GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P3-079 Versión: 02 Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

INFORME No.:	1	**SUPERVISION X** **INTERVENTORIA ☐**	DE SEGUIMIENTO PARA PAGO	☐ **X**	FINAL	☐	
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	24/08/2020	Hasta:	21/09/2020		
PERIODO PARA PAGO		Desde:	24/08/2020	Hasta:	21/09/2020		

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	**X**	NÚMERO:	4600010688		
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	03/07/2020		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			24/08/2020		
OBJETO: "TERMINACIÓN DE LA CUBIERTA PARA PLACA POLIDEPORTIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL SEDE LICEO DEL MUNICIPIO DE HELICONIA, ANTIOQUIA".					
DEPENDENCIA CONTRATANTE :			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN		
CONTRATISTA:		NOMBRE:	**SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S**		
		NIT	900.355.918 - 4		
VALOR [$]:		INICIAL:	Doscientos veintiocho millones quinientos setenta y ocho mil ochocientos ochenta y siete pesos m/l $228.578.887 (Incluido AU).		
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
				N/A	N/A
		VALOR TOTAL:	Doscientos veintiocho millones quinientos setenta y ocho mil ochocientos ochenta y siete pesos m/l $228.578.887 (Incluido AU).		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:		INICIAL	Dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2020.		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			24/08/2020	24/10/2020	
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
				N/A	N/A
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	4500051492		
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	01/07/2020		
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			N/A		
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			10736		

SUPERVISOR(ES)/	NOMBRE	LUISA FERNANDA SÁNCHEZ RESTREPO

% DE EJECUCION FISICA	60%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	0%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

El Contratista cumple con todas las actividades que son asignadas por el contratante en el tiempo solicitado. Las actividades se encuentran descritas en el informe de actividades que se adjunta, las cuales son verificadas y aprobadas por el Supervisor.

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
INSTALACIONES PROVISIONALES	100%	Actividad ejecutada
ESTRUCTURA METALICA	66%	Actividad en ejecución
INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS		Actividad próxima a iniciar
CUBIERTA		Actividad próxima a iniciar
CANOAS		Actividad próxima a iniciar
INSTALACIONES ELÉCTRICAS		Actividad próxima a iniciar
POR PARTE DEL CONTRATANTE:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Obligaciones contractuales:		
Comité Técnico, Supervisión, Pagos, etc.	39%	

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
	N/A

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 228.578.887	-	-	$ 228.578.887
2. Adiciones	-	-	-	-
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$ 228.578.887	-	-	$ 228.578.887
4. Anticipos	-	-	-	-
5. Recursos pagados / desembolsados	-	-	-	-
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	**-**	**-**	**-**	**-**
7. Recursos ejecutados	$ 89.484.565	-	-	$ 89.484.565
8. Recursos no ejecutados	$ 139.094.322	-	-	$ 139.094.322

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: El Departamento de Antioquia pagará el valor del contrato por el sistema de PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES, previa presentación de la respectiva acta de pago elaborada por el contratista y aprobada por el Supervisor del contrato. El acta de pago se realizará cuando se haya ejecutado un 100% de avance del contrato y hasta tanto el contratista haya presentado al Supervisor del contrato los documentos necesarios para la liquidación del mismo, los cuales se relacionan en este mismo numeral.

La Gobernación de Antioquia realizará la transferencia electrónica a la cuenta informada por el contratista en el formulario de inscripción en el Directorio de Proveedores y Contratistas de la Gobernación.

El pago se encuentra programado de acuerdo al PAC establecido por la Secretaria de Hacienda.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial		$228.578.887				
Adiciones						
Pago No.1 / Desembolso	/09/2020		$89.484.565		$ 89.484.565	$139.094.322
TOTALES		$228.578.887	$89.484.565		$ 89.484.565	

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato 4600010688 de 2020 se hará el siguiente pago al Contratista, correspondiente a la suma de ochenta y nueve millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil quinientos sesenta y cinco pesos ml ($89.484.565) relacionada en el Pago No.1 de la tabla adjunta en el numeral 3. “CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS”.

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
NA	**NA**	**NA**	**NA**

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Para constancia, se firma la presente acta el 21 de septiembre de 2020.



LUISA FERNANDA SÁNCHEZ R.
SUPERVISOR