INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

CONVENIO DE COOPERACION Y APORTES Nº SAT 100-12.03-033 DE 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO						
CONTRATO		ORDEN			CONVENIO	X
CONVENIO	**Nº SP 100-12.03-033 DE 2025**	De	COOPERACION			
OBJETO: CONVENIO SOLIDARIO PARA AUNAR ESFUERZOS COMUNITARIOS E INSTITUCIONALES ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN LUIS Y ASOCOMUNAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 METROS DE PLACA HUELLA QUE COMUNICA LA VEREDA LA HABANA DEL EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.						
Supervisor	**DIANA YASMIN MORALES TORRES – Directora Departamento Administrativo de Planeación**					
Contratista	LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA.					
Valor del Convenio	**VALOR DEL PROYECTO: SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ML ($79.094.887)** **PRESUPUESTO OFICIAL MUNICIPIO DINERO Y ESPECIE: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS ML ($17.782.610)** **APORTE DE LAS ASOCIACION EN ESPECIE: VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ML ($24.368.545).** **APORTE EN ESPECIE GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA: TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ML ($34.999.732)**					
Plazo de ejecución	**3 MESES**					
Fecha de ejecución	Del 1 de octubre al 30 de diciembre de 2025					

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS
CONVENIO SOLIDARIO PARA AUNAR ESFUERZOS COMUNITARIOS E INSTITUCIONALES ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN LUIS Y ASOCOMUNAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE100 METROS DE PLACA HUELLA QUE COMUNICA LA VEREDA LA HABANA DEL EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Para el logro de los objetivos propuestos en el proyecto se plantean las siguientes actividades que deben ser desarrolladas por la junta de acción comunal.}

CONSTRUCCION DE 100 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA HABANA					
PRESUPUESTO TOTAL					
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Parcial**
1	Localización y replanteo	m2	400	$ 1.006	$ 402.592
2	Excavación mecánica en material heterogéneo, incluye disposición cercana	M3	4,6	$ 25.035	$ 115.410
3	Excavación manual en material heterogéneo, incluye disposición cercana	M3	6	$ 25.035	$ 150.208
4	Conformación de subrasante	M2	400	$ 21.222	$ 8.488.622
5	Instalación de entresuelo o afirmado	M3	15	$ 40.398	$ 605.966
6	Transporte de material	M3/KM	15	$ 1.235	$ 18.524
7	Concreto Clase D (21 MPa). Placa huella en concreto. Incluye el suministro y el transporte de todos los materiales, la formaleta en madera o similar. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	M3	25,6	$ 465.888	$ 11.940.057
8	Concreto Clase D (21 MPa). Cunetas más Bordillo.	M3	29,6	$ 395.996	$ 11.727.150
9	Concreto Clase D (21 MPa). Viga de Riostra	M3	29,6	$ 325.506	$ 9.642.430
10	Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa y Piedra de 2" a 4"),	M3	25,2	$ 295.872	$ 7.455.968
11	Suministro, figuración, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60),	KG	3.239,20	$ 6.302	$ 20.413.961

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS		**$**	**70.960.887**
Valor aportado en materiales por convevio Gobernacion		$	34.999.732
valor aportado por JAC material de playa		$	8.355.157
Valor aportado JAC en mano de obra		$	16.013.388
Valor aportado municipio en maquinaria		$	4.282.610
Valor aportado municipio en maestro de obra		$	1.500.000
SUBTOTAL APORTES EN ESPECIE		$	65.150.887
valor aportado municipio		$	12.000.000
AU	16,20%	$	1.944.000
TOTAL		**$**	**79.094.887**

SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA APORTARA EN ESPECIE LOS SIGUIENTES MATERIALES (SEGÚN CONVENIO N 24AS111B2035)

Recursos Gobernacion					
Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Sacos de cemento UG 50 kg	sacos	1.139	$ 37.401	$ 42.599.739
2	Acero 3/8	cantidad de varillas de 6 metros	1.672	$ 16.387	$ 27.399.064
				Total	$ 69.998.803

Dada en San Luis, en el mes de diciembre de 2025



MARIA VIRGELINA QUINCHIA PEREZ
Representante legal
ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



















