15 – MEMORIAS DE CALCULO

Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-FR-039
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 1
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 22/Sep./2025

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2025	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2193-2025	CONTRATISTA	CONINCAG SAS

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL, POR AGRUPACIONES - AGRUPACIÓN 1. (RAMIRIQUI - BOYACA)

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA SAS BIC	SUPERVISOR SNR	CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

ITEM:	1,10	DESMONTE DE LAMPARAS Y LUMINARIAS	UNIDAD	un


DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	(KG)	I	a	h	
DESMONTE LUMINARIAS	ARCHIVO 1	9.00								9.00
	BAÑOS	2.00								2.00
	COCINA	2.00								2.00
	ARCHIVO 2	12.00								12.00
	ZONA DESCANSO	2.00								2.00
	PASILLO	4.00								4.00
	AREA ADMINISTRATIVA	5.00								5.00
	CAJA	1.00								1.00
									TOTAL	37.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Son dos perfiles por correa y cercha, debido a que el diseño presentando por la entidad indica que las correas y las cerchas se deben elaborar empachadas (dos perfiles de 150 mm* 5 mm unidos)

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CARLOS ANDRES GUERRA
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA

Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-FR-039
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 1
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 22/Sep./2025

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2025	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2193-2025	CONTRATISTA	CONINCAG SAS

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL, POR AGRUPACIONES - AGRUPACIÓN 1. (RAMIRIQUI - BOYACA)

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA SAS BIC	SUPERVISOR SNR	CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

ITEM:	4,05	CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC 7 mm	UNIDAD	m²


DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS l	a	h	TOTAL
CIELORASO PVC	ARCHIVO 1	1,00	7,16	3,80						27,21
	ZONA BAÑOS	1,00	3,01	3,60						10,84
	COCINA	1,00	3,00	3,50						10,50
	ARCHIVO 2	1,00	13,00	4,10						53,30
	ZONA DESCANSO	1,00	4,05	4,10						16,61
	ESPACIO ENTRE CUARTO ELECTRICO Y COCINA	1,00	2,10	3,50						7,35
									TOTAL	125,81

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Se promedio los anchos de la cubierta en cada costado, dado que tenia dos medidas diferentes por costado

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CARLOS ANDRES GUERRA
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA

Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-FR-039
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 1
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 22/Sep./2025

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2025	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2193-2025	CONTRATISTA	CONINCAG SAS

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL, POR AGRUPACIONES - AGRUPACIÓN 1. (RAMIRIQUI - BOYACA)

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA SAS BIC	SUPERVISOR SNR	CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA



ITEM:	7,01	ESTUCO EXTERIOR	UNIDAD	m^2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		I	a	h	
ESTUCO EXTERIOR	MURO EJE 10	1,00	8,92		4,20					37,46
	MURO EJE A	1,00	1,77		2,40					4,25
	MURO EJE 8	1,00	6,03		2,40					14,47
	Descuento puerta	-1,00		0,90	2,00					-1,80
	Descuento ventana	-1,00		2,00	1,00					-2,00
	MURO EJE A	1,00	0,60		2,40					1,44
	MURO ENTRE EJE 8 Y 10	1,00	2,89		2,40					6,94
									TOTAL	60,76

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Se promedio los anchos de la cubierta en cada costado, dado que tenia dos medidas diferentes por costado

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CARLOS ANDRES GUERRA
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA

Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-FR-039
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 1
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 22/Sep./2025

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2025	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2193-2025	CONTRATISTA	CONINCAG SAS

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL, POR AGRUPACIONES - AGRUPACIÓN 1. (RAMIRIQUI - BOYACA)

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA SAS BIC	SUPERVISOR SNR	CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA


ITEM:	10,02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	UNIDAD	m²

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
LAVADO DE FACHADA	FACHADA	1.00	10.92	8.35						91.18
	MURO EJE A	1.00	3.76	1.60						6.02
	MURO ENTRE EJE A Y B	2.00	4.29	1.60						13.73
	MURO ENTRE EJE C Y E	2.00	4.37	1.60						13.98
	DCTO AREA VENTANAS	9.00	0.90	1.20						-9.72
	DCTO AREA PUERTA	1.00	1.60	2.00						-3.20
										-
	PAGO ACTA PARCIAL No 2									-124.91
									TOTAL	-12.92

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Observaciones

Se realiza descuento de las areas de ventanas y puerta

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CARLOS ANDRES GUERRA DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	FABIAN RADA SEGURA DIRECTOR DE INTERVENTORIA INTERVENTORIA

Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-FR-039
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 1
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 22/Sep./2025

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | FECHA | DIA 21 | MES 11 | AÑO 2025 | HOJA No 1 | DE 1


CONTRATO No.	2193-2025	CONTRATISTA	CONINCAG SAS
INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA SAS BIC	SUPERVISOR SNR	CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL, POR AGRUPACIONES - AGRUPACIÓN 1. (RAMIRIQUI - BOYACA)

ITEM:	10,03	*PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]*	UNIDAD	m^2


DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PINTURA PREMIUN EXTERIOR	VENTANAS	9.00	4.20		0.35		1			13.23
	LINEAL 2	1.00	10.92		0.60		2			6.55
	LINEAL 3	1.00	10.92		0.60		3			6.55
	PILARES	2.00	7.05		0.70		4			9.87
	TRIANGULO	1.00	3.15		1.05		5			3.31
	SOBRE MURO EJE A	1.00	3.72		0.30		6			1.12
	MURO ENTRE EJE A Y B	1.00	4.29		0.30		7			1.29
	MURO ENTRE EJE C Y E	1.00	4.37		0.30		8			1.31
	MURO EJE E	1.00	3.62		4.51		9			16.33
										-
	MURO EJE 10	1.00	8.92		4.20					37.46
	MURO EJE A	1.00	1.77		2.40					4.25
	MURO EJE 8	1.00	6.03		2.40					14.47
	Descuento puerta	-1.00		0.90	2.00					-1.80
	Descuento ventana	-1.00		2.00	1.00					-2.00
	MURO EJE A	1.00	0.60		2.40					1.44
	MURO ENTRE EJE 8 Y 10	1.00	2.89		2.40					6.94
										-
										-
	PAGO ACTA PARCIAL No 2									**-59.56**
								TOTAL		**60.76**


REGISTRO FOTOGRÁFICO













Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CARLOS ANDRES GUERRA	**FABIAN RADA SEGURA**
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	INTERVENTORÍA

Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-FR-039
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 1
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 22/Sep./2025

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2025	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2193-2025	CONTRATISTA	CONINCAG SAS

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL, POR AGRUPACIONES - AGRUPACIÓN 1. (RAMIRIQUI - BOYACA)


INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA SAS BIC	SUPERVISOR SNR	CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

ITEM:	12,09	*MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO*	UNIDAD	m^2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	(KG)	L	a	h	
MURO	MURO EJE A Y B	*2.00*	*19.80*							-
	MURO EJE C Y E	*2.00*	*19.80*							-
	MUROS CULATAS	*1.00*	*4.00*							-
		1.00	*3.50*							-
	PAGO ACTA 30%									*-34.68*
									TOTAL	***-34.68***

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones	Se realizo ajuste (descuento) a la memoria dado que la actividad correspondiente a lo ejecutado es el item NP-21 (NP-11 ORIP RAMIRIQUI) MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE ARCILLA No. 5, MORTERO DE PEGA, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.

CARLOS ANDRES GUERRA	**FABIAN RADA SEGURA**
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	INTERVENTORÍA

Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-FR-039
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 1
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 22/Sep./2025

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2025	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2193-2025	CONTRATISTA	CONINCAG SAS


OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL, POR AGRUPACIONES - AGRUPACIÓN 1. (RAMIRIQUI - BOYACA)


INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA SAS BIC	SUPERVISOR SNR	CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA


ITEM:	13,13	PINTURA ACRILICA TIPO 1 BASE AGUA CON ACCION ANTIBACTERIAL, PREVIENE LA PROLIFERACION DE BACTERIAS, NO INFLAMABLE.	UNIDAD	m²

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG\)	VANOS No.	a	h	TOTAL
OFICINA REGISTRADOR PISO 2	MURO EJE A	1,00		5,58	2,50		1			13,95
	MURO EJE 1	1,00		4,18	2,50		2			10,45
	Descuento ventana	-2,00		1,20	0,90					-2,16
	MURO EJE B	1,00		6,82	2,50		3			17,05
	Descuento puerta	-1,00		0,90	2,00					-1,80
	MUROS COSTADOS BAÑO	1,00		3,42	2,50		4			8,55
	Descuento puerta	-1,00		0,90	2,00					-1,80
	MURO EJE 2	1,00		2,00	2,50		5			5,00
SALA PISO 2	MURO EJE E	1,00		5,40	2,50		6			13,50
	MURO EJE 3	1,00		5,81	2,50		7			14,53
	Descuento puerta	-1,00		0,90	2,00					-1,80
	MURO MOCHETA	1,00		5,81	1,20		8			6,97
	MURO EJE B	1,00		2,00	2,50		9			5,00
CUARTO UPS PISO 2	MURO EJE 3	1,00		5,62	2,50		9			14,05
	Descuento puerta	-1,00		0,90	2,00					-1,80
	MURO EJE E	1,00		4,13	2,50		10			10,33
	MURO EJE 4	1,00		5,62	2,50		11			14,05
	Descuento ventana	-2,00		2,00	1,00					-4,00
	MURO EJE B	1,00		4,13	2,50		12			10,33
CUARTO JURIDICO PISO 2	MURO EJE 3	1,00		4,07	2,50		13			10,18
	Descuento puerta	-1,00		0,90	2,00					-1,80
	MURO EJE A	1,00		4,12	2,50		14			10,30
	MURO EJE B	1,00		4,12	2,50		15			10,30
	MURO EJE 4	1,00		4,07	2,50		16			10,18
	Descuento ventana	-2,00		2,00	1,00					-4,00
ZONA ESCALERA	MUROS EJE 2 Y 3	2,00		4,19	2,50		17			20,95
	MURO EJE A	1,00		2,75	2,50		18			6,88
OFICINA 1 PISO 1	MURO EJE 3	1,00		4,10	2,50		19			10,25
	MURO EJE A	1,00		4,12	2,50		20			10,30
	MURO EJE 4	1,00		4,10	2,50		21			10,25
	Descuento ventana	-1,00		2,00	1,00					-2,00
	MURO EJE B	1,00		4,12	2,50		22			10,30
	Descuento puerta	-1,00		0,90	2,00					-1,80
ZONA DESCANSO PISO 1	MURO EJE 4	1,00		4,10	2,50		23			10,25
	Descuento ventana	-1,00		2,00	1,00					-2,00
	MURO EJE A	1,00		4,05	2,50		24			10,13
	MURO EJE 5	1,00		4,10	2,50		25			10,25
	Descuento ventana	-1,00		2,00	1,00					-2,00
ARCHIVO 2 PISO 1	MURO EJE A	1,00		13,00	2,50		26			32,50
	MURO EJE 5	1,00		4,10	2,50		27			10,25
	Descuento ventana	-1,00		2,00	1,00					-2,00
	MURO EJE B	1,00		13,00	2,50		28			32,50
	Descuento puerta	-1,00		0,90	2,00					-1,80
	MURO EJE B	1,00		4,10	2,50		29			10,25
	Descuento ventana	-1,00		2,00	1,00					-2,00
ARCHIVO 1 PISO 1	MURO EJE E	1,00		11,42	2,50		30			28,55
	MURO EJE 3	1,00		3,80	2,50		31			9,50
	MURO EJE C	1,00		4,26	2,50		32			10,65
	Descuento puerta	-1,00		0,90	2,00					-1,80
	MURO EJE C	1,00		7,16	2,50		33			17,90
	Descuento ventana	-2,00		2,00	1,00					-4,00
	MURO EJE 6	1,00		3,80	2,50		34			9,50
FRENTE A BAÑOS	MURO EJE C	1,00		3,01	2,50		35			7,53
	Descuento puerta	-1,00		0,70	2,00					-1,40
	MUROS EJE 6 Y 7	2,00		1,50	2,50		36			7,50
CUARTO ELECTRICO	MURO EJE E	1,00		3,77	2,50		37			9,43
	MUROS EJE 10 Y FRENTE	2,00		2,89	2,50		38			14,45
	MURO EJE C	1,00		2,00	2,50		39			5,00
PASILLO PISO 1	MURO EJE B	1,00		19,85	2,50		40			49,63
	Descuento puerta	-2,00		0,70	2,00					-2,80
	Descuento ventana	1,00		2,00	1,00					2,00
	MURO EJE C	1,00		19,85	2,50		41			49,63
	Descuento puerta	-2,00		0,90	2,00					-3,60
	Descuento ventana	-2,00		2,00	1,00					-4,00
AREA ADMINISTRATIVA	MURO EJE A	1,00		6,81	2,50		42			17,03
	MURO EJE 2	1,00		4,19	2,50		43			10,48
	MURO EJE 2	1,00		4,19	2,50		44			10,48
	Descuento ventana	-2,00		1,20	0,90					-2,16
	MURO EJE B	1,00		6,81	2,50		45			17,03
	Descuento ventana	-2,00		2,00	1,00					-4,00
	Descuento puerta	-1,00		0,90	2,00					-1,80
ZONA VENTANILLA	MURO EJE E	1,00		2,76	2,50		46			6,90
	MURO EJE 2	1,00		4,19	2,50		47			10,48
	MURO EJE C	1,00		2,76	2,50		48			6,90
	Descuento puerta	-1,00		0,90	2,00					-1,80
	MURO VENTANILLA	1,00		4,19	1,00		49			4,19
ZONA ESCALERA	MUROS EJE 2 Y 3	2,00		4,19	3,00		50			25,14
	MURO EJE A	1,00		2,82	3,00		51			8,46
	MURO EJE C	1,00		2,46	2,50		52			6,15
SALA DE ESPERA DOBLE ALTURA	MURO EJE E	1,00		4,72	7,00		53			33,04
	MURO EJE 1	1,00		5,81	7,00		54			40,67
	Descuento puerta	-1,00		1,20	2,00					-2,40
	Descuento ventana	-2,00		1,20	0,90					-2,16
	MURO EJE B	1,00		4,72	7,00		45			33,04
	Descuento ventana	-2,00		2,00	1,00					-4,00
	MURO FRENTE A VENTANILLA	1,00		5,81	7,00		54			40,67
		-2,00		2,00	1,00					-4,00
	PAGO ACTA PARCIAL No 1									-633,13
	PAGO ACTA PARCIAL No 2									-151,90
									TOTAL	32,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO















Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CARLOS ANDRES GUERRA
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA

Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-FR-039
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 1
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 22/Sep./2025

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2025	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2193-2025	CONTRATISTA	CONINCAG SAS

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL, POR AGRUPACIONES - AGRUPACIÓN 1. (RAMIRIQUI - BOYACA)

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA SAS BIC	SUPERVISOR SNR	CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

ITEM:	15.09	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	UNIDAD	un

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		I	a	h	
LUMINARIAS 60X60 SOBREPONER	ARCHIVO 1	9.00								9.00
	COCINA	2.00								2.00
	ARCHIVO 2	12.00								12.00
	ZONA DESCANSO	2.00								2.00
	PASILLO	4.00								4.00
	AREA ADMINISTRATIVA	5.00								5.00
	CAJA	1.00								1.00
									TOTAL	35.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones

Son dos perfiles por correa y cercha, debido a que el diseño presentando por la entidad indica que las correas y las cerchas se deben elaborar empachadas (dos perfiles de 150 mm* 5 mm unidos)

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CARLOS ANDRES GUERRA
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA

Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-FR-039
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 1
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 22/Sep./2025

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2025	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2193-2025	CONTRATISTA	CONINCAG SAS

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL, POR AGRUPACIONES - AGRUPACIÓN 1. (RAMIRIQUI - BOYACA)

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA SAS BIC	SUPERVISOR SNR	CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA


ITEM:	15.12	LUMINARIA LED REDONDA 18W PARA TECHO MODULAR	UNIDAD	un

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		I	a	h	
LUMINARIA LED REDONDA	BAÑOS	2.00								2.00
									TOTAL	2.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Observaciones

Son dos perfiles por correa y cercha, debido a que el diseño presentando por la entidad indica que las correas y las cerchas se deben elaborar empachadas (dos perfiles de 150 mm* 5 mm unidos)

Para designar los espacios ó elementos se realizara por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CARLOS ANDRES GUERRA
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

FABIÁN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA

Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-FR-039
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 1
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 22/Sep./2025

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2025	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2193-2025	CONTRATISTA	CONINCAG SAS


OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL, POR AGRUPACIONES - AGRUPACIÓN 1. (RAMIRIQUI - BOYACA)

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA SAS BIC	SUPERVISOR SNR	CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

ITEM:	17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	UNIDAD	m

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		l	a	h	
SONDEO AGUAS LLUVIAS	B1	1.00	32.00							32.00
	B2	1.00	32.00							32.00
	B3	1.00	7.70							7.70
	B4	1.00	10.70							10.70
	B5	1.00	7.70							7.70
	B6	1.00	10.70							10.70
									TOTAL	100.80

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Son dos perfiles por correa y cercha, debido a que el diseño presentando por la entidad indica que las correas y las cerchas se deben elaborar empachadas (dos perfiles de 150 mm* 5 mm unidos)

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CARLOS ANDRES GUERRA
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA

Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-FR-039
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 1
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 22/Sep./2025

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2025	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2193-2025	CONTRATISTA	CONINCAG SAS

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL, POR AGRUPACIONES - AGRUPACIÓN 1. (RAMIRIQUI - BOYACA)


INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA SAS BIC	SUPERVISOR SNR	CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA
ITEM: 19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	UNIDAD	m^2


DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ASEO OBRA	PLANTA PRIMER NIVEL	1.00	30.90	10.92						337.43
	PLANTA SEGUNDO NIVEL	1.00	15.19	10.92						165.87
									TOTAL	503.30

REGISTRO FOTOGRÁFICO













Observaciones

Son dos perfiles por correa y cercha, debido a que el diseño presentando por la entidad indica que las correas y las cerchas se deben elaborar empachadas (dos perfiles de 150 mm* 5 mm unidos)

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CARLOS ANDRES GUERRA
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA

Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-FR-039
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 1
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 22/Sep./2025

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2025	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2193-2025	CONTRATISTA	CONINCAG SAS


OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL, POR AGRUPACIONES - AGRUPACIÓN 1. (RAMIRIQUI - BOYACA)

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA SAS BIC	SUPERVISOR SNR	CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

ITEM:	19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	UNIDAD	m

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	(KG)	I	a	h	
CINTA ANTIDESLIZANTE	ESCALERAS P1	9.00	1.00							9.00
	ESCALERAS P2	9.00	1.00							9.00
									TOTAL	18.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Son dos perfiles por correa y cercha, debido a que el diseño presentando por la entidad indica que las correas y las cerchas se deben elaborar empachadas (dos perfiles de 150 mm* 5 mm unidos)

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CARLOS ANDRES GUERRA
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA

Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-FR-039
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 1
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 22/Sep./2025

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2025	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2193-2025	CONTRATISTA	CONINCAG SAS


OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL, POR AGRUPACIONES - AGRUPACIÓN 1. (RAMIRIQUI - BOYACA)

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA SAS BIC	SUPERVISOR SNR	CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

ITEM:	20,02	MANTENIMIENTO REJA METALICA	UNIDAD	m^2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	(KG)	I	a	h	
MANTENIMIENTO REJA METALICA	VENTANA PATIO	1.00		2.00	1.00					2.00
	REJA CARCAMO	1.00		2.50	0.30					0.75
	REJA PLANTA ELECTRICA	1.00		2.50	2.00					5.00
	VENTANA COCINA	1.00		2.00	1.00					2.00
	REJA FACHADA	1.00		3.00	1.60					4.80
	REJA PUERTA VIDRIO	1.00		1.80	2.00					3.60
	VENTANAS FACHADA	9.00		1.50	1.00					13.50
									TOTAL	31.65

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CARLOS ANDRES GUERRA
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA

Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-FR-039
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 1
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 22/Sep./2025

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | FECHA | DIA 21 | MES 11 | AÑO 2025 | HOJA No 1 | DE 1

CONTRATO No. 2193-2025 | CONTRATISTA CONINCAG SAS

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL, POR AGRUPACIONES - AGRUPACIÓN 1. (RAMIRIQUI - BOYACA)

INTERVENTORIA JVM INGENIERÍA SAS BIC | SUPERVISOR SNR CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

ITEM: 20,33 | *RETIRO AVISO ORIP Y UBICACIÓN DONDE INDIQUE LA ENTIDAD* | UNIDAD *un*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
RETIRO AVISO ORIP	AVISO	1.00								1.00
									TOTAL	**1.00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Observaciones

Son dos perfiles por correa y cercha, debido a que el diseño presentando por la entidad indica que las correas y las cerchas se deben elaborar empachadas (dos perfiles de 150 mm* 5 mm unidos)

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CARLOS ANDRES GUERRA
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA

Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-FR-039
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 1
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 22/Sep./2025

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2025	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2193-2025	CONTRATISTA	CONINCAG SAS


OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL, POR AGRUPACIONES - AGRUPACIÓN 1. (RAMIRIQUI - BOYACA)

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA SAS BIC	SUPERVISOR SNR	CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

ITEM:	NP-2 (1,46 (ORIP EL CHOCONTA)	DEMOLICIÓN DE MESÓN COCINA (E=6-12CM)	UNIDAD	m^2


DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
DEMOLICIÓN MESON COCINA	MESON COCINA	1.00	2.45	0.66						1.62
		1.00	3.00	0.66						1.98
	MOCHETAS	2.00	0.90	0.60						1.08
	POYOS	1.00	2.45	0.66						1.62
		1.00	3.00	0.66						1.98
									TOTAL	8.28

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Observaciones

Se promedio los anchos de la cubierta en cada costado, dado que tenia dos medidas diferentes por costado

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CARLOS ANDRES GUERRA
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA

Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-FR-039
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 1
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 22/Sep./2025

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2025	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No. 2193-2025 **CONTRATISTA** CONINCAG SAS

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL, POR AGRUPACIONES - AGRUPACIÓN 1. (RAMIRIQUI - BOYACA)

INTERVENTORIA JVM INGENIERÍA SAS BIC **SUPERVISOR SNR** CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

ITEM: *NP-4 (1,57 ORIP EL COCUY)* *PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA* **UNIDAD** m^2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PROTECCIÓN MOBILIARIO PRIMER NIVEL	ARCHIVO 1	1.00	13.00	4.10						53.30
	COCINA	1.00	3.00	3.50						10.50
	ARCHIVO 2	1.00	11.42	3.80						43.40
	AREA ADMINISTRATIVA	1.00	6.61	4.18						27.63
	CAJA	1.00	4.13	2.76						11.40
PROTECCIÓN MOBILIARIO SEGUNDO NIVEL	CUARTO UPS	1.00	4.13	5.52						22.80
	OF REGISTRADOR	1.00	6.62	4.18						27.67
									TOTAL	**196.70**

REGISTRO FOTOGRÁFICO












Observaciones

Son dos perfiles por correa y cercha, debido a que el diseño presentando por la entidad indica que las correas y las cerchas se deben elaborar empachadas (dos perfiles de 150 mm* 5 mm unidos)

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CARLOS ANDRES GUERRA	**FABIAN RADA SEGURA**
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	INTERVENTORÍA

Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-FR-039
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 1
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 22/Sep./2025

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	7	MES	11	AÑO	2025	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2193-2025	CONTRATISTA	CONINCAG SAS

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL, POR AGRUPACIONES - AGRUPACIÓN 1. (RAMIRIQUI - BOYACA)

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA SAS BIC	SUPERVISOR SNR	CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA


ITEM:	NP- 13 (13,01 ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS)	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	UNIDAD	m



DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	(KG)	L	a	h	
ESTRUCTURA METALICA	CORREAS COSTADO A	12.00	19.80							237.60
	CORREAS COSTADO B	10.00	19.80							198.00
	CERCHA COSTADO A	2.00	13.60							27.20
	CERCHA COSTADO B	2.00	12.03							24.06
									TOTAL	486.86

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Observaciones

Son dos perfiles por correa y cercha, debido a que el diseño presentando por la entidad indica que las correas y las cerchas se deben elaborar empachadas (dos perfiles de 150 mm* 5 mm unidos)

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CARLOS ANDRES GUERRA
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA

Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-FR-039
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 1
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 22/Sep./2025

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2025	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2193-2025	CONTRATISTA	CONINCAG SAS

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL, POR AGRUPACIONES - AGRUPACIÓN 1. (RAMIRIQUI - BOYACA)

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA SAS BIC	SUPERVISOR SNR	CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA


ITEM:	NP-16 (15,28 ORIP COCUY)	SALIDA LUMINARIA EN TECHO PVC	UNIDAD	un

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
LUMINARIAS 60X60 SOBREPONER	ARCHIVO 1	6.00								6.00
	COCINA	2.00								2.00
	ARCHIVO 2	12.00								12.00
	ZONA DESCANSO	2.00								2.00
	PASILLO	4.00								4.00
									TOTAL	26.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Son dos perfiles por correa y cercha, debido a que el diseño presentando por la entidad indica que las correas y las cerchas se deben elaborar empachadas (dos perfiles de 150 mm* 5 mm unidos)

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CARLOS ANDRES GUERRA
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA

Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-FR-039
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 1
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 22/Sep./2025

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	7	MES	11	AÑO	2025	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2193-2025	CONTRATISTA	CONINCAG SAS

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL, POR AGRUPACIONES - AGRUPACIÓN 1. (RAMIRIQUI - BOYACA)


INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA SAS BIC	SUPERVISOR SNR	CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

ITEM:	NP- 17 (13,03 ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS)	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	UNIDAD	m

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	(Kg)	l	a	h	
ESTRUCTURA METALICA	CORREAS COSTADO A	12.00	19.80							237.60
	CORREAS COSTADO B	10.00	19.80							198.00
	CERCHA COSTADO A	2.00	13.60							27.20
	CERCHA COSTADO B	2.00	12.03							24.06
	TOTAL									486.86

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Observaciones

Son dos perfiles por correa y cercha, debido a que el diseño presentando por la entidad indica que las correas y las cerchas se deben elaborar empachadas (dos perfiles de 150 mm* 5 mm unidos)

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CARLOS ANDRES GUERRA
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA

Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-FR-039
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 1
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 22/Sep./2025

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	213	MES	11	AÑO	2025	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2193-2025	CONTRATISTA	CONINCAG SAS


OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL, POR AGRUPACIONES - AGRUPACIÓN 1. (EL COCUY - BOYACA)

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA SAS BIC	SUPERVISOR SNR	CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

ITEM:	NP-20 (10,06 ORIP UBATE)	LAVADO FACHADA	UNIDAD	m²

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
LAVADO DE FACHADA	AREA VENTANAS	9.00	0.90	1.20						9.72
	AREA PUERTA	1.00	1.60	2.00						3.20
	JARDINERA	2.00	4.00	0.50						4.00
	ESCALERA	1.00	2.00	3.74						7.48
									TOTAL	24.40

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CARLOS ANDRES GUERRA
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-FR-039
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 1
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 22/Sep./2025

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	7	MES	11	AÑO	2025	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No. 2193-2025 **CONTRATISTA** CONINCAG SAS

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL, POR AGRUPACIONES - AGRUPACIÓN 1. (RAMIRIQUI - BOYACA)

INTERVENTORIA JVM INGENIERÍA SAS BIC **SUPERVISOR SNR** CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

ITEM:	NP-21 (NP-11 ORIP RAMIRIQUI)	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE ARCILLA No. 5, MORTERO DE PEGA, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UNIDAD	m


DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
	MURO EJE A Y B	2.00	19.80							39.60
	MURO EJE C Y E	2.00	19.80							39.60
	MUROS CULATAS	1.00	4.00							4.00
		1.00	3.50							3.50
	MURO EJE 4	1.00	4.10							4.10
	MURO EJE 5	1.00	4.10							4.10
	MURO EJE 6	1.00	3.50							3.50
	MURO EJE 7	1.00	3.50							3.50
	MURO ENTRE EJE 7 Y 8	1.00	3.50							3.50
									TOTAL	105.40


REGISTRO FOTOGRÁFICO











Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CARLOS ANDRES GUERRA
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA