Bogotá D.C., 12 de septiembre de 2025.
CGS-COR_BOJ-25-272

Señores
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
Atención: Ingeniera Sandra Rocío Castillo.
Subdirectora Técnica
Calle 26 No 51-53, Torre Central Piso 6.
Ciudad.

Referencia: Contrato ICCU-CTO-242 de 2025. Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal al proyecto "mantenimiento de la vía que conduce desde el sector El Corzo hasta el Municipio de Bojacá, Departamento de Cundinamarca".

Asunto: **Su comunicado ICCU-I-2025-0007594.** Informes Semanales de Interventoría 12 al 17 y 20 al 22.

Respetados Señores:

En atención al comunicado del asunto y en atención a lo tratado en la mesa de trabajo llevada a cabo el día 04 de septiembre del 2025, en las oficinas del ICCU, en la cual se socializaron las observaciones a los informes semanales, se remiten los informes ajustados 12, 13, 14, 15 y 16 para su revisión y fines pertinentes:

N° Informe	Comunicado
12	ICCU-S-2025-0006012
13	ICCU-S-2025-0006024
14	ICCU-S-2025-0006054
15	ICCU-S-2025-0005268
16	ICCU-I-2025-0007311

De igual forma y en consideración de los ajustes indicados, se remiten los informes semanales 17, 20, 21, y 22.

En Consecuencia, se remiten los documentos mencionados en el siguiente Link: **CGS-COR_BOJ-25-272_ANX**

Cordialmente,

CONSORCIO GS
NIT. 901.920.369-8

Miguel Chanza Camelo
Director de Interventoría

Anexos: Lo enunciado en un (1) link.
C.C.:

- C.C.: Ingeniera Sandra Rocío Castillo González, Supervisora del Contrato ICCU-CTO-242 de 2025.
- Consecutivo

Proyectó: LGB
Elaboró: JMM
Revisó: MCH

Consorcio.GS@sesac.com.co
Carrera 55 # 152B-68
Centro Empresarial MAZ Torre A Oficina 901
Bogotá D.C.

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

Consorcio GS	CONSORCIO GS	FECHA	30/06/2025	SEMANA No.	12	DEL	23/06/2025	AL	29/06/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
LOCALIZACIÓN PROYECTO	Municipio de Bojacá, Cundinamarca.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATO No.:	ICCU-CTO-242 DE 2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-CTO-262 DE 2025
PLAZO INICIAL:	122 días	**PLAZO INICIAL:**	122 días
CONTRATISTA:	CONSORCIO GS	**CONTRATISTA:**	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS
FECHA DE INICIACIÓN:	7/04/2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	7/04/2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N.A.	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N.A.
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N.A.	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN:	6/08/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	6/08/2025
PLAZO ACTUALIZADO:	122 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	122 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	84 días (68.6%)	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	84 días (68.6%)
VALOR INICIAL :	$ 299,970,440	**VALOR INICIAL :**	$ 2,751,562,197
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 299,970,440	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 2,751,562,197
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 299,970,440	**VALOR POR PAGAR:**	$ 2,751,562,197
VALOR ANTICIPO:	$ 44,995,566	**VALOR ANTICIPO:**	$ 550,312,439
SUPERVISOR:	Ing. Sandra Rocío Castillo González	**SUPERVISOR:**	N/A

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Avance de actividades a corte del presente informe:

META FÍSICA

Construcción de cunetas

Total estimado (M3)		Ejecutado (M3)	Ejecutado (%)	Observación
Costado derecho	**700.00**	236.32	33.76%	**Frente 1:** K0+673 a K0+880. **Frente 2:** K1+926 a K2+280 (100 ML intercalados) y K1+725 a 1+880 **(100 ML intercalados)**
Costado izquierdo	**1033.00**	0.00	0.00%	N/A

Sobre carpeta

Total estimado (KM/Carril)		Ejecutado (KM/Carril)	Ejecutado (%)	Observación
Total	**0.60**	**0.00**	**0.00%**	**Sin iniciar**

PRESUPUESTO OFICIAL CTO ICCU 262-2025						EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIÓN
CAPÍTULO 1. EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES								
ITEM DE PAGO	**ESPECIFICACIONES**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**ACUMULADO INFORME ANTERIOR**	**ACUMULADO SEMANA 12**	**ACUMULADO TOTAL**		
1.1	INV 600.1	Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	3,300	606.5	159.20	766	23.20%	Entre el 23 al 29 de junio se ejecutaron actividades de excavación en el tramo comprendido entre el K+673 hasta el K2+340
1.2	INV 201.7	Demolición concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	20	-	11.04	11.037	55.19%	Durante el periodo del 23 al 29 de junio se realizó la demolición de concreto estructural en el tramo comprendido entre el K2+349 hasta el K2+450
CAPÍTULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO								
ITEM DE PAGO	**ESPECIFICACIONES**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**ACUMULADO INFORME ANTERIOR**	**ACUMULADO SEMANA 12**	**ACUMULADO TOTAL**		
2.3	INV 320.2	Sub base granular	1,733	218	76.33	294	16.96%	Durante la presente semana se realizó la conformación de la subbase granular en el tramo del K+ 673 hasta el K2+325.
CAPÍTULO 3. OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN								
ITEM DE PAGO	**ESPECIFICACIONES**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**ACUMULADO INFORME ANTERIOR**	**ACUMULADO SEMANA 12**	**ACUMULADO TOTAL**		
3.1	INV 671.1	Cuneta de concreto clase E, 3500 psi con refuerzo en fibra	1,733	156	80.78	236	13.64%	Entre el 23 al 29 de junio se construyo cunetas de concreto desde el K+ 673 hasta el K2+280

Durante la semana del presente Informe se adelantaron la siguiente actividades:

FECHA	ACTIVIDADES
23/06/2025	No laboran en obra (festivo)
24/06/2025	Se presentan lluvias muy fuertes durante todo el día, lo cual impide el desarrollo de actividades en la obra. Frente 1: Avanzan en la construcción de losas de cunetas hasta el K0+900 y en el frente 2: avanzan hasta el K1+725, completando secciones intermedias faltantes.
	Se recibió el oficio Ad-144 de C. PROESCO SAS, que contiene los documentos soporte de la maquinaria finisher. Se recibió el oficio Ad-146, en el cual se allega información sobre el perfil de cuneta.
25/06/2025	Se recibió el oficio Ad-148, correspondiente al segundo informe técnico.
	En el frente 1: Reciben 2 mixer con concreto de 3500 PSI, quedando fundido entre K0+902 y el K0+950 (L= 22,50 m - a= 3,23 - e= 0,15 m, volumen 10,895 m3). Queda liberado por densidades en el costado derecho hasta el K1+688. En el frente 2 reciben 1 mixer y funden losas intermedias entre K1+725 y K1+689 (L= 20,00 m - a= 2.042 m - e= 0,15 m, volumen 6,126 m3). Hubo visita y recorrido por parte del ICCU, contratista e interventoría, observando unas losas con mal acabado, por lo que solicitan al contratista tomar planes de acción para que las condiciones climáticas no afecten la presentación del concreto. De igual manera, reitereran sobre la falta de equipos para incrementar rendimiento, tal como un vibrocompactador grande; aumentar el personal de obra calificado para incrementar rendimiento. Reiteran de igual forma, la aplicación de un plan de contingencia para disminuir el atraso y crear otro frente de trabajo para lograr el alcance físico de la obra.
26/06/2025	Se recibió el oficio Ad-149 de C. PROESCO SAS, que incluye la cartografía topográfica correspondiente al tramo entre las abscisas K2+450 y K2+960. Se recibió el oficio Ad-150, como alcance al oficio Ad-146, relacionado con el perfil de cuneta.
	Reciben 2 mixer: Frente 1: Fundida de cunetas entre K0+858 - K0+900 (L= 25,00 m - a= 2,61 m - e= 0,15 m, volumen 9,788 m3) y K0+960 - K1+020. Frente 2: Excavación entre K1+550 y K1+480 (L=70 m - a= 1,606 m - e= 0,28 m, volumen 31,478 m3). Instalan el frente 3, realizan demolición de cunetas existentes entre K2+349 y K2+500.
27/06/2025	Se recibió el oficio Ad-152, relacionado con el subcontrato de obra para cunetas.
	Reciben 4 mixer con concreto de 3500 PSI con fibra, instalando en el frente 1 entre K0+860 y K0+997,50 (L= 20 m - a= 2,65 m - = 0,15 m, volumen 7,95 M3) y K0+960 K1+020 (L= 27,50 m a= 3,53 m - e= 0,15 m, volumen 14,561 m3). Frente 2: realizan excavación y frente 3: continúan la demolición de cunetas existentes y corte de asfalto.
28/06/2025	Frente 3: continúan con labores de demolición entre K2+349 y K2+500, queda liberado entre K2+349 y K2+450 (L= 101 m - a=1,093 m - e= 0,12 m, volumen 13,247 m3). Frente 2: retiro de subbase granular que presenta fallos y frente 1: realizan compactación y retiro de fallos entre K1+000 y K1+070.
29/06/2025	Domingo.

1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	DIRIGIDO A
25/06/2025	CGS-COR_BOJ-25-166	Su comunicado Ad-143. Concepto de revisión de la hoja de vida de profesional propuesto como Residente de obra.	C.PROESCO SAS
25/06/2025	CGS-COR_BOJ-25-167	Solicitud de implementación de medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en frentes de obra.	C.PROESCO SAS
27/06/2025	CGS-COR_BOJ-25-172	Solicitud de cambio de profesional para el cargo de residente de interventoría.	ICCU

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

COMUNICADO	FECHA DEL OFICIO	REMITENTE	ASUNTO
Ad-143	23/06/2025	C.PROESCO SAS	Solicitud de revisión y aprobación de hoja de vida
Ad-144	24/06/2025	C.PROESCO SAS	Documentos soportes de la finisher.
Ad-145	24/06/2025	C.PROESCO SAS	Subsanación plan de contingencia.
Ad-146	24/06/2025	C.PROESCO SAS	Perfil Cuneta
Ad-147	25/06/2025	C.PROESCO SAS	Respuesta a oficio CGS-COR_BOJ-25-161 Plan de calidad
Ad-148	25/06/2025	C.PROESCO SAS	Informe TECNICO 2
Ad-149	26/06/2025	C.PROESCO SAS	Cartera topográfica correspondiente al tramo comprendido entre la abscisa K2+450 y la abscisa K2+960
Ad-150	26/06/2025	C.PROESCO SAS	Alcance al oficio Ad-146 Perfil Cuneta
Ad-151	27/06/2025	C.PROESCO SAS	Consolidado afiliaciones - personal de obra
Ad-152	27/06/2025	C.PROESCO SAS	Subcontrato de obra para cunetas
Ad-153	27/06/2025	C.PROESCO SAS	Respuestas a oficios CGS-COR-BOJ_25_166 Solicitud de aprobación de hojas de vida

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1.1	Excavaciones varias sin clasificar. (Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km).	7/04/2025	22/04/2025	15	28-may-25	Pendiente	Pendiente	51	-68
1.2	Demolición concreto estructural. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5 km).	23/04/2025	24/04/2025	1	27-jun-25	Pendiente	Pendiente	65	-66
2.1	Rajón para mejoramiento de la subrasante.	25/04/2025	26/04/2025	1	Sin iniciar	Pendiente	Pendiente	-65	-64
2.2	Afirmado.	28/04/2025	29/04/2025	1	Sin iniciar	Pendiente	Pendiente	-62	-61
2.3	Sub base granular.	14/05/2025	17/05/2025	3	29-may-25	Pendiente	Pendiente	15	-43
2.4	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1.	19/05/2025	20/05/2025	1	Sin iniciar	Pendiente	Pendiente	-41	-40
2.5	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19. (Incluye cemento asfáltico).	21/05/2025	22/05/2025	1	Sin iniciar	Pendiente	Pendiente	-39	-38
2.6	Geotextil NT 2500.	30/04/2025	15/05/2025	15	Sin iniciar	Pendiente	Pendiente	-60	-45
3.1	Cuneta de concreto Clase E, 3.500 psi con refuerzo en fibra	23/05/2025	6/08/2025	75	4-jun-25	Pendiente	Pendiente	12	38
	Plazo del proyecto:	122 días							

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	65.00%	8.46%	-56.54%
Durante el periodo	5.00%	4.07%	-0.93%
Acumulado Actual	70.00%	12.52%	-57.48%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
122	84.00	38.00	-70.00

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 1,788,515,428	$ 232,657,362	13%
Durante el periodo	$ 137,578,110	$ 111,915,602	81%
Acumulado Actual	$ 1,926,093,538	$ 344,572,964	17.89%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-82%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior			0%
Durante el periodo			0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-82%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Al igual que los demás documentos contractuales, el Plan de Manejo Ambiental (PAGA) ha sido objeto de múltiples versiones y revisiones por parte de esta Interventoría. En seguimiento a este proceso, el contratista remitió la quinta versión mediante comunicado Ad-122 del 3/06/2025, frente a la cual la Interventoría emitió concepto de aprobación condicionada al PAGA mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-154 del 17/6/2025, quedando pendiente la remisión de la cartografia y de la radicación ante el Ministerio del Interior sobre la necesidad de consulta previa para la ejecución del proyecto. A raíz de esto, el contratista dio respuesta mediante oficio Ad-137 del 18 de junio de 2025, enviando la cartografía del área de influencia definida y la solicitud de pronunciamiento ante la DANCP,documentación que, a la fecha del presente informe, se encuentra en proceso de revisión por parte de la Interventoría.

De manera complementaria, en el marco del seguimiento del componente ambiental durante el periodo del 23 de junio al 29 de junio de 2025, se constató que el contratista realizara jornadas de orden y aseo al finalizar las labores diarias, con el fin de evitar la acumulación de residuos derivados de la ejecución del proyecto y contribuir al mantenimiento de condiciones seguras en el entorno inmediato de la obra.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante el periodo comprendido entre el 23 y el 29 de junio de 2025, la interventoría adelantó seguimiento a los compromisos en materia de gestión social, dando continuidad a los requerimientos efectuados en semanas anteriores de la siguiente manera:

- Actas de Vecindad:
En lo relacionado con las actas de vecindad, dentro de la trazabilidad realizada para este componente, la interventoría solicitó al contratista su entrega mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-135 del 30 de mayo de 2025 y reiterado dicho requerimiento a través del oficio CGS-COR_BOJ-25-156 del 18 de junio de 2025, en el marco de los temas sociales pendientes (PAGA Social), entre los cuales también se incluyó la solicitud de soportes de contratación de mano de obra no calificada del área de influencia. En atención a lo anterior, el contratista remitió únicamente las actas de vecindad mediante comunicado Ad-134 del 17 de junio de 2025, sobre las cuales la interventoría adelanta la revisión correspondiente.

-PQRS:
A la fecha del presente informe no se tienen PQRS pendientes de respuesta.

Finalmente, la interventoría realizó un seguimiento detallado al componente social del proyecto, se verificó que las intervenciones se ejecutaran con el menor impacto posible para la comunidad, destacando la limpieza constante de las vías por donde transitan peatones, ciclistas y vehículos, lo que contribuye a minimizar los riesgos y molestias para la población local. En relación con el compromiso de vinculación de mano de obra no calificada, se constató que el contratista aún no ha presentado los soportes necesarios para validar el cumplimiento de este compromiso, segun el comite técnico realizado el día 27 de julio de 2025.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

-A la fecha continua pendiente la subsanación completa de los documentos SST observados mediante oficios CGS-COR_BOJ-25-125 y CGS-COR_BOJ-25-142.

El día de 23 de junio, el contratista allegó mediante comunicado Ad-143 la solicitud de revisión de aprobación de la hoja de vida del Ingeniero Wilson Mauricio Salguedo Jerez para desempeñarse como Residente de Obra. En atención a lo anterior, la interventoria mediante comunicado CGS-COR_BOJ-25-166 del 25 de junio, emite concepto de no aprobación luego de la revisión de la hoja de vida del profesional. En respuesta al oficio mencionado, el consultor allegó el comunicado Ad-153 el 27 de Junio del 2025 mediante el cual dio respuesta a las observaciones realizadas a la hoja de vida del residente de obra y realiza envío de la hoja de vida del ingeniero ALEJANDRO GARNICA ROLON en reemplazo de la ingeniera LUZ KARIME PACHECO. Este último comunicado mencionado se encuentra en proceso de validación por parte de la interventoría para emitir el concepto respectivo.

En consideración a la visita realizada el 19 de junio de 2025 junto con el contratista, donde el equipo de SST de la interventoría evidenció diversas falencias en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), tales como la ausencia de señalización del plan de emergencia, la falta de dotación institucional y de elementos de protección personal (EPP) completos en algunos trabajadores, la carencia de puntos de hidratación y la insuficiencia de unidades sanitarias para el número de personal en obra. La interventoria, mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-167 del 25 de junio de 2025, requirió al Contratista la implementación de medidas de Seguridad y Salud en el trabajo (SST), anexando el comunicado elaborado por la profesional encargada y y algunas observaciones adicionales realizadas desde el área técnica.

Adicionalmente, el 26 de junio de 2025, mediante oficio Ad-151, el contratista remitió a la interventoría el consolidado de afiliaciones del personal de obra. Frente a este documento, la interventoría procederá a realizar el seguimiento correspondiente, con el fin de verificar que la documentación se encuentre al día.

El 27 de junio de 2025, la interventoría envía oficio CGS-COR_BOJ-25-172 a la entidad , mediante el cual se presenta la solicitud de cambio de profesional para el cargo de residente de interventoría.

Dando continuidad al seguimiento en materia de SST durante el periodo objeto de este informe, se evidenció la presencia de personal ejecutando actividades de demolición en dos (2) secciones de la vía, previamente fundidas por el contratista con una nivelación inadecuada. Se constató que los trabajadores realizaban estas labores sin contar con los EPP requeridos, particularmente en lo relacionado con los dispositivos de protección auditiva indispensables para este tipo de actividades de alto impacto sonoro.

Cabe resaltar que esta situación ha sido reiterada en múltiples oportunidades al contratista, en las que se le ha solicitado de manera expresa el suministro oportuno y adecuado de la dotación de EPP al personal de obra, así como la implementación de medidas de control que garanticen condiciones seguras durante la ejecución de las actividades.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

- Los pliegos de la licitación pública ICCU-LP-039 de 2024, indicaban como factor de calidad:

1)IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS:

Este documento, establecido como una obligación desde los pliegos del proceso licitatorio y asumido como compromiso por parte del proponente —ahora contratista de la obra—, ha requerido múltiples revisiones y reprocesos debido a la baja calidad de su contenido y a la falta de atención integral a las observaciones emitidas por la interventoría. En desarrollo de este proceso, se han sostenido espacios de trabajo y se han emitido conceptos de aprobación condicionada a ajustes de forma, como el emitido mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-160 del 19/06/2025, con el fin de orientar al contratista hacia la consolidación de un documento ajustado a las exigencias contractuales.

Actualmente, el documento continúa en proceso de ajuste por parte del contratista, siendo indispensable que se dé cumplimiento estricto a las recomendaciones de la interventoría para garantizar la coherencia técnica que este documento debe aportar a la gestión del proyecto.

'2)PLAN DE CALIDAD ESPECIFICO PARA EL PROYECTO:
De igual forma que el Plan de Gerencia, este documento constituye una obligación contractual establecida en los pliegos del proceso licitatorio y asumida como compromiso por parte del proponente -ahora contratista de la obra- al momento de la presentación de la oferta. No obstante, a la fecha no ha logrado obtener la aprobación definitiva, dado que ha requerido hasta cinco revisiones consecutivas por parte de la interventoría, motivadas por inconsistencias, omisiones y la falta de atención integral a las observaciones emitidas.

En este sentido, C. PROESCO SAS, presentó nuevamente el documento mediante comunicado Ad-147 del 25 de junio de 2025, con la atención a las observaciones previamente formuladas, encontrándose actualmente en proceso de revisión por parte de la interventoría.

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

El 24/06/2025 el contratista remitió el comunicado Ad-145, relacionado con la subsanación al Plan de Contingencia. En este sentido la Interventoría, procederá a realizar el seguimiento del mismo de acuerdo con las medidas propuestas por el Contratista para superar el atraso.

A fecha de corte del presente informe, el avance programado del Contrato de Obra es del **70%** contra un ejecutado del **12,52%**, con lo cual se tiene un atraso del **-57,48%**. Como se observa el atraso continua incrementando semana a semana, y a la fecha solo se han implementado 2 frentes con rendimientos de aproximadamente 30 M3 de cuneta al día, con lo cual es pertinente por parte de esta Interventoría advertir que de no implementarse al menos 2 frentes adicionales en la siguiente semana, y no lograr un rendimiento superior a 50 M3 por frente **no será posible lograr completar la meta física del proyecto en el plazo establecido**.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

En la presente semana, el Contratista continua la ejecución de los trabajos con dos (2) retrocargadores, dos (2) volquetas, un (1) vibrocompactador de 2 toneladas, un (1) benitin pequeño, dos (2) plantas eléctrica, un (1) vibrador de concreto, una (1) pulidora y herramienta menor, adicional cuenta con un (1) Ingeniero residente, dos (2) ingenieros de apoyo, dos (2) topógrafos, seis (6) operadores de maquinaria, dos (2) oficiales, veintiseis (26) ayudantes y cuatro (4) auxiliares de trafico.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

A la fecha de corte del presente informe, el avance financiero del proyecto equivale a **12,52%**

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

El contratista realiza prueba de densidades con resultados satisfactorios y toma muestras de cilindros de concreto por cada jornada de colocación de concreto. A la fecha el Contratista no ha remitido a la Interventoría resultados de los ensayos a compresión de los cilindros.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

El contratista realiza jornadas de orden y aseo al finalizar cada jornada de trabajo para evitar acumulación de residuos procedente del avance del proyecto.

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

En el periodo comprendido entre el 23 y el 29 de junio de 2025, la interventoría reiteró al contratista la necesidad de implementar medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en el frente de obra, con base en los hallazgos identificados durante el recorrido realizado por el área de SST el 19 de junio de 2025. Estas situaciones problemáticas, que se detallan a continuación, fueron nuevamente enfatizadas al contratista con el propósito de que se adopten de manera inmediata las acciones correctivas y preventivas necesarias, considerando el riesgo permanente al que se encuentran expuestos los trabajadores durante la ejecución de las actividades.

- No se encuentra instalada la carpa en el frente de trabajo, lo que genera que los trabajadores no cuenten con un espacio adecuado y cubierto para el resguardo de sus pertenecias personales, descanso durante pausas activas o protección ante condiciones climáticas adversas.
- El frente de obra no cuenta con: punto de hidratación para los trabajadores, punto ecológico para la adecuada separación y disposición de residuos, señalización del plan de emergencia, botiquín de primeros auxilios, camilla para traslado en caso de accidente, extintores ni elementos de control de incendios.
-Ausencia de la carpeta física o código QR visible y accesible con la información actualizada del sistema de gestión SST del proyecto. No se encontró bitacorade SST.
-El personal de obra no recibió la charla de seguridad correspondiente al inicio de la jornada.
-El personal que desarrolla labores en obra no cuenta con la dotación institucional requerida.
-El personal que desarrolla labores en obra no cuenta con la dotación institucional requerida.
-Se identificó al trabajador José Jaimes fumando dentro del área de trabajo.
- Se observó la presencia de vendedores ambulantes dentro del frente de obra y realizando desplazamientos en bicicleta dentro del área de trabajo.
-Se evidenció la presencia de sustancias químicas dispuestas directamente sobre el suelo, sin ningún tipo de señalización, contención o almacenamiento seguro.
- se observó el abastecimiento de combustible realizado sin la implementación de medidas mínimas de seguridad.
-Se constató la falta de registros preoperacionales correspondientes a la maquinaria y equipos utilizados en el proyecto.
- Durante la inspección no se evidenció la presencia de personal BOAL en el frente de obra.
- Durante la inspección al frente de obra se evidenció que solo hay disponibles dos (2) unidades sanitarias para atender a más de 38 trabajadores del género masculino.Además, se constató que no existe ninguna unidad sanitaria destinada para las trabajadoras vinculadas al proyecto.
- Se evidenció que la bodega del proyecto se encuentra en malas condiciones generales.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

En el periodo comprendido entre el 23 y el 29 de junio de 2025, la interventoría reiteró al contratista la necesidad de implementar medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en el frente de obra, con base en los hallazgos identificados durante el recorrido realizado por el área de SST el 19 de junio de 2025. Estas situaciones problemáticas, que se detallan a continuación, fueron nuevamente enfatizadas al contratista con el propósito de que se adopten de manera inmediata las acciones correctivas y preventivas necesarias, considerando el riesgo permanente al que se encuentran expuestos los trabajadores durante la ejecución de las actividades.

- No se encuentra instalada la carpa en el frente de trabajo, lo que genera que los trabajadores no cuenten con un espacio adecuado y cubierto para el resguardo de sus pertenecias personales, descanso durante pausas activas o protección ante condiciones climáticas adversas.
- El frente de obra no cuenta con: punto de hidratación para los trabajadores, punto ecológico para la adecuada separación y disposición de residuos, señalización del plan de emergencia, botiquín de primeros auxilios, camilla para traslado en caso de accidente, extintores ni elementos de control de incendios.
-Ausencia de la carpeta física o código QR visible y accesible con la información actualizada del sistema de gestión SST del proyecto. No se encontró bitacorade SST.
-El personal de obra no recibió la charla de seguridad correspondiente al inicio de la jornada.
-El personal que desarrolla labores en obra no cuenta con la dotación institucional requerida.
-El personal que desarrolla labores en obra no cuenta con la dotación institucional requerida.
-Se identificó al trabajador José Jaimes fumando dentro del área de trabajo.
- Se observó la presencia de vendedores ambulantes dentro del frente de obra y realizando desplazamientos en bicicleta dentro del área de trabajo.
-Se evidenció la presencia de sustancias químicas dispuestas directamente sobre el suelo, sin ningún tipo de señalización, contención o almacenamiento seguro.
- se observó el abastecimiento de combustible realizado sin la implementación de medidas mínimas de seguridad.
-Se constató la falta de registros preoperacionales correspondientes a la maquinaria y equipos utilizados en el proyecto.
- Durante la inspección no se evidenció la presencia de personal BOAL en el frente de obra.
- Durante la inspección al frente de obra se evidenció que solo hay disponibles dos (2) unidades sanitarias para atender a más de 38 trabajadores del género masculino.Además, se constató que no existe ninguna unidad sanitaria destinada para las trabajadoras vinculadas al proyecto.
- Se evidenció que la bodega del proyecto se encuentra en malas condiciones generales.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

El contratista ejecuta las labores diarias sin intervenir los accesos para evitar afectación social, que en este caso son los accesos a la finca Geoflora y Salitrico. Adicional a esto, realiza limpieza de las áreas por donde transitan peatones, ciclista y vehículos para evitar cualquier impacto a las personas que conviven con el proyecto.

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Implementación de medidas de Seguridad y Salud en el trabajo (SST) solicitado por la interventoría mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-167.	Contratista	25/06/2025
Seguimiento al Plan de Contingencia	Interventoría	24/06/2025

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En consideración con lo indicado por la Entidad y lo tratado en comité de seguimiento del 13 de Junio de 2025, el Contratista entregará los APUs No Previstos, así como el balance del Contrato en consideración de los alcances fisicos identificados en los inventarios realizados.

El Contratista mediante comunicado Ad-135 del 17 de Junio remitió consolidados los APUs No previstos requeridos para las actividades no contempladas dentro del Presupuesto oficial. En este sentido la Interventoría, esta actualmente revisando esta documentación.

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

A la fecha de corte de la presente semana se verifica un avance del 4,07%, lo que nos da un acumulado del 12,52%, contra un programado semanal del 5% y acumulado del 70%, generando un atraso del 57,48%, por lo que se hace necesario que el contratista incremente el personal y maquinaria para cada frente de trabajo, teniendo en cuenta que los frentes que se encuentran en obra actualmente laboran con personal mínimo y el mismo equipo para los mismos, con el fin de disminuir el atraso considerable que presenta la obra.

Es importante que el contratista organice los temas relacionados con el área SST, teniendo en cuenta que existe falencia en este, ya que en los diferentes recorridos que se han realizado, continúan falencias con esta área.

El avance físico de las cunetas se encuentra atrasado respecto al cronograma de obra. Se solicita aplicar un plan de contingencia para garantizar el cumplimiento de los plazos contractuales.

Teniendo en cuenta que algunas losas de cunetas presentan malos acabados por causa de la lluvia, se solicitó al contratista tomar planes de acción para que las condiciones climáticas no afecten la presentación del concreto.


12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA	
	
Fecha: 25 de junio de 2025. **Actividad: K1+560 - 1+590 - Excavación para instalación de subbase granular.**	**Fecha: 26 de junio de 2025.** **Actividad: K1+550 - 1+590 - Instalación y compactación de subbase granular, para cunetas.**
	
Fecha: 26 de junio de 2025. **Actividad: K0+860 - K0+997,50. Instalación de formaleta para fundida de losas de cuneta.**	**Fecha: 27 de junio de 2025.** **Actividad: K0+860 - K0+997,50. Fundida de losas de cuneta en concreto de 3500 PSI con fibra (7,95 m3) .**
	
Fecha: 28 de junio de 2025. **Actividades: K2+349 - K2+450. Demolición de cunetas existentes en mal estado (L= 101 m, volumen 13,25 m3).**	**Fecha: 28 de junio de 2025.** **Actividad: K0+960 - K1+020. Sector en el cual realizan limpieza para poder dar continuidad a la fundida de cunetas.**
	
Fecha: 27 de junio de 2025 **Actividad: Se realiza el recorrido de Obra entre personal del contratista e interventoría.** **Ubicación:4°44'32"N 74°20'19"W**	**Fecha: 27 de junio de 2025.** **Actividad: Comité de Seguimiento Contratista - Interventoría.**

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: Miguel Chunza Camelo

CONTRATO DE OBRA No. ICCU-262 DE 2025

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo de línea base	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	% Programad	% completado
0		**MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**	**$ 2.751.562.197,01**	**99 días**	**lun 7/04/25**	**mié 6/08/25**		**70%**	**10%**
1		Acta de inicio	$ 0,00	0 días	lun 7/04/25	lun 7/04/25		100%	100%
2	**1**	**Capítulo 1. Explanación y Excavaciones.**	**$ 303.629.060,00**	**24 días**	**lun 7/04/25**	**mié 7/05/25**		**100%**	**11%**
3		Inicio capítulo 1	$ 0,00	0 días	lun 7/04/25	lun 7/04/25	1	100%	100%
4	1.1	Excavaciones varias sin clasificar. (Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5	$ 115.500.000,00	12 días	lun 7/04/25	mar 22/04/25	3	100%	23%
5	1.2	Demolición concreto estructural. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de	$ 5.555.460,00	2 días	mié 23/04/25	jue 24/04/25	4	100%	55%
6	1.3	Transporte de materiales prov. de explanación, canales, préstamos, sobreacarreos y	$ 182.573.600,00	22 días	mié 9/04/25	mié 7/05/25	4FC-10 días	100%	1%
7		Fin capítulo 1	$ 0,00	0 días	mié 7/05/25	mié 7/05/25	2	100%	0%
8	**2**	**Capítulo 2. Estructura de pavimento.**	**$ 592.604.544,01**	**23 días**	**jue 24/04/25**	**jue 22/05/25**		**100%**	**3%**
9		Inicio capítulo 2	$ 0,00	0 días	jue 24/04/25	jue 24/04/25	5	100%	100%
10	2.1	Rajón para mejoramiento de la subrasante.	$ 4.195.740,00	2 días	vie 25/04/25	sáb 26/04/25	9	100%	0%
11	2.2	Afirmado.	$ 14.108.164,00	2 días	lun 28/04/25	mar 29/04/25	10	100%	0%
12	2.3	Sub base granular.	$ 355.265.000,00	4 días	mié 14/05/25	sáb 17/05/25	15FC-2 días;6	100%	17%
13	2.4	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1.	$ 7.170.684,00	2 días	lun 19/05/25	mar 20/05/25	12	100%	0%
14	2.5	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19. (Incluye cemento asfáltico).	$ 182.160.000,00	2 días	mié 21/05/25	jue 22/05/25	13	100%	0%
15	2.6	Geotextil NT 2500.	$ 29.704.956,00	13 días	mié 30/04/25	jue 15/05/25	11	100%	0%
16		Fin capítulo 2	$ 0,00	0 días	jue 22/05/25	jue 22/05/25	8	100%	0%
17	**3**	**Capítulo 3. Obras de arte y Estructuras de contención**	**$ 1.745.131.000,00**	**62 días**	**jue 22/05/25**	**mié 6/08/25**		**48%**	**14%**
18		Inicio capítulo 3	$ 0,00	0 días	jue 22/05/25	jue 22/05/25	14	100%	100%
19	3.1	Cuneta de concreto Clase E, 3.500 psi con refuerzo en fibra	$ 1.745.131.000,00	62 días	vie 23/05/25	mié 6/08/25	18	48%	14%
20		Fin capítulo 3	$ 0,00	0 días	mié 6/08/25	mié 6/08/25	17	0%	0%
21		Plan de manejo de tráfico	$ 32.358.982,00	99 días	lun 7/04/25	mié 6/08/25	3	68%	27%
22		Plan de adaptación de la guía ambiental	$ 27.838.611,00	99 días	lun 7/04/25	mié 6/08/25	21FC-99 días	68%	0%
23		Provisión para ajuste por posible variación costos en insumos	$ 50.000.000,00	99 días	lun 7/04/25	mié 6/08/25	22FC-99 días	68%	0%
24		Acta de terminación	$ 0,00	0 días	mié 6/08/25	mié 6/08/25	23;20	0%	0%



Proyecto: MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Hito de línea base			
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	Resumen de línea base			
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	Progreso			
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	Progreso manual			
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Línea base				

ICCU-E-2025-0012010

Asunto:
272 - Su comunicado ICCU-I-2025-0007594. Informes Semanales de Interventoría 12 al 17 y 20 al 22.

Remitente:
LIBEY GARCIA

Destinatarios:
Contacto Instituto de Infraestructura y Concesiones (contactenosiccu@cundinamarca.gov.co) Sandra Milena Castañeda Medina (sandra.castaneda@cundinamarca.gov.co) sandra.castillo@cundinamarca.gov.co (sandra.castillo@cundinamarca.gov.co)

Con copia a:
Consorcio GS Bojacá (Consorcio.GS@sesac.com.co) Miguel Francisco Chunza Camelo (miguel.chunza@sesac.com.co) 'Edgar Alba' (edgar.santiago.alba.parra@gmail.com) SESAC S.A. Comercial (Comercial@sesac.com.co)

Fecha de Recibido:
13/09/2025 09:46:57 AM

Correo Peticionario: Consorcio GS Bojacá(Consorcio.GS@sesac.com.co)
De (Remitente): LIBEY GARCIA (libey.garcia@sesac.com.co)
Enviado el: 13/09/2025 9:46:57 a. m.
Para: contactenosiccu@cundinamarca.gov.co
Asunto: 272 - Su comunicado ICCU-I-2025-0007594. Informes Semanales de Interventoría 12 al 17 y 20 al 22.

Señores
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
Atención: Ingeniera Sandra Rocío Castillo Gonzalez.
Supervisora del Contrato ICCU-CTO-242 de 2025.
Calle 26 No. 51-53, Torre Central Piso 6.
Ciudad.

Referencia: Contrato ICCU-CTO-242 de 2025. Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal al proyecto "mantenimiento de la vía que conduce desde el sector El Corzo hasta el municipio de Bojacá, departamento de Cundinamarca".

Respetada Ingeniera,

Adjunto al presente se hace envío del oficio CGS-COR_BOJ-25-272, mediante el cual se remiten los informes Semanales 12 al 17 y 20 al 22.

Cordialmente,

ICCU-E-2025-0012010

Libey García Bohórquez
Coordinador de Interventoría
CONSORCIO GS