Bogotá D.C., 02 de octubre de 2025.
CGS-COR_BOJ-25-311

Señores
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
Atención: Ingeniera Sandra Rocío Castillo.
Subdirectora Técnica
Calle 26 No 51-53, Torre Central Piso 6.
Ciudad.

Referencia: Contrato ICCU-CTO-242 de 2025. Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal al proyecto "mantenimiento de la vía que conduce desde el sector El Corzo hasta el Municipio de Bojacá, Departamento de Cundinamarca".

Asunto: Informe Semanal 25 de Interventoría.

Respetados Señores:

En cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Interventoría, se remite para su revisión y fines pertinentes el Informe semanal de Interventoría No. 025 correspondiente al periodo entre el 22 de septiembre de 2025 y el 28 de septiembre de 2025 del Contrato de Obra No. ICCU-262 de 2025.

En Consecuencia, se remiten los documentos mencionados en el siguiente Link:

CGS-COR_BOJ-25-311_ANX

Cordialmente,

CONSORCIO GS
NIT. 901.920.369-8

Miguel Chunza Camelo
Director de Interventoría

Anexos: Lo enunciado en un (1) Link.
C.C.:
- Consecutivo

Proyectó: LGB
Elaboró: JMM
Revisó: MCH

Consorcio.GS@sesac.com.co
Carrera 55 # 152B-68
Centro Empresarial MAZ Torre A Oficina 901
Bogotá D.C.

ICCU-E-2025-0013122

Asunto:
311- Informe semanal de Interventoría 25

Remitente:
MIGUEL CHUNZA CAMELO

Destinatarios:

Con copia a:

Fecha de Recibido:
02/10/2025 08:03:08 AM

Correo Peticionario: Consorcio GS Bojacá(Consorcio.GS@sesac.com.co)
De (Remitente): MIGUEL CHUNZA CAMELO (consorcio.gs@sesac.com.co)
Enviado el: 2/10/2025 8:03:08 a. m.
Para: contactenosiccu@cundinamarca.gov.co
Asunto: 311- Informe semanal de Interventoría 25

Señores

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

Atención: Ingeniera Sandra Rocío Castillo Gonzalez.

Supervisora del Contrato ICCU-CTO-242 de 2025.

Calle 26 No. 51-53, Torre Central Piso 6.

Ciudad.

Referencia: Contrato ICCU-CTO-242 de 2025. Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal al proyecto "mantenimiento de la vía que conduce desde el sector El Corzo hasta el municipio de Bojacá, departamento de Cundinamarca".

Respetada Ingeniera,

ICCU-E-2025-0013122

Adjunto al presente se hace envío del oficio CGS-COR_BOJ-25-311, mediante el cual se remite el informe semanal 25 de Interventoría .

Cordialmente ,
Miguel Chunza Camelo
Director de Interventoría

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

Consorcio GS	CONSORCIO GS	FECHA	29/09/2025	SEMANA No.	25	DEL	22/09/2025	AL	28/09/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
LOCALIZACIÓN PROYECTO	Municipio de Bojacá, Cundinamarca.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATO No.:	ICCU-CT0-242 DE 2025	CONTRATO No.:	ICCU-CT0-262 DE 2025
PLAZO INICIAL:	122 días	PLAZO INICIAL:	122 días
CONTRATISTA:	CONSORCIO GS	CONTRATISTA:	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS
FECHA DE INICIACIÓN:	7/04/2025	FECHA DE INICIACIÓN:	7/04/2025
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.	*FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN:	6/08/2025	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA No. 1:	6/10/2025	FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA No. 1:	6/10/2025
PLAZO ACTUALIZADO:	183 días	PLAZO ACTUALIZADO:	183 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	175 días (95.6%)	PLAZO TRANSCURRIDO:	175 días (95.6%)
VALOR INICIAL :	$ 299,970,440	VALOR INICIAL :	$ 2,751,562,197
VALOR ADICION:	$ -	VALOR ADICION:	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 299,970,440	VALOR ACTUALIZADO:	$ 2,751,562,197
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 299,970,440	VALOR POR PAGAR:	$ 2,751,562,197
VALOR ANTICIPO:	$ 44,995,566	VALOR ANTICIPO:	$ 550,312,439
SUPERVISOR:	Ing. Sandra Rocío Castillo González	SUPERVISOR:	N/A

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Avance de actividades a corte del presente informe:

META FÍSICA

Construcción de Cunetas

Total Estimado (M3)		Ejecutado (M3)	Ejecutado (%)	Observación
Costado derecho	**775.00**	631.15	81.44%	**Frente 1:** K0+673 a K2+280. **Frente 2:** K0+858 a K1+898. **Frente 3:** K2+323 a K2+930. **Frente 4:** K3+424 a K3+521.
Costado Izquierdo	**290.00**	31.33	10.80%	**Frente 1**: K0+960 a K1+116.43.
Total	**1065.00**	662.48	62.20%	N/A
Sobrecarpeta				
Carril derecho	**0.30**	0.00	0.00%	Sin Iniciar
Carril Izquierdo	**0.30**	0.00	0.00%	Sin Iniciar
Total	**0.60**	0.00	0.00%	Sin Iniciar

PRESUPUESTO OFICIAL CTO ICCU 262-2025						EJECUTADO	Abscisado Parcial Ejecutado		% AVANCE	OBSERVACIÓN
CAPÍTULO 1. EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES										
ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACUMULADO INFORME ANTERIOR	ACUMULADO SEMANA 25	ACUMULADO TOTAL	Abscisa Inicial	Abscisa Final		
1.1	INV 600.1	Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	3652.85	1372.32	41.53	1413.84	K0+160	K3+521	38.71%	Entre el 22 y el 28 de septiembre se realizaron trabajos de excavación entre el K0+160 y el K0+170 y el K1+036 y K1+049 las actividades mencionadas fueron ejecutadas en el frente 1 de trabajo, en el costado izquierdo del proyecto.
1.2	INV 201.7	Demolición concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	88.20	27.94	4.80	32.74	K0+844	K4+944	37.12%	Entre el 22 y el 28 de septiembre se realizaron trabajos de demolición de losas de concreto existentes entre K0+ 844 - K0+854 CD. Se dio inició con la demolición parcial de losas en K0+000 - K0+017,70 ; K0+100,10 - K0+105,85 y K1+320 - K1+340 en el costado derecho, estas demoliciones se mencionan como actividad pero aún no se cuantifican las cantidades.
1.3	***	Transporte de materiales producto de excavación, canales, préstamos, sobreacarreo y derrumbes	136,187.1	33,195.00	0.00	33,195.20	-	-	24.37%	Entre el 22 y el 28 de septiembre no se realizaron trabajos de transporte.
CAPÍTULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO										
ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACUMULADO INFORME ANTERIOR	ACUMULADO SEMANA 25	ACUMULADO TOTAL	Abscisa Inicial	Abscisa Final		
2.1	INV 320.1	Rajón para mejoramiento de la subrasante	150.5000024	12.19	-	12.19	K1+072	K1+206	8.10%	Entre el 22 y el 28 de septiembre no se realizaron trabajos de mejoramiento de subrasante.
2.2	INV 311.1	Afirmado	50.92	3.48	-	3.48	K1+072	K1+206	6.84%	Entre el 22 y el 28 de septiembre no se trabajó en el afirmado.
2.3	INV 320.2	Sub base granular	1226.99	625.10	3.21	628.31	K0+673	K3+521	51.21%	Entre el 22 y el 28 de septiembre se realizó la instalación de subbase granular en el frente 1 CI en las entradas a predios de: K0+950 -K0+960 y K1+036 - K1+048

CAPÍTULO 3. OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN										
ITEM DE PAGO	**ESPECIFICACIONES**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**ACUMULADO INFORME ANTERIOR**	**ACUMULADO SEMANA 25**	**ACUMULADO TOTAL**	**Abscisa Inicial**	**Abscisa Final**		
3.1	INV 671.1	Cuneta de concreto clase E, 3500 psi con refuerzo en fibra	1068.02	640.35	22.13	662.48	K0+673	K3+521	62.03%	Entre el 22 y el 28 de septiembre de 2025 se adelantaron trabajos de instalación de concreto para cunetas en: **- Frente 1:** Costado izquierdo, fundida de losas entre el K0+963 y el K1+116,43.
CAPÍTULO 4. NP										
ITEM DE PAGO	**ESPECIFICACIONES**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**ACUMULADO INFORME ANTERIOR**	**ACUMULADO SEMANA 25**	**ACUMULADO TOTAL**	**Abscisa Inicial**	**Abscisa Final**		
4.9		LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	3203.26	1411.26	0.00	1411.26	K2+930	K4+450	44.06%	Entre el 22 y el 28 de septiembre no se realizaron trabajos de limpieza de cunetas.

Durante la semana del presente Informe se adelantaron la siguiente actividades:

FECHA	ACTIVIDADES
22/09/2025	Se recibe comunicado Ad-243 del contratista con la subsanación de informes técnicos. Clima: seco en la mañana y lluvia fuerte (borrasca y granizo) entre las 4:00 p. m. y 4:30 p. m., se suspenden actividades a causa de la lluvia. Frente 1: implementan PMT a las 8:10 a. m. Desencofrado de losas fundidas el sábado, CI entre K0+960 y K1+010. Realizan renivelación de la subbase granular, manualmente entre K1+014 y K1+035 CI. Escarifican y renivelan de subbase granular entre K1+048 y K+118 CI con maquinaria con el fin de obtener el espesor de 0,15m. Instalan formaleta para tres (3) paños de cuneta intermedias entre K0+962,30 y K0+975,10 CI. Realizan revisión de niveles entre K0+950 – K0+960 CI en acceso a predio. Inician excavación en acceso a predio entre K1+048 y K1+036 CI. Frente 4: entre K3+424 – K3+520 CD, realizan labores de desbaste de losas de cuneta que se encuentran abultadas y resane que se daña a causa de la fuerte lluvia que se presentó. Cargue de material de excavación hacia la escombrera en dobletroque dos (2) viajes de 16m3 (32,00m3 sueltos). Ingresa retrocargador 423C CAT y volqueta GUD – 669. No hay presencia en obra del director de obra y del gerente del proyecto.
23/09/2025	Se realiza entrega del informe Mensual No. 2 - Contrato ICCU-242 de 2025 mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-280 con la subsanación de observaciones remitidas mediante comunicado ICCU-S-2025-0005033. Mediante correo electrónico se realiza entrega del acta de reunión comité de seguimiento 22 de septiembre de 2025 al contratista para su revisión y firma. Se remiten oficios CGS-COR_BOJ-25-288 y CGS-COR_BOJ-25-287 al contratista con la aprobación de informes técnicos 2 y 3. Clima: seco en el día y lluvias fuertes desde las 2:40 p. m. hasta las 3:00 p. m., suspenden labores y se reinician a las 3:30 p.m. Frente 1: El contratista inicia labores a las 7:45 a. m. Ingresa a la obra el compresor Atlas Copco XAS – 185 y se inicia con la demolición de losa existente de acceso a predio Geoflora – Salitre entre K0+844,40 y K0+854,40 (pendiente la verificación del espesor). Debido a las lluvias del día anterior se hace necesario cambiar la subbase granular en la entrada al predio entre K0+950 y K0+960 CI. Realizan corte de pavimento en el CI entre K0+251 y K0+160 e inician excavación para la construcción de cunetas. Ejecutan retiro de material saturado de agua entre K1+036 y K1+049, verificando la excavación (L=5,00m – a=1,20m – e=0,40m), V=2,40m3 y (L=8,00m – a=2,00m e=0,40m), V=6,40m3, realizan la instalación de la subbase granular compactando y revisando los niveles con topografía. Frente 4: continúan resane de losas de cuneta fundidas entre K3+424 y K3+520 CD. No hay presencia del gerente de proyectos ni del director de obra del contratista.
24/09/2025	Clima: Seco. El contratista inicia actividades en obra a las 7:45 a. m. Frente 1: Terminan demolición de placa existente en la entrada al predio Geoflora - Salitre (L=10.0m - a=2,40m - e=0,20m) V=4,80m3 entre K0+844,4 y K0+854,4 CD. Inician demolición de cunetas existentes entre K0+000 - K0+107,70 CD (L=17,70m- a=1,48m) y K0+100,10 - K0+105,85 (L=5,75m - a=1,39m), pendiente de espesor hasta que hagan el retiro del material de demolición. Continúan excavación para cuneta en V entre K0+165 y K0+200 CI, queda compactada la subrasante, pendiente la liberación. Se recibe subbase granular en las entradas a predios: K0+955: (L= 2,80 m – a= 1,20 m – e= 0,15 m) V=0,504 m3 y (L= 7,20 m – a= 1,80 m – e= 0,15 m) V=1,944m3 = 2,45 m3. K1+040: (L= 1,50 m – a= 1,55 m – e= o,15 m) V=0,35 m3 y (L= 6,30 m – a= 2,00 m – e = 0,15 m) V=1,89 m3 = 2,24 m3. Funden 11 losas de cunetas en concreto de 3500 PSI con fibra entre: K0+962,50 – K0+975: 3 losas (L=7,50 m – a= 1,20 – e=0,15 m) + bordillos (L=7,50 m – a= 0,125 – h=0,20 m) V=1,54 m3. K1+012,40 – K1+039,90: 6 losas (L=15m – a= 1,20 m – e=0,15 m) + bordillos (L=15m – a= 0,125 m – h=0,20 m) V== 3,075 m3. K1+047,50 – K1+055: 2 losas (L=5,00 m – a= 1,20 m – e= 0,15 m) + bordillos (L=5,00 m – a= 0,125 m – h= 0,20 m) V= 1,025 m3. Total concreto fundido: 5,64 m3.
25/09/2025	Clima: Seco. Frente 1 CI: Continúan excavación entre K0+200 y K0+240 para construcción de cuneta, se compacta la subrasante y queda pendiente de liberación. Funden 11 losas de cunetas en L, en concreto de 3500 PSI con fibra entre K1+014,90 y K1+037,40: 5 losas (L=12,50 m – a= 1,20m – e=0,15 m) + bordillos (L=12,50 m – a= 0,125m – h=0,20 m) V= 2,56 m3, K1+050 – K1+067: 3 losas (L=7,50m – a= 1,20 m – e=0,15 m) + bordillos (L=7,50m – a= 0,125 m – h=0,20 m) V=1,54 m3 y 1 losa (L= 2,50 m – a= 1,20 m – e= 0,15 m), (L = 1,00 m – a = 0,50 m – e = 0,15 m) + bordillo (L= 2,90 m – a= 0,125 m – h= 0,20 m) V=0,60m3, Vtotal = 2,14 m3. K1+076,20 – K1+081,20: 2 losas (L=5,00 m – a= 1,20 m – e= 0,15 m) + bordillos (L=5,00 m – a= 0,125 m – h= 0,20 m) V= 1,025 m3. Total concreto fundido: 5,73 m3. Frente 1 CD: Inician demolición de losa de acceso a Geoflora – San Nicolás y Hacienda Vista Hermosa entre K1+320 y K1+342, se solicita al contratista señalizar contra la ciclorruta por la seguridad de los peatones y biciusuarios. Frente 4: iniciaron a efectuar punteo con martillo demoledor de los baches en el carril izquierdo de la vía, K4+860; teniendo en cuenta que el material queda suelto, se recomendó al contratista suspender esta labor, debido a que no se garantiza la seguridad de los usuarios de la vía, sino se realiza la actividad completa dejando el carril adecuado para el transito normal, que para efectuar la demolición del pavimento existente, se advierte al contratista que tal como se indicó en el PMT aprobado, al dejarse las excavaciones abiertas o a nivel de pavimento en base granular deberá cerrarse el carril, instalar los dispositivos luminosos para las horas nocturnas, implementar auxiliar de tráfico 24 horas, al igual que la señal de cambio de material en la calzada de pavimento a granular.
26/09/2025	Clima: seco. El contratista inicia labores a las 7:20 a. m.. Frente 1 CI: continúan labores de excavación entre K0+270 y K0+292 y entre K0+332 y K0+350 laborando con dos retrocargadores, quedando pendiente la entrada entre K0+320 y K0+330 del restaurante campestre "Donde Juancho". Entre K0+160 y K0+230, inician la instalación de subbase granular y se deja protegida con plástico. Se revisa y se libera por topografía la excavación (subrasante) entre K0+160 y K0+270 (L=110m - a=0,85m - e=0,35m) V= 32,73m3. Realizan desencofrado de losas de cuneta y bordillos fundidos el día anterior, e inician a organizar formaleta para losas intermedias, llega una mixer y el asentamiento del concreto tomado en campo es de 4,25". Funden 9 losas entre K1+057,80 y K1+065,30 (2 losas) y entre K1+078,93 y K1+111,43 (7 losas), (L=22,5m - a=1,20m - e=0,15m) V= 4,05m3 + bordillo (L=22,5m - a=0,125m - h=0,15m) V=0,563m3: V= 4,61m3. Se funde losa irregular (L=3,07m - a=1,76m - e=0,15m) V=0,43m3 + bordillo (L=1,46m - e=0,125 - h=0,20) V=0,037m3: V=1,21m3. . Continúan demolición de placa de entrada a Geoflora - San Nicolás y Vista Hermosa entre K1+320 y K1+340 CD quedando pendiente 3,7m de placa por demoler. Frente 4: K4+800 carril izquierdo, implementan PMT a las 3:30 p. m. iniciando punteo de bacheo cada 50cm aproximadamente, continúan el punteo en K4+775,60 carril izquierdo (L=13,20m - a=3,21m) no queda terminado. No hay presencia en obra del residente de obra, del director de obra ni del gerente de proyecto (aprobados).
27/09/2025	Clima: seco. El contratista implementa PMT a las 7:45 a. m. Frente 1 CI: Continúan excavación del K0+300 – K0+310 quedando pendiente la liberación por parte de topografía (queda compactada la subrasante), al igual que entre K0+286,50 y K0+305. Instalan subbase granular K0+160 – K0+230 (Laboran hasta las 11:15 am). Realizan el desencofrado de losas de cuneta fundidas el día anterior y continúan con la instalación de formaleta y la limpieza de la capa de subbase granular para fundida del día. Llega mixer a la obra obteniendose un asentamiento del concreto de 2,5", se decide por parte del contratista devolver el mixer a la planta, ya que el concreto no ofrece garantía para la fundida. Llega nueva mixer con asentamiento de 5,5". Funden 8 losas de cunetas en concreto de 3500 PSI con fibra, 6 en L y 2 irregulares contra encole alcantarillas: K1+067,30 – K1+070,39: 1 losa irregular contra encole alcantarilla (L= 3,06 m – a= 1,70 m – e= 0,15 m), (L = 1,80 m – a = 1,50 m – e = 0,15 m) + bordillo (L= 1,33 m – a= 0,125 m – h= 0,20 m) V= 1,22 m3. K1+073,46 – K1+076,43: 1 losa irregular (L= 2,50 m – a= 1,28 m – e= 0,15 m), (L = 1,20 m – a = 0,66 m – e = 0,15 m) + bordillo (L= 3,00 m – a= 0,125 m – h= 0,20 m) V= 0,67 m3. K1+086,43 – K1+116,43: 6 losas intermedias (L=15,00 m – a= 1,20 m – e= 0,15 m) + bordillos (L=15,00 m – a= 0,125 m – h= 0,20 m) V= 3,075 m3. Total concreto fundido: 4,97m3. Terminan labores a la 1:30 p. m.
28/09/2025	Domingo. No se labora.

1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	DIRIGIDO A
22-sep-25	CGS-COR_BOJ-25-280	Su Comunicado ICCU-S-2025-0005033. Observaciones Informe Mensual No. 2 - Contrato ICCU-242 de 2025.	ICCU
22-sep-25	CGS-COR_BOJ-25-285	Su comunicación Ad-236 de fecha 17 de septiembre, solicitud de pago acta 1 y adición en tiempo al contrato de obra.	C. PROESCO SAS
23-sep-25	CGS-COR_BOJ-25-282	Observaciones Informes Mensuales Componente Social No. 03 y 04 - Sus comunicados Ad-234 y Ad-235.	C. PROESCO SAS
23-sep-25	CGS-COR_BOJ-25-286	Respuesta a su comunicación ICCU-S-2025-0006738 alcance oficio de la interventoría CGS-COR BOJ-25-285 – Solicitud de prórroga y términos para pronunciamiento.	ICCU
23-sep-25	Correo Electrónico_20252309	Acta reunión comité de seguimiento 22 de septiembre de 2025.	C. PROESCO SAS
23-sep-25	CGS-COR_BOJ-25-288	Informe Mensual Técnico No. 2 del contratista aprobado por la interventoría.	C. PROESCO SAS
23-sep-25	CGS-COR_BOJ-25-287	Informe Mensual Técnico No. 3 del contratista aprobado por la interventoría.	C. PROESCO SAS
23-sep-25	CGS-COR_BOJ-25-289	Informe Mensual Social No. 2 del contratista aprobado por la interventoría.	C. PROESCO SAS
23-sep-25	CGS-COR_BOJ-25-282	Observaciones Informes Mensuales Componente Social No. 03 y 04 - Sus comunicados Ad-234 y Ad-235.	C. PROESCO SAS
23-sep-25	CGS-COR_BOJ-25-291	Respuesta a su comunicado Ad-239 Informe SSTG corregido.	C. PROESCO SAS
23-sep-25	CGS-COR_BOJ-25-290	Respuesta a alcance oficio Ad-244 – Solicitud de prórroga contrato de obra ICCU-262 de 2025.	C. PROESCO SAS
23-sep-25	CGS-COR_BOJ-25-292	Informe sobre alcance oficio Ad-244 presentado por el contratista – Solicitud de prórroga contrato de obra ICCU-262 de 2025.	ICCU
24-sep-25	Correo Electrónico_20252409	Citación recorrido con el profesional SST del contratista de obra.	C. PROESCO SAS
24-sep-25	CGS-COR_BOJ-25-293	Informe Mensual Ambiental – PAGA No. 1 del contratista aprobado por la interventoría.	C. PROESCO SAS
24-sep-25	CGS-COR_BOJ-25-294	Informe Mensual Ambiental – PAGA No. 2 del contratista aprobado por la interventoría.	C. PROESCO SAS
24-sep-25	CGS-COR_BOJ-25-295	Informe Mensual Ambiental – PAGA No. 3 del contratista aprobado por la interventoría.	C. PROESCO SAS
25-sep-25	CGS-COR_BOJ-25-297	Respuesta oficio Ad-246 alcance solicitud de prórroga N°2.	C. PROESCO SAS
26-sep-25	CGS-COR_BOJ-25-298	Informe Mensual Social No. 3 del contratista aprobado por la interventoría.	C. PROESCO SAS
26-sep-25	CGS-COR_BOJ-25-299	Alcance oficio CGS-COR_BOJ-25-279 Respuesta comunicado ICCU-S-2025-0006501 – Subsanación observaciones acta de pago parcial N.º 1 – Contrato 242-2025.	ICCU

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

COMUNICADO	FECHA DEL OFICIO	REMITENTE	ASUNTO
Ad-241	22-sep-25	C. PROESCO SAS	ACTA PARCIAL
Ad-242	22-sep-25	C. PROESCO SAS	informe sstg N 3
Ad-243	22-sep-25	C. PROESCO SAS	SUBSANACIONES DE INFORMES TECNICOS
ICCU-S-2025-0006738	22-sep-25	ICCU	Alcance oficio de la interventoría CGS-COR BOJ-25-285 - Bojacá El Corzo - Consideraciones sobre la solicitud de prórroga contractual y observaciones a la interventoría.
Ad-244	22-sep-25	C. PROESCO SAS	Alcance al oficio Ad- 236 Solicitud de pago acta 1 y adición en tiempo al contrato de obra.
Ad-245	24-sep-25	C. PROESCO SAS	Atención a observaciones informe mensual social No 3 recibidas mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-282
Ad-247	24-sep-25	C. PROESCO SAS	Atención a observaciones informe mensual social No 4 recibidas mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-282
Ad-246	25-sep-25	C. PROESCO SAS	oficio de respuesta CGS-COR-BOJ_25-290 - ALCANCE A LA SOLICITUD DE PRORROGA
Ad-249	25-sep-25	C. PROESCO SAS	soportes componente paga
ICCU-I-2025-0010520	26-sep-25	ICCU	Devolución Acta parcial 1 v2 contrato ICCU-262 por falta de atención de observaciones.
ICCU-S-2025-0006923	26-sep-25	ICCU	Traslado Radicado ICCU-E-2025-0012679 - PQR realizado en el marco del Cto ICCU-CTO-242-2025 - Interventoría Bojacá El Corzo NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA RESPONDIENDO AL RADICADO No ICCU-S-2025-0006923s
ICCU-I-2025-0010583	26-sep-25	ICCU	Devolución Factura 830508442;SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA;NC206;91;SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA. Copia: del número de radicado ICCU-I-2025-0010583 - 26 septiembre 2025
ICCU-I-2025-0010588	26-sep-25	ICCU	Devolución Factura correspondiente al acta parcial No. 1. Cto ICCU-CTO 262-2025 Bojacá El Corzo. Copia: del número de radicado ICCU-I-2025-0010588 - 26 septiembre 2025
ICCU-S-2025-0006935	26-sep-25	ICCU	Respuesta comunicado ICCU-S-2025-0005978 Acta de pago parcial N.º 2 – Contrato 242-2025 - Interventoría Bojacá El Corzo. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA RESPONDIENDO AL RADICADO No ICCU-E-2025-0012236 - OFICIO CGS-COR_BOJ-25-274
ICCU-S-2025-0006936	26-sep-25	ICCU	Respuesta comunicado ICCU-S-2025-0006501 – Subsanación observaciones acta de pago parcial N.º 1 – Contrato 242-2025. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA RESPONDIENDO AL RADICADO No ICCU-E-2025-0012399 - OFICIO CGS-COR_BOJ-25-279_3
ICCU-S-2025-0006937	26-sep-25	ICCU	Traslado solicitud de prórroga – Contrato de Obra No. ICCU-CTO-262-2025 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA RESPONDIENDO AL RADICADO No ICCU-E-2025-0012422

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1.1	Excavaciones varias sin clasificar. (Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km).	28/05/2025	9/08/2025	74	28-may-25	Pendiente	Pendiente	0	-50
1.2	Demolición concreto estructural. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5 km).	26/06/2025	12/08/2025	48	27-jun-25	Pendiente	Pendiente	1	-47
1.3	Transporte de materiales producto de excavación, canales, préstamos, sobreacarreo y derrumbes	9/08/2025	1/10/2025	54	9-jun-25	Pendiente	Pendiente	-61	3
2.1	Rajón para mejoramiento de la subrasante.	8/08/2025	9/08/2025	2	2-jul-25	Pendiente	Pendiente	-37	-50
2.2	Afirmado.	11/08/2025	12/08/2025	2	2-jul-25	Pendiente	Pendiente	-40	-47
2.3	Sub base granular.	29/05/2025	2/09/2025	97	29-may-25	Pendiente	Pendiente	0	-26
2.4	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1.	3/09/2025	4/09/2025	2	Sin iniciar	Pendiente	Pendiente	-25	-24
2.5	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19. (Incluye cemento asfáltico).	5/09/2025	6/09/2025	2	Sin iniciar	Pendiente	Pendiente	-23	-22
3.1	Cuneta de concreto Clase E, 3.500 psi con refuerzo en fibra	4/06/2025	30/08/2025	88	4-jun-25	Pendiente	Pendiente	0	-29
4.1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 KM)	10/09/2025	30/09/2025	21	Sin iniciar	Pendiente	Pendiente	-18	2
4.2	BASE GRANULAR PARA BACHEO	5/09/2025	2/10/2025	28	Sin iniciar	Pendiente	Pendiente	-23	4
4.3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO).	17/09/2025	4/10/2025	18	Sin iniciar	Pendiente	Pendiente	-11	6
4.4	LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	4/10/2025	6/10/2025	3	Sin iniciar	Pendiente	Pendiente	6	8
4.5	SEÑALIZACION VERTICAL GRUPO I 060X0,60 POSTE 3,5 M	4/10/2025	6/10/2025	3	Sin iniciar	Pendiente	Pendiente	6	8
4.6	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI.	13/09/2025	3/10/2025	21	Sin iniciar	Pendiente	Pendiente	-15	5
4.7	CONCRETO DE 3,500 PSI (BASES).	15/09/2025	4/10/2025	20	Sin iniciar	Pendiente	Pendiente	-13	6
4.8	REJILLA EN CONCRETO PARA SUMIDERO SUMIDERO.	30/09/2025	6/10/2025	7	Sin iniciar	Pendiente	Pendiente	2	8
4.9	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM).	2/10/2025	6/10/2025	5	4-ago-25	Pendiente	Pendiente	-59	8
4.10	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM.	3/10/2025	6/10/2025	4	30-ago-25	Pendiente	Pendiente	-34	8
4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES.	3/10/2025	6/10/2025	4	Sin iniciar	Pendiente	Pendiente	5	8
	Plazo del proyecto:	183 días							

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	80.00%	35.70%	-44.30%
Durante el periodo	9.00%	0.90%	-8.10%
Acumulado Actual	89.00%	36.60%	-52.40%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
183	175.00	8.00	-96.00

GRÁFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 2,201,249,758	$ 982,307,704	45%
Durante el periodo	$ 247,640,598	$ 24,764,060	10%
Acumulado Actual	$ 2,448,890,356	$ 1,007,071,764	41.12%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-59%

GRÁFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior			0%
Durante el periodo			0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-59%

GRÁFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

'- **PAGA:** El 25 de septiembre el contratista radica a la interventoría mediante oficio Ad-249 soportes sobre el componente PAGA los cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de la interventoría a la fecha de corte del presente informe semanal.

- Donación de residuos de Excavación:
Se encuentra en espera la respuesta al oficio CGS-COR_BOJ-25-173 del 2 de julio de 2025 mediante el cual la interventoría dio respuesta al comunicado Ad-136 del contratista referente a la donación de residuos de excavación.

- Revisión de documentación ambiental de plantas y fuentes de material: El 11 de julio de 2025 se recibió el comunicado Ad-161, mediante el cual el contratista remitió nuevamente los documentos ambientales de las plantas de concreto y asfalto, los cuales actualmente se encuentran en revisión por parte de la Interventoría. Dicho comunicado fue emitido en respuesta al oficio CGS-COR_BOJ-25-169 del 8 de julio de 2025, elaborado por la Interventoría, en el que se realizaron observaciones a los documentos ambientales de las plantas de suministro previamente entregados mediante el comunicado Ad-113 del contratista y que a la fecha del presente informe semanal se encuentra en proceso de subsanación por parte del mismo.

- Informes Mensuales: El 18 de septiembre de 2025 se recibieron, mediante correo electrónico_20251909 emitido por el contratista, los informes mensuales del componente ambiental correspondientes a los meses de abril, mayo y junio. El 24 de septiembre de 2025 la interventoría remitió los oficios CGS-COR_BOJ-25-293, CGS-COR_BOJ-25-294 y CGS-COR_BOJ-25-295 al contratista con la aprobación por parte de la interventoría a los informes mensuales ambientales - PAGA No. 1, 2 y 3, respectivamente.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante el periodo comprendido entre el 22 de septiembre y el 28 de septiembre de 2025, la interventoría adelantó seguimiento a los compromisos en materia de gestión social, dando continuidad a requerimientos efectuados en semanas anteriores de la siguiente manera:

- Actas de vecindad: Se encuentra pendiente la respuesta del contratista al oficio CGS-COR_BOJ-25-159, mediante el cual se realizaron observaciones a las actas de vecindad el 9 de julio de 2025, en atención al comunicado Ad-134 del 17 de junio de 2025.

El 14 de agosto de 2025 mediante el oficio CGS-COR_BOJ-25-237 se solicita al contratista remitir la programación para el levantamiento de actas de vecindad del costado izquierdo, en el marco del Contrato de Obra No. ICCU-262 de 2025. Dicho oficio se encuentra pendiente de respuesta por parte del contratista a la fecha de corte del presente informe semanal.

- PQRS: El 26 de septiembre de 2025 se recibe comunicado ICCU-S-2025-0006923 de la Entidad mediante el cual da traslado a la PQR realizado en el marco del Cto ICCU-CTO-242-2025 - Interventoría Bojacá El Corzo la cual a la fecha de corte del presente informe semanal se encuentra en proceso de atención y respuesta por parte de la interventoría.

- Acreditación de Mano de Obra No Calificada: Tras la revisión realizada al comunicado Ad-171 del contratista la interventoría emitió el oficio CGS-COR_BOJ-25-234 del 12 de agosto de 2025 en el cual se solicita al contratista remitir el Formato "Consolidado contratación mano de obra no calificada", donde se registra todo el personal de MONC y se resaltan los trabajadores de MONC de la región. Adicionalmente se recomendó al contratista seguir gestionando el trámite de expedición de las certificaciones ante la alcaldía del municipio.

El 23 de agosto de 2025 se recibió comunicado Ad-203 del contratista con el consolidado de la mano de obra, a la fecha de corte del presente informe semanal este comunicado se encuentra en proceso de revisión por parte de la interventoría.

- Valla Informativa: Mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-162 del 9 de julio de 2025, la interventoría solicitó al contratista la correcta instalación de la valla informativa del contrato, teniendo en cuenta las deficientes condiciones en que fue encontrada en reiteradas visitas realizadas los días 26/05/2025, 28/06/2025, 07/07/2025 y 08/07/2025, tal como se evidencia en el registro fotográfico del oficio. A la fecha de corte del presente informe no se ha recibido respuesta formal de parte del contratista al oficio descrito.

- Informes Mensuales: El 17 de septiembre de 2025, mediante los comunicados Ad-234 y Ad-235, el contratista entregó los informes mensuales 03 y 04 del componente social, a los cuales, el 23 de septiembre de 2025 la interventoría mediante comunicado CGS-COR_BOJ-25-282 formuló las observaciones correspondientes. El 23 de septiembre de 2025 la interventoría da aprobación al informe mensual social No. 2 mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-289 y mediante oficios Ad-245 y Ad 247 del 24 de septiembre el contratista da atención a las observaciones de los informes sociales No. 3 y No. 4 respectivamente, que tras la revisión realizada, el 23 de septiembre de 2025 la interventoría aprueba el informe mensual social No. 3 mediante comunicado CGS-COR_BOJ-25-298.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

A la fecha de corte del presente informe semanal se sigue a la espera de la respuesta por parte del contratista a los oficios referentes a temas de documentación, maquinaria de obra, EPP's y otros relacionados con el área SST relacionados en informes semanales previos. Adicionalmente, se encuentra pendiente la respuesta al oficio CGS-COR_BOJ-25-243, mediante el cual la interventoría formuló nuevas observaciones a la hoja de vida del gerente de proyectos postulado por el contratista para el cambio de profesional, y otorgó aprobación condicionada al residente de obra también propuesto para dicho cargo, solicitando para tal fin la presentación de la carta de compromiso y la carta juramentada debidamente suscritas.

- El 10 de septiembre de 2025 se recibió el informe correspondiente al accidente laboral del trabajador Alexis Riveros Mendoza. A la fecha de corte del presente informe semanal, la Interventoría adelanta la revisión del documento con el fin de emitir el concepto respectivo.

- El 15 de septiembre de 2025 se recibió el comunicado Ad-231, mediante el cual el contratista remitió la documentación correspondiente a las afiliaciones del nuevo personal de obra. A la fecha de corte del presente informe semanal, dicho comunicado se encuentra en proceso de revisión por parte de la interventoría.

- En el marco de revisión y aprobación de los informes mensuales del componente SSTG, el contratista remitió el 22 de septiembre de 2025 el informe mensual 3 el cual se encuentra en proceso de revisión por parte de la interventoría para la emisión del concepto correspondiente. Por otra parte, en cuanto al informe mensual 2, el 23 de septiembre de 2025 en respuesta al comunicado Ad-239 del contratista con fecha del 19 de septiembre de 2025, la interventoría emite las observaciones realizadas por la Profesional de Salud y Seguridad en el Trabajo de la Interventoría por medio del oficio CGS-COR_BOJ-25-291 el cual a la fecha de corte del presente informe semanal se encuentra pendiente de subsanación por parte del contratista.

- El 24 de septiembre de 2025 la interventoría mediante correo electrónico remite al contratista citación a recorrido de obra con el profesional SST del contratista de obra.

- El 25 de septiembre se realiza recorrido SST entre contratista e interventoría y se solicita al contratista atender los hallazgos relacionados a continuación:
  El personal no cuenta con la dotación institucional.
  Los EPP's son deficientes, están para entrega y reposición.
  Los trabajadores manifiestan no recibir charlas de seguridad.
  Maquinaria en vía sin controlador.
  Una de las colaboradoras informa que ingresó al proyecto el 23/9/2025 y aún tiene pendiente la firma del contrato.
  Falta entrega de documentos de ingreso del personal nuevo en el proyecto.
  Hay dos (2) unidades sanitarias, el personal manifiesta que están en mal estado y no hay en los frentes de obra.
  No se encuentran puntos de hidratación.

- Los pliegos de la licitación pública ICCU-LP-039 de 2024, indicaban como factor de calidad:

1)IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS:

Este documento, establecido como una obligación desde los pliegos del proceso licitatorio y asumido como compromiso por parte del proponente —ahora contratista de la obra—, ha requerido múltiples revisiones y reprocesos debido a la baja calidad de su contenido y a la falta de atención integral a las observaciones emitidas por la interventoría. En desarrollo de este proceso, se han sostenido espacios de trabajo y se han emitido conceptos de aprobación condicionada a ajustes de forma, como el emitido mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-160 del 19/06/2025, con el fin de orientar al contratista hacia la consolidación de un documento ajustado a las exigencias contractuales.

2)PLAN DE CALIDAD ESPECIFICO PARA EL PROYECTO:

De igual forma que el Plan de Gerencia, este documento constituye una obligación contractual establecida en los pliegos del proceso licitatorio y asumida como compromiso por parte del proponente -ahora contratista de la obra-al momento de la presentación de la oferta.

El plan de calidad fue aprobado por la interventoría en su séptima versión mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-207 del 24 de Julio de 2025 y por medio del cual se solicitó al contratista remitir la versión final aprobada debidamente firmada y consolidar sus anexos allegada por el contratista mediante comunicado Ad-175 del 26 de Julio de 2025.

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

El cronograma del proyecto fue aprobado mediante el oficio CGS-COR_BOJ-25-057 del 23 de abril de 2025. Si bien el Contrato tiene fecha de acta de inicio del 7/04/2025, solo hasta el 28/05/2025 se iniciaron las actividades de obra en el tramo. Ante esta situación, la Interventoría solicitó al Contratista, mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-074 del 2 de mayo de 2025, la presentación de un plan de contingencia que permita superar el atraso identificado.

En respuesta, el Contratista remitió el comunicado Ad-078 del 8 de mayo de 2025, a través del cual presentó el referido plan de contingencia, el cual fue observado por esta Interventoría mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-104 del 15/05/2025, dado que el plan presentado no mostraba de forma clara el incremento en frentes de obras, recursos adicionales, además que el plan básicamente reprogramaba las actividades del cronograma con lo cual se estaba generando una nueva línea base de este. El 6/06/2025 mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-141, apremio al Contratista por la no entrega del Plan de Contingencia ajustado.

El 24/06/2025 el contratista remitió el comunicado Ad-145 en el cual se presentó subsanación al plan de contingencia luego del cual el 18 de julio de 2025, el contratista remitió el comunicado Ad-165, mediante el cual formalizó la solicitud de prórroga No. 1 al Contrato de Obra ICCU-262 de 2025, previamente planteada en el comité de obra del 12 de julio de 2025.

El 5 de agosto de 2025, la interventoría emitió el concepto definitivo en el marco del proceso de aprobación de la prórroga No. 1 del contrato de obra No. ICCU-CTO-262 de 2025, mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-222, en atención a lo solicitado por la entidad a través del comunicado ICCU-I-2025-0005869 de la misma fecha. En dicho concepto emitido mediante el oficio mencionado, con base en la solicitud presentada por el contratista mediante comunicado Ad-190, la interventoría recomendó al ICCU aprobar la prórroga y la modificación correspondiente, derivada de la inclusión de ítems no previstos y de los ajustes al acta de cantidades de obra. Posteriormente se aprobó reprogramación enviada por el contratista a través del comunicado Ad-201 mediante oficio de interventoría CGS-COR_BOJ-25-246 del 23 de agosto de 2025.

Se continúa a la espera de la respuesta por parte de la entidad al oficio CGS-COR_BOJ-25-221 del 5 de agosto de 2025.

El 30 de agosto del 2025 la interventoría realizó requerimiento de solución por la no ejecución de actividades y emitir advertencia de incumplimiento contractual del contrato de obra No. ICCU-CTO-262 de 2025 mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-258 pendiente de respuesta a la fecha de corte del presente informe semanal.

El 22 de septiembre del 2025 en respuesta al comunicado Ad-236 del 17 de septiembre de 2025, con asunto "Solicitud de pago acta 1 y adición en tiempo al contrato de obra" en el cual el contratista solicita realizar el pago del acta No.1 con la mayor celeridad y financiar la obra relacionando que, en caso de que la demora sea superior a los 8 días, se proceda a suspender el contrato hasta que se realice dicho giro y por otra parte, también solicita considerar una adición de tiempo, con el fin de recuperar los tiempos muertos de ejecución de obra, teniendo en cuenta la restricción de festivos pasados y futuros, así como el lapso de 45 días que transcurrió hasta el primer pago al proveedor por parte de la fiducia, la interventoría emitió el oficio CGS-COR_BOJ-25-285 del 22 de septiembre de 2025 en el cual se le manifiesta al contratista que, de forma general, las solicitudes presentadas en el comunicado no encuentran sustento contractual ni técnico para ser avaladas por la Interventoría en razón a que el pago del Acta No. 1 se encuentra en trámite ordinario conforme a la última radicación realizada por el contratista y que no existe causal contractual que justifique una prórroga adicional, siendo los atrasos imputables a la gestión del contratista de obra por lo cual, la inteventoría en el oficio manifiesta que, no avala la solicitud de prórroga ni la suspensión contractual pretendida, recomendando al contratista concentrar sus esfuerzos en la ejecución continua y oportuna de las actividades, garantizando el cumplimiento del objeto contractual dentro del plazo vigente. Adicionalmente, la Entidad mediante comunicado ICCU-S-2025-0006738 del 22 de septiembre de 2025 presentó un alcance al oficio CGS-COR_BOJ-25-285 de la interventoría teniendo en cuenta lo tratado en el comité de este mismo día, en este comunicado, la Entidad solicita a la interventoría valorar dicha posición y emitir un pronunciamiento en un término no mayor a dos (2) días hábiles, contados a partir del recibo de la presente comunicación, en procura de adoptar la decisión más favorable para la culminación del proyecto y el beneficio de la comunidad.

En concordancia con lo anterior, la interventoría emitió respuesta al comunicado ICCU-S-2025-0006738 de la Entidad mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-286 del 23 de septiembre de 2025 por medio del cual la interventoría destaca que en el Comité del 22 de septiembre de 2025 se estableció expresamente que el contratista debía dar alcance a su solicitud de prórroga, complementándola y justificándola, para que la interventoría procediera a su evaluación y emitiera un nuevo pronunciamiento (acto seguido, el ICCU indicó que consideraría la prórroga siempre que el contratista asumiera los costos de la interventoría), se mantiene en la posición técnica desfavorable frente a una nueva prórroga por las razones expuestas en el oficio y queda atenta a recibir el documento complementario del contratista de obra para, dentro del término acordado, emitir el pronunciamiento técnico-jurídico que corresponda. Posteriormente, el contratista emitió el comunicado Ad-244 del 23 de septiembre de 2025 por medio del cual da alcance al comunicado Ad-236, en este alcance, el contratista presenta la situación actual de la obra y la programación de items de concreto. El 23 de septiembre de 2025 en respuesta a los comunicados, la interventoría mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-290 del 23 de septiembre de 2025 le manifiesta al contratista que el documento Ad-244 no demuestra viabilidad técnica ni contractual para sustentar una prórroga, ni cumple con los compromisos adquiridos en el comité del 22 de septiembre del 2025 descritos en el oficio mencionado, con base en ello, también se realizó un informe de la situación remitido a la entidad mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-292 del 24 de sepriembre de 2025 . En respuesta al oficio remitido, el contratista presentó el comunicado Ad-246 del 25 de septiembre de 2025 entregando plan de contingencia, cronograma, metodología del cronograma, ruta crítica y curva S junto con lo expuesto en la comunicación, el mismo día, la interventoría tras la revisión del comunicado dio respuesta al mismo mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-297 en el que mantiene concepto técnico desfavorable frente a la prórroga solicitada por las razones allí expuestas y manifiesta su disponibilidad para llevar a cabo una mesa de trabajo con el director del contratista una vez se hayan revisado y atendido las observaciones realizadas en el oficio de interventoría que, a la fecha de corte del presente informe semanal no se han subsanado por parte del contratista.

El 26 de septiembre de 2025 se recibe comunicado ICCU-S-2025-0006937 de la Entidad mediante el cual da traslado de solicitud de prórroga – Contrato de Obra No. ICCU-CTO-262-2025 solicitando adelantar la revisión correspondiente y la emisión del concepto técnico y administrativo respectivo. Este comunicado a la fecha de corte del presente informe semanal se encuentra en proceso de atención por parte de la interventoría teniendo en cuenta la trazabilidad del proceso descrita previamente.

A fecha de corte del presente informe, el avance programado del Contrato de Obra es del **89%** contra un ejecutado del **36,6%**, con lo cual se tiene un atraso del **-52,4%**.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Se solicita la presencia en campo del director de obra y del residente de obra aprobado, para la planificación, coordinación y ejecución de las actividades diarias de obra.
En la presente semana, el contratista continua la ejecución de los trabajos con dos (2) retrocargadores, tres (3) volquetas, un (1) vibrocompactador de llantas de 3,5 ton, un (1) compresor con dos (2) martillos, una (1) planta eléctrica, un (1) vibrador de concreto y herramienta menor, adicional cuenta con el siguiente personal: dos (2) ingenieros de apoyo, un (1) topógrafo, tres (3) operadores de maquinaria (2 retrocargadores y 1vibrocompactador), un (1) maestro, cinco (5) oficiales, seis (6) ayudantes, tres (3) conductores de volquetas y seis (6) auxiliares de tráfico.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

A la fecha de corte del presente informe, el avance financiero del proyecto equivale al **36,60%.**

En el marco del proceso de revisión, aprobación y trámite del acta parcial No. 1 del contratista, iniciado el 9 de julio de 2025 y cuya trazabilidad ha sido presentada en informes semanales previos, el 19 de septiembre de 2025 el contratista allegó, mediante comunicados Ad-237 del 19 de septiembre y Ad-247 del 22 de septiembre, el acta parcial No. 1 con los ajustes requeridos por el ICCU y en su versión final. El 19 de septiembre, la interventoría, mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-283, remitió el acta firmada y aprobada para su respectivo trámite ante la Entidad. El 26 de septiembre la entidad remite los comunicados ICCU-I-2025-0010520, ICCU-I-2025-0010583 e ICCU-I-2025-0010588 mediante los cuales respectivamente devuelve el acta parcial 1 en su versión 2 por falta de atención de observaciones, realiza la devolución de la Factura 830508442 del contratista por inconsistencias en el valor facturado y reitera esta última devolución. Estos últimos comunicados fueron recibidos por la interventoría y están en proceso de respuesta por parte del contratista.

El 15 de septiembre de 2025, en respuesta al oficio de interventoría CGS-COR_BOJ-25-260 —mediante el cual se atendieron las observaciones formuladas por la Entidad al acta de pago parcial No. 1, a través del comunicado ICCU-S-2025-0005462 del 12 de agosto y su alcance ICCU-S-2025-0005978 del 27 de agosto—, la Entidad emitió el comunicado ICCU-S-2025-0006501 al que la interventoría da respuesta mediante comunicado CGS-COR_BOJ-25-279_3 del 18 de septiembre y su alcance CGS-COR_BOJ-25-299 del 26 de septiembre de 2025, en respuesta, la entidad emitió el comunicado ICCU-S-2025-0006936 del 26 de septiembre en respuesta al oficio CGS-COR_BOJ-25-279_3, en el comunicado, la Entidad presenta observaciones al acta Parcial No. 1 que a la fecha de corte del presente informe semanal se encuentran en proceso de subsanación por parte de la interventoría.

Por otra parte, en respuesta al oficio CGS-COR_BOJ-25-274 del 16 de septiembre de 2025 por medio del cual se dio atención al oficio ICCU-S-2025-0005978 del 28 de agosto de 2025 con observaciones al acta de pago parcial No. 2, la Entidad emitió el comunicado ICCU-S-2025-0006935 del 26 de septiembre de 2025 a través del cual se presentan observaciones al acta parcial No. 2, las cuales a la fecha de corte del presente informe semanal se encuentran en proceso de subsanación por parte de la interventoría.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

En el presente periodo el contratista de obra realizó la toma de muestras para lo ensayos de comprensión de cilindros de concreto de las fundidas de cuneta realizadas en el frente 1 costado izquierdo.
La interventoría, previo al inicio de la fundida de las cunetas, realiza el acompañamiento al contratista en la realización de la prueba de asentamiento, dando observaciones y recomendaciones con relación al estado y la manejabilidad del concreto a instalar.
La interventoría, revisa previo al inicio de la instalación de concreto, que la planta eléctrica, vibrador y demás equipos estén en funcionamiento normal.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

El contratista de obra viene realizando el barrido y la recolección de escombros y sobrantes en el carril que utiliza, al lado de la fundida de cunetas.
La interventoría ha efectuado varios llamados de atención al contratista solicitando el retiro de escombros a lo largo del proyecto, en la zona verde y detrás de los bordillos de las cunetas ya fundidas.
Se solicita al contratista el debido carpado de las volquetas en el transporte de los materiales granulares y de los sobrantes de excavación, evitando de esta forma generar contaminación con el material particulado.

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Se mantiene en espera la respuesta a algunos de los oficios mencionados en el capítulo 6 del presente informe semanal, así como en informes semanales anteriores, relacionados con el área de SST.

- El 10 de septiembre de 2025 se recibió el informe correspondiente al accidente laboral del trabajador Alexis Riveros Mendoza. A la fecha de corte del presente informe semanal, la Interventoría adelanta la revisión del documento con el fin de emitir el concepto respectivo.

- El 15 de septiembre de 2025 se recibió el comunicado Ad-231, mediante el cual el contratista remitió la documentación correspondiente a las afiliaciones del nuevo personal de obra. A la fecha de corte del presente informe semanal, dicho comunicado se encuentra en proceso de revisión por parte de la interventoría.

- En el marco de revisión y aprobación de los informes mensuales del componente SSTG, el contratista remitió el 22 de septiembre de 2025 el informe mensual 3 el cual se encuentra en proceso de revisión por parte de la interventoría para la emisión del concepto correspondiente. Por otra parte, en cuanto al informe mensual 2, el 23 de septiembre de 2025 en respuesta al comunicado Ad-239 del contratista con fecha del 19 de septiembre de 2025, la interventoría emite las observaciones realizadas por la Profesional de Salud y Seguridad en el Trabajo de la Interventoría por medio del oficio CGS-COR_BOJ-25-291 el cual a la fecha de corte del presente informe semanal se encuentra pendiente de subsanación por parte del contratista.

- El 24 de septiembre de 2025 la interventoría mediante correo electrónico remite al contratista citación a recorrido de obra con el profesional SST del contratista de obra.

- El 25 de septiembre se realiza recorrido SST entre contratista e interventoría y se solicita al contratista atender los hallazgos relacionados a continuación:
El personal no cuenta con la dotación institucional.
Los EPP's son deficientes, están para entrega y reposición.
Los trabajadores manifiestan no recibir charlas de seguridad.
Maquinaria en vía sin controlador.
Una de las colaboradoras informa que ingresó al proyecto el 23/9/2025 y aún tiene pendiente la firma del contrato.
Falta entrega de documentos de ingreso del personal nuevo en el proyecto.
Hay dos (2) unidades sanitarias, el personal manifiesta que están en mal estado y no hay en los frentes de obra.
No se encuentran puntos de hidratación.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Se mantiene en espera la respuesta a algunos de los oficios mencionados en el capítulo 6 del presente informe semanal, así como en informes semanales anteriores, relacionados con el área de SST.

- El 10 de septiembre de 2025 se recibió el informe correspondiente al accidente laboral del trabajador Alexis Riveros Mendoza. A la fecha de corte del presente informe semanal, la Interventoría adelanta la revisión del documento con el fin de emitir el concepto respectivo.

- El 15 de septiembre de 2025 se recibió el comunicado Ad-231, mediante el cual el contratista remitió la documentación correspondiente a las afiliaciones del nuevo personal de obra. A la fecha de corte del presente informe semanal, dicho comunicado se encuentra en proceso de revisión por parte de la interventoría.

- En el marco de revisión y aprobación de los informes mensuales del componente SSTG, el contratista remitió el 22 de septiembre de 2025 el informe mensual 3 el cual se encuentra en proceso de revisión por parte de la interventoría para la emisión del concepto correspondiente. Por otra parte, en cuanto al informe mensual 2, el 23 de septiembre de 2025 en respuesta al comunicado Ad-239 del contratista con fecha del 19 de septiembre de 2025, la interventoría emite las observaciones realizadas por la Profesional de Salud y Seguridad en el Trabajo de la Interventoría por medio del oficio CGS-COR_BOJ-25-291 el cual a la fecha de corte del presente informe semanal se encuentra pendiente de subsanación por parte del contratista.

- El 24 de septiembre de 2025 la interventoría mediante correo electrónico remite al contratista citación a recorrido de obra con el profesional SST del contratista de obra.

- El 25 de septiembre se realiza recorrido SST entre contratista e interventoría y se solicita al contratista atender los hallazgos relacionados a continuación:
El personal no cuenta con la dotación institucional.
Los EPP's son deficientes, están para entrega y reposición.
Los trabajadores manifiestan no recibir charlas de seguridad.
Maquinaria en vía sin controlador.
Una de las colaboradoras informa que ingresó al proyecto el 23/9/2025 y aún tiene pendiente la firma del contrato.
Falta entrega de documentos de ingreso del personal nuevo en el proyecto.
Hay dos (2) unidades sanitarias, el personal manifiesta que están en mal estado y no hay en los frentes de obra.
No se encuentran puntos de hidratación.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

- Actas de vecindad: Se encuentra pendiente la respuesta del contratista al oficio CGS-COR_BOJ-25-159, mediante el cual se realizaron observaciones a las actas de vecindad el 9 de julio de 2025, en atención al comunicado Ad-134 del 17 de junio de 2025.

El 14 de agosto de 2025 mediante el oficio CGS-COR_BOJ-25-237 se solicita al contratista remitir la programación para el levantamiento de actas de vecindad del costado izquierdo, en el marco del Contrato de Obra No. ICCU-262 de 2025. Dicho oficio se encuentra pendiente de respuesta a la fecha de corte del presente informe semanal.

Se reitera al ingeniero encargado, sobre la ejecución de las actas de vecindad del costado izquierdo entre K0+160 - K0+380, debido a que esta actividad no ha sido informada a la interventoría, y se ejecutan trabajos de excavación e instalación de subbase granular en este sector.

- Acreditación de Mano de Obra No Calificada: Tras la revisión realizada al comunicado Ad-171 del contratista la interventoría emitió el oficio CGS-COR_BOJ-25-234 del 12 de agosto de 2025 en el cual se solicita al contratista remitir el Formato "Consolidado contratación mano de obra no calificada", donde se registra todo el personal de MONC y se resaltan los trabajadores de MONC de la región. Adicionalmente se recomendó al contratista seguir gestionando el trámite de expedición de las certificaciones ante la alcaldía del municipio.

El 23 de agosto de 2025 se recibió comunicado Ad-203 del contratista con el consolidado de la mano de obra, a la fecha de corte del presente informe semanal este comunicado se encuentra en proceso de revisión por parte de la interventoría.

- Valla Informativa: Mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-162 del 9 de julio de 2025, la interventoría solicitó al contratista la correcta instalación de la valla informativa del contrato, teniendo en cuenta las deficientes condiciones en que fue encontrada en reiteradas visitas realizadas los días 26/05/2025, 28/06/2025, 07/07/2025 y 08/07/2025, tal como se evidencia en el registro fotográfico del oficio. A la fecha de corte del presente informe no se ha recibido respuesta formal de parte del contratista al oficio descrito.

- Informes Mensuales: El 17 de septiembre de 2025, mediante los comunicados Ad-234 y Ad-235, el contratista entregó los informes mensuales 03 y 04 del componente social, a los cuales, el 23 de septiembre de 2025 la interventoría mediante comunicado CGS-COR_BOJ-25-282 formuló las observaciones correspondientes. El 23 de septiembre de 2025 la interventoría da aprobación al informe mensual social No. 2 mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-289 y mediante oficios Ad-245 y Ad 247 del 24 de septiembre el contratista da atención a las observaciones de los informes sociales No. 3 y No. 4 respectivamente, que tras la revisión realizada, el 23 de septiembre de 2025 la interventoría aprueba el informe mensual social No. 3 mediante comunicado CGS-COR_BOJ-25-298.

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Implementación del programa de salud ocupacional y seguridad industrial del personal de obra.	Contratista	5/10/2025
Subsanación de observaciones a la Solicitud de Prórroga No. 2 hecha por el contratista	Contratista	5/10/2025
Implementación de PMT completo	Contratista	5/10/2025
Entrega Actas de Vecindad y subsanación de las mismas	Contratista	5/10/2025
Atención de observaciones hechas a la documentación MONC	Interventoría	5/10/2025
Instalación correcta de la Valla Informativa del Proyecto	Contratista	5/10/2025
Subsanación de observaciones a hojas de vida del contratista y documentación de maquinaria.	Contratista	5/10/2025

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

A partir del 6 de Agosto y con la aprobación de la prórroga No. 1 y la modificación correspondiente, derivada de la inclusión de ítems no previstos y a la modificación del acta de cantidades de obra. Se incluyeron los ítems No Previstos relacionados a continuación.

4.1 Excavación para reparación del pavimento existente (incluye retiro de escombros con cargue menor a 5 km).
4.2 Base granular para bacheo.
4.3 Mezcla densa en caliente para bacheo (incluye cemento asfáltico).
4.4 Líneas de demarcación con pintura en frío.
4.5 Señalización vertical grupo I 0,60 x 0,60 poste 3,5 m.
4.6 Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60.000 psi.
4.7 Concreto de 3.500 psi (bases).
4.8 Rejilla en concreto para sumidero.
4.9 Limpieza a mano de cunetas en concreto (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km).
4.10 Limpieza de alcantarillas con diámetro menor o igual a Ø 36, incluye rectificación de descoles y retiro de sobrantes a una distancia de 5 km.
4.11 Suministro e instalación de tachas reflectivas unidireccionales.

El 19 de agosto de 2025 se recibe el comunicado Ad-199 emitido por el contratista con aclaración del ítem contractual número 2.5 que es: mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (incluye cemento asfáltico) y que se había trascrito en el formato de "GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS", de la entidad contratante, erróneamente según lo comunica el contratista, como mezcla densa en caliente para bacheo (incluye cemento asfáltico). En respuesta la interventoría mediante oficio del 30 de agosto de 2025 remitió la solicitud de aclaración presentada por el contratista a la entidad remitiendo el formato debidamente diligenciado y suscrito solicitando la modificación respectiva teniendo en cuenta que no se modificó valor ni cantidad alguna, dicho oficio se encuentra pendiente de respuesta por parte de la entidad a la fecha de corte del presente informe semanal.

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

En el marco del proceso de revisión, aprobación y trámite del acta parcial No. 1 del contratista, iniciado el 9 de julio de 2025 y cuya trazabilidad ha sido presentada en informes semanales previos, el 19 de septiembre de 2025 el contratista allegó, mediante comunicados Ad-237 del 19 de septiembre y Ad-247 del 22 de septiembre, el acta parcial No. 1 con los ajustes requeridos por el ICCU y en su versión final. El 19 de septiembre, la interventoría, mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-283, remitió el acta firmada y aprobada para su respectivo trámite ante la Entidad. El 26 de septiembre la entidad remite los comunicados ICCU-I-2025-0010520, ICCU-I-2025-0010583 e ICCU-I-2025-0010588 mediante los cuales respectivamente devuelve el acta parcial 1 en su versión 2 por falta de atención de observaciones, realiza la devolución de la Factura 830508442 del contratista por inconsistencias en el valor facturado y reitera esta última devolución. Estos últimos comunicados fueron recibidos por la interventoría y están en proceso de respuesta por parte del contratista.

Por otra parte, en respuesta al oficio CGS-COR_BOJ-25-274 del 16 de septiembre de 2025 por medio del cual se dio atención al oficio ICCU-S-2025-0005978 del 28 de agosto de 2025 con observaciones al acta de pago parcial No. 2, la Entidad emitió el comunicado ICCU-S-2025-0006935 del 26 de septiembre de 2025 a través del cual se presentan observaciones al acta parcial No. 2, las cuales a la fecha de corte del presente informe semanal se encuentran en proceso de subsanación por parte de la interventoría.

En la presente semana se verifica un avance acumulado del **36,60%**, contra un programado acumulado del **89,00%** según reprogramación de la semana de **9,00%**, generando un atraso del **52,40%**, por lo cual es necesario que el contratista incremente en sus frentes de trabajo el personal y la maquinaria independientes para cada frente, con el fin de garantizar la terminación de los trabajos dentro del plazo contractual.

Es urgente que el contratista implemente un plan de trabajo que les garantice un mayor rendimiento de las actividades en obra.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA	
	
Fecha: 22 de septiembre de 2025. Actividad: Frente 1 K0+962-K1+110 CI - Instalación de formaleta para cuneta en L.	Fecha: 22 de septiembre de 2025. Actividad: Frente 1 K1+ 048-K1+117 CI - Escarificación y renivelación de la capa de subbase granular.
	
Fecha: 23 de septiembre de 2025. Actividad: Frente 1 K0+844,4-k0+854,40 CD - Demolición de losa existente en acceso a Geoflora - Salitre.	Fecha: 23 de septiembre de 2025. Actividad: Frente 1 K1+036-K1+049 CI - Instalación de subbase granular.
	
Fecha: 24 de septiembre de 2025. Actividad: Frente 1 K0+962,5-K1+055 CI - Instalación de concreto para cuneta.	Fecha: 24 de septiembre de 2025. Actividad: Frente 1 K0+165-K0+200 CI. Excavación mecánica para cunetas.
	
Fecha: 24 de septiembre de 2025. Actividad: Frente 1 K0+100,10 - K0+105,85 CD - Demolición de losa existente de cuneta.	Fecha: 25 de septiembre de 2025. Actividad: Frente 1 K1+014,9 - K1+081,20 CI - Instalación de concreto para cuneta en L.
	
Fecha: 25 de septiembre de 2025. Actividad: Frente 1 K0+200 -K0+240 CI - Continúan excavación mecánica para cunetas.	Fecha: 25 de septiembre de 2025. Actividad: Frente 4 K4+860 Carril izquierdo - Inician punteo de pavimento para bacheo.



Fecha: 26 de septiembre de 2025.
Actividad: Frente 1 K1+057 - K1+111,43 CI - Instalación de concreto para cunetas en L.



Fecha: 26 de septiembre de 2025.
Actividad: Frente 4 K4+854.5 carril izquierdo - Continúan punteo para bacheo.



Fecha: 26 de septiembre de 2025.
Actividad: Frente 1 K0+270 - K0+292 CI. Continúan excavación para construcción de cunetas.



Fecha: 27 de septiembre de 2025.
Actividad: Frente 1 K0+160 - K0+230 CI - Instalan subbase granular para cunetas.



Fecha: 27 de septiembre de 2025.
Actividad: Frente 1 K1+067,30 - K1+116,40 CI - Fundida de losas de cuneta en L.




Fecha: 27 de septiembre de 2025.
Actividad: Frente 1 K0+290 CI - Continúan excavación mecánica para construcción de cunetas.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: Miguel Chunza Camelo

CONTRATO DE OBRA No. ICCU-262 DE 2025

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo de línea base1	%Programado	% Ejecutado
0		**MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**	**149 días**	**lun 7/04/25**	**lun 6/10/25**	**$ 2,751,562,197.01**	**89%**	**36.6%**
1		Acta de inicio	0 días	lun 7/04/25	lun 7/04/25	$ 0.00	100%	100%
2	1	**Capítulo 1. Explanación y Excavaciones.**	**145 días**	**lun 7/04/25**	**mié 1/10/25**	**$ 303,629,060.00**	**98%**	**29.12%**
3		Inicio capítulo 1	0 días	lun 7/04/25	lun 7/04/25	$ 0.00	100%	100%
4	1.1	Excavaciones varias sin clasificar. (Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5	105 días	mar 27/05/25	mié 1/10/25	$ 115,500,000.00	97%	38.71%
5	1.2	Demolición concreto estructural. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de	143 días	lun 7/04/25	lun 29/09/25	$ 5,555,460.00	99%	37.12%
6	1.3	Transporte de materiales prov. de explanación, canales, préstamos, sobreacarreos y	45 días	sáb 9/08/25	mié 1/10/25	$ 182,573,600.00	93%	24.37%
7		Fin capítulo 1	0 días	mié 1/10/25	mié 1/10/25	$ 0.00	0%	0%
8	2	**Capítulo 2. Estructura de pavimento.**	**81 días**	**mar 1/07/25**	**lun 6/10/25**	**$ 592,604,544.01**	**83%**	**27.46%**
9		Inicio capítulo 2	0 días	mar 1/07/25	mar 1/07/25	$ 0.00	100%	100%
10	2.1	Rajón para mejoramiento de la subrasante.	30 días	vie 29/08/25	jue 2/10/25	$ 4,195,740.00	87%	8.10%
11	2.2	Afirmado.	30 días	sáb 30/08/25	vie 3/10/25	$ 14,108,164.00	83%	6.84%
12	2.3	Sub base granular.	80 días	mié 2/07/25	sáb 4/10/25	$ 355,265,000.00	93%	51.21%
13	2.4	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1.	6 días	mar 30/09/25	lun 6/10/25	$ 7,170,684.00	0%	0%
14	2.5	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19. (Incluye cemento asfáltico).	5 días	mié 1/10/25	lun 6/10/25	$ 182,160,000.00	0%	0%
15	2.6	Geotextil NT 2500.	0 días	sáb 4/10/25	sáb 4/10/25	$ 29,704,956.00	0%	0%
16		Fin capítulo 2	0 días	lun 6/10/25	lun 6/10/25	$ 0.00	0%	0%
17	3	**Capítulo 3. Obras de arte y Estructuras de contención**	**75 días**	**mar 8/07/25**	**lun 6/10/25**	**$ 1,745,131,000.00**	**91%**	**62.03%**
18		Inicio capítulo 3	0 días	mar 8/07/25	mar 8/07/25	$ 0.00	100%	100%
19	3.1	Cuneta de concreto Clase E, 3.500 psi con refuerzo en fibra	75 días	mié 9/07/25	lun 6/10/25	$ 1,745,131,000.00	91%	62.03%
20		Fin capítulo 3	0 días	lun 6/10/25	lun 6/10/25	$ 0.00	0%	0%
21	4	**Capítulo 4. ITEM NO PREVISTOS**	**27 días**	**vie 5/09/25**	**lun 6/10/25**	**$ 0.00**	**62%**	**0.71%**
22	4.1	Inicio NO PREVISTOS	0 días	mar 9/09/25	mar 9/09/25	$ 0.00	100%	100%
23	4.2	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 KM)	18 días	mié 10/09/25	mar 30/09/25	$ 26,047,838.00	89%	0%
24	4.3	BASE GRANULAR PARA BACHEO	24 días	vie 5/09/25	jue 2/10/25	$ 25,130,000.00	83%	0%
25	4.4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	16 días	mié 17/09/25	sáb 4/10/25	$ 27,612,498.00	63%	0%
26	4.5	LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	2 días	sáb 4/10/25	lun 6/10/25	$ 7,964,040.00	0%	0%
27	4.6	SEÑALIZACION VERTICAL GRUPO I 060X0,60 POSTE 3,5M	2 días	sáb 4/10/25	lun 6/10/25	$ 16,218,315.00	0%	0%
28	4.7	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	18 días	sáb 13/09/25	vie 3/10/25	$ 103,854,133.00	72%	0%
29	4.8	CONCRETO DE 3,500 PSI (BASES)	18 días	lun 15/09/25	sáb 4/10/25	$ 322,014,645.00	67%	0%
30	4.9	REJILLA EN CONCRETO PARA SUMIDERO SUMIDERO	6 días	mar 30/09/25	lun 6/10/25	$ 7,357,390.00	0%	0%
31	4.10	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	4 días	jue 2/10/25	lun 6/10/25	$ 10,205,602.00	0%	44.06%
32	4.11	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	3 días	vie 3/10/25	lun 6/10/25	$ 2,365,016.00	0%	0%
33	4.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	3 días	vie 3/10/25	lun 6/10/25	$ 954,288.00	0%	0%
34		Fin capítulo NO PREVISTOS	0 días	lun 6/10/25	lun 6/10/25	$ 0.00	0%	0%
35	5	PLANES Y PROVISIONES	149 días	lun 7/04/25	lun 6/10/25	$ 0.00	93%	
36	5.1	Plan de manejo de tráfico	149 días	lun 7/04/25	lun 6/10/25	$ 32,358,982.00	95%	60%
37	5.2	Plan de adaptación de la guía ambiental	139 días	lun 21/04/25	lun 6/10/25	$ 27,838,611.00	95%	20%
38	5.3	Provisión para ajuste por posible variación costos en insumos	35 días	mié 27/08/25	lun 6/10/25	$ 50,000,000.00	80%	0%
39		Acta de terminación	0 días	lun 6/10/25	lun 6/10/25	$ 0.00	0%	0%
40		FIN DE PROYECTO	0 días	lun 6/10/25	lun 6/10/25	$ 0.00	0%	0%



Proyecto: MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica · Resumen de línea base
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Línea base · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Hito de línea base · Progreso manual