ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO** **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-09
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS	**VERSIÓN**	1
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	**3**	**INFORME DE VISITA**	

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. 771 del 14/08/2025

CONSECUTIVO N°. 5391

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	14 de agosto de 2025	**MUNICIPIO:**	BOJACÀ
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	K0+0004°44'8,47'' 74°20'28,35'' K5+0004°46'18,93'' 74°19'10,10''

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-242-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 11 de marzo de 2025 Obra: 12 de marzo de 2025
	Obra: ICCU-CTO-262-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 7 de abril de 2025 Obra: 7 de abril de 2025
NOMBRE CONTRATISTA	**Interventoría: CONSORCIO GS** Obra: SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S.		
NIT	**Interventoría: 901.920.369-8** Obra: NIT: 830.508.442-5		
OBJETO DEL CONTRATO	**Interventoría: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"** Obra: MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		
PLAZO EJECUCIÓN	**Interventoría: CUATRO (4) MESES** Obra: CUATRO (4) MESES		
PRÒRROGAS	**Interventoría: No. 1 - DOS (2) MESES - 6 de agosto de 2025** Obra: No. 1 - DOS (2) MESES - 6 de agosto de 2025		
SUSPENSIONES	**Interventoría: N. A.** Obra: N. A.		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	**Interventoría: 6 de octubre de 2025** Obra: 6 de octubre de 2025		
FORMA DE PAGO	**Interv.:** 1. La entidad entregará un anticipo equivalente al 15% del valor total del contrato. 2. El valor restante del valor total del cotnrato se pagarà mediante actas parciales mensuales sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. El 5% restante del valor del contato se pagarà una vez sea firmada el acta de liquidación del contrato.	**VALOR DEL CONTRATO**	**$ 299.970.440**
	Obra: 1. La entidad entregará un anticipo por un equivalente al 20% del valor total del contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el acta de liquidación definitiva. 4. El presente contrato cuenta con formula de ajuste, la cual se encuentra descrita dentro den Anexo No. 1 – Anexo técnico.		**$ 2.751.562.197**
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Del 07 de julio de 2025 al 15 de agosto de 2025		

4. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)

Contrato de obra	**Número**	N.A	**Fecha**	N.A.	**Valor**	N.A.	**Porcentaje de ejecución físico**	0%
Contrato de interventoría (Cuando Aplique)	**Número**	N.A	**Fecha**	N.A.	**Valor**	N.A.		

	FORMATO		
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-09
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS	VERSIÓN	1
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	3	INFORME DE VISITA	

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. 771 del 14/08/2025

CONSECUTIVO N°. 5391

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	14 de agosto de 2025	**MUNICIPIO:**	BOJACÀ
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	K0+0004°44'8,47'' 74°20'28,35'' K5+0004°46'18,93'' 74°19'10,10''

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-242-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 11 de marzo de 2025 Obra: 12 de marzo de 2025
	Obra: ICCU-CTO-262-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 7 de abril de 2025 Obra: 7 de abril de 2025

5. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza: SEGUROS DEL ESTADO S. A.		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	49-44-101035648 Anexo 0	12-mar-25	12-nov-25	$ 550.312.439,40
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	49-44-101035648 Anexo 0	12-mar-25	12-nov-25	$ 550.312.439,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	49-44-101035648 Anexo 0	12-mar-25	12-jul-28	$ 137.578.109,85
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	49-44-101035648 Anexo 0	12-jul-25	12-jul-30	$ 825.468.659,10
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	49-40-101011439 Anexo 0	12-mar-25	12-jul-25	$ 427.050.000,00

Contrato de interventoría

Póliza: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	310-47-994000015020 Anexo 0	11-mar-25	11-ene-26	$ 29.997.044,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	310-47-994000015020 Anexo 0	11-mar-25	11-ene-26	$ 44.995.566,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	310-47-994000015020 Anexo 0	11-mar-25	11-jul-28	$ 14.998.522,00
CALIDAD DEL SERVICIO	310-47-994000015020 Anexo 0	11-jul-25	11-jul-30	$ 89.991.132,00

6. DESCRICIÓN DEL AVANCE

Durante visita de seguimiento desarrollada el día 14 de agosto de 2025 se evidenció la ejecución de actividades en el costado derecho de la vía para la terminación de la construcción de berma cuentas, así como el desarrollo de actividades de limpieza de cunetas hasta el k5+000.

Así mismo, se evidencia el inicio en la ejecución de actividades de excavación para la construcción de cunetas en el costado inzquierdo.

De acuerdo con la información suministrada por la interventoría, al 14 de agosto del 2025 el contrato presenta un porcentaje de ejecución del 34,00%.

7. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

	Interventoría:	**Obra:**
Valor Total de Contrato obra/ Inter	**$ 299.970.440**	**$ 2.751.562.197**
Valor Honorarios Mes	N/A	N/A
Pago No. 1	$ 0	$ 0
Valor Ejecutado	$ 0	$ 0
Saldo Pendiente por Cancelar	**$ 299.970.440**	**$ 2.751.562.197**
Porcentaje de ejecución	**0,00%**	**0,00%**

8. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**No cumple**	**Chalecos**	**X**
	Cascos	**X**	**Otros**	**

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO** **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-09
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS	**VERSIÓN**	1
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	**3**	**INFORME DE VISITA**	

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. 771 del 14/08/2025

CONSECUTIVO N°. 5391

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	14 de agosto de 2025	**MUNICIPIO:**	BOJACÀ
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	K0+0004°44'8,47'' 74°20'28,35'' K5+0004°46'18,93'' 74°19'10,10''

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-242-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 11 de marzo de 2025 Obra: 12 de marzo de 2025
	Obra: ICCU-CTO-262-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 7 de abril de 2025 Obra: 7 de abril de 2025

Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**X**	**NO**	**

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No. 1: K2+920 - Construcción cunetas costado derecho de la vía - Bojacá - EL Corzo



Foto No. 2: K2+920 - Construcción cunetas costado derecho de la vía - Bojacá - EL Corzo



Foto No. 3: K2+920 - Construcción cunetas costado derecho de la vía - Bojacá - EL Corzo



Foto No. 4: K2+920 - Construcción cunetas costado derecho de la vía - Bojacá - EL Corzo

	FORMATO		
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-09
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS	VERSIÓN	1
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	3	INFORME DE VISITA	

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. 771 del 14/08/2025

CONSECUTIVO N°. 5391

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	14 de agosto de 2025	**MUNICIPIO:**	BOJACÀ
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	K0+0004°44'8,47'' 74°20'28,35'' K5+0004°46'18,93'' 74°19'10,10''

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-242-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 11 de marzo de 2025 Obra: 12 de marzo de 2025
	Obra: ICCU-CTO-262-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 7 de abril de 2025 Obra: 7 de abril de 2025



Foto No. 5: K1+360 - Terminación cunetas costado derecho de la vía - Bojacá - EL Corzo



Foto No. 6: K1+360 - TErminación cunetas costado derecho de la vía - Bojacá - EL Corzo



Foto No. 7: K1+360 - Terminación cunetas costado derecho de la vía - Bojacá - EL Corzo



Foto No. 8: K1+360 - Se evidencia empozamiento de agua dado que se debe adelantar la construcción de acceso a predio en concreto reforzado.





ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-09
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS	VERSIÓN	1
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	**3**	**INFORME DE VISITA**	

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. 771 del 14/08/2025

CONSECUTIVO N°. 5391

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	14 de agosto de 2025	**MUNICIPIO:**	BOJACÀ
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	K0+0004°44'8,47'' 74°20'28,35'' K5+0004°46'18,93'' 74°19'10,10''

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-242-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 11 de marzo de 2025 Obra: 12 de marzo de 2025
	Obra: ICCU-CTO-262-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 7 de abril de 2025 Obra: 7 de abril de 2025

Foto No. 9: K1+360 - Se evidencia empozamiento de agua dado que se debe adelantar la construcción de acceso a predio en concreto reforzado.



Foto No. 10: K1+360 - Se evidencia empozamiento de agua dado que se debe adelantar la construcción de acceso a predio en concreto reforzado.



Foto No. 11: K1+240 - Inicio de actividades de excavación para construcción de cunetas costado inzquierdo Bojacá - El Corzo.

Foto No. 12: K1+240 - Inicio de actividades de excavación para construcción de cunetas costado inzquierdo Bojacá - El Corzo.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta el atraso que presentó el contratista en obra, lo cual derivó en una multa al contratista por el incumplimiento de sus obligaciones, fue necesaria la suscripción de una prórroga tanto al contrato de obra como al contrato de interventoría, la cual fue suscrita el 6 de agosto de 2025 y por lo tanto, el contratista adelanta actividades de acuerdo con la reprogramación presentada.

Se recomienda al interventor realizar un estricto seguimiento del plan de trabajo presentado por el contratista y así mismo atender los requerimientos de la supervisión de manera oportuna, con el fin de que el proyecto pueda ejecutarse dentro de plazo contractualmente pactado.

11- ANEXOS

FUNCIONARIO COMISIONADO

Elaboró:

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRA MILENA CASTAÑEDA MEDINA Profesional de Apoyo a la Supervisión y a la Gestión	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	

Aprobó:

SANDRA ROCIO CASTILLO GONZÁLEZ Subdirectora Técnica Supervisora Cto. de Interventoría Gestora de Proyecto Cto. de Obra	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	
fecha del presente informe	15 de agosto de 2025	