1624

CONSORCIO
ACUEDUCTO
AGUA SANTA
SARAVENA 2025

INFORME PARCIAL DE SUPERVISOR

3212859403
CALLE 15 No.10-35 Saravena - Arauca
conselectrosltda2012@hotmail.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

TRD 102.12.08

MUNICIPIO:	*Saravena, Arauca*	Hoja 1 de 25		
CONTRATISTA:	***CONSORCIO ACUEDUCTO AGUA SANTA SARAVENA 2025***	**FECHA DEL INFORME PARCIAL**		
NIT:	***902011839-1***	*24*	*12*	*2025*
R/L:	***JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ***	**DD**	**MM**	**AA**
CC:	*1.115.733.733 DE SARAVENA (ARAUCA)*	*CONTRATO DE OBRA*		
SUPERVISOR:	*Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal*	***No. 366 DEL 26/11/2025***		

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA No. 366 DE 2025

A. DATOS GENERALES

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SARAVENA
SUPERVISOR:	DEL 27/11/2025 AL 28/11/2025 **ING. WILSON HERNANDO ROA GAMBOA** DEL 29/11/2025 EN ADELANTE **ING. ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO**
CONTRATO DE OBRA No.:	366 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE RIO CHIQUITO CON CONSTRUCCIÓN DE REDES EN LA VEREDA AGUA SANTA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO AGUA SANTA SARAVENA 2025
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ
NIT:	902011839-1
CC:	1.115.733.733 DE SARAVENA (ARAUCA)
INTERVENTOR EXTERNO CONTRATO No. 354 DE 2025:	ARCE CONSULTORES S.A.S ZOMAC R/L RICHAR NIXÓN GONZALEZ CALDERON RES. 2948 DEL 27/11/2025
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($423.792.032,40)
VALOR DEL ANTICIPO:	CERO PESOS ($0,00) M/CTE
PLAZO CONTRACTUAL:	UN (01) MES
DISPONIBILIDAD RESUPUESTAL:	No 20250820 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No 20251404 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	NOVIEMBRE 27 DE 2025
FECHA DE INICIO:	NOVIEMBRE 27 DE 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

TRD 102.12.08

MUNICIPIO:	*Saravena, Arauca*	Hoja 2 de 25		
CONTRATISTA:	***CONSORCIO ACUEDUCTO AGUA SANTA SARAVENA 2025***	**FECHA DEL INFORME PARCIAL**		
NIT:	***902011839-1***	*24*	*12*	*2025*
R/L:	***JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ***	**DD**	**MM**	**AA**
CC:	*1.115.733.733 DE SARAVENA (ARAUCA)*	*CONTRATO DE OBRA*		
SUPERVISOR:	*Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal*	***No. 366 DEL 26/11/2025***		

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	26 DE DICIEMBRE DE 2025
PERIODO DEL ACTA PARCIAL No. 01:	DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE ACTA PARCIAL No. 01:	22 DE DICIEMBRE DE 2025

B. ASPECTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN

Como Supervisora designada de la interventoría externa, presento el Informe parcial teniendo en cuenta la revisión efectuada en cumplimiento al Contrato de Obra No. 366 del 26 de noviembre de 2025, tomando como fundamento la Ley 80 de 1993 y según la reglamentación establecida para el afecto por el Municipio.

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, se realiza el seguimiento técnico, administrativo, jurídico y ambiental sobre el cumplimiento del objeto del Contrato de Obra No. 366 del 26 de noviembre de 2025, cuyo Objeto es: **"MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE RIO CHIQUITO CON CONSTRUCCIÓN DE REDES EN LA VEREDA AGUA SANTA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA",** conforme a lo mencionado anteriormente y con el fin de verificar el avance de la obra física, en ejercicio de mi función como supervisora, he venido realizando las acciones correspondientes para verificar el cumplimiento.

Durante el lapso de ejecución del contrato la supervisión se ha realizado el acompañamiento con la interventoría externa para evidenciar el logro de los objetivos contractuales, velando por el cumplimiento del contrato y la adecuada ejecución de los recursos.

Se realiza y se evidencia el trabajo de supervisión para verificar el logro de los objetivos contractuales, velando por el cumplimiento del contrato y la adecuada ejecución de los recursos.

Los aspectos generales de Supervisión ejercidos, han sido:

- ✓ Verificar que la ejecución del Contrato de obra No. 366 del 26 de noviembre de 2025, cumpla con cada una de las especificaciones técnicas suministradas en el expediente del proceso contractual con el aval de la interventoría externa.
- ✓ Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del contrato asegurando que el contratista se ciña a los plazos, términos y condiciones previstas en el contrato y en los documentos del mismo.
- ✓ Solicitar al contratista las respectivas ampliaciones de las garantías según **Cláusula vigésima** del presente contrato, teniendo en cuenta el Acta de Inicio y verificar que cumpla con los amparos y plazos establecidos en la misma.

MUNICIPIO:	*Saravena, Arauca*	Hoja 3 de 25		
CONTRATISTA:	***CONSORCIO ACUEDUCTO AGUA SANTA SARAVENA 2025***	**FECHA DEL INFORME PARCIAL**		
NIT:	***902011839-1***	*24*	*12*	*2025*
R/L:	***JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ***	**DD**	**MM**	**AA**
CC:	*1.115.733.733 DE SARAVENA (ARAUCA)*	*CONTRATO DE OBRA*		
SUPERVISOR:	*Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal*	***No. 366 DEL 26/11/2025***		

- ✓ Asegurarse de que todos los documentos que soportan sus actuaciones de ejecución, reposen en la carpeta original del respectivo expediente.
- ✓ Verificar que la interventoría externa garantiza la adquisición y la calidad de materiales a utilizar en la ejecución de la obra.
- ✓ Verificar que la interventoría externa a través del seguimiento técnico garantice el cumplimiento de las actividades contractuales y las especificaciones técnicas.

OBJETIVO DEL PROYECTO:

- Construir la red de acueducto en la Vereda agua santa, del Municipio de Saravena, con el fin de garantizar el acceso a agua potable, mejorar la calidad de vida de la comunidad y contribuir al desarrollo social y sanitario de la población.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Mejorar el sistema de distribución de agua potable en la vereda Agua Santa, mediante la construcción de infraestructura adecuada y funcional.
- Garantizar la cobertura del servicio de acueducto en la zona rural de la vereda Agua Santa.
- Implementar acciones de captación, conducción y distribución del agua para consumo humano.
- Garantizar el abastecimiento de agua potable que respondan al crecimiento poblacional de la vereda Agua Santa y aseguren la sostenibilidad del servicio en el tiempo.

META DEL REQUERIMIENTO:

Construir y poner en funcionamiento una (1) sistema de red de acueducto rural en la vereda Agua Santa del municipio de Saravena, garantizando el acceso a agua potable a la población beneficiaria.

ALCANCE DE LA SUPERVISIÓN

- ✓ Hacer cumplir las especificaciones técnicas contempladas dentro del contrato.
- ✓ Lograr satisfacer el cumplimiento de lo pactado en el contrato.
- ✓ Velar por el efectivo cumplimiento de las actividades contratadas.
- ✓ Verificar la documentación presentada por el contratista con aval de la interventoría externa para el cobro del Acta Parcial No. 01

MUNICIPIO:	*Saravena, Arauca*	Hoja 4 de 25		
CONTRATISTA:	***CONSORCIO ACUEDUCTO AGUA SANTA SARAVENA 2025***	**FECHA DEL INFORME PARCIAL**		
NIT:	***902011839-1***	*24*	*12*	*2025*
R/L:	***JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ***	**DD**	**MM**	**AA**
CC:	*1.115.733.733 DE SARAVENA (ARAUCA)*	*CONTRATO DE OBRA*		
SUPERVISOR:	*Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal*	***No. 366 DEL 26/11/2025***		

Plan de Desarrollo Municipal 2024 – 2027

La Administración Municipal, en el ejercicio de sus competencias, puede destinar sus recursos propios e inversiones. En este contexto, se plantea una estrategia dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, específicamente en el Sector de vivienda ciudad y territorio

En línea con los objetivos del plan de Desarrollo Municipal, se llevó a cabo el Contrato de obra No. 366 del 26 de noviembre de 2025, cuyo Objeto es: **"MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE RIO CHIQUITO CON CONSTRUCCIÓN DE REDES EN LA VEREDA AGUA SANTA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".**

Conforme a lo mencionado anteriormente y con el fin de verificar el avance físico de la obra en el presente informe, en ejercicio de mi función como supervisora de la interventoría externa, se realizó visita técnica al sitio de obra donde se verificó que el contratista de obra, ha venido cumpliendo con las especificaciones técnicas solicitadas en los estudios previos y pliegos de condiciones. Cabe resaltar que la entidad municipal realiza el acompañamiento y seguimiento técnico de la ejecución de la obra a través de la Secretaría de Planeación e Infraestructura.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

En la revisión de los documentos que conforman el expediente del Contrato de Obra No. 366 de 2025, se presentan a continuación los resultados del seguimiento efectuado en cumplimiento de las obligaciones asignadas en calidad de Supervisora de la interventoría externa. Dichos resultados se sustentan en la revisión detallada del expediente del contrato en mención y en los siguientes documentos y acciones realizadas:

- ✓ MGA
- ✓ Estudio previo
- ✓ Minuta contractual
- ✓ Pólizas de cumplimiento
- ✓ Pólizas de Responsabilidad civil y extracontractual
- ✓ Acta de inicio
- ✓ Acta Parcial de obra No. 01
- ✓ Presentación de informe por parte del contratista y sus soportes
- ✓ Planillas de pago de seguridad social integral correspondiente al periodo de ejecución del Acta Parcial No. 01
- ✓ Factura según Acta Parcial No. 01.

Como Supervisora de la interventoría externa del Contrato de Obra No. 366 de 2025, evidencié en base a la revisión y en lo encontrado dentro del expediente del contrato, que el Contratista, **CONSORCIO ACUEDUCTO AGUA SANTA SARAVENA 2025, NIT: 902011839-1** representante

legal **JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ** identificado con cedula de ciudadanía número **1.115.733.733 de Saravena (Arauca)**, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en los estudios previos y pliegos de condiciones.

C. INFORME DE VIGILANCIA ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE OBRA No. 366 DE 2025

ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución de la obra con fecha al presente informe, se han suscrito los siguientes actos administrativos:

- El día 26 de noviembre de 2025, se suscribió el Contrato de obra No. 366 de 2025, entre el MUNICIPIO DE SARAVENA y el contratista CONSORCIO ACUEDUCTO AGUA SANTA SARAVENA 2025 con Nit 902011839-1, JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ representante legal identificado con cédula No. 1.115.733.733 de Saravena (Arauca), cuyo objeto es; "MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE RIO CHIQUITO CON CONSTRUCCIÓN DE REDES EN LA VEREDA AGUA SANTA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", por un valor de CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($423.792.032,40) y un plazo de ejecución de un (01) mes, a partir de la suscripción del acta de inicio.

- El día 27 de noviembre de 2025, mediante Resolución No. 2947 de 2025, se designó como supervisor del Contrato de obra No. 366 de 2025 a la empresa ARCE CONSULTORES S.A.S – ZOMAC, representada legalmente por el señor RICHAR NIXÓN GONZÁLEZ CALDERÓN, para ejercer las funciones de seguimiento, control y verificación técnica, administrativa, financiera y ambiental durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en la minuta contractual.

- El día 27 de noviembre de 2025, se suscribió el Acta de Inicio del Contrato de obra No. 366 de 2025, cuyo objeto es; "MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE RIO CHIQUITO CON CONSTRUCCIÓN DE REDES EN LA VEREDA AGUA SANTA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", entre el MUNICIPIO DE SARAVENA, representado para la fecha por el ingeniero WILSON HERNANDO ROA GAMBOA, en su calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal hasta el 28 de noviembre de 2025, el contratista de obra CONSORCIO ACUEDUCTO AGUA SANTA SARAVENA 2025 con Nit 902011839-1, JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ representante legal identificado con cédula No. 1.115.733.733 de Saravena (Arauca) y el contratista de la interventoría Externa, la empresa ARCE CONSULTORES S.A.S – ZOMAC, Nit.901427915-6 representada legalmente por el señor RICHAR NIXÓN GONZÁLEZ CALDERÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.024.502 expedida en Bogotá.

El acta de inicio fue suscrita por un término de un (01) mes de ejecución, con fecha de terminación, el 26 de diciembre de 2025.

- El día 22 de diciembre de 2025, se suscribió el Acta Parcial No. 01 del Contrato de Obra No. 366 de 2025, entre el MUNICIPIO DE SARAVENA, representado por la ingeniera ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO, quien asumió las funciones de supervisión a partir del 29 de noviembre de 2025, de conformidad con el Decreto No. 129 del 28 de noviembre de 2025 y el Acta de Posesión No. 0077; el contratista de obra CONSORCIO ACUEDUCTO AGUA SANTA SARAVENA 2025, identificado con NIT 902.011.839-1, legalmente representado por el señor JOSÉ JOAQUÍN LIZARAZO GÉLVEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.115.733.733 expedida en Saravena (Arauca); y el contratista de la interventoría externa, la empresa ARCE CONSULTORES S.A.S – ZOMAC, identificada con NIT 901.427.915-6, legalmente representada por el señor RICHAR NIXÓN GONZÁLEZ CALDERÓN identificado con cédula de ciudadanía No. 80.024.502 expedida en Bogotá. Por la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($381.359.538,73) M/CTE.

ACTOS DE COMITÉ TÉCNICOS

Se realizó control, vigilancia y seguimiento por medio de la interventoría externa durante la ejecución del contrato de Obra No. 366 de 2025 en el periodo del Acta Parcial No. 01, comprendido del 27 de noviembre al 18 de diciembre de 2025 se ha constatado lo siguiente:

a) El día 01 de diciembre de 2025 se llevó a cabo la socialización del contrato de obra en la escuela de la Vereda Agua Santa, del Municipio de Saravena. El acta correspondiente a dicha socialización se encuentra anexa en el expediente de cobro de Acta Parcial No. 01 del contrato de obra.
b) Durante el periodo de ejecución del contrato de obra no se ha presentado ninguna clase de incumplimiento, quejas o reclamos por las actividades que se realizan por parte de la supervisión técnica ni de otra persona.
c) El día 09 de diciembre de 2025, el contratista de interventoría realizó solicitud formal convocando a comité técnico, en razón a que el contratista de obra manifestó su intención de renunciar al anticipo del contrato de obra.
d) El día 10 de diciembre de 2025 se realizó comité técnico No. 001, con la participación del contratista de obra y la interventoría externa, en el cual se avaló la renuncia del contratista de obra al cobro del anticipo, sustentando dicha decisión en que el mismo cuenta con solvencia económica suficiente para la ejecución de las actividades contractuales.
e) El día 12 de diciembre de 2025 se suscribió el Otrosí Modificatorio No. 001 del Contrato de Obra No. 366 de 2025, mediante el cual se suprimió la *Cláusula Sexta. Anticipo*, conforme a lo aprobado y sustentado en el Acta de Comité Técnico No. 001..

MUNICIPIO:	*Saravena, Arauca*	Hoja 7 de 25		
CONTRATISTA:	***CONSORCIO ACUEDUCTO AGUA SANTA SARAVENA 2025***	**FECHA DEL INFORME PARCIAL**		
NIT:	***902011839-1***	*24*	*12*	*2025*
R/L:	***JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ***	**DD**	**MM**	**AA**
CC:	*1.115.733.733 DE SARAVENA (ARAUCA)*	*CONTRATO DE OBRA*		
SUPERVISOR:	*Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal*	***No. 366 DEL 26/11/2025***		

f) El día 19 de diciembre de 2025, el contratista realizó la solicitud formal por escrito de la entrega a la supervisión para la revisión de la información para la Cobro Acta Parcial No.01. La solicitud se encuentra anexa en el expediente del contrato de obra.

g) El 19 de septiembre de 2025, la supervisión entregó formalmente al contratista, mediante radicado No. 11038, las observaciones realizadas. Estas deben ser allegadas a la mayor brevedad para continuar con el proceso de cobro parcial. El oficio está anexado al expediente del Contrato de obra.

D. INFORME DE VIGILANCIA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA No. 366 DE 2025

En mi calidad de Supervisora de la interventoría externa del Contrato de obra No. 366 de 26 de noviembre de 2025, certifico que, el **Sr. JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.115.733.733 de Saravena (Arauca), Representante Legal del **CONSORCIO ACUEDUCTO AGUA SANTA SARAVENA 2025 con NIT. 902011839-1;** en calidad de Contratista; cumplió con las actividades específicas relacionadas en la ***CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO***

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**$ 27.126.948,52**
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	ML	2.974,12	$ 9.121,00	$ 27.126.948,52
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				**$ 200.991.524,81**
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA (EN MATERIAL COMUN)	M3	1.190,89	$ 57.384,00	$ 68.338.031,76
2,2	ARENA PARA CIMENTACIÓN DE LA TUBERIA (EXTENDIDA Y COMPACTADA)	M3	480,76	$ 195.464,00	$ 93.971.272,64
2,3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN	M3	699,89	$ 55.269,00	$ 38.682.220,41
3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA**				**$ 169.514.790,35**
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC RDE 21 DE 4" PRESIÓN	ML	850,79	$ 93.166,00	$ 79.264.701,14
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC RDE 21 DE 3" PRESIÓN	ML	413,87	$ 68.908,00	$ 28.518.953,96
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC RDE 21 DE 2" PRESIÓN	ML	597,75	$ 40.315,00	$ 24.098.291,25

3,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC RDE 21 DE 1" PRESIÓN	ML	470,56	$ 25.785,00	$ 12.133.389,60
3,5	TUBERÍA PF + UAD DE 1/2"	ML	641,15	$ 31.896,00	$ 20.450.120,40
3,6	COLLARIN DE DERIVACIÓN DE 4" X 3/4"	UND	1,00	$ 56.244,00	$ 56.244,00
3,7	COLLARIN DE DERIVACIÓN DE 3" X 1"	UND	1,00	$ 62.764,00	$ 62.764,00
3,8	COLLARIN DE DERIVACIÓN DE 2" X 1/2"	UND	9,00	$ 31.055,00	$ 279.495,00
3,9	COLLARIN DE DERIVACIÓN DE 1" X 1/2"	UND	2,00	$ 29.175,00	$ 58.350,00
3,10	CODO PVC 11,25° 3" PRESION	UND	1,00	$ 143.740,00	$ 143.740,00
3,11	CODO PVC 22,5° 2" PRESION	UND	1,00	$ 95.646,00	$ 95.646,00
3,12	YEE DE HF 8" X 4"	UND	1,00	$3.351.448,00	$ 3.351.448,00
3,13	REDUCCIÓN CON CAMPANA 3"X2"	UND	1,00	$ 423.472,00	$ 423.472,00
3,14	TEE HD PVC 4"X3"	UND	1,00	$ 578.175,00	$ 578.175,00
4	**VALVULAS**				**$ 9.173.835,00**
4,1	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA VÁSTAGO NO ASCENDENTE Ø=4"	UND	1,00	$1.918.596,00	$ 1.918.596,00
4,2	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA VÁSTAGO NO ASCENDENTE Ø=3"	UND	1,00	$1.459.976,00	$ 1.459.976,00
4,3	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA VÁSTAGO NO ASCENDENTE Ø=2"	UND	1,00	$ 934.839,00	$ 934.839,00
4,4	VÁLVULA DE VENTOSA Ø=1" TRIPLE EFECTO	UND	5,00	$ 953.177,00	$ 4.765.885,00
4,5	VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO 1"	UND	1,00	$ 94.539,00	$ 94.539,00
5	**CAJAS**				**$ 12.788.973,00**
5,1	CAJA PARA VÁLVULAS	UND	9,00	$1.420.997,00	$ 12.788.973,00
SUBTOTAL DE OBRA FISICA					**$ 419.596.071,68**
6	**MITIGACIÓN AMBIENTAL**				**$ 4.195.960,72**

6,1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GL	1	$4.195.960,72	$ 4.195.960,72
TOTAL OBRA FISICA					**$ 423.792.032,40**

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

Para el periodo del presente informe comprendido entre el 27 de noviembre de 2025 al 18 de diciembre de 2025. La firma contratista, ha ejecutado las siguientes actividades de los ítems del contrato:

CAPITULO 1. PRELIMINARES
ITEM 1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO.

El contratista realizó la localización y el replanteo topográfico sobre las líneas a intervenir correspondientes a la instalación de tubería PVC presión de diámetros 4", 3", 2" y 1", y viene ejecutando la localización y el replanteo topográfico de las acometidas domiciliarias en manguera PF+UAD de ½", conforme a los planos aprobados y a las especificaciones técnicas del proyecto.

Esta actividad incluyó la verificación de alineamientos, cotas, pendientes y puntos de empalme, garantizando la correcta ubicación de las redes proyectadas.

ACTIVIDAD:	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO.		
ITEM: 1.1		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	2974,12	PORCENTAJE EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01:	96,09%
CANTIDAD EJECUTADA ACTA PARCIAL No. 01:	2857,97	PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR:	3,91%
CANTIDAD POR EJECUTAR:	116,15	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:	96,09%

CAPITULO 2. EXCAVACIONES Y RELLENOS

ITEM 2.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA (EN MATERIAL COMUN)

EL contratista realizó la excavación manual sobre el terreno donde se instaló la tubería en PVC de 4",3",2" y 1", y viene ejecutando la excavación manual para la instalación de las acometidas domiciliarias en manguera pf+uad ½".

ACTIVIDAD:	EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA (EN MATERIAL COMUN)		
ITEM: 2.1		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	1190,89	PORCENTAJE EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01:	97,85%
CANTIDAD EJECUTADA ACTA PARCIAL No. 01:	1165,34	PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR:	2,15%
CANTIDAD POR EJECUTAR:	25,55	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:	97,85%

ITEM 2.2. ARENA PARA CIMENTACIÓN DE LA TUBERIA (EXTENDIDA Y COMPACTADA)

Para la actividad el contratista realizó la aplicación de pintura en esmalte sobre columna metálica, incluye limpieza, lijado, aplicación de anticorrosivo y acabado final con esmalte de alta resistencia para exteriores.

ACTIVIDAD:	ARENA PARA CIMENTACIÓN DE LA TUBERIA (EXTENDIDA Y COMPACTADA)		
ITEM: 2.2		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	480,76	PORCENTAJE EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01:	94,69%
CANTIDAD EJECUTADA ACTA PARCIAL No. 01:	455,21	PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR:	5,31%
CANTIDAD POR EJECUTAR:	25,55	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:	94,69%

MUNICIPIO:	*Saravena, Arauca*	Hoja 11 de 25		
CONTRATISTA:	***CONSORCIO ACUEDUCTO AGUA SANTA SARAVENA 2025***	**FECHA DEL INFORME PARCIAL**		
NIT:	***902011839-1***	*24*	*12*	*2025*
R/L:	***JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ***	**DD**	**MM**	**AA**
CC:	*1.115.733.733 DE SARAVENA (ARAUCA)*	*CONTRATO DE OBRA*		
SUPERVISOR:	*Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal*	***No. 366 DEL 26/11/2025***		

ITEM 2.3. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN

Actividad en la cual el contratista utilizó el material extraído durante las excavaciones para realizar el relleno de las áreas intervenidas, correspondientes a la instalación de tubería PVC presión de diámetros 4", 3", 2" y 1", conforme a los procedimientos constructivos y especificaciones técnicas del proyecto, garantizando la adecuada compactación y estabilidad de las áreas intervenidas.

ACTIVIDAD:	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN		
ITEM: 2.3		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	699,89	PORCENTAJE EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01:	100%
CANTIDAD EJECUTADA ACTA PARCIAL No. 01:	699,89	PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR:	0.00%
CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:	100%

CAPITULO 3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA
ITEM 3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC RDE 21 DE 4" PRESIÓN

El contratista realizó el suministro e instalación de tubería PVC de 4" que constituye la red principal del sistema de acueducto empalmada a la red existente, se instaló sobre un colchón de arena inferior y superior de acuerdo a las cotas y pendientes establecidas en las especificaciones técnicas.

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC RDE 21 DE 4" PRESIÓN		
ITEM: 3.1		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	850,79	PORCENTAJE EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01:	100%
CANTIDAD EJECUTADA ACTA PARCIAL No. 01:	850,79	PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR:	0.00%
CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:	100%

MUNICIPIO:	*Saravena, Arauca*	Hoja 12 de 25		
CONTRATISTA:	***CONSORCIO ACUEDUCTO AGUA SANTA SARAVENA 2025***	**FECHA DEL INFORME PARCIAL**		
NIT:	***902011839-1***	*24*	*12*	*2025*
R/L:	***JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ***	**DD**	**MM**	**AA**
CC:	*1.115.733.733 DE SARAVENA (ARAUCA)*			
SUPERVISOR:	*Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal*	*CONTRATO DE OBRA* ***No. 366 DEL 26/11/2025***		

ITEM 3.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC RDE 21 DE 3" PRESIÓN

El contratista realizó el suministro e instalación de tubería PVC de 3" que constituye un ramal de la red principal del sistema de acueducto empalmada a la red de 4", se instaló sobre un colchón de arena inferior y superior de acuerdo a las cotas y pendientes establecidas en las especificaciones técnicas.

ACTIVIDAD:	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC RDE 21 DE 3" PRESIÓN**		
ITEM: 3.2		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	413,87	PORCENTAJE EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01:	100%
CANTIDAD EJECUTADA ACTA PARCIAL No. 01:	413,87	PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR:	0.00%
CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:	100%

ITEM 3.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC RDE 21 DE 2" PRESIÓN

El contratista realizó el suministro e instalación de tubería PVC de 2" que constituye un ramal de la red principal del sistema de acueducto empalmada a la red de 3", se instaló sobre un colchón de arena inferior y superior de acuerdo a las cotas y pendientes establecidas en las especificaciones técnicas.

ACTIVIDAD:	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC RDE 21 DE 2" PRESIÓN**		
ITEM: 3.3		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	597,75	PORCENTAJE EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01:	100%
CANTIDAD EJECUTADA ACTA PARCIAL No. 01:	597,75	PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR:	0.00%
CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:	100%

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

TRD 102.12.08

MUNICIPIO:	*Saravena, Arauca*	Hoja 13 de 25		
CONTRATISTA:	***CONSORCIO ACUEDUCTO AGUA SANTA SARAVENA 2025***	**FECHA DEL INFORME PARCIAL**		
NIT:	***902011839-1***	*24*	*12*	*2025*
R/L:	***JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ***	**DD**	**MM**	**AA**
CC:	*1.115.733.733 DE SARAVENA (ARAUCA)*	*CONTRATO DE OBRA*		
SUPERVISOR:	*Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal*	***No. 366 DEL 26/11/2025***		

ITEM 3.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC RDE 21 DE 1" PRESIÓN

El contratista realizó el suministro e instalación de tubería PVC de 1" que constituye un ramal de la red principal del sistema de acueducto empalmada a la red de 2", se instaló sobre un colchón de arena inferior y superior de acuerdo a las cotas y pendientes establecidas en las especificaciones técnicas.

ACTIVIDAD:	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC RDE 21 DE 1" PRESIÓN**		
ITEM: 3.4		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	470,56	PORCENTAJE EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01:	100%
CANTIDAD EJECUTADA ACTA PARCIAL No. 01:	470,56	PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR:	0.00%
CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:	100%

ITEM 3.5 TUBERÍA PF + UAD DE 1/2"

El contratista realizó el suministro e instalación de tubería PF+UAD de ½" (manguera), correspondiente a las acometidas domiciliarias del sistema de acueducto, conforme a los planos aprobados, las especificaciones técnicas del proyecto, garantizando su correcta conexión y funcionamiento dentro del sistema.

ACTIVIDAD:	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC RDE 21 DE 1" PRESIÓN**		
ITEM: 3.5		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	641,15	PORCENTAJE EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01:	100%
CANTIDAD EJECUTADA ACTA PARCIAL No. 01:	641,15	PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR:	0.00%
CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:	100%

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

TRD 102.12.08

MUNICIPIO:	*Saravena, Arauca*	Hoja 14 de 25		
CONTRATISTA:	***CONSORCIO ACUEDUCTO AGUA SANTA SARAVENA 2025***	**FECHA DEL INFORME PARCIAL**		
NIT:	***902011839-1***	*24*	*12*	*2025*
R/L:	***JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ***	**DD**	**MM**	**AA**
CC:	*1.115.733.733 DE SARAVENA (ARAUCA)*	*CONTRATO DE OBRA*		
SUPERVISOR:	*Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal*	***No. 366 DEL 26/11/2025***		

A continuación, se relaciona las cantidades de obra ejecutadas:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**
1	**PRELIMINARES**								
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	ML	2.974,12	$ 9.121,00	$27.126.948,52	2.857,97	$26.067.544,37	2.857,97	$26.067.544,37
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**								
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA (EN MATERIAL COMUN)	M3	1.190,89	$ 57.384,00	$68.338.031,76	1.165,34	$66.871.870,56	1.165,34	$66.871.870,56
2.2	ARENA PARA CIMENTACIÓN DE LA TUBERIA (EXTENDIDA Y COMPACTADA)	M3	480,76	$ 195.464,00	$93.971.272,64	455,21	$88.977.167,44	455,21	$88.977.167,44
2.3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN	M3	699,89	$ 55.269,00	$38.682.220,41	699,89	$38.682.220,41	699,89	$38.682.220,41
3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA**								
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC RDE 21 DE 4" PRESIÓN	ML	850,79	$ 93.166,00	$79.264.701,14	850,79	$79.264.701,14	850,79	$79.264.701,14
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC RDE 21 DE 3" PRESIÓN	ML	413,87	$ 68.908,00	$28.518.953,96	413,87	$ 28.518.953,96	413,87	$ 28.518.953,96
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC RDE 21 DE 2" PRESIÓN	ML	597,75	$ 40.315,00	$24.098.291,25	597,75	$ 24.098.291,25	597,75	$ 24.098.291,25

3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC RDE 21 DE 1" PRESIÓN	ML	470,56	$ 25.785,00	$12.133.389,60	470,56	$ 12.133.389,60	470,56	$ 12.133.389,60
3.5	TUBERÍA PF + UAD DE 1/2"	ML	641,15	$ 31.896,00	$20.450.120,40	525,00	$ 16.745.400,00	525,00	$ 16.745.400,00
3.6	COLLARIN DE DERIVACIÓN DE 4" X 3/4"	UND	1	$ 56.244,00	$ 56.244,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.7	COLLARIN DE DERIVACIÓN DE 3" X 1"	UND	1,00	$ 62.764,00	$ 62.764,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.8	COLLARIN DE DERIVACIÓN DE 2" X 1/2"	UND	9,00	$ 31.055,00	$ 279.495,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.9	COLLARIN DE DERIVACIÓN DE 1" X 1/2"	UND	2,00	$ 29.175,00	$ 58.350,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.10	CODO PVC 11,25° 3" PRESION	UND	1,00	$ 143.740,00	$ 143.740,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.11	CODO PVC 22,5° 2" PRESION	UND	1,00	$ 95.646,00	$ 95.646,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.12	YEE DE HF 8" X 4"	UND	1,00	$3.351.448,00	$ 3.351.448,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.13	REDUCCIÓN CON CAMPANA 3"X2"	UND	1,00	$ 423.472,00	$ 423.472,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.14	TEE HD PVC 4"X3"	UND	1,00	$ 578.175,00	$ 578.175,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4	**VALVULAS**								
4.1	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA VÁSTAGO NO ASCENDENTE Ø=4"	UND	1,00	$1.918.596,00	$ 1.918.596,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.2	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA VÁSTAGO NO ASCENDENTE Ø=3"	UND	1,00	$1.459.976,00	$ 1.459.976,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

		Hoja 16 de 25		
MUNICIPIO:	*Saravena, Arauca*	**FECHA DEL INFORME PARCIAL**		
CONTRATISTA:	***CONSORCIO ACUEDUCTO AGUA SANTA SARAVENA 2025***	*24*	*12*	*2025*
NIT:	***902011839-1***	**DD**	**MM**	**AA**
R/L:	***JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ***	*CONTRATO DE OBRA*		
CC:	*1.115.733.733 DE SARAVENA (ARAUCA)*	***No. 366 DEL 26/11/2025***		
SUPERVISOR:	*Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal*			

4.3	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA VÁSTAGO NO ASCENDENTE Ø=2"	UND	1,00	$ 934.839,00	$ 934.839,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.4	VÁLVULA DE VENTOSA Ø=1" TRIPLE EFECTO	UND	5,00	$ 953.177,00	$ 4.765.885,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.5	VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO 1"	UND	1,00	$ 94.539,00	$ 94.539,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5	**CAJAS**								
5.1	CAJA PARA VÁLVULAS	UND	9,00	$1.420.997,00	$12.788.973,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6	**MITIGACIÓN AMBIENTAL**								
6.1	PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL		1,00	$4.195.960,72	$ 4.195.960,72	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
TOTAL OBRA					**$423.792.032,40**		**$381.359.538,73**		**$381.359.538,73**

Como Supervisora de la interventoría externa del Contrato de Obra No. 366 de 2025, designada; certifico que, mediante revisión del expediente del contrato de obra, el Contratista, el **Sr. JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.115.733.733 de Saravena (Arauca), Representante Legal del **CONSORIO ACUEDUCTO AGUA SANTA SARAVENA 2025, NIT. 902011839-1;** presenta al día 18 de diciembre de 2025, fecha de corte del **ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01** un avance de las actividades contractuales de un 89.99% como se evidencia en el cuadro resumen anterior.

MUNICIPIO:	*Saravena, Arauca*	Hoja 17 de 25		
CONTRATISTA:	***CONSORCIO ACUEDUCTO AGUA SANTA SARAVENA 2025***	**FECHA DEL INFORME PARCIAL**		
NIT:	***902011839-1***	*24*	*12*	*2025*
R/L:	***JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ***	**DD**	**MM**	**AA**
CC:	*1.115.733.733 DE SARAVENA (ARAUCA)*	*CONTRATO DE OBRA* ***No. 366 DEL 26/11/2025***		
SUPERVISOR:	*Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal*			

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Se evidenció la ejecución de las actividades de localización y replanteo topográfico, así como la excavación manual, necesarias para la instalación de las tuberías de PVC presión en diámetros 4", 3", 2" y 1".

MUNICIPIO:	*Saravena, Arauca*	Hoja 18 de 25		
CONTRATISTA:	***CONSORCIO ACUEDUCTO AGUA SANTA SARAVENA 2025***	**FECHA DEL INFORME PARCIAL**		
NIT:	***902011839-1***	*24*	*12*	*2025*
R/L:	***JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ***	**DD**	**MM**	**AA**
CC:	*1.115.733.733 DE SARAVENA (ARAUCA)*	*CONTRATO DE OBRA*		
SUPERVISOR:	*Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal*	***No. 366 DEL 26/11/2025***		





Se evidenció la instalación de tuberías PVC presión de diámetros de 4",3",2" y 1" correspondiente a la red principal del sistema de acueducto





El contratista realizó la instalación de la tubería sobre un colchón de arena, con el fin de garantizar su protección frente a posibles daños, y posteriormente efectuó el relleno hasta la cota del terreno natural, utilizando material seleccionado proveniente de la misma excavación.

MUNICIPIO:	*Saravena, Arauca*	Hoja 19 de 25		
CONTRATISTA:	***CONSORCIO ACUEDUCTO AGUA SANTA SARAVENA 2025***	**FECHA DEL INFORME PARCIAL**		
NIT:	***902011839-1***	*24*	*12*	*2025*
R/L:	***JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ***	**DD**	**MM**	**AA**
CC:	*1.115.733.733 DE SARAVENA (ARAUCA)*	*CONTRATO DE OBRA*		
SUPERVISOR:	*Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal*	***No. 366 DEL 26/11/2025***		

- Se hace constar, con base en los informes y certificaciones presentadas por la interventoría externa durante la ejecución del contrato, que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, así como en el pago de aportes a las Cajas de Compensación Familiar. Lo anterior se verificó conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL:

ÍTEM	MES		No. PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL	COMFIAR	SENA	ICBF	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
1	PENSIÓN 11/2025	SALUD 12/2025	9496487862	$60.500	$ 241.700	$105.300	$60.500	$0.00	$0.00	$468.000

SEGURIDAD SOCIAL CONSORCIADOS:

ÍTEM	MES		No. PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL	COMFIAR	SENA	ICBF	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
1	PENSIÓN 11/2025	SALUD 12/2025	35692632	$57.300	$228.700	$99.500	$57.300	$0.00	$0.00	$442.800
2	PENSIÓN 12/2025	SALUD 01/2025	35711963	$57.000	$227.800	$99.100	$57.000	$0.00	$0.00	$440.900

SEGURIDAD SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL:

ÍTEM	MES		No. PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL	COMFIAR	SENA	ICBF	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
1	PENSIÓN 11/2025	SALUD 12/2025	35171632	$64.000	$256.000	$8.400	$0.00	$0.00	$0.00	$328.400
2	PENSIÓN 12/2025	SALUD 01/2025	35728689	$64.000	$256.000	$8.400	$0.00	$0.00	$0.00	$328.400

- El pago de las planillas de seguridad social integral del periodo del Acta Parcial No. 01 realizados por el contratista, se presentan en el expediente del contrato de obra con las respectivas planillas de la nómina firmadas por el personal.

- Según el informe presentado por el contratista, ha cumplido con la entrega de los elementos de protección personal (EPP) necesarios para el personal que labora en la obra. Esta dotación fue realizada de acuerdo con las actividades específicas de cada trabajador, garantizando la seguridad y la salud en el desarrollo de sus labores diarias, en conformidad con lo estipulado en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

MUNICIPIO:	*Saravena, Arauca*	Hoja 20 de 25		
CONTRATISTA:	***CONSORCIO ACUEDUCTO AGUA SANTA SARAVENA 2025***	**FECHA DEL INFORME PARCIAL**		
NIT:	***902011839-1***	*24*	*12*	*2025*
R/L:	***JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ***	**DD**	**MM**	**AA**
CC:	*1.115.733.733 DE SARAVENA (ARAUCA)*	*CONTRATO DE OBRA*		
SUPERVISOR:	*Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal*	***No. 366 DEL 26/11/2025***		

E. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO DE OBRA No. 366 DE 2025

En mi calidad de Supervisora de la interventoría externa, del Contrato de Obra No. 366 de 2025, certifico que, mediante revisión del expediente del contrato, el Contratista; **Sr. JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ** identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.115.733.733** de Saravena **(Arauca),** Representante Legal del **CONSORIO ACUEDUCTO AGUA SANTA SARAVENA 2025, NIT. 902011839-1;** en calidad de Contratista; trabaja el proceso en mención con la siguiente información presupuestal:

CÓDIGO	REGISTRO PPTAL	RUBRO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	MONTO
2.3.2.01.01.001.03.08.40.03.01.01	**No. 20251404 (26/11/2025)**	Acueductos construidos	FF: 1.1.02.06.001.05 – SGP agua potable y saneamiento básico	$ 423.792.032,40

BALANCE FINANCIERO

A la fecha del presente informe para el cobro del Acta Parcial No. 01 del **CONTRATO DE OBRA No. 366 DE 2025.** Se presenta el siguiente balance financiero:

Valor Total Contrato.	**$ 423.792.032,40**	
Valor a Pagar según ACTA PARCIAL No. 01		$ 381.359.538,73
Saldo pendiente por ejecutar		$ 42.432.493,67
SUMAS IGUALES	**$ 423.792.032,40**	**$ 423.792.032,40**

Conforme lo anterior el contratista allega factura con código **CUFE:** ***b3b03f8651548a611bcf1ea3b7715b17e0c6950ffce637e3f739c79ec7a36e38ab4e4202f2f4bb118478f3da039733*** por un valor de **$381.359.538,73** de pago parcial No. 01 del Contrato de Obra No. 366 de 2025.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

TRD 102.12.08

MUNICIPIO:	*Saravena, Arauca*	Hoja 21 de 25		
CONTRATISTA:	***CONSORCIO ACUEDUCTO AGUA SANTA SARAVENA 2025***	**FECHA DEL INFORME PARCIAL**		
NIT:	***902011839-1***	*24*	*12*	*2025*
R/L:	***JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ***	**DD**	**MM**	**AA**
CC:	*1.115.733.733 DE SARAVENA (ARAUCA)*	*CONTRATO DE OBRA*		
SUPERVISOR:	*Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal*	***No. 366 DEL 26/11/2025***		

F. ALCANCE INFORME JURÍDICO DEL CONTRATO DE OBRA No. 366 DE 2025

Que, en atención a la **CLÁUSULA VIGÉSIMA. GARANTÍAS** del Contrato de Obra No. 366 de 2025, se constituyeron las garantías por la contratista a favor del **MUNICIPIO DE SARAVENA,** que ampararan los riesgos exigidos en la cláusula, las cuales fueron expedidas por la Aseguradora **SEGUROS MUNDIAL** y fueron aprobadas por la asesora jurídica del Municipio, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN:

Las Pólizas iniciales del Contrato de Obra No. 366 de 2025 por la Aseguradora **SEGUROS MUNDIAL,** fueron expedidas el 27 de noviembre de 2025, tomadas por **el CONSORCIO ACUEDUCTO AGUA SANTA SARAVENA 2025, NIT. 902.011.839-1** y como beneficiario el Municipio de Saravena y aprobadas por la jefe de oficina jurídica el día 27 de noviembre de 2025.

1) POLIZAS INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA

❖ **Tabla 1.1. Cumplimiento No. CMZ - 100016718 Anexo 0 de Seguros Mundial.**

ANEXO	FECHA DE EXPEDICIÓN	NOMBRE/TIPO DE PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	# DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
0	27/11/2025	SUFICIENCIA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO (10%)	SEGUROS MUNDIAL	CMZ - 100016718	$42.379.204,00	26/11 2025	26/04 2026
		SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO (100%)			$211.896.017,00	26/11 2025	26/04 2026
		SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES (5%)			$21.189.602,00	26/11 2025	26/12 2028
		SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA (20%)			$84.758.407,00	26/12 2025	26/12 2030

❖ **Tabla 1.2. Responsabilidad Civil Extracontractual No. CMZ-100004814 Anexo 0 de seguros mundial.**

ANEXO	FECHA DE EXPEDICIÓN	NOMBRE/TIPO DE PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	# DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
0	27/11/2025	SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS MUNDIAL	CMZ-100004814	$284.700.000,00	26/11 2025	26/12 2025

2) POLIZAS AMPLIADAS SEGÚN ACTA DE INICIO

Las Pólizas de cumplimiento fueron ampliadas el 27/12/2025 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual fue ampliada el 15/12/2025, según Acta de Inicio del 27/11/2025 por la Aseguradora SEGUROS MUNDIAL, y aprobadas por la Oficina Jurídica, mediante certificación firmada por la Dra. Paola Andrea Ramírez Torres, el 23 de diciembre de 2025.

❖ **Tabla 2.1. Cumplimiento No. CMZ - 100016718 Anexo 3 de Seguros Mundial.**

ANEXO	FECHA DE EXPEDICIÓN	NOMBRE/TIPO DE PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	# DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
3	27/12/2025	SUFICIENCIA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO (10%)	SEGUROS MUNDIAL	CMZ - 100016718	$42.379.204,00	27/11 2025	27/04 2026
		SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO (100%)			$211.896.017,00	27/11 2025	27/04 2026
		SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES (5%)			$21.189.602,00	27/11 2025	27/12 2028
		SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA (20%)			$84.758.407,00	26/12 2025	26/12 2030

❖ **Tabla 2.2. Responsabilidad Civil Extracontractual No. CMZ-100004814 Anexo 2 de seguros mundial.**

ANEXO	FECHA DE EXPEDICIÓN	NOMBRE/TIPO DE PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	# DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
2	15/12/2025	SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS MUNDIAL	CMZ-100004814	$284.700.000,00	27/11 2025	27/12 2025

G. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

- El día 26 de noviembre de 2025, se suscribió el Contrato de obra No. 366 de 2025, entre el MUNICIPIO DE SARAVENA y el contratista CONSORCIO ACUEDUCTO AGUA SANTA SARAVENA 2025 con Nit 902011839-1, JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ representante legal identificado con cédula No. 1.115.733.733 de Saravena (Arauca), cuyo objeto es; "MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE RIO CHIQUITO CON CONSTRUCCIÓN DE REDES EN LA VEREDA AGUA SANTA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", por un valor de CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($423.792.032,40) y un plazo de ejecución de un (01) mes, a partir de la suscripción del acta de inicio.

- De acuerdo con decreto N· 129 del 28 de noviembre de 2025 y acta de posesión 0077, se designó como secretaria de Planeación e infraestructura municipal a la ingeniera ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO, quien asumió y ejerce las funciones correspondientes a partir de dicha fecha la supervisión del Contrato de Obra No. 366 de 2025., evidenciándose que el expediente cuenta con los documentos necesarios para proceder al pago Parcial No 01.

- El día 22 de diciembre de 2025, se suscribió el Acta Parcial No. 01 del Contrato de Obra No. 366 de 2025, entre el MUNICIPIO DE SARAVENA, representado por la ingeniera ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO, quien asumió las funciones de supervisión a partir del 29 de noviembre de 2025, de conformidad con el Decreto No. 129 del 28 de noviembre de 2025 y el Acta de Posesión No. 0077; el contratista de obra CONSORCIO ACUEDUCTO AGUA SANTA SARAVENA 2025, identificado con NIT 902.011.839-1, legalmente representado por el señor JOSÉ JOAQUÍN LIZARAZO GÉLVEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.115.733.733 expedida en Saravena (Arauca); y el

MUNICIPIO:	*Saravena, Arauca*	Hoja 24 de 25		
CONTRATISTA:	***CONSORCIO ACUEDUCTO AGUA SANTA SARAVENA 2025***	**FECHA DEL INFORME PARCIAL**		
NIT:	***902011839-1***	*24*	*12*	*2025*
R/L:	***JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ***	**DD**	**MM**	**AA**
CC:	*1.115.733.733 DE SARAVENA (ARAUCA)*	*CONTRATO DE OBRA*		
SUPERVISOR:	*Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal*	***No. 366 DEL 26/11/2025***		

contratista de la interventoría externa, la empresa ARCE CONSULTORES S.A.S – ZOMAC, identificada con NIT 901.427.915-6, legalmente representada por el señor RICHAR NIXÓN GONZÁLEZ CALDERÓN identificado con cédula de ciudadanía No. 80.024.502 expedida en Bogotá. Por la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($381.359.538,73) M/CTE.

Como conclusión final, y teniendo en cuenta el presente informe esta supervisión del CONTRATO DE OBRA No. 366 de 2025 **AVALA** el pago consignado en el **ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01** al contratista por un valor de **TRECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($381.359.538,73),** por cuanto ha dado cumplimiento a la ejecución del contrato, presentando un avance ejecutado del 89.99%, de acuerdo a las cantidades consignadas en el Acta Parcial No.01, cumpliendo con las especificaciones técnicas y demás documentos que hacen parte integral del contrato.

Durante la ejecución del contrato, la Secretaría de Planeación e Infraestructura ejerció las labores de supervisión de la interventoría externa, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el seguimiento de las actividades propuestas en los ítems, la revisión de informes, la afiliación a la seguridad social integral del personal y demás requisitos esenciales para el cobro de Acta Parcial No. 01 del Contrato de Obra No. 366 de 2025.

Una vez realizado el control y seguimiento de las actividades contratadas se evidenció el cumplimiento del objeto contractual, ejecutado en un 89.99% y recibido a satisfacción por la Supervisión Técnica y para constancia de eso se suscribe el Acta Parcial No. 01.

Como soporte del proceso se tiene en cuenta los siguientes documentos:

- ✓ Acta Parcial de Obra No. 01
- ✓ Actualización de pólizas
- ✓ Aprobación de pólizas
- ✓ Informe Parcial del contratista
- ✓ Bitácora de obra Parcial
- ✓ Memorias de cálculo según cantidades del Acta Parcial No. 01
- ✓ Informe de soporte de imprevistos
- ✓ Registro fotográfico impreso
- ✓ Registro fotográfico media digital (CD)
- ✓ Informe de SST
- ✓ Nómina del personal a corte de la parcial
- ✓ Pago de seguridad social del representante legal
- ✓ Pago de seguridad social del personal a corte de la parcial

MUNICIPIO:	*Saravena, Arauca*	Hoja 25 de 25		
CONTRATISTA:	***CONSORCIO ACUEDUCTO AGUA SANTA SARAVENA 2025***	**FECHA DEL INFORME PARCIAL**		
NIT:	***902011839-1***	*24*	*12*	*2025*
R/L:	***JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ***	**DD**	**MM**	**AA**
CC:	*1.115.733.733 DE SARAVENA (ARAUCA)*	*CONTRATO DE OBRA*		
SUPERVISOR:	*Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal*	***No. 366 DEL 26/11/2025***		

- ✓ Paz y salvo del personal a corte de la parcial
- ✓ Factura Acta Parcial No.01
- ✓ Certificado de cumplimiento ambiental

Según el balance económico, el **MUNICIPIO DE SARAVENA** adeuda al **Sr. JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ** identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.115.733.733** de Saravena (Arauca), Representante Legal del **CONSORIO ACUEDUCTO AGUA SANTA SARAVENA 2025, NIT. 902011839-2;** en calidad de Contratista; la suma de **TRECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($381.359.538,73),** por concepto de pago de Acta Parcial No 01 del Contrato de Obra No. 366 de 2025.

Se suscribe,

ING. ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal
Supervisión Técnica de la interventoría externa
Resolución No. 2948 de 2025

NOMBRE: Julieth Alejandra Patiño Rodriguez **CARGO:** Profesional de Apoyo SPIM	**Digitó:**	**Firma:** Alejandra Patiño.