REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
ACTA DE AVANCE No. 1

Convocante: MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Convocado: ASOCOMUNAL

Fecha presente Acta: 23/12/2025

Convenio solidario No. 024-2025
Fecha del convenio: 5/11/2025
Fecha de acta de inicio: 7/11/2025

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN TRAMOS PRIORIZADOS DE LA RED TERCIARIA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"


CONTRACTUAL							OBRA EJECUTADA						
							May. Y Men.		ACTA DE AVANCE # 1		Total obra acumulada		
Cap	Ítem	Descripción	Un	cant.	Vr. Unit.	Vr. Total	+,=,-	Cant.	Cant.	%	Cant.	Vr. Total	%
	1	Localización y replanteo: Trazo, nivelación y replanteo manual; establecimiento de ejes, cotas y pendientes en campo.	M	500,00	$ 2.883	$ 1.441.567	(=)	0	500,00	100%	500,00	$ 1.441.567	100%
	2	Excavación a cielo abierto material común/conglomerado (0,0–6,0 m): Excavación manual y/o con equipo, conformación de taludes, cargue, traslado y descargue interno en obra.	M3	219,00	$ 38.711	$ 8.477.753	(=)	0	219,00	100%	219,00	$ 8.477.753	100%
	3	Conformación y compactación de subrasante a máquina: Extendido, perfilado, humectación/aireado y compactación mecánica de la subrasante con material disponible en obra, con cargue y descargue interno.	M2	817,00	$ 19.331	$ 15.793.811	(=)	0	817,00	100%	817,00	$ 15.793.811	100%
	4	Acero Fy = 60.000 psi (Ø > 1/4"): Corte, doblado, armado, colocación y amarre del refuerzo según planos y recubrimientos especificados.	Kg	17.626,50	$ 2.364	$ 41.665.521	(-)	0	12338,55	70%	12338,55	$ 29.165.864	70%
	5	Placa huellas (par) 20,7 MPa; e=0,15 m; ancho 0,90 m c/u; con viga riostra: Trazo, preparación, encofrado reutilizable, vaciado, vibrado, acabado, curado y cortes de junta; construcción de viga riostra.	M	500,00	$ 91.597	$ 45.798.495	(-)	0	297,08	59%	297,08	$ 27.211.409	59%
	6	Concreto ciclópeo (producción): Mezclado en sitio o planta móvil, transporte interno, colocación, vibrado y curado del concreto ciclópeo.	M3	105,00	$ 184.328	$ 19.354.438	(-)	0	62,39	59%	62,39	$ 11.499.538	59%
	7	Cuneta–bordillo en concreto reforzado 20,7 MPa: Trazo y alineación, encofrado reutilizable, colocación de refuerzo, vaciado, vibrado, acabado, curado y cortes de junta.	M	900,00	$ 45.665	$ 41.098.410	(-)	0	460,00	51%	460,00	$ 21.005.854	51%

COSTO DIRECTO	$ 173.629.994		
ADMINISTRACIÓN	$ 28.666.312	16,51%	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 202.296.306		
APORTE EN ESPECIE JAC	**$ 2.296.306**		
APORTE MUNICIPIO CONVENIO SOLIDARIO DE OBRA	**$ 200.000.000**		

VALOR EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1 CONTRATO DE OBRA	**$ 133.515.562**	% EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1	66,00%
APORTE OAC ACTA DE AVANCE #1	**$ 1.515.562**		
APORTE MUNCIPIO ACTA DE AVANCE DE OBRA #1	**$ 132.000.000**		
VALOR ACUMULADO CONTRATO DE OBRA	$ 133.515.562	% TOTAL ACUMULADO	66,00%
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CONTRATO DE OBRA	$ 68.780.744		

Valor Total Acta de Avance # 1 a pagar: **$ 132.000.000**

En constancia se firma en el Municipio de Santa Fe de Antioquia, a los (23) días del mes de (Diciembre) de 2025.



LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO
Supervisor
Secretario de infraestructura
Convocante



BRAYAM ANIBAL
GUZMAN AGUINAGA
Representante legal
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUN
Convocado

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	23/12/2025
CONTRATISTA	Convocado: ASOCOMUNAL						
CONTRATO No	No. 024-2025	OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN TRAMOS PRIORIZADOS DE LA RED TERCIARIA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"				
SUPERVISOR:	Secretaría de infraestructura						
ACTIVIDAD:	Localización y replanteo: Trazo, nivelación y replanteo manual; establecimiento de ejes, cotas y pendientes en campo.					UNIDAD	M
IDAD CONTRAC	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	1
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Sabanas			150				0
Cativo			100				0
El Filo			50				0
Moraditas			200				0
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD		0	500	0,00	0	0	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Firma	Firma	

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	23/12/2025
CONTRATISTA:	Convocado: ASOCOMUNAL						
CONTRATO No.	No. 024-2025	OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN TRAMOS PRIORIZADOS DE LA RED TERCIARIA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"				
SUPERVISOR:	Secretaría de infraestructura						
ACTIVIDAD:	Excavación a cielo abierto material común/conglomerado (0,0–6,0 m): Excavación manual y/o con equipo, conformación de taludes, cargue, traslado y descargue interno en obra.					UNIDAD	M3
CTIVIDAD CONTRACTU	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	2
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Excavaciones fundaciones		167	3,5	0,25	0,15		21,92
Perfilación y nivelación vía		1	476,0	4,6	0,09		197,08
							0,00
							0,00
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD		168	479,54	4,85	0,24	0	219,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Firma	Firma	

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	23/12/2025
CONTRATISTA:	Convocado: ASOCOMUNAL						
CONTRATO No.	No. 024-2025	OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN TRAMOS PRIORIZADOS DE LA RED TERCIARIA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"				
SUPERVISOR:	Secretaría de infraestructura						
ACTIVIDAD:	Conformación y compactación de subrasante a máquina: Extendido, perfilado, humectación/aireado y compactación mecánica de la subrasante con material disponible en obra, con cargue y descargue interno.					UNIDAD	M2
CTIVIDAD CONTRACTU	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	3
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Perfilación de vía			177,608	4,60		817,00	0
							0
							0
							0
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m^3
TOTAL ACTIVIDAD		0	177,608	4,60	0	817,00	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Firma	Firma	

DESPIECE DE ACERO PLACA HUELLA					
ELEMENTO	**TIPO DE ACERO**	**DIAMETRO**	**LONGITUD(m)**	**MASA NOMINAL (kg/m)**	**PESO TOTAL(kg)**
Vigas riostras	Longitudinal	ϕ 1/2"	2360,40	0,994	2.346
	Transversal	ϕ 3/8"	2996,22	0,56	1.678
Cuneta	Longitudinal	ϕ 1/2"	3010,00	0,994	2.992
	Transversal	ϕ 3/8"	2940,00	0,56	1.646
Bordillos	Longitudinal	ϕ 1/2"	2562,59	0,994	2.547
	Transversal	ϕ 3/8"	1757,50	0,56	984
Rieles	Longitudinal	ϕ 1/2"	4480,00	0,994	4.453
	Transversal	ϕ 3/8"	3765,00	0,56	2.108
TOTAL, ACERO DE 1/2”					**12.339**
TOTAL, ACERO DE 3/8”					
TOTAL, ACERO PLACA HUELLA					**12.338,5**





MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	23/12/2025
CONTRATISTA	Convocado: ASOCOMUNAL						
CONTRATO No	No. 024-2025	OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN TRAMOS PRIORIZADOS DE LA RED TERCIARIA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"				
SUPERVISOR:	Secretaría de infraestructura						
ACTIVIDAD:	Placa huellas (par) 20,7 MPa; e=0,15 m; ancho 0,90 m c/u; con viga riostra: Trazo, preparación, encofrado reutilizable, vaciado, vibrado, acabado, curado y cortes de junta; construcción de viga riostra.					UNIDAD	M
IDAD CONTRA	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	5

UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Cativo			100				0
Moraditas			97,08				0
Sabanas			60				0
Filo			40				0
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m^3
TOTAL ACTIVIDAD		0	297,08	0,00	0	0	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Firma	Firma	

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	23/12/2025
CONTRATISTA	Convocado: ASOCOMUNAL						
CONTRATO No	No. 024-2025	OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN TRAMOS PRIORIZADOS DE LA RED TERCIARIA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"				
SUPERVISOR:	Secretaría de infraestructura						
ACTIVIDAD:	Concreto ciclópeo (producción): Mezclado en sitio o planta móvil, transporte interno, colocación, vibrado y curado del concreto ciclópeo.					UNIDAD	M3
IDAD CONTRA	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	6

UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Cativo			100	1,40	0,15		21
Moraditas			97,08	1,40	0,15		20,3868
Sabanas			60	1,40	0,15		12,6
Filo			40	1,40	0,15		8,4
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD		0	297,08	2,80	0,3	0	62,3868

REGISTRO FOTOGRÁFICO






Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Firma	Firma	

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	23/12/2025
CONTRATISTA	Convocado: ASOCOMUNAL						
CONTRATO No	No. 024-2025	OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN TRAMOS PRIORIZADOS DE LA RED TERCIARIA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"				
SUPERVISOR:	Secretaría de infraestructura						
ACTIVIDAD:	Cuneta–bordillo en concreto reforzado 20,7 MPa: Trazo y alineación, encofrado reutilizable, colocación de refuerzo, vaciado, vibrado, acabado, curado y cortes de junta.					UNIDAD	M
IDAD CONTRA	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	7

UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Cativo			102				0
Moraditas			194				0
Sabanas			84				0
Filo			80				0
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m^3
TOTAL ACTIVIDAD		0	460	0,00	0	0	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Firma	Firma	