INDER ARAUCA	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FT-GJ-056
		Versión 2
	ACTA PARCIAL	1/06/2021

ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO DE OBRA No :	037 de 2025	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**		FECHA DE INICIO: 08 de julio de 2025 SUSPENSIÒN 1: 15 de julio de 2025 REINICIO 1: 14 de agosto de 2025 SUSPENSIÒN 2: 27 de agosto de 2025 REINICIO 2: 12 de septiembre de 2025 PRORROGA 1: 22 de septiembre (01) mes SUSPENSIÒN 3: 20 de octubre de 2025 NUEVA FECHA DE TERMINACIÒN: 21 de noviembre de 2025	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	$ 423.366.842,20			
		VALOR ANTICIPO			
		N/A			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS 2025	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**			
		$ 423.366.842,20			
INTERVENTOR :	CCO GROUP SAS	**FECHA DE INICIO CONTRATO**			
No. cto de interventoria	038 de 2025	08 de julio de 2025			
SUPERVISOR INTERVENTORIA:	IVÀN HUMBERTO MANOSALVA ROMERO	**PLAZO DE EJECUCION**			
PERIODO DEL ACTA PARCIAL :	Desde el 08 de julio de 2025 hasta el 14 de julio de 2025, desde el 14 de agosto de 2025 hasta el 26 de agosto de 2025 y desde el 12 de septiembre de 2025 hasta el 19 de octubre de 2025	**FECHA DE TERMINACION**	21 DE NOVIEMBRE DE 2025	**FECHA DE LA PRESENTA ACTA PARCIAL No.**	20 DE OCTUBRE DE 2025

En el Municipio de Arauca, a los veinte (20) dias del mes de octrubre de 2025, se reunieron: el Señor JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ, Contratista, la señora KEYLA DAMARIS ARCHILA CUADROS , Interventoría Externa y el señor IVÁN HUMBERTO MANOSALVA ROMERO director del INDER, para dejar constancia de la presente acta parcial, en la cual se consignan las siguientes cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría externa y el INDER:

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDADES EJECUCTAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**V.TOTAL**
CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CENTRO POBLADO LA PAZ - MUNICIPIO DE ARAUQUITA.													
1.1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES GENERALES**												
1.1.1	LOCALIZACIÒN Y REPLANTEO MANUAL	M2	649,4	$ 1.403,00	$ 911.108,20	649,4	$ 911.108,20	-	$ -	-	$ -	649,40	$ 911.108,20
1.1.2	DESMONTE ARCOS Y TABLEROS MULTIPLES EXISTENTES	UND	2	$ 121.065,00	$ 242.130,00	2	$ 242.130,00	-	$ -	-	$ -	2	$ 242.130,00
	SUB TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES GENERALES				**$ 1.153.238,20**		**$ 1.153.238,20**				**$ -**		**$ 1.153.238,20**
1.2	**CANCHA MULTIFUNCIONAL**												
1.2.1	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE PLACA EN CONCRETO - CANCHA MULTIFUNCIONAL	M2	649,4	$ 6.023,00	$ 3.911.336,20	649,4	$ 3.911.336,20	-	$ -	-	$ -	649,4	$ 3.911.336,20
1.2.2	RECUBRIMIENTO SINTETICO EN PLEXIFLOOR INCLUYE DEMARCACIÓN PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL	M2	649,4	$ 72.527,00	$ 47.099.033,80	0	$ -	-	$ -	649,4	$ 47.099.033,80	0	$ -
1.2.3	MALLA PROTECCION EN NYLON PARA CANCHA	M2	1396,6	$ 22.609,00	$ 31.575.729,40	0	$ -	-	$ -	1396,6	$ 31.575.729,40	0	$ -
1.2.4	COLUMNA METALICA EN TUBO DE HIERRO 4pulg	M	80	$ 140.483,00	$ 11.238.640,00	0	$ -	-	$ -	80	$ 11.238.640,00	0	$ -
1.2.5	CANCHA MULTIPLE TIPO MOVIBLE (INCLUYE AROS PARA TABLERO DE BALONCESTO EN POLICARBONATO MACISO)	UND	2	$ 8.949.394,00	$ 17.898.788,00	0	$ -	-	$ -	2	$ 17.898.788,00	0	$ -
1.2.6	PINTURA ESTRUCTURA METALICA - GRADERIAS	M	36	$ 51.480,00	$ 1.853.280,00	36	$ 1.853.280,00	-	$ -	-	$ -	36	$ 1.853.280,00
1.2.7	PINTURA ESTRUCTURAS EN CONCRETO	M2	36,6	$ 15.401,00	$ 563.676,60	36,6	$ 563.676,60	-	$ -	-	$ -	36,6	$ 563.676,60
1.2.8	RETIRO Y CAMBIO DE MALLA ESLABONADA	M2	12	$ 109.392,00	$ 1.312.704,00	12	$ 1.312.704,00	-	$ -	-	$ -	12	$ 1.312.704,00
1.2.9	PINTURA ESTRUCTURA METALICA - PANELES EN MALLA ESLABONADA	M2	114,6	$ 72.500,00	$ 8.308.500,00	114,6	$ 8.308.500,00	-	$ -	-	$ -	114,6	$ 8.308.500,00
1.2.10	CORTE Y SELLADO DE DILACIONES EN POLIURETANO IMPERMEHABILIZADA A NIVEL	M	341,9	$ 20.367,00	$ 6.963.477,30	341,9	$ 6.963.477,30	-	$ -	-	$ -	341,9	$ 6.963.477,30
	SUB TOTAL CANCHA MULTIFUNCIONAL				**$ 130.725.165,30**		**$ 22.912.974,10**				**$ 107.812.191,20**		**$ 22.912.974,10**
1.3	**SISTEMA DE ILUMINACIÓN**												
1.3.1	ACOMETIDA PRINCIPAL ENTRE TRANSFORMADOR EXISTENTE Y GABINETE DE MEDIDORES - AL 3FX 4AWG THW + 1N X 4 AWG THW+ 1 T X 3/8 GALVANIZADO (INCLUYE DUCTO CONDUIT PVC 2" + DUCTO DE RESERVA, CINTA DE SEÑALIZACIÓN Y MINERAL ROJO)	M	26	$ 204.933,00	$ 5.328.258,00	26	$ 5.328.258,00	-	$ -	-	$ -	26	$ 5.328.258,00
1.3.2	REFLECTOR LED 400 W. INCLUYE INSTALACION	UND	8	$ 1.759.802,00	$ 14.078.416,00	0	$ -	-	$ -	8	$ 14.078.416,00	0	$ -
1.3.3	ACOMETIDA REFLECTOR ELECTRICO CABLE CU 3	M	64,14	$ 86.316,00	$ 5.536.308,24	64,14	$ 5.536.308,24	-	$ -	0	$ -	64,14	$ 5.536.308,24
1.3.4	PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSION	UND	4	$ 1.195.085,00	$ 4.780.340,00	4	$ 4.780.340,00	-	$ -	0	$ -	4	$ 4.780.340,00
1.3.5	TABLERO MARCADOR DEPORTIVO ELECTRONICO LED INCLUYE INSTALACION	UND	1	$ 4.503.111,00	$ 4.503.111,00	1	$ 4.503.111,00	-	$ -		$ -	1	$ 4.503.111,00
	SUB TOTAL SISTEMA DE ILUMINACIÓN				**$ 34.226.433,24**		**$ 20.148.017,24**				**$ 14.078.416,00**		**$ 20.148.017,24**

INDER ARAUCA	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FT-GJ-056
		Versión 2
	ACTA PARCIAL	1/06/2021

ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO DE OBRA No :	037 de 2025	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**		FECHA DE INICIO: 08 de julio de 2025 SUSPENSIÒN 1: 15 de julio de 2025 REINICIO 1: 14 de agosto de 2025 SUSPENSIÒN 2: 27 de agosto de 2025 REINICIO 2: 12 de septiembre de 2025 PRORROGA 1: 22 de septiembre (01) mes SUSPENSIÒN 3: 20 de octubre de 2025 NUEVA FECHA DE TERMINACIÒN: 21 de noviembre de 2025	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	$ 423.366.842,20			
		VALOR ANTICIPO			
		N/A			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS 2025	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**			
		$ 423.366.842,20			
INTERVENTOR :	CCO GROUP SAS	**FECHA DE INICIO CONTRATO**			
No. cto de interventoria	038 de 2025	08 de julio de 2025			
SUPERVISOR INTERVENTORIA:	IVÀN HUMBERTO MANOSALVA ROMERO	**PLAZO DE EJECUCION**			
PERIODO DEL ACTA PARCIAL :	Desde el 08 de julio de 2025 hasta el 14 de julio de 2025, desde el 14 de agosto de 2025 hasta el 26 de agosto de 2025 y desde el 12 de septiembre de 2025 hasta el 19 ce octubre de 2025	**FECHA DE TERMINACION**	21 DE NOVIEMBRE DE 2025	**FECHA DE LA PRESENTA ACTA PARCIAL No.**	20 DE OCTUBRE DE 2025

En el Municipio de Arauca, a los veinte (20) dias del mes de octrubre de 2025, se reunieron: el Señor JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ, Contratista, la señora KEYLA DAMARIS ARCHILA CUADROS , Interventoría Externa y el señor IVÁN HUMBERTO MANOSALVA ROMERO director del INDER, para dejar constencia de la presente acta parcial, en la cual se consignan las siguientes cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría externa y el INDER:

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDADES EJECUCTAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL
VALOR TOTAL CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CENTRO POBLADO LA PAZ - MUNICIPIO DE ARAUQUITA					**$ 166.104.836,74**		**$ 44.214.229,54**				**$ 121.890.607,20**		**$ 44.214.229,54**
CANCHA MULTIFUNCIONAL MUNICIPIO DE FORTUL.													
2.1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES GENERALES**												
2.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL	M2	568,75	$ 1.403,00	$ 797.956,25	568,75	$ 797.956,25	-	$ -	-	$ -	568,75	$ 797.956,25
	SUB TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES GENERALES				**$ 797.956,25**		**$ 797.956,25**	-	$ -	-	$ -		**$ 797.956,25**
2.2.	**CANCHA MULTIFUNCIONAL**												
2.2.1	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE PLACA EN CONCRETO - CANCHA MULTIFUNCIONAL	M2	568,75	$ 6.023,00	$ 3.425.581,25	568,75	$ 3.425.581,25	-	$ -	-	$ -	568,75	$ 3.425.581,25
2.2.2	RECUBRIMIENTO SINTÉTICO EN PLEXIFLOOR INCLUYE DEMARCACIÓN PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL	M2	568,75	$ 72.527,00	$ 41.249.731,25	568,75	$ 41.249.731,25	-	$ -	-	$ -	568,75	$ 41.249.731,25
2.2.3	CORTE Y SELLADO DE DILACIONES EN POLIURETANO IMPERMEHABILIZADA A NIVEL	M	287,5	$ 20.367,00	$ 5.855.512,50	287,5	$ 5.855.512,50	-	$ -	-	$ -	287,5	$ 5.855.512,50
2.2.4	PORTERIA PARA FUTBOLSALON (INC. MALLA NYLON)	UND	2	$ 6.981.008,00	$ 13.962.016,00	2	$ 13.962.016,00	-	$ -	-	$ -	2	$ 13.962.016,00
2.2.5	TABLERO MARCADOR DEPORTIVO ELECTRONICO LED ESPECIALIZADO INCLUYE INSTALACION	UND	1	$ 24.618.111,00	$ 24.618.111,00	1	$ 24.618.111,00	-	$ -	-	$ -	1	$ 24.618.111,00
2.2.6	REPARACION DE PLACA DE PISO EN CONCRETO	M2	21	$ 299.536,00	$ 6.290.256,00	21	$ 6.290.256,00	-	$ -	-	$ -	21	$ 6.290.256,00
	SUB TOTAL CANCHA MULTIFUNCIONAL				**$ 95.401.208,00**		**$ 95.401.208,00**						**$ 95.401.208,00**
2.3	**REEMPLAZO DE CUBIERTA PERIMETRAL**												
2.3.1	DEMONTE CUBIERTA EXISTENTE (Perimetral)	M2	251,6	$ 25.109,00	$ 6.317.424,40	251,6	$ 6.317.424,40	-	$ -	-	$ -	251,6	$ 6.317.424,40
2.3.2	CUBIERTA EN TERMOACUSTICA	M2	251,6	$ 146.177,00	$ 36.778.133,20	251,6	$ 36.778.133,20	-	$ -	-	$ -	251,6	$ 36.778.133,20
2.3.3	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EXISTENTE	M2	251,6	$ 66.399,00	$ 16.705.988,40	251,6	$ 16.705.988,40	-	$ -	-	$ -	251,6	$ 16.705.988,40
	SUB TOTAL REEMPLAZO DE CUBIERTA PERIMETRAL				**$ 59.801.546,00**		**$ 59.801.546,00**						**$ 59.801.546,00**
	VALOR TOTAL CANCHA MULTIFUNCIONAL EN MUNICIPIO DE FORTUL				**$ 156.099.710,25**		**$ 156.099.710,25**						**$ 156.099.710,25**
CANCHAS MULTIFUNCIONALES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA.													
CANCHA MULTIPLE BARRIO SANTANDER													
3.1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES GENERALES**												
3.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL	M2	715	$ 1.403,00	$ 1.003.145,00	715	$ 1.003.145,00	-	$ -	-	$ -	715	$ 1.003.145,00
	SUB TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES GENERALES				**$ 1.003.145,00**		**$ 1.003.145,00**	-	$ -	-	$ -		**$ 1.003.145,00**
3.2.	**CERRAMIENTO MALLA NYLON**												
3.2.1	MALLA PROTECCION EN NYLON PARA CANCHA	M2	520	$ 22.609,00	$ 11.756.680,00	520	$ 11.756.680,00	-	$ -	-	$ -	520	$ 11.756.680,00

INDER ARAUCA	PROCEOS: GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FT-GJ-056
		Versión 2
	ACTA PARCIAL	1/06/2021

ACTA PARCIAL No.	1		
CONTRATO DE OBRA No :	037 de 2025	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	FECHA DE INICIO: 08 de julio de 2025 SUSPENSIÒN 1: 15 de julio de 2025 REINICIO 1: 14 de agosto de 2025 SUSPENSIÒN 2: 27 de agosto de 2025 REINICIO 2: 12 de septiembre de 2025 PRORROGA 1: 22 de septiembre (01) mes SUSPENSIÒN 3: 20 de octubre de 2025 NUEVA FECHA DE TERMINACIÒN: 21 de noviembre de 2025
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	$ 423.366.842,20	
		VALOR ANTICIPO	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS 2025	N/A	
		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	
INTERVENTOR :	CCO GROUP SAS	$ 423.366.842,20	
No. cto de interventoria	038 de 2025	**FECHA DE INICIO CONTRATO**	
SUPERVISOR INTERVENTORIA:	IVÁN HUMBERTO MANOSALVA ROMERO	08 de julio de 2025	
		PLAZO DE EJECUCION	
PERIODO DEL ACTA PARCIAL :	Desde el 08 de julio de 2025 hasta el 14 de julio de 2025, desde el 14 de agosto de 2025 hasta el 26 de agosto de 2025 y desde el 12 de septiembre de 2025 hasta el 19 de octubre de 2025	**FECHA DE TERMINACION** 21 DE NOVIEMBRE DE 2025	**FECHA DE LA PRESENTA ACTA PARCIAL No.** 20 DE OCTUBRE DE 2025

En el Municipio de Arauca, a los veinte (20) dias del mes de octrubre de 2025, se reunieron: el Señor JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ, Contratista, la señora KEYLA DAMARIS ARCHILA CUADROS , Interventoría Externa y el señor IVÁN HUMBERTO MANOSALVA ROMERO director del INDER, para dejar constancia de la presente acta parcial, en la cual se consignan las siguientes cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría externa y el INDER:

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDADES EJECUCTAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**V.TOTAL**
3.2.2	COLUMNA METALICA EN TUBO DE HIERRO 4pulg	M	32	$ 140.483,00	$ 4.495.456,00	32	$ 4.495.456,00	-	$ -	-	$ -	32	$ 4.495.456,00
3.2.3	PINTURA ESTRUCTURAS EN CONCRETO	M2	134,8	$ 15.401,00	$ 2.076.054,80	134,8	$ 2.076.054,80	-	$ -	-	$ -	134,8	$ 2.076.054,80
3.2.4	REFLECTOR LED 400 W. INCLUYE INSTALACION	UND	12	$ 1.759.802,00	$ 21.117.624,00	12	$ 21.117.624,00	-	$ -	-	$ -	12	$ 21.117.624,00
3.2.5	TABLERO MARCADOR DEPORTIVO ELECTRONICO LED	UND	1	$ 4.503.111,00	$ 4.503.111,00	1	$ 4.503.111,00	-	$ -	-	$ -	1	$ 4.503.111,00
	SUB TOTAL CERRAMIENTO												
	TOTAL CANCHA MULTIPLE SANTANDER				$ 43.948.925,80		$ 43.948.925,80						$ 43.948.925,80
	CANCHA MULTIPLE LIBERTADORES				$ 44.952.070,80		$ 44.952.070,80						$ 44.952.070,80
4.1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES GENERALES**												
4.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL	M2	598,65	$ 1.403,00	$ 839.905,95	598,65	$ 839.905,95	-	$ -	-	$ -	598,65	$ 839.905,95
	SUB TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES GENERALES				$ 839.905,95		$ 839.905,95				$ -		$ 839.905,95
4.2.	**CERRAMIENTO MALLA NYLON**												
4.2.1	MALLA PROTECCION EN NYLON PARA CANCHA	M2	1401,85	$ 22.609,00	$ 31.694.426,65	1401,85	$ 31.694.426,65	-	$ -	-	$ -	1401,85	$ 31.694.426,65
4.2.2	COLUMNA METALICA EN TUBO DE HIERRO 4pulg	M	80	$ 140.483,00	$ 11.238.640,00	80	$ 11.238.640,00	-	$ -	-	$ -	80	$ 11.238.640,00
4.2.3	TABLERO MARCADOR DEPORTIVO ELECTRONICO LED	UND	1	$ 4.503.111,00	$ 4.503.111,00	1	$ 4.503.111,00	-	$ -	-	$ -	1	$ 4.503.111,00
	SUB TOTAL CERRAMIENTO				$ 47.436.177,65		$ 47.436.177,65				$ -		$ 47.436.177,65
	TOTAL CANCHA MULTIPLE LIBERTADORES				$ 48.276.083,60		$ 48.276.083,60				$ -		$ 48.276.083,60
	VALOR TOTAL CANCHA MULTIFUNCIONAL EN MUNICIPIO DE SARAVENA				$ 93.228.154,40		$ 93.228.154,40				$ -		$ 93.228.154,40
	VALOR TOTAL OBRA FISICA				$ 415.333.701,39		$ 293.443.094,19				$ 121.890.607,20		$ 293.443.094,19
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA				$ 3.099.819,18						3.099.819,18		$ -
	TOTAL PROYECTO DE OBRA				$ 418.433.520,57		$ 293.443.094,19				124.990.426,38		$ 293.443.094,19
	DELINEACIÓN URBANA 2,5% (CANCHA MULTIPLE LA PAZ - ARAUQUITA)				$ 2.622.200,00		$ 2.622.200,00						$ 2.622.200,00
	DELINEAMIENTO URBANO 2.0% CANCHA FORTUL (IMPUESTO ANTES DE AIU)				$ 2.311.121,63		$ 2.311.121,63						$ 2.311.121,63
	VALOR TOTAL				$ 423.366.842,20		$ 298.376.415,82				$ 124.990.426,38		$ 298.376.415,82

INDER ARAUCA	PROCESOS: GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FT-GJ-056
		Versión 2
	ACTA PARCIAL	1/06/2021

ACTA PARCIAL No.	1				
CONTRATO DE OBRA No :	037 de 2025	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**		FECHA DE INICIO: 08 de julio de 2025 SUSPENSIÓN 1: 15 de julio de 2025 REINICIO 1: 14 de agosto de 2025 SUSPENSIÓN 2: 27 de agosto de 2025 REINICIO 2: 12 de septiembre de 2025 PRORROGA 1: 22 de septiembre (01) mes SUSPENSIÓN 3: 20 de octubre de 2025 NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 21 de noviembre de 2025	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	$ 423.366.842,20			
		VALOR ANTICIPO			
		N/A			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS 2025	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**			
		$ 423.366.842,20			
INTERVENTOR :	CCO GROUP SAS	**FECHA DE INICIO CONTRATO**			
No. cto de interventoria	038 de 2025	08 de julio de 2025			
SUPERVISOR INTERVENTORIA:	IVÀN HUMBERTO MANOSALVA ROMERO	**PLAZO DE EJECUCION**			
PERIODO DEL ACTA PARCIAL :	Desde el 08 de julio de 2025 hasta el 14 de julio de 2025, desde el 14 de agosto de 2025 hasta el 26 de agosto de 2025 y desde el 12 de septiembre de 2025 hasta el 19 ce octubre de 2025	**FECHA DE TERMINACION**	21 DE NOVIEMBRE DE 2025	**FECHA DE LA PRESENTA ACTA PARCIAL No.**	20 DE OCTUBRE DE 2025

En el Municipio de Arauca, a los veinte (20) dias del mes de octrubre de 2025, se reunieron: el Señor JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ, Contratista, la señora KEYLA DAMARIS ARCHILA CUADROS , Interventoría Externa y el señor IVÀN HUMBERTO MANOSALVA ROMERO director del INDER, para dejar constancia de la presente acta parcial, en la cual se consignan las siguientes cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría externa y el INDER:

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDADES EJECUCTAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL

BALANCE GENERAL

Valor inicial del contrato	**$ 423.366.842,20**
Valor ejecutado presente acta parcial No	**$ 298.376.415,82**
Valor Total Ejecutado Acumulado	**$ 298.376.415,82**
Valor neto a pagar presente acta parcial No.	**$ 298.376.415,82**

valor en letra:Doscientos noventa y ocho millones trescientos setenta y seis mil cuatrocientos quince pesos con ochenta y dos centavos.

Para constancia de lo anterior firman la presente ACTA PARCIAL DE OBRA No _1__ . por los que en ella intervinieron, en Arauca los veinte (20) dias del mes de octrubre de 2025

Firma

JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ
Representante legal CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVOS 2025
Contratista de obra

Firma

IVÀN HUMBERTO MANOSALVA ROMERO
Director del INDER y supervisor del contrato Nº 038 de 2025

Firma KEYLA ARCHILA C.

KEYLA DAMARIS ARCHILA CUADROS
Representante legal CCO GROUP SAS
Interventoria - Contrato No.038 de 2025

Reviso ELMER FORERO Q.

ELMER LUCIANO FORERO QUINTERO
Profesional de apoyo C.P.S 036 de 2025