REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO TRAMO VIAL DE LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 7 Y 7A BARRIO PALMARITO Y DEL TRAMO VIAL CALLE 4A ENTRE CARRERAS 4 Y 5 BARRIO GAVAN, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE.

INFORME DE SUPERVISION - FINAL DE EJECUCIÓN

LINO RODRIGUEZ OCHOA
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

TAURAMENA 2025

FECHA: 26/diciembre/2025

INFORME DE SUPERVISION - FINAL DE EJECUCIÓN

CONTRATO No.	365 del 29 de Agosto de 2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
OBJETO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO TRAMO VIAL DE LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 7 Y 7A BARRIO PALMARITO Y DEL TRAMO VIAL CALLE 4A ENTRE CARRERAS 4 Y 5 BARRIO GAVAN, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	MORA S.A.S., NIT.844.001.645-7
R/LEGAL	NEVARDO HERNANDO MORA MELO, CC. 79.334.761 de Bogotá D.C.
SUPERVISOR / INTERVENTOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
APOYO SUPERVISIÓN	WILSON VILLAMIL HERNÁNDEZ
VALOR CONTRATO	$34,360,876.00
FECHA INICIACIÓN	24 de septiembre de 2025
FECHA TERMINACIÓN	23 de octubre de 2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN	Un (1) mes
% AVANCE FINANCIERO	97.3%
% AVANCE FISICO	97.3%
FECHA PRESENTE INFORME	26 de diciembre de 2025

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto Municipal 029 de 2004 y demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el contratista, me permito rendir en el presente informe el seguimiento sobre el cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. EJECUCIÓN FÍSICIA (CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES)

ACTIVIDAD DESARROLLADA		RESULTADOS OBTENIDOS
Demolicion de pavimento en concreto rigido (inc. retiro) e.p=0.15 m		14.72%
Excavacion a mano en material común, con transporte		12.34%
Base granular para bacheo (pavimento rigido)		7.67%
Sub base granular para bacheo (pavimento rígido)		18.94%
Pavimento en concreto hidraulico resistencia 280 kg/cm2 - 4000 psi, Incluye juntas y pasadores		32.93%
Malla electrosoldada Q-7.1 o M-335		10.71%
VISITAS O INSPECCIONES REALIZADAS	8	**97.3%**

2. GARANTÍAS

El contratista presentó las siguientes:	SI	NO	N.A	FECHA APROBACIÓN
Cumplimiento	X			11/sep./25
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones labora	X			
Responsabilidad civil extracontractual	X			
Estabilidad y calidad de la obra	X			26/dic./25

PÓLIZA Nº	COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		MODIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FIN	
BY-100056111	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Cumplimiento	$3,436,087.60	29/ago./25	9/feb./26	
		Pago de salarios, prestaciones	$1,718,043.80	29/ago./25	9/oct./28	
BY-100008886		Responsabilidad civil extracontractual	$284,700,000.00	29/ago./25	9/oct./25	
BY-100056111 (Anexo 1)		Estabilidad y calidad de la obra	$3,436,087.60	17/dic./25	17/dic./30	Anexo 1

3. EJECUCIÓN FINANCIERA

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
		ANTICIPADO		
Valor contratado	$34,360,876.00			
Valor Anticipo		$0.00		$0.00
Valor Adicional No. (XXX)				
Valor Acta No.XXX				
Valor presente Acta		$0.00	$33,435,690.00	$33,435,690.00
Saldo por ejecutar			$925,186.00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	**$34,360,876.00**	**$0.00**	**$34,360,876.00**	**$33,435,690.00**

4. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

Se materializó alguno de los riesgos establecidos en el proceso inicialmente?

- No se materializó ninguno de los riesgos previstos inicialmente

5. DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN

DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
ACTA DE INICIO	24 de septiembre de 2025
SUSPENSION No.1	N.A.
REINICIO No.1	N.A.
PRORROGA No.1	N.A.
ACTA DE TERMINACIÓN	23 de octubre de 2025
ACTA DE RECIBO FINAL	17 de diciembre de 2025
ACTA DE LIQUIDACIÓN	26 de diciembre de 2025

El contrato de obra se encuentra en proceso de Recibo de Obra para lo cual el contratista debe hacer entrega del informe final de obra correspondientey la posterior entrega de las pólizas para au aprobación por parte de la Oficina Jurídica del municipio.

REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR	BUENO	PUNTAJE:	95	

6. ANEXOS

Anexo 1. Soporte de pago del FIC

Anexo 2. Certificación personero

LINO RODRIGUEZ OCHOA
SUPERVISOR

INFORME DE SUPERVISION - FINAL DE EJECUCIÓN, de 46017, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.365 del 29 de Agosto de 2025

ANEXO 1
INFORME DE SUPERVISION - FINAL DE EJECUCIÓN

OBJETO	REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO TRAMO VIAL DE LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 7 Y 7A BARRIO PALMARITO Y DEL TRAMO VIAL CALLE 4A ENTRE CARRERAS 4 Y 5 BARRIO GAVAN, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	MORA S.A.S., R/L NEVARDO HERNANDO MORA MELO
SUPERVISOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

1 ***Demolicion de pavimento en concreto rigido (inc. retiro) e.p=0.15 m***

Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de estructuras existentes en las zonas que indiquen los documentos del proceszo, y la remoción, cargue, transporte, descargue y disposición final de los materiales provenientes de la demolición, en las áreas aprobadas por el Interventor o la supervisión

2 ***Excavacion a mano en material común, con transporte***

El trabajo comprende el conjunto de actividades de excavación y nivelación de las zonas donde ha de realizarse las reparaciones de las placas afectadas. Corresponde a las excavaciones necesarias para el ensanche o modificación del alineamiento horizontal o vertical de la calzada existente.

3 ***Base granular para bacheo (pavimento rigido)***

Este trabajo consiste en el suministro, el transporte, la colocación, el humedecimiento o la aireación, la extensión y la conformación, la compactación y el terminado de material de base granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad con los alineamientos, las pendientes y las dimensiones indicados en los documentos del proyecto.

4 ***Sub base granular para bacheo (pavimento rígido)***

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento, aireación, extensión, conformación, compactación y terminado de material de subbase granular, instalada en una o varias capas sobre una superficie preparada, según sean los alineamientos pendientes y dimensiones indicados en los planos y demás documentos del proyecto

5 ***Pavimento en concreto hidraulico resistencia 280 kg/cm2 - 4000 psi, Incluye juntas y pasadores***

Corresponde a la elaboración y aplicación de la mezcla de concreto, procedimientos de acabado superficial, protección y curado del concreto, corte y sellado de juntas, apertura al tránsito y otras actividades necesarias para la correcta construcción de una capa de rodadura de concreto, con sus respectivos procedimientos de control de materiales, construcción y pavimento terminado

6 ***Malla electrosoldada Q-7.1 o M-335***

Una vez que se tiene conformada el área de trabajo se procede con el perfilamiento manual para lograr una superficie uniforme que permita una fácil colocación de la malla electrosoldada, con las características requeridas par su instalación y así poder proceder con la aplicación del concreto hidráulico

ANEXO 2

INFORME DE SUPERVISION - FINAL DE EJECUCIÓN

OBJETO	REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO TRAMO VIAL DE LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 7 Y 7A BARRIO PALMARITO Y DEL TRAMO VIAL CALLE 4A ENTRE CARRERAS 4 Y 5 BARRIO GAVAN, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
EJECUTOR	MORA S.A.S., R/L NEVARDO HERNANDO MORA MELO
SUPERVISOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

INFORME FOTOGRAFICO










ANEXO 2

INFORME DE SUPERVISION - FINAL DE EJECUCIÓN


OBJETO	REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO TRAMO VIAL DE LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 7 Y 7A BARRIO PALMARITO Y DEL TRAMO VIAL CALLE 4A ENTRE CARRERAS 4 Y 5 BARRIO GAVAN, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
EJECUTOR	MORA S.A.S., R/L NEVARDO HERNANDO MORA MELO
SUPERVISOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

INFORME FOTOGRAFICO











ANEXO 2

INFORME DE SUPERVISION - FINAL DE EJECUCIÓN

OBJETO	REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO TRAMO VIAL DE LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 7 Y 7A BARRIO PALMARITO Y DEL TRAMO VIAL CALLE 4A ENTRE CARRERAS 4 Y 5 BARRIO GAVAN, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
EJECUTOR	MORA S.A.S., R/L NEVARDO HERNANDO MORA MELO
SUPERVISOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

INFORME FOTOGRAFICO










ANEXO 2


INFORME DE SUPERVISION - FINAL DE EJECUCIÓN


OBJETO	REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO TRAMO VIAL DE LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 7 Y 7A BARRIO PALMARITO Y DEL TRAMO VIAL CALLE 4A ENTRE CARRERAS 4 Y 5 BARRIO GAVAN, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
EJECUTOR	MORA S.A.S., R/L NEVARDO HERNANDO MORA MELO
SUPERVISOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

INFORME FOTOGRAFICO









ANEXO 3

INFORME DE SUPERVISION - FINAL DE EJECUCIÓN

OBJETO	REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO TRAMO VIAL DE LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 7 Y 7A BARRIO PALMARITO Y DEL TRAMO VIAL CALLE 4A ENTRE CARRERAS 4 Y 5 BARRIO GAVAN, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
EJECUTOR	MORA S.A.S., R/L NEVARDO HERNANDO MORA MELO
SUPERVISOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA CANTIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRACTUAL	VALOR ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	VALOR EJECUTADO
1	Demolicion de pavimento en concreto rigido (inc. retiro) e.p=0.15 m	M2	74.92	62.75	17.6%	14.7%		$80,579.00	$6,036,979.00		$5,056,332.00
2	Excavacion a mano en material común, con transporte	M3	44.95	56.56	9.8%	12.3%		$74,971.00	$3,369,946.00		$4,240,360.00
3	Base granular para bacheo (pavimento rigido)	M3	18.73	16.44	8.7%	7.7%		$160,392.00	$3,004,142.00		$2,636,844.00
4	Sub base granular para bacheo (pavimento rigido)	M3	26.22	42.22	11.8%	18.9%		$154,147.00	$4,041,734.00		$6,508,086.00
5	Pavimento en concreto hidraulico resistencia 280 kg/cm2 - 4000 psi, Incluye juntas y pasadores	M3	11.24	9.41	39.3%	32.9%		$1,202,508.00	$13,516,190.00		$11,315,600.00
6	Malla electrosoldada Q-7.1 o M-335	M2	74.92	62.75	12.8%	10.7%		$58,621.00	$4,391,885.00		$3,678,468.00
								TOTALES EJECUTADOS	**$34,360,876.00**		**$33,435,690.00**


VALOR TOTAL EJECUTADO	**$33,435,690.00**
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO	**$0.00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$925,186.00**
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	**$33,435,690.00**

ANEXO 4

INFORME DE SUPERVISION - FINAL DE EJECUCIÓN

OBJETO	REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO TRAMO VIAL DE LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 7 Y 7A BARRIO PALMARITO Y DEL TRAMO VIAL CALLE 4A ENTRE CARRERAS 4 Y 5 BARRIO GAVAN, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
EJECUTOR	MORA S.A.S., R/L NEVARDO HERNANDO MORA MELO
SUPERVISOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)



Contratado ■ Ejecutado ■

CANTIDADES CONTRATADAS VS CANTIDADES EJECUTADAS

1 Demolicion de pavimento en concreto rigido (inc. retiro) e.p=0.15 m (Aporte Municipio)
2 Excavacion a mano en material común, con transporte (Aporte JAC)
3 Base granular para bacheo (pavimento rigido) (Aporte JAC)
4 Sub base granular para bacheo (pavimento rígido) (Aporte JAC)
5 Pavimento en concreto hidraulico resistencia 280 kg/cm2 - 4000 psi, Incluye juntas y pasadores (Aporte JAC)
6 Malla electrosoldada Q-7.1 o M-335 (Aporte JAC)

ANEXO 5
INFORME DE SUPERVISION - FINAL DE EJECUCIÓN

OBJETO	REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO TRAMO VIAL DE LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 7 Y 7A BARRIO PALMARITO Y DEL TRAMO VIAL CALLE 4A ENTRE CARRERAS 4 Y 5 BARRIO GAVAN, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
EJECUTOR	MORA S.A.S., R/L NEVARDO HERNANDO MORA MELO
SUPERVISOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE ACTAS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE INTEVENTORIA
MAYO 2025	1					
	2					
	3					
	4					
JUNIO 2025	1					
	2					
	3					
	4					
JULIO 2025	1					
	2					
	3					
	4					
AGOSTO 2025	1					
	2					
	3					
	4					
SEPTIEMBRE 2	1					
	2					
	3			Acta de Inicio	Revisión	
	4				Seguimiento	
OCTUBRE 2025	1				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3			Acta de Terminación	Revisión	
	4					
NOVIEMBRE 2(	1					
	2					
	3					
	4					
DICIEMBRE 2025	1					
	2					
	3			Acta Recibo Final	Revisión	
	4			Acta Liquidación	Revisión	