Se emite oficio dirigido a interventoría solicitando la suspensión temporal del contrato de Obra SAMC 02 DE 2025, debido a que, durante las actividades iniciales de demolición y excavación previstas en el alcance contractual, se evidenciaron serias discrepancias entre los diseños estructurales entregados por la entidad y las condiciones reales del sitio lo que se hace necesario realizar nuevos planos acordes a la realidad los cuales no han sido entregados a la fecha.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 16 de julio de 2025

Se recibe planos estructurales actualizados y especificaciones técnicas correspondientes al nuevo frente de trabajo, remitidos por la Entidad contratante. Con base en esta información, se iniciaron las acciones necesarias para la organización logística y técnica del área, incluyendo la planificación de recursos, personal y equipos requeridos para el desarrollo de las nuevas actividades constructivas.

Se inicia con el calculo de cantidades de obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 17 de julio de 2025

Se continua con el cálculo de cantidades de obra, con base en los planos estructurales actualizados y las especificaciones técnicas recibidas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 18 de julio de 2025

Se continua con el cálculo de cantidades de obra, con base en los planes estructurales actualizados y las especificaciones técnicas recibidas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 19 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores.

Actividades desarrolladas:

- Acopio de material estructural (acero) en las instalaciones del palacio de justicia.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 20 de julio de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 21 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial

Actividades:

- Se inicia con el corte de acero de refuerzo.

Se realiza comité N°3 contando con la presencia de interventoría y la supervisión para analizar la suspensión del contrato de obra SAMAC 02 DE 2025 presentada por parte del contratista.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 22 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial

Actividades:

- Se continua con el corte de acero de refuerzo.
- Se continua con excavación manual de material común, verificando que el área establecida en planos permita trabajar en ella.
- Se realiza demolición de cabina de motobomba ubicada en el área a intervenir para ampliación

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Miércoles, 23 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común, verificando que el área establecida en planos permita trabajar en ella

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 24 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 25 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 26 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría

- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 27 de julio de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 28 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial

Actividades:

- Se continua con el corte de acero de refuerzo.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 29 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial

Actividades:

- Se continua con el corte de acero de refuerzo.
- Se continua con excavación manual de material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 30 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 31 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra

- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 01 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

Se realiza comité N°4 contando con la participación de la interventoría y la supervisión con el fin de identificar y analizar los ítems no previstos del contrato de obra SAMC 02 DE 2025, expuestos por parte del contratista.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 02 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 03 de agosto de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 04 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 05 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría

- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 06 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 07 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 08 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores - Taladro demoledor makita

Actividades desarrolladas:

- Se continua con la demolición del enchape de piso existente.

- Se continua con el desmonte de cielo raso existen y su estructura de soporte.

- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 09 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Taladro demoledor makita

Actividades:

- Se realiza corte de plantilla de contrapiso.

- Se inicia demolición de plantilla de losa de contra piso.

- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Domingo, 10 de agosto de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 11 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial

Actividades:

- Se hace corte y demolición de la plantilla de concreto existente.
- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Martes, 12 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se continua con el corte y demolición de la plantilla de concreto existente.
- Se hace corte y retiro de casetón de poliestireno existente en placa.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 13 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.
- Se continua con el corte y retiro de casetón de poliestireno existente en placa.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 14 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.
- Se continua con el figurado de acero de refuerzo.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 15 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores - Taladro demoledor makita

Actividades desarrolladas:

- Se continua con la demolición del enchape de piso existente.
- Se continua con el desmonte de cielo raso existen y su estructura de soporte.
- Se continua con excavación manual en material común.
- Se continua con el figurado de acero de refuerzo.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 16 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Taladro demoledor makita

Actividades:

- Se hace corte de plantilla de contrapiso.
- Se realiza demolición de plantilla de losa de contra piso.
- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 17 de agosto de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 18 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría

- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

Se inicia la elaboración del Balance No.1 con el fin de incluir ítems no previstos. Dichas inclusiones tienen como propósito atender necesidades emergentes del proyecto que no estaban contempladas inicialmente en el contrato, o en su defecto, ajustar especificaciones técnicas que no corresponden a las condiciones reales del bien inmueble objeto de intervenciones

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 19 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

Se continua con la elaboración del Balance No.1 con el fin de incluir ítems no previstos. Dichas inclusiones tienen como propósito atender necesidades emergentes del proyecto que no estaban contempladas inicialmente en el contrato, o en su defecto, ajustar especificaciones técnicas que no corresponden a las condiciones reales del bien inmueble objeto de intervenciones

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 20 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se continua con la demolición de enchape de piso y sócalo.

Se continua con la elaboración del Balance No.1 con el fin de incluir ítems no previstos. Dichas inclusiones tienen como propósito atender necesidades emergentes del proyecto que no estaban contempladas inicialmente en el contrato, o en su defecto, ajustar especificaciones técnicas que no corresponden a las condiciones reales del bien inmueble objeto de intervenciones.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 21 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se continua con la demolición de enchape de piso y sócalo.

Se continua con la elaboración del Balance No.1 con el fin de incluir ítems no previstos. Dichas inclusiones tienen como propósito atender necesidades emergentes del proyecto que no estaban contempladas inicialmente en el contrato, o en su defecto, ajustar especificaciones técnicas que no corresponden a las condiciones reales del bien inmueble objeto de intervenciones

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Viernes, 22 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se realiza corte y demolición de losa de contrapiso existente.
- Acopio de material sobrante producto de las demoliciones.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 23 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial – Taladro demoledor Makita

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se realiza corte y demolición de losa de contrapiso existente.
- Acopio de material sobrante producto de las demoliciones.

Se trabaja en la elaboración de los soportes para la presentación del Balance No.1, los cuales incluyen las memorias de cantidades, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios (APU) de los ítems no previstos, programación de las actividades y las cotizaciones de los materiales a emplear en dichos ítems, que no se encuentran contemplados en el contrato inicial

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA
INTERVENTORÍA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE

Domingo, 24 de agosto de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Lunes, 25 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

Se trabaja en la elaboración de los soportes para la presentación del Balance No.1, los cuales incluyen las memorias de cantidades, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios (APU) de los ítems no previstos, programación de las actividades y las cotizaciones de los materiales a emplear en dichos ítems, que no se encuentran contemplados en el contrato inicial

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 26 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

Se trabaja en la elaboración de los soportes para la presentación del Balance No.1, los cuales incluyen las memorias de cantidades, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios (APU) de los ítems no previstos, programación de las actividades y las cotizaciones de los materiales a emplear en dichos ítems, que no se encuentran contemplados en el contrato inicial.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 27 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se continua con la demolición de enchape de piso y sócalo.

Se trabaja en la elaboración de los soportes para la presentación del Balance No.1, los cuales incluyen las memorias de cantidades, especificaciones técnicas, análisis

de precios unitarios (APU) de los ítems no previstos, programación de las actividades y las cotizaciones de los materiales a emplear en dichos ítems, que no se encuentran contemplados en el contrato inicial

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 28 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

Se trabaja en la elaboración de los soportes para la presentación del Balance No.1, los cuales incluyen las memorias de cantidades, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios (APU) de los ítems no previstos, programación de las actividades y las cotizaciones de los materiales a emplear en dichos ítems, que no se encuentran contemplados en el contrato inicial

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Viernes, 29 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

Se trabaja en la elaboración de los soportes para la presentación del Balance No.1, los cuales incluyen las memorias de cantidades, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios (APU) de los ítems no previstos, programación de las actividades y las cotizaciones de los materiales a emplear en dichos ítems, que no se encuentran contemplados en el contrato inicial

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 30 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

Se trabaja en la elaboración de los soportes para la presentación del Balance No.1, los cuales incluyen las memorias de cantidades, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios (APU) de los ítems no previstos, programación de las actividades y las cotizaciones de los materiales a emplear en dichos ítems, que no se encuentran contemplados en el contrato inicial.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 31 de agosto de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 01 de septiembre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra

- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se realiza excavación manual de material común.
- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

Se trabaja en la elaboración de los soportes para la presentación del Balance No.1, los cuales incluyen las memorias de cantidades, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios (APU) de los ítems no previstos, programación de las actividades y las cotizaciones de los materiales a emplear en dichos ítems, que no se encuentran contemplados en el contrato inicial

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 02 de septiembre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se realiza excavación manual de material común.
- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

Se trabaja en la elaboración de los soportes para la presentación del Balance No.1, los cuales incluyen las memorias de cantidades, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios (APU) de los ítems no previstos, programación de las actividades y las cotizaciones de los materiales a emplear en dichos ítems, que no se encuentran contemplados en el contrato inicial

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 03 de septiembre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

- Se realiza excavación manual de material común.
- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

Se realiza la entrega del balance No. 1, junto con los respectivos soportes para su revisión y aprobación por parte de la interventoría.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 04 de septiembre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se realiza excavación manual de material común.
- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

La interventoría se encuentra actualmente en proceso de revisión del Balance No.1, junto con sus respectivos documentos soportes, con el propósito de verificar la correspondencia técnica, administrativa y financiera de la información presentada.

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Una vez culminada dicha revisión, se procederá a la aprobación y posterior remisión del balance a la supervisión para su validación y trámite correspondiente.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 05 de septiembre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se realiza excavación manual de material común.
- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

La interventoría se encuentra actualmente en proceso de revisión del Balance No.1, junto con sus respectivos documentos soportes, con el propósito de verificar la correspondencia técnica, administrativa y financiera de la información presentada.

Una vez culminada dicha revisión, se procederá a la aprobación y posterior remisión del balance a la supervisión para su validación y trámite correspondiente.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 06 de septiembre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

La interventoría se encuentra actualmente en proceso de revisión del Balance No.1, junto con sus respectivos documentos soportes, con el propósito de verificar la correspondencia técnica, administrativa y financiera de la información presentada.

Una vez culminada dicha revisión, se procederá a la aprobación y posterior remisión del balance a la supervisión para su validación y trámite correspondiente

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Domingo, 07 de septiembre de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA

Lunes, 08 de septiembre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

La interventoría se encuentra actualmente en proceso de revisión del Balance No.1, junto con sus respectivos documentos soportes, con el propósito de verificar la correspondencia técnica, administrativa y financiera de la información presentada.

Una vez culminada dicha revisión, se procederá a la aprobación y posterior remisión del balance a la supervisión para su validación y trámite correspondiente.

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 09 de septiembre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

La interventoría se encuentra actualmente en proceso de revisión del Balance No.1, junto con sus respectivos documentos soportes, con el propósito de verificar la correspondencia técnica, administrativa y financiera de la información presentada.

Una vez culminada dicha revisión, se procederá a la aprobación y posterior remisión del balance a la supervisión para su validación y trámite correspondiente.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Miércoles, 10 de septiembre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

La interventoría avala el Balance No. 1 y remite a la supervisión los documentos soportes entregados por el contratista, anexando las justificaciones técnicas correspondientes a los ítems no previstos, con el fin de dar continuidad al trámite de legalización del balance, de conformidad con lo establecido en el contrato y los lineamientos del proyecto.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 11 de septiembre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

El Balance No. 1 se encuentra en proceso de revisión por parte de la supervisión, con el fin de dar continuidad al trámite de legalización correspondiente.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 12 de septiembre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

El Balance No. 1 se encuentra en proceso de revisión por parte de la supervisión, con el fin de dar continuidad al trámite de legalización correspondiente.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 13 de septiembre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

El Balance No. 1 se encuentra en proceso de revisión por parte de la supervisión, con el fin de dar continuidad al trámite de legalización correspondiente.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Domingo, 14 de septiembre de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 15 de septiembre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

El Balance No. 1 se encuentra en proceso de revisión por parte de la supervisión, con el fin de dar continuidad al trámite de legalización correspondiente.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 16 de septiembre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

El Balance No. 1 se encuentra en proceso de revisión por parte de la supervisión, con el fin de dar continuidad al trámite de legalización correspondiente.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 17 de septiembre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

Se realiza el Comité No. 5 con el propósito de socializar las observaciones al Balance No. 1 del Contrato de Obra SAMC 02 de 2025**,** así como los documentos soporte presentados por el contratista**.** Adicionalmente, se lleva a cabo el análisis del plazo contractual**.**

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 18 de septiembre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

Se realiza la reprogramación de la obra, estableciendo las actividades, tiempos y recursos necesarios para la ejecución de las labores pendientes, conforme a lo

definido en el Balance No. 1. Dicha reprogramación contempla una adición de un (1) mes al plazo de ejecución, con el fin de garantizar el desarrollo adecuado de las actividades incluidas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 19 de septiembre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

Se realiza la reprogramación de la obra, estableciendo las actividades, tiempos y recursos necesarios para la ejecución de las labores pendientes, conforme a lo definido en el Balance No. 1. Dicha reprogramación contempla una adición de un (1) mes al plazo de ejecución, con el fin de garantizar el desarrollo adecuado de las actividades incluidas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 20 de septiembre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

Se realiza la reprogramación de la obra, estableciendo las actividades, tiempos y recursos necesarios para la ejecución de las labores pendientes, conforme a lo definido en el Balance No. 1. Dicha reprogramación contempla una adición de un (1) mes al plazo de ejecución, con el fin de garantizar el desarrollo adecuado de las actividades incluidas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Domingo, 21 de septiembre de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 22 de septiembre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

Se hace subsanación a las observaciones del Balance No.1, atendiendo las recomendaciones emitidas por la supervisión y ajustando la documentación correspondiente conforme a los lineamientos contractuales.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 23 de septiembre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

Se hace subsanación a las observaciones del Balance No.1, atendiendo las recomendaciones emitidas por la supervisión y ajustando la documentación correspondiente conforme a los lineamientos contractuales.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Miércoles, 24 de septiembre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

Se hace subsanación a las observaciones del Balance No.1, atendiendo las recomendaciones emitidas por la supervisión y ajustando la documentación correspondiente conforme a los lineamientos contractuales.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 25 de septiembre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

La interventoría realiza la revisión de las subsanaciones efectuadas al Balance No.1 y remite nuevamente la documentación a la supervisión, como entidad contratante, para su evaluación y trámite correspondiente.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 26 de septiembre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

Se encuentra en espera de la revisión y aprobación por parte de la supervisión, con el fin de continuar con el trámite y legalización del Balance No. 1, conforme a lo establecido en el contrato.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 27 de septiembre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

Se encuentra en espera de la revisión y aprobación por parte de la supervisión, con el fin de continuar con el trámite y legalización del Balance No. 1, conforme a lo establecido en el contrato.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 28 de septiembre de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 29 de septiembre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

Se encuentra en proceso de espera para la aprobación y legalización del Balance No.1, documento necesario para garantizar la continuidad en la ejecución del proyecto, dado que en este se definen las actividades complementarias y los ítems no previstos requeridos para la adecuada ejecución del proceso constructivo, conforme a las condiciones técnicas reales identificadas en campo.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Martes, 30 de septiembre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores,

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

Se encuentra en proceso de espera para la aprobación y legalización del Balance No.1, documento necesario para garantizar la continuidad en la ejecución del proyecto, dado que en este se definen las actividades complementarias y los ítems no previstos requeridos para la adecuada ejecución del proceso constructivo, conforme a las condiciones técnicas reales identificadas en campo.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 01 de octubre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Herramientas y equipo: Herramientas menores, hoyadora y barreno, vibrador de concreto

Actividades:

- Se ejecuta corte y demolición de los muros con afectaciones estructurales severas con el fin de garantizar la estabilidad y seguridad del área intervenida.
- Se realiza corte y demolición de vigas de amarre de los muros con afectaciones estructurales severas.
- Se realiza corte y demolición de losa de contrapiso existente
- Se hace corte y retiro de casetón de poliestireno ubicado debajo de la losa de contrapiso existente
- Se lleva a cabo el acopio y disposición de los materiales sobrantes productos de las demoliciones
- Se realiza el desmonte de aparatos sanitarios existentes, con el fin de liberar las áreas de intervención y permitir la ejecución de las actividades constructivas programadas
- Se realiza excavación manual para pilotes conforme a las dimensiones y profundidades establecidas en los planos estructurales**,** garantizando el alineamiento, verticalidad y estabilidad del terreno durante la ejecución.

Observación: Se realiza la aprobación del Balance No. 1 en la plataforma SECOP, cumpliendo con los procedimientos establecidos para la legalización y registro de la información contractual.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Jueves, 02 de octubre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores, hoyadora y barreno, vibrador de concreto

Actividades:

- Se realiza colocación del acero de refuerzo para pilote de acuerdo con las dimensiones, diámetros y longitudes especificadas en los planos estructurales**,** garantizando el alineamiento, recubrimiento y amarre adecuado de las barras conforme a las especificaciones técnicas.

- Se realiza la fundida de pilotes con concreto estructural de 4.000 PSI garantizando el vaciado continuo y la adecuada compactación del material, así como el correcto recubrimiento de la armadura de refuerzo**.**

- Se realiza el vibrado del concreto de los pilotes, utilizando vibrador mecánico para asegurar la compactación adecuada del material, eliminando vacíos y garantizando la uniformidad, resistencia y adherencia del concreto a la armadura.

- Se utiliza aditivo impermeabilizante para estructuras enterradas (Plastocrete**)** en la elaboración del concreto empleado en pilotes**,** con el fin de mejorar la durabilidad y reducir la permeabilidad del concreto**.**

- Se realiza la toma de muestras de concreto en cilindros para la verificación de la resistencia del concreto

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 03 de octubre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores, hoyadora y barreno, vibrador de concreto

Actividades:

- Se realiza excavación manual para pilotes conforme a las dimensiones y profundidades establecidas en los planos estructurales**,** garantizando el alineamiento, verticalidad y estabilidad del terreno durante la ejecución.

- Se realiza el armado del acero de refuerzo, conforme a las especificaciones técnicas y planos estructurales**,** asegurando el correcto posicionamiento, amarre y recubrimiento de las barras para garantizar la resistencia y estabilidad estructural del elemento

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Sábado, 04 de octubre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores, hoyadora y barreno, vibrador de concreto

Actividades:

- Se realiza colocación del acero de refuerzo para pilote de acuerdo con las dimensiones, diámetros y longitudes especificadas en los planos estructurales**,** garantizando el alineamiento, recubrimiento y amarre adecuado de las barras conforme a las especificaciones técnicas.

- Se realiza la fundida de pilotes con concreto estructural de 4.000 PSI garantizando el vaciado continuo y la adecuada compactación del material, así como el correcto recubrimiento de la armadura de refuerzo**.**

- Se realiza el vibrado del concreto de los pilotes, utilizando vibrador mecánico para asegurar la compactación adecuada del material, eliminando vacíos y garantizando la uniformidad, resistencia y adherencia del concreto a la armadura.

- Se utiliza aditivo impermeabilizante para estructuras enterradas (Plastocrete**)** en la elaboración del concreto empleado en pilotes**,** con el fin de mejorar la durabilidad y reducir la permeabilidad del concreto**.**

- Se realiza la toma de muestras de concreto en cilindros para la verificación de la resistencia del concreto

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 05 de octubre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores, hoyadora y barreno, vibrador de concreto

Actividades:

- Se realiza excavación manual para pilotes conforme a las dimensiones y profundidades establecidas en los planos estructurales**,** garantizando el alineamiento, verticalidad y estabilidad del terreno durante la ejecución.

- Se realiza el armado del acero de refuerzo, conforme a las especificaciones técnicas y planos estructurales**,** asegurando el correcto posicionamiento, amarre y recubrimiento de las barras para garantizar la resistencia y estabilidad estructural del elemento

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Lunes, 06 de octubre de 2025
Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores, hoyadora y barreno, vibrador de concreto

Actividades:

- Se realiza colocación del acero de refuerzo para pilote de acuerdo con las dimensiones, diámetros y longitudes especificadas en los planos estructurales**,** garantizando el alineamiento, recubrimiento y amarre adecuado de las barras conforme a las especificaciones técnicas.

- Se realiza la fundida de pilotes con concreto estructural de 4.000 PSI garantizando el vaciado continuo y la adecuada compactación del material, así como el correcto recubrimiento de la armadura de refuerzo**.**

- Se realiza el vibrado del concreto de los pilotes, utilizando vibrador mecánico para asegurar la compactación adecuada del material, eliminando vacíos y garantizando la uniformidad, resistencia y adherencia del concreto a la armadura.
- Se utiliza aditivo impermeabilizante para estructuras enterradas (Plastocrete**)** en la elaboración del concreto empleado en pilotes**,** con el fin de mejorar la durabilidad y reducir la permeabilidad del concreto**.**

- Se realiza la toma de muestras de concreto en cilindros para la verificación de la resistencia del concreto.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Martes, 07 de octubre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores, hoyadora y barreno, vibrador de concreto

Actividades:

- Se realiza excavación manual para pilotes conforme a las dimensiones y profundidades establecidas en los planos estructurales**,** garantizando el alineamiento, verticalidad y estabilidad del terreno durante la ejecución.

- Se realiza el armado del acero de refuerzo, conforme a las especificaciones técnicas y planos estructurales**,** asegurando el correcto posicionamiento, amarre y recubrimiento de las barras para garantizar la resistencia y estabilidad estructural del elemento

El contratista presenta ante la entidad contratante un oficio solicitando la ampliación del plazo contractual o la suspensión temporal de la ejecución de la obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 08 de octubre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra

- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores, hoyadora y barreno, vibrador de concreto

Actividades:

- Se realiza colocación del acero de refuerzo para pilote de acuerdo con las dimensiones, diámetros y longitudes especificadas en los planos estructurales**,** garantizando el alineamiento, recubrimiento y amarre adecuado de las barras conforme a las especificaciones técnicas.

- Se realiza la fundida de pilotes con concreto estructural de 4.000 PSI garantizando el vaciado continuo y la adecuada compactación del material, así como el correcto recubrimiento de la armadura de refuerzo**.**

- Se realiza el vibrado del concreto de los pilotes, utilizando vibrador mecánico para asegurar la compactación adecuada del material, eliminando vacíos y garantizando la uniformidad, resistencia y adherencia del concreto a la armadura.

- Se utiliza aditivo impermeabilizante para estructuras enterradas (Plastocrete**)** en la elaboración del concreto empleado en pilotes**,** con el fin de mejorar la durabilidad y reducir la permeabilidad del concreto**.**

- Se realiza la toma de muestras de concreto en cilindros para la verificación de la resistencia del concreto

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Jueves, 09 de octubre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores, hoyadora y barreno, vibrador de concreto

Actividades:

- Se realiza excavación manual para pilotes conforme a las dimensiones y profundidades establecidas en los planos estructurales**,** garantizando el alineamiento, verticalidad y estabilidad del terreno durante la ejecución.

- Se realiza el armado del acero de refuerzo, conforme a las especificaciones técnicas y planos estructurales**,** asegurando el correcto posicionamiento, amarre y recubrimiento de las barras para garantizar la resistencia y estabilidad estructural del elemento

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 10 de octubre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero

- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores, hoyadora y barreno, vibrador de concreto

Actividades:

- Se realiza colocación del acero de refuerzo para pilote de acuerdo con las dimensiones, diámetros y longitudes especificadas en los planos estructurales**,** garantizando el alineamiento, recubrimiento y amarre adecuado de las barras conforme a las especificaciones técnicas.

- Se realiza la fundida de pilotes con concreto estructural de 4.000 PSI garantizando el vaciado continuo y la adecuada compactación del material, así como el correcto recubrimiento de la armadura de refuerzo**.**

- Se realiza el vibrado del concreto de los pilotes, utilizando vibrador mecánico para asegurar la compactación adecuada del material, eliminando vacíos y garantizando la uniformidad, resistencia y adherencia del concreto a la armadura.

- Se utiliza aditivo impermeabilizante para estructuras enterradas (Plastocrete**)** en la elaboración del concreto empleado en pilotes**,** con el fin de mejorar la durabilidad y reducir la permeabilidad del concreto**.**

- Se realiza la toma de muestras de concreto en cilindros para la verificación de la resistencia del concreto

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Sábado, 11 de octubre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores, hoyadora y barreno, vibrador de concreto

Actividades:

- Se realiza excavación manual para pilotes conforme a las dimensiones y profundidades establecidas en los planos estructurales**,** garantizando el alineamiento, verticalidad y estabilidad del terreno durante la ejecución.

- Se realiza el armado del acero de refuerzo, conforme a las especificaciones técnicas y planos estructurales**,** asegurando el correcto posicionamiento, amarre y recubrimiento de las barras para garantizar la resistencia y estabilidad estructural del elemento

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 12 de octubre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores, hoyadora y barreno, vibrador de concreto

Actividades:

- Se realiza colocación del acero de refuerzo para pilote de acuerdo con las dimensiones, diámetros y longitudes especificadas en los planos estructurales**,** garantizando el alineamiento, recubrimiento y amarre adecuado de las barras conforme a las especificaciones técnicas.

- Se realiza la fundida de pilotes con concreto estructural de 4.000 PSI garantizando el vaciado continuo y la adecuada compactación del material, así como el correcto recubrimiento de la armadura de refuerzo**.**

- Se realiza el vibrado del concreto de los pilotes, utilizando vibrador mecánico para asegurar la compactación adecuada del material, eliminando vacíos y garantizando la uniformidad, resistencia y adherencia del concreto a la armadura.

- Se utiliza aditivo impermeabilizante para estructuras enterradas (Plastocrete**)** en la elaboración del concreto empleado en pilotes**,** con el fin de mejorar la durabilidad y reducir la permeabilidad del concreto**.**

- Se ejecuta solado en concreto de 2.500 PSI, con espesor de 0.05 m, como base de apoyo para las zapatas, garantizando una superficie nivelada, limpia y compacta, conforme a las especificaciones técnicas.

- Se realiza la toma de muestras de concreto en cilindros para la verificación de la resistencia del concreto

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Lunes, 13 de octubre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores, hoyadora y barreno, vibrador de concreto

Actividades:

- Se realiza colocación y armado del acero de refuerzo para zapatas de acuerdo con las dimensiones, diámetros y longitudes especificadas en los planos estructurales**,** garantizando el alineamiento, recubrimiento y amarre adecuado de las barras conforme a las especificaciones técnicas.

- Se hacen perforaciones en la viga de cimentación existente para la instalación de anclajes de conexión con las nuevas zapatas a fundir**,** asegurando la adecuada transferencia de esfuerzos y la continuidad estructural entre ambos elementos, conforme a las especificaciones técnicas.

- Se aplica aditivo epóxico Sika AnchorFix en los anclajes instalados en la viga de cimentación existente, con el fin de garantizar una fijación firme, alta resistencia a la tracción y adecuada adherencia entre el acero de refuerzo y el concreto.

- Se ejecuta solado en concreto de 2.500 PSI, con espesor de 0.05 m, como base de apoyo para las vigas de cimentación, garantizando una superficie nivelada, limpia y compacta, conforme a las especificaciones técnicas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Martes, 14 de octubre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores, hoyadora y barreno, vibrador de concreto

Actividades:

- Se realiza colocación del acero de refuerzo para vigas de acuerdo con las dimensiones, diámetros y longitudes especificadas en los planos estructurales**,** garantizando el alineamiento, recubrimiento y amarre adecuado de las barras conforme a las especificaciones técnicas.

- Se realiza la fundida de zapatas con concreto estructural de 4.000 PSI garantizando el vaciado continuo y la adecuada compactación del material, así como el correcto recubrimiento de la armadura de refuerzo**.**

- Se realiza el vibrado del concreto de las zapatas, utilizando vibrador mecánico para asegurar la compactación adecuada del material, eliminando vacíos y garantizando la uniformidad, resistencia y adherencia del concreto a la armadura.

- Se utiliza aditivo impermeabilizante para estructuras enterradas (Plastocrete**)** en la elaboración del concreto empleado en pilotes**,** con el fin de mejorar la durabilidad y reducir la permeabilidad del concreto**.**

- Se aplica aditivo tipo I para concreto en la superficie de zapata existente, antes de la fundida, con el propósito de mejorar la adherencia entre el concreto nuevo y el existente, garantizando la continuidad estructural y el desempeño adecuado de la unión.

- Se realiza la toma de muestras de concreto en cilindros para la verificación de la resistencia del concreto

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 15 de octubre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores, hoyadora y barreno, vibrador de concreto, taladro

Actividades:

- Se realiza armado y colocación del acero de refuerzo para vigas de acuerdo con las dimensiones, diámetros y longitudes especificadas en los planos estructurales**,** garantizando el alineamiento, recubrimiento y amarre adecuado de las barras conforme a las especificaciones técnicas.

- Se hacen perforaciones en la viga de cimentación existente para la instalación de anclajes de conexión con las vigas a fundir**,** asegurando la adecuada transferencia de esfuerzos y la continuidad estructural entre ambos elementos, conforme a las especificaciones técnicas.

- Se aplica aditivo epóxico Sika AnchorFix en los anclajes instalados en la viga de cimentación existente, con el fin de garantizar una fijación firme, alta resistencia a la tracción y adecuada adherencia entre el acero de refuerzo y el concreto.

- Se realiza el armado de formaletas para pedestales de unión entre las vigas de cimentación existentes y las zapatas fundidas, garantizando la alineación,

nivelación y rigidez del encofrado, conforme a las dimensiones y especificaciones establecidas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 16 de octubre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores, hoyadora y barreno, vibrador de concreto

Actividades:

- Se realiza la fundida de pedestales de unión entre las vigas de cimentación existentes y las zapatas nuevas con concreto estructural de 4.000 PSI garantizando el vaciado continuo y la adecuada compactación del material, así como el correcto recubrimiento de la armadura de refuerzo**.**

- Se realiza el vibrado del concreto de los pedestales, utilizando vibrador mecánico para asegurar la compactación adecuada del material, eliminando vacíos y garantizando la uniformidad, resistencia y adherencia del concreto a la armadura.

- Se utiliza aditivo impermeabilizante para estructuras enterradas (Plastocrete**)** en la elaboración del concreto empleado en pedestales**,** con el fin de mejorar la durabilidad y reducir la permeabilidad del concreto**.**

- Se aplica aditivo tipo I para concreto**,** destinado a mejorar la adherencia entre concretos nuevos y existentes en las zapatas, pedestales y vigas de cimentación**,** garantizando la continuidad estructural y el correcto anclaje entre elementos, conforme a las especificaciones técnicas.

- Se realiza el armado de formaletas para vigas de cimentación**,** garantizando la alineación, nivelación y estabilidad del encofrado, de acuerdo con las dimensiones, secciones y detalles indicados en los planos estructurales.

- Se realiza la toma de muestras de concreto en cilindros para la verificación de la resistencia del concreto

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 17 de octubre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores, hoyadora y barreno, vibrador de concreto

Actividades:

- Se lleva a cabo el armado de formaletas para vigas de cimentación**,** garantizando la alineación, nivelación y estabilidad del encofrado, de acuerdo

con las dimensiones, secciones y detalles indicados en los planos estructurales.

- Se realiza la fundida de vigas con concreto estructural de 4.000 PSI garantizando el vaciado continuo y la adecuada compactación del material, así como el correcto recubrimiento de la armadura de refuerzo**.**

- Se hace el vibrado del concreto de las vigas, utilizando vibrador mecánico para asegurar la compactación adecuada del material, eliminando vacíos y garantizando la uniformidad, resistencia y adherencia del concreto a la armadura.

- Se utiliza aditivo impermeabilizante para estructuras enterradas (Plastocrete**)** en la elaboración del concreto empleado en vigas**,** con el fin de mejorar la durabilidad y reducir la permeabilidad del concreto**.**

- Se aplica aditivo tipo I para concreto**,** destinado a mejorar la adherencia entre concretos nuevos y existentes en las zapatas, pedestales y vigas de cimentación**,** garantizando la continuidad estructural y el correcto anclaje entre elementos, conforme a las especificaciones técnicas.

- Se realiza la toma de muestras de concreto en cilindros para la verificación de la resistencia del concreto

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 18 de octubre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores, hoyadora y barreno, vibrador de concreto, taladro

Actividades:

- Se realiza el armado de formaletas para pedestales de unión entre las vigas de cimentación existentes y las vigas fundidas, garantizando la alineación, nivelación y rigidez del encofrado, conforme a las dimensiones y especificaciones establecidas.

- Se realiza la fundida de pedestales de unión entre las vigas de cimentación existentes y las vigas fundidas con concreto estructural de 4.000 PSI garantizando el vaciado continuo y la adecuada compactación del material, así como el correcto recubrimiento de la armadura de refuerzo**.**

- Se realiza el vibrado del concreto de los pedestales, utilizando vibrador mecánico para asegurar la compactación adecuada del material, eliminando vacíos y garantizando la uniformidad, resistencia y adherencia del concreto a la armadura.

- Se utiliza aditivo impermeabilizante para estructuras enterradas (Plastocrete**)** en la elaboración del concreto empleado en pedestales**,** con el fin de mejorar la durabilidad y reducir la permeabilidad del concreto**.**

- Se aplica aditivo tipo I para concreto**,** destinado a mejorar la adherencia entre concretos nuevos y existentes en las zapatas, pedestales y vigas de cimentación**,** garantizando la continuidad estructural y el correcto anclaje entre elementos, conforme a las especificaciones técnicas.

- Se realiza la toma de muestras de concreto en cilindros para la verificación de la resistencia del concreto.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 19 de octubre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores, hoyadora y barreno, vibrador de concreto, taladro

Actividades:

- Se realiza el desencofrado de zapatas y pedestales, una vez alcanzado el fraguado y resistencia inicial del concreto**,** garantizando la integridad, alineación y acabado superficial

- Se ejecuta relleno para estructuras (Tipo 610)**,** utilizando material seleccionado, libre de materia orgánica y debidamente compactado por capas**,** garantizando la estabilidad, densidad y nivel requerido.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Lunes, 20 de octubre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- Plomero.

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Demolición de viga de amarre, machón y muro sobre viga en sala de espera-secretaría.
- Corte de sección de losa de contrapiso para paso de tubería de agua de A.C.
- Se da como solución para la excavación del pilote, cortar el tubo de aguas lluvias y desviar su trayectoria.
- Se realiza excavación para corte de tubo de aguas lluvias.
- Se inicia la perforación de pilote.
- Se realiza demolición de muro medio y mesón en sala de espera.
- Se realiza corte con disco para zapata #5.
- Se realiza demolición de losa de contrapiso para zapata #5.

Herramientas y equipo: taladro dewall, taladro makita, pulidora, carreta, mona, pala, barra, palaustre, baldes, segueta, hoyadora y barreno.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Martes, 21 de octubre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- Cuadrilla soldadores.

Estado de tiempo: se presentan lluvias desde 9:30 am hasta el 10:30 am.

Actividades:

- Se suspenden actividades de excavación de pilote y zapata.
- Se realiza corte de platinas y ángulos de acuerdo con diseño para reforzar columna.
- Se inicia soldado de platinas a ángulos de columna a reforzar, eje c-eje 2.
- Se inicia armado de plafón para reforzamiento de viga.
- Se realiza excavación de zapata 5 y perforación de pilote.
- Demolición de muro sobre viga de amarre en columna eje C eje 1 a reforzar.

Herramientas y equipo: taladro dewall, taladro makita, carreta, mona, pala, barra, destornillador, palaustre, baldes, equipo de soldadura, pulidora.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Miércoles, 22 de octubre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- Cuadrilla soldador.

Estado de tiempo: se presentan lluvias desde las 5:45 am hasta las 8:00 am.

Actividades:

- Se retrasan actividades programadas para el día de hoy como colocación de acero en pilote y fundida de zapata y pilote.
- Se continua con soldado de platinas en columna eje 2 y eje C.
- Se inicia corte y soldado de platinas en columna eje 1 eje C.

Herramientas y equipo: bichiroque, carreta, mona, barra, palaustre, baldes, equipo de soldadura, pulidora.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Jueves, 23 de octubre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- Cuadrilla soldador.

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Se inicia excavación para pilote, se evidencia concreto por lo que se hace necesario el uso de taladro.
- Se realiza colocación de formaletas de pedestal de zapata #5.
- Se termina refuerzo de la columna eje C- eje 1.
- Se realiza corte de platinas y se inicia soldado de refuerzo de columna eje C- eje3.

Herramientas y equipo: bichiroque, carreta, mona, barra, palaustre, baldes, equipo de soldadura, pulidora.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Viernes, 24 de octubre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- Plomero

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Escarificación de columna a reforzar eje 2'- eje A.
- Colocación de tuberías de aguas lluvias en patio.
- Se continua con la excavación de pilote con barreno y hoyadora.
- Colocación de acero para pilote.
- Fundida de pilote con concreto de 4000 PSI.

Herramientas y equipo: Mezcladora, vibrador, bichiroque, carreta, mona, barra, palaustre, baldes, pulidora, segueta, taladro.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Sábado, 25 de octubre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Colado colocación y nivelación con arena en secciones demolidas en patio.
- Se continua con la escarificación de columna a reforzar eje 2'- eje A.

Herramientas y equipo: taladro, bichiroque, carreta, mona, barra, palaustre, baldes, pulidora, segueta.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Domingo, 26 de octubre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 4 ayudantes de obra

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Orden y limpieza en obra.
- Adecuación de bodega fuera de obra.
- Traslado de ventanas, puertas y demás materiales a la bodega.

Herramientas y equipo: bichiroque, carreta, baldes, martillo, segueta.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 27 de octubre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- Plomero

- Cuadrilla soldadores

Estado de tiempo: soleado, se presentan leves lloviznas en horas de la tarde.

Actividades:

- Se inicia perforación de viga aérea para anclajes con epoxico SIKA anchorfix.
- Se realiza colado, colocación y nivelación con arena en secciones demolidas en patio.
- Corte con disco en sala de audiencias y demolición de losas de contrapiso.
- Excavación para refuerzo de cimentación en sala de audiencias.
- Colocación de tubería sanitaria cuarto útil #3 y cocina.
- Fundida de registro sanitario en pasillo frente baño #1, se adiciona plastocrete.

- Herramientas y equipo: pulidora, taladro makita, mezcladora, bichiroque, carreta, palaustre, baldes, martillo, segueta, taladro dewalt, pala.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Martes, 28 de octubre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- Plomero
- Cuadrilla soldadores

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Se continua con la excavación para refuerzo de cimentación, se evidencia bastante filtración de agua lo que dificulta la excavación y retiro de material excavado.
- Colocación de tubería de bajantes de aguas lluvias.
- Corte y figurado de acero para flejes de viga a reforzar.

Se recibe visita por parte de director de obra, ingeniera estructural y director de interventoría para resolver dudas, se decide la construcción de zapatas por debajo de la viga del eje D, con acero de ½" anclado a la zapata existente cada 20cm (verticales), así mismo, anclado a la cara lateral de la viga existente, también llevará doble parrilla en acero ½" cada 20 cm. Se indica que se hará el refuerzo de la columna eje A-eje 2' en sus cuatro caras hasta la viga inferior, de igual forma, los refuerzos longitudinales deben estar embebidos en la zapata que se hará, los demás refuerzos, serán anclados.

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

La zapata que se hará en el eje 2'-entre eje A y B, debe llevar su refuerzo anclado al muro existente.

Se instalará un filtro paralelo a la viga del eje D para dar control a las filtraciones de agua provenientes de la alcaldía.

- Herramientas y equipo: mezcladora, vibrador, bichiroque, carreta, palaustre, baldes, martillo, segueta, palas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 29 de octubre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- Plomero
- Cuadrilla soldadores

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Excavación para descubrir área de registros y tuberías sanitario.
- Perforación y anclaje en viga aérea a reforzar
- Perforación en viga de cimentación para muro de reforzamiento en eje D.
- Perfilación de talud en excavación para muros de reforzamiento.
- Se realiza traslado de tubería sanitaria para permitir la perforación de pilote.

- Herramientas y equipo: bichiroque, carreta, palaustre, baldes, martillo, segueta, palas, taladro, taladro makita, taladro dewalt.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 30 de octubre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría

- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- Cuadrilla soldadores

Estado de tiempo: mañana soleada, fuertes lluvias en horas de la tarde, se suspenden actividades de perforación de pilote #28.

Actividades:

- Corte y figurado de acero para muros de reforzamiento.
- Retiro de agua en área excavada para muro de reforzamiento.
- Colocación de acero de muro de reforzamiento.
- Anclaje a viga existente para muros de reforzamiento.
- Se inicia perforación de pilote.

Herramientas y equipo: carreta, palaustre, baldes, martillo, segueta, palas, taladro makita, trozadora industrial.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Viernes, 31 de octubre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- plomero

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- colocación de anclajes de muro de reforzamiento a viga existente, se realiza con epóxico SIKA ANCHORFIX.
- colocación de formaletas en muro de reforzamiento.
- Se funde muro de reforzamiento #1 con concreto de 4000 PSI y aditivo plastocrete, previamente se realizó aplicación de SIKADUR 32. Para garantizar la adherencia de concreto nuevo con el existente.
- Se realiza traslado de tubería sanitaria para perforación de pilote #29
- Se continua con perforación de pilote #28.
- Se toman muestras de concreto.

- Herramientas y equipo: mezcladora, vibrador, bichiroque, carreta, palaustre, baldes, martillo, segueta, palas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 01 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Retiro de agua en excavación para muro de reforzamiento y en pilote.
- Se continua con la perforación de pilote.
- Se arma acero para muro de reforzamiento #2.
- Se realiza perforación en zapata para anclaje de acero de refuerzo.
- Se realiza anclaje de muro de reforzamiento #2 a zapata y viga existente aplicando epóxico SIKA ANCHORFIX.

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

- Se coloca formaleta para pedestal en muro de reforzamiento #1.
- Se funde pilote y pedestal de muro de reforzamiento #1 con concreto de 4000 PSI.

- Herramientas y equipo: mezcladora, vibrador, bichiroque, carreta, palaustre, baldes, martillo, segueta, palas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 02 de noviembre de 2025.

No se labora por ser día feriado.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Lunes (festivo), 03 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra

Estado de tiempo: mañana nublada con lloviznas, se presentan fuertes lluvias a partir de las 9:00 am hasta las 10:10 am por lo que se detienen actividades..

Actividades:

- Se realiza desencofrado de pedestal de muro de reforzamiento.
- Se realiza colocación de formaletas para muro de reforzamiento #2.
- Se realiza relleno con material seleccionado de muro de reforzamiento #1.
- Colado y colocación de arena en sección demolida para muro de reforzamiento #1.
- Se suspenden actividades por lluvias.
- Se reinician actividades y se procede a retirar agua producto de la filtración por lluvias.
- Se realiza fundida de muro de reforzamiento #2 con concreto de 4000 PSI, previa aplicación de SIKADUR 32 para garantizar la adherencia de concreto nuevo con el existente.
- Se toman muestras de concreto.

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

- Corte de acero para muro de refuerzo #3.

- Herramientas y equipo: mezcladora, vibrador, bichiroque, carreta, palaustre, baldes, martillo, segueta, palas, trozadora industrial.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 04 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 5 ayudantes de obra

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Figurado, armado y colocación de acero de refuerzo para muro #3.
- Se realiza perforación y anclaje de acero para muro de refuerzo #3, se aplica epoxico ANCHORFIX.

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

- Se realiza retiro de agua para continuar con la perforación del pilote #29.
- Se continua con la perforación de pilote.
- Se retiran formaletas de muro de refuerzo #2.
- Se instalan formaletas para pedestales de muro de reforzamiento #2.
- Se realiza fundida de pilote, pedestales de muro de refuerzo #2 y muro de reforzamiento #3.

- Herramientas y equipo: mezcladora, vibrador, bichiroque, carreta, palaustre, baldes, martillo, segueta, palas, taladro.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 05 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Armado de plafón para colocación de formaletas en viga aérea a reforzar.
- Escarificación de viga aérea a reforzar.
- Colocación de formaletas para fundida de viga aérea a reforzar.
- Demolición de lateral de columna a reforzar.
- Demolición de pañete y escarificado de columna a reforzar.
- Relleno con material seleccionado en muros de reforzamiento #2 y laterales de viga.
- Colado y nivelación con arena en secciones demolidas.
- Inicio de excavación para zapata.

- Herramientas y equipo: bichiroque, carreta, palaustre, baldes, martillo, segueta, palas, taladro dewalt, circular.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Jueves, 06 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría.
- Herrero
- 5 ayudantes de obra

Estado de tiempo: nublado.

Actividades:

- Se continua con la excavación de la zapata.
- Se continua con el corte y figurado de acero de estribos de refuerzo para columna a reforzar ubicada en cocina.
- Se inicia colocación de formaletas para viga aérea.
- Se realiza colocación de andamios para protección en vivienda vecina para la demolición de lateral de columna esquina jardinera.
- Se inicia la demolición de lateral de columna esquina jardinera, se evidencia presencia de dovelas.
- Se realiza retiro de pañete de columna.
- Se realiza corte, figurado y armado de acero para zapata.
- Se suspende actividad de reforzamiento de columna ubicada en cocina mientras tanto no se defina los anclajes del acero

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

longitudinal de la columna a reforzar.

- Herramientas y equipo: bichiroque, carreta, palaustre, baldes, martillo, segueta, palas, taladro dewalt, taladro.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 07 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría.
- Herrero
- 5 ayudantes de obra

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Se define por parte de la ingeniera estructural que el acero de refuerzo longitudinal de la columna se anclará a la parte superior de la viga con epóxico anchorfix.
- Corte y figurado de acero para estribos de columna a reforzar.

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

- Colocación de acero para fundida de zapata .
- Perforación de anclajes de pedestal para zapata.
- Fundida de viga aérea con concreto de 4000 PSI y zapata.
- Anclaje de acero longitudinal con apoxico SIKA ANCHORFIX en columna a reforzar ubicada en cocina.
- Soldado de estribos en columna.

- Herramientas y equipo: mezcladora, vibrador, martillo de caucho, bichiroque, carreta, palaustre, baldes, martillo, segueta, palas, taladro.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 08 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 4 ayudantes de obra

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Se finaliza reforzamiento de columna con acero.
- Se realiza nivelado de secciones demolidas para instalación de casetones de icopor.
- Se realiza instalación de casetones de icopor en secciones demolidas.
- Se realiza demolición de losa de contrapiso

- Herramientas y equipo: bichiroque, carreta, palaustre, baldes, taladro metabo y machete.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 09 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 4 ayudantes de obra

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Demolición de losa de contrapiso.

Herramientas y equipo: carreta, palaustre, baldes, taladro metabo.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 10 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Demolición de losa de contrapiso de sección faltante en baño#4 y cuarto útil #3.
- Colocación de formaleta de columna a reforzar previamente se aplica epóxico SIKADUR 32.
- Se realiza fundida de columna reforzada ubicada en cocina con concreto de 4000 PSI
- Desencofrado de viga aérea reforzada.

- Herramientas y equipo: mezcladora, vibrador, bichiroque, carreta, palaustre, taladro makita, martillo de caucho.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 11 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Se inicia perforación de pilote.
- Corte y figurado de estribos para pilotes.
- Corte, colocación y amarrado de acero 3/8” en malla a cada 20 cm sobre icopor instalado en secciones demolidas.

- Herramientas y equipo: bichiroque, carreta, palaustre, taladro metabo, trozadora industrial.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 12 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 5 ayudantes de obra

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Perforación de pilote.
- Se continua con corte, colocación y amarrado de acero 3/8” en malla a cada 20 cm sobre icopor instalado en secciones demolidas (pasillo oficina juez).
- Se realiza corte y figurado de acero para pilotes.
- Se realiza fundida de pilotes con concreto de 4000 PSI y aditivo plastocrete.
- Se realiza fundida de secciones demolidas con concreto de 3000 PSI, previa colocación de icopor y acero.

- Herramientas y equipo: mezcladora, vibrador, regla, bichiroque, carreta, palaustre, taladro metabo, trozadora industrial.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 13 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Se realiza excavación de zapata.
- Se realiza corte de acero para malla 3/8” en secciones demolidas.
- Se realiza perforación para anclajes de acero 3/8” de malla sobre secciones demolidas.
- Se realiza anclajes para acero 3/8” con epoxico sika Anchorfix.
- Se arma la malla con acero 3/8” sobre casetones en secciones

demolidas (cuarto útil #1, #2, cocina y secretaría).

- Se realiza fundida de secciones de la losa de contrapiso con concreto de 3000 PSI en cuarto útil #1, #2, cocina y secretaría.
- Se continua con la demolición de plantilla.
- Se continua con la limpieza y adecuación de secciones con icopor para proceder con el armado de malla de acero 3/8".

- Herramientas y equipo: mezcladora, regla, bichiroque, carreta, palaustre, taladro metabo, trozadora industrial.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 14 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra

Estado de tiempo: mañana soleada, se presentan fuertes lluvias en horas de la tarde.

Actividades:

- Se realiza corte, y amarrado de acero 3/8” para malla sobre icopor en secciones demolidas en patio.
- Se realiza perforación para anclajes de acero 3/8” para malla.
- Se realiza anclajes con SIKA ANCHORFIX para acero 3/8”.
- Se realiza armado y amarrado de malla 3/8” sobre casetones de icopor en secciones demolidas en patio.
- Se realiza fundida de losa de contrapiso en secciones demolidas en patio. Esta actividad se suspende por fuertes lluvias, las cuales se presentaron desde las la 2:50 pm hasta las 3:40 pm.
- Se recibe arena de lorica para las actividades de fundida de concreto.

- Herramientas y equipo: mezcladora, regla, bichiroque, carreta, palaustre, taladro, trozadora industrial.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Sábado, 15 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra

Estado de tiempo: nublado.

Actividades:

- Se realiza corte, y amarrado de acero 3/8” para malla sobre icopor en secciones demolidas en patio.
- Se realiza perforación para anclajes de acero 3/8” para malla.
- Se realiza anclajes con SIKA ANCHORFIX para acero 3/8”.
- Se realiza armado y amarrado de malla 3/8” sobre casetones de icopor en secciones demolidas en patio.
- Se realiza fundida de losa de contrapiso en secciones demolidas en patio.

Herramientas y equipo: mezcladora, regla, bichiroque, carreta, palaustre, taladro, trozadora industrial.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 16 de noviembre de 2025

No se labora por ser un día feriado.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes (festivo), 17 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- 5 ayudantes de obra

Estado de tiempo: Soleado.

Actividades:

- Se continua con la demolición de sección de losa de contrapiso en sala de audiencias.
- Acomodación de acero en secciones demolidas sala de audiencias.

Herramientas y equipo: bichiroque, carreta, palaustre, taladro metabo, trozadora industrial.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 18 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra

Estado de tiempo: Mañana Soleada, se presentan fuertes lluvias en horas de la tarde.

Actividades:

- Se realiza fundida de losa de contrapiso en secciones demolidas en sala de audiencias y cámara de aire-oficina juez.
- Corte, colocación y amarrado de acero para sección demolida en pasillo, baño N°4.
- Demolición de losa de contrapiso.

Se recibe visita por parte de la supervisión para revisar los avances de la obra, se hace recorrido sin novedad.

Se presentan fuertes lluvias a las 3:50 pm con tormenta eléctrica, por lo cual se suspenden actividades de retiro de escombros, y el corte y perforación para anclaje de acero.

Herramientas y equipo: mezcladora, regla, bichiroque, carreta, palaustre, taladro metabo, trozadora industrial.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 19 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría.
- Herrero
- 5 ayudantes de obra

Estado de tiempo: Soleada

Actividades:

- Se realiza retiro de plafón de viga aérea.
- Se realiza colocación de icopor en sección donde se colocó el filtro.
- Se realiza corte y amarrado de acero para malla en secciones demolidas.
- Colocación de gatos y cercha para la estabilidad de la viga que llega a la columna a escarificar para reforzar.
- Colocación de andamios para escarificación de columnas.

- Retiro de enchape de baño #2.
- Fundida de secciones con concreto de 3000 PSI en área pasillo-cuarto útil #3 y sección en sala de audiencias.

Herramientas y equipo: mezcladora, regla, bichiroque, carreta, palaustre, taladro metabo, trozadora industrial.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 20 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra

Estado de tiempo: Soleada

Actividades:

- Escarificación de columna a reforzar en jardinera.
- Demolición y fundida de registro sanitario en cámara de aire.
- Excavación para adecuación de baño exterior.
- Corte con disco y demolición para filtro.
- Corte y amarrado de acero para mallas sobre casetones de icopor en sección demolida sala de espera y sala de audiencias.

- Se realiza adecuación en área exterior para baño.
- Se realiza fundida de secciones faltantes en sala de audiencias y sala de estar.
- Excavación de pilotes y fundida con concreto de 4000 PSI, se adiciona PLASTOCRETE.

Herramientas y equipo: mezcladora, regla, bichiroque, carreta, palaustre, taladro makita, trozadora industrial, vibrador de concreto.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 21 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- Cuadrilla de soldadores

Estado de tiempo: Soleada

Actividades:

- Se realiza demolición de muros en mal estado
- Se realiza corte con disco en laterales de columna en sala de

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

audiencia para columnetas.

- Se realiza reforzamiento en columna ubicada en jardinera según diseño establecido.
- Se realiza corte y figurado de acero para Zapatas y ménsulas.
- Se realiza desmonte de sanitario y lavamanos en baño número 3.
- Se realiza demolición de enchape en baño número 3 y cuarto útil número 3.
- Excavación de pilotes y fundida con concreto de 4000 PSI, se adiciona PLASTOCRETE.

Herramientas y equipo: cimbra, disco de corte (pulidora), mona, cincel, carreta, palas, tronzadora industrial.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 22 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría.
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- Cuadrilla de soldadores

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Estado de tiempo: Soleada

Actividades:

- Se continúa con el reforzamiento de columna en jardinera.
- Corte con disco para arreglo de muros en sala de audiencia.
- Se continúa con la demolición exterior para filtro.
- Se realiza toma de niveles para verificar espesores de la plantilla.
- Se realiza armado de parrillas para Zapata y ménsulas.
- Se realiza perforación y anclaje con epóxico sika anchorfix para la Zapata y ménsulas.
- Se realiza formaleteo de Zapata y ménsulas.
- Se realiza fundida de Zapata y ménsulas con concreto de 4000 PSI y aditivo plastocrete previamente se aplica SIKADUR 32 para garantizar la adherencia con el concreto existente, se hace uso de vibrador.

Herramientas y equipo: mezcladora, vibrador, carreta, bichiroque, taladro, equipo de soldadura, palaustre.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 23 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero

- 4 ayudantes de obra

Estado de tiempo: Soleada

Actividades:

- Limpieza y engrasado de formaletas para columna.
- Formaleteo de columna reforzada previa aplicación de SIKADUR 32 primer para garantizar la adherencia con el concreto existente.

Herramientas y equipo: brocha, bichiroque y martillo.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 24 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra

Estado de tiempo: Soleada

Actividades:

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

- Se realiza fundida de columnas reforzadas con concreto de 4000 PSI previa aplicación de SIKADUR 32 prime.
- Se realiza corte en muro para demolición.
- Se realiza demolición de muros en mal estado.
- Se realiza relleno con material seleccionado en Zapata área jardinera.

Herramientas y equipo: Mezcladora, vibrador, martillo de caucho, pulidora, mona, carreta, palas y martillo.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 25 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- albañil

Estado de tiempo: Soleada

Actividades:

- Levante de muro bajo en cámara de aire

- Retiro de gatos y cercha de columna reforzada.
- Retiro de estructuras cielo raso en cuarto útil número uno para realizar demolición de muro.
- Cimbrado, corte con disco y demolición de muro en cocina.
- Se toman niveles en sala de audiencia para verificar espesor de plantilla y se evidencia la existencia de espesores de hasta 7 cm.

Herramientas y equipo: palas, palaustre, manguera de nivel, martillo, bichiroque, carreta, mona, pulidora, destornillador.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 26 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- albañil

Estado de tiempo: mañana soleada, se presentan fuertes lluvias en horas de la tarde.

Actividades:

- Levante de muro lateral a ventanal secretaría-jardinera.
- Demolición de muro cuarto útil número uno, previamente se realiza cimbrado y corte con pulidora.
- Corte y figurado de acero para estribos de columnetas.
- Se realiza armado de columnetas.
- Se realiza envío de equipos desde obra a campamento.

Herramientas y equipo: palas, palaustre, pulidora, tronzadora industrial, bichiroque, carretas, monas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 27 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- Cuadrilla eléctrica

Estado de tiempo: soleado

Actividades:

- Corte de malla electrosoldada.
- Colocación de malla electrosoldada sobre losa de contrapiso.

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

- Colocación de tubería eléctrica en sala de audiencias de igual forma se ubican cajas en piso.
- Corte figurado y armado de acero para columnetas.
- Traslado de tableros eléctricos para demolición de muro.
- Demolición de muro en mal estado.
- Fundida de columnas reforzadas con concreto de 4000 PSI previa aplicación de SIKADUR 32 prime.

Herramientas y equipo: mezcladora, vibrador, pulidora, bichiroque, taladro makita, trozadora industrial, monas, carretas, palas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 28 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría.
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra

Estado de tiempo: mañana soleada, se presentan lluvias desde la 1:30 pm hasta horas de la noche.

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Actividades:

- Colocación de malla electrosoldada sobre losa de contrapiso.
- Perforación y anclaje de acero para columnetas.
- Corte con disco en laterales de columna para colocación de formaletas.
- Demolición de pañete en laterales de columna para colocación de formaletas.
- Colocación de acero para columnetas en lateral de columnas en sala de audiencias.
- Corte figurado y armado de acero para columnetas.
- Demolición de muro fachada (área tableros).

Herramientas y equipos: taladro, monas, palas, carretas, trozadora industrial, bichiroque.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 29 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría.
- SISO de obra
- Herrero

- 5 ayudantes de obra
- Cuadrilla soldadores

Estado de tiempo: Nublado.

Actividades:

- Colocación de malla electrosoldada sobre losa de contrapiso.
- Colocación de acero para columnetas.
- Se inician actividades de colocación de ménsula en voladizo terraza, se realiza corte de viga Ipe, perforación de flanche (anclaje a columna) y soldado de vigas y soporte.
- Fundida de columnetas.
- Retiro de formaletas de columnas reforzadas.

Herramientas y equipo: mezcladora, martillo de goma, carretas, palas, equipo de soldadura, bichiroque.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 30 de noviembre 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría.
- SISO de obra

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

- Cuadrilla de soldadura

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Se termina soldado de ménsula.
- Se inicia fundida de plantilla en sala de audiencias con concreto de 3000 PSI, se verifica el correcto nivel y se colocan panelitas para respetar la separación de la malla electrosoldada respecto a la losa de contrapiso.

Herramientas y equipo: mezcladora, carretas, palas, equipo de soldadura, bichiroque.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CANTIDADES DE OBRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES MODIFICADAS BALANCE No. 1 CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES MODIFICADAS BALANCE No. 2 CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD TOTAL BALANCE N°2	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
	PRELIMINARES													**$ 3.382.155**
1.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	227,18	$ 8.615,25	$ 1.957.212	227,18	$ 8.615,25	$ 1.957.212,00	227,18	$ 8.615,25	$ 1.957.212,00	227,18		$ 1.957.212,00
1.02	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLIPROPILENO VERDE H=2.1 M	ML	42,86	$ 29.223,60	$ 1.252.523	48,76	$ 29.223,60	$ 1.424.943,00	48,76	$ 29.223,60	$ 1.424.943,00	48,76		$ 1.424.943,00
	DESMONTES Y DEMOLICIONES													**$ 38.931.631,00**
2.01	DEMOLICION DE ENCHAPE PISO	M2	151,34	$ 63.952,35	$ 9.678.677	179,00	$ 63.952,35	$ 11.447.471,00	163,56	$ 63.952,35	$ 10.460.046,00	163,56		$ 10.460.046,00
2.02	DEMOLICION LOSA DE CONTRAPISO	M2	151,34	$ 65.925,30	$ 9.977.267	151,34	$ 65.925,30	$ 9.977.135,00	117,28	$ 65.925,30	$ 7.731.719,00	117,28		$ 7.731.719,00
2.03	DEMOLICION DE CIELORRASO	M2	153,17	$ 64.446,90	$ 9.871.332	179,00	$ 64.446,90	$ 11.535.995,00	171,74	$ 64.446,90	$ 11.068.111,00	171,74		$ 11.068.111,00
2.04	CAJAS PERFORADORAS 10X10 PARA MUROS	M2	3,54	$ 6.830,25	$ 24.179	0,00	$ 6.830,25	$ 0,00	0,00	$ 6.830,25	$ 0,00	0,00		$ 0,00
2.05	DEMOLICION DE PAÑETE DE MURO	M2	640,61	$ 56.473,20	$ 36.177.563	66,44	$ 56.473,20	$ 3.752.079,00	66,44	$ 56.473,20	$ 3.752.079,00	66,44		$ 3.752.079,00
2.06	DEMOLICION DE OBRAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	M3	5,86	$ 144.619,65	$ 847.001	0,94	$ 144.619,65	$ 135.942,00	3,65	$ 144.619,65	$ 527.862,00	3,65		$ 527.862,00
2.07	DEMOLICION DE ZÓCALO (INCLUYE RETIRO)	M	136,37	$ 44.671,20	$ 6.092.004	120,70	$ 44.671,20	$ 5.391.814,00	120,70	$ 44.671,20	$ 5.391.814,00	120,70		$ 5.391.814,00
	EXCAVACIONES Y RELLENOS													**$ 18.018.729,00**
3,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	110,89	$ 53.141,55	$ 5.893.063	110,89	$ 53.141,55	$ 5.892.866,00	110,89	$ 53.141,55	$ 5.892.866,00	110,89		$ 5.892.866,00
3.02	MEJORAMIENTO CON GEOTEXTIL NT-1800	M2	42,12	$ 14.983,50	$ 631.150	42,12	$ 14.983,50	$ 631.105,00	0,00	$ 14.983,50	$ 0,00	0,00		$ 0,00
3.03	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (TIPO 610)	M3	4,08	$ 278.941,95	$ 1.139.283	22,33	$ 278.941,95	$ 6.228.774,00	28,40	$ 278.941,95	$ 7.922.218,00	28,40		$ 7.922.218,00
3.04	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	52,47	$ 30.033,15	$ 1.575.851	0,00	$ 30.033,15	$ 0,00	0,00	$ 30.033,15	$ 0,00	0,00		$ 0,00
3.05	RELLENO CON ARENA LAVADA	M3	1,53	$ 184.532,25	$ 281.642	22,78	$ 184.532,25	$ 4.203.645,00	22,78	$ 184.532,25	$ 4.203.645,00	22,78		$ 4.203.645,00
3.06	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE INV E 673-22	M3	12,21	$ 112.948,50	$ 1.379.101	12,21	$ 112.948,50	$ 1.379.101,00	0,00	$ 112.948,50	$ 0,00	0,00		$ 0,00
3.07	CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	8,53	$ 484.096,20	$ 4.128.223	0,00	$ 484.096,20	$ 0,00	0.00	$ 484.096,20	$ 0,00	0,00		$ 0,00
	ESTRUCTURAS EN CONCRETO													**$ 14.703.640,00**
4.01	ZAPATAS 3000 PSI (21 MPA)	M3	5,99	$ 745.119,90	$ 4.461.778	0,00	$ 745.119,90	$ 0,00	0,00	$ 745.119,90	$ 0,00	0,00		$ 0,00
4.02	VIGAS CIMENTACION 3000 PSI (21 MPA)	M3	16,62	$ 1.047.202,80	$ 17.404.511	0,00	$ 1.047.202,80	$ 0,00	0,00	$ 1.047.202,80	$ 0,00	0,00		$ 0,00
4.03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI E=0.10M	M2	151,34	$ 125.372,10	$ 18.974.064	151.34	$ 125.372,10	$ 18.973.814,00	117.28	$ 125.372,10	$ 14.703.640,00	117,28		$ 14.703.640,00
	ESTRUCTURAS EN ACERO													**$ 36.549.677,00**
5.01	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI (420Mpa)	KG	1713,72	$ 12.448,80	$ 21.333.735	2836,65	$ 12.448,80	$ 35.312.849,00	2936,00	$ 12.448,80	$ 36.549.677,00	2936,00		$ 36.549.677,00
5.02	ANCLAJES	KG	14,75	$ 90.076,35	$ 1.328.878	0,00	$ 90.076,35	$ 0,00	0,00	$ 90.076,35	$ 0,00	0,00		$ 0,00
5.03	ANGULOS 1/8"X2"	KG	138,87	$ 6.129,90	$ 851.289	0,00	$ 6.129,90	$ 0,00	0,00	$ 6.129,90	$ 0,00	0,00		$ 0,00
5.04	TUBOS PTE 40X40X2.5mm	KG	217,44	$ 49.617,75	$ 10.788.884	0,00	$ 49.617,75	$ 0,00	0,00	$ 49.617,75	$ 0,00	0,00		$ 0,00
5.05	MALLA ELECTROSOLDADA Q-3(4.5mm c/0.15m)	KG	1078,11	$ 14.123,55	$ 15.226.748	193,67	$ 14.123,55	$ 2.735.308,00	0,00	$ 14.123,55	$ 0,00	0,00		$ 0,00
	TUBERIA PARA FILTRO PERIMETRAL													**$ 0,00**
6,01	TUBERIA PERFORADA PVC 4"	M	61,05	$ 31.272,15	$ 1.909.165	61,05	$ 31.272,15	$ 1.909.165,00	0,00	$ 31.272,15	$ 0,00	0,00		$ 0,00
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS													**$ 22.420.002,00**
	INSTALACIONES AGUA POTABLE													
7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA 1/2" PVC -P Incluye tubería (Promedio 1,10m), cámara de aire PVC-P y accesorios	UND	9,00	$ 34.240,50	$ 308.165	9,00	$ 34.240,50	$ 308.165,00	10,00	$ 34.240,50	$ 342.405,00	10,00		$ 342.405,00
7,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2", por afinado de placa, Agua fría (Red de suministro). Incluye accesorios, corte, demolición y reposición de	M	36,00	$ 27.261,15	$ 981.401	36,00	$ 27.261,15	$ 981.401,00	60,00	$ 27.261,15	$ 1.635.669,00	60,00		$ 1.635.669,00
7,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua fría (Red de suministro). Por afinado de piso, Incluye accesorios, corte, demolición y reposición de piso	M	2,50	$ 34.218,45	$ 85.546	2,50	$ 34.218,45	$ 85.546,00	20,00	$ 34.218,45	$ 684.369,00	20,00		$ 684.369,00
7,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 21 1" Agua fría (Red de suministro). Por afinado de piso, Incluye accesorios, corte, demolición y reposición de	M	18,50	$ 36.934,80	$ 683.294	18,50	$ 36.934,80	$ 683.294,00	37,00	$ 36.934,80	$ 1.366.588,00	37,00		$ 1.366.588,00
7,05	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE BOLA 1/2" LISA SOLDABLE. Grival o similar. Incluye accesorios (adaptadores), universal, tapa registro PVC blanco de 20x20cm, y demás elementos necesarios para su correcta instalación	UND	5,00	$ 40.610,85	$ 203.054	5,00	$ 40.610,85	$ 203.054,00	9,00	$ 40.610,85	$ 365.498,00	9,00		$ 365.498,00
7,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR 1/2" PARA AGUA FRÍA, VALIDADO Y HOMOLOGADO POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD. Incluye derechos de conexión, liquidación, pago, pólizas, elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento	UND	1,00	$ 464.304,75	$ 464.305	1,00	$ 464.304,75	$ 464.305,00	1,00	$ 464.304,75	$ 464.305,00	1,00		$ 464.305,00
7,07	Suministro e instalación de cajilla en lámina Cal. 18 para 1 medidor, homologada por la empresa prestadora del servicio. Incluye plaqueta de identificación y de adecuación de nicho con mortero. A todo costo.	UND	1,00	$ 496.789,65	$ 496.790	1,00	$ 496.789,65	$ 496.790,00	1,00	$ 496.789,65	$ 496.790,00	1,00		$ 496.790,00
7,08	CONEXION A RED HIDRAULICA PVC-P Diámetro variable. Incluye instalación, accesorios, collarin y valvula de corte y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento	UND	1,00	$ 492.410,10	$ 492.410	1,00	$ 492.410,10	$ 492.410,00	1,00	$ 492.410,10	$ 492.410,00	1,00		$ 492.410,00
	DESAGUE													
7,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DESAGÜE PVC 2" . Incluye tubería (Prom. 1m), accesorios	UND	5,00	$ 80.473,05	$ 402.365	5,00	$ 80.473,05	$ 402.365,00	6,00	$ 80.473,05	$ 482.838,00	6,00		$ 482.838,00
7,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DESAGÜE PVC-S 2" SIFONES. Incluye tubería (Prom. 1m), sifón, accesorios y codo 45°.	UND	5,00	$ 88.175,85	$ 440.879	5,00	$ 88.175,85	$ 440.879,00	7,00	$ 88.175,85	$ 617.231,00	7,00		$ 617.231,00
7,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DESAGÜE PVC-S 3" SIFONES. Incluye tubería (Promedio 1 m), sifón, accesorios y codo 45°	UND	1,00	$ 121.306,50	$ 121.307	1,00	$ 121.306,50	$ 121.307,00	0,00	$ 121.306,50	$ 0,00	0,00		$ 0,00
7,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DESAGÜE PVC-S 4". Sanitarios. Incluye tubería (Promedio 0.60 m). accesorios. vee. codo 90°	UND	4,00	$ 199.716,30	$ 798.865	4,00	$ 199.716,30	$ 798.865,00	4,00	$ 199.716,30	$ 798.865,00	4,00		$ 798.865,00
7,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA ALUMINIO ANTICUCARACHAS 3"X 2"	UND	6,00	$ 31.062,15	$ 186.373	6,00	$ 31.062,15	$ 186.373,00	7,00	$ 31.062,15	$ 217.435,00	7,00		$ 217.435,00
7,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 2" . Por afinado de piso, Incluye accesorios, corte, demolición y reposición de piso	ML	18,00	$ 43.491,00	$ 782.838	18,00	$ 43.491,00	$ 782.838,00	18,00	$ 43.491,00	$ 782.838,00	18,00		$ 782.838,00
7,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 3" . Por afinado de piso, Incluye accesorios, corte, demolición y reposición de piso	ML	4,00	$ 55.097,70	$ 220.391	4,00	$ 55.097,70	$ 220.391,00	0,00	$ 55.097,70	$ 0,00	0,00		$ 0,00
7,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 4" . Por afinado de piso, Incluye accesorios. corte. demolición y reposición de piso	ML	90,00	$ 66.043,95	$ 5.943.956	90,00	$ 66.043,95	$ 5.943.956,00	30,00	$ 66.043,95	$ 1.981.319,00	30,00		$ 1.981.319,00
7,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-L 2" (Ventilación). Incluye accesorios	ML	18,00	$ 55.654,20	$ 1.001.776	18,00	$ 55.654,20	$ 1.001.776,00	36,41	$ 55.654,20	$ 2.026.369,00	36,41		$ 2.026.369,00
7,18	SUM. E INST. DE TUBERIA ALCANTARILLADO 6" Tipo Novafort o similar. Incluye relleno inicial (0,15m), relleno lateral y relleno final con base granular fina (0,15m), compactación, accesorios de conexión y cinta de demarcación, según ASTM 2321 AN	ML	15,00	$ 125.205,15	$ 1.878.077	15,00	$ 125.205,15	$ 1.878.077,00	15,00	$ 125.205,15	$ 1.878.077,00	15,00		$ 1.878.077,00
7,19	CAJA DE INSPECCION 0,8x0,8x1m. Incluye excavación,recebo común compactado,placa y tapa en concreto reforzado,ladrillo común,pañete impermeabilizado,media caña,marco en ángulo 2 1/2x2 1/2x3/16",manija en varilla	UND	2,00	$ 772.324,35	$ 1.544.649	2,00	$ 772.324,35	$ 1.544.649,00	8,00	$ 772.324,35	$ 6.178.595,00	8,00		$ 6.178.595,00
7,20	CONEXIÓN A CAJA O POZO EXISTENTE. Incluye demolición de muro (contempla	UND	2,00	$ 804.200,25	$ 1.608.401	2,00	$ 804.200,25	$ 1.608.401,00	2,00	$ 804.200,25	$ 1.608.401,00	2,00		$ 1.608.401,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS. VOZ Y DATOS													**$ 27.590.456,00**
	INSTALACIONES ELECTRICAS													
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN DE M.T. Y B.T. NORMA CODENSA CS-275 (Excavación en zona verde o zona dura, Base en recebo común, Placa en concreto, Ladrillo común, Placa de Identificación, Marco y Tapa). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 1.489.862,85	$ 1.489.863	1,00	$ 1.489.862,85	$ 1.489.863,00	1,00	$ 1.489.862,85	$ 1.489.863,00	1,00		$ 1.489.863,00
8,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 1".	M	30,00	$ 31.802,40	$ 954.072	30,00	$ 31.802,40	$ 954.072,00	30,00	$ 31.802,40	$ 954.072,00	30,00		$ 954.072,00
8,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 24 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y	UND	1,00	$ 623.408,10	$ 623.408	1,00	$ 623.408,10	$ 623.408,00	0,00	$ 623.408,10	$ 0,00	0,00		$ 0,00
8,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	2,00	$ 502.395,60	$ 1.004.791	2,00	$ 502.395,60	$ 1.004.791,00	0,00	$ 502.395,60	$ 0,00	0,00		$ 0,00
8,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	10,00	$ 13.821,15	$ 138.212	10,00	$ 13.821,15	$ 138.212,00	0,00	$ 13.821,15	$ 0,00	0,00		$ 0,00
8,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X40A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	2,00	$ 47.041,05	$ 94.082	2,00	$ 47.041,05	$ 94.082,00	0,00	$ 47.041,05	$ 0,00	0,00		$ 0,00
8,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	4,00	$ 56.882,70	$ 227.531	4,00	$ 56.882,70	$ 227.531,00	0,00	$ 56.882,70	$ 0,00	0,00		$ 0,00

ÍTEM	MES 1 : DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2025 CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL POR ITEM	MES 2 : DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2025 CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL M POR ITEM	MES 3: DEL 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL POR ITEM
PRELIMINARES		**$ 3.192.494,070**	**94,39%**		**$ 189.661,160**	**5,61%**		**$ -**	**0,00%**
1.01	227,18	$ 1.957.212,50	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
1.02	42,27	$ 1.235.281,57	86,69%	6,49	$ 189.661,16	13,31%		$ -	0,00%
DESMONTES Y DEMOLICIONES		**$ 23.141.003,960**	**59,44%**		**$ 5.757.910,580**	**14,79%**		**$ 2.808.322,43**	**7,21%**
2.01	143,15	$ 9.154.778,90	87,52%	8,18	$ 523.130,22	5,00%	11,79	$ 753.998,21	7,21%
2.02	29,42	$ 1.939.522,33	25,09%	32,11	$ 2.116.861,38	27,38%	18,67	$ 1.230.825,35	15,92%
2.03	107,67	$ 6.938.997,72	62,69%	45,50	$ 2.932.333,95	26,49%	9,95	$ 641.246,66	5,79%
2.04		$ -			$ -			$ -	
2.05		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
2.06		$ -	0,00%	0,44	$ 63.632,65	12,05%	0,21	$ 30.370,13	5,75%
2.07	114,34	$ 5.107.705,01	94,73%	2,73	$ 121.952,38	2,26%	3,40	$ 151.882,08	2,82%
EXCAVACIONES Y RELLENOS		**$ -**	**0,00%**		**$ 1.405.062,580**	**7,80%**		**$ 182.806,93**	**1,01%**
3,01		$ -	0,00%	26,44	$ 1.405.062,58	23,84%	3,44	$ 182.806,93	3,10%
3.02		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!
3.03		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
3.04		$ -			$ -			$ -	
3.05		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
3.06		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!
3.07		$ -			$ -			$ -	
ESTRUCTURAS EN CONCRETO		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**
4.01		$ -			$ -			$ -	
4.02		$ -			$ -			$ -	
4.03		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
ESTRUCTURAS EN ACERO		**$ -**	**0,00%**		**$ 12.423.902,40**	**33,99%**		**$ 6.781.483,80**	**18,55%**
5.01		$ -	0,00%	998,00	$ 12.423.902,40	33,99%	544,75	$ 6.781.483,80	18,55%
5.02		$ -			$ -			$ -	
5.03		$ -			$ -			$ -	
5.04		$ -			$ -			$ -	
5.05		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!
TUBERIA PARA FILTRO PERIMETRAL		**$ -**	**#¡DIV/0!**		**$ -**	**#¡DIV/0!**		**$ -**	**#¡DIV/0!**
6,01		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**
INSTALACIONES AGUA POTABLE									
7,01		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,02		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,03		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,04		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,05		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,06		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,07		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,08		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
DESAGUE									
7,09		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,10		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,11		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!
7,12		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,13		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,14		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,15		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!
7,16		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,17		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,18		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,19		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,20		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS. VOZ Y DATOS		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**
INSTALACIONES ELECTRICAS									
8,01		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
8,05		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
8,06		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!
8,07		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!
8,08		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!
8,09		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!
8,10		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!

ÍTEM	MES 4 : DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2025 CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL POR ITEM	MES 5 : DEL 20 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL POR ITEM	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO POR ITEM	CANTIDAD PENDIENTE DE EJECUTAR	VALOR PENDIENTE DE EJECUTAR	% PENDIENTE DE EJECUTAR
PRELIMINARES		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 3.382.155,000**	**100,00%**		**$ -**	**0,00%**
1.01		$ -	0,00%		$ -	0,00%	227,18	$ 1.957.212,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
1.02		$ -	0,00%		$ -	0,00%	48,76	$ 1.424.943,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
DESMONTES Y DEMOLICIONES		**$ -**	**0,00%**		**$ 5.988.478,190**	**15,38%**		**$ 37.695.715,000**	**96,83%**		**$ 1.235.916,0**	**3,17%**
2.01		$ -	0,00%	0,44	$ 28.139,03	0,27%	163,56	$ 10.460.046,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
2.02		$ -	0,00%	37,08	$ 2.444.510,12	31,62%	117,28	$ 7.731.719,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
2.03		$ -	0,00%	8,62	$ 555.532,28	5,02%	171,74	$ 11.068.111,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
2.04		$ -			$ -		-	$ -		0,00	$ 0,00	
2.05		$ -	0,00%	44,56	$ 2.516.163,43	67,06%	44,56	$ 2.516.163,000	67,06%	21,89	$ 1.235.915,98	32,94%
2.06		$ -	0,00%	3,00	$ 433.858,95	82,19%	3,65	$ 527.862,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
2.07		$ -	0,00%	0,23	$ 10.274,38	0,19%	120,70	$ 5.391.814,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
EXCAVACIONES Y RELLENOS		**$ 4.889.852,38**	**27,14%**		**$ 10.574.627,25**	**58,69%**		**$ 17.052.349,000**	**94,64%**		**$ 966.380,0**	**5,36%**
3,01		$ -	0,00%	62,83	$ 3.338.883,59	56,66%	92,71	$ 4.926.753,000	83,61%	18,18	$ 966.113,38	16,39%
3.02		$ -	#¡DIV/0!		$ -		-	$ -		0,00	$ 0,00	
3.03	17,53	$ 4.889.852,38	61,72%	10,87	$ 3.032.099,00	38,27%	28,40	$ 7.921.951,000	100,00%	0,00	$ 266,44	0,00%
3.04		$ -			$ -		-	$ -		0,00	$ 0,00	
3.05		$ -	0,00%	22,78	$ 4.203.644,66	100,00%	22,78	$ 4.203.645,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
3.06		$ -	#¡DIV/0!		$ -		-	$ -		0,00	$ 0,00	
3.07		$ -			$ -		-	$ -		0,00	$ 0,00	
ESTRUCTURAS EN CONCRETO		**$ -**	**0,00%**		**$ 14.703.639,890**	**100,00%**		**$ 14.703.640,000**	**100,00%**		**$ -**	**0,00%**
4.01		$ -			$ -		-	$ -		0,00	$ 0,00	
4.02		$ -			$ -		-	$ -		0,00	$ 0,00	
4.03		$ -	0,00%	117,28	$ 14.703.639,89	100,00%	117,28	$ 14.703.640,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
ESTRUCTURAS EN ACERO		**$ -**	**0,00%**		**$ 16.785.488,870**	**45,93%**		**$ 35.990.875,000**	**98,47%**		**$ 558.802,0**	**1,53%**
5.01		$ -	0,00%	1348,362	$ 16.785.488,87	45,93%	2.891,11	$ 35.990.875,000	98,47%	44,89	$ 558.801,73	1,53%
5.02		$ -			$ -		-	$ -		0,00	$ 0,00	
5.03		$ -			$ -		-	$ -		0,00	$ 0,00	
5.04		$ -			$ -		-	$ -		0,00	$ 0,00	
5.05		$ -	#¡DIV/0!		$ -		-	$ -		0,00	$ 0,00	
TUBERIA PARA FILTRO PERIMETRAL		**$ -**	**#¡DIV/0!**		**$ -**			**$ -**			**$ -**	
6,01		$ -	#¡DIV/0!		$ -		-	$ -		0,00	$ 0,00	
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		**$ -**	**0,00%**		**$ 8.351.515,420**	**37,25%**		**$ 8.351.515,000**	**37,25%**		**$ 14.068.485,0**	**62,75%**
INSTALACIONES AGUA POTABLE												
7,01		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 342.405,00	100,00%
7,02		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	60,00	$ 1.635.669,00	100,00%
7,03		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	20,00	$ 684.369,00	100,00%
7,04		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	37,00	$ 1.366.587,60	100,00%
7,05		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	9,00	$ 365.497,65	100,00%
7,06		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 464.304,75	100,00%
7,07		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 496.789,65	100,00%
7,08		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 492.410,10	100,00%
DESAGUE												
7,09		$ -	0,00%	5,00	$ 402.365,25	83,33%	5,00	$ 402.365,000	83,33%	1,00	$ 80.473,05	16,67%
7,10		$ -	0,00%	7,00	$ 617.230,95	100,00%	7,00	$ 617.231,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
7,11		$ -	#¡DIV/0!		$ -		-	$ -		0,00	$ 0,00	
7,12		$ -	0,00%	4,00	$ 798.865,20	100,00%	4,00	$ 798.865,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
7,13		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,00	$ 217.435,05	100,00%
7,14		$ -	0,00%	6,89	$ 299.652,99	38,28%	6,89	$ 299.653,000	38,28%	11,11	$ 483.185,01	61,72%
7,15		$ -	#¡DIV/0!		$ -		-	$ -		0,00	$ 0,00	
7,16		$ -	0,00%	5,23	$ 345.409,86	17,43%	5,23	$ 345.410,000	17,43%	24,77	$ 1.635.908,64	82,57%
7,17		$ -	0,00%	36,41	$ 2.026.369,42	100,00%	36,41	$ 2.026.369,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
7,18		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	15,00	$ 1.878.077,25	100,00%
7,19		$ -	0,00%	5,00	$ 3.861.621,75	62,50%	5,00	$ 3.861.622,000	62,50%	3,00	$ 2.316.973,05	37,50%
7,20		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 1.608.400,50	100,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS. VOZ Y DATOS		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 27.590.456,0**	**100,00%**
INSTALACIONES ELECTRICAS												
8,01		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 1.489.862,85	100,00%
8,05		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	30,00	$ 954.072,00	100,00%
8,06		$ -	#¡DIV/0!		$ -		-	$ -		0,00	$ 0,00	
8,07		$ -	#¡DIV/0!		$ -		-	$ -		0,00	$ 0,00	
8,08		$ -	#¡DIV/0!		$ -		-	$ -		0,00	$ 0,00	
8,09		$ -	#¡DIV/0!		$ -		-	$ -		0,00	$ 0,00	
8,10		$ -	#¡DIV/0!		$ -		-	$ -		0,00	$ 0,00	

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES MODIFICADAS BALANCE No. 1			CONDICIONES MODIFICADAS BALANCE No. 2			CANTIDAD TOTAL BALANCE N°2	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL	MES 1 : DEL 23 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2025			MES 2 : DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2025			MES 3 : DEL 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025			MES 4 : DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2025			MES 5 : DEL 20 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025						
		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL POR ITEM	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL POR ITEM	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL POR ITEM	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL POR ITEM	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL POR ITEM	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO POR ITEM	CANTIDAD PENDIENTE DE EJECUTAR	VALOR PENDIENTE DE EJECUTAR	% PENDIENTE DE EJECUTAR
6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOMETRO BIMETALICO INDUSTRIAL DE CAJA INYADADA CON VINILO DE DISPARO TERMOMETRICO TIPO ROA, 0/4 DE CAJUSTE LATERAL, RANGO 0/65ºC, ROSCADO, 1/2 NPT, 3 1/2" DE DIAMETRO DE CARATULA, CON CERTIFICADO DE CALIBRACION Y CERTIFICADO DE TRAZABILIDAD.	UND	2,00	$ 221.619,30	$ 443.238,60	2,00	$ 221.619,30	$ 443.238,60	0,00	$ 221.619,30	$ 0,00	0,00		$ 0,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0,00	$ 0,00	
6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOMETRO BIMETALICO INDUSTRIAL DE CAJA INYADADA CON VINILO DE DISPARO TERMOMETRICO TIPO ROA, 0/4 DE CAJUSTE LATERAL, RANGO 0/65ºC, ROSCADO, 1/2 NPT, 3 1/2" DE DIAMETRO DE CARATULA, CON CERTIFICADO DE CALIBRACION Y CERTIFICADO DE TRAZABILIDAD.	UND	2,00	$ 246.576,00	$ 493.152,00	2,00	$ 246.576,00	$ 493.152,00	0,00	$ 246.576,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0,00	$ 0,00	
6.13	PEDICIÓN BIFASICO tradomagnético de 5 a 100 AMP, calibrado y certificado por ANCE	UND	1,00	$ 261.324,00	$ 261.324,00	1,00	$ 261.324,00	$ 261.324,00	1,00	$ 261.324,00	$ 261.324,00	1,00		$ 261.324,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		1,00	$ 261.324,00	100,00%
6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 45 KVA, 220/208 VOLTIOS, 60 HZ, CON CERTIFICADO RETIE	UND	1,00	$ 331.134,00	$ 331.134,00	1,00	$ 331.134,00	$ 331.134,00	0,00	$ 331.134,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0,00	$ 0,00	
6.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 200 AMPERIOS, TRIFASICO, 4 HILOS, CON CERTIFICADO RETIE, CONSTA DE DOS (2) INTERRUPTORES POR PUNTA DE ENSAMBLADO ELECTRICO TA ANTE OPERADOR DE RED LOCAL (O.R). INCLUYE TODAS Y CADA UNA DE LAS GESTIONES, TRAMITES O PERMISOS ANTE LA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO DE ENERGIA PARA HACER USO DE LAS INSTALACIONES CON LA DEBIDA LEGALIZACION DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, TALES COMO AJUSTE DE PLANOS Y CALCULOS, REFILACION, DE ACUERDO A LOS FORMATOS DIL RADICACION Y RECIBIMIENTO A LA DOCUMENTACION, COORDINACION DE VISITAS Y GESTIONES ANTE	UND	1,00	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000	1,00	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	1,00	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	1,00		$ 8.000.000,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		1,00	$ 8.000.000,00	100,00%
6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 2 AWG, CLASE B, 7 HILOS, CON CERTIFICADO RETIE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (No incluye excavación ni tuberías)	UND	93,00	$ 6.609,53	$ 570.513,9	90,00	$ 6.609,53	$ 570.513,90	0,00	$ 6.609,53	$ 0,00	0,00		$ 0,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0,00	$ 0,00	
6.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA CW 5/8" X 2.40 MTS. INCLUYE PUNTO DE SOLDADURA CON SU RESPECTIVO MOLDE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 524.177,80	$ 524.178	1,00	$ 524.177,80	$ 524.178,00	4,00	$ 524.177,80	$ 2.096.711,20	4,00		$ 2.096.711,20		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		4,00	$ 2.096.711,20	100,00%
6.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 35x35x35 cm, NORMA COSEMA APOBI. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 331.791,30	$ 331.791	1,00	$ 331.791,30	$ 331.791,00	1,00	$ 331.791,30	$ 331.791,00	1,00		$ 331.791,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		1,00	$ 331.791,00	100,00%
6.19	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA (3P+T) Y PROTECCION DE 20 AMPERIOS, EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE No 12 AWG MTR 12 Punto No	UND	1,00	$ 282.193,70	$ 282.151	1,00	$ 282.193,70	$ 282.151,00	1,00	$ 282.193,70	$ 282.151,00	1,00		$ 282.151,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		1,00	$ 282.192,70	100,00%
6.20	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 15A, 125V, NEMA 5-15R, EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE No 12 AWG MTR 12 Punto No	UND	77,00	$ 137.525,20	$ 10.589.940	77,00	$ 137.525,20	$ 10.589.940,40	0,00	$ 137.525,20	$ 0,00	0,00		$ 0,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0,00	$ 0,00	
6.21	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA DOBLE, POLO A TIERRA, 15A, 125V, NEMA 5-15R, EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE No 12 AWG MTR 12 Punto No	UND	9,00	$ 122.534,70	$ 1.102.992	9,00	$ 122.534,70	$ 1.102.992,30	0,00	$ 122.534,70	$ 0,00	0,00		$ 0,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0,00	$ 0,00	
6.22	SALIDA ILUMINACION EMPOTRA EN TUBERIA CONDUIT EMT 1/4", CABLE No 12 AWG LS AWG Punto No	UND	46,00	$ 91.023,40	$ 4.209.248	46,00	$ 91.023,40	$ 4.209.246,00	0,00	$ 91.023,40	$ 0,00	0,00		$ 0,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0,00	$ 0,00	
6.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED TIPO DUMBO O SIMILAR DE ALTO FLUJO LUMINOSO DE 150 LM/W, 5.000 LUMENES, 120 VOLTIOS, 60 HZ, CON CERTIFICADO RETIE, CON BATERIA DE LITIO DE 3.7 VOLTIOS, 10.000 MAH, 37 WATIOS, con batería por lo menos 90 minutos y cumplir con las especificaciones de diseño. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO	UND	3,00	$ 187.670,70	$ 563.012	3,00	$ 187.670,70	$ 563.012,10	0,00	$ 187.670,70	$ 0,00	0,00		$ 0,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0,00	$ 0,00	
6.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 40 W, Temperatura de Color 6000K o similar, 100 Tipo Delta, Rapid sustained REDUX (>110%), Angulo 110°, Voltaje 100-277 VAC, Driver 0-10V, IP 0-40, clase de aislamiento III, con 50.000 horas. Garantía de 5 años, con certificado RETIE, CONSTA DE UNA (1) UNIDAD DISPUESTA EN EL AMBIENTE INDICADO EN LOS PLANOS. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO	UND	24,00	$ 24.094,20	$ 578.261	24,00	$ 24.094,20	$ 578.261,00	0,00	$ 24.094,20	$ 0,00	0,00		$ 0,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0,00	$ 0,00	
6.25	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA BALA LED 150 W Y 90 GR DE ABERTURA, Temperatura de color 4000 K, Flujo luminoso 15.000 lm, Eficacia 100 lm/W, Protección antivandálica IK10, Eficiencia >90 %, Vida útil 50.000 hrs o superior, IP20 o superior, En caso de ser igual o de características técnicas superiores, la luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con los requerimientos de diseño mínimos para su entrega. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	17,00	$ 16.614,15	$ 282.441	17,00	$ 16.614,15	$ 282.441,00	0,00	$ 16.614,15	$ 0,00	0,00		$ 0,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0,00	$ 0,00	
6.26	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE No 12 AWG MTR 12 CT. INCLUYE APARATO Punto 1 in	UND	12,00	$ 135.837,45	$ 1.630.049	12,00	$ 135.837,45	$ 1.630.049,00	12,00	$ 135.837,45	$ 1.630.049,00	12,00		$ 1.630.049,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		12,00	$ 1.630.049,00	100,00%
6.27	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO conmutador EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE No 12 AWG MTR 12 CT. INCLUYE APARATO Punto 1 in	UND	2,00	$ 156.887,85	$ 313.776	2,00	$ 156.887,85	$ 313.776,00	2,00	$ 156.887,85	$ 313.776,00	2,00		$ 313.776,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		2,00	$ 313.776,70	100,00%
6.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4"	M	80,00	$ 39.704,80	$ 3.176.384	80,00	$ 39.704,80	$ 3.176.384,00	80,00	$ 39.704,80	$ 3.176.384,00	80,00		$ 3.176.384,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		80,00	$ 3.176.384,00	100,00%
6.29	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFIA, POLO A TIERRA, , CABLE No 12 AWG MTR 15	M	4,00	$ 245.478,45	$ 981.914	4,00	$ 245.478,45	$ 981.914,00	4,00	$ 245.478,45	$ 981.914,00	4,00		$ 981.914,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		4,00	$ 981.913,80	100,00%
6.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3# CU MPRELEN CABLE 2/0 AWG + 1/0 AWG, NO INCLUYE TUBERIA(LAS 40 CONSULADO.	M	40,00	$ 42.014,70	$ 1.680.588	40,00	$ 42.014,70	$ 1.680.588,00	40,00	$ 42.014,70	$ 1.680.588,00	40,00		$ 1.680.588,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		40,00	$ 1.680.588,00	100,00%
6.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 1"	M	20,00	$ 94.207,20	$ 1.884.144	20,00	$ 94.207,20	$ 1.884.144,00	20,00	$ 94.207,20	$ 1.884.144,00	20,00		$ 1.884.144,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		20,00	$ 1.884.144,00	100,00%
6.32	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT POTENCIA FRIGORIFICA 18.000 BTU NIVEL DE TENSIÓN 208/230V. Unidad evaporadora de pared, con sus respectivos controles remotos, montados en una y operación. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 3.589.144,10	$ 3.589.145	1,00	$ 3.589.144,10	$ 3.589.145,00	0,00	$ 3.589.144,10	$ 0,00	0,00		$ 0,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0,00	$ 0,00	
6.33	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT POTENCIA FRIGORIFICA 36.000 BTU NIVEL DE TENSIÓN 208/230V. Unidad evaporadora de pared, con sus respectivos controles remotos, montados en una y operación. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	2,00	$ 2.352.144,60	$ 4.704.289	2,00	$ 2.352.144,60	$ 4.704.289,00	0,00	$ 2.352.144,60	$ 0,00	0,00		$ 0,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0,00	$ 0,00	
6.34	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT POTENCIA FRIGORIFICA 12.000 BTU NIVEL DE TENSIÓN 208/230V. Unidad evaporadora de pared, con sus respectivos controles remotos, montados en una y operación. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 1.741.144,60	$ 1.741.145	1,00	$ 1.741.144,60	$ 1.741.145,00	0,00	$ 1.741.144,60	$ 0,00	0,00		$ 0,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0,00	$ 0,00	
	SWITCH DE COMUNICACIONES																																	
6.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DOBLE DE DATOS CATEGORIA 6A U UTP, CONFORME NTC 10173 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, Estándar de Alimentación PoE, Qty.(2) puertos Ethernet blindados, Estándar de Energía 54 W o similar, Velocidad de transmisión Gigabit de 10/100/1000 Mbps. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	9,00	$ 41.963,00	$ 377.667	9,00	$ 41.963,00	$ 377.667,00	0,00	$ 41.963,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0,00	$ 0,00	
6.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CAT 6A GRIS o AZUL turquesa 1.0 mts, Gatito UTP, Diámetro 7.8 mm Material Cobre (Aleación) Color Gris, Resistencia 1 MΩ mínimo. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	12,00	$ 34.768,05	$ 417.377	12,00	$ 34.768,05	$ 417.377,00	0,00	$ 34.768,05	$ 0,00	0,00		$ 0,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0,00	$ 0,00	
6.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CAT 6A GRIS o AZUL turquesa 2.0 mts, Gatito UTP, Diámetro 7.8 mm Material Cobre (Aleación) Color Gris, Resistencia 1 MΩ mínimo. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	23,00	$ 54.453,00	$ 1.252.419	23,00	$ 54.453,00	$ 1.252.419,00	0,00	$ 54.453,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0,00	$ 0,00	
6.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED DE 9RT, 19 UR, Capacidad de 19 UR, Dimensiones 19 UR x 600 mm x 1000 mm, Color Negro, Puerta de vidrio templado ahumado, Barra de tierra incluida, Ventilación Incluye ventilador. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 1.440.166,35	$ 1.440.166	1,00	$ 1.440.166,35	$ 1.440.166,00	0,00	$ 1.440.166,35	$ 0,00	0,00		$ 0,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0,00	$ 0,00	
6.39	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SWITCH DE 24 PUERTOS, Capacidad de 24 puertos 10/100/1000 Mbps + 4 puertos SFP de 1 Gbps con de sus componentes por 3 años o superior. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 4.568.679,60	$ 4.568.680	1,00	$ 4.568.679,60	$ 4.568.680,00	0,00	$ 4.568.679,60	$ 0,00	0,00		$ 0,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0,00	$ 0,00	
6.40	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, Categoría 6A UTP, 1Gb, en cobre doblado o superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 529.206,30	$ 529.206	1,00	$ 529.206,30	$ 529.206,00	0,00	$ 529.206,30	$ 0,00	0,00		$ 0,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0,00	$ 0,00	
6.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DOBLE TAPA DE 19", En cobre (cruceta) o superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 128.137,80	$ 128.138	1,00	$ 128.137,80	$ 128.138,00	0,00	$ 128.137,80	$ 0,00	0,00		$ 0,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0,00	$ 0,00	
6.42	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLE U/UTP CATSA LSZH, 4 PARES, 23 AWG sólido o, Cumplimiento con las normas TIA-568-C.2 Categoría 6A, Frecuencia de operación hasta 500 MHz, Velocidad de transmisión 10Gbps (4 x10Gb), Velocidad de propagación 44% o superior, Impedancia nominal 100ohm (±10%), Diámetro del cable menor a 7.24 mm o/cmo, Resistencia máx en DC 9.38 Ohm/100m, Capacitancia mutua menor a 6 nF a 1 MHz, Resistencia de desbalanceo menor a 10%, Normalizado IEC 61032-3-02 IEC 61034-2 IEC 60754-2 o similar, Incluye (Hilo/cruz, Cinta separadora, Cinta de amarre, Cubierta de PVC, Rango de temperatura de operación -10°C hasta 60°C. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M	380,00	$ 11.962,65	$ 4.545.807	380,00	$ 11.962,65	$ 4.545.807,00	380,00	$ 11.962,65	$ 4.545.807,00	380,00		$ 4.545.807,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		380,00	$ 4.545.807,00	100,00%
6.43	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACCESS POINT Frequency 2.4 GHz y 5GHz, Fuente de Alimentación PoE, Qty.(2) puertos Ethernet blindados, Estándar de Energía 54 W o similar, Velocidad de transmisión inalámbrica de 867 Mbps o mayor. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	2,00	$ 425.211,15	$ 850.422	2,00	$ 425.211,15	$ 850.422,00	0,00	$ 425.211,15	$ 0,00	0,00		$ 0,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0,00	$ 0,00	
6.44	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PCO2 R1+R1 CAT 6A, Para Cable Blindado Conduit, Cable RIPS, Shielded Plug Terminated Link), Capacidad para soportar 10GbE, Capacidad de alt- habilitador (-Ha-disBal). Para cableado de cobre Cat 6A, Clase EA, Frecuencia de 500 MHz, Cable de 4 pares, Doble apantallado. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	8,00	$ 196.560,75	$ 1.572.486	8,00	$ 196.560,75	$ 1.572.486,00	0,00	$ 196.560,75	$ 0,00	0,00		$ 0,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0,00	$ 0,00	
6.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 1/4"	M	25,00	$ 13.553,10	$ 613.829	25,00	$ 13.553,10	$ 613.829,00	25,00	$ 13.553,10	$ 613.829,00	25,00		$ 613.829,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		25,00	$ 613.829,70	100,00%
6.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 2 1/2"	M	7,00	$ 13.553,10	$ 97.600	7,00	$ 13.553,10	$ 97.600,00	0,00	$ 13.553,10	$ 97.600,00	7,00		$ 97.600,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0,00	$ 97.600,00	100,00%
6.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 2"	M	10,00	$ 84.585,10	$ 845.851	10,00	$ 84.585,10	$ 845.851,00	10,00	$ 84.585,10	$ 845.851,00	10,00		$ 845.851,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		10,00	$ 845.850,90	100,00%
6.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 3 1/2"	M	1,00	$ 96.207,20	$ 288.622	3,00	$ 96.207,20	$ 288.622,00	3,00	$ 96.207,20	$ 288.622,00	3,00		$ 288.622,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		3,00	$ 288.621,60	100,00%
6.49	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMARA DOMO/IP (PTZ) Resolución Full HD (1080p), IP66, Alcance de iluminación de integrado a 60 metros, Analítica de video tipo (Detectar líneas invasivo) o superior Qty.(2) puertos Ethernet blindados, Estándar de Energía 54 W o similar, Lente Clase (Box, Mini, Bullet, Domo), Protección antivandálica IK10, Compresión de video (H.265, H.264). INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	2,00	$ 820.749,90	$ 1.641.451	2,00	$ 820.749,90	$ 1.641.451,80	0,00	$ 820.749,90	$ 0,00	0,00		$ 0,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0,00	$ 0,00	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES MODIFICADAS BALANCE No. 1 CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES MODIFICADAS BALANCE No. 2 CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD TOTAL BALANCE N°2	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
8,5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE NVR DE 2U DE 1TB, 8 canales IP mínimo, 320 Mbps de ancho de banda entrante mínimo, Compatibilidad con cámaras IP de 12MP mínimo para visualizar y reproducir imágenes, Consumo máximo de energía de conmutador de PoE+ de 185 W Aprox., Consumo máximo de energía(por puerto de PoE+) de 25.5 W Aprox. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA POR PERSONAL CERTIFICADO POR LA MARCA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 873.550,65	$ 873.551	1,00	$ 873.550,65	$ 873.551,00	0,00	$ 873.550,65	$ 0,00	0,00		$ 0,00
	CONEXIÓN A RED EXISTENTE													$ 2.604.546,00
9,01	CAJA DE INSPECCION SANITARIA 1.2M X 1.2M	UND	2,00	$ 1.302.273,00	$ 2.604.546	2,00	$ 1.302.273,00	$ 2.604.546,00	2,00	$ 1.302.273,00	$ 2.604.546,00	2,00		$ 2.604.546,00
	PAÑETES. REVOQUES Y REPELLOS													$ 9.749.376,00
10,01	PAÑETE DE MURO, MORTERO DE PEGA 1:4 INCLUYE TEXTURA EXISTENTE INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	725,49	$ 24.998,40	$ 18.136.049	725,49	$ 24.998,40	$ 18.136.089,00	390,00	$ 24.998,40	$ 9.749.376,00	390,00		$ 9.749.376,00
	PISOS													$ 0,00
11,01	ALISTADO DE PISO CON MORTERO 1:3 E:0,05	M2	151,34	$ 28.855,05	$ 4.366.981	179,00	$ 28.855,05	$ 5.165.054,00	0,00	$ 28.855,05	$ 0,00	0,00		$ 0,00
11,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PISO EN PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 90x90 INCLUYE BOQUILLA	M2	151,34	$ 96.544,35	$ 14.611.215	179,00	$ 96.544,35	$ 17.281.439,00	0,00	$ 96.544,35	$ 0,00	0,00		$ 0,00
11,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA PORCELANATO ANTIDESLIZANTE O SIMILAR H=7 a 10 cm	ML	143,84	$ 30.936,15	$ 4.449.856	120,70	$ 30.936,15	$ 3.733.993,00	0,00	$ 30.936,15	$ 0,00	0,00		$ 0,00
	CUBIERTA													$ 0,00
12,01	INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN DRYWALL	M2	151,34	$ 68.916,75	$ 10.429.999	0,00	$ 68.916,75	$ 0,00	0,00	$ 68.916,75	$ 0,00	0,00		$ 0,00
	VARIOS													$ 1.770.198,00
13,01	ASEO GENERAL DE OBRA	M2	227,18	$ 7.792,05	$ 1.770.198	227,18	$ 7.792,05	$ 1.770.198,00	227,18	$ 7.792,05	$ 1.770.198,00	227,18		$ 1.770.198,00
	NO PREVISTOS													$ 145.475.552,00
NP 14,01	DEMOLICION DE MUROS EN MAL ESTADO	M2				267,00	$ 12.332,00	$ 3.292.644,00	160,42	$ 12.332,00	$ 1.978.299,00	160,42		$ 1.978.299,00
NP 14,02	CORTES CON DISCO DIMANTADO PARA DEMOLICIONES	ML				286,84	$ 11.646,00	$ 3.340.539,00	382,58	$ 11.646,00	$ 4.455.527,00	382,58		$ 4.455.527,00
NP 14,03	RETIRO DE CASETONES EN ICOPOR	M3				39,94	$ 6.633,00	$ 264.922,00	37,05	$ 6.633,00	$ 245.753,00	37,05		$ 245.753,00
NP 14,04	DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES	UND				30,00	$ 21.063,00	$ 631.890,00	30,00	$ 21.063,00	$ 631.890,00	30,00		$ 631.890,00
NP 14,05	DESMONTE DE PUERTAS EN ALUMINIO	UND.				13,00	$ 38.000,00	$ 494.000,00	12,00	$ 38.000,00	$ 456.000,00	12,00		$ 456.000,00
NP 14,06	DESMONTE PUERTA PRINCIPAL EN VIDRIO TEMPLADO (INCLUYE ACCESORIOS Y GATO DE ACCSESO)	UND				1,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00	1,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00	1,00		$ 150.000,00
NP 14,07	DESMONTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO	UND				13,00	$ 26.000,00	$ 338.000,00	12,00	$ 26.000,00	$ 312.000,00	12,00		$ 312.000,00
NP 14,08	DESMONTE DE SANITARIOS	UND				4,00	$ 40.800,00	$ 163.200,00	4,00	$ 40.800,00	$ 163.200,00	4,00		$ 163.200,00
NP 14,09	DESMONTE DE LAVAMANOS	UND				4,00	$ 40.800,00	$ 163.200,00	4,00	$ 40.800,00	$ 163.200,00	4,00		$ 163.200,00
NP 14,10	DESMONTE DE LAVAPLATOS	UND				1,00	$ 40.800,00	$ 40.800,00	1,00	$ 40.800,00	$ 40.800,00	1,00		$ 40.800,00
NP 14,11	DESMANTELAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE DATOS EXISTENTE	UND				1,00	$ 2.396.184,00	$ 2.396.184,00	1,00	$ 2.396.184,00	$ 2.396.184,00	1,00		$ 2.396.184,00
NP 14,12	EXCAVACION MANUAL PARA PILOTE	ML				101,40	$ 200.914,00	$ 20.372.680,00	126,80	$ 200.914,00	$ 25.475.895,00	126,80		$ 25.475.895,00
NP 14,13	SOLADO EN CONCRETO DE 2500 PSI. E=0.05M PARA VIGAS DE CIMENTACION	ML				14,10	$ 23.525,00	$ 331.703,00	42,72	$ 23.525,00	$ 1.004.988,00	42,72		$ 1.004.988,00
NP 14,14	SOLADO EN CONCRETO DE 2500 PSI. E=0.05 PARA ZAPATAS	M2				11,64	$ 39.545,00	$ 460.304,00	24,10	$ 39.545,00	$ 953.035,00	24,10		$ 953.035,00
NP 14,15	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ESTRUCTURAS ENTERRADAS EN PILOTES, ZAPATAS, PEDESTALES Y VIGA DE CIMENTACION (plastocrete)	KG				40,00	$ 28.652,00	$ 1.146.080,00	40,40	$ 28.652,00	$ 1.157.541,00	40,40		$ 1.157.541,00
NP 14,16	ADITIVO I PARA CONCRETO ADEHERENCIA ENTRE CONCRETOS VIEJOS ZAPATAS, PEDESTALES Y VIGA DE CIMENTACION	KG				6,00	$ 197.381,00	$ 1.184.286,00	12,00	$ 197.381,00	$ 2.368.572,00	12,00		$ 2.368.572,00
NP 14,17	ANCLAJE CON EPOXICO PARA VARILLA #5	UND				291,00	$ 25.883,00	$ 7.531.953,00	438,00	$ 25.883,00	$ 11.336.754,00	438,00		$ 11.336.754,00
NP 14,18	ZAPATAS EN CONCRETO DE 4000 PSI	M3				5,19	$ 1.004.104,00	$ 5.211.300,00	8,68	$ 1.004.104,00	$ 8.715.623,00	8,68		$ 8.715.623,00
NP 14,19	CONCRETO PARA PILOTES DE 4.000 PSI.	M3				5,73	$ 1.004.104,00	$ 5.753.516,00	7,00	$ 1.004.104,00	$ 7.028.728,00	7,00		$ 7.028.728,00
NP 14,20	MURO EN CONCRETO PARA REFORZAR EL APOYO ENTRE LA ZAPATA Y LA VIGA DE CIMENTACION EXITENTE	M3				2,03	$ 1.358.625,00	$ 2.758.009,00	3,00	$ 1.358.625,00	$ 4.075.875,00	3,00		$ 4.075.875,00
NP 14,21	REFORZAMIENTO DE COLUMNAS CON ACERO DE REFUERZO EN VARILLA #5 CON ESTRIBOS EN VARILLA #3	UND				2,00	$ 2.006.181,00	$ 4.012.362,00	2,00	$ 2.006.181,00	$ 4.012.362,00	2,00		$ 4.012.362,00
NP 14,22	REFORZAMIENTO DE VIGA AEREA ESTRUCTURAL	UND				1,00	$ 2.641.190,00	$ 2.641.190,00	1,00	$ 2.641.190,00	$ 2.641.190,00	1,00		$ 2.641.190,00
NP 14,23	ENCAMIZADO DE COLUMNAS CON PLATINA Y ANGILO 2"X3/16 ASTM A36	UND				3,00	$ 1.680.081,00	$ 5.040.243,00	3,00	$ 1.680.081,00	$ 5.040.243,00	3,00		$ 5.040.243,00
NP 14,24	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4000 PSI DE 30 CM X 30 CM	M3				4,48	$ 1.358.625,00	$ 6.086.640,00	4,70	$ 1.358.625,00	$ 6.385.538,00	4,70		$ 6.385.538,00
NP 14,25	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 0.09 X 20	ML				58,80	$ 92.347,00	$ 5.430.004,00	55,37	$ 92.347,00	$ 5.113.253,00	55,37		$ 5.113.253,00
NP 14,26	VIGAS DE AMARRE DE 0.09 X 0.020 3000PSI	ML				289,77	$ 122.890,00	$ 35.609.835,00	71,36	$ 122.890,00	$ 8.769.430,00	71,36		$ 8.769.430,00
NP 14,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CASETONES DE ICOPOR	M3				34,18	$ 280.341,00	$ 9.582.055,00	37,05	$ 280.341,00	$ 10.386.634,00	37,05		$ 10.386.634,00
NP 14,28	LEVANTE DE MURO EN LADRILLO N°10 y PEGA EN MORTERO 1:3	M2				132,92	$ 80.218,00	$ 10.662.577,00	12,80	$ 80.218,00	$ 1.026.790,00	12,80		$ 1.026.790,00
NP 14,29	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE MACIZO DE ARENA CEMENTO de 0.15m x 0.20m x 0.40m y PEGA EN MORTERO 1:4	M2				22,57	$ 93.560,00	$ 2.111.649,00	2,90	$ 93.560,00	$ 271.324,00	2,90		$ 271.324,00
NP 14,30	ESTUKA ACRILICA INTERIOR Y EXTERIOR	M2				725.49	$ 38.000,00	$ 27.568.620,00	665.89	$ 38.000,00	$ 25.303.924,00	665,89		$ 25.303.924,00
NP 14,39	INSTALACION DE PUERTAS EN ALUMINIO Y VIDRIO INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UND				13,00	$ 125.000,00	$ 1.625.000,00	13,00	$ 125.000,00	$ 1.625.000,00	13,00		$ 1.625.000,00
NP 14,40	INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO (INCLUYE MANTENIMEINTO PREVENTIVO)	UND				13,00	$ 125.000,00	$ 1.625.000,00	13,00	$ 125.000,00	$ 1.625.000,00	13,00		$ 1.625.000,00
NP 14,41	REINSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO , GATO Y ACCESORIOS EXISTENTES DE ACCESO PRINCIPAL	UND				1,00	$ 165.000,00	$ 165.000,00	1,00	$ 165.000,00	$ 165.000,00	1,00		$ 165.000,00
	OBRA CIVIL													$ 99.172.571,00
NP 14,42	DESMONTE DE VENTANARIA MONUMENTAL EN ALUMINIO COMPUESTA POR PROYECTANTES	UND							2,00	$ 150.000,00	$ 300.000	2,00		$ 300.000,00
NP 14,43	DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE EN CONCRETO	UND							2,00	$ 158.108,00	$ 316.216	2,00		$ 316.216,00
NP 14,44	DEMOLICION DE PLANTILLA EXISTENTE E=5CM	M2							207,25	$ 24.052,00	$ 4.984.777	207,25		$ 4.984.777,00
NP 14,45	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE DEMOLICIONES EN CONCRETO. INCLUYE TRASCIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3							88,00	$ 70.822,00	$ 6.232.336	88,00		$ 6.232.336,00
NP 14,46	ARREGLO DE CUBIERTA DE LAMINAS EN MAL ESTADO	GLB							1,00	$ 450.000,00	$ 450.000	1,00		$ 450.000,00
NP 14,47	CONCRETO PARA COLUMNAS REFORZADAS	UND							3,00	$ 1.437.195,00	$ 4.311.585	3,00		$ 4.311.585,00
NP 14,48	MALLA ELECTROSOLDADA O-3(6mm)	KG							801,80	$ 14.129,00	$ 11.328.632	801,80		$ 11.328.632,00
NP 14,49	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 0.05M	M2							207,25	$ 97.219,00	$ 20.148.638	207,25		$ 20.148.638,00
NP 14,50	SUMINISTRO E INSTALACION DE MENSULA PARA REFORZAMIENTO DE VOLADIZO	UND							1,00	$ 6.100.000,00	$ 6.100.000	1,00		$ 6.100.000,00
NP 14,51	SUMINSTRO E INSTALACION DE MUROS EN DURAPANEL. INCLUYE ACCESORIOS	M2							144,42	$ 170.338,00	$ 24.600.214	144,42		$ 24.600.214,00
NP 14,52	ARREGLO DE MURO EN FACHADA. INCLUYE DESMONTE DE TEJA, PERFILERIA DE CUBIERTA Y REINSTALACION.	GLB							1,00	$ 20.400.172,74	$ 20.400.173	1,00		$ 20.400.173,00
	HIDROSANIATRO													$ 20.198.631,00
NP 14,53	RETIRO DE TUBERIAS Y PROVISIONALES DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS PARA TRABAJOS DE CIMENTACION EN AREA DE PATIO	GLB							1,00	$ 1.732.500,00	$ 1.732.500	1,00		$ 1.732.500,00
NP 14,54	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE BOLA 1" LISA SOLDABLE. Grival o similar. Incluye accesorios (adaptadores), universal, tapa registro PVC blanco de 20x20cm. y demás elementos necesarios para su correcta instalación	UND							3,00	$ 81.614,00	$ 244.842,00	3,00		$ 244.842,00
NP 14,55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA ALUMINIO ANTICUCARACHAS 6"X 4" CON SOSCO	UND							4,00	$ 90.070,00	$ 360.280,00	4,00		$ 360.280,00
NP 14,56	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" PARA BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS (ventilacion)	ML							24,00	$ 58.774,00	$ 1.410.576,00	24,00		$ 1.410.576,00
NP 14,57	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1" PARA PUNTO DE DRENAJE DE AIRES ACONDICIONADOS	UND							14,00	$ 73.757,00	$ 1.032.598,00	14,00		$ 1.032.598,00
NP 14,58	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR DE BRONCE 3/4 MECANICA PARA ALBERCA	UND							1,00	$ 186.612,00	$ 186.612,00	1,00		$ 186.612,00
NP 14,59	SUMINSITRO E INSTALACION DE FILTRO PARA DRENAJE COMPUESTO POR GEOTEXTIL NO TEJIDO Y MATERIAL FILTRANTE	ML							38,95	$ 359.438,00	$ 14.000.110	38,95		$ 14.000.110,00
NP 14,60	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE 2000LT INCLYE BOLLA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALCION	UND							1,00	$ 1.231.113,00	$ 1.231.113	1,00		$ 1.231.113,00
	ELECTRICOS													$ 42.114.685,00
NP 14,61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4H Cu HFFR LS EN CABLE 2X8AWG + 8AWG+ 8 AWG.INCLUYE TERMINALES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTLACION	ML							20,00	$ 55.834,00	$ 1.116.680	20,00		$ 1.116.680,00
NP 14,62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4H Cu HFFR LS EN CABLE 2X2FAWG + 2NAWG +4TAWG. INCLUYE TERMINALES	ML							20,00	$ 161.484,00	$ 3.229.680	20,00		$ 3.229.680,00
NP 14,63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 2".	ML							30,00	$ 26.256,00	$ 787.680	30,00		$ 787.680,00
NP 14,64	Suministro e instalación de tablero general con 1 totalizador fijo de 2x75 amp , 1 DPS, 04 breaker's 2 unidades de 40 A, 1 unidades de 50 A, 1 unidades de 30 A; todos bifasicos. barrajes de fases. neutro y tierra.	UND							1,00	$ 4.426.800,00	$ 4.426.800	1,00		$ 4.426.800,00
NP 14,65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIONDE 18 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA SIN ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA	UND							1,00	$ 717.500,00	$ 717.500	1,00		$ 717.500,00
NP 14,66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION 12 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA SIN ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA	UND							2,00	$ 554.500,00	$ 1.109.000	2,00		$ 1.109.000,00
NP 14,67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 1X20A.	UND							12,00	$ 32.232,00	$ 386.784	12,00		$ 386.784,00
NP 14,68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 2X20A.	UND							4,00	$ 69.010,00	$ 276.040	4,00		$ 276.040,00
NP 14,69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER BIFASICO INDUSTRIAL 2X100 AMP, 25 kA	UND							1,00	$ 376.125,00	$ 376.125	1,00		$ 376.125,00
NP 14,70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CERTIFICADA PARA MEDIDOR BIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLYE TOTALIZADOR BIFASICO 2X100 AMP	UND							1,00	$ 1.313.760,00	$ 1.313.760	1,00		$ 1.313.760,00
NP 14,71	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLE DE COBRE DESNUDO AWG No. 2. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND							30,00	$ 43.650,00	$ 1.309.500	30,00		$ 1.309.500,00
NP 14,72	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 15A,125V. NEMA 5-15R, EN TUBERIA MT DE 3/4" POR CIELO RAZO Y TUBERIRIA CONDUIT PVC	UND							26,00	$ 310.660,00	$ 8.077.160	26,00		$ 8.077.160,00
NP 14,73	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA DOBLE, POLO A TIERRA, 15A,125V. NEMA 5-15R, EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE No 12 AWG HFFR LS	UND							9,00	$ 342.804,00	$ 3.085.236	9,00		$ 3.085.236,00
NP 14,74	Suministro e instalación de salida de iluminacion para sistema normal, en tuberia EMT 3/4, caja con tapa, prensa estopa, con cable aislado libre de halogeno 1No.12F+1No.12N+1No.12T y cable encauchetado 3x16	UND							46,00	$ 200.659,00	$ 9.230.314	46,00		$ 9.230.314,00
NP 14,75	SUMINISTRO E INSTALACION LIQUID TIGHT DE 3/4"" Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML							4,00	$ 140.018,00	$ 560.072	4,00		$ 560.072,00
NP 14,76	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT POTENCIA FRIGORÍFICA 24.000 BTU.	UND							1,00	$ 1.485.740,00	$ 1.485.740	1,00		$ 1.485.740,00
NP 14,77	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT POTENCIA FRIGORÍFICA 18.000 BTU	UND							2,00	$ 1.274.588,00	$ 2.549.176	2,00		$ 2.549.176,00
NP 14,78	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT POTENCIA FRIGORÍFICA 12.000 BTU	UND							1,00	$ 1.033.723,00	$ 1.033.723	1,00		$ 1.033.723,00
NP 14,79	SUMINSTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION PARA SONIDO EN SALA DE AUDIENCIA EN TUBERIA CONDUIT PVC 2". INCLUYE CAJAS DE PASO Y ACCESORIO	UND							1,00	$ 1.043.715,00	$ 1.043.715	1,00		$ 1.043.715,00
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA NO PREVISTOS BALANCE N°1				$ 327.371.228,00			$ 482.681.849,00			$ 482.681.849,00			$ 482.681.849,00
	COSTOS TOTAL DIRECTOS DE OBRA				$ 327.371.228,00			$ 482.681.849.00			$ 482.681.849.00			$ 482.681.849.00
	COSTOS TOTAL INDIRECTOS				$ 108.510.467,00			$ 156.871.601.00			$ 156.871.601.00			$ 156.871.601.00
	ADMINISTRACIÓN	27,60%			$ 90.354.459,00			$ 133.220.190.00			$ 133.220.190.00			$ 133.220.190.00
	IMPREVISTOS	1,5%			$ 4.910.568,00			$ 7.240.228.00			$ 7.240.228.00			$ 7.240.228.00
	UTILIDAD	3,4%			$ 11.130.622,00			$ 16.411.183.00			$ 16.411.183.00			$ 16.411.183.00
	IVA SOBRE UTILIDAD	19%			$ 2.114.818,00			$ 3.118.125.00			$ 3.118.125.00			$ 3.118.125.00
	COSTO TOTAL OBRA				$ 435.881.695,00			$ 642.671.575.00			$ 642.671.575.00			$ 642.671.575.00
15	AJUSTE Y CERTITIFACIONES													$ 11.150.000,00
NP 15.01	AJSUTES A LOS DISEÑO DE REDES ELECTRICAS ACTUALIZADO SEGÚN NUEVO RETIE 2024 Y CON OBLIAGTORIEDAD DE CERTIFICADO RETILAD Y ESTUDIO	UND					$ 1,00	$ 5.200.000,00		$ 1,00	$ 5.200.000,00	1,00		$ 5.200.000,00
NP 15.02	CERTITIFACODO RETILAD Y RETIE	UND					$ 1.00	$ 5.950.000.00		$ 1.00	$ 5.950.000.00	1.00		$ 5.950.000.00
	VALOR TOTAL AJSUTES Y CERTIFICADOS							$ 11.150.000.00			$ 11.150.000.00			$ 11.150.000.00
	GRAN TOTAL COSTOS DE OBRA				$ 435.881.695,00			$ 642.671.575.00			$ 642.671.575.00			$ 642.671.575.00
	GRAN TOTAL AJUSTES Y CERTITIFACADOS							$ 11.150.000.00			$ 11.150.000.00			$ 11.150.000.00
	GRAN TOTAL COSTO CONTRATO				$ 435.881.695,00			$ 653.821.575.00			$ 653.821.575.00			$ 653.821.575.00
														$653.821.575,00
														66,91%
														6,91%

ÍTEM	MES 1 : DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2025 CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL POR ITEM	MES 2 : DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2025 CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL M POR ITEM	MES 3: DEL 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL POR ITEM	MES 4 : DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2025 CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL POR ITEM	MES 5 : DEL 20 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL POR ITEM	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO POR ITEM	CANTIDAD PENDIENTE DE EJECUTAR	VALOR PENDIENTE DE EJECUTAR	% PENDIENTE DE EJECUTAR
8,5		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!		$ -		-	$ -		0,00	$ 0,00	
CONEXIÓN A RED EXISTENTE		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 2.604.546,0	100,00%
9,01		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 2.604.546,00	100,00%
PAÑETES. REVOQUES Y REPELLOS		$ -	0.00%		$ -	0.00%		$ -	0.00%		$ -	0.00%		$ -	0.00%		$ -	0.00%		$ 9.749.376,0	100.00%
10,01		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	390,00	$ 9.749.376,00	100,00%
PISOS		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!
11,01		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!		$ -		-	$ -		0,00	$ 0,00	
11,02		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!		$ -		-	$ -		0,00	$ 0,00	
11,03		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!		$ -		-	$ -		0,00	$ 0,00	
CUBIERTA		$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -	#¡DIV/0!
12,01		$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -		0,00	$ 0,00	
VARIOS		$ -	0.00%		$ -	0.00%		$ -	0.00%		$ -	0.00%		$ -	0.00%		$ -	0.00%		$ 1.770.198,0	100.00%
13,01		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	227,18	$ 1.770.197,92	100,00%
NO PREVISTOS		$ -	0.00%		$ -	0.00%		$ -	0.00%		$ 50.950.754,57	35.02%		$ 50.909.390,03	35.00%		$ 101.860.146,000	70.02%		$ 43.615.407,0	29.98%
NP 14,01		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	73,08	$ 901.222,56	45,56%	36,51	$ 450.251,19	22,76%	109,59	$ 1.351.474,000	68,31%	50,83	$ 626.825,69	31,69%
NP 14,02		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	225,03	$ 2.620.699,38	58,82%	157,55	$ 1.834.827,30	41,18%	382,58	$ 4.455.527,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,03		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	21,60	$ 143.272,80	58,30%	13,82	$ 91.668,06	37,30%	35,42	$ 234.941,000	95,60%	1,63	$ 10.811,79	4,40%
NP 14,04		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	30,00	$ 631.890,00	100,00%		$ -	0,00%	30,00	$ 631.890,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,05		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	12,00	$ 456.000,00	100,00%		$ -	0,00%	12,00	$ 456.000,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,06		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	1,00	$ 150.000,00	100,00%		$ -	0,00%	1,00	$ 150.000,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,07		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	10,00	$ 260.000,00	83,33%		$ -	0,00%	10,00	$ 260.000,000	83,33%	2,00	$ 52.000,00	16,67%
NP 14,08		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	2,00	$ 81.600,00	50,00%	2,00	$ 81.600,00	50,00%	4,00	$ 163.200,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,09		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	2,00	$ 81.600,00	50,00%	2,00	$ 81.600,00	50,00%	4,00	$ 163.200,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,10		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	1,00	$ 40.800,00	100,00%		$ -	0,00%	1,00	$ 40.800,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,11		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	1,00	$ 2.396.184,00	100,00%		$ -	0,00%	1,00	$ 2.396.184,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,12		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	99,80	$ 20.051.217,20	78,71%	26,30	$ 5.284.038,20	20,74%	126,10	$ 25.335.255,000	99,45%	0,70	$ 140.639,80	0,55%
NP 14,13		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	14,10	$ 331.702,50	33,01%	28,62	$ 673.285,50	66,99%	42,72	$ 1.004.988,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,14		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	9,46	$ 374.095,70	39,25%	14,30	$ 565.493,50	59,34%	23,76	$ 939.589,000	98,59%	0,34	$ 13.445,30	1,41%
NP 14,15		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	34,75	$ 995.657,00	86,01%	5,65	$ 161.883,80	13,99%	40,40	$ 1.157.541,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,16		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	3,00	$ 592.143,00	25,00%	9,00	$ 1.776.429,00	75,00%	12,00	$ 2.368.572,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,17		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	147,00	$ 3.804.801,00	33,56%	291,00	$ 7.531.953,00	66,44%	438,00	$ 11.336.754,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,18		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	5,19	$ 5.211.299,76	59,79%	2,79	$ 2.801.450,16	32,14%	7,98	$ 8.012.750,000	91,94%	0,70	$ 702.872,80	8,06%
NP 14,19		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	5,73	$ 5.753.515,92	81,86%	1,27	$ 1.275.212,08	18,14%	7,00	$ 7.028.728,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,20		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	2,00	$ 2.717.250,00	66,67%	2,00	$ 2.717.250,000	66,67%	1,00	$ 1.358.625,00	33,33%
NP 14,21		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	2,00	$ 4.012.362,00	100,00%	2,00	$ 4.012.362,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,22		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	1,00	$ 2.641.190,00	100,00%	1,00	$ 2.641.190,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,23		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	3,00	$ 5.040.243,00	100,00%	3,00	$ 5.040.243,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,24		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	4,47	$ 6.073.053,75	95,11%	0,23	$ 312.483,75	4,89%	4,70	$ 6.385.538,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,25		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	32,85	$ 3.033.598,95	59,33%	32,85	$ 3.033.599,000	59,33%	22,52	$ 2.079.654,44	40,67%
NP 14,26		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	71,36	$ 8.769.430,40	100,00%
NP 14,27		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	35,80	$ 10.036.207,80	96,63%	35,80	$ 10.036.208,000	96,63%	1,25	$ 350.426,25	3,37%
NP 14,28		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	2,93	$ 235.038,74	22,89%	2,93	$ 235.039,000	22,89%	9,87	$ 791.751,66	77,11%
NP 14,29		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	2,90	$ 271.324,00	100,00%	2,90	$ 271.324,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,30		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	665,89	$ 25.303.923,94	100,00%
NP 14,39		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	13,00	$ 1.625.000,00	100,00%
NP 14,40		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	13,00	$ 1.625.000,00	100,00%
NP 14,41		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 165.000,00	100,00%
OBRA CIVIL														$ 56.967.832,10	57,44%		$ 56.967.832,000	57,44%		$ 42.204.739,0	42,56%
NP 14,42													2,00	$ 300.000,00	100,00%	2,00	$ 300.000,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,43													2,00	$ 316.216,00	100,00%	2,00	$ 316.216,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,44													207,25	$ 4.984.777,00	100,00%	207,25	$ 4.984.777,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,45													88,00	$ 6.232.336,00	100,00%	88,00	$ 6.232.336,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,46														$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 450.000,00	100,00%
NP 14,47													3,00	$ 4.311.585,00	100,00%	3,00	$ 4.311.585,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,48													801,80	$ 11.328.632,20	100,00%	801,80	$ 11.328.632,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,49													207,25	$ 20.148.637,75	100,00%	207,25	$ 20.148.638,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,50													1,00	$ 6.100.000,00	100,00%	1,00	$ 6.100.000,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,51													19,05	$ 3.245.648,15	13,19%	19,05	$ 3.245.648,000	13,19%	125,37	$ 21.354.565,81	86,81%
NP 14,52														$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 20.400.172,74	100,00%
HIDROSANIATRO														$ 17.585.728,10	87,06%		$ 17.585.728,000	87,06%		$ 2.612.903,0	12,94%
NP 14,53													1,00	$ 1.732.500,00	100,00%	1,00	$ 1.732.500,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,54														$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 244.842,00	100,00%
NP 14,55														$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 360.280,00	100,00%
NP 14,56													24,00	$ 1.410.576,00	100,00%	24,00	$ 1.410.576,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,57													6,00	$ 442.542,00	42,86%	6,00	$ 442.542,000	42,86%	8,00	$ 590.056,00	57,14%
NP 14,58														$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 186.612,00	100,00%
NP 14,59													38,95	$ 14.000.110,10	100,00%	38,95	$ 14.000.110,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,60														$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 1.231.113,00	100,00%
ELECTRICOS														$ 1.043.715,00	2,48%		$ 1.043.715,000	2,48%		$ 41.070.970,0	97,52%
NP 14,61														$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	20,00	$ 1.116.680,00	100,00%
NP 14,62														$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	20,00	$ 3.229.680,00	100,00%
NP 14,63														$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	30,00	$ 787.680,00	100,00%
NP 14,64														$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 4.426.800,00	100,00%
NP 14,65														$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 717.500,00	100,00%
NP 14,66														$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 1.109.000,00	100,00%
NP 14,67														$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	12,00	$ 386.784,00	100,00%
NP 14,68														$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 276.040,00	100,00%
NP 14,69														$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 376.125,00	100,00%
NP 14,70														$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 1.313.760,00	100,00%
NP 14,71														$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	30,00	$ 1.309.500,00	100,00%
NP 14,72														$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	26,00	$ 8.077.160,00	100,00%
NP 14,73														$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	9,00	$ 3.085.236,00	100,00%
NP 14,74														$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	46,00	$ 9.230.314,00	100,00%
NP 14,75														$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 560.072,00	100,00%
NP 14,76														$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 1.485.740,00	100,00%
NP 14,77														$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 2.549.176,00	100,00%
NP 14,78														$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 1.033.723,00	100,00%
NP 14,79													1,00	$ 1.043.715,00	100,00%	1,00	$ 1.043.715,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA NO PREVISTOS BALANCE N°1		$ 26.333.498,03	$ 0,05		$ 19.776.536,72	$ 0,04		$ 9.772.613,16	$ 0,02		$ 55.840.606,95	$ 0,12		$ 182.910.414,85		-	$ 294.633.670,00	61,04%		$ 188.048.178,00	
COSTOS TOTAL DIRECTOS DE OBRA		$ 26.333.498,03			$ 19.776.536,72			$ 9.772.613,16			$ 55.840.606,95			$ 182.910.414,85			$ 294.633.670,00			$ 188.048.178,00	
COSTOS TOTAL INDIRECTOS																					
ADMINISTRACIÓN		$ 7.268.045,00			$ 5.458.324,00			$ 2.697.241,00			$ 15.412.008,00			$ 50.483.274,00		-	$ 81.318.892,00		0,00	$ 51.901.297,00	
IMPREVISTOS		$ 395.002,00			$ 296.648,00			$ 146.589,00			$ 837.609,00			$ 2.743.656,00		-	$ 4.419.505,00		0,00	$ 2.820.723,00	
UTILIDAD		$ 895.339,00			$ 672.402,00			$ 332.269,00			$ 1.898.581,00			$ 6.218.954,00		-	$ 10.017.545,00		0,00	$ 6.393.638,00	
IVA SOBRE UTILIDAD		$ 170.114,00			$ 127.756,00			$ 63.131,00			$ 360.730,00			$ 1.181.601,00		-	$ 1.903.333,00		0,00	$ 1.214.791,00	
COSTO TOTAL OBRA		$ 35.061.998,03			$ 26.331.666,72			$ 13.011.843,16			$ 74.349.534,95			$ 243.537.899,85		-	$ 392.292.945,00		0,00	$ 250.378.627,00	
15 AJUSTE Y CERTITIFACIONES		$ -	0.00%		$ -	0.00%		$ -	0.00%		$ -	0.00%		$ -	0.00%		$ -	0.00%		$ 11.150.000,000	100.00%
NP 15.01			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 5.200.000,00	100,00%
NP 15.02			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%	-	$ -	0.00%	1.00	$ 5.950.000.00	100.00%
GRAN TOTAL COSTOS DE OBRA		$ 35.061.998.03			$ 26.331.666.72			$ 13.011.843.16			$ 74.349.534.95			$ 243.537.899.85			$ 392.292.945.00			$ 250.378.627.00	
GRAN TOTAL AJUSTES Y CERTITIFACADOS		$ 0.00			$ 0.00			$ 0.00			$ 0.00			$ 0.00			$ 0.00			$ 11.150.000.00	
GRAN TOTAL COSTO CONTRATO		$ 35.061.998.03			$ 26.331.666.72			$ 13.011.843.16			$ 74.349.534.95			$ 243.537.899.85			$ 392.292.945.00			$ 261.528.627.00	
	EJECUTADO MES 1	$ 35.061.998,03	5,36%	EJECUTADO MES 2	$ 26.331.666,72	4,03%	EJECUTADO MES 3	$ 13.011.843,16	1,99%	EJECUTADO MES 4	$ 74.349.534,95	11,37%	EJECUTADO MES 4	$ 243.537.899,85	37,25%	EJECUTADO MES 4	$ 392.292.945,00	60,00%	EJECUTADO MES 4	$ 261.528.627,00	40,00%
					$ 61.393.664,75	9,39%		$ 74.405.507,91	11,38%		$ 148.755.042,86	22,75%		$ 392.292.942,71	60,00%						
																	$ 74.405.507,91	60,0000%			

Para constancia de lo anterior firman:

$ 217.940.848

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Sincelejo – Sucre, 18 de noviembre de 2025

OF-014-MC06-2025

Señores,

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Supervisora de contratos SAMAC 02 de 2025 y MC 06 de 2025
Profesional Universitario
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo

Coloso - Sucre

Referencia: Invitación Pública No. MC 06 de 2025, "*Interventoría al contrato de reforzamiento estructural, adecuaciones y reparaciones arquitectónicas y estructurales a la infraestructura del palacio de justicia de coloso sucre"*

Asunto: REMISIÓN Y AVAL DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA LA PRÓRROGA No.2 Y MODIFICATORIO No.2 DEL CONTRATO DE OBRA.

Cordial saludo,

En atención a la documentación presentada por el contratista, y una vez efectuadas las correcciones y observaciones pertinentes por parte de la interventoría, en cumplimiento de las funciones contractuales, esta interventoría manifiesta lo siguiente:

1. Se realizaron visitas técnicas y recorridos conjuntos con el contratista y la supervisión del contrato, en los cuales se identificaron nuevas necesidades existentes en el bien inmueble objeto de la intervención.

2. Una vez, identificadas dichas necesidades, se adelantaron mesas de trabajo y comités de obra en las que se depuraron y priorizaron las actividades más apremiantes. Posteriormente, se efectuó un análisis de pertinencia para determinar la viabilidad técnica de su ejecución.

3. Como resultado del análisis efectuado, se estructuró el Modificatorio de Obra No.2, en el cual se contemplan mayores y menores cantidades, así como la incorporación de ítems no previstos. No obstante, se evidenció que no es necesario adicionar recursos al contrato, garantizando así la adecuada ejecución de las actividades requeridas sin modificar el valor contractual.

4. En consecuencia, se solicitó al contratista la presentación de la documentación necesaria para tramitar el Balance de Obra No.2 y radicar formalmente la solicitud ante la entidad contratante.

5. Mediante oficio N° Oficio 014-MTTO-COLOSO del 12 de noviembre de 2025, el contratista remitió el Modificatorio de obra No.2 para revisión y aval.

6. A través del mismo oficio, el contratista solicitó una prórroga en tiempo de un (1) mes al contrato de obra, requerida para la ejecución de las actividades derivadas de los ítems no previstos, quedando como nueva fecha de terminación el 20 de diciembre de 2025.

7. La interventoría avala el Modificatorio de Obra No.2, el cual no requiere adición de recursos, manteniéndose el valor contratado de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($653.821.575,00) para la ejecución del alcance adicional del proyecto.

8. La interventoría igualmente avala la prórroga en tiempo de un (1) mes al contrato de obra, necesaria para la ejecución de las nuevas actividades contempladas en el modificatorio.

9. El contratista se compromete, una vez aprobada la prórroga No.2, a actualizar las obligaciones derivadas de las pólizas de amparo contractual, conforme a las modificaciones aprobadas.

En ese sentido, esta interventoría remite a la entidad la siguiente documentación soporte para la viabilización del modificatorio solicitado:

- Estudio de mercado de insumos no contratados inicialmente (cotizaciones).
- Acta de pactación de precios de ítems no previstos.
- Análisis de precios unitarios de ítems no previstos.
- Memoria de cantidades de actividades no previstas.
- Balance de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos.
- Especificaciones técnicas de ítems no previstos.
- Reprogramación de obras con las condiciones actualizadas del contrato.

Agradecemos de antemano la atención prestada y quedamos atentos a la decisión que permita la continuidad y ejecución de las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.

Cordialmente;



FORMULACION Y CONSTRUCCION S.A.S
RL JOSÉ PASTOR MAESTRE SABALZA

Sincelejo – Sucre, 18 de noviembre de 2025

OF-0015-MC06-2025

Señora

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Supervisora de contratos SAMAC 02 de 2025 y MC 06 de 2025
Profesional Universitario
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo

Coloso - Sucre

Referencia: Invitación Pública No. MC 06 de 2025, "*Interventoría al contrato de reforzamiento estructural, adecuaciones y reparaciones arquitectónicas y estructurales a la infraestructura del palacio de justicia de coloso sucre"*

Asunto: Solicitud de prórroga No.2 y adición No.2 al contrato de interventoría.

Cordial saludos

En mi calidad de interventor del contrato de obra No. SAMC 02 de 2025, cuyo objeto es: *"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE*", y teniendo en cuenta que el contrato de obra se encuentra actualmente en proceso de legalización de una prórroga hasta el veinte (20) de diciembre de 2025, me permito solicitar respetuosamente la adición presupuestal y la prórroga del plazo del contrato de interventoría, hasta la misma fecha, es decir **hasta el veinte (20) de diciembre de 2025**, toda vez que su vencimiento está fijado para el día 20 de noviembre de 2025.

La presente solicitud se fundamenta en las siguientes consideraciones verificadas en campo y documentadas en comités, visitas y comunicaciones formales:

- Complejidad técnica y condiciones atípicas de la edificación: Durante la ejecución se han identificado condiciones estructurales no previstas, tales como cimentaciones irregulares, muros previamente reconstruidos, zonas con deterioro avanzado y restricciones físicas que limitan la maniobrabilidad en el sitio. Estas situaciones han requerido replanteos constantes, ajustes en los procedimientos constructivos y la adopción de una secuencia de ejecución más estricta y controlada, lo que ha generado una extensión en los tiempos de intervención inicialmente programados.

- Identificación de actividades adicionales y mayores cantidades de obra: se han presentado nuevas actividades y mayores cantidades derivadas del estado real de la infraestructura, las cuales han sido evaluadas y recomendadas por la supervisión. Lo anterior hizo necesario la elaboración de un nuevo balance de obra, documento que

actualmente se encuentra en proceso de revisión y aprobación definitiva por parte de la entidad. Este ajuste implica una ampliación del alcance inicialmente contratado y genera afectaciones directas en el cronograma de ejecución.

- Condiciones climáticas adversas: Las lluvias continúas registradas en las últimas semanas han restringido la ejecución normal de actividades en zonas como el patio, jardinera y otras áreas descubiertas, ocasionando retrasos no atribuibles al contratista.

- Ajustes constructivos derivados de observaciones técnicas: En diferentes comités de obra y visitas conjuntas, y con intervención del especialista estructural de la entidad, se han solicitado ajustes en procedimientos constructivos y replanteos respecto a los planos iniciales, lo que ha requerido tiempos adicionales de ejecución y seguimiento.

La ejecución de estas actividades complementarias ha generado una ampliación en el alcance de los trabajos y ajustes significativos en el cronograma de la obra. En este sentido, dado que el contrato de interventoría se encuentra directamente vinculado al avance real del proyecto, se hace necesario contar con un **tiempo adicional de un (1) mes,** con el fin de garantizar el control, seguimiento y la verificación técnica durante todo el periodo adicional requerido para completar los trabajos en curso.

Asimismo, la inclusión de dichas actividades demanda una mayor dedicación de recursos técnicos, administrativos y profesionales por parte de la interventoría. Por tal motivo, resulta indispensable solicitar una **adición presupuestal por valor de DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($12.187.093,00 m/cte.)**, recursos necesarios para garantizar el ejercicio adecuado de la interventoría hasta la finalización del contrato de obra y el cumplimiento pleno del objeto contractual.

En este sentido, tanto la adición presupuestal como la prórroga del plazo contractual solicitadas resultan indispensables para mantener la correcta coordinación entre la interventoría y la obra, asegurando el cumplimiento de los objetivos trazados y la entrega satisfactoria del proyecto.

Cordialmente;



FORMULACION Y CONSTRUCCION S.A.S
RL JOSÉ PASTOR MAESTRE SABALZA

ANEXO: Documento en formato PDF – Presupuesto de adición interventoría por un (1) mes.

Sincelejo – Sucre, 24 de noviembre de 2025

OF-0016-MC06-2025

Señora

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Supervisora de contratos SAMAC 02 de 2025 y MC 06 de 2025
Profesional Universitario
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo

Coloso - Sucre

Referencia: Invitación Pública No. MC 06 de 2025, "*Interventoría al contrato de reforzamiento estructural, adecuaciones y reparaciones arquitectónicas y estructurales a la infraestructura del palacio de justicia de coloso sucre"*

Asunto: Aval y aprobación del Informe de Avance de Obra – Noviembre
Contrato de Obra No. SAMC 02 de 2025.

Cordial saludos

En ejercicio de las funciones asignadas a la interventoría del Contrato de Obra No. SAMC 02 de 2025, cuyo objeto es *"Reforzamiento estructural, adecuaciones y reparaciones arquitectónicas y estructurales a la infraestructura del Palacio de Justicia de Colosó, Sucre"*, me permito informar que se recibió el Informe de Avance correspondiente al mes de noviembre**,** en el que el contratista relaciona las actividades ejecutadas, adjunta registro fotográfico de las mismas y reporta un avance físico acumulado del 60%**.**

Una vez revisado dicho informe, y de acuerdo con la verificación realizada en campo, se constató que las actividades reportadas corresponden a los trabajos efectivamente ejecutados durante el mes y que el porcentaje de avance informado se encuentra acorde con el desarrollo real de la obra en concordancia con el cronograma vigente y las especificaciones técnicas del contrato.

Es pertinente señalar que en la obra permanece de manera constante un residente de interventoría**,** quien realiza el seguimiento diario, la verificación directa, el control técnico y la corroboración puntual de cada una de las actividades desarrolladas por el contratista**,** dejando registro de lo observado en actas, bitácora y reportes de visita.

Con base en lo anterior, esta interventoría APRUEBA y AVALA el Informe de Avance de Obra correspondiente al mes de noviembre, al verificarse que la información suministrada es consistente, verificable y técnicamente aceptable.

Por otra parte, en atención al seguimiento realizado durante el desarrollo de las actividades contratadas, esta interventoría informa que, de acuerdo con las condiciones actuales de la infraestructura y el alcance definido en el contrato vigente, las instalaciones del Palacio de Justicia de Colosó no quedarán completamente funcionales una vez finalizadas las actividades previstas en el presente proyecto**,** dado que se identifican requerimientos adicionales no contemplados inicialmente y que son necesarios para garantizar su operación plena.

Cordialmente;



FORMULACION Y CONSTRUCCION S.A.S
RL JOSÉ PASTOR MAESTRE SABALZA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Licita Civil Especializada

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Colosó, Sucre, 12 de noviembre de 2025

OFICIO No. 014-MTTO-COLOSO

Señores
CONSORCIO INTERVENTORÍA MC 06 DE 2025
Interventoría Contrato de Obra SAMC 02 de 2025
Ciudad

Copia: Supervisión Contrato SAMC 02 de 2025

Asunto: Solicitud de prórroga contractual – Contrato de Obra SAMC 02 de 2025

Respetados señores:

El contratista CONSORCIO MTTO COLOSO, en ejecución del Contrato de Obra SAMC 02 de 2025, se permite de manera respetuosa solicitar una prórroga al plazo contractual por un (1) mes adicional, es decir hasta el 20 de diciembre de 2025, teniendo en cuenta las condiciones técnicas y administrativas que a la fecha han impedido culminar la totalidad de las actividades contratadas.

Esta solicitud se fundamenta en los antecedentes y situaciones expuestas en diferentes comités de obra, visitas conjuntas y oficios anteriores, donde se ha documentado lo siguiente:

- Complejidad técnica de las actividades estructurales y arquitectónicas derivadas del estado físico de la edificación, la cual ha presentado condiciones atípicas de cimentación, muros reconstruidos y limitaciones de maniobra, lo que obliga a una ejecución secuencial y más lenta de lo programado.
- Identificación de nuevas actividades y mayores cantidades de obra durante la ejecución, las cuales han sido revisadas, recomendadas y avaladas por la supervisión y la interventoría, pero se encuentran pendientes de aprobación definitiva por parte de la entidad contratante.
- Condiciones climáticas adversas, con presencia de lluvias continuas en las últimas semanas, que han impedido el desarrollo normal de trabajos en áreas descubiertas y zonas externas, especialmente en patios y cubiertas.
- Ajustes constructivos derivados de observaciones técnicas realizadas en los comités con la participación de la supervisión y el especialista estructural de la entidad, que han implicado modificaciones en los procedimientos y replanteos respecto a los planos estructurales iniciales.

Estas circunstancias, ajenas al control directo del contratista, han generado una afectación directa sobre los tiempos de ejecución, haciendo imposible la entrega de la obra completamente terminada dentro del plazo vigente, el cual finaliza el 20 de noviembre de 2025.

Licita Civil Especializada

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Por lo anterior, y con el objetivo de garantizar la correcta y completa ejecución de todas las actividades, así como la entrega final de la edificación en condiciones técnicas óptimas y conforme a los estándares de calidad exigidos, solicitamos se apruebe una prórroga del contrato por un (1) mes adicional, extendiendo su vigencia hasta el 20 de diciembre de 2025.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a la revisión y trámite correspondiente de esta solicitud, la cual busca asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual y la satisfacción de los fines del proyecto.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MISERQUE BELEÑO
Representante Legal
CONSORCIO MTTO COLOSO

Licita Civil Especializada

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Colosó, Sucre, 26 de noviembre de 2025

OFICIO No. 015-MTTO-COLOSO

Señores
CONSORCIO INTERVENTORÍA MC 06 DE 2025
Interventoría Contrato de Obra SAMC 02 de 2025
Ciudad

Copia: Supervisión Contrato SAMC 02 de 2025

Asunto: Solicitud de prórroga hasta el 31 de enero de 2026 y definición del alcance final del Contrato de Obra SAMC 02 de 2025

Respetados señores:

El contratista CONSORCIO MTTO COLOSO, en ejecución del Contrato de Obra SAMC 02 de 2025, se permite informar y solicitar lo siguiente:

1. SOLICITUD DE PRÓRROGA ADICIONAL HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026

Agradecemos a la entidad y a la interventoría la aprobación de la prórroga anterior, que extendió la vigencia contractual hasta el 20 de diciembre de 2025. Sin embargo, pese a este ajuste, el tiempo continúa siendo insuficiente para culminar las actividades contratadas dentro del alcance ajustado, debido a:

• Retrasos acumulados derivados de las situaciones técnicas, administrativas y estructurales expuestas en comités, visitas y oficios previos.
• Aparición de actividades adicionales y mayores cantidades, necesarias para garantizar la estabilidad estructural del edificio.
• Limitaciones de maniobra y espacios reducidos, que obligan a ejecutar trabajos de forma secuencial.
• Condiciones climáticas adversas, con lluvias continuas que afectan las actividades en áreas descubiertas.
• Requerimientos de reforzamiento estructural que han demandado más tiempo del previsto.

Por todo lo anterior, solicitamos respetuosamente se autorice una nueva prórroga del contrato, extendiendo la vigencia hasta el 31 de enero de 2026.

2. ALCANCE FINAL DEL CONTRATO CONFORME AL MODIFICATORIO No. 2

De acuerdo con el Modificatorio No. 2 aprobado por la entidad, se dejó constancia de que el contrato no podía recibir nuevas adiciones presupuestales, debido a la prohibición legal de adicionar más del 50% del valor contractual inicial. En el modificatorio previo ya se había alcanzado este límite.

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Por tal motivo, la obra no podrá culminarse en su totalidad como estaba contemplada originalmente. El alcance final que sí podrá ejecutarse es el siguiente:

ACTIVIDADES QUE SÍ SE EJECUTARÁN:

- Reforzamiento estructural en todos los elementos aprobados.
- Reconstrucción y reparación de muros.
- Instalaciones eléctricas: canalizaciones, tableros, redes y puesta a tierra.
- Instalaciones hidrosanitarias esenciales.
- Estuco de muros interiores y exteriores.
- Plantillas de piso.
- Actividades estructurales complementarias autorizadas.

ACTIVIDADES QUE NO PODRÁN EJECUTARSE:

- Colocación de pisos en cerámica.
- Enchapes de baños.
- Instalación de aparatos sanitarios (sanitarios y lavamanos).
- Instalación de aires acondicionados.
- Pinturas interiores y exteriores.
- Acabados finales no incluidos en el modificatorio.

Estas actividades exceden el presupuesto aprobado y no pueden ser ejecutadas por las limitaciones legales vigentes.

3. CONCLUSIÓN Y SOLICITUD

En atención a lo anterior, solicitamos amablemente:
1. Aprobar la prórroga del contrato hasta el 31 de enero de 2026.
2. Ratificar el alcance final ejecutable de acuerdo con el Modificatorio No. 2.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos al trámite correspondiente.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MISERQUE BELEÑO
Representante Legal
CONSORCIO MTTO COLOSO

Sincelejo, 23 de octubre de 2025

Señores:

Contratista de obra: ANDRÉS FELIPE MISERQUE BELEÑO, CONSORCIO MTTO COLOSO, SAMC 02 DE 2025
Contratista de interventoría: JOSE PASTOR MAESTRE, FORMULACION Y CONSTRUCCION S.A.S, MC 06 DE 2025

Ref.: Contrato de obra SAMC 02 DE 2025 que tiene como objeto: "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE"

ASUNTO: Citación comité técnico ejecución de actividades propias del contrato de obra mencionado en la referencia.

Cordial saludo,

Mediante la presente, se solicita cordialmente asistencia al comité de obra el cual es convocado por la entidad contratante, dirección seccional de administración judicial de Sincelejo, donde el propósito de esta es realizar seguimiento a las actividades ejecutadas del contrato de obra en ejecución SAMC 02 DE 2025. Se agradece la presencia de los representantes legales de las diferentes empresas y consorcios involucrados, así como del equipo mínimo requerido estipulado en cada contrato para asegurar el adecuado desarrollo del presente comité.

Fecha: martes 28 de octubre de 2025
Hora: 08:00 AM
Lugar: Palacio de Justicia de Sincelejo

Atentamente;

Francy Lorena Hernandez Arrieta
Supervisora de contratos SAMC 02 DE 2025 Y MC 06 DE 2025
Profesional universitario
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo

Sincelejo, 12 de noviembre de 2025

Señores:

Contratista de obra: ANDRÉS FELIPE MISERQUE BELEÑO, CONSORCIO MTTO COLOSO, SAMC 02 DE 2025
Contratista de interventoría: JOSE PASTOR MAESTRE, FORMULACION Y CONSTRUCCION S.A.S, MC 06 DE 2025

Ref.: Contrato de obra SAMC 02 DE 2025 que tiene como objeto: "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE"

ASUNTO: Citación comité técnico ejecución de actividades propias del contrato de obra mencionado en la referencia.

Cordial saludo,

Mediante la presente, se solicita cordialmente asistencia al comité de obra el cual es convocado por la entidad contratante, dirección seccional de administración judicial de Sincelejo, donde el propósito de esta es realizar seguimiento a las actividades ejecutadas del contrato de obra en ejecución SAMC 02 DE 2025 y revisión del alcance de las actividades de obra civil contratadas. Se agradece la presencia de los representantes legales de las diferentes empresas y consorcios involucrados, así como del equipo mínimo requerido estipulado en cada contrato para asegurar el adecuado desarrollo del presente comité.

Fecha: jueves 13 de noviembre de 2025
Hora: 03:00 PM
Lugar: Palacio de Justicia de Sincelejo

Atentamente;

Francy Lorena Hernandez Arrieta
Supervisora de contratos SAMC 02 DE 2025 Y MC 06 DE 2025
Profesional universitario
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo

IMPLEMENTACION AMBIENTAL

RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SINCELEJO

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA RAMA JUDICIAL

INTERVENTORÍA: FORMULACIÓN Y CONTRUCCIÓN S.A.S

NIT: 901.825.725-0

CONTRATO No. MC 06 DE 2025 QUE TIENE POR OBJETO:

"INTERVENTORIA AL CONTRATO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA ESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE"

PERIODO:

20 DE OCTUBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

COLOSO - SUCRE

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto **"Reforzamiento estructural, adecuaciones y reparaciones arquitectónicas y estructurales a la infraestructura del Palacio de Justicia de Colosó, Sucre"** comprende la ejecución de actividades orientadas a garantizar la estabilidad, funcionalidad y seguridad de la edificación del complejo de la Rama Judicial en dicho municipio.

En desarrollo de este contrato, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo adelantó la gestión del proyecto, en cumplimiento de su misión y de los objetivos institucionales. Por su parte, esta interventoría realiza el seguimiento y acompañamiento a la ejecución de las obras, con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos, normativos, ambientales y contractuales establecidos.

De igual forma, y en atención a lo dispuesto en el Acuerdo No. PSAA14-10160 del 12 de junio de 2014**,** proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se adopta el Plan de Gestión Ambiental para la Rama Judicial**.** Dicho instrumento define los lineamientos, objetivos y estrategias que orientan la gestión ambiental de los proyectos, en concordancia con la política del Sistema Integrado de Gestión, Control y Mejora Ambiental (SIGCMA), los objetivos ambientales de la Rama Judicial y la normatividad vigente.

En este marco, la interventoría presenta el siguiente informe de implementación ambiental, mediante el cual se evidencian las actividades realizadas, el cumplimiento de la normatividad aplicable, así como el compromiso con la sostenibilidad, la prevención de impactos negativos y la mejora continua en el desarrollo de las obras.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en el municipio de Colosó, departamento de Sucre, ubicado en la subregión de los Montes de María, caracterizado por una riqueza ambiental en flora, fauna y recursos hídricos.

La ubicación geográfica del complejo judicial, en un entorno sensible desde el punto de vista ecológico, hace necesario fortalecer las estrategias de gestión ambiental que permitan minimizar impactos negativos en la operación y mantenimiento de las instalaciones.




Ilustración 1: Localización Palacio de Justicia Coloso, Sucre

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

- Optimizar el uso de los recursos naturales mediante la implementación de medidas orientadas a garantizar el aprovechamiento eficiente y racional del agua, la energía y los insumos requeridos en la ejecución de las obras, promoviendo a su vez la reducción en el consumo de materiales de oficina como el papel.

- Minimizar la generación de residuos sólidos y líquidos, asegurando su segregación en la fuente, almacenamiento temporal y disposición final adecuada, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la normatividad ambiental vigente y en los planes de gestión integral de residuos.

- Asegurar el estricto cumplimiento de la normativa ambiental aplicable en los ámbitos nacional, regional y local, garantizando que las actividades constructivas se desarrollen bajo el marco legal que regula la prevención, mitigación, corrección y compensación de impactos ambientales.
-
- Fortalecer la cultura ambiental institucional mediante procesos de sensibilización, formación y capacitación dirigidos a trabajadores, contratistas y demás actores vinculados al proyecto, con el fin de fomentar prácticas responsables y sostenibles en el marco de la ejecución de las actividades.

4. ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN

Uso eficiente de recursos:

- Agua: Campañas de sensibilización sobre el cierre adecuado de grifos y reporte de fugas.

- Energía: Implementación de rutinas de apagado de equipos y luminarias al finalizar la jornada laboral.

- Papel: Digitalización de informes, memorandos y oficios internos; impresión a doble cara en los documentos que requieren soporte físico.

Gestión de residuos:

- Instalación de puntos ecológicos con los colores normativos (verde, blanco y negro).

- Separación en la fuente de residuos reciclables, ordinarios y peligrosos.

- Entrega de residuos aprovechables a gestor autorizado con acta de entrega firmada.

Sensibilización y capacitación:

- Charlas dirigidas al personal de servicios generales y contratistas de obra sobre buenas prácticas ambientales.

- Divulgación de piezas gráficas con mensajes de ahorro de energía y agua en zonas comunes.

Control ambiental en obra:

- Minimización de generación de escombros y adecuada disposición de residuos de demolición.

- Uso de herramientas manuales para reducir niveles de ruido en zonas sensibles.

- Almacenamiento temporal de materiales en áreas definidas para evitar afectaciones al entorno.

5. INDICADORES DE DESEMPEÑO

- **Reducción del consumo de papel:** 100% respecto a informes anteriores gracias a la digitalización.

- **Ahorro energético:** 50% de reducción en consumo por implementación de prácticas de apagado.

- **Gestión de escombros:** 80% del material producto de demoliciones (enchapes, pisos y concreto) clasificados y dispuesto de manera adecuada en escombrera autorizada.

- **Aprovechamiento de residuos de obra:** 65% de los casetones de icopor recuperados y retirados de las losas entregados a gestor autorizado para su reciclaje.

- **Control de generación de polvo:** Aplicación de riego y humectación en un 90% de las actividades de demolición y corte para minimizar la emisión de partículas.

- **Manejo de residuos ordinarios:** 100% de los residuos no aprovechables generados en el frente de obra entregados al servicio de aseo municipal para su disposición final.

- **Capacitación ambiental:** 3 jornadas de sensibilización en manejo de residuos y buenas prácticas ambientales realizadas con asistencia del 85% del personal operativo.

6. RESULTADOS Y HALLAZGOS

- La implementación del PGA en el Complejo Judicial de Colosó ha permitido disminuir el uso de recursos naturales, optimizando las actividades administrativas y de obra.

- Se fortaleció la cultura de separación en la fuente, logrando la correcta disposición de residuos aprovechables.

- Se identificó la necesidad de mejorar la disposición final de residuos peligrosos, dado que en la sede aún no se cuenta con un sistema formal de almacenamiento temporal para estos elementos.

7. CONCLUSIONES

El cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial en el marco del proyecto ha sido fundamental para garantizar la sostenibilidad de las operaciones constructivas, evidenciándose la aplicación de medidas orientadas a la protección del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad vigente.

La interventoría verificó que los residuos de construcción y demolición (RCD)**,** tales como enchapes de piso, escombros, concreto y casetones de icopor, fueron clasificados, acopiados de manera temporal en áreas designadas y dispuestos a través de gestores autorizados o en escombreras reglamentadas, asegurando un manejo responsable y conforme a la normativa ambiental aplicable.

Se constató la implementación de medidas de control de emisiones de polvo y material particulado**,** principalmente mediante la humectación de superficies en las actividades de demolición y corte, lo cual contribuyó a la mitigación de impactos en la salud ocupacional y en el entorno inmediato de la obra.

En cuanto al manejo de residuos ordinarios y peligrosos, se verificó que los residuos no aprovechables fueron entregados al servicio público de aseo municipal y que los residuos con características peligrosas recibieron un manejo diferenciado, evitando afectaciones ambientales y cumpliendo los protocolos establecidos.

La interventoría acompañó y verificó la realización de jornadas de capacitación y sensibilización ambiental, dirigidas al personal operativo y contratistas, orientadas a fomentar el adecuado manejo de residuos, el orden y la limpieza en el frente de obra, así como el cumplimiento de las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental.

En términos generales, se concluye que las medidas implementadas han contribuido a la minimización de los impactos negativos generados por la obra, fortaleciendo una cultura ambiental en el personal vinculado y asegurando que la ejecución del proyecto se lleve a cabo bajo parámetros de sostenibilidad, control y mejora continua.

8. RECOMENDACIONES

Fortalecer los procesos de capacitación y sensibilización ambiental dirigidos al personal operativo y contratista, con el fin de garantizar la sostenibilidad de los resultados alcanzados, reforzando aspectos como el manejo de escombros, segregación de residuos aprovechables, control de emisiones de polvo y orden en el frente de obra.

Implementar mecanismos de incentivo y reconocimiento para promover la participación activa del personal en la aplicación de buenas prácticas ambientales, de manera que se genere un mayor compromiso en la correcta gestión de los residuos y el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental.

Profundizar en la gestión de residuos peligrosos (RESPEL), tales como empaques de pinturas, solventes o elementos contaminados, garantizando su almacenamiento temporal en recipientes adecuados, su registro en los planes de manejo y su disposición final a través de gestores autorizados conforme a la normatividad ambiental vigente.

Revisar y actualizar periódicamente el Plan de Manejo Ambiental con el fin de ajustarlo a los cambios normativos, las mejores prácticas disponibles en el sector de la construcción y las condiciones particulares que puedan surgir durante la ejecución de la obra.

Consolidar registros y reportes ambientales periódicos, que permitan documentar de manera sistemática el manejo de residuos de construcción y demolición, el control de impactos y las medidas implementadas, facilitando la trazabilidad y el seguimiento en el cumplimiento de los objetivos ambientales.

Mantener y reforzar las medidas de control de material particulado (polvo) en actividades de demolición, mediante humectación o técnicas equivalentes, para reducir las afectaciones tanto al personal como a la comunidad vecina.

9. ANEXOS

- Formato 1: Control de consumo de papel.
- Formato 2: Control de consumo de energía.
- Formato 3: Registro de residuos generados y disposición.

Para constancia se firma a los 19 días del mes de octubre de 2025



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Aprobación del informe ambiental:

PRESENTÓ:	**APROBÓ:**
 **FORMULACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A.S** **R/L JOSE PASTOR MAESTRE SABALA** **NIT: 901.825.725-0**	**FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA** **DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO**

FORMATO 1
CONTROL DE CONSUMO DE PAPEL

ENTIDAD: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA FORMULACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

CARGO: INTERVENTOR

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	JUNIO DE 2025			JULIO DE 2025			AGOSTO DE 2025			SEPTIEMBRE DE 2025			OCTUBRE DE 2025			NOVIEMBRE DE 2025		
		No. de Resma	Valor	Costo total	No. de Resma	Valor	Costo total	No. de Resma	Valor	Costo total	No. de Resma	Valor	Costo total	No. de Resma	Valor	Costo total	No. de Resma	Valor	Costo total
CONTRATO No. MC 06 DE 2025 QUE TIENE POR OBJETO:"INTERVENTORIA AL CONTRATO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA ESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE"	CORRESPONDENCIA ENVIADA	0	20000	0	0	20000	0	0	20000	0	0	20000	0	0	20000	0	0	20000	0
	INFORME TECNICO MENSUAL CON SUS ANEXOS	0	20000	0	0	20000	0	0	20000	0	0	20000	0	0	20000	0	0	20000	0
	INFORME IMPLEMENTACION AMBIENTAL	0	20000	0	0	20000	0	0	20000	0	0	20000	0	0	20000	0	0	20000	0
	ACTAS DE COMITÉ	0	20000	0	0,05	20000	1000	0,03	20000	600	0,03	20000	600	0,03	20000	600	0,01	20000	200
TOTAL				$ -			$ 1.000,00			$ 600,00			$ 600,00			$ 600,00			$ 200,00

Como interventoría, y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, se adoptó el Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, considerando las políticas e instrucciones orientadas a fomentar el uso eficiente y racional del papel, de los recursos naturales como el agua y la energía, así como de los demás servicios públicos, y a promover la adecuada gestión de residuos en las instalaciones de la Entidad durante la prestación del servicio.

En concordancia con lo anterior, toda la información administrativa ha sido radicada en su totalidad a la supervisión por medio de correo electrónico, con excepción de las actas de comité, las cuales, con el fin de optimizar el recurso papel, fueron impresas a doble cara.

FORMATO 2
CONTROL CONSUMO DE ENERGIA

ENTIDAD: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA FORMULACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

CARGO: INTERVENTOR

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	JUNIO DE 2025			JULIO DE 2025			AGOSTO DE 2025			SEPTIEMBRE DE 2025			OCTUBRE DE 2025			NOVIEMBRE DE 2025		
		kwh	Valor	Costo total	No. de Resma	Valor	Costo total	No. de Resma	Valor	Costo total	No. de Resma	Valor	Costo total	No. de Resma	Valor	Costo total	No. de Resma	Valor	Costo total
CONTRATO No. MC 06 DE 2025 QUE TIENE POR OBJETO:"INTERVENTORIA AL CONTRATO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA ESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE"	CORRESPONDENCIA ENVIADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INFORME TECNICO MENSUAL CON SUS ANEXOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INFORME IMPLEMENTACION AMBIENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ACTAS DE COMITÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -

En el marco de nuestras funciones, no se ha hecho uso de la energía eléctrica de las instalaciones del Complejo Judicial, dado que las actividades administrativas se han desarrollado en oficina externa. En nuestras instalaciones privadas se han implementado acciones de control orientadas al uso eficiente de la energía, tales como el encendido intercalado de luminarias y la desconexión de equipos una vez finalizadas las labores, con el fin de optimizar el consumo y contribuir a la sostenibilidad ambiental.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE ENTREGA DE RESIDUOS SIGCMA

Acta de Entrega de Residuos
(Aprovechables, Peligrosos, RCD o Especiales)

ENTIDAD: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO	**FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2025**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: FORMULACIÓN Y CONTRUCCIÓN S.A.S NIT: 901.825.725-0	**REP. LEGAL:** INGENIERO JOSÉ PASTOR MAESTRE SABALZA

ITEM	NOMBRE DEL RESIDUO	CANTIDAD			PELIGROSIDAD		ITEM	TIPO DE DISPOSICIÓN		ITEM
		Und	Presentación	Kg						
1	**PAPEL**	**10**			Corrosivo	☐		RE: Reciclaje	☐	**1**
2					Reactivo	☐	**1**	IN: Incineración	☐	
3					Explosivo	☐		CO: Cogeneración	☐	
4					Tóxico	☐		RSE: Relleno Seguridad	☐	
5					Inflamable	☐		ENC. Encapsulamiento	☐	
6					Biológico	☐		RU: Reuso	☐	
7					Ecotóxico	☐		CVN: Comercialización o Venta Directa	☐	
8					Radioactivo	☐		CP: Compostaje	☐	
9					Precaución	☐			☐	
10					Ninguna	☐			☐	

OBSERVACIONES	Como interventoría, y en cumplimiento de las obligaciones contractuales, se adoptó el **Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial**, considerando las políticas e instrucciones institucionales orientadas a incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales (agua, energía y demás servicios públicos), así como la reducción en la generación de residuos en las instalaciones de la Entidad durante la prestación del servicio. En este sentido, toda la información administrativa ha sido radicada en su totalidad a la supervisión mediante correo electrónico, con el propósito de disminuir el consumo de papel. Únicamente las **actas de comité** fueron impresas, realizándose en formato a doble cara como medida de optimización de recursos, conservándose los originales en las oficinas de la supervisión para efectos de control y archivo físico.

RESPONSABLE CSJ:	Firma:	
GESTOR DE RESIDUOS (Nombre, firma y teléfono de contacto del gestor)	Nombre empresa gestora:	
	Nombre empleado gestor:	Firma:
	Teléfono contacto:	Placa del vehículo:

ACTA DE ENTREGA DE RESIDUOS SIGCMA

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO	
SEDE: Relacione la sede en la cual se esta efectuando la entrega de los residuos	**FECHA DE ENTREGA AL GESTOR FINAL:** Fecha en la cual se efectúa la entrega al gestor de residuos para su aprovechamiento o disposición final
DILIGENCIADO POR: Relacionar el nombre del servidor de la Rama que efectúa la entrega de los residuos	**CARGO**: Relacione el cargo del servidor que esta a cargo de la entrega de los residuos

ITEM	NOMBRE DEL RESIDUO	CANTIDAD			PELIGROSIDAD	ITEM	TIPO DE DISPOSICIÓN	ITEM
		Und	Presentación	Kg				
1	Relacionar por cada celda el tipo o nombre de residuo que se va a entregar al gestor de residuos	Cantidad en unidades de los residuos a entregar	Forma en la que se entregan los residuos. Ejemplo, bolsa, caja, unidad del residuo, etc	Peso en kilogramos de la cantidad de residuos entregados	La peligrosidad corresponde a la característica que tiene el residuo, que puede ser corrosivo, recativo, explosivo o cualquiera de las opciones enlistadas. Esta información se extrae de la etiqueta y ficha de seguridad del Residuo peligroso, para el caso de residuos aprovechables y de construcción y demolición seleccionar ninguna, de lo contrario seleccionar las que apliquen de acuerdo al residuo a entregar	En esta casilla se relaciona el número del ítem de los residuos que se van a entregar y que están relacionados en la columna 2 “Nombre del Residuo”	El tipo de disposición corresponde al tratamiento que se le va a dar por parte del gestor de residuos, que puede ser reciclaje, reuso, comercialización, etc. Esta información la entrega el gestor que lleva el residuo.	En esta casilla se relaciona el número del ítem de los residuos que se van a entregar y que están relacionados en la columna 2 “Nombre del Residuo”. Teniendo en cuenta el tipo de disposición final relacionada por el gestor
2								
3								

OBSERVACIONES	Relacionar aspectos inherentes de la entrega e importantes para tener en cuenta
RESPONSABLE CSJ:	**Firma:** Firma de la persona que aparece en el diligenciamiento del formato y responsable de la entrega al gestor final de residuos
GESTOR DE RESIDUOS (Nombre, firma y teléfono de contacto del gestor)	**Nombre empresa gestora**: Relacione el nombre del gestor de residuos a quien se le entrega
	Nombre empleado gestor: Relacione el nombre de la persona del gestor responsable de llevarse los residuos / **Firma:** Firma del empleado del gestor que se lleva los residuos
	Teléfono contacto: Número de contacto del gestor / **Placa del vehículo**:Número de la placa del vehículo en el cual se llevan los residuos