GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

Entre los suscritos LUZ PATRICIA GARZÓN TOLEO, en calidad de supervisor/interventor saliente y SANDRA BRILLIT SUÁREZ RAMIREZ nuevo supervisor/interventor designado respectivamente, para el contrato/convenio No. 2339 de 2023, suscrito entre el Departamento de Boyacá Y GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. ESP, nos hemos reunido hoy 26/12/2025, con el fin de hacer la entrega de la supervisión/interventoría, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el LUZ PATRICIA GARZÓN TOLEDO supervisor/interventor saliente informa, mediante este documento, al nuevo SANDRA BRILLIT SUÁREZ RAMÍREZ, supervisor/interventor asignado, el estado del contrato/convenio de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	**2339**		
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	**24 de mayo de 2023**		
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. ESP**		
VALOR	**$ 9.814.696.060.00**		
PLAZO			
OBJETO	**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONECTIVIDAD DE GAS DOMICILIARIO MEDIANTE SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA DE LOS MUNICIPIOS DE TUNJA, OICATA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, MONGUI, TÓPAGA, MONGUA Y SANTA ROSA DE VITERBO.**		
FECHA ACTA DE INICIO	**13 DE JUNIO DE 2023**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	**80%**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**27%**		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	**1**		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**6/03/2026**		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI		
	VALOR	PLAZO	
		4 MESES	
CESIONES HASTA LA FECHA			
	A NOMBRE DE:		
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	**MESES DE: JULIO A DICIEMBRE DE 2023. ENERO A DICIEMBRE DE 2024. ENERO A DICIEMBRE DE 2025.**		
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	**MESES DE: JULIO A DICIEMBRE DE 2023. ENERO A DICIEMBRE DE 2024. ENERO A DICIEMBRE DE 2025**		
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	**MESES DE: JULIO A DICIEMBRE DE 2023 ENERO A DICIEMBRE DE 2024. ENERO A OCTUBRE DE 2025.**		

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	LAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE SUMINISTRO DE GAS Y POSTERIOR PUESTA EN SERVICIO DENTRO DE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PRESENTE CONVENIO, SE ESTAN VIENDO SERIAMENTE AFECTADO POR LOS SIGUIENTES PERMISOS: 1. **SANTA ROSA DE VITERBO**: CORPOBOYA. ESTADO: 5 CRUCES. RADICADO: no. 014303 del 20/05//2025. INVIAS: ESTADO: RADICADO CON OBSERVACIONES ENVIADAS EL01/10/2025. RADICADO: 25/08/2025/ NO. 55775. **MONGUA:** PERMISO: CORPOBOYACÁ. RADICADO: 23/07/2025 .**FIRAVITOBA:** PERMISO: CORPOBOYACÁ. RADICADO: 20/05/2025

Con el fin de continuar vigilando que el contrato/convenio se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato/convenio; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión AD-GC-M2 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación AD-GC-M1 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato/convenio
Las modificaciones al contrato/convenio (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado Contrato No. 2339 de 2023, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los 26 días del mes de diciembre de 2025.

Firmas,

LUZ PATRICIA GARZÓN TOLEDO
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR SALIENTE
CARGO: Profesional Universitario
SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGIA

SANDRA BRILLT SUAAREZ RAMIREZ
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR ENTRANTE
CARGO: Profesional Universitario (E)
SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGIA