INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO No. 2295-22 MANAURE- LA GUAJIRA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **ENERO** DE 2023

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE MANAURE – GUAJIRA.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Calle 2 # 4 oeste – 32 barrio Manaure abajo		
BENEFICIARIO:	MANAURE – LA GUAJIRA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 1.470.717.000,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$ 1.470.717.000,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/12/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	25/07/2023		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR	27/12/2022	19/02/2023
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	JULIO CESAR JARAVA DIAZ	01/02/2023	ACTUAL
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR 2022	No. 168722	27/12/2022	31/12/2022
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR 2023	No. 22623	20/01/2023	31/12/2023
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA 2023	No. N/A	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. N/A	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3526817–1	06/01/2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	06/01/2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 29/01/2024		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 00,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 00,00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A		
VALOR DE OBRA	$ 00,00		
VALOR INTERVENTORÍA	$ 00,00		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$ 00,00		
VALOR ADICIONAL DE INTERVENTORÍA	$ 00,00		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**UN PRIMER DESEMBOLSO, del cuarenta por ciento (40%) del valor del convenio equivalente a la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L ($588.286.800),** contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza**.**	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$ 588.286.800,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	**UN SEGUNDO DESEMBOLSO** del veinte cinco (25%) del valor del convenio equivalente a la suma de **TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($367.679.250),** contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.	30%	DD/MM/AAAA	$ 367.679.250,00
TERCER DESEMBOLSO	**UN TERCER DESEMBOLSO** del veinte cinco (25%) del valor del convenio equivalente a la suma de **TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($367.679.250),** contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP**.**	70%	DD/MM/AAAA	$ 367.679.250,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO	**UN ÚLTIMO DESEMBOLSO,** del diez por ciento (10%) del valor del convenio equivalente a la suma de **CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/L ($147.071.700),** contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$ 147.071.700,00
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 0,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: **SURAMERICANA**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3526817–1	Cumplimiento	$ 294.143.400,00	29/12/2022	29/01/2024
	Calidad de servicio	N/A	N/A	N/A

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. Del contrato: CONTRATO DE OBRA 094 DE 2023	N/A		$ 0.00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	N/A		$ 0.00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	N/A		
Fecha de Acta de inicio del contrato	N/A		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENDIDO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0.00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**N/A**		
PÓLIZA No.	No. _____ Aprobada: DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría a Estudios, Diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. Del contrato : CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.100 DE 2023	N/A		$ 0.00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	N/A		$ 0.00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	N/A		
Fecha de Acta de inicio del contrato	N/A		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	PRÓRROGA
	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	PRÓRROGA
	SUSPENDIDO	DD/MM/AAAA	SUSPENDIDO
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**N/A**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**N/A**		
PÓLIZA No.	No. _____ Aprobada: DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	No presenta	No presenta
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	N/A	N/A
INFORME FINANCIERO	No presenta	No presenta
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA		
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	X
OTROS	X	X

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**

Mediante al apoyo a la supervisión en la segunda semana de noviembre de 2022, se asigna el convenio 2295-2022 para el proyecto que tiene por objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA. De manera seguida, se realizó el respectivo acercamiento para la legalización y formalización del convenio. Desde la firma del respectivo convenio, se inició el acercamiento con el municipio para la solicitud y requerimiento de información para dar avance y tramite al primer desembolso según las obligaciones contractuales contraídas por el municipio

El estado del convenio 0 % - inicio de primera etapa de formulación de pliegos borrador para el proceso licitatorio de estudios, diseños, obra e interventoría respectivamente - se proyecta publicación para el mes de enero de 2023.

De acuerdo al cronograma establecido y aprobado en el marco del convenio, el municipio a la fecha está dentro de los plazos programados. Por parte de la supervisión al convenio se suministraron los pliegos tipo borrador y especificaciones técnicas, para que de manera autónoma y dentro del marco del cronograma establecido en el convenio se realice la publicación de los pliegos borrador para estudios, diseños, obra e interventoría respectivamente y dar apertura al proceso licitatorio.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR Supervisor Convenio No. 2295-22 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON	Elaboró - Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON