CONSORCIO INTERHOSMIL

NIT 901932710-9

OFI- INTER-HOSMIL 046-25

Bogotá D.C 11 diciembre de 2025

Señores.
Soluciones integrales unión sas
Nit. 800.205.914-1
Cont362hospmil@gmail.com
proyectos@solucionesintegrales.com
Bogotá D.C

Señores.
Rene hurtado
rhurtado@homil.gov.co
Bogotá D.C

ASUNTO: TERMINACIÓN Y CULMINACIÓN TOTAL DEL CONTRATO.

Respetados señores,

Por medio del presente, la interventoría del Contrato No. N°031-2025, suscrito entre SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS y HOSPITAL MILITAR CENTRAL, da por terminadas sus actividades en las 15 áreas que se proyectaron en esta vigencia del 2025.

1	HOSPITALIZACION SUR-NORTE
2	CONSULTA EXTERNA
3	PISO 3 ESTERIZACION Y CARDIOLOGIA
4	CLINICA DE EXELENCIA REUMATOLOGIA
5	SALAS DE CIRUGIA NVL 02
6	URGENCIAS OFTALMOLOGIA-OTORRINOLARINGOLOGIA
7	AREA DE FINANCIERA Y PRESUPUESTO MEZZANINE
8	CAPILLA CASA CURAL
9	REPOSTERIA MEDICINA FAMILIAR
10	RECIBO 7
11	CAMBIO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTAS
12	MAXILOFACIAL, RESONADOR TUNEL Y ESCALERA
13	PROTESIS, AMPUTADOS Y FONOAUDILOGIA
14	MANTENIMIENTO CUBIERTAS POLICARBONATO
15	BAÑO ESTAR MEDICO LABORATORIO NVL 03

- El contrato terminó conforme a lo pactado, y su ejecución ha sido verificada en su totalidad.

- Todas las obras objeto del contrato quedaron finalizadas el día 15 de diciembre de 2025, sin novedad alguna.

- Las actividades contratadas se ejecutaron al 100 %, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas, planos, alcances y condiciones pactadas.

- No existen trabajos pendientes ni reparaciones adicionales que realizar.

- El contratista ha entregado la totalidad de los productos, informes, documentación final, y demás obligaciones contractuales.

- Se procederá con el cierre técnico, administrativo y financiero del contrato, conforme a los procedimientos internos de la entidad.

En mérito de lo anterior, se expide el presente oficio para los fines pertinentes.

Atentamente,


CONTRATO 362-2022 MANTENIMIENTO PROYECCION 2025

ITEM	EDIFICIO	PISO	FRENTE DE OBRA	VALOR PROYECTADO	EJECUTADO	ADICION	SALDO	EJECUTADO	INICIO
1	PRINCIPAL	NOVENO	HOSPITALIZACION SUR-NORTE FASE 1	$ 317.386.280,46	$ 153.396.012,12	$ 0,00	$ 163.990.268,35	51,76%	I-II
2	PRINCIPAL	PRIMERO	CONSULTA EXTERNA	$ 69.742.440,35	$ 69.742.440,35	$ 0,00	$ 0,00	100,00%	I
3	PRINCIPAL	TERCERO	PISO 3 ESTERIZACION Y CARDIOLOGIA	$ 133.396.625,80	$ 133.396.625,80	$ 0,00	$ 0,00	100,00%	I-II
4	PRINCIPAL	SOTANO 2	CLINICA DE EXELENCIA REUMATOLOGIA	$ 275.827.116,30	$ 275.827.116,30	$ 0,00	$ 0,00	100,00%	I-II
5	PRINCIPAL	SEGUNDO	SALAS DE CIRUGIA NVL 02	$ 66.395.497,09	$ 66.395.497,09	$ 0,00	$ 0,00	100,00%	I
6	PRINCIPAL	SOTANO 2	URGENCIAS OFTALMOLOGIA-OTORRINOLARINGOLOGIA	$ 48.305.799,98	$ 48.305.799,98	$ 0,00	$ 0,00	100,00%	I-II
7	PRINCIPAL	PRIMERO	AREA DE FINANCIERA	$ 119.000.000,00		$ 0,00	$ 119.000.000,00	0,00%	II
8	PRINCIPAL	SOTANO 1	CAPILLA CASA CURAL	$ 28.237.053,52	$ 28.237.053,52	$0,00	$ 0,00	100,00%	I-II
9	PRINCIPAL	QUINTO	REPOSTERIA MEDICINA FAMILIAR	$ 67.242.351,71	$ 67.242.351,71	$ 0,00	$ 0,00	100,00%	II
10	PRINCIPAL	PRIMERO	RECIBO 7	$ 377.669.859,99	$ 377.669.859,99	$ 0,00	$ 0,00	100,00%	II
11	PRINCIPAL	PRIMERO	CAMBIO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTAS	$ 30.223.096,33	$ 30.223.096,33	$ 0,00	$ 0,00	100,00%	II
12	IMAGNES DIAGNOS	GENERAL	MAXILOFACIAL, RESONADOR TUNEL Y ESCALERA	$ 206.056.655,40	$ 206.056.655,40	$ 0,00	$ 0,00	100,00%	I-II
13	FE EN LA CAUSA	CUARTO	PROTESIS, AMPUTADOS Y FONOAUDILOGIA	$ 92.559.842,02	$ 92.559.842,02	$ 0,00	-$ 0,00	100,00%	I-II
14	PRINCIPAL	SOTANO	MANTENIMIENTO CUBIERTAS POLICARBONATO	$ 157.538.320,80	$ 157.538.320,80	$ 0,00	$ 0,00	100,00%	I-II
15	PRINCIPAL	TERCERO	BAÑO ESTAR MEDICO LABORATORIO NVL 03	$ 4.665.553,79	$ 4.665.553,79	$ 0,00	-$ 0,00	100,00%	I
			TOTAL OBRAS 2025	$ 1.994.246.493,54	$ 1.711.256.225,20	0,00	$ 282.990.268,34	52,81%	

VIGENCIA	INVERSION	ADICION	ADICION 1	TOTALES
2022	$ 120.000.000,00			$ 120.000.000,00
2023	$ 1.482.999.984,00			$ 1.482.999.984,00
2024	$ 1.527.489.984,00	$ 292.538.115,37		$ 1.820.028.099,37
2025	$ 1.573.314.684,00	$ 91.672.717,54	329.259.093	$ 1.994.246.493,54
2026	$ 945.299.915,00			$ 945.299.915,00
TOTAL	$ 5.649.104.567,00	$ 384.210.831,91	329.259.093	6.362.574.491,82

VIGENCIA 2025	$ 1.573.314.684,00
RESERVA VIGENCIA 2024	$ 91.672.716,54
ADICION 1	$ 329.259.093,00
VIGENCIA 2025	$ 1.994.246.493,54
EJECUTADO VIGENCIA 2025	$ 1.1.711.256.225,20
SALDO VIGENCIA 2025	$ 282.990.268,34

INTERVENTORIA VIGENCIA 2025	$ 73.963.501
ADICION 1	$ 20.740.907
TOTAL VIGENCIA 2025	$ 94.704.408
EJECUTADO VIGENCIA 2025	$ 77.932.679
SALDO VIGENCIA 2025	$ 16.771.729



ING. CAROL ANDRES ROMERO FORERO
Interventoría de obra consorcio Interhosmil