FECHA (D/M/A): Septiembre 22 /2025	BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Bachas		
RANGO:	O	CANTIDAD:	4-82 /
ZONA	5	FRENTE DE TRABAJO:	2
COMUNA	14		
BARRIO	Sta Mª da los Angelas		

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:		JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO:	7:00 Am	—
TERMINACIÓN:	3.30 Pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:		
	MAÑANA	Soleado
	TARDE	Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se identifican los bachas para su intervención
- Instalación de la señalización, segun PMT.
- Se hace demarcación, demolición y retiro del pavimento existente.
- Se compacta la base granular, para observar su estado.
- Imprimación con emulsión asfaltica en frio.
- Aplicación y compactación de la mezcla asfáltico MUC 19 con RAP TIBIA, proveniente de la planta.
- Se recopa el material sobrante en la volqueta (escombros)
- Limpieza y aseo del area donde se realizo la jornada
- Retiro de la señalización PMT.

Observaciones: Se reparancia la intervencion # 2 y 3 para realizar nudeo CR 44 CL 17Csur-40 - CL 17C sur CR 44-177.

- En el bache # 1 CR44 CL 18C sur se nivela valvula.
- Restauran señalizacion horizontal afectada: CR 44 CL 18C sur Linea de detencion, CR 44 CL 17Csur-40 Texto PARC y Linea de detencion.

5. VISITANTES

Vanessa Vargas B. Luis Restrepo — Jorge Monsalve.

6. FIRMAS

NOMBRE:	Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	Henry Lopera	Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE:	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE:	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Sept. 22 / 2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Jaima Vera	X	—	Vialmad
2	Encargado	—	—	—	—
3	Liguero	Lauvar Enrique Padilla	X	—	EYP
4	Rastrillero	Javier Manual Soto	X	—	EYP
5	Rastrillero	—	—	—	—
6	Ayudante	Simon Uran Jaramillo	X	—	EYP
7	Ayudante	Cristian Alejandro Jimenez	X	—	EYP
8	Ayudante	Alvaro Antonio Mora	X	—	EYP
9	Ayudante	Jaima Ernay Carmona	X	—	EYP
10	Ayudante	Luis Felipe Arboleda	X	—	EYP
11	Ayudante	Hugo Rios	X	—	EYP
12	Ayudante		—	—	E
13	Ayudante		—	—	
14	Ayudante		—	—	
15	Ayudante		—	—	
16	Operador Rodillo manual	Alvaro Antonio Mora	X	—	EYP
17	Operador compresor	Misael Ortega	X	—	JYH
18	Operador fresadora		—	—	
19	Operador finisher		—	—	
20	Operador Retroexcavadora		—	—	
21	Operador Vibrocompactador		—	—	
22	Operador Compactador llantas		—	—	
23	Operador Cortador Asfalto		—	—	
24	Operador Equipo Imprimación	Lauvar Enrique Padilla	X	—	EYP
25	Operador Mini cargador		—	—	
26	Operador Barredora		—	—	
27	Coductor Carrotanque		—	—	
28	Conductor Camión	William Colorado	X	—	Jose Hamid
29	Conductor Volqueta(s)	Mateo Arango	X	—	EYP
30	Controladora Vial	Ana Yardenis Aguirre	X	—	EYP
—			—	—	
—			—	—	
—			—	—	
—			—	—	

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Ecoroad EC 770	X	—	
2	Compresor	Ingersoll Rand.	X	—	
3	Fresadora		—	—	
4	Finisher		—	—	
5	Retroexcavadora		—	—	
6	Vibrocompactador		—	—	
7	Compactador llantas		—	—	
8	Cortador Asfalto		—	—	
9	Equipo Imprimación	Marmita	X	—	
10	Placa vibratoria	Honda Fc-30	X	—	
11	Soplador		—	—	
12	Mini cargador		—	—	
13	Barredora		—	—	
14	Carrotanque		—	—	
15	Camión	15020 SZP 329	X	—	
16	Volqueta(s)	Internacional SMY 676	X	—	
17	Baño Movil	S Y E	X	—	
—	—		—	—	
—	—		—	—	

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Sept. 22 / 2025.

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
SD19755	161525	1	CR 44 CL 18C SUR	2.03	1.50	0.14	3.05	0.43	1.02
5009466	155041	2A	CR 44 CL17C sur-40	1.60	1.60	0.10	2.56	0.26	0.67
5009466	155041	2B	CR 44 CL 17C sur-40	2.00	1.00	0.10	2.00	0.20	0.48
5003675	156316	3	CL 17C sur CR 44-117	1.40	2.05	0.12	2.87	0.34	0.83
2001014	161526	4	CR 43A CL 13sur-9	3.25	1.50	0.11	4.88	0.54	1.29
2000583	161527	5	CR 43A CL 13sur-28	3.50	0.60	0.11	2.10	0.23	0.55
5003492	161528	6	CR 43A CL 18sur-135	0.50	0.50	0.06	0.25	0.02	0.04
TOTALES							17.71	2.02	4.82

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
234093	SMV 676	4.82	—	141

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
	SMV 676	Sencilla	1	Procopal

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Septiembre 22 / 2025

10. ESQUEMAS

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Bachas
RANGO:	0
BARRIO	Sta Mª de los Angeles
FRENTE	2
CANTIDAD:	4.82
DIRECCIÓN	CR 44 CL 19c sur - 40

Powered by CamScanner

EST SI POUNDS

PROCOPAL S.A.

Ingenieros

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 234093

FECHA: 22/09/2025

HORA: 8:47:17 AM

CONDUCTOR: MATEO ARANGO

PLACA: SHV67

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 12.31 Tonnes

PESO TARA: 7.49 Tonnes

PESO NETO: 4.82 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 1

TOTAL DESPACHADA: 4.82 Tonnes

Hanry Lopara
Interventoria

Hanry Lopara
Interventoria

Estructuras y Pavimentos S.A.S

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 23766**

PROVEEDOR: SUM 1058

VALE POR UN VIAJE: Escombros

22/9/25

PLACA No. SHV 676 CAPACIDAD: 3 M3

DESTINO: PROCOPAL S.A.

RECIBIDO POR: 22 SEP 2025

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner