FECHA (D/M/A): Saptiembra 25 / 2025	**BITACORA DE OBRA**

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Bachas		
RANGO:	0	CANTIDAD:	4.91 Ton
ZONA	4	FRENTE DE TRABAJO:	2
COMUNA	12		
BARRIO	La Amarica		

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO : 7:00 Am	—
TERMINACIÓN: 5:00 Pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA	Soleada
	TARDE	Soleada.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se ubican los bachas para intervenir.
- Se realiza la instalación de la señalización segun PMT.
- Demarcación, demolición y retiro del pavimento existente.
- Se imprime las areas con emulsion asfaltica en frio.
- Aplicación y compactacion de la mezcla asfaltica MDC 19 con RAP TIBIA, provenianta de la planta (PROCOPAL) Pavimentar.
- Recopida del material sobrante en la volqueta (Escombro)
- Limpieza y aseo del area donde se realizo la jornada.
- Retiro de la señalización PMT.

observaciones: Los bachas 1, 2 y 3 solo se hicieron puntuales, ya que la via tiene muchos fallos, se sugerio intervención masiva.

El bacha 10 solo fue mitigación para quitar el riesgo, se realizara con otro rango.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE:	Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Hanry Lopera	Vo. Bo.TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE:	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE:	Vo. Bo.INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Sept. 20 / 2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Jaime Vara.	X	—	Vialmad.
2	Encargado	—	—	—	—
3	Liguero	Laivar Enrique Padilla	X	—	E Y P
4	Rastrillero	Jaimar Mamdl Soto.	X	—	E Y P
5	Rastrillero	—	—	—	—
6	Ayudante	Simon Uran Jaramillo	X	—	E Y P
7	Ayudante	Cristian Alejandro Jimenez	X	—	E Y P
8	Ayudante	Alvaro Antonio Mora	X	—	E Y P
9	Ayudante	Jaime Ernesy carmona	X	—	E Y P
10	Ayudante	Luis Felipe Arbolada	X	—	E Y P
11	Ayudante	Hugo Rios.	X	—	E Y P
12	Ayudante		—	—	
13	Ayudante		—	—	
14	Ayudante		—	—	
15	Ayudante		—	—	
16	Operador Rodillo manual	Laivar Enrique Padilla.	X	—	E Y P
17	Operador compresor	Misael Ortega.	X	—	J Y H
18	Operador fresadora		—	—	
19	Operador finisher		—	—	
20	Operador Retroexcavadora		—	—	
21	Operador Vibrocompactador		—	—	
22	Operador Compactador llantas		—	—	
23	Operador Cortador Asfalto		—	—	
24	Operador Equipo Imprimación	Laivar Enrique Padilla	X	—	E Y P
25	Operador Mini cargador		—	—	
26	Operador Barredora		—	—	
27	Coductor Carrotanque		—	—	
28	Conductor Camión	William Colorado	X	—	Jose Hamid
29	Conductor Volqueta(s)	Mateo Arango.	X	—	E Y P
30	Controladora Vial	Ana Yardanis Aguirre.	X	—	E Y P
			—	—	
			—	—	
			—	—	
			—	—	

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Ecoroad EC 770	X	—	
2	Compresor	Ingersoll Rond	X	—	
3	Fresadora		—	—	
4	Finisher		—	—	
5	Retroexcavadora		—	—	
6	Vibrocompactador		—	—	
7	Compactador llantas		—	—	
8	Cortador Asfalto		—	—	
9	Equipo Imprimación	Marmita	X	—	
10	Placa vibratoria	Honda EC 30	X	—	
11	Soplador			—	
12	Mini cargador			—	
13	Barredora			—	
14	Carrotanque			—	
15	Camión	Isuzu SZP 329	X	—	
16	Volqueta(s)	Internacional SMV 676	X	—	
17	Baño Movil	S Y E	X	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Septiembre 25 /2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5005090	161793	1	DG 80A CL 450 -43	0.65	0.74	0.09	0.48	0.04	0.10
5005090	161794	2	DG 80A CL 450-45	0.75	0.70	0.09	0.53	0.05	0.11
5005095	161795	3	DG 80A CL 45E-09	1.00	1.00	0.09	1.00	0.09	0.22
2000098	161799	4	CR 80 CL 44B-303	3.55	0.80	0.13	2.84	0.37	0.89
2000098	161800	5	CR 80 CL 44B-303 11m	3.90	0.83	0.13	3.24	0.42	1.01
2000098	161798	6	CR 80 CL 44B-297	2.10	0.71	0.12	1.49	0.18	0.43
2000098	161801	7	CR 80 CL 44B-297 18m	3.60	0.90	0.13	3.24	0.42	1.01
2000098	161802	8	CR 80 CL 44B - 275	3.15	0.80	0.13	2.52	0.33	0.79
2000096	161803	9	CR 80 CL 44-121	1.23	0.70	0.12	0.86	0.10	0.25
2000097	161804	10	CR 80 CL 44B-05	1.10	0.65	0.06	0.72	0.04	0.10
TOTALES							16.92	2.04	4.91 ✓

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
524994	SMV 676	4.91 ✓	—	145

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23769	SMV 676	Sencilla	1	Procopal

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Septiembre 25 /2025

10. ESQUEMAS

TIPO DE INTERVENCIÓN: Baches

RANGO: 0

BARRIO: La Amarica

FRENTE: 2

CANTIDAD: 4,91 ✓

DIRECCIÓN: CR 80 61 4566 Y 44B

Powered by CamScanner

----------20250925 08:11
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 524994
PLACA: SMV676
CONDUCTOR: MATEO ARANGO

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1
9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 4,91 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA V
IAL MED
#2055
PESO TARA: 7.320,00
PESO BRUTO:12.230,00

ENTRADA: 25 sep 2025 - 08:12 a.
SALIDA: 25 sep 2025 - 08:12 a.
TEMPERATURA:145,00

Santiago Lopera C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

Hanry Lopera
Intarventoria
FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Hanry Lopera
Intarventoria

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 23769

PROVEEDOR: SUM 2055
VALE POR UN VIAJE: 25/9/25
PLACA No: SMV676
CAPACIDAD: 3 M3
DESTINO: Pavimental
RECIBIDO POR:

PROCOPAL S.A.
25 SEP 2025
RECIBIDO
DESPACHO

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Jaime Uribe
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner