INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. 020 DE 2025

CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	**CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL**		
	NIT:	**901.952.913-2**		
	REPRESENTANTE LEGAL	**RICARDO BRAVO TAMAYO**		
	C.C.	**1.121.882.541**		
	DIRECCIÓN:	**CALLE 8A # 9 – 03 Centro**	**TEL:**	**3144770163**
	CIUDAD:	**PITALITO - HUILA**		
OBJETO:	**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 3 KILOMETROS EN LOS TRAMOS CRÍTICOS DE LA VIAS PORVENIR - LA ARGENTINA, LAS BRISAS - GUAYABITO Y MORELIA – EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO DEPARTAMENTO DEL HUILA**			
VALOR:	**VALOR INICIAL: $39.756.000** **TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS**			
PLAZO:	**El plazo estimado para la ejecución del contrato es de UN (1) mes, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que impartirá la entidad, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en la Invitación.**			
FECHA DE INICIO:	**11 DE JUNIO DE 2025**			
FECHA DE TERMINACIÓN:	**10 DE JULIO DE 2025**			

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBRA:

Nombre del Supervisor:	OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN / SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE SALADOBLANCO

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Información sobre estado y avance del proyecto (Describir)

Se describe a continuación la ejecución del suministro que a la fecha se ha ejecutado en un 100%.

PRESUPUESTO DEL MANTENIMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATADAS			
		UNID	CANT	VR/UNITARIO	VR/TOTAL
1	CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE, INCLUYE PERFILADA Y CUNETEADA	M2	12000,00	$ 1.450	$ 17.400.000,00
2	AFIRMADO CON RECEBO (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACION)	M3	600,00	$ 33.300	$ 19.980.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES EN TERRENO ONDULADO	M3/KM	1800,00	$ 1.320	$ 2.376.000,00
	TOTAL MANTENIMIENTO				**$ 39.756.000,00**

1.2. Estado y Avance Físico del Proyecto

Historial Cronológico del Proyecto

ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	FECHA DE TERMINACION
Iniciación	11/06/2025	30	0	10/07/2025

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio y bitácora de obra)

Tipo de Acta	No	Fecha
Acta de inicio		11 de Junio de 2025.
Acta de terminación		10 de Julio de 2025.

1.3. Estado y Avance Presupuestal del convenio (Describir)

El proyecto se encuentra ejecutado en un 100%, de acuerdo al valor total del contrato.

2. INFORME BASICO

2.1. Estado Financiero del Contrato

Valor Inicial del Contrato	Valor Adicional 1	Valor Total del Contrato	Valor Ejecutado	Valor por Ejecutar
$ 39.756.000,00	$ 0	$ 39.756.000,00	$ 39.756.000,00	$ 0

3. ASPECTOS TECNICOS

3.1. Modificaciones Realizadas en Obra

Durante este periodo de ejecución no se presentaron modificaciones

3.2. Problemas y Soluciones Adoptadas

Durante este periodo de ejecución no se presentaron problemas

4. REGISTROS FOTOGRAFICO

A continuación, se relaciona un registro fotográfico de los trabajos realizados:















OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN
Secretario de Planeación Municipal
Supervisor

ELABORÓ: Técnico Operativo Sec. Planeación	REVISO: Secretario de Planeación	APROBÓ: Secretario de Planeación
NOMBRE: YEFERSON MAURICIO BERMEO CASTRO	NOMBRE: OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN	NOMBRE: OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA