Gobernación de Boyacá | Educación

Tunja, 17 de diciembre de 2025

Doctor
JORGE MARIO IBÁÑEZ ARANGO
Secretario de Contratación
Gobernación de Boyacá

Referencia: Convenio Interadministrativo No. 4456 DE 2024 CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LLANO GRANDE SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

Asunto: Radicación de informe de Supervisión por parte del municipio y la Gobernación de Boyacá al Convenio 4456 de 2025 Nuevo Colón

Cordial saludo respetado doctor, deseando éxito en sus labores,

En mi condición de supervisora designada del convenio en referencia me asiste la obligación y la responsabilidad de informar a la entidad todo lo pertinente al convenio, es por esto que solicito muy respetuosamente se realice la revisión y posterior aprobación del informe de supervisión No.14 presentado por el Municipio de Nuevo Colón e informe No.13 de la Supervisión de la Gobernación, para realizar la actualización en la plataforma SECOP II, con la información que se suministra en el presente oficio.

Quedamos atentos a cualquier observación y/o aclaración.

Cordialmente,

MARCELA BLANCO PEDROZA
Asesora para Infraestructura Educativa
Secretaría de Educación de Boyacá

Proyectó: Ing. Carlos Andrés Salazar Briceño/ Profesional Apoyo Infraestructura Educativa SEB

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:	**13**		FECHA:	**10**	de	**OCTUBRE**	de	**2025**			
PERIODO: DEL	**10**	de	**SEPTIEMBRE**	de	**2025**	AL	**8**	de	**OCTUBRE**	de	**2025**
CONVENIO No:	**4456**		DE	**2024**		**20 de noviembre de 2024**					

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LLANO GRANDE SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

LOCALIZACIÓN:

NUEVO COLÓN, BOYACÁ

INFORMACIÓN DEL CONVENIO			
ENTIDAD TERRITORIAL			
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ		**MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN**	
NOMBRE DEL SUPERVISOR			
LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA		**EDISON ALEJANDRO REYES MUÑOZ**	
Teléfono: 3002374117	Dirección **Calle 18 No. 10-29**	Teléfono: 3115231150	Dirección **Calle 4 No. 4-60**
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: 20 de noviembre de 2024			
APORTES:			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$ 496.515.312,94	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 496.515.312,94**
OBSERVACIÓN			

ETAPA PRECONTRACTUAL	
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA	
ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No	LP-001-2025
Aviso de Convocatoria o Invitación	13/02/2025
Estudios Previos	13/02/2025
Proyecto de pliego de condiciones	13/02/2025
Pliego de condiciones definitivos	25/02/2025
Acto de adjudicación	31/03/2025
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No	MC-004-2025
Aviso de Convocatoria o Invitación	7/04/2025
Estudios Previos	7/04/2025
Proyecto de pliego de condiciones	7/04/2025
Pliego de condiciones definitivos	8/04/2025

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

Acto de adjudicación	8/04/2025


INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN	**$ 438.690.889,40**
OBJETO:	
CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LLANO GRANDE SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO SALTADILLA III Teléfono: 3106252314 Dirección CALLE 64 No. 6 - 27	**ERICA PAOLA AVELLANEDA HORTUA** Teléfono: 3106252314 Dirección CALLE 64 No. 6 - 27

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO DE NUEVO COLON	**$ 30.065.350,00**
OBJETO:	
INTERVENTORÍA, TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LLANO GRANDE SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:
IDICON S.A.S. Teléfono: 3204742304 Dirección:	**LUIS FERNANDO OCHOA LEAL** Teléfono: 3204742304 Dirección:

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	20	11	2024	4	8	2025	4	8	2025
PLAZO INICIAL	CUARENTA Y UN (41) DÍAS			DOS (02) MESES			DOS (02) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	30	12	2024	3	10	2025	3	10	2025
ADICIÓN EN PLAZO No.1	CINCO (05) MESES			DIEZ (10) DIAS			DIEZ (10) DIAS		

ADICIÓN EN PLAZO No.2	CUATRO (04) MESES			N/A			N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	12	10	2025	13	10	2025	13	10	2025

AVANCE DE EJECUCIÓN					
CONVENIO					
% DE AVANCE CONVENIO	**92,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**98,7%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**30,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Durante el periodo relacionado del presente informe, el contrato de obra presenta un porcentaje de avance del 92%, con un tiempo transcurrido del 94%, se realizan actividades se realizan actividades de armado de acero, estructuras de concreto, instalacion de redes electricas e hidrosanitarias, construccion de muros, instalacion de pisos, construccion de cubierta con estructura metalica, canales y bajantes, dichas actividades incluidas en el desarrollo del convenio del presente informe.

Con respecto al contrato de obra e interventoría se genera adicional en plazo de DIEZ (10) DIAS, para el cual la fecha de terminacion real pasa al 13 de octubre de 2025. Se realiza solicitud de suspensión No.2 por parte del municipio debido a retrasos por condiciones climáticas que limitan la ejecución continua de actividades impactando directamente el desarrollo del convenio, además de restricciones en acceso que conllevan el trasiego manual de materiales y la restricción debido a la necesidad de acceso por los espacios educativos.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)				
CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	20	11	2024	
Acta de Suspensión No. 1	28	12	2024	
Acta de Reinicio No. 1	10	1	2025	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO			
CONVENIO			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	ADICIONAL EN PLAZO No. 1		CINCO (05) MESES
2	ADICIONAL EN PLAZO No. 2		CUATRO (04) MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	NUEVE (09) MESES

SEGUIMIENTO FINANCIERO						
CONVENIO						
CUENTA No.	616007845	BANCO:	BANCO DE BOGOTA	SUCURSAL:	TUNJA	
NOMBRE CUENTA:	CONVENIO No. 4456 CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LLANO GRANDE					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
Desembolso No 1.	30	19	12	2024	$ 148.954.593,88
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					**$ 148.954.593,88**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 60000 PSI 420 MPA	IE LLANO GRANDE
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS FORMALETA MADERA	IE LLANO GRANDE
VIGA AÉREA 21 MPA (3000 PSI)	IE LLANO GRANDE
VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	IE LLANO GRANDE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT 1"	IE LLANO GRANDE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFASICO 12 CIRCUITOS	IE LLANO GRANDE
SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA	IE LLANO GRANDE
SALIDA TOMA GFCI CABLE12AWG THHN. PVC Ø 1/2 INCLUYE TOMA	IE LLANO GRANDE
SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE 12 AWG THHN COBRE PVC 1/2" INCLUYE INTERRUPTOR	IE LLANO GRANDE
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CABLE 12 AWG THHN COBRE PVC 1/2" INCLUYE INTERRUPTOR	IE LLANO GRANDE
SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12 AWG THHN PVC 1/2"	IE LLANO GRANDE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED SOBREPONER DE 12 W	IE LLANO GRANDE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 18 W	IE LLANO GRANDE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA CON AVISO RETROILUMINADO DE SALIDA DE EMERGENCIA	IE LLANO GRANDE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT 3/4"	IE LLANO GRANDE
ALAMBRADA DE DUCTO CON CABLE 2(10)+1(10) DE CU LZHS THHN	IE LLANO GRANDE
ALAMBRADA DE DUCTO CON CABLE 2(12)+1(12) DE CU LZHS THHN	IE LLANO GRANDE
SALIDA DE DATOS Y VOZ	IE LLANO GRANDE
MURO PRENSADO TIPO SANTA FE E=0.12 mts	IE LLANO GRANDE
MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts	IE LLANO GRANDE
ALFAGÍAS EN CONCRETO E= 0.25 MTS 17.5 MPA (2500 PSI) INC REFUERZO.	IE LLANO GRANDE
DINTELES EN CONCRETO DE 15 X 20 CMS 17.5 MPA - (2500 PSI) INC REFUERZO.	IE LLANO GRANDE
ALISTADO PISO E=4 CM 1:5	IE LLANO GRANDE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO N° 5 30 X 30 X 1.7 CM	IE LLANO GRANDE
PULIDA Y DESTRONCADO EN PISO DE BALDOSÍN DE GRANITO	IE LLANO GRANDE
PISO TABLÓN GRES 30 X 30 CM	IE LLANO GRANDE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA CON BALDOSÍN DE GRANITO.	IE LLANO GRANDE
PISO CERÁMICA 25 X 25 CM	IE LLANO GRANDE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20 X 20 O SIMILAR	IE LLANO GRANDE
MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10	IE LLANO GRANDE
ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO PULIDO	IE LLANO GRANDE
PAÑETE LISO MUROS 1:4	IE LLANO GRANDE
PAÑETE LISO CULATAS 1:4	IE LLANO GRANDE
FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	IE LLANO GRANDE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA THERMOACUSTICA 0.83 X 12	IE LLANO GRANDE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA	IE LLANO GRANDE
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4"	IE LLANO GRANDE
CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO 21 MPa - (3000 PSI)	IE LLANO GRANDE
SUMINISTRO E INSTALACION PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	IE LLANO GRANDE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA Y MARCO CAL. 18 1 X 2 INCLUYE ANTICORROSIVO	IE LLANO GRANDE
DIVISIÓN PARA BATERÍA SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 REF 304 SATINADO	IE LLANO GRANDE
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9	IE LLANO GRANDE
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC-P 3/4" RDE 11	IE LLANO GRANDE
SUMINISTRO E INSTLACION DE RED SUMINISTRO PVC 1" RDE 13.5	IE LLANO GRANDE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 3/4" TIPO LIVIANO	IE LLANO GRANDE
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=2"	IE LLANO GRANDE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4"	IE LLANO GRANDE

CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60x60x60 cm LADRILLO	IE LLANO GRANDE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE SOBREPONER ENNA COLOR BLANCO INCLUYE GRIFERÍA	IE LLANO GRANDE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL COLOR BLANCO INCLUYE GRIFERÍA	IE LLANO GRANDE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. GRIF TRADICIONAL CROMO	IE LLANO GRANDE
APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA	IE LLANO GRANDE

SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL CONVENIO

(Adicionales, modificaciones o aclaraciones a aspectos del contrato original, audiencias de seguimiento y de control de cumplimiento, etc)

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
26/12/2024	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN	Solicitud de suspensión del convenio	Se suscribe acta de suspensión No. 1 con fecha de 28-12-2024
8/01/2025	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN	Solicitud de reinicio y adición en plazo	Se realiza por parte del supervisor la solicitud ante la Secretaría de Contratación
9/01/2025	SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	Solicitud de reinicio y adición en plazo	Se suscribe acta de reinicio No. 1 con fecha de 10-01-2025 y prórroga en plazo con fecha 13-01-2025
22/05/2025	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN	Solicitud de prórroga No.2 del convenio	El municipio realiza la solicitud de prorroga ante la supervisión
27/05/2025	SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	Solicitud de prórroga No.2 del convenio	Por parte de la supervisión se radica solicitud formal ante la Secretaría de Contratación
13/06/2025	SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	Solicitud de prórroga No.2 del convenio	Se suscribe prórroga en plazo con fecha 13-06-2025
7/10/2025	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN	Solicitud de suspensión No.2 del convenio	Se realiza por parte del municipio la solicitud de suspensión
8/10/2025	SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	Solicitud de suspensión No.2 del convenio	Se realiza por parte del supervisor la solicitud ante la Secretaría de Contratación

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
COMITÉ TÉCNICO EN OBRA	20	5	2025	

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe No. 1	20	11	2024	19	12	2024	

Informe No. 2	20	12	2024	27	12	2024	
Informe No. 3	28	12	2024	2	1	2025	
Informe No. 4	3	1	2025	9	1	2025	
Informe No. 5	10	1	2025	9	2	2025	
Informe No. 6	10	3	2025	9	4	2025	
Informe No. 7	10	2	2025	9	3	2025	
Informe No. 8	10	3	2025	9	4	2025	
Informe No. 9	10	5	2025	9	6	2025	
Informe No. 10	10	6	2025	9	7	2025	
Informe No. 11	10	7	2025	9	8	2025	
Informe No. 12	10	8	2025	29	8	2025	
Informe No. 13	30	8	2025	9	8	2025	
Informe No. 14	10	9	2025	8	10	2025	

OBSERVACIONES:

SE ANEXA AL PRESENTE INFORME COPIA DEL INFORME DEL CONVENIO PRESENTADO POR EL MUNICIPIO PARA EL PERIODO RELACIONADO

CHEQUEO INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO		
	VERIFICACIÓN	**FOLIOS**
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	**YA SE RADICO**	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	**NO**	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	**NO**	
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	**YA SE RADICO**	
Copia del Contrato de obra e interventoría	**YA SE RADICO**	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	**YA SE RADICO**	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	**YA SE RADICO**	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	**NO**	
Seguimento a los recursos financieros del convenio		
Soportes de devolución de rendimientos financieros de acuerdo a la periodicidad indicada en la minuta del convenio (Certificacion bancaria de rendimientos financieros generados, copia del comprobante de consignacion y registro del ingreso en la ventanilla N°5 de la Gobernacion de boyacá - Tesorería General) Aplica para las cuentas del convenio y las que se deriven para manejo de los recursos aportados por la Gobernación de Boyacá.	**N.A.**	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		

Informe de Interventoría:	**SI**	
Acta de socialización del contrato de obra	**NO**	
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	**NO**	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	**SI**	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	**YA SE RADICO**	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	**SI**	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	**YA SE RADICO**	
Bitácora de obra	**SI**	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	**N.A.**	
Amortización del anticipo	**N.A.**	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	**N.A.**	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones al contratista	**N.A.**	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	**N.A.**	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	**YA SE RADICO**	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	**SI**	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	**YA SE RADICO**	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	**YA SE RADICO**	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	**YA SE RADICO**	
Generales		
Registro fotográfico	**SI**	
Correspondencia enviada y recibida	**NO**	
Registro de instalación Valla informativa	**NO**	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el municipio)		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al Manual de Interventoría o Supervisión de la Gobernación	**SI**	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	**SI**	

Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	SI	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	SI	
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	YA SE RADICO	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	NO	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	N.A.	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	NO	
Generales		
Registro fotográfico	SI	
Correspondencia enviada y recibida	NO	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ) Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:



Supervisor Departamento

NOMBRE:	MARCELA BLANCO PEDROZA

