Alcaldía de Supía	ACTA N°1 PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
ACTA N°	ACTA PARCIAL No.1
FECHA	22/12/2025
CONTRATO №	SA-2026236
OBJETO	OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS
FECHA DE INICIO	19/11/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31/12/2025
PLAZO (MESES O DIAS)	CUARENTA Y DOS (42) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION ACTA DE INICIO
VALOR	$271.691.310,00
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGA N°1	N/A
SUSPENSIONES	N/A
FECHA DE TERMINACIONFINAL	31/12/2025
ADICION N°1	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	$271.691.310,00
CONTRATISTA	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION, OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO ECONOMICO

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES Y VALORES ACTA MODIFICATORIA No. 1		CANTIDADES Y VALORES ACTA PARCIAL No. 1		CANTIDADES Y VALORES POR EJECUTAR	
Nº	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	Vr. PARCIAL	CANT.	Vr. PARCIAL	CANT.	Vr. PARCIAL
1,00	OBRAS PRELIMINARES										
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	336,00	$ 6.888,00	$ 2.314.368,00	287,00	$ 1.976.856,00	287,00	$ 1.976.856,00	0,00	$ -
2,00	MOVIMIENTO DE TIERRAS										
2 01	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,15	$ 51.273,00	$ 58.964,00	2,32	$ 118.953,00	2,32	$ 118.953,0	0.00	$ -
3,00	DEMOLICIONES										
3 01	DEMOLICIÓN MESÓN EN MAMPOSTERÍA INCLUYE MUEBLE INFERIOR Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	2,01	$ 42.662,00	$ 85.751,00	2,04	$ 87.030,00	2.04	$ 87.030,0	0.00	$ -
3.02	DEMOLICIÓN DE MESÓN EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	3,98	$ 52.418,00	$ 208.624,00	4,05	$ 212.293,00	4,05	$ 212.293,0	0.00	$ -
3.03	DEMOLICIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO	M3	9,18	$ 309.337,00	$ 2.839.714,00	8,06	$ 2.493.256,00	8,06	$ 2.493.256,0	0.00	$ -
3.04	DEMOLICIÓN MURO EN MAMPOSTERÍA. INCLUYE RETIRO	M2	12,00	$ 88.694,00	$ 1.040.328,00	6,57	$ 569.580,00	6,57	$ 569.580,0	0.00	$ -
3.05	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.20 M (INCLUYE RETIRO)	M2	51,92	$ 49.617,00	$ 2.576.115,00	26,22	$ 1.300.958,00	26,22	$ 1.300.958,0	0.00	$ -
3.06	DESMONTE MUEBLE SUPERIOR DE COCINA. INCLUYE RETIRO	ML	3,35	$ 67.283,00	$ 225.398,00	4,60	$ 309.502,00	4,60	$ 309.502,0	0.00	$ -
3.07	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE PUNTOS HIDRÁULICOS Y SANITARIOS.	UND	2,00	$ 64.841,00	$ 129.682,00	2,00	$ 129.682,00	2,00	$ 129.682,0	0,00	$ -
3.08	DESMONTE PUERTAS. INCLUYE RETIRO	M2	8,61	$ 47.279,00	$ 407.072,00	7,84	$ 370.667,00	7,84	$ 370.667,0	0,00	$ -
4,00	RETIROS										
4 01	RETIRO MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	28,37	$ 56.117,00	$ 1.592.039,00	10,48	$ 588.106,00	10,48	$ 588.106,0	0.00	$ -
5,00	CONCRETO, MORTEROS, REVOQUES Y ACERO										
5 01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA EN METALDECK LAMINA 2" CALIBRE 22, H= 0.10 M, CONCRETO 3000 PSI ACABADO ESCOBIADO	M2	11,99	$ 290.899,00	$ 3.487.679,00	19,20	$ 5.585.261,00	0,00	$ -	19,20	$ 5.585.261,00
5 02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI	M3	11,65	$ 1.111.496,00	$ 12.948.926,00	12,77	$ 14.193.804,00	0,64	$ 711.357,0	12,13	$ 13.482.446,00
5 03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI	M3	1,15	$ 1.020.968,00	$ 1.174.113,00	0,86	$ 878.032,00	0,86	$ 878.032,0	0.00	$ -
5 04	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1.3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	13,05	$ 47.261,00	$ 616.756,00	4,68	$ 221.181,00	4,68	$ 221.181,0	0.00	$ -
5 05	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1.3 INTERIOR. (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	13,05	$ 42.039,00	$ 548.609,00	4,68	$ 196.743,00	4,68	$ 196.743,0	0.00	$ -
5 06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 G-3.1 F.S.0mm c/ 15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo)	M2	23,64	$ 16.256,00	$ 384.292,00	68,06	$ 1.106.383,00	8,36	$ 103.388,0	61,70	$ 1.002.995,00
5 07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METÁLICA EN Perfil Lámina Delgada PHR ASTM A500 Grado 50 Calibre según diseño (Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte)	KG	536,35	$ 22.992,00	$ 12.331.759,00	477,58	$ 10.980.519,00	303,37	$ 6.975.083,0	174,21	$ 4.005.436,00
5 08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO	KG	85,88	$ 9.073,00	$ 779.189,00	85,21	$ 773.110,00	85,21	$ 773.110,0	0,00	$ -
6,00	MAMPOSTERIA										
6 01	SUMINISTRO, TRANSPOTE E INSTALACIÓN MURO EN MAMPOSTERÍA LADRILLO FAROL 12X20X30CM	M2	6,53	$ 80.941,00	$ 528.545,00	4,68	$ 378.804,00	4,68	$ 378.804,0	0,00	$ -
7,00	CUBIERTA										
7,01	RECORRIDO DE CUBIERTA (Inc. Ganchos, amarras y sikaflex)	M2	386,00	$ 18.098,00	$ 6.985.828,00	207,00	$ 3.746.286,00	207,00	$ 3.746.286,0	0,00	$ -
7,02	LIMPIEZA DE VIGA CANALES	ML	17,00	$ 17.213,00	$ 292.621,00	16,20	$ 278.851,00	16,20	$ 278.851,0	0,00	$ -
7 03	DESMONTE Y CLASIFICACIÓN DE TEJA DE BARRO EXISTENTE EN LA CUBIERTA DE LA EDIFICACIÓN. INCLUYE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO AL SITIO QUE DISPONGA EL INTERVENTOR LOS MATERIALES QUE NO PUEDAN SER REUTILIZABLES A CRITERIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE SERAN RETIRADOS Y DISPUESTOS EN LUGARES AUTORIZADOS. ESTA DISPOSICION FINAL SE RECONOCERA POR EL ITEM DE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA CARGUE MANUAL. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE EL DESMONTE Y TRASLADO DE LOS ELEMENTOS NO GENERE DANOS ADICIONALES A LOS PREEXISTENTES EN LAS TEJAS.	M2	180,00	$ 55.939,00	$ 10.069.020,00	185,49	$ 10.375.933,02	185,49	$ 10.375.933,0	0,00	$ -
7 04	REINSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO DESMONTADA DE LA EDIFICACIÓN INCLUYE ALAMBRE DE FIJACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	180,00	$ 87.864,00	$ 15.815.520,00	129,84	$ 11.408.314,15	129,84	$ 11.408.314,2	0,00	$ -
7 05	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTLACION DE TEJA DE BARRO PARA CUBIERTA TIPO COLONIAL. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. ALMACENAMIENTO EN SITIO QUE DISPONGA EL INTERVENTOR. LOS MATERIALES QUE NO PUEDAN SER REUTILIZABLES A CRITERIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTARAN A CARGO DEL CONTRATISTA PARA EL CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS)	M2	180,00	$ 83.517,00	$ 15.033.060,00	241,13	$ 20.138.666,01	241,13	$ 20.138.666,0	0,00	$ -
7 06	LAVADO DE TEJA DE BARRO EXISTENTE DESMONTADA. INCLUYE TRASIEGO Y ALMACENAMIENTO MIENTRAS SE UTILIZA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE DURANTE LA ACTIVIDAD NO GENERE DAÑOS ADICIONALES A LOS PREEXISTENTES EN LAS TEJAS	M2	180,00	$ 25.006,00	$ 4.501.080,00	129,84	$ 3.246.779,04	129,84	$ 3.246.779,0	0,00	$ -
7 07	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TEJA DE FIBROCEMENTO. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. ALMACENAMIENTO EN SITIO QUE DISPONGA EL INTERVENTOR. INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE TEJAS EXISTENTES	M2	50,00	$ 81.220,00	$ 4.061.000,00	69,58	$ 5.651.288,00	69,58	$ 5.651.288,0	0,00	$ -
7,08	CIELO RASO EN SUPERBOARD DE 6MM INCLUYE PINTURA	M2	180,00	$ 129.075,00	$ 23.233.500,00	186,30	$ 24.046.673,00	186,30	$ 24.046.673,0	0,00	$ -
8,00	ACABADOS										
8.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR. FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGUN DISEÑO.	M2	523,05	$ 37.367,00	$ 19.544.809,00	63,18	$ 2.360.847,00	0,00	$ -	63,18	$ 2.360.847,00

Alcaldía de Supía	ACTA N°1 PARA CONTRATO DE OBRA PUBLICA
ACTA N°	ACTA PARCIAL No.1
FECHA	22/12/2025
CONTRATO No	SA-2025236
OBJETO	OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS
FECHA DE INICIO	19/11/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31/12/2025
PLAZO (MESES O DIAS)	CUARENTA Y DOS (42) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION ACTA DE INICIO
VALOR	$271.691.310,00
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGA N°1	N/A
SUSPENSIONES	N/A
FECHA DE TERMINACIONFINAL	31/12/2025
ADICION N°1	N/A
VALOR ANTICIPO	N.A
VALOR TOTAL CONTRATO	$271.691.310,00
CONTRATISTA	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION, OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO ECONOMICO

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES Y VALORES ACTA MODIFICATORIA No. 1		CANTIDADES Y VALORES ACTA PARCIAL No. 1		CANTIDADES Y VALORES POR EJECUTAR	
N°	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	Vr. PARCIAL	CANT.	Vr. PARCIAL	CANT.	Vr. PARCIAL
8.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR ALTURA > 3 M. (INCLUYE, ESTUCO 1 MANO DE PINTURA TIPO 2). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	523,05	$ 39.382,00	$ 20.598.755,00	464,00	$ 18.273.248,00	0,00	$ -	464,00	$ 18.273.248,00
9,00	CARPINTERÍA METÁLICA										
9.01	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M	ML	9,95	$ 1.342.578,00	$ 13.358.631,00	3,40	$ 4.564.758,00	0,00	$ -	3,40	$ 4.564.758,00
9.02	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAOLLAS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 MEDIDAS HASTA 0.80X0.80X0.45 M	UND	2,00	$ 1.385.272,00	$ 2.770.544,00	1,00	$ 1.385.272,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.385.272,00
9.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAVAPLATO ACERO INOXIDABLE CA. 20 POCETA 70X 40X 35M	UND	2,00	$ 474.338,00	$ 948.676,00	1,00	$ 474.338,00	0,00	$ -	1,00	$ 474.338,00
9.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA HG DE 2" INCLUYE ACCESORIOS Y PINTURA	ML	16,80	$ 318.574,00	$ 5.352.043,00	39,40	$ 12.551.816,00	0,00	$ -	39,40	$ 12.551.816,00
9.05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARANDA DE SEGURIDAD TIPO L PISO PARED PARA BAÑO 140 CM LONGITUD DE DESARROLLO	UND	4,00	$ 803.575,00	$ 3.214.300,00	2,00	$ 1.607.150,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.607.150,00
10,00	HIDROSANITARIO										
10.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC-P (Incluye accesorios de instalación)	UND	4,00	$ 158.191,00	$ 632.764,00	2,00	$ 316.382,00	2,00	$ 316.382,0	0,00	$ -
10.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	4,00	$ 205.296,00	$ 821.184,00	2,00	$ 410.592,00	2,00	$ 410.592,0	0,00	$ -
11,00	URBANISMO										
11.01	DESCAPOTE Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE RETIRO)	M2	80,00	$ 23.551,00	$ 1.884.080,00	80,00	$ 1.884.080,00	80,00	$ 1.884.080,0	0,00	$ -
11.02	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA, TUBO GALVANIZADO 2" Y ANDULO DE 2"	M2	30,00	$ 339.055,00	$ 10.171.650,00	40,00	$ 13.562.200,00	40,00	$ 13.562.200,0	0,00	$ -
12,00	ITEMS NO PREVISTOS										
NP1	DESMONTE DE CIERLO RASO. INCLUYE RETIRO	M2	0,00	$ 34.006,00	$ -	36,12	$ 1.228.297,00	36,12	$ 1.228.297,0	0,00	$ -
NP2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VENTANA EN ACERO CAL. 22	UND	0,00	$ 654.739,00	$ -	1,00	$ 654.739,00	1,00	$ 654.739,0	0,00	$ -
NP3	DESMONTE, REUBICACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	UND	0,00	$ 1.566.976,00	$ -	1,00	$ 1.566.976,00	1,00	$ 1.566.976,0	0,00	$ -
NP4	DESMONTE DE TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	0,00	$ 27.917,00	$ -	69,58	$ 1.942.465,00	69,58	$ 1.942.465,0	0,00	$ -
NP5	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISO	M2	0,00	$ 11.608,00	$ -	36,51	$ 423.808,00	36,51	$ 423.808,0	0,00	$ -
NP6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADO DE RAMPA EN GRANITO LAVADO FUNDIDO EN SITIO GRANO NO5 CON ANCHO MAX 1.1M	M2	0,00	$ 132.861,00	$ -	3,10	$ 411.869,00	0,00	$ -	3,10	$ 411.869,00
NP7	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED	UND	0,00	$ 109.472,00	$ -	30,00	$ 3.284.160,00	0,00	$ -	30,00	$ 3.284.160,00
NP8	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2", ALAMBRE No.12 AWG	UND	0,00	$ 163.045,00	$ -	13,00	$ 2.119.585,00	13,00	$ 2.119.585,0	0,00	$ -
NP9	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA BIFASICA INCLUYE 3m DE CABLE + TOMA	UND	0,00	$ 190.362,00	$ -	13,00	$ 2.474.706,00	13,00	$ 2.474.706,0	0,00	$ -
NP10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CLARABOYA FIBROCEMENTO # 6 incluye vidrio	UND	0,00	$ 154.314,00	$ -	4,00	$ 617.256,00	4,00	$ 617.256,0	0,00	$ -
NP11	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERÁMICA DE PISO	M2	0,00	$ 212.949,00	$ -	36,51	$ 7.774.768,00	0,00	$ -	36,51	$ 7.774.768,00
	SUBTOTAL OBRAS COSTO DIRECTO				$ 201.262.822,00		$ 201.262.822,2		$ 124.489.457,2		$ 76.764.364,0
	ADMINISTRACIÓN			30,00%	$ 60.375.847,00		$ 60.375.846,67		$ 37.346.537,17		$ 23.029.309,20
	UTILIDAD			5,00%	$ 10.062.641,00		$ 10.062.641,11		$ 6.224.422,86		$ 3.838.218,20
	TOTAL COSTO DEL PROYECTO				$ 271.691.310,00		$ 271.691.310,00		$ 168.059.417,25		$ 103.631.891,40

RESUMEN FINANCIERO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 271.691.310,00
VALOR ADICION	$ -
VALOR MODIFICADO No. 1 DEL CONTRATO	$ 271.691.310,00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No.1	$ 168.059.417,25
PORCENTAJE EJECUTADO ACTA PARCIAL No.1	61,86%
VALOR POR EJECUTAR	$ 103.631.892,76
PORCENTAJE POR EJECUTAR	38,14%

LEIDY YISELA MOORA AGUIRRE
PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contratista

KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR
Supervisor

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Objeto: OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
1.01	M2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Área cubierta	9.00		23.00	1.00	207.00
3	Área patio exterior	8		10.00	1.00	80.00
4						
5						
6						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ~~ANDRES CASTRO SALAZAR~~	Total Item Acumulado	287.00

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Objeto: OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
2.01	M3	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Cimentación perfiles rampa exterior	0.30	0.30	0.30	12.00	0.32
3	Nivelación piso finalización rampa exterior	4.00	0.10	5.00	1.00	2.00
4						
5						
6						
7						
8						

Contratista	Supervisor	Total Item Acumulado	2.32
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR		

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Objeto: OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
3.01	M2	DEMOLICIÓN MESÓN EN MAMPOSTERÍA.INCLUYE MUEBLE INFERIOR Y RETIRO DE ESCOMBROS	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	En cocina	0.60		3.40	1.00	2.04
3						
4						
5						
6						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	~~KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR~~	Total Item Acumulado	2.04

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
3.02	M2	DEMOLICIÓN DE MESÓN EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	En patio	0.72		3.00	1.00	2.16
3	En patio	0.63		3.00	1.00	1.89
4						
5						
6						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	Total Item Acumulado	4.05

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Objeto: OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
3.03	M3	DEMOLICIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	En patio exterior	2.7	0.90	3.20	1.00	7.78
3	En patio interior	1.2	0.40	0.60	1.00	0.29
4						
5						
6						
7						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR		8.06

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Objeto: OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
3.04	M2	DEMOLICIÓN MURO EN MAMPOSTERÍA. INCLUYE RETIRO	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio					Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)	Área (m)	Volumen (m3)		
1								
2	Fachada	1.80		2.91			1.00	5.24
3	Baño en cocina	0.70		1.90			1.00	1.33
4								
5								

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR		6.57

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
3.05	M2	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.20 M (INCLUYE RETIRO)	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Losa patio exterior	2.50		9.00	1.00	22.50
3	Losa patio interior	1.20		3.10	1.00	3.72
4						
5						
					Total Item Acumulado	26.22

Contratista	Supervisor
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
3.06	ML	DESMONTE MUEBLE SUPERIOR DE COCINA. INCLUYE RETIRO	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	En cocina			4.60	1.00	4.60
3						
4						
5						
6						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR		**4.60**

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
3.07	UND	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE PUNTOS HIDRÁULICOS Y SANITARIOS.	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Sanitario en cocina				1.00	1.00
3	Lavamanos en cocina				1.00	1.00
4						
5						
6						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	Total Item Acumulado	2.00

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
3.08	M2	DESMONTE PUERTAS. INCLUYE RETIRO	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Puerta de baño en cocina	1.20	2.20		1.00	2.64
3	Puerta de fachada	2.00	2.60		1.00	5.20
4						0.00
5						0.00
6						

Contratista	Supervisor			
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR			7.84

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
4.01	M3	RETIRO MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Demoliciones ITEM 3.03		8.06		1.30	10.48
3	Excavaciones ITEM 2.01		2.32		1.25	
4						
5						
6						
7						

Contratista	Supervisor			
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	Total Item Acumulado		10.48

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
5.02	M3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Rampa patio interior	2.05	0.10	3.10	1.00	0.64
3						
4						
5						
6						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR		0.64

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
5.03	M3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Soporte rampa exterior	0.30	0.30	0.80	12.00	0.86
3						
4						
5						
6						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	Total Item Acumulado	0.86

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Objeto: OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
5.04	M2	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Fachada	1.80	2.60		1.00	4.68
3						
4						
5						
6						
7						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	Total Item Acumulado	4.68

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
5.05	M2	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Fachada	1.80	2.60		1.00	4.68
3						
4						
5						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	Total Item Acumulado	4.68

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
5.1	M2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Rampa patio interior	2.05		3.10	1.00	6.36
3						
4						
5						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	Total Item Acumulado	6.36

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
5.07	KG	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METÁLICA EN Perfil Lámina Delgada PHR ASTM A500 Grado 50. Calibre según diseño (Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte)	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio				Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)	Peso (kg)		
1							
2	Columnas perfil estructural 100x100x2mm		1.4		6.22	12.00	104.44
3	Vigas principales perfil estructural 100x100x2mm		16.00		6.22	2.00	198.93
4							
5							
6							
7							

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR		303.37

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
5.08	KG	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio				Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Longitud (m)	Repeticiones	Peso (kg)		
1							
2	Pedestales longitudinal		0.80	4.00	0.99	12.00	38.17
3	Pedestales transversal		1.00	7.00	0.56	12.00	47.04
4							
				Total Item Acumulado			85.21

Contratista	Supervisor
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
6.01	M2	SUMINISTRO, TRANSPOTE E INSTALACIÓN MURO EN MAMPOSTERÍA. LADRILLO FAROL 12X20X30CM	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Muro en fachada	1.8	2.60		1.00	4.68
3						
4						
5						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	Total Item Acumulado	4.68

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
7.01	M2	RECORRIDO DE CUBIERTA (Inc. Ganchos, amarras y sikaflex)	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Cubierta principal	9.00		23.00	1.00	207.00
3						
4						
5						
6						

Contratista	Supervisor			
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR			207.00

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
7.02	ML	LIMPIEZA DE VIGA CANALES	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Fachada			8.1	1	8.10
3	Patio exterior			8.1	1	8.10
4						0.00
						16.20

Contratista	Supervisor
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Objeto: OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
7.03	M2	DESMONTE Y CLASIFICACIÓN DE TEJA DE BARRO EXISTENTE EN LA CUBIERTA DE LA EDIFICACIÓN. INCLUYE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO AL SITIO QUE DISPONGA EL INTERVENTOR. LOS MATERIALES QUE NO PUEDAN SER REUTILIZABLES A CRITERIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE SERAN RETIRADOS Y DISPUESTOS EN LUGARES AUTORIZADOS. ESTA DISPOSICION FINAL SE RECONOCERA POR EL ITEM DE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA CARGUE MANUAL. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE EL DESMONTE Y TRASLADO DE LOS ELEMENTOS NO GENERE DAÑOS ADICIONALES A LOS PREEXISTENTES EN LAS TEJAS.	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Cubierta	9.00		20.61	1.00	185.49
3						0.00
4						
5						
						185.49

Contratista	Supervisor
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Objeto: OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA. CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
7.04	M2	REINSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO DESMONTADA DE LA EDIFICACIÓN INCLUYE ALAMBRE DE FIJACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Cubierta	9.00		20.61	0.70	129.84
3						0.00
4						0.00
5						
				Total Item Acumulado		129.84

Contratista	Supervisor
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Objeto: OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
7.05	M2	SUMINISTRO TRANSPORTE, E INSTLACION DE TEJA DE BARRO PARA CUBIERTA TIPO COLONIAL. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. ALMACENAMIENTO EN SITIO QUE DISPONGA EL INTERVENTOR. LOS MATERIALES QUE NO PUEDAN SER REUTILIZABLES A CRITERIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTARAN A CARGO DEL CONTRATISTA PARA EL CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS.)	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Cubierta	9.00		20.61	0.30	55.65
3	Cubierta	9.00		20.61	1.00	185.49
4						
5						
6						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR		241.13

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Objeto: OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
7.06	M2	LAVADO DE TEJA DE BARRO EXISTENTE DESMONTADA. INCLUYE TRASIEGO Y ALMACENAMIENTO MIENTRAS SE UTILIZA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE DURANTE LA ACTIVIDAD NO GENERE DAÑOS ADICIONALES A LOS PREEXISTENTES EN LAS TEJAS.	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Cubierta	9.00		20.61	0.70	129.84
3						
4						
5						
6						
					Total Item Acumulado	129.84

Contratista	Supervisor
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
7.07	M2	SUMINISTRO TRANSPORTE, E INSTALACION DE TEJA DE FIBROCEMENTO. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. ALMACENAMIENTO EN SITIO QUE DISPONGA EL INTERVENTOR. INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE TEJAS EXISTENTES	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Patio exterior	5.00		10.00	1.00	50.00
3	Cambio de tejas en cubierta principal	0.92		1.52	14.00	19.58
4						
5						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	Total Item Acumulado	69.58

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
7.08	M2	CIELO RASO EN SUPERBOARD DE 6MM INCLUYE PINTURA	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Cielo raso en todo el Centro Día	8.10		23.00	1.00	186.30
3						
4						
5						
6						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	Total Item Acumulado	186.30

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
10.01	UND	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación)	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Lavaplatos				1.00	1.00
3	Lavaollas				1.00	1.00
4						
5						
6						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	**Total Item Acumulado**	**2.00**

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
10.02	UND	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Lavaplatos				1.00	1.00
3	Lavaollas				1.00	1.00
4						
5						

Contratista	Supervisor			
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	Total Item Acumulado		2.00

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
11.01	M2	DESCAPOTE Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE RETIRO)	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Patio exterior	8		10.00	1.00	80.00
3						
4						
5						
6						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	Total Item Acumulado	80.00

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Objeto: OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
11.02	M2	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA, TUBO GALVANIZADO 2" Y ANDULO DE 2"	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Patio exterior		2.00	20.00	1.00	40.00
3						
4						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	Total Item Acumulado	40.00

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
NP1	M2	DESMONTE DE CIERLO RASO. INCLUYE RETIRO	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Patio interior	4.30		8.40	1.00	36.12
3						
4						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	Total Item Acumulado	36.12

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
NP2	UND	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VENTANA EN ACERO CAL. 22	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Fachada				1.00	1.00
3						
4						
				Total Item Acumulado		1.00

Contratista	Supervisor
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
NP3	UND	DESMONTE, REUBICACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Patio interior				1.00	1.00
3						
4						
					Total Item Acumulado	1.00

Contratista	Supervisor
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
NP4	M2	DESMONTE DE TEJA DE FIBROCEMENTO	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Patio exterior	5.00		10.00	1.00	50.00
3	Cubierta principal	0.92		1.52	14.00	19.58
4						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	Total Item Acumulado	69.58

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Objeto: OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
NP5	M2	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISO	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Patio interior	4.30		8.49	1.00	36.51
3						
4						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	Total Item Acumulado	36.51

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
NP8	UND	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2", ALAMBRE No.12 AWG	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Cocina				2.00	2.00
3	Enfermería				1.00	1.00
4	Oficina				1.00	1.00
5	Salón principal y pasillo				5.00	5.00
6	Baño				1.00	1.00
7	Archivo				1.00	1.00
8	Patio interior				1.00	1.00
9	Patio exterior				1.00	1.00
10						0.00
11						0.00
12						0.00
					Total Item Acumulado	**13.00**

Contratista	Supervisor
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	**KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR**

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Objeto: OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
NP9	UND	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA BIFASICA INCLUYE 3m DE CABLE + TOMA	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Cocina				1.00	1.00
3	Enfermería				1.00	1.00
4	Oficina				1.00	1.00
5	Salón principal y pasillo				4.00	4.00
6	Baño				1.00	1.00
7	Archivo				1.00	1.00
8	Patio interior				2.00	2.00
9	Patio exterior				2.00	2.00
10						0.00
11						0.00
12						0.00
Total Item Acumulado						**13.00**

Contratista	Supervisor
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	**KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR**

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
NP10	UND	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CLARABOYA FIBROCEMENTO # 6 incluye vidrio	ACTA PARCIAL No.1	22/12/2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Oficina				1.00	1.00
3	Patio interior				2.00	2.00
4	Cocina				1.00	1.00
5						0.00

Contratista	Supervisor			
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	Total Item Acumulado		4.00