Alcaldía de Supía	INFORME DE SUPERVISIÓN	**ACTA DE SUPERVISIÓN Nro 1**

DÍA: 23	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	**SA-2025236**	**De**	**Contrato de Obra**
Objeto del contrato: "REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DÍA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS"			
Nombre o razón social del Supervisor:		**NIT/CC**	**CARGO**
KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR		1.053.851.9250	Secretario de Planeación
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS		**NIT/CC:** 901.512.754-0	

Valor del contrato:	**$ 271,691,310.00**
Plazo:	Cuarenta y dos (42) días a partir de la suscripción del Acta de Inicio y aprobación de las garantías correspondientes sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2025
Fecha de Iniciación:	19 de noviembre de 2025
Fecha de Terminación:	31 de diciembre de 2025

CONSIDERANDO:

- Que entre el Municipio de Supía Caldas y LEIDY YIDELA MOLINA AGUIRRE identificada con cédula de ciudadanía N° 1.060.653.152 representante legal de PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES identificada con NIT 901.512.754-0, se celebró el Contrato de obra por la suma de **DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($271.691.310)** y un PLAZO desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre del 2025

- Que, al momento de la elaboración de la presente **ACTA DE SUPERVISIÓN Nro.1** del Contrato N° **SA-2025236,** de Selección Abreviada, el 23 de diciembre se recibieron las actividades contenidas en el objeto contractual, según informe presentado por el contratista, las cuales una vez verificadas se reciben a satisfacción por el municipio de Supía a través del supervisor del contrato.

- Que, acorde con el informe presentado en el desarrollo del contrato se ha dado una ejecución financiera del mismo, tal como se detalla más adelante.

Alcaldía de Supía	INFORME DE SUPERVISIÓN	ACTA DE SUPERVISIÓN Nro 1

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES Y VALORES ACTA MODIFICATORIA No. 1		CANTIDADES Y VALORES ACTA PARCIAL No. 1		CANTIDADES Y VALORES POR EJECUTAR	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	Vr. PARCIAL	CANT.	Vr. PARCIAL	CANT.	Vr. PARCIAL
1.00	**OBRAS PRELIMINARES**										
1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	336.00	$ 6,888.00	$ 2,314,368.00	287.00	$ 1,976,856.00	287.00	$ 1,976,856.00	0.00	$ -
2.00	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**										
2.01	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1.15	$ 51,273.00	$ 58,964.00	2.32	$ 118,953.00	2.32	$ 118,953.0	0.00	$ -
3.00	**DEMOLICIONES**										
3.01	DEMOLICIÓN MESÓN EN MAMPOSTERÍA.INCLUYE MUEBLE INFERIOR Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	2.01	$ 42,662.00	$ 85,751.00	2.04	$ 87,030.00	2.04	$ 87,030.0	0.00	$ -
3.02	DEMOLICIÓN DE MESÓN EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	3.98	$ 52,418.00	$ 208,624.00	4.05	$ 212,293.00	4.05	$ 212,293.0	0.00	$ -
3.03	DEMOLICIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO	M3	9.18	$ 309,337.00	$ 2,839,714.00	8.06	$ 2,493,256.00	8.06	$ 2,493,256.0	0.00	$ -
3.04	DEMOLICIÓN MURO EN MAMPOSTERÍA. INCLUYE RETIRO	M2	12.00	$ 86,694.00	$ 1,040,328.00	6.57	$ 569,580.00	6.57	$ 569,580.0	0.00	$ -
3.05	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.20 M (INCLUYE RETIRO)	M2	51.92	$ 49,617.00	$ 2,576,115.00	26.22	$ 1,300,958.00	26.22	$ 1,300,958.0	0.00	$ -
3.06	DESMONTE MUEBLE SUPERIOR DE COCINA. INCLUYE RETIRO	ML	3.35	$ 67,283.00	$ 225,398.00	4.60	$ 309,502.00	4.60	$ 309,502.0	0.00	$ -
3.07	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE PUNTOS HIDRÁULICOS Y SANITARIOS.	UND	2.00	$ 64,841.00	$ 129,682.00	2.00	$ 129,682.00	2.00	$ 129,682.0	0.00	$ -
3.08	DESMONTE PUERTAS. INCLUYE RETIRO	M2	8.61	$ 47,279.00	$ 407,072.00	7.84	$ 370,667.00	7.84	$ 370,667.0	0.00	$ -
4.00	**RETIROS**										
4.01	RETIRO MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	28.37	$ 56,117.00	$ 1,592,039.00	10.48	$ 588,106.00	10.48	$ 588,106.0	0.00	$ -
5.00	**CONCRETO, MORTEROS, REVOQUES Y ACERO**										
5.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA EN METALDECK LAMINA 2" CALIBRE 22, H= 0.10 M.	M2	11.99	$ 290,899.00	$ 3,487,879.00	19.20	$ 5,585,261.00	0.00	$ -	19.20	$ 5,585,261.00

5.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA EN METALDECK LAMINA 2" CALIBRE 22, H= 0.10 M. CONCRETO 3000 PSI. ACABADO ESCOBIADO	M2	11.99	$ 290,899.00	$ 3,487,879.00	19.20	$ 5,585,261.00	0.00	$ -	19.20	$ 5,585,261.00
5.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI	M3	11.65	$ 1,111,496.00	$ 12,948,928.00	12.77	$ 14,193,804.00	0.64	$ 711,357.0	12.13	$ 13,482,446.00
5.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI	M3	1.15	$ 1,020,968.00	$ 1,174,113.00	0.86	$ 878,032.00	0.86	$ 878,032.0	0.00	$ -
5.04	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	13.05	$ 47,261.00	$ 616,756.00	4.68	$ 221,181.00	4.68	$ 221,181.0	0.00	$ -
5.05	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	13.05	$ 42,039.00	$ 548,609.00	4.68	$ 196,743.00	4.68	$ 196,743.0	0.00	$ -
5.06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	M2	23.64	$ 16,256.00	$ 384,292.00	68.06	$ 1,106,383.00	6.36	$ 103,388.0	61.70	$ 1,002,995.00
5.07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METÁLICA EN Perfil Lámina Delgada PHR ASTM A500 Grado 50. Calibre según diseño (Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte)	KG	536.35	$ 22,992.00	$ 12,331,759.00	477.58	$ 10,980,519.00	303.37	$ 6,975,083.0	174.21	$ 4,005,436.00
5.08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO	KG	85.88	$ 9,073.00	$ 779,189.00	85.21	$ 773,110.00	85.21	$ 773,110.0	0.00	$ -
6.00	**MAMPOSTERIA**										
6.01	SUMINISTRO, TRANSPOTE E INSTALACIÓN MURO EN MAMPOSTERÍA. LADRILLO FAROL 12X20X30CM	M2	6.53	$ 80,941.00	$ 528,545.00	4.68	$ 378,804.00	4.68	$ 378,804.0	0.00	$ -
7.00	**CUBIERTA**										
7.01	RECORRIDO DE CUBIERTA (Inc. Ganchos, amarras y sikaflex)	M2	386.00	$ 18,098.00	$ 6,985,828.00	207.00	$ 3,746,286.00	207.00	$ 3,746,286.0	0.00	$ -

7.02	LIMPIEZA DE VIGA CANALES	ML	17.00	$ 17,213.00	$ 292,621.00	16.20	$ 278,851.00	16.20	$ 278,851.0	0.00	$ -
7.03	DESMONTE Y CLASIFICACIÓN DE TEJA DE BARRO EXISTENTE EN LA CUBIERTA DE LA EDIFICACIÓN. INCLUYE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO AL SITIO QUE DISPONGA EL INTERVENTOR. LOS MATERIALES QUE NO PUEDAN SER REUTILIZABLES A CRITERIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE SERAN RETIRADOS Y DISPUESTOS EN LUGARES AUTORIZADOS. ESTA DISPOSICION FINAL SE RECONOCERA POR EL ITEM DE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA CARGUE MANUAL. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE EL DESMONTE Y TRASLADO DE LOS ELEMENTOS NO GENERE DAÑOS ADICIONALES A LOS PREEXISTENTES EN LAS TEJAS.	M2	180.00	$ 55,939.00	$ 10,069,020.00	185.49	$ 10,375,933.02	185.49	$ 10,375,933.0	0.00	$ -
7.04	REINSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO DESMONTADA DE LA EDIFICACIÓN INCLUYE ALAMBRE DE FIJACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	180.00	$ 87,864.00	$ 15,815,520.00	129.84	$ 11,408,314.15	129.84	$ 11,408,314.2	0.00	$ -
7.05	SUMINISTRO TRANSPORTE, E INSTLACION DE TEJA DE BARRO PARA CUBIERTA TIPO COLONIAL. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. ALMACENAMIENTO EN SITIO QUE DISPONGA EL INTERVENTOR. LOS MATERIALES QUE NO PUEDAN SER REUTILIZABLES A CRITERIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTARAN A CARGO DEL CONTRATISTA PARA EL CARGUE, RETIRO Y	M2	180.00	$ 83,517.00	$ 15,033,060.00	241.13	$ 20,138,666.01	241.13	$ 20,138,666.0	0.00	$ -

@Alcaldia Supia Caldas

	DISPOSICION DE ESCOMBROS.)										
7.06	LAVADO DE TEJA DE BARRO EXISTENTE DESMONTADA. INCLUYE TRASIEGO Y ALMACENAMIENTO MIENTRAS SE UTILIZA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE DURANTE LA ACTIVIDAD NO GENERE DAÑOS ADICIONALES A LOS PREEXISTENTES EN LAS TEJAS.	M2	180.00	$ 25,006.00	$ 4,501,080.00	129.84	$ 3,246,779.04	129.84	$ 3,246,779.0	0.00	$ -
7.07	SUMINISTRO TRANSPORTE, E INSTALACION DE TEJA DE FIBROCEMENTO. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. ALMACENAMIENTO EN SITIO QUE DISPONGA EL INTERVENTOR. INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE TEJAS EXISTENTES	M2	50.00	$ 81,220.00	$ 4,061,000.00	69.58	$ 5,651,288.00	69.58	$ 5,651,288.0	0.00	$ -
7.08	CIELO RASO EN SUPERBOARD DE 6MM INCLUYE PINTURA	M2	180.00	$ 129,075.00	$ 23,233,500.00	186.30	$ 24,046,673.00	186.30	$ 24,046,673.0	0.00	$ -
8.00	**ACABADOS**										
8.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	523.05	$ 37,367.00	$ 19,544,809.00	63.18	$ 2,360,847.00	0.00	$ -	63.18	$ 2,360,847.00
8.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR ALTURA > 3 M. (INCLUYE, ESTUCO, 1 MANO DE PINTURA TIPO 2). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	523.05	$ 39,382.00	$ 20,598,755.00	464.00	$ 18,273,248.00	0.00	$ -	464.00	$ 18,273,248.00
9.00	**CARPINTERÍA METÁLICA**										

9.01	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M	ML	9.95	$ 1,342,576.00	$ 13,358,631.00	3.40	$ 4,564,758.00	0.00	$ -	3.40	$ 4,564,758.00
9.02	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAOLLAS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 MEDIDAS HASTA 0,80X0,80X0,45 M	UND	2.00	$ 1,385,272.00	$ 2,770,544.00	1.00	$ 1,385,272.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,385,272.00
9.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAVAPLATO ACERO INOXIDABLE CA. 20 POCETA .70X.40X.35M	UND	2.00	$ 474,338.00	$ 948,676.00	1.00	$ 474,338.00	0.00	$ -	1.00	$ 474,338.00
9.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA HG DE 2" INCLUYE ACCESORIOS Y PINTURA	ML	16.80	$ 318,574.00	$ 5,352,043.00	39.40	$ 12,551,816.00	0.00	$ -	39.40	$ 12,551,816.00
9.05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARANDA DE SEGURIDAD TIPO L PISO PARED PARA BAÑO 140 CM LONGITUD DE DESARROLLO	UND	4.00	$ 803,575.00	$ 3,214,300.00	2.00	$ 1,607,150.00	0.00	$ -	2.00	$ 1,607,150.00
10.00	**HIDROSANITARIO**										
10.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación)	UND	4.00	$ 158,191.00	$ 632,764.00	2.00	$ 316,382.00	2.00	$ 316,382.0	0.00	$ -
10.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	4.00	$ 205,296.00	$ 821,184.00	2.00	$ 410,592.00	2.00	$ 410,592.0	0.00	$ -
11.00	**URBANISMO**										
11.01	DESCAPOTE Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE RETIRO)	M2	80.00	$ 23,551.00	$ 1,884,080.00	80.00	$ 1,884,080.00	80.00	$ 1,884,080.0	0.00	$ -
11.02	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA, TUBO GALVANIZADO 2" Y ANDULO DE 2"	M2	30.00	$ 339,055.00	$ 10,171,650.00	40.00	$ 13,562,200.00	40.00	$ 13,562,200.0	0.00	$ -
12.00	**ITEMS NO PREVISTOS**										
NP1	DESMONTE DE CIERLO RASO. INCLUYE RETIRO	M2	0.00	$ 34,006.00	$ -	36.12	$ 1,228,297.00	36.12	$ 1,228,297.0	0.00	$ -
NP2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VENTANA EN ACERO CAL. 22	UND	0.00	$ 654,739.00	$ -	1.00	$ 654,739.00	1.00	$ 654,739.0	0.00	$ -

@Alcaldia Supia Caldas

NP3	DESMONTE, REUBICACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	UND	0.00	$ 1,566,976.00	$ -	1.00	$ 1,566,976.00	1.00	$ 1,566,976.0	0.00	$ -
NP4	DESMONTE DE TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	0.00	$ 27,917.00	$ -	69.58	$ 1,942,465.00	69.58	$ 1,942,465.0	0.00	$ -
NP5	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISO	M2	0.00	$ 11,608.00	$ -	36.51	$ 423,808.00	36.51	$ 423,808.0	0.00	$ -
NP6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADO DE RAMPA EN GRANITO LAVADO FUNDIDO EN SITIO GRANO NO5 CON ANCHO MAX 1,1M	M2	0.00	$ 132,861.00	$ -	3.10	$ 411,869.00	0.00	$ -	3.10	$ 411,869.00
NP7	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED	UND	0.00	$ 109,472.00	$ -	30.00	$ 3,284,160.00	0.00	$ -	30.00	$ 3,284,160.00
NP8	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2", ALAMBRE No.12 AWG	UND	0.00	$ 163,045.00	$ -	13.00	$ 2,119,585.00	13.00	$ 2,119,585.0	0.00	$ -
NP9	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA BIFASICA INCLUYE 3m DE CABLE + TOMA	UND	0.00	$ 190,362.00	$ -	13.00	$ 2,474,706.00	13.00	$ 2,474,706.0	0.00	$ -
NP10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CLARABOYA FIBROCEMENTO # 6 incluye vidrio	UND	0.00	$ 154,314.00	$ -	4.00	$ 617,256.00	4.00	$ 617,256.0	0.00	$ -
NP11	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERÁMICA DE PISO	M2	0.00	$ 212,949.00	$ -	36.51	$ 7,774,768.00	0.00	$ -	36.51	$ 7,774,768.00
SUBTOTAL OBRAS COSTO DIRECTO					**$ 201,252,822.00**		**$ 201,252,822.2**		**$ 124,488,457.2**		**$ 76,764,364.0**
ADMINISTRACIÓN			**30.00%**		$ 60,375,847.00		$ 60,375,846.67		$ 37,346,537.17		$ 23,029,309.20
UTILIDAD			**5.00%**		$ 10,062,641.00		$ 10,062,641.11		$ 6,224,422.86		$ 3,838,218.20
TOTAL COSTO DEL PROYECTO					**$ 271,691,310.00**		**$ 271,691,310.00**		**$ 168,059,417.25**		**$ 103,631,891.40**

El presente documento corresponde al informe de supervisión realizado al Contrato de obra de fecha del 13 de noviembre de 2025 Nº SA-2025236, por parte del MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS, quién de acuerdo a la forma de pago pactada se realizará un pago parcial correspondiente al **INFORME 01 (uno)** de acuerdo al cumplimiento de las obligaciones durante la vigencia del contrato, previa presentación de la respectiva cuenta de cobro. En todo caso, el pago del contrato estará sujeto a las disponibilidades de tesorería y de caja, lo mismo que a la programación del gasto que para el efecto contempla la Secretaría de Hacienda Municipal.

Se constató la certificación del pago de aportes de Seguridad Social, acompañado del informe de las actividades realizadas.

Resumen General del Estado del Contrato.

El presente documento corresponde a la aprobación del **INFORME 01 (uno)** de supervisión realizado al contrato "REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DÍA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS" con el objeto antes enunciado, por lo que del análisis de los documentos soporte allegados por el contratista y las diferentes actividades desarrolladas por éste en relación con el objeto a contratar, se concluye que ha venido ejecutando a satisfacción las obligaciones emanadas del contrato y por lo tanto se procede a autorizar el pago parcial aquí contenido.

El Contratista aportó certificación suscrita por el representante legal LEIDY YIDELA MOLINA AGUIRRE identificada con cédula de ciudadanía Nº 1.060.653.152, acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, con fecha del 22 de diciembre de 2025.

Análisis financiero:

VALOR CONTRATADO	**$ 271,691,310.00**
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	**$ 168,059,417.25**
PAGOS PARCIALES REALIZADOS EN ACTAS ANTERIORES	**$0,00**
VALOR ADEUDADO AL CONTRATISTA POR EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**$0,00**
VALOR AUTORIZADO DE PAGO SEGÚN LA PRESENTE ACTA	**$ 168,059,417.25**
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR DEL CONTRATO	**$ 103,631,892.75**

Alcaldía de Supía	INFORME DE SUPERVISIÓN	**ACTA DE SUPERVISIÓN Nro 1**

El análisis se realizó a partir del Contrato de Selección Abreviada Nº 2025236, teniendo en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos, el compromiso económico adquirido, valores causados, ejecutados, pagados y pendientes por Pagar al Contratista. En virtud de lo expuesto se autoriza el pago **POR CONCEPTO de esta acta de recibo de SUPERVISIÓN 01 (uno)** del contrato **SA-2025236**, la suma de **CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE ($168.059.417,25).**

Para constancia, se firma la presente acta el 23 del mes de diciembre del 2025

Firma: _____
Nombre: **Kevin Andrés Castro Salazar**
C.C 1.053.851.950
SUPERVISOR

