Energía

**ACTA DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO**

A los 21 días de noviembre 2025, se suscribe la presente acta por parte del señor **WISTON ANDRÉS ÑUSTES CUELLAR**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.437.612 quien actúa en calidad de Representante Legal de **EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P.** con NIT. No. 846.000.241-8, **JOSÉ MANUEL ARCE FERNANDEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 18.520.422 quien actúa en calidad de Representante Legal de **UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA SUBESTACIÓN Y REDES PIAMONTE 2024** con NIT. No. 901.827.540-4 y **VÍCTOR JOSÉ PATERNINA NOVOA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 92.546.954, en su calidad de SUPERVISOR por parte del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, conforme al contrato **FAER GGC 0651 2024**, que tiene como fin actualizar las actividades del Anexo 2 – cronograma de conformidad al Otrosí No.3, previo las siguiente:

**CONSIDERACIONES**

Que, dando cumplimiento a los fines estatales del estado enunciados en nuestra Constitución Política colombiana, en especial el Preámbulo, el artículo 2º y el artículo 365, es menester garantizar la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados.

Que, el Ministerio de Minas y Energía vigilará permanentemente la correcta ejecución de la contratación a través de un supervisor o un interventor, de conformidad con lo establecido en los artículos 83 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, y demás normas que lo reglamenten, complementen o sustituyan.

Que, el día 31 de diciembre de 2024 las partes suscribieron Otrosí No.1, por medio del cual se MODIFICA LA CLÁUSULA SEGUNDA – PLAZO, prorroga la Fase I de Construcción y Puesta en Operación del contrato por el plazo de 104 días calendario, contados a partir del día siguiente a la terminación del plazo inicial, esto es, desde el 1 de enero de 2025, hasta el 14 de abril de 2025.

Que, el día 22 de mayo de 2025 las partes suscribieron Otrosí No.2, por medio del cual se MODIFICA LA CLÁUSULA SEGUNDA – PLAZO, prorroga la Fase I de Construcción y Puesta en Operación del contrato por el plazo de 257 días calendario, contados a partir del día siguiente a la terminación del plazo inicial, esto es, desde el 15 de julio del 2025 hasta el 28 de marzo de 2026.

Que, el día 19 de noviembre de 2025 las partes suscribieron Otrosí No. 3 por medio del cual se amplió el plazo de ejecución de la FASE I establecida en la CLÁUSULA SEGUNDA-PLAZO, por el término de 93 días calendario, contados a partir del día siguiente a la prórroga, es decir, desde el 29 de marzo del 2026 hasta el 29 de junio de 2026, por lo cual el nuevo plazo, entendido este como el tiempo total asociado a la ejecución de esta fase será de 23 meses con 17 días calendario.

Que, con fundamento a lo anteriormente señalado y dando cumplimiento a las funciones asignadas a la supervisión, y de acuerdo con la revisión previa realizada por

parte del apoyo técnico a la Supervisión del Ministerio, el nuevo cronograma del contrato **FAER GGC 0651 2024**, quedará de la siguiente manera:

| CRONOGRAMA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO FAER GGC 0651 2024 | | | | | |
| **PROYECTO** | **CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 2 MVA 34,5/13,2 KV Y CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON MONTAJE DE TRANSFORMADORES EN POSTE EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIAMONTE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA** | | | | |
| **OPERADOR DE RED:** | | **EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P** | | | |
| **FASE DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN** | | | | | |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | | | | **20 AÑOS** | |
| **FECHA ACTA DE INICIO (Las fechas del cronograma se ajustarán con la fecha de suscripción del Acta de Inicio)** | | | | **22/04/2024** | |
| **PLAZO DE LA FASE I DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN** | | | | **8 MESES Y 13 DIAS** | |
| **Ítem** | **Actividad** | **Duración (días)** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE FINALIZACION** | **DOCUMENTOS SOPORTE** |
| **a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra PLAZO ETAPA 1: 45 DIAS** | | | | | |
| 1 | Suscripción del Encargo Fiduciario. | 4 | 22/04/2024 | 26/04/2024 | Entrega Contrato Encargo Fiduciario |
| 2 | Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar) | 4 | 26/04/2024 | 30/04/2024 | Certificación |
| 3 | Elaboración de pliegos de contratación de interventoría | 2 | 22/04/2024 | 24/04/2024 | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA |
| 4 | Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda. | 2 | 24/04/2024 | 26/04/2024 | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA |
| 5 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría | 2 | 26/04/2024 | 28/04/2024 | Comunicación del |
| 6 | Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio. | 2 | 28/04/2024 | 30/04/2024 | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA |
| 7 | Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto. | 3 | 30/04/2024 | 3/05/2024 | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA |
| 8 | Realización de socialización y verificación de usuarios. | 6 | 30/04/2024 | 6/05/2024 | Actas |
| 9 | Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo | 6 | 30/04/2024 | 6/05/2024 | Planos / Actas |
| 10 | Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar) | 6 | 30/04/2024 | 6/05/2024 | Actas |
| 11 | Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar) | 6 | 30/04/2024 | 6/05/2024 | Certificación/Copias documentos soporte |
| 12 | Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar) | 6 | 30/04/2024 | 6/05/2024 | Licencias, certificaciones, permisos |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo. | 6 | 30/04/2024 | 6/05/2024 | Certificación |
| 14 | Elaboración de pliego de contratación de Obra | 7 | 6/05/2024 | 13/05/2024 | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS |
| 15 | Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO. | 7 | 13/05/2024 | 20/05/2024 | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS |
| **b) Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra PLAZO ETAPA 2: NUEVE (9) MESES** | | | | | |
| 1 | Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda. | 10 | 20/05/2024 | 30/05/2024 | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS |
| 2 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas. | 5 | 30/05/2024 | 4/06/2024 | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS |
| 3 | Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio. | 5 | 4/06/2024 | 9/06/2024 | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS y copias de contratos |
| 4 | Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría | 7 | 9/06/2024 | 16/06/2024 | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA |
| 5 | Avance de obra del 30% | 50 | 9/06/2024 | 29/07/2024 | Acta de Avance |
| 6 | Avance de obra del 60% | 93 | 29/07/2024 | 30/10/2024 | Acta de Avance |
| 7 | Avance de obra del 80% | 70 | 30/10/2024 | 8/01/2025 | Acta de Avance |
| 8 | Acta de recibo de obras | 30 | 8/01/2025 | 7/02/2025 | Acta de Avance |
| **9** | **Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.** | **275** | **22/05/2025** | **21/02/2026** | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS y copias de Actas de Liquidación |
| **c) Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura PLAZO ETAPA 3: SEIS (6) MESES** | | | | | |
| **1** | **Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.** | **33** | **22/02/2026** | **26/03/2026** | Actas |
| **2** | **Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito** | **60** | **27/03/2026** | **25/05/2026** | Reportes de obra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios |
| **3** | **Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato.** | **20** | **26/05/2026** | **14/06/2026** | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos |
| **4** | **Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación.** | **15** | **15/06/2026** | **29/06/2026** | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos |

En atención a lo previsto en el párrafo quinto de la CLÁUSULA TERCERA - CRONOGRAMA del contrato FAER GGC-0651-2024, se publica la presenta acta en SECOP II y copia de esta se remite al correo oficial del operador de red.

**WISTON ANDRÉS ÑUSTES CÙELLAR**

REPRESENTANTE LEGAL

EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P.

**OPERADOR DE RED**

**JOSÉ MANUEL ARCE FERNANDEZ**

REPRESENTANTE LEGAL

UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA SUBESTACIÓN Y REDES PIAMONTE 2024

**INTERVENTOR**

**VÍCTOR JOSÉ PATERNINA NOVOA**

Supervisor Contrato

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

**SUPERVISOR**

Elaboró: Claudia Patricia Garcés López
Revisó: Marcela Patricia Araujo, Mariela Montiel Zarante, Neila Luz Baleta, Carlos Arturo Rodriguez, Arturo Barrera Castellanos.