INFORME DE SUPERVISIÓN No.3

Periodo del 20 de octubre al 19 de noviembre del 2025

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO	
TIPO:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
No.	PS-GCT.2.7.25 - 1173
OBJETO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/0 ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META".
CONTRATISTA:	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S.
NIT O CC:	901165962-7

1. GENERALIDADES

CONDICIONES INICIALES	
Valor inicial:	$ 296.085.328 M/CTE
Plazo inicial:	Cuatro (04) meses
Fecha de suscripción:	15 de agosto de 2025
Fecha acta de inicio:	20 de agosto de 2025
Fecha de terminación:	19 de diciembre de 2025
Número de CDP:	1035 del 2025
Número de RP:	2264 de 2025

MODIFICACIONES			
a. Cesión			
Nombre del nuevo contratista:	N. A		
Fecha de cesión:	N.A		
b. Adición			
Valor de adición:	N. A	Valor total del contrato:	N. A
c. Prórroga			
Tiempo de adición:	N. A	Plazo total de ejecución:	N. A
Nueva fecha de terminación:	N. A		
d. Suspensión			
Fecha de suspensión:	N.A		
Fecha de reinicio:	N.A		
Nueva fecha de terminación:	N.A		
e. Modificatoria			
Modificatoria No.	N/A		

2. AVANCE FÍSICO

Avance físico del periodo:	12,87 %
Avance físico acumulado:	83,58 %

3. AVANCE EN TIEMPO

Plazo total de ejecución:	Cuatro (04) Meses	Porcentaje total	100%
Tiempo de ejecución del periodo:	Un (01) Mes	Porcentaje ejecución del periodo	25%
Tiempo total transcurrido a la fecha de corte:	Tres (03) Meses	Porcentaje acumulado	75%

4. ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA

a) Se revisa los documentos necesarios para autorizar el pago.
b) El balance presupuestal del contrato se encuentra acorde a lo pactado y ejecutado.
c) No se entregó en calidad de anticipo ningún dinero al contratista por lo tanto no es necesario amortizar ningún desembolso. (SI APLICA)
d) No se adicionaron actividades al contrato, por lo tanto, no se aumentó el valor inicial del contrato
e) Resumen de cuadro de Balance Financiero:

Valor inicial del contrato:	$ 296.085.328 M/CTE (IVA incluido)
Adición de recursos:	N/A
Valor ejecutado acumulado a la fecha:	$ 232.367.765,41 M/CTE (IVA incluido)
Porcentaje de ejecución financiera acumulada:	78,48 %
Valor de ejecución del periodo:	$ 0,00
Porcentaje de ejecución del periodo:	0 %
Saldo por ejecutar:	$ 63.717.562,59 M/CTE. (IVA incluido)
Porcentaje Financiero por ejecutar:	21,52 %

5. **GARANTÍA DEL CONTRATO** (Se diligencia si el contrato tiene póliza de lo contrario se señala N/A) (SI APLICA)

PÓLIZA ACTUALIZADA SEGÚN ACTA DE INICIO

Nº. PÓLIZA Y ANEXO	COMPAÑÍA ASEGURADORA	CONCEPTO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
620-47-994000057753	Aseguradora Solidaria de Colombia	Cumplimiento del contrato: $ 29.608.532,80	20/08/2025	19/04/2026
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: $ 14.804.266,40	20/08/2025	19/12/2028
		Calidad de servicio: $ 29.608.532,80	19/12/2025	19/12/2027
		Predio labores y operaciones: $ 284.700.000	20/08/2025	19/12/2025

OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACTIVIDAD	ACCIONES
1) *La interventoría del proyecto será responsable ante CORMACARENA por la evaluación de las obras correspondientes a la implementación del proyecto, siendo imperativo realizar la coordinación técnica, administrativa, ambiental, legal y financiera, con el contratista de obra, para el perfecto desarrollo del objeto contractual, ciñéndose al cumplimiento de las normas y procedimientos, directrices y decisiones de CORMACARENA. En general, la gestión de la interventoría del contrato será técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental y de gestión.*	Desde la supervisión durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, se verificó que la interventoría ejerciera sus funciones de carácter técnico, administrativo, financiero, legal, ambiental y de gestión al contrato de obra. Para este periodo, por medio del informe de avance mensual presentado por la interventoría y las visitas en las que se han realizado acompañamiento se evidenció que esta realizó seguimiento en campo a los predios seleccionados para la ejecución del proyecto, así: COMPONENTE 1: REFORESTACIÓN PROTECTORA A DISTANCIA HOMOGENEA: Desde la supervisión se verifico por medio del informe de avance mensual No.3 que la interventoría realizó la visita de seguimiento al estado y evaluación de desarrollo de la siembra realizada en las 20 hectáreas en los periodos anteriores. COMPONENTE 2: ENRIQUECIMIENTO DE PLANTACIONES Y/O BOSQUES: Desde la supervisión se verifico por medio del informe de avance mensual No.3 y visitas que a interventoría realizó visitas de seguimiento en los siguientes municipios: - ***Puerto Gaitán:*** En el predio Galicia y Brasilia se realizó el seguimiento a las actividades de siembra y finalmente se realizó visita en compañía de supervisión ye l contratista de obra con el fin de dar recibo a satisfacción de las actividades ejecutadas en estos predios

- ***Cumaral***: En el predio El Campin realizó visita de seguimiento al estado y evaluación de desarrollo de la siembra realizada en las 13 hectáreas en los periodos anteriores. En el predio El Edén se realizó el seguimiento a las actividades de siembra y finalmente se realizó visita en compañía de supervisión ye l contratista de obra con el fin de dar recibo a satisfacción de las actividades ejecutadas en este predio.

- ***Villavicencio:*** Se realizó visita de reconocimiento en los predios faltantes adicionalmente en los predios EL Yaguazo, La Granjita y Loma Bella se realizó la verificación de entrega de material vegetal e insumos y visitas de seguimiento a las actividades de siembra ejecutadas por el contratista de obra.

Figura 1. Visitas de seguimiento en compañía de la interventoría.

COMPONENTE 3. SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO A ÁREAS ESTABLECIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES: Desde la supervisión se verifico por medio del informe de avance mensual No 2 y visitas que la interventoría realizó visitas de seguimiento en los siguientes municipios

- ***Puerto Gaitán***: En los predios La Milagrosa, La Esperanza y El Progreso se llevaron a cabo visitas de reconocimiento, posteriormente visitas de verificación de entrega de insumos y seguimiento de actividades, finalmente se coordinó visitas de recibo final, en las cuales se recibieron satisfactoriamente las obras, es decir que, a la fecha, las actividades de este componente se encuentran ejecutadas al 100% en el municipio de Puerto Gaitán.

- ***Mapiripan:*** En los predios El Viso y La Prosperidad se llevaron a cabo visitas de reconocimiento, posteriormente visitas de verificación de entrega de insumos y seguimiento de actividades, finalmente se coordinó visitas de recibo final, en las cuales se recibieron satisfactoriamente las obras, es decir que, a la fecha, las actividades de este componente se encuentran ejecutadas al 100% en el municipio de Mapiripan.



Figura 2. Acompañamiento por la supervisión a recibo final.



Figura 3. Acompañamiento por la supervisión a recibo final.

COMITÉ TÉCNICO: Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025 desde la supervisión se convocó un (01) comité técnico, en el cual se realizó el día 19/11/2025 y se trataron temas relacionados

	con la programación del proyecto, entrega del informe de avance mensual, entrega de listado y entre otros.  *Figura 4. Participación en comité técnico.* LABORES ADMINISTRATIVAS: La interventoría realizó las diferentes labores administrativas como comunicación constante con el contratista, proyección y envío de oficios, elaboración de informes, revisión de informes, entre otros.
2) *La Interventoría del Proyecto se realizará bajo los conceptos técnicos - administrativos, legales, ambientales, contables y de gestión de apoyo a CORMACARENA; deberá asegurar que el proyecto cumpla con los objetivos propuestos, garantizando la calidad de los materiales e insumos a utilizar, su adecuado suministro y la correcta ejecución de las obras, vigilando la aplicación de los recursos financieros, donde primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución del Contrato de Obra, lo anterior debe registrarse en récords de visita, firmados por el usuario y/o Coordinador de la interventoría. Se estima un promedio de 12 visitas/mes/técnico, para un total de 5 técnicos de campo y 2 profesionales, se requiere para cada uno de los técnicos y profesionales objeto de la observación los siguientes documentos: Informe mensual de ejecución, donde se indique los predios visitados, fechas, actividades de revisión técnica relacionadas con la interventoría y demás pruebas documentales, que permitan corroborar la presencia real del técnico interventor de campo, el informe debe ir firmado en original y con visto bueno del Coordinador de interventoría como responsable técnico de las actividades encomendadas, registro fotográfico en formato jpg, bitácoras de visita, actas de verificación, entrega, recibo a satisfacción y demás documentos suscritos por el técnico de campo.*	Desde la supervisión durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, por medio del informe de avance mensual No.3 presentado por la interventoría, se constató que la interventoría realizó acciones para asegurar que el proyecto cumpla con los objetivos propuestos, garantizando la calidad de los materiales e insumos empleados, su adecuado suministro y la correcta ejecución de las obras, vigilando la aplicación de los recursos financieros, donde primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución del contrato de obra. Para ello, la interventoría registró en récords de visita debidamente diligenciados por los técnicos de campo y los usuarios, personas encargadas de los predios o el contratista de obra, para corroborar los predios visitados, fechas en que se realizaron las visitas y registro fotográfico, que permitió verificar la permanencia del personal de la interventoría en campo (Ver Anexo 4). Adicionalmente, desde la supervisión se llevaron a cabo visitas conjuntas con la interventoría, en la que se evidencio el cumplimiento de esta obligación.

	 *Figura 5. Visitas de campo a seguimiento de material vegetal.*  *Figura 6. Visitas de campo con la interventoría y el contratista de obra.*
3) *Asegurar el estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en el Art. 1, Parágrafo 2, de la Ley 828 de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Art. 23, y demás normas concordantes, relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y ARL) y aportes parafiscales, según el caso, tanto para el caso del contrato de obra, como en el de interventoría.*	Desde la supervisión durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, en el informe de avance mensual No.3, se corroboro la entrega del soporte correspondiente al pago de la seguridad social y parafiscales del personal ofertado (Ver anexo 2). Una vez revisada y verificado este documento, desde la supervisión se elabora el certificado del cumplimiento del pago de la seguridad social del mes de Octubre de 2025. En cuanto al contrato de obra, la interventoria realizo la respectiva revisión de los aportes que ha realizado el contratista de obra, lo cual queda soportado en los anexos entregados en los informes del contratista.
4) *Prestar el servicio directa y personalmente de acuerdo con los términos y especificaciones dadas, involucrando al equipo interdisciplinario ofertado*	Desde la supervisión durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, se verificó que la interventoría realizó acciones por medio de las cuales prestó su servicio directa y personalmente de acuerdo con los términos y especificaciones dadas, haciendo uso de todo su equipo de trabajo, logrando así el adecuado seguimiento al contrato de obra. Dentro de las actividades que realizo estuvieron: comites tecnicos, visitas de reconocimiento, visitas de verificación de actividades en campo, entre otros. Como soporte de lo anterior se encuentra el informe de ejecución No. 3, el registro fotográfico de forma detallada, y también anexaron las bitácoras de campo debidamente diligenciadas.

DE CARÁCTER TÉCNICO

ACTIVIDAD	ACCIONES
a) *Previamente a la iniciación del contrato, la interventoría deberá tener conocimiento completo y detallado del objeto del contrato de obra denominado "REALIZAR EL ESTABLECIMIETO Y MANTENIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.", de los respectivos pliegos de condiciones, de las especificaciones, de la propuesta del contratista, del cronograma de ejecución y de cualquier otro documento que haga parte del contrato.*	Previamente a la iniciación del contrato, desde la supervisión se verificó que la interventoría realizará la revisión de cada uno de los documentos relacionados con el objeto del contrato de obra denominado "REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META", dentro de los cuales están los pliegos de condiciones, propuesta del contratista, cronograma de ejecución, entre otros. Por lo tanto, durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, para el debido seguimiento al contrato de obra, la interventoría tuvo en cuenta cada uno de estos documentos, para dar cumplimiento al contrato.
b) *Efectuar, en coordinación con el contratista de obra, el reconocimiento las zonas del proyecto para verificar su estado, accesos, permisos de ingreso a predios y demás aspectos que resulten necesarios para la ejecución del proyecto y de la interventoría, dejando las respectivas constancias.*	Desde la supervisión, mediante visitas de acompañamiento y el informe de avance mensual 3, se verifico que el equipo de la interventoría realizó visitas de reconocimiento en los predios en los que el contratista de obra inicio actividades, es decir en el predio beneficiario de San Juan de Arama y en el predio El Viso y la Prosperidad de Mapiripan. Las demás visitas se efectuarán en los siguientes periodos.  *Figura 7. Visita de campo para reconocimiento de área.*
c) *Verificar que el objeto contratado se cumpla de manera idónea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuesta técnica y económica, metodología y especificaciones pactadas en el contrato. Efectuar las evaluaciones periódicas correspondientes, establecer los incumplimientos y recomendar los correctivos y las sanciones a que haya lugar.*	Desde la supervisión durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025. se verificó que la interventoría cumplió de manera idónea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuesta técnica y económica, metodología y especificaciones pactadas en el contrato, y se corroboró que realizará el seguimiento constante el campo e informará cada una de las observaciones al contratista de obra para los respectivos correctivos.
d) *Exigir del contratista de obra el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras contratadas.*	Desde la supervisión durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, en coordinación con la interventoría y el contratista de obra se estabiecieron espacios de trabajo para definir la realización y ajustes al proyecto con el fin de dar cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de las obras contratadas. Durante estas reuniones la supervisión verificó el cumplimiento de: - Permanencia constante del contratista de obra en campo. vinculación de personal a la ARL . - Pago de seguridad social - Cumplimiento de medidas y cantidades según lo establecido en el contrato. - Cumplimiento del cronograma de actividades.

- Cumplimiento con las actividades en campo y que estas se ejecuten bajo los lineamientos que indica el contrato.



Figura 8. Reuniones internas.

e) *Tomar los datos y hacer los cálculos necesarios para cuantificar los trabajos realizados y previstos en el contrato a través del fondo de contingencia, para los efectos del pago.*

Desde la supervisión durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, se verificó que el equipo de la interventoría realizó el estricto seguimiento a los trabajos realizados por parte del equipo de obra. Según los soportes, a corte del 19 de octubre de 2025, el avance acumulado del proyecto es el siguiente:

Tabla 1. Avance en el componente 1 según lo informado por la interventoría.

COMPONENTE REFORESTACIÓN PROTECTORA A DISTANCIA HOMOGENEA			
MUNICIPIO	**PREDIO**	**ÁREA TOTAL**	**AVANCE (Ha)**
Puerto Gaitán	La Milagrosa	20	20
Total		**20 Ha**	**20 Ha**

Tabla 2. Avance en el componente 2 según lo informado por la interventoría.

COMPONENTE ENRIQUECIMIENTO DE PLANTACIONES Y/O BOSQUES			
MUNICIPIO	**PREDIO**	**ÁREA TOTAL (Ha)**	**AVANCE (Ha)**
Puerto Gaitán	El Progreso	21	21
	Galicia 1	24	0
	La Brasilia	100	100
Cumaral	El Campin	13	13
Villavicencio	El Edén	5	5
	Naturalia	3	0
	El Yaguazo	40	5
	La Primavera	3	0
	Rosa de los vientos	2	0
	Santa Helena	4	0
	Morichitos	21	0
	Villa Alis	15	0
	La Granjita	7	7
	Loma Bella	4	4
	La Argentina	1	0
	La Victoria	2	0
San Juan de Arama	Hato Rondo	36	36
Total		**301Ha**	**191Ha**

	Tabla 3. Avance en el componente 3 según lo informado por la interventoría **COMPONENTE DE MANTENIMIENTO** MUNICIPIO / PREDIO / ÁREA (Ha) / AVANCE (Ha) Mapiripán – La Prosperidad – 50 – 50 Mapiripán – El Viso – 50 – 50 Puerto Gaitán – La Milagrosa – 52 – 52 Puerto Gaitán – La Esperanza – 40 – 40 Puerto Gaitán – El Progreso – 10 – 10 Cubarral – Los Almendros – 2 – 2 **TOTAL** – **204 Ha** – **204 Ha** Nota: Desde la supervisión se informa que los beneficiarios relacionados en las tablas 1, 2 y 3 corresponden al listado definitivo. Lo anterior, debido a que durante la ejecución algunos usuarios solicitaron su retiro por diferentes motivos, razón por la cual dichos cambios ya se encuentran ajustados en el presente consolidado.
f) Analizar con el Contratista, las especificaciones del proyecto, el programa de trabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo de los trabajos, y en general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto contractual.	Desde la supervisión durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, se verificó que la interventoría realizó el debido seguimiento a los trabajos realizados por el contratista de obra según el cronograma de trabajo, la disponibilidad y presencia de todo el personal de trabajo, con el propósito de que se realice un correcto desarrollo del objeto contractual. Por esto, la supervisión realizó reunión interna y un grupo de WhatsApp que permitió detallar cada una de las actividades que hizo el contratista de obra, y el seguimiento que viene llevando a cabo el personal de la interventoría.
g) Exigir, revisar y controlar los programas detallados de ejecución de obras y de suministros presentados por el contratista, recomendar a CORMACARENA su aceptación y llevar el control de su cumplimiento e informar a CORMACARENA sobre su avance real, para lograr que las obras se ejecuten dentro de los plazos estipulados.	Desde la supervisión durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, se verificó que la interventoría realizara el control de los programas detallados de ejecución de obras y de suministros presentados por el contratista. De acuerdo con este seguimiento, en las reuniones internas y en las comunicaciones que se tienen de forma continua con la interventoria, se tuvo conocimiento del avance real que lleva hasta el momento el contratista de obra, para posteriormente revisar que la obras se estén ejecutando dentro de los plazos estipulados.
h) Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista sobre los aspectos técnicos, resolver oportunamente aquellas que fueren de su competencia y dar traslado de las que no le competen por tratarse de cambios sustanciales a las especificaciones, junto con el concepto respectivo, a CORMACARENA.	Desde la supervisión durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, se verificó que la interventoría tuviera a disposición todo su personal para el seguimiento en campo y para el desarrollo de las labores administrativas. Igualmente, se conocieron las diferentes inquietudes del contratista a través de la interventoría, y se estudiaron y resolvieron con el propósito de avanzar con las obras dentro de los plazos estipulados.
i) Efectuar oportunamente una revisión minuciosa de las cantidades de obra, a fin de compararlas con las que estan incluidas en el contrato y en caso de discrepancia, tramitar su corrección, complemento y optimización.	Desde la supervisión al iniciar el contrato se revisó con el equipo de interventoría la propuesta económica presentada por el contratista de obra a la entidad. De esta manera, se calcularon las cantidades de material vegetal e insumos que el contratista debe entregar en cada predio, según el componente al que corresponda. Durante la ejecución del proyecto, la supervisión ha verificado que la interventoría tenga en cuenta las cantidades ya definidas para realizar los respectivos seguimientos a los predios beneficiarios del proyecto.
j) Ordenar la suspensión de los trabajos que se ejecuten en forma indebida hasta tanto el contratista esté en condiciones de cumplir con	De acuerdo con la información suministrada por la interventoría, y con base en las visitas de supervisión; durante el periodo No. 3 no se presentaron situaciones que justificaran la suspensión de actividades del contrato de obra.

	las especificaciones previstas para su ejecución.	
k)	*Dentro de los cinco primeros días de cada mes de vigencia contractual, coordinar la elaboración del comité de obra y acta mensual de la obra ejecutada por el contratista, interviniendo directamente en la misma y en el archivo de las memorias y documentos que sirven de base para la elaboración de dichas actas, las que serán suscritas juntamente con el contratista y CORMACARENA.*	Desde la supervisión durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, se verificó el desarrollo del comité técnico, al cual se realizó acompañamiento. La respectiva acta de comité y listado de asistencia se encuentran en los anexos del informe de avance mensual No. 3 de la interventoría. Comité / Fecha / Lugar No.1 — 26/08/2025 — Cormacarena No.2 — 29/09/2025 — Obra No.3 — 19/11/2025 — Obra De acuerdo con los periodos de ejecución de obra e interventoría, mínimo cada mes de realiza un comité para revisar de forma detalla el avance alcanzado y las observaciones. PERIODOS DE OBRA E INTERVENTORIA 1 — 20 de agosto al 19 de septiembre 2025 2 — 20 de octubre al 19 de noviembre 2025 3 — 20 de octubre al 19 de noviembre 2025 4 — 20 de noviembre al 19 de diciembre 2025
l)	*Someter oportunamente a consideración de CORMACARENA, con la debida sustentación, aspectos tales como, modificaciones al proyecto y a las especificaciones, señalando las razones técnicas del caso; cambios de diseño; recomendaciones sobre la aplicación de multas; las prórrogas del plazo y ampliación del valor del contrato.*	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, no se realizaron modificaciones al proyecto y a las especificaciones.
m)	*Revisar, aprobar y coordinar eficientemente los programas de ejecución de los diferentes trabajos adelantados por el contratista.*	Desde la supervisión durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, se convocó y realizó comité técnico en el que se revisó el programa de ejecución de los trabajos, con el fin de corroborar que las actividades se ejecuten en los tiempos establecidos. **Comité / Fecha / Lugar** No.1 — 26/08/2025 — Cormacarena No.2 — 29/09/2025 — Obra No.3 — 19/11/2025 — Obra
n)	*Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible en las obras, con lo requerido y estipulado en los documentos contractuales, así como exigir al contratista el cambio o adición del equipo necesario a su debido tiempo.*	En el primer periodo la supervisión revisó las hojas de vida del personal propuesto por el contratista de obra y verificó que este equipo de trabajo cumplía con las condiciones técnicas para la correcta ejecución del proyecto. En este sentido, durante el presente periodo se verificó que la interventoría vigilara el funcionamiento, calidad y cantidad del personal de obra en campo y/o desarrollando labores administrativas. Por otro lado, desde la supervisión se han realizado visitas de seguimiento en campo y se comprueba que el personal tanto de obra como de interventoría hace presencia constante y realiza asistencia técnica para la correcta ejecución del proyecto. A continuación, se presenta el personal técnico y profesional del contratista: *Tabla 4 Personal de obra actualizado.* **CARGO** — **NOMBRE** Coordinador — Norberto Agudelo Jara

Prof. residente de obra	Yudi Esmeralda Cifuentes Riveros
Prof. Forestal	Johanna del Pilar Herrera Riaño
Enriquecimiento	Sandra Claritza Jiménez Ángel
Prof. de Restauración	Jorge Luis Cano Perdomo
Prof. social	Marcelo Andrés Quintero
Tec. de campo	William Sánchez Carmona
	Fernando Vega Holguin
	Paola Andrea Guillen Orjuela
	Luis Humberto López Sánchez
Prof. Esp. Gerencia de proyectos	Sandra Milena González Álzate
Prof. en gestión legal y jurídico	Hugo Sánchez Bogotá

Tabla 5 Personal de interventoría.

CARGO	NOMBRE
Coordinador	Adriana Lucia Diaz Bobadilla
Prof. interventor forestal	Jair Vargas
	Jeison Morales
Prof. administrativo	Camilo Andrea Rojas Baquero
Prof. Legal	Juliana Andrea Ramírez Barrios
Tec. de interventoría	Andrés González Nieva
	Jenderson Vargas Montoya

o) *Elaborar y suscribir con el contratista y con CORMACARENA las actas de liquidación para el recibo final de las obras. Diligenciar los formatos y verificar la documentación requerida para liquidar el contrato objeto de interventoría, de acuerdo con las normas vigentes.*

El acta de liquidación tanto de obra como de interventoría se realizarán una vez se haya cumplido a cabalidad con el objeto contractual y se cumplan con todas las condiciones detalladas en los contratos correspondientes.

p) *Controlar el oportuno suministro de todos los materiales, insumos, material vegetal, así como herramientas, equipos y demás elementos necesarios para el desarrollo del objeto contractual, en las cantidades y calidades especificadas en los pliegos de condiciones, en la propuesta realizada y en el contrato de obra, y rechazar los que no cumplan las especificaciones técnicas o se encuentren defectuosos.*

Desde la supervisión durante periodo No. 3 de ejecución de la interventoría que va desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, la interventoría verificó, por medio de visitas en campo, la entrega de materiales e insumos por parte del contratista en los predios de Cubarral y Villavicencio. Igualmente, revisó la disponibilidad de herramientas y equipo para el desarrollo de las actividades estipuladas. Así mismo la interventoría realizó el seguimiento en el vivero en donde se adquirió el material vegetal y algunos insumos por el contratista, verificando que estos cumplieran con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.



Figura 9. Seguimiento a cargues de material vegetal.



Figura 10. Seguimiento a cargues de material vegetal.

q)	*Elaborar o complementar las recomendaciones de mantenimiento y conservación de las obras para ser entregadas a CORMACARENA en la liquidación del contrato.*	Desde la supervisión durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, se verificó que el equipo técnico de la interventoría realizó recomendaciones en campo al equipo del contratista de obra, relacionadas con el estado de las plantas que se trasplantaron en los predios beneficiarios del componente de Enriquecimiento. Estas recomendaciones se encuentran relacionadas por escrito en los informes mensuales de interventoría y también en las bitácoras que levantan en cada visita de campo. La supervisión, al finalizar el proyecto le exigirá a la interventoría la consolidación de las recomendaciones de mantenimiento y conservación de las obras, de acuerdo con la experiencia en campo.
r)	*Elaborar Actas debidamente justificadas y firmadas, de inicio, recibo parcial de obra, terminación y liquidación. Si fuere el caso, las actas de suspensión', reinicio, modificación o liquidación unilateral del contrato de obra: Las actas a elaborar deberán estar firmadas conjuntamente por Contratista e Interventor y en caso. de requerirse, según sea el caso, por la Supervisión o el delegado por el ordenador del gasto.*	El acta de inicio tanto de obra como de interventoría fue elaborada y firmada el día 20 de agosto de 2025. la cual contó con la participación de esta supervisión. Estas actas se cargaron en la plataforma del SECOP II. En cuanto a las actas parciales, a la fecha del presente informe, se han realizado los siguientes cobros:

PARCIAL	ITEM	OBRA	INTERVENTORÍA
No.1	Periodo	20 de agosto al 27 de octubre de 2025	20 de agosto al 31 de octubre de 2025
	Valor	$ 2.300.660.907,88	$ 232.367.765,41
	Porcentaje	78,48%	78,48%

Por otro lado, las actas de terminación y liquidación del contrato se elaborarán al finalizar su ejecución.

s)	*Bitácora de interventoría. Se debe llevar un registro semanal de las actividades y cantidades de obra ejecutadas en los diversos sitios, el cual deberá estar firmado por el profesional residente de interventoría y el profesional residente de obra.*	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, desde la supervisión se verificó que la interventoría llevara a cabo el registro de las actividades realizadas por medio del diligenciamiento de bitácoras de campo, en donde se incluyeron las labores administrativas y el seguimiento de las actividades que realizó el contratista en campo. Las bitácoras realizadas por interventoría se encuentran en el anexo 4 del informe de avance mensual No.3.
t)	*Gestión para los pagos parciales al contratista de obra: El Interventor será el encargado de aprobar las actas parciales, de acuerdo con las actas solicitadas por el contratista de obra, para lo cual deberá recopilar y entregar al supervisor, toda la documentación que soporta la*	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025 se realizaron los siguientes cobros.

refrendación del pago. Esto no exime al contratista de obra de su labor administrativa de estar atento al cumplimiento de los requisitos exigidos por CORMARARENA, para la aprobación y trámite de los documentos para el pago de las actas parciales y final de la obra.	

PARCIAL	ITEM	OBRA	INTERVENTORÍA
No.1	Periodo	20 de agosto al 27 de octubre de 2025	20 de agosto al 31 de octubre de 2025
	Valor	$ 2.300.660.007,88	$ 232.367.765,41
	Porcentaje	78,48%	78,48%

u) Exigir al contratista la entrega de un informe mensual de actividades, además de los informes para cada pago, el cual debe ir avalado por parte de la interventoría mediante un informe de interventoría, cuyo formato se le será entregado por la supervisión de CORMACARENA. El informe mensual de. actividades entregado por el contratista de obra deberá contener como mínimo la siguiente información. Avances de las obras realizadas, describiendo una a una cada actividad. Descripción del estado actual de las obras respecto al cronograma de actividades. Información de las inconsistencias en los procesos, dar aviso de las contingencias y situaciones no esperadas durante el desarrollo del contrato, que signifiquen caso fortuito, debidamente soportados, si se trata de eventos relacionados con la naturaleza y/o que influyan en el cumplimiento estricto del cronograma de actividades. Registro fotográfico semanal en orden cronológico del avance de las obras. Informe detallado y explícito del buen manejo e inversión del anticipo solicitado. Informe detallado de pagos de seguridad social sobre el personal ofertado y vinculado en la ejecución del contrato. Las demás que la interventoría, con la aprobación de CORMACARENA, considere pertinentes.	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, la interventoría le solicitó al contratista de obra el respectivo informe mensual de actividades con los correspondientes anexos, entre los cinco días posteriores a la fecha de corte de obra, dentro de la información relacionada en estos informes se incluye lo siguiente: Registro fotográfico, actividades realizadas, cronograma de actividades, bitácoras de obra y planillas de seguridad social. Cuando son recibidos los informes mensuales, la interventoría revisa la información y notifica al contratista de las observaciones sobre los documentos aportados. Una vez subsanadas todas las observaciones realiza la radicación del informe mensual a la entidad. Durante el presente periodo, desde la supervisión se verificó que la interventoría revisó la documentación allegada por el contratista.
v) Participar en todos los comites de obra ordinarios y extraordinarios que se llegasen a presentar, levantando la respectiva Acta de comité, la cual eón los respectivos soportes se anexarán en los informes presentados por la interventoria externa a CORMACARENA. En estos comités de obra siempre deberá participar el Coordinador técnico y cuando se requiera por parte de la supervisión el personal integrante del equipo de interventoría.	Desde la supervisión durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, se verificó el desarrollo de un comité técnico, al que se realizó acompañamiento. La respectiva acta de comité y listado de asistencia se encuentra en los anexos del informe de avance mensual No.1 de la interventoría.

Comité	Fecha	Lugar
No.1	26/08/2025	Cormacarena
No.2	29/09/2025	Obra
No.3	19/11/2025	Obra

w) Comunicar en forma inmediata a la Dirección General. a través del Supervisor las determinaciones tomadas relacionadas con la. ejecución del contrato, de lo que enviará copia al contratista.	Durante el presente periodo de ejecución, la interventoría sostuvo comunicación constante con la supervisión sobre el avance del proyecto y las determinaciones tomadas en campo relacionadas con la ejecución del proyecto
x) Adelantar las revisiones periódicas que sean necesarias para garantizar que el contratista cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad del objeto contratado.	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, desde la supervisión se verificó que la interventoría realizó el seguimiento de las actividades desarrolladas por el contratista de obra por medio de visitas de campo, estas actividades se sustentan en los registros fotográfico y las

	bitácoras anexas al informe de avance mensual No.3 de interventoría entregado a la supervisión.
y) Adoptar, durante el desarrollo y ejecución del contrato, todas las medidas que sean necesarias para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecánicas, profesionales, económicas y financieras ofrecidas por el contratista.	Desde la supervisión durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, se verificó que el equipo técnico de la interventoría realizó las actividades de seguimiento necesarias para garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas del contrato. La interventoría realizó acompañamiento a las actividades relacionadas con el enriquecimiento en el municipio de Cumaral, Cubarral, Villavicencio y San Juan de Arama y con las actividades de mantenimiento en el municipio de Puerto Gaitán. De acuerdo con lo anterior, las observaciones realizadas por la interventoría durante este periodo de la ejecución del proyecto fueron informadas al contratista y subsanadas adecuadamente.
z) Solicitar a la Dirección General, su intervención cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del asunto así lo requieran.	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, no se generaron situaciones que ameritaran la notificación a la dirección general.
aa) Verificar que las obras, se reciban de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y ofrecidas en la propuesta del contratista, para lo cual deberá comprobar su calidad y estabilidad de las obras.	Desde la supervisión durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, se verificó que el equipo técnico de la interventoría realizó visitas de seguimiento a las actividades desarrollas por el contratista en campo para verificar las especificaciones estipuladas para el mantenimiento de las plantaciones establecidas anteriormente.
bb) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro oportuno de las sanciones, multas y garantías a que hubiere lugar.	A la fecha no ha habido lugar a la imposición de multas o sanciones, ya que el proyecto avanza de manera correcta.
cc) Actuar de tal modo que se impida que por causas imputables a él o al contratista, sobrevenga un mayor costo en contra de los intereses patrimoniales de la Corporación, en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Desde la supervisión durante la ejecución del proyecto se verificó que la interventoría realizó el seguimiento constante a las actividades ejecutadas por el contratista, verificando que las condiciones de trabajo no generen sobrecostos significativos que puedan poner en riesgo la ejecución del proyecto. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas y de accesibilidad a los predios, se han generado costos adicionales en transporte tanto de insumos y materiales como del personal técnico del contratista. Estos costos serán incluidos como imprevistos del proyecto y serán verificados y aprobado por la interventoría para ser pagados al contratista en la etapa de liquidación del contrato.
dd) Exigir al contratista la iniciación y ejecución de los trabajos en los plazos establecidos en el contrato.	Desde la supervisión, durante el periodo No. 3, se verificó que la interventoría realizó el seguimiento a la ejecución de actividades por parte de contratista con visitas en campo donde se constató el avance del proyecto, así mismo, la interventoría envió oficios por correo electrónico que soportan el seguimiento a la ejecución del proyecto.
ee) Articular su acción con los grupos de Auditores Visibles, así como atender y dar respuesta a las observaciones hechas por los grupos de Auditores Visibles del programa presidencial de modernización, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción, suscribiendo, además, el pacto por la transparencia una Vez adjudicado el contrato.	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, la supervisión verificó que la interventoría y el contratista mantuvo constante comunicación con las personas de la zona, con el fin de atender y dar respuesta a las observaciones que pudieran realizar los grupos de auditores visibles.

DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

Se refiere a las actividades de tipo administrativo que asume la interventoría del Proyecto durante el desarrollo de éste, las cuales están orientadas al control y aprobación de la organización adecuada para lograr los objetivos propuestos, tales como:

ACTIVIDAD	ACCIONES
a) *Analizar, estudiar y aprobar el esquema de organización del contratista, acorde con la propuesta presentada y calificada por CORMACARENA.*	**CUMPLE:** Al iniciar el contrato, el contratista de obra entregó a la interventoría el esquema organizacional, la cual se encargó de revisar y aprobarlo ya que el equipo de trabajo ofertado por el contratista cumplía con las condiciones técnicas exigidas por Cormacarena en la etapa precontractual del proyecto.
b) *Coordinar las relaciones entre el contratista y CORMACARENA.*	Desde la supervisión durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, se verificó que la interventoría cumplió con las funciones de coordinación entre Cormacarena y el contratista manteniendo comunicación escrita a través de oficios y correos, logrando un adecuado funcionamiento del proyecto.
c) *Mantener comunicación permanente con CORMACARENA sobre el estado de las obras y el desarrollo del contrato, informando sobre las determinaciones tomadas y enviando copia de las comunicaciones dirigidas al contratista, que considere pertinentes.*	La interventoría desde la firma de acta de inicio, el día 20 de agosto del año 2025, ha mantenido comunicación constante con Cormacarena a través de oficios, correos y vía WhatsApp, con el fin de garantizar el desarrollo y cumplimiento de las actividades del proyecto.
d) *Ejercer control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales del contratista.*	Desde la supervisión durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, se verificó que el equipo técnico de la interventoría realizó visitas de campo para realizar el seguimiento al contratista y que cumpliera a cabalidad las obligaciones contractuales; estas actividades se encuentran sustentadas en el informe de avance mensual No.3 de interventoría con sus anexos, entregado a la supervisión.
e) *Hacer permanencia, de acuerdo a la propuesta, en el sitio de los trabajos mientras dure la ejecución de las obras.*	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, se verificó que el equipo técnico de la interventoría realizó seguimiento a las actividades relacionadas con el enriquecimiento en el municipio de Cumaral, Cubarral, Villavicencio y San Juan de Arama y en Mapiripan a las actividades de mantenimiento.
f) *Suministro y administración de los recursos de personal, equipos e implementos, instalaciones y demás servicios necesarios para el buen funcionamiento de la Interventoría.*	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, la supervisión verificó que la interventoría contó con el personal técnico y profesional exigido para el cumplimiento del contrato, así mismo contó con los equipos, instalaciones y medios de transporte necesarios para la ejecución de actividades relacionadas.
g) *Exigir al contratista la permanencia en la obra de todo el personal exigido de acuerdo a las obligaciones de cada uno y a la disponibilidad proporcional del tiempo*	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, se verificó que la interventoría por medio de las visitas realizadas evidenció la presencia del personal del contratista

	estipulada en el pliego de condiciones del contrato de obra.	de obra en campo o en su defecto se coordinaron las visitas en conjunto. En los predios en los que se evidenciaba la falta de asistencia técnica, la interventoría les realizó la observación con el fin de que las obras adelantadas en los predios siempre estén bajo la vigilancia de obra.
h)	*Practicar inspecciones completas y periódicas a las obras; realizar reuniones mensuales (comités de obra) con el contratista y el supervisor 1del proyecto asignado por CORMACARENA.*	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, se realizó un comité técnico con acompañamiento del contratista de obra y la interventoría, donde se socializó el cronograma de las actividades. Se dejó constancia mediante planilla de asistencia y acta de comité No.3. Durante este periodo, el equipo técnico de la interventoría realizó el acompañamiento a las labores desarrolladas por el contratista, tales como el mantenimiento a las plantaciones establecidas y a las actividades de enriquecimiento.
i)	*Remitir a la corporación los informes mensuales de avance de obra realizados en coordinación con el contratista.*	La Interventoría remitió a Cormacarena el Informe No. 3 correspondiente a las actividades desarrolladas durante el periodo del 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025.
j)	*Cumplir las instrucciones y órdenes que le imparta CORMACARENA y responder por el cumplimiento de sus obligaciones.*	La interventoría externa ejercida por Proyectos de Ingeniería y Construcción Civil S.A.S. ha cumplido las instrucciones y órdenes impartidas por Cormacarena y ha cumplido con sus obligaciones contractuales de manera responsable.
k)	*Consignar en actas todos los convenios, acuerdos o pactos que sean necesarios y convenientes para la buena marcha de los trabajos objeto de interventora.*	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, se realizó un comité técnico 29/09/2025 con acompañamiento del contratista de obra y la interventoría, donde el contratista socializó el cronograma de actividades. Se dejó constancia mediante planilla de asistencia y acta de comité No.3.
l)	*Acompañar las comisiones evaluadoras o de inspección enviadas por la Corporación u otras entidades, con el fin de suministrarles oportunamente los datos pertinentes que les sean requeridos.*	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025 no se presentaron visitas de inspección por entidades evaluadoras.
m)	*La interventoría deberá registrar los informes parciales, actas de recibo a satisfacción y autorización de pago, acta de suspensión, acta de reinicio, modificación, terminación y liquidación en el Sistema de Información para el Seguimiento y Control a la Contratación Estatal, que disponga la Corporación.*	La información correspondiente a la ejecución del contrato tanto de obra como de interventoría se encuentra en el archivo de la oficina de contratación de Cormacarena, y adicionalmente se encuentra cargada en la plataforma del secop II.
n)	*Los documentos que sean objeto de publicación en el SECOP deberán ser entregados en formato PDF al coordinador de la oficina de Contratación de la Corporación, con la debida antelación, para permitir su revisión y publicación en los términos y tiempos establecidos por la ley.*	La interventoría ha entregado de manera oportuna tanto de forma física como en digital todos los documentos relacionados con el proyecto exigidos por la supervisión, como lo son las actas de inicio, pólizas actualizadas y los informes mensuales que se llevan a la fecha.
o)	*Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de carácter laboral vigente y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que son de cumplimiento obligatorio.*	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, la supervisión verificó que la interventoría realizó la vigilancia y control mediante visitas de campo constantes, a la

	aplicación de las normas de seguridad en la ejecución de las actividades. Así mismo, se verificó el pago de seguridad social de todo el personal que está laborando en campo, garantizando que este estuviera asegurado a la ARL con el nivel de riesgo estipulado en el contrato.
p) Revisar y registrar en un cuadro del informe de interventoría los pagos de seguridad social del personal ofertado y vinculado en la ejecución de la obra.	En el informe correspondiente al periodo 3 de ejecución de la interventoría se evidenció que adjuntaron los pagos de seguridad social de su equipo técnico y profesional. (ver anexo 3)

Tabla 6 Personal de interventoría

NOMBRE	CARGO	PLANILLA OCTUBRE 2025
Adriana Diaz Bobadilla	Director de interventoría	35356183
Jair Vargas	Profesionales de interventoría	35356183
Jeison Morales		35356183
Camila Rojas Baquero	Prof. Administrativo	9493883057
Juliana Ramírez Barrios	Prof. Legal	91379262
Andres González Nieva	Técnico interventor	35356183
Jenderson Vargas	Técnico interventor	35356183

DE ORDEN CONTABLE, FINANCIERO Y DE GESTIÓN

Se refiere a las funciones de control de tipo contable y de gestión que la interventoría del Proyecto ejercerá sobre la inversión de las obras, tales como:

ACTIVIDAD	ACCIONES
a) Controlar la inversión del anticipo entregado al contratista, en el caso que le sea otorgado, de tal forma que esté de acuerdo con el programa de inversión presentado por éste y aprobado por el interventor y las exigencias contractuales: Para esto, deberá presentar a la supervisión del proyecto, los soportes de los pagos realizados por el contratista de la obra, conciliado con el extracto bancario de la cuenta de anticipo (fiducia), en cada uno de sus informes mensuales. Es de anotar que esta conciliación deberá ser aportada por el contratista de obra. Si, el contratista de obra no aporta los soportes contables de la conciliación respectiva será causal de incumplimiento de las obligaciones propias del contrato.	Desde la supervisión, por medio del informe de avance mensual No.3 de la interventoría "informe de obligaciones" se verifico que: la interventoría implementó mecanismos y acciones para asegurar el adecuado control de la inversión del anticipo entregado al contratista, conforme a lo establecido en el programa de inversión aprobado y las exigencias contractuales. - Verificación del Programa de Inversión: La interventoría revisará minuciosamente el programa de inversión presentado por el contratista y aprobado previamente. Este documento será la base para evaluar el uso correcto del anticipo. - Presentación de Soportes de Pagos: El contratista deberá presentar a la interventoría del proyecto todos los soportes de los pagos realizados con los fondos del anticipo. Estos soportes incluirán facturas, recibos y cualquier otro documento que evidencie el uso de los recursos. - Informe Mensual: La interventoría exigirá al contratista que se incorporará en sus informes mensuales una sección específica donde se detalle la revisión
b) Verificar el cumplimiento en la colocación de los recursos financieros en las cantidades y oportunidad establecidas en el cronograma de inversión.	

de la conciliación bancaria y los soportes de pagos. Esto garantizará la transparencia y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

- Acciones en Caso de Incumplimiento: En caso de que el contratista no aporte los soportes contables necesarios para la conciliación, se procederá a notificar formalmente al contratista sobre el incumplimiento. Si la situación persiste, se tomará como causal de incumplimiento de las obligaciones del contrato, conforme a las cláusulas establecidas.

- Seguimiento Continuo: La interventoría realizará un seguimiento continuo y detallado del uso del anticipo, asegurándose de que los recursos sean invertidos de acuerdo con el programa aprobado y cumpliendo con las exigencias contractuales.

A la fecha del presente informe, desde la interventoría se han aprobado los siguientes giros:

FECHA	CONCEPTO	Beneficiario	Valor
14/10/2025	MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA PROCESOS DE ENRIQUECIMIENTO EN 301 HECTAREAS, MANTENIMIENTO RESTAURACIÓN ECOLOGICA EN 204 HAS, ESTABLECIMIENTO EN 20 HAS Y AISLAMIENTO EN UNA LONGITUD DE 3 KILOMETROS	INVESTMENT CREARE S.A.S.	$ 469.066.768,14
14/10/2025	TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES Y AUXILIO DE RODAMIENTO	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS VR SAS	$ 161.241.701,55
14/10/2025	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA PROCESOS DE ENRIQUECIMIENTO EN 301 HAS, MANTENIMIENTO RESTAURACIÓN ECOLOGICA DE 204 HAS, ESTABLECIMIENTO EN 20 HAS Y AISLAMIENTO EN UNA LONGITUD DE 3 KILOMETROS	VIVERO FORESTAL EL RUBY	$ 711.776.000,00
18/10/2025	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA PROCESOS DE ENRIQUECIMIENTO EN 301 HAS, MANTENIMIENTO RESTAURACIÓN ECOLOGICA DE 204 HAS, ESTABLECIMIENTO EN 20 HAS Y AISLAMIENTO EN UNA LONGITUD DE 3 KILOMETROS	MADERAS ROYAL S.A.S.	$ 4.471.488,00
VALOR TOTAL DE LOS GIROS APROBADOS HASTA LA FECHA:			**$ 1.346.555.957,69**
VALOR PENDIENTE POR ABROBAR, QUE SE ENCUENTRA EN LA FIDUCIA:			**$ 119.277.692,75**

	Desde la supervisión se le solicito a la interventoría que le debe exigir al contratista de obra, que incluya en el informe mensual un capitulo en el que se plasme la información del anticipo.
c) *Controlar y asegurar que el contrato de obra siempre cuente con las pólizas debidamente ajustadas y actualizadas en sus vigencias y cuantías y solicitar su ampliación, si fuere el caso. En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obra, comunicar oportunamente {dentro del plazo del contrato y dentro de las vigencias de las pólizas) a la supervisión de CORMACARENA, para tomar. Las medidas correctivas y jurídicas de cada caso, así como a la compañía aseguradora.*	En principio, las pólizas fueron verificadas en el primer mes por la supervisión del contrato. Además, la Interventoría verificó por medio de la plataforma de SECOP II que las pólizas del contratista estuvieran actualizadas de acuerdo con la fecha del acta de inicio de actividades de obra. A corte del presente informe, los contratos de obra e interventoría se encuentran amparados de acuerdo con las especificaciones del contrato.
d) *Dar visto bueno o rechazar las cuentas que presente el contratista para adelantar trámite del pago correspondiente.*	Durante el primer periodo, ni el contratista de obra ni la interventoría solicito cobros parciales ante esta supervisión.
e) *Vigilar que CORMACARENA siempre este amparada por la póliza única de cumplimiento del contrato, y de R.C.E., las cuales se mantendrán vigentes durante su vida y liquidación y se ajustará a los límites, existencia y extensión de los riesgos amparados.*	La supervisión verifico que las polizas de la interventoria se encontraran actualizadas con el acta de inicio y así mismo en el informe mensual de interventoría del presente periodo se pudo constatar la vigencia tanto de las pólizas de interventoría como del contratista. A corte del presente informe, los contratos de obra e interventoría se encuentran amparados de acuerdo con las especificaciones del contrato.
f) *Realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de las condiciones contenidas en el contrato.*	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, se verificó que la interventoría adelantará, verificará y evaluará todas las actividades para asegurar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato.
g) *Elaborar las solicitudes de desembolso ante CORMACARENA. llevar un control del valor del contrato y pagos efectuados y mantenerlo actualizado para ser entregado a CORMACARENA en el momento en que se requiera.*	A corte del presente periodo, desde la supervisión se han revisado y aprobado los siguientes pagos:

PARCIAL	ITEM	OBRA	INTERVENTORÍA
No.1	Periodo	20 de agosto al 27 de octubre de 2025	20 de agosto al 31 de octubre de 2025
	Valor	$ 2.300.660.907,88	$ 232.367.765,41
	Porcentaje	78,48%	78,48%

h) *Verificar la contabilidad del proyecto, en cuanto al manejo del anticipo.*

A la fecha del presente informe, la interventoría ha aprobado los siguientes giros:

FECHA	CONCEPTO	Beneficiario	Valor
14/10/2025	MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA PROCESOS DE ENRIQUECIMIENTO EN 301 HECTAREAS, MANTENIMIENTO RESTAURACIÓN ECOLOGICA EN 204 HAS, ESTABLECIMIENTO EN 20 HAS Y AISLAMIENTO EN UNA LONGITUD DE 3 KILOMETROS	INVESTMENT CREARE S.A.S.	$ 469.066.766,14

	14/10/2025	TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES Y AUXILIO DE RODAMIENTO	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS VR SAS	$ 161.241.701,55
	14/10/2025	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA PROCESOS DE ENRIQUECIMIENTO EN 301 HAS, MANTENIMIENTO RESTAURACIÓN ECOLOGICA DE 204 HAS, ESTABLECIMIENTO EN 20 HAS Y AISLAMIENTO EN UNA LONGITUD DE 3 KILOMETROS	VIVERO FORESTAL EL RUBY	$ 711.776.000,00
	18/10/2025	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA PROCESOS DE ENRIQUECIMIENTO EN 301 HAS, MANTENIMIENTO RESTAURACIÓN ECOLOGICA DE 204 HAS, ESTABLECIMIENTO EN 20 HAS Y AISLAMIENTO EN UNA LONGITUD DE 3 KILOMETROS	MADERAS ROYAL S.A.S.	$ 4.471.488,00
	VALOR TOTAL DE LOS GIROS APROBADOS HASTA LA FECHA:			**$ 1.346.555.957,69**
	VALOR PENDIENTE POR ABROBAR, QUE SE ENCUENTRA EN LA FIDUCIA:			**$ 119.277.692,75**
i) *Presentar un informe final a CORMACARENA, el cual deberá contener como mínimo, un balance detallado de costos del proyecto, contabilidad y registro fotográfico, en forma cronológica. El interventor debe adjuntar este informe en medio físico y magnético. El registro fotográfico debe contemplar las áreas más representativas.*	El informe final se realizará una vez se haya cumplido a cabalidad con el objeto contractual.			

DE TIPO AMBIENTAL

ACTIVIDAD	ACCIONES
a) *Revisar documentos y hacer seguimiento sobre las presentaciones oportunas de estos ante la Autoridad Ambiental en la jurisdicción del proyectó, requeridas para el inicio e impulso de los trámites ambientales necesarios para el desarrollo de las. obras.*	Para el proyecto en ejecución, no se requiere realizar ningún trámite ambiental.
b) *Verificar el cumplimiento de las normas ambientales y de protección, por parte del constructor.* c) *Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que las realizaciones de la obra se ejecuten dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los esperados, estructurar y recomendar los correctivos necesarios.*	Desde la supervisión durante el presente periodo, por medio del informe de avance mensual No.3 de la interventoría, se verifico que la interventoría le exigió al contratista el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, haciendo especial énfasis en la recolección y adecuada disposición de los elementos y materiales sobrantes que pudieran generar impactos negativos al medio ambiente.
d) *Verificar que los trabajos se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las disposiciones ambientales legales vigentes, el código de*	La supervisión pudo verificar mediante el informe de avance No.3, en el anexo 4 "bitácoras" las visitas realizadas en campo por la interventoría con el fin de hacer el seguimiento constante de los trabajos realizados por el contratista de obra, verificando que

recursos naturales y los permisos otorgados por las autoridades competentes.	estos cumplan con las condiciones técnicas de acuerdo con lo estipulado en el contrato y las normas ambientales vigente, garantizando siempre el cuidado de los recursos naturales.
e) Verificar el plan de medidas ambientales que adopte el contratista de obra, sobre el cual deberán hacerse los ajustes necesarios y el control durante la ejecución.	La interventoría, durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, verificó el cumplimiento de las medidas ambientales en el desarrollo de las actividades del contratista de obra.

DE ORDEN JURIDICO O LEGAL

ACTIVIDAD	ACCIONES
a) Conocer sobre la organización y la normatividad vigente en la Corporación.	Durante el primer periodo de ejecución del proyecto se realizó el comité técnico No.1, en compañía de la interventoría y contratista donde se les informó sobre la organización y la normatividad vigente en la corporación, al igual que se le compartió los nuevos formatos que exige Cormacarena para la presentación de los contrainformes y actas parciales. Se aclara que desde la supervisión se informara de cualquier cambio que haya en la organización o normatividad que se maneje en Cormacarena, con el fin de que la interventoria la conozca y la tenga en cuenta.
b) Hacer un seguimiento permanente de los aspectos regulatorios, como expedición de nuevas normas técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos legales y contractuales.	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, se verificó que la interventoría realizó el seguimiento y actualización de la normatividad vigente con el fin de garantizar el cumplimiento de estas durante la ejecución del contrato de obra.
c) Conocer y asesorar en los trámites para la obtención de las licencias y permisos requeridos, de ser necesario.	Esta obligación no aplica ya que para la ejecución del proyecto no se requiere de ninguna licencia ni permiso por ninguna entidad.
d) Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones y requerimientos que formule la comunidad, entes de control del Estado, y en general todos los requerimientos que se relacionen con las obras objeto del contrato y de esta interventoría, las cuales serán remitidas a la Supervisión para la continuidad en el trámite de la misma y cumplimiento de términos de ley.	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, se ha dado respuesta a los requerimientos de información, y la interventoría también ha dado respuesta a los requerimientos que la Supervisión ha realizado. Por parte de la comunidad y los entes de control del estado no se ha recibido ninguna solicitud.
e) Prestar apoyo para resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relación con la ejecución de la obra objeto de esta interventoría.	No se han realizado peticiones de este tipo en relación con la ejecución del proyecto para este periodo.
f) Durante todo el periodo de ejecución contractual deberá vigilar el cumplimiento de los pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal y demás obligaciones contractuales y legales de acuerdo con la normatividad vigente.	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, la Interventoría le solicitó al Contratista de Obra que anexara los soportes correspondientes a los pagos establecidos, como lo son las planillas de seguridad social.

	La supervisión también verificó que la interventoría en el informe mensual No. 3 anexara la planilla de seguridad social del personal ofertado correspondiente al mes de Octubre de 2025. (Ver anexo 3)
g) *Documentar e informar a la Corporación de manera oportuna sobre la ocurrencia de siniestros en el desarrollo de la obra.*	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025 la interventoría informó a esta supervisión los contratiempos presentados por el contratista de obra para el presente periodo.
h) *Solicitar la aplicación de multas o sanciones, emitiendo para el efecto los informes y las pruebas en los cuales se soporte la petición.*	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, se verificó el cumplimiento por parte del Contratista de obra en la ejecución de las actividades; a la fecha no ha sido necesaria la aplicación de multas o sanciones.
i) *Verificar la obtención de los permisos ambientales, que surgieren como necesarios durante la ejecución del contrato, según corresponda.*	Para la ejecución del proyecto no se requiere ningún tipo de permiso ambiental.

CONCEPTO SUPERVISOR	La interventoría externa ha cumplido con las obligaciones estipuladas en el contrato, realizando un adecuado seguimiento a las labores desarrolladas por el contratista de obra. Se ha evidenciado su presencia permanente en los predios en los que se ejecutan las actividades, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas en la ejecución de las actividades.
ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	- Enriquecimiento: Continuar con la entrega de material vegetal e insumos en los predios faltantes y continuar con la siembra en las 110 hectáreas que faltan por intervenir. - Monitoreo de Fauna y flora: Realizar el monitoreo de fauna y flora de época seca en San Juan de Arama.
COMPONENTE LOGISTICO (PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CONTRATISTA):	Durante la ejecución del periodo, la interventoría contó con el personal, maquinaria y equipos necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades de seguimiento y verificación descritas en el contrato de interventoría, para garantizar el oportuno cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra.
RECOMENDACIONES	N/A

6. SEGURIDAD SOCIAL

MES	No. PLANILLA
Octubre de 2025	35356183
Octubre de 2025	9493883057
Octubre de 2025	91379262

7. LABORES DE SUPERVISIÓN

SUPERVISIÓN TÉCNICA

a) Se verifico que el contratista prestara los servicios en las condiciones pactadas.
b) El supervisor ni El contratista solicitaron el ajuste o cambio de alguna condición técnica de alguna actividad y tampoco la modificación del contrato.
c) No se hace necesario hacer efectivas las garantías del contrato puesto que el contratista cumplió el objeto y las actividades pactadas. (Si aplica)
d) Certifica que el contratista cumplió dentro del plazo, el objeto pactado.
e) No se presentaron suspensiones al contrato.
f) No se presentaron sanciones, ni multas al contratista
g) No hubo solicitud de ninguna de las partes que implicara un procedimiento jurídico en contra de alguna de ellas.

SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA

a) Se verifico que el expediente del contrato que estuviera completo con todos sus documentos de la etapa precontractual y contractual, actualizados y que la carpeta cumple las normas en materia de archivo
b) Se verifico que el contrato estuviera publicado en el –SECOP II.
c) Se Verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, de acuerdo con la naturaleza del contrato y a la persona Natural, por lo tanto, Certifico que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente.

8. ANEXOS

Informe de avance mensual No.3
- Cronograma de Interventoría
- Acta de comité
- Planillas de seguridad social.
- Correspondencia.
- CD.

El presente informe se rinde el 12 Diciembre de 2025.

Firma _____
MANLIO JAVIER VARGAS RIAÑO
Profesional Especializado 2020-15
Supervisor

Original - Carpeta del Contrato.

Villavicencio, Meta 04 de diciembre de 2025

OFC-015-2025

Señor:
Ing. MANLIO JAVIER VARGAS RIAÑO
Supervisor de contrato

REF: Contrato de interventoría No. PS-GCT-2.7.25-1173, denominado: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/0 ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

Asunto: Entrega de informe de avance mensual No. 3 de la interventoría

Cordial saludo,

Comedidamente me dirijo al supervisor del contrato en mención, con la finalidad de hacer llegar a su despacho el informe de avance mensual No. 3 de la interventoría y sus anexos del contrato PS-GCT.2.7.25-1173, correspondiente al periodo que va desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025. A continuación, se relaciona cada uno de los documentos entregados:

- Informe de avance mensual No. 3 de interventoría.
  - Anexo 1. Cronograma de interventoría
  - Anexo 2. Acta de comité No.3.
  - Anexo 3. Planilla de seguridad social.
  - Anexo 4. Copia de bitácoras.
  - Anexo 5. Correspondencia.
  - Anexo 6. CD

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.,

BRAYHAN ALEJANDRO BAQUERO CASTRO
R/L PROYECTOS DE INGENEIRIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S.

OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACTIVIDAD	ACCIONES
1) *La interventoría del proyecto será responsable ante CORMACARENA por la evaluación de las obras correspondientes a la implementación del proyecto, siendo imperativo realizar la coordinación técnica, administrativa, ambiental, legal y financiera, con el contratista de obra, para el perfecto desarrollo del objeto contractual, ciñéndose al cumplimiento de las normas y procedimientos, directrices y decisiones de CORMACARENA. En general, la gestión de la interventoría del contrato será técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental y de gestión.*	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, la interventoría realizó la coordinación técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental del proyecto frente a las labores adelantadas por el contratista de obra, asegurando que las actividades se desarrollaran conforme a las directrices de CORMACARENA. La interventoría durante este periodo realizó esta evaluación mediante el seguimiento de las actividades adelantadas en los siguientes predios: COMPONENTE 1: REFORESTACIÓN PROTECTORA A DISTANCIA HOMOGENEA: Se realizó la visita de seguimiento al estado y evaluación de desarrollo de la siembra realizada en las 20 hectáreas en los periodos anteriores. COMPONENTE 2: ENRIQUECIMIENTO DE PLANTACIONES Y/O BOSQUES: La interventoría realizó visitas de seguimiento en los siguientes municipios: - ***Puerto Gaitán:*** En el predio Galicia y Brasilia se realizó el seguimiento a las actividades de siembra y finalmente se realizó visita en compañía de supervisión ye l contratista de obra con el fin de dar recibo a satisfacción de las actividades ejecutadas en estos predios. - ***Cumaral:*** En el predio El Campin realizó visita de seguimiento al estado y evaluación de desarrollo de la siembra realizada en las 13 hectáreas en los periodos anteriores. En el predio El Edén se realizó el seguimiento a las actividades de siembra y finalmente se realizó visita en compañía de supervisión ye l contratista de obra con el fin de dar recibo a satisfacción de las actividades ejecutadas en este predio. - ***Villavicencio:*** Se realizó visita de reconocimiento en los predios faltantes, adicionalmente en los predios EL Yaguazo, La Granjita y Loma Bella se realizó la verificación de entrega de material vegetal e insumos y visitas de seguimiento a las actividades de siembra ejecutadas por el contratista de obra. COMPONENTE 3: SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO A ÁREAS ESTABLECIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES: Se realizaron visitas en los siguientes municipios: - ***Puerto Gaitán:*** En los predios La Milagrosa, La Esperanza y El Progreso se realizó visitas de seguimiento y evaluación del desarrollo de las plantas de resiembra, adicionalmente del estado vegetativo de las plantas a las que se le realizaron las actividades de mantenimiento. - ***Cubarral:*** Se realizó la visita de reconocimiento, verificación de entrega de material vegetal e insumos, adicionalmente se realizaron visitas de seguimiento para verificar las actividades de mantenimiento ejecutadas por el contratista de obra. ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO: En el predio La Milagrosa de Puerto Gaitán y en el predio Hato Rondón de San Juan de Arama, se realizó la visita de verificación de la entrega de los postes de madera, las grapas y el alambre, seguidamente se realizó visitas de seguimiento para verificar y evidenciar la instalación del sistema de aislamiento en estos predios. COMITÉ TÉCNICO: Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025 se realizó un (01) comité técnico, en el cual se trataron

	temas relacionados con la programación del proyecto, entrega del informe de avance mensual, entrega de listado y entre otros. LABORES ADMINISTRATIVAS: La interventoría realizó las diferentes labores administrativas como comunicación constante con el contratista, proyección y envío de oficios, elaboración de informes, revisión de informes, entre otros.
2) *La Interventoría del Proyecto se realizará bajo los conceptos técnicos - administrativos, legales, ambientales, contables y de gestión de apoyo a CORMACARENA; deberá asegurar que el proyecto cumpla con los objetivos propuestos, garantizando la calidad de los materiales e insumos a utilizar, su adecuado suministro y la correcta ejecución de las obras, vigilando la aplicación de los recursos financieros, donde primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución del Contrato de Obra, lo anterior debe registrarse en récords de visita, firmados por el usuario y/o Coordinador de la interventoría. Se estima un promedio de 12 visitas/mes/técnico, para un total de 5 técnicos de campo y 2 profesionales, se requiere para cada uno de los técnicos y profesionales objeto de la observación los siguientes documentos: Informe mensual de ejecución, donde se indique los predios visitados, fechas, actividades de revisión técnica relacionadas con la interventoría y demás pruebas documentales, que permitan corroborar la presencia real del técnico interventor de campo, el informe debe ir firmado en original y con visto bueno del Coordinador de interventoría como responsable técnico de las actividades encomendadas, registro fotográfico en formato jpg, bitácoras de visita, actas de verificación, entrega, recibo a satisfacción y demás documentos suscritos por el técnico de campo.*	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, la interventoría realizó acciones para asegurar que el proyecto cumpla con los objetivos propuestos, garantizando la calidad de los materiales e insumos empleados, su adecuado suministro y la correcta ejecución de las obras, vigilando la aplicación de los recursos financieros, donde primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución del contrato de obra. Para ello, la interventoría registró en récords de visita debidamente diligenciados por los técnicos de campo y los usuarios, personas encargadas de los predios o el contratista de obra, para corroborar los predios visitados, fechas en que se realizaron las visitas y registro fotográfico, que permitió verificar la permanencia del personal de obra en campo.
3) *Asegurar el estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en el Art. 1, Parágrafo 2, de la Ley 828 de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Art. 23, y demás normas concordantes, relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y ARL) y aportes parafiscales, según el caso, tanto para el caso del contrato de obra, como en el de interventoría.*	Al iniciar el contrato, la interventoría realizó la respectiva vinculación del personal, para este periodo realizó el pago de la seguridad social y parafiscales del personal ofertado del mes de octubre de 2025 (Ver anexo 2). En cuanto al contrato de obra, la interventoría revisó la respectiva planilla de seguridad social aportada en el informe mensual No.3 y una vez verificada, se realizó el certificado de cumplimiento.
4) *Prestar el servicio directa y personalmente de acuerdo con los términos y especificaciones dadas,*	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, la interventoría realizó acciones por medio de las cuales prestó su servicio directa y personalmente de acuerdo con los términos y

involucrando al equipo interdisciplinario ofertado	especificaciones dadas, haciendo uso de todo su equipo de trabajo, logrando asi el adecuado seguimiento al contrato de obra. Dentro de las actividades que realizó estuvieron: comités técnicos, visitas de reconocimiento, visitas de verificación de actividades en campo, entre otros. Como soporte de lo anterior se encuentra el informe de ejecución No. 3, el registro fotográfico de forma detallada, y también anexaron las bitácoras de campo debidamente diligenciadas.

DE CARÁCTER TÉCNICO

ACTIVIDAD	ACCIONES
a) *Previamente a la iniciación del contrato, la interventoría deberá tener conocimiento completo y detallado del objeto del contrato de obra denominado "REALIZAR EL ESTABLECIMIETO Y MANTENIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.", de los respectivos pliegos de condiciones, de las especificaciones, de la propuesta del contratista, del cronograma de ejecución y de cualquier otro documento que haga parte del contrato.*	Antes de dar previo inicio a las actividades de campo, se realizó la labor de leer detalladamente el contrato con el fin de tener conocimiento completo y detallado del objeto del contrato de obra, también de los respectivos pliegos de condiciones, de las especificaciones, de la propuesta del contratista, del cronograma de ejecución. Una vez realizada esta revisión, se le indicó al contratista de obra, lo que deben llevar los informes de avance mensual, los cobros parciales y demás soportes que indican el contrato. En el periodo No.3 en las actividades de seguimiento del contrato de obra, la interventoría tuvo en cuenta cada uno de estos documentos con el fin de verificar el cumplimiento al contrato.
b) *Efectuar, en coordinación con el contratista de obra, el reconocimiento las zonas del proyecto para verificar su estado, accesos, permisos de ingreso a predios y demás aspectos que resulten necesarios para la ejecución del proyecto y de la interventoría, dejando las respectivas constancias.*	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025 se realizó visitas de reconocimiento en los siguientes predios: - Villavicencio: Predio Naturalia, El Yaguazo, La Granjita, Loma Bella. - Cubarral: Predio Los Almendros. A la fecha del presente periodo, está pendiente realizar reconocimiento en tres predios de la Cuenca de Guayuriba, las cuales se efectuarán en el siguiente periodo.
c) *Verificar que el objeto contratado se cumpla de manera idónea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuesta técnica y económica, metodología y especificaciones pactadas en el contrato. Efectuar las evaluaciones periódicas correspondientes, establecer los incumplimientos y recomendar los correctivos y las sanciones a que haya lugar.*	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, la Interventoria realizó las visitas de campo a los predios en los que el contratista de obra se encuentra ejecutando actividades, con el fin de verificar que las actividades se estén realizando según el cronograma de obra y se estén cumpliendo con las especificaciones técnicas. El soporte fotográfico de estas visitas se encuentra en el informe de avance mensual No.3, y en el anexo 4 se encuentran las bitácoras que se levantan en cada visita, las cuales indican las actividades ejecutadas por el contratista de obra.
d) *Exigir del contratista de obra el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras contratadas.*	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, en coordinación con la supervisión y contratista de obra se establecieron espacios de trabajo (comités, reuniones internas y/o llamadas telefónicas) para definir avances y temas a fines con el fin de dar cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de las obras contratadas. Durante estas reuniones se verificó el cumplimiento de: Permanencia constante del contratista de obra en campo, verificación de pago de seguridad social, cumplimiento de medidas y cantidades según lo establecido en el contrato, cumplimiento del cronograma de actividades, cumplimiento con las actividades en campo y que estas se ejecuten bajo los lineamientos que indica el contrato.

e) *Tomar los datos y hacer los cálculos necesarios para cuantificar los trabajos realizados y previstos en el contrato a través del fondo de contingencia, para los efectos del pago.*

Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, la interventoría realizó visitas de seguimiento a los predios en los que el contratista se encuentra adelantando actividades, con el fin de verificar el avance en cada uno de los predios y así mismo definir el avance del proyecto.

Tabla 1. Avance en el componente 1

COMPONENTE REFORESTACIÓN PROTECTORA A DISTANCIA HOMOGENEA			
MUNICIPIO	**PREDIO**	**ÁREA TOTAL**	**AVANCE (Ha)**
Puerto Gaitán	La Milagrosa	20	20
Total		**20 Ha**	**20 Ha**

Tabla 2. Avance en el componente 2

COMPONENTE ENRIQUECIMIENTO DE PLANTACIONES Y/O BOSQUES			
MUNICIPIO	**PREDIO**	**ÁREA TOTAL (Ha)**	**AVANCE (Ha)**
Puerto Gaitán	El Progreso	21	21
	Galicia 1	24	0
	La Brasilia	100	100
Cumaral	El Campin	13	13
Villavicencio	El Edén	5	5
	Naturalia	3	0
	El Yaguazo	40	5
	La Primavera	3	0
	Rosa de los vientos	2	0
	Santa Helena	4	0
	Morichitos	21	0
	Villa Alis	15	0
	La Granjita	7	7
	Loma Bella	4	4
	La Argentina	1	0
	La Victoria	2	0
San Juan de Arama	Hato Rondo	36	36
Total		**301Ha**	**191Ha**

Tabla 3. Avance en el componente 3


COMPONENTE DE MANTENIMIENTO			
MUNICIPIO	**PREDIO**	**ÁREA (Ha)**	**AVANCE (Ha)**
Mapiripán	La Prosperidad	50	50
	El Viso	50	50
Puerto Gaitán	La Milagrosa	52	52
	La Esperanza	40	40
	El Progreso	10	10
Cubarral	Los Almendros	2	2
TOTAL		**204 Ha**	**204 Ha**

f) *Analizar con el Contratista, las especificaciones del proyecto, el programa de trabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo de los trabajos, y en general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto contractual.*

Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, se realizó un comité técnico donde se discutió el cumplimiento de las actividades en campo, se evalúo el cronograma presentado por el contratista, se le informó al contratista de obra las observaciones de acuerdo a lo evidenciado por los técnicos de la interventoría en campo.

Comité	Fecha	Lugar
No.1	26/08/2025	Cormacarena
No.2	29/09/2025	Obra
No.3	19/11/2025	Obra

g) *Exigir, revisar y controlar los programas detallados de ejecución de obras y de suministros presentados por el contratista, recomendar a CORMACARENA su aceptación y llevar el control de su cumplimiento e informar a CORMACARENA sobre su avance real, para lograr que las obras se ejecuten dentro de los plazos estipulados.*	Al iniciar el contrato, desde la interventoría se reviso el cronograma de actividades propuesto por el contratista de obra, de acuerdo a este mismo, en el comité realizado en el presente periodo, en el cual se contó con la participación del contratista de obra, la supervisión y la interventoría. Es este comité la interventoría realiza la evaluación del cumplimiento del cronograma de actividades y se verifica el avance puntual en cada predio y el general del proyecto.
h) *Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista sobre los aspectos técnicos, resolver oportunamente aquellas que fueren de su competencia y dar traslado de las que no le competen por tratarse de cambios sustanciales a las especificaciones, junto con el concepto respectivo, a CORMACARENA.*	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, mediante actas de comité y con la supervisión del contrato, se mantuvo contacto permanente con el contratista para garantizar un buen desarrollo del proyecto. En el comité técnico y/o reuniones internas se deja un espacio para socializar aspectos como estos y dar solución según sea el caso. Adicionalmente, la supervisión del contrato reitera al equipo de obra e interventoría la importancia de entregar los informes de avance mensual dentro de los plazos establecidos, es decir, tres días después de la fecha de corte, que corresponde al día 19 de cada mes. En este sentido, el contratista de obra se comprometió a entregar los informes el día 24 de cada mes a la interventoría, para que esta realice la revisión correspondiente y notifique cualquier observación en caso de que surjan. Una vez subsanadas dichas observaciones, la interventoría procederá con la radicación de los informes ante la supervisión.
i) *Efectuar oportunamente una revisión minuciosa de las cantidades de obra, a fin de compararlas con las que están incluidas en el contrato y en caso de discrepancia, tramitar su corrección, complemento y optimización.*	Al inicio del contrato, el equipo de interventoría, en conjunto con la supervisión y el contratista, realizó la revisión de la propuesta económica presentada por este último a la entidad, con el fin de establecer las cantidades de plantas e insumos que debían ser entregados a cada usuario, así como identificar las actividades incluidas en cada componente. Esta verificación permitió a la interventoría definir los parámetros necesarios para efectuar el debido seguimiento a la ejecución del contrato.
j) *Ordenar la suspensión de los trabajos que se ejecuten en forma indebida hasta tanto el contratista esté en condiciones de cumplir con las especificaciones previstas para su ejecución.*	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, no se presentaron situaciones que justificaran la suspensión de actividades.
k) *Dentro de los cinco primeros días de cada mes de vigencia contractual, coordinar la elaboración del comité de obra y acta mensual de la obra ejecutada por el contratista, interviniendo directamente en la misma y en el archivo de las memorias y documentos que sirven de base para la elaboración de dichas actas, las que serán suscritas juntamente con el contratista y CORMACARENA.*	Durante el periodo comprendido entre el 20 de septiembre y el 19 de octubre de 2025, se llevó a cabo un comité técnico con la participación del equipo técnico del contratista, la supervisión y la interventoría. Durante la ejecución del comité se levantó el acta correspondiente y el acta de asistencia, las cuales se encuentran anexas al presente informe (Anexo 2). Así mismo, la interventoría solicitó al contratista de obra remitir oportunamente, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de corte de cada periodo, el informe mensual de actividades junto con sus respectivos anexos. Una vez revisada la información, se notificaron al contratista las observaciones pertinentes. De igual manera, se realizaron reuniones internas con el fin de aclarar las inquietudes presentadas por el contratista en relación con dichas observaciones. *Tabla 4. Periodos de obra e interventoría.* **PERIODOS DE OBRA E INTERVENTORIA** No.1 — 20 de agosto al 19 de septiembre de 2025 No.2 — 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025 No.3 — 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025 No.4 — 20 de noviembre al 19 de diciembre de 2025

	Tabla 5. Comités realizados. **No. / FECHA / LUGAR** 1 / 26/08/2025 / Cormacarena 2 / 29/09/2025 / Obra 3 / 19/11/2025 / Obra
l) *Someter oportunamente a consideración de CORMACARENA, con la debida sustentación, aspectos tales como, modificaciones al proyecto y a las especificaciones, señalando las razones técnicas del caso; cambios de diseño; recomendaciones sobre la aplicación de multas; las prórrogas del plazo y ampliación del valor del contrato.*	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, no se presentó ninguna situación que ameritara multas, prórrogas o modificaciones del contrato o de las especificaciones técnicas de las actividades que comprenden el presupuesto de obra.
m) *Revisar, aprobar y coordinar eficientemente los programas de ejecución de los diferentes trabajos adelantados por el contratista.*	Durante el periodo No.1, la interventoría revisó y aprobó el cronograma de actividades presentado por el contratista de obra. Durante el presente periodo, se realizaron verificaciones en campo en lo referente a las actividades realizadas por parte de contratista teniendo en cuenta el cronograma. Así mismo, en el comité se resolvieron inquietudes, y a partir del avance socializado por parte del contratista se identificaron las actividades pendientes para la culminación del proyecto.  *Figura 1. Cronograma de obra.*
n) *Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible en las obras, con lo requerido y estipulado en los documentos contractuales, así como exigir al contratista el cambio o adición del equipo necesario a su debido tiempo.*	Previo a la firma del acta de inicio de actividades (20 de agosto de 2025), la interventoría revisó las hojas de vida del personal propuesto por el contratista de obra y concluyó que el personal era idóneo para la correcta ejecución del proyecto. *Tabla 6. Personal actualizado de obra.* **CARGO / NOMBRE** Coordinador / Norberto Oliver Agudelo Prof. Residente / Yudi Esmeralda Cifuentes Prof. Forestal Enriquecimiento / Sandra Claritza Jiménez Prof. Forestal Enriquecimiento / Johanna del Pilar Herrera Prof. Restauración / Jorge Luis Cano Perdomo Prof. Social / Marcelo Andres Quintero Técnico de campo Nº 1 / William Ferney Sánchez Técnico de campo Nº 2 / Fernando Vega Holguín Técnico de campo Nº 3 / Paola Andrea Guillen Técnico de campo Nº 4 / Luis Humberto López

	<table><tr><td>Prof. Esp. en gerencia de proyectos</td><td>Sandra Milena González</td></tr><tr><td>Prof. en gestión legal y jurídico</td><td>Hugo Steven Sánchez</td></tr></table> Durante el tercer periodo de ejecución, se verificó la permanencia en campo del equipo de obra, teniendo en cuenta las especificaciones del contrato.
o) *Elaborar y suscribir con el contratista y con CORMACARENA las actas de liquidación para el recibo final de las obras. Diligenciar los formatos y verificar la documentación requerida para liquidar el contrato objeto de interventoría, de acuerdo con las normas vigentes.*	El acta de liquidación tanto de obra como de interventoría se realizarán una vez se haya cumplido a cabalidad con el objeto contractual y se cumplan con todas las condiciones detalladas en los contratos correspondientes.
p) *Controlar el oportuno suministro de todos los materiales, insumos, material vegetal, así como herramientas, equipos y demás elementos necesarios para el desarrollo del objeto contractual, en las cantidades y calidades especificadas en los pliegos de condiciones, en la propuesta realizada y en el contrato de obra, y rechazar los que no cumplan las especificaciones técnicas o se encuentren defectuosos.*	Durante el periodo desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2024, la interventoría realizó el acompañamiento a la actividad del despacho de material vegetal, y en campo realizó la revisión del material vegetal entregado al usuario, con el fin de verificar y garantizar que estas cumplieran con las especificaciones técnicas indicadas en el contrato. Adicionalmente se realizaron visitas en campo para verificar el estado y la cantidad de materiales y herramientas que se le entregaron a cada beneficiario. A la fecha del presente informe el contratista ya realizó la entrega de los materiales en los municipios de Mapiripán, Puerto Gaitán Cumaral, San Juan de Arama y Cumaral. En algunos predios beneficiarios de la cuenca Guayuriba y Guatiquia ya realizó entregan, sin embargo, hace falta la entrega en algunos predios de la cuenca de Guayuriba.  *Figura 2. Verificación de entrega de material vegetal e insumos.*  *Figura 3. Verificación de entrega de material vegetal e insumos.*
q) *Elaborar o complementar las recomendaciones de mantenimiento y conservación de las obras para ser entregadas a CORMACARENA en la liquidación del contrato.*	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, el equipo técnico de la interventoría brindó recomendaciones en campo tanto a los beneficiarios del proyecto como al equipo contratista. Estas recomendaciones han sido debidamente documentadas y justificadas en las bitácoras y en cada informe presentado ante la supervisión. Así mismo, se informa que, en la etapa de liquidación del contrato, la interventoría entregará un documento detallado con las recomendaciones para el mantenimiento y conservación de las obras realizadas.
r) *Elaborar Actas debidamente justificadas y firmadas, de inicio, recibo parcial de obra, terminación y liquidación. Si fuere el caso, las actas de suspensión'. reinicio, modificación o liquidación unilateral del contrato de obra: Las actas a elaborar deberán estar firmadas conjuntamente por Contratista e Interventor y en caso. de requerirse, según sea el caso, por la Supervisión o el delegado por el ordenador del gasto.*	El acta de inicio tanto de obra como de interventoría fue elaborada y firmada el 20 de agosto de 2025, actas en la que tuvo participación la entidad contratante CORMACARENA, el contratista de obra y el contratista de interventoría. Se informa que las actas de inicio de los contratos se encuentran cargadas en el SECOP II. En cuanto a las actas parciales, a la fecha del presente informe, se han realizado los siguientes cobros:

	<table><tr><th>PARCIAL</th><th>ITEM</th><th>OBRA</th><th>INTERVENTORÍA</th></tr><tr><td rowspan="3">No.1</td><td>Periodo</td><td>20 de agosto al 27 de octubre de 2025</td><td>20 de agosto al 31 de octubre de 2025</td></tr><tr><td>Valor</td><td>$ 2.300.660.907,88</td><td>$ 232.367.765,41</td></tr><tr><td>Porcentaje</td><td>78,48%</td><td>78,48%</td></tr></table> Por otro lado, las actas de terminación y liquidación del contrato se elaborarán al finalizar su ejecución.
s) *Bitácora de interventoría: Se debe llevar un registro semanal de las actividades y cantidades de obra ejecutadas en los diversos sitios, el cual deberá estar firmado por el profesional residente de interventoría y el profesional residente de obra.*	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, la interventoría llevó registro de las actividades realizadas donde se incluyeron las labores administrativas y el seguimiento de las actividades que realizó el contratista en campo mediante el diligenciamiento de bitácoras. En el anexo 4 del informe de avance mensual No.3 de la interventoría se encuentran la copia de las bitácoras realizadas en el periodo.
t) *Gestión para los pagos parciales al contratista de obra: El Interventor será el encargado de aprobar las actas parciales, de acuerdo con las actas solicitadas por el contratista de obra, para lo cual deberá recopilar y entregar al supervisor, toda la documentación que soporta la refrendación del pago. Esto no exime al contratista de obra de su labor administrativa de estar atento al cumplimiento de los requisitos exigidos por CORMARARENA, para la aprobación y trámite de los documentos para el pago de las actas parciales y final de la obra.*	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025 se realizaron los siguientes cobros: <table><tr><th>PARCIAL</th><th>ITEM</th><th>OBRA</th><th>INTERVENTORÍA</th></tr><tr><td rowspan="3">No.1</td><td>Periodo</td><td>20 de agosto al 27 de octubre de 2025</td><td>20 de agosto al 31 de octubre de 2025</td></tr><tr><td>Valor</td><td>$ 2.300.660.907,88</td><td>$ 232.367.765,41</td></tr><tr><td>Porcentaje</td><td>78,48%</td><td>78,48%</td></tr></table>
u) *Exigir al contratista la entrega de un informe mensual de actividades, además de los informes para cada pago, el cual debe ir avalado por parte de la interventoría mediante un informe de interventoría, cuyo formato se le será entregado por la supervisión de CORMACARENA. El informe mensual de. actividades entregado por el contratista de obra deberá contener como mínimo la siguiente información: Avances de las obras realizadas, describiendo una a una cada actividad. Descripción del estado actual de las obras respecto al cronograma de actividades. Información de las inconsistencias en los procesos, dar aviso de las contingencias y situaciones no esperadas durante el desarrollo del contrato. que signifiquen caso fortuito. debidamente soportados, si se trata de eventos relacionados con la naturaleza y/o que influyan en el cumplimiento estricto del cronograma de actividades. Registro fotográfico semanal en orden cronológico del avance de las obras. Informe detallado y explícito del buen manejo e inversión del anticipo solicitado. Informe detallado de pagos de seguridad social sobre el personal ofertado y vinculado en la*	En el comité No. 1 la interventoría indicó al contratista de obra que debía tener en cuenta que los periodos de corte para la recopilación de información y elaboración de informes se han establecido para los días 19 de cada mes. Siguiendo este calendario, la entrega de los informes correspondientes debe llevarse a cabo en los tres días posteriores a dicho periodo de corte. Una vez el contratista de obra radica dicho informe, la interventoría revisa la información y notifica al contratista de las observaciones sobre los documentos aportados. Así mismo la interventoría realiza la elaboración del contrainforme, para posteriormente radicar los informes ante la supervisión del contrato. Para el periodo de ejecución No. 3, se ha realizado la entrega ante Cormacarena de los siguientes informes del contratista de obra y de la interventoría: <table><tr><td>Informe No.1</td><td>20 de agosto al 19 de septiembre de 2025</td></tr><tr><td>Informe No.2</td><td>20 de septiembre al 19 de octubre de 2025</td></tr><tr><td>Informe No.3</td><td>20 de octubre al 19 de noviembre de 2025</td></tr></table> En cuanto a informes de cobro parcial, se ha realizado la entrega de lo siguiente: <table><tr><td>Informe cobro parcial No.1</td><td>20 de agosto al 31 de octubre de 2025</td></tr></table>

ejecución del contrato. Las demás que la interventoría, con la aprobación de CORMACARENA, considere pertinentes.	
v) *Participar en todos los comités de obra ordinarios y extraordinarios que se llegasen a presentar, levantando la respectiva Acta de comité, la cual eón los respectivos soportes se anexarán en los informes presentados por la interventoría extema a CORMACARENA. En estos comités de obra siempre deberá participar el Coordinador técnico y cuando se requiera por parte de la supervisión el personal integrante del equipo de interventoría.*	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, se realizó un comité en el cual se contó con la participación de la supervisión, el contratista de obra y la interventoría. Se aclara que se realizó su respectiva acta de comité y se levantó acta de asistencia, las cuales se encuentran en el anexo 2 del presente informe.  *Figura 4. Comité No.3.*  *Figura 5. Comité No.3.*
w) *Comunicar en forma inmediata a la Dirección General, a través del Supervisor, las determinaciones tomadas relacionadas con la. ejecución del contrato, de lo que enviará copia al contratista.*	Durante el presente periodo de ejecución, se mantuvo una comunicación constante con la supervisión de la corporación, en aras de notificar sobre el seguimiento del proyecto.
x) *Adelantar las revisiones periódicas que sean necesarias para garantizar que el contratista cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad del objeto contratado.*	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, la interventoría realizó visitas de seguimiento a los predios en los que el contratista de obra está adelantando actividades en los diferentes componentes: COMPONENTE 1: REFORESTACIÓN PROTECTORA A DISTANCIA HOMOGENEA: Se realizó la visita de seguimiento al estado y evaluación de desarrollo de la siembra realizada en las 20 hectáreas en los periodos anteriores.  *Figura 6. Seguimiento estado de la siembra.*  *Figura 7. Seguimiento estado de la siembra.* COMPONENTE 2: ENRIQUECIMIENTO DE PLANTACIONES Y/O BOSQUES: La interventoría realizó visitas de seguimiento en los siguientes municipios: - ***Puerto Gaitán:*** En el predio Galicia y Brasilia se realizó el seguimiento a las actividades de siembra y finalmente se realizó visita en compañía de supervisión ye l contratista de obra con el fin de dar recibo a satisfacción de las actividades ejecutadas en estos predios. - ***Cumaral:*** En el predio El Campin realizó visita de seguimiento al estado y evaluación de desarrollo de la siembra realizada en las 13 hectáreas en los periodos anteriores. En el predio El Edén se realizó el seguimiento a las actividades de siembra y finalmente se realizó visita en compañía de supervisión ye l contratista de obra con el fin de dar recibo a satisfacción de las actividades ejecutadas en este predio. - ***Villavicencio:*** Se realizó visita de reconocimiento en los predios faltantes, adicionalmente en los predios EL Yaguazo, La Granjita y Loma Bella se

realizó la verificación de entrega de material vegetal e insumos y visitas de seguimiento a las actividades de siembra ejecutadas por el contratista de obra.



Figura 8. Verificación de actividades de enriquecimiento.



Figura 9. Verificación de actividades de enriquecimiento.



Figura 10. Verificación de actividades de enriquecimiento.



Figura 11. Verificación de actividades de enriquecimiento.

COMPONENTE 3: SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO A ÁREAS ESTABLECIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES: Se realizaron visitas en los siguientes municipios:

- ***Puerto Gaitán:*** En los predios La Milagrosa, La Esperanza y El Progreso se realizó visitas de seguimiento y evaluación del desarrollo de las plantas de resiembra, adicionalmente del estado vegetativo de las plantas a las que se le realizaron las actividades de mantenimiento.

- ***Cubarral:*** Se realizó la visita de reconocimiento, verificación de entrega de material vegetal e insumos, adicionalmente se realizaron visitas de seguimiento para verificar las actividades de mantenimiento ejecutadas por el contratista de obra.



Figura 12. Seguimiento al estado de la resiembra.



Figura 13. Seguimiento al estado de la resiembra.



Figura 14. Verificación de actividades de mantenimiento.



Figura 15. Verificación de actividades de mantenimiento.

y) *Adoptar, durante el desarrollo y ejecución del contrato, todas las medidas que sean necesarias para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecánicas, profesionales, económicas y financieras ofrecidas por el contratista.*	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, la interventoría realizó visitas de seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista en campo, con el fin de verificar que se llevaran a cabo conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. En el aspecto financiero, los precios se han mantenido estables, y la interventoria se encargó de garantizar la eficiencia en el uso de los recursos y la correcta inversión del dinero. En lo que respecta al personal, el contratista durante el presente periodo no solicito cambio de personal.
z) *Solicitar a la Dirección General, su intervención cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del asunto así lo requieran.*	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, no se generaron situaciones que ameritaran la notificación a la dirección general.
aa) *Verificar que las obras. se reciban de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y ofrecidas en la propuesta del contratista, para lo cual deberá comprobar su calidad y estabilidad de las obras.*	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, , la interventoría realizó visitas de seguimiento a las actividades desarrollas por el contratista en campo para verificar que se realizaran con las especificaciones técnicas contratadas por la entidad. Adicionalmente, el equipo de la interventoría realizó visitas de seguimiento a los predios beneficiarios, con el fin de llevar el cálculo de las actividades ejecutadas en cada predio y determinar las actividades faltantes. Mediante las visitas de la interventoría, se logró determinar el siguiente avance en cada predio:

Tabla 7. Avance en el componente 1

COMPONENTE REFORESTACIÓN PROTECTORA A DISTANCIA HOMOGENEA			
MUNICIPIO	**PREDIO**	**ÁREA TOTAL**	**AVANCE (Ha)**
Puerto Gaitán	La Milagrosa	20	20
Total		**20 Ha**	**20 Ha**

Tabla 8. Avance en el componente 2

COMPONENTE ENRIQUECIMIENTO DE PLANTACIONES Y/O BOSQUES			
MUNICIPIO	**PREDIO**	**ÁREA TOTAL (Ha)**	**AVANCE (Ha)**
Puerto Gaitán	El Progreso	21	21
	Galicia 1	24	0
	La Brasilia	100	100
Cumaral	El Campin	13	13
Villavicencio	El Edén	5	5
	Naturalia	3	0
	El Yaguazo	40	5
	La Primavera	3	0
	Rosa de los vientos	2	0
	Santa Helena	4	0
	Morichitos	21	0
	Villa Alis	15	0
	La Granjita	7	7
	Loma Bella	4	4
	La Argentina	1	0
	La Victoria	2	0
San Juan de Arama	Hato Rondo	36	36
Total		**301Ha**	**191Ha**

Tabla 9. Avance en el componente 3

COMPONENTE DE MANTENIMIENTO			
MUNICIPIO	**PREDIO**	**ÁREA (Ha)**	**AVANCE (Ha)**
Mapiripán	La Prosperidad	50	50
	El Viso	50	50

	<table><tr><td rowspan="3">Puerto Gaitán</td><td>La Milagrosa</td><td>52</td><td>52</td></tr><tr><td>La Esperanza</td><td>40</td><td>40</td></tr><tr><td>El Progreso</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>Cubarral</td><td>Los Almendros</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>204 Ha</td><td>204 Ha</td></tr></table>
bb) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro oportuno de las sanciones, multas y garantías a que hubiere lugar.	A la fecha no ha habido lugar a la imposición de multas o sanciones, ya que el proyecto avanza de manera correcta.
cc) Actuar de tal modo que se impida que por causas imputables a él o al contratista, sobrevenga un mayor costo en contra de los intereses patrimoniales de la Corporación, en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Durante el presente periodo no se presentaron situaciones que generaran sobrecostos. Sin embargo, debido a la gran distancia y condiciones inaccesibles de algunos predios se presentaron costos adicionales en el transporte de los insumos, materiales, herramientas y el personal profesional, entre otros. Estos costos serán tenidos en cuenta en el capítulo de imprevistos para su posterior pago, para lo cual el contratista deberá justificar con registro fotográfico y facturas dentro de un informe final de imprevistos. La interventoría vigiló que estos costos adicionales no sobrepasaran el valor establecido en el presupuesto para estos imprevistos.
dd) Exigir al contratista la iniciación y ejecución de los trabajos en los plazos establecidos en el contrato.	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, se realizó seguimiento constante al contratista mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp para estimular la realización de actividades de obra. Además, se realizó el comité de obra mensual para verificar el avance de obra, y constatar que las actividades ejecutadas fueran en correspondencia con la programación de obra aprobada por la supervisión. Del mismo modo se enviaron oficios relacionando las observaciones halladas, con el fin de no incurrir en retrasos en las actividades.
ee) Articular su acción con los grupos de Auditores Visibles, así como atender y dar respuesta a las observaciones hechas por los grupos de Auditores Visibles del programa presidencial de modernización, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción, suscribiendo, además, el pacto por la transparencia una Vez adjudicado el contrato.	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, el equipo de interventoría mantuvo comunicación con cada uno de los usuarios de los predios, y se estuvo en la disposición de atender y dar respuesta a cada una de las observaciones que llegarán a hacer los grupos de auditores visibles.

DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

ACTIVIDAD	ACCIONES
a) Analizar, estudiar y aprobar el esquema de organización del contratista, acorde con la propuesta presentada y calificada por CORMACARENA.	Previo al inicio del contrato la interventoría realizó el estudio y aprobación del esquema de organización del contratista de obra.
b) Coordinar las relaciones entre el contratista y CORMACARENA.	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, el equipo de la interventoría mantuvo comunicaciones con el contratista de obra y la supervisión mediante oficios, reuniones internas, grupos de WhatsApp y llamadas telefónicas.
c) Mantener comunicación permanente con CORMACARENA sobre el estado de las obras y el desarrollo del contrato, informando sobre las determinaciones tomadas y enviando copia de las comunicaciones dirigidas al contratista, que considere pertinentes.	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, el equipo de la interventoría mantuvo constante comunicación con el contratista de obra y la supervisión, mediante la coordinación de visitas de campo, comités, reuniones, envío de oficio vía correo electrónico o en físico. En el anexo 5 "correspondencia" se

	encuentran los soportes de los oficios enviados por parte de la interventoria.
d) Ejercer control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales del contratista.	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, el equipo de la interventoría realizó un comité y visitas a los predios beneficiarios del proyecto en los municipios de Puerto Gaitán, Cumaral, Villavicencio y San Juan de Arama para verificar que se cumplan a cabalidad las obligaciones contractuales descritas en el contrato.
e) Hacer permanencia, de acuerdo a la propuesta, en el sitio de los trabajos mientras dure la ejecución de las obras.	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, se realizaron las visitas de seguimiento a los predios en los que el contratista de obra se encuentra adelantando actividades como en Puerto Gaitán, Cumaral, Villavicencio y San Juan de Arama y se evidencio el cumplimiento de las actividades de cada componente y el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas. Adicionalmente se verifico que el personal de mano de obra no calificada perteneciera a la zona y que el personal del contratista de obra estuviera realizando acompañamiento.
f) Suministro y administración de los recursos de personal, equipos e implementos, instalaciones y demás servicios necesarios para el buen funcionamiento de la Interventoría.	El personal técnico y profesional de la interventoría cuenta con la experiencia para la correcta ejecución y supervisión del proyecto, además cuenta con los equipos y medios de transporte requeridos para llevar un control permanente de las actividades del contratista.
g) Exigir al contratista la permanencia en la obra de todo el personal exigido de acuerdo a las obligaciones de cada uno y a la disponibilidad proporcional del tiempo estipulada en el pliego de condiciones del contrato de obra.	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, por medio de las visitas realizadas por el equipo de la interventoría se observó la presencia del personal del contratista de obra. En los predios en los que se evidenciaba la falta de asistencia técnica se les realizó la observación con el fin de que las obras adelantadas en los predios estén siembre bajo la vigilancia de obra.
h) Practicar inspecciones completas y periódicas a las obras; realizar reuniones mensuales (comités de obra) con el contratista y el supervisor 1del proyecto asignado por CORMACARENA.	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, se realizaron las visitas de seguimiento a los predios en los que el contratista de obra se encuentra adelantando actividades como en Puerto Gaitán, Cumaral, Villavicencio y San Juan de Arama y se evidencio el cumplimiento de las actividades de cada componente y el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas. Adicionalmente se verifico que el personal de mano de obra no calificada perteneciera a la zona y que el personal del contratista de obra estuviera realizando acompañamiento. Adicionalmente, se realizó un comité el día 19/11/2025 en el cual se contó con la participación del supervisor, el contratista de obra y la interventoría.
i) Remitir a la corporación los informes mensuales de avance de obra realizados en coordinación con el contratista.	El cumplimiento de este ítem está relacionado con la entrega del presente documento, que es el informe de avance mensual del periodo No.3 comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025. En el caso del informe de obra, una vez este es entregado por el contratista, se realiza la respectiva revisión y envío de observaciones para que sean corregidas, y posteriormente radicarlo en la corporación.

j) Cumplir las instrucciones y órdenes que le imparta CORMACARENA y responder por el cumplimiento de sus obligaciones.	Durante el periodo de ejecución No. 3, cada una de las acciones desarrolladas se realizaron en coordinación con la supervisión de la corporación
k) Consignar en actas todos los convenios, acuerdos o pactos que sean necesarios y convenientes para la buena marcha de los trabajos objeto de interventora.	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, se realizó el comité mensual el día 29 de septiembre de 2025. Cada uno de los comités y/o reuniones desarrolladas tienen su respectivo soporte, que es el acta de comité, planilla de asistencia y el registro fotográfico. Ver anexo 2 "Acta y listado de asistencia del comité". En estas actas quedan consignados los compromisos adquiridos de acuerdo con los temas abordados.
l) Acompañar las comisiones evaluadoras o de inspección enviadas por la Corporación u otras entidades, con el fin de suministrarles oportunamente los datos pertinentes que les sean requeridos.	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, no se presentaron visitas de entes evaluadores en los predios relacionados con este proyecto.
m) La interventoría deberá registrar los informes parciales, actas de recibo a satisfacción y autorización de pago, acta de suspensión, acta de reinicio, modificación, terminación y liquidación en el Sistema de Información para el Seguimiento y Control a la Contratación Estatal, que disponga la Corporación.	La información correspondiente a la ejecución del contrato tanto de obra como de interventoría se encuentra en el archivo de la oficina de contratación de Cormacarena, y adicionalmente se encuentra cargada en la plataforma del secop II.
n) Los documentos que sean objeto de publicación en el SECOP deberán ser entregados en formato PDF al coordinador de la oficina de Contratación de la Corporación, con la debida antelación, para permitir su revisión y publicación en los términos y tiempos establecidos por la ley.	Cada uno de los documentos requeridos por la supervisión para cargar en la plataforma SECOP II, han sido enviados en físico y en digital, de forma oportuna. Así mismo, se han realizado los respectivos cargues a la plataforma, solicitados por la corporación.
o) Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de carácter laboral vigente y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que son de cumplimiento obligatorio.	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, se realizó el seguimiento a las disposiciones legales de carácter laboral vigente, y exigió que se apliquen las normas de seguridad industrial, las cuales son de cumplimiento obligatorio. Esto se llevó a cabalidad mediante las visitas técnicas y la revisión de informes presentados por el contratista de obra.
p) Revisar y registrar en un cuadro del informe de interventoría los pagos de seguridad social del personal ofertado y vinculado en la ejecución de la obra.	el contratista de obra y la interventoría realizaron el pago de seguridad social del equipo ofertado y vinculado en la ejecución de la obra. Esta información se encuentra anexa en el presente informe y en el informe de obra. En el informe de avance mensual de la interventoría se encuentra el recuadro en donde se relaciona el número de la planilla de cada mes.

DE ORDEN CONTABLE, FINANCIERO Y DE GESTIÓN

Se refiere a las funciones de control de tipo contable y de gestión que la interventoría del Proyecto ejercerá sobre la inversión de las obras, tales como:

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>ACCIONES</th></tr>
<tr><td>a) Controlar la inversión del anticipo entregado al contratista, en el caso que le sea otorgado, de tal forma que esté de acuerdo con el programa de inversión presentado por éste y aprobado por el Interventor y las exigencias contractuales: Para esto, deberá presentar a la supervisión del proyecto, los soportes de los pagos realizados por el contratista de la obra, conciliado con el extracto bancario de la cuenta de anticipo (fiducia), en cada uno de sus informes mensuales. Es de anotar que esta conciliación deberá ser aportada por el contratista de obra. Si, el. contratista de obra no aporta los soportes contables de la conciliación respectiva, será causal de incumplimiento de las obligaciones propias del contrato.</td><td rowspan="2">En cumplimiento de la obligación, la interventoría implementó mecanismos y acciones para asegurar el adecuado control de la inversión del anticipo entregado al contratista, conforme a lo establecido en el programa de inversión aprobado y las exigencias contractuales.

- Verificación del Programa de Inversión: La interventoría revisará minuciosamente el programa de inversión presentado por el contratista y aprobado previamente. Este documento será la base para evaluar el uso correcto del anticipo.

- Presentación de Soportes de Pagos: El contratista deberá presentar a la interventoría del proyecto todos los soportes de los pagos realizados con los fondos del anticipo. Estos soportes incluirán facturas, recibos y cualquier otro documento que evidencie el uso de los recursos.

- Informe Mensual: La interventoría exigirá al contratista que se incorporará en sus informes mensuales una sección específica donde se detalle la revisión de la conciliación bancaria y los soportes de pagos. Esto garantizará la transparencia y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

- Acciones en Caso de Incumplimiento: En caso de que el contratista no aporte los soportes contables necesarios para la conciliación, se procederá a notificar formalmente al contratista sobre el incumplimiento. Si la situación persiste, se tomará como causal de incumplimiento de las obligaciones del contrato, conforme a las cláusulas establecidas.

- Seguimiento Continuo: La interventoría realizará un seguimiento continuo y detallado del uso del anticipo, asegurándose de que los recursos sean invertidos de acuerdo con el programa aprobado y cumpliendo con las exigencias contractuales.

A la fecha del presente informe, desde la interventoría se han aprobado los siguientes giros:

<table>
<tr><th>FECHA</th><th>CONCEPTO</th><th>Beneficiario</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>14/10/2025</td><td>MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA PROCESOS DE ENRIQUECIMIENTO EN 301 HECTAREAS, MANTENIMIENTO RESTAURACIÓN ECOLOGICA EN 204 HAS, ESTABLECIMIENTO EN 20 HAS Y AISLAMIENTO EN UNA LONGITUD DE 3 KILOMETROS</td><td>INVESTMENT CREARE S.A.S</td><td>$ 469.066.768,14</td></tr>
<tr><td>14/10/2025</td><td>TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES Y AUXILIO DE RODAMIENTO</td><td>SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS VR SAS</td><td>$ 161.241.701,55</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>b) Verificar el cumplimiento en la colocación de los recursos financieros en las cantidades y oportunidad establecidas en el cronograma de inversión.</td></tr>
</table>

	14/10/2025	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA PROCESOS DE ENRIQUECIMIENTO EN 301 HAS, MANTENIMIENTO RESTAURACIÓN ECOLOGICA DE 204 HAS, ESTABLECIMIENTO EN 20 HAS Y AISLAMIENTO EN UNA LONGITUD DE 3 KILOMETROS	VIVERO FORESTAL EL RUBY	$ 711.776.000,00
	18/10/2025	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA PROCESOS DE ENRIQUECIMIENTO EN 301 HAS, MANTENIMIENTO RESTAURACIÓN ECOLOGICA DE 204 HAS, ESTABLECIMIENTO EN 20 HAS Y AISLAMIENTO EN UNA LONGITUD DE 3 KILOMETROS	MADERAS ROYAL S.A.S.	$ 4.471.488,00
	VALOR TOTAL DE LOS GIROS APROBADOS HASTA LA FECHA:			**$ 1.346.555.957,69**
	VALOR PENDIENTE POR ABROBAR, QUE SE ENCUENTRA EN LA FIDUCIA:			**$ 119.277.692,75**

c) *Controlar y asegurar que el contrato de obra siempre cuente con las pólizas debidamente ajustadas y actualizadas en sus vigencias y cuantías y solicitar su ampliación, si fuere el caso. En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obra, comunicar oportunamente {dentro del plazo del contrato y dentro de las vigencias de las pólizas) a la supervisión de CORMACARENA, para tomar. Las medidas correctivas y jurídicas de cada caso, así como a la compañía aseguradora.*	Durante el primer periodo de ejecución la interventoría verificó la actualización de las pólizas para el contrato de obra según acta de inicio. También, esta interventoría se encargará de vigilar que el contrato esté siempre amparado durante su ejecución. En el caso de las pólizas del contrato de interventoría, se actualizaron de acuerdo con la fecha de suscripción del acta de inicio
d) *Dar visto bueno o rechazar las cuentas que presente el contratista para adelantar trámite del pago correspondiente.*	A la fecha del presente informe se han realizado los siguientes cobros parciales:

PARCIAL	ITEM	OBRA	INTERVENTORÍA
No.1	Periodo	20 de agosto al 27 de octubre de 2025	20 de agosto al 31 de octubre de 2025
	Valor	$ 2.300.660.907,88	$ 232.367.765,41
	Porcentaje	78,48%	78,48%

Esta solicitud fue revisada y aprobada por la interventoria, también el de la interventoría fie revisada y aprobada por la supervisión.

e) *Vigilar que CORMACARENA siempre esté amparada por la póliza única de cumplimiento del contrato, y de R.C.E., las cuales se mantendrán vigentes durante su vida y liquidación y se ajustará a los límites, existencia y extensión de los riesgos amparados.*	Durante el primer periodo de ejecución la interventoría verifico la actualización de las pólizas para el contrato de obra, también esta se encargará de vigilar que el contrato este siempre amparado durante su ejecución y liquidación, e igualmente se verificará que esté ajustada a los límites, existencia y extensión de los riesgos amparados.

<table>
<tr><td>f) Realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de las condiciones contenidas en el contrato.</td><td>Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, del contrato de interventoría, se verificaron y evaluaron todas las actividades de acuerdo con las condiciones contenidas en el contrato.</td></tr>
<tr><td>g) Elaborar las solicitudes de desembolso ante CORMACARENA, llevar un control del valor del contrato y pagos efectuados y mantenerlo actualizado para ser entregado a CORMACARENA en el momento en que se requiera.</td><td>A la fecha del presente informe se han realizado los siguientes cobros parciales:
<table><tr><th>PARCIAL</th><th>ITEM</th><th>OBRA</th><th>INTERVENTORÍA</th></tr><tr><td rowspan="3">No.1</td><td>Periodo</td><td>20 de agosto al 27 de octubre de 2025</td><td>20 de agosto al 31 de octubre de 2025</td></tr><tr><td>Valor</td><td>$ 2.300.660.907,88</td><td>$ 232.367.765,41</td></tr><tr><td>Porcentaje</td><td>78,48%</td><td>78,48%</td></tr></table>
Esta solicitud fue revisada y aprobada por la interventoría, también el de la interventoría fie revisada y aprobada por la supervisión.</td></tr>
<tr><td>h) Verificar la contabilidad del proyecto, en cuanto al manejo del anticipo.</td><td>Durante la ejecución del contrato, la interventoría realizó la aprobación de los giros relacionados con el anticipo, con el fin de que el contratista de obra realizará la compra y entrega de materiales, herramientas, insumos y material vegetal en los predios beneficiarios del proyecto. Adicionalmente, el equipo de la interventoría realizó visitas de seguimientos con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual del proyecto y evitar cualquier tipo de retraso.
A la fecha del presente informe, desde la interventoría ya se realizó la aprobación de $ 1.346.555.957,69, quedando un valor de 119.277.692,75 en la fiducia.</td></tr>
<tr><td>i) Presentar un informe final a CORMACARENA, el cual deberá contener como mínimo, un balance detallado de costos del proyecto, contabilidad y registro fotográfico, en forma cronológica. El interventor debe adjuntar este informe en medio físico y magnético. El registro fotográfico debe contemplar las áreas más representativas.</td><td>El informe final se realizará una vez se haya cumplido a cabalidad con el objeto contractual.</td></tr>
</table>

DE TIPO AMBIENTAL

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>ACCIONES</th></tr>
<tr><td>a) Revisar documentos y hacer seguimiento sobre las presentaciones oportunas de estos ante la Autoridad Ambiental en la jurisdicción del proyectó, requeridas para el inicio e impulso de los trámites ambientales necesarios para el desarrollo de las. obras.</td><td>Para el proyecto en ejecución, no se requiere realizar ningún trámite ambiental.</td></tr>
<tr><td>b) Verificar el cumplimiento de las normas ambientales y de protección, por parte del constructor.</td><td rowspan="2">Durante el presente periodo, la interventoría exigió al contratista el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, haciendo especial énfasis en la recolección y adecuada disposición de los elementos y materiales sobrantes que pudieran generar impactos negativos al medio ambiente. Entre estos se incluyeron los guacales utilizados para el transporte de las plantas, las bolsas plásticas, así como las lonas empleadas para el empaque del abono y la cal.
La interventoría verificó en campo que el contratista implementara las acciones correctivas necesarias para garantizar la limpieza de las áreas intervenidas y el manejo ambiental responsable de los residuos generados durante la ejecución del contrato.</td></tr>
<tr><td>c) Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que las realizaciones de la obra se ejecuten dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los esperados, estructurar y recomendar los correctivos necesarios.</td></tr>
<tr><td>d) Verificar que los trabajos se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados sean compatibles, no solo con</td><td>Durante el presente periodo, la interventoría realizó visitas de seguimiento en campo para verificar que las actividades</td></tr>
</table>

los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las disposiciones ambientales legales vigentes, el código de recursos naturales y los permisos otorgados por las autoridades competentes.	ejecutadas por el contratista cumplieran con los procedimientos técnicos establecidos y con las disposiciones ambientales vigentes. Se hizo especial énfasis en que las labores se desarrollaran sin causar afectaciones al entorno, supervisando el manejo adecuado de residuos, la protección del suelo y la vegetación existente. Además, se dieron instrucciones al contratista para mantener las áreas de trabajo limpias y recoger oportunamente los materiales sobrantes, garantizando así el cumplimiento de las normas ambientales y las buenas prácticas durante la ejecución del proyecto.
e) *Verificar el plan de medidas ambientales que adopte el contratista de obra, sobre el cual deberán hacerse los ajustes necesarios y el control durante la ejecución.*	Durante el presente periodo, la interventoría revisó y verificó la aplicación del plan de medidas ambientales implementado por el contratista, realizando observaciones y recomendaciones para fortalecer su cumplimiento. Se exigió al contratista ajustar las acciones relacionadas con la recolección y disposición final de los residuos generados en la ejecución de las actividades, así como mantener el orden y la limpieza en las zonas de trabajo. De igual manera, se hizo seguimiento a la implementación de buenas prácticas ambientales, con el fin de prevenir impactos negativos y garantizar que las medidas adoptadas fueran efectivas y acordes con las condiciones del entorno.

DE ORDEN JURIDICO O LEGAL

ACTIVIDAD	ACCIONES
a) *Conocer sobre la organización y la normatividad vigente en la Corporación.*	Durante el primer periodo de ejecución del proyecto se realizó el comité técnico No.1, en compañía de la interventoría y contratista donde se les informó sobre la organización y la normatividad vigente en la corporación, al igual que se le compartió los nuevos formatos que exige Cormacarena para la presentación de los contrainformes y actas parciales. De acuerdo con lo anterior, el equipo de la interventoría durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025 realizó el análisis de la información correspondiente a los procesos, normatividad y organización de Cormacarena y ha dado cumplimiento con los mismos. Se informa que, en caso de presentarse alguna actualización en la organización y normativa de la corporación, la Interventoria se alineará a su cumplimiento.
b) *Hacer un seguimiento permanente de los aspectos regulatorios, como expedición de nuevas normas técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos legales y contractuales.*	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, la interventoría realizó el seguimiento y actualización de la normatividad vigente con el fin de garantizar el cumplimiento de estas durante la ejecución del contrato de obra. Este seguimiento se le hace tanto al presupuesto disponible para cada profesional y también se hace por cada componente del proyecto, al igual que los rubros para transporte.
c) *Conocer y asesorar en los trámites para la obtención de las licencias y permisos requeridos, de ser necesario.*	Esta obligación no aplica ya que para la ejecución del proyecto no se requiere de ninguna licencia ni permiso por ninguna entidad.

d) Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones y requerimientos que formule la comunidad, entes de control del Estado, y en general todos los requerimientos que se relacionen con las obras objeto del contrato y de esta interventoria, las cuales serán remitidas a la Supervisión para la continuidad en el trámite de la misma y cumplimiento de términos de ley.	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, se ha dado respuesta a los requerimientos de información, y la interventoría también ha dado respuesta a los requerimientos que la Supervisión ha realizado. Por parte de la comunidad y los entes de control del estado no se ha recibido ninguna solicitud.
e) Prestar apoyo para resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relación con la ejecución de la obra objeto de esta interventoría.	No se han realizado peticiones de este tipo en relación con la ejecución del proyecto para este periodo.
f) Durante todo el periodo de ejecución contractual deberá vigilar el cumplimiento de los pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal y demás obligaciones contractuales y legales de acuerdo con la normatividad vigente.	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, la Interventoría le solicitó al Contratista de Obra que anexara los soportes correspondientes a los pagos establecidos, como lo son las planillas de seguridad social. En respuesta, el contratista de obra anexo al informe mensual la planilla, tras ser verificada por la interventoría, se proyecta un certificado de cumplimiento el cual va firmado por el representante legal de la Interventoria.
g) Documentar e informar a la Corporación de manera oportuna sobre la ocurrencia de siniestros en el desarrollo de la obra.	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, no se presentaron siniestros en el desarrollo de la obra.
h) Solicitar la aplicación de multas o sanciones, emitiendo para el efecto los informes y las pruebas en los cuales se soporte la petición.	Durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025 no se generaron causas algunas que ameriten multas o sanciones.
i) Verificar la obtención de los permisos ambientales, que surgieren como necesarios durante la ejecución del contrato, según corresponda.	Para la ejecución del proyecto no se requiere ningún tipo de permiso ambiental.

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DEL MANEJO ESPECIAL LA MACARENA (CORMACARENA)

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/0 ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA PS-GCT-2.7.25-1173



INFORME DE INTERVENTORÍA No.3

Periodo desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	PS-GCT.2.7.25 - 1173
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/0 ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
CONTRATISTA:	PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S.

CONDICIONES INICIALES			
VALOR INICIAL:	$ 296.085.328 M/CTE		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES		
FECHA ACTA DE INICIO:	20 DE AGOSTO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE DICIEMBRE DE 2025		
NÚMERO DE CDP:	1935 DEL 25 DE JULIO DE 2025		
MODIFICACIONES			
a. CESIÓN			
NOMBRE DEL NUEVO CONTRATISTA:		N/A	
FECHA DE CESIÓN:	N/A		
b. ADICIÓN			
VALOR DE ADICIÓN:	N/A	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	N/A
TIEMPO DE ADICIÓN:	N/A	PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:		N/A	
c. SUSPENSIÓN			
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
FECHA DE REINICIO:	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:		N/A	

2. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

Avance físico del periodo 1:	13,13%
Avance físico del periodo 2:	57,58%
Avance físico del periodo 3:	12,87%
Avance físico acumulado:	83,58 %

3. AVANCE EN TIEMPO

Plazo total de ejecución:	Cuatro (04) Meses
Tiempo total transcurrido a la fecha de corte	Tres (03) Meses

4. ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor inicial del contrato:	$ 296.085.328 M/CTE (IVA incluido)
Adición de recursos:	N/A
Valor ejecutado acumulado a la fecha:	$ 232.367.765,41 M/CTE (IVA incluido)
Porcentaje de ejecución financiera acumulada:	78,48 %
Valor de ejecución del periodo:	$ 0,00
Porcentaje de ejecución del periodo:	0%
Saldo por ejecutar:	$ 63.717.562,59 M/CTE (IVA incluido)
Porcentaje Financiero por ejecutar:	21,52%

5. GARANTIAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

➢ PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO

Cobertura	No. Póliza	Fecha Inicial	Fecha Vencimiento	Valor asegurado	Aseguradora
Cumplimiento del contrato	620 - 47-994000057753	20/08/2025	19/04/2026	$ 29.608.532,80	Aseguradora Solidaria de Colombia
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		20/08/2025	19/12/2028	$ 14.804.266,40	
Calidad de servicio		19/12/2025	19/12/2027	$ 29.608.532,80	
Predio labores y operaciones	620 - 74 - 994000013641	20/08/2025	19/12/2025	$ 284.700.000	

6. PERSONAL DE INTERVENTORÍA

NOMBRE	CÉDULA	CARGO
Adriana Lucia Diaz Bobadilla	40.404.351	Director de interventoría
Jair Vargas	17.423.321	Personal Interventor
Jeison Ismael Morales Martínez	1.057.918.941	Personal Interventor
Camila Andrea Rojas Baquero	1.121.880.829	Profesional Administrativo
Juliana Andres Ramírez Barrios	40.334.688	Profesional Legal
Andres Alberto González Nieva	1.120.360.645	Técnico interventor
Jenderson Oswaldo Vargas Montoya	1.121.863.733	Técnico interventor

7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de actividades de interventoría técnica, ambiental, legal, administrativa, contable y financiera, relacionadas con el contrato de obra denominado "REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META". Las actividades para desarrollar comprenden el seguimiento, control y verificación de la correcta ejecución de las labores de establecimiento, mantenimiento y enriquecimiento de procesos de restauración ecológica en diferentes municipios seleccionados por la entidad contratante.

En el marco del contrato, se contempla la ejecución de las siguientes acciones principales: Establecimiento de 20 hectáreas en los municipios seleccionados, arado de 20 hectáreas como parte de las labores preparatorias del terreno, aislamiento protector en 3 km, con el fin de garantizar la protección de las áreas intervenidas, establecimiento de 301 hectáreas bajo el esquema de restauración Ecológica Mixta, que incluye actividades de enriquecimiento de plantaciones y/o bosques, nucleación y cercas vivas de conservación y Mantenimiento de 204 hectáreas en áreas previamente intervenidas en procesos de restauración ecológica.

Estas actividades se desarrollan a través de los siguientes componentes:

- **Componente No. 1:** Reforestación protectora a distancia homogénea.
- **Componente No. 2:** Procesos de restauración ecológica mixta, que comprenden enriquecimiento de plantaciones y/o bosques, nucleación y cercas vivas de conservación.
- **Componente No. 3:** Seguimiento y mantenimiento a áreas establecidas en vigencias anteriores.

La interventoría tendrá a su cargo la supervisión integral del cumplimiento de las metas físicas y financieras, el control de calidad de las obras, la verificación de la correcta aplicación de los lineamientos técnicos, así como el acompañamiento administrativo y legal requerido durante la ejecución del contrato de obra.

8. LISTADO DE BENEFICIARIOS

COMPONENTE	MUNICIPIO	PROPIETARIO	PREDIO	VEREDA	ÁREA (Ha)
SIEMBRA NUEVA (20 Ha)	Puerto Gaitán	Camilo Martín Virgüez	La Milagrosa	Tillavá	20
ENRIQUECIMIENTO DE PLANTACIONES (301 Ha)	Puerto Gaitán	Lindelly Agudelo	El Progreso	Tillavá	21
		Cormacarena	Galicia 1	Cristalina	24
		Agroambiental y forestales del llano SAS	La Brasilia	Planas	100
	Cumaral	Jorge Uricoechea	El Campin	Laguna Brava	13
	Villavicencio	Luis Efrén Blanco	El Edén	Las Mercedes	5

COMPONENTE	MUNICIPIO	PROPIETARIO	PREDIO	VEREDA	ÁREA (Ha)
		La Madrid Humedal	La Madrid	La Madrid	5
		Cabildo indígena pijao coy	El Yaguazo	Alto Pompeya	40
		Andres Valero	La Primavera	Samaria	3
		Iván Felipe Terreros	La Rosa de los vientos	Samaria	2
		Sergio Ibagol	Santa Helena	Samaria	4
		German Cifuentes	Morichito	Santa Helena baja (La Llanerita)	22
		Álvaro Lozano	Villa Aliss	Montecarlo	15
		Samuel Ibagol	La Granjita	Samaria	7
		Herblay Morales Bernal	Loma Bella	Samaria	4
	San Juan de Arama	Coproagrometa	Hato Rondón	Bella Vista	36
MANTENIMIENTO	Puerto Gaitán	Camilo Martín Virgüez	La Milagrosa	Tillava	52
		José Álvaro Cortez	La Esperanza	Tillava	40
		Lindelly Agudelo	El Progreso	Tillava	10
	Mapiripan	Nelson Toro Marín	El Viso	Caño Ovejas	50
		Héctor Julio Sánchez Garavito	La Prosperidad	La Realidad	50
	Cubarral	Claudia Patricia Taborda	Los Almendros		2
AISLAMIENTO	Puerto Gaitán	Camilo Martín Virgüez	La Milagrosa	Tillavá	2
	San Juan de Arama	Coproagrometa	Hato Rondón	Bella Vista	1

9. INFORME DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A CARGUES DE MATERIAL VEGETAL E INSUMOS EN EL VIVERO EL RUBY.

Durante el presente periodo, la interventoría efectuó el seguimiento a la producción del material vegetal adquirido por el contratista de obra para el desarrollo de las actividades contempladas en los diferentes componentes del proyecto. De igual forma, se realizaron visitas de acompañamiento a los cargues ejecutados por el contratista, correspondientes al material vegetal e insumos destinados al municipio de Villavicencio de la cuenca Guayuriba y Guatiquia.

Durante dichas visitas, se verificó que el personal responsable realizara un manejo adecuado del material vegetal, garantizando su correcta disposición y cargue en los vehículos, el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para el tipo de empaque, así como las condiciones físicas y fitosanitarias óptimas del material.

VISITA DE CAMPO DE LA INTERVENTORIA				
	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S.			
DATOS GENERALES				
Nombre del Predio	Vivero Forestal El Ruby	**Fecha**	**mm**	**aaaa**
Usuario	Ruby Umaña		Octubre - Noviembre	2025
Vereda	Sardinata	**Actividad**	Seguimiento a cargue de material vegetal.	
Municipio	Restrepo			
Departamento	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

El equipo de la interventoría realizó visitas de seguimiento al vivero con el fin de verificar el estado de las plántulas adquiridas para las actividades de enriquecimiento:

- Se realizó la visita de acompañamiento y seguimiento al proceso de cargue de material vegetal en el Vivero Forestal El Ruby. Durante la actividad, se observó el desarrollo de las labores por parte del contratista de obra, quien llevó a cabo el cargue de plantas pertenecientes a las especies: machaco, marañón, gualanday, nogal cafetero, caruto, flor amarilla, aceite, algarrobo, caño fistol, balso de río, cacao, hobo, cacai, chontaduro, guamo, trompillo y uva caimarona.

- Estas plantas tienen como destino a los predios beneficiarios del municipio de Villavicencio de la cuenca Guatiquia y Guayuriba. Este traslado hace parte de las actividades programadas dentro del componente de restauración ecológica que se desarrolla en el territorio.

- Durante el cargue, se verificó que el material vegetal fuera manipulado adecuadamente, garantizando que las plantas quedaran bien encarradas y aseguradas para su transporte. Así mismo, se constató que se encontraban en óptimas condiciones físicas y fitosanitarias, cumpliendo con los estándares requeridos para su posterior establecimiento en campo.

- El traslado del material vegetal se efectuó en dos vehículos de carga tipo turbo, los cuales fueron adecuados para garantizar la protección de las plantas durante el recorrido hacia el predio de destino.

IMPREVISTOS

No se presentaron imprevistos durante el desarrollo de la visita.

OBSERVACIONES

Se recomendó al contratista que realizará un acompañamiento al usuario para que le indicara las pautas a tener en cuenta en el cuidado del material vegetal establecido.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1. Seguimiento a cargue de material vegetal.



Figura 2. Seguimiento a cargue de material vegetal.



Figura 3. Seguimiento a cargue de material vegetal.



Figura 4. Seguimiento a cargue de material vegetal.



Figura 5. Seguimiento a cargue de material vegetal.



Figura 6. Seguimiento a cargue de material vegetal.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 7. Seguimiento a cargue de material vegetal.



Figura 8. Seguimiento a cargue de material vegetal.



Figura 9. Seguimiento a cargue de material vegetal.



Figura 10. Seguimiento a cargue de material vegetal.



Figura 11. Seguimiento a cargue de material vegetal.



Figura 12. Seguimiento a cargue de material vegetal.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 13. Seguimiento a cargue de material vegetal.



Figura 14. Seguimiento a cargue de material vegetal.



Figura 15. Seguimiento a cargue de material vegetal.



Figura 16. Seguimiento a cargue de material vegetal.



Figura 17. Seguimiento a cargue de material vegetal.



Figura 18. Seguimiento a cargue de material vegetal.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 19. Seguimiento a cargue de material vegetal.



Figura 20. Seguimiento a cargue de material vegetal.



Figura 21. Seguimiento a cargue de material vegetal.



Figura 22. Seguimiento a cargue de material vegetal.



Figura 23. Seguimiento a cargue de material vegetal.



Figura 24. Seguimiento a cargue de material vegetal.

COMPONENTE 1: REFORESTACIÓN PROTECTORA A DISTANCIA HOMOGÉNEA "SIEMBRA NUEVA"

Este componente comprende el desarrollo de actividades orientadas a la implementación de procesos de restauración ecológica mediante la reforestación protectora a distancia homogénea, en un área total de 20 hectáreas, previamente seleccionadas y entregadas por la entidad contratante. Las actividades a ejecutar dentro de este componente incluyen:

- Reconocimiento y ubicación de áreas: El reconocimiento en campo y la georreferenciación de las áreas objeto de intervención, de acuerdo con la metodología de restauración definida por la supervisión y el listado de áreas suministrado por la entidad, garantizando la adecuada identificación y delimitación de las 20 hectáreas a intervenir.

- Mecanización de áreas: Preparación del terreno mediante dos pases de rastra y un pase de pulidor y/o cincel, impactando la totalidad de la superficie a intervenir, con el fin de asegurar condiciones óptimas para el establecimiento de las plantaciones forestales.

- Producción y/o adquisición de material vegetal: La producción y/o adquisición de 15.400 árboles (incluido el 10 % destinado a reposición), con especies acordes a las condiciones ecológicas y a los lineamientos técnicos del proyecto.

- Establecimiento de plantaciones forestales: La siembra en las 20 hectáreas, siguiendo las especificaciones técnicas para restauración ecológica. Esta actividad incluye limpieza, plateo, ahoyado, encalado, aplicación de abono y siembra del material vegetal, garantizando el cumplimiento de las densidades y arreglos espaciales establecidos.

- Aislamiento protector: El cercado perimetral de las áreas intervenidas, según las especificaciones técnicas y de acuerdo con la caracterización de cada predio, con el fin de proteger las plantaciones de afectaciones externas.

- Resiembra: La reposición del material vegetal que no haya logrado su adaptación inicial, garantizando la densidad final requerida.

- Transporte de material vegetal: El transporte mayor y menor del material vegetal hasta los sitios de siembra, de acuerdo con las condiciones técnicas y logísticas establecidas para asegurar su adecuado manejo.

- Control fitosanitario y de malezas: Se realizarán actividades de control fitosanitario y manejo de malezas en las áreas establecidas, con el fin de promover el desarrollo óptimo de las especies plantadas y prevenir afectaciones por plagas, enfermedades o competencia con vegetación no deseada.

❖ MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN

VISITA DE CAMPO DE LA INTERVENTORIA				
	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S.			
DATOS GENERALES				
Nombre del Predio	La Milagrosa	**Fecha**	**mm**	**aaaa**
Usuario	Camilo Martín Virgüez		Octubre - Noviembre	2025
Vereda	Tillavá	**Actividad**	Seguimiento actividades de aislamiento y seguimiento de la siembra.	
Municipio	Puerto Gaitán			
Departamento	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

El equipo de trabajo de la interventoría realizó visitas técnicas al predio con el fin de verificar las actividades adelantadas por el contratista de obra, durante de las visitas se corroboraron las siguientes actividades:

- La interventoría realizó la visita con el fin de verificar la entrega de los materiales correspondientes al sistema de aislamiento. Durante esta inspección se evidenció que el contratista efectuó la entrega de 737 postes de madera, 16 rollos de alambre y 16 kilos de grapas aceradas, insumos destinados a la instalación de 2 kilómetros de cerca.
- Posteriormente, se llevó a cabo una nueva visita con el propósito de hacer seguimiento al avance del sistema de aislamiento. Durante el recorrido por el área donde se está instalando la cerca, se verificó que el ahoyado cumpliera con las dimensiones establecidas de 20 x 60 cm, que la distancia entre postes fuera de 3 metros, que por cada 10 postes se instalara un pie de amigo como elemento de refuerzo, y que la separación entre las cuerdas del alambre de púas fuera de 40 cm.
- Una vez finalizadas las actividades de aislamiento, se coordinó con el contratista de obra la realización del recibo final de los 2 kilómetros ejecutados. Durante esta visita se efectuó el recorrido completo del trayecto donde se encuentra instalado el sistema de aislamiento. Se realizó el conteo de los postes y de los pies de amigo, así como la medición de la distancia entre postes y entre las cuerdas del alambre. Asimismo, se verificó que las cuerdas estuvieran correctamente templadas y aseguradas a los postes con las grapas aceradas, y que los postes de madera presentaran firmeza y adecuada estabilidad.
- Finalmente, se realizó una visita de seguimiento a la siembra ejecutada en el periodo anterior en las 20 hectáreas intervenidas. Durante el recorrido por el área se observó que el desarrollo de las plantas es positivo. Se estima una mortalidad aproximada del 6%, atribuida principalmente al ataque de semovientes (venados), a la presencia de hormiga arriera y al estrés hídrico. Las plantas registran alturas promedio entre 40 y 60 centímetros. Se recomendó al propietario continuar con las actividades de mantenimiento y con los controles fitosanitarios necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de la plantación.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 25. Seguimiento a las actividades del sistema de aislamiento



Figura 26. Seguimiento a las actividades del sistema de aislamiento



Figura 27. Seguimiento a las actividades del sistema de aislamiento



Figura 28. Seguimiento a las actividades del sistema de aislamiento



Figura 29. Seguimiento a las actividades del sistema de aislamiento



Figura 30. Seguimiento a las actividades del sistema de aislamiento

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 31. Seguimiento a las actividades del sistema de aislamiento



Figura 32. Seguimiento a las actividades del sistema de aislamiento



Figura 33. Seguimiento a las actividades del sistema de aislamiento



Figura 34. Seguimiento a las actividades del sistema de aislamiento



Figura 35. Seguimiento a las actividades del sistema de aislamiento



Figura 36. Seguimiento a las actividades del sistema de aislamiento

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Figura 37. Track levantado en la visita de seguimiento, en la cual llevaban avance de 1,313 km.



Figura 38. Track levantado en la visita de seguimiento, en la cual llevaban avance de 1,313 km.



Figura 39. Seguimiento a las actividades del sistema de aislamiento



Figura 40. Seguimiento a las actividades del sistema de aislamiento



Figura 41. Seguimiento a las actividades del sistema de aislamiento



Figura 42. Seguimiento a las actividades del sistema de aislamiento

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 43. Seguimiento a las actividades del sistema de aislamiento



Figura 44. Seguimiento a las actividades del sistema de aislamiento



Figura 45. Seguimiento a las actividades del sistema de aislamiento



Figura 46. Seguimiento a las actividades del sistema de aislamiento



Figura 47. Seguimiento a las actividades del sistema de aislamiento



Figura 48. Seguimiento a las actividades del sistema de aislamiento

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 49. Recibo final del sistema de aislamiento.



Figura 50. Recibo final del sistema de aislamiento.



Figura 51. Recibo final del sistema de aislamiento.



Figura 52. Recibo final del sistema de aislamiento.



Figura 53. Recibo final del sistema de aislamiento.



Figura 54. Recibo final del sistema de aislamiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 55. Seguimiento al desarrollo de la siembra de las 20 hectáreas.



Figura 56. Seguimiento al desarrollo de la siembra de las 20 hectáreas.



Figura 57. Seguimiento al desarrollo de la siembra de las 20 hectáreas.



Figura 58. Seguimiento al desarrollo de la siembra de las 20 hectáreas.



Figura 59. Seguimiento al desarrollo de la siembra de las 20 hectáreas.



Figura 60. Seguimiento al desarrollo de la siembra de las 20 hectáreas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 61. Seguimiento al desarrollo de la siembra de las 20 hectáreas.



Figura 62. Seguimiento al desarrollo de la siembra de las 20 hectáreas.



Figura 63. Seguimiento al desarrollo de la siembra de las 20 hectáreas.



Figura 64. Seguimiento al desarrollo de la siembra de las 20 hectáreas.



Figura 65. Seguimiento al desarrollo de la siembra de las 20 hectáreas.



Figura 66. Seguimiento al desarrollo de la siembra de las 20 hectáreas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 67. Seguimiento al desarrollo de la siembra de las 20 hectáreas.



Figura 68. Seguimiento al desarrollo de la siembra de las 20 hectáreas.



Figura 69. Seguimiento al desarrollo de la siembra de las 20 hectáreas.



Figura 70. Seguimiento al desarrollo de la siembra de las 20 hectáreas.



Figura 71. Seguimiento al desarrollo de la siembra de las 20 hectáreas.



Figura 72. Seguimiento al desarrollo de la siembra de las 20 hectáreas.

COMPONENTE 2: PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA MIXTA, QUE COMPRENDEN ENRIQUECIMIENTO DE PLANTACIONES Y/O BOSQUES, NUCLEACIÓN Y CERCAS VIVAS DE CONSERVACIÓN.

Este componente tiene como objetivo el desarrollo de actividades orientadas a impulsar la sucesión ecológica, recuperar la estructura y aumentar la biodiversidad en ecosistemas en proceso de restauración, mediante la implementación de estrategias mixtas de restauración activa, que incluyen enriquecimientos vegetales, nucleación, establecimiento de cercas vivas de conservación, franjas de protección y bosquetes, èn un área total de 301 hectáreas seleccionadas por la entidad contratante.
Las actividades que integran este componente son:

- Reconocimiento y ubicación de áreas: Se realizará la identificación, caracterización y georreferenciación de las áreas en proceso de restauración ecológica, de acuerdo con la metodología definida por la supervisión y el listado de áreas entregado por la entidad. Esta labor cubrirá un total de 301 hectáreas, garantizando la correcta delimitación de las zonas de intervención.

- Selección de metodología de restauración: A partir de la caracterización de cada predio, se determinará la metodología de restauración activa mixta más adecuada, priorizando áreas con aislamiento del bosque y/o plantaciones con especies clave. Se utilizará una densidad mínima de 200 árboles por hectárea, asegurando la siembra de 60.200 árboles en total, distribuidos estratégicamente para cubrir de manera eficiente los ecosistemas intervenidos.

- Producción y/o adquisición de material vegetal: Se producirá y/o adquirirá el material vegetal requerido para la restauración ecológica mixta, correspondiente a 60.200 árboles, con plántulas de altura igual o superior a 50 cm. Las especies seleccionadas serán acordes a las condiciones ecológicas del área y a los objetivos del proyecto, buscando favorecer procesos y enriquecer la estructura del bosque.

- Establecimiento de plantaciones: Se realizará la siembra en las 301 hectáreas definidas, aplicando técnicas de limpieza, plateo, ahoyado, encalado, aplicación de abono y siembra, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas. La distribución podrá ser en franjas, bosquetes o árboles dispersos aleatoriamente, según las condiciones de cada lote, priorizando áreas con cercado protector o que cuenten con procesos de restauración en vigencias anteriores.

- Verificación de aislamiento protector: Se revisarán y verificarán las condiciones de aislamiento protector en las áreas seleccionadas para enriquecimiento vegetal, asegurando la protección de las intervenciones frente a amenazas externas. Esta

actividad contará con asistencia técnica de personal operativo, ingenieros residentes y profesionales especializados, apoyados por mano de obra no calificada.

- Transporte de material vegetal: Se efectuará el transporte mayor y menor del material vegetal hasta los sitios de establecimiento, garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas y logísticas requeridas.

- Control fitosanitario y manejo de malezas: Se realizarán actividades de control fitosanitario y de malezas, conforme a las especificaciones técnicas, para asegurar el adecuado desarrollo de las especies establecidas.

- Asistencia técnica: Se brindará acompañamiento técnico permanente durante el proceso de establecimiento, mediante visitas programadas por parte del equipo técnico y el coordinador del proyecto. Cada visita quedará registrada en récords de visita, debidamente firmados por los responsables.

- Cartografía y productos geográficos: Se entregará la cartografía digital e impresa de las áreas intervenidas, en el sistema de coordenadas planas Magna Sirgas Origen Bogotá, en formatos MXD, SHP, KMZ y GDB, consolidando información de lotes, predios, propietarios y ubicación de las actividades ejecutadas.

- Señalización en áreas de enriquecimiento y nucleación: Cada individuo plantado contará con una estaca de madera ubicada al costado de la planta (sin tocar el tallo), permitiendo la identificación y protección de los ejemplares establecidos, así como el adecuado seguimiento técnico.

❖ MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN

VISITA DE CAMPO DE LA INTERVENTORIA				
	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S.			
DATOS GENERALES				
Nombre del Predio	Galicia 1	**Fecha**	**mm**	**aaaa**
Usuario	Cormacarena		Octubre - Noviembre	2025
Vereda	Cristalinas	**Actividad**	Seguimiento actividades del componente de enriquecimiento y recibo final.	
Municipio	Puerto Gaitán			
Departamento	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

El equipo de trabajo de la interventoría realizó visitas técnicas al predio con el fin de verificar las actividades adelantadas por el contratista de obra, durante de las visitas se corroboraron las siguientes actividades:

- Se realizaron visitas de seguimiento a las actividades adelantadas por el contratista de obra, correspondientes a la siembra en las 24 hectáreas. Durante estas visitas se llevó a cabo el recorrido por el área que está siendo intervenida, evidenciándose que el plateo cumple con las dimensiones establecidas de 30 x 30 x 30 cm.
  Así mismo, se observó la aplicación de las enmiendas agrícolas, tales como abono, cal e hidrogel. También se verificó el manejo dado a las plantas durante el proceso de resiembra, confirmando que se aplican los procedimientos adecuados.
  De igual manera, se constató que se están ejecutando los controles fitosanitarios y de maleza, conforme a lo requerido para asegurar el buen establecimiento de la plantación.

- Una vez finalizadas las actividades de siembra en este predio, se coordinó con el contratista de obra y la supervisión la realización de la visita de recibo final. Durante su desarrollo, se efectuó el recorrido por el área intervenida, correspondiente a 24 hectáreas, observándose la siembra completa de las plantas. Aún era posible apreciar partículas tanto de cal como de abono orgánico aplicados durante el proceso. Se evidenció que algunas plantas presentan decoloración asociada a deficiencia de calcio, especialmente aquellas ubicadas en zonas más expuestas al sol y en terreno de tipo cascajoso.

- Durante la visita, la interventoría recomendó tanto al contratista como al encargado del predio realizar monitoreos constantes a la siembra, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de las plantas y asegurar su establecimiento

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 73. Seguimiento a las actividades de siembra en las 24 hectáreas.



Figura 74. Seguimiento a las actividades de siembra en las 24 hectáreas.



Figura 78. Seguimiento a las actividades de siembra en las 24 hectáreas.



Figura 78. Seguimiento a las actividades de siembra en las 24 hectáreas.



Figura 78. Seguimiento a las actividades de siembra en las 24 hectáreas.



Figura 78. Seguimiento a las actividades de siembra en las 24 hectáreas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 75. Seguimiento a las actividades de siembra en las 24 hectáreas.



Figura 76. Seguimiento a las actividades de siembra en las 24 hectáreas.



Figura 78. Seguimiento a las actividades de siembra en las 24 hectáreas.



Figura 78. Seguimiento a las actividades de siembra en las 24 hectáreas.



Figura 78. Seguimiento a las actividades de siembra en las 24 hectáreas.



Figura 78. Seguimiento a las actividades de siembra en las 24 hectáreas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 77. Seguimiento a las actividades de siembra en las 24 hectáreas.



Figura 78. Seguimiento a las actividades de siembra en las 24 hectáreas.



Figura 78. Seguimiento a las actividades de siembra en las 24 hectáreas.



Figura 78. Seguimiento a las actividades de siembra en las 24 hectáreas.



Figura 78. Seguimiento a las actividades de siembra en las 24 hectáreas.



Figura 78. Seguimiento a las actividades de siembra en las 24 hectáreas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 79. Seguimiento a las actividades de siembra en las 24 hectáreas.



Figura 80. Seguimiento a las actividades de siembra en las 24 hectáreas.



Figura 78. Seguimiento a las actividades de siembra en las 24 hectáreas.



Figura 78. Seguimiento a las actividades de siembra en las 24 hectáreas.



Figura 78. Seguimiento a las actividades de siembra en las 24 hectáreas.



Figura 78. Seguimiento a las actividades de siembra en las 24 hectáreas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 81. Seguimiento a las actividades de siembra en las 24 hectáreas.



Figura 82. Seguimiento a las actividades de siembra en las 24 hectáreas.



Figura 78. Seguimiento a las actividades de siembra en las 24 hectáreas.



Figura 78. Seguimiento a las actividades de siembra en las 24 hectáreas.



Figura 78. Seguimiento a las actividades de siembra en las 24 hectáreas.



Figura 78. Seguimiento a las actividades de siembra en las 24 hectáreas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 83. Seguimiento a las actividades de siembra en las 24 hectáreas.



Figura 84. Seguimiento a las actividades de siembra en las 24 hectáreas.



Figura 78. Seguimiento a las actividades de siembra en las 24 hectáreas.



Figura 78. Seguimiento a las actividades de siembra en las 24 hectáreas.



Figura 78. Seguimiento a las actividades de siembra en las 24 hectáreas.



Figura 78. Seguimiento a las actividades de siembra en las 24 hectáreas.

VISITA DE CAMPO DE LA INTERVENTORIA

PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S.

DATOS GENERALES

Nombre del Predio	La Brasilia	**Fecha**	**mm**	**aaaa**
Usuario	Agroambiental y forestales del llano SAS		Octubre - Noviembre	2025
Vereda	Planas	**Actividad**	Seguimiento actividades del componente de enriquecimiento.	
Municipio	Puerto Gaitán			
Departamento	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

El equipo de trabajo de la interventoría realizó visitas técnicas al predio con el fin de verificar las actividades adelantadas por el contratista de obra, durante de las visitas se corroboraron las siguientes actividades:

- Desde la interventoría se realizó una primera visita con el fin de verificar la entrega de los insumos y del material vegetal correspondiente para la siembra en las 100 hectáreas. Durante esta visita se evidenció la entrega, por parte del contratista al usuario, de 20.000 plantas nativas de diferentes especies, 909 bultos de abono orgánico, 140 bultos de cal dolomita, 200 kilogramos de insecticida y 100 kilogramos de hidrogel.

- Posteriormente, se realizaron visitas de seguimiento a las actividades ejecutadas por el personal de mano de obra no calificada, en las cuales se observó la realización de las labores de plateo, ahoyado, encalado y trasplante. Durante estas visitas se verificaron las medidas del plateo y del ahoyado, así como la correcta dosificación de abono, cal e hidrogel aplicados en el proceso.
  En cuanto a los controles fitosanitarios, se recomendó al personal realizar un seguimiento constante para evitar que las plantas sean atacadas por hormigas arrieras, con el fin de garantizar el adecuado establecimiento y desarrollo del material vegetal.

- Una vez finalizadas las actividades de siembra en este predio, se coordinó con el contratista de obra y la supervisión la realización de la visita de recibo final. Durante su desarrollo, se efectuó el recorrido por el área intervenida, correspondiente a 100 hectáreas, observándose la siembra completa de las plantas. Aún era posible apreciar partículas tanto de cal como de abono orgánico aplicados durante el proceso. Se evidenció que algunas plantas presentan decoloración asociada a deficiencia de calcio, especialmente aquellas ubicadas en zonas más expuestas al sol y en terreno de tipo cascajoso.

- Durante la visita, la interventoría recomendó tanto al contratista como al encargado del predio realizar monitoreos constantes a la siembra, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de las plantas y asegurar su establecimiento

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 85. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 86. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 87. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 88. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 89. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 90. Seguimiento a las actividades de siembra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 91. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 92. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 93. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 94. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 95. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 96. Seguimiento a las actividades de siembra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 97. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 98. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 99. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 100. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 101. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 102. Seguimiento a las actividades de siembra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 103. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 104. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 105. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 106. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 107. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 108. Seguimiento a las actividades de siembra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 109. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 110. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 111. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 112. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 113. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 114. Seguimiento a las actividades de siembra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 115. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 116. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 117. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 118. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 119. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 120. Seguimiento a las actividades de siembra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 121. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 122. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 123. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 124. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 125. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 126. Seguimiento a las actividades de siembra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 127. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 128. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 129. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 130. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 131. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 132. Seguimiento a las actividades de siembra.

❖ MUNICIPIO DE CUMARAL

VISITA DE CAMPO DE LA INTERVENTORIA				
	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S.			
DATOS GENERALES				
Nombre del Predio	El Campin	**Fecha**	**mm**	**aaaa**
Usuario	Jorge Uricoechea		Octubre - Noviembre	2025
Vereda	Laguna Brava	**Actividad**	Seguimiento actividades del componente de enriquecimiento.	
Municipio	Cumaral			
Departamento	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

El equipo de trabajo de la interventoría realizó visitas técnicas al predio con el fin de verificar las actividades adelantadas por el contratista de obra, durante de las visitas se corroboraron las siguientes actividades:

- Durante el presente periodo se realizó una visita al predio ubicado en Cumaral, con el fin de hacer seguimiento a la siembra establecida en las 13 hectáreas. Durante el recorrido por el área intervenida se observó el desarrollo general de las plantas, así como una mortalidad aproximada del 5%. Se identificó que algunas especies presentan un mejor crecimiento que otras; en particular, las plantas de machaco muestran mayor altura y mejor desarrollo, dado que esta especie es más apta para las condiciones del terreno.
  Se recomendó al usuario que, durante las épocas de verano, implemente un sistema de riego que permita mantener la hidratación del material vegetal, con el objetivo de favorecer su desarrollo y aumentar su porcentaje de sobrevivencia.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 133. Seguimiento al estado de la siembra.



Figura 134. Seguimiento al estado de la siembra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 135. Seguimiento al estado de la siembra



Figura 136. Seguimiento al estado de la siembra



Figura 137. Seguimiento al estado de la siembra.



Figura 138. Seguimiento al estado de la siembra



Figura 139. Seguimiento al estado de la siembra



Figura 140. Seguimiento al estado de la siembra

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 141. Seguimiento al estado de la siembra.



Figura 142. Seguimiento al estado de la siembra.



Figura 143. Seguimiento al estado de la siembra.



Figura 144. Seguimiento al estado de la siembra.



Figura 145. Seguimiento al estado de la siembra.



Figura 146. Seguimiento al estado de la siembra.

❖ MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA

VISITA DE CAMPO DE LA INTERVENTORIA				
	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S.			
DATOS GENERALES				
Nombre del Predio	Hato Rondón	**Fecha**	**mm**	**aaaa**
Usuario	Copoagrometa		Octubre - Noviembre	2025
Vereda	Bella Vista	**Actividad**	Seguimiento actividades del componente de enriquecimiento.	
Municipio	San Juan de Arama			
Departamento	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

El equipo de trabajo de la interventoría realizó visitas técnicas al predio con el fin de verificar las actividades adelantadas por el contratista de obra, durante de las visitas se corroboraron las siguientes actividades:

- La interventoría realizó la visita con el fin de verificar la entrega de los materiales correspondientes al sistema de aislamiento. Durante esta inspección se evidenció que el contratista efectuó la entrega de 368 postes de madera, 8 rollos de alambre y 8 kilos de grapas aceradas, insumos destinados a la instalación de 1 kilómetros de cerca.
- Posteriormente, se llevó a cabo una nueva visita con el propósito de hacer seguimiento al avance del sistema de aislamiento. Durante el recorrido por el área donde se está instalando la cerca, se verificó que el ahoyado cumpliera con las dimensiones establecidas de 20 x 60 cm, que la distancia entre postes fuera de 3 metros, que por cada 10 postes se instalara un pie de amigo como elemento de refuerzo, y que la separación entre las cuerdas del alambre de púas fuera de 40 cm.
- Una vez finalizadas las actividades de aislamiento, se coordinó con el contratista de obra la realización del recibo final de los 2 kilómetros ejecutados. Durante esta visita se efectuó el recorrido completo del trayecto donde se encuentra instalado el sistema de aislamiento. Se realizó el conteo de los postes y de los pies de amigo, así como la medición de la distancia entre postes y entre las cuerdas del alambre. Asimismo, se verificó que las cuerdas estuvieran correctamente templadas y aseguradas a los postes con las grapas aceradas, y que los postes de madera presentaran firmeza y adecuada estabilidad.
- Finalmente, se realizó una visita de seguimiento a la siembra ejecutada en el periodo anterior en las 36 hectáreas intervenidas. Durante el recorrido por el área se observó que el desarrollo de las plantas es positivo. Se estima una mortalidad aproximada del 8%, atribuida principalmente al ataque de hormiga arriera y al estrés hídrico. Las plantas registran alturas promedio entre 40 y 60 centímetros.

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Figura 147. Seguimiento a la entrega de materiales.



Figura 148. Seguimiento a la entrega de materiales.



Figura 149. Seguimiento a la entrega de materiales.




Figura 150. Seguimiento a las actividades de aislamiento.



Figura 151. Seguimiento a las actividades de aislamiento.



Figura 152. Seguimiento a las actividades de aislamiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 153. Seguimiento a las actividades de aislamiento.



Figura 154. Seguimiento a las actividades de aislamiento.



Figura 155. Seguimiento a las actividades de aislamiento.



Figura 156. Seguimiento a las actividades de aislamiento.



Figura 157. Seguimiento a las actividades de aislamiento.



Figura 158. Seguimiento a las actividades de aislamiento.

❖ **MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO "CUENCA GUAYURIBA Y GUATIQUIA"**

VISITA DE CAMPO DE LA INTERVENTORIA

PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S.

DATOS GENERALES

Nombre del Predio	El Edén	**Fecha**	**mm**	**aaaa**
Usuario	Luis Efrén Blanco		Octubre - Noviembre	2025
Vereda	Las Mercedes	**Actividad**	Seguimiento actividades del componente de enriquecimiento.	
Municipio	Villavicencio			
Departamento	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

El equipo de trabajo de la interventoría realizó visitas técnicas al predio con el fin de verificar las actividades adelantadas por el contratista de obra, durante de las visitas se corroboraron las siguientes actividades:

- Se realizó el reconocimiento del área destinada a las actividades de siembra, con el objetivo de identificar las rutas de acceso, el estado actual del terreno y las condiciones del entorno. El área definida para este predio corresponde a 5 hectáreas con relieve plano, y en sus alrededores se encuentra un bosque de galería.

- Desde la interventoría se realizó una nueva visita con el fin de verificar la entrega de los insumos y del material vegetal correspondiente para la siembra en las 5 hectáreas. Durante esta visita se evidenció la entrega, por parte del contratista al usuario, de 1.000 plantas nativas de diferentes especies, 46 bultos de abono orgánico, 7 bultos de cal dolomita, 10 kilogramos de insecticida y 5 kilogramos de hidrogel.

- Se realizaron visitas de seguimiento a las actividades adelantadas por el contratista de obra, correspondientes a la siembra en las 5 hectáreas. Durante estas visitas se llevó a cabo el recorrido por el área que está siendo intervenida, evidenciándose que el plateo cumple con las dimensiones establecidas de 30 x 30 x 30 cm. Así mismo, se observó la aplicación de las enmiendas agrícolas, tales como abono, cal e hidrogel. También se verificó el manejo dado a las plantas durante el proceso de resiembra, confirmando que se aplican los procedimientos adecuados.
  De igual manera, se constató que se están ejecutando los controles fitosanitarios y de maleza, conforme a lo requerido para asegurar el buen establecimiento de la plantación.

- Una vez finalizadas las actividades de siembra en este predio, se coordinó con el contratista de obra y la supervisión la realización de la visita de recibo final. Durante su desarrollo, se efectuó el recorrido por el área intervenida, correspondiente a 5 hectáreas, observándose la siembra completa de las plantas. Aún era posible apreciar partículas tanto de cal como de abono orgánico aplicados durante el proceso. Se evidenció que algunas plantas presentan decoloración asociada a deficiencia de calcio, especialmente aquellas ubicadas en zonas más expuestas al sol y en terreno de tipo cascajoso.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 159. Seguimiento a las actividades de siembra en las 5 hectáreas.



Figura 160. Seguimiento a las actividades de siembra en las 5 hectáreas.



Figura 161. Seguimiento a las actividades de siembra en las 5 hectáreas.



Figura 162. Seguimiento a las actividades de siembra en las 5 hectáreas.



Figura 163. Seguimiento a las actividades de siembra en las 5 hectáreas.



Figura 164. Seguimiento a las actividades de siembra en las 5 hectáreas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 165. Seguimiento a las actividades de siembra en las 5 hectáreas.



Figura 166. Seguimiento a las actividades de siembra en las 5 hectáreas.



Figura 167. Seguimiento a las actividades de siembra en las 5 hectáreas.



Figura 168. Seguimiento a las actividades de siembra en las 5 hectáreas.



Figura 169. Seguimiento a las actividades de siembra en las 5 hectáreas.



Figura 170. Seguimiento a las actividades de siembra en las 5 hectáreas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 171. Seguimiento a las actividades de siembra en las 5 hectáreas.



Figura 172. Seguimiento a las actividades de siembra en las 5 hectáreas.



Figura 173. Seguimiento a las actividades de siembra en las 5 hectáreas.



Figura 174. Seguimiento a las actividades de siembra en las 5 hectáreas.



Figura 175. Firma de asistencia técnica por la interventoría.



Figura 176. Control de hormiga arriera.

VISITA DE CAMPO DE LA INTERVENTORIA

PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S.

DATOS GENERALES

Nombre del Predio	Humedal La Madrid	**Fecha**	**mm**	**aaaa**
Usuario	Junta de acción comunal La Madrid		Octubre - Noviembre	2025
Vereda	Barrio La Madrid	**Actividad**	Reconocimiento del área a intervenir con siembra de plantas.	
Municipio	Villavicencio			
Departamento	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

El equipo de trabajo de la interventoría realizó visitas técnicas al predio con el fin de verificar las actividades adelantadas por el contratista de obra, durante de las visitas se corroboraron las siguientes actividades:

- Se realizó la visita de reconocimiento a las 5 hectáreas que serán intervenidas mediante actividades de enriquecimiento de plantaciones. Durante el recorrido por el área, se evidenció la presencia de especies nativas de la zona, así como de plantas frutales. Las vías de acceso hasta la entrada del humedal se encuentran pavimentadas; dentro del predio, el desplazamiento hacia el área específica se realiza por caminos demarcados que atraviesan potreros y bosques de galería. Durante la visita, la presidenta de la junta que recibió al equipo indicó que, para cada ingreso al predio, se debe diligenciar un formulario en el que se registre el nombre de la persona que realizará la visita.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 177. Seguimiento a las actividades de siembra en las 5 hectáreas.



Figura 178. Seguimiento a las actividades de siembra en las 5 hectáreas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 179. Reconocimiento del área para intervenir.



Figura 180. Reconocimiento del área para intervenir.



Figura 181. Reconocimiento del área para intervenir.



Figura 182. Reconocimiento del área para intervenir.



Figura 183. Reconocimiento del área para intervenir.



Figura 184. Reconocimiento del área para intervenir.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 185. Reconocimiento del área para intervenir.



Figura 186. Reconocimiento del área para intervenir.



Figura 187. Reconocimiento del área para intervenir.



Figura 188. Reconocimiento del área para intervenir.



Figura 189. Reconocimiento del área para intervenir.



Figura 190. Reconocimiento del área para intervenir.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 191. Reconocimiento del área para intervenir.



Figura 192. Reconocimiento del área para intervenir.



Figura 193. Reconocimiento del área para intervenir.



Figura 194. Reconocimiento del área para intervenir.



Figura 195. Reconocimiento del área para intervenir.



Figura 196. Reconocimiento del área para intervenir.

VISITA DE CAMPO DE LA INTERVENTORIA

PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S.

DATOS GENERALES

Nombre del Predio	El Yaguazo	**Fecha**	**mm**	**aaaa**
Usuario	Cabildo Indígena Pijao Coy		Octubre - Noviembre	2025
Vereda	Alto Pompeya	**Actividad**	Seguimiento actividades del componente de enriquecimiento.	
Municipio	Villavicencio			
Departamento	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

El equipo de trabajo de la interventoría realizó visitas técnicas al predio con el fin de verificar las actividades adelantadas por el contratista de obra, durante de las visitas se corroboraron las siguientes actividades:

- Se realizó el reconocimiento del área destinada a las actividades de siembra, con el objetivo de identificar las rutas de acceso, el estado actual del terreno y las condiciones del entorno. El área definida para este predio corresponde a 40 hectáreas con relieve plano, y en sus alrededores se encuentra un bosque de galería.

- Desde la interventoría se realizó una nueva visita con el fin de verificar la entrega de los insumos y del material vegetal correspondiente para la siembra en las 5 hectáreas. Durante esta visita se evidenció la entrega, por parte del contratista al usuario, de 8.000 plantas nativas de diferentes especies, 364 bultos de abono orgánico, 56 bultos de cal dolomita, 80 kilogramos de insecticida y 40 kilogramos de hidrogel.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 197. Seguimiento a la entrega de material vegetal e insumos.



Figura 198. Seguimiento a la entrega de material vegetal e insumos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 199. Seguimiento a la entrega de material vegetal e insumos.



Figura 200. Seguimiento a la entrega de material vegetal e insumos.



Figura 201. Seguimiento a la entrega de material vegetal e insumos.



Figura 202. Seguimiento a la entrega de material vegetal e insumos.



Figura 203. Seguimiento a la entrega de material vegetal e insumos.



Figura 204. Seguimiento a la entrega de material vegetal e insumos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 205. Seguimiento a la entrega de material vegetal e insumos.



Figura 206. Seguimiento a la entrega de material vegetal e insumos.



Figura 207. Seguimiento a la entrega de material vegetal e insumos.



Figura 208. Seguimiento a la entrega de material vegetal e insumos.



Figura 209. Seguimiento a la entrega de material vegetal e insumos.



Figura 210. Seguimiento a la entrega de material vegetal e insumos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 211. Seguimiento a la entrega de material vegetal e insumos.



Figura 212. Seguimiento a la entrega de material vegetal e insumos.



Figura 213. Seguimiento a la entrega de material vegetal e insumos.



Figura 214. Seguimiento a la entrega de material vegetal e insumos.



Figura 215. Seguimiento a la entrega de material vegetal e insumos.



Figura 216. Seguimiento a la entrega de material vegetal e insumos.

VISITA DE CAMPO DE LA INTERVENTORIA

PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S.

DATOS GENERALES

Nombre del Predio	La Granjita	**Fecha**	**mm**	**aaaa**
Usuario	Samuel Ibagol		Octubre - Noviembre	2025
Vereda	Samaría	**Actividad**	Seguimiento actividades del componente de enriquecimiento.	
Municipio	Villavicencio			
Departamento	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

El equipo de trabajo de la interventoría realizó visitas técnicas al predio con el fin de verificar las actividades adelantadas por el contratista de obra, durante de las visitas se corroboraron las siguientes actividades:

- Se realizó el reconocimiento del área destinada a las actividades de siembra, con el objetivo de identificar las rutas de acceso, el estado actual del terreno y las condiciones del entorno. El área definida para este predio corresponde a 7 hectáreas con relieve plano, y en sus alrededores se encuentra un bosque de galería.

- Desde la interventoría se realizó una nueva visita con el fin de verificar la entrega de los insumos y del material vegetal correspondiente para la siembra en las 7 hectáreas. Durante esta visita se evidenció la entrega, por parte del contratista al usuario, de 1.400 plantas nativas de diferentes especies, 64 bultos de abono orgánico, 10 bultos de cal dolomita, 14 kilogramos de insecticida y 7 kilogramos de hidrogel.

- Se realizaron visitas de seguimiento a las actividades adelantadas por el contratista de obra, correspondientes a la siembra en las 7 hectáreas. Durante estas visitas se llevó a cabo el recorrido por el área que está siendo intervenida, evidenciándose que el plateo cumple con las dimensiones establecidas de 30 x 30 x 30 cm. Así mismo, se observó la aplicación de las enmiendas agrícolas, tales como abono, cal e hidrogel. También se verificó el manejo dado a las plantas durante el proceso de resiembra, confirmando que se aplican los procedimientos adecuados.
  De igual manera, se constató que se están ejecutando los controles fitosanitarios y de maleza, conforme a lo requerido para asegurar el buen establecimiento de la plantación.

- Una vez finalizadas las actividades de siembra en este predio, se coordinó con el contratista de obra y la supervisión la realización de la visita de recibo final. Durante su desarrollo, se efectuó el recorrido por el área intervenida, correspondiente a 7 hectáreas, observándose la siembra completa de las plantas. Aún era posible apreciar partículas tanto de cal como de abono orgánico aplicados durante el proceso. Se evidenció que algunas plantas presentan decoloración asociada a deficiencia de calcio, especialmente aquellas ubicadas en zonas más expuestas al sol.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 217. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 218. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 219. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 220. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 221. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 222. Seguimiento a las actividades de siembra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 223. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 224. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 225. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 226. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 227. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 228. Seguimiento a las actividades de siembra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 229. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 230. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 231. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 232. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 233. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 234. Seguimiento a las actividades de siembra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 235. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 236. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 237. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 238. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 239. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 240. Seguimiento a las actividades de siembra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 241. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 242. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 243. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 244. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 245. Seguimiento a las actividades de siembra.

VISITA DE CAMPO DE LA INTERVENTORIA				
	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S.			
DATOS GENERALES				
Nombre del Predio	Loma Bella	**Fecha**	**mm**	**aaaa**
Usuario	Herblay Morales Bernal		Octubre - Noviembre	2025
Vereda	Samaría	**Actividad**	Seguimiento actividades del componente de enriquecimiento.	
Municipio	Villavicencio			
Departamento	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

El equipo de trabajo de la interventoría realizó visitas técnicas al predio con el fin de verificar las actividades adelantadas por el contratista de obra, durante de las visitas se corroboraron las siguientes actividades:

- Se realizó el reconocimiento del área destinada a las actividades de siembra, con el objetivo de identificar las rutas de acceso, el estado actual del terreno y las condiciones del entorno. El área definida para este predio corresponde a 4 hectáreas con relieve plano, y en sus alrededores se encuentra un bosque de galería.

- Desde la interventoría se realizó una nueva visita con el fin de verificar la entrega de los insumos y del material vegetal correspondiente para la siembra en las 4 hectáreas. Durante esta visita se evidenció la entrega, por parte del contratista al usuario de 800 plantas nativas de diferentes especies, 37 bultos de abono orgánico, 6 bultos de cal dolomita, 8 kilogramos de insecticida y 4 kilogramos de hidrogel.

- Se realizaron visitas de seguimiento a las actividades adelantadas por el contratista de obra, correspondientes a la siembra en las 4 hectáreas. Durante estas visitas se llevó a cabo el recorrido por el área que está siendo intervenida, evidenciándose que el plateo cumple con las dimensiones establecidas de 30 x 30 x 30 cm. Así mismo, se observó la aplicación de las enmiendas agrícolas, tales como abono, cal e hidrogel. También se verificó el manejo dado a las plantas durante el proceso de resiembra, confirmando que se aplican los procedimientos adecuados.
  De igual manera, se constató que se están ejecutando los controles fitosanitarios y de maleza, conforme a lo requerido para asegurar el buen establecimiento de la plantación.

- Una vez finalizadas las actividades de siembra en este predio, se coordinó con el contratista de obra y la supervisión la realización de la visita de recibo final. Durante su desarrollo, se efectuó el recorrido por el área intervenida, correspondiente a 4 hectáreas, observándose la siembra completa de las plantas. Aún era posible apreciar partículas tanto de cal como de abono orgánico aplicados durante el proceso. Se evidenció que algunas plantas presentan decoloración asociada a deficiencia de calcio, especialmente aquellas ubicadas en zonas más expuestas al sol.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 246. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 247. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 248. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 249. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 250. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 251. Seguimiento a las actividades de siembra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 252. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 253. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 254. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 255. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 256. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 257. Seguimiento a las actividades de siembra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 258. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 259. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 260. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 261. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 262. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 263. Seguimiento a las actividades de siembra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 264. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 265. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 266. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 267. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 268. Seguimiento a las actividades de siembra.



Figura 269. Seguimiento a las actividades de siembra.

COMPONENTE 3: SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO A ÁREAS ESTABLECIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES.

Este componente tiene como finalidad garantizar la sostenibilidad y continuidad de los procesos de restauración ecológica ejecutados en años anteriores, mediante la realización de actividades de seguimiento, mantenimiento y fortalecimiento en áreas previamente intervenidas por la entidad, asegurando su consolidación ecológica y la permanencia de los logros alcanzados.

Las acciones a ejecutar comprenden un total de 204 hectáreas ubicadas en cuencas, subcuencas y microcuencas de importancia estratégica, correspondientes a intervenciones realizadas en las vigencias 2021, 2022, 2023 y 2024, en municipios previamente seleccionados por la entidad. Las actividades incluidas en este componente son:

- Reconocimiento y ubicación de áreas: Se llevará a cabo la identificación, georreferenciación y verificación en campo de las áreas reforestadas en vigencias anteriores, con el fin de evaluar su estado actual y planificar las labores de mantenimiento requeridas.

- Producción y/o adquisición de material vegetal: Se realizará la producción y/o adquisición del material vegetal necesario para las labores de mantenimiento en las 204 hectáreas asignadas, garantizando la disponibilidad de especies acordes a las condiciones ecológicas y técnicas de los predios intervenidos.

- Transporte de material vegetal: Se efectuará el transporte mayor y menor del material vegetal hasta los sitios de intervención, asegurando su adecuado manejo y conservación durante el traslado.

- Actividades de mantenimiento: Se desarrollarán labores de limpieza, trazado, ahoyado, encalado, fertilización y resiembra, según sea necesario en cada predio, con el propósito de fortalecer el desarrollo de las plantaciones existentes y reponer individuos que hayan sido afectados. Estas actividades cubrirán la totalidad de las 204 hectáreas objeto de mantenimiento.

- Control fitosanitario y de malezas: Se realizarán acciones de control de plagas, enfermedades y vegetación competidora en las áreas intervenidas y en los sitios de resiembra, conforme a las especificaciones técnicas establecidas, para asegurar el desarrollo saludable de las especies.

- Asistencia técnica: Se brindará acompañamiento técnico permanente durante la ejecución de las labores de mantenimiento, mediante visitas técnicas programadas por parte del equipo técnico y el coordinador del proyecto. Cada visita será registrada en récords de visita, debidamente firmados por el responsable y/o coordinador del proyecto.

- Cartografía y productos geográficos: Se entregará cartografía digital e impresa de las áreas objeto de mantenimiento, en el sistema de coordenadas planas Magna Sirgas Origen Bogotá, en formatos MXD, SHP, KMZ y GDB, consolidando la información geográfica de predios, propietarios y ubicación de las actividades realizadas. Esta información permitirá llevar un control geoespacial detallado de las zonas atendidas y facilitará la toma de decisiones futuras.

❖ MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN

VISITA DE CAMPO DE LA INTERVENTORIA				
	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S.			
DATOS GENERALES				
Nombre del Predio	La Esperanza	**Fecha**	**mm**	**aaaa**
Usuario	José Álvaro Cortez		Octubre - Noviembre	2025
Vereda	Tillavá	**Actividad**	Seguimiento y recibo final actividades de mantenimiento.	
Municipio	Puerto Gaitán			
Departamento	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Objeto de la visita: Realizar seguimiento técnico al estado general de la siembra previamente establecida y a las actividades de mantenimiento y resiembra ejecutadas en el área intervenida. Durante el recorrido se evaluó el desarrollo vegetativo, condiciones sanitarias, sostenibilidad de la intervención y necesidades de manejo.

Descripción de la visita: Se efectuó el recorrido por la totalidad del área intervenida, verificando el comportamiento de las plantas existentes y de las plántulas incorporadas en la resiembra. Se realizó inspección visual y toma de registro fotográfico.

Estado de la siembra existente:

- Las plantas que recibieron mantenimiento presentan un **desarrollo adecuado**, evidenciando vigor, buen color foliar y ausencia de síntomas de estrés hídrico.
- La altura promedio registrada oscila entre **1,30 a 1,80 m**, lo que corresponde a un crecimiento favorable para el tiempo establecido.
- No se evidencian daños por herbivoría significativa ni presencia relevante de plagas o enfermedades.

Estado de las plantas de resiembra:

- Las plántulas recientemente sembradas presentan alturas entre **40 cm y 60 cm**, con buena adaptación inicial al sitio.
- Se observa adecuada humedad en el sustrato y un anclaje firme, indicando correcta compactación y riego posterior a la siembra.
- No se registran mortalidades significativas al momento de la visita.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 270. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 271. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 272. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 273. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 274. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 275. Seguimiento al estado del área restaurada.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 276. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 277. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 278. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 279. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 280. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 281. Seguimiento al estado del área restaurada.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 282. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 283. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 284. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 285. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 286. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 287. Seguimiento al estado del área restaurada.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 288. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 289. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 290. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 291. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 292. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 293. Seguimiento al estado del área restaurada.

VISITA DE CAMPO DE LA INTERVENTORIA

PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S.

DATOS GENERALES

Nombre del Predio	El Progreso	**Fecha**	**mm**	**aaaa**
Usuario	Lindelly Agudelo		Octubre - Noviembre	2025
Vereda	Tillavá	**Actividad**	Seguimiento y recibo final actividades de mantenimiento.	
Municipio	Puerto Gaitán			
Departamento	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

- **Objeto de la visita:** Realizar seguimiento técnico al estado general de la siembra previamente establecida y a las actividades de mantenimiento y resiembra ejecutadas en el área intervenida. Durante el recorrido se evaluó el desarrollo vegetativo, condiciones sanitarias, sostenibilidad de la intervención y necesidades de manejo.
- **Descripción de la visita:** Se efectuó el recorrido por la totalidad del área intervenida, verificando el comportamiento de las plantas existentes y de las plántulas incorporadas en la resiembra. Se realizó inspección visual y toma de registro fotográfico.
- **Estado de la siembra existente:**

- Las plantas que recibieron mantenimiento presentan un **desarrollo adecuado**, evidenciando vigor, buen color foliar y ausencia de síntomas de estrés hídrico.
- La altura promedio registrada oscila entre **1,30 a 1,80 m**, lo que corresponde a un crecimiento favorable para el tiempo establecido.
- No se evidencian daños por herbivoría significativa ni presencia relevante de plagas o enfermedades.

- **Estado de las plantas de resiembra:**

- Las plántulas de resiembra presentan alturas entre 40 cm y 60 cm, con adecuada adaptación al terreno y buena firmeza en el anclaje.
- Se identificó que aproximadamente un 20% del material de resiembra presenta manchas cafés en las hojas, de tipo irregular y de intensidad variable.
- Aunque las plantas afectadas mantienen turgencia y no muestran signos de marchitez, se recomienda realizar un seguimiento sanitario para determinar si las manchas corresponden a estrés hídrico, exposición solar, deficiencia nutricional o posible afectación fúngica.
- No se observan mortalidades significativas al momento de la inspección.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 294. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 295. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 296. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 297. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 298. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 299. Seguimiento al estado del área restaurada.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 300. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 301. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 302. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 303. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 304. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 305. Seguimiento al estado del área restaurada.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 306. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 307. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 308. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 309. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 310. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 311. Seguimiento al estado del área restaurada.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 312. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 313. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 314. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 315. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 316. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 317. Seguimiento al estado del área restaurada.

VISITA DE CAMPO DE LA INTERVENTORIA

PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S.

DATOS GENERALES

Nombre del Predio	La Milagrosa	**Fecha**	**mm**	**aaaa**
Usuario	Camilo Martín Virgüez		Septiembre - Octubre	2025
Vereda	Tillavá	**Actividad**	Seguimiento y recibo final actividades de mantenimiento.	
Municipio	Puerto Gaitán			
Departamento	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

- **Objeto de la visita:** Realizar seguimiento técnico al estado general de la siembra previamente establecida y a las actividades de mantenimiento y resiembra ejecutadas en el área intervenida. Durante el recorrido se evaluó el desarrollo vegetativo, condiciones sanitarias, sostenibilidad de la intervención y necesidades de manejo.
- **Descripción de la visita:** Se efectuó el recorrido por la totalidad del área intervenida, verificando el comportamiento de las plantas existentes y de las plántulas incorporadas en la resiembra. Se realizó inspección visual y toma de registro fotográfico.
- **Estado de la siembra existente:**

- Las plantas que recibieron mantenimiento presentan un **desarrollo adecuado**, evidenciando vigor, buen color foliar y ausencia de síntomas de estrés hídrico.
- La altura promedio registrada oscila entre **1,30 a 1,80 m**, lo que corresponde a un crecimiento favorable para el tiempo establecido.
- No se evidencian daños por herbivoría significativa ni presencia relevante de plagas o enfermedades.

- **Estado de las plantas de resiembra:**

- Las plántulas de resiembra presentan alturas entre 40 cm y 60 cm, con adecuada adaptación al terreno y buena firmeza en el anclaje.
- Se identificó que aproximadamente un 20% del material de resiembra presenta manchas cafés en las hojas, de tipo irregular y de intensidad variable.
- Aunque las plantas afectadas mantienen turgencia y no muestran signos de marchitez, se recomienda realizar un seguimiento sanitario para determinar si las manchas corresponden a estrés hídrico, exposición solar, deficiencia nutricional o posible afectación fúngica.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 318. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 319. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 320. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 321. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 322. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 323. Seguimiento al estado del área restaurada.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 324. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 325. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 326. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 327. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 328. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 329. Seguimiento al estado del área restaurada.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 330. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 331. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 332. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 333. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 334. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 335. Seguimiento al estado del área restaurada.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 336. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 337. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 338. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 339. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 340. Seguimiento al estado del área restaurada.



Figura 341. Seguimiento al estado del área restaurada.

❖ MUNICIPIO DE CUBARRAL

VISITA DE CAMPO DE LA INTERVENTORIA				
	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S.			
DATOS GENERALES				
Nombre del Predio	Los Almendros	**Fecha**	**mm**	**aaaa**
Usuario	Claudia Patricia Taborda		Octubre - Noviembre	2025
Vereda	Las Delicias	**Actividad**	Seguimiento actividades del componente de mantenimiento	
Municipio	Cubarral			
Departamento	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

El equipo de trabajo de la interventoría realizó visitas técnicas al predio con el fin de verificar las actividades adelantadas por el contratista de obra, durante de las visitas se corroboraron las siguientes actividades:

- Se realizó el reconocimiento del área destinada a las actividades de siembra, con el objetivo de identificar las rutas de acceso, el estado actual del terreno y las condiciones del entorno. El área definida para este predio corresponde a 2 hectáreas con relieve plano, y en sus alrededores se encuentra un bosque de galería.

- Desde la interventoría se realizó una nueva visita con el fin de verificar la entrega de los insumos y del material vegetal correspondiente para la siembra en las 7 hectáreas. Durante esta visita se evidenció la entrega, por parte del contratista al usuario, de 140 plantas nativas de diferentes especies 28 bultos de abono orgánico, 6 bultos de cal dolomita y 4 kilogramos de insecticida.

- Se realizaron visitas de seguimiento a las actividades adelantadas por el contratista de obra, correspondientes a la siembra en las 2 hectáreas. Durante estas visitas se llevó a cabo el recorrido por el área que está siendo intervenida, evidenciándose que el plateo cumple con las dimensiones establecidas de 30 x 30 x 30 cm. Así mismo, se observó la aplicación de las enmiendas agrícolas, tales como abono, cal e hidrogel. También se verificó el manejo dado a las plantas durante el proceso de resiembra, confirmando que se aplican los procedimientos adecuados.
  De igual manera, se constató que se están ejecutando los controles fitosanitarios y de maleza, conforme a lo requerido para asegurar el buen establecimiento de la plantación.

- Una vez finalizadas las actividades de siembra en este predio, se coordinó con el contratista de obra y la supervisión la realización de la visita de recibo final. Durante su desarrollo, se efectuó el recorrido por el área intervenida, correspondiente a 2 hectáreas, observándose la siembra completa de las plantas. Aún era posible apreciar partículas tanto de cal como de abono orgánico aplicados durante el proceso. Se evidenció que algunas plantas presentan decoloración asociada a deficiencia de calcio, especialmente aquellas ubicadas en zonas más expuestas al sol.

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Figura 342. Seguimiento a las actividades de mantenimiento.



Figura 343. Seguimiento a las actividades de mantenimiento.



Figura 344. Seguimiento a las actividades de mantenimiento.



Figura 345. Seguimiento a las actividades de mantenimiento.




Figura 346. Seguimiento a las actividades de mantenimiento.



Figura 347. Seguimiento a las actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 348. Seguimiento a las actividades de mantenimiento.



Figura 349. Asistencia técnica de la interventoría.




Figura 350. Seguimiento a las actividades de mantenimiento.



Figura 351. Seguimiento a las actividades de mantenimiento.



Figura 352. Seguimiento a las actividades de mantenimiento.



Figura 353. Seguimiento a las actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 354. Seguimiento a las actividades de mantenimiento.



Figura 355. Seguimiento a las actividades de mantenimiento.



Figura 356. Seguimiento a las actividades de mantenimiento.



Figura 357. Seguimiento a las actividades de mantenimiento.



Figura 358. Seguimiento a las actividades de mantenimiento.



Figura 359. Seguimiento a las actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 360. Seguimiento a las actividades de mantenimiento.



Figura 361. Seguimiento a las actividades de mantenimiento.



Figura 362. Seguimiento a las actividades de mantenimiento.



Figura 363. Seguimiento a las actividades de mantenimiento.



Figura 364. Seguimiento a las actividades de mantenimiento.



Figura 365. Seguimiento a las actividades de mantenimiento.

10. USO DE VEHICULOS

Para la realización de las visitas de campo a los predios de los beneficiarios del proyecto, se tuvo a disposición motocicletas y vehículo tipo camioneta doble cabina, doble tracción (4x4), con conductor, costos de peajes y combustible para los técnicos y para el personal profesional de la interventoría. Adicionalmente, estos vehículos se encuentran al día con los seguros y garantías del vehículo para cubrir los desplazamientos a que haya lugar, para la ejecución de las actividades.

Con esto, se logró visitar los predios, y realizar las visitas de reconocimiento de los predios beneficiarios del proyecto. Anexo se entregan las bitácoras de campo como soporte de las visitas realizadas durante la ejecución del primer mes del contrato de interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 366. Uso de vehículo para las visitas de seguimiento.




Figura 367. Uso de vehículo para las visitas de seguimiento.



Figura 368. Uso de vehículo para las visitas de seguimiento.



Figura 369. Uso de vehículo para las visitas de seguimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 370. Uso de vehículo para las visitas de seguimiento.



Figura 371. Uso de vehículo para las visitas de seguimiento.



Figura 372. Uso de vehículo para las visitas de seguimiento.



Figura 373. Uso de vehículo para las visitas de seguimiento.



Figura 374. Uso de vehículo para las visitas de seguimiento.



Figura 375. Uso de vehículo para las visitas de seguimiento.

11. COMITES TÉCNICOS

ACTA No. 03 de 2025			
FECHA DE REUNIÓN:	19 de noviembre de 2025		
LUGAR DE REUNIÓN:	Instalaciones de obra		
HORA DE INICIO:	02:00 pm	**HORA FINAL:**	03:30 pm

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:
• Avance de las actividades del contrato de obra. • Programación de actividades • Coordinación de visitas • Informe mensual No.3

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Siendo las 2:00 pm se da inicio al tercer comité técnico del contrato de obra PS-GCT-2.7.25-1176, en este se reúnen todas las partes del proyecto: la interventoría, la supervisión y el contratista de obra. A continuación, se realiza un análisis detallado del avance en cada uno de los componentes del proyecto y en los predios donde se están ejecutando actividades:

- **AVANCE DEL PROYECTO**

COMPONENTE 1. REFORESTACIÓN PROTECTORA		
MUNICIPIO	**PREDIO**	**AVANCE**
Puerto Gaitán	La Milagrosa	Ya se finalizaron las actividades de siembra y la interventoría dio el recibo a satisfacción.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

COMPONENTE 2. ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES		
MUNICIPIO	**PREDIO**	**AVANCE**
Puerto Gaitán	El Progreso	Ya se ejecutaron al 100% las actividades y fueron recibidas por la interventoría.
	Galicia 1	
	La Brasilia	
Villavicencio	El Campin	
	El Edén	
	La Madrid	Se realizó el reconocimiento, se está coordinando entrega de plantas e insumos.
	El Yaguazo	Ya se realizó la entrega de plantas e insumos.
	La Primavera	Aún no se han adelantado actividades.
	Las Rosas	
	Santa Helena	
	Morichito	
	Villa Aliss	
	La Granjita	Ya se ejecutaron al 100% las actividades y fueron recibidas por la interventoría.
	Loma Bella	
San Juan de Arama	Hato Rondón	

COMPONENTE 3. MANTENIMIENTO		
MUNICIPIO	**PREDIO**	**AVANCE**
Puerto Gaitán	La Milagrosa	Ya se ejecutaron al 100% las actividades y fueron recibidas por la interventoría
	La Esperanza	
	El Progreso	
Mapiripan	El Viso	
	La Prosperidad	
Cubarral	Los Almendros	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

COMPONENTE DE AISLAMIENTO		
MUNICIPIO	**PREDIO**	**AVANCE**
Puerto Gaitán	La Milagrosa	Ya se ejecutaron al 100% las actividades del aislamiento y fueron recibidas por la interventoría
San Juan de Arama	Parcelas	

- **PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:** El contratista de obra indica que durante el mes de Noviembre y Diciembre realizará lo siguiente:
  - **Predio La Madrid, La Primavera, Rosas del Viento, Santa Helena, Morichito y Villa Aliss:** Realizará la entrega de material vegetal e insumos, para posteriormente iniciar las actividades de la siembra.
  - **Predio El Yaguazo:** Iniciará las actividades de siembra.

- **MONITOREO DE FAUNA Y FLORA:** Ya se realizó el primer monitoreo en la época seca, tanto en el predio Galicia de Puerto Gaitán como en el predio La Campiña de San Juan de Arama. Adicionalmente en La Galicia se realizó monitoreo en época de lluvia, el contratista de obra se encuentra en coordinación para realizar la instalación de equipos en los predios, realizar avistamiento de aves y captura nocturnas de animales en San Juan de Arama.

- **COORDINACIÓN DE VISITAS:** En mutuo acuerdo, se programó visita al vivero El Ruby, con el fin de realizar el cargue y despachos del material vegetal e insumos a los predios faltantes y así mismo, la interventoría realizará visitas de seguimiento. Una vez finalizadas las actividades en cada predio, se programará visitas de recibo final entre el contratista de obra, la interventoría y la supervisión.

- **INFORME MENSUAL No.3:** La interventoría realizó la observación al contratista de obra respecto a la entrega oportuna del informe de avance mensual, recordándole que dichos informes deben ser presentados dentro de los cinco (5) días posteriores a la fecha de cada corte, establecido para los 19 de cada mes. En respuesta, el contratista manifestó que entre el 27 de noviembre al 01 de diciembre de 2025 realizará la radicación del Informe No. 3 ante la oficina de la interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 376. Comité No.3.



Figura 377. Comité No.3.

12. SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

NOMBRE	CARGO	AGOSTO 2025	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025
Adriana Lucia Diaz Bobadilla	Director de interventoría	35356063	35356136	35356183
Jair Vargas	Personal Interventor	35356063	35356136	35356183
Jeison Ismael Morales Martínez	Personal Interventor	35356063	35356136	35356183
Camila Andrea Rojas Baquero	Profesional Administrativo	9489370658	9492124973	9493883057
Juliana Andres Ramírez Barrios	Profesional Legal	89602488	90510143	91379262
Andres Alberto González Nieva	Técnico interventor	35356063	35356136	35356183
Jenderson Oswaldo Vargas Montoya	Técnico interventor	35356063	35356136	35356183

13. CONCLUSIONES

- Durante el presente periodo, el equipo de interventoría, conformado por profesionales y técnicos, desarrolló visitas de seguimiento en los municipios de Puerto Gaitán, San Juan de Arama, Cumaral, Cubarral y Villavicencio, con el propósito de verificar en campo el avance y la correcta ejecución de las actividades a cargo del contratista de obra, correspondientes a los diferentes componentes del proyecto. Por su parte, las profesionales administrativas brindaron apoyo en los aspectos contables, administrativos y de gestión, incluyendo la programación de visitas y reuniones, así como la elaboración de informes de seguimiento, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del proceso de interventoría.

- Se evidenció el cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos y el desarrollo adecuado de las labores por parte del contratista en los predios visitados.

- La interventoría realizó el pago de la seguridad (salud, pensión y ARL) y aportes parafiscales del mes de noviembre de 2025 del personal ofertado. Así mismo realizó la verificación del pago de la seguridad social del personal ofertado por el contratista de obra.

14. ANEXOS

Anexo 1. Cronograma de interventoría.
Anexo 2. Acta de comité.
Anexo 3. Planilla de seguridad social.
Anexo 4. Copia de bitácoras.
Anexo 5. Correspondencia.

BRAYHAN ALEJANDRO BAQUERO CASTRO
R/L PROINGO CIVIL S.A.S.

ANEXO 1. CRONOGRAMA DE INTERVENTORÍA.

PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
			S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	Revisión completa y detallada del contrato, de la propuesta del contratista y de las demás normas y reglamentaciones aplicables en la ejecución del proyecto.	Mes	x															
2	Efectuar en coordinación con el contratista de obra, el reconocimiento a las zonas del proyecto para verificar estado, accesos, permisos de ingreso a predios y demas aspectos que resulten necesarios para la ejecución del proyecto y de la interventoria dejando las respectivas constancias.	Mes	x	x	x	x	x	x	x	x								
3	Visitas de seguimiento a las actividades de entrega de insumos y material vegetal por parte del contratista a cada uno de los predios beneficiarios en el proyecto del componente de siembra nueva y mantenimiento	Mes					x	x	x	x	x	x	x	x				
4	Realizar el seguimiento a cada uno de los predios beneficiarios del proyecto para verificar el avance de las actividades ejecutadas por el contratista de obra.	Mes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Efectuar oportunamente una revisión minuciosa de las cantidades de obra, a fin de compararlas con las que están incluidas en el contrato y en caso de discrepancia, tramitar su corrección, complemento y optimización.	Mes			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Uso de vehiculos para llevar a cabo las visitas tecnicas de campo para realizar seguimiento a las actividades realizadas por obra y asi mismo poder garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Mes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Coordinación con la supervisión para la programación de reuniones, comites, elaboración de actas de reunión y presentación de informes mensuales.	Mes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Comites y reuniones	Und	x				x				x				x			

BRAYHAN ALEJANDRO BAQUERO MENDOZA
R/L PROINGCO CIVIL S.A.S.
Nit. 901.165.962-7

MANLIO JAVIER VARGAS RIANO
Supervisor-Profesional universitario
CORMACARENA

ANEXO 2. ACTA DE COMITÉ.

Cormacarena	Código: F-GC-04
	Versión: 02
ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 04/Mar/2021

ACTA No. 003 de 2025

FECHA DE REUNIÓN:	19 de noviembre de 2025		
LUGAR DE REUNIÓN:	Instalaciones de obra		
HORA DE INICIO:	02:00 pm	**HORA FINAL:**	03:30 pm
DATOS DE QUIEN CONVOCA			
NOMBRE:	Cormacarena		
CARGO:	Supervisión de los contratos PS-GCT-2.7.25-1176 y PS-GCT-2.7.25-1173		
DEPENDENCIA:	Grupo Bióticos		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:

- Avance de las actividades del contrato de obra.
- Programación de actividades
- Coordinación de visitas
- Informe mensual No.3

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Siendo las 2:00 pm se da inicio al tercer comité técnico del contrato de obra PS-GCT-2.7.25-1176, en este se reúnen todas las partes del proyecto: la interventoría, la supervisión y el contratista de obra. A continuación, se realiza un análisis detallado del avance en cada uno de los componentes del proyecto y en los predios donde se están ejecutando actividades:

❖ **AVANCE DEL PROYECTO**

COMPONENTE 1. REFORESTACIÓN PROTECTORA		
MUNICIPIO	**PREDIO**	**AVANCE**
Puerto Gaitán	La Milagrosa	Ya se finalizaron las actividades de siembra y la interventoría dio el recibo a satisfacción.

COMPONENTE 2. ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES		
MUNICIPIO	**PREDIO**	**AVANCE**
Puerto Gaitán	El Progreso	Ya se ejecutaron al 100% las actividades y fueron recibidas por la interventoría.
	Galicia 1	Ya se ejecutaron al 100% las actividades y fueron recibidas por la interventoría.
	La Brasilia	Ya se ejecutaron al 100% las actividades y fueron recibidas por la interventoría.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Villavicencio	El Campin	Ya se ejecutaron al 100% las actividades y fueron recibidas por la interventoría.
	El Edén	Ya se ejecutaron al 100% las actividades y fueron recibidas por la interventoría.
	La Madrid	Se realizó el reconocimiento, se está coordinando entrega de plantas e insumos.
	El Yaguazo	Ya se realizó la entrega de plantas e insumos.
	La Primavera	Aún no se han adelantado actividades.
	Las Rosas	
	Santa Helena	
	Morichito	
	Villa Aliss	
	La Granjita	Ya se ejecutaron al 100% las actividades y fueron recibidas por la interventoría.
	Loma Bella	
San Juan de Arama	Hato Rondón	

COMPONENTE 3. MANTENIMIENTO		
MUNICIPIO	**PREDIO**	**AVANCE**
Puerto Gaitán	La Milagrosa	Ya se ejecutaron al 100% las actividades y fueron recibidas por la interventoría
	La Esperanza	
	El Progreso	
Mapiripan	El Viso	
	La Prosperidad	
Cubarral	Los Almendros	

COMPONENTE DE AISLAMIENTO		
MUNICIPIO	**PREDIO**	**AVANCE**
Puerto Gaitán	La Milagrosa	Ya se ejecutaron al 100% las actividades del aislamiento y fueron recibidas por la interventoría
San Juan de Arama	Parcelas	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

- **PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:** El contratista de obra indica que durante el mes de Noviembre y Diciembre realizará lo siguiente:
  - **Predio La Madrid, La Primavera, Rosas del Viento, Santa Helena, Morichito y Villa Aliss:** Realizará la entrega de material vegetal e insumos, para posteriormente iniciar las actividades de la siembra.
  - **Predio El Yaguazo:** Iniciará las actividades de siembra.

- **MONITOREO DE FAUNA Y FLORA:** Ya se realizó el primer monitoreo en la época seca, tanto en el predio Galicia de Puerto Gaitán como en el predio La Campiña de San Juan de Arama. Adicionalmente en La Galicia se realizó monitoreo en época de lluvia, el contratista de obra se encuentra en coordinación para realizar la instalación de equipos en los predios, realizar avistamiento de aves y captura nocturnas de animales en San Juan de Arama.

- **COORDINACIÓN DE VISITAS:** En mutuo acuerdo, se programó visita al vivero El Ruby, con el fin de realizar el cargue y despachos del material vegetal e insumos a los predios faltantes y así mismo, la interventoría realizará visitas de seguimiento. Una vez finalizadas las actividades en cada predio, se programará visitas de recibo final entre el contratista de obra, la interventoría y la supervisión.

- **INFORME MENSUAL No.3:** La interventoría realizó la observación al contratista de obra respecto a la entrega oportuna del informe de avance mensual, recordándole que dichos informes deben ser presentados dentro de los cinco (5) días posteriores a la fecha de cada corte, establecido para los 19 de cada mes. En respuesta, el contratista manifestó que entre el 27 de noviembre al 01 de diciembre de 2025 realizará la radicación del Informe No. 3 ante la oficina de la interventoría.

COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA DE LA REUNIÓN: (La acción de mejora es un compromiso que fortalece las actividades del proceso, respecto a requisitos de los clientes y entes de control.)

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1	Visita a vivero para cargue de plantas e insumos	Para iniciar las actividades que se van a ejecutar en este predio.	Obra e interventoría	24/11/2025 al 01/12/2025
2	Entrega de informe mensual No.3 obra	Cumplimiento con la entrega de información referente al proyecto.	Obra	01/12/2025
3	Entrega de informe mensual No.3 interventoría		Interventoría	01/12/2025

Cormacarena	Código: F-GC-10
	Versión: 12
REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIONES Y EVENTOS EXTERNOS	Fecha: 11/Jun/2025

REUNIÓN O EVENTO:	Comité técnico No. 3					
CONVOCA/RESPONSABLE:	Supervisión			LUGAR:	Instalaciones de obra	
FECHA:	19 Nov 2025	HORA INICIO:	2:00pm	HORA FINAL:	03:00 pm	PAGINA: 1 DE 1

N.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIDAD DE GÉNERO			ORIENTACIÓN SEXUAL				CICLO DE VIDA				ENFOQUE DIFERENCIAL									ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA (autorizo el tratamiento de mis datos)
		Masculino	Femenino	Trans	Heterosexual	Homosexual	Bisexual	Otro	Menores de 18 años	18 a 27 años	28 a 59 años	de 60 años en adelante	Víctima del conflicto armado	Personas en proceso de reincorporación	Migrante y refugiado	Cabeza de familia	Persona con discapacidad	Comunidades campesinas y rurales	Pueblos indígenas	NARP	Ninguno				
1	Brayhan Baquero Castro	X									X										X	R/L de la interventoría	proingcocivilsas@gmail.com	3134991144	
2	ADRIANA LUCIA DIAZ BOBADILLA		X								X										X	COORDINADOR INTERVENTORIA	———	3219001434	Adriana Diaz B.
3	Maira Alejandra Jiménez Bueno		X							X												Apoyo a la interventoría	mairajimenez599@gmail.com	3163505428	
4	Maria Camila Fierro Silva		X								X											Cormacarena	camila.fierro@cormacarenagarco	3102176771	
5	Santa Clorizs Jimenez Angel		X								X										X	Profesional Biomas	SJimenez1an@gmail.com	3112311773	
6	Esmeralda Cifuentes		X								X										X	Biomas	yudy1125@hotmail.com	3212378289	
7	Hugo Steven Sanchez	X								X			X									Biomas	festivalcc@hotmail.com	3002610	
8	Maria Vargo Rico	X									X										Y	supervisor	maria.vargo@cormacarenagov.co	3182036846	
9																									
10																									
	TOTALES																								

Identidad de género: *Trans (Travesti, Transexual, Transgénero)*
Orientación sexual: *Homosexual (gay o lesbiana)*
Enfoque Diferencial: *NARP (Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero)*
Firma: *Autoriza la administración de sus datos personales por parte de la Corporación.*

ANEXO 3. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Cormacarena

LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PS-GCT.2.7.25- 1173

CERTIFICA

Que Una vez revisada toda la documentación relacionada con el contrato de interventoría No. **PS-GCT.2.7.25-1173** cuyo objeto es "*INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/0 ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META*" el contratista PROYCETOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. ha cumplido con los pagos de seguridad social de todo el personal técnico y profesional propuesto en su oferta técnica del mes de Octubre de 2025

Conste,

MANLIO JAVIER VARGAS RIAÑO
Supervisor Contrato 1173 de 2025
Profesional Especializado 2028-13

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901165982	7	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRICCION CIVIL SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CLL 41 B 30 11 BILLAVICENCIO		6700597		BABAQUEROC@UNAL.EDU.CO			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35356183	E	2025-11-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.547.000	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	35356183	2025-11-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 17423321	VARGAS JAIR	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COFREM-CCF34	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	3711001
2	CC 40404531	DIAZ BOBADILLA ADRIANA LUCIA	4.234.400	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.234.400	677.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	4.234.400	169.400	COFREM-CCF34	4.234.400	169.400	4.234.400	184.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	1.200.600	S	1711001
3	CC 1057911941	MORALES MARTINEZ JESSON ISMAEL	2.749.200	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.749.200	439.900	0	0	SANITAS-EPS005	2.749.200	110.000	COFREM-CCF34	2.749.200	110.000	2.749.200	67.000	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	726.900	S	3711001
4	CC 1120360645	GONZALEZ NIEVA ANDRES ALBERTO	2.401.600	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.401.600	384.300	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.401.600	96.100	COFREM-CCF34	2.401.600	96.100	2.401.600	58.600	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	635.100	S	3711001
5	CC 1121863753	VARGAS MONTOYA JENDERSON OSWALDO	2.401.600	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.401.600	384.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.401.600	96.100	COFREM-CCF34	2.401.600	96.100	2.401.600	58.600	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	635.100	S	3711001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901165962	7	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION CIVIL SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CLL 41 B 30 11 BILLAVICENCIO		6700597			BABAQUEROC@UNAL.EDU.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35356183	E	2025-11-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.547.000	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	35356183	2025-11-18	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
13.210.300	13.210.300	13.210.300	13.210.300	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				5	2.113.900	0	0	0	2.113.900
PORVENIR	230301	800224808	8	2	667.700	0	0	0	667.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	677.600	0	0	0	677.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	768.600	0	0	0	768.600
EPS(Administradoras: 3)				5	528.600	0	0	0	528.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	110.000	0	0	0	110.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	3	322.500	0	0	0	322.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	96.100	0	0	0	96.100
ARP(Administradoras: 1)				5	375.900	0	0	0	375.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	5	375.900	0	0	0	375.900
CCF(Administradoras: 1)				5	528.600	0	0	0	528.600
COFREM	CCF34	892000146	3	5	528.600	0	0	0	528.600
Gran Total					3.547.000	0	0	0	3.547.000

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	40334688	JULIANA ANDREA RAMIREZ BARRIOS	CL 27 SUR No 37B-27	3202807671	juliana.contadorapublica@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	12/11/2025	91379262	$405.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	405.800	405.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	40334688	JULIANA ANDREA RAMIREZ BARRIOS	CL 27 SUR No 37B-27	3202807671	juliana.contadorapublica@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	12/11/2025	91379262	$405.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colocacion	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	40334688	RAMIREZ BARRIOS JULIANA ANDREA	3	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121880829		ROJAS BAQUERO CAMILA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 25 No. 19b 59 canaima	VILLAVICENCIO-META	6700597	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1923211576	9493883057	I	2025/11/11	2025/11/12	BANCO DAVIVIENDA	1	$778,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,680,000	$428,800			$2,680,000	$335,000			$0	$0			$2,680,000	$14,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,680,000	$428,800			$2,680,000	$335,000			$0	$0			$2,680,000	$14,000		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$2,680,000	$428,800			$2,680,000	$335,000			$0	$0			$2,680,000	$14,000		$0	$0
1	CC 1121880829	ROJAS CAMILA	230201	30	$2,680,000	$428,800	EPS005	30	$2,680,000	$335,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,680,000	$14,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,680,000	$428,800			$2,680,000	$335,000			$0	$0			$2,680,000	$14,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121880829		ROJAS BAQUERO CAMILA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 25 No. 19b 59 canaima	VILLAVICENCIO-META	6700597	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1923211576	9493883057	I	2025/11/11	2025/11/12	BANCO DAVIVIENDA	1	$778,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$428,800	$300	$0	$429,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$428,800	$300	$0	$429,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,000	$100	$0	$14,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,000	$100	$0	$14,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$335,000	$300	$0	$335,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$335,000	$300	$0	$335,300
TOTAL				1	$777,800	$700	$0	$778,500

ANEXO 5.
CORRESPONDENCIA.

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de interventoria No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Hato Rondón	20	OCT	2025
USUARIO	Coproagrometa	**ACTIVIDAD**	Seguimiento Actividades Reforestación	
VEREDA	Alto Rondon			
MUNICIPIO	San José De Arama	**COORDENADAS**		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realizó la visita al predio con el fin de evaluar las actividades correspondientes al sistema de aislamiento. El objeto de dicha visita es verificar la entrega de los insumos y herramientas por parte del contratista.

Se realizó el conteo de lo siguiente:

- ✓ 334 postes de madera inmunizados
- ✓ 34 postes de madera "Pie de amigos de refuerzo"
- ✓ 8 rollos de alambre de púas calibre No. 12,5 x 400m.
- ✓ 8 Kilos de grapas acerados.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Janet Canet	NOMBRE:	Jenderson Vargas	
CEDULA:	1214964740	CARGO:	Tecnico Interventor	
CELULAR:	322 811 8907	FIRMA:	JENDERSON VARGAS	
CARGO:	Presidente			
FIRMA:	Lamescomefa.			

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de Interventoría No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Loma bella	20	10	2025
USUARIO	Herblay Morales B	**ACTIVIDAD**	Reconocimiento y seguimiento	
VEREDA	Sumapaz			
MUNICIPIO	Villavicencio	**COORDENADAS**	4°73'35.60588	
DEPARTAMENTO	Meta		73°41'29.87248	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hace recorrido al predio para verificar las actividades desarrolladas de tratado y chapeado para siembra, así como el plateo y limpia del terreno para siembra, igual que la aplicación de enmiendas y abono organico

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Herblay Morales Bernal	NOMBRE:	Jeison Morales	
CEDULA:		CARGO:	Interventoria	
CELULAR:	3134107693	FIRMA:		
CARGO:	Propietario			
FIRMA:				

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de interventoría No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Galicia 1	20	10	2025
USUARIO	Cormacarena	**ACTIVIDAD**	Seguimiento a las actividades	
VEREDA	Cristalina			
MUNICIPIO	Pto Gaitan	**COORDENADAS**		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realizó la visita al predio Galicia 1 ubicado en el municipio de puerto Gaitan en la vereda Cristalina con la finalidad de hacer seguimiento a los trabajos realizados por el contratista de obra.

Durante el recorrido se evidencio el trabajo de chapoleo, plateo y tratado para la siembra. Se verificó que la aplicación de enmiendas cumplan con los parametros acordados en el Componente de enriquecimiento.

Teniendo en cuenta que son 24 ha, se evidencio un avance de 5 ha en cuanto a los trabajos realizados.

Se recomendó mantener el control fitosanitario en ratones y la hormiga.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Manlio Vargas	NOMBRE:	Adriana Diaz B.	
CEDULA:	86029917	CARGO:	Coordinadora	
CELULAR:	3238037886	FIRMA:	Adriana Lucia Diaz	
CARGO:	Supervisor			
FIRMA:				

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de interventoría No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Los Almendros	20	10	2025
USUARIO	Claudia P Taborda	**ACTIVIDAD**	Reconocimiento de area (2 Ha)	
VEREDA	Centrales			
MUNICIPIO	Cubarral	**COORDENADAS**		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

la interventoría realizó visita al predio con el fin de hacer el reconocimiento del área en la que se van a realizar las actividades de mantenimiento.

Durante la visita se hizó recorrido por el área, se observo que por un costado del lote pasa un caño veranero, en el área predominan especies nativas, tambien el lote presenta rocas.

El área se encuenta aislada y adicionalmente en potreros aledaños no se observa semovientes.

Recomendación: Tener en cuenta que en el área hay nidos de hormiga arriera, los cuales deben ser eliminados antes de iniciar actividades

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Claudia Patricia Taborda	NOMBRE:	Jair Vargos	
CEDULA:	39212025	CARGO:	Prof. interventoria	
CELULAR:	3117805661	FIRMA:		
CARGO:	Propietaria			
FIRMA:				

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de Interventoría No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Nuevo Sol	21	10	2025
USUARIO	Juan Carlos Parra	**ACTIVIDAD**	Seguimiento y mantenimiento	
VEREDA	Guamal			
MUNICIPIO	Villavicencio	**COORDENADAS**	4°7'39.72764	
DEPARTAMENTO	Meta		73°41'24.36317	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hace el recorrido al predio para verificar las actividades desarrolladas de trazado y ahoyado para siembra, así como el plateo y limpia del terreno para siembra, igual se verifica que la aplicación de enmienda sea la acordada con respecto al plan de trabajo al igual que la aplicación de abono orgánico

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Germán Parra	NOMBRE:	Jesus Mauricio M	
CEDULA:	86051661	CARGO:	Interventoria	
CELULAR:	3233299684	FIRMA:		
CARGO:	Propietario			
FIRMA:	GERMAN PARRA			

Cormacarena

BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S

PROINGCO

Contrato de interventoria No. PS-GCT-2[illegible]-1171

[illegible]

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	El Eden	21	10 2025
USUARIO	Luis Efren Blanco	ACTIVIDAD	Interventoria Tecnica
VEREDA	las mercedes		
MUNICIPIO	Villavicencio	COORDENADAS	
DEPARTAMENTO	Meta		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Se realizo recorrido de reconocimiento en el lote donde se evidencio area donde se pretende establecer los materiales vegetales (marichi, Asai, corozo, chondoduro, guamos, platanillo, madroño, cubo, etc) Se identifico area boscosa, corridas de aguas superficiales e internas

Se determinaron los puntos planos y ondulados.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORIA	
NOMBRE	Eider molina	NOMBRE	Andres Gonzalez
CEDULA	1.121 819321	CARGO	Seguimiento Tecnico
CELULAR	3133228217		
CARGO	Encargado	FIRMA	
FIRMA			

Powered by CamScanner

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de interventoría No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Brasilia	21	10	2025
USUARIO	Ajuo Ambiental y forestal	**ACTIVIDAD**	Verificación de material vegetal	
VEREDA	Planas			
MUNICIPIO	Pto Gaitán	**COORDENADAS**		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realiza la visita de campo al predio la brasilia de la vereda planas del municipio de puerto Gaitan, para verificar la entrega de material vegetal para el componente de enriquecimiento a efectuarse en las 300 hectareas del predio.

Se recomendo al contratista ubica los plantulas en una zona de cuidado para no generar maltrato o perdida del material vegetal

Balso	arayano	
Cacao	machaco	total 20000 plantulas
Habas	marañon	
Chontaduro	mariche	
Caña fistol	guacimo	
guamos rajero	maraco	
Ceibas tronadora	malvavisco	

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Yeisson Sánchez	NOMBRE:	Adriana Diaz B	
CEDULA:	1.120 432. 667	CARGO:	Coordinadora	
CELULAR:	323 321 0778	FIRMA:	Adriana Luisa Diaz	
CARGO:	Encargado			
FIRMA:	Yeisson Sánchez			

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de interventoria No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Hato Rondón	21	10	2025
USUARIO	Coprocayumeto	**ACTIVIDAD**	Seguimiento Actividades Reforestación	
VEREDA	Alto Rondon			
MUNICIPIO	San Juan De Arama	**COORDENADAS**		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realizó la visita para tomar la medición del avance del sistema de aislamiento
Se realizó el recorrido desde el punto de inicio del Tramo 1 hasta el punto final y lo mismo se realizo con los otros 2 tramos, se evidencia que 1 Kilometro está distribuido en 3 tramos con el fin de proteger el área reforestada.
Durante dicho recorrido se observó que algunos postes no se encuentran firmes, ya que se evidencio que por temas de lluvia el material se hundio, es decir que no realizarón un buen apisonamiento.

Dicha observación fue comunicada al contratista de obra para su posterior subsanación.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Jamer Cometa	NOMBRE:	Jenderson Vargas	
CEDULA:	1214464740	CARGO:	Tecnico Interventor	
CELULAR:	322 811 8907	FIRMA:	JENDERSON VARGAS	
CARGO:	Presidente			
FIRMA:	JAMES.COMETA			

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de interventoría No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Milagrosa	22	JO	2025
USUARIO	Camilo Virguez	**ACTIVIDAD**	Aislamiento	
VEREDA	Tillavá			
MUNICIPIO	Puerto Gaitan	**COORDENADAS**		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Desde la interventoría se realizó la visita con el fin de hacer seguimiento a las actividades de aislamiento. Durante la visita se evidenció la entrega de los siguientes insumos para la instalación de 2 Km.

- 736 postes de madera inmunizadas
- 16 rollos de alambre de pua calibre No 12,5 x 400m
- 16 kilos de grapas aceradas

Adicionalmente se observó al personal de mano de obra no calificada realizando ahoyados de 60 x 20, personal indica que una vez finalicen de hacer los 668 hoyos, inician con el hincado de postes.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Cecilia Guillen	NOMBRE:	Jair Vargas	
CEDULA:	55.130998	CARGO:	Prof interventoria	
CELULAR:	———	FIRMA:		
CARGO:	Encargada			
FIRMA:	Cecilia Guillén C			

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de Interventoría No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Granjita	22	10	2025
USUARIO	Samuel Bahon	**ACTIVIDAD**	Seguimiento y Reconocimiento	
VEREDA	Echeverria			
MUNICIPIO	Villavicencio	**COORDENADAS**	4° 7' 37.19391	
DEPARTAMENTO	Meta		73° 41' 42.28097	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hace recorrido al predio para verificar las actividades desarrolladas, de trazado y ahoyado para siembra, así como el correcto plateo y limpia del terreno para la siembra, igual se verifica que las aplicaciones de enmiendas y abono organico sean las acordadas en el plan de trabajo

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Jose Bahon	NOMBRE:	Jesus Morales	
CEDULA:	1006927163	CARGO:	Interventoria	
CELULAR:	3209937886	FIRMA:		
CARGO:	Hijo			
FIRMA:	Jose Jbahon			

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S.	PROINGCO

Contrato de Interventoría No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	El Edén	23	10 2025
USUARIO	Luis Eben Blanco	ACTIVIDAD	Seguimiento Técnico
VEREDA	Las Mercedes		
MUNICIPIO	Villavicencio	COORDENADAS	
DEPARTAMENTO	Meta		

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realiza visita al lote donde se procede a la verificación de la entrega de material vegetal 7000 plantas (moriche, asaí, copoazú, chontaduro, guamos, maderables) abonos de fortalecimiento organo
Bultos de cal
Hidrogeles retenedores
Insecticida

Todo esto hace parte para garantizar el buen establecimiento y manejo de las especies

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORIA	
NOMBRE:	Eider Matos	NOMBRE:	Alfredo Gonzalez
CEDULA:	1.122879521	CARGO:	INTERVENTORIA TECNICA
CELULAR:	313 3788877		
CARGO:	Encargado	FIRMA:	
FIRMA:			

Powered by CamScanner

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de interventoría No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Hato Rondón	23	10	2025
USUARIO	Coproggrometa	**ACTIVIDAD**	Seguimiento Actividades Reforestación	
VEREDA	Alto Rondon			
MUNICIPIO	San Juan De Arama	**COORDENADAS**		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realizó visita con el fin de verificar la subsanación realizada ante la observación de la interventoría.
Durante la visita se observo que en los postes que no estaban firmes, realizaron relleno de material en el hoyo y con un apisonador realizarón la compactación de dicho material.

De acuerdo a lo anteriormencionado, se coordina visita para recibo final con la supervisión del contrato

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	James Cometa	NOMBRE:	Jenderson Vargas	
CEDULA:	1214964740	CARGO:	Tecnico Interventor	
CELULAR:	322 811 8907	FIRMA:	JENDERSON VARGAS	
CARGO:	Representante.			
FIRMA:	James Cometa			

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de interventoría No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Galicia 1	21	10	2025
USUARIO	Cormacarena	**ACTIVIDAD**	Seguimiento a las actividades de enriquecimiento	
VEREDA	Cristalina			
MUNICIPIO	Pto Gaitán	**COORDENADAS**		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realiza la visita de campo al predio Galicia 1, con la finalidad de hacer seguimiento a las actividades que se ejecutan en el componente de enriquecimiento.

Durante el recorrido, se evidencio el cumplimiento de las actividades, los plateos, y la preparacion del suelo para la siembra

se mantiene la recomendacion sobre el control fitosanitario ante la presencia de hormiga en la zona.

Se presento un avance de 12 ha. de sembrado.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Yanlis Vargas	NOMBRE:	Adriana Diaz B	
CEDULA:	1260[illegible]787	CARGO:	Coordinadora	
CELULAR:	3[illegible]6846	FIRMA:	Adriana Lucia Diaz	
CARGO:	Prof. Especializado			
FIRMA:				

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de Interventoría No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Loma Bella	24	10	2025
USUARIO	Heiblay Morales	**ACTIVIDAD**	Verificación de insumos	
VEREDA	Sumapaz			
MUNICIPIO	Villavicencio	**COORDENADAS**	4° 7'35.96477	
DEPARTAMENTO	Meta		73° 41'49.36405	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hace visita al predio donde se va a desarrollar las actividades, para constatar las cantidades de insumos y material vegetal en hoyado que se van para dichas actividades

Material vegetal 800 plantulas abono organico 36 bultos, Cal dolomita 6 bultos, Insecticida 8 kilos y/o Producto hidrogel 4 kilos

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Heiblay Morales Beinal	NOMBRE:	Jeiden Morales	
CEDULA:		CARGO:	Interventoria	
CELULAR:	3134107693	FIRMA:		
CARGO:	Propietario			
FIRMA:				

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de interventoría No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Naranjal	24	10	2025
USUARIO	Juan carlos perez	**ACTIVIDAD**	Verificacion de insumos	
VEREDA	Sumapaz			
MUNICIPIO	Villavicencio	**COORDENADAS**	4°7'39.74056	
DEPARTAMENTO	Meta		73°41'24.40457	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hace visita al predio donde se van a desarrollar las actividades, para constatar las cantidades de insumos y material vegetal entregado por obra para dichas actividades

Material vegetal 1800 plantulas, abono organico 82 bultos, Cal dolomita 12 bultos, insecticida 18 Lts y hidrogel por kilos 4

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Germán Perez	NOMBRE:	Jeiver Rincon	
CEDULA:	86051661	CARGO:	Instrumentista	
CELULAR:	3233298684	FIRMA:		
CARGO:	Heredero			
FIRMA:	GERMAN PEREZ R.			

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de interventoria No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Brasilia	25	10	2015
USUARIO	Agro Ambientales y forestales	**ACTIVIDAD**	Seguimiento de Actividades	
VEREDA	Planas			
MUNICIPIO	Pto Gaitán	**COORDENADAS**		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realizo la visita de campo al predio la brasilia para dar seguimiento a las actividades que se ejecutan en el predio para el componente de enriquecimiento.

Durante el recorrido se constato que las actividades de plateo, ahoyado y siembra cumplieron con los parametros establecidos en el contrato. Tambien la aplicacion de las enmiendas fueron las cantidades correctas.

Se recomienda realizar el monitoreo de hormiga, ya que en la toma se evidencio la presencia de la misma

Se revisa el avance en 37 ha sembradas

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Yeisson Sanchez	NOMBRE:	Adriana Diaz B.	
CEDULA:	1.120.472.667	CARGO:	Coordinadora	
CELULAR:	3233210778	FIRMA:	Adriana Lucia Diaz	
CARGO:	Encargado			
FIRMA:	Yeisson Sanchez			

Cormacarena

BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S A S

PROINGCO

Contrato de Interventoria No. PS-GCT 2 7 25-1173

APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y ENRIQUECIMIENTO FORESTAL PROTECTOR DE LA FRANJA DE AISLAMIENTO Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Los Almendros	25	10 2025
USUARIO	Claudia Patricia Tabares	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO TECNICO INTERVENTORIA CORTE
VEREDA	Centrales		
MUNICIPIO	San Luis de Cubarral	COORDENADAS	
DEPARTAMENTO	Meta		

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se visito el predio los almendros donde se evidencio en campo las especies establecidas recolectando medidas de distancias de siembras, altura de las especies mas adaptadas (Guamo, mata raton)

Se observo recolecion de aplicacion en campo de abono organico como su respectiva entrega, ademas del insecticida para proteccion fitosanitaria

El predio tambien fue acondicionado en sitio para la siembra gracias al suministro de cal proporcionado

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORIA	
NOMBRE	Claudia Patricia Tabares V	NOMBRE	Andres Bautista
CEDULA	39712015	CARGO	
CELULAR	3117803161		
CARGO		FIRMA	
FIRMA			

Powered by CamScanner

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de Interventoría No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Granjita	25	JO	2025
USUARIO	Samuel Ibagon	**ACTIVIDAD**	Verificacion de insumos	
VEREDA	Sabaneta			
MUNICIPIO	Villavicencio	**COORDENADAS**	4°7'35.78005	
DEPARTAMENTO	Meta		73°41'46.54358	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hace visita al Predio donde se va a desarrollar las actividades, para constatar las cantidades de insumos y Material vegetal entregado por cbm para el desarrollo de dichas actividades en el predio

Material Vegetal 1400 plantulas cabano organico 64 bultos, cal dolomita 10 bultos, Insecticida 14 kilos hidrogel por kilos 7

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Jose Ibagon	NOMBRE:	Jesus Morales	
CEDULA:	1006827163	CARGO:	Interventoria	
CELULAR:	3204937886	FIRMA:		
CARGO:	hijo			
FIRMA:	Jose Ibagon			

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de interventoria No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Milagrosa	26	10	2025
USUARIO	Camilo Virguez	**ACTIVIDAD**	Seguimiento al aislamiento	
VEREDA	Tillavá			
MUNICIPIO	Puerto Gaitán	**COORDENADAS**		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realizó la visita de seguimiento al predio, en el cual se esta llevando a cabo la instalación de 2 kilometros de aislamiento. Durante el desarrollo de la visita se hizo recorrido por el trayecto y se evidencio el hincado de los postes y ya se encuentran apisonados y compactados, es decir estan firmes.

También se observo que ya estan realizando la instalación de las cuerdas de alambre de puas cada 40 cm y estan siendo aseguradas con grapas a los palos de madera.

Los predio amigo también se encuentran instalados en su totalidad!

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Cecilia Guillén	NOMBRE:	Jair Vargas	
CEDULA:	55.130.998	CARGO:	Prof interventoría	
CELULAR:	—	FIRMA:		
CARGO:	Encargada			
FIRMA:	Cecilia Guillén C.			

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de interventoría No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Galicia	26 26	10	2025
USUARIO	Cormacarena	**ACTIVIDAD**	Monitoreo de Fauna y Flora	
VEREDA	Cristalina			
MUNICIPIO	Puerto Gaitan	**COORDENADAS**		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Desde la interventoría se realizó el seguimiento técnico a las actividades ejecutadas por obra:

- Identificación de puntos
- Toma de coordenadas
- Registro fotográfico
- Instalación de cámaras trampa
- Colocación de carnada no viva y esencias para atraer animales.

Se instalaron 4 cámaras las cuales realizaran el monitoreo tanto en la época de invierno y verano.

El contratista indica que 21 dias posteriores a su instalación realizara la desintalación para recopilación de información

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:		NOMBRE:	Jenderson Vargas	
CEDULA:		CARGO:	Tec. interventoría	
CELULAR:		FIRMA:	JENDERSON VARGAS	
CARGO:				
FIRMA:				

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de interventoría No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Galicia 1	27	10	2025
USUARIO	Cormacarena	**ACTIVIDAD**	Seguimiento y avance de enriquecimiento	
VEREDA	Cristalina			
MUNICIPIO	Pto Gaitán	**COORDENADAS**		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hace visita de campo al predio Galicia 1, para da seguimiento a las actividades que se realizan por parte del contratista para el componente de enriquecimiento.

Se constato que las actividades se realizan sin ninguna novedad Tambien se evidencio que el material vegetal estuviera en buenos condiciones, se verifico que el ahoyado cumplieran con las especificaciones de (30x30x30), la aplicacion de abono y demás enmiendas fueron las correctas.

Se lleva un avance de 2 ha. de Siembra para el componente de enriquecimiento

Se recomendó el control para la hormiga.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Yanlo Vargas	NOMBRE:	Adriana Diaz B	
CEDULA:	86039927	CARGO:	Coordinadora	
CELULAR:	3228276941	FIRMA:	Adriana Lucia Diaz	
CARGO:	Dueño Contratista			
FIRMA:				

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de Interventoría No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Nuevo Mundo	27	10	2025
USUARIO	Jaime carlos ramos	**ACTIVIDAD**	Seguimiento	
VEREDA	Sanmarino			
MUNICIPIO	Villavicencio	**COORDENADAS**	4°7'39.61765	
DEPARTAMENTO	Meta		73°41'24.33296	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realiza visita y recorrido al predio para evaluar el avance y cumplimiento de las buenas practicas en las actividades de reforestacion o revegetalizacion con material vegetal, Se identifica ataque de hormigas en algunos tramos

como recomendacion, implementar un control inmediato y localizar hidas, aplicando tratamiento quimico selectivo

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Germen Ramos	NOMBRE:	Jaime ricardo	
CEDULA:	86051661	CARGO:	interventoria	
CELULAR:	3133148684	FIRMA:		
CARGO:	Hermano			
FIRMA:				

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de Interventoría No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Torres bella	28	10	2025
USUARIO	Herbley Morales	**ACTIVIDAD**	Establecimiento	
VEREDA	Sardinata			
MUNICIPIO	Villavicencio	**COORDENADAS**	4°7'35.88681	
DEPARTAMENTO	Meta		73°41'50.11354	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realiza visita y recorrido al predio para evaluar el avance y el cumplimiento de las buenas prácticas en las actividades de establecimiento o recobertura con material vegetal, se identifica ataque de hormiga en algunos tocones

Implementar un control inmediato y localizado a aplicando tratamiento químico selectivo

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Edgar Yesid Bohorquez	NOMBRE:	Jeffer Morales	
CEDULA:	1122646785	CARGO:	Interventor	
CELULAR:	3234334656	FIRMA:		
CARGO:	Dueño - Predio			
FIRMA:				

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de interventoría No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	el corral	28	10	2025
USUARIO	Jorge Hernandez	**ACTIVIDAD**	seguimiento	
VEREDA	laguna brava			
MUNICIPIO	cumaral	**COORDENADAS**	4°14'22.26318	
DEPARTAMENTO	meta		73°21'36.59267	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Seguimiento actividades de control de hormiga, el predio con infestación con mayor severidad agricola Pubicitaria, Ver estado del material vegetal se puede ver que un % menor al 5% del material vegetal establecido muere por factores climaticos y un pequeño grupo de especies afectadas por hormigas

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Carlos A Bonilla	NOMBRE:	Jesus Morales	
CEDULA:	79064571	CARGO:	interventoria	
CELULAR:	3009046128	FIRMA:		
CARGO:	encargado			
FIRMA:				

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de interventoría No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Brasilia	28	10	2025
USUARIO	Agroambientales y forestales	**ACTIVIDAD**	Seguimiento de Actividades	
VEREDA	Planos			
MUNICIPIO	Pto Gaitan	**COORDENADAS**		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hace la visita de campo al predio La Brasilia, para verificar las actividades que realiza el contratista de obra para el componente de enriquecimiento que se realiza al predio

Durante el recorrido se evidencia un gran avance en la ejecución de las actividades, a la fecha de esta visita se ha realizado 69 hectareas sembradas.

Se constato que se cumplieran con los parametros para la actividad de siembra, el plateo, el ahoyado, el material vegetal, adecuado, se verifico la aplicacion de los enmiendas sean las cantidades correctas

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Yeisson Sanchez	NOMBRE:	Adriana Diaz B.	
CEDULA:	1.120.472.667	CARGO:	Coordinadora	
CELULAR:	3233210778	FIRMA:	Adriana Lucia Diaz	
CARGO:	encargado			
FIRMA:	Yeisson Sanchez			

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de Interventoría No. PS-GCT 2.7.25-1173

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO " REALCES EL ESTABLECIMIENTO MANTENIMIENTO Y ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN (Y) REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Los Almendros	28	10 2025
USUARIO	Claudia Patricia Tabord	ACTIVIDAD	Interventoria ambi Seguimiento Tecnico
VEREDA	Catalina		
MUNICIPIO	San luis de Cubarral	COORDENADAS	
DEPARTAMENTO	META		

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

- Se anta el recorrido en el lote de enriquecimiento forestal de las especies mencionadas anteriormente. Guamo, aceite, flor morado, flor amarillo

- Se hace la resiembra, asi como acondicionamiento del lote con cal y abono organico

Recomendaciones

- Retirar material plastico del lote
- Cortar hierbas de agua, limpios
- mantener plateo

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE	Claudia Patricia Tabord	NOMBRE	Angela Contreras	
CEDULA	52712525	CARGO		
CELULAR	3117805661			
CARGO		FIRMA		
FIRMA				

Powered by CamScanner

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de Interventoría No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	la granjita	29	10	2025
USUARIO	Samuel Ibagon	**ACTIVIDAD**	Seguimiento	
VEREDA	Sardinata			
MUNICIPIO	Villavicencio	**COORDENADAS**	4°7'37.59807	
DEPARTAMENTO	Meta		73°41'41.34048	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realiza visita y recorrido al predio para evaluar el avance y cumplimiento de las buenas practicas en las actividades de reforestacion o resiembra con material vegetal. Se identifica ataque de hormigas en algunos tramos, algunas hojas de palma caidas sin ser sacadas de su bolsa

Hacer control inmediato y realizar aplicacion de tratamiento quimico selectivo en los nidos

tratar de tener mayor cuidado al hacer la siembra para no sembrar caidas en bolsa

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Jose Ibagon	NOMBRE:	Juan Ramirez	
CEDULA:	1006827163	CARGO:	Interventor	
CELULAR:	3204937886	FIRMA:		
CARGO:	Hijo			
FIRMA:	Jose Ibagón			

Cormacarena

BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S

PROINGCO

Contrato de interventoria No. PS-GCT-27-5-1173

"INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE PROYECTO DESCRIBIRLO REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y ENRIQUECIMIENTO DE COBERTURAS DE RESTAURACION ECOLOGICA EN ZONAS PRIORITARIAS CON Y/O RECUPERACION ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	El Edén	29	10 2015
USUARIO	Luis Efren Blanco	ACTIVIDAD	INTERVENTORIA TECNICA
VEREDA	Los macacos.		
MUNICIPIO	Villavicencio	COORDENADAS	
DEPARTAMENTO	META		

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realiza visita de seguimiento: para verificar los laboreos adelantados por el contratista

Se observo al personal realizando trabajos de ahoyado, acondicionamiento del lote como cosecha y aplicacion de abono organico

Tambien se observo recoleccion de plasticos en el lote

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	Eider Matos	NOMBRE	Mauro Gonzalez
CEDULA	1121879511	CARGO	Seguimiento Tecnico
CELULAR	3133288877		
CARGO	Encargado	FIRMA	
FIRMA			

Powered by CamScanner

ormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de interventoría No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Nueva bella	30	Jo	2025
USUARIO	Hasbleidy Morales	**ACTIVIDAD**	seguimiento y recibo de obra	
VEREDA	Sumapaz			
MUNICIPIO	Villavicencio	**COORDENADAS**	4°7'35.77897	
DEPARTAMENTO	Meta		-73°41'50.49485	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realizo seguimiento y recorrido al predio, donde se realizo el enriquecimiento, mediante el material vegetal, verificando el cumplimiento de las especificaciones, plantas Faltantes Sembradas y tutorado Dentro las especies que se sembraron igual que se hicieron aplicando los productos Para optimizar su desarrollo; abono organico y acondicionador de suelos e hidrogel

Observaciones: En el lote se evidencio una Presencia de hormiga y ataque de las mismas, Por lo que se recomienda implementar control preventivo oportuno Para garantizar el buen desarrollo del material Vegetal, al igual durante el recorrido se evidencio una buena mortalidad del Material establecido

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Arturo Yesid Ochoa	NOMBRE:	Jesus Rojas	
CEDULA:	1122646785	CARGO:	Interventoria	
CELULAR:	3234534656	FIRMA:		
CARGO:	Dueño - Predio			
FIRMA:				

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de interventoría No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Naranjal	30	JO	2025
USUARIO	Juan Carlos Porras	**ACTIVIDAD**	Recibo Final de actividades	
VEREDA	Samaria			
MUNICIPIO	Villavicencio	**COORDENADAS**		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realizó visita al predio con el fin de verificar la terminación de las actividades de enriquecimiento en las 9 hectáreas.
Durante la visita se llevo a cabo el recorrido con el hermano del propietario en donde se evidenció lo siguiente:

- Plateo manual y quimico con diametros entre 1m y 1,20m.
- Se observó particulos de abono y cal dolomita.
- Siembra del material vegetal, el cual cuenta con alturas entre 45 a 70 centimetros.

Recomendación: Se recomendo al hermano del propietario del predio continuar con el seguimiento a la plantación dado que por las caracteristicas del lote, tienden a hacer constantemente nido las hormigas arrieras.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	German Porras	NOMBRE:	Adriana Diaz Bobadilla	Jair Vargas
CEDULA:	86051661	CARGO:	Coordinadora	Proy. Interventoría
CELULAR:	3233298684	FIRMA:	Adriana Lucia Diaz B.	
CARGO:	Hermano			
FIRMA:	GERMAN PORRAS			

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de Interventoría No. PS-GCT.2.7.25-1173

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO "REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLOGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Los Almendros	30	10 2025
USUARIO	Claudia Patricia Taborda	**ACTIVIDAD**	Seguimiento Tecnico Interventoria Obra
VEREDA	Centrales		
MUNICIPIO	San Luis de Lubarial	**COORDENADAS**	
DEPARTAMENTO	Meta		

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

- Se realizo visita de interventoria tecnica al predio los almendros, donde se pudo evidenciar los siembios de enriquecimiento Forestal como Flor amarillo, mata raton
- especies como Guamo, arrayan, Flor morado, abarco
- Se observo platco manual y mantenimiento alrededor de los puntos establecidos
- Recomendaciones
- Mantener el platco alrededor del predio
- Cuidar de las hormigas y otros insectos los especies

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE	Claudia Patricia Taborda V.	NOMBRE	Andres Gonzalez	
CEDULA	39212025	CARGO		
CELULAR	3113305667	FIRMA		
CARGO				
FIRMA				

Powered by CamScanner

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de interventoría No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La biosilva	31	10	2025
USUARIO	Ag. Ambientales y forestales	**ACTIVIDAD**	Seguimiento de actividades	
VEREDA	Planos			
MUNICIPIO	Pto Gaitan	**COORDENADAS**		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el recorrido al predio Galicia, se observó las actividades de siembra del componente de enriquecimiento de 100 hectareas

se constató que la siembra cumplieron con los parametros establecidos en el contrato de obra

se realizo la recomendacion de realizar constante control fitosanitario dada la presencia de hormiga

para esta visita se evidencio un avance de 93 hectareas sembradas en el componente de enriquecimiento

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Yeisson Sánchez	NOMBRE:	Adriana Diaz B.	
CEDULA:	1.120.472.667	CARGO:	Coordinadora	
CELULAR:	3233210778	FIRMA:	Adriana Diaz Diaz	
CARGO:	Encargado			
FIRMA:	Yeisson Sánchez			

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S.	PROINGCO

Contrato de interventoría No. PS-GCT.2.7.25-1173

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y ENRIQUECIMIENTO DE ÁREAS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	El Edén	31	10 2025
USUARIO	Luis Eduardo Blanco	ACTIVIDAD	Interventoria Tecnica
VEREDA	los micos.		
MUNICIPIO		COORDENADAS	
DEPARTAMENTO	Meta		

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realizo visita de seguimiento tecnico al lote donde se pudo evidenciar el desarrollo de algunos especies, asi como se ha logrado finalizar siembra y los labores de siembra

- Ademas de cuidados fitosanitarios de los especies
- Etapa final del enriquecimiento del Arca (s) (1000 Arboles)

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORIA	
NOMBRE:	Eidi molos	NOMBRE:	Andres Gonzalez
CEDULA:	1 121219571	CARGO:	Interventoria Tecnica
CELULAR:	313 328 2871		
CARGO:	Encargado	FIRMA:	
FIRMA:			

Powered by CamScanner

ormacarena	**BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA**	**PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S.** PROINGCO

Contrato de interventoría No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Granjita	31	10	2025
USUARIO	Samuel Ibagon	**ACTIVIDAD**	Trabajo de obra	
VEREDA	Sumapaz			
MUNICIPIO	Villavicencio	**COORDENADAS**	4°13'36.85073	
DEPARTAMENTO	Meta		73°41'49.04129	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realizo Seguimiento al Predio, donde se realizo el enriquecimiento Mediante material vegetal, verificando el cumplimiento de las especificaciones, plateo para siembra y tamaño de las especies para siembra y tambien verificar que se hallan aplicado los Productos para optimizar su desarrollo: abono organico, acondicionador de Suelos e Hidrogel

Observaciones: en el lote se evidencio una alta presencia y ataque de hormiga, por lo que se recomienda implementar control preventivo oportuno para garantizar el buen desarrollo del material vegetal, al igual durante el recorrido se evidencia una baja mortalidad del MV establecido

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		**INTERVENTORÍA**		
NOMBRE:	Edgar Bohorquez	NOMBRE:	Jesus Morales	
CEDULA:	1126467[illegible]5	CARGO:	Interventoria	
CELULAR:	3234336656	FIRMA:		
CARGO:	Obra - encargado			
FIRMA:				

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de interventoria No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Galicia 1	01	11	2025
USUARIO	Cormacarena	**ACTIVIDAD**	Recibo final 24 hectareas	
VEREDA	Cristalina			
MUNICIPIO	Pto Gaitan	**COORDENADAS**		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realiza la visita de campo al predio Galicia 1, en compañia del contratista (tecnico de campo) y la supervisión de Cormacarena. para recibir la totalidad de la ejecución de actividades realizada en el predio

Durante la visita se evidenció el 100% de la actividad de siembra de enriquecimiento. el predio de 24 hectareas dadas para la actividad se encuentra finalizado

Como seguimiento a el proceso se recomienda realizar Constante monitoreo al control fitosanitario.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Agustin Vargas	NOMBRE:	Adriana Diaz B.	
CEDULA:	26079923	CARGO:	Coordinadora	
CELULAR:	3233036206	FIRMA:	Adriana Lucia Diaz	
CARGO:	Supervisor			
FIRMA:				

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de interventoría No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Milagrosa	01	11	2025
USUARIO	Camilo Virguez	**ACTIVIDAD**	Recibo Final del Aislamiento	
VEREDA	Tillavá			
MUNICIPIO	Puerto Gaitan	**COORDENADAS**		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

El objeto de la visita por parte de la interventoría consisto en el Recibo final de los 2 Km de aislamiento. Durante el recorrido por el área se evidenció la instalación de 668 postes y 70 pie de amigos como refuerzo. A lo largo de los 2 Kilometros se encuentran instalados las 3 cuerdas de alambre de púas.

Recomendación: Hacer seguimiento constante al estado y funcionabilidad para evitar el ingreso del ganado.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Cecilia Guillen	NOMBRE:	Juan Vargas	
CEDULA:	55.130.998	CARGO:	Prof interventoría	
CELULAR:	—	FIRMA:		
CARGO:	Encargada			
FIRMA:	Cecilia Guillén C.			

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de interventoria No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/0 ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO		01	Nov	2025
USUARIO	Coprocagro meta	**ACTIVIDAD**	Seguimiento actividad reforestación	
VEREDA	Alto Rondon			
MUNICIPIO	San Juan De Arama	**COORDENADAS**		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realizo al predio una visita de recibo Final en compañia del contratista de obra, la supervisión, el presidente de la cooperativa y la interventoría.

Durante la visita se realizó el recorrido por los 3 tramos que están distribuidos el kilometro del aislamiento y se verifico lo siguiente:

- Distancia entre cada poste oscila entre 2,98m y 3,03m
- Cada 10 postes, haya un pie de amigo como refuerzo
- 3 cuerdas, instaladas cada 40 centimetros
- Altura libre de cada poste oscila ente 1,48m y 1,52m
- Que las cuerdas esten aseguradas con grapas a los palos de madera.

Finalmente se da el recibido satisfactario de las obras de aislamiento realizadas por el contratista de obra.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Jamel Cometa	NOMBRE:	Jenderin Vargas	
CEDULA:	12144647 40	CARGO:	Técnico Interventor	
CELULAR:	322 811 8907	FIRMA:		
CARGO:	Presidente			
FIRMA:	James Cometa.			

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de interventoría No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La brasilia	02	11	2025
USUARIO	Ag. Ambientales y forestales	**ACTIVIDAD**	Recibo final	
VEREDA	Planas			
MUNICIPIO	Pto Gaitán	**COORDENADAS**		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realizó la visita a campo en compañía de la supervisión y el tecnico de obra, con la finalidad de recibir el 100% de la siembra en el predio La brasilia.

Durante el recorrido se evidencio la culminación de las actividades asi como el seguimiento de los mismos.

Se realzo la recomendación de mantener un control constante de hormigas, ya que en la zona se evidencio la presencia de la misma.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Yeisson Sánchez	NOMBRE:	Adriana Diaz B	
CEDULA:	1.120.477.687	CARGO:	Coordinadora	
CELULAR:	323 321 0778	FIRMA:	Adriana Lucia Diaz	
CARGO:	Encargado			
FIRMA:	Yeisson Sánchez			

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de interventoría No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACION Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Milagrosa	4	11	2025
USUARIO	Camilo Montoya ✓	**ACTIVIDAD**	Seguimiento	
VEREDA	Tillava			
MUNICIPIO	Puerto Gaitan	**COORDENADAS**	3° 24 17 239. N	
DEPARTAMENTO	Meta		72° 2. 57 196. W	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Durante la visita de inspección se logro identificar que las plantas fueron sembradas en su totalidad, y el estado es bueno. presentan un follaje caracteristico de plantas con buen desarrollo, sin embargo se requiere de un seguimiento continuo para lagra identificar posible afectaciones por insectos y hacer el control oportuno.

El area esta protegida con cerramientos evitando el paso de semovientes que puedan ocasionar daños

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Roberto Rodriguez	NOMBRE:	Jair Vargas	
CEDULA:	3.048 062 6	CARGO:	Interventoria	
CELULAR:	—	FIRMA:		
CARGO:	Encargado			
FIRMA:	RobertoRodriguez			

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de interventoría No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Galicia	05	11	2025
USUARIO	Cormacarena	**ACTIVIDAD**	Monitoreo de Fauna y Flora	
VEREDA	Cristalina			
MUNICIPIO	Puerto Gaitán	**COORDENADAS**		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realizó acompañamiento técnico al contratista de obra con el fin de hacer la desinstalación de las cámaras trampas. Solo se desinstalaron 3 cámaras ya que la otra contaba con buena carga.

El contratista de obra exportará la información captada por las 3 cámaras con el fin de consolidarla y proyectar el informe.

Durante la visita se realizó avistamiento de aves, venados, serpientes, morrocos, e insertos.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:		NOMBRE:	Jenderson Vargas	
CEDULA:		CARGO:	Tec. Interventoría	
CELULAR:		FIRMA:	JENDERSON VARGAS	
CARGO:				
FIRMA:				

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de interventoria No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACION ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	El Progreso	5	11	2025
USUARIO	Lindeyi Teresa A	**ACTIVIDAD**	Seguimiento al Mantenimiento	
VEREDA	Tillava			
MUNICIPIO	Puerto Gaitan	**COORDENADAS**	3°24 13 00 N	
DEPARTAMENTO	Meta		72° 3. 0 416 W	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

La visita de campo consistió en identificar el estado de la siembra y su desarrollo. Se hace el recorrido por el area sembrado donde se logra identificar que se sembró el 100% de las plantas entregadas ademas No se encontro mortalidades que pongan en alarma el proyecto, todo fue por debajo del 1% y el estado de la siembra es conforme Presentando un excelente avance.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Rodrigo Rodriguez	NOMBRE:	Jair Vargas	
CEDULA:	3.098.062 6	CARGO:	Interventoria	
CELULAR:	—	FIRMA:		
CARGO:	Encargado			
FIRMA:	Roberto Rodriguez			

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de interventoría No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Esperanza 06	NOV	2025
USUARIO	Jose Alvaro Cortes	**ACTIVIDAD**	Seguimiento a Sf. Sembradas
VEREDA	Tillava		
MUNICIPIO	Puerto Gaitan	**COORDENADAS**	N 3° 21 30.96"
DEPARTAMENTO	Meta		W 72° 0 12' 0.37

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

El objetivo de la visita consistio en realizar una verificación sobre el estado actual de los plantas Sembradas, de ello se logro Validar que el 100% del Material fue Sembrado y cuenta con un desarrollo significativo, frente a mortalidad no se observó. Sin obstante se sugiere que de forma permanente se haga monitoreo y Seguimiento al lote buscando insectos o enfermedades que pongan en riesgo el material Sembrado.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Roberto Rodriguez	NOMBRE:	Jair Vargas	
CEDULA:	3.048.062 C	CARGO:	Interventoria	
CELULAR:	—	FIRMA:		
CARGO:	Encargado			
FIRMA:	Roberto Rodriguez			

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de interventoría No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	La Milagrosa	10	11	2025
USUARIO	Camilo Martin V.	**ACTIVIDAD**	Siembra Nueva y Aislamiento	
VEREDA	Tillava			
MUNICIPIO	Puerto Gaitan	**COORDENADAS**	3° 24. 17 240 N	
DEPARTAMENTO	Meta		72° 25 8 198 W	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Durante la visita se logro haber la inspeccion del estado actual de las plantas, durante el recorrido se logro observar que se culmino la siembra en su totalidad y el estado es bueno, se encontro plantas secas de la especie Simarua amara, pero fueron muy Pocas en promedio un 1% de la Unifiacion en 5 has, a nivel general no se encontro ataque de hormiga. el area se encuentra aislado evitando ingreso de ganado bovino presente en la zona.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Roberto Rodriguez	NOMBRE:	Jair Vargas	
CEDULA:	3.048 062 6	CARGO:	Interventor	
CELULAR:	—	FIRMA:		
CARGO:	Encargado			
FIRMA:	Roberto Rodriguez			

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de Interventoría No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Bunio La Madrid	14	11	2025
USUARIO		**ACTIVIDAD**	Reconocimiento	
VEREDA	Porvenir Alto			
MUNICIPIO	Villavicencio	**COORDENADAS**	4°3'5.91527	
DEPARTAMENTO	Meta		73°40'31.65082	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el reconocimiento y recorrido completo del área a intervenir, se identificaron parches aislados (Restrojos) en estos sectores el equipo de obra propone realizar el enriquecimiento vegetal, en el recorrido se evidencio una alta presencia de hormigueros, por lo cual se recomienda realizar un control preventivo de hormigas antes de iniciar las actividades esto con el fin de evitar daños al material a establecer asimismo, se identificaron suelos con suelos de baja permeabilidad que pueden presentar condiciones de encharcamiento e inundación periodica en epoca de lluvias, Para estas areas se deben seleccionar especies vegetales nativas tolerantes a condiciones de alta humedad y anegamiento temporal, igual que resistan a periodos de sequias moderados

El area total a intervenir mediante enriquecimiento vegetal es de aproximadamente 32 hectareas

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Fernando vega	NOMBRE:	Jesus Morales	
CEDULA:		CARGO:	Interventoria	
CELULAR:	3132235587	FIRMA:		
CARGO:	Obra			
FIRMA:				

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de interventoria No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	El Yaguaro	15	11	2025
USUARIO	Rubiel Pinzon Cuy	**ACTIVIDAD**	Seguimiento / Reconocimiento	
VEREDA	Indostan			
MUNICIPIO	Villavicencio	**COORDENADAS**	4°5'4.55111	
DEPARTAMENTO	Meta		73°13'43.34703	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Previo al inicio de las actividades se realiza el reconocimiento del predio y cual el beneficiario da la visita a distintas áreas, donde se identifica consultando, es necesario que en el lindero del bosque se procedan a plantar arboles. asimismo se identifica que un area a sido talada, se visualiza algunas trampas de bosque y zonas con humedales y un amplio sector con gramineas altas, por lo cual es necesario realizar un plateo o deshierbe previo para facilitar el establecimiento adecuado de las plantulas a sembrar

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Yamiro calderon	NOMBRE:	Jhon Morales	
CEDULA:	5805602	CARGO:	Interventor	
CELULAR:	3154446536	FIRMA:		
CARGO:	Segundo			
FIRMA:				

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de interventoría No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	la Brasilia	17 y 18	11	2025
USUARIO	Agro Ambiental y for Planas	**ACTIVIDAD**	Seguimiento al área de siembra	
VEREDA				
MUNICIPIO	Puerto Gaitán	**COORDENADAS**		
DEPARTAMENTO	Meta			

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

La interventoría realizó la visita con el fin de hacer la evaluación del estado vegetativo y condiciones del terreno en las 100 hectáreas sembradas.

→ Estado general de la siembra:
- Vigor de los plantas: medio
- Altura promedio: 90 y 100 cm
- Uniformidad del cultivo: Regular

→ Avance en crecimiento: Las partes bajas son los que tienen el mejor desarrollo, a causa de la humedad de la zona.

→ Condiciones del terreno
- Humedad del suelo: Adecuada
- Presencia maletas: Baja
- Estado drenaje Regular

→ Recomendaciones: Seguimiento a la hormiga arriera y control al ingreso de semovientes

→ Estado fitosanitario
- Plaga: Hormiga arriera
- Enfermedades: Ninguna

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Yeison Sánchez	NOMBRE:	Adriana Lucia Diaz	
CEDULA:	1.120.472.667	CARGO:	Coordinadora	
CELULAR:	3233210778	FIRMA:	Adriana Lucia Diaz	
CARGO:	Encargado			
FIRMA:	Yeison Sánchez			

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de interventoría No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	vivero el Luby	18	11	2025
USUARIO	Ruby Umaña	**ACTIVIDAD**	vivero / cargue insumos	
VEREDA	Sardinatas			
MUNICIPIO	Restrepo	**COORDENADAS**	4° 14' 1.52023	
DEPARTAMENTO	Meta		73° 31' 5.06636	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Verificas el cargue de Materiales, abono organico. para las actividades del predio → se cargaron bultos de abono organico.=
Igual se revisó el estado fitosanitario y tecnologico de las plantas que se van a entregar para las respectivas actividades del predio es de observar que algunas especies presentan en su raiz crecimiento espiral, esto puede ser por el tamaño de la planta Vs el tamaño del contenedor bolsa
Se verificaron Plantas para entrega: ASAI, Anacardo, Marañon, aceite, Marihuano, Palo cruz, Caucho, Ocobo, Cañofistol,

Se recomienda que previo a la entrega del material vegetal se hagan control de plagas, ya que en Caucho se identifico Poblacion de hormigas

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Ruby Umaña	NOMBRE:	Jesica Morales	
CEDULA:	21191773	CARGO:	Interventoria	
CELULAR:	3186336289	FIRMA:		
CARGO:	Propietaria			
FIRMA:	Ruby Umaña			

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de Interventoria No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	El Guayuco	18	11	2025
USUARIO	Camilo Pinzon Cod	**ACTIVIDAD**	entrega de insumos	
VEREDA	Industria			
MUNICIPIO	Villavicencio	**COORDENADAS**	4°56.27493	
DEPARTAMENTO	Meta		73°13'42.87893	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se hace el acompañamiento a una primera entrega de insumos necesarios para el establecimiento del material vegetal como medida de enriquecimiento vegetal, para ello quien recibio a cabeza lider en su momento el señor Segundo Ramiro Calderon) es quien verifica y esta de acuerdo con lo entregado

Cal dolomita ✓
abono organico ✓

igual equipo de obra levanto acta de entrega de lo pertinente

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Ramiro Calderon	NOMBRE:	Jeisson Rincones	
CEDULA:	5805602	CARGO:	Interventoria	
CELULAR:	3154446536	FIRMA:		
CARGO:	Segundo			
FIRMA:	Ramiro Calderon			

Cormacarena	BITÁCORA DE VISITA DE CAMPO DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S. PROINGCO

Contrato de interventoria No. PS-GCT.2.7.25-1173

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PREDIO	Vivero El Ruby	19	11	2025
USUARIO	Ruby Umaña	**ACTIVIDAD**	Cargue de plantas para Enr. quecimiento	
VEREDA	Sardinata			
MUNICIPIO	Restrepo	**COORDENADAS**	4° 14' 152003"	
DEPARTAMENTO	Meta		73° 31' 5,066"	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Desde la interventoria se realizó acompañamiento al cargue del material vegetal para las actividades de enriquecimiento en el predio El Yaguaro

En el cargue No1 se enviarón las siguientes:

- Citricos: 100 plantas
- Asaí: 600 plantas
- Arrayan: 500 plantas
- Aceite: 500 plantas
- Machaco: 600 plantas
- Palo cruz: 300 plantas
- Cacay: 200 plantas
- Caño fistol: 200 plantas.

Durante el cargue se observó que el personal le dio el manejo adecuado al material vegetal.

Total del cargue 1 de 3600 plantas.

PARTICIPANTES DE LA VISITA

BENEFICIARIO		INTERVENTORÍA		
NOMBRE:	Ruby Umaña	NOMBRE:	Jenderson Vargas	Jair Vargas
CEDULA:	21191773	CARGO:	Tec. interventoria	Prof. interventoria
CELULAR:	3186336289	FIRMA:	JENDERSON VARGAS	
CARGO:	propietaria			
FIRMA:	Ruby Umaña			

ANEXO 5.
CORRESPONDENCIA.

PROINGCO
PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL SAS

Villavicencio, Meta 24 de octubre de 2025

OFC-005-2025

Señores:
CONSORCIO BIOMAS META 2025
R/L SARA MANUELA YEPES PATIÑO

REF: Contrato de Obra No. PS-GCT-2.7.25-1176, denominado: REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/0 ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

Asunto: Retraso en la entrega del informe de avance mensual 2 de obra.

Cordial saludo,

El motivo de la presente es informarle que, como parte del proceso de la interventoría correspondiente al proyecto PS-GCT.2.7.25-1176, nos encontramos a la espera del Informe Mensual No. 2 de Obra que a la fecha del presente oficio no ha sido radicado.

Es importante tener en cuenta que los periodos de corte para la recopilación de información y elaboración de informes se han establecido para los días 19 de cada mes. Siguiendo este calendario, la entrega de los informes correspondientes debe llevarse a cabo en los cinco días posteriores a dicho periodo de corte.

Sin embargo, hasta la fecha, no hemos recibido el mencionado informe, dada la importancia de contar con esta documentación para llevar a cabo un adecuado seguimiento y control del avance del proyecto, le solicitamos que nos haga llegar el Informe Mensual No. 2 de obra a la brevedad posible.

Cordialmente,

BRAYHAN ALEJANDRO BAQUERO CASTRO
R/L PROYECTOS DE INGENEIRIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S.

Villavicencio, Meta 27 de octubre de 2025

OFC-006-2025

Señores:
CONSORCIO BIOMAS META 2025
R/L SARA MANUELA YEPES PATIÑO

REF: Contrato de Obra No. PS-GCT-2.7.25-1176, denominado: REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/0 ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

Asunto: Observaciones del informe de obra No.2

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito informar que la interventoría ha realizado la revisión del Informe de Avance Mensual 2 de obra, durante la revisión se han identificado una serie de observaciones que requieren ser subsanadas para que el informe cumpla con los requisitos establecidos en el contrato.

En virtud de lo anterior, devolvemos el informe para que su equipo pueda realizar las correcciones correspondientes. Agradecemos que se acerquen a nuestra oficina a recoger el informe y posteriormente, solicitamos que nos entreguen nuevamente el documento corregido en el menor tiempo posible.

Agradecemos su atención y pronta gestión frente a esta solicitud.

Cordialmente,

BRAYHAN ALEJANDRO BAQUERO CASTRO
R/L PROYECTOS DE INGENEIRIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S.

Villavicencio, Meta 28 de octubre de 2025

OFC-007-2025

28/10/25

Señor:
Ing. MANLIO JAVIER VARGAS RIAÑO
Supervisor de contrato

REF: Contrato de interventoría No. PS-GCT-2.7.25-1173, denominado: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/0 ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

Asunto: Entrega de informe de avance mensual No. 2 de la interventoría

Cordial saludo,

Comedidamente me dirijo al supervisor del contrato en mención, con la finalidad de hacer llegar a su despacho el informe de avance mensual No. 2 de la interventoría y sus anexos del contrato PS-GCT.2.7.25-1173, correspondiente al periodo que va desde el 20 de septiembre al 19 de octubre de 2025. A continuación, se relaciona cada uno de los documentos entregados:

- Informe de avance mensual No. 2 de interventoría.
  - Anexo 1. Cronograma de interventoría
  - Anexo 2. Acta de comité No.2.
  - Anexo.3. Planilla de seguridad social.
  - Anexo 4. Copia de bitácoras.
  - Anexo 5. Correspondencia.
  - Anexo 6. CD

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.,

BRAYHAN ALEJANDRO BAQUERO CASTRO
R/L PROYECTOS DE INGENEIRIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S.

Villavicencio, Meta 28 de octubre de 2025

OFC-008-2025

Señor:
Ing. MANLIO JAVIER VARGAS RIAÑOS
Supervisor de contrato

REF: Contrato de obra No. PS-GCT-2.7.25-1176, " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/0 ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

Asunto: Entrega informe 2 de obra.

Cordial saludo,

Comedidamente me dirijo al supervisor del contrato en mención, con la finalidad de hacer llegar a su despacho el informe de ejecución del periodo No.2 de obra y sus anexos del contrato PS-GCT.2.7.25-1176, correspondiente al periodo que va desde el 20 de septiembre al 19 de octubre de 2025. A continuación, se relaciona cada uno de los documentos entregados:

- Contrainforme No.2 de interventoría
- Informe No.2 de avance mensual de obra.
- Anexo 1. Avance físico mes 2.
- Anexo 2. Correspondencia.
- Anexo 3. Planilla de seguridad social.
- Anexo 4. Acta de comité.
- Anexo 5. Informe de los técnicos de obra.
- Anexo 6. Soportes del anticipo
- Anexo 7. CD

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.,

BRAYHAN ALEJANDRO BAQUERO CASTRO
R/L PROYECTOS DE INGENEIRIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S.

PROINGCO
PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL SAS

Villavicencio, Meta 06 de noviembre de 2025

OFC-009-2025

Señores:
CONSORCIO BIOMAS META 2025
R/L SARA MANUELA YEPES PATIÑO

REF: Contrato de Obra No. PS-GCT-2.7.25-1176, denominado: REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/0 ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

Asunto: Observaciones del cobro parcial 1 de obra.

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito informar que la interventoría ha realizado la revisión del Informe de cobro parcial 1 de obra, durante la revisión se han identificado una serie de observaciones que requieren ser subsanadas para que el informe cumpla con los requisitos establecidos en el contrato.

En virtud de lo anterior, devolvemos el informe para que su equipo pueda realizar las correcciones correspondientes. Agradecemos que se acerquen a nuestra oficina a recoger el informe y posteriormente, solicitamos que nos entreguen nuevamente el documento corregido en el menor tiempo posible.

Agradecemos su atención y pronta gestión frente a esta solicitud.

Cordialmente,

BRAYHAN ALEJANDRO BAQUERO CASTRO
R/L PROYECTOS DE INGENEIRIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S.

PROINGCO
PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL SAS

Villavicencio, Meta 06 Noviembre de 2025

OFC-010-2025

Señores:
CONSORCIO BIOMAS META 2025
R/L SARA MANUELA YEPES PATIÑO

REF: Contrato de Obra No. PS-GCT-2.7.25-1176, denominado: REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/0 ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

Asunto: Solicitud de cronograma de actividades – Componente No. 2 "Procesos de Restauración Ecológica Mixta"

Cordial saludo,

La Interventoría en el marco del seguimiento al contrato de obra en referencia, se permite solicitar al contratista remitir el cronograma detallado de actividades, en el cual se discrimine el periodo estimado de ejecución de las labores a desarrollar en los predios faltantes correspondientes al Componente No. 2 – PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA MIXTA: ENRIQUECIMIENTO DE PLANTACIONES Y/O BOSQUES, NUCLEACIÓN Y CERCAS VIVAS DE CONSERVACIÓN, con el fin de que el equipo de la Interventoría pueda programar y realizar el seguimiento técnico en campo de manera oportuna.

Agradecemos su atención y pronta gestión frente a esta solicitud.

Cordialmente,

BRAYHAN ALEJANDRO BAQUERO CASTRO
R/L PROYECTOS DE INGENEIRIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S.

Villavicencio, Meta 07 de noviembre de 2025

OFC-011-2025

Señor:
Ing. MANLIO JAVIER VARGAS RIAÑOS
Supervisor de contrato

REF: Contrato de obra No. PS-GCT-2.7.25-1176, " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/0 ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

Asunto: Entrega parcial 1 de obra.

Cordial saludo,

Comedidamente me dirijo al supervisor del contrato en mención, con la finalidad de hacer llegar a su despacho el informe de cobro parcial No.1 de obra y sus anexos del contrato PS-GCT.2.7.25-1176, correspondiente al periodo que va desde el 20 de agosto al 27 de octubre de 2025. A continuación, se relaciona cada uno de los documentos entregados:

- Informe de cobro parcial 1 de obra.
- Anexo 1. Acta de cobro parcial.
- Anexo 2 Correspondencia.
- Anexo 3. Planillas de seguridad social.
- Anexo 4. Actas de comité.
- Anexo 5. Informe del personal de obra.
- Anexo 6. Bitácoras de campo.
- Anexo 7. Soportes del anticipo.
- Anexo 8. Informe de inversión del anticipo.
- Anexo 9. Actas de entrega.
- Anexo 10. Registro ICA.
- Anexo 11. Componente social y auditores visibles.
- Anexo 12. Actas de entrega de mayor ofrecimiento.
- Anexo 13. CD

07/11/25

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.,

BRAYHAN ALEJANDRO BAQUERO CASTRO
R/L PROYECTOS DE INGENEIRIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S

PROINGCO
PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL SAS

Villavicencio, Meta 10 de noviembre de 2025

OFC-012-2025

10/11/25

Señor:
Ing. MANLIO JAVIER VARGAS RIAÑOS
Supervisor de contrato

REF: Contrato de obra No. PS-GCT-2.7.25-11763 denominado: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/0 ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

Asunto: Entrega parcial 1 de interventoría.

Cordial saludo,

Comedidamente me dirijo al supervisor del contrato en mención, con la finalidad de hacer llegar a su despacho el informe de cobro parcial No.1 de interventoría y sus anexos del contrato PS-GCT.2.7.25-1173, correspondiente al periodo que va desde el 20 de agosto al 31 de octubre de 2025. A continuación, se relaciona cada uno de los documentos entregados:

- Informe de cobro parcial 1 de interventoría.
- Anexo 1. Cronograma de actividades.
- Anexo 2 Actas de comité.
- Anexo 3. Planillas de seguridad social.
- Anexo 4. Copia de bitácoras.
- Anexo 5. Correspondencia.
- Anexo 6. CD

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.,

BRAYHAN ALEJANDRO BAQUERO CASTRO
R/L PROYECTOS DE INGENEIRIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S

PROINGCO
PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL SAS

Villavicencio, Meta 14 de Noviembre de 2025

OFC-013-2025

14/11/25

Señor:
Ing. MANLIO JAVIER VARGAS RIAÑOS
Supervisor de contrato

REF: Contrato de interventoría No. PS-GCT-2.7.25-1173, denominado: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y/0 ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

Asunto: Radicación de pólizas actualizadas según acta de inicio del contrato de interventoría.

Cordial saludo,

De acuerdo a la firma del acta de inicio el día 20 de agosto de 2025 del contrato de interventoría, nos permitimos remitir a su despacho las pólizas actualizadas, estas mismas ya fueron cargadas en el sistema SECOP II para su revisión y aprobación por parte de la entidad.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.,

BRAYHAN ALEJANDRO BAQUERO CASTRO
R/L PROYECTOS DE INGENEIRIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A.S.