ACTA FINAL
CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023

TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATISTA: CONSORCIO JCB 006 QUINDÍO
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
FECHA DE INICIACIÓN: 01 de agosto de 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 4 meses y 20 días
ACTA DE SUSPENSION N°1 del 20 de febrero de 2024
ACTA DE REINICIO N°1 del 06 de septiembre de 2024
PLAZO ADICIONAL CONTRATO: 13 meses 18 días
PLAZO TOTAL CONTRATO: Dieciocho (18) meses y ocho (08) días
FECHA DE TERMINACIÓN: 18 de agosto de 2025

En la Secretaria de Aguas e Infraestructura de la Gobernación del Quindío, el día de hoy Dieciocho (18) de Agosto del año 2025, nos reunimos: EL CONSORCIO JCB 006 QUINDÍO representado por YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA, en calidad de CONTRATISTA, CLAUDIA FERNANDA TORO RODAS, jefe de oficina de infraestructura social, en calidad de SUPERVISOR y JULIO CESAR WALTEROS G. apoyo a la supervisión, como apoyo a la Supervisión, con el fin de suscribir el Acta final del contrato de Obra N° 008 de 2025.

OBSERVACIONES.

1. Pendiente suministro de mueble en madera, para recepción luminoso de dotación de oficina autorizada, al igual que el suministro del mobiliario a saber muebles de oficinas, sillas en tándem para usuarios.
2. En el bloque 2 pendiente instalar la puerta del espacio que une el bloque 2 con la zona posterior del bloque cerca al bloque existente según oficio QCAI-223.
3. Concluir la reparación de fisuras que se vienen prestando en el sistema liviano de cielo rasos localizados en bloque 2, en los corredores externos hacia sus parqueaderos al igual que en la circulación posterior del bloque 3, del mimo modo en muros con juntas ortogonales en los mesones de inoxidables.
4. Repasar la boquilla del piso en tablón Sahara en el acceso posterior entre bloque 2 y bloque 3.
5. Revisar los emboquillados de las losetas táctiles de mortero en los andenes, hay algunas a las cuales les hace falta la boquilla.
6. Instalar el sello perimetral flexible en ventanas, a fin de garantizar el no ingreso de agua lluvia y protección de los muros en sistema liviano y su respectiva


pintura de acabado.


7. Realizar la prueba de estanqueidad en el tanque de almacenamiento de agua potable y suministro de RCI.
8. Concluir la instalación y prueba de equipos de bombeo y suministro de RCI.
9. Gestionar la adquisición de los elementos destinados para dotar el centro por la actividad de monto agotable según listado aportado al contratista el día lunes 4 de agosto de 2025.
10. Pendiente instalación medidor de agua, acompañamiento de EMCA, para la conexión a los servicios públicos.
11. Pendiente atención de observaciones para certificación de RETIE y RETILAP


El contratista se compromete a subsanar las observaciones establecidas por la supervisión de la obra para el día martes nueve (09) de diciembre de 2025.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

- **FACHADAS BLOQUE 2 y BLOQUE 3**











- **INGRESO EDIFICIO**




PUERTA PRINCIPAL




PUERTA POSTERIOR


- **BLOQUE 2**




VENTANA FRONTAL




PACILLO DE CIRCULACIÓN




RAMPA




GABINETE CONTRAINCENDIOS




PACILLOS DE CIRCULACIÓN




RAMPA




BAÑO OFICINA




MESÓN OFICINA




BAÑO PMR






ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA


- **BLOQUE 3**




INGRESO



GABINETE DE INCENDIOS



PUERTA POSTERIOR




LAVAMANOS BAÑOS



BAÑO PMR




ESTRUCTURA METÁLICA





ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA


- AREAS Y EQUIPOS COMUNES



RECEPCIÓN





TANQUE Y CUARTO DE BOMBAS






CUARTO ELÉCTRICO





CAJAS ELÉCTRICAS



PUNTO DE MEDIDA Y DISTRIBUCIÓN

- VISITA RETIE Y RETILAP











GENERALIDADES DE LA OBRA. Las actividades se desarrollaron con un alcance físico de la obra el cual contempló la construcción de la fase I del proyecto consistente en la construcción de los bloques 2 y 3 terminados y funcionales, lo anterior por la identificación de construcciones existentes que requirieron demolición, presencia de árboles en el área de intervención, diseños arquitectónicos y urbanísticos proyectados condicionados a la ampliación de la vía nacional Armenia – Bogotá.

La obra ejecutada integra espacios asistenciales, administrativos y técnicos construidos bajo criterios de accesibilidad, seguridad, funcionalidad y cumplimiento normativo. La selección de materiales, la implementación de sistemas constructivos livianos y la instalación de infraestructura electromecánica adecuada garantizan la operación eficiente y segura de la edificación, que fueron considerados en la elaboración y ajuste de los respectivos estudios y diseños.

A continuación, se muestra un resumen de los espacios construidos y cada una de sus áreas:





El Bloque 2 cuenta con dos salas de atención, cada una equipada con baños diseñados para Personas con Movilidad Reducida (PMR). Estos espacios se ejecutaron siguiendo criterios de accesibilidad universal, incorporando circulaciones amplias, dispositivos sanitarios adaptados y condiciones que garantizan comodidad y seguridad a los usuarios.

El Bloque 3 está conformado por tres salas de atención, igualmente dotadas con sus respectivos baños, manteniendo estándares de funcionalidad, higiene y accesibilidad. Como complemento operativo, este bloque dispone de un depósito destinado al almacenamiento adecuado de insumos y equipos, construido con condiciones de ventilación y resistencia acordes al uso proyectado.

La infraestructura hidráulica incluye un tanque de almacenamiento de agua que abastece toda la edificación. Junto a este se ubica el cuarto de máquinas, un espacio técnico donde se encuentran instalados los motores y equipos destinados al funcionamiento de la Red Contra Incendios (RCI) y de la red hidráulica general. Este cuarto cuenta con las condiciones necesarias de ventilación, accesibilidad y aislamiento para asegurar la operación eficiente y segura de los sistemas electromecánicos.

En la zona administrativa y de servicios se encuentra el área de recepción, diseñada para la atención inicial al usuario, así como un cuarto técnico donde se instaló el tablero general de distribución eléctrica, con los requerimientos de seguridad establecidos en la normativa aplicable. La edificación también dispone de una cafetería, baterías de baños generales que incluyen duchas y baños infantiles, además de tres cuartos de aseo destinados al almacenamiento organizado de equipos de limpieza y mantenimiento.

La construcción incorpora sistemas livianos para muros y cielorrasos, lo cual facilita la integración de instalaciones técnicas y reduce tiempos de obra. Los pisos interiores están terminados en cerámica de formato 60×60 cm, seleccionada por su durabilidad y facilidad de limpieza, mientras que las zonas de circulación y las rampas se construyeron según la normativa vigente en accesibilidad. Para garantizar desplazamientos seguros de personas con discapacidad visual se instalaron tabletas táctiles de guía y alerta. Las rampas y pasillos

exteriores cuentan con acabados antideslizantes en gravilla lavada, mientras que la tableta táctil utilizada en zonas de tránsito incorpora dilataciones en gravilla lavada para mantener la continuidad del acabado y mejorar su adherencia. Toda la edificación está terminada con estuco y pintura antibacterial, asegurando condiciones óptimas de asepsia, especialmente en áreas de atención al público. La cubierta se ejecutó con estructura metálica y sistema tipo sándwich, ofreciendo aislamiento térmico y acústico, así como resistencia frente a agentes climáticos.

Los bloques construidos fueron complementados con andenes perimetrales en concreto escobillado, diseñados para ofrecer una superficie segura y antideslizante. En estos andenes se instaló también la tableta táctil correspondiente, con el fin de facilitar la circulación de personas con movilidad reducida y personas con discapacidad visual alrededor de toda la edificación.

En conjunto, la obra ejecutada integra espacios asistenciales, administrativos y técnicos construidos bajo criterios de accesibilidad, seguridad, eficiencia y cumplimiento normativo. La selección de materiales, la ejecución de sistemas constructivos livianos, la disposición de rutas accesibles y la instalación de infraestructura electromecánica especializada aseguran un funcionamiento adecuado, seguro y sostenible de toda la edificación.

Se firma la presente Acta por los que en ella intervienen, a los Dieciocho (18) días del mes de Agosto del año Dos mil veinticinco (2025).

CLAUDIA FERNANDA TORO RODAS
Jefe de oficina de infraestructura social
Supervisor
Secretaría de Aguas e Infraestructura

JULIO CESAR WALTEROS GUERRA.
Apoyo a la supervisión
Secretaría de Aguas e Infraestructura

YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA
Representante
Consorcio JCB-006-QUINDIO
Contratista.

VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA
Directora operativa vial y social
Departamento del Quindío

Proyectó/Elaboró: Julio Cesar Walteros Guerra - ingeniero de apoyo a la supervisión de obra
Revisó: Natalia Giraldo Cuervo – Director administrativo Jurídico S.A.I.D
Aprobó: Carlos Felipe Sabogal Ocampo - Director Operativo de Infraestructura Vial y Social S.A.I.D

	FORMATO	Código: F-INF-38
	Acta de recibo a satisfacción	Versión: 01 Fecha: 01/08/2018
		Página 1 de 1

CONTRATO N°: 008 de 2023
TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATISTA: CONSORCIO JCB 006 QUINDIO
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
FECHA DE INICIACIÓN: 01 de agosto de 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 4 meses y 20 días
PRORROGA 1 AL CONTRATO: Nueve (09) días
PRORROGA 2 AL CONTRATO: Sesenta (60) días
PRORROGA 3 AL CONTRATO: Ciento nueve (109) días
PRORROGA 4 AL CONTRATO: Ciento cincuenta (150) días
PRORROGA 5 AL CONTRATO: Sesenta (60) días
PRORROGA 6 AL CONTRATO: Veinte (20) días
PLAZO TOTAL CONTRATO: Dieciocho (18) meses y ocho (08) días
ACTA DE SUSPENSION N°1 del 20 de febrero de 2024
ACTA DE REINICIO N°1 del 06 de septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 20 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 18 de agosto de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $2.841.500.218,00
VALOR ADICIONAL: $1.383.500.000,00
VALOR FINAL CONTRATO: $4.225.000.218,00

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento del Quindío, el día nueve (09) del mes de diciembre del año 2025, nos reunimos: nos reunimos: EL CONSORCIO JCB 006 QUINDÍO representado por YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA, en calidad de CONTRATISTA, VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA Secretaria de Aguas e Infraestructura, JEMAY ADOLFO ARIAS MORA, jefe de oficina de infraestructura social, en calidad de SUPERVISOR y JULIO CESAR WALTEROS GUERRA como apoyo a la Supervisión, con el fin de recibir a satisfacción el objeto contractual, una vez subsanadas las observaciones detalladas en el Acta final.

JULIO CESAR WALTEROS GUERRA
Ingeniero de apoyo a la supervisión de obra
Secretaria de Aguas e Infraestructura
Departamento del Quindío

JEMAY ADOLFO ARIAS MORA
Jefe de Oficina de Infraestructura Social
a partir del 14 de noviembre de 2025
Secretaria de Aguas e Infraestructura
Supervisor

YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA
Representante Consorcio JCB-006-QUINDIO
Contratista.

Proyectó/Elaboró: Julio Cesar Walteros-Ingeniero de apoyo a la supervisión de obra JW
Revisó: Jemay Adolfo Arias Mora - Jefe de Oficina de Infraestructura Social
Revisó: Natalia Giraldo Cuervo – Director administrativo Jurídico S.A.I.D

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764102465604

(415)7707212489984(8020) 001876410246560 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 2 1 0 9 9	0				

11. Razón social
CONSORCIO JCB - 006 - QUINDIO

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 46 143 36

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-12-02 / 03:15:13 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres HANI PIRA LUIS CARLOS
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 79518636 1004. DV 6
1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente
1006. Organización CONSORCIO JCB - 006 - QUINDIO

997. Fecha formalización 2 0 2 5-1 2-0 2/1 5:1 5:1 3

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764102465604

(415)7707212489984(8020) 001876410246560 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 2 1 0 9 9	0				

11. Razón social

CONSORCIO JCB - 006 - QUINDIO

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO JCB - 006 - QUINDIO CR 46 143 36	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FJHQ	14	50	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									


AUTORIZADO


MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 2
	Fecha: 18 agosto de 2025


Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.


ÍTEM:	6,01	DIVISIÓN DE BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 TIPO 304 SATINADO	Unidad:	M2	Cantidad total:	25,04

Croquis y récord fotográfico









Descripción	Dimensiones				TOTAL
	Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	
JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					25,04
BLOQUE No.3					
BAÑO MUJERES	0,150		1,80	1,00	0,27
	0,600		1,60	3,00	2,88
	0,460		1,80	2,00	1,66
	0,371		1,80	1,00	0,67
	1,453		1,60	2,00	4,65
DUCHA	1,017		1,80	1,00	1,83
	0,20		1,80	1,00	0,36
	0,60		1,60	1,00	0,96
	0,05		1,75	1,00	0,09
	0,08		1,69	1,00	0,14
BAÑO HOMBRES	0,150		1,80	1,00	0,27
	0,460		1,80	2,00	1,66
	0,351		1,80	1,00	0,63
	0,60		1,60	3,00	2,88
	1,453		1,60	2,00	4,65
ORINAL	0,60		1,20	2,00	1,44

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	25,04

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibáñez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 2 de: 2
	Fecha: 18 agosto de 2025

PLANO ANEXO No.1 - ITEM CP010




Observaciones:	Contratista:	Apoyo a la Supervisión:
	Nombre: Armando Ibañez Vasquez	Nombre:Julio Cesar Walteros


MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	9,08	ACABADO CON PINTURA PARA CIELO FALSO ALERO EXTERIOR, TAPA LATERAL Y MURO EXTERIOR CON KORAZA BLANCA 3 CAPAS	**Unidad:** m2	**Cantidad total:**	246,06

Croquis y récord fotográfico







Descripción	Dimensiones		Area	Cantidad
	Longitud	Altura		
JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025				246,06
BLOQUE No.3 - MURO				
FACHADA EJE D (MURO GABINTE)	1,94	3,84	1,00	7,45
	3,20	0,05	1,00	0,16
	0,80	0,80	1,00	-0,64
ACCESO SALA DE ESPERA EJE 7 - 8	1,74	2,43	1,00	4,23
	0,80	2,13	1,00	-1,70
EJE B ENTRE LOS EJES 1 - 7	34,64	2,43	1,00	84,18
	0,99	2,43	4,00	-9,62
	1,50	0,50	5,00	-3,75
	2,50	2,13	1,00	-5,33
	0,80	2,13	3,00	-5,11
EJE B ENTRE LOS EJES 1 - 2 (N±2,43)	11,58	1,17	1,00	13,55
EJE B ENTRE LOS EJES 2 - 8 (N±2,43)	23,46	0,79	1,00	18,53
FACHADA EJE 1 ENTRE LOS EJES A - E	7,27	2,44	1,00	17,74
FACHADA EJE 1 ENTRE LOS EJES A - E (N±2,43)	7,27	1,75	1,00	12,72
CAFETERIA	7,94	2,43	1,00	19,29
	3,99	1,93	1,00	7,70
	2,99	1,82	1,00	5,44
EJE A ENTRE LOS EJES 1 - 8	22,34	2,43	1,00	54,29
	1,50	2,13	1,00	-3,20
	2,50	2,13	2,00	-10,65
	1,50	0,50	2,00	-1,50
	0,80	2,13	1,00	-1,70
EJE A ENTRE LOS EJES 1 - 8 (N±2,43)	22,79	1,93	1,00	43,98
				0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS				1197,37
PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL				246,06

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez


Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	17,02	TABLERO PARCIAL TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS BLOQUES	Unidad:	UND	Cantidad total:	1,00

Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones				TOTAL
		Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					1,00
	BLOQUE No.3					
	CUARTO ELECTRICO				1,00	1,0
	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS					0,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL					1,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez


Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 5.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE CONTENCION EN BLOQUE DE CONCRETO 12X20X40, INCLUYE MORTERO DE PEGA.	**Unidad:**	M2	**Cantidad Total**	1,89

Croquis y récord fotográfico	**Descripción**	*Dimensiones*				*TOTAL*
		Largo	*Ancho*	*Alto*	*CANTIDAD*	
	**JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025**					**1,89**
	ACCESO LOTE					
	PEDESTAL TABLERO		2,10	0,90	1,00	1,89

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	**3,10**
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	**1,89**

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez


Apoyo a la Supervisión:

Nombre Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 9.02	REVOQUE DE SUPERFICIE EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	Unidad:	M2	Cantidad total:	3,78

Croquis y récord fotográfico	Descripción	*Dimensiones*				*TOTAL*
		Largo	*Ancho*	*Alto*	*CANTIDAD*	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					3,78
	ACCESO LOTE					
	PEDESTAL TABLERO		2,10	0,90	2,00	3,78
						

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	45,87
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	3,78

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez




Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Julio Cesar Valleros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1 Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 13.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE ø 1.1/2" RED WHITE O SIMILAR (INCLUYE ACCESORIOS, Para Tanque)	Unidad:	UN	Cantidad total:	2,00

Croquis y récord fotográfico	Descripción	*Dimensiones*				*TOTAL*
		Largo	*Ancho*	*Alto*	*CANTIDAD*	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					2,00
	CUARTO DE MAQUINA					
	CONTROL MEDIDOR				2	2,00
						
						

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	5,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	2,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez




Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 13.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE ø 1.1/2" RED WHITE O SIMILAR (INCLUYE ACCESORIOS, Para Tanque)	Unidad:	UN	Cantidad total:	4,00

Croquis y récord fotográfico	Descripción	*Dimensiones*				*TOTAL*
		Largo	*Ancho*	*Alto*	*CANTIDAD*	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					4,00
	CUARTO DE MAQUINA					
	SISTEMA DE PRESION				4	4,00
						

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	4,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:


Nombre: Julio Cesar Walteros


MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025


Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 13.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA FLOTADOR DE ø 1.1/2" (Incluye accesorios, Para Tanque)	Unidad:	UN	Cantidad total:	1,00

Croquis y récord fotográfico







Descripción	Dimensiones				TOTAL
	Largo	*Ancho*	*Alto*	*CANTIDAD*	
JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					1,00
CUARTO DE MAQUINA					
TANQUE AGUA POTABLE				1	1,00

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	1,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez




Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 14.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90 GRADOS RANURADO EN ACERO AL CARBON DE 4"	Unidad:	UN	Cantidad total:	4,00

Croquis y récord fotográfico	Descripción	*Dimensiones*				*TOTAL*
		Largo	*Ancho*	*Alto*	*CANTIDAD*	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					4,00
	CUARTO DE MAQUINA					
	CUARTO DE MAQUINA				4	4,00
						
						

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	4,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez




Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Nini Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 14.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE EN ACERO AL CARBON DE 4"	Unidad:	UN	Cantidad total:	1,00

Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones				TOTAL
		Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					1,00
	CUARTO DE MAQUINA					
	CUARTO DE MAQUINA				1	1,00

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	1,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	1,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez




Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 14.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE UL/FM ACERO AL CARBON 4"	**Unidad:**	UN	**Cantidad total:**	1,00

Croquis y récord fotográfico	**Descripción**	*Dimensiones*				*TOTAL*
		Largo	*Ancho*	*Alto*	*CANTIDAD*	
	**JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025**					**1,00**
	CUARTO DE MAQUINA					
	CUARTO DE MAQUINA				1	1,00

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	**0,00**
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	**1,00**

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez




Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Julio Cesar Valderos

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 14.05	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR BRIDA DE 4"	Unidad:	UN	Cantidad total:	3,00

Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones				TOTAL
		Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					3,00
	CUARTO DE MAQUINA					
	TRANSICION ACCESO TANQUE				1	1,00
	CUARTO DE MAQUINA				2	2,00
						
						

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	3,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	3,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vásquez




Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Julio Cesar Valteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 14.06	SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA DE ACERO AL CARBON DE 4"	**Unidad:**	UN	**Cantidad total:**	2,00

Croquis y récord fotográfico	**Descripción**	*Dimensiones*				*TOTAL*
		Largo	*Ancho*	*Alto*	*CANTIDAD*	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					2,00
	CUARTO DE MAQUINA					
	TRANSICION ACCESO TANQUE				1	1,00
	CUARTO DE MAQUINA				1	1,00
						
						

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	3,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	2,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:


Nombre: Julio Cesar Walteros


MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 14.07	SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA DE ACERO AL CARBON DE 4"	Unidad:	UN	Cantidad total:	1,00

Croquis y récord fotográfico





Descripción	Dimensiones				TOTAL
	Largo	*Ancho*	*Alto*	*CANTIDAD*	
JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					1,00
CUARTO DE MAQUINA					
ACCESO CUARTO DE MAQUINA				1	1,00

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	1,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:


Nombre: Julio Cesar Walteros


MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 14.08	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR TRANSICION CAMPANA POR BRIDA AWWA C 110	Unidad:	UN	Cantidad total:	2,00

Croquis y récord fotográfico





Descripción	Dimensiones				TOTAL
	Largo	*Ancho*	*Alto*	*CANTIDAD*	
JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					2,00
CUARTO DE MAQUINA					
ACCESO CUARTO DE MAQUINA				2	2,00

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	3,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	2,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:


Nombre: Julio Cesar Walteros


MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 14.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 2" RANURADA (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES SENCILLOS)	**Unidad:**	UN	**Cantidad total:**	3,44

Croquis y récord fotográfico





Descripción	Dimensiones				TOTAL
	Longitud	*Ancho*	*Alto*	*CANTIDAD*	
JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					3,44
CUARTO DE MAQUINA					
ACCESO CUARTO DE MAQUINA	3,44			1	3,44

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	19,15
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	3,44

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez



Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 14.21	SISTEMA DE CONTROL DE ALARMA HORIZONTAL PARA RED DE ROCIADORES	Unidad:	UN	Cantidad total:	1,00

Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones				TOTAL
		Longitud	Ancho	Alto	CANTIDAD	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					1,00
	CUARTO DE MAQUINA					
	ACCESO CUARTO DE MAQUINA				1,0	1,00
	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS					3,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL					1,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:


Nombre: Julio Cesar Wallejos

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025


Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 23.04	Soldadura exotermica carga de 170gr a 200gr. Incluye Chispero	Unidad:	UND	Cantidad total:	9,00

Croquis y récord fotográfico







Descripción	Dimensiones				TOTAL
	Longitud	*Ancho*	*Alto*	*CANTIDAD*	
JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					9,00
BLOQUE No.2					
MALLA PUESTA A TIERRA				9	9,00

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	11,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	9,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez





Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Jhon Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 23.06	Medida de resistencia del Sistema de Puesta a Tierra Construido con informe de resultados	**Unidad:**	UN	**Cantidad total:**	**1,00**

Croquis y récord fotográfico	**Descripción**	*Dimensiones*				*TOTAL*
		Longitud	*Ancho*	*Alto*	*CANTIDAD*	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					1,00
	CUARTO DE MAQUINA					
	EDIFICIO				1,0	1,00
						
						
						

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	1,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:


Nombre: Julio Cesar Walteros


MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 23.07	Caja de Inspección de 30x30 [cm para Sistema de Puesta a Tierra	Unidad:	UN	Cantidad total:	4,00

Croquis y récord fotográfico







Descripción	Dimensiones				TOTAL
	Longitud	*Ancho*	*Alto*	*CANTIDAD*	
JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					4,00
CUARTO DE MAQUINA					
BLOQUE No.3				2	2,00
BLOQUE No.2				2	2,00

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	4,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez




Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 23.08	Varilla de polo a tierra 2.4m x ⅝" cobre-cobre	Unidad:	UN	Cantidad total:	2,00

Croquis y récord fotográfico	Descripción	*Dimensiones*				*TOTAL*
		Longitud	*Ancho*	*Alto*	*CANTIDAD*	
	**JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025**					**2,00**
	BLOQUE No.2					
	MALLA PUESTA A TIERRA				2	2,00
						
						
	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS					**13,00**
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL					**2,00**

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez



Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Julio Cesar Valleros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 23.15	Tablero de Transferencia Bomba Contra incendio de 3x125A por contactores, barraje común a la salida, tarjeta de control	Unidad:	UN	Cantidad total:	1,00

Croquis y récord fotográfico	Descripción	*Dimensiones*				*TOTAL*
		Longitud	*Ancho*	*Alto*	*CANTIDAD*	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					1,00
	PUNTO DE MEDIDA Y DISTRIBUCION	1,00			1,0	1,00
						

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	1,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez


Apoyo a la Supervisión:

Nombre:Julio Cesar Valteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1 Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 23.55	Conductor de Cobre 2/0 AWG desnudo.	Unidad:	ML	Cantidad total:	62,25076

Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones				TOTAL
		Alto	Ancho	Longitud	CANTIDAD	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					62,25076
	MALLA PUESTA ATIERRA					
	TABLERO GENERAL			7,49000	3	22,47000
				5,51000	3	16,53000
				12,13070	1	12,13070
	TABLERO TRANSFERENCIA			11,12006	1	11,12006
						
						

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	168,29920
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	62,25076

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:


Nombre: Julio Cesar Walteros


MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025


Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 23.72	Salida de tomacorriente TIPO EXTERIOR normal 127/15A con polo a tierra. Incluye caja 2400 o 5400, suplemento 2400, tubería de ¾" PVC o EMT, aparato tomacorriente, tapa tipo Eagle para intemperie, marquillado, elementos de fijación y anclaje Promedio longitud de salida eléctrica de 4.0 m, máximo 5.5m	**Unidad:**	UN	**Cantidad total:**	1,00

Croquis y récord fotográfico








Descripción	Dimensiones				TOTAL
	Alto	Ancho	Longitud	CANTIDAD	
JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					1,00
TANQUE					
CUARTO DE MAQUINA				1	1,00


MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 23.78	Ups 3.0kVA monofásica. Cable encauchetado 3x10AWG con clavija y toma aérea de seguridad L4-30. Caja de conexionado ductos de salida y entrada de UPS	**Unidad:**	UN	**Cantidad total:**	1,00

Croquis y récord fotográfico





Descripción	Dimensiones				TOTAL
	Alto	Ancho	Longitud	CANTIDAD	
JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					1,00
BLOQUE No.2					
CUARTO ELECTRICO				1	1,00

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	1,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez


Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Julio Cesar Valteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1 Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 23.87	Luminaria de emergencia de focos. Suministro e Instalación con balasto. De Sobre poner con Clavija, cable encauchetado y tomacorriente	**Unidad:**	UND	**Cantidad total:**	2,00

Croquis y récord fotográfico	**Descripción**	*Dimensiones*				*TOTAL*
		Alto	*Ancho*	*Longitud*	*CANTIDAD*	
	**JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025**					**2,00**
	BLOQUE No.2					
	CUARTO TECNICO				2	2,00
						
	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS					**17,00**
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL					**2,00**

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez



Apoyo a la Supervisión:

Nombre:Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1 Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 23.90	Luminaria Hermética 1,20m de largo. Suministro e instalación. Incluye cable encauchetado, clavija, regleta, tomacorriente y elementos de suspensión, fijación y anclaje	Unidad:	UND	Cantidad total:	2,00

Croquis y récord fotográfico	Descripción	*Dimensiones*				*TOTAL*
		Alto	*Ancho*	*Longitud*	*CANTIDAD*	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					2,00
	TANQUE					
	CUARTO DE MAQUINA				2,00	2,00
						
	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS					8,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL					2,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez



Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 23.93	Salida de iluminación en Cable 3x12AWG, tubería ¾" o ½" PVC o EMT con elementos de fijación, anclaje y sujeción	**Unidad:**	UND	**Cantidad total:**	3,00

Croquis y récord fotográfico	Descripción	*Dimensiones*				*TOTAL*
		Alto	*Ancho*	*Longitud*	*CANTIDAD*	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					3,00
	TANQUE					
	CUARTO DE MAQUINA				2,00	2,00
	SALIDA DE EMERGENCIA				1,00	1,00
						

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	110,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	3,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez


Apoyo a la Supervisión:


Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1 Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 23.94	Salida para interruptor sencillo. Incluye cable 3x12AWG, tubería, caja de paso 5800, aparato interruptor Sencillo, elementos de fijación, anclaje y conexionado	Unidad:	UND	Cantidad total:	25,00







Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones				TOTAL
		Alto	Ancho	Longitud	CANTIDAD	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					25,00
	TANQUE					
	BLOQUE No.3					
	COCINA				4	4,00
	CUARTO DE ASEO 1 - 4				4	4,00
	PASILLO ACCESO BAÑO				2	2,00
	BAÑO SALA DE ATENCION No.3				1	1,00
	DEPOSITO SALA DE ATENCION No.3				1	1,00
	BAÑO SALA DE ATENCION No.4				1	1,00
	DEPOSITO SALA DE ATENCION No.4				1	1,00
	BAÑO SALA DE ATENCION No.5				1	1,00
	DEPOSITO SALA DE ATENCION No.5				1	1,00
	SALA ATENCION No.3				1	1,00
	SALA ATENCION No.4				1	1,00
	SALA ATENCION No.5				1	1,00
	BLOQUE No.2					
	LAVA TRAPERO				1	1,00
	SALA ANTENCION No.1				1	1,00
	BAÑO SALA DE ATENCION No.1				1	1,00
	SALA ANTENCION No.2				1	1,00
	BAÑO SALA DE ATENCION No.2				1	1,00
	TANQUE					
	CUARTO DE MAQUINA				1	1,00

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	25,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez


Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1 Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP008-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 23.95	Salida para interruptor doble. Incluye cable 3x12AWG, tuberia, caja de paso 5800, aparato Interruptor Doble, elementos de fijación, anclaje y conexionado	**Unidad:**	UND	**Cantidad total:**	1,00

Croquis y récord fotográfico	**Descripción**	*Dimensiones*				*TOTAL*
		Alto	*Ancho*	*Longitud*	*CANTIDAD*	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					1,00
	BLOQUE No.2					
	SALA DE ESPERA				1,00	1,00

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	1,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibeñez Vasquez



Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 23.96	Salida para interruptor Triple. Incluye cable 3x12AWG, tubería, caja de paso 5800, aparato Interruptor Triple, elementos de fijación, anclaje y conexionado	Unidad:	UND	Cantidad total:	1,00

Croquis y récord fotográfico	Descripción	*Dimensiones*				*TOTAL*
		Alto	*Ancho*	*Longitud*	*CANTIDAD*	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					1,00
	BLOQUE No.2					
	SALA DE ESPERA				1	1,00
						

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	1,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez



Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Julio Cesar Valleros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1 Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 23.97	Salida para sensor de movimiento. Incluye cable 3x12AWG, tubería, caja de paso 5800, aparato Sensor de Movimiento, elementos de fijación, anclaje y conexionado	**Unidad:**	UND	**Cantidad total:**	6,00

Croquis y récord fotográfico	**Descripción**	*Dimensiones*				*TOTAL*
		Alto	*Ancho*	*Longitud*	*CANTIDAD*	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					6,00
						
	BLOQUE No.2					
	BAÑO COMUN No.1				1	1,00
	BAÑO COMUN No.2				1	1,00
	BATERIA BAÑO - MUJERES				2	2,00
	BATERIA BAÑO - HOMBRES				2	2,00
						

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	6,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez


Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Julio Cesar Valleros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 2
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 23.98	Acometida en Cable No 3x12AWG desde el tablero al primer tomacorriente de circuito con accesorios de conexionado	Unidad:	ML	Cantidad total:	144,38



Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones Alto	Ancho	Longitud	CANTIDAD	TOTAL
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					144,38
	BLOQUE No.2					
	SALA DE ATENCION No.1 - CIRCUITO No.2	11,40			1,00	11,4
	SALA DE ATENCION No.1 - CIRCUITO No.4	5,82			1,00	5,82
	SALA DE ATENCION No.1 - CIRCUITO No.6	4,10			1,00	4,1
	BLOQUE No.3					
	PASILLO BAÑOS - CIRCUITO No.3	28,84			1,00	28,84
	BATERIA BAÑO - CIRCUITO No.2	34,38			1,00	34,38
	SALA DE ATENCION No.3 - CIRCUITO No.4	20,98			1,00	20,98
	SALA DE ATENCION No.4 - CIRCUITO No.6	26,16			1,00	26,16
	SALA DE ATENCION No.5 - CIRCUITO No.8	7,16			1,00	7,16
	TABLERO COCINA					
	PREPARACION - CIRCUITO No.2	1,54			1,00	1,54
	TABLERO COCINA					
	BOMBA JOCKEY	4,00			1,00	4

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	144,38

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibáñez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Julio Cesar Walteros

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 23.98

CUADRO DE CARGAS - CENTRO DE ATENCION

TABLERO TA - BLOQUE 2

CTO	ILUMINACION			TOMACORRIENTE			POTENCIA INICIAL		POTENCIA FINAL	CONDUCTOR	PROTECCION	OBSERVACION
	60X60	30X30	9W	180 VA	GFCI	220V		FA	VA	THHN	AMP	
1	11	7					522	1,14	595,08	12	20	Iluminacion Circulacion
2				3	3		900	1	900	12	20	Tomas Consultorio 1
3	7	16	2				558	1,14	636,12	12	20	Iluminacion Consultorios y Recepcion
4				3	3		900	1	900	12	20	Tomas Consultorio 2
5		9					162	1,14	184,68	12	20	Iluminacion Pasillo Exterior
6				6	1		1050	1	1050	12	20	Tomas Cuarto Tecnico y Recpcion
7							0					Reserva
8				4	2		900	1	900	12	20	Tomas Sala de Espera
9							1380	1	1380	8	30	UPS Monofasica
10						1	1000	1	1000	10	30	Aire Acondicionado RACK
11							0					Reserva
12							0					Reserva
TOTAL	**18**	**32**	**2**	**16**	**9**		**0**		**7546**	**3#8+1#10(T)**	**2X40A**	**GENERAL**
									5282	**Simul 70%**		

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez



Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Julio Cesar Valleros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 2 Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 23.103	Tuberia SCH40 ¾ desde bandeja hacia salida de datos. Incluye accesorios de fijación y anclaje	Unidad:	ML	Cantidad total:	114,04


Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones				TOTAL
		Alto	Ancho	Longitud	CANTIDAD	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					114,04
						
	BLOQUE No.2					
	CUARTO TECNICO	4,80			3	14,4
	CAMARA SALA DE ESPERA	9,10			2	18,2
	CAMARA PASILLO	15,13			2	30,26
	RECEPCION	3,26			1	3,26
	BLOQUE No.3					
	CAMARA PASILLO BAÑOS	1,36			1	1,36
	PASILLO	7,93			4	31,72
	CAMARA SALA DE ATENCION No.3, 4, 5	2,56			3	7,68
	SALA DE ATENCION No.5 - CIRCUITO No.8	7,16			1	7,16
						

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	114,04

Observaciones:	Contratista:	Apoyo a la Supervisión:
	Nombre: Armando Ibañez Vasquez	Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 2 de: 2
	Fecha: 18 agosto de 2025

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 23.103





Observaciones:	Contratista:	Apoyo a la Supervisión:
	Nombre: Armando Ibañez Vasquez	Nombre: Julio Caser Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1 Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 23.104	Caja de paso doble fondo 10x10 honda con tapa	**Unidad:**	UN	**Cantidad total:**	7,00

Croquis y récord fotográfico	**Descripción**	*Dimensiones*				*TOTAL*
		Alto	*Ancho*	*Longitud*	*CANTIDAD*	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					7,00
						
	BLOQUE No.2					
	PASILLO				3	3,00
	BLOQUE No.3					
	PASILLO				4	4,00
						

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	7,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibáñez Vasquez



Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Julio Cesar Welleros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 24.1	ESTRUCTURA DE RETENCION SENCILLA EN MEDIA TENSION CONFIGURACION SEMIBANDERA	**Unidad:**	UN	**Cantidad total:**	1,00

Croquis y récord fotográfico	**Descripción**	*Dimensiones*				*TOTAL*
		Alto	*Ancho*	*Longitud*	*CANTIDAD*	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					1,00
	**BLOQUE No.2 - No.3**					
	POSTE DE INICIO				1	1,00
						
	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS					0,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL					1,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez



Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 24.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE CU 3NO 2 + 1NO6T AWG - THHW	Unidad:	ML	Cantidad total:	126,8400

Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones				TOTAL
		Alto	Ancho	Longitud	CANTIDAD	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					**126,84**
	TRANSFORMADOR A TABLERO GENERAL			54,00	1	54,00
	ACOMETIDA TABLERO GENERAL A PLANTA ELECTRICA			46,00	1	46,00
	ACOMETIDA RED CONTRA INCENDIO			55,00	1	55,00
	ACOMETIDA PLANTA ELECTRICA A CUARTO DE BOMBA			28,41	1	28,41
	COBRADO EN ACTA No.15			56,57		-56,57
						

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	56,57
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	126,84

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez



Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Jairo Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 24.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE CU 3 NO 2+ 1NO 2N + 1NO6T AWG - THHW	**Unidad:**	ML	**Cantidad total:**	80,00

Croquis y récord fotográfico	Descripción	*Dimensiones*				*TOTAL*
		Alto	*Ancho*	*Longitud*	*CANTIDAD*	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					80,00
	ACOMETIDA RED - PLANTA			80,00	1	80,00
						
	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS					20,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL					80,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez



Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Julio Cesar Valleros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1 Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 24.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE CU 3 NO 1/0+ 1NO 1/0N + 1NO 4T AWG- THHW	Unidad:	ML	Cantidad total:	28,00

Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones				TOTAL
		Alto	Ancho	Longitud	CANTIDAD	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					28,00
						
	TRANSFORMADOR A MEDIDOR			28,00	1	28,00
						

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	22,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	28,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez



Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 24.12	SUMINISTRO E ISTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE CU 2 NO 8+ 1NO 8N + 1NO 8T AWG- THHW	Unidad:	ML	Cantidad total:	136,00

Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones				TOTAL
		Alto	Ancho	Longitud	CANTIDAD	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					136,00
	CUARTO TECNICO BLOQUE No.2 A CUARTO TECNICO BLOQUE No.3			136,00	1	136,00
						

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	136,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez



Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 24.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR AUTOMATICO 2*40 AMPERIOS	Unidad:	UND	Cantidad total:	1,00

Croquis y récord fotográfico	Descripción	*Dimensiones*				TOTAL
		Alto	*Ancho*	*Longitud*	*CANTIDAD*	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					1,00
	PUNTO DE MEDIDA Y DISTRIBUCION				1	1,00
						
	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS					0,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL					1,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez



Apoyo a la Supervisión:

Nombre Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 24.15	TABLERO DE DISTRIBUCION Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA/ 220 VAC/USO INTERIOR	Unidad:	UNIDAD	Cantidad total:	1,00

Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones				TOTAL
		Alto	Ancho	Longitud	CANTIDAD	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					1,00
	PUNTO DE MEDIDA Y DISTRIBUCION				1	1,00
						
	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS					0,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL					1,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Julio Cesar Wellens

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 2
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 24.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA PODOTACTIL GUIA DE (20 CM X 20 CM o 20 CM X 40 CM RAYAS-BOLAS) ACORDE A PLANO DE PISOS	Unidad:	ML	Cantidad total:	31,52

Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones				TOTAL EJECUTADO
		Alto	Ancho	Longitud	CANTIDAD	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					31,52
	BLOQUE No.3					
	FACHADA PRICIPAL			42,11	1	42,11
				2,08	1	2,08
	FACHADA ACCESO SALAS			13,30	1	13,30
	PASILLO INGRESO BAÑOS			29,81	1	29,81
	BLOQUE No.2					
	PASILLO ACCESO BAÑO			36,70	1	36,70
	PASILLO ACCESO PRINCIPAL			7,40	1	7,40
				23,46	1	23,46
						

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	123,34
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	31,52

Observaciones:

Contratista:


Nombre: Armando Ibeñez Vasquez


Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Luis Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 2 de: 2
	Fecha: 18 agosto de 2025

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 24,26






Observaciones:	Contratista:	Apoyo a la Supervisión:
	Nombre: Armando Ibañez Vasquez	Nombre:Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	HS023	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANO INSTITUCIONAL	Unidad:	UNIDAD	Cantidad total:	2,00

Croquis y récord fotográfico	Descripción	*Dimensiones*				*TOTAL*
		Alto	*Ancho*	*Longitud*	*CANTIDAD*	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					2,00
	COCINA - BAÑO				2	2,00

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	2,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez



Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Juan Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 2
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	PV001	POSETA EN CONCRETO MEDIDAS HASTA 70CMX70CM	Unidad:	ML	Cantidad total:	1,00

Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones				TOTAL
		Alto	Ancho	Longitud	CANTIDAD	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					1,00
	BLOQUE No.2					
	CUARTO DE ASEO				1	1,00
						

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	1,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Iván Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 2 de: 2
	Fecha: 18 agosto de 2025

PLANO ANEXO No.1 - ITEM PV001



Observaciones:	Contratista:	Apoyo a la Supervisión:
	Nombre: Armando Ibañez Vasquez	Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 2
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	MI019	LIMPIEZA GENERAL DE ESPACIOS CONSTRUIDOS	Unidad:	M2	Cantidad total:	913,12

Croquis y récord fotográfico	Descripción	*Dimensiones*				*TOTAL*
		M2	*Ancho*	*Longitud*	*CANTIDAD*	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					913,12
	BLOQUE No.2	461,30			1	461,30
	BLOQUE No.3	451,82			1	451,82
						
						

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	913,12

Observaciones:

Contratista:


Nombre: Armando Ibañez Vásquez

Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Juto Cesar Wallens

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 2 de: 2
	Fecha: 18 agosto de 2025

PLANO ANEXO No.1 - ITEM MI019




Observaciones:	Contratista:	Apoyo a la Supervisión:
	Nombre: Armando Ibañez Vasquez	Nombre: Juan Cesar Wallabs

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	HS057	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TIPO PUSH BUTTO MONO CONTROL	Unidad:	UNIDAD	Cantidad total:	2,00

Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones				TOTAL
		Alto	Ancho	Longitud	CANTIDAD	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					2,00
 	COCINA - BAÑO				2	2,00
	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS					0,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL					2,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:


Nombre: Julio Cesar Walteros


MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 2
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023, CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	EI023	SUMINISTRO E INSTLACION TABLERO DE 12 CIRCUITOS TRIFILAR	Unidad:	UND	Cantidad total:	4,00

Croquis y récord fotográfico





Descripción	Dimensiones				TOTAL
	Alto	Ancho	Longitud	CANTIDAD	
JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					4,00
BLOQUE No.3					
CUARTO TECNICO				1	1,0
COCINA				1	1,0
BLOQUE No.2					
CUARTO TECNICO - TABLERO REGULADO				1	1,0
TANQUE					
CUARTO DE MAQUINA				1	1,0

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	4,00


Observaciones:

Contratista:
Nombre: Armando Ibañez Vásquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 2 de: 2
	Fecha: 18 agosto de 2025

PLANO ANEXO No.1 - ITEM EI023




Observaciones:	Contratista:	Apoyo a la Supervisión:
	Nombre: Armando Ibañez Vasquez	Nombre: Julio Cesar Walteros


MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 2
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	EI030	SUMINISTRO E INSTLACION DE BREKER DE 20 AMPERIOS	Unidad:	UND	Cantidad total:	28,00

Croquis y récord fotográfico





Descripción	Dimensiones				TOTAL
	Alto	Ancho	Longitud	CANTIDAD	
JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					**28,00**
BLOQUE No.3					
CUARTO TECNICO - TABLERO 12 CT	1,00			8,00	8,0
COCINA	1,00			4,00	4,0
BLOQUE No.2					
CUARTO TECNICO - TABLERO REGULADO	1,00			4,00	4,0
CUARTO TECNICO - TABLERO 12 CT	1,00			8,00	8,0
TANQUE					
CUARTO DE MAQUINA	1,00			4,00	4,0

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	28,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:

Nombre:Julio Cesar Walteros

PLANO ANEXO No.1 - ITEM EI030

CUADRO DE CARGAS BLOQUE 3

CTO	POTENCIA FINAL VA	CONDUCTOR THHN	PROTECCION AMP	EQUILIBRIO DE FASES R	S	OBSERVACION
1	200	12	20	x		Iluminacion Bateria de Baños y Acceso
2	1080	12	20	x		Tomas Bateñas de Baños y Acceso
3	300	12	20		x	Iluminacion Sala de Atencion 3, 4 y 5
4	1080	12	20		x	Tomas Sala de Atencion 3
5	300	12	20	x		Iluminacion Pasillos Exteriores
6	1080	12	20	x		Tomas Sala de Atencion 4
7	0	12	20		x	Reserva
8	1080	12	20		x	Tomas Sala de Atencion 5
9	0			x		Reserva
10	0			x		Reserva
11	0				x	Reserva
12	0				x	Reserva

CUADRO DE CARGAS BLOQUE 2

CTO	POTENCIA FINAL VA	CONDUCTOR THHN	PROTECCION AMP	EQUILIBRIO DE FASES R	S	OBSERVACION
1	300	12	20	x		Iluminacion Sala de Espera y Bloque Existente
2	1080	12	20	x		Tomas Sala de Atencion 1
3	500	12	20		x	Iluminacion Recepcion, Cuartos Tecnicos y Salas de Atencion
4	1080	12	20		x	Tomas Sala de Atencion 2
5	300	12	20	x		Iluminacion Pasillos Exteriores
6	500	12	20	x		Tomas Cuartos Tecnicos y Recepcion
7	0	12	20		x	Reserva
8	1080	12	20		x	Tomas salas de espera y Exteriores
9	0			x		Reserva
10	0			x		Reserva
11	0				x	Reserva
12	0				x	Reserva

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez



Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 2
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	EI031	SUMINISTRO E INSTLACION DE BREKER DE 30 AMPERIOS	Unidad:	UND	Cantidad total:	2,00

Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones				TOTAL
		Alto	Ancho	Longitud	CANTIDAD	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					2,00
	BLOQUE No.3					
	CUARTO TECNICO - TABLERO 18 CT				2	2,00
						
	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS					0,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL					2,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Julio Cesar Walteros

PLANO ANEXO No.1 - ITEM EI031

CUADRO DE CARGAS BLOQUE 3

CTO	POTENCIA FINAL	CONDUCTOR	PROTECCION	EQUILIBRIO DE FASES		OBSERVACION
	VA	THHN	AMP	R	S	
1	200	12	20	x		Iluminacion Bateria de Baños y Acceso
2	1080	12	20	x		Tomas Baterias de Baños y Acceso
3	300	12	20		x	Iluminacion Sala de Atencion 3, 4 y 5
4	1080	12	20		x	Tomas Sala de Atencion 3
5	300	12	20	x		Iluminacion Pasillos Exteriores
6	1080	12	20	x		Tomas Sala de Atencion 4
7	0	12	20		x	Reserva
8	1080	12	20		x	Tomas Sala de Atencion 5
9	0			x		Reserva
10	0			x		Reserva
11	0				x	Reserva
12	0				x	Reserva

Observaciones:


Contratista: Nombre: Armando Ibañez Vasquez

Aprobado la Supervisión: Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	HS060	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR DE 1" VOLUMÉTRICO TIPO "B" - INCLUYE ACOMETICA	**Unidad:**	UN	**Cantidad total:**	1,00

Croquis y récord fotográfico	**Descripción**	*Dimensiones*				*TOTAL*
		Alto	*Ancho*	*Longitud*	*CANTIDAD*	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					1,00
	PUNTO AGUA				1	1,00
						

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	1,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez



Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	M01	ESCRITORIO LINEAL DE 1,20 X 0,60 CON SUPERFICIE EN MADERA REGRUESA CON BORDES EN CANTO RIGIDO, INCLUYE ARCIVADOR, 2*1 METALICO CON LLAVE, RIEL FULL TEXTENSION Y DOS PEDESTALES METALICOS TERMINADOS EN PINTURA ELECTROSTATICA	**Unidad:**	UND	**Cantidad total:**	5,00


Croquis y récord fotográfico	**Descripción**	*Dimensiones*				*TOTAL*
		Alto	*Ancho*	*Longitud*	*CANTIDAD*	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					5,00
	**BLOQUE No.2**					
	SALA ATENCION No.1				1	1,00
	SALA ATENCION No.2				1	1,00
	BLOQUE No.3					
	SALA ATENCION No.3				1	1,00
	SALA ATENCION No.4				1	1,00
	SALA ATENCION No.5				1	1,00
 						
	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS					0,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL					5,00

Observaciones:	*Contratista:*	*Apoyo a la Supervisión:*
	Nombre: Armando Ibañez Vasquez	*Nombre: Julio Cesar Walteros*

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	M02	SILLA CON MECANISMO DE CONTACTO MERMANENTE 2 PALANCAS AVANZADO (GRADUA ALTURA DE ESPALDAR, ANGULO DEL ESPALDAR Y ALTURA DEL ASIENTO). SE PUEDE TAPIZAR EN CUALQUIER COLOR.	**Unidad:**	UND	**Cantidad total:**	6,00

Croquis y récord fotográfico	**Descripción**	*Dimensiones*				*TOTAL*
		Alto	*Ancho*	*Longitud*	*CANTIDAD*	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					6,00
	**BLOQUE No.2**					
	SALA ATENCION No.1				1	1,00
	SALA ATENCION No.2				1	1,00
	RECEPCION				1	1,00
	BLOQUE No.3					
	SALA ATENCION No.3				1	1,00
	SALA ATENCION No.4				1	1,00
	SALA ATENCION No.5				1	1,00
						

	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL	6,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:

Nombre:Julio Cesar Valleros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	M03	SILLA INTERLOCUTORA, ASIENTO Y ESPALDAR EN POLIPROPILENO, ESTRUCTURA METALICA TERMINADA EN PINTURA ELECTROESTATICA, ESPALDAR PERFORADO, ASIENTO TAPIZADO.	Unidad:	UND	Cantidad total:	10,00

Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones				TOTAL
		Alto	Ancho	Longitud	CANTIDAD	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					10,00
	BLOQUE No.2					
	SALA ATENCION No.1				2	2,00
	SALA ATENCION No.2				2	2,00
	BLOQUE No.3					
	SALA ATENCION No.3				2	2,00
	SALA ATENCION No.4				2	2,00
	SALA ATENCION No.5				2	2,00
	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS					0,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL					10,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez


Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	M04	TANDEM DE 3 PUESTOS CON ESTRUCTURA METALICA EN PINTURA ELECTROSTATICA, PATAS METALICAS EN T CON NIVELADOS PLASTICOS, ASIENTO Y ESPALDAR EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO.	**Unidad:**	UND	**Cantidad total:**	5,00

Croquis y récord fotográfico	Descripción	*Dimensiones*				*TOTAL*
		Alto	*Ancho*	*Longitud*	*CANTIDAD*	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					5,00
	**BLOQUE No.2**					
	SALA DE ESPERA				5	5,00
	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS					0,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL					5,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vasquez



Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Julio Cesar Williams

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha: 18 agosto de 2025

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	M05	MODULO TIPO RECEPCION ELEBPRADO EN MADEFONDO CON BORDES EN CANTO FLEXIBLE (SEGÚN DISEÑOS)	Unidad:	UND	Cantidad total:	1,00

Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones				TOTAL
		Alto	Ancho	Longitud	CANTIDAD	
	JULIO 01 A AGOSTO 18 DE 2025					1,00
	BLOQUE No.2					
	RECEPCION				1	1,00
						
	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS					0,00
	PRESENTE ACTA N°16 - ACTA FINAL					1,00

Observaciones:

Contratista:

Nombre: Armando Ibañez Vásquez

Apoyo a la Supervisión:

Nombre: Julio Cesar Walteros

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

NIT. 890001639-1

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

GOBERNACION DEL QUINDIO

Registro No. 6380

Vigencia: 2.024 **Fecha de Compromiso:** 6 de septiembre de 2024

Beneficiario CONSORCIO JCB-006-QUINDIO **Nit:** 901721099 - 0

No. C.D.P. : 4516 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 30 de agosto de 2024 **Sin Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso Contrato

Contrato de Obra Publica: 008 MODIFICATORIO No 05 **Fecha:**6/09/2024 **Vence:** 31/12/2024

Objeto: MODIFICATORIO No 05 AL CONTRATO DE OBRA No. 008 de 2023 OBJETO ES REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión		
0308 - 2.3.2.02.02.005.00.00.00.4104036.007 - 20	Construccion y dotación de un centro de atención integral para personas con discapacidad en el departamento del Quindio **Clasificadores** --54129-1 1.383.500.000,00	1.383.500.000,00
	Total Compromisos	$1.383.500.000,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Septiembre	$1.383.500.000,00
Valor Total Prog.	$1.383.500.000,00

JUAN SEBASTIAN ARCILA PINEDA
Director Financiero
Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas

PAOLA URIBE LONDOÑO
Jefe Oficina Presupuesto

Elaboró: NRINCON

MODO DE PAGO (Marcar con una X):

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	X

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

Nombre del banco	Tipo de cuenta	N° de cuenta	Titular de la cuenta
Bancolombia	Corriente	19300001864	Consorcio JCB 006 QUINDIO

Nota: para el pago de cuentas con recursos nacionales, la forma de pago no puede efectuarse mediante cheque.

Para constancia, se firma en Armenia, Quindío, a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2025.

JEMAY ADOLFO ARIAS MORA
Jefe oficina de Infraestructura Social
Secretaría de Aguas e Infraestructura
Supervisor a partir del del 14 de noviembre de 2025

JULIO CESAR WALTEROS GUERRA
Ingeniero apoyo a la supervisión
A partir del 01 febrero de 2025

Proyectó Elaboró: Julio Cesar Walteros Guerra
Apoyo a la Supervisión

RECIBIDO DIC 2025
Diana Hoyos

	FORMATO	Código: F-INF-23
	Autorización de Pagos por Interventoría	Versión: 02 Fecha: 01/08/2018
		Página 1 de 1

Calarcá, Quindío, 23 de diciembre de 2025

Yo. **JEMAY ADOLFO ARIAS MORA**, jefe de oficina de infraestructura social, de la Secretaria de Aguas e Infraestructura, obrando como Supervisor del Contrato de *Obra*, N°008 de 2023 a partir del 14 de noviembre de 2025, cuyo objeto es **"REALIZAR LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO",** garantizo que se ha realizado la verificación administrativa, técnica, jurídica y financiera del referido Contrato de *Obra*, constatando el pago de la seguridad social integral y que cumple hasta la fecha con todas las obligaciones establecidas.

En atención a lo anterior avalo y autorizo el trámite para el desembolso correspondiente al pago final por la suma de **DOSCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($212.921.566,00)** que corresponde al 5,04% del valor total del contrato.

JEMAY ADOLFO ARIAS MORA,
Jefe de Oficina de Infraestructura Social
a partir del 14 de noviembre de 2025
Secretaria de Aguas e Infraestructura
Supervisor

CONSORCIO JCB - 006 - QUINDIO

NIT: 901721099-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas --IVA

Persona Jurídica

CR 46 143 36, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3164728237

Email. contabilidad@hapil.com.co

Autorización factura electrónica de venta No. 18764102465604 válida desde 2025-12-02 hasta 2026-12-02 rango desde FJHQ14 hasta FJHQ50.

Carrera 46 No.143 - 36
Teléfono celular 3164728237
Correo: comprasquindiojh@gmail.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
NIT : 890001639
Dirección: CALLE 20 # 13-22, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 6067359919
Email: contabilidad@quindio.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FJHQ14**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **10:18:52-05:00**
FECHA FIRMADO: **23/12/2025 10:18:53**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	03	COSTO DIRECTO Acta de obra No.16 - ACTA FINAL correspondiente al periodo del 01 de julio de 2025 al 18 de agosto de 2025 Contrato de Obra No.008 de 2023, Cuyo objeto es: CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.	WSD	1,00	$166.699.876,57				0,00	$166.699.876,57
2	04	ADMINISTRADOR 33.31%	WSD	1,00	$38.632.896,87				0,00	$38.632.896,87
3	05	IMPREVISTOS 1%	WSD	1,00	$1.159.798,76				0,00	$1.159.798,76
4	06	UTILIDAD 5%	WSD	1,00	$5.798.993,80				0,00	$5.798.993,80

Notas:

SON: (doscientos doce millones doscientos noventa y un mil quinientos sesenta y seis pesos)
CUFE: 836d5e44ef8e709d6da66fc6646e33bf4c9de983871ef707dcb6532501f6bd413e2fb688e44d063f4453cb6825ef6f0e

Subtotal:	$212.291.566,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$212.291.566,00

Firma Digital: iPOfHCdeZxkkpuLDWyuHA0+ysE6c/aUd2SRCcFT+bqUeMeS+wMlObuJtm9M6/vVt
rGD+Wc5Sx+6PLH0jYT52orRNLCSmFomCuJ9HBoJcoApFhx42fl
hBuDedO8clplv9 gUUSrkJFrSiW19uPuTngZWKBlmSIJzjyAGqhOmWCwAuMCgdQF7E/kjuccxKkWKSe pYL7WE6P0X+JX4mT7v4LYmJhBmJf0NhU/p3
eo7oy6sBru9x8lPVbvWcc34WgcJ1B INQydDDUND5MOJc6UWGCRRDMR8o8ygIF2U+IFiJdP1kTFOFlx3PXmQwaTHg5+Rsx esU+vdgWGglg9kFc524r
2W==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Bancolombia

Bogotá D.C, 26 de noviembre de 2025

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Asunto: Referencia Bancaria

Nos permitimos certificar que la empresa **CONSORCIO JCB 006 QUINDIO** Identificada con el NIT. **901.721.099** se encuentra vinculado a BANCOLOMBIA a través de la CUENTA CORRIENTE No. **193-000018-64** y su estado es **ACTIVA.**

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida en los teléfonos 6014886000 Ext. 14109.
liaroca@bancolombia.com.co

Atentamente,

Lina M Aroca
Lina Marcela Aroca González
Gerencia negocios empresariales
Bogotá – Colombia

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**
RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

Fecha de Expedición 2025/12/23 **Recibo Nº** **8352500288810**

Trámite CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

PRO DESARROLLO	$4.245.800
PRO HOSPITAL	$4.245.800
PRO CULTURA	$2.122.900
PRO ADULTO MAYOR	$6.368.700
Total	**$16.983.200**
	$00
Total a Pagar	**$16.983.200**

Con destino a: **Gobernación de Quindío**

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.
Número 9017210990
Nombre CONSORCIO JCB 006 QUINDIO
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352500288810(3900)00000016983200(96)20251231

VALOR TOTAL CONTRATO	4.225.000.218
FECHA CONTRATO	26/06/2023
VALOR ORDEN DE PAGO	212.291.566
NUMERO ORDEN DE PAGO	FJHQ14
VALOR BASE	212.291.566
NRO. CONTRATO	008

Contribuyente

Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**

Recibo Nº **8352500288810**

Fecha de Expedición 2025/12/23

Trámite CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

PRO DESARROLLO	$4.245.800
PRO HOSPITAL	$4.245.800
PRO CULTURA	$2.122.900
PRO ADULTO MAYOR	$6.368.700
Total	**$16.983.200**
	$00
Total a Pagar	**$16.983.200**

Con destino a: **Gobernación de Quindío**

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.
Número 9017210990
Nombre CONSORCIO JCB 006 QUINDIO
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352500288810(3900)00000016983200(96)20251231

VALOR TOTAL CONTRATO	4.225.000.218
FECHA CONTRATO	26/06/2023
VALOR ORDEN DE PAGO	212.291.566
NUMERO ORDEN DE PAGO	FJHQ14
VALOR BASE	212.291.566
NRO. CONTRATO	008

Soporte trámite

Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**

Recibo Nº **8352500288810**

Fecha de Expedición 2025/12/23

Trámite CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

PRO DESARROLLO	$4.245.800
PRO HOSPITAL	$4.245.800
PRO CULTURA	$2.122.900
PRO ADULTO MAYOR	$6.368.700
Total	**$16.983.200**
	$00
Total a Pagar	**$16.983.200**

Con destino a: **Gobernación de Quindío**

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.
Número 9017210990
Nombre CONSORCIO JCB 006 QUINDIO
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352500288810(3900)00000016983200(96)20251231

VALOR TOTAL CONTRATO	4.225.000.218
FECHA CONTRATO	26/06/2023
VALOR ORDEN DE PAGO	212.291.566
NUMERO ORDEN DE PAGO	FJHQ14
VALOR BASE	212.291.566
NRO. CONTRATO	008

Soporte Entidad

Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0

CONSORCIO JCB-006-QUINDIO

Calarcá, **10 Diciembre** de **2025**

Señores:
GOBERNACION DEL QUINDIO

JEMAY ADOLFO ARIAS MORA
Secretario de Aguas e Infraestructura
Supervisor
Calarcá - Quindío

Referencia: *CONTRATO No.008 de 2023*

Objeto: "CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO."

Asunto: *Solicitud consignación pago final.*

Cordial saludo.

Por medio de la presente, se solicita que el pago final correspondiente al acta de liquidación, Por un valor de: DOSCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 212.921.566,00) sea consignada a la cuenta corriente No.19300001864 de Bancolombia a nombre de CONSORCIO JCB-006 QUINDIO con NIT 901.721.099-0.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos atentos a cualquier comentario.

Atentamente,

YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA
Representante Legal
C.C 7.228.304 de Duitama
CONSORCIO JCB-006 QUINDIO

CONSORCIO JCB 006 QUINDIO
NIT.901.721.099-0

CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIALY DE APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y ARTÍCULO 9 y 5 DE LA LEY 828 DE 2003

Señores
Gobernación del Quindío
CIUDAD

REF: **Contrato suscrito entre Gobernación del Quindío y Consorcio JCB 006 Quindio, Cuyo objeto es: CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTEO DEL QUINDIO.**

Yo, **YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA** identificado con Cedula de Ciudadanía No.7.228.304 de Duitama , en calidad de representante legal - Suplente del CONSORCIO JCB 006 QUINDIO y **ILSE ISABEL ORTIZ MIRANDA** identificada con cedula de Ciudadanía No.36.576.270, en calidad de contador público del CONSORCIO JCB 006 QUINDIO, DECLARAN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que el CONSORCIO JCB 006 QUINDIO ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaramos que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con los aportes del mes de septiembre de 2025, con las Empresas Promotoras de Salud EPS -, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales ARP-, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF- y el servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C. a los 31 días del mes de octubre de 2025.

YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA
Representante Legal -
C.C. 7.228.304 de Duitama
CONSORCIO JCB 006 QUINDIO

ILSE ISABEL ORTIZ MIRANDA
Contador Público
T.P. No.81932-T





FECHA DE NACIMIENTO 18-OCT-1972

SAN SEBASTIAN BUENAVIST
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-MAY-1991 SAN SEBASTIAN BUENAVIST
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ HENAO LOPEZ

INDICE DERECHO



A-1500102-47142472-F-0036576270-20000201 07883 000318 02 203576542


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
FECHA 28/11/01


Elsa Rita Miranda
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ILSE ISABEL ORTIZ MIRANDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 36576270 de SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 81932-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Valerio Contreras Carrillo
Revisor Fiscal.
Especialista en Alta Gerencia

VAL-2025-055

VALERIO CONTRERAS CARRILLO identificado con cédula de ciudadanía 11.431.393 expedida en Facatativá, en mi calidad de Revisor Fiscal de **HAPIL INGENIERIA S.A.S. NIT.830.098.798-0** Por medio de la presente

CERTIFICO QUE

HAPIL INGENIERIA S.A.S. NIT.830.098.798-0 ha cumplido en los últimos seis meses, con corte de nómina al **mes de octubre de 2025**, quedando a **PAZ Y SALVO**, con el pago de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, riesgos laborales, y las de carácter parafiscal (cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 10 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013.

La presente certificación se firma en Bogotá, el 1 de noviembre de 2025 a solicitud del interesado.

VALERIO CONTRERAS CARRILLO
Revisor Fiscal.
Tarjeta Professional N. 95533-T

Bogotá: carrera 14 No. 94 A-44 OF. 401. Celular: 3183307179
Email: valeriocontrerasc@gmail.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 11.431.393
CONTRERAS CARRILLO

APELLIDOS
VALERIO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 01-AGO-1963
FACATATIVA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

30-SEP-1981 FACATATIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS MARIO SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1100150-00196346-M-0011431393-20091119 0018120047A 1 1480124351

Ministerio de Comercio
Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

95533-T



VALERIO
CONTRERAS CARRILLO
C.C. 11431393
RES. INSCRIPCION 173 DEL 26/09/2003
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

368009 108342

Ministerio de Comercio

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 40 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E 9 E 7 D 4 7 9 H 1 B F 4 L 4 H

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **VALERIO CONTRERAS CARRILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 11431393 de FACATATIVA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 95533-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

JCB CONSULTORÍA S.A.S.
Nit. No. 901.269.311-1


CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y ARTÍCULO 9 y 5 DE LA LEY 828 DE 2003

Yo **ANA MILENA MONSALVE MORENO,** identificada con Cedula de Ciudadanía **No. 63.484.572**, en calidad de representante legal de la empresa **JCB CONSULTORÍA S.A.S**. con **Nit 901.269.311-1 y JORGE HUMBERTO PADILLA PADILLA** identificado con Cedula de Ciudadanía **No. 79.718.265** y Tarjeta Profesional **No. 136824-T** en calidad de revisor fiscal de la misma empresa **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, manifiesta que ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que me encuentro a **PAZ Y SALVO** a la fecha, con las Empresas Promotoras de Salud – EPS -, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP-, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF- y el servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.




Firma
Nombre: ANA MILENA MONSALVE MORENO
Identificación No. 63.484.572
Nit. No. 63.484.572-7



Firma
Nombre: JORGE HUMBERTO PADILLA PADILLA
Identificación No. 79.718.265
Tarjeta Profesional 136824-T

Ciudad y fecha: Bogotá D.C., **04 de noviembre de 2025**

Bogotá Calle 150#16-56 Oficina 308-6 Centro Comercial Cedritos Telefax: 7028090-CL: 314-2645967
Correo Electrónico: contabilidad.jcb@hotmail.com





FECHA DE NACIMIENTO 27-ABR-1975

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | A- G.S. RH | M SEXO

05-MAY-1993 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00004241-M-0079718265-20080331 0000109621A 1 1690008719

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

136824-T



JORGE HUMBERTO
PADILLA PADILLA
C.C. 7971926
RESOLUCION INSCRIPCION 320 FECHA 28/08/2003
UNIVERSIDAD LIBRE

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 146915

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.





FECHA DE NACIMIENTO **27-ABR-1975**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | **A-** G.S. RH | **M** SEXO


05-MAY-1993 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500100-00004241-M-0079718265-20080331 0000109621A 1 1890008719

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
136824-T



JORGE HUMBERTO
PADILLA PADILLA
C.C. 79716705
RESOLUCION INSCRIPCION 320 FECHA 28/08/2008
UNIVERSIDAD LIBRE

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 146915

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E2D922FFF499MMME

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE HUMBERTO PADILLA PADILLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79718265 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 136824-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 7228304
DESDE JULIO 2025 HASTA JULIO 2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901269311
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			JCB CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 150 16 56 LOCAL 1074	TELÉFONO:	7028090
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7228304
APELLIDOS:	CUEVAS MONTOYA	NOMBRES:	YEFER HERNANDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7977214127	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	junio - 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	julio - 2025	FECHA DE PAGO:	03/07/2025	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:		SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	JCB SAS - - 14 - 009

	NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES				
																PENSIÓN									SALUD							ARP				CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
$ 4.500.000																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.500.000	$ 720.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 720.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 180.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 4.500.000		$ 313.200	30	$ 4.500.000	CCF21-CAFAM	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 1.393.200

Planilla Pagada

Planilla Pagada

Entregado por:

Recibido por:

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901721099-0	CONSORCIO JCB - 006 QUINDIO	Cr46 143 36	3153488876	recursoshumanos@hapil.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		QUINDIO	CALARCÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	25/07/2025	88073148	$4.766.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	120.700	0		0		0	3	300	0	121.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	233.000	0		0		0	3	500	0	233.500	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	160.000	0		0		0	3	300	0	160.300	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0	3	200	0	57.200	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	13.300	0		0		0	3	100	0	13.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	889.000	0	0	0	0	3	1.700	0	890.700	4
230301	Porvenir	800224808-5	850.300	0	0	0	0	3	1.600	0	851.900	4
231001	Colfondos	800227940-4	130.700	0	0	0	0	3	300	0	131.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	670.400	0	0	0	0	3	1.300	0	671.700	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	1.016.300				1.016.300	3	1.900	1.018.200			10.163	1.018.200	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF43	Comfenalco Quindio	890000381-0	616.400	3	1.200	617.600	11

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901721099-0	CONSORCIO JCB - 006 QUINDIO	Cr46 143 36	3153488876	recursoshumanos@hapil.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			QUINDIO	CALARCÁ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	25/07/2025	88073148	$4.766.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	3	0	0	0
ICBF				
0	3	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	584.000	585.400
Pensión	4	2.540.400	2.545.300
Riesgos Laborales	1	1.016.300	1.016.200
CCF	1	616.400	617.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	4.757.100	4.766.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901721099-0	CONSORCIO JCB - 006 QUINDIO	Cr46 143 36	3153488876	recursoshumanos@hapil.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		QUINDIO	CALARCÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	25/07/2025	88073148	$4.766.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1005253224	ESPINOSA RODRIGUEZ JEFFERSON ANDRES	1	0			S	X																230201	332.150	53.200	0	0	0	0	EPS041	332.150	13.300	14-7	332.150	5	23.200	CCF43	436.935	17.500	0	0	0	0	0
2	CC	1005253301	AGUIRRE VARGAS ANDRES FELIPE	1	0			S	X																25-14	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS005	189.800	7.600	14-7	189.800	5	13.300	CCF43	344.012	13.800	0	0	0	0	0
3	CC	1045226484	IBAÑEZ VASQUEZ ARMANDO JOSE	1	0			S																	25-14	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS010	4.000.000	160.000	14-7	4.000.000	5	278.400	CCF43	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
4	CC	1094954305	GONZALEZ UPEGUI YESICA	1	0			S																	230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-7	1.600.000	5	111.400	CCF43	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
5	CC	1094963825	SOTELO CAITA EDISON FERNANDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	5	99.100	CCF43	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1097392317	GUEVARA VINASCO EDIER GABRIEL	1	0			S																	230201	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS005	1.328.600	53.200	14-7	1.328.600	5	92.500	CCF43	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
7	CC	1097392317	GUEVARA VINASCO EDIER GABRIEL	1	0			S									X								230201	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS005	94.900	0	14-7	94.900	5	0	CCF43	94.900	0	0	0	0	0	0
8	CC	1130622943	ROJAS URIBE JOHN JAMER	1	0			S	X																230301	466.667	74.700	0	0	0	0	EPS005	466.667	18.700	14-7	466.667	5	32.500	CCF43	622.223	24.900	0	0	0	0	0
9	CC	17594266	MESA SEPULVEDA JUAN MANUEL	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-7	2.000.000	5	139.200	CCF43	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
10	CC	39461569	MORENO MARTINEZ LUZ ANGELICA	1	0			S																	230301	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS005	237.250	9.500	14-7	237.250	5	16.600	CCF43	237.250	9.500	0	0	0	0	0
11	CC	39461569	MORENO MARTINEZ LUZ ANGELICA	1	0			S									X								230301	1.186.250	189.800	0	0	0	0	EPS005	1.186.250	0	14-7	1.186.250	5	0	CCF43	1.186.250	0	0	0	0	0	0
12	CC	4375668	ARANZALES HOLGUIN JAIRO ARNULFO	1	0			S	X																231001	816.667	130.700	0	0	0	0	EPS002	816.667	32.700	14-7	816.667	5	56.900	CCF43	1.210.417	48.500	0	0	0	0	0
13	CC	87713523	SOTELO HUGO GERMAN	1	0			S																	230201	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS002	2.200.000	88.000	14-7	2.200.000	5	153.200	CCF43	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 7228304
DESDE AGOSTO 2025 HASTA AGOSTO 2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		901289311
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			JCB CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:		BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 150 16 56 LOCAL 1074 TELÉFONO:		7028090
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		7228304
APELLIDOS:	CUEVAS MONTOYA NOMBRES:		YEFER HERNANDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:		BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
TIPO COTIZANTE:	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:		
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:		NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No: 7979287237 | TIPO DE PLANILLA: E | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: julio - 2025 | PERIODO COTIZACION SALUD: agosto - 2025 | FECHA DE PAGO: 04/08/2025 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE: JCB SAS - - 14 - 009

	NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES				
																PENSIÓN									SALUD						ARP						CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
$ 4.500.000																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.500.000	$ 720.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 720.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 180.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 4.500.000		$ 313.200	30	$ 4.500.000	CCF21-CAFAM	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 1.393.200

Planilla Pagada
aportes en línea SOI
Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901721099-0	CONSORCIO JCB - 006 QUINDIO	Cr46 143 36	3153488876	recursoshumanos@hapil.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			QUINDIO	CALARCÁ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	06/08/2025	88612920	$2.889.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	58.700	0		0		0	0	0	0	58.700	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	162.600	0		0		0	0	0	0	162.600	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	106.700	0		0		0	0	0	0	106.700	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	38.000	0		0		0	0	0	0	38.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
23020I	Proteccion (INQ + Proteccion)	800229739-0	413.000	0	0	0	0	0	0		413.000	3
23030I	Porvenir	800224808-8	623.800	0	0	0	0	0	0		623.800	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	426.700	0	0	0	0	0	0		426.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	580.800				580.800	0	0	580.800			5.808	580.800	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF43	Comfenalco Quindio	890000381-0	479.500	0	0	479.500	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	366.000	366.000
Pensión	3	1.463.500	1.463.500
Riesgos Laborales	1	580.800	580.800
CCF	1	479.500	479.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	2.889.800	2.889.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901721099-0	CONSORCIO JCB - 006 QUINDIO	Cr46 143 36	3153488875	recursoshumanos@hapil.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		QUINDIO	CALARCÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	06/08/2025	88612920	$2.889.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	INS	RET	VSE	VAS	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1045226484	IBAÑEZ VASQUEZ ARMANDO JOSE	1	0			S	X							X									25-14	2.666.667	426.700	0	0	0	0	EPS010	2.666.667	106.700	14-7	2.666.667	5	185.700	CCF43	4.083.334	163.400	0	0	0	0	0
2	CC	1094954305	GONZALEZ UPEGUI YESICA	1	0			S	X							X									230201	1.066.667	170.700	0	0	0	0	EPS005	1.066.667	42.700	14-7	1.066.667	5	74.300	CCF43	1.740.000	69.600	0	0	0	0	0
3	CC	1094963825	SOTELO CAITA EDISON FERNANDO	1	0			S	X							X									230301	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS037	949.000	38.000	14-7	949.000	5	66.100	CCF43	1.193.696	47.800	0	0	0	0	0
4	CC	1097392317	GUEVARA VINASCO EDIER GABRIEL	1	0			S	X																230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-7	47.450	5	3.400	CCF43	218.502	8.800	0	0	0	0	0
5	CC	17594266	MESA SEPULVEDA JUAN MANUEL	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-7	2.000.000	5	139.200	CCF43	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
6	CC	39481569	MORENO MARTINEZ LUZ ANGELICA	1	0			S	X							X									230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS005	142.350	5.700	14-7	142.350	5	10.000	CCF43	94.900	3.800	0	0	0	0	0
7	CC	39481569	MORENO MARTINEZ LUZ ANGELICA	1	0			S													X				230301	806.650	129.100	0	0	0	0	EPS005	806.650	32.300	14-7	806.650	5	0	CCF43	806.650	32.300	0	0	0	0	0
8	CC	87713523	SOTELO HUGO GERMAN	1	0			S	X							X									230201	1.466.667	234.700	0	0	0	0	EPS002	1.466.667	58.700	14-7	1.466.667	5	102.100	CCF43	1.844.841	73.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 7228304
DESDE SEPTIEMBRE 2025 HASTA SEPTIEMBRE 2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		901269311
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JCB CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 150 16 56 LOCAL 1074	TELÉFONO:	7028090
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7228304
APELLIDOS:	CUEVAS MONTOYA	NOMBRES:	YEFER HERNANDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No: 79848896969 | TIPO DE PLANILLA: E | PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS: agosto - 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: septiembre - 2025 | FECHA DE PAGO: 03/09/2025 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE: JCB SAS - - 14 - 009

	NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES				
																PENSIÓN									SALUD							ARP				CCF				SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
$ 4.500.000																25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.500.000	$ 720.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 720.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 180.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 4.500.000		$ 313.200	30	$ 4.500.000	CCF21-CAFAM	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 1.393.200

Planilla Pagada

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901721099-0	CONSORCIO JCB - 006 QUINDIO	Cr46 143 36	3153488876	recursoshumanos@hapil.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		QUINDIO	CALARCÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	06/10/2025	89793032	$624.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	80.000	0		0		0	14	700	0	80.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	320.000	0	0	0	0	14	2.800	0	322.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	139.200				139.200	14	1.300	140.500			1.392	140.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF43	Comfenalco Quindio	890000381-0	80.000	14	700	80.700	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	14	0	0	0
ICBF				
0	14	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	80.000	80.700
Pensión	1	320.000	322.800
Riesgos Laborales	1	139.200	140.500
CCF	1	80.000	80.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	619.200	624.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901721099-0	CONSORCIO JCB - 006 QUINDIO	Cr46 143 36	3153488876	recursoshumanos@hapil.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			QUINDIO	CALARCÁ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	06/10/2025	89793032	$624.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Estado	Colilla Adicional	Extranjero	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	17594266	MESA SEPULVEDA JUAN MANUEL	1	0			S																230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-7	2.000.000	5	139.200	CCF43	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 16 y Final

CONTRATO DE OBRA N° 08 DE 2023

SUPERVISOR: **CLAUDIA FERNANDA TORO RODAS**
Desde 21 de abril de 2025 hasta el 07 de noviembre de 2025
JEMAY ADOLFO ARIAS MORA
Jefe de infraestructura Social
Desde el 14 de noviembre de 2025

APOYO A LA SUPERVISION: JULIO CESAR WALTEROS GUERRA
Contratista, a partir del 01 febrero de 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO JCB-006-QUINDIO, RL YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO.

1. DATOS GENERALES	
Modalidad de Contratación	LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA.
No. Proceso	006-2023
Tipo de Contrato	OBRA
Secretaría que genera la necesidad y responsable de la elaboración del estudio previo.	SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA.
Dependencia que genera el proceso	JEFATURA DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
No. Del contrato	008 de 2023.
Fecha de suscripción del contrato	26/06/2023
Contratista	CONSORCIO JCB-006-QUINDIO
NIT / CC	901.721.099-0
Valor Inicial del Contrato	$ 2.841.500.218

Forma de pago (ídem al contrato)	**SEGÚN MODIFICATORIO 5:** **CLAUSULA CUARTA:** Modificar la CLÁUSULA 8 FORMA DE PAGO, en el sentido de suprimir la palabra "mensuales", la cual quedará de la siguiente manera: CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato. **CLAUSULA QUINTA:** Modificar LA CLAUSULA 6. ANTICIPO, la cual quedará de la siguiente manera: se entregará a título de anticipo correspondiente al 8% del valor total del contrato, incluyendo el valor a adicionar, lo que equivale a la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DIECISIETE MIL PE SOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($338'000.017,44), bajo las siguientes condiciones: El Anticipo se tramitará previa aprobación de las garantías correspondientes al Buen Manejo y correcta inversión del anticipo. La continuación de la ejecución de las obras contratadas o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no está supeditada, en ningún caso, a la entrega del anticipo. La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del Anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de Anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del Contrato, cuyo beneficiario sea el Departamento del Quindío, el cual será vigilado por el Interventor. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el Anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del Anticipo corresponda a gastos del Contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del Anticipo aprobado. El costo de la comisión fiduciaria será asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del Contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del Anticipo otorgado, el número, año del Contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de estos en la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del Contrato de Obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del Anticipo. Para la buena administración del Anticipo se tendrán en cuenta las siguientes reglas: □ El Contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. □ El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título de Anticipo. □ Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de

	inversión del mismo aprobado por el Interventor. □ Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. □ La Entidad remitirá a la fiduciaria el plan de inversión del Anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. □ En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada de este, la fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por esta, una vez comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. □ La fiduciaria deberá remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del Anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del Contrato de Obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados. El Anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del Contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses, situación que deberá ser controlada por la interventoría) mediante las actas mensuales o parciales de obra.

Plazo Inicial del contrato	06 meses
Fecha de inicio:	01 de agosto de 2023
Modificatorio 1 (Ajusta plazo)	Cuatro (04) meses y veinte (20) días
Fecha de terminación inicial	20 diciembre de 2023
Prorroga 1 (modificatorio 2)	09 días
Fecha de terminación inicial	29 diciembre de 2023
Prórroga 2 (modificatorio 4)	Sesenta (60) días
Fecha de suspensión 1:	20 de febrero de 2024
Fecha de terminación:	27 de febrero de 2024
Fecha de reinicio:	06 de septiembre de 2024
Prórroga 3 (modificatorio 5)	Ciento nueve (109) días
Nueva fecha de terminación del contrato	31 de diciembre de 2024
Prórroga 4 (modificatorio 7)	Ciento cincuenta (150) días
Nueva fecha de terminación del contrato modificatorio 7	30 de mayo de 2025
Prórroga N° 5, modificatorio 9	Sesenta (60) días
Nueva fecha de terminación del contrato modificatorio 9	29 de julio de 2025
Prorroga N° 6, modificatorio 10	Veinte (20) días
Nueva fecha de terminación del contrato modificatorio 10	18 de agosto de 2025
Modificación N° 1	"...se ajusta la CLÁUSULA 4. Plazo del contrato del Contrato de Obra N° 008 de 2023, de la siguiente forma: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato es de cuatro (04) meses y veinte (20) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder la vigencia 2023."
Modificación N° 2	"...modifíquese la cláusula 18 garantía, numeral 18.3 – GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL" del contrato de obra N° 008 de 2023, en el sentido de aumentar el valor asegurado, toda vez que en el proceso desde el inicio quedo con un valor inferior....."
Modificación N° 3	"Autorizar la modificación del contrato en el sentido de cambiar el representante legal por SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LOPEZ. Autorizar la modificación de la cláusula 4 plazo del contrato quedando con un plazo de ejecución final de cuatro (04) meses y veintinueve (29) días Autorizar la modificación de la cláusula 9 garantías, en el sentido de ampliar la vigencia de los riesgos amparados por el termino de nueve (09) días que son los de la prorroga
Modificación N° 4	"Autorizar la modificación de la cláusula 4 plazo del contrato, en el sentido de prorrogar el plazo del contrato sesenta días (60), quedando con un plazo de ejecución final de seis (06) meses y veintinueve (29) días

Modificación N° 5	... **CLAUSULA PRIMERA:** Teniendo en cuenta la tipología contractual, que corresponde a una obra pública que inicialmente comprendió la construcción de los bloques 2, 3 y 4, con un área proyectada de 1351.70 m², y que debido a la necesidad técnica y financiera se hace necesario modificar el alcance físico de la obra, suprimiendo la construcción del bloque 4, esto continuando con la construcción en Fase I, específicamente los bloques 2 y 3, con un área a construir de 900,76 metros2, lo anterior de acuerdo a las especificaciones establecidas en el documento JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA AJUSTE DEL ALCANCE FÍSICO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO que hace parte integral de este contrato. **CLAUSULA SEGUNDA**: Modificar la CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO, la cual quedará así: El plazo estimado para la ejecución del Contrato será desde la suscripción del acta de inicio hasta el día 31 de diciembre de 2024, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. **CLAUSULA TERCERA:** Modificar la "CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO", Adicionar el presente contrato de obra con base en la realidad técnica y financiera del negocio jurídico en la suma de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 1.383.500.000,00), (...) la cual quedará así: El valor del Contrato asciende a la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($4.225´000.218,00) incluido IVA y AYS. (...) **CLAUSULA CUARTA**: Modificar la CLÁUSULA 8 FORMA DE PAGO, en el sentido de suprimir la palabra "mensuales", la cual quedará de la siguiente manera: CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato. **CLAUSULA QUINTA:** Modificar LA CLAUSULA 6. ANTICIPO, la cual quedará de la siguiente manera: se entregará a título de anticipo correspondiente al 8% del valor total del contrato, incluyendo el valor a adicionar, lo que equivale a la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DIECISIETE MIL PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($338´000.017,44)

Modificación N° 6	"CLAUSULA 6. ANTICIPO", la cual quedará de la siguiente manera: ""CLÁUSULA 6 - ANTICIPO". Se entregará al contratista a título de anticipo correspondiente al 25% del valor total del contrato, lo que equivale a un total de MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($ 1.056.250.054,50)".
Modificación N° 7	"CLAUSULA PRIMERA: Modificar la cláusula 4 del contrato, la cual quedará así: "PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del Contrato será desde la suscripción del acta de inicio hasta el día 30 de mayo de 2025, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones". CLAUSULA SEGUNDA: Modificar la "CLAUSULA18. GARANTIAS" del contrato, en sentido de ampliar por parte del contratista la vigencia de los riesgos amparados por un término de CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIOS adicionales a las vigencias establecidas en el contrato principal y sus modificaciones, de tal forma que amparen la modificación del plazo. CLAUSULA TERCERA: Advertir al contratista, que los gastos de legalización que llegare a generar el contrato modificatorio serán cubiertos por él. CLAUSULA CUARTA: El presente modificatorio se perfeccionará con la firma de las partes y su publicación en SECOP II. CLAUSULA QUINTA: Las demás estipulaciones contractuales contenidas en el Contrato de Obra N° 08 de 2023, continuarán vigentes y no sufren modificación alguna"
Modificación N° 8	CLAUSULA PRIMERA: Modificar en todas las cláusulas del contrato de obra N° 8 de 2023 sustituyendo la expresión interventoría" por "supervisión", y la expresión "interventor" por "supervisor", de tal forma que el contrato para todos los efectos será vigilado a través de la supervisión que designe la entidad a partir del 1 de febrero de 2025. CLAUSULA SEGUNDA: El presente modificatorio se perfeccionará con la firma de las partes y su publicación en SECOP 11. CLAUSULA TERCERA: Las demás estipulaciones contractuales contenidas en el Contrato de Obra N° 08 de 2023, continuarán vigentes y no sufren modificación alguna.

Modificación N° 9	CLAUSULA PRIMERA· _Modificar la cláusula 4 del contrato, en el sentido de prorrogar sesenta (60) días calendario, la cual quedará así: "PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución el Contrato será desde la suscripción del acta de inicio hasta el día 29 de julio de 2025, pre √io el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones". CLAUSULA SEGUNDA: Modifica: la "CLAUSULA 18. GARANTIAS" del contrato, en sentido de ampliar por parte del contratista. la vigencia de los riesgos amparados por un término de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO adicionales a las vigencias establecidas en el contrato principal y sus modificaciones, de tal forma que amparen la modificación del plazo. CLAUSULA TERCERA: Advertir al contratista, que los gastos de legalización que llegare a generar el contrato modificatorio serán cubiertos por él. CLAUSULA CUARTA: El presente modificatorio se perfeccionará con la firma de las partes y su publicación en SECOP 11. CLAUSULA QUINTA: Las demás estipulaciones contractuales contenidas en el Contrato de Obra N° 08 de 2023, continuarán vigentes y no sufren modificación alguna.
Modificación N° 10	CLAUSULA PRIMERA: Modificar la CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO en el sentido de balancear las actividades contractuales y se redistribuir el recurso del ítem "20.01 BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO DE MOBILIARIO INCLUIDO IVA (19°/o) Y DESCUENTOS APLICABLES" destinado a la compra de mobiliario según las necesidades de la obra el recurso ha sido ajustado y se ajustara según se describe: **ÍTEM** | **BOLSA DE MONTO AGOTABLE (SUMINISTRO MOBILIARIO)** | **UN** | **CANT** | **CONTRATO INICIAL** | **MODIFICATORIO 07, ACTA 09** | **PRESENTE MODIFICATORIO 10** 20.01 | BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO DE MOBILIARIO INCLUIDO IVA (19%) Y DESCUENTOS APLICABLES | GL | 1.0 | $ 343,093,224.00 | $ 154,378,838.00 | $ 27,000,000.00 CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese la" cláusula 4. Plazo del contrato", prorrogando el plazo del presente contrato hasta el día lunes 18 de agosto de 2025. la cual quedará así: "PLAZO DEL CONTRATO "O el plazo estimado para la ejecución del contrato será desde la suscripción del acta de inicio hasta el día 18 de agosto de 2025, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones. CLAUSULA TERCERA: El presente modificatorio se perfeccionará con las firmas de las partes y su publicación en el SECOP II. CLAUSULA CUARTA: Modificar la CLAUSULA 18. GARANTIAS "del contrato, en sentido de ampliar por parte del contratista la vigencia de los riesgos amparados por un término de VEINTE (20) DIAS CALENDARIO adicionales a las vigencias establecidas en el contrato principal y sus modificaciones, de tal forma que amparen la modificación del plazo. CLAUSULA QUINTA: Advertir al contratista, que los gastos de legalización que llegare a generar el contrato modificatorio serán cubiertos por él. CLAUSULA SEXTA: Las demás estipulaciones contractuales contenidas en el contrato de obra No 08 de 2023, continuaran vigentes y no sufren modificación alguna.
Supervisor por parte Departamento	VANESSA KATHERINE RINCÓN GAVIRIA hasta el 31 de diciembre de 2023, MARÍA ISABEL JARAMILLO JARAMILLO, a partir del 09 de enero de 2024 hasta el 15 de julio de 2024, JOSE GUILLERMO VALENCIA VASQUEZ, a partir del 16 de julio 2024 al 20 de abril del 2025, y CLAUDIA FERNANDA TORO RODAS.

	Jefe oficina infraestructura social a partir del 21 de abril del 2025, JEMAY ADOLFO ARIAS MORA, a partir del 14 de noviembre de 2025, hasta la fecha.

2. DATOS FINANCIEROS	
N° y Valor del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	**N°1213** de 01/02/2023 por valor de $2.971.899.876 **N°4516** del 30 de agosto de 2024 por valor de $1.383.500.000
N° y valor Registro Presupuestal	**N°6520** de 05/07/2023, por valor de $2.841.500.218 **N°27** de 01/01/2024, por valor de $2.513.019.958 **N°6380** del 6 de septiembre de 2024 por valor de $1.383.500.000,00
Adición (Modificatorio N°05 del 06 de septiembre de 2024)	$1.383.500.000,00
Valor Total del Contrato	$4.225.000.218,00

3. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA:

3.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

DIRECCIÓN:	CARRERA 45 # 28-00
MUNICIPIO:	Calarcá
DEPARTAMENTO:	Quindío
ÁREA DEL PREDIO	19.527 m2
MATRICULA INMOBILIARIA	N° 282-38817
TOPOGRAFÍA	Ondulada
USO DE SUELO	Urbano
CUMPLIMIENTO NORMA URBANA	
USO	Equipamiento Institucional

Tabla 1 Localizacion del proyecto

3.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO.

3.2.1 ESTADO DE GARANTÍAS.

Las pólizas presentadas por el Consorcio son las siguientes, se relacionan las iniciales con la firma del contrato de obra.

- Están expedidas por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO.
    - CUMPLIMIENTO: PÓLIZA N° 51-44-101023744
    - RCE: PÓLIZA N° 51-40-101008204

- Se realizó actualización de las mismas con la firma del acta de inicio, éstas fueron remitidas a la Interventoría mediante oficio N° *009-BTA-SASL* del 14 de agosto de 2023.

CONCEPTO	VIGENCIAS		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1/08/2023	11/06/2024	$ 568.300.043,60
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1/08/2023	10/02/2027	$ 426.225.032,70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	1/08/2023	10/02/2029	$ 568.300.043,60
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	1/08/2023	10/02/2024	$ 232.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	1/08/2023	10/02/2024	$ 232.000.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	1/08/2023	10/02/2024	$ 232.000.000,00

Tabla 2 Informacion polizas del contrato

- Se realizó segunda actualización con la ampliación del tiempo contractual hasta el 29 de diciembre de 2023, éstas fueron remitidas a la Interventoría mediante oficio N° *076-BTA-OALG* del 03 de enero de 2024.

CONCEPTO	VIGENCIAS		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1/08/2023	11/05/2024	$ 568.300.043,60
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1/08/2023	10/01/2027	$ 426.225.032,70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	1/08/2023	10/02/2029	$ 568.300.043,60
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	1/08/2023	10/02/2024	$ 232.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	1/08/2023	10/02/2024	$ 232.000.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	1/08/2023	10/02/2024	$ 232.000.000,00

Tabla 3 Informacion polizas del contrato.

- Se realizó tercera actualización con la ampliación del tiempo contractual hasta el 27 de febrero de 2024, éstas fueron remitidas a la Interventoría mediante oficio N° *077-BTA-OALG* del 04 de enero de 2024.

CONCEPTO	VIGENCIAS		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1/08/2023	11/07/2024	$ 568.300.043,60
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1/08/2023	10/03/2027	$ 426.225.032,70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	1/08/2023	10/02/2029	$ 568.300.043,60

CONCEPTO	VIGENCIAS		VALOR
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	1/08/2023	10/04/2024	$ 232.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	1/08/2023	10/04/2024	$ 232.000.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	1/08/2023	10/04/2024	$ 232.000.000,00

Tabla 4 Informacion Polizas del contrato

Actualización de las pólizas después de la suspensión.

CONCEPTO	VIGENCIAS		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1/08/2023	02/02/2025	$ 568.300.043,60
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1/08/2023	11/03/2027	$ 426.225.032,70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10/02/2024	10/02/2029	$ 568.300.043,60
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	1/08/2023	02/11/2024	$ 464.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	1/08/2023	02/11/2024	$ 464.000.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	1/08/2023	02/11/2024	$ 464.000.000,00

Actualización con la ampliación del tiempo contractual hasta el 29 de Julio de 2025, éstas fueron remitidas a la Interventoría mediante oficio N° *259-BTA-YHCM* del 06 de junio de 2025.

CONCEPTO	VIGENCIAS		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1/08/2023	22/12/2025	$ 845.000.043,60
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1/08/2023	22/08/2028	$ 633.750.032,70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	1/08/2023	30/07/2030	$ 845.000.043,60
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	1/08/2023	22/09/2025	$ 569.400.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	1/08/2023	22/09/2025	$ 569.400.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	1/08/2023	22/09/2025	$ 569.400.000,00

Tabla 1 Informacion polizas del contrato.

Actualización con la ampliación del tiempo contractual hasta el 18 de agosto de 2025, éstas fueron remitidas a la supervisión mediante oficio N° *272-BTA-YHCM* del 05 de agosto de 2025.

CONCEPTO	VIGENCIAS		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1/08/2023	12/01/2026	$ 845.000.043,60
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1/08/2023	12/09/2028	$ 633.750.032,70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	1/08/2023	19/08/2030	$ 845.000.043,60
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	1/08/2023	12/10/2025	$ 569.400.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	1/08/2023	12/10/2025	$ 569.400.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	1/08/2023	12/10/2025	$ 569.400.000,00

Tabla 2 Informacion polizas del contrato.

3.2.2 COMITÉS DE OBRA

Durante este periodo se realizaron comités de seguimiento al contrato de obra.

ACTA	FECHA
COMITÉ TÉCNICO DE OBRA #60	9 DE JULIO DE 2025
COMITÉ TÉCNICO DE OBRA #61	18 DE JULIO DE 2025
COMITÉ TÉCNICO DE OBRA #62	04 DE AGOSTO DE 2025
COMITÉ TÉCNICO DE OBRA #63	13 DE AGOSTO 2025 EN LA GOBERNACION

Tabla 6 Comites del periodo

3.2.3 CONTROL DE PERSONAL.

Durante el periodo se registró la asistencia en control de ingreso salida y se acompañó diariamente al contratista en dicho proceso, igualmente para el personal operativo.

3.2.4 Relación de personal Mínimo.

CANT	CARGO	PROFESIONAL
1	Director de Obra	Yefer Hernando Cuevas Montoya
1	Residente de Obra	Armando Ibáñez Vásquez
1	Residente SST PAGA	Jesica González Upegui
1	Residente Social	Luz Angélica Moreno Martínez

Tabla 7 Información del personal.

3.2.5 CONTROL DE CORRESPONDENCIA.

3.2.5.1 Correspondencia enviada

En documentos anexos del contratista se adjunta y se relaciona toda la correspondencia enviada se adjunta en el informe mensual del periodo.

3.2.5.2 Correspondencia recibida

En documentos anexos del contratista se adjunta y relaciona toda la correspondencia recibida se adjunta en el informe mensual de cada periodo.

3.2.6 COMPONENTE TÉCNICO

3.2.6.1 INFORMES SEMANALES DE OBRA

Durante el presente periodo se generaron dos informes semanales en los cuales se registran las actividades adelantadas durante la semana. Los informes adjuntos al presente informe son los siguientes:

INFORME	PERIODO
57	Semanal del 28 de Junio al 04 de Julio de 2025
58	Semanal del 05 de Julio al 11 de Julio de 2025
59	Semanal del 12 de Julio al 18 de Julio de 2025
60	Semanal del 19 de Julio al 25 de Julio de 2025
61	Semanal del 26 de Julio al 01 de Agosto de 2025
62	Semanal del 02 de Agosto al 08 de Agosto de 2025
63	Semanal del 09 de Agosto al 18 de Agosto de 2025

Tabla 8 Informes Semanales

3.2.6.2 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

En el período no hubo la necesidad de realizar ensayos a la compresión del concreto sin embargo durante la obra, los concretos estructurales fueron supervisados por el laboratorio LECIV SAS, se realizaron laboratorios de soldaduras con el laboratorio CONSTRUINSPEC, los cuales son anexos al informe del contratista con el control de la supervisión de la obra, de igual manera se realizaron las pruebas de estanqueidad del tanque de almacenamiento y se realizaron las pruebas de equipos de presión y equipos de bombeo de red contra incendios.

Los trabajos adelantados se han ejecutado de manera segura y adecuada, con la calidad solicitada en las especificaciones técnicas.

3.2.6.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO

Para el presente periodo se realizan las siguientes actividades con respecto al cronograma de trabajo, el contratista realizó las siguientes actividades

3.2.6.3.1 PRIMERA SEMANA DE JULIO 2025

- Se continúo instalación de estructura drywall, y lamina superboard en fachada entre bloque 2-3 entrada principal.
- Se continúo aplicación estuco, pintura cielo rasos bloque No.2, No.3
- Instalación de barandas en pasillo rampa del Bloque No.3
- Instalación de barandas en pasillo rampa del Bloque No.2
- Se realiza la instalación de soporte para campana extractora en cocina cafetería del bloque 3.
- Instalación de luminarias en bloque 2 y bloque 3.
- Se realiza instalación de caja en concreto de 30x30 en el bloque 3.
- Se realiza la fundición de caja R06 junto al poste del transformador.
- Se realiza instalación de tubería emt y shedul para ductos para tablero principal.
- Se realiza aplicación de boquilla en tablón gres en pasillo circulación bloque 2.

- Se continuó instalación ornamentación en aluminio (ventanas), Bloque No.2.
- Se Continuo la instalación de celosía en aluminio en el bloque # 2 acorde a las dimensiones específicas.
- Continua la instalación de vidrio con marco en aluminio en el bloque # 2 acorde a las dimensiones específicas de ventaneria.

3.2.6.3.2 SEGUNDA SEMANA DE JULIO 2025

- Se continúo aplicación estuco, pintura muros cielos rasos bloque No.2 y 3
- Instalación de estructura y lamina superboard en fachada entre bloque 2- y existente.
- Se realiza acabado en pintura en muros entre bloque 2 y existente.
- Instalación de barra fija en baños PMR del Bloque No.2 y 3
- Instalación de luminarias en bloque 2 y bloque 3.
- Se realiza instalación de luminaria tipo pedestal en anden peatonal.
- Se realiza instalación de tablero en cocina.
- Se realiza instalación de equipo contraincendios.
- Se continuó instalación ornamentación en aluminio y madera (ventanas y puertas), Bloque No.2, No.3

3.2.6.3.3 TERCERA SEMANA DE JULIO 2025.

- Se continuo aplicación estuco, pintura cielo rasos bloque No.2, No.3
- instalación de loseta podo táctil guía y alerta en resina pvc en el bloque # 2 y bloque # 3 acorde a la normatividad específicas.
- Se continuó instalación ornamentación en aluminio y madera (ventanas y puertas), Bloque No.2, N0.3
- Se instalación de puertas en cuarto aseo junto a recepción
- Continúan instalación de equipo contraincendios.
- Se realiza instalación de tablero en cuarto técnico.
- Instalación de línea viva por parte del EDEQ

3.2.6.3.4 CUARTA SEMANA DE JULIO 2025.

- Se continúo aplicación estuco en dilataciones como detalle final., pintura cielo rasos bloque No.2, No.3
- la instalación de loseta podo táctil guía y alerta en resina pvc en el bloque # 2 acorde a la normatividad específicas.
- instalación de tablero de bombas en cuarto técnico de máquinas del tanque de agua.
- Continúan instalación de equipo y accesorios de red contraincendios y de equipo de presión.
- Se continuó instalación de vidrios en puerta automáticas entre el Bloque No.2 y N0.3

3.2.6.3.5 PRIMERA SEMANA DE AGOSTO 2025

- Se continúo con instalación de accesorios para el debido desagüe del tanque al cárcamo del cuarto de máquinas.
- aplicación estuco en dilataciones como detalle final., pintura cielo rasos bloque No.2, No.3
- Continúan instalación de accesorios para el equipo de red contraincendios hasta el cárcamo y la instalación de tubería y accesorios de la carga y descarga general del equipo de presión.
- Se continúan con la instalación y ajuste del elevador del ducto de gas según recomendaciones de interventoría efigas frente al pasillo de la cafetería zona externa del bloque Nº3
- Se continua con aseo general y limpieza en todo el proyecto retirando bolsas de basuras y demás.

3.2.6.3.6 SEGUNDA SEMANA DE AGOSTO 2025

- Se continúo aplicación estuco en dilataciones como detalle final., pintura cielo rasos en pasillos bloque No.3
- El técnico eléctrico con el ingeniero eléctrico verifica en sitio para la instalación del cableado de las acometidas respectivamente.
- En recorridos en fechas anteriores se había optado por dejar la ubicación de la futura planta eléctrica al costado lateral del poste con el transformador junto a la caja de inspección R06 por motivos de espacios, alimentación del cableado principal, generador de ruido y demás.
- Se continua con instalación de accesorios – llave cortina para el debido desagüe del tanque de almacenamiento al cárcamo del cuarto de maquina
  Se continua con aplicación de estuco en dilatación y posterior aplicación pintura en cielo raso del pasillo bloque No.3.

3.2.6.4 AVANCE DE OBRA.

Teniendo en cuenta el cumplimiento del plazo contractual, se realiza el corte de acuerdo a la programación de obra a la fecha de 18 de agosto de 2025. Evidenciando que la fecha se tiene un avance de obra civil ejecutada del 100% y recibida del 95.00%, equivalente al valor total ejecutado es $ 4.013.750.207,00. correspondiente al acta #15 cuyo valor parcial es de $ 562.051.779,00. Con la presentación del presente informe y el recibo final a satisfacción de la totalidad de la obra, se pretende el pago del acta final de obra con el saldo correspondiente al valor contractual.

3.2.7 GESTIÓN AMBIENTAL

En el informe final se plasma el seguimiento a las actividades de ejecución de obra; donde se anexan los soportes durante el desarrollo de las actividades y la verificación del control a su

impacto ambiental.

Dentro de las actividades se verifico que los saldos del producto de excavaciones y demoliciones se hayan dispuesto en un sitio certificado, que se haya implementado un buen manejo de residuos de obra, Se hayan sembrado los árboles de compensación correspondiente y verificado el cumplimiento de las disposiciones en las normas ambientales, acatando las respectivas recomendaciones, dentro de las cuales se resalta la separación de los materiales residuo generados por las actividades de obra.

Dentro de las acciones del contratista de obra se encontró la continua gestión de paz y salvo de CRQ donde se certifica que el contratista no tiene a la fecha procesos ambientales sancionatorios, igualmente se verificaron los paz y salvos de los proveedores de materiales de construcción y de la empresa IPR operadora que gestiona los residuos del proyecto, también está gestionando la entrega del informe de cumplimiento del PMA, plan de manejo ambiental con el objetivo de dar trámite al proceso de liquidación del contrato.

3.2.8 GESTIÓN SOCIAL.


Durante el periodo contractual el contratista de obra, desarrolló las actividades del componente social según cronograma presentado, las actividades adelantadas por parte de la profesional Social y la trazabilidad del seguimiento a los compromisos se registran en el informe final social. Dentro del cual se anexan, los soportes de la mesa #08 de veeduría ciudadana y Contraloría de fecha 06 de agosto de 2025, que fue atendida de manera conjunta por el contratista de obra, la entidad y supervisión, en la cual se realizó presentación de la próxima terminación de la obra.

3.2.9 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

En el presente informe se resume el seguimiento al personal que ingreso durante la obra y sus los colaboradores, con base a su labor durante todo el periodo contractual. El informe de seguimiento de Salud y Seguridad en el Trabajo SST se encuentra en el informe del contratista de obra.

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

El Consolidado de registro fotográfico se encuentra anexo en el informe de acta final.

Panorámica de la fachada principal del centro de atención integral.	
Panorámica de la fachada posterior del centro de atención integral.	
Iinstalación de luminarias en el bloque # 2 acorde al estudio fotovoltaico específicas de puertas	
Instalación puerta automáticas pasillo entre bloque 2 y 3.	

	
linstalación de barandas en rampa bloque 3.	
Instalación de accesorios de acero inoxidable para baterías sanitarias PMR con duchas.	

5. RESUMEN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ULTIMO PERIODO.

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT
1	PRELIMINARES		
1.01	NIVELACIÓN DE TERRENO A MANO	M2	
subtotal			
2	DEMOLICIONES		
2.01	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO E=0,12 MTS. NO INCLUYE RETIRO.	M2	
2.02	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SALDOS PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A DISTANCIA DE 30KM	M3	
subtotal			
3	MOVIMIENTO DE TIERRA		
3.01	EXCAVACIÓN MECÁNICA, NO INCLUYE RETIRO.	M3	
3.02	EXCAVACIÓN MANUAL CIMENTACIÓN DE 0 A 2M DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RETIRO.	M3	
3.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUB BASE GRANULAR TIPO INVIAS	M3	
3.04	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SALDOS PRODUCTO DE EXCAVACIONES A 30 KM	M3	
subtotal			
4	CIMENTACION		
4.01	FUNDICIÓN CONCRETO 1:3:6 PARA SOLADO DE LIMPIEZA	M3	
4.02	FUNDICIÓN CONCRETO 4000PSI PARA DADOS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS	M3	
4.03	FUNDICIÓN CONCRETO 4000PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	M3	
4.04	FUNDICIÓN CONCRETO 3000PSI PARA LOSAS DE CIMENTACIÓN	M3	
4.05	FUNDICIÓN CONCRETO 4000PSI PARA PISCINAS	M3	
subtotal			
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
5.01	FUNDICIÓN CONCRETO 4000PSI PARA ESCALERAS Y GRADERIAS	M3	
5.02	FUNDICIÓN CONCRETO 4000PSI PARA COLUMNAS	M3	
5.03	FUNDICIÓN CONCRETO 4000PSI PARA VIGAS DE AMARRE	M3	
5.04	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 40	M3	
subtotal			
6	CARPINTERÍA METÁLICA Y/O ALUMINIO		
6.01	DIVISIÓN DE BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 TIPO 304 SATINADO	M2	25.04
6.02	PUERTA EN MADERA COLOR ARENA ENTAMBORADA CON 4 BISAGRAS, CON CERRADURA DE PALANCA Y LLAVES - APERTURA BATIENTE DE LA HOJA CON DIMENSIÓN 0.75 * 2 m	UND	
6.03	PUERTA EN MADERA COLOR ARENA ENTAMBORADA CON 4 BISAGRAS, CON CERRADURA DE PALANCA Y LLAVES - APERTURA BATIENTE DE LA HOJA CON DIMENSIÓN 0.90 * 2 m	UND	
6.04	PUERTA EN MADERA COLOR ARENA ENTAMBORADA CON 4 BISAGRAS, CON CERRADURA DE PALANCA Y LLAVES - APERTURA BATIENTE DE LA HOJA CON DIMENSIÓN 1.12 * 2 m	UND	
6.05	PUERTA EN MADERA DOBLE COLOR ARENA ENTAMBORADA CON 4 BISAGRAS, CON CERRADURA DE PALANCA Y LLAVES - APERTURA BATIENTE DE LA HOJA CON DIMENSIÓN 0.75 * 2 m C/U	UND	
6.06	PUERTA CORREDERA EN VIDRIO TEMPLADO CON 3 NAVES, LOCALIZADAS EN ACCESO Y SALIDA ENTRE BLOQUES 2 Y 3 - SISTEMA DE APERTURA AUTOMÁTICO POR SENSOR DE MOVIMIENTO Y CIERRE DE SEGURIDAD	UND	
6.07	BARRA DE AGARRE O SEGURIDAD HORIZONTAL FIJA DE 24" EN ACERO INOXIDABLE BLE SATINADA	UND	
6.08	BARRA DE AGARRE O SEGURIDAD HORIZONTAL ABATIBLE DE 24" EN ACERO INOXIDABLE BLE SATINADA	UND	
6.09	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO OPACO DE 6 mm - DIMENSIÓN 0.8 x 1.7	UND	
6.10	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO OPACO DE 6 mm - DIMENSIÓN 1.5 x 1.7	UND	
6.11	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO TRASLUCIDO DE 6 mm - DIMENSIÓN 1.5 x 1.7	UND	
6.12	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO TRASLUCIDO DE 6 mm - DIMENSIÓN 2 x 1.7	UND	
6.13	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO TRASLUCIDO DE 6 mm - DIMENSIÓN 2.5 x 1.7	UND	
6.14	VENTANA ESPECIAL PARA WC EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO ESPEJO DE 6 mm - ANCHO 1.5m	UND	
6.15	VENTANA ESPECIAL PARA WC EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO ESPEJO DE 6 mm - ANCHO 2,5m	UND	
6.16	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO OPACO DE 6 mm - ANCHO 2,5m	UND	
6.17	CELOSÍA EN ALUMINIO INOXIDABLE CON LAMAS FIJAS DISPUESTA EN PARTE SUPERIOR DE PUERTAS PARA VENTILACIÓN - DIMENSIÓN 0.98 x 0.6	UND	
6.18	CELOSÍA EN ALUMINIO INOXIDABLE CON LAMAS FIJAS DISPUESTA EN PARTE SUPERIOR DE PUERTAS PARA VENTILACIÓN - DIMENSIÓN 1.2 x 0.6	UND	
6.19	CELOSÍA EN ALUMINIO INOXIDABLE CON LAMAS FIJAS DISPUESTA EN PARTE SUPERIOR DE	UND	

	PUERTAS PARA VENTILACIÓN - DIMENSIÓN 1.58 x 0.6		
subtotal			
7	PISOS Y ENCHAPES		
7.01	FUNDICIÓN CONTRAPISO CONCRETO 4000 PSI E=0,2 MT CON DILATACIONES CADA METRO	M3	
7.02	GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO ANTIDESLIZANTE (COLOR BEIGE, GRIS CLARO ó BLANCO) - FORMATO 60 x 0.1. (INCLUYE BOQUILLA COLOR BEIGE PARA JUNTA DE 1mm)	ML	
7.03	MORTERO NIVELACIÓN 1:4 e=3CM	M2	
7.04	ACABADO PARA SUELO EN PORCELANATO ANTI DESLIZANTE COLOR BEIGE GRIS Y BLANCO - FORMATO 60 x 60, (INCLUYE BOQUILLA COLOR BEIGE, GRIS ó BLANCO PARA CON JUNTA DE 1mm Y PEGANTE ESPECAL PARA PORCELANATO)	M2	
subtotal			
8	CUBIERTA		
8.01	CUBIERTA EN TEJA TIPO PANEL MONOROOF DE 30MM O SIMILAR	M2	
8.02	CANAL DE AGUAS LLUVIAS CON CANAL DE DESARROLLO DE 40 CM, CAL.20	ML	
subtotal			
9	ACABADOS		
9.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA INTERIOR CON LÁMINA DE YESO 12mm DE ESPESOR	M2	
9.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA ALERO EXTERIOR CON LÁMINA DE SUPER BOARD 6mm DE ESPESOR	M2	
9.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA TAPA LATERAL DE CUBIERTA CON LÁMINA DE SUPER BOARD 6mm DE ESPESOR	M2	
9.04	ESTRUCTURA LIVIANA PARA MUROS EN DRY WALL A DOS CARAS 12mm	M2	
9.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE YESO PARA MURO DE 12 mm DE ESPESOR	M2	
9.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE SUPER BOARD PARA MURO DE 6 mm DE ESPESOR	M2	
9.07	ACABADO CON PINTURA PARA CIELO FALSO INTERIOR Y MURO INTERIOR CON VINILO BLANCO 3 CAPAS	M2	
9.08	ACABADO CON PINTURA PARA CIELO FALSO ALERO EXTERIOR, TAPA LATERAL Y MURO EXTERIOR CON KORAZA BLANCA 3 CAPAS	M2	246.06
subtotal			
10	APARATOS SANITARIOS		
10.01	SANITARIO SMART ALONGADO BLANCO	UND	
10.02	ORINAL GOTTA DE ENTRADA SUPERIOR COLOR BLANCO CON GRIFERIA PUSH ANTIVANDALICA CORONA	UND	
10.03	LAVAMANOS SOBREPONER MANANTIAL BLANCO Y MUEBLE DE MADERA	UND	
10.04	LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL CORONA AQUA FLOW-COVER GLOSS	UND	
10.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA, INCLUYE GRIFERÍA	UND	
subtotal			
11	ESTRUCTURAS METÁLICAS Y ACERO DE REFUERZO		
11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG	
11.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA Q8	KG	
11.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON ACABADO EN PINTURA NEGRA A 2 MANOS	KG	
subtotal			
12	VIDRIOS Y ESPEJOS		
12.01	ESPEJO DECORACIÓN 0.8X2.0 MT MARCO EN PLATA COD: 458671 HC	UND	
subtotal			
13	INSTALACIONES REDES HIDRÁULICAS		
13.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø1/2"	ML	
13.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø3/4"	ML	
13.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø1 1/2"	ML	
13.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø2"	ML	
13.05	LLAVE DE CONTROL ø 1/2"	UND	
13.06	LLAVE DE CONTROL ø 2"	UND	
13.07	PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA ø1/2"	UND	
13.08	CONSTRUCCIÓN EN EL SITIO DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 1*1 (INCLUYE CONCRETO/LADRILLO, REVOQUE, HIERRO, TAPA EN CONCRETO Y REFORZADA CON HIERROS C/15 CON ASAS PARA LEVANTARLA Y CAÑUELAS)	UND	
13.09	TRAMPA DE GRASAS DE 60*60 CMS. EN CONCRETO CLASE D (21 MPA) INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO ESPESOR 10 CMS. CON VARILLA D=3/8" SEPARACIÓN CADA 15 CMS. EN AMBAS DIRECCIONES	UND	
13.10	SISTEMA DE BOMBEO DE SUMINISTRO PARA ACUEDUCTO (INCLUYE 2 BOMBAS MODELO HE-1.5 20 Ó SIMULAR Y 1 TANQUE DE 200 LITROS)	UND	
13.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA GE 300-4 30 HP	UND	
13.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE CABELLO 6	UND	
13.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO FEBRA VIDRIO SF - 1600	UND	
subtotal			
14	RED DE DISTRIBUCION GENERAL CONTRA INCENDIOS GABINETES Y ROCIADORES		
14.01	GABINETE CLASE II (INCLUYE MATERIAL DE RELLENO)	UND	

subtotal			
15	INSTALACIONES ELECTRICAS		
15.01	TUBERIA EMT 3" INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	MTS	
15.02	TABLERO 3F 24 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR + PROTECCIONES	UND	
subtotal			
16	SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO		
16.01	TUBERIA EMT 1", INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	MTS	
subtotal			
17	RED DE BAJA TENSIÓN Y TABLEROS		
17.01	TABLERO GENERAL DE PROTECCION Y MEDIDA	UND	
17.02	TABLERO PARCIAL TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS BLOQUES	UND	1.00
subtotal			
18	SALIDAS DE ILUMINACIÓN		
18.01	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO	UND	
18.02	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	UND	
18.03	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE	UND	
18.04	SALIDA ILUMINACION	UND	
18.05	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	UND	
18.06	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA GFCI	UND	
18.07	SALIDA TOMA CORRIENTE MONOFASICO NORMAL	UND	
subtotal			
19	LAMPARAS		
19.01	LAMPARA TIPO PANEL LED 15 VATIOS	UND	
19.02	LAMPARA PANEL LED DE 60X60	UND	
subtotal			
20	BOLSA DE MONTO AGOTABLE (SUMINISTRO MOBILIARIO)		
20.01	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO DE MOBILIARIO INCLUIDO IVA (19%) Y DESCUENTOS APLICABLES	GL	
subtotal			
	ITEMS NO PREVISTOS		
1´	PRELIMINARES		
INP1.01	LOCALIZACIÓN, y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	M2	
INP1.02	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA EXISTENTE	M2	
INP 1.03	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO PARA REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	ML	
INP 1.04	ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 6 ARBOLES DE ALTURA VARIABLE, INCLUYE TALA, EXTRACCION DE TACON, RAICES, RECOLECCION DE MATERIAL VEGETAL Y SU DISPOSICION FINAL EN SITIO AUTORIZADO	UND	
INP 1.05	REVISION, ASESORIA TECNICA PARA EL AJUSTE Y COMPLEMENTO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PRESUPUESTO DE OBRA PROYECTO CENTRO SOCIAL FASE 1, ACORDE A CAMBIOS EN LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE.	UND	
INP 1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN GUADUA Y TELA ZARAN VERDE	ML	
subtotal			
2´	DEMOLICIONES		
INP2.01	DEMOLICION DE PLACA DE CONCRETO E=12.1 A 17.5 CM	M2	
INP2.02	DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO COMUN	M2	
INP2.03	DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES DE 1 PISO INCLUYE MUROS INTERNOS EXTERNOS, PISOS Y DEMAS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS MISMOS, NO INCLUYE CIMIENTOS NO INCLUYE RETIRO	M2	
INP2.04	DEMOLICION DE VIGA Y/O COLUMNA EN CONCRETO REFORZADO	M3	
INP2.05	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE ESTRUCTURA	M2	
INP2.06	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS INCLUYE GRIFERIA	UND	
INP2.07	DESMONTE DE CABALLETE, LIMATESA	ML	
INP2.08	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA METALICA	UND	
INP2.09	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA EN MADERA	UND	
INP2.10	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA	M2	
INP2.11	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M2	
INP2.12	DESMONTE DE VENTANAS METALICAS	M2	
INP2.13	DESMONTE CUBIERTA H ≤ 3.0 m	M2	
INP2.14	DESMONTE CUBIERTA H>= 3.0 m	M2	
INP2.15	DESMONTE DE LAVAPLATOS INCLUYE GRIFERIA	UND	
INP2.16	DESMONTE Y RETIRO DE RED ELECTRICA EXISTENTE , INCLUYE ACCESORIOS Y TRASLADO SITIO INTERNO DE DISPOSICION DE DESMONTES Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL ITEM	UND	
INP2.17	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SALDOS DE DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES TIPO RCD EN SITIO AUTORIZADO A DISTANCIA DE 31 KM	M3	
INP2.18	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SALDOS DE EXCAVACIONES(TIPO TIERRA) EN SITIO AUTORIZADO A DISTANCIA DE 31 KM	M3	
subtotal			

3´	MOVIMIENTO DE TIERRA		
INP 3,01	CONCRETO (CLASE F) DE 14Mpa, RESTITUCIONES	M3	
INP 3.02	EXCAVACION MANUAL REDES ENTRE 0- 2 M	ML	
INP 3.03	EXCAVACIÓN MANUAL, EN MATERIAL HETEROGÉNEO BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD DE 0-2 M; INCLUYE BOLAS DE ROCA DE HASTA 0,35 M3,	M3	
INP 3.04	EXCAVACIÓN EN ROCA, ENTRE 0-3.5 M, A CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD CON CEMENTO DEMOLEDOR, NO EXPLOSIVO	M3	
INP 3.05	RETIRO DE MATERIAL DE SITIO EXCAVADO INCLUYE; SELECCIÓN, LIMPIEZA DEL SITIO,TRASCIEGO Y/O DISTRIBUCION DE MATERIAL SOBRANTE EN EL LUGAR DE ACOPIO O ZONA QUE DETERMINE LA INTERVENTORIA AL INTERIOR DEL PREDIO	M3	
INP 3.06	LLENOS MANUALES CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADOS HASTA OBTENER UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	
INP 3.07	LLENOS MANUALES CON MATERIAL IMPORTADO, COMPACTADOS HASTA OBTENER UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	
INP 3.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIA COMPACTADO CON PISON	M3	
INP 3.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMA DE TRITURADO DE 3/4 PARA CIMENTACION DE TUBERIA COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	
subtotal			
5´	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
INP 5.01	CAJA DE INSPECCION DE 0,70 M X 0,70 M, H=1M EN CONCRETO REFORZADO DE 21 MPA (ALCANTARILLADO) INCLUYE TAPA	UND	
INP 5.02	CAJA DE INSPECCION DE 0,60 M X 0,60 M EN CONCRETO DE 21 MPA(ALCANTARILLADO) CONCRETO 21 MPA, TAPA EN CONCRETO CON MARCO METALICO H=1,50	UND	
INP 5.03	CARCAMO EN CONCRETO PISO 50X50X10 , INCLUYE TAPA EN POLIPROPILENO	ML	
INP 5.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE GROUTING DE NIVELACION DE PEDESTALES DE CONCRETO DE 45 CM X 45 CM PARA ESTRUCTURA METALICA	KG	
INP 5.05	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO FORMATO DE 10 CM X 30 CM	ML	
INP 5.06	ANDEN EN CONCRETO ESCOBIADO ESPESOR 15 CM CON DILATACIONES APROXIMADA CADA 1,30 CON MARCO PERIMETRAL Y DILATACION EN ACABADO RATONIADO	M2	
INP 5.07	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBA PARA CONCRETOS	M3	
INP 5.08	CONCRETO PARA DADOS DE CIMENTACION DE TUBERIA	M3	
INP 5.09	CENEFA EN LOSETA TACTIL	ML	
INP 5.10	BASE DE CONCRETO PARA MUEBLE (NO INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)	ML	
INP 5.11	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN CONCRETO REFORZADO DE 28 MPA, 5M X 2 X 2 LIBRES, ESPESOR DE MURO 25 CM, IMPERMEABILIZADO	UN	
INP 5.12	INSTALACION DE ANCLAJE ESTRUCTURAL CON VARILLA DE 5/8" CON SIKA ANCHORFIX 3001, INCLUYE LA PISTOLA DE CALAFATEO, NO INCLUYE EL ACERO	UN	
INP 5.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE CONTENCION EN BLOQUE DE CONCRETO 12X20X40, INCLUYE MORTERO DE PEGA.	M2	1.89
INP 5.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE GROUTING PARA MURO DE CONTENCION	ML	
INP 5.15	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN CONCRETO REFORZADO DE 28 MPA, 5.50 M X 3.50 X 2.3 LIBRES, ESPESOR DE MURO 25 CM, IMPERMEABILIZADO	UN	
subtotal			
6´	CARPINTERÍA DE MADERA, METALICO Y/O ALUMINIO Y/O ACERO INOXIDABLE		
INP 6.01	PUERTA ENTAMBORADA EN RH BATIENTE 0,99 x 2,00, CON 4 BISAGRAS , CON CERRADURA DE PALANCA O POMO SATINADA Y LLAVES, APERTURA BATIENTE DE LA HOJA CON DIMENSION 0,99 X 2 M, MARCO METALICO CAL 18 INSTALADO CON TORNILLERIA SOBRE MURO EN SISTEMA LIVIANO" , TIPO P1	UND	
INP 6.02	PUERTA ENTAMBORADA EN RH BATIENTE DOBLE 1,59 x 2,00, CON 4 BISAGRAS CADA NAVE, CON CERRADURA DE PALANCA O POMO SATINADA Y LLAVES, APERTURA BATIENTE DE LA HOJA CON DIMENSION 0,75 X 2 M C/U, MARCO EN MET CAL 18 INSTALADO CON TORNILLERIA DE 2 1/2" , TIPO P2	UND	
INP 6.03	PUERTA ENTAMBORADA EN RH BATIENTE 0,85 x 2,00, CON 4 BISAGRAS , CON CERRADURA DE PALANCA O POMO SATINADA Y LLAVES, APERTURA BATIENTE DE LA HOJA CON DIMENSION 0,85 X 2 M, MARCO METALICO CAL 18 INSTALADO CON TORNILLERIA SOBRE MURO EN SISTEMA LIVIANO" , TIPO P3	UND	
INP 6.04	PUERTA COLGANTE CORREDIZA COLOR NATURAL DE 1 NAVE FIJA - 2 NAVES CORREDIZAS, PERFIL METALICO 4*10 COMO REFUERZO CON MODULOS FIJOS MOTOR ELECTRICO AVALON DE ACCESMATIC DE 3,27M X 2,50M CON VIDRIO LAMINADO 3MM + 3MM CLARO TIPO P5	UND	
INP 6 05	PUERTA COLGANTE CORREDIZA COLOR NATURAL DE 1 NAVE FIJA - 2 NAVES CORREDIZAS, PERFIL METALICO 4*10 COMO REFUERZO CON MODULOS FIJOS MOTOR ELECTRICO AVALON DE ACCESMATIC DE 3,42M X 2,50M CON VIDRIO LAMINADO 3MM + 3MM CLARO TIPO P6	UND	
INP 6.06	VENTANA CORREDIZA COLOR NEGRO DE 1 NAVE FIJA - 1 NAVE CORREDIZA CON MONTANTE Y LATERAL EN PERSIANA FIJA, REJA EN ALUMINIO CON REMARCO EN 1*1 Y BARROTES HORIZONTALES EN ELIPSE DE 1 1/2* ¾ DE 2.46 X 2,20M VIDRIO LAMINADO 3MM+3MM CLARO TIPO V1	UND	
INP 6.07	VENTANA CORREDIZA COLOR NEGRO DE 1 NAVE FIJA - 1 NAVE CORREDIZA CON MONTANTE Y LATERAL EN PERSIANA FIJA, REJA EN ALUMINIO CON REMARCO EN 1*1 Y BARROTES HORIZONTALES EN ELIPSE DE 1 1/2* ¾ DE 2.50M X 2,20 M VIDRIO LAMINADO 3MM+3MM CLARO TIPO V2	UND	
INP 6.08	VENTANA CORREDIZA COLOR NEGRO DE 1 NAVE FIJA - 1 NAVE CORREDIZA CON MONTANTE EN	UND	

	PERSIANA FIJA, REJA EN ALUMINIO CON REMARCO EN 1*1 Y BARROTES HORIZONTALES EN ELIPSE DE 1 1/2* 3/4 DE 1,50M X 2,20M VIDRIO LAMINADO 3MM+3MM CLARO TIPO V4		
INP 6.09	VENTANA CORREDIZA COLOR NEGRO DE 1 NAVE FIJA - 1 NAVE CORREDIZA CON MONTANTE EN PERSIANA FIJA, REJA EN ALUMINIO CON REMARCO EN 1*1 Y BARROTES HORIZONTALES EN ELIPSE DE 1 1/2* 3/4 DE 1,50M X 2,20M VIDRIO LAMINADO 3MM+3MM CLARO TIPO V5	UND	
INP 6.10	VENTANA CORREDIZA COLOR NEGRO DE 1 NAVE FIJA - 1 NAVE CORREDIZA CON MONTANTE EN PERSIANA FIJA, REJA EN ALUMINIO CON REMARCO EN 1*1 Y BARROTES HORIZONTALES EN ELIPSE DE 1 1/2* 3/4 DE 2,22 X 1,55M VIDRIO LAMINADO 3MM+3MM CLARO TIPO V8	UND	
INP 6.11	CELOSIA CON LAMAS FIJAS FIJO EN ALUMINIO CON MARCO EN PERFIL DE 1 1 /2 * ¾ ANODIZADO COLOR NEGRO DE 1,00M X 2,50M (TIPO C3)	UND	
INP 6.12	CELOSIA CON LAMAS FIJAS DISPUESTA EN DOS CUERPOS EN ALUMINIO UNO INFERIOR DE 1,7M X 0,8M Y UNO SUPERIOR DE 0,50 X 0,80 EN PERFIL DE 1 1 /2 * ¾ ANODIZADO COLOR NEGRO TIPO C1	UND	
INP 6.13	CELOSIA CON LAMAS FIJAS FIJO EN ALUMINIO CON MARCO EN PERFIL DE 1 1 /2 * ¾ ANODIZADO COLOR NEGRO DE 1,6M X 0,8 (TIPO C4) ENTRE BLOQUE 2 Y EXISTENTE	UND	
INP 6.14	BARANDAS DE ACERO INOXIDABLE R304 PARA ESCALERAS Y RAMPAS FABRICADO EN TUBERIA 2" .	ML	
INP 6.15	MESON DE CAFETERIA (Cubierta fabricada en lámina de acero inoxidable AISI 304 calibre 18, Entrepaño piso y medio fabricados en lámina de acero inoxidable AISI 304 calibre 20	ML	
INP 6.16	MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE 304. MEDIDA VARIABLE (L X 0.60 X 0.80); (Largo, Ancho, Alto); (Cubierta fabricada en lámina de acero inoxidable AISI 304 calibre 18, Entrepaño piso y medio fabricados en lámina de acero inoxidable AISI 304 calibre 20	ML	
INP 6.17	ESTUFA INDUSTRIAL A GAS EN ACERO INOXIDABLE DE 5 PUESTOS PARA EMPOTRAR DE 73X51CM	UND	
INP 6.18	CAMPANA EXTRACTORA HORIZONTAL EN ACERO INOXIDABLE 60CM 170M3/H WH60	UND	
INP 6.19	PUERTA ENTAMBORADA BATIENTE RH 0,69 X 2,0 TIPO 4 (BLOQUE 4)	UND	
INP 6.20	CELOCIA SUPERIOR CON LAMINAS FIJAS 0,5 X 0,69 (BLOQUE 4)	UND	
INP 6.21	CONSTRUCCION DE MESON SUPERFICIE EN QUARZTONE, CALACATTA. 0.60 M, ESTRUCTURA METALICA Y FIBROCEMENTO 10 MM (incluye apertura de agujeros para lavamanos y griferia)	ML	
7´	PISOS Y ENCHAPES		
INP 7.01	CENEFA EN GRANITO LAVADO <= 60 CMS	ML	
INP 7.02	CENEFA DE PISO EN GRANITO PULIDO PARA (BAÑOS) INCLUYE DESTRONQUE	ML	
INP 7.03	SUMINISTRO E INSTALACION CERAMICA PARA PARED EN FORMATO 30 X 60	M2	
subtotal			
8´	CUBIERTA		
INP 8.01	SUMINSTRO E INSTALACION CUBIERTA MONOROOF A-42 P-1000 G-4, TIPO SANDWICH, INYECTADO CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD 38 KG/M3. ESPUEMA PUR. CARA EXTERNA EN ACERO GALVANIZADO PRE-PINTADO CALIBRE 28, RAL 9002 Y CARA INTERNA EN VINIL BLANCO, RAL 9002. ESPESOR DE T=10MM. ANCHO UTIL 1M, INCLUYE ACCESORIOS DE INTALACION Y TRANSPORTE Y REMATES LATERALES	M2	
INP 8.02	SUMINSTRO E INSTALACION FLANCHE - SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 DS =32	ML	
INP 8.03	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE PVC 4" INC. ACCESORIOS	ML	
INP 8.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE 100 CENTIMETROS DE DESARROLLO, INCLUYE FIGURADO , GALVANIZADO EN FRIO PARA JUNTAS Y PINTURA DE ACABADO	ML	
subtotal			
9´	ACABADOS		
INP 9.01	ESTUCO PLASTICO PAREDES/TECHOS INTERIOR Y EXTERIORES INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	
INP 9.02	REVOQUE DE SUPERFICIE EN MORTERO IMPERMEABIILIZADO	M2	3.78
subtotal			
10'	APARATOS SANITARIOS		
INP 10.01	SUMINISTRO E INSTALACION TAZA INSTITUCIONAL CON FLUXOMETRO	UND	
INP 10.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE INCRUSTAR, + GRIFERIA PUSH, (CORONA)	UND	
subtotal			
11'	ESTRUCTURAS METÁLICAS Y ACERO DE REFUERZO		
INP 11.01	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM A-500 (INCLUYE PINTURA ESMALTE ALQUIDICO, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA)	KG	
INP 11.02	UNIONES EN ACERO A36 PARA ESTRUCTURA METALICA (INCLUYE PLATINAS, PERFORACIONES, CORTES EN PLASMA, Y CONSUMIBLES)	KG	
INP 11.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA M335	KG	
subtotal			
13'	HIDRAULICA		
INP 13.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION ø 1/2" RDE 9	ML	
INP 13.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø 1" RDE 21	ML	
INP 13.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø 1 1/4" RDE 21	ML	
INP 13.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø 1 1/2" RDE 21	ML	
INP 13.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø2 1/2" RDE 21	ML	
INP 13.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø3" RDE 21	ML	

INP 13.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE ø 1/2" RED WHITE O SIMILAR (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	
INP 13.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE ø 1" RED WHITE O SIMILAR (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	2.00
INP 13.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE ø 1.1/2" RED WHITE O SIMILAR (INCLUYE ACCESORIOS, Para Tanque)	UND	4.00
INP 13.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA FLOTADOR DE ø 1.1/2" (Incluye accesorios, Para Tanque)	UND	1.00
INP 13.11	PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA ø 1"	UND	
INP 13.12	TAPA REGISTRO DE 20X20 CM PLASTICA	UND	
INP 13.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO DE 3/4 INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS	UND	
subtotal			
14'	RED DE DISTRIBUCION GENERAL CONTRA INCENDIOS GABINETES Y ROCIADORES		
INP 14.01	SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA DE 4"X 2 1/2 " X 2 1/2"	UND	
INP 14.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90 GRADOS RANURADO EN ACERO AL CARBON DE 4"	UND	4.00
INP 14.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE EN ACERO AL CARBON DE 4"	UND	1.00
INP 14.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE UL/FM ACERO AL CARBON 4"	UND	1.00
INP 14.05	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR BRIDA DE 4"	UND	3.00
INP 14.06	SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA DE ACERO AL CARBON DE 4"	UND	2.00
INP 14.07	SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90 HIERRO DUCTIL C900, INCLUYE CONEXIÓN BRIDA A ACCESORIO	UND	1.00
INP 14.08	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR TRANSICION CAMPANA POR BRIDA AWWA C 110	UND	2.00
INP 14.09	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA AWWA C900 - 110 EN 4 " ENTERRADA.	ML	
INP 14.10	SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90 C X C AWWA C-110	UND	
INP 14.11	SUMINISTRO E INSTALACION CODO 45 C X C AWWA C-110	UND	
INP 14.12	SUMINISTRO E INSTALACION TEE AWWA C-110	UND	
INP 14.13	SUMINISTRO E INSTALACION TAPON CAMPANA SALIDA ROSCADA 2" NPT AWWA PARA PRUEBAS	UND	
INP 14.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 Ø 1 " (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES SENCILLOS)	ML	
INP 14.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 Ø 1 1/4" (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES SENCILLOS)	ML	
INP 14.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 1 1/4" RANURADA (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES SENCILLOS)	ML	
INP 14.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 1 1/2" RANURADA (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES SENCILLOS)	ML	
INP 14.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 2" 1/2 RANURADA (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES SENCILLOS)	ML	
INP 14.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 2" RANURADA (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES SENCILLOS)	ML	3.44
INP 14.20	SUMINISTRO E INST PUNTO DE ROCIADOR, INCLUYE ROCIADOR Y ESCUDO PARA ROCIADOR	UND	
INP 14.21	SISTEMA DE CONTROL DE ALARMA HORIZONTAL PARA RED DE ROCIADORES	UND	1.00
INP 14.22	SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL(PARA TUBERIA HORIZONTAL CON SUJETADOR PORTANTE DE 1" Y SOPORTE UNIVERSAL)	UND	
INP 14.23	SOPORTE ANTISISMICO TRANSVERSAL (PARA TUBERIA HORIZONTAL CON SUJETADOR PORTANTE DE 1" Y SOPORTE UNIVERSAL)	UND	
INP 14.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESTRICTOR DE MOVIMIENTO TUBERIA Y ACCESORIO 4"	UND	
subtotal			
21	INSTALACIONES SANITARIAS		
INP 21.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO DE INSPECCION ø 1,2m H MAX=3 M	UND	
INP 21.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SANITARIA ø 2"	ML	
INP 21.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SANITARIA ø 4"	ML	
INP 21.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SANITARIA NOVAFORT ø 6"	ML	
INP 21.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SANITARIA NOVAFORT ø 8"	ML	
INP 21.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SANITARIA NOVAFORT Ø 10" (250 mm)	ML	
INP 21.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SANITARIA NOVAFORT Ø 12" (315 mm)	ML	
INP 21.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SANITARIA NOVAFORT Ø 14" (355 mm)	ML	
INP 21.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SANITARIA NOVAFORT Ø 16" (457 mm)	ML	
INP 21.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SANITARIA NOVAFORT Ø 18	ML	
INP 21.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SANITARIA NOVAFORT Ø 20	ML	
INP 21.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC -REVENTILACION ø 2"	ML	
INP 21.13	PUNTO SANITARIO PVC 2"	UND	
INP 21.14	PUNTO SANITARIO PVC 4"	UND	
INP 21.15	SALIDA SANITARIA PVC SIFON 2"	UND	
INP 21.16	SUMINISTRO E INSTALACION Rejilla Anticucaracha con cuello de 3"x 2".	UND	
INP 21.17	INSTALACION DE ANCLAJE ESTRUCTURAL CON VARILLA DE 5/8" CON SIKA ANCHORFIX 4, INCLUYE LA PISTOLA DE CALAFATEO, NO INCLUYE EL ACERO	UND	
subtotal			
22	RED DE GAS		
INP 22.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE GAS INCLUYE DERECHOS DE CONEXIÓN	UND	
subtotal			

23	RED ELECTRICA E INSTALACIONES ELECTRICAS		
CAPITULO A	RED DE APROVICIONAMIENTO DE ENERGÍA ELECTRICA		
INP 23.01	Tubo IMC de 3" de diámetro con Capacete y cinta bandit	ML	
subtotal			
CAPITULO B	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
INP 23.02	Conductor de Cobre calibre No 2/0 AWG Cobre desnudo	ML	
INP 23.03	Conductor de Cobre 2/0 AWG desnudo desde Sistema de Puesta a tierra hacia el tablero General Fase 1	ML	
INP 23.03A	Conductor de Cobre 2/0 AWG desnudo desde Transformador de Sistema de Puesta a Tierra	ML	
INP 23.04	Soldadura exotermica carga de 170gr a 200gr. Incluye Chispero	UND	9.00
INP 23.05	Tratamiento químico para la disminución de la resistividad del Suelo	UND	
INP 23.06	Medida de resistencia del Sistema de Puesta a Tierra Construido con informe de resultados	UND	1.00
INP 23.07	Caja de Inspección de 30x30 [cm para Sistema de Puesta a Tierra	UND	4.00
INP 23.08	Varilla de polo a tierra 2.4m x ⅝" cobre-cobre	UND	2.00
INP 23.09	Humus para linea de puesta a tierra	UND	
INP 23.10	Tubo de 2" PVC	ML	
subtotal			
CAPITULO C	ALIMENTADORES DE BAJA TENSIÓN A RED DE USO Y EMERGENCIA		
INP 23.11	Banco ducto 2x3" PVC TDP desde Cámara de RS06 hacia Transferencia automática regulable	ML	
INP 23.12	Acometida en 3x1/0AWG+1/0AWGN COBRE	ML	
INP 23.13	Caseta para Tablero de Transferencia General de 1,80mx0,40m con puerta en celosía	UND	
INP 23.14	Tablero de Transferencia General de 3x125A por contactores, barraje común a la salida, tarjeta de control	UND	
INP 23.15	Tablero de Transferencia Bomba Contra incendio de 3x125A por contactores, barraje común a la salida, tarjeta de control	UND	1.00
INP 23.16	Acometida en 3x4AWG+6AWGT Cobre para alimentar Bomba Contra Incendio desde Bornes de Transformador de 45kVA en poste hacia Tablero de Transferencia General	ML	
INP 23.18	Acometida en 3x4AWG+6AWGT Cobre en tubería de 2" PVC (recubierta en concreto en un dado de 10cmx10cm) para alimentar Bomba Contra Incendio desde Generador Eléctrico de 63kVA hacia Tablero de Transferencia de Bomba Contra Incendio	ML	
INP 23.19	Acometida en 3x4AWG+6AWGT Cobre en tubería de 2" IMC (recubierta en concreto en un dado de 10cmx10cm) para alimentar Bomba Contra Incendio desde Transformador de 45kVA hacia Tablero de Transferencia de Bomba Contra Incendio	ML	
INP 23.20	Acometida en 3x4AWG+6AWGT Cobre en tubería de 2" IMC (recubierta en concreto en un dado de 10cmx10 (cm) para alimentar Bomba Contra Incendio desde Generador Eléctrico de 63kVA hacia Tablero de Transferencia de Bomba Contra Incendio	ML	
subtotal			
CAPITULO D	GENERADOR ELECTRICO		
INP 23.21	Generador eléctrico Diésel de 63kVA nominales 220V/12V con cabina de insonorización tipo exterior. Tanque Sub base para Carga de Combustible. Altura	UND	
INP 23.21 A	Ducto de Desfogue de gases de 6"	ML	
subtotal			
CAPITULO E	ALIMENTADORES		
INP 23.22	Banco ducto 2x(1 ¼)" PVC CAFETERÍA	ML	
INP 23.23	Banco ducto 2x(1 ½)" PVC FASE 2	ML	
INP 23.24	Banco ducto 2x(2)" PVC RESTAURANTE	ML	
INP 23.25	Banco ducto 2x(2)" PVC FASE 2	ML	
INP 23.26	Banco ducto 2x(1 ¼)" PVC BARRA 1	ML	
INP 23.27	Banco ducto 2x(1 ¼)" PVC BARRA 2	ML	
INP 23.28	Acometida en (3x2+2+8) AWG Cobre Tablero Fase 1	ML	
INP 23.29	Tubería 2" EMT. Con accesorios de fijación y anclaje	ML	
INP 23.30	Acometida en (3x8+8N+10T) AWG Cobre Tablero Cafetería	ML	
INP 23.31	Cámara de piso RS06. Incluye Tapa y marco	UND	
subtotal			
CAPITULO G	EQUIPOS DE MEDIDA		
INP 23,32	Gabinete de medida semi indirecta para Bomba Contraincendio, incluye: Medidor ISK MT 880, equipo de medida indirecta, trifásico y tetrafilar, 5(10)A, NTC5019, Medida de energía Activa y Reactiva Transformadores de corriente 3xCT´s 100/5A, clase 0.5	UND	
subtotal			
CAPITULO I	ALIMENTADORES SECUNDARIOS		
INP 23.33	Banco ducto 2x(1 ¼)" PVC BLOQUE 2	ML	
INP 23.34	Banco ducto 2x(1 ¼)" PVC BLOQUE 1	ML	
INP 23.35	Banco ducto 2x(1 ¼)" PVC BLOQUE 3	ML	
INP 23.36	Banco ducto 2x(1 ¼)" PVC BLOQUE 4	ML	
INP 23.37	Banco ducto 2x(1 ¼)" PVC SUMINISTRO	ML	
INP 23.38	Acometida (3x8+8+8) AWG red de SUMINISTRO de Agua potable	ML	
INP 23.39	Acometida (2x8+8+8) AWG red de BLOQUE 1	ML	
INP 23.40	Acometida (2x8+8+8) AWG red de BLOQUE 2	ML	
INP 23.41	Acometida (2x8+8+8) AWG red de BLOQUE 3	ML	
INP 23.42	Acometida (3x6+6+8) AWG red de BLOQUE 4	ML	

INP 23.43	Tablero de fabricación única para SUMINISTRO	UND	
INP 23.44	Tablero de Fabricación Serie bifásico de 18 circuitos con espacio para totalizador Bloque 1. Incluye elementos de fijación, anclaje, marquillado, y demás elementos para el buen funcionamiento	UND	
INP 23.45	Tablero de Fabricación Serie bifásico de 18 circuitos con espacio para totalizador Bloque 2. Incluye elementos de fijación, anclaje, marquillado, directorio de circuitos, marquillas tipo CLIP Legrand (marcación de circuitos, neutro y tierra) y demás elementos para el buen funcionamiento	UND	
INP 23.46	Tablero de Fabricación Serie bifásico de 18 circuitos con espacio para totalizador Bloque 3. Incluye elementos de fijación, anclaje, marquillado, directorio de circuitos, marquillas tipo CLIP Legrand (marcación de circuitos, neutro y tierra) y demás elementos para el buen funcionamiento	UND	
INP 23.47	Tablero de Fabricación Serie trifásico de 24 circuitos con espacio para totalizador Bloque 4. Incluye elementos de fijación, anclaje, marquillado, directorio de circuitos, marquillas tipo CLIP Legrand (marcación de circuitos, neutro y tierra) y demás elementos para el buen funcionamiento	UND	
subtotal			
CAPITULO J	SISTEMA DE APANTALLAMIENTO		
INP 23.48	Alambrón de Aluminio 8mm. Fijación, maquina manual para enderezado vertical y horizontal del alambrón, e instalación	ML	
INP 23.49	Soporte para alambrón cada metro. Fijado en cubierta con pegante o anclaje impermeabilizado	UND	
INP 23.50	Punta franklin de 0,60m de longitud con base y elementos de fijación y anclaje	UND	
INP 23.51	Tubería IMC de ¾". Incluye accesorios de fijación, anclaje, cambio de dirección	ML	
INP 23.52	Empalme en aluminio – aluminio de 8mm en Cruz	UND	
INP 23.53	Empalme en aluminio – aluminio de 8mm en "T"	UND	
INP 23.54	Empalme en aluminio aluminio de 8mm Anillo inferior	UND	
INP 23.55	Conductor de Cobre 2/0 AWG desnudo.	ML	62.25
INP 23.56	Pozo con varilla de 2,40mx5/8" Cobre. Soldadura Exotermica, Caja Rawelt en Aluminio dos huecos 3/4"con tapa en Acero Inoxidable o similar, Cámara de 30x30 [cm] con tapa y marco metálico	UND	
INP 23.57	Barraje equipotencial en Cobre de 7.5cmx30cmx1/4" con huecos, aisladores, Caja Metálica con Tapa de 40cmx40cm, elementos de fijación y anclaje. Homologado para descarga de rayos, según dimensiones IEC	UND	
INP 23.58	Tubería EMT de 1" en pie de bajante. Elementos de fijación y anclaje	ML	
INP 23.59	Equipotencialización de estructura metálica o de concreto. Incluye ajustador variable a varilla de hierro, 10cm de conector en alambrón, conector para conductor en Cobre hacia sistema e puesta a tierra. Según detalle constuctivo de conexión a estructura	UND	
INP 23.60	Caja inspeccionable 2400 inyectada en aluminio con tapa en acero inoxidable	UND	
INP 23.61	Punta franklin de 1,50m de longitud con base y elementos de fijación y anclaje	UND	
subtotal			
CAPITULO K	SISTEMA DE ILUMINACION EXTERIOR		
INP 23.62	Poste de 6m de altura x 3" de ancho metálico para luminaria con dado en Concreto	UND	
INP 23.63	Luminaria 50W fuente LED. Incluye accesorios de fijación y anclaje	UND	
INP 23.64	Ducto de ¾" PVC. Elementos de fijación	ML	
INP 23.65	Acometida de 2x12AWG + 1X14AWG Cobre	ML	
INP 23.66	Cámara de piso 70x70 [cm],EDEQ RS 07 con tapa en concreto	UND	
INP 23.67	TGBT, GENERAL AE, Tablero de Alumbrado. Interruptor 3X30A, reloj programable con contactor, Tablero con totalizador 3x(32-40)A, 36kA que conecta un barraje que alimenta: 3x30A 25kA, 2x6A 25kA, 3x30A 25kA, Barraje Dos interruptores de 2x20A, tres reservas no equipadas DPS con protección termomagnética	UND	
INP 23.68	Acometida 3x8AWG+8AWG+8AWG Cobre, elementos de conexión y accesorios. Ducto de 1" PVC con accesorios de fijación y anclaje	ML	
INP 23.69	JUEGO DE EMPALMES PARA ALUMBRADO EXTERIOR EN GEL GHFC EN RANGO DE APLICACION CABLE 6 A 2 AWG INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	UND	
subtotal			
CAPITULO M	SISTEMA DE TOMACORRIENTES		
INP 23.70	Salida de tomacorriente normal 127/15A con polo a tierra. Incluye caja 2400 o 5400, suplemento 2400, tubería de ¾" PVC o EMT, aparato tomacorriente, marquillado, elementos de fijación y anclaje Promedio longitud de salida eléctrica de 4.0 m, máximo 5.5m	UND	
INP 23.71	Salida de tomacorriente GFCI 127/15A con polo a tierra. Incluye caja 2400 o 5400, suplemento 2400, tubería de ¾" PVC o EMT, aparato tomacorriente, marquillado, elementos de fijación y anclaje Promedio longitud de salida eléctrica de 4.0 m, máximo 5.5m	UND	
INP 23.72	Salida de tomacorriente TIPO EXTERIOR normal 127/15A con polo a tierra. Incluye caja 2400 o 5400, suplemento 2400, tubería de ¾" PVC o EMT, aparato tomacorriente, tapa tipo Eagle para intemperie, marquillado, elementos de fijación y anclaje Promedio longitud de salida eléctrica de 4.0 m, máximo 5.5m	UND	1.00
INP 23.73	Acometida en Cable No 3x12AWG desde el tablero al primer tomacorriente de circuito con accesorios de conexionado	ML	
INP 23.74	Tuberia de ¾" tipo Emt para descenso de acometida desde bandeja TIPO DUCTO hacia el primer tomacorriente del circuito	ML	
INP 23.75	Tuberia de ¾" tipo PVC para descenso de acometida desde bandeja TIPO DUCTO hacia el primer tomacorriente del circuito	ML	
INP 23.76	Tuberia de ¾" tipo Emt para descenso de acometida desde bandeja TIPO DUCTO hacia el primer tomacorriente del circuito	ML	
INP 23.77	Bandeja tipo ducto cerrado 30x5 [cm]. Linea de conductor en cobre 8AWG, equipotencialización de tapas, tapas, pintura electrostática, herrajes de soporte y fijación (varilla roscada, chazos o similares)	ML	
subtotal			

CAPITULO N	SISTEMA REGULADO Y EQUIPOS		
INP 23.78	Ups 3.0kVA monofásica. Cable encauchetado 3x10AWG con clavija y toma aérea de seguridad L4-30. Caja de conexionado ductos de salida y entrada de UPS	UND	1.00
INP 23.79	Caja con Bypass de tres posiciones y acometidas de conexionado en conductor 3x10AWG y tubería o coraza Liquid Tight ¾" con accesorios de fijación y anclaje	UND	
INP 23.80	caja de circuitos de 6 circuitos equipado con interruptores tipo enchufable 1x15A. Incluye elementos de fijación, anclaje, marquillado, directorio de circuitos, marquillas tipo CLIP Legrand (marcación de circuitos, neutro y tierra) y demás elementos para el buen funcionamiento	UND	
INP 23.81	Salida de tomacorriente regulado 127/15A con polo a tierra aislado. Incluye caja 2400 o 5400, suplemento 2400, tubería de ¾" PVC o EMT, aparato tomacorriente, marquillado, elementos de fijación y anclaje Promedio longitud de salida eléctrica de 4.0 m, máximo 5.5m	UND	
INP 23.82	Acometida en Cable No 3x12AWG desde el tablero al primer tomacorriente de circuito con accesorios de conexionado	ML	
INP 23.83	Tuberia de ¾" tipo Emt para descenso de acometida desde bandeja hacia el primer tomacorriente del circuito	ML	
INP 23.84	Tuberia de ¾" tipo PVC para descenso de acometida desde bandeja hacia el primer tomacorriente del circuito	ML	
subtotal			
CAPITULO P	SISTEMA DE ILUMINACION INTERIOR		
INP 23.85	Luminaria de 30x30 [cm] cuadrada. Suministro e Instalación con balasto. De empotrar	UND	
INP 23.86	Luminaria de emergencia con letrero de SALIDA de dos focos. Suministro e Instalación con balasto. De Sobre poner con Clavija, cable encauchetado y tomacorriente	UND	
INP 23.87	Luminaria de emergencia de focos. Suministro e Instalación con balasto. De Sobre poner con Clavija, cable encauchetado y tomacorriente	UND	2.00
INP 23.88	Luminaria de aplique decorativo. Suministro e Instalación con balasto y caja de empalme	UND	
INP 23.89	Luminaria TIPO PEDESTAL. Suministro e Instalación. Incluye caja de conexiones	UND	
INP 23.90	Luminaria Hermética 1,20m de largo. Suministro e Instalación. Incluye cable encauchetado, clavija, regleta, tomacorriente y elementos de suspensión, fijación y anclaje	UND	2.00
INP 23.91	Luminaria LED 9W. Suministro e Instalación. Incluye cable encauchetado, clavija, regleta, fijación y anclaje. Sistema mecánico de fijación de empotra	UND	
INP 23.92	Luminaria 12V para piscina Suministro e Instalación. Incluye cable encauchetado, clavija, regleta, fijación y anclaje. Sistema mecánico de fijación de empotrar	UND	
INP 23.93	Salida de iluminación en Cable 3x12AWG, tubería ¾" o ½" PVC o EMT con elementos de fijación, anclaje y sujeción	UND	3.00
INP 23.94	Salida para interruptor sencillo. Incluye cable 3x12AWG, tubería, caja de paso 5800, aparato Interruptor Sencillo, elementos de fijación, anclaje y conexionado	UND	25.00
INP 23.95	Salida para interruptor doble. Incluye cable 3x12AWG, tubería, caja de paso 5800, aparato Interruptor Doble, elementos de fijación, anclaje y conexionado	UND	1.00
INP 23.96	Salida para interruptor Triple. Incluye cable 3x12AWG, tubería, caja de paso 5800, aparato Interruptor Triple, elementos de fijación, anclaje y conexionado	UND	1.00
INP 23.97	Salida para sensor de movimiento. Incluye cable 3x12AWG, tubería, caja de paso 5800, aparato Sensor de Movimiento, elementos de fijación, anclaje y conexionado	UND	6.00
INP 23.98	Acometida en Cable No 3x12AWG desde el tablero al primer tomacorriente de circuito con accesorios de conexionado	ML	144.38
INP 23.99	Tuberia de ¾" tipo Emt para descenso de acometida desde bandeja hacia el primer tomacorriente del circuito	ML	
INP 23.100	Tuberia de ¾" tipo PVC para descenso de acometida desde bandeja hacia el primer tomacorriente del circuito	ML	
subtotal			
CAPITULO Q	SISTEMA DE DATOS		
INP 23.101	Bandeja de datos 30x10 [cm] tipo escalera con elementos de anclaje, sujeción, varilla roscada, pernos, chazos o similares	ML	
INP 23.102	Salida de voz y datos RJ45 Categoría 6A con caja de paso metálica, Dos Jacks RJ45 Cat 6A, face plate de dos huecos. Incluye Cable Cat 6A	UND	
INP 23.103	Tuberia SCH40 ¾ desde bandeja hacia salida de datos. Incluye accesorios de fijación y anclaje	ML	114.04
INP 23.104	Caja de paso doble fondo 10x10 honda con tapa	UND	7.00
INP 23.105	Patch panel de 48 puertos Cat 6A	UND	
INP 23.106	Patch panel de 24 puertos Cat 6A	UND	
INP 23.107	Organizador plástico de 1 RMU ranurado	UND	
INP 23.108	Organizador plástico de 2 RMU ranurado	UND	
INP 23.109	Bandeja metálica para equipos de 1RMU	UND	
INP 23.110	Bandeja metálica deslizable para equipos de 1 RMU. Con teclado y Mouse	UND	
INP 23.111	Multitoma para rack de SEIS servicios. Rackeable	UND	
INP 23.112	Bandeja para Fibra óptica de LGX /1000	UND	
INP 23.113	Patch cord para fibra óptica de 3m LC-LC	UND	
INP 23.114	Patch Cord Cat 6 A color Azul DE 2m de longitud	UND	
INP 23.115	Patch Cord Cat 6A color rojo 2m de longitud	UND	
INP 23.116	Gabinete tipo rack de 40 RMU microperforado, con puerta, Desmontable en las cuatro puerta. Con bastidores abatibles. Quest	UND	
INP 23.117	Banco ducto de 2X2" PVC en piso sobre rampa de Plaza Oval	ML	
INP 23.118	Certificación de RED LAN Cat 6A	UND	
INP 23.119	Certifiación de Fibra óptica	UND	

INP 23.120	Cámara de piso en pie de Poste ACORDE a dimensiones RITEL	UND	
INP 23.121	Fibra óptica OM3 50um, 10Gb. Incluye terminales LC	ML	
subtotal			
CAPITULO R	RED DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA		
INP 23.122	Salida para cámara de video vigilancia en tubería SCH40. Incluye accesorios de fijación, cambio de dirección, caja de paso	UND	
INP 23.123	Strip parcial CCTV 60X60 [CM]	UND	
INP 23.124	Salida de tomacorriente regulado 127/15A con polo a tierra aislado. Incluye caja 2400 o 5400, suplemento 2400, tubería de ¾" PVC o EMT, aparato tomacorriente, marquillado, elementos de fijación y anclaje Promedio longitud de salida eléctrica de 4.0m, máximo 5.5m	UND	
INP 23.125	Cable coaxial RG6 para alimentar señal Cámara análoga	ML	
INP 23.126	Banco ducto de 2X2" PVC en piso sobre rampa de Plaza Oval	ML	
subtotal			
CAPITULO S	EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA		
INP 23.127	Cámara de videograbación BULLET	UND	
INP 23.128	Cámara de videograbación tipo dome Color 4MP Torreta	UND	
INP 23.129	DVR de 32 Canales. Disco duro de 10T	UND	
INP 23.130	Pantalla para Visualización de Cámaras de 17". Trabajo 24 horas Industrial	UND	
subtotal			
CAPITULO T	EQUIPOS DE TELEFÓNIA IP		
INP 23.131	Planta telefónica IP. Sistema operativo Asterisk o similar para 20 extensiones	UND	
INP 23.132	Module YEASTAR 2 FXO PORTS	UND	
INP 23.133	Módule LTE (4G) de 1 canal celular)	UND	
INP 23.134	Teléfono fijo IP Gigabit con PoE y Pantalla LCD	UND	
INP 23.135	Instalación configuración y puesta en funcionamiento e Instructivo de manejo Yeastar Cloud. CONFIGURACIÓN remota	UND	
subtotal			
CAPITULO U	EQUIPOS DE COMUNICACIONES		
INP 23.136	Switch de 48 puertos 10/100/1000 con slot para fibra óptica. Incluye módulo para fibra óptica. Administrable	UND	
INP 23.137	Modulo de Fibra óptica Transceptor 10GBASE-LR Compatible CON Cisco SFP-10G-LR	UND	
subtotal			
CAPITULO V	SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS		
INP 23.139	EQUIPO DE PRESION INCLUYE CONEXIÓN A TANQUE, ACCESORIOS DE DESCARGA Y DE SUCCION	UND	
INP 23.140	EQUIPO CONTRA INCENDIO INCLUYE BOMBA JOCKEY, INSTALACION ELECTRICA, SUCCION Y DESCARGA EN 4", TRANSPORTE Y MANO DE OBRA	UND	
INP 23.141	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DB DE 1"	ML	
INP 23.142	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DB CONDUIT DE 3"	ML	
subtotal			
ONP	OBRAS NO PREVISTAS		
INP 24.1	ESTRUCTURA DE RETENCIÓN SENCILLA EN MEDIA TENSIÓN CONFIGURACIÓN SEMI BANDERA	UND	1.00
INP 24.2	RETIRO POSTE EXISTENTE	UND	
INP 24.3	RETENIDA DIRECTA A TIERRA PARA MEDIA TENSION - LA209-2	UND	
INP 24.4	SUMINISTRO E INSTALACION SUBESTACION AEREA PARA TRANSFORMADOR DE 45 KVA TRIFASICA	UND	
INP 24.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED TRIFASICA EN CABLE ACSR AL 3NO 1/0 AWG	ML	
INP 24.6	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE EMBEBIDO EN ACEITE 45KVA 13,2KV / 220V /127V	UND	
INP 24.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12 M X 1050 KGF PARA SUBESTACION AEREA	UND	
INP 24.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBO IMC DE 2" INCLUYE ACCCESORIOS DE FIJACIÓN	UND	
INP 24.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE CU 3N° 2 + 1No.4T AWG - THHW	ML	126.84
INP 24.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE CU 3 NO 2+ 1NO 2N + 1NO6T AWG - THHW	ML	80.00
INP 24.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE CU 3 NO 1/0+ 1NO 1/0N + 1NO 4T AWG- THHW	ML	28.00
INP 24.12	SUMINISTRO E ISTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE CU 2 NO 8+ 1NO 8N + 1NO 8T AWG-THHW	ML	136.00
INP 24.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR AUTOMATICO 2*40 AMPERIOS	UND	1.00
INP 24.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO MEDIDORES MEDIDA SEMIDIRECTA BCI	UND	
INP 24.15	TABLERO DE DISTRIBUCION Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA/ 220 VAC/USO INTERIOR	UND	1.00
INP 24.16	TABLERO DE MEDIDA SEMI DIRECTA/220 VAC/USO EXTERIOR.	UND	
INP 24.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE FUNDATERMOENCOGIBLE PARA TUBERIA	ML	
INP 24.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2 PESADA"	UND	
INP 24.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA TELEFONO	UND	
INP 24.21	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO POWER ONE	UND	

INP 24.22	CUARTO DE MAQUINAS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO REFORZADO DE 28 MPA, DIMENSIONES 2.90 M X 5.50 M, INCLUYE VIGAS DE PISO DE 0,35M X 0,35, CONTRAPISO DE 15 CM, MUROS PERIMETRALES DE 20 CM, FOSO EYECTOR, TAPA EN CONCRETO DE 15 CM , ESCOTILLA DE 1,20 X 0,90 LIBRES EN LAMINA DE ALFAJOR. NO INCLUYE ESCOTILLA , ESCALERA, NI VENTANERIA.	UND	
INP 24.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE TUBERIA DE 2" CALIBRE 18 PEGADO CON SOPORTE A LA PARED CON FLANCHE Y ESCUDO	ML	
INP 24.24	SUMINISTRO E INSTALACION BRAZO LAVAMANOS FREE DRYWAL DENTRO DE MURO EN SISTEMA LIVIANO , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJE A PISO	UND	
INP 24.25	MANEJO, RETIRO Y REUBICACION DE UNA COLMENA DE ABEJAS	UND	
INP 24.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA PODOTACTIL GUIA DE (20 CM X 20 CM o 20 CM X 40 CM RAYAS-BOLAS) ACORDE A PLANO DE PISOS	ML	31.52
INP 24.27	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE EQUIPO EYECTOR	UND	
INP 24.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA DE ø 2 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	
INP 24.29	VALVULA CHECK ANTIRETORNO PARA DRENAJE 4"	UND	
INP 24.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACANTO EN ALUMINIO ARCO 10 MM	ML	
INP 24.31	CARCAMO EN CONCRETO CON MUROS DE10 CM DE ESPESOR EN CONCRETO DE 21 MPA INCLUYE REJILLA EN POLIPROPILENO	ML	
INP 24.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RECTANGULAR DE PISO TRADICIONAL 100 CM X 10 CM X 2" ACERO 304	UND	
INP 24.33	SUMINISTRO E INSTALACION TABLON SAHARA FORMATO (30 X 30 - 15 X 30) INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	
INP 24.34	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDA ESCOBA EN TABLON FORMATO 30 X 7 INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	ML	
INP 24.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LIQUID TIGHT RECUBIERTA EN PVC 3/4"	ML	
INP 24.36	SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR DE MOVIMIENTO DE SOBRE PONER COBERTURA 6 M	UND	
INP 24.37	PISO EN GRAVILLA LAVADA + PISO SAHARA (0,15X0,30 - 0,30X0,30)	M2	
INP 24.38	ESCOTILLA EN LA MINA ALFAJOR INCUYE (ELEMENTOS DE FIJACION, BASE Y PINTURA DE ACABADO)	M2	
subtotal			
LPO-DPQ	LISTADO DE PRECIOS OFICIALES VIGENCIA 2024 - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO		
HS023	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANO INSTITUCIONAL	UND	2.00
PV001	POSETA EN CONCRETO MEDIDAS HASTA 70CMX70CM	UND	1.00
MI019	LIMPIEZA GENERAL DE ESPACIOS CONSTRUIDOS	M2	913.12
HS057	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TIPO PUSH BUTTO MONO CONTROL	UND	2.00
EI023	SUMINISTRO E INSTLACION TABLERO DE 12 CIRCUITOS TRIFILAR	UND	4.00
EI030	SUMINISTRO E INSTLACION DE BREKER DE 20 AMPERIOS	UND	28.00
EI031	SUMINISTRO E INSTLACION DE BREKER DE 30 AMPERIOS	UND	2.00
HS060	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR DE 1" VOLUMÉTRICO TIPO "B" - INCLUYE ACOMETICA	UND	1.00

6. BALANCE FINANCIERO:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO	VALOR MENOS AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR PAGAR
VALOR INICIAL	$ 2.841.500.218,00			$ 2.841.500.218,00
ACTA N° 001		$ 122.053.948,00		$ 2.719.446.270,00
ACTA N° 002		$ 206.426.312,00		$ 2.513.019.958,00
ACTA N° 003		$ 184.227.618,00		$ 2.328.792.340,00
ACTA N° 004		$ 36.173.435,00		$ 2.292.618.905,00
ACTA N° 005		$ 61.802.565,00		$ 2.230.816.340,00
ACTA N° 006		$ 50.416.242,00		$ 2.180.400.098,00
ADICION (MOD N°5)	$ 1.383.500.000,00			$ 3.563.900.098,00
ACTA N°007 (ANTICIPO 8%)		$ 338.000.017,44		$ 3.563.900.098,00
ACTA N° 008		$ 522.405.151,00	$ 41.792.412,08	$ 3.041.494.947,00

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO	VALOR MENOS AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR PAGAR
ACTA N° 009		$ 459.521.102,00	$ 36.761.688,16	$ 2.581.973.845,00
ACTA N° 010		$ 348.949.497,00	$ 27.915.959,76	$ 2.233.024.348,00
ACTA N° 011 (anticipo 17%)		$ 718.250.037,06		$ 2.233.024.348,00
ACTA N° 012		$ 369.366.940,00	$ 244.423.988,57	$ 1.863.657.408,00
ACTA N° 013		$ 501.948.294,00	$ 244.423.988,57	$ 1.361.709.114,00
ACTA N° 014		$ 480.018.940,00	$ 244.423.988,57	$ 881.690.174,00
ACTA N° 015		$ 668.768.372,00	$ 216.508.028,79	$ 212.921.802,00
ACTA N° 16 FINAL		$ 212.921.566,00	$0,00	$ 236,00
TOTAL	**$ 4.225.000.218,00**	**$ 4.224.999.982,00**	**$ 1.056.250.054,50**	**$ 236,00**

Valor ejecutado: DOSCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($212.921.566,00).

Valor a pagar: DOSCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($212.921.566,00).

Valor por liberar: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 236,00)

Corresponde al saldo del valor contractual una vez terminadas las actividades de obra, especificadas en el Acta de obra N°16 y final.

Nota: afectar registro presupuestal N°6380 del 6 de septiembre de 2024.

7. APORTES SEGURIDAD SOCIAL.

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, **JEMAY ADOLFO ARIAS MORA**, en su calidad de supervisor deja constancia que el contratista cumplió con las obligaciones frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.

Nota: El contratista presentó **CERTIFICADO** del contador público Titulado **ILSE ISABEL ORTIZ MIRANDA** con tarjeta profesional N° 81932-T donde certifica que **El Consorcio JCB-006- QUINDIO** con NIT. **901.721.099-0** representado legalmente POR **YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA**, identificado con número de cédula N°7.228.304 de Duitama, se encuentra a **PAZ Y SALVO** con el sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, ICBF y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo.

SEGURIDAD SOCIAL CONSORCIADOS CONTRATISTA CONSORCIO JCB-006 QUINDIO	
HAPIL INGENIERIA S.A.S	El contratista presentó **CERTIFICADO** del contador público Titulado **VALERIO CONTRERAS CARRILLO**, con tarjeta profesional N° **95533-T** donde certifica que **HAPIL INGENIERIA S.A.S** con **NIT. 830.098.798-0** representado legalmente por **LUIS CARLOS HANI PIRA**, identificado con número de cédula **N° 79.518.636** de **BOGOTA**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** con el sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, ICBF y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo.
JCB CONSULTORIA S.A.S	El contratista presentó **CERTIFICADO** del contador público Titulado **JOSE HUMBERTO PADILLA PADILLA** con tarjeta profesional **N° 136824-T** donde certifica que **CONSORCIO JCB CONSULTORIA** con **NIT. 901269311-1** representado legalmente por **ANA MILENA MONSALVE MORENO**, identificado con número de cédula **No. 63.484.572** de **BUCARAMANGA**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** con el sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, ICBF y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo.

INGRESO BASE DE COTIZACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO EN PROPUESTA.

CONSORCIO JCB-006 QUINDIO					
NOMBRE	**SALUD**	**PENSIÓN**	**ARL**	**N° PLANILLA**	**MES**
Yefer cuevas Montoya (Ing. Director de obra)	180.000	720.000	313.200	7977214127	JUNIO 2025
Armando José Ibáñez (Arq. Residente de obra)	160.000	640.000	278.400	88073148	JUNIO 2025
Jesica González Upegui (Profesional en SST, PAGA)	64.000	256.000	111.400	88073148	JUNIO 2025
Moreno Martínez Luz Angélica (Profesional Social)	76.700	306.800	133.500	88073148	JUNIO 2025

CONSORCIO JCB-006 QUINDIO					
NOMBRE	**SALUD**	**PENSIÓN**	**ARL**	**N° PLANILLA**	**MES**
Yefer cuevas Montoya (Ing. Director de obra)	180.000	720.000	313.200	7979287237	JULIO 2025
Armando José Ibáñez (Arq. Residente de obra)	160.000	640.000	278.400	88612920	JULIO 2025
Jesica González Upegui (Profesional en SST, PAGA)	64.000	256.000	111.400	88612920	JULIO 2025
Moreno Martínez Luz Angélica (Profesional Social)	76.700	306.800	133.500	88612920	JULIO 2025

CONSORCIO JCB-006 QUINDIO					
NOMBRE	**SALUD**	**PENSIÓN**	**ARL**	**N° PLANILLA**	**MES**
Yefer cuevas Montoya (Ing. Director de obra)	180.000	720.000	313.200	7984896969	AGOSTO 2025
Armando José Ibáñez (Arq. Residente de obra)	160.000	640.000	278.400	88793032	AGOSTO 2025
Jesica González Upegui (Profesional en SST, PAGA)	64.000	256.000	111.400	88793032	AGOSTO 2025
Moreno Martínez Luz Angélica (Profesional Social)	76.700	306.800	133.500	88793032	AGOSTO 2025

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA Nº 008 DE 2023

ACTA Nº 16 y FINAL

OBJETO:	CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
CONTRATO DE OBRA Nº:	CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO
REPRESENTANTE LEGAL:	YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA
CEDULA O NIT Nº:	901.721.099-0
VALOR INICIAL:	$ 2.841.500.218,00
VALOR ANTICIPO:	$ 1.056.250.054,50 25%
VALOR ADICIONAL:	$ 1.383.500.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 4.225.000.218,00
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº:	No. 1213 DEL 1 DE FEBRERO DE 2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 6520 DEL 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500.218
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 27 DEL 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513019.958
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº:	No. 4516 DEL 30 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE $ 1,383,500,000,
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 6380 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE $1,383,500.000

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	4 MESES 20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	01/08/2023	
PRORROGA Nº1:	9	DIAS CALENDARIO
NUEVA DE TERMINACION	09/12/2023	
PRORROGA Nº2:	60	DIAS CALENDARIO
NUEVA DE TERMINACION	27/02/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	20/02/2024	
FECHA DE REINICIO:	06/09/2024	
PRORROGA Nº3:	109	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	31/12/2024	
PRORROGA Nº4:	150	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	30/05/2025	
PRORROGA Nº5:	60	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	29/07/2025	
PRORROGA Nº6:	20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION FINAL :	18/08/2025	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA** en calidad de Secretaria de Aguas e Infraestructura, **CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO** en calidad de Director operativo de Infraestructura Vial y Social, **JEMAY ADOLFO ARIAS MORA** en calidad de Jefe de Infraestructura Social, supervisor, **JULIO CESAR WALTEROS GUERRA** en calidad de apoyo a la supervision y **YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA**, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 16 Nº		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
1	PRELIMINARES															
1,01	NIVELACIÓN DE TERRENO A MANO	M2	964,90	$ 4.078,00	$ 3.934.862,00	0,00	964,90	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 3.934.862,00					$ -		$ -		$ -		$ -
2	DEMOLICIONES															
2,01	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO E=0,12 MTS. NO INCLUYE RETIRO.	M2	750,00	$ 20.388,00	$ 15.291.000,00	0,00	329,71	420,29		$ 8.568.873,00	420,29	$ 8.568.873,00		$ -	420,29	$ 8.568.873,00
2,02	30KM	M3	112,50	$ 51.836,00	$ 5.831.550,00	0,00	112,50	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 21.122.550,00					$ 8.568.873,00		$ 8.568.873,00		$ -		$ 8.568.873,00
3	MOVIMIENTO DE TIERRA															
3,01	EXCAVACIÓN MECÁNICA, NO INCLUYE RETIRO.	M3	60,09	$ 10.744,00	$ 645.607,00	252,28	0,00	312,37		$ 3.356.103,00	312,37	$ 3.356.103,00		$ -	312,37	$ 3.356.103,00
3,02	EXCAVACIÓN MANUAL CIMENTACIÓN DE 0 A 2M DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RETIRO.	M3	808,42	$ 27.183,00	$ 21.975.281,00	0,00	30,48	777,94		$ 21.146.743,00	777,94	$ 21.146.743,00		$ -	777,94	$ 21.146.743,00
3,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUB BASE GRANULAR TIPO INVIAS	M3	424,63	$ 198.783,00	$ 84.409.225,00	0,00	43,02	381,61		$ 75.857.581,00	381,61	$ 75.857.581,00		$ -	381,61	$ 75.857.581,00
3,04	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SALDOS PRODUCTO DE EXCAVACIONES A 30 KM	M3	868,51	$ 51.836,00	$ 45.020.084,00	0,00	868,51	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 152.050.197,00					$ 100.360.427,00		$ 100.360.427,00		$ -		$ 100.360.427,00
4	CIMENTACION															
4,01	FUNDICIÓN CONCRETO 1,36 PARA SOLADO DE LIMPIEZA	M3	5,55	$ 1.042.941,00	$ 5.788.323,00	8,85	0,00	14,40		$ 15.018.350,00	14,40	$ 15.018.350,00		$ -	14,40	$ 15.018.350,00
4,02	FUNDICIÓN CONCRETO 4000PSI PARA DADOS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS	M3	22,55	$ 1.193.567,00	$ 26.914.936,00	18,75	0,00	41,30		$ 49.294.317,00	41,30	$ 49.294.317,00		$ -	41,30	$ 49.294.317,00
4,03	FUNDICIÓN CONCRETO 4000PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	M3	20,32	$ 1.193.567,00	$ 24.253.261,00	39,56	0,00	59,88		$ 71.470.792,00	59,88	$ 71.470.792,00		$ -	59,88	$ 71.470.792,00
4,04	FUNDICIÓN CONCRETO 3000PSI PARA LOSAS DE CIMENTACIÓN	M3	96,49	$ 1.034.577,00	$ 99.826.335,00	0,00	96,49	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4,05	FUNDICIÓN CONCRETO 4000PSI PARA PISCINAS	M3	43,04	$ 1.193.567,00	$ 51.371.124,00	0,00	43,04	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 208.153.999,00					$ 135.783.459,00		$ 135.783.459,00		$ -		$ 135.783.459,00
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO															
5,01	FUNDICIÓN CONCRETO 4000PSI PARA ESCALERAS Y GRADERIAS	M3	18,00	$ 1.193.567,00	$ 21.484.206,00	0,00	18,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
5,02	FUNDICIÓN CONCRETO 4000PSI PARA COLUMNAS	M3	18,88	$ 1.193.567,00	$ 22.534.545,00	10,21	0,00	29,09		$ 34.720.864,00	29,09	$ 34.720.864,00		$ -	29,09	$ 34.720.864,00
5,03	FUNDICIÓN CONCRETO 4000PSI PARA VIGAS DE AMARRE	M3	15,66	$ 1.193.567,00	$ 18.691.259,00	5,93	0,00	21,59		$ 25.769.112,00	21,59	$ 25.769.112,00		$ -	21,59	$ 25.769.112,00
5,04	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 40	M3	185,00	$ 1.136.002,00	$ 210.160.370,00	0,00	185,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 272.870.380,00					$ 60.489.976,00		$ 60.489.976,00		$ -		$ 60.489.976,00
6	CARPINTERÍA METÁLICA Y/O ALUMINIO															
6,01	DIVISIÓN DE BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 TIPO 304 SATINADO	M2	52,20	$ 415.323,00	$ 21.679.861,00	0,00	27,16	25,04		$ 10.399.688,00	0,00	$ -	25,04	$ 10.399.688,00	25,04	$ 10.399.688,00
6,02	PUERTA EN MADERA COLOR ARENA ENTAMBORADA CON 4 BISAGRAS, CON CERRADURA DE PALANCA Y LLAVES - APERTURA BATIENTE DE LA HOJA CON DIMENSIÓN 0.75 * 2 m	UND	2,00	$ 418.034,00	$ 836.068,00	0,00	2,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,03	PUERTA EN MADERA COLOR ARENA ENTAMBORADA CON 4 BISAGRAS, CON CERRADURA DE PALANCA Y LLAVES - APERTURA BATIENTE DE LA HOJA CON DIMENSIÓN 0.90 * 2 m	UND	24,00	$ 418.034,00	$ 10.032.816,00	0,00	24,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,04	PUERTA EN MADERA COLOR ARENA ENTAMBORADA CON 4 BISAGRAS, CON CERRADURA DE PALANCA Y LLAVES - APERTURA BATIENTE DE LA HOJA CON DIMENSIÓN 1.12 * 2 m	UND	2,00	$ 418.034,00	$ 836.068,00	0,00	2,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,05	PUERTA EN MADERA DOBLE COLOR ARENA ENTAMBORADA CON 4 BISAGRAS, CON CERRADURA DE PALANCA Y LLAVES - APERTURA BATIENTE DE LA HOJA CON DIMENSIÓN 0.75 * 2 m C/U	UND	9,00	$ 418.034,00	$ 3.762.306,00	0,00	9,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,06	PUERTA CORREDERA EN VIDRIO TEMPLADO CON 3 NAVES, LOCALIZADAS EN ACCESO Y SALIDA ENTRE BLOQUES 2 Y 3 - SISTEMA DE APERTURA AUTOMÁTICO POR SENSOR DE MOVIMIENTO Y CIERRE DE SEGURIDAD	UND	2,00	$ 1.295.859,00	$ 2.591.718,00	0,00	2,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,07	BARRA DE AGARRE O SEGURIDAD HORIZONTAL FIJA DE 24" EN ACERO INOXIDABLE BLE SATINADA	UND	8,00	$ 243.977,00	$ 1.951.816,00	1,00	0,00	9,00		$ 2.195.793,00	9,00	$ 2.195.793,00		$ -	9,00	$ 2.195.793,00
6,08	BARRA DE AGARRE O SEGURIDAD HORIZONTAL ABATIBLE DE 24" EN ACERO INOXIDABLE BLE SATINADA	UND	8,00	$ 872.391,00	$ 6.979.128,00	1,00	0,00	9,00		$ 7.851.519,00	9,00	$ 7.851.519,00		$ -	9,00	$ 7.851.519,00
6,09	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO OPACO DE 6 mm - DIMENSIÓN 0.8 x 1.7	UND	5,00	$ 743.147,00	$ 3.715.735,00	0,00	5,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023

ACTA N°_16 y FINAL

OBJETO: **CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**

CONTRATO DE OBRA N°: **CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,**

CONTRATISTA: **CONSORCIO JC8– 006 – QUINDIO**

REPRESENTANTE LEGAL: **YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA**

CEDULA O NIT N°: **901.721.099-0**

VALOR INICIAL: **$ 2.841.500.218,00**

VALOR ANTICIPO: **$ 1.056.250.054,50** **25%**

VALOR ADICIONAL: **$ 1.383.500.000,00**

VALOR TOTAL CONTRATO: **$ 4.225.000.218,00**

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: No. 1213 DEL 1 DE FEBRERO DE 2023 VALOR DE $ 2.971.699.876,00
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 6520 DEL 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500.218

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 27 DEL 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'019.958

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: No. 4516 DEL 30 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE $ 1,383,500,000,
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 6380 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE $1,383,500,000

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	4 MESES 20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	01/08/2023	
PRORROGA N°1:	9	DIAS CALENDARIO
NUEVA DE TERMINACION	09/12/2023	
PRORROGA N°2:	60	DIAS CALENDARIO
NUEVA DE TERMINACION	27/02/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	20/02/2024	
FECHA DE REINICIO:	06/09/2024	
PRORROGA N°3:	109	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	31/12/2024	
PRORROGA N°4:	150	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	30/05/2025	
PRORROGA N°5:	60	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	29/07/2025	
PRORROGA N°6:	20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION FINAL :	18/08/2025	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA** en calidad de Secretaria de Aguas e Infraestructura, **CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO** en calidad de Director operativo de Infraestructura Vial y Social, **JEMAY ADOLFO ARIAS MORA** en calidad de Jefe de Infraestructura Social, supervisor, **JULIO CESAR WALTEROS GUERRA** en calidad de apoyo a la supervision y **YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA**, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 16 N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
6,10	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO OPACO DE 6 mm - DIMENSIÓN 1.5 x 1.7	UND	8,00	$ 743.147,00	$ 5.945.176,00	0,00	8,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,11	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO TRASLUCIDO DE 6 mm - DIMENSIÓN 1.5 x 1.7	UND	2,00	$ 743.147,00	$ 1.486.294,00	0,00	2,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,12	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO TRASLUCIDO DE 6 mm - DIMENSIÓN 2 x 1.7	UND	1,00	$ 743.147,00	$ 743.147,00	0,00	1,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,13	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO TRASLUCIDO DE 6 mm - DIMENSIÓN 2.5 x 1.7	UND	14,00	$ 743.147,00	$ 10.404.058,00	0,00	14,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,14	VENTANA ESPECIAL PARA WC EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO ESPEJO DE 6 mm - ANCHO 1.5m	UND	11,00	$ 743.147,00	$ 8.174.617,00	0,00	11,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,15	VENTANA ESPECIAL PARA WC EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO ESPEJO DE 6 mm - ANCHO 2,5m	UND	2,00	$ 743.147,00	$ 1.486.294,00	0,00	2,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,16	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO OPACO DE 6 mm - ANCHO 2,5m	UND	6,00	$ 743.147,00	$ 4.458.882,00	0,00	6,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,17	CELOSÍA EN ALUMINIO INOXIDABLE CON LAMAS FIJAS DISPUESTA EN PARTE SUPERIOR DE PUERTAS PARA VENTILACIÓN - DIMENSIÓN 0.98 x 0.6	UND	24,00	$ 982.326,00	$ 23.575.824,00	0,00	8,26	15,74		$ 15.461.811,00	15,74	$ 15.461.811,00		$ -	15,74	$ 15.461.811,00
6,18	CELOSÍA EN ALUMINIO INOXIDABLE CON LAMAS FIJAS DISPUESTA EN PARTE SUPERIOR DE PUERTAS PARA VENTILACIÓN - DIMENSIÓN 1.2 x 0.6	UND	2,00	$ 982.326,00	$ 1.964.652,00	0,00	2,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,19	CELOSÍA EN ALUMINIO INOXIDABLE CON LAMAS FIJAS DISPUESTA EN PARTE SUPERIOR DE PUERTAS PARA VENTILACIÓN - DIMENSIÓN 1.58 x 0.6	UND	9,00	$ 982.326,00	$ 8.840.934,00	0,00	3,75	5,25		$ 5.157.212,00	5,25	$ 5.157.212,00		$ -	5,25	$ 5.157.212,00
subtotal					$ 119.465.394,00					$ 41.066.023,00		$ 30.666.335,00		$ 10.399.688,00		$ 41.066.023,00
7	PISOS Y ENCHAPES															
7,01	FUNDICIÓN CONTRAPISO CONCRETO 4000 PSI E=0,2 MT CON DILATACIONES CADA METRO	M3	120,20	$ 1.193.567,00	$ 143.466.753,00	10,46	0,00	130,66		$ 155.951.464,00	130,66	$ 155.951.464,00		$ -	130,66	$ 155.951.464,00
7,02	GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO ANTIDESLIZANTE (COLOR BEIGE, GRIS CLARO ó BLANCO) - FORMATO 60 x 0.1. (INCLUYE BOQUILLA COLOR BEIGE PARA JUNTA DE 1mm)	ML	562,93	$ 12.700,00	$ 7.149.211,00	0,00	225,24	337,69		$ 4.288.663,00	337,69	$ 4.288.663,00		$ -	337,69	$ 4.288.663,00
7,03	MORTERO NIVELACIÓN 1:4 e=3CM	M2	1.099,64	$ 48.196,00	$ 52.998.249,00	0,00	264,82	834,82		$ 40.234.985,00	834,82	$ 40.234.985,00		$ -	834,82	$ 40.234.985,00
7,04	ACABADO PARA SUELO EN PORCELANATO ANTI DESLIZANTE COLOR BEIGE GRIS Y BLANCO - FORMATO 60 x 60, (INCLUYE BOQUILLA COLOR BEIGE, GRIS ó BLANCO PARA CON JUNTA DE 1mm Y PEGANTE ESPECAL PARA PORCELANATO)	M2	1.099,64	$ 129.778,00	$ 142.709.080,00	0,00	602,57	497,07		$ 64.508.750,00	497,07	$ 64.508.750,00		$ -	497,07	$ 64.508.750,00
subtotal					$ 346.323.293,00					$ 264.983.862,00		$ 264.983.862,00		$ -		$ 264.983.862,00
8	CUBIERTA															
8,01	CUBIERTA EN TEJA TIPO PANEL MONOROOF DE 30MM O SIMILAR	M2	1.277,00	$ 108.815,00	$ 138.402.755,00	0,00	1.277,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
8,02	CANAL DE AGUAS LLUVIAS CON CANAL DE DESARROLLO DE 40 CM, CAL.20	ML	113,97	$ 74.169,00	$ 6.453.041,00	0,00	113,97	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 144.855.796,00					$ -		$ -		$ -		$ -
9	ACABADOS															
9,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA INTERIOR CON LÁMINA DE YESO 12mm DE ESPESOR	M2	926,33	$ 92.540,00	$ 85.907.658,00	0,00	423,36	504,97		$ 46.729.924,00	504,97	$ 46.729.924,00		$ -	504,97	$ 46.729.924,00
9,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA ALERO EXTERIOR CON LÁMINA DE SUPER BOARD 6mm DE ESPESOR	M2	387,40	$ 82.966,00	$ 32.141.028,00	51,39	0,00	438,79		$ 36.404.651,00	438,79	$ 36.404.651,00		$ -	438,79	$ 36 404.651,00
9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA TAPA LATERAL DE CUBIERTA CON LÁMINA DE SUPER BOARD 6mm DE ESPESOR	M2	85,75	$ 82.966,00	$ 7.114.335,00	63,91	0,00	149,66		$ 12.416.692,00	149,66	$ 12.416.692,00		$ -	149,66	$ 12.416.692,00
9,04	ESTRUCTURA LIVIANA PARA MUROS EN DRY WALL A DOS CARAS 12mm	M2	1.170,54	$ 65.660,00	$ 76.857.656,00	0,00	367,11	803,43		$ 52.753.214,00	803,43	$ 52.753.214,00		$ -	803,43	$ 52.753.214,00
9,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE YESO PARA MURO DE 12 mm DE ESPESOR	M2	1.117,97	$ 112.988,00	$ 126.317.194,00	0,00	866,82	251,15		$ 28.376.936,00	251,15	$ 28.376.936,00		$ -	251,15	$ 28.376.936,00
9,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE SUPER BOARD PARA MURO DE 6 mm DE ESPESOR	M2	540,58	$ 148.600,00	$ 80.330.188,00	85,05	0,00	625,63		$ 92.968.618,00	625,63	$ 92.968.618,00		$ -	625,63	$ 92.968.618,00

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023

ACTA N° 16 y FINAL

OBJETO:	CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
CONTRATO DE OBRA N°:	CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO
REPRESENTANTE LEGAL:	YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA
CEDULA O NIT N°:	901.721.099-0
VALOR INICIAL:	$ 2.841.500.218,00
VALOR ANTICIPO:	$ 1.056.250.054,50 25%
VALOR ADICIONAL:	$ 1.383.500.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 4.225.000.218,00
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	No. 1213 DEL 1 DE FEBRERO DE 2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 6520 DEL 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500.218
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 27 DEL 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'019.958
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	No. 4516 DEL 30 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE $ 1,383,500,000,
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 6380 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE $1,383,500.000

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	4 MESES 20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	01/08/2023	
PRORROGA N°1:	9	DIAS CALENDARIO
NUEVA DE TERMINACION	09/12/2023	
PRORROGA N°2:	60	DIAS CALENDARIO
NUEVA DE TERMINACION	27/02/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	20/02/2024	
FECHA DE REINICIO:	05/09/2024	
PRORROGA N°3:	109	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	31/12/2024	
PRORROGA N°4:	150	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	30/05/2025	
PRORROGA N°5:	60	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	29/07/2025	
PRORROGA N°6:	20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION FINAL :	18/08/2025	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA** en calidad de Secretaria de Aguas e Infraestructura, **CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO** en calidad de Director operativo de Infraestructura Vial y Social, **JEMAY ADOLFO ARIAS MORA** en calidad de Jefe de Infraestructura Social, supervisor, **JULIO CESAR WALTEROS GUERRA** en calidad de apoyo a la supervision y **YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA**, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato				Actas anteriores			Acta 16 N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
9,07	ACABADO CON PINTURA PARA CIELO FALSO INTERIOR Y MURO INTERIOR CON VINILO BLANCO 3 CAPAS	M2	2.046,30	$ 13.576,00	$ 27.780.569,00	0,00	1.054,79	991,51		$ 13.460.740,00	991,51	$ 13.460.740,00		$ -	991,51	$ 13.460.740,00
9,08	ACABADO CON PINTURA PARA CIELO FALSO ALERO EXTERIOR, TAPA LATERAL Y MURO EXTERIOR CON KORAZA BLANCA 3 CAPAS	M2	1.013,73	$ 15.376,00	$ 15.587.112,00	429,70	0,00	1443,43		$ 22.194.161,00	1.197,37	$ 18.410.742,00	246,06	$ 3.783.419,00	1.443,43	$ 22.194.161,00
subtotal					$ 452.035.740,00					$ 305.304.936,00		$ 301.521.517,00		$ 3.783.419,00		$ 305.304.936,00
10	APARATOS SANITARIOS															
10,01	SANITARIO SMART ALONGADO BLANCO	UND	23,00	$ 1.157.824,00	$ 26.629.952,00	0,00	16,00	7,00		$ 8.104.768,00	7,00	$ 8.104.768,00		$ -	7,00	$ 8.104.768,00
10,02	ORINAL GOTTA DE ENTRADA SUPERIOR COLOR BLANCO CON GRIFERIA PUSH ANTIVANDALICA CORONA	UND	2,00	$ 519.702,00	$ 1.039.404,00	0,00	0,00	2,00		$ 1.039.404,00	2,00	$ 1.039.404,00		$ -	2,00	$ 1.039.404,00
10,03	LAVAMANOS SOBREPONER MANANTIAL BLANCO Y MUEBLE DE MADERA	UND	2,00	$ 362.904,00	$ 725.808,00	0,00	2,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
10,04	LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL CORONA AQUA FLOW-COVER GLOSS	UND	20,00	$ 820.850,00	$ 16.417.000,00	0,00	11,00	9,00		$ 7.387.650,00	9,00	$ 7.387.650,00		$ -	9,00	$ 7.387.650,00
10,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA, INCLUYE GRIFERÍA	UND	6,00	$ 207.268,00	$ 1.243.608,00	0,00	5,00	1,00		$ 207.268,00	1,00	$ 207.268,00		$ -	1,00	$ 207.268,00
subtotal					$ 46.055.772,00					$ 16.739.090,00		$ 16.739.090,00		$ -		$ 16.739.090,00
11	ESTRUCTURAS METÁLICAS Y ACERO DE REFUERZO															
11,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG	11.373,18	$ 7.743,00	$ 88.062.533,00	13.655,63	0,00	25028,81		$ 193.798.059,00	25.028,81	$ 193.798.059,00		$ -	25.028,81	$ 193.798.059,00
11,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA Q8	KG	1.706,24	$ 8.122,00	$ 13.856.081,00	0,00	1.706,24	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
11,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON ACABADO EN PINTURA NEGRA A 2 MANOS	KG	23.467,23	$ 11.698,00	$ 274.519.657,00	0,00	16.969,95	6497,28		$ 76.005.181,00	6.497,28	$ 76.005.181,00		$ -	6.497,28	$ 76.005.181,00
subtotal					$ 376.440.271,00					$ 269.803.240,00		$ 269.803.240,00		$ -		$ 269.803.240,00
12	VIDRIOS Y ESPEJOS															
12,01	ESPEJO DECORACIÓN 0.6X2.0 MT MARCO EN PLATA COD: 458671 HC	UND	8,00	$ 42.083,00	$ 336.664,00	0,00	8,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 336.664,00					$ -		$ -		$ -		$ -
13	INSTALACIONES REDES HIDRÁULICAS															
13,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø1/2"	ML	52,18	$ 23.607,00	$ 1.231.813,00	0,00	52,18	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø3/4"	ML	79,25	$ 25.470,00	$ 2.018.498,00	0,00	74,65	4,60		$ 117.162,00	4,60	$ 117.162,00		$ -	4,60	$ 117.162,00
13,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø1 1/2"	ML	61,43	$ 85.765,00	$ 5.268.544,00	0,00	61,43	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø2"	ML	31,20	$ 85.765,00	$ 2.675.868,00	0,00	26,10	5,10		$ 437.402,00	5,10	$ 437.402,00		$ -	5,10	$ 437.402,00
13,05	LLAVE DE CONTROL ø 1/2"	UND	17,00	$ 122.087,00	$ 2.075.479,00	0,00	17,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13,06	LLAVE DE CONTROL ø 2"	UND	1,00	$ 122.087,00	$ 122.087,00	0,00	1,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13,07	PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA ø1/2"	UND	60,00	$ 48.978,00	$ 2.938.680,00	0,00	19,00	41,00		$ 2.008.098,00	41,00	$ 2.008.098,00		$ -	41,00	$ 2.008.098,00
13,08	CONSTRUCCIÓN EN EL SITIO DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 1*1 (INCLUYE CONCRETO/LADRILLO, REVOQUE, HIERRO, TAPA EN CONCRETO Y REFORZADA CON HIERROS C/15 CON ASAS PARA LEVANTARLA Y CAÑUELAS)	UND	34,00	$ 591.191,00	$ 20.100.494,00	0,00	34,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13,09	TRAMPA DE GRASAS DE 60*60 CMS. EN CONCRETO CLASE D (21 MPA) INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO ESPESOR 10 CMS. CON VARILLA D=3/8" SEPARACIÓN CADA 15 CMS. EN AMBAS DIRECCIONES	UND	10,00	$ 392.605,00	$ 3.926.050,00	0,00	10,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13,10	SISTEMA DE BOMBEO DE SUMINISTRO PARA ACUEDUCTO (INCLUYE 2 BOMBAS MODELO HE-1.5 20 Ó SIMULAR Y 1 TANQUE DE 200 LITROS)	UND	1,00	$ 27.650.440,00	$ 27.650.440,00	0,00	1,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA GE 300-4 30 HP	UND	2,00	$ 25.535.981,00	$ 51.071.962,00	0,00	2,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE CABELLO 6	UND	2,00	$ 6.863.963,00	$ 13.727.926,00	0,00	2,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO FEBRA VIDRIO SF - 1600	UND	4,00	$ 20.177.819,00	$ 80.711.276,00	0,00	4,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 213.519.117,00					$ 2.562.662,00		$ 2.562.662,00		$ -		$ 2.562.662,00
14	RED DE DISTRIBUCION GENERAL CONTRA INCENDIOS GABINETES Y ROCIADORES															
14,01	GABINETE CLASE II (INCLUYE MATERIAL DE RELLENO)	UND	2,00	$ 1.847.301,00	$ 3.694.602,00	1,00	0,00	3,00		$ 5.541.903,00	3,00	$ 5.541.903,00		$ -	3,00	$ 5.541.903,00
subtotal					$ 3.694.602,00					$ 5.541.903,00		$ 5.541.903,00		$ -		$ 5.541.903,00
15	INSTALACIONES ELECTRICAS															
15,01	TUBERIA EMT 3" INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	MTS	60,00	$ 27.864,00	$ 1.671.840,00	0,00	60,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
15,02	TABLERO 3F 24 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR + PROTECCIONES	UND	5,00	$ 1.182.335,00	$ 5.911.675,00	0,00	5,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 7.583.515,00					$ -		$ -		$ -		$ -
16	SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO															
16,01	TUBERIA EMT 1", INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	MTS	160,00	$ 27.864,00	$ 4.458.240,00	0,00	160,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 4.458.240,00					$ -		$ -		$ -		$ -
17	RED DE BAJA TENSIÓN Y TABLEROS															

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA Nº 008 DE 2023

ACTA Nº 16 y FINAL

OBJETO: **CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**

CONTRATO DE OBRA Nº: **CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,**

CONTRATISTA: **CONSORCIO JC8– 006 – QUINDIO**

REPRESENTANTE LEGAL: **YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA**

CEDULA O NIT Nº: **901.721.099-0**

VALOR INICIAL: **$ 2.841.500.218,00**

VALOR ANTICIPO: **$ 1.056.250.054,50** 25%

VALOR ADICIONAL: **$ 1.383.500.000,00**

VALOR TOTAL CONTRATO: **$ 4.225.000.218,00**

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº: No. 1213 DEL 1 DE FEBRERO DE 2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 6520 DEL 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500.218

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 27 DEL 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'019.958

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº: No. 4516 DEL 30 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE $ 1,383,500,000,
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 6380 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE $1,383,500,000

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	4 MESES 20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	01/08/2023	
PRORROGA N°1.	9	DIAS CALENDARIO
NUEVA DE TERMINACION	09/12/2023	
PRORROGA N°2:	60	DIAS CALENDARIO
NUEVA DE TERMINACION	27/02/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	20/02/2024	
FECHA DE REINICIO:	06/09/2024	
PRORROGA N°3:	109	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	31/12/2024	
PRORROGA N°4:	150	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	30/05/2025	
PRORROGA N°5:	60	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	29/07/2025	
PRORROGA N°6:	20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION FINAL :	18/08/2025	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA** en calidad de Secretaria de Aguas e Infraestructura, **CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO** en calidad de Director operativo de Infraestructura Vial y Social, **JEMAY ADOLFO ARIAS MORA** en calidad de Jefe de Infraestructura Social, supervisor, **JULIO CESAR WALTEROS GUERRA** en calidad de apoyo a la supervision y **YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA**, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato

Item	Descripción	Condiciones iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 16 Nº		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
17,01	TABLERO GENERAL DE PROTECCION Y MEDIDA	UND	1,00	$ 3.682.076,00	$ 3.682.076,00	0,00	1,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17,02	TABLERO PARCIAL TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS BLOQUES	UND	5,00	$ 1.182.335,00	$ 5.911.675,00	0,00	4,00	1,00		$ 1.182.335,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.182.335,00	1,00	$ 1.182.335,00
subtotal					$ 9.593.751,00					$ 1.182.335,00		$ -		$ 1.182.335,00		$ 1.182.335,00
18	SALIDAS DE ILUMINACIÓN															
18,01	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO	UND	39,00	$ 30.429,00	$ 1.186.731,00	0,00	39,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,02	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	UND	4,00	$ 44.107,00	$ 176.428,00	0,00	4,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,03	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE	UND	2,00	$ 51.075,00	102.150,00	0,00	2,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,04	SALIDA ILUMINACION	UND	92,00	$ 87.018,00	$ 8.005.656,00	0,00	92,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,05	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	UND	43,00	$ 17.145,00	737.235,00	0,00	43,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,06	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA GFCI	UND	28,00	$ 58.685,00	$ 1.643.180,00	0,00	28,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,07	SALIDA TOMA CORRIENTE MONOFASICO NORMAL	UND	2,00	$ 109.717,00	219.434,00	0,00	2,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 12.070.814,00					$ -		$ -		$ -		$ -
19	LAMPARAS															
19,01	LAMPARA TIPO PANEL LED 15 WATIOS	UND	39,00	$ 177.856,00	$ 6.936.384,00	0,00	39,00	0,00		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
19,02	LAMPARA PANEL LED DE 60X60	UND	53,00	$ 491.727,00	$ 26.061.531,00	0,00	20,00	33,00		$ 16.226.991,00	33,00	$ 16.226.991,00		$ -	33,00	$ 16.226.991,00
subtotal					$ 32.997.915,00					$ 16.226.991,00		$ 16.226.991,00		$ -		$ 16.226.991,00
20	BOLSA DE MONTO AGOTABLE (SUMINISTRO MOBILIARIO)															
20,01	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO DE MOBILIARIO INCLUIDO IVA (19%) Y DESCUENTOS APLICABLES	GL	1,00	$ 363.093.224,00	$ 363.093.224,00	0,00	1,00	0,00		$ 27.000.000,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 363.093.224,00					$ 27.000.000,00		$ -		$ -		$ -
	ITEMS NO PREVISTOS															
1'	PRELIMINARES															
INP1.01	LOCALIZACIÓN, y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	M2				1.384,13	0,00	1.384,13	$ 3.945,00	$ 5.460.393,00	1.384,130	$ 5.460.393,00		$ -	1.384,13	$ 5.460.393,00
INP1.02	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA EXISTENTE	M2				2.227,10	0,00	2.227,10	$ 4.267,00	$ 9.503.036,00	2.227,100	$ 9.503.036,00		$ -	2.227,10	$ 9.503.036,00
INP 1.03	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO PARA REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	ML				410,59	0,00	410,59	$ 4.998,00	$ 2.052.129,00	410,59	$ 2.052.129,00		$ -	410,59	$ 2.052.129,00
INP 1.04	ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 6 ARBOLES DE ALTURA VARIABLE, INCLUYE TALA, EXTRACCION DE TACON, RAICES, RECOLECCION DE MATERIAL VEGETAL Y SU DISPOSICION FINAL EN SITIO AUTORIZADO	UND				7,00	0,00	7,00	$ 2.145.374,00	$ 15.017.618,00	7,00	$ 15.017.618,00		$ -	7,00	$ 15.017.618,00
INP 1.05	REVISION, ASESORIA TECNICA PARA EL AJUSTE Y COMPLEMENTO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PRESUPUESTO DE OBRA PROYECTO CENTRO SOCIAL FASE 1, ACORDE A CAMBIOS EN LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE	UND				0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN GUADUA Y TELA ZARAN VERDE	ML				122,00	0,00	122,00	$ 42.984,00	$ 5.244.048,00	122,00	$ 5.244.048,00		$ -	122,00	$ 5.244.048,00
subtotal										$ 37.277.224,00		$ 37.277.224,00		$ -		$ 37.277.224,00
2'	DEMOLICIONES															
INP2.01	DEMOLICION DE PLACA DE CONCRETO E=12.1 A 17.5 CM	M2				366,06	0,00	366,06	$ 44.953,00	$ 16.455.495,00	366,06	$ 16.455.495,00		$ -	366,06	$ 16.455.495,00
INP2.02	DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO COMUN	M2				137,41	0,00	137,41	$ 12.548,00	$ 1.724.221,00	137,41	$ 1.724.221,00		$ -	137,41	$ 1.724.221,00
INP2.03	DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES DE 1 PISO INCLUYE MUROS INTERNOS EXTERNOS, PISOS Y DEMAS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS MISMOS, NO INCLUYE CIMIENTOS NO INCLUYE RETIRO	M2				395,54	0,00	395,54	$ 55.624,00	$ 22.001.517,00	395,54	$ 22.001.517,00		$ -	395,54	$ 22.001.517,00
INP2.04	DEMOLICION DE VIGA Y/O COLUMNA EN CONCRETO REFORZADO	M3				94,26	0,00	94,26	$ 355.530,00	$ 33.512.258,00	94,26	$ 33.512.258,00		$ -	94,26	$ 33.512.258,00
INP2.05	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE ESTRUCTURA	M2				438,17	0,00	438,17	$ 12.606,00	$ 5.523.571,00	438,17	$ 5.523.571,00		$ -	438,17	$ 5.523.571,00
INP2.06	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS INCLUYE GRIFERIA	UND				8,00	0,00	8,00	$ 36.445,00	$ 291.560,00	8,00	$ 291.560,00		$ -	8,00	$ 291.560,00
INP2.07	DESMONTE DE CABALLETE, LIMATESA	ML				35,54	0,00	35,54	$ 5.095,00	$ 181.076,00	35,54	$ 181.076,00		$ -	35,54	$ 181.076,00
INP2.08	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA METALICA	UND				16,00	0,00	16,00	$ 28.827,00	$ 461.232,00	16,00	$ 461.232,00		$ -	16,00	$ 461.232,00
INP2.09	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA EN MADERA	UND				6,00	0,00	6,00	$ 23.702,00	$ 142.212,00	6,00	$ 142.212,00		$ -	6,00	$ 142.212,00
INP2.10	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA	M2				113,22	0,00	113,22	$ 12.998,00	$ 1.471.634,00	113,22	$ 1.471.634,00		$ -	113,22	$ 1.471.634,00
INP2.11	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M2				109,55	0,00	109,55	$ 13.424,00	$ 1.470.599,00	109,55	$ 1.470.599,00		$ -	109,55	$ 1.470.599,00
INP2.12	DESMONTE DE VENTANAS METALICAS	M2				33,81	0,00	33,81	$ 26.665,00	$ 901.544,00	33,81	$ 901.544,00		$ -	33,81	$ 901.544,00
INP2.13	DESMONTE CUBIERTA H ≤ 3.0 m	M2				361,69	0,00	361,69	$ 13.260,00	$ 4.796.009,00	361,69	$ 4.796.009,00		$ -	361,69	$ 4.796.009,00
INP2.14	DESMONTE CUBIERTA H>= 3.0 m	M2				117,17	0,00	117,17	$ 15.756,00	$ 1.846.131,00	117,17	$ 1.846.131,00		$ -	117,17	$ 1.846.131,00

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023

ACTA N°_16 y FINAL

OBJETO:	CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
CONTRATO DE OBRA N°:	CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO
REPRESENTANTE LEGAL:	YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA
CEDULA O NIT N°:	901.721.099-0
VALOR INICIAL:	$ 2.841.500.218,00
VALOR ANTICIPO:	$ 1.056.250.054,50 25%
VALOR ADICIONAL:	$ 1.383.500.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 4.225.000.218,00
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	No. 1213 DEL 1 DE FEBRERO DE 2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 6520 DEL 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500.218
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 27 DEL 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'019.958
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	No. 4516 DEL 30 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE $ 1,383,500,000,
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 6380 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE $1,383,500.000

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	4 MESES 29	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	01/08/2023	
PRORROGA N°1:	9	DIAS CALENDARIO
NUEVA DE TERMINACION	09/12/2023	
PRORROGA N°2:	60	DIAS CALENDARIO
NUEVA DE TERMINACION	27/02/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	20/02/2024	
FECHA DE REINICIO:	06/09/2024	
PRORROGA N°3:	109	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	31/12/2024	
PRORROGA N°4:	150	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	30/05/2025	
PRORROGA N°5:	60	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	29/07/2025	
PRORROGA N°6:	20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION FINAL :	18/08/2025	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA** en calidad de Secretaria de Aguas e Infraestructura, **CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO** en calidad de Director operativo de Infraestructura Vial y Social, **JEMAY ADOLFO ARIAS MORA** en calidad de Jefe de Infraestructura Social, supervisor, **JULIO CESAR WALTEROS GUERRA** en calidad de apoyo a la supervision y **YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA**, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato

Item	Descripción	Condiciones iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 16 N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
INP2.15	DESMONTE DE LAVAPLATOS INCLUYE GRIFERIA	UND				1,00	0,00	1,00	$ 18.668,00	$ 18.668,00	1,00	$ 18.668,00		$ -	1,00	$ 18.668,00
INP2.16	DESMONTE Y RETIRO DE RED ELECTRICA EXISTENTE , INCLUYE ACCESORIOS Y TRASLADO SITIO INTERNO DE DISPOSICION DE DESMONTES Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL ITEM	UND				2,00	0,00	2,00	$ 732.282,00	$ 1.464.564,00	2,00	$ 1.464.564,00		$ -	2,00	$ 1.464.564,00
INP2.17	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SALDOS DE DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES TIPO RCD EN SITIO AUTORIZADO A DISTANCIA DE 31 KM	M3				1.240,80	0,00	1.240,80	$ 119.408,00	$ 148.161.446,00	1.240,80	$ 148.161.446,00		$ -	1.240,80	$ 148.161.446,00
INP2.18	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SALDOS DE EXCAVACIONES(TIPO TIERRA) EN SITIO AUTORIZADO A DISTANCIA DE 31 KM	M3				396,00	0,00	396,00	$ 87.367,00	$ 34.597.332,00	396,00	$ 34.597.332,00		$ -	396,00	$ 34.597.332,00
subtotal										$ 275.021.069,00		$ 275.021.069,00		$ -		$ 275.021.069,00
3'	MOVIMIENTO DE TIERRA															
INP 3.01	CONCRETO (CLASE F) DE 14Mpa, RESTITUCIONES	M3				47,24	0,00	47,24	$ 726.660,00	$ 34.327.418,00	47,24	$ 34.327.418,00		$ -	47,24	$ 34.327.418,00
INP 3.02	EXCAVACION MANUAL REDES ENTRE 0- 2 M	ML				0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 3.03	EXCAVACIÓN MANUAL, EN MATERIAL HETEROGÉNEO BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD DE 0-2 M; INCLUYE BOLAS DE ROCA DE HASTA 0,35 M3,	M3				236,99	0,00	236,99	$ 30.677,00	$ 7.270.142,00	236,99	$ 7.270.142,00		$ -	236,99	$ 7.270.142,00
INP 3.04	EXCAVACIÓN EN ROCA, ENTRE 0-3.5 M, A CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD CON CEMENTO DEMOLEDOR, NO EXPLOSIVO	M3				0,00	0,00	0,00	$ 520.086,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 3.05	RETIRO DE MATERIAL DE SITIO EXCAVADO INCLUYE; SELECCIÓN, LIMPIEZA DEL SITIO,TRASCIEGO Y/O DISTRIBUCION DE MATERIAL SOBRANTE EN EL LUGAR DE ACOPIO O ZONA QUE DETERMINE LA INTERVENTORIA AL INTERIOR DEL PREDIO	M3				291,00	0,00	291,00	$ 12.980,00	$ 3.777.180,00	291,00	$ 3.777.180,00		$ -	291,00	$ 3.777.180,00
INP 3.06	LLENOS MANUALES CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADOS HASTA OBTENER UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3				209,46	0,00	209,46	$ 40.066,00	$ 8.392.224,00	209,46	$ 8.392.224,00		$ -	209,46	$ 8.392.224,00
INP 3.07	LLENOS MANUALES CON MATERIAL IMPORTADO, COMPACTADOS HASTA OBTENER UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3				40,00	0,00	40,00	$ 164.083,00	$ 6.563.320,00	40,00	$ 6.563.320,00		$ -	40,00	$ 6.563.320,00
INP 3.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERÍA COMPACTADO CON PISON	M3				23,99	0,00	23,99	$ 209.662,00	$ 5.029.791,00	23,99	$ 5.029.791,00		$ -	23,99	$ 5.029.791,00
INP 3.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMA DE TRITURADO DE 3/4 PARA CIMENTACION DE TUBERIA COMPACTADO MECANICAMENTE	M3				71,02	0,00	71,02	$ 241.778,00	$ 17.171.074,00	71,02	$ 17.171.074,00		$ -	71,02	$ 17.171.074,00
subtotal										$ 82.531.149,00		$ 82.531.149,00		$ -		$ 82.531.149,00
5'	ESTRUCTURAS EN CONCRETO															
INP 5.01	CAJA DE INSPECCION DE 0,70 M X 0,70 M, H=1M EN CONCRETO REFORZADO DE 21 MPA (ALCANTARILLADO) INCLUYE TAPA	UND				14,00	0,00	14,00	$ 972.339,00	$ 13.612.746,00	14,00	$ 13.612.746,00		$ -	14,00	$ 13.612.746,00
INP 5.02	CAJA DE INSPECCION DE 0,60 M X 0,60 M EN CONCRETO DE 21 MPA(ALCANTARILLADO) CONCRETO 21 MPA, TAPA EN CONCRETO CON MARCO METALICO H=1,50	UND				2,00	0,00	2,00	$ 1.018.745,00	$ 2.037.490,00	2,00	$ 2.037.490,00		$ -	2,00	$ 2.037.490,00
INP 5.03	CARCAMO EN CONCRETO PISO 50X50X10 , INCLUYE TAPA EN POLIPROPILENO	ML				0,00	0,00	0,00	$ 1.024.317,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 5.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE GROUTING DE NIVELACION DE PEDESTALES DE CONCRETO DE 45 CM X 45 CM PARA ESTRUCTURA METALICA	KG				837,50	0,00	837,50	$ 14.171,00	$ 11.868.213,00	837,50	$ 11.868.213,00		$ -	837,50	$ 11.868.213,00
INP 5.05	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO FORMATO DE 10 CM X 30 CM	ML				83,80	0,00	83,80	$ 83.749,00	$ 7.018.166,00	83,80	$ 7.018.166,00		$ -	83,80	$ 7.018.166,00
INP 5.06	ANDEN EN CONCRETO ESCOBIADO ESPESOR 15 CM CON DILATACIONES APROXIMADA CADA 1,30 CON MARCO PERIMETRAL Y DILATACION EN ACABADO RATONIADO	M2				100,80	0,00	100,80	$ 165.036,00	$ 16.635.629,00	100,80	$ 16.635.629,00		$ -	100,80	$ 16.635.629,00
INP 5.07	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBA PARA CONCRETOS	M3				126,42	0,00	126,42	$ 97.517,00	$ 12.328.099,00	126,42	$ 12.328.099,00		$ -	126,42	$ 12.328.099,00
INP 5.08	CONCRETO PARA DADOS DE CIMENTACION DE TUBERIA	M3				0,00	0,00	0,00	$ 1.093.029,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 5.09	CENEFA EN LOSETA TACTIL	ML				80,39	0,00	80,39	$ 52.516,00	$ 4.221.922,00	80,39	$ 4.221.922,00		$ -	80,39	$ 4.221.922,00
INP 5.10	BASE DE CONCRETO PARA MUEBLE (NO INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)	ML				19,03	0,00	19,03	$ 89.103,00	$ 1.695.630,00	19,03	$ 1.695.630,00		$ -	19,03	$ 1.695.630,00
INP 5.11	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN CONCRETO REFORZADO DE 28 MPA, 5M X 2 X 2 LIBRES, ESPESOR DE MURO 25 CM, IMPERMEABILIZADO	UN				0,00	0,00	0,00	$ 62.689.500,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 5.12	INSTALACION DE ANCLAJE ESTRUCTURAL CON VARILLA DE 5/8" CON SIKA ANCHORFIX 3001, INCLUYE LA PISTOLA DE CALAFATEO, NO INCLUYE EL ACERO	UN				6,00	0,00	6,00	$ 73.645,00	$ 441.870,00	6,00	$ 441.870,00		$ -	6,00	$ 441.870,00
INP 5.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE CONTENCION EN BLOQUE DE CONCRETO 12X20X40, INCLUYE MORTERO DE PEGA.	M2				4,99	0,00	4,99	$ 158.575,00	$ 791.289,00	3,10	$ 491.583,00	1,89	$ 299.707,00	4,99	$ 791.289,00

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023

ACTA N°_16 y FINAL

OBJETO:	CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
CONTRATO DE OBRA N°:	CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCB-- 006 – QUINDIO
REPRESENTANTE LEGAL:	YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA
CEDULA O NIT N°:	901.721.099-D
VALOR INICIAL:	$ 2.841.500.218,00
VALOR ANTICIPO:	$ 1.056.250.054,50 25%
VALOR ADICIONAL:	$ 1.383.500.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 4.225.000.218,00
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	No. 1213 DEL 1 DE FEBRERO DE 2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 6520 DEL 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500.218
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 27 DEL 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'019.958
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	No. 4516 DEL 30 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE $ 1,383,500,000,
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 6380 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE $1,383,500.000

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	4 MESES 20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN.	01/08/2023	
PRORROGA N°1:	9	DIAS CALENDARIO
NUEVA DE TERMINACION	09/12/2023	
PRORROGA N°2:	60	DIAS CALENDARIO
NUEVA DE TERMINACION	27/02/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	20/02/2024	
FECHA DE REINICIO:	06/09/2024	
PRORROGA N°3:	109	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	31/12/2024	
PRORROGA N°4:	150	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	30/05/2025	
PRORROGA N°5:	60	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	29/07/2025	
PRORROGA N°6:	20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION FINAL :	18/08/2025	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA** en calidad de Secretaria de Aguas e Infraestructura, **CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO** en calidad de Director operativo de Infraestructura Vial y Social, **JEMAY ADOLFO ARIAS MORA** en calidad de Jefe de Infraestructura Social, supervisor, **JULIO CESAR WALTEROS GUERRA** en calidad de apoyo a la supervision y **YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA**, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 16 N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
INP 5.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE GROUTING PARA MURO DE CONTENCION	ML				0,00	0,00	0,00	$ 17.365,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 5.15	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN CONCRETO REFORZADO DE 28 MPA, 5.50 M X 3.50 X 2.3 LIBRES, ESPESOR DE MURO 25 CM, IMPERMEABILIZADO	UN				1,00	0,00	1,00	$ 101.161.067,00	$ 101.161.067,00	1,00	$ 101.161.067,00		$ -	1,00	$ 101.161.067,00
subtotal										$ 171.812.121,00		$ 171.512.415,00		$ 299.707,00		$ 171.812.121,00
6'	CARPINTERÍA DE MADERA, METALICO Y/O ALUMINIO Y/O ACERO INOXIDABLE															
INP 6.01	PUERTA ENTAMBORADA EN RH BATIENTE 0,9# x 2,00, CON 4 BISAGRAS , CON CERRADURA DE PALANCA O POMO SATINADA Y LLAVES, APERTURA BATIENTE DE LA HOJA CON DIMENSION 0.99 X 2 M, MARCO METALICO CAL 18 INSTALADO CON TORNILLERIA SOBRE MURO EN SISTEMA LIVIANO* , TIPO P1	UND				19,00	0,00	19,00	$ 1.260.081,00	$ 23.941.539,00	19,00	$ 23.941.539,00		$ -	19,00	$ 23.941.539,00
INP 6.02	PUERTA ENTAMBORADA EN RH BATIENTE DOBLE 1,59 x 2,00, CON 4 BISAGRAS CADA NAVE, CON CERRADURA DE PALANCA O POMO SATINADA Y LLAVES, APERTURA BATIENTE DE LA HOJA CON DIMENSION 0,75 X 2 M C/U, MARCO EN MET CAL 18 INSTALADO CON TORNILLERIA DE 2 1/2" , TIPO P2	UND				7,00	0,00	7,00	$ 2.174.617,00	$ 15.222.319,00	7,00	$ 15.222.319,00		$ -	7,00	$ 15.222.319,00
INP 6.03	PUERTA ENTAMBORADA EN RH BATIENTE 0,85 x 2,00, CON 4 BISAGRAS , CON CERRADURA DE PALANCA O POMO SATINADA Y LLAVES, APERTURA BATIENTE DE LA HOJA CON DIMENSION 0,85 X 2 M, MARCO METALICO CAL 18 INSTALADO CON TORNILLERIA SOBRE MURO EN SISTEMA LIVIANO* , TIPO P3	UND				2,00	0,00	2,00	$ 1.260.081,00	$ 2.520.162,00	2,00	$ 2.520.162,00		$ -	2,00	$ 2.520.162,00
INP 6.04	PUERTA COLGANTE CORREDIZA COLOR NATURAL DE 1 NAVE FIJA - 2 NAVES CORREDIZAS, PERFIL METALICO 4*10 COMO REFUERZO CON MODULOS FIJOS MOTOR ELECTRICO AVALON DE ACCESMATIC DE 3,27M X 2,50M CON VIDRIO LAMINADO 3MM + 3MM CLARO TIPO P5	UND				2,00	0,00	2,00	$ 19.822.189,00	$ 39.644.378,00	2,00	$ 39.644.378,00		$ -	2,00	$ 39.644.378,00
INP 6.05	PUERTA COLGANTE CORREDIZA COLOR NATURAL DE 1 NAVE FIJA - 2 NAVES CORREDIZAS, PERFIL METALICO 4*10 COMO REFUERZO CON MODULOS FIJOS MOTOR ELECTRICO AVALON DE ACCESMATIC DE 3,42M X 2,50M CON VIDRIO LAMINADO 3MM + 3MM CLARO TIPO P6	UND				0,00	0,00	0,00	$ 20.100.810,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 6.06	VENTANA CORREDIZA COLOR NEGRO DE 1 NAVE FIJA - 1 NAVE CORREDIZA CON MONTANTE Y LATERAL EN PERSIANA FIJA, REJA EN ALUMINIO CON REMARCO EN 1*1 Y BARROTES HORIZONTALES EN ELIPSE DE 1 1/2" ¾ DE 2,46 X 2,20M VIDRIO LAMINADO 3MM+3MM CLARO TIPO V1	UND				0,00	0,00	0,00	$ 3.514.791,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 6.07	VENTANA CORREDIZA COLOR NEGRO DE 1 NAVE FIJA - 1 NAVE CORREDIZA CON MONTANTE Y LATERAL EN PERSIANA FIJA, REJA EN ALUMINIO CON REMARCO EN 1*1 Y BARROTES HORIZONTALES EN ELIPSE DE 1 1/2" ¾ DE 2,50M X 2,20 M VIDRIO LAMINADO 3MM+3MM CLARO TIPO V2	UND				4,85	0,00	4,85	$ 3.413.095,00	$ 16.553.511,00	4,85	$ 16.553.511,00		$ -	4,85	$ 16.553.511,00
INP 6.08	VENTANA CORREDIZA COLOR NEGRO DE 1 NAVE FIJA - 1 NAVE CORREDIZA CON MONTANTE EN PERSIANA FIJA, REJA EN ALUMINIO CON REMARCO EN 1*1 Y BARROTES HORIZONTALES EN ELIPSE DE 1 1/2" 3/4 DE 1,50M X 2,20M VIDRIO LAMINADO 3MM+3MM CLARO TIPO V4	UND				1,00	0,00	1,00	$ 2.925.510,00	$ 2.925.510,00	1,00	$ 2.925.510,00		$ -	1,00	$ 2.925.510,00
INP 6.09	VENTANA CORREDIZA COLOR NEGRO DE 1 NAVE FIJA - 1 NAVE CORREDIZA CON MONTANTE EN PERSIANA FIJA, REJA EN ALUMINIO CON REMARCO EN 1*1 Y BARROTES HORIZONTALES EN ELIPSE DE 1 1/2" 3/4 DE 1,50M X 2,20M VIDRIO LAMINADO 3MM+3MM CLARO TIPO V5	UND				0,00	0,00	0,00	$ 2.779.235,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 6.10	VENTANA CORREDIZA COLOR NEGRO DE 1 NAVE FIJA - 1 NAVE CORREDIZA CON MONTANTE EN PERSIANA FIJA, REJA EN ALUMINIO CON REMARCO EN 1*1 Y BARROTES HORIZONTALES EN ELIPSE DE 1 1/2" 3/4 DE 2,22 X 1,65M VIDRIO LAMINADO 3MM+3MM CLARO TIPO V6	UND				20,51	0,00	20,51	$ 2.486.684,00	$ 51.001.889,00	20,51	$ 51.001.889,00		$ -	20,51	$ 51.001.889,00
INP 6.11	CELOSIA CON LAMAS FIJAS FIJO EN ALUMINIO CON MARCO EN PERFIL DE 1 1 /2 * ¾ ANODIZADO COLOR NEGRO DE 1,00M X 2,50M (TIPO C3)	UND				14,04	0,00	14,04	$ 1.290.150,00	$ 18.113.706,00	14,04	$ 18.113.706,00		$ -	14,04	$ 18.113.706,00
INP 6.12	CELOSIA CON LAMAS FIJAS DISPUESTA EN DOS CUERPOS EN ALUMINIO UNO INFERIOR DE 1,7M X 0,6M Y UNO SUPERIOR DE 0,50 X 0,80 EN PERFIL DE 1 1 /2 * ¾ ANODIZADO COLOR NEGRO TIPO C1	UND				0,00	0,00	0,00	$ 1.281.790,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 6.13	CELOSIA CON LAMAS FIJAS FIJO EN ALUMINIO CON MARCO EN PERFIL DE 1 1 /2 * ¾ ANODIZADO COLOR NEGRO DE 1,6M X 0,6 (TIPO C4) ENTRE BLOQUE 2 Y EXISTENTE	UND				0,00	0,00	0,00	$ 981.571,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 6.14	BARANDAS DE ACERO INOXIDABLE R304 PARA ESCALERAS Y RAMPAS FABRICADO EN TUBERIA 2"	ML				27,10	0,00	27,10	$ 583.542,00	$ 15.813.988,00	27,10	$ 15.813.988,00		$ -	27,10	$ 15.813.988,00
INP 6.15	MESON DE CAFETERIA (Cubierta fabricada en lámina de acero inoxidable AISI 304 calibre 18, Entrepaño piso y medio fabricados en lámina de acero inoxidable AISI 304 calibre 20	ML				0,00	0,00	0,00	$ 3.270.781,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023

ACTA N°_16 y FINAL

OBJETO: CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

CONTRATO DE OBRA N°: CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,

CONTRATISTA: CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO

REPRESENTANTE LEGAL: YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA

CEDULA O NIT N°: 901.721.099-0

VALOR INICIAL: $ 2.841.500.218,00

VALOR ANTICIPO: $ 1.056.250.054,50 25%

VALOR ADICIONAL: $ 1.383.500.000,00

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 4.225.000.218,00

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: No. 1213 DEL 1 DE FEBRERO DE 2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00

REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 6520 DEL 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500.218

REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 27 DEL 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'019.958

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: No. 4516 DEL 30 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE $ 1,383,500,000,

REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 6380 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE $1,383,500,000

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	4 MESES 20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	01/08/2023	
PRORROGA N°1:	9	DIAS CALENDARIO
NUEVA DE TERMINACION	09/12/2023	
PRORROGA N°2:	60	DIAS CALENDARIO
NUEVA DE TERMINACION	27/02/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	20/02/2024	
FECHA DE REINICIO:	06/09/2024	
PRORROGA N°3:	109	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	31/12/2024	
PRORROGA N°4:	150	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	30/05/2025	
PRORROGA N°5:	60	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	29/07/2025	
PRORROGA N°6:	20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION FINAL :	18/08/2025	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA** en calidad de Secretaria de Aguas e Infraestructura, **CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO** en calidad de Director operativo de Infraestructura Vial y Social, **JEMAY ADOLFO ARIAS MORA** en calidad de Jefe de Infraestructura Social, supervisor, **JULIO CESAR WALTEROS GUERRA** en calidad de apoyo a la supervision y **YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA**, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 16 N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
INP 6.16	MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE 304. MEDIDA VARIABLE (L X 0.60 X 0.80); (Largo, Ancho, Alto); (Cubierta fabricada en lámina de acero inoxidable AISI 304 calibre 18, Entrepaño piso y medio fabricados en lámina de acero inoxidable AISI 304 calibre 20	ML				18,36	0,00	18,36	$ 3.850.874,00	$ 70.702.047,00	18,36	$ 70.702.047,00		$ -	18,36	$ 70.702.047,00
INP 6.17	ESTUFA INDUSTRIAL A GAS EN ACERO INOXIDABLE DE 5 PUESTOS PARA EMPOTRAR DE 73X51CM	UND				1,00	0,00	1,00	$ 3.120.438,00	$ 3.120.438,00	1,00	$ 3.120.438,00		$ -	1,00	$ 3.120.438,00
INP 6.18	CAMPANA EXTRACTORA HORIZONTAL EN ACERO INOXIDABLE 60CM 170M3/H WH60	UND				1,00	0,00	1,00	$ 924.170,00	$ 924.170,00	1,00	$ 924.170,00		$ -	1,00	$ 924.170,00
INP 6.19	PUERTA ENTAMBORADA BATIENTE RH 0,69 X 2,0 TIPO 4 (BLOQUE 4)	UND				0,00	0,00	0,00	$ 928.362,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 6.20	CELOCIA SUPERIOR CON LAMINAS FIJAS 0,5 X 0,69 (BLOQUE 4)	UND				0,00	0,00	0,00	$ 1.200.000,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 6.21	CONSTRUCCION DE MESON SUPERFICIE EN QUARZTONE, CALACATTA, 0.60 M, ESTRUCTURA METALICA Y FIBROCEMENTO 10 MM (incluye apertura de agujeros para lavamanos y griferia)	ML				3,74	0,00	3,74	$ 2.564.373,00	$ 9.590.755,00	3,74	$ 9.590.755,00		$ -	3,74	$ 9.590.755,00
										$ 270.074.412,00		$ 270.074.412,00		$ -		$ 270.074.412,00
7'	PISOS Y ENCHAPES															
INP 7.01	CENEFA EN GRANITO LAVADO <= 60 CMS.	ML				0,00	0,00	0,00	$ 79.343,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 7.02	CENEFA DE PISO EN GRANITO PULIDO PARA (BAÑOS) INCLUYE DESTRONQUE	ML				27,37	0,00	27,37	$ 73.680,00	$ 2.016.622,00	27,37	$ 2.016.622,00		$ -	27,37	$ 2.016.622,00
INP 7.03	SUMINISTRO E INSTALACION CERAMICA PARA PARED EN FORMATO 30 X 60	M2				354,43	0,00	354,43	$ 99.306,00	$ 35.197.026,00	354,43	$ 35.197.026,00		$ -	354,43	$ 35.197.026,00
subtotal										$ 37.213.648,00		$ 37.213.648,00		$ -		$ 37.213.648,00
8'	CUBIERTA															
INP 8.01	SUMINSTRO E INSTALACION CUBIERTA MONOROOF A-42 P-1000 G-4, TIPO SANDWICH, INYECTADO CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD 38 KG/M3. ESPUEMA PUR. CARA EXTERNA EN ACERO GALVANIZADO PRE-PINTADO CALIBRE 28, RAL 9002 Y CARA INTERNA EN VINIL BLANCO, RAL 9002. ESPESOR DE T=10MM. ANCHO UTIL 1M, INCLUYE ACCESORIOS DE INTALACION Y TRANSPORTE Y REMATES LATERALES	M2				921,67	0,00	921,67	$ 241.470,00	$ 222.555.655,00	921,67	$ 222.555.655,00		$ -	921,67	$ 222.555.655,00
INP 8.02	SUMINSTRO E INSTALACION FLANCHE - SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 DS =32	ML				160,93	0,00	160,93	$ 41.945,00	$ 6.750.209,00	160,93	$ 6.750.209,00		$ -	160,93	$ 6.750.209,00
INP 8.03	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE PVC 4" INC. ACCESORIOS	ML				36,62	0,00	36,62	$ 57.691,00	$ 2.112.644,00	36,62	$ 2.112.644,00		$ -	36,62	$ 2.112.644,00
INP 8.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE 100 CENTIMETROS DE DESARROLLO, INCLUYE FIGURADO , GALVANIZADO EN FRIO PARA JUNTAS Y PINTURA DE ACABADO	ML				87,72	0,00	87,72	$ 239.623,00	$ 20.932.010,00	87,72	$ 20.932.010,00		$ -	87,72	$ 20.932.010,00
subtotal										$ 252.350.518,00		$ 252.350.518,00		$ -		$ 252.350.518,00
9'	ACABADOS															
INP 9.01	ESTUCO PLASTICO PAREDES/TECHOS INTERIOR Y EXTERIORES INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2				634,30	0,00	634,30	$ 22.285,00	$ 14.135.376,00	634,30	$ 14.135.376,00		$ -	634,30	$ 14.135.376,00
INP 9.02	REVOQUE DE SUPERFICIE EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2				49,65	0,00	49,65	$ 53.042,00	$ 2.633.535,00	45,87	$ 2.433.037,00	3,78	$ 200.499,00	49,65	$ 2.633.535,00
subtotal										$ 16.768.911,00		$ 16.568.413,00		$ 200.499,00		$ 16.768.911,00
10'	APARATOS SANITARIOS															
INP 10.01	SUMINISTRO E INSTALACION TAZA INSTITUCIONAL CON FLUXOMETRO	UND				8,00	0,00	8,00	$ 2.591.376,00	$ 20.731.008,00	8,00	$ 20.731.008,00		$ -	8,00	$ 20.731.008,00
INP 10.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE INCRUSTAR, + GRIFERIA PUSH, (CORONA)	UND				6,00	0,00	6,00	$ 961.610,00	$ 5.769.660,00	6,00	$ 5.769.660,00		$ -	6,00	$ 5.769.660,00
subtotal										$ 26.500.668,00		$ 26.500.668,00		$ -		$ 26.500.668,00
11'	ESTRUCTURAS METÁLICAS Y ACERO DE REFUERZO															
INP 11.01	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM A-500 (INCLUYE PINTURA ESMALTE ALQUIDICO, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA)	KG				20.686,30	0,00	20686,30	$ 25.383,00	$ 525.080.353,00	20.686,30	$ 525.080.353,00		$ -	20.686,30	$ 525.080.353,00
INP 11.02	UNIONES EN ACERO A36 PARA ESTRUCTURA METALICA (INCLUYE PLATINAS, PERFORACIONES, CORTES EN PLASMA, Y CONSUMIBLES)	KG				3.140,41	0,00	3140,41	$ 26.142,00	$ 82.096.501,00	3.140,41	$ 82.096.501,00		$ -	3.140,41	$ 82.096.501,00
INP 11.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA M335	KG				13.125,89	0,00	13125,89	$ 13.034,00	$ 171.082.850,00	13.125,89	$ 171.082.850,00		$ -	13.125,89	$ 171.082.850,00
subtotal										$ 778.259.704,00		$ 778.259.704,00		$ -		$ 778.259.704,00
13'	HIDRAULICA															
INP 13.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION ø 1/2" RDE 9	ML				31,87	0,00	31,87	$ 25.363,00	$ 808.319,00	31,87	$ 808.319,00		$ -	31,87	$ 808.319,00
INP 13.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø 1" RDE 21	ML				105,20	0,00	105,20	$ 30.746,00	$ 3.234.479,00	105,20	$ 3.234.479,00		$ -	105,20	$ 3.234.479,00
INP 13.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø 1 1/4" RDE 21	ML				0,00	0,00	0,00	$ 42.923,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 13.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø 1 1/2" RDE 21	ML				0,00	0,00	0,00	$ 54.133,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023

ACTA N°_16 y FINAL

OBJETO:	CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
CONTRATO DE OBRA N°:	CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCB– 005 – QUINDIO
REPRESENTANTE LEGAL:	YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA
CEDULA O NIT N°:	901.721.099-0
VALOR INICIAL:	$ 2.841.500.218,00
VALOR ANTICIPO:	$ 1.056.250.054,50 25%
VALOR ADICIONAL:	$ 1.383.500.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 4.225.000.218,00
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	No. 1213 DEL 1 DE FEBRERO DE 2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 6520 DEL 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500.218
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 27 DEL 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'019.958
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	No. 4516 DEL 30 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE $ 1,383,500,000,
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 6380 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE $1,383,500,000

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	4 MESES 20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	01/08/2023	
PRORROGA N°1:	9	DIAS CALENDARIO
NUEVA DE TERMINACION	09/12/2023	
PRORROGA N°2:	60	DIAS CALENDARIO
NUEVA DE TERMINACION	27/02/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	20/02/2024	
FECHA DE REINICIO:	05/09/2024	
PRORROGA N°3:	109	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	31/12/2024	
PRORROGA N°4:	150	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	30/05/2025	
PRORROGA N°5:	60	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	29/07/2025	
PRORROGA N°6:	20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION FINAL :	18/08/2025	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA** en calidad de Secretaria de Aguas e Infraestructura, **CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO** en calidad de Director operativo de Infraestructura Vial y Social, **JEMAY ADOLFO ARIAS MORA** en calidad de Jefe de Infraestructura Social, supervisor, **JULIO CESAR WALTEROS GUERRA** en calidad de apoyo a la supervision y **YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA**, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 16 N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
INP 13.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø2 1/2" RDE 21	ML				26,14	0,00	26,14	$ 97.679,00	$ 2.553.329,00	26,14	$ 2.553.329,00		$ -	26,14	$ 2.553.329,00
INP 13.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø3" RDE 21	ML				0,00	0,00	0,00	$ 109.885,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 13.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE ø 1/2" RED WHITE O SIMILAR (INCLUYE ACCESORIOS)	UND				6,00	0,00	6,00	$ 224.451,00	$ 1.346.706,00	6,00	$ 1.346.706,00		$ -	6,00	$ 1.346.706,00
INP 13.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE ø 1" RED WHITE O SIMILAR (INCLUYE ACCESORIOS)	UND				7,00	0,00	7,00	$ 326.835,00	$ 2.280.845,00	5,00	$ 1.629.175,00	2,00	$ 651.670,00	7,00	$ 2.280.845,00
INP 13.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE ø 1.1/2" RED WHITE O SIMILAR (INCLUYE ACCESORIOS, Para Tanque)	UND				4,00	0,00	4,00	$ 636.913,00	$ 2.547.652,00	0,00	$ -	4,00	$ 2.547.652,00	4,00	$ 2.547.652,00
INP 13.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA FLOTADOR DE ø 1.1/2" (Incluye accesorios, Para Tanque)	UND				1,00	0,00	1,00	$ 602.402,00	$ 602.402,00	0,00	$ -	1,00	$ 602.402,00	1,00	$ 602.402,00
INP 13.11	PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA ø 1"	UND				29,00	0,00	29,00	$ 96.985,00	$ 2.812.565,00	29,00	$ 2.812.565,00		$ -	29,00	$ 2.812.565,00
INP 13.12	TAPA REGISTRO DE 20X20 CM PLASTICA	UND				12,00	0,00	12,00	$ 43.697,00	$ 524.364,00	12,00	$ 524.364,00		$ -	12,00	$ 524.364,00
INP 13.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO DE 3/4 INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS	UND				0,00	0,00	0,00	$ 75.374,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
subtotal										$ 16.710.661,00		$ 12.908.937,00		$ 3.801.724,00		$ 16.710.661,00
14'	RED DE DISTRIBUCION GENERAL CONTRA INCENDIOS GABINETES Y ROCIADORES															
INP 14.01	SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA DE 4"X 2 1/2 " X 2 1/2"	UND				1,00	0,00	1,00	$ 3.263.553,00	$ 3.263.553,00	1,00	$ 3.263.553,00		$ -	1,00	$ 3.263.553,00
INP 14.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90 GRADOS RANURADO EN ACERO AL CARBON DE 4"	UND				4,00	0,00	4,00	$ 95.225,00	$ 380.900,00	0,00	$ -	4,00	$ 380.900,00	4,00	$ 380.900,00
INP 14.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE EN ACERO AL CARBON DE 4"	UND				2,00	0,00	2,00	$ 539.624,00	$ 1.079.248,00	1,00	$ 539.624,00	1,00	$ 539.624,00	2,00	$ 1.079.248,00
INP 14.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE UL/FM ACERO AL CARBON 4"	UND				1,00	0,00	1,00	$ 1.630.972,00	$ 1.630.972,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.630.972,00	1,00	$ 1.630.972,00
INP 14.05	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR BRIDA DE 4"	UND				6,00	0,00	6,00	$ 192.928,00	$ 1.157.568,00	3,00	$ 578.784,00	3,00	$ 578.784,00	6,00	$ 1.157.568,00
INP 14.06	SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA DE ACERO AL CARBON DE 4"	UND				5,00	0,00	5,00	$ 150.672,00	$ 753.360,00	3,00	$ 452.016,00	2,00	$ 301.344,00	5,00	$ 753.360,00
INP 14.07	SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90 HIERRO DUCTIL C900, INCLUYE CONEXIÓN BRIDA A ACCESORIO	UND				1,00	0,00	1,00	$ 1.285.497,00	$ 1.285.497,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.285.497,00	1,00	$ 1.285.497,00
INP 14.08	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR TRANSICION CAMPANA POR BRIDA AWWA C 110	UND				5,00	0,00	5,00	$ 1.510.986,00	$ 7.554.930,00	3,00	$ 4.532.958,00	2,00	$ 3.021.972,00	5,00	$ 7.554.930,00
INP 14.09	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA AWWA C900 - 110 EN 4 " ENTERRADA.	ML				122,65	0,00	122,65	$ 265.344,00	$ 32.544.442,00	122,65	$ 32.544.442,00		$ -	122,65	$ 32.544.442,00
INP 14.10	SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90 C X C AWWA C-110	UND				8,00	0,00	8,00	$ 1.681.065,00	$ 13.448.520,00	8,00	$ 13.448.520,00		$ -	8,00	$ 13.448.520,00
INP 14.11	SUMINISTRO E INSTALACION CODO 45 C X C AWWA C-110	UND				3,00	0,00	3,00	$ 1.436.728,00	$ 4.310.184,00	3,00	$ 4.310.184,00		$ -	3,00	$ 4.310.184,00
INP 14.12	SUMINISTRO E INSTALACION TEE AWWA C-110	UND				4,00	0,00	4,00	$ 1.962.241,00	$ 7.848.964,00	4,00	$ 7.848.964,00		$ -	4,00	$ 7.848.964,00
INP 14.13	SUMINISTRO E INSTALACION TAPON CAMPANA SALIDA ROSCADA 2" NPT AWWA PARA PRUEBAS	UND				4,00	0,00	4,00	$ 725.526,00	$ 2.902.104,00	4,00	$ 2.902.104,00		$ -	4,00	$ 2.902.104,00
INP 14.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 Ø 1 " (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES SENCILLOS)	ML				45,82	0,00	45,82	$ 77.526,00	$ 3.552.241,00	45,82	$ 3.552.241,00		$ -	45,82	$ 3.552.241,00
INP 14.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 Ø 1 1/4" (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES SENCILLOS)	ML				0,00	0,00	0,00	$ 185.282,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 14.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 1 1/4" RANURADA (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES SENCILLOS)	ML				4,50	0,00	4,50	$ 167.172,00	$ 752.274,00	4,50	$ 752.274,00		$ -	4,50	$ 752.274,00
INP 14.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 1 1/2" RANURADA (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES SENCILLOS)	ML				20,50	0,00	20,50	$ 161.600,00	$ 3.312.800,00	20,50	$ 3.312.800,00		$ -	20,50	$ 3.312.800,00
INP 14.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 2" 1/2 RANURADA (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES SENCILLOS)	ML				17,70	0,00	17,70	$ 224.289,00	$ 3.969.915,00	17,70	$ 3.969.915,00		$ -	17,70	$ 3.969.915,00
INP 14.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 2" RANURADA (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES SENCILLOS)	ML				22,59	0,00	22,59	$ 190.855,00	$ 4.311.414,00	19,15	$ 3.654.873,00	3,44	$ 656.541,00	22,59	$ 4.311.414,00
INP 14.20	SUMINISTRO E INST PUNTO DE ROCIADOR, INCLUYE ROCIADOR Y ESCUDO PARA ROCIADOR	UND				36,00	0,00	36,00	$ 105.494,00	$ 3.797.784,00	36,00	$ 3.797.784,00		$ -	36,00	$ 3.797.784,00
INP 14.21	SISTEMA DE CONTROL DE ALARMA HORIZONTAL PARA RED DE ROCIADORES	UND				4,00	0,00	4,00	$ 2.372.589,00	$ 9.490.356,00	3,00	$ 7.117.767,00	1,00	$ 2.372.589,00	4,00	$ 9.490.356,00
INP 14.22	SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL(PARA TUBERIA HORIZONTAL CON SUJETADOR PORTANTE DE 1" Y SOPORTE UNIVERSAL)	UND				6,00	0,00	6,00	$ 196.009,00	$ 1.176.054,00	6,00	$ 1.176.054,00		$ -	6,00	$ 1.176.054,00
INP 14.23	SOPORTE ANTISISMICO TRANSVERSAL (PARA TUBERIA HORIZONTAL CON SUJETADOR PORTANTE DE 1" Y SOPORTE UNIVERSAL)	UND				0,00	0,00	0,00	$ 98.005,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023

ACTA N°_16 y FINAL

OBJETO: CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

CONTRATO DE OBRA N°: CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,

CONTRATISTA: CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO

REPRESENTANTE LEGAL: YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA

CEDULA O NIT N°: 901.721.099-0

VALOR INICIAL: $ 2.841.500.218,00

VALOR ANTICIPO: $ 1.056.250.054,50 25%

VALOR ADICIONAL: $ 1.383.500.000,00

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 4.225.000.218,00

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: No. 1213 DEL 1 DE FEBRERO DE 2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 6520 DEL 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500.218

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 27 DEL 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'019.958

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: No. 4516 DEL 30 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE $ 1,383,500,000,

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 6380 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE $1,383,500.000

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	4 MESES 20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	01/08/2023	
PRORROGA N°1:	9	DIAS CALENDARIO
NUEVA DE TERMINACION	09/12/2023	
PRORROGA N°2:	60	DIAS CALENDARIO
NUEVA DE TERMINACION	27/02/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	20/02/2024	
FECHA DE REINICIO:	06/09/2024	
PRORROGA N°3:	109	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	31/12/2024	
PRORROGA N°4:	150	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	30/05/2025	
PRORROGA N°5:	60	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	29/07/2025	
PRORROGA N°6:	20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION FINAL :	18/08/2025	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA** en calidad de Secretaria de Aguas e Infraestructura, **CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO** en calidad de Director operativo de Infraestructura Vial y Social, **JEMAY ADOLFO ARIAS MORA** en calidad de Jefe de Infraestructura Social, supervisor, **JULIO CESAR WALTEROS GUERRA** en calidad de apoyo a la supervision y **YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA**, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 16 N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
INP 14.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESTRICTOR DE MOVIMIENTO TUBERIA Y ACCESORIO 4"	UND				18,00	0,00	18,00	$ 1.011.289,00	$ 18.203.202,00	18,00	$ 18.203.202,00		$ -	18,00	$ 18.203.202,00
subtotal										$ 126.726.282,00		$ 115.958.059,00		$ 10.768.223,00		$ 126.726.282,00
21	INSTALACIONES SANITARIAS															
INP 21.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO DE INSPECCION ø 1,2m H MAX=3 M	UND				10,00	0,00	10,00	$ 3.849.400,00	$ 38.494.000,00	10,00	$ 38.494.000,00		$ -	10,00	$ 38.494.000,00
INP 21.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SANITARIA ø 2"	ML				29,47	0,00	29,47	$ 53.325,00	$ 1.571.488,00	29,47	$ 1.571.488,00		$ -	29,47	$ 1.571.488,00
INP 21.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SANITARIA ø 4"	ML				119,40	0,00	119,40	$ 70.717,00	$ 8.443.610,00	119,40	$ 8.443.610,00		$ -	119,40	$ 8.443.610,00
INP 21.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SANITARIA NOVAFORT ø 6"	ML				60,06	0,00	60,06	$ 125.711,00	$ 7.550.203,00	60,06	$ 7.550.203,00		$ -	60,06	$ 7.550.203,00
INP 21.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SANITARIA NOVAFORT ø 8"	ML				20,63	0,00	20,63	$ 169.257,00	$ 3.491.772,00	20,63	$ 3.491.772,00		$ -	20,63	$ 3.491.772,00
INP 21.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SANITARIA NOVAFORT Ø 10" (250 mm)	ML				65,89	0,00	65,89	$ 167.102,00	$ 11.010.351,00	65,89	$ 11.010.351,00		$ -	65,89	$ 11.010.351,00
INP 21.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SANITARIA NOVAFORT Ø 12" (315 mm)	ML				73,50	0,00	73,50	$ 230.112,00	$ 16.913.232,00	73,50	$ 16.913.232,00		$ -	73,50	$ 16.913.232,00
INP 21.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SANITARIA NOVAFORT Ø 14" (355 mm)	ML				3,30	0,00	3,30	$ 331.136,00	$ 1.092.749,00	3,30	$ 1.092.749,00		$ -	3,30	$ 1.092.749,00
INP 21.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SANITARIA NOVAFORT Ø 16" (457 mm)	ML				0,00	0,00	0,00	$ 419.376,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 21.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SANITARIA NOVAFORT Ø 18	ML				0,00	0,00	0,00	$ 559.271,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 21.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SANITARIA NOVAFORT Ø 20	ML				12,70	0,00	12,70	$ 673.090,00	$ 8.548.243,00	12,70	$ 8.548.243,00		$ -	12,70	$ 8.548.243,00
INP 21.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC -REVENTILACION ø 2"	ML				6,00	0,00	6,00	$ 50.196,00	$ 301.176,00	6,00	$ 301.176,00		$ -	6,00	$ 301.176,00
INP 21.13	PUNTO SANITARIO PVC 2"	UND				36,00	0,00	36,00	$ 104.189,00	$ 3.750.804,00	36,00	$ 3.750.804,00		$ -	36,00	$ 3.750.804,00
INP 21.14	PUNTO SANITARIO PVC 4"	UND				18,00	0,00	18,00	$ 174.837,00	$ 3.147.066,00	18,00	$ 3.147.066,00		$ -	18,00	$ 3.147.066,00
INP 21.15	SALIDA SANITARIA PVC SIFON 2"	UND				17,00	0,00	17,00	$ 56.415,00	$ 959.055,00	17,00	$ 959.055,00		$ -	17,00	$ 959.055,00
INP 21.16	SUMINISTRO E INSTALACION Rejilla Anticucaracha con cuello de 3"x 2"	UND				13,00	0,00	13,00	$ 84.189,00	$ 1.094.457,00	13,00	$ 1.094.457,00		$ -	13,00	$ 1.094.457,00
INP 21.17	INSTALACION DE ANCLAJE ESTRUCTURAL CON VARILLA DE 5/8" CON SIKA ANCHORFIX 4, INCLUYE LA PISTOLA DE CALAFATEO, NO INCLUYE EL ACERO	UND				0,00	0,00	0,00	$ 54.831,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
subtotal										$ 106.368.206,00		$ 106.368.206,00		$ -		$ 106.368.206,00
22	RED DE GAS															
INP 22.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE GAS INCLUYE DERECHOS DE CONEXIÓN	UND				1,00	0,00	1,00	$ 31.009.711,00	$ 31.009.711,00	1,00	$ 31.009.711,00		$ -	1,00	$ 31.009.711,00
subtotal										$ 31.009.711,00		$ 31.009.711,00		$ -		$ 31.009.711,00
23	RED ELECTRICA E INSTALACIONES ELECTRICAS															
CAPITULO A	RED DE APROVICIONAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA															
INP 23.01	Tubo IMC de 3" de diámetro con Capacete y cinta bandit	ML				0,00	0,00	0,00	$ 253.080,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
subtotal										$ -		$ -		$ -		$ -
CAPITULO B	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA															
INP 23.02	Conductor de Cobre calibre No 2/0 AWG Cobre desnudo	ML				0,00	0,00	0,00	$ 91.466,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.03	Conductor de Cobre 2/0 AWG desnudo desde Sistema de Puesta a tierra hacia el tablero General Fase 1	ML				0,00	0,00	0,00	$ 91.466,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.03A	Conductor de Cobre 2/0 AWG desnudo desde Transformador de Sistema de Puesta a Tierra	ML				0,00	0,00	0,00	$ 91.466,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.04	Soldadura exotermica carga de 170gr a 200gr. Incluye Chispero	UND				20,00	0,00	20,00	$ 176.741,00	$ 3.534.820,00	11,00	$ 1.944.151,00	9,00	$ 1.590.669,00	20,00	$ 3.534.820,00
INP 23.05	Tratamiento químico para la disminución de la resistividad del Suelo	UND				0,00	0,00	0,00	$ 229.274,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.06	Medida de resistencia del Sistema de Puesta a Tierra Construido con informe de resultados	UND				1,00	0,00	1,00	$ 821.431,00	$ 821.431,00	0,00	$ -	1,00	$ 821.431,00	1,00	$ 821.431,00
INP 23.07	Caja de Inspección de 30x30 fcm para Sistema de Puesta a Tierra	UND				4,00	0,00	4,00	$ 488.669,00	$ 1.954.676,00	0,00	$ -	4,00	$ 1.954.676,00	4,00	$ 1.954.676,00
INP 23.08	Varilla de polo a tierra 2.4m x ⅝" cobre-cobre	UND				15,00	0,00	15,00	$ 474.494,00	$ 7.117.410,00	13,00	$ 6.168.422,00	2,00	$ 948.988,00	15,00	$ 7.117.410,00
INP 23.09	Humus para linea de puesta a tierra	UND				0,00	0,00	0,00	$ 97.318,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.10	Tubo de 2" PVC	ML				0,00	0,00	0,00	$ 32.456,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
subtotal										$ 13.428.337,00		$ 8.112.573,00		$ 5.315.764,00		$ 13.428.337,00
CAPITULO C	ALIMENTADORES DE BAJA TENSIÓN A RED DE USO Y EMERGENCIA															

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023

ACTA N°_16 y FINAL

OBJETO:	CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
CONTRATO DE OBRA N°:	CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO
REPRESENTANTE LEGAL:	YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA
CEDULA O NIT N°:	901.721.099-0
VALOR INICIAL:	$ 2.841.500.218,00
VALOR ANTICIPO:	$ 1.056.250.054,50 25%
VALOR ADICIONAL:	$ 1.383.500.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 4.225.000.218,00
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	No. 1213 DEL 1 DE FEBRERO DE 2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 6520 DEL 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500.218
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 27 DEL 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'019.958
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	No. 4516 DEL 30 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE $ 1,383,500,000,
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 6380 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE $1,383,500.000

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	4 MESES 20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	01/08/2023	
PRORROGA N°1:	9	DIAS CALENDARIO
NUEVA DE TERMINACION	09/12/2023	
PRORROGA N°2:	60	DIAS CALENDARIO
NUEVA DE TERMINACION	27/02/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	20/02/2024	
FECHA DE REINICIO.	05/09/2024	
PRORROGA N°3:	109	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	31/12/2024	
PRORROGA N°4:	150	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	30/05/2025	
PRORROGA N°5:	60	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	29/07/2025	
PRORROGA N°6:	20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION FINAL :	18/08/2025	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA** en calidad de Secretaria de Aguas e Infraestructura, **CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO** en calidad de Director operativo de Infraestructura Vial y Social, **JEMAY ADOLFO ARIAS MORA** en calidad de Jefe de Infraestructura Social, supervisor, **JULIO CESAR WALTEROS GUERRA** en calidad de apoyo a la supervision y **YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA**, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 16 N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
INP 23.11	Banco ducto 2x3" PVC TDP desde Cámara de RS06 hacia Transferencia automática regulable	ML				125,74	0,00	125,74	$ 50.712,00	$ 6.376.527,00	125,74	$ 6.376.527,00		$ -	125,74	$ 6.376.527,00
INP 23.12	Acometida en 3x1/0AWG+1/0AWGN COBRE	ML				0,00	0,00	0,00	$ 215.154,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.13	Caseta para Tablero de Transferencia General de 1,80mx0,40m con puerta en celosía	UND				0,00	0,00	0,00	$ 630.945,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.14	Tablero de Transferencia General de 3x125A por contactores, barraje común a la salida, tarjeta de control	UND				0,00	0,00	0,00	$ 6.638.689,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.15	Tablero de Transferencia Bomba Contra Incendio de 3x125A por contactores, barraje común a la salida, tarjeta de control	UND				1,00	0,00	1,00	$ 7.383.430,00	$ 7.383.430,00	0,00	$ -	1,00	$ 7.383.430,00	1,00	$ 7.383.430,00
INP 23.16	Acometida en 3x4AWG+6AWGT Cobre para alimentar Bomba Contra Incendio desde Bornes de Transformador de 45kVA en poste hacia Tablero de Transferencia General	ML				0,00	0,00	0,00	$ 80.157,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.17	Acometida en 3x4AWG+6AWGT Cobre en tubería de 2" PVC (recubierta en concreto en un dado de 10cmx10cm) para alimentar Bomba Contra Incendio desde Transformador de 45kVA hacia Tablero de Transferencia de Bomba Contra Incendio	ML				0,00	0,00	0,00	$ 122.629,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.18	Acometida en 3x4AWG+6AWGT Cobre en tubería de 2" PVC (recubierta en concreto en un dado de 10cmx10cm) para alimentar Bomba Contra Incendio desde Generador Eléctrico de 63kVA hacia Tablero de Transferencia de Bomba Contra Incendio	ML				0,00	0,00	0,00	$ 122.629,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.19	Acometida en 3x4AWG+6AWGT Cobre en tubería de 2" IMC (recubierta en concreto en un dado de 10cmx10cm) para alimentar Bomba Contra Incendio desde Transformador de 45kVA hacia Tablero de Transferencia de Bomba Contra Incendio	ML				0,00	0,00	0,00	$ 187.846,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.20	Acometida en 3x4AWG+6AWGT Cobre en tubería de 2" IMC (recubierta en concreto en un dado de 10cmx10 (cm) para alimentar Bomba Contra Incendio desde Generador Eléctrico de 63kVA hacia Tablero de Transferencia de Bomba Contra Incendio	ML				0,00	0,00	0,00	$ 187.846,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
subtotal										$ 13.759.957,00		$ 6.376.527,00		$ 7.383.430,00		$ 13.759.957,00
CAPITULO D	GENERADOR ELECTRICO															
INP 23.21	Generador eléctrico Diésel de 63kVA nominales 220V/12V con cabina de insonorización tipo exterior. Tanque Sub base para Carga de Combustible. Altura	UND				0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.21 A	Ducto de Desfogue de gases de 6"	ML				0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
subtotal										$ -		$ -		$ -		$ -
CAPITULO E	ALIMENTADORES															
INP 23.22	Banco ducto 2x(1 ½)" PVC CAFETERÍA	ML				36,50	0,00	36,50	$ 29.328,00	$ 1.070.472,00	36,50	$ 1.070.472,00		$ -	36,50	$ 1.070.472,00
INP 23.23	Banco ducto 2x(1 ½)" PVC FASE 2	ML				54,59	0,00	54,59	$ 29.328,00	$ 1.601.016,00	54,59	$ 1.601.016,00		$ -	54,59	$ 1.601.016,00
INP 23.24	Banco ducto 2x(2)" PVC RESTAURANTE	ML				0,00	0,00	0,00	$ 38.382,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.25	Banco ducto 2x(2)" PVC FASE 2	ML				0,00	0,00	0,00	$ 38.382,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.26	Banco ducto 2x(1 ½)" PVC BARRA 1	ML				0,00	0,00	0,00	$ 29.328,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.27	Banco ducto 2x(1 ½)" PVC BARRA 2	ML				0,00	0,00	0,00	$ 29.328,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.28	Acometida en (3x2+2+8) AWG Cobre Tablero Fase 1	ML				0,00	0,00	0,00	$ 150.186,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.29	Tubería 2" EMT. Con accesorios de fijación y anclaje	ML				0,00	0,00	0,00	$ 77.807,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.30	Acometida en (3xR+6N+10T) AWG Cobre Tablero Cafetería	ML				0,00	0,00	0,00	$ 58.011,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.31	Cámara de piso RS06. Incluye Tapa y marco	UND				5,00	0,00	5,00	$ 3.141.137,00	$ 15.705.685,00	5,00	$ 15.705.685,00		$ -	5,00	$ 15.705.685,00
subtotal										$ 18.377.173,00		$ 18.377.173,00		$ -		$ 18.377.173,00
CAPITULO G	EQUIPOS DE MEDIDA															
INP 23,32	Gabinete de medida semi indirecta para Bomba Contraincendio, incluye: Medidor ISK MT 880, equipo de medida indirecta, trifásico y tetrafilar, 5(10)A, NTC5019, Medida de energía Activa y Reactiva Transformadores de corriente 3xCT´s 100/5A, clase 0,5	UND				0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
subtotal										$ -		$ -		$ -		$ -
CAPITULO I	ALIMENTADORES SECUNDARIOS															
INP 23.33	Banco ducto 2x(1 ½)" PVC BLOQUE 2	ML				0,00	0,00	0,00	$ 29.328,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.34	Banco ducto 2x(1 ½)" PVC BLOQUE 1	ML				0,00	0,00	0,00	$ 29.328,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.35	Banco ducto 2x(1 ½)" PVC BLOQUE 3	ML				0,00	0,00	0,00	$ 29.328,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.36	Banco ducto 2x(1 ½)" PVC BLOQUE 4	ML				0,00	0,00	0,00	$ 29.328,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.37	Banco ducto 2x(1 ½)" PVC SUMINISTRO	ML				0,00	0,00	0,00	$ 29.328,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023

ACTA N° 16 y FINAL

OBJETO:	CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
CONTRATO DE OBRA N°.	CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO
REPRESENTANTE LEGAL:	YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA
CEDULA O NIT N°:	901.721.099-D
VALOR INICIAL:	$ 2.841.500.218,00
VALOR ANTICIPO:	$ 1.056.250.054,50 25%
VALOR ADICIONAL:	$ 1.383.500.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 4.225.000.218,00
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	No. 1213 DEL 1 DE FEBRERO DE 2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 6520 DEL 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500.218
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 27 DEL 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'019.958
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	No. 4516 DEL 30 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE $ 1,383,500,000,
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 6380 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE $1,383,500.000

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	4 MESES 20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	01/08/2023	
PRORROGA N°1:	9	DIAS CALENDARIO
NUEVA DE TERMINACION	09/12/2023	
PRORROGA N°2:	60	DIAS CALENDARIO
NUEVA DE TERMINACION	27/02/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	20/02/2024	
FECHA DE REINICIO:	06/09/2024	
PRORROGA N°3:	109	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	31/12/2024	
PRORROGA N°4:	150	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	30/05/2025	
PRORROGA N°5:	60	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	29/07/2025	
PRORROGA N°6:	20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION FINAL :	18/08/2025	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA** en calidad de Secretaria de Aguas e Infraestructura, **CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO** en calidad de Director operativo de Infraestructura Vial y Social, **JEMAY ADOLFO ARIAS MORA** en calidad de Jefe de Infraestructura Social, supervisor, **JULIO CESAR WALTEROS GUERRA** en calidad de apoyo a la supervision y **YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA**, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 16 N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
INP 23.38	Acometida (3x6+8+8) AWG red de SUMINISTRO de Agua potable	ML				0,00	0,00	0,00	$ 59.211,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.39	Acometida (2x8+8+8) AWG red de BLOQUE 1	ML				0,00	0,00	0,00	$ 49.920,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.40	Acometida (2x8+8+8) AWG red de BLOQUE 2	ML				0,00	0,00	0,00	$ 49.920,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.41	Acometida (2x8+8+8) AWG red de BLOQUE 3	ML				0,00	0,00	0,00	$ 52.806,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.42	Acometida (3x6+6+8) AWG red de BLOQUE 4	ML				0,00	0,00	0,00	$ 71.871,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.43	Tablero de fabricación única para SUMINISTRO	UND				0,00	0,00	0,00	$ 1.449.182,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.44	Tablero de Fabricación Serie bifásico de 16 circuitos con espacio para totalizador Bloque 1. Incluye elementos de fijación, anclaje, marquillado, y demás elementos para el buen funcionamiento	UND				0,00	0,00	0,00	$ 835.223,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.45	Tablero de Fabricación Serie bifásico de 16 circuitos con espacio para totalizador Bloque 2. Incluye elementos de fijación, anclaje, marquillado, directorio de circuitos, marquillas tipo CLIP Legrand (marcación de circuitos, neutro y tierra) y demás elementos para el buen funcionamiento	UND				0,00	0,00	0,00	$ 835.223,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.46	Tablero de Fabricación Serie bifásico de 16 circuitos con espacio para totalizador Bloque 3. Incluye elementos de fijación, anclaje, marquillado, directorio de circuitos, marquillas tipo CLIP Legrand (marcación de circuitos, neutro y tierra) y demás elementos para el buen funcionamiento	UND				0,00	0,00	0,00	$ 835.223,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.47	Tablero de Fabricación Serie trifásico de 24 circuitos con espacio para totalizador Bloque 4. Incluye elementos de fijación, anclaje, marquillado, directorio de circuitos, marquillas tipo CLIP Legrand (marcación de circuitos, neutro y tierra) y demás elementos para el buen funcionamiento	UND				0,00	0,00	0,00	$ 1.272.099,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
subtotal										$ -		$ -		$ -		$ -
CAPITULO J	**SISTEMA DE APANTALLAMIENTO**															
INP 23.48	Alambrón de Aluminio 8mm. Fijación, maquina manual para enderezado vertical y horizontal del alambrón, e instalación	ML				347,00	0,00	347,00	$ 11.496,00	$ 3.989.112,00	347,00	$ 3.989.112,00		$ -	347,00	$ 3.989.112,00
INP 23.49	Soporte para alambrón cada metro. Fijado en cubierta con pegante o anclaje impermeabilizado	UND				298,00	0,00	298,00	$ 19.120,00	$ 5.697.760,00	298,00	$ 5.697.760,00		$ -	298,00	$ 5.697.760,00
INP 23.50	Punta franklin de 0,60m de longitud con base y elementos de fijación y anclaje	UND				6,00	0,00	6,00	$ 116.740,00	$ 700.440,00	6,00	$ 700.440,00		$ -	6,00	$ 700.440,00
INP 23.51	Tubería IMC de ¾". Incluye accesorios de fijación, anclaje, cambio de dirección	ML				0,00	0,00	0,00	$ 45.834,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.52	Empalme en aluminio – aluminio de 8mm en Cruz	UND				0,00	0,00	0,00	$ 46.549,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.53	Empalme en aluminio – aluminio de 8mm en "T"	UND				0,00	0,00	0,00	$ 40.449,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.54	Empalme en aluminio aluminio de 8mm Anillo inferior	UND				17,00	0,00	17,00	$ 40.449,00	$ 687.633,00	17,00	$ 687.633,00		$ -	17,00	$ 687.633,00
INP 23.55	Conductor de Cobre 2/0 AWG desnudo.	ML				230,55	0,00	230,55	$ 91.466,00	$ 21.087.486,00	168,30	$ 15.393.726,00	62,25	$ 5.693.759,00	230,55	$ 21.087.486,00
INP 23.56	Pozo con varilla de 2,40mx5/8" Cobre. Soldadura Exotermica, Caja Rawell en Aluminio dos huecos 3/4"con tapa en Acero inoxidable o similar, Cámara de 30x30 [cm] con tapa y marco metálico	UND				1,00	0,00	1,00	$ 856.712,00	$ 856.712,00	1,00	$ 856.712,00		$ -	1,00	$ 856.712,00
INP 23.57	Barraje equipotencial en Cobre de 7.5cmx30cmx1/4" con huecos, aisladores, Caja Metálica con Tapa de 40cmx40cm, elementos de fijación y anclaje. Homologado para descarga de rayos, según dimensiones IEC	UND				0,00	0,00	0,00	$ 362.412,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.58	Tubería EMT de 1" en pie de bajante. Elementos de fijación y anclaje	ML				0,00	0,00	0,00	$ 36.274,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.59	Equipotencialización de estructura metálica o de concreto. Incluye ajustador variable a varilla de hierro, 10cm de conector en alambrón, conector para conductor en Cobre hacia sistema e puesta a tierra. Según detalle constuctivo de conexión a estructura	UND				0,00	0,00	0,00	$ 75.774,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.60	Caja inspeccionable 2400 inyectada en aluminio con tapa en acero inoxidable	UND				11,00	0,00	11,00	$ 74.973,00	$ 824.703,00	11,00	$ 824.703,00		$ -	11,00	$ 824.703,00
INP 23.61	Punta franklin de 1,50m de longitud con base y elementos de fijación y anclaje	UND				1,00	0,00	1,00	$ 140.404,00	$ 140.404,00	1,00	$ 140.404,00		$ -	1,00	$ 140.404,00
subtotal										$ 33.984.250,00		$ 28.290.492,00		$ 5.693.759,00		$ 33.984.250,00
CAPITULO K	**SISTEMA DE ILUMINACION EXTERIOR**															
INP 23.62	Poste de 6m de altura x 3" de ancho metálico para luminaria con dado en Concreto	UND				0,00	0,00	0,00	$ 2.160.811,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.63	Luminaria 50W fuente LED. Incluye accesorios de fijación y anclaje	UND				0,00	0,00	0,00	$ 1.022.983,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.64	Ducto de ¾" PVC. Elementos de fijación	ML				167,90	0,00	167,90	$ 11.351,00	$ 1.905.833,00	167,90	$ 1.905.833,00		$ -	167,90	$ 1.905.833,00

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023

ACTA N° 16 y FINAL

OBJETO:	CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
CONTRATO DE OBRA N°:	CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO
REPRESENTANTE LEGAL:	YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA
CEDULA O NIT N°:	901.721.099-0
VALOR INICIAL:	$ 2.841.500.218,00
VALOR ANTICIPO:	$ 1.056.250.054,50 25%
VALOR ADICIONAL:	$ 1.383.500.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 4.225.000.218,00
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	No. 1213 DEL 1 DE FEBRERO DE 2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 6520 DEL 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500.218
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 27 DEL 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513019.958
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	No. 4516 DEL 30 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE $ 1,383,500,000,
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 6380 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE $1,383,500.000

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO		
PLAZO INICIAL:	4 MESES 20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	01/08/2023	
PRORROGA N°1:	9	DIAS CALENDARIO
NUEVA DE TERMINACION	09/12/2023	
PRORROGA N°2:	60	DIAS CALENDARIO
NUEVA DE TERMINACION	27/02/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28/02/2024	
FECHA DE REINICIO:	06/09/2024	
PRORROGA N°3:	109	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	31/12/2024	
PRORROGA N°4:	150	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	30/05/2025	
PRORROGA N°5:	60	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	29/07/2025	
PRORROGA N°6:	20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION FINAL :	18/08/2025	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA** en calidad de Secretaria de Aguas e Infraestructura, **CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO** en calidad de Director operativo de Infraestructura Vial y Social, **JEMAY ADOLFO ARIAS MORA** en calidad de Jefe de Infraestructura Social, supervisor, **JULIO CESAR WALTEROS GUERRA** en calidad de apoyo a la supervision y **YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA**, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 16 N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
INP 23.65	Acometida de 2x12AWG + 1X14AWG Cobre	ML				0,00	0,00	0,00	$ 14.120,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.66	Cámara de piso 70x70 [cm],EDEQ RS 07 con tapa en concreto	UND				2,00	0,00	2,00	$ 916.349,00	$ 1.832.698,00	2,00	$ 1.832.698,00		$ -	2,00	$ 1.832.698,00
INP 23.67	TGBT, GENERAL AE, Tablero de Alumbrado. Interruptor 3X30A, relej programable con contactor, Tablero con totalizador 3x(32-40)A, 36kA que conecta un barraje que alimenta: 3x30A 25kA, 2x6A 25kA, 3x30A 25kA, Barraje Dos interruptores de 2x20A, tres reservas no equipadas DPS con protección termomagnética	UND				0,00	0,00	0,00	$ 2.711.848,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.68	Acometida 3x8AWG+8AWG+8AWG Cobre, elementos de conexión y accesorios. Ducto de 1" PVC con accesorios de fijación y anclaje	ML				0,00	0,00	0,00	$ 57.556,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.69	JUEGO DE EMPALMES PARA ALUMBRADO EXTERIOR EN GEL GHFC EN RANGO DE APLICACION CABLE 6 A 2 AWG INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	UND				0,00	0,00	0,00	$ 247.255,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
subtotal										$ 3.738.531,00		$ 3.738.531,00		$ -		$ 3.738.531,00
CAPITULO M	SISTEMA DE TOMACORRIENTES															
INP 23.70	Salida de tomacorriente normal 127/15A con polo a tierra. Incluye caja 2400 o 5400, suplemento 2400, tubería de ¾" PVC o EMT, aparato tomacorriente, marquillado, elementos de fijación y anclaje Promedio longitud de salida eléctrica de 4.0 m, máximo 5.5m	UND				31,00	0,00	31,00	$ 120.607,00	$ 3.738.817,00	31,00	$ 3.738.817,00		$ -	31,00	$ 3.738.817,00
INP 23.71	Salida de tomacorriente GFCI 127/15A con polo a tierra. Incluye caja 2400 o 5400, suplemento 2400, tubería de ¾" PVC o EMT, aparato tomacorriente, marquillado, elementos de fijación y anclaje Promedio longitud de salida eléctrica de 4.0 m, máximo 5.5m	UND				18,00	0,00	18,00	$ 158.082,00	$ 2.845.476,00	18,00	$ 2.845.476,00		$ -	18,00	$ 2.845.476,00
INP 23.72	Salida de tomacorriente TIPO EXTERIOR normal 127/15A con polo a tierra. Incluye caja 2400 o 5400, suplemento 2400, tubería de ¾" PVC o EMT, aparato tomacorriente, tapa tipo Eagle para intemperie, marquillado, elementos de fijación y anclaje Promedio longitud de salida eléctrica de 4.0 m, máximo 5.5m	UND				6,00	0,00	6,00	$ 141.504,00	$ 849.024,00	5,00	$ 707.520,00	1,00	$ 141.504,00	6,00	$ 849.024,00
INP 23.73	Acometida en Cable No 3x12AWG desde el tablero al primer tomacorriente de circuito con accesorios de conexionado	ML				0,00	0,00	0,00	$ 16.589,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.74	Tubería de ¾" tipo Emt para descenso de acometida desde bandeja TIPO DUCTO hacia el primer tomacorriente del circuito	ML				0,00	0,00	0,00	$ 24.130,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.75	Tubería de ¾" tipo PVC para descenso de acometida desde bandeja TIPO DUCTO hacia el primer tomacorriente del circuito	ML				0,00	0,00	0,00	$ 9.093,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.76	Tubería de ¾" tipo Emt para descenso de acometida desde bandeja TIPO DUCTO hacia el primer tomacorriente del circuito	ML				0,00	0,00	0,00	$ 14.995,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.77	Bandeja tipo ducto cerrado 30x5 [cm]. Linea de conductor en cobre 6AWG, equipotencialización de tapas, tapas, pintura electrostática, herrajes de soporte y fijación (varilla roscada, chapas o similares)	ML				53,86	0,00	53,86	$ 204.297,00	$ 11.003.436,00	53,86	$ 11.003.436,00		$ -	53,86	$ 11.003.436,00
subtotal										$ 18.436.753,00		$ 18.295.249,00		$ 141.504,00		$ 18.436.753,00
CAPITULO N	SISTEMA REGULADO Y EQUIPOS															
INP 23.78	Ups 3,0kVA monofásica Cable encauchetado 3x10AWG con clavija y toma aérea de seguridad L4-30. Caja de conexionado ductos de salida y entrada de UPS	UND				1,00	0,00	1,00	$ 4.074.818,00	$ 4.074.818,00	0,00	$ -	1,00	$ 4.074.818,00	1,00	$ 4.074.818,00
INP 23.79	Caja con Bypass de tres posiciones y acometidas de conexionado en conductor 3x10AWG y tubería o coraza Liquid Tight ¾" con accesorios de fijación y anclaje	UND				0,00	0,00	0,00	$ 1.314.442,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.80	caja de circuitos de 6 circuitos equipado con interruptores tipo enchufable 1x15A. Incluye elementos de fijación, anclaje, marquillado, directorio de circuitos, marquillas tipo CLIP Legrand (marcación de circuitos, neutro y tierra) y demás elementos para el buen funcionamiento	UND				0,00	0,00	0,00	$ 491.207,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.81	Salida de tomacorriente regulado 127/15A con polo a tierra aislado. Incluye caja 2400 o 5400, suplemento 2400, tubería de ¾" PVC o EMT, aparato tomacorriente, marquillado, elementos de fijación y anclaje Promedio longitud de salida eléctrica de 4.0 m, máximo 5.5m	UND				5,00	0,00	5,00	$ 168.222,00	$ 841.110,00	5,00	$ 841.110,00		$ -	5,00	$ 841.110,00
INP 23.82	Acometida en Cable No 3x12AWG desde el tablero al primer tomacorriente de circuito con accesorios de conexionado	ML				0,00	0,00	0,00	$ 16.589,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.83	Tubería de ¾" tipo Emt para descenso de acometida desde bandeja hacia el primer tomacorriente del circuito	ML				0,00	0,00	0,00	$ 26.692,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023

ACTA N° 16 y FINAL

OBJETO: CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

CONTRATO DE OBRA N°: CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,

CONTRATISTA: CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO

REPRESENTANTE LEGAL: YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA

CEDULA O NIT N°: 901.721.099-0

VALOR INICIAL: $ 2.841.500.218,00

VALOR ANTICIPO: $ 1.056.250.054,50 25%

VALOR ADICIONAL: $ 1.383.500.000,00

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 4.225.000.218,00

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: No. 1213 DEL 1 DE FEBRERO DE 2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 6520 DEL 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500.218

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 27 DEL 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'019,958

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: No. 4516 DEL 30 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE $ 1,383,500,000,
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 6380 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE $1,383,500,000

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL :	4 MESES 20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	01/08/2023	
PRORROGA N°1:	9	DIAS CALENDARIO
NUEVA DE TERMINACION	09/12/2023	
PRORROGA N°2:	60	DIAS CALENDARIO
NUEVA DE TERMINACION	27/02/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	20/02/2024	
FECHA DE REINICIO:	06/09/2024	
PRORROGA N°3:	109	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	31/12/2024	
PRORROGA N°4:	150	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	30/05/2025	
PRORROGA N°5:	60	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	29/07/2025	
PRORROGA N°6:	20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION FINAL :	18/08/2025	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA** en calidad de Secretaria de Aguas e Infraestructura, **CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO** en calidad de Director operativo de Infraestructura Vial y Social, **JEMAY ADOLFO ARIAS MORA** en calidad de Jefe de Infraestructura Social, supervisor, **JULIO CESAR WALTEROS GUERRA** en calidad de apoyo a la supervision y **YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA**, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 16 N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
INP 23.84	Tubería de ¾" tipo PVC para descenso de acometida desde bandeja hacia el primer tomacorriente del circuito	ML														
subtotal						0,00	0,00	0,00	$ 9.317,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
CAPITULO P	SISTEMA DE ILUMINACION INTERIOR									$ 4.915.928,00		$ 841.110,00		$ 4.074.818,00		$ 4.915.928,00
INP 23.85	Luminaria de 30x30 [cm] cuadrada. Suministro e instalación con balasto. De empotrar	UND				59,00	0,00	59,00	$ 118.519,00	$ 6.992.621,00	59,00	$ 6.992.621,00		$ -	59,00	$ 6.992.621,00
INP 23.86	Luminaria de emergencia con letrero de SALIDA de dos focos. Suministro e instalación con balasto. De Sobre poner con Clavija, cable encauchetado y tomacorriente	UND				11,00	0,00	11,00	$ 242.247,00	$ 2.664.717,00	11,00	$ 2.664.717,00		$ -	11,00	$ 2.664.717,00
INP 23.87	Luminaria de emergencia de focos. Suministro e instalación con balasto. De Sobre poner con Clavija, cable encauchetado y tomacorriente	UND				19,00	0,00	19,00	$ 160.298,00	$ 3.045.662,00	17,00	$ 2.725.066,00	2,00	$ 320.596,00	19,00	$ 3.045.662,00
INP 23.88	Luminaria de aplique decorativo. Suministro e instalación con balasto y caja de empalme	UND				0,00	0,00	0,00	$ 148.220,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.89	Luminaria TIPO PEDESTAL. Suministro e instalación. Incluye caja de conexiones	UND				6,00	0,00	6,00	$ 280.717,00	$ 1.684.302,00	6,00	$ 1.684.302,00		$ -	6,00	$ 1.684.302,00
INP 23.90	Luminaria Hermética 1,20m de largo. Suministro e instalación. Incluye cabla encauchetado, clavija, regleta, tomacorriente y elementos de suspensión, fijación y anclaje	UND				10,00	0,00	10,00	$ 147.145,00	$ 1.471.450,00	8,00	$ 1.177.160,00	2,00	$ 294.290,00	10,00	$ 1.471.450,00
INP 23.91	Luminaria LED 9W. Suministro e instalación. Incluye cable encauchetado, clavija, regleta, fijación y anclaje. Sistema mecánico de fijación de empotra	UND				6,00	0,00	6,00	$ 93.200,00	$ 559.200,00	6,00	$ 559.200,00		$ -	6,00	$ 559.200,00
INP 23.92	Luminaria 12V para piscina Suministro e instalación. Incluye cable encauchetado, clavija, regleta, fijación y anclaje. Sistema mecánico de fijación de empotrar	UND				0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.93	Salida de iluminación en Cable 3x12AWG, tubería ¾" o ½" PVC o EMT con elementos de fijación, anclaje y sujeción	UND				113,00	0,00	113,00	$ 124.224,00	$ 14.037.312,00	110,00	$ 13.664.640,00	3,00	$ 372.672,00	113,00	$ 14.037.312,00
INP 23.94	Salida para interruptor sencillo. Incluye cable 3x12AWG, tubería, caja de paso 5800, aparato interruptor Sencillo, elementos de fijación, anclaje y conexionado	UND				25,00	0,00	25,00	$ 105.856,00	$ 2.646.400,00	0,00	$ -	25,00	$ 2.646.400,00	25,00	$ 2.646.400,00
INP 23.95	Salida para interruptor doble. Incluye cable 3x12AWG, tubería, caja de paso 5800, aparato interruptor Doble, elementos de fijación, anclaje y conexionado	UND				1,00	0,00	1,00	$ 110.871,00	$ 110.871,00	0,00	$ -	1,00	$ 110.871,00	1,00	$ 110.871,00
INP 23.96	Salida para interruptor Triple. Incluye cable 3x12AWG, tubería, caja de paso 5800, aparato interruptor Triple, elementos de fijación, anclaje y conexionado	UND				1,00	0,00	1,00	$ 113.727,00	$ 113.727,00	0,00	$ -	1,00	$ 113.727,00	1,00	$ 113.727,00
INP 23.97	Salida para sensor de movimiento. Incluye cable 3x12AWG, tubería, caja de paso 5800, aparato Sensor de Movimiento, elementos de fijación, anclaje y conexionado	UND				6,00	0,00	6,00	$ 133.579,00	$ 801.474,00	0,00	$ -	6,00	$ 801.474,00	6,00	$ 801.474,00
INP 23.98	Acometida en Cable No 3x12AWG desde el tablero al primer tomacorriente de circuito con accesorios de conexionado	ML				144,38	0,00	144,38	$ 16.589,00	$ 2.395.120,00	0,00	$ -	144,38	$ 2.395.120,00	144,38	$ 2.395.120,00
INP 23.99	Tubería de ¾" tipo Emt para descenso de acometida desde bandeja hacia el primer tomacorriente del circuito	ML				0,00	0,00	0,00	$ 26.095,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.100	Tubería de ¾" tipo PVC para descenso de acometida desde bandeja hacia el primer tomacorriente del circuito	ML				0,00	0,00	0,00	$ 9.118,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
subtotal										$ 36.522.856,00		$ 29.467.788,00		$ 7.055.159,00		$ 36.522.856,00
CAPITULO Q	SISTEMA DE DATOS															
INP 23.101	Bandeja de datos 30x10 [cm] tipo escalera con elementos de anclaje, sujeción, varilla roscada, pernos, chazos o similares	ML				26,84	0,00	26,84	$ 141.790,00	$ 3.805.644,00	26,84	$ 3.805.644,00		$ -	26,84	$ 3.805.644,00
INP 23.102	Salida de voz y datos RJ45 Categoría 6A con caja de paso metálica, Dos Jacks RJ45 Cat 6A, face plate de dos huecos. Incluye Cable Cat 6A	UND				0,00	0,00	0,00	$ 608.835,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.103	Tubería SCH40 ¾ desde bandeja hacia salida de datos. Incluye accesorios de fijación y anclaje	ML				114,04	0,00	114,04	$ 14.995,00	$ 1.710.030,00	0,00	$ -	114,04	$ 1.710.030,00	114,04	$ 1.710.030,00
INP 23.104	Caja de paso doble fondo 10x10 honda con tapa	UND				7,00	0,00	7,00	$ 23.222,00	$ 162.554,00	0,00	$ -	7,00	$ 162.554,00	7,00	$ 162.554,00
INP 23.105	Patch panel de 48 puertos Cat 6A	UND				0,00	0,00	0,00	$ 2.207.806,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.106	Patch panel de 24 puertos Cat 6A	UND				0,00	0,00	0,00	$ 1.350.381,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.107	Organizador plástico de 1 RMU ranurado	UND				0,00	0,00	0,00	$ 72.270,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.108	Organizador plástico de 2 RMU ranurado	UND				0,00	0,00	0,00	$ 90.505,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.109	Bandeja metálica para equipos de 1RMU	UND				0,00	0,00	0,00	$ 84.472,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.110	Bandeja metálica deslizable para equipos de 1 RMU. Con teclado y Mouse	UND				0,00	0,00	0,00	$ 278.202,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.111	Multitoma para rack de SEIS servicios. Rackeable	UND				0,00	0,00	0,00	$ 216.766,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.112	Bandeja para Fibra óptica de LGX /1000	UND				0,00	0,00	0,00	$ 619.342,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.113	Patch cord para fibra óptica de 3m LC-LC	UND				0,00	0,00	0,00	$ 102.761,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.114	Patch Cord Cat 6 A color Azul DE 2m de longitud	UND				0,00	0,00	0,00	$ 58.428,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023

ACTA N°_16 y FINAL

OBJETO:	**CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**
CONTRATO DE OBRA N°:	**CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO**
REPRESENTANTE LEGAL:	**YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA**
CEDULA O NIT N°:	**901.721.099-0**
VALOR INICIAL:	**$ 2.841.500.218,00**
VALOR ANTICIPO:	**$ 1.056.250.054,50 25%**
VALOR ADICIONAL:	**$ 1.383.500.000,00**
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 4.225.000.218,00**
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	No. 1213 DEL 1 DE FEBRERO DE 2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 6520 DEL 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500.218
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 27 DEL 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'019.958
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	No. 4516 DEL 30 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE $ 1,383,500,000,
REGISTRO PRESUPUESTAL .	No. 6380 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE $1,383,500.000

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	4 MESES 20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN	01/08/2023	
PRÓRROGA N°1:	9	DIAS CALENDARIO
NUEVA DE TERMINACION	09/12/2023	
PRORROGA N°2:	60	DIAS CALENDARIO
NUEVA DE TERMINACION	27/02/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	20/02/2024	
FECHA DE REINICIO:	06/09/2024	
PRORROGA N°3.	109	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	31/12/2024	
PRORROGA N°4:	150	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	30/05/2025	
PRORROGA N°5.	60	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	29/07/2025	
PRORROGA N°6:	20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION FINAL :	18/08/2025	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA** en calidad de Secretaria de Aguas e Infraestructura, **CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO** en calidad de Director operativo de Infraestructura Vial y Social, **JEMAY ADOLFO ARIAS MORA** en calidad de Jefe de Infraestructura Social, supervisor, **JULIO CESAR WALTEROS GUERRA** en calidad de apoyo a la supervision y **YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA**, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 16 N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
INP 23.115	Patch Cord Cat 6A color rojo 2m de longitud	UND				0,00	0,00	0,00	$ 60.086,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.116	Gabinete tipo rack de 40 RMU microperforado, con puerta, Desmontable en las cuatro puerta. Con bastidores abatibles. Quest	UND				0,00	0,00	0,00	$ 5.377.135,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.117	Banco ducto de 2X2" PVC en piso sobre rampa de Plaza Oval	ML				0,00	0,00	0,00	$ 38.382,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.118	Certificación de RED LAN Cat 6A	UND				0,00	0,00	0,00	$ 23.086,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.119	Certificación de Fibra óptica	UND				0,00	0,00	0,00	$ 31.444,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.120	Cámara de piso en pie de Poste ACORDE a dimensiones RITEL	UND				0,00	0,00	0,00	$ 1.552.510,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.121	Fibra óptica OM3 50um, 10Gb. Incluye terminales LC	ML				0,00	0,00	0,00	$ 22.301,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
subtotal										$ 5.678.228,00		$ 3.805.644,00		$ 1.872.584,00		$ 5.678.228,00
CAPITULO R	RED DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA															
INP 23.122	Salida para cámara de video vigilancia en tubería SCH40. Incluye accesorios de fijación, cambio de dirección, caja de paso	UND				0,00	0,00	0,00	$ 110.473,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.123	Strip pascial CCTV 60X60 (CM)	UND				0,00	0,00	0,00	$ 255.007,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.124	Salida de tomacorriente regulado 127/15A con polo a tierra aislado. Incluye caja 2400 o 5400, suplemento 2400, tubería de ½" PVC o EMT, aparato tomacorriente, marquillado, elementos de fijación y anclaje Promedio longitud de salida eléctrica de 4.0m, máximo 5.5m	UND				0,00	0,00	0,00	$ 243.173,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.125	Cable coaxial RG6 para alimentar señal Cámara análoga	ML				0,00	0,00	0,00	$ 5.010,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.126	Banco ducto de 2X2" PVC en piso sobre rampa de Plaza Oval	ML				0,00	0,00	0,00	$ 38.382,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
subtotal										$ -		$ -		$ -		$ -
CAPITULO S	EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA															
INP 23.127	Cámara de videograbación BULLET	UND				0,00	0,00	0,00	$ 860.670,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.128	Cámara de videograbación tipo dome Color 4MP Torreta	UND				0,00	0,00	0,00	$ 868.628,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.129	DVR de 32 Canales. Disco duro de 10T	UND				0,00	0,00	0,00	$ 6.574.232,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.130	Pantalla para Visualización de Cámaras de 17". Trabajo 24 horas Industrial	UND				0,00	0,00	0,00	$ 1.840.869,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
subtotal										$ -		$ -		$ -		$ -
CAPITULO T	EQUIPOS DE TELEFÓNIA IP															
INP 23.131	Planta telefónica IP. Sistema operativo Asterisk o similar para 20 extensiones	UND				0,00	0,00	0,00	$ 2.561.745,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.132	Module YEASTAR 2 FXO PORTS	UND				0,00	0,00	0,00	$ 872.297,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.133	Módule LTE (4G) de 1 canal celular)	UND				0,00	0,00	0,00	$ 1.755.136,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.134	Teléfono fijo IP Gigabit con PoE y Pantalla LCD	UND				0,00	0,00	0,00	$ 327.926,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.135	Instalación configuración y puesta en funcionamiento e Instructivo de manejo Yeastar Cloud. CONFIGURACIÓN remota	UND				0,00	0,00	0,00	$ 787.219,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
subtotal										$ -		$ -		$ -		$ -
CAPITULO U	EQUIPOS DE COMUNICACIONES															
INP 23.136	Switch de 48 puertos 10/100/1000 con slot para fibra óptica. Incluye módulo para fibra óptica. Administrable	UND				0,00	0,00	0,00	$ 7.076.967,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.137	Modulo de Fibra óptica Transceptor 10GBASE-LR Compatible CON Cisco SFP-10G-LR	UND				0,00	0,00	0,00	$ 756.002,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
subtotal										$ -		$ -		$ -		$ -
CAPITULO V	SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS															
INP 23.139	EQUIPO DE PRESION INCLUYE CONEXIÓN A TANQUE, ACCESORIOS DE DESCARGA Y DE SUCCION	UND				1,00	0,00	1,00	$ 40.866.449,00	$ 40.866.449,00	1,00	$ 40.866.449,00		$ -	1,00	$ 40.866.449,00
INP 23.140	EQUIPO CONTRA INCENDIO INCLUYE BOMBA JOCKEY, INSTALACION ELECTRICA, SUCCION Y DESCARGA EN 4", TRANSPORTE Y MANO DE OBRA	UND				1,00	0,00	1,00	$ 110.323.908,00	$ 110.323.908,00	1,00	$ 110.323.908,00		$ -	1,00	$ 110.323.908,00
INP 23.141	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DB DE 1"	ML				0,00	0,00	0,00	$ 17.573,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 23.142	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DB CONDUIT DE 3"	ML				0,00	0,00	0,00	$ 37.020,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
subtotal										$ 151.190.357,00		$ 151.190.357,00		$ -		$ 151.190.357,00
ONP	OBRAS NO PREVISTAS															
INP 24.1	ESTRUCTURA DE RETENCIÓN SENCILLA EN MEDIA TENSIÓN CONFIGURACIÓN SEMI BANDERA	UND				1,00	0,00	1,00	$ 3.157.988,00	$ 3.157.988,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.157.988,00	1,00	$ 3.157.988,00

JCB

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023

ACTA N° 16 y FINAL

OBJETO:	CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
CONTRATO DE OBRA N°:	CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,
CONTRATISTA: REPRESENTANTE LEGAL:	CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA
CEDULA O NIT N°:	901.721.099-0
VALOR INICIAL:	$ 2.841.500.218,00
VALOR ANTICIPO:	$ 1.056.250.054,50 25%
VALOR ADICIONAL:	$ 1.383.500.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 4.225.000.218,00
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 1213 DEL 1 DE FEBRERO DE 2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00 No. 6520 DEL 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841,500.218
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 27 DEL 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'019.958
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 4516 DEL 30 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE $ 1,383,500,000, No. 6380 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE $1,382,500.000

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	4 MESES 20 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	01/08/2023
PRORROGA N°1:	9 DIAS CALENDARIO
NUEVA DE TERMINACION	09/12/2023
PRORROGA N°2:	60 DIAS CALENDARIO
NUEVA DE TERMINACION	27/02/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	20/02/2024
FECHA DE REINICIO:	06/09/2024
PRORROGA N°3:	109 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	31/12/2024
PRORROGA N°4:	150 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	30/05/2025
PRORROGA N°5:	60 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	29/07/2025
PRORROGA N°6:	20 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION FINAL :	18/08/2025

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA** en calidad de Secretaria de Aguas e Infraestructura, **CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO** en calidad de Director operativo de Infraestructura Vial y Social, **JEMAY ADOLFO ARIAS MORA** en calidad de Jefe de Infraestructura Social, supervisor, **JULIO CESAR WALTEROS GUERRA** en calidad de apoyo a la supervision y **YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA**, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 16 N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
INP 24.2	RETIRO POSTE EXISTENTE	UND				0,00	0,00	0,00	$ 2.158.450,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
INP 24.3	RETENIDA DIRECTA A TIERRA PARA MEDIA TENSION - LA209-2	UND				2,00	0,00	2,00	$ 1.036.434,00	$ 2.072.868,00	2,00	$ 2.072.868,00		$ -	2,00	$ 2.072.868,00
INP 24.4	SUMINISTRO E INSTALACION SUBESTACION AEREA PARA TRANSFORMADOR DE 45 KVA TRIFASICA	UND				1,00	0,00	1,00	$ 7.186.653,00	$ 7.186.653,00	1,00	$ 7.186.653,00		$ -	1,00	$ 7.186.653,00
INP 24.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED TRIFASICA EN CABLE ACSR AL 3NO 1/0 AWG	ML				50,00	0,00	50,00	$ 112.837,00	$ 5.641.850,00	50,00	$ 5.641.850,00		$ -	50,00	$ 5.641.850,00
INP 24.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE EMBEBIDO EN ACEITE 45KVA 13,2KV / 220V /127V	UND				1,00	0,00	1,00	$ 26.687.805,00	$ 26.687.805,00	1,00	$ 26.687.805,00		$ -	1,00	$ 26.687.805,00
INP 24.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12 M X 1050 KGF PARA SUBESTACION AEREA	UND				1,00	0,00	1,00	$ 5.989.773,00	$ 5.989.773,00	1,00	$ 5.989.773,00		$ -	1,00	$ 5.989.773,00
INP 24.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBO IMC DE 2" INCLUYE ACCCESORIOS DE FIJACIÓN	UND				4,00	0,00	4,00	$ 402.850,00	$ 1.611.400,00	4,00	$ 1.611.400,00		$ -	4,00	$ 1.611.400,00
INP 24.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE CU 3No. 2 + 1No.4T AWG - THHW	ML				183,41	0,00	183,41	$ 194.115,00	$ 35.602.632,00	58,57	$ 10.981.086,00	126,84	$ 24.621.547,00	183,41	$ 35.602.632,00
INP 24.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE CU 3 NO 2+ 1NO 2N + 1NO6T AWG - THHW	ML				100,00	0,00	100,00	$ 217.526,00	$ 21.752.600,00	20,00	$ 4.350.520,00	80,00	$ 17.402.080,00	100,00	$ 21.752.600,00
INP 24.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE CU 3 NO 1/0+ 1NO 1/0N + 1NO 4T AWG- THHW	ML				50,00	0,00	50,00	$ 258.623,00	$ 12.931.150,00	22,00	$ 5.689.706,00	28,00	$ 7.241.444,00	50,00	$ 12.931.150,00
INP 24.12	SUMINISTRO E IGTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE CU 2 NO 8+ 1NO 8N + 1NO 8T AWG-THHW	ML				136,00	0,00	136,00	$ 92.796,00	$ 12.620.256,00	0,00	$ -	136,00	$ 12.620.256,00	136,00	$ 12.620.256,00
INP 24.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR AUTOMATICO 2*40 AMPERIOS	UND				1,00	0,00	1,00	$ 380.535,00	$ 380.535,00	0,00	$ -	1,00	$ 380.535,00	1,00	$ 380.535,00
INP 24.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO MEDIDORES MEDIDA SEMIDIRECTA BCI	UND				1,00	0,00	1,00	$ 8.781.003,00	$ 8.781.003,00	1,00	$ 8.781.003,00		$ -	1,00	$ 8.781.003,00
INP 24.15	TABLERO DE DISTRIBUCION Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA/ 220 VAC/USO INTERIOR	UND				1,00	0,00	1,00	$ 13.393.283,00	$ 13.393.283,00	0,00	$ -	1,00	$ 13.393.283,00	1,00	$ 13.393.283,00
INP 24.16	TABLERO DE MEDIDA SEMI DIRECTA/220 VAC/USO EXTERIOR.	UND				1,00	0,00	1,00	$ 8.318.175,00	$ 8.318.175,00	1,00	$ 8.318.175,00		$ -	1,00	$ 8.318.175,00
INP 24.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE FUNDATERMOENCOGIBLE PARA TUBERIA	ML				33,69	0,00	33,69	$ 66.905,00	$ 2.254.029,00	33,69	$ 2.254.029,00		$ -	33,69	$ 2.254.029,00
INP 24.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2 PESADA"	UND				2,00	0,00	2,00	$ 91.449,00	$ 182.898,00	2,00	$ 182.898,00		$ -	2,00	$ 182.898,00
INP 24.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA TELEFONO	UND				3,00	0,00	3,00	$ 335.132,00	$ 1.005.396,00	3,00	$ 1.005.396,00		$ -	3,00	$ 1.005.396,00
INP 24.21	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO POWER ONE	UND				1,00	0,00	1,00	$ 1.132.891,00	$ 1.132.891,00	1,00	$ 1.132.891,00		$ -	1,00	$ 1.132.891,00
INP 24.22	CUARTO DE MAQUINAS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO REFORZADO DE 28 MPA, DIMENSIONES 2.90 M X 5.50 M, INCLUYE VIGAS DE PISO DE 0,35M X 0,35, CONTRAPISO DE 15 CM, MUROS PERIMETRALES DE 20 CM, FOSO EYECTOR, TAPA EN CONCRETO DE 15 CM , ESCOTILLA DE 1,20 X 0,90 LIBRES EN LAMINA DE ALFAJOR. NO INCLUYE ESCOTILLA , ESCALERA, NI VENTANERIA.	UND				1,00	0,00	1,00	$ 52.883.739,00	$ 52.883.739,00	1,00	$ 52.883.739,00		$ -	1,00	$ 52.883.739,00
INP 24.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE TUBERIA DE 2" CALIBRE 18 PEGADO CON SOPORTE A LA PARED CON FLANCHE Y ESCUDO	ML				23,27	0,00	23,27	$ 495.923,00	$ 11.540.128,00	23,27	$ 11.540.128,00		$ -	23,27	$ 11.540.128,00
INP 24.24	SUMINISTRO E INSTALACION BRAZO LAVAMANOS FREE DRYWAL DENTRO DE MURO EN SISTEMA LIVIANO , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJE A PISO	UND				9,00	0,00	9,00	$ 1.162.996,00	$ 10.466.964,00	9,00	$ 10.466.964,00		$ -	9,00	$ 10.466.964,00
INP 24.25	MANEJO, RETIRO Y REUBICACION DE UNA COLMENA DE ABEJAS	UND				1,00	0,00	1,00	$ 1.114.480,00	$ 1.114.480,00	1,00	$ 1.114.480,00		$ -	1,00	$ 1.114.480,00
INP 24.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA PODOTACTIL GUIA DE (20 CM X 20 CM o 20 CM X 40 CM RAYAS-BOLAS) ACORDE A PLANO DE PISOS	ML				154,86	0,00	154,86	$ 155.214,00	$ 24.036.440,00	123,34	$ 19.144.095,00	31,52	$ 4.892.345,00	154,86	$ 24.036.440,00
INP 24.27	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE EQUIPO EYECTOR	UND				1,00	0,00	1,00	$ 5.428.099,00	$ 5.428.099,00	1,00	$ 5.428.099,00		$ -	1,00	$ 5.428.099,00
INP 24.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA DE ø 2 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UND				1,00	0,00	1,00	$ 279.606,00	$ 279.606,00	1,00	$ 279.606,00		$ -	1,00	$ 279.606,00
INP 24.29	VALVULA CHECK ANTIRETORNO PARA DRENAJE 4"	UND				2,00	0,00	2,00	$ 553.459,00	$ 1.106.918,00	2,00	$ 1.106.918,00		$ -	2,00	$ 1.106.918,00
INP 24.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACANTO EN ALUMINIO ARCO 10 MM	ML				21,20	0,00	21,20	$ 20.913,00	$ 443.356,00	21,20	$ 443.356,00		$ -	21,20	$ 443.356,00
INP 24.31	CARCAMO EN CONCRETO CON MUROS DE10 CM DE ESPESOR EN CONCRETO DE 21 MPA INCLUYE REJILLA EN POLIPROPILENO	ML				77,86	0,00	77,86	$ 639.526,00	$ 49.793.494,00	77,86	$ 49.793.494,00		$ -	77,86	$ 49.793.494,00

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023

ACTA N°_16 y FINAL

OBJETO: CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

CONTRATO DE OBRA N°: CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,

CONTRATISTA: CONSORCIO JCB– 005 – QUINDIO

REPRESENTANTE LEGAL: YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA

CEDULA O NIT N°: 901.721.099-0

VALOR INICIAL: $ 2.841.500.218,00

VALOR ANTICIPO: $ 1.056.250.054,50 25%

VALOR ADICIONAL: $ 1.383.500.000,00

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 4.225.000.218,00

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: No. 1213 DEL 1 DE FEBRERO DE 2023 VALOR DE $ 2.971.699.876,00

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 6520 DEL 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500.218

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 27 DEL 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'019.958

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: No. 4516 DEL 30 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE $ 1,383,500,000,

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 6380 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE $1,383,500.000

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	4 MESES 20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	01/08/2023	
PRORROGA N°1:	9	DIAS CALENDARIO
NUEVA DE TERMINACION	09/12/2023	
PRORROGA N°2:	60	DIAS CALENDARIO
NUEVA DE TERMINACION	27/02/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	20/02/2024	
FECHA DE REINICIO:	06/09/2024	
PRORROGA N°3:	109	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	31/12/2024	
PRORROGA N°4:	150	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	30/05/2025	
PRORROGA N°5:	60	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	29/07/2025	
PRORROGA N°6:	20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION FINAL :	18/08/2025	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA** en calidad de Secretaria de Aguas e Infraestructura, **CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO** en calidad de Director operativo de Infraestructura Vial y Social, **JEMAY ADOLFO ARIAS MORA** en calidad de Jefe de Infraestructura Social, supervisor, **JULIO CESAR WALTEROS GUERRA** en calidad de apoyo a la supervision y **YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA**, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 16 N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
INP 24.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RECTANGULAR DE PISO TRADICIONAL 100 CM X 10 CM X 2" ACERO 304	UND				3,00	0,00	3,00	$ 500.213,00	$ 1.500.639,00	3,00	$ 1.500.639,00		$ -	3,00	$ 1.500.639,00
INP 24.33	SUMINISTRO E INSTALACION TABLON SAHARA FORMATO (30 X 30 - 15 X 30) INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2				255,03	0,00	255,03	$ 114.027,00	$ 29.080.306,00	255,03	$ 29.080.306,00		$ -	255,03	$ 29.080.306,00
INP 24.34	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDA ESCOBA EN TABLON FORMATO 30 X 7 INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	ML				213,05	0,00	213,05	$ 17.389,00	$ 3.704.726,00	213,05	$ 3.704.726,00		$ -	213,05	$ 3.704.726,00
INP 24.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LIQUID TIGHT RECUBIERTA EN PVC 3/4"	ML				13,50	0,00	13,50	$ 45.298,00	$ 611.523,00	13,50	$ 611.523,00		$ -	13,50	$ 611.523,00
INP 24.36	SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR DE MOVIMIENTO DE SOBRE PONER COBERTURA 6 M	UND				6,00	0,00	6,00	$ 151.516,00	$ 909.096,00	6,00	$ 909.096,00		$ -	6,00	$ 909.096,00
INP 24.37	PISO EN GRAVILLA LAVADA + PISO SAHARA (0,15X0,30 - 0,30X0,30)	M2				57,17	0,00	57,17	$ 114.168,00	$ 6.528.128,00	57,17	$ 6.528.128,00		$ -	57,17	$ 6.528.128,00
INP 24.38	ESCOTILLA EN LA MINA ALFAJOR INCUYE (ELEMENTOS DE FIJACION, BASE Y PINTURA DE ACABADO)	M2				3,26	0,00	3,26	$ 1.185.640,00	$ 3.865.186,00	3,26	$ 3.865.186,00		$ -	3,26	$ 3.865.186,00
subtotal										$ 373.996.013,00		$ 290.286.536,00		$ 83.709.478,00		$ 373.996.013,00
LPO-DPQ	LISTADO DE PRECIOS OFICIALES VIGENCIA 2024 - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO															
HS023	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANO INSTITUCIONAL	UND				2,00	0,00	2,00	$ 440.143,00	$ 880.286,00	0,00	$ -	2,00	$ 880.286,00	2,00	$ 880.286,00
PV001	POSETA EN CONCRETO MEDIDAS HASTA 70CMX70CM	UND				1,00	0,00	1,00	$ 512.562,00	$ 512.562,00	0,00	$ -	1,00	$ 512.562,00	1,00	$ 512.562,00
MI019	LIMPIEZA GENERAL DE ESPACIOS CONSTRUIDOS	M2				913,12	0,00	913,12	$ 9.243,00	$ 8.439.972,00	0,00	$ -	913,12	$ 8.439.968,00	913,12	$ 8.439.972,00
HS057	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TIPO PUSH BUTTO MONO CONTROL	UND				2,00	0,00	2,00	$ 424.563,00	$ 849.126,00	0,00	$ -	2,00	$ 849.126,00	2,00	$ 849.126,00
EI023	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE 12 CIRCUITOS TRIFILAR	UND				4,00	0,00	4,00	$ 671.494,00	$ 2.685.976,00	0,00	$ -	4,00	$ 2.685.976,00	4,00	$ 2.685.976,00
EI030	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREKER DE 20 AMPERIOS	UND				28,00	0,00	28,00	$ 46.496,00	$ 1.301.888,00	0,00	$ -	28,00	$ 1.301.888,00	28,00	$ 1.301.888,00
EI031	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREKER DE 30 AMPERIOS	UND				2,00	0,00	2,00	$ 46.892,00	$ 93.784,00	0,00	$ -	2,00	$ 93.784,00	2,00	$ 93.784,00
HS060	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR DE 1" VOLUMÉTRICO TIPO "B" - INCLUYE ACOMETICA	UND				1,00	0,00	1,00	$ 1.125.894,00	$ 1.125.894,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.125.894,00	1,00	$ 1.125.894,00
subtotal										$ 15.889.488,00		$ -		$ 15.889.484,00		$ 15.889.488,00
	COSTO TOTAL INCLUIDO AIU 39,31%				$ 2.427.562.872,00					$ 4.147.155.932,00		$ 3.985.584.366,00		$ 161.571.566,00		$ 4.147.155.932,00
	ADMINISTRACIÓN: 33,31%				$ 580.447.342,00					$ 991.614.128,00		$ 952.981.231,00		$ 38.632.897,00		$ 991.614.128,00
	IMPREVISTOS: 1%				$ 17.425.618,00					$ 29.769.262,00		$ 28.609.464,00		$ 1.159.799,00		$ 29.769.262,00
	UTILIDAD: 5%				$ 87.128.091,00					$ 148.846.312,00		$ 143.047.316,00		$ 5.798.994,00		$ 148.846.312,00
	COSTO DIRECTO:				$ 1.742.561.821,00					$ 2.976.926.230,00		$ 2.860.946.353,00		$ 115.979.876,00		$ 2.976.926.230,00
	VALOR CERTIFICACIÓN RETIE		1,00	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000,00	0,00	0,00	1,00		$ 12.000.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 12.000.000,00	1,00	$ 12.000.000,00
	VALOR CERTIFICACIÓN RETILAP		1,00	$ 12.350.000,00	$ 12.350.000,00	0,00	0,00	1,00		$ 12.350.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 12.350.000,00	1,00	$ 12.350.000,00
	PMT		1,00	$ 12.040.000,00	$ 12.040.000,00	0,00	0,00	1,00		$ 12.040.000,00	1,00	$ 12.040.000,00		$ -	1,00	$ 12.040.000,00
	PGIO		1,00	$ 14.454.122,00	$ 14.454.122,00	0,00	0,00	1,00		$ 14.454.050,00	1,00	$ 14.454.050,00	0	$ -	1,00	$ 14.454.050,00
	BOLSA DE MONTO AGOTABLE (SUMINISTRO MOBILIARIO) INCL.IVA			$ 27.000.000,00	$ 363.093.224,00											
M01	ESCRITORIO LINEAL DE 1,20 X 0,60 CON SUPERFICIE EN MADERA REGRUESA CON BORDES EN CANTO RIGIDO, INCLUYE ARCIVADOR, 2*1 METALICO CON LLAVE, RIEL FULL TEXTENSION Y DOS PEDESTALES METALICOS TERMINADOS EN PINTURA ELECTROSTATICA	UND						5,00	$ 1.168.580,00	$ 5.842.900,00	0,00		5,00	$ 5.842.900,00	5,00	$ 5.842.900,00

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023

ACTA N°_16 y FINAL

OBJETO:	**CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**
CONTRATO DE OBRA N°:	**CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO**
REPRESENTANTE LEGAL:	**YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA**
CEDULA O NIT N°:	**901.721.099-0**
VALOR INICIAL:	**$ 2.841.500.218,00**
VALOR ANTICIPO:	**$ 1.056.250.054,50 25%**
VALOR ADICIONAL:	**$ 1.383.500.000,00**
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 4.225.000.218,00**
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	No. 1213 DEL 1 DE FEBRERO DE 2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 6520 DEL 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500.218
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 27 DEL 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513019.958
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	No. 4516 DEL 30 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE $ 1,383,500,000,
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 6380 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE $1,383,500,000

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	4 MESES 20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	01/08/2023	
PRORROGA N°1:	9	DIAS CALENDARIO
NUEVA DE TERMINACION	09/12/2023	
PRORROGA N°2:	60	DIAS CALENDARIO
NUEVA DE TERMINACION	27/02/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	20/02/2024	
FECHA DE REINICIO:	06/09/2024	
PRORROGA N°3:	109	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	31/12/2024	
PRORROGA N°4:	150	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	30/05/2025	
PRORROGA N°5:	60	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	29/07/2025	
PRORROGA N°6:	20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION FINAL	18/08/2025	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA** en calidad de Secretaria de Aguas e Infraestructura, **CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO** en calidad de Director operativo de Infraestructura Vial y Social, **JEMAY ADOLFO ARIAS MORA** en calidad de Jefe de Infraestructura Social, supervisor, **JULIO CESAR WALTEROS GUERRA** en calidad de apoyo a la supervision y **YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA**, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 16 N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
M02	SILLA CON MECANISMO DE CONTACTO MERMANENTE 2 PALANCAS AVANZADO (GRADUA ALTURA DE ESPALDAR, ANGULO DEL ESPALDAR Y ALTURA DEL ASIENTO). SE PUEDE TAPIZAR EN CUALQUIER COLOR.	UND						6,00	$ 489.999,16	$ 2.939.995,00	0,00		6,00	$ 2.939.995,00	6,00	$ 2.939.995,00
M03	SILLA INTERLOCUTORA, ASIENTO Y ESPALDAR EN POLIPROPILENO, ESTRUCTURA METALICA TERMINADA EN PINTURA ELECTROESTATICA, ESPALDAR PERFORADO, ASIENTO TAPIZADO	UND						10,00	$ 291.999,82	$ 2.919.998,00	0,00		10,00	$ 2.919.998,00	10,00	$ 2.919.998,00
M04	TANDEM DE 3 PUESTOS CON ESTRUCTURA METALICA EN PINTURA ELECTROSTATICA, PATAS METALICAS EN T CON NIVELADOS PLASTICOS ASIENTO Y ESPALDAR EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO.	UND						5,00	$ 1.104.320,00	$ 5.521.600,00	0,00		5,00	$ 5.521.600,00	5,00	$ 5.521.600,00
M05	MODULO TIPO RECEPCION ELEBPRADO EN MADEFONDC CON BORDES EN CANTO FLEXIBLE (SEGÚN DISEÑOS)	UND						1,00	$ 9.775.507,28	$ 9.775.507,00	0,00		1,00	$ 9.775.507,00	1,00	$ 9.775.507,00
subtotal										$ 27.000.000,00		$ 3.003.993.671,00		$ 27.000.000,00		$ 27.000.000,00
	COSTO TOTAL:				$ 2.841.500.218,00					$ 4.224.999.982,00		$ 4.012.078.416,00		$ 212.921.566,00		$ 4.224.999.982,00

RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 2.841.500.218,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 1.383.500.000,00
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO	$ 1.056.250.054,50
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$ 4.012.078.416,00
VALOR AMORTIZADO ANTICIPO ACTAS ANTERIORES	$ 1.056.250.054,50
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	**$ 212.921.566,00**
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA	$ -
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	**$ 212.921.566,00**
SALDO POR EJECUTAR A LA FECHA:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
SALDO POR LIBERAR:	$ 236,00

RECIBIDO DIC 2025
DIANA Hurtado

La Supervisón Integral de la Gobernación del Quindio, certifica que los valores y cantidades de obra que se registran en la presente acta, fueron verificados, constatados y recibidos uno a uno, por lo tanto APRUEBA la presente acta para trámite de pago ante el Departamento del Quindio.

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, **JEMAY ADOLFO ARIAS MORA** en calidad de Jefe de Infraestructura Social, y supervisor deja constancia que el contratista cumplió con las obligaciones frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social. **Nota:** El contratista presentó CERTIFICADO del contador público Titulado **ILSE ISABEL ORTIZ MIRANDA** con **CC 36576270** de **SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA (MAGDALENA),** tarjeta profesional **N° No 81932-T** donde certifica que **CONSORCIO JCB-006-QUINDIO** con NIT. **901.721.099-0** representada legalmente por **YEFFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA,** identificado(a) con número de cédula **.7.228.304** de DUITAMA (BOYACA) y representante legal principal - Favor consignar a la cuenta corriente bancolombia No.19300001864 a nombre del CONSORCIO JCB-006 QUINDIO, **LUIS CARLOS HANI PIRA con CC, 79.518.636,** se encuentra a PAZ Y SALVO con el sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, ICBF y con los aporte parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo.

El presente se firma a los 10 días del mes de diciembre del 2025

DOSCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MILQUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Elaboró:

YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO JCB-006-QUINDIO
Contratista

JEMAY ADOLFO ARIAS MORA
Jefe de Infraestructura Social
Supervisor

Visto Bueno

CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
Director Operativo de Infraestructura Vial y Social

Visto Bueno (Avalá).

VANESSA KETHERINE RINCON GAVIRIA
Secretaria de Aguas e Infraestructura

JULIO CESAR WALTEROS GUERRA
Apoyo a la supervision
Revisó

Quindío	LISTA DE VERFICACIÓN PARA TRÁMITE DE CUENTAS CONTRATOS SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA PROCESO: ACTAS DE PAGO PARCIAL O FINAL CONTRATOS DE OBRA **Dependencia:** Dirección Vial y Social	Ultima acualización 20/10/2025

CONTRATO DE OBRA N°	008	del	2023		**DEPARTAMENTO: QUINDIO**	
OBJETO:	CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO				**LUGAR DE EJECUCION, MUNICIPIO:** CALARCA	
					CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
					INICIO:	**01 de agosto de 2023**
					PLAZO (En días)inicial:	**Ciento cuarenta (140) días**
					SUSPENSIÓN:	**20 de febrero de 2024**
NUMERO y VALOR CERTIFICADO DE DISP PRESUPUESTAL:		1213 4516	$ 2.971.899.876,00 $ 1.383. 500,00		FECHA DE REINICIO:	**06 de septiembre de 2024**
NUMERO y VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL:		6520 6380	$ 2.841.500.218,00 $ 1.383.500,00		PRORROGA 1 (en días):	**Nueve (09) días**
VALOR EN COSTOS DIRECTOS CONTRATO DE OBRA:		$	**2.976.926.349**		PRORROGA 2 (en días):	**Sesenta (60) días**
Valor Suministro (IVA INCLUIDO)		$	**27.000.000**		PRORROGA 3 (en días):	**Ciento nueve (109) días**
Valor RETIE		$	12.000.000		PRORROGA 4 (en días):	**Ciento cincuenta (150) días**
Valor RETILAP		$	12.350.000		PRORROGA 5 (en días):	**Sesenta (60) días**
Valor PMT		$	12.040.000		PRORROGA 6 (en días):	**Veinte (20) días**
Valor PGIO		$	14.454.122			
VALOR A.I.U.		$	1.170.229.747			
VALOR TOTAL CONTRATO		$	**4.225.000.218**			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		CONSORCIO JCB-006-QUINDIO				
CC o NIT DEL CONTRATISTA:		901.721.099-0				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:		YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA			TERMINACIÓN:	**18 de agosto de 2025**
NOMBRE DEL APODERADO:		N/A				

ACTA N°	**16 - FINAL**
FECHA PRESENTE ACTA	10/12/2025

DOCUMENTOS REQUERIDOS

	CONTRATO DE OBRA	ESTADO DE LA GESTIÓN	OBSERVACIONES
1	Acta de pago parcial y/o final de obra formato MIPG F-INF-08	CUMPLE	
2	Informe de supervisión formato MIPG F-INF-13 Informe de supervision de obra	CUMPLE	
3	Soporte de inversión de los imprevistos	NO CUMPLE	NO ADJUNTA
4	Recibo oficial de pago electrónico de estampillas departamentales	NO CUMPLE	NO ADJUNTA
5	Factura, representación gráfica y su correspondiente resolución de facturación o cuenta de cobro para el caso de anticipo, por el valor del acta.	CUMPLE	
6	Certificado de pago, formato MIPG F-INF-23	CUMPLE	
7	Certificacion bancaria de la cuenta donde se consignarán los recursos.	CUMPLE	
8	Solicitud escrita en original y firmada por el contratista, donde se solicita de manera expresa la consignación en la cuenta bancaria con los datos de la misma, el concepto y valor del acta.	CUMPLE	
9	Planillas de pago de seguridad social para el caso de personas naturales. (contratista, personal Minimo y personal de auxiliar) Para el caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales: Certificación del pago de la seguridad social firmada por el Representante Legal y el Contador o Revisor Fiscal en caso de estar obligados, con copia de la cédula, certificado de vigencia y tarjeta profesional correspondiente.	CUMPLE	
10	Copia del Rut	CUMPLE	
11	Memorias de cálculo de cantidades de obra, formato MIPG F-SI-15.	CUMPLE	
12	Registro fotografico del avance de la obra, digital (CD) e impreso	CUMPLE	
13	Copia de bitácora de obra formato MIPG F-INF-33	CUMPLE	
14	Soporte de inversión del anticipo (para el periodo)	NO APLICA	
15	Actas de vecindad de inicio (apertura) de obra.	NO APLICA	
16	Informe de ejecutivo de actividades de obra	CUMPLE	
17	Polizas actualizadas y con acta de aprobación, a la fecha del último Hito contractual, con la correspondiente acta de aprobación	CUMPLE	
18	Verificacion de cumplimiento de bienes relevantes	NO APLICA	

Quindío	LISTA DE VERFICACIÓN PARA TRAMITE DE CUENTAS CONTRATOS SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA PROCESO: ACTAS DE PAGO PARCIAL O FINAL CONTRATOS DE OBRA **Dependencia:** Dirección Vial y Social	Ultima acualización 20/10/2025

CONTRATO DE OBRA N°	008	del	2023		**DEPARTAMENTO: QUINDIO**	
OBJETO:	CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO				**LUGAR DE EJECUCION, MUNICIPIO:** CALARCA	
					CRONOLOGÍA DEL CONTRATO	
					INICIO:	**01 de agosto de 2023**
					PLAZO (En días)inicial:	**Ciento cuarenta (140) días**
					SUSPENSIÓN:	**20 de febrero de 2024**
NUMERO y VALOR CERTIFICADO DE DISP PRESUPUESTAL:		1213 4516	$ 2.971.899.876,00 $ 1.383. 500,00		FECHA DE REINICIO:	**06 de septiembre de 2024**
NUMERO y VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL:		6520 6380	$ 2.841.500.218,00 $ 1.383.500,00		PRORROGA 1 (en días):	**Nueve (09) días**
VALOR EN COSTOS DIRECTOS CONTRATO DE OBRA:		$	**2.976.926.349**		PRORROGA 2 (en días):	**Sesenta (60) días**
Valor Suministro (IVA INCLUIDO)		$	**27.000.000**		PRORROGA 3 (en días):	**Ciento nueve (109) días**
Valor RETIE		$	12.000.000		PRORROGA 4 (en días):	**Ciento cincuenta (150) días**
Valor RETILAP		$	12.350.000		PRORROGA 5 (en días):	**Sesenta (60) días**
Valor PMT		$	12.040.000		PRORROGA 6 (en días):	**Veinte (20) días**
Valor PGIO		$	14.454.122			
VALOR A.I.U.		$	1.170.229.747			
VALOR TOTAL CONTRATO		$	**4.225.000.218**			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		CONSORCIO JCB-006-QUINDIO				
CC o NIT DEL CONTRATISTA:		901.721.099-0				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:		YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA			TERMINACIÓN:	**18 de agosto de 2025**
NOMBRE DEL APODERADO:		N/A				

ACTA N°	**16 - FINAL**
FECHA PRESENTE ACTA	10/12/2025

DOCUMENTOS REQUERIDOS

	CONTRATO DE OBRA	ESTADO DE LA GESTIÓN	OBSERVACIONES
19	Para el caso de las firmas NO MANUSCRITAS en las actas de pago, informes y/o certificaciones, se requiere autorización de dichas firmas, enviada al correo del supervisor.	NO APLICA	
	ANEXOS		
20	Copia del radicado del Informe de interventoría que corresponde al periodo del acta de pago tramitada	NO APLICA	
21	Copia de Acta de Pactación de precios Formato MIPG F-INF-32, Balance a la fecha y Analisis de precios unitarios de Items nuevos	CUMPLE	
22	Copia del compromiso consorcial para consorcio o uniones temporales	CUMPLE	
23	Copia de Acta de Inicio, formato MIPG F-JUR-44 y de la minuta del contrato firmada	CUMPLE	
24	Copia de certificado de disponibilidad presupuestal, cargado en SECOP II	CUMPLE	
25	Copia de registro presupuestal, cargado en SECOP II	CUMPLE	
26	Copia de actas de Suspensión y de reinicio, cargado en SECOP II	CUMPLE	
27	Copia de otrosies y/o modificatorios al contrato, cargado en SECOP II	CUMPLE	
28	Copia de la oferta económica y desglose del A.I.U.	CUMPLE	
29	Copia del Plan de manejo del anticipo	NO APLICA	
	ADICIONALES PARA EL ACTA DE PAGO FINAL		
30	Planos record de las estructuras y detalles de la obra terminada	NO CUMPLE	PENDIENTE AJUSTES
31	Acta de Recibo final de obra MIPG F-INF-14-Acta final	CUMPLE	
32	Acta de Recibo a satisfacción MIPG F-INF-38	CUMPLE	
33	Acta de entrega a la comunidad formato MIPG F-INF-09	NO CUMPLE	**SE ENVIA, pendiente firmas, se confirmo con el arquitecto jemay el nombre de quien recibe en la gobernacion , sebastian cañon**
34	Certificado RETIE y RETILAP	NO CUMPLE	**PENDIENTE AJUSTES**
35	Comprobantes de pago, paz y salvo de FIC y parafiscales, del equipo de trabajo y personal de la obra.	NO CUMPLE	**NO ADJUNTA**
36	Polizas actualizadas a la fecha del acta final y la correspondiente acta de aprobación	CUMPLE	
37	Actas de vecindad de inicio y cierre de obra.	CUMPLE	
38	Evidencias de cumplimiento y cierre del Plan de Calidad, PGIO y PMT	NO CUMPLE	PENDIENTE AJUSTES

Quindio	LISTA DE VERFICACIÓN PARA TRÁMITE DE CUENTAS CONTRATOS SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA PROCESO: ACTAS DE PAGO PARCIAL O FINAL CONTRATOS DE OBRA **Dependencia:** Dirección Vial y Social	Ultima acualización 20/10/2025

CONTRATO DE OBRA N°	008	del	2023		**DEPARTAMENTO: QUINDIO**	
OBJETO:	CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO				**LUGAR DE EJECUCION, MUNICIPIO:** CALARCA	
					CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
					INICIO:	**01 de agosto de 2023**
					PLAZO (En días)inicial:	**Ciento cuarenta (140) días**
					SUSPENSIÓN:	**20 de febrero de 2024**
NUMERO y VALOR CERTIFICADO DE DISP PRESUPUESTAL:	1213 4516	$ 2.971.899.876,00 $ 1.383. 500,00			FECHA DE REINICIO:	**06 de septiembre de 2024**
NUMERO y VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL:	6520 6380	$ 2.841.500.218,00 $ 1.383.500,00			PRORROGA 1 (en días):	**Nueve (09) días**
VALOR EN COSTOS DIRECTOS CONTRATO DE OBRA:	**$**	**2.976.926.349**			PRORROGA 2 (en días):	**Sesenta (60) días**
Valor Suministro (IVA INCLUIDO)	**$**	**27.000.000**			PRORROGA 3 (en días):	**Ciento nueve (109) días**
Valor RETIE	$	12.000.000			PRORROGA 4 (en días):	**Ciento cincuenta (150) días**
Valor RETILAP	$	12.350.000			PRORROGA 5 (en días):	**Sesenta (60) días**
Valor PMT	$	12.040.000			PRORROGA 6 (en días):	**Veinte (20) días**
Valor PGIO	$	14.454.122				
VALOR A.I.U.	$	1.170.229.747				
VALOR TOTAL CONTRATO	**$**	**4.225.000.218**				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO JCB-006-QUINDIO					
CC o NIT DEL CONTRATISTA:	901.721.099-0					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA				TERMINACIÓN:	**18 de agosto de 2025**
NOMBRE DEL APODERADO:	N/A					

ACTA N°	**16 - FINAL**
FECHA PRESENTE ACTA	10/12/2025

DOCUMENTOS REQUERIDOS

	CONTRATO DE OBRA	ESTADO DE LA GESTIÓN	OBSERVACIONES
39	Manual de Operación y Mantenimiento	CUMPLE	PENDIENTE AJUSTES

SI LA CUENTA NO SE ENCUENTRA CON LA DOCUMENTACIÓN BÁSICA SEÑALADA, NO SERÁ TRAMITADA Y SERÁ DEVUELTA PARA LOS AJUSTES RESPECTIVOS.

OBSERVACIONES GENERALES:	**NO CUMPLE**		
NOMBRE REVISOR:	**JOSE ORLANDO GUTIERREZ VELASCO**	FIRMA:	
FECHA DE REVISIÓN	**23/12/2025**		

	FORMATO	Código: F-HAC-72
	Lista de Chequeo pago cuentas	Versión: 04 Fecha: 12/02/2025
		Página 1 de 2

REQUISITOS (EL NO CUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS ACARREARÁ DEVOLUCIÓN DE LAS CUENTAS)	Si	No	N/A
PRIMER PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS – SUMINISTROS – CUENTAS EN GENERAL			
Acta de supervisión (original) – formalizada en el formato correspondiente debidamente diligenciada, numerada, nombre de la secretaría. La fecha de elaboración debe ser impresa o diligenciada con sello fechador. En ningún caso debe estar diligenciada a mano alzada.			
Factura original para toda persona jurídica y obligados a facturar de conformidad con el artículo 615 del Estatuto Tributario. Lo anterior, con excepción para trámites de giro de anticipos. Se solicita que las facturas en el concepto o descripción, incluyan el periodo a pagar que está en el acta de supervisión. , se excluye este requisito cuando se tramita una cuenta con único pago.			
Planillas de seguridad social que sean legibles en físico y en digital para el caso de personas naturales.			
Para el caso de personas jurídicas: Certificación del pago de la seguridad social firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal en caso de estar obligados, con el certificado de vigencia J.C.C. y tarjeta profesional correspondiente.			
Documento original de entrada al almacén en los casos que aplique, Recibo a satisfacción			
Acta de inicio y copia de la minuta del contrato en la primera cuenta.			
Para el caso de la publicidad (todos los requisitos anteriores) y, adicional, la certificación del representante legal de la emisora (radio) y el plegable o periódico para prensa.			
Copia del Rut con fecha de impresión del mismo año en que se tramita la cuenta (personas naturales y jurídicas) y la Cámara de Comercio (personas jurídicas) con expedición no inferior a 30 días para la primera cuenta. Certificación Bancaría			
Recibo oficial de pago electrónico de estampillas departamentales			
CONTRATOS DE OBRA (PÚBLICA, CONSTRUCCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓ PRIMER PAGO y ANTICIPO			
Registro presupuestal			
Factura si está obligado (excepto anticipos)			
Constancia de recibido de obra (para el pago final)			
Acta de supervisión - (pendiente)			
Acta de inicio			
Recibo oficial de pago electrónico de estampillas departamentales			
CONTRATO LEGALIZADO			
Acta de interventoría de obra debidamente diligenciada, numerada, nombre de la secretaría			
Copia de Rut del mismo año en que se tramita la cuenta (persona natural y jurídicas)			
Certificación de pago de seguridad social, si es jurídica firmada por representante. legal o revisor fiscal, en caso de estar obligados, con el certificado de vigencia y tarjeta profesional			
Cámara de comercio (personas jurídicas con expedición no menor a 30 días) y certificación bancaria para la primera cuenta			
Recibo oficial de pago electrónico de estampillas departamentales			
COMPRA INMUEBLES			
Escritura legalizada			
Registro presupuestal			
Certificado de tradición			
Recibido del área de recursos físicos responsable			
Recibo oficial de pago electrónico de estampillas departamentales			
AUXILIO FUNERARIO			
Acta de defunción			
Factura o documento equivalente			
Registro presupuestal			
Resolución o reconocimiento del auxilio			
CAPACITACIONES			
Plegable de inscripción o invitación			
Registro presupuestal			
Rut			
Autorización			
Factura			
Certificado de asistencia			
Recibo oficial de pago electrónico de estampillas departamentales			
ENTENCIAS JUDICIALES REPARACIÓN DIRECTA Y OTROS			
Auto que aprueba la conciliación debidamente ejecutada			
Sentencia judicial ejecutoriada en 1ra y 2da instancia			
Oficio de liquidación y orden de pago de la oficina de Defensa Judicial			
Registro presupuestal, CDP			
Rut			
Poder del abogado (si es pertinente)			
VIÁTICOS			
CDP, RP			
Oficio solicitud de viáticos			
Acto administrativo			
Cumplido de la comisión			

Recibo oficial de pago electrónico de estampillas departamentales			
CESANTÍAS PARCIALES			
Solicitud CDP			
Certificado de tradición, promesa de compraventa o recibo de pago institución educativa (para el caso de matriculas)			
Copia del contrato de mantenimiento o compraventa			
Visto bueno del ingeniero (en caso de mantenimiento o reparación)			
Presupuesto de obra			
Acto administrativo de aprobación retiro parcial			
CDP, RP			
Certificados laborales			
CONVENIOS EN GENERAL			
Acta de supervisión (original) – formalizada en el formato correspondiente debidamente diligenciada, numerada, nombre de la secretaría.			
Registro presupuestal			
Factura			
Convenio interinstitucional legalizado			
Acta de inicio y copia del convenio (aplica solo para la primera cuenta)			
Copia de Rut del mismo año en que se tramita la cuenta (persona natural y jurídicas)			
Certificación de pago de seguridad social, si es jurídica firmada por represente. legal o revisor fiscal, en caso de estar obligados, con el certificado de vigencia y tarjeta profesional			
cámara de comercio (personas jurídicas con expedición no menor a 30 días) y certificación bancaria para la primera cuenta			
Recibo oficial de pago electrónico de estampillas departamentales			
NOTA: para trámite de la primera cuenta, el supervisor o interventor debe tener la certeza de que el contrato este debidamente legalizado, que el contratista se encuentre afiliado al sistema de seguridad social y que haya realizado los aportes. (Las personas naturales deben certificar sus aportes, por el 40% del valor del contrato)			
PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	**P**		
CDP, RP			
Oficio de autorización			
Factura de los servicios			
Recibo oficial de pago electrónico de estampillas departamentales			
VIATICOS			
Resolución de autorización comisión de viáticos y gastos de viaje			
Registro Presupuestal			
DEUDA PUBLICA	**P**		
CDP, RP			
Extracto bancario respectivo			
Oficio de autorización			
CUOTAS PARTES	**P**		
Acto administrativo de reconocimiento y pago			
CDP, RP			
AVANCES	**P**		
Acto administrativo que otorga el avance			
CDP, RP			
REEMBOLSOS DE CAJA MENOR	**P**		
Factura			
Relación de facturas con respectiva autorización Pagos retenciones			
Pago estampillas			
CDP, RP			
Resumen de cuenta			
ORDENES DE PAGO			
Acta de supervisión			
Estudios Previos			
Entrada almacén			
Acuerdo macro forma de pago			
Para el caso de personas jurídicas: Certificación del pago de la seguridad social firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal en caso de estar obligados, con el certificado de vigencia y tarjeta profesional correspondiente.			
Copia de Rut del mismo año en que se tramita la cuenta (persona natural y jurídicas)			
Certificación de pago de seguridad social, si es jurídica firmada por represente. legal o revisor fiscal, en caso de estar obligados, con el certificado de vigencia y tarjeta profesional			
Cámara de comercio (personas jurídicas con expedición no menor a 30 días) y certificación bancaria para la primera cuenta			
Recibo oficial de pago electrónico de estampillas departamentales			