Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. LP 01-2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 9 PERIODO MES / AÑO ene-25 **FECHA:** 31/02/2025

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%
NIT	:	901838300
DIRECCIÓN	:	CRA 61 #100 - 68 P2
TELÉFONO	:	3132077004
INTERVENTOR	:	**2L PROYECTOS SAS**
NIT	:	9.011.546.782
DIRECCIÓN	:	
TELÉFONO	:	

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 7.000.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 188.100.700,39**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 7.188.100.700,39**
ANTICIPO 0%	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN	:	EDIFICIO DE LA BOLSA
FECHA INICIO	:	29/08/2024
PLAZO INICIAL	:	31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	28 DE FEBRERO DE 2025
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	
PLAZO TOTAL	:	6MESES
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO MOBILIARIO (SEDES UNIFICADAS) CORTE 9

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA							
OBRA CIVIL									PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 0,00**			**$ 957.796.846,36**		**$ 434.919.460,85**		**$ 522.877.385,51**		**$ 957.796.846,36**
1.1	PUESTO DE TRABAJO EN L TIPO JUEZ DE 1,80x1,50m. Suministro e instalación de puesto de trabajo de 1.8m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 1,20m de largo x 0,60m de ancho. Las superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo. Tendrán 3 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies segun diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13a). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro. El modulo adicional descrito en el esquema se cotizara por aparte.	UN		$ 1.403.264,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.2	PUESTO DE TRABAJO EN L ESPECIAL DE 2,10x1,80m. Suministro e instalación de puesto de trabajo en L ESPECIAL para promiscuos, de 2,10m x 1,80m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 1,20m de largo x 0,60m de ancho. Las superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo. Tendrán 3 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies segun diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13a). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.	UN		$ 1.448.338,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.3	EXTENCIÓN PARA PUESTO DE TRABAJO EN L ESPECIAL	UN		$ 1.088.886,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.4	PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m. Suministro e instalación de puesto de trabajo en L de 1.5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 0,90m de largo x 0,60m de ancho. Las superficie serán en maderamadera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo. Tendrán 3 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies segun diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13a). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.	UN		$ 1.219.444,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.5	PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 1,50m. Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.50 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8 o superior en la parte superior de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad, laminado de alta presión, perimetralmente con bordes en plástico polivinilo color similar a la superficie de trabajo, (PVC) de 30mm. Tendrán 4 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 4 rodachinas con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13b). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.	UN		$ 981.740,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.6	PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 1,20m. Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.20 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,20m de largo x 0,60m de ancho, la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. Tendrán 2 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies, segun diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13b). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.	UN		$ 956.708,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.7	SILLA TIPO EJECUTIVA. Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm estructura cromada, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. LLevara ajuste lumbar, la silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.	UN		$ 649.650,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. LP 01-2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 9 PERIODO MES / AÑO ene-25 **FECHA:** 31/02/2025

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%
NIT	:	901838300
DIRECCIÓN	:	CRA 61 #100 - 68 P2
TELÉFONO	:	3132077004
INTERVENTOR	:	**2L PROYECTOS SAS**
NIT	:	9.011.546.782
DIRECCIÓN	:	
TELÉFONO	:	

VR. INICIAL OBRA		:	**$ 7.000.000.000,00**	
VR. ADICIONAL No. 1		:	**$ 188.100.700,39**	
VR. ADICIONAL No.		:	**$ 0,00**	
VR. TOTAL		:	**$ 7.188.100.700,39**	
ANTICIPO	**0%**	:	**$ 0,00**	
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __		:	**$ 0,00**	
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION		:	**$ 0,00**	
TOTAL AMORTIZADO		:	**$ 0,00**	
SALDO POR LEGALIZAR		:	**$ 0,00**	

LOCALIZACIÓN	:	EDIFICIO DE LA BOLSA
FECHA INICIO	:	29/08/2024
PLAZO INICIAL	:	31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	28 DE FEBRERO DE 2025
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	
PLAZO TOTAL	:	6MESES
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO MOBILIARIO (SEDES UNIFICADAS) CORTE 9

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
1.8	SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. LLevara ajuste lumbar, la silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.	UN		$ 427.704,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.9	SILLA TIPO INTERLOCUTORA. Silla tipo interlocutora sin brazos, espaldar en carcasa exterior en polipropileno e interno en malla. Asiento en carcasa exterior en polipropileno negro base o estructura patas en tubo cold rolled,el acabado será en paño hilat recubierto con scotch-Haggard espuma de alta densidad, combustión retardada El color se define en sitio con el supervisor despues de adjudicado NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.	UN		$ 245.338,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.10	TÁNDEM TRES (3) PUESTOS. asiento espaldar inyectados en plástico. Estructura en lámina de Cold Rolled calibre 16 , con pinturas en polvo de aplicación electrostática. Laterales en tubo de agua negra de 2" y base en lámina troquelada calibre 12 reforzado con platina de 1" x ¼" con niveladores de 3/8 ".	UN		$ 585.928,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.11	TÁNDEM CUATRO (4) PUESTOS.s, asiento espaldar inyectados en plástico. Estructura en lámina de Cold Rolled calibre 16 , con pinturas en polvo de aplicación electrostática. Laterales en tubo de agua negra de 2" y base en lámina troquelada calibre 12 reforzado con platina de 1" x ¼" con niveladores de 3/8 ".	UN		$ 809.416,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.12	ARCHIVADOR CARPETERO DOBLE METÁLLICO. tipo pesado para resistir expedientes con sistema antivuelco, superficie madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. De 0.90m de largo x 0,50m de fondo x 0,75 m de alto. Se estructurara en lámina cold rolled calibre 14 con dos gaveteros para carpetas.	UN		$ 1.183.248,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.13	MUEBLE ARCHIVADOR METÁLICO PARA IMPRESORA. de 2 puertas de 0,90m de largo x 0,50m de ancho x 0,65m de alto con un entrepaño metalico interno reforzado,La superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. Se estructura en lámina cold rolled calibre 18 tipo uña, 3 caras y por la parte frontal tendrá dos puertas con chapa u manija en cada puerta. Párales en cold rolled calibre 14 con troquelado para enganche tipo uña El entrepaño será cold rolled calibre 18 reforzado.	UN		$ 1.013.068,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.14	MONOBLOCK de 0,90m de ancho x 2,00 m de altura x 0,40 m de fondo (medidas internas), con dos puertas, 5 entrepaños en lámina cold rolled calibre 20, párales en cold rolled calibre 14 con troquelado para enganche tipo uña, tapa lateral y frontal en lámina cold rolled calibre 20, incluye 2 manijas y chapa.	UN		$ 1.572.182,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.15	BIBLIOTECA fabricada en táblex enchapado en formica, compuesta por dos (2) secciones independientes así: un módulo tipo ropero de 1,80 alto x 0,30 de ancho x 0,50 de fondo con rodillo o barra para colgar las togas de los magistrados y jueces con puerta, incluye manija y chapa pequeña tipo cajonera, y módulo tipo biblioteca mixto de 0.90 ancho x 1,80 alto x 0,50 el cual se compone por una parte superior de 1,10 alto x 0,35 de fondo x 0,90 de ancho, con 2 entrepaños internos de 0,35m de fondo x 12mm de grosor debidamente soportados y la parte inferior mueble tipo bajo de 0,90 ancho x 0,74 de alto x 0,50 de fondo (incluye zócalo) con división interna para conformar dos espacios utiles , con un entrepaño interno de 0,48m de fondo x 25mm de grosor, debidamente soportado y 2 puertas de ala incluye manija y cerradura. (El módulo tipo ropero sera independiente puesto que segun diseño puede ubicarse izquierdo o	UN		$ 2.353.674,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.16	PANTALLA DIVISORIA EN VIDRIO LAMINADO 8mm. Crisal laminado de 4mm + pvb + Cristal de 4mm con puntas redondeadas y bordes pulidos y brillados su altura varia entre 50 a 60 cms alto con herrajes compartidos para anclar en superficie y herrajes de anclaje entre pantallas. Este deberá ser aluminio pulido y brillado. El color se definira en sitio por parte del supervisor del contrato. (Suministro e instalación).	M2		$ 514.830,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.17	DIVISIÓN PISO TECHO. Suministro e instalación de panel piso techo con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras. Para cerramiento El sistema incluye elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Estos paneles se unirán entre sí mediante conectores o postes rígidos con estructura similar a la de los paneles, con zócalo inferior de 15 a 17cm de altura para permitir la continuidad del cableado eléctrico y de comunicaciones de voz y datos de un puesto de trabajo a otro sin interferir su recorrido y niveladores. También tendrá que permitir la instalación de tomas eléctrica y lógica por ambos lados. El panel o tablero superior (montante) ira en rejilla perforada en pintura similar a la existente o modulo lleno según diseños.	M2		$ 755.310,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. LP 01-2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 9 PERIODO MES / AÑO ene-25 **FECHA:** 31/02/2025

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%	**VR. INICIAL OBRA**	:	**$ 7.000.000.000,00**
NIT	:	901838300	**VR. ADICIONAL No. 1**	:	**$ 188.100.700,39**
DIRECCIÓN	:	CRA 61 #100 - 68 P2	**VR. ADICIONAL No.**	:	**$ 0,00**
TELÉFONO	:	3132077004	**VR. TOTAL**	:	**$ 7.188.100.700,39**
INTERVENTOR	:	**2L PROYECTOS SAS**	**ANTICIPO** **0%**	:	**$ 0,00**
NIT	:	9.011.546.782	**AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __**	:	**$ 0,00**
DIRECCIÓN	:		**SALDO ANTERIOR AMORTIZACION**	:	**$ 0,00**
TELÉFONO	:		**TOTAL AMORTIZADO**	:	**$ 0,00**
			SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN	:	EDIFICIO DE LA BOLSA
FECHA INICIO	:	29/08/2024
PLAZO INICIAL	:	31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	28 DE FEBRERO DE 2025
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	
PLAZO TOTAL	:	6MESES
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO MOBILIARIO (SEDES UNIFICADAS) CORTE 9

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
1.18	PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación de panel media altura de 1,30m de altura con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras. Para cerramiento El sistema incluye elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Estos paneles se unirán entre sí mediante conectores o postes rígidos con estructura similar a la de los paneles, con zócalo inferior de 15 a 17cm de altura para permitir la continuidad del cableado eléctrico y de comunicaciones de voz y datos de un puesto de trabajo a otro sin interferir su recorrido y niveladores. También tendrá que permitir la instalación de tomas eléctrica y lógica por ambos lados. El panel o tablero superior (montante) ira en rejilla perforada en pintura similar a la existente o modulo lleno según diseños.	M2		$ 963.982,00	$ 0,00	+	76,10	$ 73.356.138,25	76,10	$ 73.356.138,25	0,00	$ 0,00	76,10	$ 73.356.138,25
1.19	MESA REDONDA r=0,50m. Suministro e instalación de mesa redonda de 0,50mt de radio, h= entre 0.72m y 0.75mt, la superficie será en madera tablex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, en la parte superior de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. Los soportes serán en lámina cold rolled calibres 14 y 16, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática. La estructura estará conformado por un poste circular con 4 patas en lámina cold rolled calibre 18 y niveladores en sus cuatro patas.	UN		$ 531.224,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.20	MESA RECTANGULAR 0,90x0,70m. Suministro e instalación de mesa rectangular de 0,90m de largo x 0,70m de ancho h= entre 0.72m y 0.75mt, la superficie será en madera tablex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, en la parte superior de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. Los soportes serán en lámina cold rolled calibres 14 y 16, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática. La estructura estará conformado por una pata en cruz cada costado tendra 0.40m de ancho en lamina calibre 18 con cuatro niveladores .	UN		$ 631.546,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.21	MESA SALA DE JUNTAS 2,10x1,10m. Suministro e instalación de mesa de juntas de 2.50m de largo x1,10m de ancho x 30cm de espesor. la superficie será en madera tablex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. la superficie sera redondeada en sus bordes en un radio de 0,40m. Llevara 2 costados, metalicos inspeccionales. Uniendo estos dos costados tendra una viga metalica inspeccionable pasa cables.llevara instalado 2 gromnet a cada costado de la superficie, cada uno de ellos tendra una capacidad de 2 tomas normales, 4 tomas reguladas, 2 tomas voz y datos y 1 de video. incluira rodachinas de carga pesada con freno.	UN		$ 2.833.400,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.22	MESA HEXAGONAL. Suministro e instalación de mesa Hexagonal compuesta por dos piezas cada pieza consta de una superficieTrapezoidal de base mayor de 1.30, base menor de 0,80m. h= entre 0.72m y 0.75mt, la superficie será en madera tablex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. Los soportes serán en lámina cold rolled calibres 14 y 16, en la parte inferior rodachinas con sistema de freno, pintura en polvo aplicación electrostática. La estructura estará conformada por cuatro postes cuadrados cada uno de 2" x 2" calibre 16. A su vez llevara vigas metalicas perimetrales calibre 16 de 10cm de altura soldadas a cada poste.	UN		$ 988.834,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.23	ESTANTE METÁLICO. Suministro e instalacion de estanteria fija fabricada en lamina Cold Rolled compuesta por 5 entrepaños con refuerzos inferiores en altura mas piso y techo, de calibre 20 reforzados, estructura mediante 4 parales calibre 14 con sistema uña. Dimensiones 0,90m frente x 0,40m fondo. H=2,10m Terminado en pintura electrostática tono a elegir.	UN		$ 519.638,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.24	UNIDAD DE ARCHIVO compuesto por: archivador rodante de las siguientes caracteristicas: - 2 módulos fijos sencillos, cada modulo tendra 0.42 m de ancho x 1,00m de longitud, 2 modulos rodantes cada uno de 0,84 m de ancho x 1,00m de longitud (Cada modulo rodante tendra 2 unidades de consulta), puerta con su respectiva cerradura. Laterales y decorados Metálicos para encerrar en su totalidad el archivo SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE MANUAL - antivuelco. Fabricado en su totalidad en lámina importada cold rolled, laterales en calibre 16 y entrepaños debidamente reforzados incluyendo piso y techo en calibre 18 (graduables por el sistema de uña), refuerzos en calibre 18, con sus respectivos tensores en platina de ½" x 1/8" en cruz. Terminados en pintura electrostática color a definir. La altura de los estantes será de 2.10, - La cantidad de entrepaños serán 6 unidades por modulo – estos incluyen piso y techo, se contaran con 5 espacios útiles por modulo. DESPLAZAMIENTO: Se realizara en rieles de hierro de 1 ½" x 3/16" sujetos con tornillo al piso, incluye rodamientos. En los los costados de cada unidad de consulta, llevara una lamina metalica para evitar la caida de los expedientes.	UN		$ 5.006.480,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.25	MÓDULO ESTANTE FIJO archivo mecánico (Suministro e instalación)	UN		$ 1.186.580,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.26	MÓDULO ESTANTE MÓVIL archivo mecánico (Suministro e instalación)	UN		$ 1.708.616,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.27	MÓDULO PUERTA ARCHIVO mecánico (Suministro e instalación)	UN		$ 566.594,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.28	MÓDULO TAPA LATERAL archivo mecánico (Suministro e instalación)	UN		$ 470.458,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.29	CORTINA. Suministro e instalacion de Blackout color blanco: con un 70% de PVC y 30% de Fiberglass y filtro UV 100%, sistema enrollable manual, con mandos laterales en cadena plástica decorativa.	M2		$ 210.388,00	$ 0,00	+	123,29	$ 25.938.736,52	63,65	$ 13.391.196,20	59,64	$ 12.547.540,32	123,29	$ 25.938.736,52
1.30	MUEBLE TIPO PALOMERA. Suministro e instalación de mueble especial Tipo Palomera de largo 3m x 1,45m de alto, para correspondencia fabricado en tablex enchapado en formica, compuesta por entrepaños y con división interna para conformar espacios utiles tipo casilleros segun diseño.	UN		$ 4.558.450,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.	MANTENIMIENTO CARPINTERÍA				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. LP 01-2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 9 PERIODO MES / AÑO ene-25 **FECHA:** 31/02/2025

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%
NIT	:	901838300
DIRECCIÓN	:	CRA 61 #100 - 68 P2
TELÉFONO	:	3132077004
INTERVENTOR	:	**2L PROYECTOS SAS**
NIT	:	9.011.546.782
DIRECCIÓN	:	
TELÉFONO	:	

VR. INICIAL OBRA		:	**$ 7.000.000.000,00**	
VR. ADICIONAL No. 1		:	**$ 188.100.700,39**	
VR. ADICIONAL No.		:	**$ 0,00**	
VR. TOTAL		:	**$ 7.188.100.700,39**	
ANTICIPO	**0%**	:	**$ 0,00**	
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __		:	**$ 0,00**	
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION		:	**$ 0,00**	
TOTAL AMORTIZADO		:	**$ 0,00**	
SALDO POR LEGALIZAR		:	**$ 0,00**	

LOCALIZACIÓN	:	EDIFICIO DE LA BOLSA
FECHA INICIO	:	29/08/2024
PLAZO INICIAL	:	31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	28 DE FEBRERO DE 2025
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	
PLAZO TOTAL	:	6MESES
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO MOBILIARIO (SEDES UNIFICADAS) CORTE 9

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						**MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA**				**OBRA EJECUTADA**								
2.1	FACHADA PUERTA VENTANA EN VIDRIO MARCOS EN MADERA. Restauracion de módulo de fachada puerta ventana despachos en madera y vidrio a dos caras (interna y externa). Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. El metraje incluye marcos en vidrio y puerta marco tipo.	M2		$ 310.882,00	$ 0,00	+	350,72	$	109.032.161,98	84,35	$	26.222.896,70	266,37	$	82.809.265,28	350,72	$	109.032.161,98
2.2	BIBLIOTECA EMPOTRADA DESPACHO. Restauracion de biblioteca despacho en madera puertas en marco madera y vidrio. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. El metraje incluye frontales y parte interna, entrepaños y puertas marco en vidrio. Durante la ejecucion de la actividad se protejeran los demas muebles, muros, piso y vidrios evitando afectaciones al area intervenida.	M2		$ 341.366,00	$ 0,00	+	742,97	$	253.624.697,02	276,85	$	94.507.177,10	466,12	$	159.117.519,92	742,97	$	253.624.697,02
2.3	ANTEPECHO MADERA VENTANA FACHADA. Restauracion de antepecho ventana fachada despacho en madera. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa.	ML		$ 136.388,00	$ 0,00	+	348,91	$	47.587.137,08	143,86	$	19.620.777,68	205,05	$	27.966.359,40	348,91	$	47.587.137,08
2.4	CENEFA Y PLAFÓN EN MADERA. Restauracion de cenefa corniza en madera techo pared. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. el metraje incluye corniza y cenefa. h 8-15cm	ML		$ 104.474,00	$ 0,00	+	3.206,76	$	335.023.044,24	1.489,80	$	155.645.365,20	1.716,96	$	179.377.679,04	3.206,76	$	335.023.044,24
2.5	PUERTA TIPO ACCESO A DESPACHO. Restauracion de puerta y marco en madera acceso a despacho. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa. (1,00 x 2,4 m)	UN		$ 825.628,00	$ 0,00	+	46,00	$	37.978.888,00	17,00	$	14.035.676,00	29,00	$	23.943.212,00	46,00	$	37.978.888,00
2.6	PUERTA TIPO BAÑO. Restauracion de puerta y marco en madera acseso a baño. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa. (0,85 x 2,4 m)	UN		$ 738.302,00	$ 0,00	+	44,00	$	32.485.288,00	16,00	$	11.812.832,00	28,00	$	20.672.456,00	44,00	$	32.485.288,00
2.7	ENCHAPE MADERA MURO Y PUERTA ARCHIVO. Restauracion de muro enchapado en madera y puertas archivo secretaria acceso a despacho. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa.	M2		$ 36.976,00	$ 0,00	+	236,88	$	8.758.874,88	80,85	$	2.989.509,60	156,03	$	5.769.365,28	236,88	$	8.758.874,88
2.8	MUEBLE BAÑO. Restauracion de puertas mueble baño despacho. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa . (medidas cuando la medida es de menos de 1 m2 se cobra por pieza)	ML		$ 300.084,00	$ 0,00	+	53,50	$	16.054.494,39	17,93	$	5.380.506,12	35,57	$	10.673.988,27	53,50	$	16.054.494,39
2.9	ESCRITORIO PRINCIPAL RECTO TIPO 2. DESPACHO. Restauracion de pintura escritorio principal recto, cajones empotrados, superficie con vade enchapillado o vade en cuero. Incluye traslado, transporte, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente, acabado en laca catalisada semi mate y cambio de superficies tapisadas en cuero.	UN		$ 3.793.120,00	$ 0,00	-	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
2.10	MESA AUXILIAR PUESTO DE TRABAJO. Restauracion de mueble auxiliar a escritorio principal, cajones emppotrados superficie con vade enchapillado o base con patas torneadas. Incluye traslado, transporte, lijado general, e nmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente, acabado en laca catalisada semi mate y cambio de superficies tapisadas en cuero.	UN		$ 1.508.358,00	$ 0,00	-	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
2.11	MESA DE REUNIÓN SUPERFICIE LISA. Restauracion de mesa de juntas superficie lisa. Incluye traslado, transporte, lijado general, e nmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate.	UN		$ 1.952.926,00	$ 0,00	+	1,00	$	1.952.926,00	1,00	$	1.952.926,00	0,00	$	0,00	1,00	$	1.952.926,00
2.12	MESA AUXILIAR BAJA LISA. Restauracion de mesa auxliar baja superficie lisa. Incluye traslado, transporte, lijado general, e nmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate.e	UN		$ 666.854,00	$ 0,00	-	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
2.13	MESA AUXILIAR BAJA CON BADE. Restauracion de mesa auxiliar baja superficie con bade. Incluye traslado, transporte, lijado general, e nmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente, acabado en laca catalisada semi mate y cambio de superficies tapisadas en cuero	UN		$ 889.138,00	$ 0,00	-	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
2.14	SILLA INTERLOCUTORA LIVIANA TIPO 1. Restauracion de silla interlocutora. Incluye traslado, transporte, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente, acabado en laca catalisada y tapizado en cuero con cambio de espumado densidad 33.	UN		$ 1.825.906,00	$ 0,00	-	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
2.15	SILLA INTERLOCUTORA PESADA TIPO 2. Restauracion de silla interlocutora. Incluye traslado, transporte, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente, acabado en laca catalisada y tapizado en cuero con cambio de espumado dencidad 33.	UN		$ 2.667.410,00	$ 0,00	+	6,00	$	16.004.460,00	6,00	$	16.004.460,00	0,00	$	0,00	6,00	$	16.004.460,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. LP 01-2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 9 | PERIODO MES / AÑO: ene-25 | **FECHA:** 31/02/2025

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%
NIT	:	901838300
DIRECCIÓN	:	CRA 61 #100 - 68 P2
TELÉFONO	:	3132077004
INTERVENTOR	:	**2L PROYECTOS SAS**
NIT	:	9.011.546.782
DIRECCIÓN	:	
TELÉFONO	:	

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 7.000.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 188.100.700,39**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 7.188.100.700,39**
ANTICIPO 0%	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN	:	EDIFICIO DE LA BOLSA
FECHA INICIO	:	29/08/2024
PLAZO INICIAL	:	31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	28 DE FEBRERO DE 2025
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	
PLAZO TOTAL	:	6MESES
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO MOBILIARIO (SEDES UNIFICADAS) CORTE 9

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						**MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA**				**OBRA EJECUTADA**									
2.16	SILLON TIPO POTRONA 1 PUESTO SALA DE ESPERA. Restauración de potrona 1 puesto. Incluye traslado, transporte, tapizadio en cuero seguin color elegido similar al existente y cambio de espumado dencidad 33.	UN		$ 6.327.160,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00				
2.17	SILLON SOFA 2 PUESTOS SALA DE ESPERA. Restauracion de sofa 2 puestos. Incluye traslado, transporte, tapizadio en cuero según color elegido similar al existente y cambio de espumado densidad trafico 33.	UN		$ 10.415.600,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00				
3	OTROS				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00				
3.1	Puerta Cortina enrollable de 5,45x2,90 (ancho x alto) en fleje galvanizado de +- 9cm, Cal. 22. para uso intenso. (Incluye suministro e instalación, marco estructura autoportante con tubos estructurales, rieles guías laterales, ángulo inferior, eje con sistema de balanceo, Acabado en pintura electrostática color por definir.)	UN		$ 13.741.360,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00				
3.2	Motor para puerta enrollable, 1/2 HP, 1500 Kg, o según requerimiento, 110v, para uso intenso, sistema dispositivo anticaida y sistema de operación manual en caso de falla eléctrica. (Incluye suministro e instalación, botonera 3 pulsos, 2 control remoto)	UN		$ 13.741.360,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00				
3.3	Kit de fotoceldas. (Emisor – receptor)	UN		$ 4.706.596,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00				
3.4	Señal luminosa, licuadora.	UN		$ 656.246,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00				
3.5	KIT Avisos señalización Puerta automática.	UN		$ 501.686,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00				
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 0,00**		**SUBTOTAL**	**$ 957.796.846,36**	0,00	**$ 434.919.460,85**		**SUBTOTAL**	**$ 522.877.385,51**	**SUBTOTAL**	**$ 957.796.846,36**				
													$ 0,00		$ 0,00				
													$ 0,00		$ 0,00				
													$ 0,00		$ 0,00				
IVA	**(19%)**				$ 0,00		**19%**	$ 181.981.400,81	**19%**	$ 82.634.697,56		**19%**	$ 99.346.703,25	**19%**	$ 181.981.400,81				
A. TOTAL OBRA CIVIL					**$ 0,00**			**$ 1.139.778.247,17**		**$ 517.554.158,42**			**$ 622.224.088,75**		**$ 1.139.778.247,17**				
VALOR TOTAL					**$ 0,00**			**$ 1.139.778.247,17**	**Total:**	**$ 517.554.158,42**			**$ 622.224.088,75**		**$ 1.139.778.247,17**				
VALOR DE LA PRESENTE ACTA					**$ 517.554.158,42**				**Total:**	**$ 517.554.158,42**									
VALOR A AMORTIZAR DE LA PRESENTE ACTA			**0%**		**$ 0,00**														
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA			**100%**		**$ 517.554.158,42**														

SON: Quinientos diecisiete millones quinientos cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta y ocho pesos m/cte con cuarenta y dos centavos

VICTOR ANDERSON VALBUENA
Representante Legal
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO
Representante Legal
2L PROYECTOS SAS BIC
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. LP 01-2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 9 PERIODO MES / AÑO ene-25 **FECHA:** 31/2/2025

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%
NIT	:	901838300
DIRECCIÓN	:	CRA 61 #100 - 68 P2
TELÉFONO	:	3132077004
INTERVENTOR	:	**2L PROYECTOS SAS**
NIT	:	9.011.546.782
DIRECCIÓN	:	
TELÉFONO	:	

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 7.000.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 188.100.700,39**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 7.188.100.700,39**
ANTICIPO 0%	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN	:	EDIFICIO DE LA BOLSA
FECHA INICIO	:	29/08/2024
PLAZO INICIAL	:	31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	2 MESES
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	
PLAZO TOTAL	:	6 MESES
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO MOBILIARIO BOLSA CORTE 9

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA				OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL										PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
1.29	CORTINA. Suministro e instalacion de Blackout color blanco: con un 70% de PVC y 30% de Fiberglass y filtro UV 100%, sistema enrollable manual, con mandos laterales en cadena plástica decorativa.	M2		$ 210.388,00	$ 0,00	+	123,29	$ 25.938.736,52	0	63,65	$ 13.391.196,20	59,64	$ 12.547.540,32	123,29	$ 25.938.736,52
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 0,00**	**SUBTOTAL**		**$ 177.292.114,20**		**SUBTOTAL**	**$ 13.391.196,20**	**SUBTOTAL**	**$ 163.900.918,00**	**SUBTOTAL**	**$ 177.292.114,20**
IVA	**(19%)**				$ 0,00	**19%**		$ 33.685.501,70		**19%**	$ 2.544.327,28	**19%**	$ 31.141.174,42	**19%**	$ 33.685.501,70
A. TOTAL OBRA CIVIL					**$ 0,00**	**TOTAL**		**$ 210.977.615,90**		**TOTAL**	**$ 15.935.523,48**	**TOTAL**	**$ 195.042.092,42**	**TOTAL**	**$ 210.977.615,90**
VALOR TOTAL					**$ 0,00**			**$ 210.977.616**			**$ 15.935.523,48**		**$ 195.042.092,42**		**$ 210.977.615,90**
VALOR DE LA PRESENTE ACTA					**$ 15.935.523,48**						**$ 15.935.523,48**				
VALOR A AMORTIZAR DE LA PRESENTE ACTA				**0%**	**$ 0,00**										
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA				**100%**	**$ 15.935.523,48**	**SON:**	**Quince millones novecientos treinta y cinco mil quinientos veinti tres pesos M/CTE con cuarenta y ocho pesos**								

VICTOR ANDERSON VALBUENA
Representante Legal
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO
Representante Legal
2L PROYECTOS SAS BIC
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. LP 01-2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL"

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 9 PERIODO MES / AÑO ene-25 **FECHA:** 30/02/2025

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%
NIT	:	901838300
DIRECCIÓN	:	CRA 61 #100 - 68 P2
TELÉFONO	:	3132077004
INTERVENTOR	:	**2L PROYECTOS SAS**
NIT	:	9.011.546.782
DIRECCIÓN	:	
TELÉFONO	:	

VR. INICIAL OBRA		:	**$ 7.000.000,00**	
VR. ADICIONAL No.		:	**$ 0,00**	
VR. ADICIONAL No.		:	**$ 0,00**	
VR. TOTAL		:	**$ 7.000.000,00**	
ANTICIPO	**0%**	:	**$ 0,00**	
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __		:	**$ 0,00**	
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION		:	**$ 0,00**	
TOTAL AMORTIZADO		:	**$ 0,00**	
SALDO POR LEGALIZAR		:	**$ 0,00**	

LOCALIZACIÓN	:	EDIFICIO DE LA BOLSA
FECHA INICIO	:	29/08/2024
PLAZO INICIAL	:	31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	
PLAZO TOTAL	:	4 MESES Y 1 DIA
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	31/12/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO MOBILIARIO PALACIO 9

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						**MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA**			**OBRA EJECUTADA**										
									PRESENTE ACTA			**ACUMULADO ANTERIOR**			**ACUMULADO ACTUAL**				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**(+/-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**		**CANTIDAD**	**VALOR ($)**		**CANTIDAD**	**VR. EJECUTADO ($)**			
1.18	PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación de panel media altura de 1,30m de altura con espesor de 7cm a 8cm en [illegible]	M2		$ 963.982,00	$ 0,00	+	76,10	$ 73.356.138,25	76,10	$	73.356.138,25	0,00	$	0,00	76,10	$	73.356.138,25		
2.1	FACHADA PUERTA VENTANA EN VIDRIO MARCOS EN MADERA. Restauracion de módulo de fachada puerta ventana despachos en madera y vidrio a dos caras (interna y externa). Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. El metraje incluye marcos en vidrio y puerta marco tipo.	M2		$ 310.882,00	$ 0,00	+	350,72	$ 109.032.161,98	84,35	$	26.222.896,70	266,37	$	82.809.265,28	350,72	$	109.032.161,98		
2.2	BIBLIOTECA EMPOTRADA DESPACHO. Restauracion de biblioteca despacho en madera puertas en marco madera y vidrio. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. El metraje incluye frontales y parte interna, entrepaños y puertas marco en vidrio. Durante la ejecucion de la actividad se protejeran los demas muebles, muros, piso y vidrios evitando afectaciones al area intervenida.	M2		$ 341.366,00	$ 0,00	+	742,97	$ 253.624.697,02	276,85	$	94.507.177,10	466,12	$	159.117.519,92	742,97	$	253.624.697,02		
2.3	ANTEPECHO MADERA VENTANA FACHADA. Restauracion de antepecho ventana fachada despacho en madera. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa.	ML		$ 136.388,00	$ 0,00	+	348,91	$ 47.587.137,08	143,86	$	19.620.777,68	205,05	$	27.966.359,40	348,91	$	47.587.137,08		
2.4	CENEFA Y PLAFÓN EN MADERA. Restauracion de cenefa corniza en madera techo pared. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. el metraje incluye corniza y cenefa. h 8-15cm	ML		$ 104.474,00	$ 0,00	+	3.206,76	$ 335.023.044,24	1.489,80	$	155.645.365,20	1.716,96	$	179.377.679,04	3.206,76	$	335.023.044,24		
2.5	PUERTA TIPO ACCESO A DESPACHO. Restauracion de puerta y marco en madera acseso a despacho. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa. (1,00 x 2,4 m)	UN		$ 825.628,00	$ 0,00	+	46,00	$ 37.978.888,00	17,00	$	14.035.676,00	29,00	$	23.943.212,00	46,00	$	37.978.888,00		
2.6	PUERTA TIPO BAÑO. Restauracion de puerta y marco en madera acseso a baño. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa. (0,85 x 2,4 m)	UN		$ 738.302,00	$ 0,00	+	44,00	$ 32.485.288,00	16,00	$	11.812.832,00	28,00	$	20.672.456,00	44,00	$	32.485.288,00		
2.7	ENCHAPE MADERA MURO Y PUERTA ARCHIVO. Restauracion de muro enchapado en madera y puertas archivo secretaria acceso a despacho. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa.	M2		$ 36.976,00	$ 0,00	+	236,88	$ 8.758.874,88	80,85	$	2.989.509,60	156,03	$	5.769.365,28	236,88	$	8.758.874,88		
2.8	MUEBLE BAÑO. Restauracion de puertas mueble baño despacho. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del [illegible]	ML		$ 300.084,00	$ 0,00	+	53,50	$ 16.054.494,39	17,93	$	5.380.506,12	35,57	$	10.673.988,27	53,50	$	16.054.494,39		
2.11	MESA DE REUNIÓN SUPERFICIE LISA. Restauracion de mesa de juntas superficie lisa. Incluye traslado, transporte, lijado general, e nmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate.	UN		$ 1.952.926,00	$ 0,00	+	1,00	$ 1.952.926,00	1,00	$	1.952.926,00	0,00	$	0,00	1,00	$	1.952.926,00		
2.15	SILLA INTERLOCUTORA PESADA TIPO 2. Restauracion de silla interlocutora. Incluye traslado, transporte, lijado general, [illegible]	UN		$ 2.667.410,00	$ 0,00	+	6,00	$ 16.004.460,00	6,00	$	16.004.460,00	0,00	$	0,00	6,00	$	16.004.460,00		
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					$ 0,00	**SUBTOTAL**		$ 931.858.109,84	**SUBTOTAL**	$	421.528.264,65	**SUBTOTAL**	$	510.329.845,19	**SUBTOTAL**	$	931.858.109,84		
IVA		(	**19%**	)	$ 0,00	**19%**		$ 177.053.040,87	**19%**	$	80.090.370,28	**19%**	$	96.962.670,59	**19%**	$	177.053.040,87		
A. TOTAL OBRA CIVIL					$ 0,00	**TOTAL**		$ 1.108.911.150,71	**TOTAL**	$	501.618.634,94	**TOTAL**	$	607.292.515,77	**TOTAL**	$	1.108.911.150,71		
VALOR TOTAL					$ 0,00			$ 1.108.911.151		$	501.618.634,94		$	607.292.515,77		$	1.108.911.150,71		
VALOR DE LA PRESENTE ACTA					$ 501.618.634,94					$	501.618.634,94								
VALOR A AMORTIZAR DE LA PRESENTE ACTA				**0%**	$ 0,00														
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA				**100%**	$ 501.618.634,94														

SON: QUINIENTOS UNO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUADRO PESOS M/CTE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

VICTOR ANDERSON VALBUENA
Representante Legal
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO
Representante Legal
2L PROYECTOS SAS BIC
CONSULTOR INTERVENTORÍA