Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. CONTRATO 083/2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 10 PERIODO MES / AÑO mar-25 **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%
NIT	:	901838300
DIRECCIÓN	:	CRA 61 #100 - 68 P2
TELÉFONO	:	3132077004
INTERVENTOR	:	**2L PROYECTOS SAS**
NIT	:	9.011.546.782
DIRECCIÓN	:	CRA 56 #153-84
TELÉFONO	:	3007620277

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 7.000.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 188.100.700,39**
VR. ADICIONAL No.	:	N/A
VR. TOTAL	:	**$ 7.188.100.700,39**
ANTICIPO 0%	:	N/A
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	N/A
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	N/A
TOTAL AMORTIZADO	:	N/A
SALDO POR LEGALIZAR	:	N/A

LOCALIZACIÓN	:	Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente
FECHA INICIO	:	29/08/2024
PLAZO INICIAL	:	31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	2 meses
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	N/A
PLAZO TOTAL	:	6 MESES
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	N/A
FECHA REINICIACIÓN No.	:	N/A
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO CORTE NUMERO 10 (OBRA)

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA								
OBRA CIVIL									PRESENTE ACTA			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO ACTUAL		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)		CANTIDAD	VALOR ($)		CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)	
1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 0,00**			**$ 2.223.781.097,62**		**$ 1.220.401.129,52**			**$ 1.003.379.968,10**			**$ 2.223.781.097,62**	
1.1	Localización, ajustes de diseño y replanteo	M2	0,00	$ 5.216,00	$ 0,00	+	425,20	$ 2.217.843,20	0,00	$ 0,00	0	425,20	$ 2.217.843,20		425,20	$ 2.217.843,20	
1.2	B	ML	0,00	$ 15.450,00	$ 0,00	+	24,60	$ 380.070,00	15,95	$ 246.427,50		8,65	$ 133.642,50		24,60	$ 380.070,00	
1.3	Cerramiento provisional en lámina galvanizada - Teja de zinc h=2,15m. (Incluye puertas y	ML	0,00	$ 210.550,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	
1.4	Cerramiento provisional h=2,14 M. Tipo Aceso o similar. (Incluye puertas y accesorios)	ML	0,00	$ 68.830,00	$ 0,00	+	2,00	$ 137.660,00	0,00	$ 0,00		2,00	$ 137.660,00		2,00	$ 137.660,00	
1.5	Desmonte de espejos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	0,00	$ 10.976,00	$ 0,00	+	33,00	$ 362.208,00	12,00	$ 131.712,00		21,00	$ 230.496,00		33,00	$ 362.208,00	
1.6	Desmonte de piso laminado (Incluye desmonte piso, polietileno, jumbolon existentes, trasiego	M2	0,00	$ 43.946,00	$ 0,00	+	2.486,21	$ 109.258.984,66	324,46	$ 14.258.719,16		2.161,75	$ 95.000.265,50		2.486,21	$ 109.258.984,66	
1.7	Desmonte divisiones baño. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	0,00	$ 13.948,00	$ 0,00	+	94,45	$ 1.317.388,60	35,78	$ 499.059,44		58,67	$ 818.329,16		94,45	$ 1.317.388,60	
1.8	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	0,00	$ 12.176,00	$ 0,00	+	400,91	$ 4.881.480,16	0,00	$ 0,00		400,91	$ 4.881.480,16		400,91	$ 4.881.480,16	
1.9	Desmonte de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	0,00	$ 26.922,00	$ 0,00	+	110,00	$ 2.961.420,00	47,00	$ 1.265.334,00		63,00	$ 1.696.086,00		110,00	$ 2.961.420,00	
1.10	Desmonte de tanque elevado. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	0,00	$ 100.898,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	
1.11	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN	0,00	$ 9.346,00	$ 0,00	+	42,00	$ 392.532,00	7,00	$ 65.422,00		35,00	$ 327.110,00		42,00	$ 392.532,00	
1.12	Desmonte de puerta metálicas. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y	UN	0,00	$ 20.668,00	$ 0,00	+	5,00	$ 103.340,00	5,00	$ 103.340,00		0,00	$ 0,00		5,00	$ 103.340,00	
1.13	Desmonte de ventanería metálica. (Incluye vidrios, marcos, herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	M2	0,00	$ 16.062,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	
1.14	Desmonte de rejas metálicas y aluminio (Incluye trasiego y disposición final)	M2	0,00	$ 9.976,00	$ 0,00	+	19,25	$ 192.038,00	0,00	$ 0,00		19,25	$ 192.038,00		19,25	$ 192.038,00	
1.15	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	0,00	$ 13.166,00	$ 0,00	+	497,00	$ 6.543.502,00	238,00	$ 3.133.508,00		259,00	$ 3.409.994,00		497,00	$ 6.543.502,00	
1.16	Desmonte y retiro de muebles en madera . (Incluye trasiego y disposición final)	ML	0,00	$ 15.520,00	$ 0,00	+	71,01	$ 1.102.075,20	16,01	$ 248.475,20		55,00	$ 853.600,00		71,01	$ 1.102.075,20	
1.17	Desmonte de pasamanos en madera. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	0,00	$ 24.634,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	
1.18	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML	0,00	$ 3.016,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	
1.19	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML	0,00	$ 7.914,00	$ 0,00	+	200,10	$ 1.583.591,40	4,60	$ 36.404,40		195,50	$ 1.547.187,00		200,10	$ 1.583.591,40	
1.20	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	0,00	$ 16.030,00	$ 0,00	+	411,00	$ 6.588.330,00	309,00	$ 4.953.270,00		102,00	$ 1.635.060,00		411,00	$ 6.588.330,00	
1.21	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	0,00	$ 1.978,00	$ 0,00	+	2.969,45	$ 5.873.572,10	557,75	$ 1.103.229,50		2.411,70	$ 4.770.342,60		2.969,45	$ 5.873.572,10	
1.22	Desmonte de tableros eléctricos existentes. (Incluye demolición, desmonte, trasiego necesarios y disposición final)	UN	0,00	$ 165.586,00	$ 0,00	+	4,00	$ 662.344,00	4,00	$ 662.344,00		0,00	$ 0,00		4,00	$ 662.344,00	
1.23	Desmonte de puntos hidráulicos y desagües (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición final)	UN	0,00	$ 18.056,00	$ 0,00	+	171,00	$ 3.087.576,00	43,00	$ 776.408,00		128,00	$ 2.311.168,00		171,00	$ 3.087.576,00	
1.24	Desmonte de canales y bajantes (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML	0,00	$ 27.030,00	$ 0,00	+	70,91	$ 1.916.562,15	0,00	$ 0,00		70,91	$ 1.916.562,15		70,91	$ 1.916.562,15	
1.25	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	0,00	$ 10.966,00	$ 0,00	+	463,89	$ 5.087.017,74	131,00	$ 1.436.546,00		332,89	$ 3.650.471,74		463,89	$ 5.087.017,74	
1.26	Desmonte de extractores en cielo raso. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	0,00	$ 326.232,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	
1.27	Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección <= 0,70 X 0,35 Mt. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	0,00	$ 33.948,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	
1.28	Desmonte y retiro ducto vertical de ventilación existente en lámina galvanizada y adecuación buitrón para futuras necesidades. Diferentes secciones. (Incluye materiales adecuación, trasiego y disposición final)	ML	0,00	$ 213.090,00	$ 0,00	+	33,48	$ 7.134.253,20	17,38	$ 3.703.504,20		16,10	$ 3.430.749,00		33,48	$ 7.134.253,20	
1.29	Desmonte de Cubiertas. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2	0,00	$ 11.668,00	$ 0,00	+	39,88	$ 465.319,84	39,88	$ 465.319,84		0,00	$ 0,00		39,88	$ 465.319,84	
1.30	Retiro impermeabilización manto asfaltico de cubierta. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2	0,00	$ 3.288,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	
1.31	Desmonte de estructuras en Madera. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2	0,00	$ 11.460,00	$ 0,00	+	431,83	$ 4.948.771,80	40,28	$ 461.608,80		391,55	$ 4.487.163,00		431,83	$ 4.948.771,80	
1.32	Desmonte de estructuras Metálicas. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	ML	0,00	$ 9.224,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	
1.33	Demolición de pasamanos en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	0,00	$ 11.410,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. CONTRATO 083/2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 10 PERIODO MES / AÑO mar-25 **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%
NIT	:	901838300
DIRECCIÓN	:	CRA 61 #100 - 68 P2
TELÉFONO	:	3132077004
INTERVENTOR	:	**2L PROYECTOS SAS**
NIT	:	9.011.546.782
DIRECCIÓN	:	CRA 56 #153-84
TELÉFONO	:	3007620277

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 7.000.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 188.100.700,39**
VR. ADICIONAL No.	:	N/A
VR. TOTAL	:	**$ 7.188.100.700,39**
ANTICIPO 0%	:	N/A
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	N/A
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	N/A
TOTAL AMORTIZADO	:	N/A
SALDO POR LEGALIZAR	:	N/A

LOCALIZACIÓN	:	Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente
FECHA INICIO	:	29/08/2024
PLAZO INICIAL	:	31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	2 meses
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	N/A
PLAZO TOTAL	:	6 MESES
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	N/A
FECHA REINICIACIÓN No.	:	N/A
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO CORTE NUMERO 10 (OBRA)

			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
1.34	Demolición de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	0,00	$ 10.206,00	$ 0,00	+	108,45	$ 1.106.840,70	0,00	$ 0,00	108,45	$ 1.106.840,70	108,45	$ 1.106.840,70
1.35	Demolición afinado de pisos e=+-5cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	0,00	$ 3.958,00	$ 0,00	+	227,21	$ 899.297,18	81,33	$ 321.904,14	145,88	$ 577.393,04	227,21	$ 899.297,18
1.36	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	0,00	$ 11.006,00	$ 0,00	+	1.681,58	$ 18.507.469,48	338,64	$ 3.727.071,84	1.342,94	$ 14.780.397,64	1.681,58	$ 18.507.469,48
1.37	Demolición de Pisos baldosa granito y plantilla. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	0,00	$ 13.046,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.38	Demolición granito escaleras. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	0,00	$ 8.132,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.39	Demolición de adoquin. (Incluye trasiego y disposición final)	m2	0,00	$ 12.550,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.40	Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	0,00	$ 6.222,00	$ 0,00	+	91,56	$ 569.686,32	0,00	$ 0,00	91,56	$ 569.686,32	91,56	$ 569.686,32
1.41	Demolición de mediacaña en concreto/mortero. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	0,00	$ 7.322,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.42	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	0,00	$ 18.720,00	$ 0,00	+	100,95	$ 1.889.784,00	55,53	$ 1.039.521,60	45,42	$ 850.262,40	100,95	$ 1.889.784,00
1.43	Demolición muro mampostería ladrillo e=25 cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	0,00	$ 35.706,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.44	Demolición muro mampostería ladrillo e=40 cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	0,00	$ 79.548,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.45	Desmolición de muro en fibrocemento. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)	M2	0,00	$ 17.146,00	$ 0,00	+	116,19	$ 1.992.193,74	0,00	$ 0,00	116,19	$ 1.992.193,74	116,19	$ 1.992.193,74
1.46	Desmolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)	M2	0,00	$ 15.990,00	$ 0,00	+	358,66	$ 5.734.973,40	18,41	$ 294.375,90	340,25	$ 5.440.597,50	358,66	$ 5.734.973,40
1.47	Demolición de Dinteles en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	0,00	$ 21.176,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.48	Demolición de Poceta aseo. (Incluye enchape, machones, trasiego y disposición final)	UN	0,00	$ 37.596,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.49	Demolición Mesón en concreto. (Incluye machones, trasiego y disposición final)	M2	0,00	$ 30.974,00	$ 0,00	+	5,21	$ 161.374,54	0,00	$ 0,00	5,21	$ 161.374,54	5,21	$ 161.374,54
1.50	Demolición de mesón en mármol. (Incluye machones, trasiego y disposición final)	ML	0,00	$ 26.320,00	$ 0,00	+	32,92	$ 866.454,40	7,87	$ 207.138,40	25,05	$ 659.316,00	32,92	$ 866.454,40
1.51	Demolición escaleras en concreto reforzado. (Incluye trasiego y disposición final)	M3	0,00	$ 391.846,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.52	Demolición de Placa aligerada de Concreto e=25 cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	0,00	$ 53.378,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.53	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=10 cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	0,00	$ 22.812,00	$ 0,00	+	11,90	$ 271.348,74	5,90	$ 134.590,80	6,00	$ 136.757,94	11,90	$ 271.348,74
1.54	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=15 cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	0,00	$ 32.208,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.55	Demolición de Placa aligerada de Concreto e=45 cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	0,00	$ 75.152,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.56	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=7 cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	0,00	$ 26.456,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.57	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=10 cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	0,00	$ 40.818,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.58	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=15 cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	0,00	$ 34.828,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.59	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=20 cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	0,00	$ 55.242,00	$ 0,00	+	5,74	$ 317.089,08	5,74	$ 317.089,08	0,00	$ 0,00	5,74	$ 317.089,08
1.60	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=30 cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	0,00	$ 93.536,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.61	Demolición de estructuras en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	M3	0,00	$ 213.048,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.62	Demolición de Viga en concreto de 45 x 15 cm. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	0,00	$ 41.994,00	$ 0,00	+	29,95	$ 1.257.720,30	0,00	$ 0,00	29,95	$ 1.257.720,30	29,95	$ 1.257.720,30
1.63	Perforación pase de tubería/canaleta en muros y placa en concreto. (Incluye demolición, afinado, trasiego y disposición final)	UN	0,00	$ 18.074,00	$ 0,00	+	10,00	$ 180.740,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 180.740,00	10,00	$ 180.740,00
1.64	Perforación pasa cables/redes de 40x20 cm en muros y placas de entrepiso. (Incluye demolición, afinado, trasiego y disposición final)	UN	0,00	$ 264.488,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.65	Escarificado de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	0,00	$ 4.512,00	$ 0,00	+	18,58	$ 83.832,96	18,58	$ 83.832,96	0,00	$ 0,00	18,58	$ 83.832,96

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. CONTRATO 083/2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 10 PERIODO MES / AÑO mar-25 **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA : **CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024**
* CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40%
*DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50%
*ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%

NIT : 901838300
DIRECCIÓN : CRA 61 #100 - 68 P2
TELÉFONO : 3132077004

INTERVENTOR : **2L PROYECTOS SAS**

NIT : 9.011.546.782
DIRECCIÓN : CRA 56 #153-84
TELÉFONO : 3007620277

VR. INICIAL OBRA : **$ 7.000.000.000,00**

VR. ADICIONAL No. 1 : **$ 188.100.700,39**
VR. ADICIONAL No. : N/A
VR. TOTAL : **$ 7.188.100.700,39**

ANTICIPO 0% : N/A
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __ : N/A
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : N/A
TOTAL AMORTIZADO : N/A
SALDO POR LEGALIZAR : N/A

LOCALIZACIÓN : Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente

FECHA INICIO : 29/08/2024
PLAZO INICIAL : 31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 2 meses
ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : N/A
PLAZO TOTAL : 6 MESES
FECHA SUSPENSIÓN No. : N/A
FECHA REINICIACIÓN No. : N/A

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO CORTE NUMERO 10 (OBRA)

			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO			MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
1.66	Escarificado de superficies en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	0,00	$ 13.790,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.	EXCAVACIONES Y RELLENOS		0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.1	Excavación manual. (Incluye trasiego y disposición final)	M3	0,00	$ 38.456,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.2	Relleno en recebo compactado a máquina e=0.20 m. (Incluye trasiego, equipos y proctor modificado 95% en el ensayo de proctor)	M3	0,00	$ 87.810,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.3	Relleno Recebo B200 - Base granular Tipo 1 , compactado. (Incluye trasiego, equipos y compactación)	M2	0,00	$ 84.848,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.4	Relleno Recebo B400, compactado. (Incluye trasiego, equipos y compactación)	M3	0,00	$ 119.428,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.5	Relleno Recebo B600, compactado. (Incluye trasiego, equipos y compactación)	M3	0,00	$ 131.064,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.1	Concreto de limpieza de 10,5 MPa (1500 psi) e=5cm.	M2	0,00	$ 23.296,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.2	Concreto de limpieza 14 MPa (2000 psi) e=5cm	M2	0,00	$ 17.388,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.3	Concreto ciclópeo rajón 40% concreto 60%	M3	0,00	$ 498.840,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.4	Zapatas en concreto de 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida. No incluye refuerzo)	M3	0,00	$ 831.998,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.5	Sobrecimiento en tolete	ML	0,00	$ 40.738,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.6	Vigas de cimentación en concreto de 17,5MPa (2500 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida. No incluye refuerzo)	M3	0,00	$ 417.242,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.7	Vigas de cimentación en concreto de 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida. No incluye refuerzo)	M3	0,00	$ 773.308,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.8	Viga de amarre sobre muros. (Incluye equipos, formaleta, fundida. No incluye refuerzo)	M3	0,00	$ 815.610,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.9	Columnas en concreto 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida. No incluye refuerzo)	M3	0,00	$ 976.650,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.10	Viga canal en concreto 24,5MPa (3500 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida. No incluye refuerzo)	M3	0,00	$ 1.099.660,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.11	Viga cinta en concreto h =0.05 m, remate muros. (Incluye equipos, formaleta, fundida. No incluye refuerzo)	ML	0,00	$ 52.004,00	$ 0,00	+	15,43	$ 802.421,72	15,43	$ 802.421,72	0,00	$ 0,00	15,43	$ 802.421,72
3.12	Viga cinta en concreto h =0.10 m, remate muros. (Incluye equipos, formaleta, fundida. No incluye refuerzo)	ML	0,00	$ 60.416,00	$ 0,00	+	47,61	$ 2.876.405,76	0,00	$ 0,00	47,61	$ 2.876.405,76	47,61	$ 2.876.405,76
3.13	Placa contrapiso en concreto h= 8 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida, polietileno. No incluye refuerzo)	M2	0,00	$ 93.242,00	$ 0,00	+	13,77	$ 1.283.825,79	0,00	$ 0,00	13,77	$ 1.283.825,79	13,77	$ 1.283.825,79
3.14	Placa contrapiso en concreto h= 10 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida, polietileno. No incluye refuerzo)	M2	0,00	$ 101.310,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.15	Placa contrapiso en concreto h=12 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida, polietileno. No incluye refuerzo)	M2	0,00	$ 121.064,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.16	Placa maciza en concreto h= 15 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida, polietileno. No incluye refuerzo)	M2	0,00	$ 228.458,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.17	Placa maciza en concreto h= 20 cm - 24,5MPa (3500 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida. No incluye refuerzo)	M2	0,00	$ 280.574,00	$ 0,00	+	6,98	$ 1.958.406,52	6,98	$ 1.958.406,52	0,00	$ 0,00	6,98	$ 1.958.406,52
3.18	Placa de entrepiso tipo corpalosa, metaldeck o similar, concreto 3000 PSI. (Suministro e instalación. Incluye lámina colaborante, malla electro soldada tipo Q-3.1 o similar, formaleta, equipos)	M2	0,00	$ 149.650,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.19	Lamina metaldeck 2" calibre 20 colaborante. (Suministro e instalación)	M2	0,00	$ 56.090,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.20	Escalera en concreto de 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida, retiro casetón recuperable. No incluye refuerzo)	M3	0,00	$ 1.057.832,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.	REFUERZOS Y ANCLAJES		0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.1	Acero de refuerzo 37.000 PSI. (Suministro e intalaación)	KG	0,00	$ 4.150,00	$ 0,00	+	26,66	$ 110.645,64	0,00	$ 0,00	26,66	$ 110.645,64	26,66	$ 110.645,64
4.2	Acero de refuerzo 60.000 PSI. (Suministro e intalaación)	KG	0,00	$ 4.236,00	$ 0,00	+	60,00	$ 254.160,00	60,00	$ 254.160,00	0,00	$ 0,00	60,00	$ 254.160,00
4.3	Grafil de acero de refuerzo. (Suministro e intalaación)	KG	0,00	$ 5.848,00	$ 0,00	+	65,94	$ 385.617,12	65,94	$ 385.617,12	0,00	$ 0,00	65,94	$ 385.617,12

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. CONTRATO 083/2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 10 PERIODO MES / AÑO mar-25 **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA : **CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024**
* CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40%
*DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50%
*ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%

NIT : 901838300
DIRECCIÓN : CRA 61 #100 - 68 P2
TELÉFONO : 3132077004

INTERVENTOR : **2L PROYECTOS SAS**

NIT : 9.011.546.782
DIRECCIÓN : CRA 56 #153-84
TELÉFONO : 3007620277

VR. INICIAL OBRA : **$ 7.000.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1 : **$ 188.100.700,39**
VR. ADICIONAL No. : N/A
VR. TOTAL : **$ 7.188.100.700,39**

ANTICIPO 0% : N/A
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __ : N/A
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : N/A
TOTAL AMORTIZADO : N/A
SALDO POR LEGALIZAR : N/A

LOCALIZACIÓN : Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente

FECHA INICIO : 29/08/2024
PLAZO INICIAL : 31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 2 meses
ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : N/A
PLAZO TOTAL : 6 MESES
FECHA SUSPENSIÓN No. : N/A
FECHA REINICIACIÓN No. : N/A

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO CORTE NUMERO 10 (OBRA)

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
4.4	Malla electrosoldada Q-5 o similar. (Suministro e intalación)	KG	0,00	$ 4.252,00	$ 0,00	+	54,47	$ 231.606,01	25,17	$ 107.022,84	29,30	$ 124.583,17	54,47	$ 231.606,01
4.5	Anclaje epóxico 1/2". Profundidad estándar 11cm. (Incluye perforación, epóxico, refuerzo)	UN	0,00	$ 19.818,00	$ 0,00	+	43,00	$ 852.174,00	18,00	$ 356.724,00	25,00	$ 495.450,00	43,00	$ 852.174,00
4.6	Anclaje epóxico 3/8". Profundidad estándar 9cm. (Incluye perforación, epóxico, refuerzo)	UN	0,00	$ 10.334,00	$ 0,00	+	92,00	$ 950.728,00	0,00	$ 0,00	92,00	$ 950.728,00	92,00	$ 950.728,00
4.7	Anclaje epóxico 3/4". Profundidad estándar 17cm. (Incluye perforación, epóxico, refuerzo)	UN	0,00	$ 24.208,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.8	Anclaje epóxico 5/8". Profundidad estándar 14cm. (Incluye perforación, epóxico, refuerzo)	UN	0,00	$ 13.186,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.9	Anclaje epóxico 1". Profundidad estándar 23cm. (Incluye perforación, epóxico, refuerzo)	UN	0,00	$ 35.676,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.	MAMPOSTERÍA		0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.1	Muro en ladrillo prensado liviano 24x12x6 cm. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2	0,00	$ 105.764,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.2	Muro en ladrillo prensado liviano 24x12x6 cm, h<50cm. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	ML	0,00	$ 63.548,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.3	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2	0,00	$ 51.578,00	$ 0,00	+	130,81	$ 6.746.660,29	41,38	$ 2.134.297,64	89,43	$ 4.612.362,65	130,81	$ 6.746.660,29
5.4	Muro en bloque No.4. h<50cm (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	ML	0,00	$ 30.868,00	$ 0,00	+	23,01	$ 710.272,68	0,00	$ 0,00	23,01	$ 710.272,68	23,01	$ 710.272,68
5.5	Muro en bloque No.5. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2	0,00	$ 56.092,00	$ 0,00	+	70,16	$ 3.935.414,72	62,80	$ 3.522.577,60	7,36	$ 412.837,12	70,16	$ 3.935.414,72
5.6	Muro en bloque No.5. h<50cm (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	ML	0,00	$ 31.942,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.7	Muro en ladrillo portante prensado 26x12x6 tipo santafe o similar. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega, grouting, refuerzos)	M2	0,00	$ 188.256,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.8	Mesón en concreto ancho = 60cm. (Incluye fundida, refuerzo)	ML	0,00	$ 159.626,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.9	Dinteles en bloque y acero de refuerzo. (Incluye fundida, refuerzo)	ML	0,00	$ 31.270,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.10	Dintel en concreto 3000 psi, 15x10 cm. (Incluye fundida, refuerzo)	ML	0,00	$ 52.354,00	$ 0,00	+	4,84	$ 253.393,36	0,00	$ 0,00	4,84	$ 253.393,36	4,84	$ 253.393,36
5.11	Dintel en concreto 3000 psi, 15x20 cm. (Incluye fundida, refuerzo)	ML	0,00	$ 97.146,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.12	Dintel en concreto de 20x20x40. (Incluye fundida, refuerzo)	ML	0,00	$ 90.742,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.13	Alfajía en ladrillo prensado. (Incluye materiales, instalación, anclajes requeridos)	ML	0,00	$ 51.804,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.14	Alfajía en concreto 2500 PSI. Ancho =15-20 cm (Incluye fundida, refuerzo, instalación, anclajes requeridos)	ML	0,00	$ 56.660,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.15	Poceta de aseo en mampostería, enchapada en ceramica. (Incluye fabricación, afinado, pañete y acabado enchape cerámica)	UN	0,00	$ 378.736,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.16	Corte ladrillo (Incluye equipos y herramientas)	UN	0,00	$ 406,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO		0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	0,00	$ 98.004,00	$ 0,00	+	409,61	$ 40.143.418,44	182,16	$ 17.852.408,64	227,45	$ 22.291.009,80	409,61	$ 40.143.418,44
6.2	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<50 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	ML	0,00	$ 63.698,00	$ 0,00	+	110,24	$ 7.022.067,52	0,00	$ 0,00	110,24	$ 7.022.067,52	110,24	$ 7.022.067,52
6.3	Muro en Drywall una cara, e= 12 cm pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	0,00	$ 54.172,00	$ 0,00	+	98,00	$ 5.308.856,00	0,00	$ 0,00	98,00	$ 5.308.856,00	98,00	$ 5.308.856,00
6.4	Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	0,00	$ 87.970,00	$ 0,00	+	66,03	$ 5.808.659,10	66,03	$ 5.808.659,10	0,00	$ 0,00	66,03	$ 5.808.659,10
6.5	Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm,pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	ML	0,00	$ 75.716,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.6	Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm. Ancho <50 cm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	ML	0,00	$ 90.526,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.7	Frescasa de 2 1/2" con foil de papel. (Suministro e instalación)	M2	0,00	$ 16.408,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. CONTRATO 083/2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 10 | PERIODO MES / AÑO: mar-25 | **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%
NIT	:	901838300
DIRECCIÓN	:	CRA 61 #100 - 68 P2
TELÉFONO	:	3132077004
INTERVENTOR	:	**2L PROYECTOS SAS**
NIT	:	9.011.546.782
DIRECCIÓN	:	CRA 56 #153-84
TELÉFONO	:	3007620277

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 7.000.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 188.100.700,39**
VR. ADICIONAL No.	:	N/A
VR. TOTAL	:	**$ 7.188.100.700,39**
ANTICIPO 0%	:	N/A
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	N/A
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	N/A
TOTAL AMORTIZADO	:	N/A
SALDO POR LEGALIZAR	:	N/A

LOCALIZACIÓN	:	Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente
FECHA INICIO	:	29/08/2024
PLAZO INICIAL	:	31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	2 meses
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	N/A
PLAZO TOTAL	:	6 MESES
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	N/A
FECHA REINICIACIÓN No.	:	N/A
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO CORTE NUMERO 10 (OBRA)

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
7.	ALISTADO DE PISOS, POYOS		0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.1	Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	0,00	$ 38.152,00	$ 0,00	+	91,44	$ 3.488.618,88	8,69	$ 331.540,88	82,75	$ 3.157.078,00	91,44	$ 3.488.618,88
7.2	Alistado pisos en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	0,00	$ 20.040,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.3	Alistado pisos en mortero 1:6, e= 4cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	0,00	$ 21.162,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.4	Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	0,00	$ 29.330,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.5	Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 8cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	0,00	$ 52.782,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.6	Alistado pisos en Cemento esmaltado. e= 4cm. (Incluye equipos, dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	0,00	$ 73.874,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.7	Piso en concreto endurecido 3000 psi e= 4cm. (Incluye equipos, dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	0,00	$ 163.440,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.8	Alistado pisos en Concreto escobeado. e= 4cm. (Incluye equipos, dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	0,00	$ 88.314,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.9	Alistado pisos rampas en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye estriado, dilataciones, fundida, pendientado requeridos)	M2	0,00	$ 87.000,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.10	Nivelación de piso para instalación piso vinilo tipo Mástico (liquido + polvo) e= 3-8 mm (Suministro y aplicación. Incluye desbaste de superficie, reparación de fisuras y limpieza)	M2	0,00	$ 47.354,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.11	Concreto base mueble h= 10cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	0,00	$ 87.232,00	$ 0,00	+	1,08	$ 94.210,56	1,08	$ 94.210,56	0,00	$ 0,00	1,08	$ 94.210,56
8.	PAÑETES		0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.1	Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2	0,00	$ 26.706,00	$ 0,00	+	1.035,65	$ 27.658.068,90	450,43	$ 12.029.183,58	585,22	$ 15.628.885,32	1.035,65	$ 27.658.068,90
8.2	Pañete liso muros 1:4 (Incluye filos y dilataciones)	M2	0,00	$ 19.214,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.3	Pañete impermeabilizado 1:3 muros. (Incluye impermeabilizante integral, filos y dilataciones)	M2	0,00	$ 28.990,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.4	Pañete impermeabilizado 1:4 muros. (Incluye impermeabilizante integral, filos y dilataciones)	M2	0,00	$ 22.270,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.5	Pañete rústico muros 1:5 (Incluye filos y dilataciones)	M2	0,00	$ 16.730,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.6	Pañete bajo placa 1:4 (Incluye filos y dilataciones)	M2	0,00	$ 20.166,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.7	Pañete bajo placa 1:5 (Incluye filos y dilataciones)	M2	0,00	$ 19.266,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.8	Pañete rústico bajo placa 1:5 (Incluye filos y dilataciones)	M2	0,00	$ 25.658,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9	Pañete bajo malla 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2	0,00	$ 25.562,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.10	Pañete bajo malla 1:4 (Incluye filos y dilataciones)	M2	0,00	$ 25.148,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.11	Pañete bajo malla 1:5 (Incluye filos y dilataciones)	M2	0,00	$ 23.922,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.12	Impermeabilizacion de fachada con hidrofugo tipo Sika transparente o similar a dos manos. (Incluye andamios, equipos, hidrofugo)	M2	0,00	$ 25.568,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.13	Regata con pulidora en piso. (Incluye equipos)	ML	0,00	$ 13.160,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.14	Regata sobre muro. (Incluye equipos)	ML	0,00	$ 21.108,00	$ 0,00	+	232,25	$ 4.902.333,00	89,80	$ 1.895.498,40	142,45	$ 3.006.834,60	232,25	$ 4.902.333,00
8.15	Resane general pañete (Incluye filos y dilataciones)	M2	0,00	$ 11.142,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.	CIELO RASOS		0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2	0,00	$ 68.284,00	$ 0,00	+	1.391,83	$ 95.039.719,72	291,41	$ 19.898.640,44	1.100,42	$ 75.141.079,28	1.391,83	$ 95.039.719,72
9.2	Cielo raso en Drywall RH 1/2" (Resistente a la humedad) junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2	0,00	$ 77.054,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.3	Cielo raso en fibra mineral 60x60 cm, tipo Hounter Douglas o similar. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, accesorios)	M2	0,00	$ 90.448,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. CONTRATO 083/2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 10 PERIODO MES / AÑO mar-25 **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%
NIT	:	901838300
DIRECCIÓN	:	CRA 61 #100 - 68 P2
TELÉFONO	:	3132077004
INTERVENTOR	:	**2L PROYECTOS SAS**
NIT	:	9.011.546.782
DIRECCIÓN	:	CRA 56 #153-84
TELÉFONO	:	3007620277

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 7.000.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 188.100.700,39**
VR. ADICIONAL No.	:	N/A
VR. TOTAL	:	**$ 7.188.100.700,39**
ANTICIPO 0%	:	N/A
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	N/A
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	N/A
TOTAL AMORTIZADO	:	N/A
SALDO POR LEGALIZAR	:	N/A

LOCALIZACIÓN	:	Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente
FECHA INICIO	:	29/08/2024
PLAZO INICIAL	:	31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	2 meses
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	N/A
PLAZO TOTAL	:	6 MESES
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	N/A
FECHA REINICIACIÓN No.	:	N/A
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO CORTE NUMERO 10 (OBRA)

			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA							
9.4	Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 10.536,00	$ 0,00	+	612,41	$ 6.452.351,76	269,39	$ 2.838.293,04	343,02	$ 3.614.058,72	612,41	$ 6.452.351,76
9.5	Rejilla para reventilacion en cielo raso de 60x60. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 60.438,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.6	Ventana de inspección en cielo raso DryWall. (Suministro e instalación. Incluye perforación, perfilería, refuerzos, marco, tapa requeridos)	UN	0,00	$ 261.320,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.	ESTUCO Y PINTURA		0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	0,00	$ 7.410,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.2	Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	0,00	$ 13.142,00	$ 0,00	+	305,68	$ 4.017.246,56	305,68	$ 4.017.246,56	0,00	$ 0,00	305,68	$ 4.017.246,56
10.3	Estuco y pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	0,00	$ 18.018,00	$ 0,00	+	99,85	$ 1.799.097,30	99,85	$ 1.799.097,30	0,00	$ 0,00	99,85	$ 1.799.097,30
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	0,00	$ 16.394,00	$ 0,00	+	1.031,48	$ 16.910.083,12	407,01	$ 6.672.521,94	624,47	$ 10.237.561,18	1.031,48	$ 16.910.083,12
10.5	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	0,00	$ 12.286,00	$ 0,00	+	1.394,01	$ 17.126.806,86	730,38	$ 8.973.448,68	663,63	$ 8.153.358,18	1.394,01	$ 17.126.806,86
10.6	Pintura epóxica base agua muros/techos, a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	0,00	$ 32.604,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.7	Pintura exterior tipo Koraza, tres manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	0,00	$ 20.468,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.8	Pintura exterior tipo Koraza, tres manos sobre pañete. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	0,00	$ 22.676,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.9	Pintura esmalte lámina llena. (Suministro y aplicación)	M2	0,00	$ 16.768,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.10	Pintura esmalte lámina lineal. (Suministro y aplicación)	ML	0,00	$ 9.534,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.11	Pintura anticorrosiva en lámina llena. (Suministro y aplicación)	M2	0,00	$ 9.692,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.12	Pintura anticorrosiva canal en lámina. (Suministro y aplicación)	ML	0,00	$ 9.482,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.13	Pintura esmalte madera llena. (Suministro y aplicación)	M2	0,00	$ 16.284,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.14	Pintura esmalte madera lineal. (Suministro y aplicación)	ML	0,00	$ 9.606,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.15	Pintura en esmalte para estructura metálica por m2 de area cubierta. (Incluye equipos, pintura de todos los elementos metálicos a la vista)	M2	0,00	$ 23.032,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.16	Pintura en esmalte, demarcación muros de parqueaderos color amarillo y negro. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	ML	0,00	$ 22.290,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.17	Pintura de guardaescoba en esmalte negro.	ML	0,00	$ 12.712,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.	ENCHAPES Y ACABADOS		0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.1	Piso en baldosa granito 33x33. (Suministro e instalación. Incluye equipos, mortero de pega, destronque, pulida, cristalizada y brillada)	M2	0,00	$ 126.452,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.2	Piso en granito fundido. (Suministro e instalación. Incluye equipos, destronque, pulida, cristalizada y brillada)	M2	0,00	$ 143.148,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.3	Piso en Mármol. (Suministro e instalación. Incluye equipos, destronque, pulida,cristalizada y brillada necesarios)	M2	0,00	$ 220.826,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.4	Pulida y brillada de pisos existentes en granito. (Incluye equipos, pulida, cristalizada y brillada)	M2	0,00	$ 16.924,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.5	Bocapuerta en Granito Pulido. (Incluye equipos, dilataciones, destroncado, pulido, cristalizado y brillado)	ML	0,00	$ 36.798,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.6	Cenefas en Granito Pulido franjas menores a 50 cm. (Incluye equipos, dilataciones, destroncado, pulido, cristalizado y brillado)	ML	0,00	$ 52.088,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.7	Guardaescoba en baldosa de granito. (Suministro e instalación. Incluye equipos)	ML	0,00	$ 25.348,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.8	Guardaescoba en Mármol. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)	ML	0,00	$ 110.746,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.9	Gravilla lavada para bocapuertas o cenefas. (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 32.044,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.10	Piso en ceramica baños. (Suministro e instalación)	M2	0,00	$ 53.710,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. CONTRATO 083/2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 10 | PERIODO MES / AÑO: mar-25 | **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA : CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
* CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40%
*DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50%
*ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%

NIT : 901838300
DIRECCIÓN : CRA 61 #100 - 68 P2
TELÉFONO : 3132077004

INTERVENTOR : 2L PROYECTOS SAS

NIT : 9.011.546.782
DIRECCIÓN : CRA 56 #153-84
TELÉFONO : 3007620277

VR. INICIAL OBRA : $ 7.000.000.000,00

VR. ADICIONAL No. 1 : $ 188.100.700,39
VR. ADICIONAL No. : N/A
VR. TOTAL : $ 7.188.100.700,39

ANTICIPO 0% : N/A
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __ : N/A
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : N/A
TOTAL AMORTIZADO : N/A
SALDO POR LEGALIZAR : N/A

LOCALIZACIÓN : Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente

FECHA INICIO : 29/08/2024
PLAZO INICIAL : 31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 2 meses
ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : N/A
PLAZO TOTAL : 6 MESES
FECHA SUSPENSIÓN No. : N/A
FECHA REINICIACIÓN No. : N/A

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO CORTE NUMERO 10 (OBRA)

			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
11.11	Piso en ceramica 30x30 cm o similar (Suministro e instalación)	M2	0,00	$ 80.028,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.12	Piso en cerámica Duropiso 33,8x33,8 cms o similar. (Suministro e instalación)	M2	0,00	$ 95.132,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.13	Guardaescoba en Cerámica. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)	ML	0,00	$ 26.346,00	$ 0,00	+	4,60	$ 121.191,60	4,60	$ 121.191,60	0,00	$ 0,00	4,60	$ 121.191,60
11.14	Piso en porcelanato sellado 60x60 o similar, tráfico comercial (PEI V). (Suministro e instalación)	M2	0,00	$ 107.802,00	$ 0,00	+	186,24	$ 20.077.044,48	186,24	$ 20.077.044,48	0,00	$ 0,00	186,24	$ 20.077.044,48
11.15	Guardaescoba en Porcelanato Sellado. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)	ML	0,00	$ 39.400,00	$ 0,00	+	299,27	$ 11.791.238,00	299,27	$ 11.791.238,00	0,00	$ 0,00	299,27	$ 11.791.238,00
11.16	Piso en madera laminada tráfico comercial pesado (T33). (Suministro e instalación. Incluye jumbolón, perfiles, accesorios.)	M2	0,00	$ 123.570,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.17	Piso laminado 8mm tráfico ac4-32. (Incluye suministro e instalación, polietileno, jumbolón, perfiles, accesorios)	M2	0,00	$ 151.116,00	$ 0,00	+	1.815,08	$ 274.287.629,28	396,55	$ 59.925.049,80	1.418,53	$ 214.362.579,48	1.815,08	$ 274.287.629,28
11.18	Suministro e instalación de Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinilico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno.	M2	0,00	$ 165.514,00	$ 0,00	+	892,30	$ 147.688.142,20	268,53	$ 44.445.474,42	623,77	$ 103.242.667,78	892,30	$ 147.688.142,20
11.19	Piso en madera liston mh amarillo. (Suministro e instalación. Incluye jumbolón, perfiles, accesorios.)	M2	0,00	$ 92.430,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.20	Piso en madera liston mh guayacan. (Suministro e instalación. Incluye jumbolón, perfiles, accesorios.)	M2	0,00	$ 149.024,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.21	Pulida y lacada pisos en madera natural. (Incluye equipos, pulido, sellado y lacado)	M2	0,00	$ 46.964,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.22	Guardaescoba en madera. (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 23.198,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.23	Guardaescoba en PVC. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)	ML	0,00	$ 50.136,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.24	Piso Vinilo tipo Vinisol 30x30. Tráfico pesado. (Suministro e instalación)	M2	0,00	$ 49.400,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.25	Piso en Vinilo tráfico pesado. (Suministro e instalación)	M2	0,00	$ 152.506,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.26	Piso en Vinilo antiestático. (Suministro e instalación)	M2	0,00	$ 234.170,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.27	Guardaescoba en Vinilo. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)	ML	0,00	$ 11.594,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.28	Piso en Tableta de Gres tipo Etrusca 7x25 cm. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2	0,00	$ 46.926,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.29	Piso en Tablón Gres Latino liso 20x20. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2	0,00	$ 63.520,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.30	Guardaescoba en Tableta de Gres. (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 23.220,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.31	Guardaescoba en Mortero. (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 16.154,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.32	Media caña en mortero 1:4. (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 15.826,00	$ 0,00	+	8,08	$ 127.874,08	0,00	$ 0,00	8,08	$ 127.874,08	8,08	$ 127.874,08
11.33	Media caña en mortero impermeabilizado 1:4. (Incluye impermeabilizante integral)	ML	0,00	$ 57.880,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.34	Media caña en Granito fundido. (Suministro e instalación. Incluye equipos, destronque, pulida y brillada)	ML	0,00	$ 68.074,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.35	Enchape pared cerámica tipo Egeo 20,5x20,5 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win)	ML	0,00	$ 54.800,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.36	Enchape pared cerámica 20x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win)	M2	0,00	$ 80.738,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.37	Enchape pared cerámica 30x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win)	M2	0,00	$ 84.644,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.38	Enchape pared cerámica 60x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win)	M2	0,00	$ 87.134,00	$ 0,00	+	1.033,36	$ 90.040.790,24	451,37	$ 39.329.673,58	581,99	$ 50.711.116,66	1.033,36	$ 90.040.790,24
11.39	Mesón en Granito pulido. (Suministro e instalación. Incluye perforaciones y salpicadero necesarios)	ML	0,00	$ 98.372,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.40	Mesón en Granito SAN GABRIEL. (Suministro e instalación. Incluye perforaciones, reengruese y salpicadero necesarios)	ML	0,00	$ 738.970,00	$ 0,00	+	24,36	$ 18.001.309,20	8,36	$ 6.177.789,20	16,00	$ 11.823.520,00	24,36	$ 18.001.309,20
11.41	Mesón en Mármol CAFÉ PINTA. (Suministro e instalación. Incluye perforaciones, reengruese y salpicadero necesarios)	ML	0,00	$ 422.786,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.42	Extractor de aire para baños axial 6", 110V, 43W.. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 169.358,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. CONTRATO 083/2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 10 PERIODO MES / AÑO mar-25 **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA : **CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024**
* CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40%
*DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50%
*ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%

NIT : 901838300
DIRECCIÓN : CRA 61 #100 - 68 P2
TELÉFONO : 3132077004

INTERVENTOR : **2L PROYECTOS SAS**

NIT : 9.011.546.782
DIRECCIÓN : CRA 56 #153-84
TELÉFONO : 3007620277

VR. INICIAL OBRA : **$ 7.000.000.000,00**

VR. ADICIONAL No. 1 : **$ 188.100.700,39**
VR. ADICIONAL No. : N/A
VR. TOTAL : **$ 7.188.100.700,39**

ANTICIPO 0% : N/A
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __ : N/A
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : N/A
TOTAL AMORTIZADO : N/A
SALDO POR LEGALIZAR : N/A

LOCALIZACIÓN : Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente

FECHA INICIO : 29/08/2024
PLAZO INICIAL : 31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 2 meses
ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : N/A
PLAZO TOTAL : 6 MESES
FECHA SUSPENSIÓN No. : N/A
FECHA REINICIACIÓN No. : N/A

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO CORTE NUMERO 10 (OBRA)

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
11.43	Tope de piso para puerta. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 20.606,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.44	Suministro e instalación de piso tipo deck WPC clic aligerado (lámina 16cm de ancho x 2cm de espesor x 3mt de largo color similar al exisente.)	M2	0,00	$ 312.216,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.45	Cinta reflectante antideslizante 50mm con banda fluorescente, similar a la existente (Suministro e instalación, incluye sello y accesorios)	ML	0,00	$ 13.880,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.	CUBIERTA		0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.1	Impermeabilización con Manto asfáltico sin Foil de aluminio, con acabado en pintura Bituminosa. (Suministro e instalación. Incluye imprimante, tragantes, ruanas, remate mediacañas, pintura bituminosa)	M2	0,00	$ 70.032,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.2	Impermeabilización con Manto asfáltico con Foil aluminio. (Suministro e instalación. Incluye imprimante, tragantes, ruanas, remate mediacañas)	M2	0,00	$ 44.288,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.3	Impermeabilización con Manto asfáltico con Foil aluminio, e=3,2mm. (Suministro e instalación. Incluye imprimante, tragantes, ruanas, remate mediacañas)	M2	0,00	$ 97.034,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.4	Impermeabilización Poliurea Pura, 3e=2mm,, color gris (Suministro y aplicación)	M2	0,00	$ 323.772,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.5	Impermeabilización membrana líquida de poliuretano, de aplicación en frío (Suministro y aplicación)	M2	0,00	$ 307.584,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.6	Teja Tipo Sandwich prepintada, e=38mm Cal. 26, con aislamiento en poliuretano. (Suministro e instalación. Incluye equipos, remates, accesorios)	M2	0,00	$ 161.720,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.7	Teja Tipo Sandwich prepintada, e=50mm Cal. 26, con aislamiento en poliuretano. (Suministro e instalación. Incluye equipos, remates, accesorios)	M2	0,00	$ 238.124,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.8	Caminaderos Metálicos sobre teja Tipo Sandwich. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 219.536,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.9	Teja termoacústica Eternit o similar. (Suministro e instalación. Incluye pernos de fijación, accesorios)	M2	0,00	$ 150.012,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.10	Cubierta en policarbonato alveolar e= 6 mm. (Suministro e instalación. Incluye perfiles, remates, accesorios)	M2	0,00	$ 368.116,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.11	Cubierta en policarbonato alveolar e= 8 mm. (Suministro e instalación. Incluye perfiles, remates, accesorios)	M2	0,00	$ 281.902,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.12	Cubierta en policarbonato macizo e= 6 mm, color cristal. (Suministro e instalación. Incluye perfiles, conector estructural base y tapa aluminio, U, remates, sellos, herrajes y accesorios)	M2	0,00	$ 484.578,00	$ 0,00	+	322,56	$ 156.305.479,68	322,56	$ 156.305.479,68	0,00	$ 0,00	322,56	$ 156.305.479,68
12.13	Cubierta en UPVC. Color a definir. (Suministro e instalación. Incluye perfiles, remates, accesorios)	M2	0,00	$ 81.030,00	$ 0,00	+	40,04	$ 3.244.441,20	40,04	$ 3.244.441,20	0,00	$ 0,00	40,04	$ 3.244.441,20
12.14	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 16 d=70 cm. (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 59.232,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.15	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 20 d=50 cm. (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 54.466,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.16	Canal en lámina galvanizada Cal. 20, desarrollo 0,80 m. (Suministro e instalación. Incluye anticorrosivo, esmalte, anclajes)	ML	0,00	$ 85.412,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.17	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 20 d=100 cm. (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 66.388,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.18	Canal en lámina galvanizada Cal. 22, desarrollo 0,80 m. (Suministro e instalación. Incluye anticorrosivo, esmalte, anclajes)	ML	0,00	$ 76.154,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.19	Canal en lámina galvanizada Cal. 26, desarrollo 0,90 m. (Suministro e instalación. Incluye anticorrosivo, esmalte, anclajes)	M2	0,00	$ 86.210,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.20	Tragantes en aluminio tipo cúpula d=4". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 43.902,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.21	Tragantes en aluminio tipo cúpula d=6". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 37.298,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.22	Flanche en lámina galvanizada cal.18. (Suministro e instalación	ML	0,00	$ 29.272,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.23	Flanche en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 20 cm. (Suministro e instalación	ML	0,00	$ 29.544,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.24	Flanche en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 30 cm. (Suministro e instalación	ML	0,00	$ 31.964,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.25	Flanche en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 50 cm. (Suministro e instalación	ML	0,00	$ 54.274,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.26	Flanche en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 80 cm. (Suministro e instalación	ML	0,00	$ 80.260,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.27	Dilatación metálica entre estructuras edificaciones. (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 71.274,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.28	Gárgolas preefabricadas en concreto. (Suministro e instalación. Incluye equipos necesarios)	UN	0,00	$ 57.900,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. CONTRATO 083/2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 10 PERIODO MES / AÑO mar-25 **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA : **CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024**
* CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40%
*DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50%
*ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%

NIT : 901838300
DIRECCIÓN : CRA 61 #100 - 68 P2
TELÉFONO : 3132077004

INTERVENTOR : **2L PROYECTOS SAS**

NIT : 9.011.546.782
DIRECCIÓN : CRA 56 #153-84
TELÉFONO : 3007620277

VR. INICIAL OBRA : **$ 7.000.000.000,00**

VR. ADICIONAL No. 1 : **$ 188.100.700,39**
VR. ADICIONAL No. : N/A
VR. TOTAL : **$ 7.188.100.700,39**

ANTICIPO 0% : N/A
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __ : N/A
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : N/A
TOTAL AMORTIZADO : N/A
SALDO POR LEGALIZAR : N/A

LOCALIZACIÓN : Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente

FECHA INICIO : 29/08/2024
PLAZO INICIAL : 31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 2 meses
ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : N/A
PLAZO TOTAL : 6 MESES
FECHA SUSPENSIÓN No. : N/A
FECHA REINICIACIÓN No. : N/A

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO CORTE NUMERO 10 (OBRA)

			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO			MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
13.	CARPINTERIA EN MADERA		0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13.1	Mantenimiento puerta en madera. (incluye lijado, tapaporos, pintura, cambio de herrajes necesarios)	UN	0,00	$ 398.412,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13.2	Puerta en madera entamborada 0.80 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)	UN	0,00	$ 688.690,00	$ 0,00	+	7,00	$ 4.820.830,00	7,00	$ 4.820.830,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 4.820.830,00
13.3	Puerta en madera entamborada 0.90 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)	UN	0,00	$ 893.626,00	$ 0,00	+	8,00	$ 7.149.008,00	8,00	$ 7.149.008,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 7.149.008,00
13.4	Puerta en madera entamborada 1.00 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)	UN	0,00	$ 1.138.656,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13.5	Puerta en madera entamborada doble hoja 1.60 m. (2x0.80 m) (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)	UN	0,00	$ 1.491.366,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13.6	Mueble en madera tipo cocina. (bajo/alto). h=0,60-0,80 m ancho=0,30-0,60 m. (Suministro e instalación. Incluye soportes, herrajes, pintura, accesorios necesarios)	ML	0,00	$ 1.630.390,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13.7	Entrepaño en madera enchapada en formica color a definir. (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 167.892,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.	CARPINTERIA METÁLICA		0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.1	Puerta metálica entamborada en lámina CR cal.18. 0,80x2,00 m. (Suministro e instalación. Incluye marco, acabado pintura)	UN	0,00	$ 503.420,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.2	Puerta metálica entamborada en lámina CR cal.18. 0,90x2,20 m, con acabado enpintura electrostática. (Suministro e instalación. Incluye marco)	UN	0,00	$ 1.045.366,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.3	Puerta metálica entamborada en lámina CR cal.18 1.00x2.10 m. acabado en pintura electrostática. (Suministro e instalación. Incluye marco)	UN	0,00	$ 998.310,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.4	Puerta metálica tipo rejilla en lámina CR 1,00x2,10 m, con acabado en pintura electrostática. (Suminstro e instalación. Incluye pasadores, accesorios)	UN	0,00	$ 1.524.256,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.5	Puerta en Aluminio 5020 de 0,90x2,40 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes y accesorios)	UN	0,00	$ 743.170,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.6	Puerta en Aluminio 5020 de 1,00x2,40 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes y accesorios)	UN	0,00	$ 822.794,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.7	Puerta en Aluminio 5020 de 1,10x2,40 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes y accesorios)	UN	0,00	$ 915.692,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.8	Puerta en Aluminio 5020 de 1,35x2,40 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes y accesorios)	UN	0,00	$ 1.114.754,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.9	Puerta en Aluminio 5020 de 2,80x2,65 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes y accesorios)	UN	0,00	$ 5.417.562,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.10	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 0,80x2,00 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	UN	0,00	$ 1.381.888,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.11	Puerta marco en aluminio 2 secciones con vidrio templado. 0,90x2,30 m. (Suministro e instalación. Incluye marco, accesorios)	UN	0,00	$ 1.336.554,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.12	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 0,90x2,00 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	UN	0,00	$ 1.601.946,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.13	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 1,00x2,00 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	UN	0,00	$ 1.735.440,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.14	Marco en perfil de aluminio para lámparas y escotillas en cielo raso de 60x60 cm. (Suminstro e instalación)	UN	0,00	$ 63.118,00	$ 0,00	+	201,00	$ 12.686.718,00	154,00	$ 9.720.172,00	47,00	$ 2.966.546,00	201,00	$ 12.686.718,00
14.15	Ventana corrediza 5020 con vidrio 5 mm. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	0,00	$ 280.102,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.16	Ventana corrediza con vidrio templado 5 mm. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	0,00	$ 570.864,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.17	Ventanería en aluminio proyectante con vidrio 5mm. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	0,00	$ 577.270,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.18	Ventanería en aluminio con vidrio laminado incoloro 3+3 mm. (Suminstro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	0,00	$ 645.550,00	$ 0,00	+	27,72	$ 17.894.646,00	27,72	$ 17.894.646,00	0,00	$ 0,00	27,72	$ 17.894.646,00
14.19	Ventana fija con vidrio templado 5 mm. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	0,00	$ 413.496,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.20	Persiana en aluminio. (Suministro e instalación. Incluye marco, herrajes, accesorios)	M2	0,00	$ 698.926,00	$ 0,00	+	0,45	$ 314.516,70	0,45	$ 314.516,70	0,00	$ 0,00	0,45	$ 314.516,70
14.21	Persiana en aluminio h= <0,50 m. (Suministro e instalación. Incluye marco, herrajes, accesorios)	ML	0,00	$ 173.176,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.22	Pasamanos metálico en tubular d=1 1/2", con acabado en pintura electrostatica. (Suministro e instalación. Incluye anclajes)	ml	0,00	$ 44.530,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.23	Pasamanos en acero inoxidable d=2". (Suministro e instalación. Incluye anclajes)	ML	0,00	$ 197.154,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. CONTRATO 083/2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 10 PERIODO MES / AÑO mar-25 **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%			
NIT	:	901838300			
DIRECCIÓN	:	CRA 61 #100 - 68 P2			
TELÉFONO	:	3132077004			
INTERVENTOR	:	**2L PROYECTOS SAS**			
NIT	:	9.011.546.782			
DIRECCIÓN	:	CRA 56 #153-84			
TELÉFONO	:	3007620277			

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 7.000.000.000,00**	**LOCALIZACIÓN**	:	Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 188.100.700,39**			
VR. ADICIONAL No.	:	N/A	**FECHA INICIO**	:	29/08/2024
VR. TOTAL	:	**$ 7.188.100.700,39**	**PLAZO INICIAL**	:	31/12/2024
			ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	2 meses
ANTICIPO 0%	:	N/A	**ADICIONAL EN PLAZO No. 2**	:	N/A
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	N/A	**PLAZO TOTAL**	:	6 MESES
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	N/A	**FECHA SUSPENSIÓN No.**	:	N/A
TOTAL AMORTIZADO	:	N/A	**FECHA REINICIACIÓN No.**	:	N/A
SALDO POR LEGALIZAR	:	N/A	**FECHA TERMINACIÓN ACTUAL**	:	28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO CORTE NUMERO 10 (OBRA)

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
14.24	Baranda y pasamanos en tubo d= 1/2 2". (Suministro e instalación. Incluye parales, herrajes, anclajes necesarios)	ML	0,00	$ 297.956,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.25	Baranda en vidrio templado 8mm y pasamanos d= 2" en acero inoxidable. (Suministro e instalación. Incluye parales, herrajes, anclajes necesarios)	ML	0,00	$ 400.198,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.26	Baranda metálica en acero inoxidable h=1,00 m, pasamanos d=2", parales 1 1/2", 3 varillas horizontales d=1/2". (Suministro e instalación. Incluye anclajes)	ML	0,00	$ 737.120,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.27	Reja metálica tipo banco en varilla cuadrada 9mm. (Suministro e instalación)	M2	0,00	$ 76.726,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.28	Rejilla piso 30cm. (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 64.966,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.29	Estructura basepara piso en Deck, en tubería cuadrada de 11/2x3/4 en Cal 14 . (Incluye suministro, instalación, anticorrosivo y pintura)	M2	0,00	$ 77.320,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.30	Cerramiento tubo y malla eslabonada (Suministro e instalación)	M2	0,00	$ 140.482,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS		0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.1	Cerradura tipo baño tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 104.872,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.2	Cerradura tipo alcoba tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 83.728,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.3	Cerrojo de seguridad doble. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 152.960,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.4	Cerradura tipo puerta principal. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 288.430,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.5	Cerradura acceso principal en puerta de vidrio templado. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 445.744,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.6	Puerta vidrio templado e=6 mm con marco en aluminio de 0,60x2,00 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, cerradura, accesorios)	UN	0,00	$ 1.334.954,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.7	Puerta en vidrio templado e=10 mm, 0,90x2,00m. (Suministro e instalación. Incluye cerradura, herrajes, accesorios)	UN	0,00	$ 1.562.032,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.8	Puerta acceso principal 1,00x3,10 en vidrio laminado 4+4 templado. (Suministro e instalación. Incluye bisagra de piso, cerradura y manija de acero inoxidable)	UN	0,00	$ 2.994.064,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.9	Puerta vidrio de seguridad 4+4, de 1,00x2,20 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, cerradura, manija)	UN	0,00	$ 3.809.528,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.10	División en vidrio templado e=10mm y tubo estructural color natural. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	0,00	$ 434.288,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.11	Divisiones piso techo en vidrio templado e=10 mm y perfil de aluminio. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	0,00	$ 645.540,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.12	Vidrio templado e=10 mm. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	0,00	$ 826.008,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.13	Espejos flotados y biselados de 4 mm. (Suministro e instalación)	M2	0,00	$ 99.412,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.14	Espejos flotados y biselados de 5 mm. (Suministro e instalación)	M2	0,00	$ 124.800,00	$ 0,00	+	9,80	$ 1.223.040,00	9,80	$ 1.223.040,00	0,00	$ 0,00	9,80	$ 1.223.040,00
15.15	Cristal crudo transparente e=5mm sobre fachada. (Suminstro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	0,00	$ 195.264,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.16	Marquesina de vidrio templado laminado 4+4 con herrajes de acero inoxidable. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	0,00	$ 761.900,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.17	Pelicula sand blasting. (Suministro e instalación)	M2	0,00	$ 53.366,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES		0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.1	Reinstalación Sanitarios existentes.	UN	0,00	$ 67.484,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.2	Reinstalación Lavamanos existente.	UN	0,00	$ 33.392,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.3	Reinstalación Orinal existente.	UN	0,00	$ 53.594,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.4	Cambio acople sanitario. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 10.984,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.5	Sanitario de piso línea institucional. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 484.958,00	$ 0,00	+	32,00	$ 15.518.656,00	10,00	$ 4.849.580,00	22,00	$ 10.669.076,00	32,00	$ 15.518.656,00
16.6	Sanitario de piso línea institucional con válvula antivandálica tipo push. (Suministro e instalación. Incluye grifería, equipos, herrajes, accesorios necesarios)	UN	0,00	$ 1.031.816,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. CONTRATO 083/2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 10 PERIODO MES / AÑO mar-25 **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%
NIT	:	901838300
DIRECCIÓN	:	CRA 61 #100 - 68 P2
TELÉFONO	:	3132077004
INTERVENTOR	:	**2L PROYECTOS SAS**
NIT	:	9.011.546.782
DIRECCIÓN	:	CRA 56 #153-84
TELÉFONO	:	3007620277

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 7.000.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 188.100.700,39**
VR. ADICIONAL No.	:	N/A
VR. TOTAL	:	**$ 7.188.100.700,39**
ANTICIPO 0%	:	N/A
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	N/A
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	N/A
TOTAL AMORTIZADO	:	N/A
SALDO POR LEGALIZAR	:	N/A

LOCALIZACIÓN	:	Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente
FECHA INICIO	:	29/08/2024
PLAZO INICIAL	:	31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	2 meses
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	N/A
PLAZO TOTAL	:	6 MESES
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	N/A
FECHA REINICIACIÓN No.	:	N/A
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO CORTE NUMERO 10 (OBRA)

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA								
16.7	Sanitario discapacitados con grifería antivandálica. (Suministro e instalación. Incluye grifería, equipos, herrajes, accesorios necesarios)	UN	0,00	$ 1.104.350,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.8	Sistema de descarga de tazas (fluxometro ó válvula), sumin. e inst.	UN	0,00	$ 1.200.654,00	$ 0,00	+	36,00	$ 43.223.544,00	14,00	$ 16.809.156,00	22,00	$ 26.414.388,00	36,00	$ 43.223.544,00
16.9	Lavamanos linea institucional con grifería. (Suministro e instalación. Incluye grifería, sifón, desague, accesorios)	UN	0,00	$ 379.552,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.10	Lavamanos de incrustar tipo Aquajet o similar con grifería tipo push. (Suministro e instalación. Incluye sifón, desague, accesorios necesarios)	UN	0,00	$ 543.284,00	$ 0,00	+	8,00	$ 4.346.272,00	8,00	$ 4.346.272,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 4.346.272,00
16.11	Lavamanos para discapacitados con grifería. (Suministro e instalación. Incluye sifón, desague, accesorios necesarios)	UN	0,00	$ 581.756,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.12	Orinal tipo arrecife o similar con grifería antivandálica tipo push. (Suministro e instalación. Incluye equipos, accesorios)	UN	0,00	$ 1.048.472,00	$ 0,00	+	17,00	$ 17.824.024,00	7,00	$ 7.339.304,00	10,00	$ 10.484.720,00	17,00	$ 17.824.024,00
16.13	Lavaplatos en acero inoxidable con grifería. (Suministro e instalación. Inlcuye grifería, canastilla, desague, accesorios)	UN	0,00	$ 330.360,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.14	Grifería ducha. (Suminstro e instalación. Incluye mezclador, regadera, accesorios)	UN	0,00	$ 81.870,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.15	Llave terminal de jardín, metálica 1/2"x3/4" para manguera. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 42.482,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.16	Tapa registro plástica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 28.400,00	$ 0,00	+	7,00	$ 198.800,00	7,00	$ 198.800,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 198.800,00
16.17	Tapa registro 20x20 cm en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 44.214,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.18	Dispensador institucional de papel higiénico en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 222.276,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.19	Dispensador institucional de toallas de papel en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 158.656,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.20	Dispensador institucional de jabón 36 onz en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 169.068,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.21	Secador de manos institucional Potenza o similar en acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 885.932,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.22	Barra para discapacitados, recta fija a muro L=60 cm en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 186.146,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.23	Barra para discapacitados, superior en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 591.314,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.24	Barra para discapacitados, piso a muro en "L" en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 493.092,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.25	Rejilla metálica con sosco 3x2". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 18.170,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.26	Rejilla metálica con sosco 5x3". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 38.136,00	$ 0,00	+	11,00	$ 419.496,00	11,00	$ 419.496,00	0,00	$ 0,00	11,00	$ 419.496,00
16.27	Rejillas para piso 20x20. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 48.894,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.28	Grifería antivandálica para lavamanos tipo push pico largo. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 384.770,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.29	Grifería kit vpalvula antivandálica para orinal. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 225.156,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.	INSTALACIONES HIDRAULICAS		0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.1	Medidor de agua certificado 3/4". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 468.220,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.2	Caja para medidor de 3/4". (Incluye válvula antifraude, registro, niples, accesorios)	UN	0,00	$ 867.640,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.3	Accesorio PVC-P Ø= 1/2". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 2.892,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.4	Accesorio PVC-P Ø= 3/4". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 5.154,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.5	Accesorio PVC-P Ø=1". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 8.260,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.6	Accesorio PVC-P Ø=1.1/4". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 7.674,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.7	Accesorio PVC-P Ø=1.1/2". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 9.834,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.8	Accesorio PVC-P Ø=2". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 15.356,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. CONTRATO 083/2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 10 PERIODO MES / AÑO mar-25 **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA : **CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024**
* CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40%
*DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50%
*ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%

NIT : 901838300
DIRECCIÓN : CRA 61 #100 - 68 P2
TELÉFONO : 3132077004

INTERVENTOR : **2L PROYECTOS SAS**

NIT : 9.011.546.782
DIRECCIÓN : CRA 56 #153-84
TELÉFONO : 3007620277

VR. INICIAL OBRA : **$ 7.000.000.000,00**

VR. ADICIONAL No. 1 : **$ 188.100.700,39**
VR. ADICIONAL No. : N/A
VR. TOTAL : **$ 7.188.100.700,39**

ANTICIPO 0% : N/A
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __ : N/A
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : N/A
TOTAL AMORTIZADO : N/A
SALDO POR LEGALIZAR : N/A

LOCALIZACIÓN : Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente

FECHA INICIO : 29/08/2024
PLAZO INICIAL : 31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 2 meses
ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : N/A
PLAZO TOTAL : 6 MESES
FECHA SUSPENSIÓN No. : N/A
FECHA REINICIACIÓN No. : N/A

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO CORTE NUMERO 10 (OBRA)

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
17.9	Accesorio PVC-P Ø=2 1/2". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 31.752,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.10	Accesorio CPVC Ø=1/2". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 3.590,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.11	Accesorio CPVC Ø=3/4". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 5.766,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.12	Accesorio HG Ø=1". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 16.264,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.13	Accesorio HG Ø=1 1/2". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 30.310,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.14	Accesorio HG Ø=2". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 38.076,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.15	Accesorio HG Ø=3". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 83.846,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.16	Accesorio HG Ø=4". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 134.624,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.17	Red PVC-P RDE-13,5 Ø=1/2". (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	ML	0,00	$ 31.066,00	$ 0,00	+	23,58	$ 732.536,28	14,72	$ 457.291,52	8,86	$ 275.244,76	23,58	$ 732.536,28
17.18	Red PVC-P RDE-11 Ø=3/4". (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	ML	0,00	$ 39.270,00	$ 0,00	+	39,96	$ 1.569.229,20	7,80	$ 306.306,00	32,16	$ 1.262.923,20	39,96	$ 1.569.229,20
17.19	Red PVC-P RDE-21 Ø=1". (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	ML	0,00	$ 41.108,00	$ 0,00	+	8,90	$ 365.861,20	8,90	$ 365.861,20	0,00	$ 0,00	8,90	$ 365.861,20
17.20	Red PVC-P RDE-21 Ø=1-1/4". (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	ML	0,00	$ 35.530,00	$ 0,00	+	19,26	$ 684.307,80	19,26	$ 684.307,80	0,00	$ 0,00	19,26	$ 684.307,80
17.21	Tubería CPVC Ø= 1/2". (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 14.288,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.22	Tubería CPVC Ø= 3/4". (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 18.210,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.23	Tubería galvanizada 1/2". (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 37.184,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.24	Tubería galvanizada 3/4". (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 39.556,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.25	Tubería galvanizada 1". (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 42.638,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.26	Tubería HG 1 ". (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 62.894,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.27	Tubería HG 1 1/2". (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 71.680,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.28	Tubería HG 2". (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 101.062,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.29	Tubería HG 3". (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 140.142,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.30	Tubería HG 4". (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 180.404,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.31	Punto hidráulico 1/2" para sanitario. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN	0,00	$ 39.560,00	$ 0,00	+	11,00	$ 435.160,00	2,00	$ 79.120,00	9,00	$ 356.040,00	11,00	$ 435.160,00
17.32	Punto Hidráulico CPVC 1/2". (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN	0,00	$ 51.332,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.33	Punto hidráulico 1-1/4" para Sanitario con fluxómetro/válvula antivandálica. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN	0,00	$ 57.700,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.34	Punto hidráulico 1-1/2" para Sanitario con fluxómetro/válvula antivandálica. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN	0,00	$ 60.740,00	$ 0,00	+	36,00	$ 2.186.640,00	14,00	$ 850.360,00	22,00	$ 1.336.280,00	36,00	$ 2.186.640,00
17.35	Punto hidráulico 1/2" para lavamanos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN	0,00	$ 37.148,00	$ 0,00	+	59,00	$ 2.191.732,00	23,00	$ 854.404,00	36,00	$ 1.337.328,00	59,00	$ 2.191.732,00
17.36	Punto hidráulico 1/2" para lavaplatos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN	0,00	$ 45.208,00	$ 0,00	+	5,00	$ 226.040,00	4,00	$ 180.832,00	1,00	$ 45.208,00	5,00	$ 226.040,00
17.37	Punto hidráulico 1/2" para orinal. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN	0,00	$ 41.304,00	$ 0,00	+	12,00	$ 495.648,00	6,00	$ 247.824,00	6,00	$ 247.824,00	12,00	$ 495.648,00
17.38	Punto hidráulico 1/2" para llave terminal manguera. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN	0,00	$ 46.650,00	$ 0,00	+	7,00	$ 326.550,00	1,00	$ 46.650,00	6,00	$ 279.900,00	7,00	$ 326.550,00
17.39	Accesorios HG 1-1/4". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 8.242,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.40	Accesorios HG 1-1/2". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 15.114,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. CONTRATO 083/2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 10 PERIODO MES / AÑO mar-25 **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA : **CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024**
* CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40%
*DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50%
*ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%

NIT : 901838300
DIRECCIÓN : CRA 61 #100 - 68 P2
TELÉFONO : 3132077004

INTERVENTOR : **2L PROYECTOS SAS**

NIT : 9.011.546.782
DIRECCIÓN : CRA 56 #153-84
TELÉFONO : 3007620277

VR. INICIAL OBRA : **$ 7.000.000.000,00**

VR. ADICIONAL No. 1 : **$ 188.100.700,39**
VR. ADICIONAL No. : N/A
VR. TOTAL : **$ 7.188.100.700,39**

ANTICIPO 0% : N/A
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __ : N/A
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : N/A
TOTAL AMORTIZADO : N/A
SALDO POR LEGALIZAR : N/A

LOCALIZACIÓN : Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente

FECHA INICIO : 29/08/2024
PLAZO INICIAL : 31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 2 meses
ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : N/A
PLAZO TOTAL : 6 MESES
FECHA SUSPENSIÓN No. : N/A
FECHA REINICIACIÓN No. : N/A

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO CORTE NUMERO 10 (OBRA)

			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
17.41	Accesorios HG 2-1/2". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 25.644,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.42	Registro metálico de 1/2". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 66.746,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.43	Registro metálico de 3/4". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 65.356,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.44	Registro metálico de 1". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 115.602,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.45	Registro metálico de 1-1/4". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 158.388,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.46	Registro metálico de 1-1/2". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 170.228,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.47	Cheque de 1/2". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 66.580,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.48	Cheque de 3/4". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 94.006,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.49	Cheque de 1". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 142.566,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.50	Cheque de 2-1/2". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 513.172,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.53	Válvulas y accesorios para tanque de reserva subterráneo en concreto. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 513.716,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.	INSTALACIONES SANITARIAS		0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.1	Caja de inspección 40x40 cm en mampostería (Incluye afinado, pañete impermeabilizado y marco y tapa)	UN	0,00	$ 281.132,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.2	Caja de inspección 60x60 cm en mampostería (Incluye afinado, pañete impermeabilizado y marco y tapa)	UN	0,00	$ 426.862,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.3	Redes PVC Sanitaria 2". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	0,00	$ 35.292,00	$ 0,00	+	16,71	$ 589.729,32	6,86	$ 242.103,12	9,85	$ 347.626,20	16,71	$ 589.729,32
18.4	Redes PVC Sanitaria 3". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	0,00	$ 53.026,00	$ 0,00	+	5,65	$ 299.596,90	0,00	$ 0,00	5,65	$ 299.596,90	5,65	$ 299.596,90
18.5	Redes PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	0,00	$ 84.338,00	$ 0,00	+	6,95	$ 586.149,10	4,94	$ 416.629,72	2,01	$ 169.519,38	6,95	$ 586.149,10
18.6	Redes PVC Sanitaria 6". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	0,00	$ 115.652,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.7	Redes PVC Sanitaria 3" descolgada. (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	0,00	$ 152.676,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.8	Redes PVC Sanitaria 4" descolgada. (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ml	0,00	$ 99.904,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.9	Accesorios PVC Sanitario 2". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 10.874,00	$ 0,00	+	4,00	$ 43.496,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 43.496,00	4,00	$ 43.496,00
18.10	Accesorios PVC Sanitario 3". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 21.386,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.11	Accesorios PVC Sanitario 4". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 38.414,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.12	Accesorios PVC Sanitario 6". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 86.660,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.13	Punto desague PVC Sanitario 2"	UN	0,00	$ 59.836,00	$ 0,00	+	64,00	$ 3.829.504,00	34,00	$ 2.034.424,00	30,00	$ 1.795.080,00	64,00	$ 3.829.504,00
18.14	Punto desague PVC Sanitario 3"	UN	0,00	$ 87.354,00	$ 0,00	+	6,00	$ 524.124,00	6,00	$ 524.124,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 524.124,00
18.15	Punto desague PVC Sanitario 4"	UN	0,00	$ 87.692,00	$ 0,00	+	20,00	$ 1.753.840,00	8,00	$ 701.536,00	12,00	$ 1.052.304,00	20,00	$ 1.753.840,00
18.16	Sifón de piso PVC Sanitario 2"	UN	0,00	$ 61.754,00	$ 0,00	+	4,00	$ 247.016,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 247.016,00	4,00	$ 247.016,00
18.17	Sifón de piso PVC Sanitario 3"	UN	0,00	$ 93.326,00	$ 0,00	+	4,00	$ 373.304,00	2,00	$ 186.652,00	2,00	$ 186.652,00	4,00	$ 373.304,00
18.18	Sifón de piso PVC Sanitario 4"	UN	0,00	$ 97.108,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.19	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 2". (Suministro e instalación. Incluye anclajes)	ML	0,00	$ 85.286,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.20	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 3". (Suministro e instalación. Incluye anclajes)	ML	0,00	$ 89.090,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. CONTRATO 083/2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 10 PERIODO MES / AÑO mar-25 **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%
NIT	:	901838300
DIRECCIÓN	:	CRA 61 #100 - 68 P2
TELÉFONO	:	3132077004
INTERVENTOR	:	**2L PROYECTOS SAS**
NIT	:	9.011.546.782
DIRECCIÓN	:	CRA 56 #153-84
TELÉFONO	:	3007620277

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 7.000.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 188.100.700,39**
VR. ADICIONAL No.	:	N/A
VR. TOTAL	:	**$ 7.188.100.700,39**
ANTICIPO 0%	:	N/A
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	N/A
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	N/A
TOTAL AMORTIZADO	:	N/A
SALDO POR LEGALIZAR	:	N/A

LOCALIZACIÓN	:	Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente
FECHA INICIO	:	29/08/2024
PLAZO INICIAL	:	31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	2 meses
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	N/A
PLAZO TOTAL	:	6 MESES
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	N/A
FECHA REINICIACIÓN No.	:	N/A
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO CORTE NUMERO 10 (OBRA)

			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA								
18.21	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye anclajes)	ML	0,00	$ 103.054,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.22	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 6". (Suministro e instalación. Incluye anclajes)	ML	0,00	$ 76.310,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.23	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 2". (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 23.292,00	$ 0,00	+	22,28	$ 518.945,76	8,47	$ 197.283,24	13,81	$ 321.662,52	22,28	$ 518.945,76
18.24	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 3". (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 20.752,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.25	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 4". (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 33.006,00	$ 0,00	+	14,10	$ 465.384,60	14,10	$ 465.384,60	0,00	$ 0,00	14,10	$ 465.384,60
18.26	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 6". (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 78.322,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.27	Abrazadera metálica para tubería 1-1/2". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 11.668,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.28	Abrazadera metálica para tubería 2". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 11.668,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.29	Abrazadera metálica para tubería 3". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 21.880,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.30	Abrazadera metálica para tubería 4". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 21.880,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.31	Abrazadera metálica para tubería 6". (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 27.714,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.1	Alambre de Continuidad No. 12. (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 3.446,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.2	Cable calibre 6 AWG. (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 6.324,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.3	Cable Cu No. 8 THHN PE HF FR LS CT. (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 4.892,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.4	Cable desnudo de Cu No.2, Interconexión equipotencial en terreno. (Suministro e instalación. Incluye excavación, relleno, accesorios necesarios)	ML	0,00	$ 37.634,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.5	Cable eléctrico 3x12 thhn. (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 23.420,00	$ 0,00	+	1.733,62	$ 40.601.380,40	1.733,62	$ 40.601.380,40	0,00	$ 0,00	1.733,62	$ 40.601.380,40
19.6	Cable eléctrico encauchetado 3x12. (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 19.914,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.7	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 12 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN	0,00	$ 471.020,00	$ 0,00	+	1,00	$ 471.020,00	1,00	$ 471.020,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 471.020,00
19.8	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 18 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN	0,00	$ 547.054,00	$ 0,00	+	1,00	$ 547.054,00	1,00	$ 547.054,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 547.054,00
19.9	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 24 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN	0,00	$ 632.612,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.10	Tablero electrico Tipo Pesado 30 Circuitos 3F. 5H. 225A. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN	0,00	$ 727.502,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.11	Tablero electrico Tipo Pesado 36 Circuitos 3F. 5H. 225A. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN	0,00	$ 830.138,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.12	Tablero electrico Tipo Pesado 42 Circuitos 3F. 5H. 225A. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN	0,00	$ 816.030,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.13	Interruptor enchufable 1x15A hasta 50A, 10 KA a 240V. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 15.050,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 34.632,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.15	Breaker 1 polo 40A 15 Kva. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 58.116,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.16	Interruptor enchufable 2x15 hasta 60A, 10 KA a 240V. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 37.626,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.17	Breaker enchufable de 2x20A. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 50.260,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.18	Breaker enchufable de 3x30A /20A. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 54.928,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.19	Breaker enchufable de 3x40A. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 128.432,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.20	Breaker enchufable de 3x80A. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 225.212,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. CONTRATO 083/2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 10 PERIODO MES / AÑO mar-25 **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA : **CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024**
* CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40%
*DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50%
*ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%

NIT : 901838300
DIRECCIÓN : CRA 61 #100 - 68 P2
TELÉFONO : 3132077004

INTERVENTOR : **2L PROYECTOS SAS**
NIT : 9.011.546.782
DIRECCIÓN : CRA 56 #153-84
TELÉFONO : 3007620277

VR. INICIAL OBRA : **$ 7.000.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1 : **$ 188.100.700,39**
VR. ADICIONAL No. : N/A
VR. TOTAL : **$ 7.188.100.700,39**
ANTICIPO 0% : N/A
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __ : N/A
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : N/A
TOTAL AMORTIZADO : N/A
SALDO POR LEGALIZAR : N/A

LOCALIZACIÓN : Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente
FECHA INICIO : 29/08/2024
PLAZO INICIAL : 31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 2 meses
ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : N/A
PLAZO TOTAL : 6 MESES
FECHA SUSPENSIÓN No. : N/A
FECHA REINICIACIÓN No. : N/A
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO CORTE NUMERO 10 (OBRA)

			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO			MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
19.21	Breaker enchufable de 3x100A. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 242.994,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.22	Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	0,00	$ 13.944,00	$ 0,00	+	53,62	$ 747.677,28	53,62	$ 747.677,28	0,00	$ 0,00	53,62	$ 747.677,28
19.23	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	0,00	$ 20.702,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.24	Tubería EMT 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	0,00	$ 23.782,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.25	Tubería EMT 1-1/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	0,00	$ 29.042,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.26	Tubería EMT 1-1/2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	0,00	$ 34.918,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.27	Tubería EMT 2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	0,00	$ 38.068,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.28	Tubería de 1/2", conduit de PVC. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	0,00	$ 5.562,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.29	Tubo Conduit PVC 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	0,00	$ 9.256,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.30	Tubería Conduit de 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	0,00	$ 10.226,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.31	Tubería Conduit PVC pesado 1 1/4" subterránea. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	0,00	$ 11.886,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.32	Tubería Conduit PVC pesado 1 1/2" subterránea. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	0,00	$ 14.996,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.33	Tubería Conduit PVC pesado 2" subterránea. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	0,00	$ 20.612,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.34	Coraza Americana de 2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios necesarios)	ML	0,00	$ 159.646,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.35	Caja de paso metálica 10x10 cm. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 14.630,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.36	Caja de paso metálica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 87.856,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.37	Caja de paso metálica 20x20 cm. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 62.738,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.38	Caja de paso metálica 30x30 cm. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 75.630,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.39	Caja de paso metálica 40x40 cm. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 58.386,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.40	Varilla de cobre 5/8"x 2.4 m con conector. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 135.458,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.41	Puesta a tierra compuesta por una varilla cooper weld 5/8" X 2,44m. (Suministro e instalación. Incluye soldadura exotermica 115 gr. conductor de 2/0 (hasta 15m), excavación, lleno, pozo de inspección pañetado de 30x30 con tapa metálica)	UN	0,00	$ 490.494,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.42	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	0,00	$ 86.170,00	$ 0,00	+	5,00	$ 430.850,00	5,00	$ 430.850,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 430.850,00
19.43	Salida interruptor sencillo, Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	0,00	$ 65.862,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.44	Salida interruptor doble tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	0,00	$ 92.230,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.45	Salida interruptor triple tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	0,00	$ 110.786,00	$ 0,00	+	1,00	$ 110.786,00	1,00	$ 110.786,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 110.786,00
19.46	Salidas interruptor con sensor de movimiento. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	0,00	$ 180.608,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.47	Salida interruptor conmutable sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	0,00	$ 109.256,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.48	Salidas interruptor conmutable doble. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	0,00	$ 117.288,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.49	Salidas botón timbre. PVC (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	0,00	$ 102.024,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.50	Salida toma monofasica doble con polo a Tierra. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios 3m)	UN	0,00	$ 66.154,00	$ 0,00	+	22,00	$ 1.455.388,00	22,00	$ 1.455.388,00	0,00	$ 0,00	22,00	$ 1.455.388,00
19.51	Salida toma 240v 20A. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios 3m)	UN	0,00	$ 110.244,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.52	Salida toma doble red normal 5-15 R. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios 3m)	UN	0,00	$ 74.984,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. CONTRATO 083/2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 10 PERIODO MES / AÑO mar-25 **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%
NIT	:	901838300
DIRECCIÓN	:	CRA 61 #100 - 68 P2
TELÉFONO	:	3132077004
INTERVENTOR	:	**2L PROYECTOS SAS**
NIT	:	9.011.546.782
DIRECCIÓN	:	CRA 56 #153-84
TELÉFONO	:	3007620277

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 7.000.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 188.100.700,39**
VR. ADICIONAL No.	:	N/A
VR. TOTAL	:	**$ 7.188.100.700,39**
ANTICIPO 0%	:	N/A
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	N/A
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	N/A
TOTAL AMORTIZADO	:	N/A
SALDO POR LEGALIZAR	:	N/A

LOCALIZACIÓN	:	Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente
FECHA INICIO	:	29/08/2024
PLAZO INICIAL	:	31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	2 meses
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	N/A
PLAZO TOTAL	:	6 MESES
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	N/A
FECHA REINICIACIÓN No.	:	N/A
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO CORTE NUMERO 10 (OBRA)

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
19.53	Salida toma doble polo a tierra en tubería. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, toma, accesorios 3m)	UN	0,00	$ 89.680,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.54	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, cable, toma, accesorios 3m)	UN	0,00	$ 93.352,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.55	Toma doble P/T- 120V-GFCI. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, accesorios)	UN	0,00	$ 111.302,00	$ 0,00	+	14,00	$ 1.558.228,00	14,00	$ 1.558.228,00	0,00	$ 0,00	14,00	$ 1.558.228,00
19.56	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios necesarios)	UN	0,00	$ 69.698,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.57	Salida de toma monofásica doble Regulada empotrada en muro. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios necesarios)	UN	0,00	$ 110.064,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.58	Salida Toma doble regulada 5-15R, a la vista. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería EMT, toma, marcación, terminales, accesorios necesarios)	UN	0,00	$ 151.706,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.59	Salida iluminación, tubería PVC Conduit. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	0,00	$ 80.662,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.60	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	0,00	$ 160.126,00	$ 0,00	+	512,00	$ 81.984.512,00	262,00	$ 41.953.012,00	250,00	$ 40.031.500,00	512,00	$ 81.984.512,00
19.61	Salida sensor control iluminación. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, sensor, accesorios necesarios 3m)	UN	0,00	$ 87.478,00	$ 0,00	+	80,00	$ 6.998.240,00	39,00	$ 3.411.642,00	41,00	$ 3.586.598,00	80,00	$ 6.998.240,00
19.62	Salida secador de manos, 5-20R. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, toma, accesorios necesarios 3m. No incluye aparato secador)	UN	0,00	$ 115.836,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.63	Salida toma bifásico secadores. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, toma, accesorios necesarios 3m. No incluye aparato secador)	UN	0,00	$ 350.798,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.64	Salida secador de manos, 5-15R. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, toma, accesorios necesarios 3m. No incluye aparato extractor)	UN	0,00	$ 117.398,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.65	Salida sensor de movimiento. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, sensor, accesorios necesarios 3m. No incluye aparato extractor)	UN	0,00	$ 103.478,00	$ 0,00	+	16,00	$ 1.655.648,00	8,00	$ 827.824,00	8,00	$ 827.824,00	16,00	$ 1.655.648,00
19.66	Salida para fotocelda control de iluminación. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	0,00	$ 74.822,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.67	Salida Punto de Audio, Tubería 1-1/4". Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios)	UN	0,00	$ 69.114,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.68	Salida sonido en Sala de Audiencias ductos de 3/4" PVC. Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios)	UN	0,00	$ 31.202,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.69	Salida sonido en Sala de Audiencias ductos de 1-1/2" PVC. Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios)	UN	0,00	$ 54.250,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.70	Salidas para audio / microfono en tubo EMT de 1-1/4". Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios)	UN	0,00	$ 98.234,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.71	Salida de micrófono en tubería PVC conduit 1-1/4". Sin alambrar. (Suministro e instalación. Incluye cajas, tubería, terminales, accesorios necesarios 3m)	UN	0,00	$ 68.024,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.72	Salida Teléfono Publico toma tipo americana. (Suministro e instalación. Incluye cajas, toma, tubería, terminales, accesorios necesarios 3m)	UN	0,00	$ 66.786,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.73	Salida Televisión. (Suministro e instalación. Incluye cajas, toma, tubería, terminales, accesorios necesarios 3m)	UN	0,00	$ 88.536,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.74	Salida bifasica 220 vac para unidad de aire acondicionado. (Suministro e instalación. Incluye cajas, toma, tubería, terminales, accesorios necesarios 3m)	UN	0,00	$ 215.096,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.75	Reinstalación lámparas. (Incluye accesorios necesarios)	UN	0,00	$ 55.950,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.76	Lámpara tipo bala. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	0,00	$ 168.602,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.77	Lámpara de emergencia con batería de autonomía de 1.5 horas (2x5,4W), instaladas en pared. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	0,00	$ 244.866,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.78	Lámpara panel LED 30x30 cm, 25 W. Durabilidad mín. 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	0,00	$ 197.808,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.79	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 50 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	0,00	$ 332.556,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.80	Lámpara Panel LED 30x120 cm, 45 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	0,00	$ 336.884,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.81	Lámpara Panel LED RD 24W NW 100-240V Sylvania o similar. Durabilidad mayor a 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	0,00	$ 31.746,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.82	Lámpara R1 LED 2x1.6W Universal emergencia. Durabilidad mayor a 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	0,00	$ 83.520,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.83	Lámpara LED hermética 2x18 W T8 PC Sylvania o similar. Durabilidad mayor a 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	0,00	$ 103.498,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.84	Lámpara LED emergencia aviso doble spot. Durabilidad mayor a 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	0,00	$ 128.726,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. CONTRATO 083/2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 10 PERIODO MES / AÑO mar-25 **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%
NIT	:	901838300
DIRECCIÓN	:	CRA 61 #100 - 68 P2
TELÉFONO	:	3132077004
INTERVENTOR	:	**2L PROYECTOS SAS**
NIT	:	9.011.546.782
DIRECCIÓN	:	CRA 56 #153-84
TELÉFONO	:	3007620277

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 7.000.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 188.100.700,39**
VR. ADICIONAL No.	:	N/A
VR. TOTAL	:	**$ 7.188.100.700,39**
ANTICIPO 0%	:	N/A
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	N/A
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	N/A
TOTAL AMORTIZADO	:	N/A
SALDO POR LEGALIZAR	:	N/A

LOCALIZACIÓN	:	Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente
FECHA INICIO	:	29/08/2024
PLAZO INICIAL	:	31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	2 meses
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	N/A
PLAZO TOTAL	:	6 MESES
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	N/A
FECHA REINICIACIÓN No.	:	N/A
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO CORTE NUMERO 10 (OBRA)

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
19.85	Lámpara LED redonda 6" 12W. Durabilidad min 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	0,00	$ 127.246,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.86	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100-240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	0,00	$ 319.808,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.87	Lámpara panel LED de 48 w 60x60 cm. Durabilidad Mínima 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	0,00	$ 308.188,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.88	Lámpara Panel LED EFLIGHT 48W, 300*1200mm cool white 6000k, 100-240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	0,00	$ 369.150,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.89	Bala tipo LED 18W master 120 V. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	0,00	$ 108.340,00	$ 0,00	+	7,00	$ 758.380,00	7,00	$ 758.380,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 758.380,00
19.90	Bala tipo LED de 21 w. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	0,00	$ 147.812,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.91	Lámpara LED tipo aplique 15w 1080lm 6000k. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	0,00	$ 149.348,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.92	Lámpara panel LED, de empotrar redonda 6" 12w 720lm 6500k. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	0,00	$ 150.884,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.93	Lámpara Aplique LED de Emergencia para pared. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	0,00	$ 227.826,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.94	Reflector LED 100w 8000lm ip65. Dotado de protección física de acero. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	0,00	$ 803.340,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.95	Reflector exterior fachada. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	0,00	$ 2.844.772,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.96	Tapa Ciega. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 4.086,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.97	Sensor de movimiento D-T. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 553.568,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.	CABLEADO ESTRUCTURADO		0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.1	Bandeja Porta cable tipo escalera de 16x8 cm. Galvanizada en caliente. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ml	0,00	$ 79.290,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.2	Bandeja portacables de 20x6 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	0,00	$ 123.984,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.3	Bandeja portacables metálica de triple compartimiento con tapa, de 20x8 cm, en lámina CR cal 18. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	0,00	$ 85.238,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.4	Bandeja portacables metálica tipo escalera de triple compartimiento con tapa, de 30x8 cm, en lámina C.R cal 18. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	0,00	$ 108.164,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.5	Bandeja tipo malla de 40cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	0,00	$ 160.190,00	$ 0,00	+	73,00	$ 11.693.870,00	73,00	$ 11.693.870,00	0,00	$ 0,00	73,00	$ 11.693.870,00
20.6	Canaleta plástica 6x4 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	0,00	$ 27.558,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.7	Canaleta plástica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	0,00	$ 54.272,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.8	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	0,00	$ 111.074,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.9	Canaleta Metalica 15x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	0,00	$ 57.172,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.10	Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 7.852,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.11	Troquel de 12 cm triple piramidal JAF. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 48.204,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.12	Rack de datos principal cerrado de 2,1 m. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 2.429.748,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.13	Multitoma cat 6A para Gabinete Metálica para Rack. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 210.150,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.14	Multitoma vertical para rack 10 salidas, 20 a, 120v. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 518.724,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.15	Switch de 24 Puertos Cat 6A tipo HP V1910-24G. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 2.820.766,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.16	Switch administrable de 48 puertos con puertos MINI GIBI para fibra optica 10/100/1000. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 4.651.896,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.17	Patch panel de 12 puertos Cat 6A PANDUIT. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 1.163.758,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.18	Patch Panel 24 Puertos AMP. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 1.014.540,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. CONTRATO 083/2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL"

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 10 PERIODO MES / AÑO mar-25 **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%
NIT	:	901838300
DIRECCIÓN	:	CRA 61 #100 - 68 P2
TELÉFONO	:	3132077004
INTERVENTOR	:	**2L PROYECTOS SAS**
NIT	:	9.011.546.782
DIRECCIÓN	:	CRA 56 #153-84
TELÉFONO	:	3007620277

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 7.000.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 188.100.700,39**
VR. ADICIONAL No.	:	N/A
VR. TOTAL	:	**$ 7.188.100.700,39**
ANTICIPO 0%	:	N/A
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	N/A
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	N/A
TOTAL AMORTIZADO	:	N/A
SALDO POR LEGALIZAR	:	N/A

LOCALIZACIÓN	:	Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente
FECHA INICIO	:	29/08/2024
PLAZO INICIAL	:	31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	2 meses
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	N/A
PLAZO TOTAL	:	6 MESES
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	N/A
FECHA REINICIACIÓN No.	:	N/A
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO CORTE NUMERO 10 (OBRA)

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
20.19	Patch Panel de 48 puertos Cat 6A. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 1.249.664,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.20	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 8.588,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.21	Tapa troquel metálica 15 cm. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 10.870,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.22	Toma doble RJ 45 completo Cat 6A en AMP. (Suministro e instalación. Incluye Jack y Face Plate de 2 puertos)	UN	0,00	$ 75.972,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.23	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 50.564,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.24	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Rojo. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 50.564,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.25	Face plate sencillo, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 15.808,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.26	Face plate doble, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 17.100,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.27	Patch cord de 3 pies Cat 6A para administración. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 34.614,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.28	Patch cord 10G, MOD8, 5 pies, Cat 6A, Azul. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 62.398,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.29	Patch cord 10G, MOD8, (2,7 metros), Azul. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 88.832,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.30	Patch cord de 7 pies Cat 6A. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 77.532,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.31	Patch cord de 10 pies Cat 6A, Gris. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 44.120,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.32	Patch cord de 7 pies de Fibra Óptica. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 184.062,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.33	Certificacion de puntos de voz y datos.	UN	0,00	$ 15.080,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.34	Marquillas en Puntos Electricos y Datos tipo anillo plástico. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 2.540,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
21.	OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO		0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
21.1	Adoquín de Concreto peatonal 20x10x6 cm (Suministro e instalación. Incluye capa de soporte y arena de sello necesarios)	M2	0,00	$ 90.914,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
21.2	Adoquín 20x12x6 cm (Suministro e instalación. Incluye capa de soporte y arena de sello necesarios)	M2	0,00	$ 111.936,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
21.3	Andén en concreto escobeado e=12,5 cm. (Incluye formaleta, equipos)	M2	0,00	$ 106.658,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
21.4	Andén en concreto escobeado e=10 cm. (Incluye formaleta, equipos)	M2	0,00	$ 101.504,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
21.5	Andén en concreto escobeado e=15 cm. (Incluye formaleta, equipos)	M2	0,00	$ 207.192,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
21.6	Loseta prefabricada 40x40 (Incluye suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 1:5 y Arena de Sello).	M2	0,00	$ 96.148,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
21.7	Sardinel fundido en sitio, en concreto 3000 psi, h=0.40 m, e=0.15m (Incluye formaleta, equipos)	ML	0,00	$ 94.206,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
21.8	Sardinel prefabricado en concreto A-10. 80 x 50 x 20. (Incluye trasiego, suminstro, instalación, equipos)	ML	0,00	$ 92.396,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
21.9	Bordillo en concreto. (Incluye formaleta, equipos)	ML	0,00	$ 55.740,00	$ 0,00	+	8,75	$ 487.725,00	0,00	$ 0,00	8,75	$ 487.725,00	8,75	$ 487.725,00
21.10	Bordillo prefabricado en concreto A-50. (Incluye trasiego, suminstro, instalación, equipos)	ML	0,00	$ 90.110,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
21.11	Cerramiento metálico h=2,00 m, en tubo agua negra de 2", anclado al antepecho por platinas metálicas con acabado en pintura electrostática. (Suministro e instalación. Inlcuye herrajes, pernos de fijación)	ML	0,00	$ 36.046,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.	ASEO Y VARIOS		0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. CONTRATO 083/2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 10 PERIODO MES / AÑO mar-25 **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA : **CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024**
* CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40%
*DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50%
*ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%

NIT : 901838300
DIRECCIÓN : CRA 61 #100 - 68 P2
TELÉFONO : 3132077004

INTERVENTOR : **2L PROYECTOS SAS**

NIT : 9.011.546.782
DIRECCIÓN : CRA 56 #153-84
TELÉFONO : 3007620277

VR. INICIAL OBRA : **$ 7.000.000.000,00**

VR. ADICIONAL No. 1 : **$ 188.100.700,39**
VR. ADICIONAL No. : N/A
VR. TOTAL : **$ 7.188.100.700,39**

ANTICIPO 0% : N/A
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __ : N/A
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : N/A
TOTAL AMORTIZADO : N/A
SALDO POR LEGALIZAR : N/A

LOCALIZACIÓN : Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente

FECHA INICIO : 29/08/2024
PLAZO INICIAL : 31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 2 meses
ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : N/A
PLAZO TOTAL : 6 MESES
FECHA SUSPENSIÓN No. : N/A
FECHA REINICIACIÓN No. : N/A

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO CORTE NUMERO 10 (OBRA)

			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO			MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	0,00	$ 3.298,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.2	Traslado de división de oficina (desarme, transporte, ensamble)	M2	0,00	$ 62.378,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.3	Desarme, transporte y ensamble de puestos de trabajo	UN	0,00	$ 80.600,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.4	Desmonte división en vidrio piso techo	m2	0,00	$ 47.822,00	$ 0,00	+	7,77	$ 371.576,94	4,17	$ 199.417,74	3,60	$ 172.159,20	7,77	$ 371.576,94
22.5	Reinstalación de hoja de puerta en vidrio	UN	0,00	$ 62.518,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.6	Mortero grouting (2.500PSI) Sum+Instalación	M3	0,00	$ 584.258,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.7	Desmonte alfombra tapete incluye retiro**	M2	0,00	$ 7.314,00	$ 0,00	+	29,70	$ 217.225,80	29,70	$ 217.225,80	0,00	$ 0,00	29,70	$ 217.225,80
22.8	Retiro pegante de alfombra en piso	M2	0,00	$ 8.808,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.9	Desmonte de piso en vinilo incluye trasiego y retiro	M2	0,00	$ 8.256,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.10	Desmonte de división de espacios modular en pvc, incluye trasiego y retiro	M2	0,00	$ 48.610,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.11	Desmonte hoja de puerta en vidrio	UN	0,00	$ 43.542,00	$ 0,00	+	11,00	$ 478.962,00	11,00	$ 478.962,00	0,00	$ 0,00	11,00	$ 478.962,00
22.12	Puerta deslizante sobre riel ángulo y malla eslabonada 2.0x2.5, incluye pasador	UN	0,00	$ 1.505.442,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.13	Desmonte, corte y montaje de puertas metálicas	UN	0,00	$ 155.488,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.14	Desmonte y reinstalación de piso laminado (Incluye desmonte piso, polietileno, jumbolón existentes, trasiego)	M2	0,00	$ 16.130,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.15	Cenefa en porcelanato	ML	0,00	$ 20.534,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.16	Tubería acero NEGRO ROSCADO carbón 1" SCH 40, incluye accesorios, soportes y pintura	ML	0,00	$ 40.530,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.17	Suministro e instalación de aspersor cabeza colgante	UN	0,00	$ 135.494,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.18	Prolongación de altura de aspersores, incluye desmonte, purga red secundaria y suministro e instalación aspersor	UN	0,00	$ 132.710,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.19	Salida HDMI para proyectores, incluye tubería, caja Rawelt, Cable VGA y HDMI hasta 3 metros y accesorios de instalación	UN	0,00	$ 475.584,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.20	Suministro e instalación de puerta de paso 90x2,10 en acero cold rolled pintura electroestática, tableros superiores en cold rolled microperforado y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras, con marco pintura electrostatica similar a la existente	UN	0,00	$ 1.689.300,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.21	Restauración puestos de trabajo de los magistrados sala plena	UN	0,00	$ 2.119.448,00	$ 0,00	+	16,00	$ 33.911.168,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 33.911.168,00	16,00	$ 33.911.168,00
22.22	Mantenimiento de enchape en madera de muros incluye desmonte y montaje	M2	0,00	$ 516.152,00	$ 0,00	+	57,25	$ 29.548.463,24	21,77	$ 11.236.629,04	35,48	$ 18.311.834,20	57,25	$ 29.548.463,24
22.23	Mantenimiento de zocalo en madera de muros incluye desmonte y montaje)	ML	0,00	$ 263.454,00	$ 0,00	+	35,48	$ 9.348.507,12	0,00	$ 0,00	35,48	$ 9.348.507,12	35,48	$ 9.348.507,12
22.24	Mantenimiento de cornisa en madera de muros incluye desmonte y montaje)	ML	0,00	$ 263.454,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.25	Restauración Puertas en madera 2,00 x 2,00 a dos caras	UN	0,00	$ 2.409.782,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.26	Ventana N - 3 (0,93 m X 0,89 m)	M2	0,00	$ 2.081.812,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.27	Ventana N - 3 (0,92 m X 2,59 m)	M2	0,00	$ 3.108.420,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.28	Ventana N - 1 (0,93 m X 1,40 m)	M2	0,00	$ 3.249.712,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.29	Ventana N - 3 (0,92 m X 1,82 m)	M2	0,00	$ 3.461.650,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.30	Puerta N - 3 (0,70 m X 1,67 m)	M2	0,00	$ 2.719.366,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.31	SISTEMA DE CIERRE - CERRADURA PARTE SUPERIOR Y CILINDROS : Cerradura de paleta larga con distancia del borde de la puerta al centro de la bocallave 1"1/8	UN	0,00	$ 2.081.812,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.32	SISTEMA DE CIERRE - CERRADURA PARTE SUPERIOR Y CILINDROS : Cilindro mortise de 1"1/8 parte externa e interna	UN	0,00	$ 780.680,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. CONTRATO 083/2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 10 PERIODO MES / AÑO mar-25 **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%	**VR. INICIAL OBRA**	:	**$ 7.000.000.000,00**
			VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 188.100.700,39**
			VR. ADICIONAL No.	:	N/A
NIT	:	901838300	**VR. TOTAL**	:	**$ 7.188.100.700,39**
DIRECCIÓN	:	CRA 61 #100 - 68 P2			
TELÉFONO	:	3132077004	**ANTICIPO 0%**	:	N/A
INTERVENTOR	:	**2L PROYECTOS SAS**	**AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __**	:	N/A
			SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	N/A
NIT	:	9.011.546.782	**TOTAL AMORTIZADO**	:	N/A
DIRECCIÓN	:	CRA 56 #153-84	**SALDO POR LEGALIZAR**	:	N/A
TELÉFONO	:	3007620277			

LOCALIZACIÓN	:	Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente
FECHA INICIO	:	29/08/2024
PLAZO INICIAL	:	31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	2 meses
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	N/A
PLAZO TOTAL	:	6 MESES
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	N/A
FECHA REINICIACIÓN No.	:	N/A
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO CORTE NUMERO 10 (OBRA)

			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
22.33	SISTEMA DE CIERRE - CERRADURAS PARTE INFERIOR Y CILINDRO : Cerradura de paleta larga con distancia del borde de la puerta al centro de la bocallave 1"f/8	UN	0,00	$ 2.081.812,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.34	SISTEMA DE CIERRE - CERRADURAS PARTE INFERIOR Y CILINDRO : Cilindro mortise de 1"1/8 parte externa	UN	0,00	$ 780.680,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-01	Piso en cerámica 60x60 (incluye suministro e instalación)	M2	0,00	$ 93.428,00	$ 0,00	+	200,29	$ 18.712.694,12	136,55	$ 12.757.593,40	63,74	$ 5.955.100,72	200,29	$ 18.712.694,12
NP-02	RESTAURACION ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA. Restauracion estructura en madera de cubiertas (incluye raspado, lijado, reparacion de piezas deterioradas, imprimante, acabado en barniz,andamios,equipos y demás para su ejecución)	M2	0,00	$ 453.302,00	$ 0,00	+	464,31	$ 210.472.651,62	464,31	$ 210.472.651,62	0,00	$ 0,00	464,31	$ 210.472.651,62
NP-03	Suministro e instalación faldón remate sobre cornisa. Faldón remate cornisa en madera (Incluye suministro e instalación con madera inmunizada, listones de fijación, sellado y lacado.	ML	0,00	$ 165.613,00	$ 0,00	+	42,00	$ 6.955.746,00	0,00	$ 0,00	42,00	$ 6.955.746,00	42,00	$ 6.955.746,00
NP-04	RESTAURACION PISO EN MADERA .Restauración piso en madera natural (Incluye lijado, emboquillado, lañado, cambio piezas deterioradas, sellado y lacado	M2	0,00	$ 227.984,00	$ 0,00	+	90,00	$ 20.518.560,00	0,00	$ 0,00	90,00	$ 20.518.560,00	90,00	$ 20.518.560,00
NP-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO ART COOL 24.000 BTU. 220V DUAL INVERTER MARCA LG TIPO ESPEJO, + UNIDAD CONDENSADORA	UNI	0,00	$ 8.552.482,00	$ 0,00	+	2,00	$ 17.104.964,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 17.104.964,00	2,00	$ 17.104.964,00
NP-06	PUERTAS CON PIVOTE EN TUBERIA AGUAS NEGRAS Y MALLA ESLABONADA (SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	0,00	$ 434.350,00	$ 0,00	+	16,92	$ 7.349.202,00	16,92	$ 7.349.202,00	0,00	$ 0,00	16,92	$ 7.349.202,00
NP-07	PERFORACION DE NÚCLEO DE 3" DE DIAMETRO EN PLACA DE CONCRETO REFORZADA E=10CM	UNI	0,00	$ 110.763,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-08	PERFORACION DE NÚCLEO DE 4" DE DIAMETRO EN PLACA DE CONCRETO REFORZADA E=10CM	UNI	0,00	$ 119.543,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-09	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 40 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UNI	0,00	$ 319.808,00	$ 0,00	+	337,60	$ 107.967.180,80	307,60	$ 98.372.940,80	30,00	$ 9.594.240,00	337,60	$ 107.967.180,80
NP-10	RESTAURACION ESCALERA METALICA (INCLUYE PINTURA Y REPARACION DE PIEZAS OXIDADAS, BARANDAS Y PERFILERIA ESTRUCTURAL VERTICAL)	M2	0,00	$ 434.350,00	$ 0,00	+	38,72	$ 16.818.032,00	0,00	$ 0,00	38,72	$ 16.818.032,00	38,72	$ 16.818.032,00
NP-11	MESAS MAGISTRADOS. Suministro e instalacion de madera en cedro para huecos en mesas de magistrados (incluye madera en cedro alistada)	UNI	0,00	$ 348.239,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN ANGULO PARA SOPORTE DE MESON	ML	0,00	$ 416.500,00	$ 0,00	+	24,58	$ 10.237.570,00	24,58	$ 10.237.570,00	0,00	$ 0,00	24,58	$ 10.237.570,00
NP-13	SILLA DIRECTIVA , suministro de silla directiva tipo FREEDOM HEADREST , estructura en Grafito. Ergonomica con reposacabezas , brazos estandar	UN	0,00	$ 10.644.040,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA FENOLICA DE 12MM PARA BAÑOS (INCLUYE HERRAJES)	M2	0,00	$ 1.330.203,00	$ 0,00	+	74,58	$ 99.206.539,74	74,58	$ 99.206.539,74	0,00	$ 0,00	74,58	$ 99.206.539,74
NP-15	Enchape panel acanalado WPC, tipo ecowood, sobre muros (Suministro e instalación)	M2	0,00	$ 466.082,00	$ 0,00	+	17,86	$ 8.324.224,52	17,86	$ 8.324.224,52	0,00	$ 0,00	17,86	$ 8.324.224,52
NP-16	Ajuste a los diseños red eléctrica, para la adecuación redes eléctricas existentes incluyendo iluminación, tomas normales y reguladas. Calle 73	UNI	0,00	$ 4.203.254,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-17	LUMINARIA WALLPACK IP66, Suministro e intalacion de luminarias para exterior Wallpack ip66 stil led 110 (incluye retiro de iluminacion existente)	UNI	0,00	$ 1.547.000,00	$ 0,00	+	94,00	$ 145.418.000,00	60,00	$ 92.820.000,00	34,00	$ 52.598.000,00	94,00	$ 145.418.000,00
NP-18	TARIMA ESTRADO. Tarima en área de Magistrados, altura un paso. estructura en lámina cold rolled con pintura y piso en lámina de superboard. Una (1) tapa inspeccionable de 20cm x 20cm de pvc sobre la superficie de la tarima. Incluye canaleta metálica de 2 compartimentos	UNI	0,00	$ 896.466,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-19	MESA MAGISTRADOS para tres puestos en estructura metálica con pintura electroestática color a definir, superficie en tablex 30mm revestido en formica de alta presión F(8) y balance blanco en la cara interior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad (norma NEMA). Conformado por superficie para escritorio de 2,50*0,60m*0,75. Incluye canaleta	UNI	0,00	$ 5.374.592,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-20	ESCRITORIO DE 0.70X0.60 Suministro e instalación de escritorio 0.70x0.60 m con 0.75m de altura para sala de audiencias, superficie en tablex de 30mm revestido en formica de alta presión F8 y balance blanco interior tipo Baker según norma.	UNI	0,00	$ 1.576.749,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-21	ESCRITORIO DE 1,50X0.60 Suministro e instalación de escritorio 1,50 x0.60 m con 0.75m de altura para sala de audiencias, superficie en tablex de 30mm revestido en formica de alta presión F8 y balance blanco interior tipo Baker según norma.	UNI	0,00	$ 3.153.499,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-22	ATRIL. Fabricado en madera altura 120 cm, estructura en DM, recubrimiento en lamitech, barras en acero inoxidable 304, superficie acrilica 12 mm, base en lámina RH y niveladores en acero inoxidable. (NO INCLUYE MONITOR DIGITAL)	UNI	0,00	$ 2.869.000,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-23	Registro de cobre 1-1/2" (suministro e instalación)	UNI	0,00	$ 356.429,00	$ 0,00	+	8,00	$ 2.851.432,00	8,00	$ 2.851.432,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 2.851.432,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. CONTRATO 083/2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 10 PERIODO MES / AÑO mar-25 **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%	**VR. INICIAL OBRA**	:	**$ 7.000.000.000,00**
			VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 188.100.700,39**
			VR. ADICIONAL No.	:	N/A
NIT	:	901838300	**VR. TOTAL**	:	**$ 7.188.100.700,39**
DIRECCIÓN	:	CRA 61 #100 - 68 P2			
TELÉFONO	:	3132077004	**ANTICIPO 0%**	:	N/A
INTERVENTOR	:	**2L PROYECTOS SAS**	**AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __**	:	N/A
			SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	N/A
NIT	:	9.011.546.782	**TOTAL AMORTIZADO**	:	N/A
DIRECCIÓN	:	CRA 56 #153-84	**SALDO POR LEGALIZAR**	:	N/A
TELÉFONO	:	3007620277			

LOCALIZACIÓN	:	Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente
FECHA INICIO	:	29/08/2024
PLAZO INICIAL	:	31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	2 meses
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	N/A
PLAZO TOTAL	:	6 MESES
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	N/A
FECHA REINICIACIÓN No.	:	N/A
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO CORTE NUMERO 10 (OBRA)

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
NP-24	ESCRITORIO DE 1,50X0.60 Con faldero Suministro e instalación de escritorio 1,50 x0.60 m con 0.75m de altura , superficie en tablex de 30mm revestido en formica de alta presión F8 y estructura de soporte en lamina tablex de 30mm y balance blanco interior tipo Baker y faldero en Tablex revestido en formica según norma.	UNI	0,00	$ 2.606.691,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-25	ESCRITORIO DE 0,70 X0.60 Con faldero Suministro e instalación de escritorio 1,50 x0.60 m con 0.75m de altura , superficie en tablex de 30mm revestido en formica de alta presión F8 y estructura de soporte en lamina tablex de 30mm y balance blanco interior tipo Baker y faldero en Tablex revestido en formica según norma.	UNI	0,00	$ 1.320.345,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-26	Guarda escobas en MDF (suministro e instalación).	ML	0,00	$ 28.360,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-27	Refuerzo en listón de madera 3x11/2 en pino (suministro e instalación)	ML	0,00	$ 21.300,00	$ 0,00	+	214,00	$ 4.558.200,00	214,00	$ 4.558.200,00	0,00	$ 0,00	214,00	$ 4.558.200,00
NP-28	Restauración de baranda en madera(restauración de baranda en madera, incluye lijado general ,base en tintilla, color por definir similar al existente y acabado en laca	ML	0,00	$ 190.520,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-29	Pirlan en mdf (suministro e instalación)	ML	0,00	$ 29.155,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-30	Cubierta en policarbonato macizo e=8mm, color cristal (suministro e instalación, incluye perfiles, conector estructural base y tapa de aluminio, U, remates. sellos ,herrajes y accesorios)	M2	0,00	$ 783.000,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-31	Vidrio de 5mm con acabado tipo bronce (suministro e instalación)	M2	0,00	$ 89.527,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-32	Marquesina de vidrio templado laminado 5+5 con herrajes de acero inoxidable. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	0,00	$ 842.000,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-43	**Kit valvula de pedal manos libres de alto trafico, con dos acoples flexo metalicos.**	UNI		$ 243.000,00	$ 0,00	+	8,00	$ 1.944.000,00	8,00	$ 1.944.000,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.944.000,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. CONTRATO 083/2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 10 | PERIODO MES / AÑO: mar-25 | **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%
NIT	:	901838300
DIRECCIÓN	:	CRA 61 #100 - 68 P2
TELÉFONO	:	3132077004
INTERVENTOR	:	**2L PROYECTOS SAS**
NIT	:	9.011.546.782
DIRECCIÓN	:	CRA 56 #153-84
TELÉFONO	:	3007620277

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 7.000.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 188.100.700,39**
VR. ADICIONAL No.	:	N/A
VR. TOTAL	:	**$ 7.188.100.700,39**
ANTICIPO 0%	:	N/A
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	N/A
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	N/A
TOTAL AMORTIZADO	:	N/A
SALDO POR LEGALIZAR	:	N/A

LOCALIZACIÓN	:	Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente
FECHA INICIO	:	29/08/2024
PLAZO INICIAL	:	31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	2 meses
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	N/A
PLAZO TOTAL	:	6 MESES
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	N/A
FECHA REINICIACIÓN No.	:	N/A
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO CORTE NUMERO 10 (OBRA)

			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA				OBRA EJECUTADA			
NP-60	Sanitario de Doble Descarga (suministro e instalación)	UNI		$ 719.000,00	$ 0,00	+ 9,00	$ 6.471.000,00	9,00	$ 6.471.000,00	0,00	$ 0,00	9,00	$ 6.471.000,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL			0,00		**$ 0,00**		**$ 2.227.988.597,62**		**$ 1.228.816.129,52**		**$ 1.003.379.968,10**		**$ 2.232.196.097,62**
ADMINISTRACIÓN	(18%)		0,00		$ 0,00	18%	$ 401.037.948	18%	$ 221.186.903,31	18%	$ 180.608.394,26	18%	$ 401.795.298
IMPREVISTOS	(5%)		0,00		$ 0,00	5%	$ 111.399.430	5%	$ 61.440.806,48	5%	$ 50.168.998,40	5%	$ 111.609.805
UTILIDAD	(5%)		0,00		$ 0,00	5%	$ 111.399.430	5%	$ 61.440.806,48	5%	$ 50.168.998,40	5%	$ 111.609.805
IVA	(19%)		0,00		$ 0,00	19%	$ 21.165.892	19%	$ 11.673.753,23	19%	$ 9.532.109,70	19%	$ 21.205.863
A. TOTAL OBRA CIVIL					**$ 0,00**		**$ 2.872.991.296,62**		**$ 1.584.558.399,02**		**$ 1.293.858.468,86**		**$ 2.878.416.867,87**
VALOR TOTAL					**$ 0,00**		**2.872.991.296,62**		**$ 1.584.558.399,02**		**$ 1.293.858.468,86**		**$ 2.878.416.867,87**
VALOR DE LA PRESENTE ACTA					**$ 1.584.558.399,02**				**$ 1.584.558.399,02**				

VALOR ADICIONAL DE CORTE POR AJUSTE AL AIU QUE NO SE FACTURO CORRESPONDIENTE A LOS CORTES 1,3 5 Y 7	
TOTAL A FACTURAR	

VALOR A AMORTIZAR DE LA PRESENTE ACTA	**0%**	**$ 0,00**
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	**100%**	**$ 1.584.558.399,02**

SON: **Mil quinientos ochenta y cuatro millones quinientos cincuenta y ocho mil trescientos noventa y nueve con dos (centavos)**

VICTOR ANDERSON VALBUENA
Representante Legal
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO
Representante Legal
2L PROYECTOS SAS BIC
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. LP 01-2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL"

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 10 | PERIODO MES / AÑO: mar-25 | **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%
NIT	:	901838300
DIRECCIÓN	:	CRA 61 #100 - 68 P2
TELÉFONO	:	3132077004
INTERVENTOR	:	**2L PROYECTOS SAS**
NIT	:	9.011.546.782
DIRECCIÓN	:	
TELÉFONO	:	

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 7.000.000.000,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 188.100.700,39**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 7.188.100.700,39**
ANTICIPO 0%	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN	:	EDIFICIO DINNERS
FECHA INICIO	:	29/08/2024
PLAZO INICIAL	:	31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	2 MESES
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	
PLAZO TOTAL	:	6 MESES
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO EDIFICIO DINNERS CORTE 10

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
7.1	Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2		$ 38.152,00	$ 0,00	+	27,70	$ 1.056.810,40	8,69	$ 331.540,88	19,01	$ 725.269,52	27,70	$ 1.056.810,40
9.1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2		$ 68.284,00	$ 0,00	+	26,42	$ 1.804.063,28	26,42	$ 1.804.063,28	0,00	$ 0,00	26,42	$ 1.804.063,28
9.4	Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)	ML		$ 10.536,00	$ 0,00	+	64,56	$ 680.204,16	64,56	$ 680.204,16	0,00	$ 0,00	64,56	$ 680.204,16
10.2	Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 13.142,00	$ 0,00	+	1,44	$ 18.924,48	1,44	$ 18.924,48	0,00	$ 0,00	1,44	$ 18.924,48
10.3	Estuco y pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 18.018,00	$ 0,00	+	13,48	$ 242.882,64	13,48	$ 242.882,64	0,00	$ 0,00	13,48	$ 242.882,64
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 16.394,00	$ 0,00	+	33,62	$ 551.166,28	33,62	$ 551.166,28	0,00	$ 0,00	33,62	$ 551.166,28
10.5	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 12.286,00	$ 0,00	+	1,44	$ 17.691,84	1,44	$ 17.691,84	0,00	$ 0,00	1,44	$ 17.691,84
10.6	Pintura epóxica base agua muros/techos, a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 32.604,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.7	Pintura exterior tipo Koraza, tres manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 20.468,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.8	Pintura exterior tipo Koraza, tres manos sobre pañete. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 22.676,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.9	Pintura esmalte lámina llena. (Suministro y aplicación)	M2		$ 16.768,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.10	Pintura esmalte lámina lineal. (Suministro y aplicación)	ML		$ 9.534,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.11	Pintura anticorrosiva en lámina llena. (Suministro y aplicación)	M2		$ 9.692,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.12	Pintura anticorrosiva canal en lámina. (Suministro y aplicación)	ML		$ 9.482,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.13	Pintura esmalte madera llena. (Suministro y aplicación)	M2		$ 16.284,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.14	Pintura esmalte madera lineal. (Suministro y aplicación)	ML		$ 9.606,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.15	Pintura en esmalte para estructura metálica por m2 de area cubierta. (Incluye equipos, pintura de todos los elementos metálicos a la vista)	M2		$ 23.032,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.16	Pintura en esmalte, demarcación muros de parqueaderos color amarillo y negro. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	ML		$ 22.290,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.17	Pintura de guardaescoba en esmalte negro.	ML		$ 12.712,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.	ENCHAPES Y ACABADOS			$ 0,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.1	Piso en baldosa granito 33x33. (Suministro e instalación. Incluye equipos, mortero de pega, destronque, pulida, cristalizada y brillada)	M2		$ 126.452,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.2	Piso en granito fundido. (Suministro e instalación. Incluye equipos, destronque, pulida, cristalizada y brillada)	M2		$ 143.148,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.3	Piso en Mármol. (Suministro e instalación. Incluye equipos, destronque, pulida,cristalizada y brillada)	M2		$ 220.826,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.4	Pulida y brillada de pisos existentes en granito. (Incluye equipos, pulida, cristalizada y brillada)	M2		$ 16.924,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.5	Bocapuerta en Granito Pulido. (Incluye equipos, dilataciones, destroncado, pulido, cristalizado y brillado)	ML		$ 36.798,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.6	Cenefas en Granito Pulido franjas menores a 50 cm. (Incluye equipos, dilataciones, destroncado, pulido, cristalizado y brillado)	ML		$ 52.088,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.7	Guardaescoba en baldosa de granito. (Suministro e instalación. Incluye equipos)	ML		$ 25.348,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.8	Guardaescoba en Mármol. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)	ML		$ 110.746,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.9	Gravilla lavada para bocapuertas o cenefas. (Suministro e instalación)	ML		$ 32.044,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.10	Piso en ceramica baños. (Suministro e instalación)	M2		$ 53.710,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.11	Piso en ceramica 30x30 cm o similar (Suministro e instalación)	M2		$ 80.028,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.12	Piso en cerámica Duropiso 33,8x33,8 cms o similar. (Suministro e instalación)	M2		$ 95.132,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.13	Guardaescoba en Cerámica. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)	ML		$ 26.346,00	$ 0,00	+	4,60	$ 121.191,60	4,60	$ 121.191,60	0,00	$ 0,00	4,60	$ 121.191,60
11.40	Mesón en Granito SAN GABRIEL. (Suministro e instalación. Incluye perforaciones, reengruese y salpicadero necesarios)	ML		$ 738.970,00	$ 0,00	+	8,36	$ 6.177.789,20	8,36	$ 6.177.789,20	0,00	$ 0,00	8,36	$ 6.177.789,20
13.2	Puerta en madera entamborada 0.80 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)	UN		$ 688.690,00	$ 0,00	+	7,00	$ 4.820.830,00	7,00	$ 4.820.830,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 4.820.830,00
15.14	Espejos flotados y biselados de 5 mm. (Suministro e instalación)	M2		$ 124.800,00	$ 0,00	+	9,80	$ 1.223.040,00	9,80	$ 1.223.040,00	0,00	$ 0,00	9,80	$ 1.223.040,00
16.10	Lavamanos de incrustar tipo Aquajet o similar con grifería tipo push. (Suministro e instalación. Incluye sifón, desague, accesorios necesarios)	UN		$ 543.284,00	$ 0,00	+	8,00	$ 4.346.272,00	8,00	$ 4.346.272,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 4.346.272,00
16.12	Orinal tipo arrecife o similar con grifería antivandálica tipo push. (Suministro e instalación. Incluye equipos, accesorios)	UN		$ 1.048.472,00	$ 0,00	+	1,00	$ 1.048.472,00	1,00	$ 1.048.472,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.048.472,00
16.16	Tapa registro plástica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN		$ 28.400,00	$ 0,00	+	7,00	$ 198.800,00	7,00	$ 198.800,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 198.800,00
18.14	Punto desague PVC Sanitario 3"	UN		$ 87.354,00	$ 0,00	+	6,00	$ 524.124,00	6,00	$ 524.124,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 524.124,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. LP 01-2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL"

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 10 | PERIODO MES / AÑO: mar-25 | **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%
NIT	:	901838300
DIRECCIÓN	:	CRA 61 #100 - 68 P2
TELÉFONO	:	3132077004
INTERVENTOR	:	**2L PROYECTOS SAS**
NIT	:	9.011.546.782
DIRECCIÓN	:	
TELÉFONO	:	

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 7.000.000.000,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 188.100.700,39**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 7.188.100.700,39**
ANTICIPO 0%	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN	:	EDIFICIO DINNERS
FECHA INICIO	:	29/08/2024
PLAZO INICIAL	:	31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	2 MESES
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	
PLAZO TOTAL	:	6 MESES
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO EDIFICIO DINNERS CORTE 10

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							**MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA**			**OBRA EJECUTADA**								
19.55	Toma doble P/T- 120V-GFCI. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, accesorios)	UN		$ 111.302,00	$ 0,00	+	6,00	$ 667.812,00		6,00	$ 667.812,00		0,00	$ 0,00		6,00	$ 667.812,00	
19.60	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN		$ 160.126,00	$ 0,00	+	13,00	$ 2.081.638,00		13,00	$ 2.081.638,00		0,00	$ 0,00		13,00	$ 2.081.638,00	
19.61	Salida sensor control iluminación. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, sensor, accesorios necesarios 3m)	UN		$ 87.478,00	$ 0,00	+	9,00	$ 787.302,00		9,00	$ 787.302,00		0,00	$ 0,00		9,00	$ 787.302,00	
19.89	Bala tipo LED 18W master 120 V. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN		$ 108.340,00	$ 0,00	+	7,00	$ 758.380,00		7,00	$ 758.380,00		0,00	$ 0,00		7,00	$ 758.380,00	
NP-01	Piso en cerámica 60x60 (incluye suministro e instalación)	M2		$ 93.428,00	$ 0,00	+	28,06	$ 2.621.589,68		28,06	$ 2.621.589,68		0,00	$ 0,00		28,06	$ 2.621.589,68	
NP-09	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 40 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UNI		$ 319.808,00	$ 0,00	+	6,00	$ 1.918.848,00		6,00	$ 1.918.848,00		0,00	$ 0,00		6,00	$ 1.918.848,00	
NP-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN ANGULO PARA SOPORTE DE MESON	ML		$ 416.500,00	$ 0,00	+	8,36	$ 3.481.940,00		8,36	$ 3.481.940,00		0,00	$ 0,00		8,36	$ 3.481.940,00	
NP-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA FENOLICA DE 12MM PARA BAÑOS (INCLUYE HERRAJES)	M2		$ 1.330.203,00	$ 0,00	+	10,33	$ 13.740.996,99		10,33	$ 13.740.996,99		0,00	$ 0,00		10,33	$ 13.740.996,99	
NP-43	**Kit valvula de pedal manos libres de alto trafico, con dos acoples flexo metalicos.**	UNI		$ 243.000,00	$ 0,00	+	8,00	$ 1.944.000,00		8,00	$ 1.944.000,00		0,00	$ 0,00		8,00	$ 1.944.000,00	
NP-60	**Sanitario de Doble Descarga (suministro e instalación)**	UNI		$ 719.000,00	$ 0,00	+	9,00	$ 6.471.000,00		9,00	$ 6.471.000,00		0,00	$ 0,00		9,00	$ 6.471.000,00	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 0,00**		**SUB TOTAL**	**$ 69.366.597,11**		**SUB TOTAL**	**$ 56.580.499,03**		**SUB TOTAL**	**$ 21.201.098,08**		**SUB TOTAL**	**$ 69.366.597,11**	
ADMINISTRACIÓN	(18%)				$ 0,00		18%	$ 12.485.987,48		18%	$ 10.184.489,83		18%	$ 3.816.197,65		18%	$ 12.485.987,48	
IMPREVISTOS	(5%)				$ 0,00		5%	$ 3.468.329,86		5%	$ 2.829.024,95		5%	$ 1.060.054,90		5%	$ 3.468.329,86	
UTILIDAD	(5%)				$ 0,00		5%	$ 3.468.329,86		5%	$ 2.829.024,95		5%	$ 1.060.054,90		5%	$ 3.468.329,86	
IVA	(19%)				$ 0,00		19%	$ 658.982,67		19%	$ 537.514,74		19%	$ 201.410,43		19%	$ 658.982,67	
VALOR TOTAL					**$ 0,00**			**$ 89.448.226,97**			**$ 72.960.553,50**			**$ 27.338.815,97**			**$ 89.448.226,97**	
VALOR DE LA PRESENTE ACTA					**$ 72.960.553,50**						**$ 72.960.553,50**							
VALOR A AMORTIZAR DE LA PRESENTE ACTA			**0%**		**$ 0,00**													
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA			**100%**		**$ 72.960.553,50**													

SON: Setenta y dos millones novecientos sesenta mil quinientos cincuenta y tres con cincuenta (centavos)

VICTOR ANDERSON VALBUENA
Representante Legal
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO
Representante Legal
2L PROYECTOS SAS BIC
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

LP 01-2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)
REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''

PERIODO MES / AÑO **mar-25** **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA	: **CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%	**$ 7.000.000.000,00** **$ 188.100.700,39** **$ 0,00** **$ 7.188.100.700,39**	**LOCALIZACIÓN** : EDIFICIO ALMACEN **FECHA INICIO** : 29/08/2024 **PLAZO INICIAL** : 31/12/2024 **ADICIONAL EN PLAZO No. 1** : 2 MESES **ADICIONAL EN PLAZO No. 2** : **PLAZO TOTAL** : 6 MESES **FECHA SUSPENSIÓN No.** : **FECHA REINICIACIÓN No.** : **FECHA TERMINACIÓN ACTUAL** : 28/02/2025
NIT	: 901838300		
DIRECCIÓN	: CRA 61 #100 - 68 P2		
TELÉFONO	: 3132077004		
INTERVENTOR	: **2L PROYECTOS SAS**	**$ 0,00** **$ 0,00** **$ 0,00** **$ 0,00** **$ 0,00**	
NIT	: 9.011.546.782		
DIRECCIÓN	:		
TELÉFONO	:		

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO ALMACEN CORTE 10

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
						CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
1.5	Desmonte de espejos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 10.976,00	$ 0,00	2,00	$ 21.952,00	5,00	$ 54.880,00	7,00	$ 76.832,00
1.6	Desmonte de piso laminado (Incluye desmonte piso, soleteo, lumbrera existentes, trasiego y	M2		$ 43.946,00	$ 0,00	8,55	$ 375.738,30	0,00	$ 0,00	8,55	$ 375.738,30
1.7	Desmonte divisiones baño. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 13.948,00	$ 0,00	10,83	$ 151.056,84	22,16	$ 309.087,68	32,99	$ 460.144,52
1.9	Desmonte de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 26.922,00	$ 0,00	14,00	$ 376.908,00	16,00	$ 430.752,00	30,00	$ 807.660,00
1.11	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN		$ 9.346,00	$ 0,00	2,00	$ 18.692,00	9,00	$ 84.114,00	11,00	$ 102.806,00
1.12	Desmonte de puerta metálicas. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y	UN		$ 20.668,00	$ 0,00	5,00	$ 103.340,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 103.340,00
1.15	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 13.166,00	$ 0,00	12,00	$ 157.992,00	110,00	$ 1.448.260,00	122,00	$ 1.606.252,00
1.16	Desmonte y retiro de muebles en madera . (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 15.520,00	$ 0,00	2,41	$ 37.403,20	43,56	$ 676.051,20	45,97	$ 713.454,40
1.22	Desmonte de tableros eléctricos existentes. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 165.586,00	$ 0,00	1,00	$ 165.586,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 165.586,00
1.23	Desmonte de puntos hidráulicos y desagües (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y	UN		$ 18.056,00	$ 0,00	14,00	$ 252.784,00	40,00	$ 722.240,00	54,00	$ 975.024,00
1.25	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 10.966,00	$ 0,00	15,56	$ 170.630,96	366,24	$ 4.016.187,84	381,80	$ 4.186.818,80
1.28	Desmonte y retiro ducto vertical de ventilación existente en lámina galvanizada y adecuación	ML		$ 213.090,00	$ 0,00	17,38	$ 3.703.504,20	68,40	$ 14.575.356,00	85,78	$ 18.278.860,20
1.29	Desmonte de Cubiertas. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2		$ 11.668,00	$ 0,00	39,88	$ 465.319,84	51,38	$ 599.501,84	91,26	$ 1.064.821,68
1.36	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 11.006,00	$ 0,00	131,71	$ 1.449.600,26	466,60	$ 5.135.399,60	598,31	$ 6.584.999,86
1.42	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 18.720,00	$ 0,00	40,79	$ 763.588,80	46,20	$ 864.864,00	86,99	$ 1.628.452,80
1.46	Desmolición de muro en Drywall. (Incluye desmonte, retiro estructura, accesorios	M2		$ 15.990,00	$ 0,00	18,41	$ 294.375,90	39,79	$ 636.242,10	58,20	$ 930.618,00
1.50	Demolición de mesón en mármol. (Incluye mochetas, trasiego y disposición final)	ML		$ 26.320,00	$ 0,00	4,06	$ 106.859,20	7,90	$ 207.928,00	11,96	$ 314.787,20
1.59	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=20 cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 55.242,00	$ 0,00	5,74	$ 317.089,08	0,00	$ 0,00	5,74	$ 317.089,08
3.11	Viga cinta en concreto h =0.05 m, remate muros. (Incluye equipos, formaleta, fundida, No	ML		$ 52.004,00	$ 0,00	15,43	$ 802.421,72	0,00	$ 0,00	15,43	$ 802.421,72
3.17	Placa maciza en concreto h= 20 cm - 24.5MPa (3500 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida,	M2		$ 280.574,00	$ 0,00	6,98	$ 1.958.406,52	0,00	$ 0,00	6,98	$ 1.958.406,52
5.5	Muro en bloque No.5. (Suministro e instalación. Incluye mano de obra)	M2		$ 56.092,00	$ 0,00	62,80	$ 3.522.577,60	7,36	$ 412.837,12	70,16	$ 3.935.414,72
6.4	Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, ajuste Viejo 1 mano. (Suministro e	M2		$ 87.970,00	$ 0,00	66,03	$ 5.808.659,10	0,00	$ 0,00	66,03	$ 5.808.659,10
7.11	Concreto base mueble h= 10cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación	M2		$ 87.232,00	$ 0,00	1,08	$ 94.210,56	2,08	$ 181.442,56	3,16	$ 275.653,12
8.1	Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2		$ 26.706,00	$ 0,00	195,93	$ 5.232.506,58	235,94	$ 6.300.906,82	431,87	$ 11.533.413,40
8.14	Regata sobre muro. (Incluye equipos)	ML		$ 21.108,00	$ 0,00	50,30	$ 1.061.732,40	108,90	$ 2.298.661,20	159,20	$ 3.360.393,60
9.1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con anclado, ajuste Viejo fino 2 a 3 manos.	M2		$ 68.284,00	$ 0,00	195,66	$ 13.360.447,44	285,15	$ 19.471.182,60	480,81	$ 32.831.630,04
9.4	Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)	ML		$ 10.536,00	$ 0,00	204,83	$ 2.158.088,88	304,41	$ 3.207.263,76	509,24	$ 5.365.352,64
10.2	Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 13.142,00	$ 0,00	82,62	$ 1.085.792,04	1,30	$ 17.032,03	83,92	$ 1.102.824,07
11.38	Enchape pared cerámica 60x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye mano	M2		$ 87.134,00	$ 0,00	166,68	$ 14.523.495,12	234,64	$ 20.445.121,76	401,32	$ 34.968.616,88
12.13	Cubierta en UPVC. Color a definir. (Suministro instalación, incluye anclajes, sanitas	M2		$ 81.030,00	$ 0,00	40,04	$ 3.244.441,20	0,00	$ 0,00	40,04	$ 3.244.441,20
13.3	Puerta en madera entamborada 0.90 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)	UN		$ 893.626,00	$ 0,00	8,00	$ 7.149.008,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 7.149.008,00
14.14	Marco en perfil de aluminio para lámparas y escotillas en cielo raso de 60x60 cm. (Suminstro e instalación)	UN		$ 63.118,00	$ 0,00	51,00	$ 3.219.018,00	54,00	$ 3.408.372,00	105,00	$ 6.627.390,00
14.20	Persiana en aluminio. (Suministro e instalación. Incluye marco, herrajes, accesorios)	M2		$ 698.926,00	$ 0,00	0,45	$ 314.516,70	0,00	$ 0,00	0,45	$ 314.516,70
16.8	Sistema de descarga de tazas (fluxometro ó válvula) sumin. e inst.	UN		$ 1.200.654,00	$ 0,00	4,00	$ 4.802.616,00	12,00	$ 14.407.848,00	16,00	$ 19.210.464,00
17.17	Red PVC-P RDE-13,5 Ø=1/2". (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	ML		$ 31.066,00	$ 0,00	14,72	$ 457.291,52	8,86	$ 275.244,76	23,58	$ 732.536,28
17.18	Red PVC-P RDE-11 Ø=3/4". (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	ML		$ 39.270,00	$ 0,00	7,80	$ 306.306,00	32,16	$ 1.262.923,20	39,96	$ 1.569.229,20
17.19	Red PVC-P RDE-21 Ø=1". (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	ML		$ 41.108,00	$ 0,00	8,90	$ 365.861,20	0,00	$ 0,00	8,90	$ 365.861,20
17.20	Red PVC-P RDE-21 Ø=1-1/4". (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	ML		$ 35.530,00	$ 0,00	19,26	$ 684.307,80	0,00	$ 0,00	19,26	$ 684.307,80
17.31	Punto hidráulico 1/2" para sanitario. (Suministro instalación, incluye tubería y accesorios)	UN		$ 39.560,00	$ 0,00	2,00	$ 79.120,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 79.120,00
17.34	Punto hidráulico 1-1/2" para Sanitario con fluxómetro/válvula antivandálica. (Suministro e	UN		$ 60.740,00	$ 0,00	4,00	$ 242.960,00	12,00	$ 728.880,00	16,00	$ 971.840,00
17.35	Punto hidráulico 1/2" para lavamanos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y	UN		$ 37.148,00	$ 0,00	6,00	$ 222.888,00	14,00	$ 520.072,00	20,00	$ 742.960,00
17.36	Punto hidráulico 1/2" para lavaplatos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y	UN		$ 45.208,00	$ 0,00	4,00	$ 180.832,00	1,00	$ 45.208,00	5,00	$ 226.040,00
17.38	Punto hidráulico 1/2" para llave terminal manguera. (Suministro e instalación. Incluye	UN		$ 46.650,00	$ 0,00	1,00	$ 46.650,00	6,00	$ 279.900,00	7,00	$ 326.550,00
18.3	Redes PVC Sanitaria 2". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML		$ 35.292,00	$ 0,00	6,86	$ 242.103,12	23,03	$ 812.774,76	29,89	$ 1.054.877,88

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

LP 01-2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)
REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''

PERIODO MES / AÑO **mar-25** **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%	**$ 7.000.000.000,00** **$ 188.100.700,39**	**LOCALIZACIÓN**	: EDIFICIO ALMACEN
			$ 0,00	**FECHA INICIO**	: 29/08/2024
NIT	: 901838300		**$ 7.188.100.700,39**	**PLAZO INICIAL**	: 31/12/2024
DIRECCIÓN	: CRA 61 #100 - 68 P2			**ADICIONAL EN PLAZO No. 1**	: 2 MESES
TELÉFONO	: 3132077004		**$ 0,00**	**ADICIONAL EN PLAZO No. 2**	:
INTERVENTOR	: **2L PROYECTOS SAS**		**$ 0,00**	**PLAZO TOTAL**	: 6 MESES
			$ 0,00	**FECHA SUSPENSIÓN No.**	:
NIT	: 9.011.546.782		**$ 0,00**	**FECHA REINICIACIÓN No.**	:
DIRECCIÓN	:		**$ 0,00**		
TELÉFONO	:			**FECHA TERMINACIÓN ACTUAL**	: 28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO ALMACEN CORTE 10

			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				**OBRA EJECUTADA**					
18.5	Redes PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	$ 84.338,00	$ 0,00	4,94	$ 416.629,72	2,01	$ 169.519,38	6,95	$ 586.149,10
18.13	Punto desague PVC Sanitario 2"	UN	$ 59.836,00	$ 0,00	11,00	$ 658.196,00	20,00	$ 1.196.720,00	31,00	$ 1.854.916,00
18.15	Punto desague PVC Sanitario 4"	UN	$ 87.692,00	$ 0,00	6,00	$ 526.152,00	22,00	$ 1.929.224,00	28,00	$ 2.455.376,00
18.17	Sifón de piso PVC Sanitario 3"	UN	$ 93.326,00	$ 0,00	2,00	$ 186.652,00	6,00	$ 559.956,00	8,00	$ 746.608,00
18.23	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 2". (Suministro e instalación)	ML	$ 23.292,00	$ 0,00	8,47	$ 197.283,24	24,28	$ 565.529,76	32,75	$ 762.813,00
18.25	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 4". (Suministro e instalación)	ML	$ 33.006,00	$ 0,00	14,10	$ 465.384,60	13,64	$ 450.201,84	27,74	$ 915.586,44
19.5	Cable eléctrico 3x12 thhn. (Suministro e instalación)	ML	$ 23.420,00	$ 0,00	68,62	$ 1.607.080,40	22,70	$ 531.634,00	91,32	$ 2.138.714,40
19.7	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 12 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN	$ 471.020,00	$ 0,00	1,00	$ 471.020,00	1,00	$ 471.020,00	2,00	$ 942.040,00
19.22	Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	$ 13.944,00	$ 0,00	53,62	$ 747.677,28	22,00	$ 306.768,00	75,62	$ 1.054.445,28
19.42	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	$ 86.170,00	$ 0,00	4,00	$ 344.680,00	5,00	$ 430.850,00	9,00	$ 775.530,00
19.50	Salida toma monofasica doble con polo a Tierra. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios 3m)	UN	$ 66.154,00	$ 0,00	22,00	$ 1.455.388,00	4,00	$ 264.616,00	26,00	$ 1.720.004,00
19.60	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	$ 160.126,00	$ 0,00	50,00	$ 8.006.300,00	258,00	$ 41.312.508,00	308,00	$ 49.318.808,00
19.61	Salida sensor control iluminación. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, sensor, accesorios necesarios 3m)	UN	$ 87.478,00	$ 0,00	17,00	$ 1.487.126,00	22,00	$ 1.924.516,00	39,00	$ 3.411.642,00
22.4	Desmonte división en vidrio piso techo	m2	$ 47.822,00	$ 0,00	4,17	$ 199.417,74	44,50	$ 2.128.079,00	48,67	$ 2.327.496,74
22.7	Desmonte alfombra tapete incluye retiro**	M2	$ 7.314,00	$ 0,00	29,70	$ 217.225,80	32,97	$ 241.142,58	62,67	$ 458.368,38
22.11	Desmonte hoja de puerta en vidrio	UN	$ 43.542,00	$ 0,00	7,00	$ 304.794,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 304.794,00
NP-01	Piso en cerámica 60x60 (incluye suministro e instalación)	M2	$ 93.428,00	$ 0,00	34,56	$ 3.228.871,68	95,53	$ 8.925.176,84	130,09	$ 12.154.048,52

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

LP 01-2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)
REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''

PERIODO MES / AÑO **mar-25** **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%	**$ 7.000.000.000,00** **$ 188.100.700,39**	**LOCALIZACIÓN**	: EDIFICIO ALMACEN
			$ 0,00	**FECHA INICIO**	: 29/08/2024
NIT	:	901838300	**$ 7.188.100.700,39**	**PLAZO INICIAL**	: 31/12/2024
DIRECCIÓN	:	CRA 61 #100 - 68 P2		**ADICIONAL EN PLAZO No. 1**	: 2 MESES
TELÉFONO	:	3132077004	**$ 0,00**	**ADICIONAL EN PLAZO No. 2**	:
INTERVENTOR	:	**2L PROYECTOS SAS**	**$ 0,00**	**PLAZO TOTAL**	: 6 MESES
			$ 0,00	**FECHA SUSPENSIÓN No.**	:
NIT	:	9.011.546.782	**$ 0,00**	**FECHA REINICIACIÓN No.**	:
DIRECCIÓN	:		**$ 0,00**		
TELÉFONO	:			**FECHA TERMINACIÓN ACTUAL**	: 28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO ALMACEN CORTE 10

				CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				**OBRA EJECUTADA**							
NP-09	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 40 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable	UNI		$ 319.808,00	$ 0,00	153,00	$ 48.930.624,00	122,00	$ 39.016.576,00	275,00	$ 87.947.200,00
NP-27	Refuerzo en listón de madera 3x11/2 en pino (suministro e instalación	ML		$ 21.300,00	$ 0,00	214,00	$ 4.558.200,00	0,00	$ 0,00	214,00	$ 4.558.200,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 0,00**	**SUBTOTAL**	**$ 154.107.380,54**		**$ 289.806.918,59**		**$ 443.914.299,13**
ADMINISTRACIÓN	(18%)				$ 0,00	18%	$ 27.739.328,50		$ 52.165.245,35		$ 79.904.573,84
IMPREVISTOS	(5%)				$ 0,00	5%	$ 7.705.369,03		$ 14.490.345,93		$ 22.195.714,96
UTILIDAD	(5%)				$ 0,00	5%	$ 7.705.369,03		$ 14.490.345,93		$ 22.195.714,96
IVA	(19%)				$ 0,00	19%	$ 1.464.020,12		$ 2.753.165,73		$ 4.217.185,84
VALOR TOTAL					**$ 0,00**		**$ 198.721.467,21**		**$ 373.706.021,52**		**$ 572.427.488,73**
VALOR DE LA PRESENTE ACTA					**$ 198.721.467,21**		**$ 198.721.467,21**				

VALOR A AMORTIZAR DE LA PRESENTE ACTA	**0%**	**$ 0,00**	
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	**100%**	**$ 198.721.467,21**	**Ciento noventa y ocho millones setecientos veintiún mil cuatrocientos sesenta y siete con veintiún (centavos)**

VICTOR ANDERSON VALBUENA
Representante Legal
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO
Representante Legal
2L PROYECTOS SAS BIC
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

LP 01-2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)
REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."

PERIODO MES / AÑO **mar-25** **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%	**$ 7.000.000.000,00** **$ 188.100.700,39** **$ 0,00**	**LOCALIZACIÓN**	: EDIFICIO PALACIO
NIT	:	901838300	**$ 7.188.100.700,39**	**FECHA INICIO**	: 29/08/2024
DIRECCIÓN	:	CRA 61 #100 - 68 P2		**PLAZO INICIAL**	: 31/12/2024
TELÉFONO	:	3132077004	**$ 0,00**	**ADICIONAL EN PLAZO No. 1**	: 2 MESES
INTERVENTOR	:	**2L PROYECTOS SAS**	**$ 0,00**	**ADICIONAL EN PLAZO No. 2**	:
NIT	:	9.011.546.782	**$ 0,00**	**PLAZO TOTAL**	: 6 MESES
DIRECCIÓN	:		**$ 0,00**	**FECHA SUSPENSIÓN No.**	:
TELÉFONO	:		**$ 0,00**	**FECHA REINICIACIÓN No.**	:
				FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	: 28/02/2025

BALANCE GENERAL PALACIO ACTUALIZADO CORTE 10

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL											
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
1.6	Desmonte de piso laminado (Incluye desmonte	M2		$ 43.946,00	$ 0,00	315,91	$ 13.882.980,86	**2.579,35**	$ 113.352.115,10	2.895,26	$ 127.235.095,96
1.15	Desmonte de lámparas. (Incluye traslego y	UN		$ 13.166,00	$ 0,00	195,00	$ 2.567.370,00	**83,00**	$ 1.092.778,00	278,00	$ 3.660.148,00
1.20	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye traslego y disposición final)	UN		$ 16.030,00	$ 0,00	278,00	$ 4.456.340,00	**0,00**	$ 0,00	278,00	$ 4.456.340,00
1.22	Desmonte de tableros eléctricos existentes.	UN		$ 165.586,00	$ 0,00	3,00	$ 496.758,00	**0,00**	$ 0,00	3,00	$ 496.758,00
5.3	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación.	M2		$ 51.578,00	$ 0,00	11,04	$ 569.421,12	**0,00**	$ 0,00	11,04	$ 569.421,12
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye	M2		$ 16.394,00	$ 0,00	373,39	$ 6.121.355,66	**2.093,06**	$ 34.313.625,64	2.466,45	$ 40.434.981,30
10.5	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye	M2		$ 12.286,00	$ 0,00	267,94	$ 3.291.910,84	**1.794,18**	$ 22.043.295,48	2.062,12	$ 25.335.206,32
11.17	Piso laminado 8mm tráfico ac4-32. (Incluye	M2		$ 151.116,00	$ 0,00	396,55	$ 59.925.049,80	**1.836,13**	$ 277.468.621,08	2.232,68	$ 337.393.670,88
11.18	Suministro e instalación de Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinílico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno.	M2		$ 165.514,00	$ 0,00	268,53	$ 44.445.474,42	**749,81**	$ 124.103.721,31	1.018,34	$ 168.549.195,73
12.12	Cubierta en policarbonato macizo e= 6 mm,	M2		$ 484.578,00	$ 0,00	322,56	$ 156.305.479,68	**0,00**	$ 0,00	322,56	$ 156.305.479,68
14.14	Marco en perfil de aluminio para lámparas y	UN		$ 63.118,00	$ 0,00	103,00	$ 6.501.154,00	**0,00**	$ 0,00	103,00	$ 6.501.154,00
14.18	Ventanería en aluminio con vidrio laminado	M2		$ 645.550,00	$ 0,00	27,72	$ 17.894.646,00	**5,43**	$ 3.507.918,70	33,15	$ 21.402.564,70
19.5	Cable eléctrico 3x12 thhn. (Suministro e	ML		$ 23.420,00	$ 0,00	1.385,00	$ 32.436.700,00	**0,00**	$ 0,00	1.385,00	$ 32.436.700,00
19.8	Tablero trifásico 3F - 9H - 208/120V - 18	UN		$ 547.054,00	$ 0,00	1,00	$ 547.054,00	**0,00**	$ 0,00	1,00	$ 547.054,00
19.42	Salida interruptor sencillo. (Suministro e	UN		$ 86.170,00	$ 0,00	1,00	$ 86.170,00	**0,00**	$ 0,00	1,00	$ 86.170,00
19.44	Salida interruptor doble tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería,	UN		$ 92.230,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00**	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.45	Salida interruptor triple tipo Luminex.	UN		$ 110.786,00	$ 0,00	1,00	$ 110.786,00	**0,00**	$ 0,00	1,00	$ 110.786,00
19.60	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e	UN		$ 160.126,00	$ 0,00	175,00	$ 28.022.050,00	**76,00**	$ 12.169.576,00	251,00	$ 40.191.626,00
19.61	Salida sensor control iluminación. (Suministro e	UN		$ 87.478,00	$ 0,00	13,00	$ 1.137.214,00	**30,00**	$ 2.624.340,00	43,00	$ 3.761.554,00
22.22	Mantenimiento de enchape en madera de muros	M2		$ 516.152,00	$ 0,00	21,77	$ 11.236.629,04	**40,97**	$ 21.145.508,68	62,74	$ 32.382.137,72
NP-02	RESTAURACION ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN TEJA	M2		$ 453.302,00	$ 0,00	464,31	$ 210.472.651,62	**0,00**	$ 0,00	464,31	$ 210.472.651,62
NP-09	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 40 W	UNI		$ 319.808,00	$ 0,00	124,60	$ 39.848.076,80	**30,40**	$ 9.722.163,20	155,00	$ 49.570.240,00
NP-15	Enchape panel acanalado WPC, tipo ecowood,	M2		$ 466.082,00	$ 0,00	17,86	$ 8.324.224,52	**0,00**	$ 0,00	17,86	$ 8.324.224,52
NP-17	LUMINARIA WALLPACK IP65. Suministro e instalacion de luminarias para exterior Wallpack	UNI		$ 1.547.000,00	$ 0,00	60,00	$ 92.820.000,00	**34,00**	$ 52.598.000,00	94,00	$ 145.418.000,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 4.674.600,00**	**SUBTOTAL**	**$ 741.499.496,36**		**$ 942.877.237,96**		**$ 1.684.376.734,32**
ADMINISTRACION	(18%)				$ 841.428,00	18%	$ 133.469.909,34	18%	$ 169.717.902,83	18%	$ 303.187.812,18
IMPREVISTOS	(5%)				$ 233.730,00	5%	$ 37.074.974,82	5%	$ 47.143.861,90	5%	$ 84.218.836,72
UTILIDAD	(5%)				$ 233.730,00	5%	$ 37.074.974,82	5%	$ 47.143.861,90	5%	$ 84.218.836,72
IVA	**(19%)**				$ 44.408,70	19%	$ 7.044.245,22	19%	$ 8.957.333,76	19%	$ 16.001.578,98
VALOR TOTAL					**$ 6.027.896,70**		**$ 956.163.600,56**		**$ 1.215.840.198,35**		**$ 2.172.003.798,90**
VALOR DE LA PRESENTE ACTA					**$ 956.163.600,56**		**$ 956.163.600,56**				

VALOR A AMORTIZAR DE LA PRESENTE ACTA	**0%**	**$ 0,00**
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	**100%**	**$ 956.163.600,56**

Novecientos cincuenta y seis millones ciento sesenta y tres mil seiscientos con cincuenta y seis (centavos o centésimos)

VICTOR ANDERSON VALBUENA
Representante Legal
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO
Representante Legal
2L PROYECTOS SAS BIC
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. LP 01-2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)
OBJET O: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL"

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 10 | PERIODO MES / AÑO: mar-25 | **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA	CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024 * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%	**VR. INICIAL OBRA**	$ 7.000.000.000,00	**LOCALIZACIÓN**	EDIFICIO DE LA BOLSA
NIT	901838300	**VR. ADICIONAL No. 1**	$ 188.100.700,39		
DIRECCIÓN	CRA 61 #100 - 68 P2	**VR. ADICIONAL No.**	$ 0,00	**FECHA INICIO**	29/08/2024
TELÉFONO	3132077004	**VR. TOTAL**	$ 7.188.100.700,39	**PLAZO INICIAL**	31/12/2024
INTERVENTOR	2L PROYECTOS SAS	**ANTICIPO 0%**	$ 0,00	**ADICIONAL EN PLAZO No. 1**	2 MESES
NIT	9.011.546.782	**AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __**	$ 0,00	**ADICIONAL EN PLAZO No. 2**	
DIRECCIÓN		**SALDO ANTERIOR AMORTIZACION**	$ 0,00	**PLAZO TOTAL**	6 MESES
TELÉFONO		**TOTAL AMORTIZADO**	$ 0,00	**FECHA SUSPENSIÓN No.**	
		SALDO POR LEGALIZAR	$ 0,00	**FECHA REINICIACIÓN No.**	
				FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO BOLSA CORTE 10

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO — OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
1.2	Cerramiento provisional en polisombra. Incluye puertas y accesorios	ML		$ 15.450,00	$ 0,00	+	20,30	$ 313.635,00	15,95	$ 246.427,50	4,35	$ 67.207,50	20,30	$ 313.635,00
1.5	Desmonte de espejos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 10.976,00	$ 0,00	+	20,00	$ 219.520,00	10,00	$ 109.760,00	10,00	$ 109.760,00	20,00	$ 219.520,00
1.7	Desmonte divisiones baño. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 13.948,00	$ 0,00	+	52,44	$ 731.433,12	24,95	$ 348.002,60	27,49	$ 383.430,52	52,44	$ 731.433,12
1.9	Desmonte de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 26.922,00	$ 0,00	+	63,00	$ 1.696.086,00	33,00	$ 888.426,00	30,00	$ 807.660,00	63,00	$ 1.696.086,00
1.11	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes,	UN		$ 9.346,00	$ 0,00	+	17,00	$ 158.882,00	5,00	$ 46.730,00	12,00	$ 112.152,00	17,00	$ 158.882,00
1.15	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 13.166,00	$ 0,00	+	144,00	$ 1.895.904,00	31,00	$ 408.146,00	113,00	$ 1.487.758,00	144,00	$ 1.895.904,00
1.16	Desmonte y retiro de muebles en madera . (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 15.520,00	$ 0,00	+	22,28	$ 345.785,60	13,60	$ 211.072,00	8,68	$ 134.713,60	22,28	$ 345.785,60
1.19	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y	ML		$ 7.914,00	$ 0,00	+	200,10	$ 1.583.591,40	4,60	$ 36.404,40	195,50	$ 1.547.187,00	200,10	$ 1.583.591,40
1.20	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 16.030,00	$ 0,00	+	67,00	$ 1.074.010,00	31,00	$ 496.930,00	36,00	$ 577.080,00	67,00	$ 1.074.010,00
1.21	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o	ML		$ 1.978,00	$ 0,00	+	1.740,25	$ 3.442.214,50	557,75	$ 1.103.229,50	1.182,50	$ 2.338.985,00	1.740,25	$ 3.442.214,50
1.23	Desmonte de puntos hidráulicos y desagües (Incluye cargue, trasiego, retiro de	UN		$ 18.056,00	$ 0,00	+	91,00	$ 1.643.096,00	29,00	$ 523.624,00	62,00	$ 1.119.472,00	91,00	$ 1.643.096,00
1.25	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 10.966,00	$ 0,00	+	179,18	$ 1.964.887,88	115,44	$ 1.265.915,04	63,74	$ 698.972,84	179,18	$ 1.964.887,88
1.31	Desmonte de estructuras en Madera. (Incluye equipos, trasiego y disposición	M2		$ 11.460,00	$ 0,00	+	289,44	$ 3.316.982,40	40,28	$ 461.608,80	249,16	$ 2.855.373,60	289,44	$ 3.316.982,40
1.35	Demolición afinado de pisos e=+-5cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 3.958,00	$ 0,00	+	176,94	$ 700.328,52	81,33	$ 321.904,14	95,61	$ 378.424,38	176,94	$ 700.328,52
1.36	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 11.006,00	$ 0,00	+	1.071,52	$ 11.793.149,12	206,93	$ 2.277.471,58	864,59	$ 9.515.677,54	1.071,52	$ 11.793.149,12
1.42	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 18.720,00	$ 0,00	+	17,29	$ 323.668,80	14,74	$ 275.932,80	2,55	$ 47.736,00	17,29	$ 323.668,80
1.50	Demolición de mesón en mármol. (Incluye machones, trasiego y disposición	ML		$ 26.320,00	$ 0,00	+	12,49	$ 328.736,80	3,81	$ 100.279,20	8,68	$ 228.457,60	12,49	$ 328.736,80
1.53	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=10 cm. (Incluye trasiego y	M2		$ 22.812,00	$ 0,00	+	10,31	$ 235.191,72	5,90	$ 134.590,80	4,41	$ 100.600,92	10,31	$ 235.191,72
1.65	Escarificado de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 4.512,00	$ 0,00	+	18,58	$ 83.832,96	18,58	$ 83.832,96	0,00	$ 0,00	18,58	$ 83.832,96
4.2	Acero de refuerzo 60.000 PSI. (Suministro e intalaación)	KG		$ 4.236,00	$ 0,00	+	60,00	$ 254.160,00	60,00	$ 254.160,00	0,00	$ 0,00	60,00	$ 254.160,00
4.3	Grafil de acero de refuerzo. (Suministro e intalaación)	KG		$ 5.848,00	$ 0,00	+	65,94	$ 385.617,12	65,94	$ 385.617,12	0,00	$ 0,00	65,94	$ 385.617,12
4.4	Malla electrosoldada Q-5 o similar. (Suministro e intalación)	KG		$ 4.252,00	$ 0,00	+	25,17	$ 107.022,84	25,17	$ 107.022,84	0,00	$ 0,00	25,17	$ 107.022,84
4.5	Anclaje epóxico 1/2". Profundidad estándar 11cm. (Incluye perforación, epóxico,	UN		$ 19.818,00	$ 0,00	+	43,00	$ 852.174,00	18,00	$ 356.724,00	25,00	$ 495.450,00	43,00	$ 852.174,00
4.8	Anclaje epóxico 5/8". Profundidad estándar 14cm. (Incluye perforación, epóxico,	UN		$ 13.186,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.3	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2		$ 51.578,00	$ 0,00	+	30,34	$ 1.564.876,52	30,34	$ 1.564.876,52	0,00	$ 0,00	30,34	$ 1.564.876,52
6.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescaza, malla, cinta papel, cinta metálica flejs, pintura)	M2		$ 98.004,00	$ 0,00	+	182,16	$ 17.852.408,64	182,16	$ 17.852.408,64	0,00	$ 0,00	182,16	$ 17.852.408,64
8.1	Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2		$ 26.706,00	$ 0,00	+	482,81	$ 12.893.923,86	254,50	$ 6.796.677,00	228,31	$ 6.097.246,86	482,81	$ 12.893.923,86
8.14	Regata sobre muro. (Incluye equipos)	ML		$ 21.108,00	$ 0,00	+	79,00	$ 1.667.532,00	39,50	$ 833.766,00	39,50	$ 833.766,00	79,00	$ 1.667.532,00
9.1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3	M2		$ 68.284,00	$ 0,00	+	130,19	$ 8.889.893,96	69,33	$ 4.734.129,72	60,86	$ 4.155.764,24	130,19	$ 8.889.893,96
10.2	Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 13.142,00	$ 0,00	+	221,62	$ 2.912.530,04	221,62	$ 2.912.530,04	0,00	$ 0,00	221,62	$ 2.912.530,04
10.3	Estuco y pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y	M2		$ 18.018,00	$ 0,00	+	86,37	$ 1.556.214,66	86,37	$ 1.556.214,66	0,00	$ 0,00	86,37	$ 1.556.214,66
10.5	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 12.286,00	$ 0,00	+	461,00	$ 5.663.846,00	461,00	$ 5.663.846,00	0,00	$ 0,00	461,00	$ 5.663.846,00
11.14	Piso en porcelanato sellado 60x60 o similar, tráfico comercial (PEI V).	M2		$ 107.802,00	$ 0,00	+	514,62	$ 55.477.065,24	186,24	$ 20.077.044,48	328,38	$ 35.400.020,76	514,62	$ 55.477.065,24
11.15	Guardaescoba en Porcelanato Sellado. (Suministro e instalación. Incluye	ML		$ 39.400,00	$ 0,00	+	299,27	$ 11.791.238,00	299,27	$ 11.791.238,00	0,00	$ 0,00	299,27	$ 11.791.238,00
11.38	Enchape pared cerámica 60x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye	M2		$ 87.134,00	$ 0,00	+	491,09	$ 42.790.636,06	284,69	$ 24.806.178,46	206,40	$ 17.984.457,60	491,09	$ 42.790.636,06
16.5	Sanitario de piso linea institucional. (Suministro e instalación)	UN		$ 484.958,00	$ 0,00	+	20,00	$ 9.699.160,00	10,00	$ 4.849.580,00	10,00	$ 4.849.580,00	20,00	$ 9.699.160,00
16.8	Sistema de descarga de tazas (fluxometro ó válvula), sumin. e inst.	UN		$ 1.200.654,00	$ 0,00	+	20,00	$ 24.013.080,00	10,00	$ 12.006.540,00	10,00	$ 12.006.540,00	20,00	$ 24.013.080,00
16.12	Orinal tipo arrecife o similar con grifería antivandálica tipo push. (Suministro e	UN		$ 1.048.472,00	$ 0,00	+	12,00	$ 12.581.664,00	6,00	$ 6.290.832,00	6,00	$ 6.290.832,00	12,00	$ 12.581.664,00
16.26	Rejilla metálica con sosco 5x3". (Suministro e instalación)	UN		$ 38.136,00	$ 0,00	+	11,00	$ 419.496,00	11,00	$ 419.496,00	0,00	$ 0,00	11,00	$ 419.496,00
17.34	Punto hidráulico 1-1/2" para Sanitario con fluxómetro/válvula antivandálica.	UN		$ 60.740,00	$ 0,00	+	20,00	$ 1.214.800,00	10,00	$ 607.400,00	10,00	$ 607.400,00	20,00	$ 1.214.800,00
17.35	Punto hidráulico 1/2" para lavamanos. (Suministro e instalación. Incluye tubería	UN		$ 37.148,00	$ 0,00	+	31,00	$ 1.151.588,00	17,00	$ 631.516,00	14,00	$ 520.072,00	31,00	$ 1.151.588,00
17.37	Punto hidráulico 1/2" para orinal. (Suministro e instalación. Incluye tubería y	UN		$ 41.304,00	$ 0,00	+	12,00	$ 495.648,00	6,00	$ 247.824,00	6,00	$ 247.824,00	12,00	$ 495.648,00
18.13	Punto desague PVC Sanitario 2"	UN		$ 59.836,00	$ 0,00	+	43,00	$ 2.572.948,00	23,00	$ 1.376.228,00	20,00	$ 1.196.720,00	43,00	$ 2.572.948,00
18.15	Punto desague PVC Sanitario 4"	UN		$ 87.692,00	$ 0,00	+	2,00	$ 175.384,00	2,00	$ 175.384,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 175.384,00
19.5	Cable eléctrico 3x12 thhn. (Suministro e instalación)	ML		$ 23.420,00	$ 0,00	+	280,00	$ 6.557.600,00	280,00	$ 6.557.600,00	0,00	$ 0,00	280,00	$ 6.557.600,00
19.55	Toma doble P/T- 120V-GFCI. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma,	UN		$ 111.302,00	$ 0,00	+	8,00	$ 890.416,00	8,00	$ 890.416,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 890.416,00
19.60	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja,	UN		$ 160.126,00	$ 0,00	+	48,00	$ 7.686.048,00	24,00	$ 3.843.024,00	24,00	$ 3.843.024,00	48,00	$ 7.686.048,00
19.65	Salida sensor de movimiento. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja,	UN		$ 103.478,00	$ 0,00	+	16,00	$ 1.655.648,00	8,00	$ 827.824,00	8,00	$ 827.824,00	16,00	$ 1.655.648,00
20.5	Bandeja tipo malla de 40Cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes,	ML		$ 160.190,00	$ 0,00	+	73,00	$ 11.693.870,00	73,00	$ 11.693.870,00	0,00	$ 0,00	73,00	$ 11.693.870,00
22.11	Desmonte hoja de puerta en vidrio	UN		$ 43.542,00	$ 0,00	+	4,00	$ 174.168,00	4,00	$ 174.168,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 174.168,00
NP-01	Piso en cerámica 60x60 (incluye suministro e instalación)	M2		$ 93.428,00	$ 0,00	+	137,67	$ 12.862.232,76	73,93	$ 6.907.132,04	63,74	$ 5.955.100,72	137,67	$ 12.862.232,76
NP-06	PUERTAS CON PIVOTE EN TUBERIA AGUAS NEGRAS Y MALLA	M2		$ 434.350,00	$ 0,00	+	16,92	$ 7.349.202,00	16,92	$ 7.349.202,00	0,00	$ 0,00	16,92	$ 7.349.202,00
NP-09	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 40 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y	UNI		$ 319.808,00	$ 0,00	+	24,00	$ 7.675.392,00	24,00	$ 7.675.392,00	0,00	$ 0,00	24,00	$ 7.675.392,00
NP-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN ANGULO	ML		$ 416.500,00	$ 0,00	+	32,42	$ 13.502.930,00	16,22	$ 6.755.630,00	16,22	$ 6.747.300,00	32,42	$ 13.502.930,00
NP-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA FENOLICA DE 12MM PARA BAÑOS	M2		$ 1.330.203,00	$ 0,00	+	64,25	$ 85.465.542,75	64,25	$ 85.465.542,75	0,00	$ 0,00	64,25	$ 85.465.542,75

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. LP 01-2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)
OBJET O: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL"

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 10 | PERIODO MES / AÑO: mar-25 | **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%
NIT	:	901838300
DIRECCIÓN	:	CRA 61 #100 - 68 P2
TELÉFONO	:	3132077004
INTERVENTOR	:	**2L PROYECTOS SAS**
NIT	:	9.011.546.782
DIRECCIÓN	:	
TELÉFONO	:	

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 7.000.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 188.100.700,39**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 7.188.100.700,39**
ANTICIPO 0%	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN	:	EDIFICIO DE LA BOLSA
FECHA INICIO	:	29/08/2024
PLAZO INICIAL	:	31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	2 MESES
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	
PLAZO TOTAL	:	6 MESES
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO BOLSA CORTE 10

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
NP-23	Registro de cobre 1-1/2" (suministro e instalación)	UNI		$ 356.429,00	$ 0,00	+	8,00	$ 2.851.432,00	8,00	$ 2.851.432,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 2.851.432,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 0,00**			**$ 436.934.961,91**	**SUBTOTAL**	**$ 276.628.753,59**		**$ 160.306.208,32**		**$ 436.934.961,91**
ADMINISTRACION	(18%)				$ 0,00		18%	$ 78.648.293,14	18%	$ 49.793.175,65	18%	$ 28.855.117,50	18%	$ 78.648.293,14
IMPREVISTOS	(5%)				$ 0,00		5%	$ 21.846.748,10	5%	$ 13.831.437,68	5%	$ 8.015.310,42	5%	$ 21.846.748,10
UTILIDAD	(5%)				$ 0,00		5%	$ 21.846.748,10	5%	$ 13.831.437,68	5%	$ 8.015.310,42	5%	$ 21.846.748,10
IVA	(19%)				$ 0,00		19%	$ 4.150.882,14	19%	$ 2.627.973,16	19%	$ 1.522.908,98	19%	$ 4.150.882,14
VALOR DE LA PRESENTE ACTA					**$ 356.712.777,75**				**TOTAL**	**$ 356.712.777,75**				

VALOR A AMORTIZAR DE LA PRESENTE ACTA	**0%**	**$**	**0,00**
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	**100%**	**$**	**356.712.777,75**

SON: Trescientos cincuenta y seis millones setecientos doce mil setecientos setenta y siete con setenta y cinco (centavos)

VICTOR ANDERSON VALBUENA
Representante Legal
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO
Representante Legal
2L PROYECTOS SAS BIC
CONSULTOR INTERVENTORÍA