Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. LP 01-2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)
OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL"

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. | PERIODO MES / AÑO: **may-25** | **FECHA:** 30/05/2025

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%
NIT	:	901838300
DIRECCIÓN	:	CRA 61 #100 - 68 P2
TELÉFONO	:	3132077004
INTERVENTOR	:	**2L PROYECTOS SAS**
NIT	:	9.011.546.782
DIRECCIÓN	:	
TELÉFONO	:	

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 7.000.000.000,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 188.100.700,39**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 7.188.100.700,39**
ANTICIPO 0%	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. _	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN	:	BALANCE GENERAL
FECHA INICIO	:	29/08/2024
PLAZO INICIAL	:	31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	2 MESES
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	
PLAZO TOTAL	:	6 MESES
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	28/02/2025

BALANCE GENERAL CONTRATO OBRA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO
OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 3.398.919.681,14**			**$ 159.735.784,26**		**$ 635.211.699,48**		**$ 2.603.972.197,40**		**$ 3.239.183.896,88**
1.2	Cerramiento provisional en polisombra. Incluye puertas y accesorios	ML	33,00	$ 15.450,00	$ 509.850,00	-	0,00	$ 0,00	8,40	$ 129.780,00	24,60	$ 380.070,00	33,00	$ 509.850,00
1.5	Desmonte de espejos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	41,00	$ 10.976,00	$ 450.016,00	-	0,00	$ 0,00	8,00	$ 87.808,00	33,00	$ 362.208,00	41,00	$ 450.016,00
6.4	Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	98,54	$ 87.970,00	$ 8.668.563,80	-	0,00	$ 0,00	32,51	$ 2.859.904,70	66,03	$ 5.808.659,10	98,54	$ 8.668.563,80
9.1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2	1902,38	$ 68.284,00	$ 129.902.115,92	-	-0,36	$ 24.582,24	152,12	$ 10.387.362,08	1.749,90	$ 119.490.171,60	1.902,02	$ 129.877.533,68
9.4	Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)	ML	951,34	$ 10.536,00	$ 10.023.318,24	-	0,00	$ 0,00	34,52	$ 363.702,72	916,82	$ 9.659.615,52	951,34	$ 10.023.318,24
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	3236,48	$ 16.394,00	$ 53.058.853,12	-	-3,94	$ 64.592,36	676,52	$ 11.090.868,88	2.556,02	$ 41.903.391,88	3.232,54	$ 52.994.260,76
10.6	Pintura epóxica base agua muros/techos, a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	185,85	$ 32.604,00	$ 6.059.453,40	-	0,00	$ 0,00	70,06	$ 2.284.236,24	115,79	$ 3.775.217,16	185,85	$ 6.059.453,40
10.7	Pintura exterior tipo Koraza, tres manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	42,47	$ 20.468,00	$ 869.275,96	-	0,00	$ 0,00	42,47	$ 869.275,96	0,00	$ 0,00	42,47	$ 869.275,96
10.10	Pintura esmalte lámina lineal. (Suministro y aplicación)	ML	196,35	$ 9.534,00	$ 1.872.000,90	-	0,00	$ 0,00	83,04	$ 791.703,36	113,31	$ 1.080.297,54	196,35	$ 1.872.000,90
11.18	Suministro e instalación de Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinílico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno.	M2	1174,10	$ 165.514,00	$ 194.329.987,40	-	-59,00	$ 9.765.326,00	96,76	$ 16.015.134,64	1.018,34	$ 168.549.526,76	1.115,10	$ 184.564.661,40
11.38	Enchape pared cerámica 60x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win)	M2	1257,52	$ 87.134,00	$ 109.572.747,57	-	-0,73	$ 63.607,71	223,43	$ 19.468.349,62	1.033,36	$ 90.040.790,24	1.256,79	$ 109.509.139,86
11.40	Mesón en Granito SAN GABRIEL. (Suministro e instalación. Incluye perforaciones, reengruese y salpicadero necesarios)	ML	88,20	$ 738.970,00	$ 65.177.154,00	-	0,00	$ 0,00	47,64	$ 35.204.530,80	40,56	$ 29.972.623,20	88,20	$ 65.177.154,00
11.42	Extractor de aire para baños axial 6", 110V, 43W.. (Suministro e instalación)	UN	15,00	$ 169.358,00	$ 2.540.370,00	-	0,00	$ 0,00	5,00	$ 846.790,00	10,00	$ 1.693.580,00	15,00	$ 2.540.370,00
12.5	Impermeabilización membrana líquida de poliuretano, de aplicación en frío (Suministro y aplicación)	M2	51,43	$ 307.584,00	$ 15.819.045,12	-	0,00	$ 0,00	22,00	$ 6.766.848,00	29,43	$ 9.052.197,12	51,43	$ 15.819.045,12
12.10	Cubierta en policarbonato alveolar e= 6 mm. (Suministro e instalación. Incluye perfiles, remates, accesorios)	M2	95,63	$ 368.116,00	$ 35.202.933,08	-	0,00	$ 0,00	95,63	$ 35.202.933,08	0,00	$ 0,00	95,63	$ 35.202.933,08
12.14	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 16 d=70 cm. (Suministro e instalación)	ML	8,19	$ 59.232,00	$ 485.110,08	-	0,00	$ 0,00	8,19	$ 485.110,08	0,00	$ 0,00	8,19	$ 485.110,08
13.1	Mantenimiento puerta en madera. (incluye lijado, tapaporos, pintura, cambio de herrajes necesarios)	UN	18,00	$ 398.412,00	$ 7.171.416,00	-	0,00	$ 0,00	18,00	$ 7.171.416,00	0,00	$ 0,00	18,00	$ 7.171.416,00
13.3	Puerta en madera entamborada 0.90 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)	UN	19,00	$ 893.626,00	$ 16.978.894,00	-	-3,00	$ 2.680.878,00	8,00	$ 7.149.008,00	8,00	$ 7.149.008,00	16,00	$ 14.298.016,00
13.6	Mueble en madera tipo cocina. (bajo/alto). h=0,60-0,80 m ancho=0,30-0,60 m. (Suministro e instalación. Incluye soportes, herrajes, pintura, accesorios necesarios)	ML	11,24	$ 1.630.390,00	$ 18.325.583,60	-	0,00	$ 0,00	7,38	$ 12.032.278,20	3,86	$ 6.293.305,40	11,24	$ 18.325.583,60
14.5	Puerta en Aluminio 5020 de 0,90x2,40 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes y accesorios)	UN	4,00	$ 743.170,00	$ 2.972.680,00	-	0,00	$ 0,00	4,00	$ 2.972.680,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 2.972.680,00
14.12	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 0,90x2,00 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	UN	3,00	$ 1.601.946,00	$ 4.805.838,00	-	0,00	$ 0,00	3,00	$ 4.805.838,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 4.805.838,00
14.13	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 1,00x2,00 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	UN	2,00	$ 1.735.440,00	$ 3.470.880,00	-	0,00	$ 0,00	2,00	$ 3.470.880,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 3.470.880,00
14.18	Ventanería en aluminio con vidrio laminado incoloro 3+3 mm. (Suminstro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	52,39	$ 645.550,00	$ 33.820.364,50	+	4,45	$ 2.872.697,50	29,12	$ 18.798.416,00	27,72	$ 17.894.646,00	56,84	$ 36.693.062,00
15.13	Espejos flotados y biselados de 4 mm. (Suministro e instalación)	M2	66,74	$ 99.412,00	$ 6.634.558,06	+	0,00	$ 198,82	66,74	$ 6.634.756,88	0,00	$ 0,00	66,74	$ 6.634.756,88
15.14	Espejos flotados y biselados de 5 mm. (Suministro e instalación)	M2	38,29	$ 124.800,00	$ 4.778.592,00	-	0,00	$ 0,00	28,49	$ 3.555.552,00	9,80	$ 1.223.040,00	38,29	$ 4.778.592,00
16.5	Sanitario de piso linea institucional. (Suministro e instalación)	UN	48,00	$ 484.958,00	$ 23.277.984,00	-	-1,00	$ 484.958,00	15,00	$ 7.274.370,00	32,00	$ 15.518.656,00	47,00	$ 22.793.026,00
16.8	Sistema de descarga de tazas (fluxometro ó válvula), sumin. e inst.	UN	47,00	$ 1.200.654,00	$ 56.430.738,00	-	0,00	$ 0,00	11,00	$ 13.207.194,00	36,00	$ 43.223.544,00	47,00	$ 56.430.738,00
16.9	Lavamanos linea institucional con grifería. (Suministro e instalación. Incluye grifería, sifón, desague, accesorios)	UN	68,00	$ 379.552,00	$ 25.809.536,00	+	8,00	$ 3.036.416,00	62,00	$ 23.532.224,00	14,00	$ 5.313.728,00	76,00	$ 28.845.952,00
16.12	Orinal tipo arrecife o similar con grifería antivandálica tipo push. (Suministro e instalación. Incluye equipos, accesorios)	UN	24,00	$ 1.048.472,00	$ 25.163.328,00	-	0,00	$ 0,00	7,00	$ 7.339.304,00	17,00	$ 17.824.024,00	24,00	$ 25.163.328,00
16.13	Lavaplatos en acero inoxidable con grifería. (Suministro e instalación. Inlcuye grifería, canastilla, desague, accesorios)	UN	2,00	$ 330.360,00	$ 660.720,00	-	0,00	$ 0,00	2,00	$ 660.720,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 660.720,00
16.18	Dispensador institucional de papel higiénico en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	30,00	$ 222.276,00	$ 6.668.280,00	-	0,00	$ 0,00	30,00	$ 6.668.280,00	0,00	$ 0,00	30,00	$ 6.668.280,00
16.26	Rejilla metálica con sosco 5x3". (Suministro e instalación)	UN	21,00	$ 38.136,00	$ 800.856,00	-	0,00	$ 0,00	2,00	$ 76.272,00	19,00	$ 724.584,00	21,00	$ 800.856,00
19.2	Cable calibre 6 AWG. (Suministro e instalación)	ML	390,00	$ 6.324,00	$ 2.466.360,00	-	0,00	$ 0,00	390,00	$ 2.466.360,00	0,00	$ 0,00	390,00	$ 2.466.360,00
19.5	Cable eléctrico 3x12 thhn. (Suministro e instalación)	ML	3417,27	$ 23.420,00	$ 80.032.463,40	-	0,00	$ 0,00	1660,95	$ 38.899.449,00	1.756,32	$ 41.133.014,40	3.417,27	$ 80.032.463,40

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. LP 01-2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)
OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL"

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. PERIODO MES / AÑO **may-25** **FECHA:** 30/05/2025

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%
NIT	:	901838300
DIRECCIÓN	:	CRA 61 #100 - 68 P2
TELÉFONO	:	3132077004
INTERVENTOR	:	**2L PROYECTOS SAS**
NIT	:	9.011.546.782
DIRECCIÓN	:	
TELÉFONO	:	

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 7.000.000.000,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 188.100.700,39**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 7.188.100.700,39**
ANTICIPO 0%	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. _	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN	:	BALANCE GENERAL
FECHA INICIO	:	29/08/2024
PLAZO INICIAL	:	31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	2 MESES
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	
PLAZO TOTAL	:	6 MESES
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	28/02/2025

BALANCE GENERAL CONTRATO OBRA

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
19.7	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 12 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN	5,00	$ 471.020,00	$ 2.355.100,00	-	0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.413.060,00	2,00	$ 942.040,00	5,00	$ 2.355.100,00
19.8	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 18 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN	3,00	$ 547.054,00	$ 1.641.162,00	-	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.094.108,00	1,00	$ 547.054,00	3,00	$ 1.641.162,00
19.14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN	58,00	$ 34.632,00	$ 2.008.656,00	-	0,00	$ 0,00	48,00	$ 1.662.336,00	10,00	$ 346.320,00	58,00	$ 2.008.656,00
19.22	Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	148,62	$ 13.944,00	$ 2.072.357,28	-	0,00	$ 0,00	73,00	$ 1.017.912,00	75,62	$ 1.054.445,28	148,62	$ 2.072.357,28
19.23	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	115,70	$ 20.702,00	$ 2.395.221,40	-	-15,00	$ 310.530,00	84,00	$ 1.738.968,00	16,70	$ 345.723,40	100,70	$ 2.084.691,40
19.24	Tubería EMT 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	285,40	$ 23.782,00	$ 6.787.382,80	-	-36,00	$ 856.152,00	249,40	$ 5.931.230,80	0,00	$ 0,00	249,40	$ 5.931.230,80
19.27	Tubería EMT 2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	4,00	$ 38.068,00	$ 152.272,00	-	0,00	$ 0,00	4,00	$ 152.272,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 152.272,00
19.37	Caja de paso metálica 20x20 cm. (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 62.738,00	$ 125.476,00	-	0,00	$ 0,00	2,00	$ 125.476,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 125.476,00
19.39	Caja de paso metálica 40x40 cm. (Suministro e instalación)	UN	3,00	$ 58.386,00	$ 175.158,00	-	0,00	$ 0,00	3,00	$ 175.158,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 175.158,00
19.42	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	12,00	$ 86.170,00	$ 1.034.040,00	-	-1,00	$ 86.170,00	1,00	$ 86.170,00	10,00	$ 861.700,00	11,00	$ 947.870,00
19.52	Salida toma doble red normal 5-15 R. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios 3m)	UN	80,00	$ 74.984,00	$ 5.998.720,00	-	0,00	$ 0,00	80,00	$ 5.998.720,00	0,00	$ 0,00	80,00	$ 5.998.720,00
19.54	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, cable, toma, accesorios 3m)	UN	65,00	$ 93.352,00	$ 6.067.880,00	-	0,00	$ 0,00	65,00	$ 6.067.880,00	0,00	$ 0,00	65,00	$ 6.067.880,00
19.55	Toma doble P/T- 120V-GFCI. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, accesorios)	UN	31,00	$ 111.302,00	$ 3.450.362,00	-	0,00	$ 0,00	7,00	$ 779.114,00	24,00	$ 2.671.248,00	31,00	$ 3.450.362,00
19.60	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	845,00	$ 160.126,00	$ 135.306.470,00	-	-8,00	$ 1.281.008,00	217,00	$ 34.747.342,00	620,00	$ 99.278.120,00	837,00	$ 134.025.462,00
19.65	Salida sensor de movimiento. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, sensor, accesorios necesarios 3m. No incluye aparato extractor)	UN	57,00	$ 103.478,00	$ 5.898.246,00	-	-1,00	$ 103.478,00	40,00	$ 4.139.120,00	16,00	$ 1.655.648,00	56,00	$ 5.794.768,00
19.76	Lámpara tipo bala. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	18,00	$ 168.602,00	$ 3.034.836,00	-	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.348.816,00	10,00	$ 1.686.020,00	18,00	$ 3.034.836,00
19.77	Lámpara de emergencia con batería de autonomía de 1.5 horas (2x5,4W), instaladas en pared. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	8,00	$ 244.866,00	$ 1.958.928,00	-	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.958.928,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.958.928,00
20.5	Bandeja tipo malla de 40cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	151,70	$ 160.190,00	$ 24.300.823,00	-	0,00	$ 0,00	78,70	$ 12.606.953,00	73,00	$ 11.693.870,00	151,70	$ 24.300.823,00
20.8	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	179,00	$ 111.074,00	$ 19.882.246,00	-	0,00	$ 0,00	179,00	$ 19.882.246,00	0,00	$ 0,00	179,00	$ 19.882.246,00
20.12	Rack de datos principal cerrado de 2,1 m. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 2.429.748,00	$ 2.429.748,00	-	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.429.748,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.429.748,00
20.20	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)	ML	5982,00	$ 8.588,00	$ 51.373.416,00	-	0,00	$ 0,00	5982,00	$ 51.373.416,00	0,00	$ 0,00	5.982,00	$ 51.373.416,00
20.23	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul. (Suministro e instalación)	UN	88,00	$ 50.564,00	$ 4.449.632,00	-	0,00	$ 0,00	88,00	$ 4.449.632,00	0,00	$ 0,00	88,00	$ 4.449.632,00
20.24	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Rojo. (Suministro e instalación)	UN	42,00	$ 50.564,00	$ 2.123.688,00	-	0,00	$ 0,00	42,00	$ 2.123.688,00	0,00	$ 0,00	42,00	$ 2.123.688,00
20.25	Face plate sencillo, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN	46,00	$ 15.808,00	$ 727.168,00	-	0,00	$ 0,00	46,00	$ 727.168,00	0,00	$ 0,00	46,00	$ 727.168,00
20.26	Face plate doble, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN	42,00	$ 17.100,00	$ 718.200,00	-	0,00	$ 0,00	42,00	$ 718.200,00	0,00	$ 0,00	42,00	$ 718.200,00
NP - 01	Piso en cerámica 60x60 (incluye suministro e instalación)	M2	472,53	$ 93.428,00	$ 44.147.719,70	-	0,00	$ 0,00	176,71	$ 16.509.848,74	295,82	$ 27.637.870,96	472,53	$ 44.147.719,70
NP - 02	RESTAURACION ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA. Restauracion estructura en madera de cubiertas (incluye raspado, lijado, reparacion de piezas deterioradas, impermeabilizacion en barniz poliuretano previo y demás para su ejecución)	M2	0,00	$ 453.302,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	-464,31	$ 210.472.651,62	464,31	$ 210.472.651,62	0,00	$ 0,00
NP - 09	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 40 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UNI	706,60	$ 319.808,00	$ 225.976.332,80	-	-8,00	$ 2.558.464,00	239,00	$ 76.434.112,00	459,60	$ 146.983.756,80	698,60	$ 223.417.868,80
NP - 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN ANGULO PARA SOPORTE DE MESON	ML	85,17	$ 416.500,00	$ 35.473.305,00	-	-1,97	$ 820.505,00	42,42	$ 17.667.930,00	40,78	$ 16.984.870,00	83,20	$ 34.652.800,00
NP - 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA FENOLICA DE 12MM PARA BAÑOS (INCLUYE HERRAJES)	M2	166,94	$ 1.330.203,00	$ 222.064.088,82	-	0,00	$ 0,00	92,36	$ 122.857.549,08	74,58	$ 99.206.539,74	166,94	$ 222.064.088,82
NP - 26	Guarda escobas en MDF (suministro e instalación).	ML	414,05	$ 28.360,00	$ 11.742.458,00	-	-190,54	$ 5.403.714,40	60,17	$ 1.706.421,20	163,34	$ 4.632.322,40	223,51	$ 6.338.743,60
NP - 37	Mesón en acero inoxidable, ancho 60 cm, con salpicaderos y lavaplatos incorporado. (Suministro e instalación, incluye grifería, sifonería, desagüe y demás elementos de	ML	5,83	$ 1.181.693,00	$ 6.889.270,19	-	0,00	$ 0,00	5,83	$ 6.889.270,19	0,00	$ 0,00	5,83	$ 6.889.270,19
NP - 39	Señalética de 15x15 según manual, con marcación en braile. (Suministro e instalación, incluye accesorios)	UN	20,00	$ 108.868,00	$ 2.177.360,00	-	-5,00	$ 544.340,00	15,00	$ 1.633.020,00	0,00	$ 0,00	15,00	$ 1.633.020,00
NP - 40	Señalética de 30x20 según manual, con marcación en braile. (Suministro e instalación, incluye accesorios)	UN	76,00	$ 142.868,00	$ 10.857.968,00	-	-34,00	$ 4.857.512,00	42,00	$ 6.000.456,00	0,00	$ 0,00	42,00	$ 6.000.456,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. LP 01-2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)
OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL"

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. | PERIODO MES / AÑO: **may-25** | **FECHA:** 30/05/2025

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%
NIT	:	901838300
DIRECCIÓN	:	CRA 61 #100 - 68 P2
TELÉFONO	:	3132077004
INTERVENTOR	:	**2L PROYECTOS SAS**
NIT	:	9.011.546.782
DIRECCIÓN	:	
TELÉFONO	:	

VR. INICIAL OBRA		:	**$ 7.000.000.000,00**
VR. ADICIONAL No.		:	**$ 188.100.700,39**
VR. ADICIONAL No.		:	**$ 0,00**
VR. TOTAL		:	**$ 7.188.100.700,39**
ANTICIPO	**0%**	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __		:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION		:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO		:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR		:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN	:	BALANCE GENERAL
FECHA INICIO	:	29/08/2024
PLAZO INICIAL	:	31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	2 MESES
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	
PLAZO TOTAL	:	6 MESES
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	28/02/2025

BALANCE GENERAL CONTRATO OBRA

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
NP - 42	Certificación de puntos de anclajes existentes, según normatividad.	UNI	58,00	$ 93.500,00	$ 5.423.000,00	-	0,00	$ 0,00	58,00	$ 5.423.000,00	0,00	$ 0,00	58,00	$ 5.423.000,00
NP - 48	Enchape para pared o piso en mármol. (Suministro e instalación)	M2	7,88	$ 968.575,00	$ 7.632.371,00	-	0,00	$ 0,00	7,88	$ 7.632.371,00	0,00	$ 0,00	7,88	$ 7.632.371,00
NP - 50	Reparación nariz paso escaleras. (Incluye refuerzo, pirlan similar al existente)	ML	19,50	$ 86.200,00	$ 1.680.900,00	-	0,00	$ 0,00	19,50	$ 1.680.900,00	0,00	$ 0,00	19,50	$ 1.680.900,00
NP - 52	Cinta antideslizante 25mm similar a la existente. (Suministro e instalación, incluye sello)	ML	19,65	$ 12.433,00	$ 244.308,45	-	0,00	$ 0,00	19,65	$ 244.308,45	0,00	$ 0,00	19,65	$ 244.308,45
NP - 53	Filos en cinta metálica para muros (Suministro e instalación, Incluye todo lo necesario para su correcto instalación)	ML	60,01	$ 10.841,00	$ 650.568,41	-	0,00	$ 0,00	60,01	$ 650.568,41	0,00	$ 0,00	60,01	$ 650.568,41
NP - 55	Restauración de cubierta metálica (Suministro e instalación)	M2	126,60	$ 339.000,00	$ 42.917.400,00	+	3,00	$ 1.017.000,00	129,60	$ 43.934.400,00	0,00	$ 0,00	129,60	$ 43.934.400,00
NP-60	Sanitario de doble descarga (suministro e instalacion)	UN	14,00	$ 719.000,00	$ 10.066.000,00	-	-2,00	$ 1.438.000,00	3,00	$ 2.157.000,00	9,00	$ 6.471.000,00	12,00	$ 8.628.000,00
NP-63	Marquesina de vidrio templado laminado 5+5 con herrajes de Aluminio. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	165,51	$ 810.718,00	$ 134.181.936,18	-	-84,04	$ 68.132.466,19	81,47	$ 66.049.469,99		$ 0,00	81,47	$ 66.049.469,99
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 3.398.919.681,14**		**SUB TOTAL**	**$ 159.735.784,26**	**SUB TOTAL**	**$ 635.211.699,48**	**SUB TOTAL**	**$ 2.603.972.197,40**	**SUB TOTAL**	**$ 3.239.183.896,88**
ADMINISTRACIÓN	**(18%)**				$ 611.805.542,60		**18%**	$ 28.752.441,17	**18%**	$ 114.338.105,91	**18%**	$ 468.714.995,53	**18%**	$ 583.053.101,44
IMPREVISTOS	**(5%)**				$ 169.945.984,06		**5%**	$ 7.986.789,21	**5%**	$ 31.760.584,97	**5%**	$ 130.198.609,87	**5%**	$ 161.959.194,84
UTILIDAD	**(5%)**				$ 169.945.984,06		**5%**	$ 7.986.789,21	**5%**	$ 31.760.584,97	**5%**	$ 130.198.609,87	**5%**	$ 161.959.194,84
IVA	**(19%)**				$ 32.289.736,97		**19%**	$ 1.517.489,95	**19%**	$ 6.034.511,15	**19%**	$ 24.737.735,88	**19%**	$ 30.772.247,02
A. TOTAL OBRA CIVIL					**$ 4.382.906.928,83**			**$ 205.979.293,80**		**$ 819.105.486,47**		**$ 3.357.822.148,55**		**$ 4.176.927.635,03**
VALOR TOTAL					**$ 4.382.906.928,83**			**$ 205.979.293,80**		**$ 819.105.486,47**		**$ 3.357.822.148,55**		**$4.176.927.635,03**
VALOR DE LA PRESENTE ACTA					**$ 819.105.486,47**					**$ 819.105.486,47**				
VALOR A AMORTIZAR DE LA PRESENTE ACTA			**0%**		**$ 0,00**									
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA			**100%**		**$ 819.105.486,47**									

SON: OCHOCIENTOS DIECINIEVE MILLONES CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS.

VICTOR ANDERSON VALBUENA
Representante Legal
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO
Representante Legal
2L PROYECTOS SAS BIC
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa
v2023

CONTRATO DE OBRA No. LP 01-2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)
OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL"

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 14 — PERIODO MES / AÑO: may-25 — **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%
NIT	:	901838300
DIRECCIÓN	:	CRA 61 #100 - 68 P2
TELÉFONO	:	3132077004
INTERVENTOR	:	**2L PROYECTOS SAS**
NIT	:	9.011.546.782
DIRECCIÓN	:	
TELÉFONO	:	

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 7.000.000.000,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 188.100.700,39**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 7.188.100.700,39**
ANTICIPO 0%	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. _	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN	:	EDIFICIO DINNERS
FECHA INICIO	:	29/08/2024
PLAZO INICIAL	:	31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	2 MESES
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	
PLAZO TOTAL	:	6 MESES
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO EDIFICIO DINNERS CORTE 14

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO — OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
11.38	Enchape pared cerámica 60x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win)	M2		$ 87.134,00	$ 0,00	+	154,17	$ 13.433.448,78	13,22	$ 1.151.911,48	140,95	$ 12.281.537,30	154,17	$ 13.433.448,78
11.40	Mesón en Granito SAN GABRIEL. (Suministro e instalación. Incluye perforaciones, reengruese y salpicadero necesarios)	ML		$ 738.970,00	$ 0,00	+	10,26	$ 7.581.832,20	1,90	$ 1.404.043,00	8,36	$ 6.177.789,20	10,26	$ 7.581.832,20
16.9	Lavamanos linea institucional con grifería. (Suministro e instalación. Incluye grifería, sifón, desague, accesorios)	UN		$ 379.552,00	$ 0,00	+	9,00	$ 3.415.968,00	9,00	$ 3.415.968,00	0,00	$ 0,00	9,00	$ 3.415.968,00
16.10	Lavamanos de incrustar tipo Aquajet o similar con grifería tipo push. (Suministro e instalación. Incluye sifón, desague, accesorios necesarios)	UN		$ 543.284,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	-8,00	$ 4.346.272,00	8,00	$ 4.346.272,00	0,00	$ 0,00
16.18	Dispensador institucional de papel higiénico en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN		$ 222.276,00	$ 0,00	+	7,00	$ 1.555.932,00	7,00	$ 1.555.932,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 1.555.932,00
NP - 01	Piso en cerámica 60x60 (incluye suministro e instalación)	M2		$ 93.428,00	$ 0,00	+	30,49	$ 2.848.806,58	2,43	$ 227.216,90	28,06	$ 2.621.589,68	30,49	$ 2.848.806,58
NP - 09	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 40 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UNI		$ 319.808,00	$ 0,00	+	7,00	$ 2.238.656,00	1,00	$ 319.808,00	6,00	$ 1.918.848,00	7,00	$ 2.238.656,00
NP - 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN ANGULO PARA SOPORTE DE MESON	ML		$ 416.500,00	$ 0,00	+	10,26	$ 4.273.290,00	1,90	$ 791.350,00	8,36	$ 3.481.940,00	10,26	$ 4.273.290,00
NP - 43	Kit válvula de pedal manos libres de alto tráfico, con dos acoples flexo metálicos. (Suministro e instalación, incluye acoples y accesorios)	UN		$ 243.000,00	$ 0,00	+	9,00	$ 2.187.000,00	1,00	$ 243.000,00	8,00	$ 1.944.000,00	9,00	$ 2.187.000,00
NP-60	Sanitario de doble descarga (suministro e instalacion)	UN		$ 719.000,00	$ 0,00	+	10,00	$ 7.190.000,00	1,00	$ 719.000,00	9,00	$ 6.471.000,00	10,00	$ 7.190.000,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 0,00**		**SUB TOTAL**	**$ 83.263.554,49**	**SUB TOTAL**	**$ 5.481.957,38**	**SUB TOTAL**	**$ 77.781.597,11**	**SUB TOTAL**	**$ 83.263.554,49**
ADMINISTRACIÓN	(18%)				$ 0,00		18%	$ 14.987.439,81	18%	$ 986.752,33	18%	$ 14.000.687,48	18%	$ 14.987.439,81
IMPREVISTOS	(5%)				$ 0,00		5%	$ 4.163.177,72	5%	$ 274.097,87	5%	$ 3.889.079,86	5%	$ 4.163.177,72
UTILIDAD	(5%)				$ 0,00		5%	$ 4.163.177,72	5%	$ 274.097,87	5%	$ 3.889.079,86	5%	$ 4.163.177,72
IVA	(19%)				$ 0,00		19%	$ 791.003,77	19%	$ 52.078,60	19%	$ 738.925,17	19%	$ 791.003,77
VALOR TOTAL					**$ 0,00**			**$ 107.368.353,51**		**$ 7.068.984,04**		**$ 100.299.369,47**		**$ 107.368.353,51**
VALOR DE LA PRESENTE ACTA					**$ 7.068.984,04**					**$ 7.068.984,04**				
VALOR A AMORTIZAR DE LA PRESENTE ACTA		**0%**			**$ 0,00**									
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA		**100%**			**$ 7.068.984,04**									

SON: SIETE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUATRO CENTAVOS

VICTOR ANDERSON VALBUENA
Representante Legal
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO
Representante Legal
2L PROYECTOS SAS BIC
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. LP 01-2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 14 PERIODO MES / AÑO may-25 **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA	: CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024 * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%	**VR. INICIAL OBRA**	: $ 7.000.000.000,00	**LOCALIZACIÓN**	: EDIFICIO ALMACEN
		VR. ADICIONAL No.	: $ 188.100.700,39		
		VR. ADICIONAL No.	: $ 0,00	**FECHA INICIO**	: 29/08/2024
NIT	: 901838300	**VR. TOTAL**	: $ 7.188.100.700,39	**PLAZO INICIAL**	: 31/12/2024
DIRECCIÓN	: CRA 61 #100 - 68 P2			**ADICIONAL EN PLAZO No. 1**	: 2 MESES
TELÉFONO	: 3132077004	**ANTICIPO** 0%	: $ 0,00	**ADICIONAL EN PLAZO No. 2**	:
INTERVENTOR	: 2L PROYECTOS SAS	**AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __**	: $ 0,00	**PLAZO TOTAL**	: 6 MESES
		SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	: $ 0,00	**FECHA SUSPENSIÓN No.**	:
NIT	: 9.011.546.782	**TOTAL AMORTIZADO**	: $ 0,00	**FECHA REINICIACIÓN No.**	:
DIRECCIÓN	:	**SALDO POR LEGALIZAR**	: $ 0,00		
TELÉFONO	:			**FECHA TERMINACIÓN ACTUAL**	: 28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO ALMACEN CORTE 14

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA							
OBRA CIVIL									PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)		
6.4	Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e	M2		$ 87.970,00	$ 0,00	+	98,54	$ 8.668.563,80	32,51	$ 2.859.904,70	66,03	$ 5.808.659,10	98,54	$ 8.668.563,80		
9.1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos	M2		$ 68.284,00	$ 0,00	+	571,47	$ 39.022.257,48	90,66	$ 6.190.627,44	480,81	$ 32.831.630,04	571,47	$ 39.022.257,48		
9.4	Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)	ML		$ 10.536,00	$ 0,00	+	543,76	$ 5.729.055,36	34,52	$ 363.702,72	509,24	$ 5.365.352,64	543,76	$ 5.729.055,36		
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye	M2		$ 16.394,00	$ 0,00	+	496,62	$ 8.141.588,28	440,67	$ 7.224.343,98	55,95	$ 917.244,30	496,62	$ 8.141.588,28		
10.6	Pintura epóxica base agua muros/techos, a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 32.604,00	$ 0,00	+	70,06	$ 2.284.236,24	70,06	$ 2.284.236,24	0,00	$ 0,00	70,06	$ 2.284.236,24		
10.7	Pintura exterior tipo Koraza, tres manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 20.468,00	$ 0,00	+	42,47	$ 869.275,96	42,47	$ 869.275,96	0,00	$ 0,00	42,47	$ 869.275,96		
10.10	Pintura esmalte lámina lineal. (Suministro y	ML		$ 9.534,00	$ 0,00	+	196,35	$ 1.872.000,90	83,04	$ 791.703,36	113,31	$ 1.080.297,54	196,35	$ 1.872.000,90		
11.18	Suministro e instalación de Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinílico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno.	M2		$ 165.514,00	$ 0,00	+	96,76	$ 16.015.134,64	96,76	$ 16.015.134,64	0,00	$ 0,00	96,76	$ 16.015.134,64		
11.38	Enchape pared cerámica 60x30 cm o similar.	M2		$ 87.134,00	$ 0,00	+	466,20	$ 40.621.870,80	64,88	$ 5.653.253,92	401,32	$ 34.968.616,88	466,20	$ 40.621.870,80		
11.40	Mesón en Granito SAN GABRIEL (Suministro e	ML		$ 738.970,00	$ 0,00	+	27,21	$ 20.107.373,70	11,21	$ 8.283.853,70	16,00	$ 11.823.520,00	27,21	$ 20.107.373,70		
11.42	Extractor de aire para baños axial 6", 110V,	UN		$ 169.358,00	$ 0,00	+	15,00	$ 2.540.370,00	5,00	$ 846.790,00	10,00	$ 1.693.580,00	15,00	$ 2.540.370,00		
12.10	Cubierta en policarbonato alveolar e= 6 mm.	M2		$ 368.116,00	$ 0,00	+	95,63	$ 35.202.933,08	95,63	$ 35.202.933,08	0,00	$ 0,00	95,63	$ 35.202.933,08		
12.14	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada	ML		$ 59.232,00	$ 0,00	+	8,19	$ 485.110,08	8,19	$ 485.110,08	0,00	$ 0,00	8,19	$ 485.110,08		
13.3	Puerta en madera entamborada 0.90 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)	UN		$ 893.626,00	$ 0,00	+	16,00	$ 14.298.016,00	8,00	$ 7.149.008,00	8,00	$ 7.149.008,00	16,00	$ 14.298.016,00		
13.6	Mueble en madera tipo cocina. (bajo/alto).	ML		$ 1.630.390,00	$ 0,00	+	11,24	$ 18.325.583,60	7,38	$ 12.032.278,20	3,86	$ 6.293.305,40	11,24	$ 18.325.583,60		
14.5	Puerta en Aluminio 5020 de 0,90x2,40 m.	UN		$ 743.170,00	$ 0,00	+	4,00	$ 2.972.680,00	4,00	$ 2.972.680,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 2.972.680,00		
14.12	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 0,90x2,00 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	UN		$ 1.601.946,00	$ 0,00	+	3,00	$ 4.805.838,00	3,00	$ 4.805.838,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 4.805.838,00		
14.13	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 1,00x2,00 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	UN		$ 1.735.440,00	$ 0,00	+	2,00	$ 3.470.880,00	2,00	$ 3.470.880,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 3.470.880,00		
14.18	Ventanería en aluminio con vidrio laminado incoloro 3+3 mm. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2		$ 645.550,00	$ 0,00	+	29,12	$ 18.798.416,00	29,12	$ 18.798.416,00	0,00	$ 0,00	29,12	$ 18.798.416,00		
15.13	Espejos flotados y biselados de 4 mm.	M2		$ 99.412,00	$ 0,00	+	16,56	$ 1.646.262,72	16,56	$ 1.646.262,72	0,00	$ 0,00	16,56	$ 1.646.262,72		
15.14	Espejos flotados y biselados de 5 mm.	M2		$ 124.800,00	$ 0,00	+	5,99	$ 747.552,00	5,99	$ 747.552,00	0,00	$ 0,00	5,99	$ 747.552,00		
16.5	Sanitario de piso línea institucional. (Suministro	UN		$ 484.958,00	$ 0,00	+	16,00	$ 7.759.328,00	4,00	$ 1.939.832,00	12,00	$ 5.819.496,00	16,00	$ 7.759.328,00		
16.9	Lavamanos línea institucional con grifería. (Suministro e instalación. Incluye grifería, sifón, desague, accesorios)	UN		$ 379.552,00	$ 0,00	+	20,00	$ 7.591.040,00	6,00	$ 2.277.312,00	14,00	$ 5.313.728,00	20,00	$ 7.591.040,00		
16.12	Orinal tipo arrecife o similar con grifería antivandálica tipo push. (Suministro e instalación. Incluye equipos, accesorios)	UN		$ 1.048.472,00	$ 0,00	+	5,00	$ 5.242.360,00	1,00	$ 1.048.472,00	4,00	$ 4.193.888,00	5,00	$ 5.242.360,00		
16.13	Lavaplatos en acero inoxidable con grifería. (Suministro e instalación. Inlcuye grifería, canastilla, desague, accesorios)	UN		$ 330.360,00	$ 0,00	+	2,00	$ 660.720,00	2,00	$ 660.720,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 660.720,00		
16.18	Dispensador institucional de papel higiénico en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN		$ 222.276,00	$ 0,00	+	8,00	$ 1.778.208,00	8,00	$ 1.778.208,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.778.208,00		
16.26	Rejilla metálica con sosco 5x3". (Suministro e	UN		$ 38.136,00	$ 0,00	+	10,00	$ 381.360,00	2,00	$ 76.272,00	8,00	$ 305.088,00	10,00	$ 381.360,00		
19.5	Cable eléctrico 3x12 thhn. (Suministro e instalación)	ML		$ 23.420,00	$ 0,00	+	742,27	$ 17.383.963,40	650,95	$ 15.245.249,00	91,32	$ 2.138.714,40	742,27	$ 17.383.963,40		
19.7	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 12 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN		$ 471.020,00	$ 0,00	+	4,00	$ 1.884.080,00	2,00	$ 942.040,00	2,00	$ 942.040,00	4,00	$ 1.884.080,00		
19.14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN		$ 34.632,00	$ 0,00	+	23,00	$ 796.536,00	13,00	$ 450.216,00	10,00	$ 346.320,00	23,00	$ 796.536,00		
19.42	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN		$ 86.170,00	$ 0,00	+	10,00	$ 861.700,00	1,00	$ 86.170,00	9,00	$ 775.530,00	10,00	$ 861.700,00		
19.60	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e	UN		$ 160.126,00	$ 0,00	+	369,00	$ 59.086.494,00	61,00	$ 9.767.686,00	308,00	$ 49.318.808,00	369,00	$ 59.086.494,00		
NP - 01	Piso en cerámica 60x60 (incluye suministro e instalación)	M2		$ 93.428,00	$ 0,00	+	241,73	$ 22.584.350,44	111,64	$ 10.430.301,92	130,09	$ 12.154.048,52	241,73	$ 22.584.350,44		

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. LP 01-2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 14 | PERIODO MES / AÑO: may-25 | **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA	: CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024 * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%	**VR. INICIAL OBRA**	: $ 7.000.000.000,00	**LOCALIZACIÓN**	: EDIFICIO ALMACEN
NIT	: 901838300	**VR. ADICIONAL No.**	: $ 188.100.700,39		
DIRECCIÓN	: CRA 61 #100 - 68 P2	**VR. ADICIONAL No.**	: $ 0,00	**FECHA INICIO**	: 29/08/2024
TELÉFONO	: 3132077004	**VR. TOTAL**	: $ 7.188.100.700,39	**PLAZO INICIAL**	: 31/12/2024
INTERVENTOR	: 2L PROYECTOS SAS			**ADICIONAL EN PLAZO No. 1**	: 2 MESES
NIT	: 9.011.546.782	**ANTICIPO 0%**	: $ 0,00	**ADICIONAL EN PLAZO No. 2**	:
DIRECCIÓN	:	**AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __**	: $ 0,00	**PLAZO TOTAL**	: 6 MESES
TELÉFONO	:	**SALDO ANTERIOR AMORTIZACION**	: $ 0,00	**FECHA SUSPENSIÓN No.**	:
		TOTAL AMORTIZADO	: $ 0,00	**FECHA REINICIACIÓN No.**	:
		SALDO POR LEGALIZAR	: $ 0,00	**FECHA TERMINACIÓN ACTUAL**	: 28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO ALMACEN CORTE 14

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					**MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA**				**OBRA EJECUTADA**									
NP - 09	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 40 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UNI		$ 319.808,00	$ 0,00	+	369,00	$ 118.009.152,00		94,00	$ 30.061.952,00		275,00	$ 87.947.200,00		369,00	$ 118.009.152,00		
NP - 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN ANGULO PARA SOPORTE DE MESON	ML		$ 416.500,00	$ 0,00	+	24,30	$ 10.120.950,00		24,30	$ 10.120.950,00		0,00	$ 0,00		24,30	$ 10.120.950,00		
NP - 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA FENOLICA DE 12MM PARA BAÑOS (INCLUYE HERRAJES)	M2		$ 1.330.203,00	$ 0,00	+	60,69	$ 80.730.020,07		60,69	$ 80.730.020,07		0,00	$ 0,00		60,69	$ 80.730.020,07		
NP - 26	Guarda escobas en MDF (suministro e instalación).	ML		$ 28.360,00	$ 0,00	+	60,17	$ 1.706.421,20		60,17	$ 1.706.421,20		0,00	$ 0,00		60,17	$ 1.706.421,20		
NP - 37	Mesón en acero inoxidable, ancho 60 cm, con salpicaderos y lavaplatos incorporado. (Suministro e instalación, incluye grifería,	ML		$ 1.181.693,00	$ 0,00	+	5,83	$ 6.889.270,19		5,83	$ 6.889.270,19		0,00	$ 0,00		5,83	$ 6.889.270,19		
NP - 39	Señalética de 15x15 según manual, con marcación en braile. (Suministro e instalación, incluye accesorios)	UN		$ 108.868,00	$ 0,00	+	15,00	$ 1.633.020,00		15,00	$ 1.633.020,00		0,00	$ 0,00		15,00	$ 1.633.020,00		
NP - 40	Señalética de 30x20 según manual, con marcación en braile. (Suministro e instalación, incluye accesorios)	UN		$ 142.868,00	$ 0,00	+	42,00	$ 6.000.456,00		42,00	$ 6.000.456,00		0,00	$ 0,00		42,00	$ 6.000.456,00		
NP - 50	Reparación nariz paso escaleras. (Incluye refuerzo, pirlan similar al existente)	ML		$ 86.200,00	$ 0,00	+	19,50	$ 1.680.900,00		19,50	$ 1.680.900,00		0,00	$ 0,00		19,50	$ 1.680.900,00		
NP - 52	Cinta antideslizante 25mm similar a la existente. (Suministro e instalación, incluye sello)	ML		$ 12.433,00	$ 0,00	+	19,65	$ 244.308,45		19,65	$ 244.308,45		0,00	$ 0,00		19,65	$ 244.308,45		
NP - 53	Filos en cinta metálica para muros (Suministro e instalación, Incluye todo lo necesario para su correcta instalación)	ML		$ 10.841,00	$ 0,00	+	60,01	$ 650.568,41		60,01	$ 650.568,41		0,00	$ 0,00		60,01	$ 650.568,41		
NP - 55	Restauración de cubierta metálica (Suministro e instalación)	M2		$ 339.000,00	$ 0,00	+	129,60	$ 43.934.400,00		129,60	$ 43.934.400,00		0,00	$ 0,00		129,60	$ 43.934.400,00		
NP-60	Sanitario de doble descarga (suministro e instalación)	UN		$ 719.000,00	$ 0,00	+	2,00	$ 1.438.000,00		2,00	$ 1.438.000,00		0,00	$ 0,00		2,00	$ 1.438.000,00		
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 0,00**			**$ 812.400.829,11**		**SUBTOTAL**	**$ 368.486.529,98**			**$ 443.914.299,13**			**$ 812.400.829,11**		
ADMINISTRACIÓN	**(18%)**				$ 0,00			$ 146.232.149,24		**18%**	$ 66.327.575,40			$ 79.904.573,84			$ 146.232.149,24		
IMPREVISTOS	**(5%)**				$ 0,00			$ 40.620.041,46		**5%**	$ 18.424.326,50			$ 22.195.714,96			$ 40.620.041,46		
UTILIDAD	**(5%)**				$ 0,00			$ 40.620.041,46		**5%**	$ 18.424.326,50			$ 22.195.714,96			$ 40.620.041,46		
IVA	**(19%)**				$ 0,00			$ 7.717.807,88		**19%**	$ 3.500.622,03			$ 4.217.185,84			$ 7.717.807,88		
VALOR TOTAL					**$ 0,00**			**$ 1.047.590.869,14**			**$ 475.163.380,41**			**$ 572.427.488,73**			**$ 1.047.590.869,14**		
VALOR DE LA PRESENTE ACTA					**$ 475.163.380,41**						**$ 475.163.380,41**								
VALOR A AMORTIZAR DE LA PRESENTE ACTA			**0%**		**$ 0,00**														
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA			**100%**		**$ 475.163.380,41**														

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/MCTE

VICTOR ANDERSON VALBUENA
Representante Legal
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO
Representante Legal
2L PROYECTOS SAS BIC
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. LP 01-2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 14 — PERIODO MES / AÑO: may-25 — **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%	**VR. INICIAL OBRA**	:	$ 7.000.000.000,00
			VR. ADICIONAL No. 1	:	$ 188.100.700,39
			VR. ADICIONAL No.	:	$ 0,00
			VR. TOTAL	:	$ 7.188.100.700,39
NIT	:	901838300	**ANTICIPO** 0%	:	$ 0,00
DIRECCIÓN	:	CRA 61 #100 - 68 P2	**AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __**	:	$ 0,00
TELÉFONO	:	3132077004	**SALDO ANTERIOR AMORTIZACION**	:	$ 0,00
INTERVENTOR	:	**2L PROYECTOS SAS**	**TOTAL AMORTIZADO**	:	$ 0,00
NIT	:	9.011.546.782	**SALDO POR LEGALIZAR**	:	$ 0,00
DIRECCIÓN	:				
TELÉFONO	:				

LOCALIZACIÓN	:	EDIFICIO PALACIO	
FECHA INICIO	:	29/08/2024	
PLAZO INICIAL	:	31/12/2024	
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	2 MESES	
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:		
PLAZO TOTAL	:	6 MESES	
FECHA SUSPENSIÓN No.	:		
FECHA REINICIACIÓN No.	:		
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	28/02/2025	

BALANCE GENERAL PALACIO ACTUALIZADO CORTE 14

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL									PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 16.394,00	$ 0,00	+	2.702,30	$ 44.301.506,20	235,85	$ 3.866.524,90	**2.466,45**	$ 40.434.981,30	2.702,30	$ 44.301.506,20
11.38	Enchape pared cerámica 60x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win)	M2		$ 87.134,00	$ 0,00	+	12,78	$ 1.113.572,52	12,78	$ 1.113.572,52		$ 0,00	12,78	$ 1.113.572,52
11.40	Mesón en Granito SAN GABRIEL. (Suministro e instalación. Incluye perforaciones, reengruese y	ML		$ 738.970,00	$ 0,00	+	1,97	$ 1.455.770,90	1,97	$ 1.455.770,90	**0,00**	$ 0,00	1,97	$ 1.455.770,90
15.13	Espejos flotados y biselados de 4 mm. (Suministro e instalación)	M2		$ 99.412,00	$ 0,00	+	12,15	$ 1.207.855,80	12,15	$ 1.207.855,80	**0,00**	$ 0,00	12,15	$ 1.207.855,80
16.5	Sanitario de piso linea institucional. (Suministro e instalación)	UN		$ 484.958,00	$ 0,00	+	1,00	$ 484.958,00	1,00	$ 484.958,00	**0,00**	$ 0,00	1,00	$ 484.958,00
16.8	Sistema de descarga de tazas (fluxometro ó	UN		$ 1.200.654,00	$ 0,00	+	1,00	$ 1.200.654,00	1,00	$ 1.200.654,00	**0,00**	$ 0,00	1,00	$ 1.200.654,00
16.9	Lavamanos linea institucional con grifería.	UN		$ 379.552,00	$ 0,00	+	2,00	$ 759.104,00	2,00	$ 759.104,00	**0,00**	$ 0,00	2,00	$ 759.104,00
NP - 02	RESTAURACION ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA. Restauracion estructura en madera de cubiertas (incluye raspado, lijado, reparacion de piezas deterioradas, imprimante, acabado en barniz andamios equipos y demás para su	M2		$ 453.302,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	-464,31	$ 210.472.651,62	**464,31**	$ 210.472.651,62	0,00	$ 0,00
NP - 42	Certificación de puntos de anclajes existentes, según normatividad.	UNI		$ 93.500,00	$ 0,00	+	58,00	$ 5.423.000,00	58,00	$ 5.423.000,00	**0,00**	$ 0,00	58,00	$ 5.423.000,00
NP - 48	Enchape para pared o piso en mármol. (Suministro e instalación)	M2		$ 968.575,00	$ 0,00	+	7,88	$ 7.632.371,00	7,88	$ 7.632.371,00	**0,00**	$ 0,00	7,88	$ 7.632.371,00
NP-63	Marquesina de vidrio templado laminado 5+5 con herrajes de Aluminio. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2		$ 810.718,00	$ 0,00	+	81,47	$ 66.049.469,99	81,47	$ 66.049.469,99	**0,00**	$ 0,00	81,47	$ 66.049.469,99
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 4.674.600,00**			**$ 1.558.422.763,81**	**SUBTOTAL**	**-$ 121.279.370,51**		**$ 1.684.376.734,32**		**$ 1.563.097.363,81**
ADMINISTRACIÓN	**(18%)**				$ 841.428,00		**18%**	$ 280.516.097,49	**18%**	-$ 21.830.286,69	**18%**	$ 303.187.812,18	**18%**	$ 281.357.525,49
IMPREVISTOS	**(5%)**				$ 233.730,00		**5%**	$ 77.921.138,19	**5%**	-$ 6.063.968,53	**5%**	$ 84.218.836,72	**5%**	$ 78.154.868,19
UTILIDAD	**(5%)**				$ 233.730,00		**5%**	$ 77.921.138,19	**5%**	-$ 6.063.968,53	**5%**	$ 84.218.836,72	**5%**	$ 78.154.868,19
IVA	**(19%)**				$ 44.408,70		**19%**	$ 14.805.016,26	**19%**	-$ 1.152.154,02	**19%**	$ 16.001.578,98	**19%**	$ 14.849.424,96
VALOR TOTAL					**$ 6.027.896,70**			**$ 2.009.586.153,93**		**-$ 156.389.748,27**		**$ 2.172.003.798,90**		**$ 2.015.614.050,63**
VALOR DE LA PRESENTE ACTA					**$ 156.389.748,27**					**-$ 156.389.748,27**				

VALOR A AMORTIZAR DE LA PRESENTE ACTA	**0%**	**$ 0,00**
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	**100%**	**$ 156.389.748,27**

SON: **(NEGATIVO) CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE**

VICTOR ANDERSON VALBUENA
Representante Legal
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO
Representante Legal
2L PROYECTOS SAS BIC
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. LP 01-2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)
OBJET O: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL"

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 14 | PERIODO MES / AÑO: may-25 | **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%	**VR. INICIAL OBRA**	:	**$ 7.000.000.000,00**
NIT	:	901838300	**VR. ADICIONAL No. 1**	:	**$ 188.100.700,39**
DIRECCIÓN	:	CRA 61 #100 - 68 P2	**VR. ADICIONAL No.**	:	**$ 0,00**
TELÉFONO	:	3132077004	**VR. TOTAL**	:	**$ 7.188.100.700,39**
INTERVENTOR	:	**2L PROYECTOS SAS**	**ANTICIPO 0%**	:	**$ 0,00**
NIT	:	9.011.546.782	**AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __**	:	**$ 0,00**
DIRECCIÓN	:		**SALDO ANTERIOR AMORTIZACION**	:	**$ 0,00**
TELÉFONO	:		**TOTAL AMORTIZADO**	:	**$ 0,00**
			SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN	:	EDIFICIO DE LA BOLSA
FECHA INICIO	:	29/08/2024
PLAZO INICIAL	:	31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	2 MESES
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	
PLAZO TOTAL	:	6 MESES
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO BOLSA CORTE 14

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
1.2	Cerramiento provisional en polisombra. Incluye puertas y accesorios	ML		$ 15.450,00	$ 0,00
1.5	Desmonte de espejos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 10.976,00	$ 0,00
9.1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2		$ 68.284,00	$ 0,00
11.38	Enchape pared cerámica 60x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye vinilo)	M2		$ 87.134,00	$ 0,00
11.40	Mesón en Granito SAN GABRIEL (Suministro e instalación. Incluye perforaciones, reenguese y salpicadero necesarios)	ML		$ 738.970,00	$ 0,00
13.1	Mantenimiento puerta en madera. (incluye lijado, tapaporos, pintura, cambio de herrajes necesarios)	UN		$ 398.412,00	$ 0,00
15.13	Espejos flotados y biselados de 4 mm. (Suministro e instalación)	M2		$ 99.412,00	$ 0,00
15.14	Espejos flotados y biselados de 5 mm. (Suministro e instalación)	M2		$ 124.800,00	$ 0,00
16.5	Sanitario de piso linea institucional. (Suministro e instalación)	UN		$ 484.958,00	$ 0,00
16.8	Sistema de descarga de tazas (fluxometro ó válvula), sumin. e inst.	UN		$ 1.200.654,00	$ 0,00
16.9	Lavamanos linea institucional con grifería. (Suministro e instalación. Incluye grifería, sifón, desague, accesorios)	UN		$ 379.552,00	$ 0,00
16.12	Orinal tipo arrecife o similar con grifería antivandálica tipo push. (Suministro e instalación. Incluye empaques necesarios)	UN		$ 1.048.472,00	$ 0,00
16.18	Dispensador institucional de papel higiénico en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN		$ 222.276,00	$ 0,00
19.2	Cable calibre 6 AWG. (Suministro e instalación)	ML		$ 6.324,00	$ 0,00
19.5	Cable eléctrico 3x12 thhn. (Suministro e instalación)	ML		$ 23.420,00	$ 0,00
19.7	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 12 circuitos. (Suministro e instalación. Con puesta a tierra, espacio para totalizador)	UN		$ 471.020,00	$ 0,00
19.8	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 18 circuitos. (Suministro e instalación. Con puesta a tierra, espacio para totalizador)	UN		$ 547.054,00	$ 0,00
19.14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN		$ 34.632,00	$ 0,00
19.22	Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML		$ 13.944,00	$ 0,00
19.23	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML		$ 20.702,00	$ 0,00
19.24	Tubería EMT 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML		$ 23.782,00	$ 0,00
19.27	Tubería EMT 2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML		$ 38.068,00	$ 0,00
19.37	Caja de paso metálica 20x20 cm. (Suministro e instalación)	UN		$ 62.738,00	$ 0,00
19.39	Caja de paso metálica 40x40 cm. (Suministro e instalación)	UN		$ 58.386,00	$ 0,00
19.52	Salida toma doble red normal 5-15 R. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios 3m)	UN		$ 74.984,00	$ 0,00
19.54	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, cable, toma, accesorios 3m)	UN		$ 93.352,00	$ 0,00
19.55	Toma doble P/T- 120V-GFCI. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, accesorios)	UN		$ 111.302,00	$ 0,00
19.60	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN		$ 160.126,00	$ 0,00
19.65	Salida sensor de movimiento. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, sensor, accesorios necesarios 3m) No	UN		$ 103.478,00	$ 0,00
19.76	Lámpara tipo bala. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN		$ 168.602,00	$ 0,00
19.77	Lámpara de emergencia con batería de autonomía de 1.5 horas (2x5,4W), instalados en pared. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN		$ 244.866,00	$ 0,00
20.5	Bandeja tipo malla de 40cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML		$ 160.190,00	$ 0,00
20.8	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML		$ 111.074,00	$ 0,00
20.12	Rack de datos principal cerrado de 2,1 m. (Suministro e instalación)	UN		$ 2.429.748,00	$ 0,00
20.20	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)	ML		$ 8.588,00	$ 0,00
20.23	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul. (Suministro e instalación)	UN		$ 50.564,00	$ 0,00
20.24	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Rojo. (Suministro e instalación)	UN		$ 50.564,00	$ 0,00
20.25	Face plate sencillo, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN		$ 15.808,00	$ 0,00
20.26	Face plate doble, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN		$ 17.100,00	$ 0,00
NP - 01	Piso en cerámica 60x60 (incluye suministro e instalación)	M2		$ 93.428,00	$ 0,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
+	28,70	$ 443.415,00
+	28,00	$ 307.328,00
+	191,65	$ 13.086.628,60
+	623,64	$ 54.340.247,76
+	48,76	$ 36.032.177,20
+	18,00	$ 7.171.416,00
+	38,03	$ 3.780.638,36
+	22,50	$ 2.808.000,00
+	30,00	$ 14.548.740,00
+	30,00	$ 36.019.620,00
+	45,00	$ 17.079.840,00
+	18,00	$ 18.872.496,00
+	15,00	$ 3.334.140,00
+	390,00	$ 2.466.360,00
+	1.290,00	$ 30.211.800,00
+	1,00	$ 471.020,00
+	2,00	$ 1.094.108,00
+	35,00	$ 1.212.120,00
+	73,00	$ 1.017.912,00
+	84,00	$ 1.738.968,00
+	249,40	$ 5.931.230,80
+	4,00	$ 152.272,00
+	2,00	$ 125.476,00
+	3,00	$ 175.158,00
+	80,00	$ 5.998.720,00
+	65,00	$ 6.067.880,00
+	15,00	$ 1.669.530,00
+	204,00	$ 32.665.704,00
+	56,00	$ 5.794.768,00
+	8,00	$ 1.348.816,00
+	8,00	$ 1.958.928,00
+	151,70	$ 24.300.823,00
+	179,00	$ 19.882.246,00
+	1,00	$ 2.429.748,00
+	5.982,00	$ 51.373.416,00
+	88,00	$ 4.449.632,00
+	42,00	$ 2.123.688,00
+	46,00	$ 727.168,00
+	42,00	$ 718.200,00
+	200,31	$ 18.714.562,68

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
8,40	$ 129.780,00	20,30	$ 313.635,00	28,70	$ 443.415,00
8,00	$ 87.808,00	20,00	$ 219.520,00	28,00	$ 307.328,00
61,46	$ 4.196.734,64	130,19	$ 8.889.893,96	191,65	$ 13.086.628,60
132,55	$ 11.549.611,70	491,09	$ 42.790.636,06	623,64	$ 54.340.247,76
32,56	$ 24.060.863,20	16,20	$ 11.971.314,00	48,76	$ 36.032.177,20
18,00	$ 7.171.416,00	0,00	$ 0,00	18,00	$ 7.171.416,00
38,03	$ 3.780.638,36	0,00	$ 0,00	38,03	$ 3.780.638,36
22,50	$ 2.808.000,00	0,00	$ 0,00	22,50	$ 2.808.000,00
10,00	$ 4.849.580,00	20,00	$ 9.699.160,00	30,00	$ 14.548.740,00
10,00	$ 12.006.540,00	20,00	$ 24.013.080,00	30,00	$ 36.019.620,00
45,00	$ 17.079.840,00	0,00	$ 0,00	45,00	$ 17.079.840,00
6,00	$ 6.290.832,00	12,00	$ 12.581.664,00	18,00	$ 18.872.496,00
15,00	$ 3.334.140,00	0,00	$ 0,00	15,00	$ 3.334.140,00
390,00	$ 2.466.360,00	0,00	$ 0,00	390,00	$ 2.466.360,00
1.010,00	$ 23.654.200,00	280,00	$ 6.557.600,00	1.290,00	$ 30.211.800,00
1,00	$ 471.020,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 471.020,00
2,00	$ 1.094.108,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.094.108,00
35,00	$ 1.212.120,00	0,00	$ 0,00	35,00	$ 1.212.120,00
73,00	$ 1.017.912,00	0,00	$ 0,00	73,00	$ 1.017.912,00
84,00	$ 1.738.968,00	0,00	$ 0,00	84,00	$ 1.738.968,00
249,40	$ 5.931.230,80	0,00	$ 0,00	249,40	$ 5.931.230,80
4,00	$ 152.272,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 152.272,00
2,00	$ 125.476,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 125.476,00
3,00	$ 175.158,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 175.158,00
80,00	$ 5.998.720,00	0,00	$ 0,00	80,00	$ 5.998.720,00
65,00	$ 6.067.880,00	0,00	$ 0,00	65,00	$ 6.067.880,00
7,00	$ 779.114,00	8,00	$ 890.416,00	15,00	$ 1.669.530,00
156,00	$ 24.979.656,00	48,00	$ 7.686.048,00	204,00	$ 32.665.704,00
40,00	$ 4.139.120,00	16,00	$ 1.655.648,00	56,00	$ 5.794.768,00
8,00	$ 1.348.816,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.348.816,00
8,00	$ 1.958.928,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.958.928,00
78,70	$ 12.606.953,00	73,00	$ 11.693.870,00	151,70	$ 24.300.823,00
179,00	$ 19.882.246,00	0,00	$ 0,00	179,00	$ 19.882.246,00
1,00	$ 2.429.748,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.429.748,00
5.982,00	$ 51.373.416,00	0,00	$ 0,00	5.982,00	$ 51.373.416,00
88,00	$ 4.449.632,00	0,00	$ 0,00	88,00	$ 4.449.632,00
42,00	$ 2.123.688,00	0,00	$ 0,00	42,00	$ 2.123.688,00
46,00	$ 727.168,00	0,00	$ 0,00	46,00	$ 727.168,00
42,00	$ 718.200,00	0,00	$ 0,00	42,00	$ 718.200,00
62,64	$ 5.852.329,92	137,67	$ 12.862.232,76	200,31	$ 18.714.562,68

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. **LP 01-2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)**

OBJETO: **REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL"**

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. **14** PERIODO MES / AÑO **may-25** **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%	**VR. INICIAL OBRA**	:	**$ 7.000.000.000,00**	**LOCALIZACIÓN**	: EDIFICIO DE LA BOLSA
NIT	:	901838300	**VR. ADICIONAL No. 1**	:	**$ 188.100.700,39**		
DIRECCIÓN	:	CRA 61 #100 - 68 P2	**VR. ADICIONAL No.**	:	**$ 0,00**	**FECHA INICIO**	: 29/08/2024
TELÉFONO	:	3132077004	**VR. TOTAL**	:	**$ 7.188.100.700,39**	**PLAZO INICIAL**	: 31/12/2024
						ADICIONAL EN PLAZO No. 1	: 2 MESES
INTERVENTOR	:	**2L PROYECTOS SAS**	**ANTICIPO** **0%**	:	**$ 0,00**	**ADICIONAL EN PLAZO No. 2**	:
			AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**	**PLAZO TOTAL**	: 6 MESES
NIT	:	9.011.546.782	**SALDO ANTERIOR AMORTIZACION**	:	**$ 0,00**	**FECHA SUSPENSIÓN No.**	:
DIRECCIÓN	:		**TOTAL AMORTIZADO**	:	**$ 0,00**	**FECHA REINICIACIÓN No.**	:
TELÉFONO	:		**SALDO POR LEGALIZAR**	:	**$ 0,00**		
						FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	: 28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO BOLSA CORTE 14

			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA							
NP - 09	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 40 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UNI		$ 319.808,00	$ 0,00	+	168,00	$ 53.727.744,00	144,00	$ 46.052.352,00		24,00	$ 7.675.392,00	168,00	$ 53.727.744,00
NP - 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN ANGULO PARA SOPORTE DE MESON	ML		$ 416.500,00	$ 0,00	+	48,64	$ 20.258.560,00	16,22	$ 6.755.630,00		32,42	$ 13.502.930,00	48,64	$ 20.258.560,00
NP - 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA FENOLICA DE 12MM PARA BAÑOS (INCLUYE HERRAJES)	M2		$ 1.330.203,00	$ 0,00	+	95,92	$ 127.593.071,76	31,67	$ 42.127.529,01		64,25	$ 85.465.542,75	95,92	$ 127.593.071,76
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 0,00**			**$ 812.690.696,54**	**SUBTOTAL**	**$ 375.755.734,63**			**$ 436.934.961,91**		**$ 812.690.696,54**
ADMINISTRACION	(18%)				$ 0,00		18%	$ 146.284.325,38	18%	$ 67.636.032,23		18%	$ 78.648.293,14	18%	$ 146.284.325,38
IMPREVISTOS	(5%)				$ 0,00		5%	$ 40.634.534,83	5%	$ 18.787.786,73		5%	$ 21.846.748,10	5%	$ 40.634.534,83
UTILIDAD	(5%)				$ 0,00		5%	$ 40.634.534,83	5%	$ 18.787.786,73		5%	$ 21.846.748,10	5%	$ 40.634.534,83
IVA	(19%)				$ 0,00		19%	$ 7.720.561,62	19%	$ 3.569.679,48		19%	$ 4.150.882,14	19%	$ 7.720.561,62
VALOR TOTAL					**$ 0,00**			**$ 1.047.964.653,19**	**TOTAL**	**$ 484.537.019,81**			**$ 563.427.633,38**		**$ 1.047.964.653,19**
VALOR DE LA PRESENTE ACTA					**$ 484.537.019,81**				**TOTAL**	**$ 484.537.019,81**					

VALOR A AMORTIZAR DE LA PRESENTE ACTA	**0%**	**$ 0,00**	
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	**100%**	**$ 484.537.019,81**	**SON:** **CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DIECINUEVE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE**

VICTOR ANDERSON VALBUENA
Representante Legal
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO
Representante Legal
2L PROYECTOS SAS BIC
CONSULTOR INTERVENTORÍA

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. **LP 01-2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)**

OBJETO: **REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL"**

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. **14** PERIODO MES / AÑO **may-25** **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%	**VR. INICIAL OBRA**	:	**$ 7.000.000.000,00**	**LOCALIZACIÓN**	: SEDE ANEXA
NIT	:	901838300	**VR. ADICIONAL No. 1**	:	**$ 188.100.700,39**		
DIRECCIÓN	:	CRA 61 #100 - 68 P2	**VR. ADICIONAL No.**	:	**$ 0,00**	**FECHA INICIO**	: 29/08/2024
TELÉFONO	:	3132077004	**VR. TOTAL**	:	**$ 7.188.100.700,39**	**PLAZO INICIAL**	: 31/12/2024
						ADICIONAL EN PLAZO No. 1	: 2 MESES
INTERVENTOR	:	**2L PROYECTOS SAS**	**ANTICIPO 0%**	:	**$ 0,00**	**ADICIONAL EN PLAZO No. 2**	:
			AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**	**PLAZO TOTAL**	: 6 MESES
NIT	:	9.011.546.782	**SALDO ANTERIOR AMORTIZACION**	:	**$ 0,00**	**FECHA SUSPENSIÓN No.**	:
DIRECCIÓN	:		**TOTAL AMORTIZADO**	:	**$ 0,00**	**FECHA REINICIACIÓN No.**	:
TELÉFONO	:		**SALDO POR LEGALIZAR**	:	**$ 0,00**		
						FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	: 28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO SEDE ANEXA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
12.5	Impermeabilización membrana líquida de poliuretano, de aplicación en frío (Suministro y aplicación)	M2		$ 307.584,00	$ 0,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
+	22,00	$ 6.766.848,00

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
22,00	$ 6.766.848,00		$ 0,00	22,00	$ 6.766.848,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

v2023

CONTRATO DE OBRA No. LP 01-2024 (FIRMA ACTA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2024)
OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL"

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 14 — PERIODO MES / AÑO: may-25 — **FECHA:** 31/05/2025

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** * CONSTRUVAL INGENIERIA NIT:900264302-7 PARTICIACION 40% *DESAROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS NIT:901706520-8 PARTICIPACION 50% *ICS GROUP SAS NIT: 900833703-9 PARTICIPACION 10%
NIT	:	901838300
DIRECCIÓN	:	CRA 61 #100 - 68 P2
TELÉFONO	:	3132077004
INTERVENTOR	:	**2L PROYECTOS SAS**
NIT	:	9.011.546.782
DIRECCIÓN	:	
TELÉFONO	:	

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 7.000.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 188.100.700,39**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 7.188.100.700,39**
ANTICIPO 0%	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN	:	SEDE ANEXA
FECHA INICIO	:	29/08/2024
PLAZO INICIAL	:	31/12/2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	2 MESES
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	
PLAZO TOTAL	:	6 MESES
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	28/02/2025

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO SEDE ANEXA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO			MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRA EJECUTADA					
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL		**$ 0,00**		**$ 6.766.848,00**	**SUBTOTAL**	**$ 6.766.848,00**		**$ 0,00**		**$ 6.766.848,00**
ADMINISTRACIÓN	(18%)	$ 0,00	18%	$ 1.218.032,64	18%	$ 1.218.032,64	18%	$ 0,00	18%	$ 1.218.032,64
IMPREVISTOS	(5%)	$ 0,00	5%	$ 338.342,40	5%	$ 338.342,40	5%	$ 0,00	5%	$ 338.342,40
UTILIDAD	(5%)	$ 0,00	5%	$ 338.342,40	5%	$ 338.342,40	5%	$ 0,00	5%	$ 338.342,40
IVA	(19%)	$ 0,00	19%	$ 64.285,06	19%	$ 64.285,06	19%	$ 0,00	19%	$ 64.285,06
VALOR TOTAL		**$ 0,00**		**$ 8.725.850,50**	**TOTAL**	**$ 8.725.850,50**		**$ 0,00**		**$ 8.725.850,50**
VALOR DE LA PRESENTE ACTA		**$ 8.725.850,50**			**TOTAL**	**$ 8.725.850,50**				

VALOR A AMORTIZAR DE LA PRESENTE ACTA	**0%**	**$ 0,00**
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	**100%**	**$ 8.725.850,50**

SON: OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

VICTOR ANDERSON VALBUENA
Representante Legal
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO
Representante Legal
2L PROYECTOS SAS BIC
CONSULTOR INTERVENTORÍA