Informe Ejecutivo Semanal 1	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. 083-2024
INFORME MENSUAL No. 1

PERIODO: **DEL 1 DE JULIO DE 2025 AL 6 DE JULIO DE 2025**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	N/A
	No. DE RADICACION	N/A
	VIGENCIA	N/A

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:	2L PROYECTOS SAS			CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMA JUDICIAL		
CONTRATO No.:	091/18 JULIO DE 2024			CONTRATO No.:	LP-01-2024		
VALOR INICIAL:	$	333.243.408,00		VALOR INICIAL:	$	7.000.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$	111.081.136,00		VALOR ADICIÓN 1:	$	188.100.700,39	
VALOR ADICIÓN 2:	$	-		VALOR ADICIÓN 2:	$	-	
VALOR ACTUALIZADO:	$	444.324.544,00		VALOR ACTUALIZADO:	$	7.188.100.700,39	
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024			PLAZO INICIAL:		31 DE DICIEMBRE DE 2024	
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:		28 DE FEBRERO DE 2025	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.			FECHA DE SUSPENSIÓN:		N.A.	
FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.			FECHA DE REINICIACIÓN:		N.A.	
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE AGOSTO DE 2024			FECHA DE INICIACIÓN:		29 DE AGOSTO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:		28 DE FEBRERO DE 2025	
VALOR EJECUTADO:	$	360.615.746,72	81,16%	VALOR EJECUTADO:	$	6.738.417.367,95	93,74%
VALOR POR EJECUTAR:	$	83.708.797,28	18,84%	VALOR POR EJECUTAR:	$	449.683.332,44	6,26%

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	96,36%	93,74%	-2,62%
Durante el periodo	-96,36%	0,00%	96,36%
Acumulado Actual	0,00%	93,74%	93,74%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
124	60	64	116

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	SEMANA 1
NP-85	Suministro Aire Acondicionado Portátil 12000 BTU 110 V		$ 3.300.000,00	
NP-88	MESA SALA DE JUNTAS 1.60x0.90 m. Suministro e instalación de mesa de juntas de 1.60m de largo x0.90m de ancho x 75cm de altura. la superficie será en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. Llevara 2 costados, metalicos		$ 2.133.400,00	
NP-89	DESCRIPCION ITEM: PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 0.90 m. Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 0.90 m x 0.60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 0.90m de largo x 0,60m de ancho, la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8 o superior en la parte superior de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad, laminado de alta presión, perimetralmente con bordes en plástico polivinilo color similar a la superficie de trabajo, (PVC) de 30mm. Tendrán 4 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado		$ 609.357,00	
		SUBTOTAL	$ 6.042.757,00	
		IVA	$ 1.148.123,83	
		TOTAL	**7.190.880,83**	

Informe Ejecutivo Semanal 1	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. 083-2024
INFORME MENSUAL No. 1

PERIODO: **DEL 1 DE JULIO DE 2025 AL 6 DE JULIO DE 2025**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá
D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente

LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
FECHA DE EXPEDICION	N/A
No. DE RADICACION	N/A
VIGENCIA	N/A

4.CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión vs cortes de recibo parcial de obra)

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (COSTO DIRECTO + AIU + IVA)

MES	ACUMULADO PROGRAMADO FLUJO DE INVERSIÓN ($)	ACUMULADO EJECUTADO RECIBO PARCIAL OBRA ($)	INDICADOR (%)
1 (OBRA)	$ 127.993.882,00	$ 99.241.973,00	77,54%
2 (MOBILIARIO)	$ 67.098.864,23	$ 121.320.474,00	180,81%
3 (OBRA)	$ 389.609.923,00	$ 389.609.923,00	100,00%
4 (MOBILIARIO)	$ 681.811.150,16	$ 485.972.041,78	71,28%
5(OBRA)	$ 600.000.000,00	$ 423.842.510,54	70,64%
6 (mobiliario)	$ 613.287.789,68	$ 14.931.572,98	2,43%
7 (OBRA)	$ 1.138.963.037,29	$ 351.062.662,73	30,82%
8 (OBRA)	$ 926.813.863,00	$ 509.506.679,71	54,97%
9 (Mobiliario)	$ 716.897.000,00	$ 517.554.158,42	72,19%
10(obra)	$ 625.000.000,00	$ 1.584.558.399,02	253,53%
11 (Mobiliario)	$ 525.000.000,00	$ 516.756.296,81	98,43%
12(OBRA CALLE 73)	$ 89.300.917,83	$ 89.300.917,83	100,00%
13 (Mobiliario Calle 73)	$ 79.978.417,55	$ 79.978.417,55	100,00%
14 (OBRA)	$ 235.000.000	$ 819.105.486	348,56%
15(MOBILIARIO)	$ 110.000.000	$ 735.675.854,11	668,80%
16(OBRA)	$ 72.000.000	$ 11.622.435,67	16,14%
17 (MOBILIARIO)	$ 2.100.000	$ 1.438.176,17	68,48%
VALOR TOTAL	**$ 7.000.854.844,73**	**$ 6.750.039.803,62**	**96,42%**

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

5. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS PÓLIZAS	X		
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES	X		

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LUIS CARLOS GALVIS
Director de Interventoría
2I PROYECTOS SAS BIC
INTERVENTORÍA

Informe Ejecutivo Semanal 1	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. 083-2024
INFORME MENSUAL No. 1

PERIODO: **DEL 7 DE JULIO DE 2025 AL 13 DE JULIO DE 2025**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	N/A
	No. DE RADICACION	N/A
	VIGENCIA	N/A

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:	2L PROYECTOS SAS			CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMA JUDICIAL		
CONTRATO No.:	091/18 JULIO DE 2024			CONTRATO No.:	LP-01-2024		
VALOR INICIAL:	$	333.243.408,00		VALOR INICIAL:	$	7.000.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$	111.081.136,00		VALOR ADICIÓN 1:	$	188.100.700,39	
VALOR ADICIÓN 2:	$	-		VALOR ADICIÓN 2:	$	-	
VALOR ACTUALIZADO:	$	444.324.544,00		VALOR ACTUALIZADO:	$	7.188.100.700,39	
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024			PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:	28 DE FEBRERO DE 2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.			FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.		
FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.			FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.		
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE AGOSTO DE 2024			FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE AGOSTO DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2025		
VALOR EJECUTADO:	$	360.653.746,72	81,17%	VALOR EJECUTADO:	$	6.738.417.367,95	93,74%
VALOR POR EJECUTAR:	$	83.670.797,28	18,83%	VALOR POR EJECUTAR:	$	449.683.332,44	6,26%

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	96,36%	93,74%	-2,62%
Durante el periodo	-96,36%	0,00%	96,36%
Acumulado Actual	0,00%	93,74%	93,74%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
124	60	64	116

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	SEMANA 1
NP-85	Suministro Aire Acondicionado Portátil 12000 BTU 110 V		$ 3.300.000,00	
NP-88	MESA SALA DE JUNTAS 1.60x0.90 m. Suministro e instalación de mesa de juntas de 1.60m de largo x0.90m de ancho x 75cm de altura. la superficie será en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. Llevara 2 costados, metalicos		$ 2.133.400,00	
NP-89	DESCRIPCION ITEM: PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 0.90 m. Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 0.90 m x 0.60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 0.90m de largo x 0,60m de ancho, la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8 o superior en la parte superior de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad, laminado de alta presión, perimetralmente con bordes en plástico polivinilo color similar a la superficie de trabajo, (PVC) de 30mm. Tendrán 4 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado		$ 609.357,00	
		SUBTOTAL	$ 6.042.757,00	
		IVA	$ 1.148.123,83	
		TOTAL	**7.190.880,83**	**$ 0,00**

Informe Ejecutivo Semanal 1	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. 083-2024
INFORME MENSUAL No. 1

PERIODO: **DEL 7 DE JULIO DE 2025 AL 13 DE JULIO DE 2025**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá
D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente

LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
FECHA DE EXPEDICION	N/A
No. DE RADICACION	N/A
VIGENCIA	N/A

4.CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión vs cortes de recibo parcial de obra)

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (COSTO DIRECTO + AIU + IVA)

MES	ACUMULADO PROGRAMADO FLUJO DE INVERSIÓN ($)	ACUMULADO EJECUTADO RECIBO PARCIAL OBRA ($)	INDICADOR (%)
1 (OBRA)	$ 127.993.882,00	$ 99.241.973,00	77,54%
2 (MOBILIARIO)	$ 67.098.864,23	$ 121.320.474,00	180,81%
3 (OBRA)	$ 389.609.923,00	$ 389.609.923,00	100,00%
4 (MOBILIARIO)	$ 681.811.150,16	$ 485.972.041,78	71,28%
5(OBRA)	$ 600.000.000,00	$ 423.842.510,54	70,64%
6 (mobiliario)	$ 613.287.789,68	$ 14.931.572,98	2,43%
7 (OBRA)	$ 1.138.963.037,29	$ 351.062.662,73	30,82%
8 (OBRA)	$ 926.813.863,00	$ 509.506.679,71	54,97%
9 (Mobiliario)	$ 716.897.000,00	$ 517.554.158,42	72,19%
10(obra)	$ 625.000.000,00	$ 1.584.558.399,02	253,53%
11 (Mobiliario)	$ 525.000.000,00	$ 516.756.296,81	98,43%
12(OBRA CALLE 73)	$ 89.300.917,83	$ 89.300.917,83	100,00%
13 (Mobiliario Calle 73)	$ 79.978.417,55	$ 79.978.417,55	100,00%
14 (OBRA)	$ 235.000.000	$ 819.105.486	348,56%
15(MOBILIARIO)	$ 110.000.000	$ 735.675.854,11	668,80%
16(OBRA)	$ 72.000.000	$ 11.622.435,67	16,14%
17 (MOBILIARIO)	$ 2.100.000	$ 2.876.352,33	136,97%
VALOR TOTAL	**$ 7.000.854.844,73**	**$ 6.750.039.803,62**	**96,42%**

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

5. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS PÓLIZAS	X		
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES	X		

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LUIS CARLOS GALVIS
Director de Interventoría
2I PROYECTOS SAS BIC
INTERVENTORÍA

Informe Ejecutivo Semanal 1	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. 083-2024
INFORME MENSUAL No. 1
PERIODO: DEL 14 DE JULIO DE 2025 AL 21 DE JULIO DE 2025

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	N/A
	No. DE RADICACION	N/A
	VIGENCIA	N/A

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:	2L PROYECTOS SAS			CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMA JUDICIAL		
CONTRATO No.:	091/18 JULIO DE 2024			CONTRATO No.:	LP-01-2024		
VALOR INICIAL:	$	333.243.408,00		VALOR INICIAL:	$	7.000.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$	111.081.136,00		VALOR ADICIÓN 1:	$	188.100.700,39	
VALOR ADICIÓN 2:	$	-		VALOR ADICIÓN 2:	$	-	
VALOR ACTUALIZADO:	$	444.324.544,00		VALOR ACTUALIZADO:	$	7.188.100.700,39	
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024			PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:	28 DE FEBRERO DE 2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.			FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.		
FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.			FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.		
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE AGOSTO DE 2024			FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE AGOSTO DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2025		
VALOR EJECUTADO:	$	360.683.746,72	81,18%	VALOR EJECUTADO:	$	6.650.797.830,62	92,53%
VALOR POR EJECUTAR:	$	83.640.797,28	18,82%	VALOR POR EJECUTAR:	$	537.302.869,77	7,47%

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	96,36%	93,74%	-2,62%
Durante el periodo	-96,36%	-1,22%	95,15%
Acumulado Actual	0,00%	92,53%	92,53%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
124	60	64	115

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	SEMANA 1
NP-85	Suministro Aire Acondicionado Portátil 12000 BTU 110 V		$ 3.300.000,00	
NP-88	MESA SALA DE JUNTAS 1.60x0.90 m. Suministro e instalación de mesa de juntas de 1.60m de largo x0.90m de ancho x 75cm de altura. la superficie será en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. Llevara 2 costados, metalicos		$ 2.133.400,00	
NP-89	DESCRIPCION ITEM: PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 0.90 m. Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 0.90 m x 0.60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 0.90m de largo x 0,60m de ancho, la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8 o superior en la parte superior de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad, laminado de alta presión, perimetralmente con bordes en plástico polivinilo color similar a la superficie de trabajo, (PVC) de 30mm. Tendrán 4 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado		$ 609.357,00	
		SUBTOTAL	$ 6.042.757,00	
		IVA	$ 1.148.123,83	
		TOTAL	**7.190.880,83**	**$ 0,00**

Informe Ejecutivo Semanal 1	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. **083-2024**
INFORME MENSUAL No. **1**

PERIODO: **DEL 14 DE JULIO DE 2025 AL 21 DE JULIO DE 2025**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá
D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente

LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
FECHA DE EXPEDICION	N/A
No. DE RADICACION	N/A
VIGENCIA	N/A

4.CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión vs cortes de recibo parcial de obra)

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (COSTO DIRECTO + AIU + IVA)

1 (OBRA)	$ 127.993.882,00	$ 99.241.973,00	77,54%
2 (MOBILIARIO)	$ 67.098.864,23	$ 121.320.474,00	180,81%
3 (OBRA)	$ 389.609.923,00	$ 389.609.923,00	100,00%
4 (MOBILIARIO)	$ 681.811.150,16	$ 485.972.041,78	71,28%
5(OBRA)	$ 600.000.000,00	$ 423.842.510,54	70,64%
6 (mobiliario)	$ 613.287.789,68	$ 14.931.572,98	2,43%
7 (OBRA)	$ 1.138.963.037,29	$ 351.062.662,73	30,82%
8 (OBRA)	$ 926.813.863,00	$ 509.506.679,71	54,97%
9 (Mobiliario)	$ 716.897.000,00	$ 517.554.158,42	72,19%
10(obra)	$ 625.000.000,00	$ 1.584.558.399,02	253,53%
11 (Mobiliario)	$ 525.000.000,00	$ 516.756.296,81	98,43%
12(OBRA CALLE 73)	$ 89.300.917,83	$ 89.300.917,83	100,00%
13 (Mobiliario Calle 73)	$ 79.978.417,55	$ 79.978.417,55	100,00%
14 (OBRA)	$ 235.000.000	$ 819.105.486	348,56%
15(MOBILIARIO)	$ 110.000.000	$ 735.675.854,11	668,80%
16(OBRA)	$ 72.000.000	$ 11.622.435,67	16,14%
17 (MOBILIARIO)	$ 2.100.000	$ 2.876.352,33	136,97%
VALOR TOTAL	**$ 6.872.860.962,73**	**$ 6.653.674.182,95**	**96,81%**

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

5. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS PÓLIZAS	X		
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES	X		

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LUIS CARLOS GALVIS
Director de Interventoría
2I PROYECTOS SAS BIC
INTERVENTORÍA

Informe Ejecutivo Semanal 1	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. 083-2024
INFORME MENSUAL No. 1
PERIODO: DEL 22 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE JULIO DE 2025

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	N/A
	No. DE RADICACION	N/A
	VIGENCIA	N/A

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:	2L PROYECTOS SAS			CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMA JUDICIAL		
CONTRATO No.:	091/18 JULIO DE 2024			CONTRATO No.:	LP-01-2024		
VALOR INICIAL:	$	333.243.408,00		VALOR INICIAL:	$	7.000.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$	111.081.136,00		VALOR ADICIÓN 1:	$	188.100.700,39	
VALOR ADICIÓN 2:	$	-		VALOR ADICIÓN 2:	$	-	
VALOR ACTUALIZADO:	$	444.324.544,00		VALOR ACTUALIZADO:	$	7.188.100.700,39	
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024			PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:	28 DE FEBRERO DE 2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.			FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.		
FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.			FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.		
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE AGOSTO DE 2024			FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE AGOSTO DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2025		
VALOR EJECUTADO:	$	360.733.746,72	81,19%	VALOR EJECUTADO:	$	6.750.039.803,62	93,91%
VALOR POR EJECUTAR:	$	83.590.797,28	18,81%	VALOR POR EJECUTAR:	$	438.060.896,77	6,09%

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS


LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	96,36%	93,74%	-2,62%
Durante el periodo	-96,36%	0,16%	96,53%
Acumulado Actual	0,00%	93,91%	93,91%

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
124	60	64	116

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	SEMANA 1
NP-85	Suministro Aire Acondicionado Portátil 12000 BTU 110 V		$ 3.300.000,00	
NP-88	MESA SALA DE JUNTAS 1.60x0.90 m. Suministro e instalación de mesa de juntas de 1.60m de largo x0.90m de ancho x 75cm de altura. la superficie será en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. Llevara 2 costados, metalicos		$ 2.133.400,00	
NP-89	DESCRIPCION ITEM: PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 0.90 m. Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 0.90 m x 0.60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 0.90m de largo x 0,60m de ancho, la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8 o superior en la parte superior de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad, laminado de alta presión, perimetralmente con bordes en plástico polivinilo color similar a la superficie de trabajo, (PVC) de 30mm. Tendrán 4 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado		$ 609.357,00	
		SUBTOTAL	$ 6.042.757,00	
		IVA	$ 1.148.123,83	$ 1.866.000,36
		TOTAL	**7.190.880,83**	**$ 1.866.000,36**

Informe Ejecutivo Semanal 1	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. 083-2024
INFORME MENSUAL No. 1

PERIODO: **DEL 22 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE JULIO DE 2025**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá
D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente

LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
FECHA DE EXPEDICION	N/A
No. DE RADICACION	N/A
VIGENCIA	N/A

4.CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión vs cortes de recibo parcial de obra)

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (COSTO DIRECTO + AIU + IVA)

MES	ACUMULADO PROGRAMADO FLUJO DE INVERSIÓN ($)	ACUMULADO EJECUTADO RECIBO PARCIAL OBRA ($)	INDICADOR (%)
1 (OBRA)	$ 127.993.882,00	$ 99.241.973,00	77,54%
2 (MOBILIARIO)	$ 67.098.864,23	$ 121.320.474,00	180,81%
3 (OBRA)	$ 389.609.923,00	$ 389.609.923,00	100,00%
4 (MOBILIARIO)	$ 681.811.150,16	$ 485.972.041,78	71,28%
5(OBRA)	$ 600.000.000,00	$ 423.842.510,54	70,64%
6 (mobiliario)	$ 613.287.789,68	$ 14.931.572,98	2,43%
7 (OBRA)	$ 1.138.963.037,29	$ 351.062.662,73	30,82%
8 (OBRA)	$ 926.813.863,00	$ 509.506.679,71	54,97%
9 (Mobiliario)	$ 716.897.000,00	$ 517.554.158,42	72,19%
10(obra)	$ 625.000.000,00	$ 1.584.558.399,02	253,53%
11 (Mobiliario)	$ 525.000.000,00	$ 516.756.296,81	98,43%
12(OBRA CALLE 73)	$ 89.300.917,83	$ 89.300.917,83	100,00%
13 (Mobiliario Calle 73)	$ 79.978.417,55	$ 79.978.417,55	100,00%
14 (OBRA)	$ 235.000.000	$ 819.105.486	348,56%
15(MOBILIARIO)	$ 110.000.000	$ 735.675.854,11	668,80%
16(OBRA)	$ 72.000.000	$ 11.622.435,67	16,14%
17 (MOBILIARIO)	$ 2.100.000	$ 2.876.352,33	136,97%
	$ -		
VALOR TOTAL	**$ 7.000.854.844,73**	**$ 6.750.039.803,62**	**96,42%**

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

5. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS PÓLIZAS	X		
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES	X		

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LUIS CARLOS GALVIS
Director de Interventoría
2I PROYECTOS SAS BIC
INTERVENTORÍA

Informe Ejecutivo Mensual (CORTE DE 17)	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	083-2024
INFORME MENSUAL No.	17
PERIODO:	DEL 1 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE JULIO DE 2025

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	N/A
	No. DE RADICACION	N/A
	VIGENCIA	N/A

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:	2L PROYECTOS SAS			CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMA JUDICIAL		
CONTRATO No.:	091/18 JULIO DE 2024			CONTRATO No.:	LP-01-2024		
VALOR INICIAL:	$	333.243.408,00		VALOR INICIAL:	$	7.000.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$	111.081.136,00		VALOR ADICIÓN 1:	$	188.100.700,39	
VALOR ADICIÓN 2:	$	-		VALOR ADICIÓN 2:	$	-	
VALOR ACTUALIZADO:	$	444.324.544,00		VALOR ACTUALIZADO:	$	7.188.100.700,39	
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024			PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:	28 DE FEBRERO DE 2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.			FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.		
FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.			FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.		
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE AGOSTO DE 2024			FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE AGOSTO DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2025		
VALOR EJECUTADO:	360.833.746,72		81,21%	VALOR EJECUTADO:	$	6.757.238.195,29	94,01%
VALOR POR EJECUTAR:	$	83.490.797,28	18,79%	VALOR POR EJECUTAR:	$	430.862.505,10	5,99%

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	97,37%	93,91%	-2,62%
Durante el periodo	0,03%	0,10%	0,07%
Acumulado Actual	97,40%	94,01%	-3,39%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
124	60	64	-4

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES EJECUTADAS

NP-85	Suministro Aire Acondicionado Portátil 12000 BTU 110 V		$ 3.300.000,00	
NP-88	MESA SALA DE JUNTAS 1.60x0.90 m. Suministro e instalación de mesa de juntas de 1.60m de largo x0.90m de ancho x 75cm de altura. la superficie será en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. Llevara 2 costados, metalicos		$ 2.133.400,00	
NP-89	DESCRIPCION ITEM: PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 0.90 m. Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 0.90 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 0.90m de largo x 0,60m de ancho, la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8 o superior en la parte superior de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad, laminado de alta presión, perimetralmente con bordes en plástico polivinilo color similar a la superficie de trabajo, (PVC) de 30mm. Tendrán 4 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.		$ 609.357,00	
		SUBTOTAL	$ 6.042.757,00	
		IVA	$ 1.148.123,83	
		TOTAL	**7.190.880,83**	

Informe Ejecutivo Mensual (CORTE DE 17)	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	083-2024		
INFORME MENSUAL No.	17	PERIODO:	DEL 1 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE JULIO DE 2025

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
		LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente		FECHA DE EXPEDICION	N/A
		No. DE RADICACION	N/A
		VIGENCIA	N/A

Informe Ejecutivo Mensual (CORTE DE 17)	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. **083-2024**
INFORME MENSUAL No. **17**

PERIODO: **DEL 1 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE JULIO DE 2025**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá
D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente


LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
FECHA DE EXPEDICION	N/A
No. DE RADICACION	N/A
VIGENCIA	N/A

4.CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión vs cortes de recibo parcial de obra)

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (COSTO DIRECTO + AIU + IVA)

MES	ACUMULADO PROGRAMADO FLUJO DE INVERSIÓN ($)	ACUMULADO EJECUTADO RECIBO PARCIAL OBRA ($)	INDICADOR (%)
1 (OBRA)	$ 127.993.882,00	$ 99.241.973,00	77,54%
2 (MOBILIARIO)	$ 67.098.864,23	$ 121.320.474,00	180,81%
3 (OBRA)	$ 389.609.923,00	$ 389.609.923,00	100,00%
4 (MOBILIARIO)	$ 681.811.150,16	$ 485.972.041,78	71,28%
5(OBRA)	$ 600.000.000,00	$ 423.842.510,54	70,64%
6 (mobiliario)	$ 613.287.789,68	$ 14.931.572,98	2,43%
7 (OBRA)	$ 1.138.963.037,29	$ 351.062.662,73	30,82%
8 (OBRA)	$ 926.813.863,00	$ 509.506.679,71	54,97%
9 (Mobiliario)	$ 716.897.000,00	$ 517.554.158,42	72,19%
10(obra)	$ 625.000.000,00	$ 1.584.558.399,02	253,53%
11 (Mobiliario)	$ 525.000.000,00	$ 516.756.296,81	98,43%
12(OBRA CALLE 73)	$ 89.300.917,83	$ 89.300.917,83	100,00%
13 (Mobiliario Calle 73)	$ 79.978.417,55	$ 79.985.928,40	100,01%
14 (OBRA)	$ 235.000.000	$ 819.105.486	348,56%
15(MOBILIARIO)	$ 110.000.000	$ 735.675.854,11	668,80%
16(OBRA)	$ 72.000.000	$ 11.622.435,66	16,14%
17 (MOBILIARIO)	$ 2.100.000	$ 7.190.880,83	342,42%
VALOR TOTAL	**$ 7.000.854.844,73**	**$ 6.757.238.195,29**	**96,52%**

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



5. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS PÓLIZAS	X		
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES	X		

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LUIS CARLOS GALVIS
Director de Interventoría
2I PROYECTOS SAS BIC
INTERVENTORÍA