ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N°.2

CONTRATO No.	4151.010.26.1.01028-2025	FECHA INICIO CONTRATO	20/10/2025
CONTRATISTA:	ICCSA	FECHA TERMINACION DE CONTRATO	20/12/2025
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NIT X CC 901430894-6		
OBJETO :	"REALIZAR LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, AMPLIACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CARRERA 80 DE SANTIAGO DE CALI"	VALOR PRESENTE ACTA N°2	$ 513.489.565,00
PERIODO PRESENTE ACTA	DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025		
INTERVENTOR:	LITORAL CONSULTING SAS		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ		

	N°	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N°1		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Nueva cantidad	Nuevo Vr Total	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	I	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
	2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	1.274,15	$ 8.171,00	$ 10.411.080,00	1274,15	$ 10.411.080,00	1274,15	$ 10.411.080,00	0,00	$ 0,00	1274,15	$ 10.411.080,00
	Subtotal					$ 10.411.080,00		$ 10.411.080,00		$ 10.411.080,00		$ 0,00		$ 10.411.080,00
	II	DEMOLICIONES												
	4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	150,00	$ 19.159,00	$ 2.873.850,00	996,20	$ 19.086.196,00	150,00	$ 2.873.850,00	846,20	$ 16.212.346,00	996,20	$ 19.086.196,00
	9	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO SIMPLE A MÁQUINA HASTA 10 CMS DE ESPESOR INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	30,00	$ 16.125,00	$ 483.750,00	30,00	$ 483.750,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	10	DEMOLICIÓN DE BARDINEL DE 15X15CMS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS.	ML	20,00	$ 3.065,00	$ 61.300,00	20,00	$ 61.300,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL					$ 3.418.900,00		$ 19.631.246,00		$ 2.873.850,00		$ 16.212.346,00		$ 19.086.196,00
	III	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
	18	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	1.486,88	$ 42.634,00	$ 63.392.068,00	1486,88	$ 63.392.068,00	169,80	$ 7.242.664,00	0,00	$ 0,00	169,88	$ 7.242.664,00
	19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	1.492,80	$ 10.133,00	$ 15.126.542,00	1492,80	$ 15.126.542,00	954,59	$ 9.672.860,00	0,00	$ 0,00	954,59	$ 9.672.860,00
	22	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	5.173,60	$ 45.152,00	$ 233.596.387,00	5173,60	$ 233.596.387,00	1124,46	$ 50.771.618,00	0,00	$ 0,00	1124,46	$ 50.771.618,00
	26	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL. (DECRETO 0291 DE 2005).	M3-KM	585,00	$ 3.502,00	$ 2.048.670,00	585,00	$ 2.048.670,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL					$ 314.166.667,00		$ 314.166.667,00		$ 97.687.142,00		$ 0,00		$ 97.687.142,00
	IV	RELLENOS Y BASES												
	32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	492,80	$ 169.764,00	$ 83.659.699,00	492,80	$ 83.659.699,00	253,59	$ 43.050.453,00	68,30	$ 11.594.881,00	321,89	$ 54.645.334,00
	34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	15,00	$ 180.874,00	$ 2.713.110,00	401,25	$ 72.575.693,00	15,00	$ 2.713.110,00	387,36	$ 70.063.353,00	402,36	$ 72.776.463,00
	42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA ESTRUCTURAS.	M3	2.193,00	$ 67.587,00	$ 148.218.291,00	919,46	$ 62.143.362,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO NT 3000 O SIMILAR. INCLUYE DESPERDIC-TRASLAP	M2	2.213,00	$ 10.950,00	$ 37.510.350,00	2213,00	$ 37.510.350,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL					$ 272.101.450,00		$ 258.489.104,00		$ 46.763.563,00		$ 81.658.214,00		$ 127.421.797,00
	V	PAVIMENTO ASFÁLTICO												

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N°.2

CONTRATO No.	4151.010.26.1.01028-2025	FECHA INICIO CONTRATO	20/10/2025
CONTRATISTA:	ICCSA	FECHA TERMINACION DE CONTRATO	20/12/2025
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NIT X CC 901450894-6	VALOR PRESENTE ACTA N°2	$ 613.489.565,00
OBJETO :	"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, AMPLIACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CARRERA 80 DE SANTIAGO DE CALI"		
PERIODO PRESENTE ACTA	DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025		
INTERVENTOR:	LITORAL CONSULTING SAS		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ		

	50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MAQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	3.926,00	$ 4.177,00	$ 16.398.902,00	3926,00	$ 16.398.902,00	0,00	$ 0,00	2823,97	$ 10.980.323,00	2823,97	$ 10.980.323,00
	57	SUM. E INSTAL. DE GEOMALLA PARA USO EN CARPETAS ASFALTICAS, DISMINUCIÓN Y TRANSMISIÓN DE GRIETAS, JUNTAS. INCLUYE DOBLE RIEGO DE LIGA CRR-1	M2	1.482,00	$ 25.324,00	$ 37.023.688,00	1462,00	$ 37.023.688,00	0,00	$ 0,00	507,26	$ 12.845.852,00	507,26	$ 12.845.852,00
	58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA	M3	686,26	$ 1.035.463,00	$ 712.688.474,00	686,26	$ 712.688.474,00	0,00	$ 0,00	257,80	$ 266.942.361,00	257,80	$ 266.942.361,00
		SUBTOTAL				$ 786.111.064,00		$ 786.111.064,00		$ 0,00		$ 290.748.536,00		$ 290.748.536,00
	VI	CONCRETOS												
	61	CONSTRUCCIÓN DE SOLADO EN CONCRETO SIMPLE (e=10 CMS) F'C 1500 PSI.	M2	217,22	$ 62.663,00	$ 13.652.929,00	217,22	$ 13.652.929,00	17,00	$ 1.068.501,00	1,49	$ 93.661,00	18,49	$ 1.162.162,00
	79	CONSTRUCCIÓN BARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML	10,00	$ 41.631,00	$ 416.310,00	10,00	$ 416.310,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	82	CONSTRUCCIÓN BARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=60CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML	70,00	$ 118.257,00	$ 8.280.090,00	70,00	$ 8.280.090,00	70,00	$ 8.280.090,00	0,00	$ 0,00	70,00	$ 8.280.090,00
	84	CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO SIMPLE (e=10CMS) F'C=3000 PSI. INCLUYE ANTISOL, SELLADO DE JUNTAS Y ACARREO INTERNO.	M2	50,00	$ 100.025,00	$ 5.001.250,00	50,00	$ 5.001.250,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO GRIS, TIPO TÁCTIL GUIA DE 40 X 40 X 6 CMS.	M2	40,00	$ 176.550,00	$ 7.062.000,00	40,00	$ 7.062.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO GRIS, TIPO TÁCTIL ALERTA DE 40 X 40 X 6 CMS.	M2	10,00	$ 176.550,00	$ 1.765.500,00	10,00	$ 1.765.500,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	97	CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA Y PANTALLA PARA MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO ARMADO, F'C =3000 PSI. SEGÚN DISEÑO, H<5.0 MTS. INCLUYE SUMINISTRO DEL CONCRETO SIMPLE, FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL	M3	154,75	$ 1.048.217,00	$ 162.211.581,00	154,75	$ 162.211.581,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
		SUBTOTAL				$ 196.388.860,00		$ 196.388.860,00		$ 9.348.591,00		$ 93.661,00		$ 9.442.252,00
	VII	ACEROS												
	101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	21.178,00	$ 6.156,00	$ 130.371.768,00	21.178,00	$ 130.371.768,00	2136,27	$ 13.150.678,00	0,00	$ 0,00	2136,27	$ 13.150.678,00
		SUBTOTAL				$ 130.371.768,00		$ 130.371.768,00		$ 13.150.678,00		$ 0,00		$ 13.150.678,00
	VIII	PUENTES												
	106	BARANDA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" PARA PUENTES PEATONALES SEGÚN DISEÑO. INCLUYE FABRICACIÓN, MONTAJE, PINTURA EN ANTICORROSIVO Y TERMINADO FINAL.	ML	15,00	$ 251.378,00	$ 3.770.670,00	15,00	$ 3.770.670,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
		SUBTOTAL				$ 3.770.670,00		$ 3.770.670,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	IX	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN												
	112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	4.080,00	$ 3.632,00	$ 14.818.560,00	4.080,00	$ 14.818.560,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	40,00	$ 59.005,00	$ 2.360.200,00	40,00	$ 2.360.200,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
		SUBTOTAL				$ 17.178.760,00		$ 17.178.760,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	X	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
	116	ROCERÍA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.	M2	3.790,00	$ 180,00	$ 682.200,00	3790,00	$ 682.200,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
		SUBTOTAL				$ 682.200,00		$ 682.200,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	XI	DRENAJES												

18

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE LA RED DE SERVICIOS MUNICIPALES

ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N°.2

CONTRATO No.	4151.010.26.1.01028-2025	FECHA INCIO CONTRATO	20/10/2025
CONTRATISTA:	ICCSA	FECHA TERMINACION DE CONTRATO	20/12/2025
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NIT X CC 901450894-6		
OBJETO :	"REALIZAR LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, AMPLIACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CARRERA 80 DE SANTIAGO DE CALI"		
PERIODO PRESENTE ACTA	DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	VALOR PRESENTE ACTA N°2	$ 513.489.565,00
INTERVENTOR:	LITORAL CONSULTING SAS		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ		

	118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO (3/4-1) O GRAVA DE RIO PARA FILTRO EN MUROS.	M3	291,00	$ 147.109,00	$ 42.808.719,00	291,00	$ 42.808.719,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	119	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLCHÓN DE ARENA (INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y ACARREOS).	M3	9,60	$ 133.951,00	$ 1.285.930,00	9,60	$ 1.285.930,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	1,00	$ 233.390,00	$ 233.390,00	1,00	$ 233.390,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1,00	$ 407.647,00	$ 407.647,00	1,00	$ 407.647,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	127	CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL	M3	2,80	$ 963.190,00	$ 2.696.932,00	2,80	$ 2.696.932,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSA Y TAPA PREFABRICADA PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B SEGÚN NORMAS DE EMCALI.	UND	10,00	$ 1.258.337,00	$ 12.583.370,00	10,00	$ 12.583.370,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	132	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F'c=3000 PSI ELABORADO EN OBRA, CARTERA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	6,00	$ 1.060.946,00	$ 6.365.676,00	6,00	$ 6.365.676,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
		Subtotal				$ 66.381.684,00		$ 66.381.684,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N°.2

CONTRATO No.	4151.010.26.1.01028-2025	FECHA INICIO CONTRATO	20/10/2025
CONTRATISTA:	ICCSA	FECHA TERMINACION DE CONTRATO	20/12/2025
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NIT X CC 901450694-6		
OBJETO :	"REALIZAR LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, AMPLIACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CARRERA 80 DE SANTIAGO DE CALI"	VALOR PRESENTE ACTA N°2	$ 513.489.565,00
PERIODO PRESENTE ACTA	DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025		
INTERVENTOR:	LITORAL CONSULTING SAS		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ		

		OTROS													
	133	LIMPIEZA MANUAL DE TUBERÍA DE 1,40 M DE DIÁMETRO, CON RETIRO Y CARGUE DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA	GLB	1,00	$ 18.481.941,00	$ 18.481.941,00	1,00	$ 18.481.941,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	134	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS DE SEGURIDAD NIVEL 3 DE 30MM TRANSPARENTE PARA DOS (2) VENTANAS PROYECTANTES EN L O ESQUINERA PARA GARITA TIPO CANTÓN	GLB	1,00	$ 14.658.847,00	$ 14.658.847,00	1,00	$ 14.658.847,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS DE SEGURIDAD NIVEL 3 DE 30MM TRANSPARENTE PARA DOS (2) VENTANAS CURVAS (PARA LA PARTE SEMICIRCULAR) Y UNA (1) VENTANA CUADRADA (PARA PARED PLANA) PARA GARITA SEMICIRCULAR	GLB	1,00	$ 11.294.493,00	$ 11.294.493,00	1,00	$ 11.294.493,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
136	EMCALI - 10004463	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE COMPUERTA CHAPALETA Ø=16" CONSTRUIDA EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y ESTRUCTURA EN VARILLA DE ACERO. INCLUYE ANCLAJES	UND	1,00	$ 3.815.144,00	$ 3.815.144,00	1,00	$ 3.815.144,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
137	EMCALI - 10004465	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE COMPUERTA CHAPALETA Ø=33" CONSTRUIDA EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y ESTRUCTURA EN VARILLA DE ACERO. INCLUYE ANCLAJES	UND	1,00	$ 8.301.631,00	$ 8.301.631,00	1,00	$ 8.301.631,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
138	EMCALI - 10004470	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE COMPUERTA CHAPALETA Ø=1000mm. CONSTRUIDA EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y ESTRUCTURA EN VARILLA DE ACERO. INCLUYE ANCLAJES	UND	1,00	$ 12.427.351,00	$ 12.427.351,00	1,00	$ 12.427.351,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
139	GOB - 067301	DEFENSA METÁLICA	ML	70,00	$ 1.050.108,00	$ 73.507.630,00	70,00	$ 73.507.630,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
140	GOB - 082010	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	52,30	$ 188.565,00	$ 9.861.950,00	52,30	$ 9.861.950,00	13,51	$ 2.547.513,00	0,00	$ 0,00	13,51	$ 2.547.513,00
141	GOB - 100514	DESMONTE MALLA ESLABONADA H=2.0 MT	ML	200,00	$ 7.491,00	$ 1.498.200,00	200,00	$ 1.498.200,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
142	GOB - 120301	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	10,80	$ 902.576,00	$ 9.747.821,00	10,80	$ 9.747.821,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
143	GOB - 140234	MURO LADRILLO 8OGA SUCIO (9x12x24)	M2	60,00	$ 55.977,00	$ 3.358.620,00	60,00	$ 3.358.620,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
144	GOB - 301004	POSTE TUBO GALV. 2" X2.3MM C.13	ML	176,00	$ 54.833,00	$ 9.615.408,00	176,00	$ 9.615.408,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N°.2

CONTRATO No.	4151.010.26.1.01028-2025	FECHA INICIO CONTRATO	20/10/2025
CONTRATISTA:	ICCSA	FECHA TERMINACION DE CONTRATO	20/12/2025
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NIT X CC 901450894-6		
OBJETO :	"REALIZAR LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, AMPLIACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CARRERA 80 DE SANTIAGO DE CALI"	VALOR PRESENTE ACTA N°2	$ 513.489.565,00
PERIODO PRESENTE ACTA	DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025		
INTERVENTOR:	LITORAL CONSULTING SAS		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ		

145	GOB - 301104	DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/4" X 1"	ML	370,00	$ 21.664,00	$ 8.015.680,00	370,00	$ 8.015.680,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
146	GOB - 301204	MALLA ESLABONADA GALV # 12 ROMBO 2"	M2	740,00	$ 34.479,00	$ 25.514.460,00	740,00	$ 25.514.460,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
147	GOB - 301212	CONCERTINA DOBLE 45CM A.INOX-ACCESORIOS	ML	370,00	$ 85.105,00	$ 31.488.850,00	370,00	$ 31.488.850,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
148	GOB - 130901	PANTALLA EN CONCRETO 3100 PSI E=10-30CMS	M3	22,30	$ 1.052.016,00	$ 23.460.027,00	22,30	$ 23.460.027,00	20,18	$ 21.247.845,00	0,00	$ 0,00	20,18	$ 21.247.845,00
149	GOB - 500104	REDISEÑO CALCULO ESTRUCTURAL	M2	250,00	$ 13.683,00	$ 3.420.750,00	250,00	$ 3.420.750,00	250,00	$ 3.420.750,00	0,00	$ 0,00	250,00	$ 3.420.750,00
150	GOB - 100526	CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM.	M3	223,99	$ 30.184,00	$ 6.758.434,00	223,99	$ 6.758.434,00	209,00	$ 6.304.276,00	0,00	$ 0,00	209,00	$ 6.304.276,00
151	GOB - 010119	DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3	223,99	$ 4.477,00	$ 1.002.803,00	223,99	$ 1.002.803,00	209,00	$ 935.693,00	0,00	$ 0,00	209,00	$ 935.693,00
152	GOB - 107120	ACELERANTE DE FRAGUADO	KG	649,95	$ 24.066,00	$ 15.641.697,00	649,95	$ 15.641.697,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal						$ 280.337.737,00		$ 280.337.737,00		$ 34.488.077,00		$ 0,00		$ 34.488.077,00
					PRESUPUESTO TOTAL OBRAS	$ 9.873.970.678,85								

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 2.073.220.620,00	$ 2.073.220.620,00	$ 183.691.181,00	$ 388.712.787,00	$ 572.403.948,00
ADMINISTRACIÓN	$ 581.842.788,00	$ 581.842.788,00	$ 49.780.310,00	$ 106.341.180,00	$ 155.121.470,00
IMPREVISTOS	$ 41.464.412,00	$ 41.464.412,00	$ -	$ -	$ -
UTILIDAD	$ 103.661.031,00	$ 103.661.031,00	$ 9.184.589,00	$ 19.435.635,00	$ 28.620.197,00
PMT	$ 39.806.825,90	$ 39.806.825,90	$ -	$ -	$ -
PAGA	$ 21.661.494,00	$ 21.661.494,00	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	$ 2.841.658.181,09	$ 2.841.658.181,00	$ 242.656.080,00	$ 513.489.565,00	$ 755.146.615,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO NO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El 2%, porcentaje del imprevisto establecido en el presupuesto oficial no puede ser modificado por el proponente; este valor fue estimado con base en la Resolución No 4151.010.210.1.0056 del 30 de abril de 2026 y para realizar su pago se deberá atender lo dispuesto en la misma.

NOTA 4: El porcentaje total de AU ofertado por el proponente no puede superar el total de AU del presupuesto oficial establecido por la entidad este es (32,10 %)

NOTA 5: El proponente debe junto con su oferta presentar este formulario en formato excel.

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	27,10%
IMPREVISTO	I=	2,00%
UTILIDAD	U=	5,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	34,10%

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N°.2

CONTRATO No.	4151.010.26.1.01028-2025	FECHA INICIO CONTRATO	20/10/2025
CONTRATISTA:	ICCSA	FECHA TERMINACION DE CONTRATO	20/12/2025
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NIT X CC 901450894-6		
OBJETO :	"REALIZAR LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, AMPLIACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CARRERA 80 DE SANTIAGO DE CALI"		
PERIODO PRESENTE ACTA	DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	VALOR PRESENTE ACTA N°2	$ 513.489.665,00
INTERVENTOR:	LITORAL CONSULTING SAS		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ		

NOTA 6: El cálculo correspondiente a los rubros de A.I.U., PAGA y PMT se realiza con base en el costo directo total de la oferta del proponente. En ningún caso, los porcentajes de PAGA y PMT podrán superar los porcentajes máximos establecidos por la Entidad Contratante en el Formulario 1 del presupuesto oficial, esto es, 1,04% para PAGA y 1,92% para PMT.

PAGA	1,04%
PMT	1,92%

SANTIAGO ANDRES SANCHES
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
ICSSA

JUAN CAMILO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
LITORAL CONSULTING SAS

SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ
SUB-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL

OSCAR GONZALEZ PLAZA
APOYO A LA SUPERVISION
SUB-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL