1. DATOS DEL INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

ACTA PARCIAL [X] NÚMERO 1 CUOTA PARCIAL N°. 1

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO/CONVENIO Y SU EJECUCIÓN

Contrato / Convenio No.	807-2025	*Fecha (dd/mm/aaaa):*	02/12/2025
Nombre completo del contratista:		ICN COLOMBIA S.A.S Y/O CLAUDIA LORENA PAZ FINSCUE	
Documento de identificación:		900.821.450-9 / CC N°. 1.061.434.603	
Nombre del supervisor:		ENVER JERONIMO VELASCO GARCIA	
Unidad Administrativa:		Secretaria de Educación y Cultura	

Objeto del contrato: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A LOTE 1: REALIZAR MEJORAMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE COMEDORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, LOTE 4: EJECUTAR OBRAS CORRESPONDIENTES A MEJORAMIENTO O ADECUACIÓN DE CUBIERTAS Y OBRAS DE MITIGACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS y LOTE 5: EJECUTAR OBRAS CORRESPONDIENTES A MEJORAMIENTOS DE BATERÍAS SANITARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio						Fecha terminación					
Día	19	Mes	12	Año	2025	Día	31	Mes	12	Año	2025

Modificación(es) al contrato: *Elegir (X / NA)*						
Suspensión: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año	
Reanudación: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año	
Terminación anticipada: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año	
Prórroga o Adición: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año	

4. INFORME PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERO

4.1 Informe Presupuestal

Número de CDP: **2025001728**	Fecha de CDP: 29/09/2025	Valor: $ **182.036.311**
Número de CDP: **2025001731**	Fecha de CDP: 29/09/2025	Valor: $ **149.391.179**

Número de CDP: **2025001734**	Fecha de CDP: 29/09/2025	Valor: $ **177.390.522**
Número de CDP: **2025001735**	Fecha de CDP: 29/09/2025	Valor: $ **208.990.508**
Número de CDP: **2025001736**	Fecha de CDP: 09/29/2025	Valor: $ **17.849.704**
Número de RP: **2025002440**	Fecha de RP: 18/12/2025	Valor: $ **182.036.311**
Número de RP: **2025002441**	Fecha de RP: 18/12/2025	Valor: $ **149.331.990**
Número de RP: **2025002442**	Fecha de RP: 18/12/2025	Valor: $ **177.117.131**
Número de RP: **2025002443**	Fecha de RP: 18/12/2025	Valor: $ **208.990.508**
Número de RP: **2025002444**	Fecha de RP: 18/12/2025	Valor: $ **16.367.990**
Diligenciar en caso de Adición en el contrato (solo si aplica)		
Número de CDP Adición: **2025002216**	Fecha de CDP Adición: 19/12/2025	Valor: **$ 166.870.763**
Número de RP Adición: **2025002535**	Fecha de RP Adición: **24/12/2025**	Valor: **$ 166.816.230**

4.2 Informe Contable

Valor inicial del contrato: SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS COLOMBIANOS M/CTE	$ 733.843.930
Adición: CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS COLOMBIANOS M/CTE	$ 166.816.230
Valor Total del contrato: NOVECIENTOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS COLOMBIANOS M/CTE	**$ 900.660.160**

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos: (*marcar con X la selección correspondiente*)	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		

4.3 Información financiera:

• Ejecución

N°	Valor Total del Contrato / Convenio (A)	Valor Cuota /acta parcial para pago	Valor Acumulado de ejecución (B)	Saldo por Ejecutar (C=A-B)
1	$ 900.660.160	$ 295.574.494,20	$ 295.574.494,20	$605.085.665,80
2				
3				

• Pagos

N°	Valor Cuota pagada	N° Comprobante de Egreso	Fecha de pago *(dd/mm/aaaa)*	Valor Acumulado de pagos (B)	Saldo por pagar (C=A-B)
1					
2					

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N° PIN	Referencia	Autorización
	2331579872		
	Operador	Pago	N° Planilla
	SOI	$ 3.984.200	2331579872
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	03/12/2025	Pensión de noviembre – Salud de diciembre	

Observaciones al informe financiero y contable: se pondría este texto: El contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de noviembre y diciembre de (2025), último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la cuota del contrato, de conformidad con lo dispuesto en Ley 1995 de 2019. No obstante, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 que establece que: "Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas", y teniendo en cuenta que a la luz del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no es obligatoria, el contratista deberá acreditar ante el Supervisor el pago de los aportes su seguridad social del mes de noviembre y diciembre de (2025). En caso de que el contratista no cumpla con la obligación del pago de los aportes a la seguridad social, el Supervisor deberá reportar el eventual incumplimiento en el pago de aportes a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin que esta entidad adelante las acciones pertinentes a que haya lugar

5. INFORME TÉCNICO

El contratista realizó una entrega parcial que genera un avance del **40,28%** mediante los siguientes ítems:

1. **Realizar el mejoramiento de la cocina y mejoramiento de piso de aulas en la I.E. La Concepción sede María Auxiliadora.**
   - 1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
   - 1.14 SUMINISTRO E INSTALACION TEJA UPVC
   - 1.18 SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA GRESS 20X20
   - 1.24 TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON

2. **Realizar el mejoramiento de la cocina en la I.E. La Concepción sede escuela rural mixta La Concepción.**
   - 2.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
   - 2.12 SUMINISTRO E INSTALACION TEJA UPVC
   - 2.16 SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA GRESS 20X20
   - 2.18 TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON

3. **Realizar la adecuación de aula y ampliación de la cocina-comedor en la I.E. Ana Josefa Morales Duque sede escuela San José**
   - 3.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
   - 3.2 SUMINISTRO E INSTALACION ALISTADO PISO NIVELADOR (1 CAPA)
   - 3.3 SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM
   - 3.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE SAL LAMP EMT
   - 3.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA HERMETICA 2X18
   - 3.8 DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO
   - 3.9 SUMINISTRO E INSTALACION TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL COLOR .27MM
   - 3.10 CABALLETE UPVC

4. **Realizar el mejoramiento de cubierta en la I.E. Bajo San Francisco sede Mazamorrero.**
   - 11.1 DESMONTE CUBIERTA TEJA BARRO
   - 11.2 RASQUETEADA LIJADA LIMPIEZA ESTRUCTURA METALICA
   - 11.3 ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C)
   - 11.4 SUMINISTRO E INSTALACION TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL COLOR .27MM
   - 11.5 CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS
   - 11.6 SAL LAMP EMT
   - 11.7 ACOMETIDA ELECTRICA 1F(2# 12) ,3/4" EMT
   - 11.8 LAMPARA HERMETICA 2X18
   - 11.9 TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON

5. **Realizar la adecuacion de cubierta mediante el cambio de tejas de Asbesto cemeto por cubiertas en teja UPVC en la I.E. La Concepcion sede Cascajal.**
   - 12.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
   - 12.2 DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO
   - 12.3 ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C)
   - 12.4 TEJA UPVC (2.5 mm)
   - 12.5 CABALLETE UPVC
   - 12.6 EXCAVACION TIERRA A MANO
   - 12.7 TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON (RURAL)

12.8 RETIRO DE SALDO EN SITIO
12.9 LIMPIEZA GENERAL

6. **Realizar la adecuacion de cubierta mediante el cambio de tejas de Asbesto cemento por cubiertas en teja UPVC en la I.E. Dominguillo sede Loma del Medio.**

13.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
13.4 TEJA UPVC
13.5 CABALLETE UPVC

13.8 TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON
13.9 RETIRO DE SALDO EN SITIO
13.10 LIMPIEZA GENERAL

7. **Realizar la adecuacion de cubierta mediante el cambio de tejas de Asbesto cemeto por cubiertas en teja UPVC en la I.E. Tecnico Ambiental Fernandez Guerra sede El Tajo.**

14.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
14.2 EXCAVACION TIERRA A MANO
14.7 TEJA UPVC (2.5 mm)

8. **Realizar la adecuacion de cubierta mediante el cambio de tejas de Asbesto cemeto por cubiertas en teja UPVC en la I.E. Ana Josefa Morales Duque sede Bello Horizonte.**
15.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
15.2 DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO
15.3 ACERO ESTRUCTURAL A.S.T,M,A-36
15.4 TEJA UPVC (2.5 mm)
15.5 CABALLETE UPVC (2.5 mm)

9. **Realizar la adecuación de cubierta mediante el cambio de tejas de Asbesto cemento por cubiertas en teja UPVC en la I.E. Técnico Ambiental Fernández Guerra sede Antonio Nariño.**
16.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
16.2 DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO
16.3 ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C)
16.4 PERFIL ABIERTO AG C120x 60mm -1.2MM C.18
16.5 ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C)
16.6 ACERO ESTRUCTURAL A.S.T,M,A-36
16.7 TEJA UPVC (2.5 mm)
16.8 CABALLETE UPVC
16.9 RETIRO DE SALDO EN SITIO
16.10 LIMPIEZA GENERAL

10. **Realizar la Construcción de espacio cubierto con teja UPVC y Construcción de muro de contención para protección área de cancha de futbol en la I.E. José María Córdoba sede La Chapa,**
17.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
17.5 TEJA UPVC (2.5 mm)
17.6 CABALLETE UPVC

17.7 TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON (RURAL)

11. Realizar el mejoramiento de las baterias sanitarias en la I.E. Limbania Velasco

20.1 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.
20.2 DESMONTE NAVE METALICA EXISTENTE
20.3 DESMONTE APARATO SANITARIO
20.4 DEMOLICION MESON CONCRETO
20.5 DEMOLICION PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO
20.6 DEMOLICION PLACA CONCRETO E=12.1 A 17.5 CM.
20.7 DEMOLICION CAJA INSPECCION
20.8 RETIRO DE SALDOS EN SITIO
20.9 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM.
20.10 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB
20.11 LIMPIEZA GENERAL

20.26 REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3
20.27 ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD
20.28 CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.4

20.31 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO LINEA ECONOMICA

20.33 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO ORINAL TRADICIONAL
20.34 SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL PEQUEÑO REF. 6100

12. Realizar el mejoramiento de las baterías sanitarias en la I.E. Ana Josefa Morales Duque sede La Milagrosa.

21.1 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA
21.2 DESMONTE APARATO SANITARIO
21.3 DEMOLICION MESON CONCRETO
21.4 DEMOLICION PISO - PARED ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO
21.5 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM.
21.6 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB
21.7 LIMPIEZA GENERAL
21.8 LIMPIEZA CARPINTERIA METALICA

21.17 REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3
21.18 ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD
21.19 CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.4
21.20 SANITARIO LINEA ECONOMICA
21.21 GRIFO ORINAL TRADICIONAL
21.22 ORINAL PEQUEÑO REF. 6100

Recibo a Satisfacción de Servicios: *(aplica solo para el último informe a la finalización del contrato)* Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA, de los servicios prestados pactados en el contrato N° *807 del 02 de diciembre 2025*

Constancia de Paz y Salvo: *(aplica solo para el último informe a la finalización del contrato)* El Contratista la fecha del presente informe no posee a cargo elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión documental y el sistema de Gestión documental como consta en el formato F2-DL-PC4-1050 Formato de Paz y Salvo Documental

Observaciones al informe técnico:

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

(indicar las recomendaciones al contratista en caso de aplicar)

7. FIRMAS RESPONSABLES

ENVER JERONIMO VELASCO GARCIA
Supervisor del contrato

Revisó: Andres Felipe Casanova Aparicio

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santander de Quilichao, Cauca, diciembre de 2025