Gobernación de Cundinamarca	**SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE**
	Informe de ejecución del contrato o convenio por cambio de supervisión

Nombre del convenio:	**SMEG-CDCASO-037-2022**		
Objeto	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES A TRAVÉS DE LA FINANCIACIÓN DEL CARGO POR CONEXIÓN Y LA RED INTERNA PARA USUARIOS DE BARRIOS PERIFÉRICOS, VEREDAS Y CENTROS POBLADOS DE LOS MUNICIPIOS DE GUADUAS Y DEL COLEGIO CUNDINAMARCA – QUE SON OPERADOS POR NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. E.S.P., ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE MINAS, ENERGÍA Y GAS, Y NORGAS S.A. E.S.P.		
Periodo de inicio supervisión	29 de diciembre 2025	Periodo final de supervisión	21 de enero 2026
Supervisor que suscribe el informe	Fredy Humberto Garcia Rodriguez	Fecha de Reporte	23 de diciembre de 2025
Fecha de terminación del convenio	13 de enero de 2026	Estado actual del convenio (% de ejecución física y financiera)	85%

Actividades ejecutadas	**Observaciones**
	En atención al seguimiento del Convenio SMEG-CDCASO-037-2022, nos permitimos informar el avance actual del proceso de certificación de usuarios en las inspecciones de Pradilla y La Victoria, pertenecientes al municipio de El Colegio. De acuerdo con la proyección del convenio, se cuenta con un universo total de 380 usuarios, distribuidos de la siguiente manera: Pradilla: 200 usuarios La Victoria: 180 usuarios A la fecha, el avance del proyecto es el siguiente: Pradilla: avance del 100%, con 200 usuarios certificados. La Victoria: avance parcial, con 115 usuarios certificados. En consecuencia, al cierre del mes de diciembre se tendrá un total de 315 usuarios certificados. Los 65 usuarios restantes, correspondientes al corregimiento de La Victoria, se encuentran programados para

Actividades ejecutadas	Observaciones
	certificación durante el mes de enero de 2026, con el fin de completar el 100% de los 380 usuarios proyectados. Es importante resaltar que el plazo de ejecución del proyecto finaliza el 13 de enero de 2026, fecha para la cual se proyecta contar con la totalidad de la documentación soporte, permitiendo así la elaboración y entrega de los informes finales, así como la radicación completa de los documentos de cierre del convenio. Con este avance, reiteramos nuestro compromiso para culminar satisfactoriamente el proyecto, proceder con la presentación de la cuenta de cobro, y dar inicio al proceso de liquidación del convenio durante enero de 2026, conforme a los lineamientos establecidos. Estaremos informando oportunamente durante el mes de enero sobre la culminación total del proyecto y la entrega de los informes finales.

FREDY HUMBERTO GARCIA RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR QUE ENTREGA

LYNDA CATHERYNE SANDOVAL SERRANO

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR QUE ENTREGA