Ingeniera
**PATRICIA INES MORALES PADRON**
SUB-DIRECCIÓN VIAS REGIONALES
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

| | |
|---|---|
| ASUNTO: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO. |
| PERIODO: | MARZO DE 2023 |

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL |

**LONGITUD DEL CORREDOR: VEREDA SANTA ROSA, SECTOR EL CABLE = 0.265 KILOMETROS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONVENIO No.** | 1941-2021 | | |
| **PARTES**: | MUNICIPIO DE BARBOSA | NIT: | 890.206.033-8 |
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | 800.215.807-2 |
| **CONFORMACIÓN:** | N.A. | | |
| Objeto: | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. | | |
| Fecha de Inicio: | 02/03/2022 | No. de Oficio: | Acta de inicio SVR 10794 de fecha 02/03/2022 |
| Valor Inicial: | $ 300.000.000,00 (Valor que aporta INVIAS) | | |
| Valor Adiciones: | N/A | | |
| Adición 1: | $ 0,00 (Valor que aporta el municipio de Barbosa) | | |
| Valor Actual: | $ 300.000.000,00 | | |
| Desembolso efectuado: | $ 300.000.000,00 (Aporte INVIAS) | | |
| Anticipo Entregado: | N/A | | |
| Anticipo Amortizado: | N/A | | |
| Saldo por Amortizar: | N/A | | |
| Plazo Inicial: | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022. | | |

| | |
|---|---|
| Total, Prórrogas: | 1 |
| Prórroga 1: | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023 |
| Fecha de Fin: | **30/06/2023** |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 988921 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 30.000.000,00 | $ 30.000.000,00 | $ 0 |
| | 11 | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | $ 5.000.000,00 | $ 5.000.000,00 | $ 0 |
| | | | | | |
| TOTAL | | | $ 35.000.000,00 | $ 35.000.000,00 | $ 0 |

**ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO (No aplica por tratarse de un convenio interadministrativo)**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | … | … | … |

**AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.**

% Básico programado acumulado: 42%
% Básico ejecutado acumulado: 0%

**ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica por tratarse de un convenio interadministrativo)**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| … | … | … |

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica por tratarse de un convenio interadministrativo)**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |
| … | … |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |
| … | … |

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

**ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO (No aplica por tratarse de un convenio interadministrativo)**

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>NOMBRE ASEGURADORA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Estabilidad de la Obra | N/A | N/A | 5 años | 5 años |
| Calidad | N/A | N/A | 5 años | 5 años |

**Póliza de RCE (No aplica por tratarse de un convenio interadministrativo)**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | N/A | N/A | N/A | N/A |

**PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO (No aplica por tratarse de un convenio interadministrativo)**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 179-2022 | 1/03/2023 | MUNICIPIO | Remisión Acta de Inicio Cto 142-2022 - Convenio 1941-2021 |
| 235-2022 | 21/03/2023 | CONTRATISTA | Revisión Plan de Calidad Cto 142-2022 - Convenio 1941-2021 |
| 240-2022 | 21/03/2023 | CONTRATISTA | Respuesta correo electrónico del 4 de febrero de 2023, relación equipo mínimo. |
| 249-2022 | 22/03/2023 | CONTRATISTA | Respuesta APUs, Programa de Obra, e Inversiones Cto 142-2022 - Convenio 1941-2021 |
| 250-2022 | 22/03/2023 | MPIO Y CONTRATISTA | Solicitud de documentos Cto 142-2022 - Convenio 1941-2021 |
| 261-2022 | 27/03/2023 | MUNICIPIO | Aprobación de pólizas Cto 142-2022 Convenio 1941-2021 |
| 264-2022 | 27/03/2023 | CONTRATISTA | Respuesta Programa de Inversiones |
| 265-2022 | 27/03/2023 | CONTRATISTA | Aval con Observaciones PMT |
| 273-2022 | 28/03/2023 | CONTRATISTA | Remisión Informes de Interventoría |
| 293-2022 | 30/03/2023 | CONTRATISTA | CT PAGA V1 Cto 142-2022 |
| 309-2022 | 31/03/2023 | CONTRATISTA | Observaciones ajuste a estudios y diseños |

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| Rec 128 | 3/03/2023 | CONTRATISTA | Pólizas Acta de Inicio |
| Rec 161 | 17/03/2023 | CONTRATISTA | Información placa huella Barbosa |
| Rec 163 | 17/03/2023 | CONTRATISTA | CBR PLACA HUELLA BARBOSA |
| Rec 168 | 18/03/2023 | CONTRATISTA | PMT |
| Rec 189 | 23/03/2023 | CONTRATISTA | PAGA y programa de inversiones |
| Rec 194 | 24/03/2023 | MUNICIPIO | Solicitud actualización de garantías - General |
| Rec 213 | 29/03/2023 | MUNICIPIO | Solicitud de aprobación de la "revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios y diseños" |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA**

***No se diligencia información del numeral 2 teniendo en cuenta que se trata de un convenio interadministrativo, el cual no cuenta con interventoría. La interventoría se efectúa respecto al contrato derivado y el informe de supervisión se presenta de manera separada.***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | N. A. | | |
| **CONTRATISTA**: | N. A. | NIT: | |
| **CONFORMACIÓN:** | | | |
| Objeto: | | | |
| Fecha de Inicio: | | No. de Oficio: | |
| Valor Inicial: | | | |
| Valor Adiciones: | | | |
| Adición 1: | | | |
| Adición 2: | | | |
| Adición 3: | | | |
| Adición 4: | | | |
| Adición 5: | | | |
| Valor Actual: | | | |
| Anticipo Entregado: | | | |
| Anticipo Amortizado: | | | |
| Saldo por Amortizar: | | | |
| Plazo Inicial: | | | |
| Total Prórrogas: | | | |
| Prórroga 1: | | | |
| Prórroga 2: | | | |
| Prórroga 3: | | | |

| | |
|---|---|
| Prórroga 4: | |
| Prórroga 5: | |
| Fecha de Fin: | |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| … | … | … | … | … | … |

**ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | … | … | … |

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |
| … | … |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |
| … | … |

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | |
| … | … | … | … |

**ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>NOMBRE ASEGURADORA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | N. A. | N. A. | N. A. | N. A. |
| Buen Manejo Anticipo | N. A. | N. A. | N. A. | N. A. |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | N. A. | N. A. | N. A. | N. A. |
| Calidad del Servicio | N. A. | N. A. | 5 años a partir del Recibo final | 5 años a partir del Recibo final |

**PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | … | … | … | … | … |

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | … | … | … |

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | … | … | … |

**OBLIGACIONES FUNDAMENTALES ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO**

De acuerdo con lo estipulado en la CLÁSULA NOVENA: “EL INSTITUTO vigilará el cumplimiento de las obligaciones de La ENTIDAD TERRITORIAL a través de un CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO No. 1941 DE 2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA DEPARTAMENTO DE SANTANDER DELPROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL Página 6 de 84 Supervisor designado de conformidad con la delegación de funciones vigente. A su vez EL INSTITUTO, designará un Gestor Técnico de Proyecto de conformidad con la reglamentación interna del INSTITUTO. Por su parte La ENTIDAD TERRITORIAL vigilara la ejecución del presente convenio a través de un supervisor designado por el mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: La vigilancia y control de las actividades técnicas, administrativas, financieras y ambientales de las obras derivadas del objeto del convenio, será ejercida por un interventor contratado por EL INSTITUTO.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de presentarse controversias entre el interventor y/o el supervisor del convenio y/o LA ENTIDAD TERRITORIAL, estas serán dirimidas por el subdirector de Vías Regionales del INSTITUTO; de persistir la controversia, se acudirá al director de Ejecución y Operación del INSTITUTO, cuya decisión será definitiva".

**ASPECTOS TÉCNICOS.**

Se presenta la información técnica correspondiente al contrato de obra derivado del Convenio Interadministrativo suscrito entre el INVIAS y el Ente Territorial, el cual contempla como meta física la construcción de 265 ml de placa huella y la instalación de 2 und de alcantarillas.

No aplica para el presente informe pues no hay avance de obra. Pese a que se cuenta con acta de inicio, el contratista se encontraba en revisión a los estudios y diseños y subsanando la documentación observada por la interventoría.

**ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado inconvenientes de índole jurídica.

**ASPECTOS ADMINISTRATIVOS /O FINANCIEROS.**

Atendiendo a que el plazo del convenio se estableció HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, se suscribió la prórroga No. 1 al convenio 1941-2021, ampliando el plazo de ejecución HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023.

Mediante el Concurso de Méritos CMA-DTE-SEP-197-2021 se llevó a cabo el proceso de contratación de la interventoría, el cual fue adjudicado al Consorcio Vial 197 mediante el Contrato No. 1093 de 2022, otorgándose la orden de inicio el 25 de octubre de 2022, según lo establecido en el Oficio SVR 65754.

La Administración Municipal de Barbosa, mediante la Resolución No. 428 del 29 de agosto de 2022, dispuso la apertura del proceso de Licitación Pública No. LP-004-2022 para la ejecución de las obras contempladas en el convenio. Dicho proceso fue adjudicado al contratista ACONCHA INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS, identificada con NIT 900.496.860-0, conforme a lo establecido en la Resolución No. 480 del 22 de septiembre de 2022. Posteriormente, se suscribió el Contrato de Obra No. 142 de 2022 firmado el 5 de octubre de 2022, y la orden de inicio fue emitida el 21 de febrero de 2023.

**RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Durante el periodo del presente informe no se realizaron comisiones relacionadas con la ejecución del convenio.

**OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

No se adelantaron otras actividades relevantes por parte del Supervisor.

Cordialmente,

**CARLOS ALBERTO PARRA SILVA**
M. P. No. 2726 CPG