Ingeniero
RAÚL ERNESTO VARGAS SOLANO
SUB-DIRECCIÓN VIAS REGIONALES
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO.
PERIODO:	JUNIO DE 2023

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

LONGITUD DEL CORREDOR: VEREDA SANTA ROSA, SECTOR EL CABLE = 0.265 KILOMETROS

CONVENIO No.	1941-2021		
PARTES:	MUNICIPIO DE BARBOSA	NIT:	890.206.033-8
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		800.215.807-2
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.		
Fecha de Inicio:	02/03/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio SVR 10794 de fecha 02/03/2022
Valor Inicial:	$ 300.000.000,00 (Valor que aporta INVIAS)		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	$ 0,00 (Valor que aporta el municipio de Barbosa)		
Valor Actual:	$ 300.000.000,00		
Desembolso efectuado:	$ 300.000.000,00 (Aporte INVIAS)		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022.		

Total, Prórrogas:	1
Prórroga 1:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023
Fecha de Fin:	**30/06/2023**

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
988921	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	$ 0
	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 0
TOTAL			$ 35.000.000,00	$ 35.000.000,00	$ 0

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO (No aplica por tratarse de un convenio interadministrativo)

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A
…	…	…	…

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 100%
% Básico ejecutado acumulado: 0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica por tratarse de un convenio interadministrativo)

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A
…	…	…

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica por tratarse de un convenio interadministrativo)

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
JUNIO 2023		PRORROGA	TRAMITE

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO (No aplica por tratarse de un convenio interadministrativo)

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad de la Obra	N/A	N/A	5 años	5 años
Calidad	N/A	N/A	5 años	5 años

Póliza de RCE (No aplica por tratarse de un convenio interadministrativo)

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO (No aplica por tratarse de un convenio interadministrativo)

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...	...	...	...	...	...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
602-2022	6/06/2023	MUNICIPIO	Acta de reunión No6 Cto 142-2022 - Convenio 1941-2021
610-2022	31/05/2023	INVIAS	Envió prorroga CONVENIO BARBOSA
625-2022	9/06/2023	MPIO, CONTRATISTA E INVIAS	Remisión aval PMT. Municipio de Barbosa.
626-2022	9/06/2023	MPIO, CONTRATISTA E INVIAS	Remisión observaciones diseño geométrico. Municipio de Barbosa.
656-2022	16/06/2023	MPIO, CONTRATISTA E INVIAS	Solicitud de inicio construcción placa huella
700-2022	28/06/2023	CONTRATISTA	Solicitud Prorroga #2 al Contrato de Obra 142-2022-CONVENIO 1941-2021

701-2022	28/06/2023	CONTRATISTA	Solicitud de Entrega de Programa de Inversión, Flujo de Caja y Programación de Obra Actualizado
711-2022	29/06/2023	CONTRATISTA	Requerimientos Actas parciales de obra. Municipio de Barbosa.
726-2022	30/06/2023	MPIO Y CONTRATISTA	Entrega Informes Febrero-Marzo- Abril-Mayo-Barbosa

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Rec 464	5/06/2023	CONTRATISTA	Solicitud de Suspensión N°1 Al Contrato de Obra De La Referencia.
Rec 516	27/06/2023	MUNICIPIO	Solicitud Inicio de Construcción

CONTRATO DE INTERVENTORIA

No se diligencia información del numeral 2 teniendo en cuenta que se trata de un convenio interadministrativo, el cual no cuenta con interventoría. La interventoría se efectúa respecto al contrato derivado y el informe de supervisión se presenta de manera separada.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	N. A.		
CONTRATISTA:	N. A.	NIT:	
CONFORMACIÓN:			
Objeto:			
Fecha de Inicio:		No. de Oficio:	
Valor Inicial:			
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:			
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:			
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:			

Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…	…	…	…	…	…

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A
…	…	…	…

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A
…	…	…	…

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Buen Manejo Anticipo	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Calidad del Servicio	N. A.	N. A.	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…	…	…	…	…	…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…	…	…	…

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…	…	…	…

OBLIGACIONES FUNDAMENTALES ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO

De acuerdo con lo estipulado en la CLÁSULA NOVENA: “EL INSTITUTO vigilará el cumplimiento de las obligaciones de La ENTIDAD TERRITORIAL a través de un CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO No. 1941 DE 2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA DEPARTAMENTO DE SANTANDER DELPROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL Página 6 de 84 Supervisor designado de conformidad con la delegación de funciones vigente. A su vez EL INSTITUTO, designará un Gestor Técnico de Proyecto de conformidad con la reglamentación interna del INSTITUTO. Por su parte La ENTIDAD TERRITORIAL vigilara la ejecución del presente convenio a través de un supervisor designado por el mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: La vigilancia y control de las actividades técnicas, administrativas, financieras y ambientales de las obras derivadas del objeto del convenio, será ejercida por un interventor contratado por EL INSTITUTO.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de presentarse controversias entre el interventor y/o el supervisor del convenio y/o LA ENTIDAD TERRITORIAL, estas serán dirimidas por el subdirector de Vías Regionales del INSTITUTO; de persistir la controversia, se acudirá al director de Ejecución y Operación del INSTITUTO, cuya decisión será definitiva".

ASPECTOS TÉCNICOS.

Se presenta la información técnica correspondiente al contrato de obra derivado del Convenio Interadministrativo suscrito entre el INVIAS y el Ente Territorial, el cual contempla como meta física la construcción de 265 ml de placa huella y la instalación de 2 und de alcantarillas.

Interventoría dio orden de inicio para construcción de placa huellas en razón de la dificultad para obtención de los permisos de descole para las dos alcantarillas, y de esta forma ir avanzando en la ejecución del contrato. El contratista presenta atraso en su ejecución la comunidad no está de acuerdo con la construcción de las alcantarillas.

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado inconvenientes de índole jurídica.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS /O FINANCIEROS.

Atendiendo a que el plazo del convenio se estableció HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, se suscribió la prórroga No. 1 al convenio 1941-2021, ampliando el plazo de ejecución HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023.

Mediante el Concurso de Méritos CMA-DTE-SEP-197-2021 se llevó a cabo el proceso de contratación de la interventoría, el cual fue adjudicado al Consorcio Vial 197 mediante el Contrato No. 1093 de 2022, otorgándose la orden de inicio el 25 de octubre de 2022, según lo establecido en el Oficio SVR 65754.

La Administración Municipal de Barbosa, mediante la Resolución No. 428 del 29 de agosto de 2022, dispuso la apertura del proceso de Licitación Pública No. LP-004-2022 para la ejecución de las obras contempladas en el convenio. Dicho proceso fue adjudicado al contratista ACONCHA INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS, identificada con NIT 900.496.860-0, conforme a lo establecido en la Resolución No. 480 del 22 de septiembre de 2022. Posteriormente, se suscribió el Contrato de Obra No. 142 de 2022 firmado el 5 de octubre de 2022, y la orden de inicio fue emitida el 21 de febrero de 2023.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo del presente informe no se realizaron comisiones relacionadas con la ejecución del convenio.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se adelantaron otras actividades relevantes por parte del Supervisor.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
M. P. No. 2726 CPG