FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4002.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

UNIDAD EJECUTORA:	AERONAUTICA CIVIL		FECHA		10/11/2025
Semana No:	31	Del :	08/12/2025	AL:	07/12/2025
Plazo Total		240	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		194	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		80.83%			
Nombre del Supervisor :		OMAR ESTEVEZ			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

Contrato de obra: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

Contrato de interventoria: "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

CONTROL DE LA PROGRAMACION

CARTAGENA

	Mes actual	Acumulado mes anterior		Mes actual	Acumulado
	10.83%	79.79%	(%) Ejecutado	11.48%	79.28%
Valor programado ($)	$ 198.238.113,67	$ 1.919.324.980,11	Valor ejecutado ($)	$ 140.772.270,45	$ 969.759.497,91
			Evaluación	Cumplido positivo	0.65%
			Valor positivo		$ 71.588.857,46

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO GYP CARTAGENA	Contratista:	INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS
Contrato No:	2400-1387-14	Contrato No:	2400-1422-14
Valor Inicial:	$ 1.266.804.408	Valor Inicial:	$ 319.683.453
Valor Actualizado al modificatorio :		Valor Actualizado al modificatorio :	
Valor actualizado 2:	$ 1.266.804.408	Valor actualizado 2:	$ 319.683.453
Plazo inicial:	OCHO (8) MESES	Plazo inicial:	OCHO (8) MESES
Plazo actualizado:		Plazo actualizado:	
Fecha de iniciación:	09-may-25	Fecha de iniciación:	06-may-25
Fecha de vencimiento:	19-ene-26	Fecha de vencimiento:	16-ene-26
Modificatorio No. Prórroga No.		Modificatorio No. Prórroga No.	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		Fecha de Terminación Según Prórroga No.	
Suspensión No. 1	03-oct-25	Suspensión No. 1	03-oct-25
Periodo de Suspensión No.	12 días calendario	Periodo de Suspensión No.	12 días calendario
Levantamiento de la suspensión No.	15-oct-25	Levantamiento de la suspensión No.	15-oct-25
Nueva fecha de terminación	19-ene-26	Nueva fecha de terminación	16-ene-26
Suspensión No. 2	10-nov-25	Suspensión No. 2	10-nov-25
Periodo de Suspensión No.	21 días calendario	Periodo de Suspensión No.	21 días calendario
Levantamiento de la suspensión No.	06-dic-25	Levantamiento de la suspensión No.	06-dic-25
Nueva fecha de terminación	09-feb-26	Nueva fecha de terminación	09-feb-26
Valor total actual del contrato	$ 1.266.804.408	Valor total actual del contrato	$ 319.683.453

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Actividades de la semana No. 31 comprendida entre el 8 de diciembre al 07 de diciembre de 2025

"Suministro de baliza elevada para borde de plataforma (Azul) - LED FAA L-861T, incluye suministro de transformador de aislamiento.
"Suministro de cable secundario No 2x12 AWG Cu Aislamiento Silicona 200°C (dos cables No 12 AWG
"Suministro de baliza empotrada de 8" (LED) eje de plataforma de viraje cabecera 19, incluye suministro de transformador de aislamiento.







OBRAS LADO TIERRA

No hace parte del objeto del contrato el lado Tierra del Aeropuerto.

AVANCE DE OBRA: Se realiza extracion de nucleos de 8"ß cds , el dia 6 de diciembre de reinicia actividades despues de 21 dias suspendidos por falta de NOTAM.

Seguimiento de las actividades que requieren mayores o menores cantidades para la actualizacion del balance contractual, actualmente se evalua la revisión de especificaciones de algunas actividades para definir las cantidades definitivas dentro del contrato. .

AMBIENTAL


- **INDUCCION AMBIENTAL:** Entre el 6 al 7 de diciembre , Durante el periodo comprendido entre el 06 al 07 de diciembre, se realizó inducción ambiental, al Tec. electrico.

- **PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS** : Durante el periodo comprendido entre el 6 al 7 de diciembre , se sigue cumlando con las siguientes Canecas para la separación de residuos:
*Caneca Color blanco: Para depositar los residuos aprovechables como plásticos, botellas, latas, vidrio, metales, papel y cartón.
*Caneca Color verde: Para depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, desechos agrícolas etc
*Caneca Color negro : Para depositar residuos no aprovechables como el papel higiénico, servilletas,papeles y cartones contaminados con comida y papeles metalizados entre otros.

- EL CONTRATISTA DISPONE CONTENIDO CON UN KIT DE EMERGENCIA PARA DERRAMES DE HIDROCARBUROS
Este conjunto de materiales y equipos diseñados para responder de manera rápida y segura a fugas o derrames de líquidos, especialmente aquellos que pueden ser peligrosos, como productos químicos o hidrocarburos. Estos kits son esenciales para minimizar los riesgos asociados a los derrames, proteger el medio ambiente y garantizar la seguridad de los trabajadores

- DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 6 AL 7 DE DICIEMBRE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
Se realizó limpieza de la pista en el costado whiskey de la cabecera 19 de la pista para instalación de cableado en la caja 8 a la 13
Se realizó instalacion del cableado y señalo de tensoes
Se inicio con la instalación de conectores en el costado whiskey de la cabecera 19 de la pista para instalación de cableado en la caja 1 a la 13











GESTION SST

- **SEGURIDAD SOCIAL :** entre el 6 al 7 de diciembre , el contratista realizó la entrega de la planilla de SSI del Tec. electrico que ingresa al proyecto
- **HIDRATACION :** entre el 6 al 7 de diciembre el contratista sigue dispiniendo de termo con agua y hielo para mantener a los trabajadores hidratados.
- **EMERGENCIA :** entre el 6 al 7 de diciembre el contratista sigue contando con los elementos de emergencia (botiquin- camilla y extintor)
- **ENTREGA DE EPP** : el contratista realiza suministro de elementos de protexcion a todo el personal de acuerdo a las actividades a realizar
- **CAPACITACIONES** : Entre el 6 al 7 de diciembre el contratista no realizo capacitaciones. .





PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoria	4
Personal del Contratista	7
Total Personal en Obra	11



En el **gráfico número 1**, se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoria.



En el **gráfico número 2**. Los números que se encuentran dentro del grafico de color azul corresponden al personal operativo.

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-026	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1__ de 1

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Camioneta doble cabina	Contrato de obra	x	
Retroexcavadora	Contrato de obra	x	
Camioneta doble cabina	Contrato de interventoria	x	
Total Maquinaria		x	

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	6/5/2025 al 05/09/25	$ 17.633.059,00
2	06/9/2025 al 05/07/25	$ 82.581.644,00
3	06/07/2025 al 05/08/2025	$ 229.421.762,81
4	06/08/2025 al 05/09/2025	$ 96.138.064,00
5	9/09/2025 al 05/10/2025	$ 176.478.744,53
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	$ 602.453.234,34	

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 1.286.886.456,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 602.453.234,34
%Avance facturado Acumulado
46,38%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

Acta Parcial de Interventoría No.		
1	$	-
2	$	-
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	$ 0,00	

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Interventoria
$ 219.663.460,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 0,00
%Avance facturado Acumulado
0,00%

OBSERVACIONES	SUPERVISION DEL CONTRATO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	Ing Omar Estevez Rojas	Ing Nestor Camilo Arbunduaga