	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN	1

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N° _____

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU 417 DE 2025(OBRA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	6/08/2025	**FECHA INCIO**	1/09/2025
	458 de 2025 (INTERVENTORÍA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	12/08/2025	**FECHA INCIO**	1/09/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	**NIT**	901.968.653-3
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		GRUPO METRO COLOMBIA SAS	**NIT**	830.010.109-8
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"				
PLAZO EJECUCIÓN OBRA	ONCE (11) MESES				
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	ONCE (11) MESES				
MODIFICACIONES AL CONVENIO (DetallaR Otrosies, modificatorios, etc)	N/A				
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	N/A				
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN	Plazo de ejecución Contrato de Interventoria: 31 de Julio de 2026 Plazo de ejecucion Contrato de Obra: 31 de Julio de 2026				
FORMA DE PAGO - OBRA	CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO 1. La entidad entregará un anticipo por un equivalente al 20% del valor total del contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el acta de liquidación definitiva. 4. El presente contrato cuenta con formula de ajuste, la cual se encuentra descrita dentro den Anexo No. 1 – Anexo técnico. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el acta de liquidación definitiva			**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$19.942.883.858,00
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	La entidad pagará al interventor el valor del contrato en pagos parciales, de acuerdo con la ejecucion del contrato de interventoria hasta el 95% del valor del contrato, el 5% restante del valor del contrato se pagará contra acta de liquidacion.			**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$1.652.914.789,00
		PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	01/12/2025 al 24/12/2025		

3. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia :ACTA DE INCIO		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**Cumplimiento: 33-44-101265689 Anexo 0 RC: 33-40-101086635 Anexo 0**	**6/08/2025**	**6/01/2027**	**$ 3.988.576.771,60**
Prestaciones sociales		**6/08/2025**	**6/07/2029**	**$ 1.994.288.385,80**
Estabilidad de la obra		**6/07/2026**	**6/07/2031**	**$ 5.801.016.747,00**
Calidad del servicio		**6/07/2026**	**6/07/2031**	**$ 32.000.000,00**
Responsabilidad civil		**6/08/2025**	**6/07/2026**	**$ 997.144.192,90**
Buen manejo del anticipo		**6/08/2025**	**6/01/2027**	**$ 3.988.576.771,60**

Contrato de interventoría

Póliza:		Vigencia :ACTA DE INCIO		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**310-47-994000017429 Anexo 0**	**12/08/2025**	**12/07/2029**	**$ 330.582.957,80**
Prestaciones sociales		**12/08/2025**	**12/01/2027**	**$ 330.582.957,00**
Calidad del servicio		**12/07/2026**	**12/07/2031**	**$ 495.874.436,70**

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)	**Responsable diligenciamiento**	**WILSON GARZON CIFUENTES**
	Fecha diligenciamiento	29/12/2025

4. DESCRICIÓN DEL AVANCE

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DE 01 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2025:

Excavacion en las obras transversales ubicadas en los PR 9+120 / 9+320 / PR9+ 500 / PR9+750

Figurado de acero para box culvert en el PR 9+750 y PR 9+500

Vaciado de concreto para solado en los PR 9+120 / PR 9+320 / PR 9+500 Y PR9+750

Recorrido con la empresa de acueducto para verificacion de redes y conexiones existentes.

Vaciado de concreto 4000 psi premezclado para base de box culvert en los PR9+500 Y PR 9+750

Ejecucion de ensayo LWD para verificacion de CBR en campo

Vaciado de concreto de 4000 psi premezclado acelerado a 3 dias para muros y placa superior de box culvert en los PR 9+500 y PR 9+750

Instalacion de tuberia de 36" para el PR9+320 y relleno con material de recebo.

Reunion con especialistas de pavimentos para definicion de estructura a implementar.

5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	GRUPO METRO COLOMBIA SAS
Anticipos	$3.988.576.771,60	$0,00
saldo amortizado	$0,00	$0,00
saldo por amortizar	$3.988.576.771,60	$0,00
Pago No. 1	$0,00	$110.398.521,00
Pago No. 2		$128.638.152,00
Valor Pagado Total	$0,00	$110.398.521,00
Saldo Pendiente por cancelar	$19.942.883.858,00	$1.542.516.268
Saldo financiero del proyecto	$15.954.307.086,40	$1.542.516.268
Porcentaje de ejecución	0,00%	6,68%

6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto)	**Responsable diligenciamiento**	**WILSON GARZON CIFUENTES**
	Fecha diligenciamiento	**29/12/2025**

7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**SI**	**Chalecos**	**SI**
	Cascos	**SI**	**Otros**	**SI**
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**X**	**NO**	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Registro fotografico del contrato de obra e interventoría....(Incluir comentarios generales a las fotografias)













9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para este periodo se desembolso el anticipo de obra ICCU- 417-2025 y se presenta la cuenta N 2 (OCTUBRE) y N 3 (NOVIEMBRE) de la interventoria ICCU-458-2025

De acuerdo a los reportes semanales de Interventoría, se evidencia un avance en las actividades de la etapa 1 estudios y diseños y etapa de construccion de obras transversales del 1,90% en el periodo del 01 al 30 deNoviembre ,se sugiere tener controlado el cronograma para evitar retrasos y en dado caso implementar contingencias

10- ANEXOS

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORÓ
WILSON GARZON CIFUENTES	CONTRATISTA APOYO	
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - SUPERVISOR(A)**
SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ	SUBDIRECTORA INFRAESTRUCTURA VIAL	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	lunes, 29 de diciembre de 2025	