| CONTRATO No 214 de 2025 | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO CONTRACTUAL** | **"COLSULTORIA PARA REALIZAR LOS AJUSTES, ACTUALIZACION Y FORMULACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE CHOCONTÁ, CUNDINAMARCA."** | | |
| **DATOS DEL CONTRATO** | | | |
| **CONTRATISTA** | **INGENIERIA DESARROLLO Y CONSULTORIA INDESCO SAS BIC<br>R/L JULIAN DARIO OCHOA NIÑO** | | |
| **DOCUMENTO DE IDENTIDAD:** | **NIT. 901.471.535-7<br>C.C 1.019.050.727** | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | **11 de Junio de 2025** | **FECHA DE INICIO** | **16 de Junio de 2025** |
| **FECHA DE TERMINACION** | **15 de Septiembre de 2025** | **FECHA DE CORTE** | **15 de Septiembre de 2025** |
| **DESCRIPCION** | **VALOR CONTRATADO** | **VALOR EJECUTADO** | **VALOR** |
| **VALOR INICIAL** | **$ 39.800.000** | | |
| **VALOR DE LA (S) ADICION (ES)** | $ 0 | | |
| **VALOR EJECUTADO** | | **$ 39.800.000** | |
| **VALOR POR EJECUTAR** | | **$ 0** | |
| **VALOR PAGADO AL CONTRATISTA** | | | **$ 35.820.000** |
| **VALOR PENDIENTE POR PAGAR** | | | **$ 0** |
| **VALOR A PAGAR CON ESTA ACTA** | | | **$ 3.980.000** |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 39.800.000** | **$ 39.800.000** | **$ 39.800.000** |
| **Registro Presupuestal No. 2025000518** | | | |

**OBJETIVO**

Verificar y analizar la información suministrada por el contratista y demás documentos que soportan la ejecución del contrato, según documentos entregados a los veintinueve (29) días del Mes de Diciembre del año dos mil Veinticinco (2025) al supervisor de contrato, con el fin de determinar el cumplimiento del Objeto contractual y las Obligaciones Específicas del mismo.

**DOCUMENTACION RECIBIDA**

| DOCUMENTOS | DOCUMENTOS ALLEGADOS | N° DE FOLIOS |
|---|---|---|
| CUENTA DE COBRO | X | |
| CERTIFICADO DE RETEFUENTE | X | |
| PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | X | |
| COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | X | |
| FORMATO CERTIFICADO APORTES SEGURIDAD SOCIAL GD-F-30 | X | |
| CERTIFICACION DE ARL | X | |
| CERTIFICACION BANCARIA | X | |
| SOPORTE DE ACTIVIDADES EN FISICO. | | |

| Soporte de pago de salud pensiones y ARL | No. De planilla | Fecha de pago | Periodo pagado | Valor pagado |
|---|---|---|---|---|
| | **91785728** | 09/12/2025 | DICIEMBRE | 2.628.700 |
| | 91467117 | 14/11/2025 | NOVIEMBRE | 2.614.600 |

**PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION**

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida y demás soportes, además de análisis confrontando con el objeto y obligaciones específicas, enmarcadas en el objeto de contrato: **"COLSULTORIA PARA REALIZAR LOS AJUSTES, ACTUALIZACION Y FORMULACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE CHOCONTÁ, CUNDINAMARCA."**
Se estableció que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato.
Se puede concluir que a la fecha los componentes del alcance del contrato se encuentran en 100% de la ejecución.
Como soporte del presente informe, reposan en el expediente los siguientes documentos: informe de actividades, planilla y/o certificado de pago a seguridad social donde se verificó el cumplimiento de las condiciones exigidas en los estudios previos, y contrato.

| OBLIGACIÓN O ACTIVIDAD CONTRATADA | ACTIVIDADES EJECUTADAS |
|---|---|
| 1. Realizar la revisión detallada de los diseños existentes: Evaluar técnica y normativamente lo entregado por la administración (Decreto 2090/89). | Se realizo la revisión y evaluación técnica de acuerdo con lo normativo. |
| 2. Ajustar los diseños urbanísticos conforme a normatividad local: Tener en cuenta el POT o normas urbanísticas del municipio de Chocontá. | Se ajusta el proyecto con las necesidades del municipio, cumpliendo las normativas PBOT bajo la licencia aprobada en el predio en el año 2023 |
| 3. . Actualizar el diseño arquitectónico bajo criterios de accesibilidad universal: Incorporar parámetros de la Ley 361 de 1997 y normas NTC 6047 y NTC 4144 | Se evalúa aforo cumpliendo con las normativas de accesibilidad y de educación, para que el proyecto sea totalmente funcional. Así mismo cumpliendo con la necesidad del municipio |
| 4. Revisar y ajustar el diseño estructural conforme a la NSR-10: Aplicar la última versión de la norma sismo resistente para edificaciones nuevas o ajustadas. | Se ajustaron los diseños estructurales pertinentes con forme a la norma NSR-10 |
| 5. Elaborar planos arquitectónicos detallados por cada etapa: Preliminar, anteproyecto, proyecto básico y proyecto ejecutivo (Decreto 2090/89). | Se realizo y entrego diseños arquitectónicos detallados |
| 6. Elaborar memorias de cálculo estructural: Sustentar técnica y matemáticamente el diseño estructural conforme a la NSR-10. | Se realizo la entrega de las memorias de cálculo según NSR - 10 |
| 7. Diseñar las especificaciones técnicas detalladas: Para cada componente arquitectónico y estructural. | Se realizo el diseño técnico detallado de arquitectura como ingeniería |
| 8. Incorporar parámetros de eficiencia energética: Según normas RETIE y RETILAP si aplica (Resolución 90708/13). | Se tuvieron en cuenta las normas y parámetros según RETIE |
| 9. Cumplir con las fases de diseño indicadas por el Decreto 2090/89: Preliminar, anteproyecto, proyecto básico, proyecto detallado. | Se cumplió con los indicado en el decreto 2090/89 |
| 10. Presentar entregables en formato digital editable y PDF. | Se hace la entrega en archivo Revit y formato pdf de la parte de arquitectura del proyecto. |
| 11. Entregar los estudios requeridos para obtener licencias: Como requerimientos de ocupación de suelos, estudios de suelos, entre otros si aplica. | Se hace entrega de documentos para tramite de licencia. |
| 12. Asistir a reuniones técnicas y mesas de seguimiento: Siempre que sea requerido por el ente contratante. | Se realizaron las diferentes reuniones pertinentes para revisión y posible observación por parte de la oficina de Planeación y ICCU |

| CONCEPTO | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EL CONTRATISTA CUMPLE SATISFACTORIAMENTE CON SUS OBLIGACIONES** | **X** | | |
| **SE EFECTUARON REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA EN EL PERIODO INFORMADO** | | **X** | |

**FALENCIAS**

Como resultado de la realización del procedimiento de supervisión correspondiente, no se encontraron falencias e inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista

**CONCEPTO DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA**

Teniendo en cuenta que no se encontraron falencias y que el contratista dio cumplimiento a las condiciones pactadas en la Minuta del contrato, se emite un concepto **FAVORABLE** para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal de Chocontá.

**CONCLUSIONES**

En calidad de supervisor del contrato, manifiesto que el contratista en mención ha demostrado compromiso, responsabilidad y diligencia, cumplimiento a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas durante el periodo comprendido del dos (02) del Mes Septiembre hasta el día quince (15) del Mes Septiembre *de 2025.*

El contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato, Igualmente certifico que el Contratista acreditó los pagos relacionados con aportes al Régimen de Seguridad Social integral en todas las labores encomendadas.

Por lo anterior, se puede proceder a efectuar el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato cuyo objeto es: **"COLSULTORIA PARA REALIZAR LOS AJUSTES, ACTUALIZACION Y FORMULACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE CHOCONTÁ, CUNDINAMARCA."**

**Ing. JULIÁN OLARTE FRANCO**
**SUPERVISOR**

**LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA**

**CERTIFICA**

Que **JULIAN DARIO OCHOA NIÑO**, identificado con **C.C. 1.019.050.727, en calidad de representante legar de INGENIERIA DESARROLLO Y CONSULTORIA INDESCO SAS BIC con Nit 901.471.535-7** allegó informe de actividades correspondientes al periodo comprendido entre el **02 de Septiembre al 15 de Septiembre de 2025** del contrato **Núm. 214 de 11 DE JUNIO por valor de $ 39.800.000 (TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS)**, cuyo objeto es la **COLSULTORIA PARA REALIZAR LOS AJUSTES, ACTUALIZACION Y FORMULACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE CHOCONTÁ, CUNDINAMARCA.** Pago No.3 por valor de **TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHETA MIL PESOS ($3.980.000),** los cuales serán consignados en la **CUENTA DE AHORROS DAMAS No. 108900057853 DEBANCO DAVIVIENDA.** El cual fue revisado y avalado en concordancia con la cláusula octava del contrato en mención, además dio cumplimiento a la norma de salud, de igual manera presento los documentos idóneos que acreditan el cumplimiento al pago del sistema de seguridad social.

Adicionalmente esta dependencia ha corroborado el cumplimiento del pago del SGSSS (sistema general de seguridad social en salud) y conforme al decreto No 1273 de 2018 se cancela mes vencido.

La presente certificación se expide el veintinueve (29) del mes de diciembre de 2025.

**JULIAN DARIO OLARTE FRANCO**
Secretario de planeación

**Disponibilidad N°: 2025000483**
**Registro N°: 2025000518**
**Rubro: 2.3.1.22.2201.0700.2201063.012.2024251830005**
**Fuente: 110101**