JA Software SAS

INFORME DE EJECUCIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.201 DE 2025. RESULTANTE DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA IMC-025-2025

Fecha de Informe	29 DE DICIEMBRE DEL 2025
Fecha de suscripción del contrato	19 DE DICIEMBRE DEL 2025
Fecha de inicio	19 DE DICIEMBRE DEL 2025
Fecha de terminación	28 DE DICIEMBRE DEL 2025
Invitación Pública N°	IMC-025-2025
Contrato N°	201 de 2025
Objeto del Contrato	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN BÁSICA DE EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS, NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA EFICIENTE OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE DIBULLA
Valor Total del Contrato	TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($39.265.597) M/L
Plazo de ejecución	10 DIAS o Hasta el 31 de diciembre 2025

Por medio del presente documento se informa que el contratista cumplió las obligaciones adquiridas conforme a las especificaciones técnicas, cantidades y referencias señaladas en la aceptación de oferta. Entre los servicios y elementos suministrados se encuentran:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO TODO EN UNO, LIMPIEZA, REVISIÓN DE CONDUCTOS ELECTRÓNICOS, VERIFICACIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL DISPOSITIVO Y OTROS PROCEDIMIENTOS ESENCIALES PARA ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	20
2	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO DE IMPRESORAS EPSON SERIES L380, L575, L3110, L3210, L220, L5190 Y L5590, BROTHER Y LASER JET LIMPIEZA, REVISIÓN DE CONDUCTOS ELECTRÓNICOS, VERIFICACIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL DISPOSITIVO Y OTROS PROCEDIMIENTOS ESENCIALES PARA ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	16
3	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO DE AIRE AOCNDICONADO MINI SPLIT, LIMPIEZA, REVISIÓN DE CONDUCTOS ELECTRÓNICOS,	UNIDAD	40

	VERIFICACIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL DISPOSITIVO Y OTROS PROCEDIMIENTOS ESENCIALES PARA ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		
4	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO DE VIDEO BEAN, LIMPIEZA, REVISIÓN DE CONDUCTOS ELECTRÓNICOS, VERIFICACIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL DISPOSITIVO Y OTROS PROCEDIMIENTOS ESENCIALES PARA ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNIDAD	3
5	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO DE DISPENSADORES DE AGUA, LIMPIEZA, REVISIÓN DE CONDUCTOS ELECTRÓNICOS, VERIFICACIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL DISPOSITIVO Y OTROS PROCEDIMIENTOS ESENCIALES PARA ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	9
6	MANTENIMIENTO DE ESCRITORIO (PINTURA Y SOLDADURA): RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE LIMPIEZA, DESENGRASE Y ELIMINACIÓN DE ÓXIDO; REFUERZO O REPARACIÓN CON SOLDADURA EN LAS PARTES DAÑADAS; Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA (EPÓXICA U OTRA ADECUADA) PARA PROTEGER LA SUPERFICIE Y PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DEL ESCRITORIO.	UNIDAD	5
7	MANTENIMIENTO DE SILLA GIRATORIA DE ESCRITORIO, INCLUYE: REEMPLAZO DE LA ESPONJA DEL ASIENTO Y/O RESPALDO, Y FIJACIÓN DE TORNILLOS DE ROSCA TIPO “L” (O SIMILARES) PARA ASEGURAR LA ESTRUCTURA Y EVITAR FLOTACIONES O INESTABILIDAD.	UNIDAD	10
10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE ALMACEN QUE INCLUYE LA LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA, REUBICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO, ORGANIZACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO Y DE RED, INSTALACIÓN Y CORRECCIÓN DE PUNTOS DE RED, CAMBIO DE CONECTORES DETERIORADOS, VERIFICACIÓN DE CONECTIVIDAD Y FUNCIONALIDAD DE EQUIPOS, ASEGURANDO UNA DISTRIBUCIÓN ÓPTIMA, SEGURA Y EFICIENTE PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA OFICINA	UNIDAD	1
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS CCTV A LA ALTURA DE UN PISO, INCLUYE: LIMPIEZA, REVISIÓN DE CONDUCTOS ELECTRÓNICOS, VERIFICACIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL DISPOSITIVO Y OTROS PROCEDIMIENTOS ESENCIALES PARA ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	10
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS CCTV A MAYOR ALTURA, CON ACCESO MEDIANTE ANDAMIOS O PLATAFORMA ELEVADORA, INCLUYE: LIMPIEZA, REVISIÓN DE CONDUCTOS ELECTRÓNICOS, VERIFICACIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL DISPOSITIVO Y OTROS PROCEDIMIENTOS ESENCIALES PARA ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	4
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS CCTV A MAYOR ALTURA, CÁMARA PTZ PARA USO EXTERIOR QUE PERMITA DIAGNOSTICAR FALLAS, EMITIR CONCEPTOS TÉCNICOS SOBRE REPARACIONES O FINALIZACIÓN DE VIDA ÚTIL CUANDO APLIQUE, INCLUYE: LIMPIEZA, REVISIÓN DE CONDUCTOS ELECTRÓNICOS, VERIFICACIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL DISPOSITIVO Y OTROS PROCEDIMIENTOS ESENCIALES PARA ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CON ACCESO MEDIANTE ANDAMIOS O PLATAFORMA ELEVADORA SEGUN NORMATIVIDAD VIGENTE DE SST.	UNIDAD	3

14	CÁMARA PTZ PARA EXTERIOR CON RESOLUCIÓN ALTA (HD O SUPERIOR), MOVIMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, VISIÓN NOCTURNA Y CARCASA RESISTENTE AL AGUA Y AL POLVO (IP66). INLCUYE SERVICIO DE INSTLACIÓN CON ACCESO MEDIANTE ANDAMIOS O PLATAFORMA ELEVADORA SEGUN NORMATIVIDAD VIGENTE DE SST.	UNIDAD	1
15	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CÁMARAS GIRATORIAS, INCLUYE: CABLE UTP CAT6 EXTERIOR O INTERIOR DE DOBLE CHAQUETA, PUNTOS ELÉCTRICOS, CONECTORES DE VIDEO BALUM Y CANALETA. INCLUYE TAMBIÉN EL TENDIDO DE CABLE UTP CAT5E O CAT6 CON LONGITUD MÁXIMA DE 100 METROS POR TRAMO, SEGÚN NORMA ETHERNET, DENTRO DEL MISMO PODER ENERGÉTICO Y CON SUS RESPECTIVOS CONECTORES, SIN INCLUIR CANALETA.	UNIDAD	2
16	RECARGA DE EXTINTOR ABC MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS, INCLUYE LIMPIEZA, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES, RELLENO CON AGENTE QUÍMICO SECO, PRESURIZACIÓN Y CAMBIO DE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.	UNIDAD	13
17	RECARGA DE EXTINTOR ABC MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS, INCLUYE LIMPIEZA, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES, RELLENO CON AGENTE QUÍMICO SECO, PRESURIZACIÓN Y CAMBIO DE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMATIVA VIGENTE	UNIDAD	8
18	RECARGA DE EXTINTOR ABC MULTIPROPÓSITO DE 30 LIBRAS, INCLUYE LIMPIEZA, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES, RELLENO CON AGENTE QUÍMICO SECO, PRESURIZACIÓN Y CAMBIO DE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMATIVA VIGENTE	UNIDAD	1
19	RECARGA EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO 10 LIBRAS	UNIDAD	9
20	ESCALERA EN TIJERA EN ALUMINIO DE 6 PAÑOS	UNIDAD	1
21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL CUARTO DE CCTV QUE INCLUYE LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE EQUIPOS COMO DVR, NVR, MONITORES Y FUENTES DE PODER; ORGANIZACIÓN Y SUJECIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO Y COAXIAL, REEMPLAZO DE CABLES DETERIORADOS Y ETIQUETADO DE CONEXIONES; VERIFICACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS, UPS Y PROTECCIONES, AJUSTE DE CONEXIONES Y MEDICIÓN DE VOLTAJE; LIMPIEZA Y REUBICACIÓN ORDENADA DE EQUIPOS EN EL RACK, AJUSTE DE CANALETAS Y SOPORTES; Y VERIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS CÁMARAS, CALIDAD DE IMAGEN, GRABACIÓN Y CONFIGURACIONES DE RED.	UNIDAD	1
22	MINISPLIT 12.000 BTU W220 INVERTER	UNIDAD	1
23	MINISPLIT 18.000 BTU W220	UNIDAD	2
24	MINISPLIT 24.000 BTU W220	UNIDAD	2
25	COMPUTADOR TODO EN UNO PROCESADOR INTEL 15, MEMORIA 14 GB DE RAM Y DISCO 512 GB SSD, PANTALLA 22”, CAMARA PUERTO DE MICROFONO, WIFI, BLUETOOH	UNIDAD	7
26	ESCANER DS-530II AUTOMATICO CON ALIMENTACION DE HOJAS, HASTA 35PPM/70IMP; ESCANEO DUPLEX DE UNA SOLA PASADA WORKFORCE ES 400II	UNIDAD	3
27	IMPRESORAS L5590 INJET ENTRADA USB 4800 X 1200 DPI, 15 PAG X MIN, IMPRESIÓN A COLOR.	UNIDAD	4
28	DISCO SOLIDO 1 TERA SSD	UNIDAD	4
29	TECLADOS CON CABLE USB	UNIDAD	12
30	UPS DE 750 Va. PESO 6 KG, INTERACTIVA CON INDICADOR EN LUZ LED	UNIDAD	6

La entrega fue realizada en el almacén del Departamento o dependencia asignada, y los bienes fueron verificados en cantidad, calidad, funcionalidad y estado, encontrándose aptos para su uso y acorde a lo pactado; de igual manera los servicios fueron prestados en la manera acordada bajo la supervisión de la Secretaría General.

Dada en Dibulla, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del 2025

Atentamente,

ALEX ALFONSO GOMEZ BONETT
Representante Legal **JA SOFTWARE S.A.S.**
C.C. 1.118.801.891 de Riohacha