ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	OFICIO	Código: F - 287
		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2024

SI 150.25.07-797-12-2025

Puerto López, Meta, diciembre 29 de 2025

Dra.:
JOHANNA PAOLA VEGA MORENO
Jefe de la oficina de contratación
Alcaldía Municipal de Puerto López
Municipio

REF: Contrato de interventoría No. 100-103-13-0003 del 2023 – Objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META".

Asunto: Solicitud suspensión No.2 contrato de interventoría No. 100-103-13-0003 del 2023.

De manera atenta, me permito informar la necesidad de realizar la suspensión N°2 del contrato de interventoría No. 100-103-13-07-00003-2023 cuyo objeto se relaciona en la referencia, teniendo en cuenta la siguiente consideración:

La presente suspensión del contrato de interventoría se fundamenta en la ocurrencia de situaciones ajenas al alcance contractual del contrato de obra, las cuales han afectado de manera directa la continuidad de las actividades previstas. En particular, en la sede Pontón de Río Negro, ubicada en la vereda Altamira, las actividades del contrato de obra han debido ser suspendidas debido a problemas de orden público en la zona. Frente a esta situación, el contratista de obra ha manifestado la necesidad de restringir y disminuir el ingreso de personal y recursos al área de intervención, con el fin de mantener la seguridad de su equipo de trabajo.

Adicionalmente, el suministro de materiales requeridos para la ejecución de las obras se ha visto afectado, toda vez que los proveedores han suspendido temporalmente la producción y distribución de insumos como consecuencia de las vacaciones colectivas

propias de la temporada de fin de año, lo cual ha generado retrasos significativos en suministro de material.

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que el contrato de interventoría es un contrato adyacente del contrato de obra No. 100-103-13-09-00002-2023, resulta procedente la suspensión de este, dado que, al no ejecutarse actividades de obra, no es posible adelantar labores de vigilancia, control y seguimiento técnico, administrativo y financiero por parte de la interventoría.

Las circunstancias presentadas constituyen causales objetivas, ajenas a la voluntad de las partes, que impiden la normal ejecución del contrato de obra y, en consecuencia, del contrato de interventoría. En tal sentido, la supervisión avala y viabiliza la Suspensión No. 2 del contrato de interventoría, por un periodo de veintiún (21) días calendario.

Sin otro particular,

MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTRUA

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
Nombre: Ruddy Xiomara Ramirez C.	Nombre: Marylin Paola Fonseca Cruz	Nombre: Marylin Paola Fonseca Cruz
Cargo: profesional especialista	Cargo: secretaria de infraestructura	Cargo: secretaria de infraestructura
Fecha: 29/12/2025	Fecha: 29/12/2025	Fecha: 29/12/2025

UT INTERVENTORIAS I.E 2023

Puerto López – Meta. 29 de diciembre de 2025 OF-60-PTLOPEZ-12-2025

Ingeniera
MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
Secretaria de Infraestructura
Ciudad

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 100-103-13-07-00003-2023 CUYO OBJETO ES **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTÓN DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ, META"**

Asunto: Entrega de documentos para Solicitud de Suspensión 2 del Contrato de Obra No. 100-103-13-09-0002-2023.

Reciba un cordial saludo,

Respetada ingeniera por medio del presente me permito entregar a ustedes la documentación requerida para el trámite de Acta de Suspensión No. 2 del Contrato de Obra No. 100-103-13-09-0002-2023. "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTÓN DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ, META"; para su respectiva revisión y gestión.

La interventoría realizó la verificación de la documentación y la justificación de la presente solicitud de Suspensión No.2 considerando viable este tramite hasta una vez se dé solución a las situaciones de orden público que ha afectado la ejecución de las actividades en la sede Pontón de Rio Negro (Altamira), al restringir los horarios laborales y el ingreso del personal a la zona. Como también se reanuden los recesos y cierres por las festividades, como también lograr la coordinación con la EMSA para las visitas necesarias.

Agradezco su atención y valiosa colaboración.

ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍAS I.E 2023

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	ACTA DE SUSPENSION- AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	Código: F-099
		Version:002
		FECHA : AGOSTO DE 2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
CONTRATO Nº:	100-103-13-07-00003-2023
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	1 mes y 8 días
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	23 de nov de 2023
FECHA DE FINALIZACION INCIAL DEL CONTRATO	31/12/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO ($)	$ 234.249.162,00
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA I. E 2023
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
CARGO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A. PRORROGAS

ACTA Nª	FECHA DE PRORROGA	TIEMPO	
		MES	DIAS
1	28 de diciembre 2023	2	0
2	29 de febrero de 2024	2	15
3	04 de diciembre de 2025		27

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2025

B. SUSPENSIONES

ACTA Nª	FECHA DE SUSPENSIÓN	TIEMPO	
		MES	DIAS
1	14 de mayo de 2024	1	
2	14 de junio de 2024	2	
3	14 de agosto de 2024	2	
4	14 de octubre de 2024	2	
5	14 de diciembre de 2024	3	
6	14 de marzo de 2025	2	
7	14 de mayo de 2025	2	
8	14 de julio de 2025	2	
9	14 de Septiembre de 2025	3	

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA DE REINICIO	TIEMPO SUSPENDIDO	
		MES	DIAS
1	02 de diciembre de 2025	18	17
N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	31 de dieciembre de 2025

ALCALDÍA FUERTO LÓPEZ	ACTA DE SUSPENSION- AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	Código: F-099
		Version:002
		FECHA : AGOSTO DE 2023

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA DE MODIFICACION (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)	VALOR ($)
1	04 de diciembre de 2025	$ 273.246.929,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($)	$ 273.246.929,00

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA Nª	FECHA DE ADICION PRESUPUESTAL	VALOR ($)
1	4/12/2025	$ 38.997.767,00

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 273.246.929,00

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 273.246.929,00			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	20	DIAS	6	MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	31 de diciembre de 2025			

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar una:

SUSPENSIÓN ☑ al contrato anteriormente citado de

TIEMPO	
MES	DIAS
	21

AMPLIACION DE SUSPENSIÓN ☐ al contrato anteriormente citado de

TIEMPO	
MES	DIAS

5. ESTADO FÍSICO

Hasta el dia veintinueve (29) del mes de diciembre de 2025 . El Contrato de interventoria, presenta un avance físico ejecutado del 98,94% contra un avance programado del 98,94%

6. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato ($)	$ 273.246.929,00
Valor facturado ($)	$ 90.480.698,00
Valor facturado reajustes ($)	0
Valor anticipo amortizado ($)	$ 0,00
Valor anticipo por amortizar ($)	$ 0,00

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD :

RELACIONAR LAS CAUSALES QUE DAN ORIGEN A LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN AL CONTRATO REFERENCIADO

El dia 02 de diciembre del presente año se dio reinicio y tramite a la modificación y adición de los contratos de obra e interventoria con el fin de culminar las actividades faltantes, se inició la ejecucion simultanea en ambas instituciones educativas (Pachaquiaro y Altamira), en las actividades faltantes se encontraban items como red electrica y suministro e instalacion de pisos. Debido a la temporada de fin de año las empresas no laboran de forma normal, algunas de ellas realizan recesos y cierres por las festividades, generando esto dificultad en la concecución de los materiales y las especificaciones de los mismos, adicionalmente en cuanto a la parte electrica las actividades que son coordinadas en la EMSA, tambien se ha dificultado la programación y coordinación por las mismas razones, es temporada de fin de año. Adicionalmente en la sede Ponton de Rio Negro en la Vereda de Altamira, se han presentado situaciones de orden publico que ha afectado la ejecución de las actividades, al restringir los horarios laborales y el ingreso del personal a la zona. las anteriores situaciones soportan la petición de realizar una suspensión No, 2 de actividades durante un termino de veintiun (21) dias, esto con el fin de que se reactiven completamente las actividades en las empresas y se logre un acuerdo o acercamiento que permita el normal desarrollo de las actividades faltantes.

Nota 1: Debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -262.

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ACTA DE SUSPENSION- AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	Código: F-099
		Version:002
		FECHA : AGOSTO DE 2023

8. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISOR ASIGNADO , ACERCA DE LA SOLICITUD MANIFESTADA POR EL CONTRATISTA :

8.1 ESPACIO PARA ENTARIOS, SALVEDADES DE VIABILIDAD Y APROBACION FRENTE A LO EXPUESTO POR EL CONTRATISTA

La presente suspensión del contrato de interventoría se fundamenta en la ocurrencia de situaciones ajenas al alcance contractual del contrato de obra, las cuales han afectado de manera directa la continuidad de las actividades previstas. En particular, en la sede Pontón de Río Negro, ubicada en la vereda Altamira, las actividades del contrato de obra han debido ser suspendidas debido a problemas de orden público en la zona. Frente a esta situación, el contratista de obra ha manifestado la necesidad de restringir y disminuir el ingreso de personal y recursos al área de intervención, con el fin de mantener la seguridad de su equipo de trabajo. Adicionalmente, el suministro de materiales requeridos para la ejecución de las obras se ha visto afectado, toda vez que los proveedores han suspendido temporalmente la producción y distribución de insumos como consecuencia de las vacaciones colectivas propias de la temporada de fin de año, lo cual ha generado retrasos significativos en suministro de material.

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que el contrato de interventoría es un contrato adyacente del contrato de obra No. 100-103-13-09-00002-2023, resulta procedente la suspensión del mismo, dado que, al no ejecutarse actividades de obra, no es posible adelantar labores de vigilancia, control y seguimiento técnico, administrativo y financiero por parte de la interventoría.

circunstancias presentadas constituyen causales objetivas, ajenas a la voluntad de las partes, que impiden la normal ejecución del contrato de obra y, en consecuencia, del contrato de interventoría. En tal sentido, la supervisión avala y viabiliza la Suspensión No. 2 del contrato de interventoría, por un periodo de veintiun (21) dias clendario.

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 273.246.929,00			
PLAZO FALTANTE PARA CUMPLIR OBJETO CONTRACTUAL	2	**DIAS**	0	**MESES**
POSIBLE FECHA DE REINCIO	19/01/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	31/12/2025			

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año 2025.

UNION TEMPORAL INTERVENTORIA I. E 2023 R/L. ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE, en calidad de contratista se compromete a terminar el objeto del contrato de INTERVENTORIA No. 100-103-13-07-00003-2023 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscribe en comun acuerdo de las partes.

	N/A
UNION TEMPORAL INTERVENTORIA I. E 2023 **R/L. ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE**	**Nombre de Contratista de Interventoria** **Nombre Representante Legal Contratista de Interventoria**
MARYLIN FONSECA CRUZ **Cargo : Secretaria de Infraestructura**	**Nota :** Diligenciar celda de supervisor según aplique

UT INTERVENTORIAS I.E 2023

INFORME SUSPENSIÓN 2

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ
DEPARTAMENTO DEL META

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 100-103-13-07-00003-2023
SUSCRITO EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ Y LA UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIAS I.E 2023

INFORME SUSPENSIÓN 2

OBJETO

IINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META

CONTRATISTA
UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIAS I.E 2023

DICIEMBRE 29 DE 2025

INTRODUCCION

El municipio de Puerto López – Meta, requirió contratar la IINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META, debido a la necesidad presente de construir infraestructura educativa del municipio.

Esto por cuanto se adelantó el proceso de licitación pública que tiene por objeto **CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META**, conforme a los lineamientos de la ley 80 de 1993 y la ley 1474 de 2011.

Las actividades previstas pueden ser desarrolladas por el municipio a través de la contratación de una persona natural o jurídica de la rama de la ingeniería o arquitectura que se encuentre capacitada técnica, administrativa y financiera para el desarrollo del proyecto, para lo cual el municipio adelantó un contrato de concurso de méritos abierto, según las modalidades de contratación contempladas en la ley 1150 de 2007 y reglamentadas mediante Decreto 1082 de 2015.

Surgido las etapas mencionadas con anterioridad, el objeto del presente informe es describir las actividades realizadas al 29 de diciembre de 2025, ejecutadas por la interventoría en cumplimiento a las actividades de la fase II, e informar a través de la misma la correcta ejecución de acuerdo a las obligaciones contractuales y solicitar su revisión para que haga parte del expediente del contrato.

Por consiguiente, se resumen las actividades desarrolladas en el periodo, demostrando los rendimientos obtenidos, el personal dispuesto para las actividades realizadas en el periodo correspondiente al **29 DICIEMBRE DE 2025.**

UT INTERVENTORIAS I.E
2023

UT INTERVENTORIAS I.E

INFORMACION BASICA

INFORMACIÓN BASICA				
TIPO DE CONTRATO :	INTERVENTORÍA			
CONTRATO N° :	100-103-13-07-00003-2023			
OBJETO CONTRATO :	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS ($234.249.162)			
CONTRATISTA:	UT INTERVENTORIAS I.E 2023 NIT. 901.768.349 CARLOS ALBERTO MORENO CRUZ C.C. 86.082.604 DE VILLAVICENCIO			
CORREO ELECTRONICO:	sjisuministrossas@gmail.com			
FECHA DE INICIACIÓN:	15/11/2023			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	1	**Meses**	8	**Días**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2023			
PRORROGA 1:	28 DE DICIEMBRE DE 2023			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	29 DE FEBRERO DE 2024			
PRORROGA 2:	29 DE FEBRERO DE 2024			
TIEMPO	15 DIAS			
SUSPENSIÓN N° 1:	14 DE MAYO DE 2024			
TIEMPO:	UN (1) MES			
AMPLIACION N° 1 A SUSPENSIÓN N°1	14 DE JUNIO DE 2024			
TIEMPO:	DOS (2) MESES			
AMPLIACION N° 2 A SUSPENSIÓN N°1	14 DE AGOSTO DE 2024			
TIEMPO:	DOS (2) MESES			
AMPLIACION N° 3 A SUSPENSIÓN N°1	14 DE OCTUBRE DE 2024			
TIEMPO:	DOS (2) MESES			
AMPLIACION N° 4 A SUSPENSIÓN N°1	14 DE DICIEMBRE DE 2024			


UT INTERVENTORIAS I.E

TIEMPO:	*TRES (3) MESES*
AMPLIACION N° 5 A SUSPENSIÓN N°1	*14 DE MARZO DE 2025*
TIEMPO:	*DOS (2) MESES*
AMPLIACION N° 6 A SUSPENSIÓN N°1	*14 DE MAYO DE 2025*
TIEMPO:	*DOS (2) MESES*
AMPLIACION N° 7 A SUSPENSIÓN N°1	*14 DE JULIO DE 2025*
TIEMPO:	*DOS (2) MESES*
AMPLIACION N° 8 A SUSPENSIÓN N°1	*14 DE SEPTIEMBRE DE 2025*
TIEMPO:	*TRES (3) MESES*
REINICIO:	*02 DE DICIEMBRE DE2025*
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	*04 DE DICIEMBRE DE 2025*
SUPERVISOR ASIGNADO:	*MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ*


LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO ALTAMIRA

MUNICIPIO:	*PUERTO LÓPEZ*	***VEREDA:***	*ALTAMIRA*
COORDENADAS:	*3.756724, -73.167800*		


MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO



Mapa Fisico de Colomba




Departamento del Meta




Ubicación del predio en el Centro Poblado de Altamira

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO PACHAQUIARO


MUNICIPIO:	*PUERTO LÓPEZ*	***VEREDA:***	*PACHAQUIARO*
COORDENADAS:	*4.057644, -73.174643*		



Mapa Fisico de Colomba



Departamento del Meta




Ubicación del predio en el Centro Poblado de Pachaquiaro

A. INFORME TECNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE

Grafica Avance Físico



	0 noviembre	noviembre	diciembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	mayo 2024 a diciembre2025	diciembre 2025
FISICO PROGRAMADO	0	12,4	78,1	38,64	69,32	77,79	86,85	95,62	99,71	99,71	98,94
FISICO EJECUTADO	0	12,4	38,64	38,64	69,32	77,79	86,85	95,62	99,71	99,71	98,94

UT INTERVENTORIAS LE

2. GESTIÓN TECNICA Y DOCUMENTAL

Durante la presente vigencia contractual se realizó la siguiente gestión documental:

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
DICIEMBRE				
2/12/2025	OFICIO No OF-53-PTLOPEZ-12-2025	CAMBIO DE RL OBRA	INTERVENTORIA	ENTIDAD
2/12/2025	OFICIO No OF-54-PTLOPEZ-12-2025	solicitud de reinicio obra e inter	INTERVENTORIA	ENTIDAD
3/12/2025	OFICIO No OF-55-PTLOPEZ-12-2025	solicitud de modificacion y prorroga obra	INTERVENTORIA	ENTIDAD
3/12/2025	OFICIO No OF-56-PTLOPEZ-12-2025	solicitud de modificacion y prorroga inter	INTERVENTORIA	ENTIDAD
11/12/2025	OFICIO No OF-57-PTLOPEZ-12-2025	Entrega de Pólizas actualizadas del Contrato de Obra No. 100-103-13-09-0002-2023	INTERVENTORIA	ENTIDAD
2/12/2025	OFICIO No OF-53-PTLOPEZ-12-2025	CAMBIO DE RL OBRA	INTERVENTORIA	ENTIDAD

2.1. COMITÉS, REUNIONES Y ASPECTOS SOCIALES

COMITÉ/ REUNION	FECHA	ASPECTOS TRATADOS
Comité 001	01/12/2023	Lectura de obligaciones del contratista y solicitud de requisitos de acta de inicio
Comité 002	04/12/2023	Socialización Observaciones de Profesionales y recorrido por los proyectos
Comité 003	14/12/2023	Socialización y revisión de diseños eléctricos e hidrosanitarios
Comité 003-A	14/12/2023	Modificación de la distribución de las aulas proyectadas en la institución educativa Santa Teresa de Pachaquiaro
Comité 004	26/12/2023	Supervisión y avance de obra, demoras en el despacho de materiales
Comité 005	03/01/2024	Supervisión y avance de obra, demora por vacaciones colectivas de los proveedores
Comité 006	19/01/2024	Supervisión y avance de obra, cierres presentados en la vía Bogotá – Villavicencio

Comité 007	01/02/2024	Supervisión y avance de obra
Comité 008	23/02/2024	Supervisión y avance de obra; avance y estado modificatoria
Comité 009	07/03/2024	Supervisión y avance de obra; avance y estado modificatoria
Comité 010	22/03/2024	Supervisión y avance de obra; avance y estado modificatoria
Comité 011	10/05/2024	Socializar el avance de obra y solicitar suspensión del contrato de obra e interventoria

B. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

3. PROCESO CONSTRUCTIVO

El proceso constructivo se ha llevado a cabo conforme las cantidades y actividades contractuales implementando todos los índices de calidad, seguridad, técnicos y ambientales en cada uno de los ítems reportados en el presente informe, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas requeridas en este proyecto.

4. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Ensayos y pruebas de laboratorio realizadas

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Densidad en terreno *Ensayo a compresión en cilindros de concreto* *C.B.R Muestra inalterada* *Flexión de Vigas de Concreto* *Rodadura Asfáltica* *Límite de Consistencia* *Desgaste* *Proctor* *Gradación* *Abrasión de Agregados en la Máquina de los ángeles* *Granulometría* *Equivalente de Arena* *otros (Especificar)*	*N/A*	N/A

Nota: *A la fecha del presente informe de suspensión, solo se han realizado los laboratorios enunciados en los informes mensuales.*

5. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Relacionar la aplicación de la normatividad vigente sobre seguridad industrial, salud ocupacional y señalización.

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
03/12/2025	Se continua realizando el seguimiento de seguridad y salud en el trabajo con	El personal presento gran disposición para realizar la inducción mostrando interés y

	el personal de Altamira y Pachaquiaro, con el objeto de informarles temas de suma importancia para su conocimiento, en la construcción de las unidades educativas y entre ellos está la notificación al riesgo, la cual contempla una serie de procedimientos de prevención y promoción a la salud integral del trabajador y como se puede identificar, evaluar, minimizar o eliminar los posibles riesgos que puedan deteriorar la integridad física de la persona. Para este periodo la inducción al personal nuevo se efectuó en los frentes de obra antes de iniciar labores técnicas del proyecto.	compromiso con los aspectos importantes a tener en cuenta con todo lo referente al SG-SST en las labores a realizar.
06/12/2025	Se continua con el seguimiento de trabajo Seguro en alturas para lo cual se dispone de los elementos necesarios para las labores de construcción.	Se realiza revisión y verificación del estado de las herramientas que fueron entregadas a los trabajadores según la actividad que está desempeñando.
14/12/2025	Se continua con el seguimiento del programa de investigación de incidentes y accidentes de trabajo para las labores en obra en Altamira y Pachaquiaro que ayude a determinar la frecuencia y severidad de los incidentes y accidentes que puedan ocurrir en obra.	Para el mes de mayo no se ha presentado ningún accidente ni incidente en los frentes de obra de Altamira ni Pachaquiaro, esto se debe en gran medida a la gestión del grupo de trabajo del área SST y la colaboración de personal laboral.
22/12/2025	Se continua con el seguimiento de la matriz de elementos de protección personal para llevar el registro de los EPP entregados al personal de construcción.	A la fecha no se han reportado cambios de EPP por desgaste o destrucción.

UT INTERVENTORIAS I.E 2023

6. MANEJO AMBIENTAL

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	*AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA*	*OBSERVACIÓN / ACCIÓN*
Plan de Manejo Ambiental.	*El Plan de Manejo Ambiental (PMA) busca Formular las medidas y herramientas para la prevención, control, mitigación y compensación de los impactos ambientales previstos durante las actividades de construcción en cada una de las obras a intervenir.*	*Se da seguimiento al plan de manejo ambiental.* *Se comunica y capacita al personal operativo de Altamira y Pachaquiaro sobre su contenido y medidas a implementar.*

Capacitación ambiental.	*Dando cumplimiento al plan de manejo ambiental del CONSORCIO MANTENIMIENTOS CSS ADIN se da acatamiento al cronograma ambiental, durante la ejecución de las labores se dan las siguientes capacitaciones al personal.*	*Se debe continuar con el cronograma de capacitaciones ambientales establecido en el plan de manejo ambiental. Es importante documentar y registrar las capacitaciones realizadas, así como evaluar su efectividad en la concientización y cumplimiento de las medidas ambientales.*
Control de emisiones atmosféricas	*Se ha implementado el cubrimiento del material en obra, con el fin de evitar emisiones atmosféricas de material particulado. Asimismo, se ha establecido un protocolo para controlar las emisiones generadas por los vehículos que transportan el material hasta el sitio de disposición. Hasta la fecha, se ha observado una reducción significativa en las emisiones atmosféricas.*	*Se debe realizar un monitoreo periódico de las emisiones atmosféricas para evaluar la efectividad de las medidas implementadas. En caso de detectar incumplimientos o necesidad de ajustes, se deben tomar acciones correctivas de manera oportuna.*
Aseo y limpieza	*Durante el desarrollo de las actividades en los puntos de Altamira y Pachaquiaro, se ha contado con una brigada de orden, aseo y limpieza en obra. Esta brigada se encarga de mantener el área de intervención en buenas condiciones, evitando el regado de desechos y residuos. Hasta la fecha, se ha observado un adecuado manejo de los desechos y una buena limpieza en el área de intervención.*	*limpieza en obra de manera constante. Se continúa realizando las inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento de las medidas de aseo y limpieza, así como implementar acciones correctivas en caso de detectar incumplimientos. Además, se promueve la cultura de la limpieza y el adecuado manejo de los desechos entre todo el personal involucrado en las actividades de los dos frentes de obra Altamira y Pachaquiaro.*

UT INTERVENTORIAS I.E
2023

1. PERSONAL ACTUAL PROFESIONAL VIGENTE

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
JHON JAIRO MENA GARCIA	*ESPECIALISTA ARQUITECTURA*	*15%*
JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	*ESPECIALISTA HIDRAULICO*	*11%*
DIEGO GIOVANNY PARRA	*ESPECIALISTA ESTRUCTURAS*	*11%*
WILLIAM ROJAS SOACHA	*ESPECIALISTA ELECTRICO*	*15%*
JHON BENJAMIN HERRERA BONILLA	*DIRECTOR DE INTERVENTORIA*	*50%*

LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2	100%

2. **GARANTIAS:**

POLIZAS INICIALES

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	30-44-101055638
ANEXO N°	02
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
NUMERO DE RESOLUCION DE APROBACION	RESOLUCIÓN NUMERO 363
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	15/11/2023	07/06/2024	$23.424.916,20
CALIDAD DEL SERVICIO	04/02/2024	02/02/2029	$23.424.916,20
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15/11/2023	07/02/2027	$46.849.832,40

PÓLIZAS ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	30-44-101055638
ANEXO N°	04
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	26/12/2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A

2023

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	23/11/2023	15/06/2024	$23.424.916,20
CALIDAD DEL SERVICIO	12/02/2023	10/02/2029	$23.424.916,20
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23/11/2023	15/02/2027	$46.849.832,40

PÓLIZAS PRORROGA 1:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	30-44-101055638
ANEXO N°	05
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	23/02/2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	23/11/2023	15/08/2024	$23.424.916,20
CALIDAD DEL SERVICIO	12/02/2023	10/02/2029	$23.424.916,20
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23/11/2023	15/04/2027	$46.849.832,40

PÓLIZAS PRORROGA 2:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	30-44-101055638
ANEXO N°	06
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	23/11/2023	30/10/2024	$23.424.916,20
CALIDAD DEL SERVICIO	12/02/2023	10/02/2029	$23.424.916,20
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23/11/2023	30/06/2027	$46.849.832,40

E. INFORME FINANCIERO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
01590	15/09/2023	2.3.22.2201.0700-18 BPIN 2020505730015 Construcción ampliación, optimización, adecuación, mantenimiento de la infraestructura educativa y comedores escolares	$234.249.162,00
		2.3.22.2201.0700-19 BPIN 2020505730015 Construcción ampliación, optimización, adecuación, mantenimiento de la infraestructura educativa y comedores escolares	


REGISTRO PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
01871	15/11/2023	2.3.22.2201.0700-18 BPIN 2020505730015 Construcción ampliación, optimización, adecuación,	$234.249.162,00

		mantenimiento de la infraestructura educativa y comedores escolares	
		2.3.22.2201.0700-19 BPIN 2020505730015 Construcción ampliación, optimización, adecuación, mantenimiento de la infraestructura educativa y comedores escolares	

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: AL 14/05/2024

Avance físico ejecutado 98.94% , contra un avance financiero del 33.11%



CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 01 de fecha 02/12/2025	
	DESCRIPCIÓN	UND	NUMERO DE PERSONAS	DEDICACION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
A	**PERSONAL PROFESIONAL**								
1	Profesional especializado Arquitectura	MES	1	40%	1,50	$ 9.111.514,00	$ 5.466.908,40	2,40	$ 6.696.962,79
2	Profesional especializado Hidraulico	MES	1	40%	1,50	$ 9.111.514,00	$ 5.466.908,40	2,40	$ 6.368.948,29
3	Profesional especializado Estructural	MES	1	40%	1,50	$ 9.111.514,00	$ 5.466.908,40	2,40	$ 6.368.948,29
4	Profesional especializado Electrico	MES	1	40%	1,50	$ 9.111.514,00	$ 5.466.908,40	2,40	$ 6.696.962,79
5	Director de interventoria	MES	1	80%	2,66	$ 6.549.257,00	$ 13.936.818,90	3,56	$ 16.883.984,55
6	Residente de interventoria	MES	2	100%	2,66	$ 3.981.938,00	$ 21.183.910,16	3,56	$ 24.767.654,36
B	**PERSONAL TECNICO**								
7	Inspector 1	MES	2	25%	2,66	$ 2.529.765,00	$ 3.364.587,45	2,66	$ 3.364.587,45
8	Secretaria 1	MES	1	40%	2,66	$ 1.877.199,00	$ 1.997.339,74	2,66	$ 1.997.339,74
D	**SUBTOTAL PERSONAL (A+B)**						**$ 62.350.289,84**		**$ 73.145.388,24**
E	**FACTOR MULTIPLICADOR**						**2,40**		**2,40**
F	**TOTAL COSTOS DE PERSONA (D*E)**						**$ 149.640.695,62**		**$ 175.548.931,79**
G	**COSTOS DIRECTOS**								
9	Laboratorios y Estudios	MES	2	70%	3,00	$ 6.462.338,00	$ 27.141.819,60	3,00	$ 27.141.819,60
10	Alquiler de Camioneta	MES	1	80%	3,00	$ 7.135.497,00	$ 17.125.192,80	3,90	$ 23.547.140,10
11	Arrendamiento de Oficina	MES	2	100%	3,00	$ 490.054,50	$ 2.940.327,00	3,90	$ 3.381.376,05
H	**SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS**						**$ 47.207.339,40**		**$ 54.070.335,75**
	VALOR COSTOS PROYECTO (F+H)						**$ 196.848.035,02**		**$ 229.619.267,54**
	IVA SOBRE (I)						**$ 37.401.126,65**		**$ 43.627.660,83**
	VALOR TOTAL OBRA AJUSTADO AL PESO						**$ 234.249.162,00**		**$ 273.246.928,00**

UT INTERVENTORIAS LE

ESTADO Y AVANCE EJECUTADO DEL CONTRATO

Para el presente informe, la interventoría realizó y ejecutó actividades definidas dentro del alcance del proyecto para la Fase II, las cuales incluyen el seguimiento a la ejecución de las obras del contrato con obra.

De acuerdo a esto se tiene un avance físico del 99% para el contrato de interventoría con el desarrollo de la revisión, complementación, actualización de los diseños, y ejecución del proyecto con objeto **CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META.**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

El municipio pagará al contratista el porcentaje de acuerdo al alcance y cumplimiento de los hitos o entregables establecidos de la siguiente manera:

FASE 1: El Municipio pagará hasta el 12,40% del valor del contrato, correspondiente al cumplimiento de la fase de revisión, complementación, actualización y/o elaboración de los estudios y diseños.

El contratista deberá presentar un acta parcial de avance, así como el soporte del personal utilizado para el desarrollo de la Interventoría, dicha acta deberá relacionar el cumplimiento de entrega del informe de revisión satisfactorio y los anexos derivados de la primera fase, así como los comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF).

FASE 2: El Municipio pagará al contratista hasta el OCHENTA Y SIETE PUNTO SESENTA POR CIENTO (87,60%) del valor del contrato, mediante actas parciales de avance, cuyo valor se definirá como el resultado de multiplicar el porcentaje certificado del avance físico del contrato de obra objeto de intervención por el valor destinado para la segunda etapa del presente contrato de interventoría; un pago final del DIEZ POR CIENTO (10%) a la firma del acta de liquidación. El municipio indica que, si bien el presupuesto está cuantificado a partir del tiempo, los pagos derivados del presente proceso están sujetos al avance presentado en la ejecución de la obra.

Para los pagos parciales, el contratista deberá presentar cada una de las actas parciales de avance, así como el soporte del personal utilizado para el desarrollo de la Interventoría, dicha acta deberá relacionar el cumplimiento de entrega de los informes periódicos según los alcances de los requerimientos técnicos, así como los comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF).

El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. En caso de no estar obligado a facturar, deberá presentar el documento que se asemeje a la factura.

PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 las cuentas que presente el contratista serán tramitadas en el estricto orden que sean radicadas.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

Durante el presente periodo del informe, la interventoría dio cumplimiento a cada una de las obligaciones generadas y establecidas en la minuta contractual del proceso, nos complace informarle sobre el estado actual de las actividades llevadas a cabo en el marco del contrato de **"INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PUENTÓN DE RÍO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ, META."**

Durante el periodo de ejecución del contrato, se realizó la ejecución de las actividades correspondientes a los rediseños eléctricos e hidrosanitarios derivado de ello se generó un acta modificatoria la cual se presentó a la entidad y contempla un valor adicional.

La interventoría realizado las actividades de seguimiento y control en la ejecución de las actividades de las dos sedes, evidenciando que se presentaron diversas situaciones que propiciaron demoras en la ejecución, dando pie a la presente suspensión.

Avance Físico y Técnico:

Las actividades desarrolladas de seguimiento y control al contrato de obra corresponden a: actividades de localización, replanteo, excavación, armado de la estructura metálica e instalación de la cubierta, mampostería, pañetes, instalación de redes sanitarias, de presión y pluvial, rellenos, estructuras en concreto, armado de acero, excavaciones, entre otras.

UT INTERVENTORIAS I.E
2023

La interventoría realizó la verificación de las causas e inconvenientes expuestos por el contratista de obra debido a la temporada de fin de año e inconvenientes de orden publico en el ingreso a la sede de Altamira.

Por esta razón se realiza el presente informe con el fin de generar una suspensión del contrato de obra 100-103-13-09-0002-2023, la cual dará inicio el día 19 de enero del 2025 y tomará un tiempo de veintiún días , esto debido a que se encuentra en trámite la modificación y adición del contrato; derivado de esta suspensión se requiere realizar la suspensión al contrato de interventoría 100-103-13-07-00003-2023, dado que es un contrato accesorio que surte la suerte del principal, en este caso también debe ser suspendido.

El avance de las actividades ejecutadas al 29 de diciembre de 2025, debería ser del 98% de la obra, pero debido a las situaciones de orden público y despacho de materiales no se logró alcanzar sino un avance de obra ejecutada del 64.15%.

Para interventoría, el plazo adicional iba hasta el 31 de diciembre, por tanto se pone en conocimiento de la entidad que una vez se reanuden las actividades el tiempo de ejecución de la

interventoría es de dos días, tiempo que se anticipa no será suficiente para culminar las actividades faltantes de obra.

Cumplimiento de Plazos

Con el reinicio de actividades se tenia programada una ejecución de 27 días para cumplir con el 100% del contrato, sin embargo no se podía proveer situaciones de orden publico que se vienen presentando en la zona de la vereda de Altamira y el cierre de varias de las empresas proveedoras de los materiales, siendo estas unas de las causas para no dar cumplimiento al tiempo estipulado en la prorroga 3 y motivo de esta suspensión.

Calidad del Trabajo

Se han implementado rigurosos controles de calidad para garantizar que todas las actividades se realicen de acuerdo con las normativas y estándares establecidos.

Se ha evidenciado el cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo, mediante ala adaptación de estrategias informativas y suministro de elementos de protección personal.

La interventoría ha realizado seguimiento al cumplimiento del uso de elementos de protección personal, en especial en el trabajo seguro en alturas.

Coordinación Efectiva

El contratista ha demostrado una coordinación efectiva con los equipos involucrados, asegurando una ejecución armoniosa de las distintas etapas del proyecto. Mas sin embargo no ha sido suficiente para lograr el cumplimiento del cronograma planteado.

UT INTERVENTORIAS I.E
2023

UT INTERVENTORIAS I.E
2023

CONCLUSIONES

El presente informe denota las actividades realizadas al 29 de diciembre del 2025, en cumplimiento de las obligaciones contraídas en la minuta contractual del contrato de interventoría No. 100-103-13-07-00003-2023 cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META.**

La interventoría realizó el seguimiento a la ejecución de las actividades adelantadas por el contratista de obra, con fin de velar por la correcta ejecución de los recursos, bajo las condiciones de tiempo establecidas por la entidad contratante, y asegurándose del mantenimiento de los parámetros de calidad y estabilidad de las mismas.

El contratista de obra presenta un avance físico del 64.15%, comprendido entre el periodo del 04 de diciembre del 2023 y el 29 de diciembre del 2025. En el que se evidencia que el avance no ha sido el esperado con relación al cronograma de obra. No obstante, y de conformidad a la presente fecha de terminación del proceso, no es posible culminar las actividades faltantes hasta una vez se realice la reactivación comercial y se normalicen las actividades de orden público.

Que el contratista de interventoría pone en conocimiento de la entidad que el tiempo faltante de ejecución corresponde a dos (02) días, tiempo que no será suficiente para culminar las actividades faltantes, y el contratista de interventoría no puede sufragar tiempos adicionales que requiera el contratista de obra para la culminación de las actividades faltantes derivadas de las situaciones antes mencionadas, esto generaría un desequilibrio económico para el contratista de interventoría.

En virtud solicitud de suspensión 2 por parte del contratista de obra y de las circunstancias actuales, y con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del proyecto, nos vemos en la necesidad de solicitar una suspensión 2 del contrato de interventoría mencionado por un periodo adicional de veintiún (21) días

Cordialmente,

ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍAS I.E 2023

INFORME SUSPENSIÓN No 02

FECHA DE PRESETANCION: *29 DE DICIEMBRE DE 2025.*

INFORME DE SUSPENSIÓN No. 2

INFORMACIÓN BASICA					
TIPO DE CONTRATO:	*INTERVENTORIA*				
CONTRATO N°:	*100-103-13-07-00003-2023*				
OBJETO CONTRATO:	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META.*				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	*DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS. ($ 234.249.162,00)*				
CONTRATISTA:	*UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIAS I.E 2023* *NIT. 901.768.349* *CARLOS ALBERTO MORENO CRUZ* *CC. 86.082.604 DE VILLAVICENCIO*				
CORREO ELECTRONICO:	*sjsuministrossas@gmail.com*				
FECHA DE INICIACIÓN:	*15/11/2023*				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	*1*	***Meses***	*8*	***Días***	
FECHA DE TERMINACIÓN:	*31/12/2023*				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:	*N/A*				
OBJETO DE LA INTERVENTORÍA:	*N/A*				
CORREO ELECTRONICO:	*N/A*				
SUPERVISOR ASIGNADO:	*MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ*				

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

MODIFICACIONES AL CONTRATO				
PRORROGA N° 01:				*28 DE DICIEMBRE DE 2023*
TIEMPO:	***2***	***Meses***		***Días***
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:				*29 DE FEBRERO DE 2024*
PRORROGA N° 02:				*29 DE FEBRERO DE 2024*
TIEMPO:	*2*	***Meses***	*15*	***Días***
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:				*16 DE MAYO DE 2024*
SUSPENSIÓN N° 1:				*14 DE MAYO DE 2024*
TIEMPO:				*UN (1) MES*
AMPLIACION N° 1 A SUSPENSIÓN N°1				*14 DE JUNIO DE 2024*
TIEMPO:				*DOS (2) MESES*
AMPLIACION N° 2 A SUSPENSIÓN N°1				*14 DE AGOSTO DE 2024*
TIEMPO:				*DOS (2) MESES*
AMPLIACION N° 3 A SUSPENSIÓN N°1				*14 DE OCTUBRE DE 2024*
TIEMPO:				*DOS (2) MESES*
AMPLIACION N° 4 A SUSPENSIÓN N°1				*14 DE DICIEMBRE DE 2024*
TIEMPO:				*TRES (3) MESES*
AMPLIACION N° 5 A SUSPENSIÓN N°1				*14 DE MARZO DE 2025*
TIEMPO:				*DOS (2) MESES*
AMPLIACION N° 6 A SUSPENSIÓN N°1				*14 DE MAYO DE 2025*
TIEMPO:				*DOS (2) MESES*
AMPLIACION N° 7 A SUSPENSIÓN N°1				*14 DE JULIO DE 2025*
TIEMPO:				*DOS (2) MESES*
AMPLIACION N° 8 A SUSPENSIÓN N°1				*14 DE SEPTIEMBRE DE 2025*
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:				*16 DE DICIEMBRE DE 2025*
REINICIO N° 1:				*2 DE DICIEMBRE DE 2025*
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN :				*31 DE DICIEMBRE DE 2025*
MODIFICACIÓN N°01:				*4 DE DICIEMBRE DE 2025*


NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

VALOR MODIFICADO:	*$ 234.249.162,00*
FECHA ADICIONAL N° 01:	*4 DE DICIEMBRE DE 2025*
VALOR ADICIONAL :	*$ 38.997.767,00*
VALOR ACTUALIZADO :	*$ 273.246.929,00*
FECHA ACTUAL DE TERMINACION:	*31 DE DICIEMBRE DE 2025*

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO


MUNICIPIO:	*PUERTO LOPEZ*	***VEREDA:***	*ALTAMIRA*
COORDENADAS:	*3.756724 – 73.167800*		

MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO




Mapa Fisico de Colombia

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co



Departamento del Meta




Ubicación del predio en el Centro Poblado de Altamira


LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO PACHAQUIARO

MUNICIPIO:	*PUERTO LÓPEZ*	***VEREDA:***	*PACHAQUIARO*
COORDENADAS:	*4.057644, -73.174643*		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co




Mapa Fisico de Colomba



Departamento del Meta

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co




Ubicación del predio en el Centro Poblado de Pachaquiaro

A. INFORME TECNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE

Grafica Avance Físico

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co



2. *GESTIÓN TECNICA Y DOCUMENTAL*

Durante la presente vigencia contractual se realizó la siguiente gestión documental:

FECHA OFICIO	*REFERENCIA - RADICADO*	*ASUNTO*	*QUIEN ELABORA*	*QUIEN RECIBE*
01/12/2023	OFICIO No OF-03-PTLOPEZ-12-2023	Solicitud de comité 04/12/2023	Interventoría	Supervisión – Alcaldía Municipal – Contratista de Obra
08/12/2023	OFICIO No OF-04-PTLOPEZ-12-2023	solicitud pago acta parcial 1 interventoría 08/12/2023	Interventoría	Supervisión – Alcaldía Municipal
22/12/2023	OFICIO No OF-07-PTLOPEZ-12-2023	solicitud de prorroga 1 al contrato de obra	Interventoría	Supervisión – Alcaldía Municipal

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

22/12/2023	OFICIO No OF-08-PTLOPEZ-12-2023	remisión documentos para pago parcial 1 obra	Interventoría	Supervisión – Alcaldía Municipal
22/12/2023	OFICIO No OF-09-PTLOPEZ-12-2023	solicitud pago acta parcial 2 interventoría	Interventoría	Supervisión – Alcaldía Municipal
26/12/2023	OFICIO No OF-010-PTLOPEZ-12-2023	Solicitud de Cesión de derechos económicos	Interventoría	Supervisión – Alcaldía Municipal
26/12/2023	OFICIO No OF-011-PTLOPEZ-12-2023	solicitud de prorroga 1 al contrato de inter	Interventoría	Supervisión – Alcaldía Municipal
9/02/2024	OFICIO No OF-06-PTLOPEZ-02-2024	Solicitud de documentación proyecto EMSA	INTERVENTORIA	ENTIDAD
23/02/2024	OFICIO No OF-10-PTLOPEZ-02-2024	Se informa de la devolución de carpetas a obra	INTERVENTORIA	ENTIDAD
26/02/2024	OFICIO No OF-13-PTLOPEZ-02-2024	solicitud prorroga contrato de obra	INTERVENTORIA	ENTIDAD
26/02/2024	OFICIO No OF-14-PTLOPEZ-02-2024	solicitud prorroga contrato de interventoría	INTERVENTORIA	ENTIDAD
27/02/2024	OFICIO No OF-15-PTLOPEZ-02-2024	entrega Informes mensuales obra Dic-Ene	INTERVENTORIA	ENTIDAD
27/02/2024	OFICIO No OF-16-PTLOPEZ-02-2024	entrega informes mensuales interventoría Dic-Ene	INTERVENTORIA	ENTIDAD
14/03/2024	OFICIO No OF-18-PTLOPEZ-03-2024	Entrega Pólizas originales	INTERVENTORIA	ENTIDAD

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

18/03/2024	OFICIO No OF-21-PTLOPEZ-03-2024	remisión de poder para asistencia a comité técnico	INTERVENTORIA	ENTIDAD
23/04/2024	OFICIO No OF-24-PTLOPEZ-04-2024	entrega correcciones informes mensuales Dic-Ene	INTERVENTORIA	ENTIDAD
23/04/2024	OFICIO No OF-25-PTLOPEZ-04-2024	entrega informe mensual obra febrero	INTERVENTORIA	ENTIDAD
24/04/2024	OFICIO No OF-26-PTLOPEZ-04-2024	observaciones al acta parcial 2	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
2/05/2024	OFICIO No OF-27-PTLOPEZ-05-2024	entrega informe mensual obra Marzo	INTERVENTORIA	ENTIDAD
2/05/2024	OFICIO No OF-28-PTLOPEZ-05-2024	entrega documentos cobro acta parcial 2 obra	INTERVENTORIA	ENTIDAD
10/05/2024	OFICIO No OF-29-PTLOPEZ-05-2024	entrega documentos modificatoria 1 obra	INTERVENTORIA	ENTIDAD
14/05/2024	OFICIO No OF-30-PTLOPEZ-05-2024	entrega documentos suspensión 1 contrato obra	INTERVENTORIA	ENTIDAD
14/05/2024	OFICIO No OF-31-PTLOPEZ-05-2024	entrega documentos suspensión 1 contrato interventoría	INTERVENTORIA	ENTIDAD
14/06/2024	OFICIO No OF-32-PTLOPEZ-06-2024	entrega solicitud ampliación a la suspensión 1 obra e inter	INTERVENTORIA	ENTIDAD
28/06/2024	E-MAIL	respuesta a oficio enviado por el Lic. Victor Cruz	INTERVENTORIA	ENTIDAD

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

9/08/2024	OFICIO No OF-34-PTLOPEZ-08-2024	solicitud ampliación 2 a la suspensión 1	INTERVENTORIA	ENTIDAD
27/08/2024	E-MAIL	Se informa a la entidad que el contratista radico las correciones de la Mod. 1	INTERVENTORIA	ENTIDAD
10/10/2024	OFICIO No OF-38-PTLOPEZ-10-2024	solicitud ampliación 3 a la suspensión 1	INTERVENTORIA	ENTIDAD
14/11/2024	OFICIO No OF-39-PTLOPEZ-11-2024	remisión respuesta del contratista de obra a las observaciones realizadas por la contraloría	INTERVENTORIA	ENTIDAD
11/12/2024	OFICIO No OF-40-PTLOPEZ-12-2024	solicitud ampliación 4 a la suspensión 1	INTERVENTORIA	ENTIDAD
21/01/2025	OFICIO No OF-42-PTLOPEZ-01-2025	entrega informe tecnico de intervención según el hallazgo de la contraloria	INTERVENTORIA	ENTIDAD
12/03/2025	OFICIO No OF-45-PTLOPEZ-03-2025	solicitud ampliación 5 a la suspensión 1	INTERVENTORIA	ENTIDAD
27/03/2025	OFICIO No OF-48-PTLOPEZ-03-2025	entrega Actualización Modificatoria 1	INTERVENTORIA	ENTIDAD
12/05/2025	OFICIO No OF-49-PTLOPEZ-05-2025	solicitud ampliación 6 a la suspensión 1	INTERVENTORIA	ENTIDAD
11/07/2025	OFICIO No OF-50-PTLOPEZ-07-2025	solicitud ampliación 7 a la suspensión 1	INTERVENTORIA	ENTIDAD

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

9/09/2025	OFICIO No OF-51-PTLOPEZ-09-2025	certificación estado actual del contrato de obra	INTERVENTORIA	ENTIDAD
12/09/2025	OFICIO No OF-52-PTLOPEZ-09-2025	solicitud ampliación 8 a la suspensión 1	INTERVENTORIA	ENTIDAD

2.1. COMITÉS, REUNIONES Y ASPECTOS SOCIALES

COMITÉ/ REUNION	*FECHA*	*ASPECTOS TRATADOS*
Comité obra	24/12/2025	- Pago parcial de obra No. 3 - Pago parcial de interventoría - suspensión contrato de obra - suspensión contrato de interventoría

B. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. PROCESO CONSTRUCTIVO

El proceso relacionado con las obligaciones contractuales de la interventoría se ha llevado a cabo conforme las cantidades y actividades implementando todos los índices de calidad, seguridad, técnicos y ambientales en cada uno de los ítems reportados en el presente informe, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas requeridas en este proyecto.

2. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Ensayos y pruebas de laboratorio realizadas

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	*FECHA*	*NORMA*
Densidad en terreno *Ensayo a compresión en cilindros de concreto* *C.B.R Muestra inalterada* *Flexión de Vigas de Concreto* *Rodadura Asfáltica*	• *Ensayo a compresión en cilindros de concreto.*	NTC 673 - NORMA TÉCNICA NT C COLOMBIANA 673 2010- 02- CONCRETOS

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

Límite de Consistencia *Desgaste* *Proctor* *Gradación* *Abrasión de Agregados en la Máquina de los ángeles* *Granulometría* *Equivalente de Arena* *otros (Especificar)*		

Nota: *A la fecha de la presente solicitud de prórroga solo se han realizado los laboratorios enunciados.*

3. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Relacionar la aplicación de la normatividad vigente sobre seguridad industrial, salud ocupacional y señalización.

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
04/01/2024	Se continua con el seguimiento de trabajo Seguro para las herramientas manuales necesarias para las labores de construcción.	Se entregaron los ATS de las herramientas a los trabajadores según como correspondiera la actividad.
08/01/2024	Se continua con el seguimiento de seguridad y salud en el trabajo con el personal de Altamira con el objeto de informarles temas de suma importancia para su conocimiento, en la construcción de la unidad educativa de la vereda de Altamira del centro educativo Pontón de Rio Negro y entre ellos está la notificación al riesgo, la cual contempla una serie de procedimientos de prevención y promoción a la salud integral del trabajador y como se puede identificar, evaluar, minimizar o eliminar los posibles riesgos que	El personal presento gran disposición para realizar la inducción mostrando interés y compromiso con los aspectos importantes a tener en cuenta con todo lo referente al SG-SST en las labores a realizar.

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

	puedan deteriorar la integridad física de la persona. Para este periodo la inducción al personal nuevo se efectuó en los frentes de obra antes de iniciar labores técnicas del proyecto.	
10/01/2024	Se continua con el seguimiento seguridad y salud en el trabajo con el personal de Altamira con el objeto de informarles temas de suma importancia para su conocimiento para las labores a realizar en demolición, desmonte en la construcción de la unidad educativa de la vereda de Altamira del centro educativo Pontón de Rio Negro y la notificación al riesgo, la cual contempla una serie de procedimientos de prevención y promoción a la salud integral del trabajador y como se puede identificar, evaluar, minimizar o eliminar los posibles riesgos que puedan deteriorar la integridad física de la persona. Para este periodo la inducción al personal nuevo se efectuó en los frentes de obra antes de iniciar labores técnicas del proyecto.	El personal presento gran disposición para realizar la inducción mostrando interés y compromiso con los aspectos importantes a tener en cuenta con todo lo referente al SG-SST en las labores a realizar.
26/01/2024	Se continua con el seguimiento del programa de investigación de incidentes y accidentes de trabajo para las labores en obra en Altamira que ayude a determinar la frecuencia y severidad de los incidentes y accidentes que puedan ocurrir en obra.	Para el mes de enero no se presentó ni un accidente ni incidente en los frentes de obra de Altamira, esto se debe en gran medida a la gestión del grupo de trabajo del área SST y la colaboración de personal laboral.
31/01/2024	Se continua con el seguimiento de la matriz de elementos de protección	A la fecha no se han reportado cambios de EPP por desgaste o destrucción.

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

	personal para llevar el registro de los EPP entregados al personal de construcción.	
05/02/2024	Se continua con el seguimiento de las inspecciones de seguridad a las herramientas y equipos de seguridad necesarios para las labores de construcción como pulidora, taladro eléctrico, equipo de prevención contra caídas, botiquín de primeros auxilios y camilla, sierra eléctrica.	Las herramientas y equipos inspeccionados se encuentran en óptimas condiciones de uso por lo que no se reportó ninguna observación o novedad de cada uno.
06/02/2024	Se continua con el seguimiento de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos con los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en obra.	Para el mes de enero no se presentó ni un accidente ni incidente en los frentes de obra de Altamira, esto se debe en gran medida a la gestión del grupo de trabajo del área SST y la colaboración de personal laboral.
12/02/2024	Se continua con el seguimiento de las charlas de seguridad con los trabajadores sobre los siguientes aspectos del componente SST: ✓ Uso adecuado EPP. ✓ Posicionamiento adecuado en trabajo en alturas ✓ Elementos de atención de emergencias (durante esta charla se realizó la advertencia al personal del riesgo de trabajar con escombros). ✓ Orden y aseo. ✓ Uso correcto de EPP. ✓ Uso de herramientas eléctricas.	Los trabajadores acataron las pautas impartidas en cada charla asegurando haber comprendido las indicaciones brindadas para su seguridad.

4. MANEJO AMBIENTAL

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
Plan de Manejo Ambiental.	*El Plan de Manejo Ambiental (PMA) busca Formular las medidas y herramientas para la prevención, control, mitigación y compensación de los impactos ambientales previstos durante las actividades de construcción en cada una de las obras a intervenir.*	*Se da seguimiento al plan de manejo ambiental. Se comunica y capacita al personal operativo de Altamira y Pachaquiaro sobre su contenido y medidas a implementar.*
Capacitación ambiental.	*Dando cumplimiento al plan de manejo ambiental del CONSORCIO MANTENIMIENTOS CSS ADIN se da acatamiento al cronograma ambiental, durante la ejecución de las labores se dan las siguientes capacitaciones al personal.*	*Se debe continuar con el cronograma de capacitaciones ambientales establecido en el plan de manejo ambiental. Es importante documentar y registrar las capacitaciones realizadas, así como evaluar su efectividad en la concientización y cumplimiento de las medidas ambientales.*
Control de emisiones atmosféricas	*Se ha implementado el cubrimiento del material en obra, con el fin de evitar emisiones atmosféricas de material particulado. Asimismo, se ha establecido un protocolo para controlar las emisiones generadas por los vehículos que transportan el material hasta el sitio de disposición. Hasta la fecha, se ha observado una reducción significativa en las emisiones atmosféricas.*	*Se debe realizar un monitoreo periódico de las emisiones atmosféricas para evaluar la efectividad de las medidas implementadas. En caso de detectar incumplimientos o necesidad de ajustes, se deben tomar acciones correctivas de manera oportuna.*
Aseo y limpieza	*Durante el desarrollo de las actividades en los puntos de Altamira y Pachaquiaro, se ha contado con una brigada de orden, aseo y limpieza en obra. Esta brigada se encarga de mantener el área de intervención en buenas*	*limpieza en obra de manera constante. Se continúa realizando las inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento de las medidas de aseo y limpieza, así como implementar acciones correctivas en caso de detectar*

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

	condiciones, evitando el regado de desechos y residuos. Hasta la fecha, se ha observado un adecuado manejo de los desechos y una buena limpieza en el área de intervención.	*incumplimientos. Además, se promueve la cultura de la limpieza y el adecuado manejo de los desechos entre todo el personal involucrado en las actividades de los dos frentes de obra Altamira y Pachaquiaro.*

C. INFORME ADMINISTRATIVO

1. PERSONAL ACTUAL PROFESIONAL VIGENTE

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
JHON JAIRO MENA GARCIA	*ESPECIALISTA ARQUITECTURA*	*40%*
JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	*ESPECIALISTA HIDRAULICO*	*40%*
DIEGO GIOVANNY PARRA	*ESPECIALISTA ESTRUCTURAS*	*40%*
WILLIAM ROJAS SOACHA	*ESPECIALISTA ELECTRICO*	*40%*
JHON BENJAMIN HERRERA BONILLA	*DIRECTOR DE INTERVENTORIA*	*80%*
LENNIS PATRICINA NAVAS MILLAN	*RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1*	*100%*
LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ	*RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2*	*100%*

2. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

NUMERO DE PLANILLA:		9467135024				
NOMBRE PERSONAL	CARGO Y/O OFICIO	CEDULA	DÍAS COT	RELACIONAR EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO		
				SALUD	PENSIÓN	ARL
BOHORQUEZ MARTINEZ LENIN LUPERCIO	*RESIDENTE DE*	*86 070 276*	*30*	*SANITAS*	*COLPENSIONES*	*POSITIVA*

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

	INTERVENTORIA 2					
DIAZ AGUIRRE JULIAN ANDRES	*ESPECIALISTA HIDRAULICO*	*1 014 275 386*	*30*	*SANITAS*	*PORVENIR*	*POSITIVA*
HERRERA BONILLA JHON BENJAMIN	*DIRECTOR DE INTERVENTORIA*	*79 058 860*	*30*	*SANITAS*	*COLPENSIONES*	*POSITIVA*
MENA GARCIA JOHN JAIRO	*ESPECIALISTA ARQUITECTURA*	*11 799 809*	*30*	*COMPENSAR*	*COLPENSIONES*	*POSITIVA*
NAVAS MILLAN LENIS PATRICIA	*RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1*	*52 314 963*	*30*	*COMPENSAR*	*COLPENSIONES*	*POSITIVA*
PARRA TORRES DIEGO GIOVANNY	*ESPECIALISTA ESTRUCTURAS*	*7 184 270*	*30*	*EPS SURA*	*PORVENIR*	*POSITIVA*
ROJAS SOCHA WILLIAM	*ESPECIALISTA ELECTRICO*	*79 396 724*	*30*	*EPS SURA*	*COLPENSIONES*	*POSITIVA*

D. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO		
ACTA N° Y FECHA	*TIEMPO (MESES / DIAS)*	*JUSTIFICACIÓN*
ACTA DE INICIO	23/11/2023	SE SUSCRIBIÓ ACTA DE INICIO
ACTA DE PROROGA No.1	28/12/2023	FECHA DE TERMINACION PREVISTA 29/02/2024
ACTA DE PROROGA No.2	29/02/2024	FECHA DE TERMINACION PREVISTA 16/05/2024
ACTA SUSPENCION No.1	14/05/2024	SE SUSCRIBIÓ ACTA SUSPENSIÓN No.1
ACTA AMPLIACION No.1	14/06/2024	SE SUSCRIBIÓ ACTA DE AMPLIACION No.1 A LA SUSPENSIÓN No.1
ACTA AMPLIACION No.2	14/08/2024	SE SUSCRIBIÓ ACTA DE AMPLIACION No.2 A LA SUSPENSIÓN No.1

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ACTA AMPLIACION No.3	14/10/2024	SE SUSCRIBIÓ ACTA DE AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSIÓN No.1
ACTA AMPLIACION No.4	14/12/2024	SE SUSCRIBIÓ ACTA DE AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSIÓN No.1
ACTA AMPLIACION No.5	14/03/2025	SE SUSCRIBIÓ ACTA DE AMPLIACION No.5 A LA SUSPENSIÓN No.1
ACTA AMPLIACION No.6	14/05/2025	SE SUSCRIBIÓ ACTA DE AMPLIACION No.6 A LA SUSPENSIÓN No.1
ACTA AMPLIACION No.7	14/07/2025	SE SUSCRIBIÓ ACTA DE AMPLIACION No.7 A LA SUSPENSIÓN No.1
ACTA AMPLIACION No.8	14/09/2025	SE SUSCRIBIÓ ACTA DE AMPLIACION No.8 A LA SUSPENSIÓN No.1
ACTA DE REINICIO	02/12/2025	SE SUSCRIBIÓ ACTA DE IREINICIOTENIENDO EN CUENTA QUE SE SUBSANARON LOS MOTIVOS DE LA SUSPENSIÓN.
ACTA DE ADICION Y PRORROGA	04/12/2025	SE SUSCRIBIO ACTA DE ADICION Y PRORROGA HASTA EL DIA 31 DE DICEMBRE DEL 2025

ADICIÓN		
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	***VALOR ($)***	***JUSTIFICACIÓN***
ACTA DE ADICION No.1 04/12/2025	*$38.997.767,00*	Las revisiones técnicas efectuadas durante la ejecución del proyecto permitieron identificar y subsanar oportunamente las falencias presentes en los estudios y diseños iniciales, los cuales fueron presentados ante la gobernación del meta quienes finalmente fueron los que otorgaron el valor adicional que genero en el proyecto y de igual

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

		forma aprobaron dichos diseños garantizando así una correcta continuidad de las obras. La gestión ante la Secretaría de Educación de la Gobernación del Meta permitió obtener los recursos necesarios para la ejecución de las actividades no previstas, tanto en el contrato de obra como en el de interventoría, lo cual habilita el reinicio responsable y técnicamente sustentado de ambos contratos.

MODIFICACIÓN		
ACTA N° Y FECHA	***VALOR ACTUALIZADO ($)***	***JUSTIFICACIÓN***
ACTA MODIFICATORIA No.1 04/12/2025	***$ 273.246.929,00***	*Una vez efectuadas las revisiones técnicas pertinentes y verificada la conformidad de los documentos presentados por el contratista de interventoría a la solicitud de adición y prorroga realizada, esta supervisión otorga el visto bueno y viabiliza la suscripción Acta de adición y Prorroga No.1, teniendo en cuenta que las causas que dieron origen a la Suspensión No.1 y a las ocho (8)ampliaciones posteriores del contrato de interventoría han sido superadas, y que se logró adelantar ante la Secretaría de Educación de la Gobernación del Meta la gestión necesaria para adicionar los recursos faltantes destinados a la ejecución de las actividades no previstas en el contrato de obra y de interventoría.*

2. GARANTIAS:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	*30-44-101055638*

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ANEXO N°	*02*
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	*23 DE NOVIEMBRE DE 2023*
NUMERO DE RESOLUCION DE APROBACION	*RESOLUCIÓN NUMERO 363*
COMPAÑÍA DE SEGUROS	*SEGUROS DEL ESTADO S.A*

GARANTIAS	***VIGENCIA***		***VALOR ASEGURADO***
	DESDE	***HASTA***	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	*15/11/2023*	*07/06/2024*	*$23.424.916,20*
CALIDAD DEL SERVICIO	*04/02/2024*	*02/02/2029*	*$23.424.916,20*
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	*15/11/2023*	*07/02/2027*	*$46.849.832,40*

PÓLIZAS ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	*30-44-101055638*
ANEXO N°	*04*
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	*26/12/2023*
COMPAÑÍA DE SEGUROS	*SEGUROS DEL ESTADO S.A*

GARANTIAS	***VIGENCIA***		***VALOR ASEGURADO***
	DESDE	***HASTA***	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	*23/11/2023*	*15/06/2024*	*$23.424.916,20*
CALIDAD DEL SERVICIO	*12/02/2023*	*10/02/2029*	*$23.424.916,20*
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	*23/11/2023*	*15/02/2027*	*$46.849.832,40*

PÓLIZAS PRORROGA 1:

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	*30-44-101055638*
ANEXO N°	*05*
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	
COMPAÑÍA DE SEGUROS	*SEGUROS DEL ESTADO S.A*

GARANTÍAS	***VIGENCIA***		***VALOR ASEGURADO***
	DESDE	***HASTA***	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	*23/11/2023*	*15/06/2024*	*$23.424.916,20*
CALIDAD DEL SERVICIO	*12/02/2023*	*10/02/2029*	*$23.424.916,20*
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	*23/11/2023*	*15/02/2027*	*$46.849.832,40*

PÓLIZAS PRORROGA 2:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	*30-44-101055638*
ANEXO N°	*06*
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	
COMPAÑÍA DE SEGUROS	*SEGUROS DEL ESTADO S.A*

GARANTÍAS	***VIGENCIA***		***VALOR ASEGURADO***
	DESDE	***HASTA***	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	*23/11/2023*	*30/10/2024*	*$23.424.916,20*
CALIDAD DEL SERVICIO	*12/02/2023*	*10/02/2029*	*$23.424.916,20*
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	*23/11/2023*	*30/06/2027*	*$46.849.832,40*

E. INFORME FINANCIERO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - INICIO

No.	***FECHA***	***RUBRO***	***VALOR***

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

01590	*15/09/2023*	2.3.22.2201.0700-18 BPIN 2020505730015 Construcción ampliación, optimización, adecuación, mantenimiento de la infraestructura educativa y comedores escolares	*$234.249.162,00*
		2.3.22.2201.0700-19 BPIN 2020505730015 Construcción ampliación, optimización, adecuación, mantenimiento de la infraestructura educativa y comedores escolares	

REGISTRO PRESUPUESTAL - INICIO

No.	*FECHA*	*RUBRO*	*VALOR*
01871	*15/11/2023*	2.3.22.2201.0700-18 BPIN 2020505730015 Construcción ampliación, optimización, adecuación, mantenimiento de la infraestructura educativa y comedores escolares	*$234.249.162,00*
		2.3.22.2201.0700-19 BPIN 2020505730015 Construcción ampliación, optimización, adecuación, mantenimiento de la infraestructura educativa y comedores escolares	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – POR PARGAR VALOR INICIAL

No.	*FECHA*	*RUBRO*	*VALOR*
01299	*21/07/2025*	04.2.3.22.2201.0700.011 BPIN 2020505730015 CONSTRUCCION AMPLIACION, OBTIMIZACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIAV Y COMEDORES ESCOLAR	*$143.768.464,00*
		04.2.3.22.2201.0700.012 BPIN 2020505730015 CONSTRUCCION AMPLIACION, OBTIMIZACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIAV Y COMEDORES ESCOLAR	

PRESUPUESTAL - POR PARGAR VALOR INICIAL

No.	*FECHA*	*RUBRO*	*VALOR*

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

01506	*22/07/2025*	04.2.3.22.2201.0700.011 BPIN 2020505730015 CONSTRUCCION AMPLIACION, OBTIMIZACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIAV Y COMEDORES ESCOLAR 04.2.3.22.2201.0700.012 BPIN 2020505730015 CONSTRUCCION AMPLIACION, OBTIMIZACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIAV Y COMEDORES ESCOLAR	*$143.768.464,00*

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – ADICIONAL

No.	*FECHA*	*RUBRO*	*VALOR*
02243	*04/12/2025*	04.2.3.22.2201.0700.018 BPIN 202500000030601 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO SEDE ANTONIA SANTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	*$38.997.767,00*

PRESUPUESTAL - ADICIONAL

No.	*FECHA*	*RUBRO*	*VALOR*
02518	*04/12/2025*	04.2.3.22.2201.0700.018 BPIN 202500000030601 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO SEDE ANTONIA SANTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	*$38.997.767,00*

PAGOS REALIZADOS


ACTA No.	*EGRESO No.*	*FECHA*	*% EJECUCION*	*VALOR PAGO*	*VALOR AMORTIZADO*	*VALOR DESCUENTO*	*VALOR ACUMULADO*
01	*00765*	*17/04/2024*	*12.36%*	*$28.963.364,00*	*N/A*	*N/A*	*$28.963.364,00*

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

02	*00766*	*17/04/2024*	*26.26%*	*$61.517.334,00*	*N/A*	*N/A*	*$61.517.334,00*
		TOTALES					$90.480.698,00

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: 2/12/2025 AL 29/12/2025

Avance físico ejecutado 97.36% el cual corresponde al 12.4% de la primera fase y al 84.96% del avance de obra y avance financiero ejecutado 26.26%



INVERSION ANTICIPO

CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
N/A	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

F. PROBLEMAS PRESENTADOS Y SOLUCIONES ADOPTADAS

Según lo expuesto por el contratista de interventoría la presente solicitud obedece a las siguientes situaciones:

1.) *No se han podido terminar las actividades de la sede Ponton de Rio negro en la vereda de Altamira, debido a que el ingreso a trabajar en la institución se ha dificultado por situación de orden público derivado de panfletos y controles de impuestos por grupos al margen de la ley, debido a esto el ingreso de personal diferente al de la zona es complejo, y como es sabido el personal calificado no es del centro poblado, adicionalmente no es permitido el ingreso o salida a cualquier hora, sino en los horarios establecidos por dichos grupos, adicionalmente se presentan controles y restricciones en el ingreso de materiales.*

2.) *Derivado del tiempo que duro el contrato en trámite del acta modificatoriaNo.1, el formato de la baldosa, usado para los pisos(32,5x32,5), fue descontinuado, lo que genero el cambio en el formato del ítem de piso, cambiando de esta manera la especificación del item y requiriendo ser modificado para ser ejecutado.*

3.) *Realizando nuevamente la verificación de cantidades para la compra de la baldosa de piso, se encontró que el enchape de los muros de los baños y cocina de la sede Altamira, no se contemplaron y es necesaria su instalación, siendo este un item a incluir generando un nuevo balance de mayores y menores cantidades.*

G. AVANCE FISICO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					
	DESCRIPCIÓN	NUMERO DE PERSONAS	DEDICACION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
A	PERSONAL PROFESIONAL					
1	Profesional especializado Arquitectura	1	40%	1,50	$ 9.111.514,00	$ 5.466.908,40
2	Profesional especializado Hidráulico	1	40%	1,50	$ 9.111.514,00	$ 5.466.908,40

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

3	Profesional especializado Estructural	1	40%	1,50	$ 9.111.514,00	$ 5.466.908,40
4	Profesional especializado Eléctrico	1	40%	1,50	$ 9.111.514,00	$ 5.466.908,40
5	Director de interventoría	1	80%	2,66	$ 6.549.257,00	$13.936.818,90
6	Residente de interventoría	2	100%	2,66	$ 3.981.938,00	$21.183.910,16
B	**PERSONAL TECNICO**					
7	Inspector 1	2	25%	2,66	$ 2.529.765,00	$ 3.364.587,45
8	Secretaria 1	1	40%	2,66	$ 1.877.199,00	$ 1.997.339,74
D	**SUBTOTAL PERSONAL (A+B)**					**$ 62.350.289,84**
E	**FACTOR MULTIPLICADOR**					**2,40**
F	**TOTAL COSTOS DE PERSONA (D*E)**					**$149.640.695,62**
G	**COSTOS DIRECTOS**					
9	Laboratorios y Estudios	2	70%	3,00	$ 6.462.338,00	$27.141.819,60
10	Alquiler de Camioneta	1	80%	3,00	$ 7.135.497,00	$17.125.192,80
11	Arrendamiento de Oficina	2	100%	3,00	$ 490.054,50	$ 2.940.327,00
H	**SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS**					**$ 47.207.339,40**
VALOR COSTOS PROYECTO (F+H)						**$196.848.035,02**
IVA SOBRE (I)						**$ 37.401.126,65**
VALOR TOTAL OBRA AJUSTADO AL PESO						**$234.249.162,00**

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ESTADO Y AVANCE EJECUTADO DEL CONTRATO

Para el presente informe, la interventoría realizó y ejecutó actividades definidas dentro del alcance del proyecto para la Fase II, las cuales incluyen el seguimiento a la ejecución de las obras del contrato con obra, de acuerdo a esto se tiene un avance físico del **97.36%** de la ejecución del proyecto con objeto **CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.**

G. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD A TRAMITE DE PRORROGA – SUSPENSIÓN - REINICIO

La presente suspensión del contrato de interventoría se fundamenta en la ocurrencia de situaciones ajenas al alcance contractual del contrato de obra, las cuales han afectado de manera directa la continuidad de las actividades previstas. En particular, en la sede Pontón de Río Negro, ubicada en la vereda Altamira, las actividades del contrato de obra han debido ser suspendidas debido a problemas de orden público en la zona. Frente a esta situación, el contratista de obra ha manifestado la necesidad de restringir y disminuir el ingreso de personal y recursos al área de intervención, con el fin de mantener la seguridad de su equipo de trabajo. Adicionalmente, el suministro de materiales requeridos para la ejecución de las obras se ha visto afectado, toda vez que los proveedores han suspendido temporalmente la producción y distribución de insumos como consecuencia de las vacaciones colectivas propias de la temporada de fin de año, lo cual ha generado retrasos significativos en suministro de material.

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que el contrato de interventoría es un contrato adyacente del contrato de obra No. 100-103-13-09-00002-2023, resulta procedente la suspensión del mismo, dado que, al no ejecutarse actividades de obra, no es posible adelantar labores de vigilancia, control y seguimiento técnico, administrativo y financiero por parte de la interventoría.

H. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD A TRAMITE DE MODIFICACION – ADICION PRESUPUESTAL

EL OBJETO DEL PRESENTE INFORME NO APLICA PARA ESTA SOLICITUD.

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

CONCLUSIONES

El presente informe relaciona el estado actual del contrato de interventoría No. 100-103-13-07-00003-2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META. Quienes realizaron el seguimiento a la ejecución de las actividades realizadas por el contratista de obra, velando por la correcta ejecución de las actividades contractuales, asegurándose de exigir los parámetros de calidad y estabilidad de las mismas.

Las circunstancias mencionadas anteriormente, literal G, constituyen causales objetivas, ajenas a la voluntad de las partes, que impiden la normal ejecución del contrato de obra y, en consecuencia, del contrato de interventoría. En tal sentido, la supervisión avala y viabiliza la Suspensión No. 2 del contrato de interventoría, por un periodo de veintiún (21), con fecha de posible reinicio el día 19 de enero del año 2026

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bajo la responsabilidad expresa de la supervisión, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2025.

MARYLIN FONSECA CRUZ
SUPERVISORA ASIGNADA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co