PALACIO NACIONAL - CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 060 DE 2025 - LP-02-2025
(MAYORES Y MENORES)

Id	Nomen	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Límite de comienzo	Límite de finalización	Margen de demora total
0		**PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - PALACIO NACIONAL**	**128 días**	**vie 15/08/25**	**sáb 27/12/25**	**vie 15/08/25**	**sáb 27/12/25**	**0 días**
1		Inicio	0 días	vie 15/08/25	vie 15/08/25	vie 15/08/25	vie 15/08/25	0 días
2		**PRELIMINARES - PR**	**3 días**	**jue 4/09/25**	**sáb 6/09/25**	**jue 25/12/25**	**sáb 27/12/25**	**107 días**
3	PR-50	Suministro e instalación de protector sobre fachada en polisombra, incluye accesorios y elementos pasa su fijación.	3 días	jue 4/09/25	sáb 6/09/25	jue 25/12/25	sáb 27/12/25	107 días
4		**IMPERMEABILIZACIÓN**	**91 días**	**vie 15/08/25**	**jue 20/11/25**	**mié 24/09/25**	**sáb 27/12/25**	**37 días**
5	PR-01	Rasqueteada de pintura, lijada y retiro de mortero en mal estado	35 días	vie 15/08/25	lun 22/09/25	mié 24/09/25	vie 31/10/25	37 días
6	VA-07	Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito. (Incluye retiro de material extraño y piezas rotas)	30 días	mié 27/08/25	vie 26/09/25	sáb 4/10/25	mié 5/11/25	37 días
7	RI-23	Tratamiento de fisura el cual consiste en sellado con mortero especial para reparaciones	30 días	vie 26/09/25	mié 29/10/25	mié 5/11/25	sáb 6/12/25	37 días
8	AC-46	Suministro y aplicación de pintura acrílica al 50% generador de adherencia. (o sellador acrílico)	45 días	jue 2/10/25	mié 19/11/25	mar 11/11/25	sáb 27/12/25	37 días
9	AC-02	Suministro y aplicación de pintura acrílica a tres manos para exterior Tipo 1	40 días	mié 8/10/25	jue 20/11/25	lun 17/11/25	sáb 27/12/25	37 días
10		**ELEMENTOS RECOLECTORES DE LLUVIA**	**9 días**	**vie 10/10/25**	**mar 21/10/25**	**vie 19/12/25**	**sáb 27/12/25**	**66 días**
11	PR-19	Retiro de tubería (gárgolas) existente de 2" a 4"	3 días	vie 10/10/25	mar 14/10/25	vie 19/12/25	lun 22/12/25	66 días

ELABORO MONVAL GROUP S.A.S.

PALACIO NACIONAL - CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 060 DE 2025 - LP-02-2025
(MAYORES Y MENORES)

Id	Nomen	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Límite de comienzo	Límite de finalización	Margen de demora total
12	IH-01	Suministro e instalación de tubería pvc sanitaria de 2", con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. (incluye pintura color blanco)	3 días	mié 15/10/25	vie 17/10/25	lun 22/12/25	jue 25/12/25	66 días
13	IH-02	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 3" incluye accesorios para su correcta instalación y elementos de fijación	3 días	mié 15/10/25	vie 17/10/25	lun 22/12/25	jue 25/12/25	66 días
14	AC-05	pintura esmalte blanco	3 días	vie 17/10/25	mar 21/10/25	jue 25/12/25	sáb 27/12/25	66 días
15		**RESTAURACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS**	**128 días**	**vie 15/08/25**	**sáb 27/12/25**	**vie 15/08/25**	**sáb 27/12/25**	**0 días**
16	CA-24	Mantenimiento de ventanas de una o dos naves en madera. (Incluye vidrios, marco, largueros, travesaños, hojas o panel, retiro e instalación de película opalizada en vidrio existentes según medida en sitio y cerrajería en caso de que corresponda)	128 días	vie 15/08/25	sáb 27/12/25	vie 15/08/25	sáb 27/12/25	0 días
17	CA-12	Mantenimiento de puertas de una o dos naves en madera. (Incluye vidrios, marco, largueros, travesaños, hojas o panel y	128 días	vie 15/08/25	sáb 27/12/25	vie 15/08/25	sáb 27/12/25	0 días
18	CA-25	Suministro e instalación de burletes en puertas	15 días	vie 12/12/25	sáb 27/12/25	vie 12/12/25	sáb 27/12/25	0 días
19	AC-62	Elaboración de sangría para ventanas (gotero en alfajía	15 días	vie 12/12/25	sáb 27/12/25	vie 12/12/25	sáb 27/12/25	0 días
20		**cubiertas y cielorrasos - CC**	**28 días**	**sáb 4/10/25**	**mar 4/11/25**	**sáb 11/10/25**	**mar 11/11/25**	**6 días**
21	PR-47	Lavada y destronque de terraza a máquina (para retirar agentes contaminantes)	2 días	sáb 4/10/25	mar 7/10/25	sáb 11/10/25	mar 14/10/25	6 días

PALACIO NACIONAL - CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 060 DE 2025 - LP-02-2025
(MAYORES Y MENORES)

Id	Nomen	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Límite de comienzo	Límite de finalización	Margen de demora total
22	DI-15	Resane de superficie de losa, (agrietamiento y fisuras) con material sellador elástico de poliuretano)	2 días	mar 7/10/25	jue 9/10/25	mié 15/10/25	jue 16/10/25	6 días
23	RI-17	Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante e inclusión de refuerzo de microfibras espesor 10 cm, con pendiente a desagües incluye media caña en mortero perimetral altura 10 cm (superficie con	4 días	mié 8/10/25	mar 14/10/25	mié 15/10/25	lun 20/10/25	6 días
24	CC-22	Suministro y aplicación de pintura sellante elongable autonivelante.	3 días	sáb 25/10/25	mié 29/10/25	sáb 1/11/25	mar 4/11/25	6 días
25	RI-04	Suministro e instalación de membrana liquida en poliuretano, con refuerzo en poliéster, acabado transitable para impermeabilización de losa de terraza, con remates perimetrales en media caña , incluye cárcamos	6 días	mié 29/10/25	mar 4/11/25	mar 4/11/25	mar 11/11/25	6 días
26		**Adecuación de espacios**	**4 días**	**vie 3/10/25**	**mar 7/10/25**	**mié 24/12/25**	**sáb 27/12/25**	**78 días**
27	PR-01	Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado	1 día	vie 3/10/25	vie 3/10/25	mié 24/12/25	jue 25/12/25	78 días
28	AC-45	Suministro y aplicación de estuco para interior	1 día	sáb 4/10/25	sáb 4/10/25	jue 25/12/25	vie 26/12/25	78 días
29	AC-42	Suministro y aplicación de vinilo blanco tipo 1 (3 manos)	2 días	sáb 4/10/25	mar 7/10/25	vie 26/12/25	sáb 27/12/25	78 días
30		**ADECUACIÓN DE BAÑOS PMR**	**5 días**	**vie 3/10/25**	**mié 8/10/25**	**mar 23/12/25**	**sáb 27/12/25**	**77 días**
31	AC-50	Suministro e instalación de accesorios barra de seguridad abatible en acero inoxidable y barra de pared para baño de discapacitados	2 días	vie 3/10/25	sáb 4/10/25	mar 23/12/25	jue 25/12/25	77 días

ELABORO MONVAL GROUP S.A.S.

PALACIO NACIONAL - CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 060 DE 2025 - LP-02-2025
(MAYORES Y MENORES)

Id	Nomen	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Límite de comienzo	Límite de finalización	Margen de demora total
32	AP-05	Suministro e instalación de sanitario para personas en situación de discapacidad	2 días	vie 3/10/25	sáb 4/10/25	vie 26/12/25	sáb 27/12/25	80 días
33	AP-07	Suministro e instalación de lavamanos , para personas en situación de discapacidad, incluye accesorios de soporte	2 días	vie 3/10/25	sáb 4/10/25	vie 26/12/25	sáb 27/12/25	80 días
34	AC-44	Suministro e instalación de espejo de 4mm , dimensiones 80cmx60cm, con basculante para graduación de inclinación	2 días	vie 3/10/25	sáb 4/10/25	mar 23/12/25	jue 25/12/25	77 días
35	CA-44	suministro e instalación de división en aluminio para baños de 1.21x2 mts. fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f08 de 7.08 cm. platina de ensamble ais, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación según	3 días	sáb 4/10/25	mié 8/10/25	jue 25/12/25	sáb 27/12/25	77 días
36	AP-10	Suministro e instalación de grifería en tanque para sanitario	2 días	lun 6/10/25	mié 8/10/25	vie 26/12/25	sáb 27/12/25	77 días
37		**Tratamiento de humedades y mantenimiento de paredes**	**128 días**	**vie 15/08/25**	**sáb 27/12/25**	**vie 15/08/25**	**sáb 27/12/25**	**0 días**
38	PR-01	Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado	128 días	vie 15/08/25	sáb 27/12/25	vie 15/08/25	sáb 27/12/25	0 días
39	AC-45	Suministro y aplicación de estuco plástico	128 días	vie 15/08/25	sáb 27/12/25	vie 15/08/25	sáb 27/12/25	0 días
40	AC-42	Suministro y aplicación de vinilo blanco tipo 1 (3 manos) (pasillos internos)	128 días	vie 15/08/25	sáb 27/12/25	vie 15/08/25	sáb 27/12/25	0 días
41	AC-05	Suministro y aplicación de esmalte a 2 manos	30 días	jue 27/11/25	sáb 27/12/25	jue 27/11/25	sáb 27/12/25	0 días
42		**Varios - Va**	**128 días**	**vie 15/08/25**	**sáb 27/12/25**	**vie 15/08/25**	**sáb 27/12/25**	**0 días**

PALACIO NACIONAL - CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 060 DE 2025 - LP-02-2025
(MAYORES Y MENORES)

Id	Nomen	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Límite de comienzo	Límite de finalización	Margen de demora total
43	AC-45	Suministro y aplicación de estuco plástico para techo de auditorio en piso 2	18 días	mié 1/10/25	mar 21/10/25	jue 27/11/25	mar 16/12/25	54 días
44	AC-42	Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (según colores existentes en techo de auditorio) a 3 manos	18 días	mié 1/10/25	mar 21/10/25	jue 27/11/25	mar 16/12/25	54 días
45	PR-15	Desmonte de cubierta en teja plástica	3 días	vie 7/11/25	mar 11/11/25	jue 18/12/25	sáb 20/12/25	39 días
46	CC-02	Suministro e instalación de cubierta en teja ondulada en policarbonato, opalizado, incluye todos los accesorios para su correcta instalación y	3 días	mar 11/11/25	jue 13/11/25	sáb 20/12/25	mié 24/12/25	39 días
47	CC-05	Suministro e instalación de flanche o solapa en lamina galvanizado sobre cubierta- calibre 22	60 días	mié 17/09/25	jue 20/11/25	lun 27/10/25	sáb 27/12/25	37 días
48	VA-17	Suministro e instalación de mesón de mármol crema marfil (Incluye estructura metálica de soporte, salpicadero de 15cm y faldón de 30cm de ancho)	3 días	lun 15/09/25	mié 17/09/25	vie 19/12/25	mar 23/12/25	92 días
49	VA-18	Desmonte de mesón de mármol crema marfil, incluye retiro	2 días	mié 17/09/25	vie 19/09/25	mar 23/12/25	jue 25/12/25	92 días
50	VA-19	Suministro e instalación de acrílico 6mm incoloro, con su respectiva estructura de soporte	4 días	jue 13/11/25	mar 18/11/25	mié 24/12/25	sáb 27/12/25	39 días
51	AC-52	Suministro e instalación de espejo de 4 mm biselado de 2 cm flotante incluye base en aluminio (Según medida en sitio)	3 días	vie 19/09/25	mar 23/09/25	jue 25/12/25	sáb 27/12/25	92 días
52	CA-51	Suministro e instalación de reja fija fabricada en varilla No 5 (12.7mm) para seguridad según	7 días	vie 26/09/25	vie 3/10/25	vie 5/12/25	vie 12/12/25	66 días

PALACIO NACIONAL - CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 060 DE 2025 - LP-02-2025
(MAYORES Y MENORES)

Id	Nomen	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Límite de comienzo	Límite de finalización	Margen de demora total
53	VA-20	Suministro en instalación de malla en ventanas de punto fijo (entrada principal)	7 días	sáb 4/10/25	sáb 11/10/25	sáb 20/12/25	sáb 27/12/25	74 días
54	SN	Movimiento vertical de materiales	8 días	mar 16/09/25	mié 24/09/25	mar 23/09/25	mié 1/10/25	6 días
55	SN	Empaque de escombros en fibra	128 días	vie 15/08/25	sáb 27/12/25	vie 15/08/25	sáb 27/12/25	0 días
56	SN	Acarreo materiales - escombros 10 perso	120 días	lun 25/08/25	sáb 27/12/25	lun 25/08/25	sáb 27/12/25	0 días
57	SN	Cargue material manual	89 días	jue 25/09/25	sáb 27/12/25	jue 25/09/25	sáb 27/12/25	0 días
58	VA-01	Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado	89 días	jue 25/09/25	sáb 27/12/25	jue 25/09/25	sáb 27/12/25	0 días
59	VA-05	Limpieza general superficie	20 días	lun 8/12/25	sáb 27/12/25	lun 8/12/25	sáb 27/12/25	0 días
60	SN	Disposición final de escombros	6 días	lun 22/12/25	sáb 27/12/25	lun 22/12/25	sáb 27/12/25	0 días
61		**Adecuaciones eléctricas**	**46 días**	**mar 4/11/25**	**lun 22/12/25**	**mar 11/11/25**	**sáb 27/12/25**	**6 días**
62	IE-57	Suministro e instalación de tablero de sobreponer, para exterior, trifásico de 36 circuitos con espacio para totalizador, incluye armado y peinada	8 días	mar 2/12/25	mié 10/12/25	mar 9/12/25	mié 17/12/25	6 días
63	IE-58	Suministro e instalación de tablero de sobreponer, para exterior, trifásico de 24 circuitos con espacio para totalizador, incluye armado y peinada	8 días	mar 2/12/25	mié 10/12/25	vie 19/12/25	sáb 27/12/25	17 días
64	IE-59	Suministro e instalación de tablero de sobreponer, para exterior, trifásico de 18 circuitos con espacio para totalizador, incluye armado y peinada	2 días	mar 2/12/25	jue 4/12/25	vie 26/12/25	sáb 27/12/25	23 días
65	IE-60	Suministro e instalación de totalizador trifásico de 60Amp	3 días	mié 10/12/25	sáb 13/12/25	mié 17/12/25	vie 19/12/25	6 días
66	IE-61	Suministro e instalación de totalizador trifásico de 80Amp	3 días	mié 10/12/25	sáb 13/12/25	jue 25/12/25	sáb 27/12/25	14 días

ELABORO MONVAL GROUP S.A.S.

PALACIO NACIONAL - CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 060 DE 2025 - LP-02-2025
(MAYORES Y MENORES)

Id	Nomen	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Límite de comienzo	Límite de finalización	Margen de demora total
67	IE-62	Suministro e instalación de totalizador trifásico de 120Amp	6 días	mié 10/12/25	mié 17/12/25	mié 17/12/25	mar 23/12/25	6 días
68	IE-63	Suministro e instalación de breaker 2X30	8 días	mar 2/12/25	mié 10/12/25	mar 9/12/25	mié 17/12/25	6 días
69	IE-32	Suministro e instalación de acometida 3F#2+1N#4+1T#8 AWG THWN	11 días	sáb 15/11/25	jue 27/11/25	vie 21/11/25	mié 3/12/25	6 días
70	IE-40	Suministro e instalación de acometida 3F#4+1N#6+1T#8 AWG THWN	4 días	sáb 15/11/25	jue 20/11/25	mié 24/12/25	sáb 27/12/25	37 días
71	IE-34	Suministro e instalación de acometida 2F#10+1T#12 AWG	16 días	sáb 15/11/25	mar 2/12/25	vie 21/11/25	mar 9/12/25	6 días
72	IE-64	Suministro e instalación tubería galvanizada de 1 ½", incluye accesorios y elementos de fijación para su correcta instalación	7 días	lun 10/11/25	lun 17/11/25	sáb 15/11/25	sáb 22/11/25	6 días
73	IE-65	Suministro e instalación tubería galvanizada de 1 ¼",incluye accesorios y elementos de fijación para su correcta instalación	2 días	lun 10/11/25	mar 11/11/25	vie 26/12/25	sáb 27/12/25	45 días
74	IE-42	Suministro e instalación de caja radweld	5 días	lun 10/11/25	vie 14/11/25	mar 23/12/25	sáb 27/12/25	42 días
75	IE-66	Suministro e instalación de coraza americana de 1/2" incluye	6 días	lun 10/11/25	sáb 15/11/25	sáb 15/11/25	vie 21/11/25	6 días
76	IE-36	Desmonte y desconexión de tablero de 36 a 12 circuitos	4 días	mar 4/11/25	sáb 8/11/25	mar 11/11/25	vie 14/11/25	6 días
77	IE-35	Desmonte y desconexión de Tablero de distribución industrial	5 días	mar 4/11/25	lun 10/11/25	mar 11/11/25	sáb 15/11/25	6 días
78	IE-37	instalación de totalizador existente de 150 Amp a 220 Amp	5 días	mié 17/12/25	lun 22/12/25	mar 23/12/25	sáb 27/12/25	6 días
79		**ACTIVIDADES ADICIONALES**	**96 días**	**jue 18/09/25**	**sáb 27/12/25**	**jue 18/09/25**	**sáb 27/12/25**	**0 días**
80	NP-1	Desmonte y retiro de cielo en panel yeso	96 días	jue 18/09/25	sáb 27/12/25	jue 18/09/25	sáb 27/12/25	0 días

ELABORO MONVAL GROUP S.A.S.

PALACIO NACIONAL - CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 060 DE 2025 - LP-02-2025
(MAYORES Y MENORES)

Id	Nomen	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Límite de comienzo	Límite de finalización	Margen de demora total
81	NP-2	Suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm (Superboard), incluye estructura de soporte, masillada, filos y pintura para exterior	96 días	jue 18/09/25	sáb 27/12/25	jue 18/09/25	sáb 27/12/25	0 días
82	NP-3	Demolición enchape cerámico, incluye retiro de escombros	4 días	mié 1/10/25	sáb 4/10/25	vie 19/12/25	mar 23/12/25	75 días
83	NP-4	Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad	5 días	sáb 4/10/25	vie 10/10/25	mar 23/12/25	sáb 27/12/25	75 días
84	NP-5	Suministro e instalación de tableta de gress formato 30 x 30 (Aprox)	12 días	mar 14/10/25	sáb 25/10/25	lun 20/10/25	sáb 1/11/25	6 días
85	NP-6	suministro y fabricación de muro en perfilería de 90mm en super board de 8mm, doble cara, totalmente acabado	6 días	mar 4/11/25	mar 11/11/25	lun 22/12/25	sáb 27/12/25	46 días
86	NP-7	Sellado de juntas de ventanas	96 días	jue 18/09/25	sáb 27/12/25	jue 18/09/25	sáb 27/12/25	0 días
87	NP-8	Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros	10 días	jue 25/09/25	sáb 4/10/25	mié 1/10/25	sáb 11/10/25	6 días
88	NP-9	Lavada de rejas existentes, incluye retiro de oxido, residuos, lijada y masillado.	15 días	sáb 4/10/25	mar 21/10/25	vie 12/12/25	sáb 27/12/25	66 días
89	NP-10	suministro e instalacion de esmalte dorado de acabado envejecido, diseñado para aportar un toque de elegancia vintage a cualquier superficie	6 días	mar 21/10/25	lun 27/10/25	mar 16/12/25	lun 22/12/25	54 días

PALACIO NACIONAL - CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 060 DE 2025 - LP-02-2025
(MAYORES Y MENORES)

Id	Nomen	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Límite de comienzo	Límite de finalización	Margen de demora total
90	NP-11	Suministro e instalación de canaleta metálica tipo industrial, fabricada en lámina de acero galvanizado calibre 20 o similar, con desarrollo total de 35 cm (ancho total incluyendo alas), incluyendo su tapa metálica removible del mismo material	6 días	lun 27/10/25	sáb 1/11/25	lun 22/12/25	sáb 27/12/25	54 días
91	NP-12	Suministro e instalación de gotero tipo ángulo de PVC o polipropileno plástico de alta resistencia a rayos UV, para instalación en remates inferiores de fachadas, aleros, cornisas u otros elementos expuestos, con el fin de evitar el escurrimiento del agua	5 días	lun 20/10/25	vie 24/10/25	mar 23/12/25	sáb 27/12/25	62 días
92		Fin	0 días	sáb 27/12/25	sáb 27/12/25	sáb 27/12/25	sáb 27/12/25	0 días

PALACIO NACIONAL - CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 060 DE 2025 - LP-02-2025
(MAYORES Y MENORES)

Demora permisible	Predecesoras	Nombres de los recursos
0 días		
0 días		
107 días		
107 días	1FC+18 días	
0 días		
0 días	1	
0 días	5CC+10 días	
0 días	6	
0 días	7CC+5 días	
37 días	8CC+6 días	
66 días		
0 días	4FC-38 días	

Demora permisible	Predecesoras	Nombres de los recursos
0 días	11	
0 días	12CC	
66 días	13	
0 días		
0 días	1	
0 días	16FF	
0 días	16FF	
0 días	16FF	
0 días		
0 días	87	

Demora permisible	Predecesoras	Nombres de los recursos
0 días	21	
0 días	22CC+1 día	
0 días	84	
6 días	24	
78 días		
0 días	4FC-45 días	
0 días	27	
78 días	28	
77 días		
0 días	4FC-45 días	

PALACIO NACIONAL - CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 060 DE 2025 - LP-02-2025
(MAYORES Y MENORES)

Demora permisible	Predecesoras	Nombres de los recursos
80 días	31CC	
80 días	31CC	
0 días	31CC	
0 días	34	
77 días	35FF	
0 días		
0 días	40FF	
0 días	40FF	
0 días	1	
0 días	40FF	
0 días		

Demora permisible	Predecesoras	Nombres de los recursos
0 días	37CC+44 días	
0 días	43CC	
0 días	37FC-49 días	
0 días	45	
37 días	4FF	
0 días	4FC-63 días	
0 días	48	
39 días	46	
92 días	49	
0 días	4CC+40 días	

PALACIO NACIONAL - CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 060 DE 2025 - LP-02-2025
(MAYORES Y MENORES)

Demora permisible	Predecesoras	Nombres de los recursos
74 días	52	
0 días	1FC+30 días	
0 días	1	
0 días	55FF	
0 días	55FF	
0 días	55FF	
0 días	55FF	
0 días	55FF	
6 días		
0 días	71	
17 días	62CC	
23 días	62CC	
0 días	68	
14 días	65CC	

PALACIO NACIONAL - CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 060 DE 2025 - LP-02-2025
(MAYORES Y MENORES)

Demora permisible	Predecesoras	Nombres de los recursos
0 días	65CC	
0 días	62CC	
0 días	75	
37 días	69CC	
0 días	69CC	
0 días	77	
45 días	72CC	
42 días	72CC	
0 días	72CC	
0 días	20	
0 días	76CC	
6 días	67	
0 días		
0 días	37FF	

Demora permisible	Predecesoras	Nombres de los recursos
0 días	37FF	
0 días	37CC+44 días	
75 días	82	
0 días	23	
46 días	20	
0 días	15FF	
0 días	54	
66 días	52	
0 días	44	

Demora permisible	Predecesoras	Nombres de los recursos
54 días	89	
62 días	4FC-30 días	
0 días	60	