Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
1		**CONTRATO No. 3631 DE 2025 - ADECUACIÓN DE ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META**	**$ 2.136.409.641,00**	**70 días**	**vie 5/12/25**	**sáb 14/02/26**
2		**PARQUE DEL HACHA**	**$ 1.445.861.843,00**	**70 días**	**vie 5/12/25**	**sáb 14/02/26**
3		**PRELIMINARES**	**$ 273.844.100,00**	**50 días**	**vie 5/12/25**	**sáb 24/01/26**
4		LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA, INC COMISION TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	$ 16.638.549,00	50 días	vie 5/12/25	sáb 24/01/26
5		DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACA, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	$ 168.297.760,00	35 días	mié 10/12/25	mié 14/01/26
6		DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES INCLUYE: (MUROS, ESTRUCT. CONFINAM, CUBIERTA,DESMONTESAPARATOS, CARP, Y RETIROS SOBRANTES)	$ 1.623.600,00	3 días	sáb 13/12/25	mar 16/12/25
7		CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.1M ESTRUCTURA EN MADERA COMUN, BASES EN CONCRETO 2000 PSI	$ 19.751.280,00	5 días	vie 5/12/25	mié 10/12/25
8		DESCAPOTE MECANICO H=0.20 M	$ 8.481.638,00	30 días	sáb 13/12/25	lun 12/01/26
9		TRANSPORTE, DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES.	$ 33.644.373,00	30 días	sáb 13/12/25	lun 12/01/26
10		DESMONTE DE LUMINARIA	$ 2.560.000,00	8 días	mié 10/12/25	jue 18/12/25
11		DESMONTE DE ESTRUCTURAS METALICAS (AVISOS, CASETAS, ETC.) INC. RETIRO	$ 588.000,00	18 días	mié 10/12/25	dom 28/12/25
12		DISPOSICION FINAL MATERIAL SOBRANTE DEMOLICION / EXCAVACION EN PARQUE RECICLANTE	$ 22.258.900,00	35 días	mié 10/12/25	mié 14/01/26
13		**EXPLANACIONES**	**$ 50.239.100,00**	**24 días**	**sáb 20/12/25**	**mar 13/01/26**
14		EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	$ 44.334.300,00	20 días	sáb 20/12/25	vie 9/01/26
15		EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	$ 2.975.400,00	20 días	sáb 20/12/25	vie 9/01/26
16		MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3	$ 2.929.400,00	4 días	vie 9/01/26	mar 13/01/26
17		**MATERIALES GRANULARES**	**$ 43.471.350,00**	**20 días**	**lun 15/12/25**	**dom 4/01/26**
18		RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	$ 11.525.310,00	20 días	lun 15/12/25	dom 4/01/26
19		SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	$ 31.946.040,00	20 días	lun 15/12/25	dom 4/01/26
20		**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**$ 158.909.183,00**	**35 días**	**vie 9/01/26**	**sáb 14/02/26**
21		SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	$ 58.026.080,00	2 días	vie 9/01/26	dom 11/01/26
22		CONCRETO 20,7 Mpa (3000 psi) PARA ESTRUCTURAS ESPECIALES	$ 71.081.800,00	23 días	lun 19/01/26	jue 12/02/26
23		ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	$ 20.887.103,00	8 días	dom 11/01/26	lun 19/01/26
24		CONCRETO GRADAS PLACA ESCALERA 3000 PSI IMP Y PREM	$ 8.914.200,00	25 días	lun 19/01/26	sáb 14/02/26
25		**SARDINELES, ANDENES Y ZONAS VERDES**	**$ 837.831.110,00**	**60 días**	**mié 10/12/25**	**lun 9/02/26**
26		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	$ 176.914.100,00	10 días	vie 9/01/26	lun 19/01/26
27		SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 20X50X80 CM. INCLUYE EXC Y TRANSP.	$ 27.268.030,00	30 días	sáb 20/12/25	lun 19/01/26
28		ANDEN CONCRETO 3000 PSI REF MALLA ELECTR ACABADO TEXTURIZADO E=10cm	$ 467.244.450,00	40 días	mar 30/12/25	lun 9/02/26
29		LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU	$ 43.248.660,00	35 días	sáb 20/12/25	sáb 24/01/26
30		LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-55 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	$ 29.139.510,00	35 días	sáb 20/12/25	sáb 24/01/26
31		SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA TRENZA	$ 74.494.200,00	10 días	dom 4/01/26	mié 14/01/26
32		PODA DE ARBOL ENTRE 5 Y 10 METROS	$ 12.276.000,00	50 días	mié 10/12/25	jue 29/01/26
33		TALA ARBOL CLASE II 5M<H<10M INC. TRANSP. 5KM	$ 1.510.000,00	50 días	mié 10/12/25	jue 29/01/26
34		TALA ARBOL CLASE III 10M<H<20M INC. TRANSP. 5KM	$ 2.160.000,00	50 días	mié 10/12/25	jue 29/01/26
35		IMPERMEABILIZACION DE CONCRETO 3000 PSI - 20,7 MPA	$ 3.576.160,00	35 días	sáb 20/12/25	sáb 24/01/26
36		**MOBILIARIO**	**$ 81.567.000,00**	**55 días**	**mié 10/12/25**	**mié 4/02/26**
37		DESMONTE DE BANCA incl retiro	$ 2.599.000,00	5 días	mié 10/12/25	lun 15/12/25
38		BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR TIPO M-30. SUMISNITRO E INSTALACION	$ 26.348.000,00	10 días	sáb 24/01/26	mié 4/02/26
39		CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	$ 12.500.000,00	10 días	sáb 24/01/26	mié 4/02/26
40		DESMONTE Y TRAZLADO DE MONUMENTO	$ 3.312.000,00	10 días	sáb 24/01/26	mié 4/02/26
41		CICLO-PARQUEADERO TIPO M101 (TIPO 2) (H=0.6 M, L=2.0 M, A=0.6 M). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	$ 3.180.000,00	10 días	sáb 24/01/26	mié 4/02/26
42		BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	$ 5.064.000,00	10 días	sáb 24/01/26	mié 4/02/26
43		MESA DE AJEDREZ EN CONCRETO - Tabora -Construccion	$ 15.688.000,00	10 días	sáb 24/01/26	mié 4/02/26
44		SUMINISTRO E INSTALACION MESA DE PING PONG EN CONCRETO DE 2.74X1.52M	$ 12.876.000,00	10 días	sáb 24/01/26	mié 4/02/26
45		**ESTACION BICICLETAS**	**$ 4.872.048,00**	**45 días**	**mar 30/12/25**	**sáb 14/02/26**
46		**PRELIMINARES**	**$ 39.780,00**	**10 días**	**mar 30/12/25**	**vie 9/01/26**
47		EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	$ 39.780,00	10 días	mar 30/12/25	vie 9/01/26
48		**ESTRUCTURA Y CUBIERTA**	**$ 467.068,00**	**28 días**	**vie 9/01/26**	**sáb 7/02/26**
49		SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	$ 24.720,00	10 días	vie 9/01/26	lun 19/01/26
50		CONCRETO 3000 PSI, 20,7 Mpa, MEZCLADO EN OBRA	$ 299.130,00	10 días	mié 28/01/26	sáb 7/02/26
51		ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	$ 143.218,00	8 días	lun 19/01/26	mar 27/01/26
52		**ESTRUCTURA Y CUBIERTA**	**$ 4.365.200,00**	**7 días**	**sáb 7/02/26**	**sáb 14/02/26**
53		PERFIL CIRC. 4" (E=4 MM) FY = 3500 KG/CM2	$ 887.700,00	7 días	sáb 7/02/26	sáb 14/02/26
54		CORREA PERFIL RECTANGULAR PHR, NEGRO 80X40X20 MM, CAL 14	$ 1.085.000,00	7 días	sáb 7/02/26	sáb 14/02/26
55		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (CRISTAL). NO INCLUYE ESTRUCTURA	$ 2.392.500,00	7 días	sáb 7/02/26	sáb 14/02/26
56		**COMPONENTE ELECTRICO EXTERIORES**	**$ 481.620.950,00**	**15 días**	**vie 30/01/26**	**sáb 14/02/26**
57		EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	$ 26.358.840,00	5 días	vie 30/01/26	mié 4/02/26
58		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. COMPACTACIÓN MANUAL	$ 9.106.110,00	5 días	vie 30/01/26	mié 4/02/26
59		MASTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 9 M CON BRAZO RETORNEADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	$ 35.717.000,00	5 días	mié 4/02/26	lun 9/02/26
60		POSTE METÁLICO GALVANIZADO DE 4 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	$ 70.824.000,00	6 días	mié 4/02/26	mar 10/02/26
61		ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO 3 X NO. 1/0 + 1 X NO. 6 EN DUCTO PVC 2"	$ 120.360.000,00	6 días	mié 4/02/26	mar 10/02/26
62		CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	$ 26.899.000,00	3 días	mié 4/02/26	sáb 7/02/26
63		PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	$ 3.486.000,00	2 días	mié 4/02/26	vie 6/02/26
64		LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP 65/65 (CONJUNTO ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS. 48 LEDS. 120-277 VOLTOS, 104 W, 4000°K. CON FOTO CELDA COMPLETA. REF: RALED	$ 117.858.000,00	2 días	jue 12/02/26	sáb 14/02/26
65		LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP 65/65 (CONJUNTO ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS. 16 LEDS. 120-277 VOLTOS, 38 W, 4000°K. CON FOTO CELDA COMPLETA. REF: RALED I	$ 20.427.000,00	2 días	jue 12/02/26	sáb 14/02/26
66		LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP 65/65 (CONJUNTO ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS. 32 LEDS. 120-277 VOLTOS, 55 W, 4000°K. CON FOTO CELDA COMPLETA. REF: RALED I	$ 26.917.000,00	2 días	jue 12/02/26	sáb 14/02/26
67		LINEA DE ALIMENTACIÓN LUMINARIA DESDE CAJA DE INSPECCIÓN EN ALAMBRE DE COBRE 3X NO. 10 AWG	$ 9.028.000,00	3 días	lun 9/02/26	jue 12/02/26
68		EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACIÓN DE 14 A 8	$ 14.640.000,00	3 días	lun 9/02/26	jue 12/02/26
69		**PLANES DE MANEJO**	**$ 98.830.362,10**	**70 días**	**vie 5/12/25**	**sáb 14/02/26**
70		PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 38.352.080,81	30 días	vie 5/12/25	dom 4/01/26
71		COMPONENTE SOCIAL	$ 19.176.040,41	70 días	vie 5/12/25	sáb 14/02/26
72		COMPONENTE AMBIENTAL	$ 41.302.240,88	70 días	vie 5/12/25	sáb 14/02/26
73		**PROVISIONES Y CERTIFICACIONES**	**$ 105.224.437,90**	**0 días**	**sáb 14/02/26**	**sáb 14/02/26**
74		PROVISION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (INCLUYE AIU)	$ 88.330.539,90	0 días	sáb 14/02/26	sáb 14/02/26
75		INSPECCION Y CERTIFICACION RETIE REDES BAJA TENSION	$ 7.393.898,00	0 días	sáb 14/02/26	sáb 14/02/26
76		INSPECCION Y CERTIFICACION RETILAP LUMINARIAS	$ 9.000.000,00	0 días	sáb 14/02/26	sáb 14/02/26

