INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 1/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** NOVIEMBRE

CONTRATO DE OBRA No.: 3763 DE 2024

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA GAITANIA - MARQUETALIA, CÓDIGO INVÍAS 30100 EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS, DEL DPTO. DEL TOLIMA

CONTRATISTA: GAMA INGENIERIA SAS

PLAZO INICIAL: TRES MESES
FECHA DE INICIO: 25/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/10/2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 7/11/2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2025
PLAZO ACUMULADO: NUEVE MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1,140,793,883.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 1,140,793,883.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2630 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ARCONS INGENIEROS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUIS ALBERTO RODRIGUEZ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	UND	1
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		$ 299,986,980.00	$ 1,020,403,904.00
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	1,116,928,273.00	8,162,168.00	1,125,090,441.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	1,413,115.00	10,327.00	1,423,442.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	12,000,000.00	2,280,000.00	14,280,000.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			1,140,793,883.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	297,810,671.00	$ 2,176,309	299,986,980.00	299,986,980.00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO			299,986,980.00	299,986,980.00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/11/2025 (Día / Mes / Año)

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 1,026,714,494.70
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1,020,403,904.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	89.45%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	8
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**10**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONCRETO 21 MPA



CORTE Y SELLO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 1/11/2025 (Día / Mes / Año)



ACERO



ACERO



FUNDIDA CONCRETO MR-38



FUNDIDA CONCRETO MR-38

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 1/11/2025 (Día / Mes / Año)



FUNDIDA CONCRETO MR-38



FUNDIDA CONCRETO MR-38

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: FRANKLIN RICARDO PIIRAGUA
Director de Obra
Matrícula Profesional No. 15219-04559 BOYACA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 1/12/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **TOLIMA**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: nov-25 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA GAITANIA - MARQUETALIA, CÓDIGO INVÍAS 30100 EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS, DEL DPTO. DEL TOLIMA

CONTRATO No. 3763 DE 2024 **CONTRATISTA:** GAMA INGENIERIA SAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2630 DE 2024 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO ARCONS INGENIEROS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
RETROEXCAVADORA	CAT /420F2	1 M3	GAITANIA							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBROCOMPACTADOR	CASE/SV208	9 TON	GAITANIA							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA	INTERNATIONAL	7 M3	GAITANIA							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA	INTERNATIONAL	7 M3	GAITANIA							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO										4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TOTAL ACTIVO										2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTAL EN REPARACIÓN										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
TOTAL INACTIVO										2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	2	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	2	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):
REPARACIÓN: debido que en una de las excavaciones se le daño el filtro del hidraulico a la retroexcavadora y una pinchada de la llanta trasera.
Inactivo: por dias de lluvia

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligaci
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Cesar Raul Neme Barrero
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-25540 CN

Firma
Nombre: Yhon Alexander Gutierrez Garcia
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-282864 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No: 3763 DE 2024 **CONTRATISTA:** GAMA INGENIERIA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-25 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA GAITANIA - MARQUETALIA, CÓDIGO INVÍAS 30100 EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS, DEL DPTO. DEL TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2630 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ARCONS INEGENIEROS SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco							2	4		4	4	4	4	5		2	2	2	6	5	6	4		4	4	4	4	4	2			76
Lluvias moderadas							10	12		12	12	12	12	10		10	8	8	14	10	14	10		8	8	12	12	8	10			212
Lluvias intensas							12	8		8	8	8	8	9		12	14	14	4	9	4	10		12	12	8	8	12	12			192
Total horas							**24**	**24**		**24**	**24**	**24**	**24**	**24**		**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**		**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**			

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
En el municipio de Planadas Tolima la estación que se encuentra esta inactiva.

Firma
Nombre: Cesar Raul Neme Barrero
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-25540 CND

Firma
Nombre: Yhon Alexander Gutierrez Garcia
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-282864 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 01/12/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** DIRECCIÒN TERRITORIAL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No: 3763 DE 2024 **CONTRATISTA:** GAMA INGENIERIA S.A.S

MES INFORME MENSUAL: nov-25 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA GAITANIA-MARQUETALIA CODIGO INVIAS 30100 EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS DPTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2630 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ARCONS INGENIEROS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	919624	C-2402-0600-11-51102A-2402041-02	11	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL No. 3763 DE 2024	$ 1,140,793,883.00	$ 1,140,793,883.00
			TOTAL			$ 1,140,793,883.00	$ 1,140,793,883.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1,140,793,883.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
									919624 DE 19/09/2024	$ 1,140,793,883.00	$ 1,140,793,883.00				
1	Parcial de Obra	nov-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 1,140,793,883.00	$ 1,140,793,883.00				
2	Parcial de Obra	dic-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 1,140,793,883.00	$ 1,140,793,883.00				
3	Parcial de Obra	mar-25	$ 80,676,592.00	$ 589,560.00	$ 81,266,152.00	$ -	$ -	$ -		$ 1,059,527,731.00	$ 1,059,527,731.00	-			En tramite
4	Parcial de Obra	abr-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 1,059,527,731.00	$ 1,059,527,731.00				
5	Parcial de Obra	may-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 1,059,527,731.00	$ 1,059,527,731.00				
6	Parcial de Obra	jun-25						$ -		$ 1,059,527,731.00	$ 1,059,527,731.00				
7	Parcial de Obra	jul-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 1,059,527,731.00	$ 1,059,527,731.00				
8	Parcial de Obra	ago-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 1,059,527,731.00	$ 1,059,527,731.00				
9	Parcial de Obra	sep-25	$ 416,633,864.00	$ 5,236,940.00	$ 421,870,804.00	$ -	$ -	$ -		$ 637,656,927.00	$ 637,656,927.00				En tramite
10	Parcial de Obra	oct-25	$ 215,703,672.00	$ 1,576,296.00	$ 217,279,968.00	$ -	$ -	$ -		$ 420,376,959.00	$ 420,376,959.00				En tramite
11	Parcial de Obra	nov-25	$ 297,810,671.00	$ 2,176,309.00	$ 299,986,980.00	$ -	$ -	$ -		$ 120,389,979.00	$ 120,389,979.00				
	TOTALES		**$ 1,010,824,799.00**	**$ 9,579,105.00**	**$ 1,020,403,904.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 120,389,979.00**	**$ 120,389,979.00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* ACTAS PARCIALES	$ 1,010,824,799.00	$ 9,579,105.00	$ 1,020,403,904.00
*	$ -	$ -	$ -
*			
*			
VALOR TOTAL	**$ 1,010,824,799.00**	**$ 9,579,105.00**	**$ 1,020,403,904.00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Oscar Montiel

Firma
Nombre: OSCAR ELIAS MONTIEL HERAZO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONTRATISTA
0

Firma
Nombre: YHON ALEXANDER GUTIERREZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL ARCNOS INGENIEROS SAS
Interventor
Matrícula Profesional No.: 70202-282864 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	14/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 6 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 3763 DE 2024

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA GAITANIA - MARQUETALIA, CÓDIGO INVÍAS 30100 EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS, DEL DPTO. DEL TOLIMA

CONTRATISTA: GAMA INGENIERÍA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2630 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ARCNOS INGENIEROS S.A.S.

PLAZO INICIAL: TRES (3) MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 20/12/2024; 23/04/2025; 21/07/2025; 24/10/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1,140,793,883.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 1,140,793,883.00

PLAZO ACUMULADO: SIETE (7) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/11/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 06/01/2025; 30/05/2025; 28/08/2025; 04/07/2025 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOT AL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	1 nov-24	2 dic-24	3 ene-25	4 feb-25	5 mar-25	6 abr-25	7 may-25	8 may-25	9 jun-25	10 jul-25	11 ago-25	12 sep-25	13 oct-25	14 nov-25	15 dic-25
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM	$167,397	14.99%	N.A.	% P	0.79%	7.04%	6.98%	0.18%	0.00%	9.93%	5.70%			12.94%	1.03%	0.00%	13.66%	0.00%	10.94%
				$ P	$6,807	$78,643	$77,972	$1,975	$0	$110,860	$65,798			$144,479	$11,459	$0	$152,594	$0	$122,198
				% E															
AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES	$949,532	85.01%	N.A.	% P	0.05%	33.79%	41.81%	9.36%	26.40%	52.47%	6.21%	16.82%	33.13%	24.52%		79.16%	7.18%	83.67%	5.39%
				$ P	$603	$377,446	$466,993	$104,495	$294,821	$586,059	$69,390	$187,905	$370,064	$275,548		$881,104	$83,267	$934,534	$60,202
				% E															
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1,116,928.00																		
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																			

SUSPENSIÓN No. 1 / REINICIO No. 1 — Reprogramación No.1
SUSPENSIÓN No. 2 / REINICIO No. 2 — Reprogramación No.2
SUSPENSIÓN No. 3 / REINICIO No. 3 — Reprogramación No.3
Reprogramación No.4

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.84%	40.83%	48.79%	9.53%	26.40%	62.40%	11.21%	16.82%	33.13%	37.61%	1.03%	79.16%	20.84%	83.67%	16.33%
	VALOR (Miles de Pesos)	$9,410	$456,082	$544,965	$106,471	$294,821	$696,918	$125,189	$187,905	$370,064	$420,028	$11,459	$881,104	$235,824	$934,534	$182,394
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.84%	41.68%	90.47%	100.00%	26.40%	88.79%	100.00%	16.82%	49.96%	87.56%	88.59%	79.16%	100.00%	83.67%	100.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$9,410	$465,492	$1,010,458	$1,116,928	$294,821	$991,739	$1,116,928	$187,905	$557,969	$977,997	$989,455	$881,104	$1,116,928	$934,534	$1,116,928
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%															
	VALOR (Miles de Pesos)															
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%															
	VALOR (Miles de Pesos)															

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	$ 1,413.12 / $ -	$ -	%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 8,172.50 / $ -	$ -	%
ACTUALIZACIÓN, REVISION Y/O ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA	$ 12,000.00 / $ -	$ -	%
TOTAL IVA DE ACTUALIZACIÓN, REVISION Y/O ELABORACION DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O DISEÑOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS	$ 2,280.00 / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 23,865.61	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 1,140,794		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Oscar Montiel
Nombre: OSCAR ELIAS MONTIEL HERAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
C.C. No. 15.726.333 CHINÚ - CORDOBA

Aprueba Firma:
Nombre: YHON ALEXANDER GUTIERREZ GARCIA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 70202-282864 TLM

Revisó Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Nombre: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: A25972000-79463217

Revisó Firma:
Nombre: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-282864 CAU

Revisó Firma:
Nombre: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 17202112793 CLD

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA: 01/12/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No: 3763 DE 2024 **CONTRATISTA:** GAMA INGENIERIA S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DEL 07 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA GAITANIA - MARQUETALIA, CÓDIGO INVÍAS 30100 EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS, DEL DPTO. DEL TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2630 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ARCONS INGENIEROS

NOMBRE ARL: ARL SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFATOLIMA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	A/AZAP311				Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ANTONIO EDUARDO GARCES ROJAS	14,233,406	MAESTRO DE OBRA	$ 1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		GAMA INGENIERIA S.A.S	$ 1,423,500.00	$ 99,100.00	V	SANITAS	9495824217	$ 57,000.00	COLPEMSIONES	9495824217	$ 227,800.00	$ 57,000.00	$ -	$ -	
2	IDELFONSO GARCES ROJAS	14,228,829	OFICIAL	$ 1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		GAMA INGENIERIA S.A.S	$ 1,423,500.00	$ 99,100.00	V	SANITAS	9495824217	$ 57,000.00	COLPEMSIONES	9495824217	$ 227,800.00	$ 57,000.00	$ -	$ -	
3	GERMAN LOPEZ	14,278,206	OFICIAL	$ 1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		GAMA INGENIERIA S.A.S	$ 1,423,500.00	$ 99,100.00	V	NUEVA E.P.S	9495824217	$ 57,000.00	COLFONDOS	9495824217	$ 227,800.00	$ 57,000.00	$ -	$ -	
4	JAMINTON SANTIAGO BERNAL MORENO	1,109,411,028	AYUDANTE	$ 47,450.00																												X		GAMA INGENIERIA S.A.S	$ 47,450.00	$ 3,400.00	v	COOSALUD MOVILIDAD	9495824217	$ 1,900.00	PORVENIR	9495824217	$ 7,600.00	$ 1,900.00	$ -	$ -	
5	JOHAN SEBASTIAN BERNAL MORENO	1,109,413,659	AYUDANTE	$ 47,450.00																												X		GAMA INGENIERIA S.A.S	$ 47,450.00	$ 3,400.00	v	COOSALUD MOVILIDAD	9495824217	$ 1,900.00	PORVENIR	9495824217	$ 7,600.00	$ 1,900.00	$ -	$ -	
6	CESAR RAUL NEME BARRERO	1,000,874,072	ING RESIDENTE	$ 1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		GAMA INGENIERIA S.A.S	$ 1,423,500.00	$ 99,100.00	V	NUEVA E.P.S	9495824217	$ 57,000.00	N/A	9495824217	N/A	$ 57,000.00	$ -	$ -	
7	WILLIAM ALEJANDRO OSPINA VILLALOBOS	1,109,417,412	AYUDANTE	$ 47,450.00																												X		GAMA INGENIERIA S.A.S	$ 47,450.00	$ 3,400.00	v	NUEVA E.P.S	9495824217	$ 1,900.00	PORVENIR	9495824217	$ 7,600.00	$ 1,900.00	$ -	$ -	
8	FRANKLIN RICARDO PIRAGUA ROA	1,010,760,940	AYUDANTE	$ 47,450.00																												X		GAMA INGENIERIA S.A.S	$ 47,450.00	$ 3,400.00	v	NUEVA E.P.S	9495824217	$ 1,900.00	PORVENIR	9495824217	$ 7,600.00	$ 1,900.00	$ -	$ -	
9	LUZ MAYERLY ROJAS PERDOMO	19,421,844	SISO	$ 1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		GAMA INGENIERIA S.A.S	$ 1,423,500.00	$ 99,100.00	V	SANITAS	9495824217	$ 57,000.00	PORVENIR	9495824217	$ 227,800.00	$ 57,000.00	$ -	$ -	
10	DIEGO FERNANDO URAN VALLEJO	38,195,094	AYUDANTE	$ 1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		GAMA INGENIERIA S.A.S	$ 1,423,500.00	$ 99,100.00	V	NUEVA E.P.S	9495824217	$ 57,000.00	PORVENIR	9495824217	$ 227,800.00	$ 57,000.00	$ -	$ -	
11	JUAN CAMILO URAN VILLAMIL		AYUDANTE	$ 47,450.00																												X		GAMA INGENIERIA S.A.S	$ 47,450.00	$ 3,400.00	V	NUEVA E.P.S	9495824217	$ 1,900.00	PORVENIR	9495824217	$ 7,600.00	$ 1,900.00	$ -	$ -	
12	DARWIN ANDRES RAMIREZ JIMENEZ		AYUDANTE	$ 474,500.00																				X	X	X	X	X	X	X	X	X		GAMA INGENIERIA S.A.S	$ 474,500.00	$ 33,100.00	v	NUEVA E.P.S	9495824217	$ 19,000.00	PORVENIR	9495824217	$ 76,000.00	$ 19,000.00	$ -	$ -	
13	EINER MAURICIO GUILOMBO FRACICA		AYUDANTE	$ 1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		GAMA INGENIERIA S.A.S	$ 1,423,500.00	$ 99,100.00	v	SANITAS	9495824217	$ 57,000.00	PORVENIR	9495824217	$ 227,800.00	$ 57,000.00	$ -	$ -	
14	JHON JAIRO MATOMA BENITEZ		AYUDANTE	$ 47,450.00																												X		GAMA INGENIERIA S.A.S	$ 47,450.00	$ 3,400.00	v	NUEVA E.P.S	9495824217	$ 1,900.00	PORVENIR	9495824217	$ 7,600.00	$ 1,900.00	$ -	$ -	
15	EBERSENIO RAMIREZ LUGO		AYUDANTE	$ 521,950.00																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		GAMA INGENIERIA S.A.S	$ 521,950.00	$ 36,400.00	v	NUEVA E.P.S	9495824217	$ 20,900.00	PORVENIR	9495824217	$ 83,600.00	$ 20,900.00	$ -	$ -	
16	JHON JAIRO RAMIREZ PUENTES		AYUDANTE	$ 521,950.00																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		GAMA INGENIERIA S.A.S	$ 521,950.00	$ 36,400.00	v	NUEVA E.P.S	9495824217	$ 20,900.00	PORVENIR	9495824217	$ 83,600.00	$ 20,900.00	$ -	$ -	
17	JACID RODRIGUEZ BERMUDEZ		AYUDANTE	$ 521,950.00																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	GAMA INGENIERIA S.A.S	$ 521,950.00	$ 36,400.00	v	NUEVA E.P.S	9495824217	$ 20,900.00	PORVENIR	9495824217	$ 83,600.00	$ 20,900.00	$ -	$ -	
18	YAROL ANDRES DIMAS DAGUA		AYUDANTE	$ 474,500.00																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	GAMA INGENIERIA S.A.S	$ 474,500.00	$ 33,100.00	v	NUEVA E.P.S	9495824217	$ 20,900.00	PORVENIR	9495824217	$ 76,000.00	$ 19,000.00	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido: N.A.

El contratista adjunta la certificación de fecha 4/12/2025 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: OSCAR ELIAS MONTIEL HERAZO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONTRATISTA
C.C. No. 15.726.333 CHINU - CORDOBA

Firma
Nombre: YHON ALEXANDER GUTIERREZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL ARCNOS INGENIEROS SAS
Interventor
Matrícula Profesional No.: 70202-282864 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 (Día) / 12 (Mes) / 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 3763 DE 2024 **CONTRATISTA:** GAMA INGENIERIA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA GAITANIA - MARQUETALIA, CODIGO INVIAS 30100 EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS, DEL DPTO DEL TOLIMA

FECHA DE INICIO: 25/11/2025

PLAZO INICIAL: TRES (3) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 9/08/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1,140,793,883.00

VALOR ACUMULADO: $ 1,140,793,883.00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 14,280,000.00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 14,280,000.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2633 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ARCONS INGENIEROS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 114,079,388.00	16	9	2024	16	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 228,158,777.00	16	9	2024	16	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 342,238,165.00	16	12	2024	16	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 75-44-101139833

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/09/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 260,000,000.00	16	9	2024	16	12	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 75-40-101052642 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 1/10/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 (Día) 12 (Mes) 2025 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 114,079,388.00	16	9	2024	25	10	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 228,158,777.00	16	9	2024	25	4	2028
Calidad de Estudios y Diseños	0		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 342,238,165.00	16	12	2024	16	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 75-44-101139833

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 8/08/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 260,000,000.00	16	9	2024	25	4	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 75-40-101052642 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 8/08/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 114,079,388.00	16	9	2024	27	1	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 228,158,777.00	16	9	2024	27	7	2029
Calidad de Estudios y Diseños	0		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 342,238,165.00	16	12	2024	16	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 75-44-101139833

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 8/08/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 260,000,000.00	16	9	2024	22	9	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 75-40-101052642 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 8/08/2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	1 (Día)	12 (Mes)	2025 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 114,079,388.00	16	9	2024	25	12	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 228,158,777.00	16	9	2024	25	6	2028
Calidad de Estudios y Diseños	0		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 342,238,165.00	16	12	2024	16	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 75-44-101139833

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 8/08/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 260,000,000.00	16	9	2024	10	7	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 75-40-101052642 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 8/08/2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	1 (Día)	12 (Mes)	2025 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 3

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 114,079,388.00	16	9	2024	27	1	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 228,158,777.00	16	9	2024	27	7	2029
Calidad de Estudios y Diseños	0		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 342,238,165.00	16	12	2024	16	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 75-44-101139833

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 8/08/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 260,000,000.00	16	9	2024	22	9	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 75-40-101052642 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 8/08/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	10%	$ 114,079,388.00	16 / 9 / 2024	9 / 2 / 2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0		Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 228,158,777.00	16 / 9 / 2024	9 / 8 / 2028
Calidad de Estudios y Diseños	0		Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 342,238,165.00	16 / 12 / 2024	16 / 12 / 2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 75-44-101139833

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 260,000,000.00	16 / 9 / 2024	30 / 9 / 2025
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 75-40-101052642 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	10%	$ 114,079,388.00	16 / 9 / 2024	30 / 4 / 2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0		Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	$ 228,158,777.00	16 / 9 / 2024	31 / 10 / 2028
Calidad de Estudios y Diseños	0		Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 342,238,165.00	16 / 12 / 2024	16 / 12 / 2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 75-44-101139833

Certificado de modificación o anexo No.: 11
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 23/10/2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 (Día) 12 (Mes) 2025 (Año)

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 260,000,000.00	16	9	2024	31	10	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 75-40-101052642 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 23/10/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 114,079,388.00	16	9	2024	30	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	$ 228,158,777.00	16	9	2024	31	12	2028
Calidad de Estudios y Diseños	0		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 342,238,165.00	16	12	2024	16	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 75-44-101139833

Certificado de modificación o anexo No.: 13
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 260,000,000.00	16	9	2024	31	12	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 75-40-101052642 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 10
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	


FECHA	1 (Día)	12 (Mes)	2025 (Año)

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: YHON ALEXANDER GUTIERREZ GARCIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-282864

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.