Montería, 9 de Diciembre de 2025.

OFC-SEÑ-1856-2025-007

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
INVIAS
ATN: VICTOR HUGO SUAREZ

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1856-2025

Asunto: SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORIA

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que el contrato de interventoría N° 1856-2025, se inicio el 4 de diciembre de 2023, y su plazo contractual termina el 31 de diciembre de 2025, INGESCOR SAS solicita prórroga hasta el 31 de mayo de 2026 con una adición de recursos por Quinientos millones de pesos M/cte ($ 500.000.000).

Cabe aclarar que el contrato de interventoría 1856-2025 es una interventoría que realiza seguimiento y supervisión a tres proyectos, los cuales se relacionan a continuación:

1. CONTRATO 1855-2025
   1.1 CONTRATO 1855-2025: OBRAS DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECTOR CENTRO ORIENTE. LOTE 1. Valor del contrato de Obra: $4.000.000.000
      1.1.1 Orden de inicio: sin iniciar
      1.1.2 Fecha de terminación del contrato: hasta el 31 de diciembre de 2025
      1.1.3 Plazo actual: Hasta el 31 de Diciembre de 2025.

1.2 Avance de obra: El contrato a la fecha no tiene orden de inicio

2. CONTRATO 1848-2025

2.1 CONTRATO 1848-2025: OBRAS DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECTOR NORTE. LOTE 2. Valor del contrato de Obra: $3.000.000.000

2.1.1 Orden de inicio: Orden de inicio 4 de diciembre de 2025.

2.1.2 Fecha de terminación del contrato: 31 de diciembre de 2025.

2.1.3 Plazo actual: 31 de diciembre de 2025

2.2 Avance de obras:

2.2.1 % PROGRAMADO: 0%

2.2.2 % EJECUTADO: 0%

2.2.3 COMENTARIOS: Prórroga se requiere ejecutar los recursos asignados del contrato y el tiempo no es suficiente para alcanzar dicha ejecucion. Por otra parte, una vez hecho un recorrido inicial se encontró que los recursos asignados son insuficientes para las necesidades encontradas en los departamentos y en las vías donde se ejecutará el contrato de obra

Para los contratos de obra

3. CONTRATO 1852-2025

3.1 CONTRATO 1852-2025: OBRAS DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECTOR SUR. LOTE 3. Valor del contrato de Obra: $3.000.000.000

3.1.1 Orden de inicio: Orden de inicio 4 de diciembre de 2025.

3.1.2 Fecha de terminación del contrato: 31 de diciembre de 2025.

3.1.3 Plazo actual: 31 de Diciembre de 2025

3.2 Avance de obras:

2.2.1 % PROGRAMADO: 0%

2.2.2 % EJECUTADO: 0%

2.2.3 COMENTARIOS: Prórroga se requiere ejecutar los recursos asignados del contrato y el tiempo no es suficiente para alcanzar dicha ejecucion. Por otra parte, una vez hecho un recorrido inicial se encontró que los recursos asignados son insuficientes para las necesidades encontradas en los departamentos y en las vías donde se ejecutará el contrato de obra
Para los contratos de obra

La prorroga y la adicion de la interventoría se esta solicitando con el fin de continuar con el seguimiento, acompañamiento, verificación y control de los contratos de obra

Se adjunta los formatos diligenciados para la presente solicitud:

- MEPI-MN1-IN-13-FR-1
- MEPI-MN1-IN-15-FR-13
- MEPI-MN1-IN-9-FR-1
- MEPI-MN1-IN-9-FR-2

Con lo anterior, comedidamente se solicita aprobación para la prorroga del contrato al 31 de mayo de 2025 y la consecuente adición de recursos por valor de $500.000.000.

Agradeciendo su atención

JUAN CARLOS RIOS URUETA
Representante legal