PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: SUMINISTRO Y ENSAMBLAJE DE TECNOLOGIA SOSTENIBLE, FLEXIBLE Y ADAPTABLE TIPO MODULAR, PARA LA IMPLANTACIÓN DE EMBARCADEROS FLOTANTES EN EL AULA AMBIENTAL ABIERTA PARQUE EMBALSE DEL NEUSA Y PARQUE EMBALSE DEL HATO DE LA JURISDICCIÓN CAR.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VIGENCIA 2025			VIGENCIA 2026		
			CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (A x B)	CANTIDAD (A)	VALOR UNTARIO (B)	VALOR TOTAL (A x B)
1. EMBARCADEROS PARQUE EMBALSE DEL NEUSA								
1.1	Suministro y ensamblaje de tecnologia sostenible, flexible y adaptable tipo modular excel dock o equivalente, para la implantación de embarcaderos flotantes en el aula ambiental abierta parque embalse del neusa y parque embalse del hato de la jurisdicción CAR con una pasarela de acceso de 9 metros de largo x 3 metros de ancho, y un área de embarque de 3m de largo x 10m de ancho para un área total de 57m², compuesto por módulos flotantes fabricados en polietileno de alta densidad (PEAD), incluye accesorios básicos de conexión y accesorios complementarios como fenders, cornamusas y barandas.	UNIDAD	2	$ 80.779.175	$ 161.558.350			
1.2	Suministro y ensamblaje de tecnologia sostenible, flexible y adaptable tipo modular excel dock o equivalente, para la implantación de embarcaderos flotantes en el aula ambiental abierta parque embalse del neusa y parque embalse del hato de la jurisdicción CAR con un área total de 143,5m², compuesto por módulos flotantes fabricados en polietileno de alta densidad (PEAD) incluye accesorios básicos de conexión y accesorios complementarios como fenders, cornamusas y barandas, incluye cubierta a 2 aguas con bases de 6 metros x 6 metros y aleros que sobresalen 50 cm, con estructura metálica y teja arquitectónica con acabado en cromato de zinc.	UNIDAD	1	$ 224.246.359	$ 224.246.359			
				1. EMBARCADEROS PARQUE EMBALSE DEL NEUSA	**$ 385.804.709**	**1. EMBARCADEROS PARQUE EMBALSE DEL NEUSA**		**$ 0**
2. EMBARCADEROS PARQUE EMBALSE DEL HATO								
2.1	Suministro y ensamblaje de tecnologia sostenible, flexible y adaptable tipo modular excel dock o equivalente, para la implantación de embarcaderos flotantes en el aula ambiental abierta parque embalse del neusa y parque embalse del hato de la jurisdicción CAR con un área total de 143,5m², compuesto por módulos flotantes fabricados en polietileno de alta densidad (PEAD) incluye accesorios básicos de conexión y accesorios complementarios como fenders, cornamusas y barandas, incluye cubierta a 2 aguas con bases de 6 metros x 6 metros y aleros que sobresalen 50 cm, con estructura metálica y teja arquitectónica con acabado en cromato de zinc.	UNIDAD				1	$ 224.246.359	$ 224.246.359
				2. EMBARCADEROS PARQUE EMBALSE DEL HATO	**$ 0**	**2. EMBARCADEROS PARQUE EMBALSE DEL HATO**		**$ 224.246.359**
				SUBTOTAL	**$ 385.804.709**	**SUBTOTAL**		**$ 224.246.359**
				IVA (19%)	**$ 73.302.895**	**IVA (19%)**		**$ 42.606.808**
				TOTAL VIGENCIA 2025	**$ 459.107.604**	**TOTAL VIGENCIA 2026**		**$ 266.853.167**
						TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (VIGENCIA 2025 + VIGENCIA 2026)		**$ 725.960.771**

YACIR ANTONIO RAMIREZ LUENGAS
DIRECTOR TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL

NIDIA CLEMENCIA RIAÑO RINCÓN
SUBDIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL

Elaboró: Sergio Alejandro Suarez Pineda - Contratista DSICA
Revisó: Luisa Fernanda Aguirre Herrera - Directora Técnica DSICA
Camilo Ernesto Granados Cabrera - Contratista DIA
Jorge Alberto Herrán Cruz - Contratista DIA