# INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

| | |
|---|---|
| **CONTRATO / CONVENIO No.** | 034 DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| **TIPO DE CONTRATO** | CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS |
| **OBJETO** | INTERVENCIÓN SECTORIZADA PARA EL EMBELLECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE. |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE |
| **CONTRATISTA** | ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS |
| **R/LEGAL** | HENRY PAUL ALFONSO; CC. 74.861.785 de Yopal |
| **SUPERVISOR / INTERVENTOR** | LINO RODRÍGUEZ OCHOA |
| **APOYO SUPERVISIÓN** | EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO |
| **VALOR FINAL CONVENIO** | $383.881.650,00 |
| **FECHA INICIACIÓN** | 25 de noviembre de 2025 |
| **FECHA TERMINACIÓN** | 24 de diciembre de 2025 |
| **PERIODO DE EJECUCIÓN** | DEL 15 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **% AVANCE FINANCIERO** | 100,00% |
| **% AVANCE FISICO** | 100,00% |
| **FECHA PRESENTE INFORME** | 26 de diciembre de 2025 |

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto 029 del 2004, demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en la CLAUSULA 10 del Convenio en mención; me permito certificar que se dio cumplimiento a cabalidad, teniendo en cuenta lo siguiente:

## 1. EJECUCIÓN FÍSICIA (CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES)

| ACTIVIDAD DESARROLLADA | RESULTADOS OBTENIDOS |
|---|---|
| Limpieza y embellecimiento de bordillos, incluye bordeo, limpieza manual de bordillo o sardinel de 35 cm de ancho en promedio por metro lineal y aplicación de una capa de protección con Pintura Vinilo - T1 sobre concreto a dos (2) manos. | Actividad ejecutada en las cinco (5) zonas definidas, conforme a la sectorización y al cuadro resumen de actividades anexo |
| Poda de arbol 0.10 m > Ø < 0.25 m; incluye apeo, desramado, apilado y disposición final 2 km | Actividad desarrollada en parques y zonas verdes priorizadas, según lo establecido en los estudios previos y el informe del ejecutor. |
| Limpieza de vías y áreas públicas incluye (barrido y acarreo manual de sobrantes a punto de acopio temporal, para su disposición final (material vegetal y/o residuos solidos)). | Se realizó limpieza general de vías y áreas públicas intervenidas, retirando material vegetal y residuos sólidos. |
| Limpieza y lavado de áreas públicas (zonas duras). Incluye equipos de presión, agua y detergentes. | Se efectuó lavado de zonas duras en espacios públicos definidos, mejorando las condiciones de aseo y presentación. |
| Cargue manual, retiro y disposición final de material sobrante de poda y/o residuos sólidos proveniente de limpieza de bordillos o sardineles hasta 6 km. | Material generado retirado y dispuesto en sitios autorizados, conforme a las condiciones ambientales establecidas. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. DE VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN:** | 5 | **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN APORTE MPIO:** | 100,00% |

## 2. GARANTÍAS

| El contratista presentó las siguientes garantía al inicio del contrato | SI | NO | N.A | FECHA APROBACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | X | | | 07-nov-25 |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | | X | | |
| PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES. | X | | | |
| CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO | X | | | |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNSIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS | | X | | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | X | | | |
| OTRAS | | X | | |

| PÓLIZA Nº | COMPAÑÍA ASEGURADORA | AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIAS | | MODIFICACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FECHA INICIO | FECHA FIN | |
| BY-100058470 (Anexo 0) | MUNDIAL DE SEGUROS SA | CUMPLIMIENTO | $38.388.165,00 | 04-nov-25 | 14-abr-26 | Inicial |
| | | PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES. | $19.194.082,50 | 04-nov-25 | 14-dic-28 | |

## INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

| PÓLIZA Nº | COMPAÑÍA ASEGURADORA | AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIAS | | MODIFICACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FECHA INICIO | FECHA FIN | |
| BY-100058470 (Anexo 0) | MUNDIAL DE SEGUROS SA | CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO | $38.388.165,00 | 04-nov-25 | 14-jun-26 | Inicial |
| BY-100009444 (Anexo 0) | MUNDIAL DE SEGUROS SA | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $284.700.000,00 | 04-nov-25 | 14-dic-25 | |

## 3. EJECUCIÓN FINANCIERA

| DESCRIPCION | VALOR CONVENIO | ANTICIPO ANTICIPADO | VALOR EJECUTADO | VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO |
|---|---|---|---|---|
| Valor aporte Municipio | $344.951.650,00 | | | |
| Valor aporte Asojuntas | $38.930.000,00 | | | |
| Valor Anticipo o Pago Anticipado | | | | |
| Valor Adicional No. XX | | | | |
| Valor Acta No. 01 aporte municipio | | | $310.204.747,00 | $310.204.747,00 |
| Valor Acta No. 01 aporte Asojuntas | | | $32.782.812,00 | |
| **Valor presentea acta aporte municipio** | | | **$34.746.903,00** | **$34.746.903,00** |
| **Valor presente acta aporte Asojuntas** | | | **$6.147.188,00** | |
| Saldo por ejecutar aporte Municipio | | | $0,00 | |
| Saldo por ejecutar aporte Asojuntas | | | $0,00 | |
| **Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)** | **$383.881.650,00** | | **$383.881.650,00** | **$344.951.650,00** |

## 4. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

Se materializó alguno de los riesgos establecidos en el proceso inicialmente?

Para el periodo comprendido entre el 15 y el 22 de dic. de 2025 no se materializó riesgo alguno.

## 5. DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN

| DOCUMENTO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN |
|---|---|
| Acta de inicio | 25 de noviembre de 2025 |
| Informe Asojuntas No. 01 | 15 de diciembre de 2025 |
| Informe supervisión No. 01 | 16 de diciembre de 2025 |
| Acta parcial No. 01 | 16 de diciembre de 2025 |
| Informe Final Asojuntas | 23 de diciembre de 2024 |
| Acta Recibo Final | 24 de diciembre de 2025 |

## 6. ANEXOS

1 Certificado de personería que no tiene ninguna queja.
2 Certificado de disposición final de residuos sólidos.
3 Informe financiero presentado por el ejecutor.

**LINO RODRÍGUEZ OCHOA**
Secretario de Infraestructura
Supervisor

## *ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO*
## *INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL*

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENCIÓN SECTORIZADA PARA EL EMBELLECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE. |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE |
| **CONTRATISTA** | ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS |
| **SUPERVISOR / INTERVENTOR** | LINO RODRÍGUEZ OCHOA |

### INFORME FOTOGRÁFICO ZONA 1 PODA ARBOLES









**LINO RODRIGUEZ OCHOA**
Secretario de Infraestructura
Supervisor


## *ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO*
## *INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL*

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENCIÓN SECTORIZADA PARA EL EMBELLECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE. |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE |
| **CONTRATISTA** | ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS |
| **SUPERVISOR / INTERVENTOR** | LINO RODRÍGUEZ OCHOA |

### INFORME FOTOGRÁFICO ZONA 2 PODA ARBOLES









**LINO RODRÍGUEZ OCHOA**
Secretario de Infraestructura
Supervisor



## *ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO*
## *INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL*

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENCIÓN SECTORIZADA PARA EL EMBELLECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE. |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE |
| **CONTRATISTA** | ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS |
| **SUPERVISOR / INTERVENTOR** | LINO RODRÍGUEZ OCHOA |

### INFORME FOTOGRÁFICO ZONA 2 PODA ARBOLES





**LINO RODRÍGUEZ OCHOA**
Secretario de Infraestructura
Supervisor

| ***ANEXO*** |
|---|
| ***INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL*** |

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENCIÓN SECTORIZADA PARA EL EMBELLECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE. |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE |
| **CONTRATISTA** | ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS |
| **SUPERVISOR** | LINO RODRÍGUEZ OCHOA |

**INFORME FOTOGRÁFICO ZONA 4 LIMPIEZA Y PINTURA SARDINELES**













**LINO RODRIGUEZ OCHOA**
Secretario de Infraestructura
Supervisor

## *ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO*

## *INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL*

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENCIÓN SECTORIZADA PARA EL EMBELLECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE. |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE |
| **CONTRATISTA** | ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS |
| **SUPERVISOR / INTERVENTOR** | LINO RODRÍGUEZ OCHOA |

**LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS (ZONAS DURAS). INCLUYE EQUIPOS DE PRESIÓN, AGUA Y DETERGENTES**













**LINO RODRÍGUEZ OCHOA**
Secretario de Infraestructura
Supervisor

## *ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO*

## *INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL*

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENCIÓN SECTORIZADA PARA EL EMBELLECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE. |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE |
| **CONTRATISTA** | ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS |
| **SUPERVISOR / INTERVENTOR** | LINO RODRÍGUEZ OCHOA |

## INFORME FOTOGRÁFICO ZONA 1 PODA DE ÁRBOLES













**LINO RODRIGUEZ OCHOA**
Secretario de Infraestructura
Supervisor

## *ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO*

## *INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL*

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENCIÓN SECTORIZADA PARA EL EMBELLECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE. |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE |
| **CONTRATISTA** | ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS |
| **SUPERVISOR / INTERVENTOR** | LINO RODRÍGUEZ OCHOA |

### INFORME FOTOGRÁFICO ZONA 2 PODA DE ÁRBOLES













**LINO RODRIGUEZ OCHOA**
Secretario de Infraestructura
Supervisor

## *ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO*
## *INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL*

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENCIÓN SECTORIZADA PARA EL EMBELLECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE. |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE |
| **CONTRATISTA** | ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS |
| **SUPERVISOR / INTERVENTOR** | LINO RODRÍGUEZ OCHOA |

### INFORME FOTOGRÁFICO ZONA 3 PODA DE ÁRBOLES













**LINO RODRÍGUEZ OCHOA**
Secretario de Infraestructura
Supervisor

# ANEXO 3

# INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENCIÓN SECTORIZADA PARA EL EMBELLECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE. |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE |
| **CONTRATISTA** | ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS |
| **SUPERVISOR** | LINO RODRÍGUEZ OCHOA |

## CUADRO RESUMEN COMPARATIVO DE CANTIDADES


| ITEM | DESCRIPCIÓN | % CONTRACTUAL | % EJECUTADO | DIFERENCIA | VALOR CONTRACTUAL | VALOR EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **APORTE DEL MUNICIPIO** | **100,0%** | **100,0%** | | **$337.033.933** | **$337.033.933** |
| 1 | ZONA 1 - BUENOS AIRES, LA CASCADA, CENTRO, | 30,67% | 30,67% | $0 | $103.359.255 | $103.359.255 |
| 2 | ZONA DOS (2) - LIBERTADORES, EL BOSQUE, LA | 16,37% | 16,37% | $0 | $55.161.755 | $55.161.755 |
| 3 | ZONA TRES (3) - LAS VILLAS, PALMARITO, JMC | 17,47% | 17,47% | $0 | $58.878.549 | $58.878.549 |
| 4 | ZONA TRES (3) - LAS VILLAS, PALMARITO, JMC | 23,12% | 23,12% | $0 | $77.919.340 | $77.919.340 |
| 5 | ZONA CUATRO (4) - GAITÁN, GAVÁN, COLINAS, VILLA | 2,24% | 2,24% | $0 | $7.535.930 | $7.535.930 |
| **B** | **APORTE ASOJUNTAS** | **10,14%** | **10,14%** | **$0** | **$34.179.104** | **$34.179.104** |
| | | | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | **$337.033.933** | **$337.033.933** |
| | | | | COSTOS INDIRECTOS | $46.847.717 | $46.847.717 |
| | | | | **SUMAS IGUALES** | **$383.881.650** | **$383.881.650** |

**LINO RODRÍGUEZ OCHOA**
Secretario de Infraestructura
Supervisor

## *ANEXO 4*
## *INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL*

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENCION SECTORIZADA PARA EL EMBELLECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE. |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE |
| **CONTRATISTA** | ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS |
| **SUPERVISOR** | LINO RODRIGUEZ OCHOA |

**GRAFICO DE EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)**




**LINO RODRIGUEZ OCHOA**
Secretario de Infraestructura
Supervisor

# ANEXO 5
# INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENCIÓN SECTORIZADA PARA EL EMBELLECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE. |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE TAURAMENA |
| **CONTRATISTA** | ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS |
| **SUPERVISOR** | LINO RODRÍGUEZ OCHOA |

## PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

| TIEMPO | SEM | ESTUDIO DE DOCUMENTOS | ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA | ELABORACION DE DOCUMENTOS | CONTROL DE ACTIVIDADES | INFORMES DE SUPERVISIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE 2025 | 1 | | | | | |
| | 2 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | 4 | Revision de Documentos | | | | |
| NOVIEMBRE 2025 | 1 | | | Acta de Inicio | Elaboración | |
| | 2 | | | | Seguimiento | |
| | 3 | | | | Seguimiento | |
| | 4 | | | | Seguimiento | |
| DICIEMBRE 2025 | 1 | | | | Seguimiento | |
| | 2 | | | | Seguimiento | |
| | 3 | | | Acta parcial 01 | Elaboración | Informe 01 |
| | 4 | | | Acta Terminación | Elaboración | Informe Final |
| | 4 | | | Acta Liquidación | Elaboración | |
| ENERO 2026 | 1 | | | | | |
| | 2 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | 4 | | | | | |
| FEBRERO 2026 | 1 | | | | | |
| | 2 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | 4 | | | | | |

**LINO RODRIGUEZ OCHOA**
Secretario de Infraestructura
Supervisor

# ANEXO 1
## INFORME DE SUPERVISION FINAL

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENCIÓN SECTORIZADA PARA EL EMBELLECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE. |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE TAURAMENA |
| **CONTRATISTA** | ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS, 900.002.220-8 |
| **SUPERVISOR / INTERVENTOR** | LINO RODRÍGUEZ OCHOA |

## DESCRIPCCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

El presente informe de supervisión corresponde al Convenio Solidario No. 034 de 2025, cuyo objeto fue la intervención sectorizada para el embellecimiento y mejoramiento del entorno urbano del municipio de Tauramena, departamento de Casanare, ejecutado por la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Municipio de Tauramena – ASOJUNTAS.

Durante el período de ejecución, la supervisión realizó seguimiento técnico, administrativo y financiero permanente, verificando el cumplimiento del objeto contractual, las especificaciones técnicas, el cronograma de actividades, el manejo adecuado de los recursos y la aplicación de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las actividades ejecutadas incluyeron la limpieza, embellecimiento y pintura de bordillos o sardineles, barrido y lavado de zonas duras, poda controlada de árboles, así como el cargue, retiro y disposición final de material vegetal y residuos sólidos, en sectores priorizados del área urbana del municipio y en el centro poblado Paso Cusiana.

De acuerdo con las verificaciones realizadas en campo y la revisión de los informes presentados por el ejecutor, se constató que las actividades fueron desarrolladas conforme a lo pactado, utilizando materiales y procedimientos acordes con las especificaciones técnicas y ambientales, logrando mejoras significativas en la imagen urbana, la salubridad, la seguridad vial y peatonal, y el orden del espacio público.

En materia administrativa y financiera, se verificó la correcta constitución y vigencia de las garantías contractuales, el cumplimiento de las obligaciones laborales y del Sistema General de Seguridad Social, así como la ejecución del 100 % del presupuesto asignado, tanto del aporte municipal como del aporte comunitario de ASOJUNTAS.

Con base en lo anterior, la supervisión concluye que el Convenio Solidario No. 034 de 2025 fue ejecutado de manera satisfactoria, cumpliendo integralmente con su objeto y metas establecidas, por lo cual se considera viable el trámite de recibo final y liquidación, recomendando la implementación de actividades de mantenimiento periódico que permitan garantizar la sostenibilidad de los resultados obtenidos.

**LINO RODRÍGUEZ OCHOA**
Secretario de Infraestructura
Supervisor