CESAR ANTONIO PADRON TORRES
NIT 78032075-3
Cra 9 N 10 A 24 Barrio Santa Clara, Cereté, Córdoba, C.P. 000000
Tel: +573045476567
cesarpadron80@gmail.com ; cesarpadron80@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CPFE87
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INVIAS		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Complejo Empresarial Central Point ubicado en la Calle 25G No. 73B – 90, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C., 000000		02/12/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3103656416	**NIT** 800215807-2	17/12/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Subtotal
1	ACTA DE OBRAS (COSTO DIRECTO ACTA PARCIAL N°13, AGOSTO DE 2025. Contrato de obra No. 3151 DE 2024 ATENCIÓN SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA)	Unidad	$27.553.925,77	1		-	$27.553.925,77
2	ADMINISTRACION (24 % COSTO DIRECTO ACTA PARCIAL N°13, AGOSTO DE 2025) - 92101803	Administración	$6.612.942,18	1		-	$6.612.942,18
3	IMPREVISTOS (5 % COSTO DIRECTO ACTA PARCIAL N°13, AGOSTO DE 2025) - 92101803	Administración	$1.377.696,29	1		-	$1.377.696,29
4	UTILIDAD (1 % COSTO DIRECTO ACTA PARCIAL N°13, AGOSTO DE 2025)	Unidad	$275.539,26	1		$52.352,46 (19%)	$275.539,26

Moneda: COP
Generado: 2025-12-02 16:44:53-05:00
Validación DIAN: 2025-12-02 16:45:53-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

#$24-02-00;3151-2024;lpantoja@invias.gov.co#$

CUFE: f985bd96ec74db1b29a099ba6e98e2101084c5cb60cbd039d6735eec62198330f79941b5e2998eaec38491c22ce1b724

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$35.820.103,50
IVA (19.00%)	$52.352,46
Total	$35.872.455,96

Total de lineas: 4

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764101390637 de 2025-11-11 Modalidad Factura Electrónica Desde N° CPFE84 hasta CPFE1000 con vigencia hasta 2026-05-11

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 14/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE PERIODO MES: 1/08/2025 - 20/08/2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. TRECE (13) (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. _____ (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 35.820.103,50

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	21-oct-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN DAVID ALDANA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	21-oct-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JUAN DAVID ALDANA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	21-oct-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	23-oct-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN DAVID ALDANA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	03/12/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	09/12/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Luis Fernando Pantoja		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	11/12/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ	Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM Fecha: 2025.12.11 18:26:01 -05'00'	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 3151 DE 2024

OBJETO: "ATENCIÓN SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA"

CONTRATISTA: CESAR ANTONIO PADRON TORRES **NIT.** 78.032.075

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CESAR ANTONIO PADRON TORRES

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 35.872.455,96 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1/08/2025 - 20/08/2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
Matrícula profesional No.: 52202-107846 NRÑ
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
Matrícula profesional No.: 52202-107846 NRÑ
DIRECTOR TERRITORIAL (E.)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma N/A
Nombre: FABIO ANDRES SALAZAR REYES
Matricula profesional No.: 01109-1008 CPITVC
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM Fecha: 2025.12.11 18:28:11 -05'00'
Nombre: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
Matrícula profesional No.: A25072000-79463217
SUBDIRECTOR VIAS REGIONALES (E)
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	14/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE **ACTA No.** TRECE (13) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 35.820.103,50 **MES** 1/08/2025 - 20/08/2025

ACTA FINAL

CONTRATO No : 3151 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO:
"ATENCIÓN SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA"

CONTRATISTA: CESAR ANTONIO PADRON TORRES (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2958 DE 2024 INTERVENTOR: AMV CONSULTORES SAS

PLAZO INICIAL: 4,27 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 10,27 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/08/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 20/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 4/03/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 24/04/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 703.800.188,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 61.199.812,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 765.000.000,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 de fecha 03/07/2025 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
1	201.4P		201.4P	DEMOLICIÓN DE ROCAS	m3	60,00	$ 152.520,00	$ 9.151.200,00	366,00	$ 55.822.320,00		$ -	366,00	$ 55.822.320,00
2	211.1	211-13		REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	30.000,00	$ 9.189,00	$ 275.670.000,00	7.590,09	$ 69.745.371,66	16,50	$ 151.618,50	7589,50	$ 69.739.915,50
3	600.1.1	600-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	900,00	$ 29.000,00	$ 26.100.000,00	494,60	$ 14.343.400,00		$ -	494,60	$ 14.343.400,00
4	610.1	610-13		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	240,00	$ 56.000,00	$ 13.440.000,00	58,59	$ 3.281.040,00		$ -	58,59	$ 3.281.040,00
5	610.2	610-13		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m3	90,00	$ 225.000,00	$ 20.250.000,00	357,11	$ 80.349.750,00		$ -	357,11	$ 80.349.750,00
6	630.4	630-13		CONCRETO CLASE D: CONCRETO REFORZADO F´C 21MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	m3	90,00	$ 825.282,00	$ 74.275.380,00	168,76	$ 139.274.590,32	42,50	$ 35.074.485,00	168,76	$ 139.274.591,00
7	630.6	630-13		CONCRETO CLASE F: CONCRETO SIMPLE F´C 14MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	m3	15,00	$ 560.542,00	$ 8.408.130,00	0,35	$ 196.189,70		$ -	0,35	$ 196.189,70
8	630.7	630-13		CONCRETO CLASE G: CONCRETO CICLOPEO F´C 14 MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	m3	60,00	$ 423.186,00	$ 25.391.160,00	16,00	$ 6.770.976,00		$ -	16,00	$ 6.770.976,00
9	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	kg	5.880,00	$ 8.500,00	$ 49.980.000,00	6.747,00	$ 57.349.500,00		$ -	6747,00	$ 57.349.500,00
10	673.1.1	673-13		GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m2	600,00	$ 10.000,00	$ 6.000.000,00		$ -		$ -		$ -
11	681.1	681-13		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO CON ZINC (GALVANIZADO)	m3	144,00	$ 303.710,00	$ 43.734.240,00		$ -		$ -		$ -
12	900.3	900-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES	m3-km	121.000,00	$ 1.200,00	$ 145.200.000,00	276.314,43	$ 331.577.310,56	495,00	$ 594.000,00	276146,67	$ 331.376.004,00
				Ajuste al peso						$ 158,56		$ -		$ -
				SUBTOTAL OBRAS				$ 697.600.110,00		$ 758.710.606,80		$ 35.820.103,50		$ 758.503.686,20
				* PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)				$ 5.172.948,00	$ 5.172.948,00		$ -		$ -
				* VALOR TOTAL BASICO DE OBRAS				$ 702.773.058,00	$ 763.883.554,80		$ 35.820.103,50		$ 758.503.686,20
				* VALOR IVA (OBRA)				$ 1.027.130,00	$ 1.116.445,20		$ 52.352,46		$ 1.108.582,30
				* **VALOR TOTAL DEL CONTRATO**				**$ 703.800.188,00**	**$ 765.000.000,00**		**$ 35.872.455,96**		**$ 759.612.268,50**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 1 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
SUBTOTAL OBRAS	$ 35.820.103,50	$ 52.352,46	$ 35.872.455,96
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 35.820.103,50	$ 52.352,46	$ 35.872.455,96

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	N/A	
SB	N/A	
B	N/A	
P	N/A	
OA	N/A	
SCT	N/A	
OV	N/A	
T	N/A	
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 35.872.455,96 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del período seguida de la letra A.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: CESAR ANTONIO PADRON TORRES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 222020-91749 COR

Firma:
Nombre: JUAN DAVID ALDANA COLMENARES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: CPITVC 01113-10682

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MINI-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	14/10/2025 (DÍA / MES / AÑO)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** TRECE (13) **DE** 1/08/2025 - 20/08/2025 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. TRECE (13) (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 35.820.103,50

CONTRATO No: 3151 DE 2024

OBJETO: ATENCIÓN SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVÍAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CESAR ANTONIO PADRON TORRES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2958 DE 2024 **INTERVENTOR:** AMV CONSULTORES S.A.S.

PLAZO INICIAL: 4,27 MESES (En meses según contrato original)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/08/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 4/03/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 793.800.188,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 765.000.000,00

PLAZO ACUMULADO: 10,27 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 20/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 24/04/2025 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 61.199.812,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado / $ Valor Ejecutado
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	
DEMOLICIÓN DE ROCAS	$9.151.200	1,31%	99,98%	% P
	$55.822.320	7,36%	$55.822.320,00	$ P
				$ E
				% E
REMOCIÓN DE DERRUMBES	$275.670.000	39,52%	99,99%	% P
	$69.745.372	9,19%	$69.739.915,50	$ P
				$ E
				% E
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	$26.100.000	3,74%	100,00%	% P
	$14.343.400	1,89%	$14.343.400,00	$ P
				$ E
				% E
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	$13.440.000	1,93%	100,00%	% P
	$3.281.040	0,43%	$3.281.040,00	$ P
				$ E
				% E
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	$20.250.000	2,90%	100,00%	% P
	$80.349.750	10,59%	$80.349.750,00	$ P
				$ E
				% E
CONCRETO CLASE D: CONCRETO REFORZADO F'C 21MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	$74.275.380	10,65%	100,00%	% P
	$139.274.590	18,36%	$139.274.591,00	$ P
				$ E
				% E
CONCRETO CLASE F: CONCRETO SIMPLE F'C 14MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	$8.408.130	1,21%	100,00%	% P
	$196.190	0,03%	$196.189,70	$ P
				$ E
				% E
CONCRETO CLASE G: CONCRETO CICLOPEO F'C 14 MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	$25.391.160	3,64%	100,00%	% P
	$6.770.976	0,89%	$6.770.976,00	$ P
				$ E
				% E
ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	$49.980.000	7,16%	100,00%	% P
	$57.349.500	7,56%	$57.349.500,00	$ P
				$ E
				% E
GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	$6.000.000	0,86%	0,00%	% P
	$0	0,00%	$0,00	$ P
				$ E
				% E
GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO CON ZINC (GALVANIZADO)	$43.734.240	6,27%	0,00%	% P
	$0	0,00%	$0,00	$ P
				$ E
				% E
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES	$145.200.000	20,81%	99,94%	% P
	$331.577.311	43,70%	$331.376.004,00	$ P
				$ E
				% E
Ajuste al peso y/o valor remanente	$158,00			
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$ 697.600.110,00	100%	99,97%	
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 758.710.606,80	100%	$ 758.503.685,20	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	23-ago-2025 a 31-ago-2025	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	01-mar-2025 a 04-mar-2025	24-abr-2025 a 30-abr-2025	may-25	jun-25 REPROGRAMACIÓN No. 02	jul-25	20-ago.-25 REPROGRAMACION	
		0,00%			PROGRAMACION ORIGINAL	0,74%	0,74%		1,96%	1,96%	0,65%	0,65%	0,65%	
		$0,00				$5.584.977,36	$5.584.977,36		$14.893.272,96	$14.893.272,96	$4.964.424,32	$4.955.273,12	$4.955.273,12	
		$0,00				$0,00	$0,00		$0,00	$55.822.320,00	$0,00	$0,00	$0,00	
		0,00%								7,36%	0,00%	0,00%	0,00%	
		0,00%	0,00%	1,62%	0,43%	0,65%	0,65%		1,26%	1,26%	0,56%	1,20%	1,20%	
		$0,00	$0,00	$12.285.693,00	$3.229.663,90	$4.907.792,10	$4.907.792,10		$9.815.584,21	$9.816.584,21	$6.543.722,81	$9.119.769,67	$9.119.769,67	
		$0,00	$0,00	$12.285.693,00	$15.513.400,00	$0,00	$0,00		$0,00	$13.471.074,00	$20.014.796,81	$4.107.005,00	$153.818,50	
		0,00%	0,00%	1,62%	0,73%					1,78%	3,34%	1,87%	0,02%	
				0,00%	0,00%	0,23%	0,23%		0,23%	0,92%	0,23%	0,03%	0,03%	
				$0,00	$0,00	$1.740.000,00	$1.740.000,00		$1.740.000,00	$6.960.000,00	$1.740.000,00	$211.700,00	$211.700,00	
				$0,00		$0,00	$0,00		$12.542.500,00	$182.700,00	$182.700,00	$1.435.500,00	$0,00	
				0,00%					1,65%	0,02%	0,02%	0,19%	0,00%	
					0,00%	0,04%	0,04%		0,04%	0,13%	0,06%	0,06%	0,06%	
					$0,00	$328.104,00	$328.104,00		$328.104,00	$984.312,00	$437.472,00	$437.472,00	$437.472,00	
						$0,00	$0,00		$0,00	$0,00	$0,00	$3.281.040,00	$0,00	
												0,43%	0,00%	
					0,00%	1,06%	1,06%		1,06%	4,24%	2,08%	1,06%	1,06%	
					$0,00	$8.034.975,00	$8.034.975,00		$8.034.975,00	$32.139.900,00	$16.034.975,00	$8.034.975,00	$8.034.975,00	
						$0,00	$0,00		$72.562.500,00	$0,00	$0,00	$7.787.250,00	$0,00	
									9,56%			1,03%	0,00%	
				0,00%	0,00%	1,75%	1,75%		1,75%	3,50%	2,92%	1,96%	3,34%	
				$0,00	$0,00	$13.287.040,20	$13.287.040,20		$13.287.040,20	$26.574.080,40	$22.145.067,00	$26.347.161,16	$26.347.161,16	
				$0,00		$0,00	$0,00		$0,00	$44.672.415,00	$44.672.415,00	$14.895.078,00	$39.014.415,00	
				0,00%						5,89%	5,89%	1,96%	4,62%	
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	
				$0,00	$0,00	$0,00	$0,00		$0,00	$0,00	$63.396,57	$63.396,57	$63.396,57	
				$0,00		$0,00	$0,00		$0,00	$0,00	$0,00	$126.189,70	$0,00	
				0,00%								0,03%	0,00%	
				0,00%	0,00%	0,22%	0,22%		0,22%	0,89%	0,30%	-0,37%	-0,37%	
				$0,00	$0,00	$1.692.744,00	$1.692.744,00		$1.692.744,00	$5.078.232,00	$2.256.992,00	-$2.821.240,00	-$2.821.240,00	
				$0,00		$0,00	$0,00		$0,00	$2.385.488,00	$3.385.488,00	$0,00	$0,00	
				0,00%						0,45%	0,45%	0,00%	0,00%	
				0,00%	0,00%	2,10%	4,20%		2,10%	1,05%	0,35%	-1,12%	-1,12%	
				$0,00	$0,00	$16.941.563,00	$34.683.126,00		$16.941.563,00	$7.970.781,50	$2.656.927,17	-$8.822.230,33	-$8.822.230,33	
				$0,00		$0,00	$0,00		$43.953.500,00	$0,00	$0,00	$13.306.000,00	$0,00	
				0,00%					5,79%			1,77%	0,00%	
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$0,00	$0,00	$0,00	$0,00		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				$0,00		$0,00	$0,00		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				0,00%								0,00%	0,00%	
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,27%	-0,13%	-0,13%	
				$0,00	$0,00	$0,00	$0,00		$0,00	$0,00	$2.024.733,33	-$1.012.366,67	-$1.012.366,67	
				$0,00		$0,00	$0,00		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				0,00%								0,00%	0,00%	
		0,00%	0,00%	5,25%	1,59%	6,57%	6,57%		6,57%	6,57%	2,19%	4,19%	4,19%	
		$0,00	$0,00	$39.848.096,00	$12.052.022,40	$49.880.106,72	$49.880.106,72		$49.880.106,72	$49.880.100,72	$16.626.702,24	$31.765.077,82	$31.765.077,82	
		$0,00	$0,00	$39.848.004,00	$14.600.000,00	$0,00	$0,00		$0,00	$79.164.600,00	$141.750.000,00	$55.620.000,00	$294.000,00	
		0,00%	0,00%	5,25%	1,90%					10,43%	18,68%	7,33%	0,08%	

100% / 50% / 0%

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1 — Reprogramación No.2 — Reprogramación No.3 — Reprogramación No.4

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Prooarama de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	6,87%	2,01%	13,36%	15,47%	0,00%	15,24%	20,34%	8,90%	8,91%	8,91%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ 52.133.697,00	$ 15.281.686,30	$ 101.397.302,38	$ 117.338.865,38	$ -	$ 115.613.390,09	$ 154.296.269,79	$ 67.496.412,43	$ 67.580.988,03	$ 67.580.988,03
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	6,87%	8,88%	22,25%	37,72%	37,72%	52,95%	73,29%	82,19%	91,09%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ 52.133.697,00	$ 67.415.383,30	$ 168.812.685,68	$ 286.151.551,07	$ 286.151.551,07	$ 401.764.941,15	$ 556.061.369,50	$ 623.557.781,94	$ 691.138.769,97	$ 758.719.758,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	6,87%	2,62%	0,00%	0,00%	0,00%	17,01%	25,93%	28,22%	14,60%	4,72%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ 52.133.697,00	$ 19.913.400,00	$ -	$ -	$ -	$ 129.058.500,00	$ 196.698.097,00	$ 214.111.828,00	$ 110.768.060,70	$ 35.820.103,50
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	6,87%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	26,51%	52,43%	80,65%	95,25%	99,97%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ 52.133.697,00	$ 72.047.097,00	$ 72.047.097,00	$ 72.047.097,00	$ 72.047.097,00	$ 201.105.597,00	$ 397.803.694,00	$ 611.915.522,00	$ 722.683.582,70	$ 758.503.686,20

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA. debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	$ 5.172.948,00 / $ 5.172.948,00	$ -	%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ - / $	$ -	%
VALOR TOTAL BASICO DE OBRAS	$ 702.773.058,00 / $ 763.883.054,80	$ 758.503.685,20	107,93%
VALOR IVA (OBRA)	$ 1.027.130,00 / $ 1.116.445,20	$ 1.108.582,30	0,16%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 703.800.188,00 / $ 765.000.000,00	$ 759.612.267,50	108,09%

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: CESAR ANTONIO PADRON TORRES
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 22202091749 COR.COR

Aprueba Firma:
Nombre: JUAN DAVID ALDANA COLMENARES
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: CPITVC 01113-0682

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 3151 DE 2024

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	TRECE (13)	1/08/2025 - 20/08/2025
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL :RP No 743324 de 13/08/2024

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	743324	RUBRO No.	C-2409-0600-11-51102A-2402098-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 35.872.455,96
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	**$ 35.872.455,96**

LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
Matrícula profesional No.: 52202-107846 NRÑ
DIRECTOR TERRITORIAL (E)

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CÓDIGO	AFIN-FR-5		
		VERSIÓN	1		
	FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 3151 DE 2024 Contratista CESAR ANTONIO PADRON TORRES

Objeto del Contrato

"ATENCIÓN SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA"

Acta N° TRECE (13) Valor basico $ $ 35.820.103,50 Período 1/08/2025 - 20/08/2025

Valor Incluido Iva $ $ 35.872.455,96

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	28655	Trujillo - Pueblo Nuevo - Dos Quebradas	$ 35.872.455,96			**$ 35.872.455,96**
2						**$ -**
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$ 35.872.455,96**	**$**		**$ 35.872.455,96**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	VALLE DEL CAUCA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.900.357-9	MUNICIPIO 1	RIOFRÍO	$ 35.872.455,96	$ 35.820.103,50
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 35.872.455,96	$ 35.820.103,50

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

CESAR ANTONIO PADRON TORRES
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

JUAN DAVID ALDANA COLMENARES
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	14/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE

CONTRATO DE OBRA No: 3151 DE 2024 **CONTRATISTA:** CESAR ANTONIO PADRON TORRES

MES INFORME MENSUAL: 1/08/2025 - 20/08/2025 **PROYECTO:** "ATENCIÓN SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2958 DE 2024 **INTERVENTOR:** AMV CONSULTORES SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	743324	C-2409-0600-11-51102A-2402098-02	11	NACION	Contrato Principal	$ 703.800.188,00	-$ 19.939.624,54
		C-2409-0600-11-51102A-2402098-02	11	NACION	Adición	$ 61.199.812,00	$ 61.199.812,00
			TOTAL			$ 765.000.000,00	$ 41.260.187,46

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 765.000.000,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Acta parcial de obra	ago-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 765.000.000,00	$ 765.000.000,00				
2	Acta parcial de obra	sep-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 765.000.000,00	$ 765.000.000,00				
3	Acta parcial de obra	oct-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 765.000.000,00	$ 765.000.000,00				
4	Acta parcial de obra	nov-24	$ 52.133.697,00	$ 76.195,40	$ 52.209.892,40	$ -	$ 52.209.892,40	$ -		$ 712.790.107,60	$ 712.790.107,60				
5	Acta parcial de obra	dic-24	$ 19.913.400,00	$ 29.104,20	$ 19.942.504,20	$ -	$ 19.942.504,20	$ -		$ 692.847.603,40	$ 692.847.603,40				
6	Acta parcial de obra	ene-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 692.847.603,40	$ 692.847.603,40				
7	Acta parcial de obra	feb-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	743324 del 13/08/2024	$ 692.847.603,40	$ 692.847.603,40				
8	Acta parcial de obra	mar-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 692.847.603,40	$ 692.847.603,40				
9	Acta parcial de obra	abr-25	$ 129.058.500,00	$ 188.623,96	$ 129.247.123,96	$ -	$ 129.247.123,96	$ -		$ 563.600.479,44	$ 563.600.479,44				
10	Acta parcial de obra	may-25	$ 196.698.097,00	$ 287.481,83	$ 196.985.578,83	$ -	$ 196.985.578,83	$ -		$ 366.614.900,61	$ 366.614.900,61				
11	Acta parcial de obra	jun-25	$ 214.111.828,00	$ 312.932,67	$ 214.424.760,67		$ 214.424.760,67			$ 152.190.139,94	$ 152.190.139,94				
12	Acta parcial de obra	jul-25	$ 110.768.060,70	$ 161.891,78	$ 110.929.952,48	$ -	$ 110.929.952,48	$ -		$ 41.260.187,46	$ 41.260.187,46				
13	Acta parcial de obra	1/08/2025 - 20/08/2025	$ 35.820.103,50	$ 52.352,46	$ 35.872.455,96	$ -	$ 35.872.455,96	$ -		$ 5.387.731,50	$ 5.387.731,50				
TOTALES			**$ 758.503.686,20**	**$ 1.108.582,30**	**$ 759.612.268,50**	**$ -**	**$ 759.612.268,50**	**$ -**	$ -	**$ 5.387.731,50**	**$ 5.387.731,50**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL OBRA	$ 758.503.686,20	$ 1.108.582,30	**$ 759.612.268,50**
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES PAGA)	$ -	$ -	**$** -
VALOR TOTAL	$ 758.503.686,20	$ 1.108.582,30	**$ 759.612.268,50**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: CESAR ANTONIO PADRON TORRES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matrícula Profesional No.: 222020-91749 COR

Firma
Nombre: JUAN DAVID ALZATE COLMENARES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matrícula Profesional No.: CPIT VC 01113-10682

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2958 DE 2024 **INTERVENTOR:** AMV CONSULTORES SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1/08/2025 - 20/08/2025 **PROYECTO:** "ATENCIÓN SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA"

CONTRATO DE OBRA No.: 3151 DE 2024 **CONTRATISTA:** CESAR ANTONIO PADRON TORRES

NOMBRE ARL: Varios **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** Varios

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	CESAR ANTONIO PADRON TORRES	78.032.075	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CESAR ANTONIO PADRON TORRES	$ 1.423.500,00	$ -	V	MUTUAL SER	89382718	$ 178.000	COLPENSIONES	89382718	$ 227.800	$ -	$ -	$ -	
2	ALVARO JOSE ABADIA GUTIERREZ	1.112.303.488	AYUDANTE	$ 949.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												CESAR ANTONIO PADRON TORRES	$ 949.000,00	$ 66.100	V	NUEVA EPS S.A. CM	1075419206	$ 38.000	PORVENIR	1075419206	$ 151.900	$ 38.000	$ -	$ -	
3	GEOBERTI RAFAEL APONTE	6.514.705	AYUDANTE	$ 949.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												CESAR ANTONIO PADRON TORRES	$ 949.000,00	$ 66.100	V	NUEVA EPS S.A.	1075419206	$ 38.000	PORVENIR	1075419206	$ 151.900	$ 38.000	$ -	$ -	
4	LUIS FERNANDO CANCIMANCY BURBANO	6.430.282	AYUDANTE	$ 949.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												CESAR ANTONIO PADRON TORRES	$ 949.000,00	$ 66.100	V	NUEVA EPS S.A.	1075419206	$ 38.000	COLFONDOS	1075419206	$ 151.900	$ 38.000	$ -	$ -	
5	ANDRES DAVID MARIMON MENDEZ	1.003.049.813	AYUDANTE	$ 47.450,00	X																														CESAR ANTONIO PADRON TORRES	$ 47.450,00	$ 3.400	V	NUEVA EPS S.A.	1075419206	$ 1.900	PORVENIR	1075419206	$ 7.600	$ 1.900	$ -	$ -	
6	JHON JAIRO MUÑOZ MAZUERA	1.112.302.502	OFICIAL	$ 949.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												CESAR ANTONIO PADRON TORRES	$ 949.000,00	$ 66.100	V	NUEVA EPS S.A.	1075419206	$ 38.000	PORVENIR	1075419206	$ 151.900	$ 38.000	$ -	$ -	
7	JOSE RAUL MUÑOZ VILLEGAS	14.540.135	MAESTRO	$ 949.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												CESAR ANTONIO PADRON TORRES	$ 949.000,00	$ 66.100	V	NUEVA EPS S.A.	1075419206	$ 38.000	COLPENSIONES	1075419206	$ 151.900	$ 38.000	$ -	$ -	
8	SANDRA BIBIANA NIETO AGUILAR	1.018.426.663	ADMINISTRATIVA	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CESAR ANTONIO PADRON TORRES	$ 1.423.500,00	$ 99.100	V	FAMISANAR EPS	1075419206	$ 57.000	PORVENIR	1075419206	$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
9	JUAN CAMILO OROZCO MENA	1.006.464.644	AYUDANTE	$ 949.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												CESAR ANTONIO PADRON TORRES	$ 949.000,00	$ 66.100	V	NUEVA EPS S.A.	1075419206	$ 38.000	PORVENIR	1075419206	$ 151.900	$ 38.000	$ -	$ -	
10	HENLER POSSO VALENCIA	6.429.571	AYUDANTE	$ 949.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												CESAR ANTONIO PADRON TORRES	$ 949.000,00	$ 66.100	V	NUEVA EPS S.A.	1075419206	$ 38.000	PORVENIR	1075419206	$ 151.900	$ 38.000	$ -	$ -	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ -																																												

El Interventor adjunta la certificación de fecha 14/10/2025 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la eiecución del contrato. Solo se reconoce el paao del personal efectivamente utilizado v relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos resoectiva.
2. El Interventor debe iustificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exoicito contractualmente: los cuales deben corresponder con la información consionada en la nómina electrónica cuando aplique v con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas v los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal. así como que el personal profesional esté debidamente aprobado v se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido. el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obliaación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: CESAR ANTONIO PADRON TORRES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matrícula Profesional No.: 222020-91749 COR

Firma
Nombre: JUAN DAVID ALDANA COLMENARES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matrícula Profesional No.: CPITVC 01113-10682

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor. Dirección Territorial

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-22, 08:54:46 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1075419206

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 15/09/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DL INGENIERIA SAS	**Nombre Sucursal**	GENERAL	**Código Sucursal**	02
Documento	NI900433407	**Dirección**	CR 7 #17 - 91		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3224206210		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	CHIA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal	NIETO SANDRA	**Identificación**	CC 1018426663		
Total Afiliados	9	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1112303488	ALVARO JOSE ABADIA GUTIERREZ	01	00		X															0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 949.000	$ 151.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 949.000	$ 38.000	6,960	$ 949.000	$ 66.100	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.000
PT 6514705	GEOBERTI RAFAEL APONTE	01	00		X															0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 949.000	$ 151.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 949.000	$ 38.000	6,960	$ 949.000	$ 66.100	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.000
CC 6430282	LUIS FERNANDO CANCIMANCY BURBANO	01	00		X															0	20	20	20	20	(231001) COLFONDOS	$ 949.000	$ 151.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 949.000	$ 38.000	6,960	$ 949.000	$ 66.100	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.000
CC 1003049813	ANDRES DAVID MARIMON MENDEZ	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.450	$ 7.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 47.450	$ 1.900	6,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF16) COMFACOR	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
CC 1112302502	JHON JAIRO MUÑOZ MAZUERA	01	00		X															0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 949.000	$ 151.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 949.000	$ 38.000	6,960	$ 949.000	$ 66.100	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.000
CC 14540135	JOSE RAUL MUÑOZ VILLEGAS	01	00		X															0	20	20	20	20	(25-14) COLPENSIONES	$ 949.000	$ 151.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 949.000	$ 38.000	6,960	$ 949.000	$ 66.100	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.000
CC 1018426663	SANDRA BIBIANA NIETO AGUILAR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1006464644	JUAN CAMILO OROZCO MENA	01	00		X															0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 949.000	$ 151.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 949.000	$ 38.000	6,960	$ 949.000	$ 66.100	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.000
CC 6429571	HENLER POSSO VALENCIA	01	00		X															0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 949.000	$ 151.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 949.000	$ 38.000	6,960	$ 949.000	$ 66.100	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 8.113.950	$ 8.113.950	$ 8.113.950	$ 8.113.950	$ 1.298.700	$ 324.900	$ 565.200	$ 324.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.513.700	$ 22.700	$ 2.536.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	78032075	CESAR ANTONIO PADRON TORRES	CARRERA 9 N 10A24 BARRIO SANTA CLARA	3045476567	cesarpadron80@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CÓRDOBA	CERETÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	17/09/2025	89382718	$406.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	178.000	0		0		0	1	200	0	178.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	1	200	0	228.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.200
Pensión	1	227.800	228.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	405.800	406.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	78032075	CESAR ANTONIO PADRON TORRES		CARRERA 9 N 10A24 BARRIO SANTA CLARA	3045476567	cesarpadron80@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CÓRDOBA	CERETÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	17/09/2025	89382718	$406.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	78032075	PADRON TORRES CESAR ANTONIO	3	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS048	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CESAR ANTONIO PADRON TORRES

Construcciones & Consultorias

Cra 9 N 10 a 24 Barrio Santa Clara
Cel.: 3045476567.
Cereté – Córdoba – Colombia
E – mail: cesarpadron80@gmail.com

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

(PERSONAS NATURALES)

Yo CESAR ANTONIO PADRON TORRES, identificado con cedula de ciudadanía No. 78.032.075 de Cerete, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y/o el de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), para la ejecución del contrato Numero **3151 DE 2024 " ATENCIÓN SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA"**, correspondientes al Periodo de Agosto de 2025.

Cordialmente.

Nombre del Contratista CESAR ANTONIO PADRON TORRES

CC No. 78.032.075

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** SUBDIRECCIÓN FINANCIERA PROCESO FINANCIERO **FORMULARIO PARA APLICACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTOS DE RENTA, I.C.A. E I.V.A.**	CÓDIGO	AGF-FR-05		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

INFORMACION DE PERSONAS NATURALES / JURIDICAS

(El presente documento hace parte integral del Contrato u Orden)

NOMBRE: CESAR ANTONIO PADRON TORRES NIT: 78032075-3

No.CONTRATO U ORDEN: FECHA: 11/12/2024 **(Adjuntar Fotocopia Legible del RUT)**

OBJETO: ATENCIÓN SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA.

ICA LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN: BOGOTA:_____ FUERA DE BOGOTA: _____ X

PARA EL ICA, DILIGENCIE LAS SIGUIENTES CASILLAS UNICAMENTE SI EL OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN SE EJECUTA EN BOGOTA.

1o. REGIMEN A QUE PERTENECE:

1.1 REGIMEN COMUN _____ 1.2 GRAN CONTRIBUYENTE ? _____ 1.3 REGIMEN SIMPLIFICADO _____

1.4 SISTEMA PREFERENCIAL DE ICA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO _____ 1.5 PROFESIONAL INDEPENDIENTE

2o. EL OBJETO DEL CONTRATO : GRAVADO: _____ EXENTO : _____

3o. ACTIVIDAD ECONOMICA _____ 4o. CODIGO _____ 5o. TARIFA _____

IVA

1o. REGIMEN AL QUE PERTENECE : SIMPLIFICADO _____ COMUN X

2o. LA ACTIVIDAD ES : GRAVADA X EXCLUIDA _____ EXCENTA

EN EL CASO DE QUE LA ACTIVIDAD SEA EXCLUIDA O EXENTA CITAR LA NORMA LEGAL :

3o. ESTA CLASIFICADO POR LA DIAN DENTRO DE LOS GRANDES CONTRIBUYENTES?

SI _____ RESOLUCION No. _____ (Adjuntar fotocopia) DE FECHA _____

NO X

4o. FACTURACION No. RESOLUCION AUTORIZACION DIAN 18764076812982 FECHA 08/08/2024

RENTA

1o. ES CONTRIBUYENTE? SI X NO _____

2o. SI MARCO NO, CITAR LA NORMA LEGAL _____

3o. ES AUTORETENEDOR DEL IMPUESTO DE RENTA? NO

4o. NUMERO Y FECHA DE LA RESOLUCION QUE LO CATALOGA COMO AUTORETENEDOR _____

(Adjuntar Fotocopia Legible)

INFORMACION DEL CONTRATISTA

1o. DIRECCION PARA CORRESPONDENCIA: Carrera 9 N° 10 a 24 Barrio Santa Clara

CIUDAD: CERETE CORDOBA

2o. NUMERO TELEFONO: 3045476567 3o. NUMERO DE FAX: N.A

4o. CORREO ELECTRONICO: cesarpadron80@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL CESAR ANTONIO PADRON TORRES

NOMBRE COMPLETO

FIRMA

IDENTIFICACION C.C. # 78,032,075 DE BOGOTA

NOTA:

1o. Quienes ejecuten el objeto del contrato en municipio diferente al distrito capital, serán Responsables del pago del ICA en la respectiva Jurisdicción Municipal donde se éste lleve a cabo.

2o. * Con respecto al ICA se aplicará Retención en la Fuente si el contratista pertenece al Régimen Comun siempre y cuando no este clasificado como Grande Contribuyente. Igualmente se aplicará si el contratista pertenece al Régimen Simplificado y no se ha acogido al Sistema Preferencial de dicho Régimen o se trata de un Profesional Independiente.

*** No se practicará Retención en la Fuente si es Grande Contribuyente o esta acogido al Sistema Preferencial de ICA para el Régimen Simplificado.**

EL PRESENTE FORMULARIO DEBE DILIGENCIARSE TOTAL Y CORRECTAMENTE

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141150106104

(415)7707212489984(8020) 000014115010610 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
7 8 0 3 2 0 7 5	3	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	78032075	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Cereté 1 6 2

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PADRON	TORRES	CESAR	ANTONIO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Cereté 1 6 2

41. Dirección principal: CR 9 10 A 24 BRR SANTA CLARA

42. Correo electrónico: cesarpadron80@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
2 3 0 5 5 0	3 0 4 5 4 7 6 5 6 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 0 4 0 8 0 5	4 2 9 0	2 0 0 4 0 8 0 5		4 3 9 0	4 9 2 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	8	5	2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PADRON TORRES CESAR ANTONIO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIRECCION TERRITORIAL VALLE

Formato:

CONTRATO 3151-2024

Version: | Fecha:

FECHA	DIA	MES	AÑO	PREACTA N°	ELABORÓ	PAGINA	DE
	21	08	2025	TRECE (13)		1	3

OBJETO DEL CONTRATO	"ATENCIÓN SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA"		
CONTRATISTA	CESAR ANTONIO PADRON TORRES	INTERVENTOR	AMV CONSULTORES SAS

CAPÍTULO	211.1	ITEM	211-13	DESCRIPCION	REMOCIÓN DE DERRUMBES	UNID.	m3	UBICACIÓN	
			Trujillo - Pueblo Nuevo - Dos Quebradas			m3			





ago-25

	VIA	UBICACIÓN	m3
1	28655	Vía código Trujillo - Pueblo Nuevo - Dos Quebradas	
2		SECTOR AGUACATERO	16,5
3			
4			
5			
6			
7			
TOTAL			16,50

RESUMEN

CAPITULO	UNIDAD	TOTAL
REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	16,50

CAPÍTULO	630.4	ITEM	630-13	DESCRIPCION	CONCRETO CLASE D: CONCRETO REFORZADO F´C 21MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	UNID.	m3	UBICACIÓN	
			Trujillo - Pueblo Nuevo - Dos Quebradas			M3			














ago-25

	VIA	UBICACIÓN	m3
1	28655	Vía código Trujillo - Pueblo Nuevo - Dos Quebradas	
2		BATEA 1	20,18
3		BATEA 2	22,32
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL			42,50

RESUMEN

CAPITULO	UNIDAD	TOTAL
CONCRETO CLASE D: CONCRETO REFORZADO F´C 21MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	m3	42,50

CAPÍTULO	900.3	ITEM	900-13	DESCRIPCION	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES	UNID.	m3-km	UBICACIÓN	
			Trujillo - Pueblo Nuevo - Dos Quebradas			M3			



ago-25

	VIA	UBICACIÓN	m3-km
1	0	Vía código Trujillo - Pueblo Nuevo - Dos Quebradas	495,00
2			
TOTAL			495,00

RESUMEN

CAPITULO	UNIDAD	TOTAL
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES	m3-km	495,00

OBSERVACIONES:

Durante el mes de agosto, en el tramo Trujillo - Pueblo Nuevo - Dos Quebradas de la vía 28655, en ejecución bajo el contrato 3151 de 2024 a cargo del INVIAS Territorial Valle, las obras se concentraron en las actividades finales del contrato. En este periodo, se llevó a cabo la construcción de las dos bateas y se continuaron las labores de remoción de derrumbes, incluyendo el transporte del material resultante.

Finalizando así las actividades del presente contrato, también se realizaron actividades de limpieza y retiro de la señalización de Plan de Manejo de Tráfico (PMT). Es importante resaltar que durante la ejecución de todas las obras se verificó constantemente el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y del PMT.

Estos trabajos de infraestructura (placa huella y bateas), junto con la estabilización y limpieza, mejorarán sustancialmente las condiciones de transitabilidad y seguridad en el sector Trujillo - Pueblo Nuevo - Dos Quebradas de la vía 28655.

Contratista de obra:

NOMBRE: CESAR ANTONIO PADRON TORRES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matrícula Profesional No.: 222020-91749 COR

Representante Legal o Apoderado Interventoría

NOMBRE JUAN DAVID ALDANA COLMENARES
Matrícula No.: 01113-10682 CPITVC