REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	CONTRATO No.	OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO -ALCANTARILLAS EN LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA		ACTA N°2 Y FINAL
	768-2025				
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	VALOR INICIAL	$ 196.352.000	26/12/2025
	CONTRATISTA :	ICN COLOMBIA S.A.S	ADICIONAL	$ 80.059.000	
	CDP N°	2025001690 DEL 23/09/2025			
	FECHA INICIO:	6/11/2025	VALOR TOTAL	$ 276.411.000	
	FECHA TERMINACION:	31/12/2025			
	SUPERVISOR :	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	

REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO -ALCANTARILLAS EN LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

N°	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		AVANCE ACTA No 1		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	VR TOTAL.	CANT.	VR TOTAL.
1.	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEREDA SANTALUCIA										
1,1	EXCAVACIONES VARIAS DE MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	28,1	$ 55.000	$ 1.545.500	28,1	$ 1.545.500,00	0	$ -	28,1	$ 1.545.500
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA	M3	1,9	$ 129.000	$ 245.100	1,9	$ 245.100,00	0	$ -	1,9	$ 245.100
1,3	SOLADO DE LIMPIEZA e=0,1 14Mpa	M3	1,1	$ 440.000	$ 484.000	1,1	$ 484.000,00	0	$ -	1,1	$ 484.000
1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ESTRUCTURAL PVC D=24 PULGADAS	ML	6	$ 863.000	$ 5.178.000	6	$ 5.178.000,00	0	$ -	6	$ 5.178.000
1,5	INSTALACIÓN RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	13,5	$ 160.000	$ 2.160.000	13,5	$ 2.160.000,00	0	$ -	13,5	$ 2.160.000
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO Fy=420Mpa	KG	288,4	$ 14.000	$ 4.037.600		$ -	288,4	$ 4.037.600	288,4	$ 4.037.600
1,7	POCETA Y ESTRUCTURA DE SALIDA EN CONCRETO 3000PSI	M3	2,2	$ 996.000	$ 2.191.200		$ -	2,2	$ 2.191.200	2,2	$ 2.191.200
1,8	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3/KM	196	$ 2.000	$ 392.000		$ -	196	$ 392.000	196	$ 392.000
				SUBTOTAL 1.	$ 16.233.400		$ 9.612.600		$ 6.620.800		$ 16.233.400
2	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEREDA BAJO SAN FRANCISCO										
2,1	EXCAVACIONES VARIAS DE MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	28,1	$ 55.000	$ 1.545.500	28,1	$ 1.545.500,00	0	$ -	28,1	$ 1.545.500
2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA	M3	1,9	$ 129.000	$ 245.100	1,9	$ 245.100,00	0	$ -	1,9	$ 245.100
2,3	SOLADO DE LIMPIEZA e=0,1 14Mpa	M3	1,1	$ 440.000	$ 484.000	1,1	$ 484.000,00	0	$ -	1,1	$ 484.000
2,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ESTRUCTURAL PVC D=24 PULGADAS	ML	6	$ 863.000	$ 5.178.000	6	$ 5.178.000,00	0	$ -	6	$ 5.178.000
2,5	INSTALACIÓN RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	13,5	$ 160.000	$ 2.160.000	13,5	$ 2.160.000,00	0	$ -	13,5	$ 2.160.000
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO Fy=420Mpa	KG	288,4	$ 14.000	$ 4.037.600		$ -	288,4	$ 4.037.600	288,4	$ 4.037.600
2,7	POCETA Y ESTRUCTURA DE SALIDA EN CONCRETO 3000PSI	M3	2,2	$ 996.000	$ 2.191.200		$ -	2,2	$ 2.191.200	2,2	$ 2.191.200
2,8	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3/KM	225,9	$ 2.000	$ 451.800		$ -	225,9	$ 451.800	225,9	$ 451.800
				SUBTOTAL 2.	$ 16.293.200		$ 9.612.600		$ 6.680.800		$ 16.293.200
3	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEREDA MAZAMORRERO										
3,1	EXCAVACIONES VARIAS DE MATERIAL COMÚN	M3	28,1	$ 55.000	$ 1.545.500	28,1	$ 1.545.500,00	0	$ -	28,1	$ 1.545.500
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA	M3	1,9	$ 129.000	$ 245.100	1,9	$ 245.100,00	0	$ -	1,9	$ 245.100
3,3	SOLADO DE LIMPIEZA e=0,1 14Mpa	M3	1,1	$ 440.000	$ 484.000	1,1	$ 484.000,00	0	$ -	1,1	$ 484.000
3,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ESTRUCTURAL PVC D=24 PULGADAS	ML	6	$ 863.000	$ 5.178.000	6	$ 5.178.000,00	0	$ -	6	$ 5.178.000
3,5	INSTALACIÓN RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	13,5	$ 160.000	$ 2.160.000	13,5	$ 2.160.000,00	0	$ -	13,5	$ 2.160.000
3,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO Fy=420Mpa	KG	288,4	$ 14.000	$ 4.037.600		$ -	288,4	$ 4.037.600	288,4	$ 4.037.600

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	CONTRATO No.	OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO -ALCANTARILLAS EN LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA		ACTA N°2 Y FINAL
	768-2025				
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	VALOR INICIAL	$ 196.352.000	26/12/2025
	CONTRATISTA :	ICN COLOMBIA S.A.S	ADICIONAL	$ 80.059.000	
	CDP N°	2025001690 DEL 23/09/2025			
	FECHA INICIO:	6/11/2025	VALOR TOTAL	$ 276.411.000	
	FECHA TERMINACION:	31/12/2025			
	SUPERVISOR :	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	

REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO -ALCANTARILLAS EN LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

N°	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		AVANCE ACTA No 1		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
3,7	POCETA Y ESTRUCTURA DE SALIDA EN CONCRETO 3000PSI	M3	2,2	$ 996.000	$ 2.191.200		$ -	2,2	$ 2.191.200	2,2	$ 2.191.200
3,8	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3/KM	341	$ 2.000	$ 682.000		$ -	341	$ 682.000	341	$ 682.000
				SUBTOTAL 3.	$ 16.523.400		$ 9.612.600		$ 6.910.800		$ 16.523.400
4	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEREDA PALMAR										
4,1	EXCAVACIONES VARIAS DE MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	28,1	$ 55.000	$ 1.545.500	28,1	$ 1.545.500,00	0	$ -	28,1	$ 1.545.500
4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA	M3	1,9	$ 129.000	$ 245.100	1,9	$ 245.100,00	0	$ -	1,9	$ 245.100
4,3	SOLADO DE LIMPIEZA e=0,1 14Mpa	M3	1,1	$ 440.000	$ 484.000	1,1	$ 484.000,00	0	$ -	1,1	$ 484.000
4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ESTRUCTURAL PVC D=24 PULGADAS	ML	6	$ 863.000	$ 5.178.000	6	$ 5.178.000,00	0	$ -	6	$ 5.178.000
4,5	INSTALACIÓN RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	13,5	$ 160.000	$ 2.160.000	13,5	$ 2.160.000,00	0	$ -	13,5	$ 2.160.000
4,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO Fy=420Mpa	KG	288,4	$ 14.000	$ 4.037.600		$ -	288,4	$ 4.037.600	288,4	$ 4.037.600
4,7	POCETA Y ESTRUCTURA DE SALIDA EN CONCRETO 3000PSI	M3	2,2	$ 996.000	$ 2.191.200		$ -	2,2	$ 2.191.200	2,2	$ 2.191.200
4,8	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3/KM	209,7	$ 2.000	$ 419.400		$ -	209,7	$ 419.400	209,7	$ 419.400
				SUBTOTAL 4.	$ 16.260.800		$ 9.612.600		$ 6.648.200		$ 16.260.800
5	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA LA NUEVA COLOMBIA										
5,1	EXCAVACIONES VARIAS DE MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	28,1	$ 55.000	$ 1.545.500	28,1	$ 1.545.500,00	0	$ -	28,1	$ 1.545.500
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA	M3	1,9	$ 129.000	$ 245.100	1,9	$ 245.100,00	0	$ -	1,9	$ 245.100
5,3	SOLADO DE LIMPIEZA e=0,1 14Mpa	M3	1,1	$ 440.000	$ 484.000	1,1	$ 484.000,00	0	$ -	1,1	$ 484.000
5,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ESTRUCTURAL PVC D=24 PULGADAS	ML	6	$ 863.000	$ 5.178.000	6	$ 5.178.000,00	0	$ -	6	$ 5.178.000
5,5	INSTALACIÓN RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	13,5	$ 160.000	$ 2.160.000	13,5	$ 2.160.000,00	0	$ -	13,5	$ 2.160.000
5,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO Fy=420Mpa	KG	288,4	$ 14.000	$ 4.037.600	288,40	$ 4.037.600,00	0	$ -	288,4	$ 4.037.600
5,7	POCETA Y ESTRUCTURA DE SALIDA EN CONCRETO 3000PSI	M3	2,2	$ 996.000	$ 2.191.200	2,20	$ 2.191.200,00	0	$ -	2,2	$ 2.191.200
5,8	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3/KM	315,4	$ 2.000	$ 630.800	315,40	$ 630.800,00	0	$ -	315,4	$ 630.800

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	CONTRATO No.	OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO -ALCANTARILLAS EN LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA		ACTA N°2 Y FINAL
	768-2025				
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	VALOR INICIAL	$ 196.352.000	
	CONTRATISTA :	ICN COLOMBIA S.A.S	ADICIONAL	$ 80.059.000	
	CDP N°	2025001690 DEL 23/09/2025			
	FECHA INICIO:	6/11/2025	VALOR TOTAL	$ 276.411.000	26/12/2025
	FECHA TERMINACION:	31/12/2025			
	SUPERVISOR :	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	

REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO -ALCANTARILLAS EN LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

N°	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		AVANCE ACTA No 1		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
				SUBTOTAL 5.	$ 16.472.200		$ 16.472.200				$ 16.472.200
6.	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEREDA NUEVO CARBONERO										
6,1	EXCAVACIONES VARIAS DE MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	28,1	$ 55.000	$ 1.545.500	28,1	$ 1.545.500,00	0	$ -	28,1	$ 1.545.500
6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA	M3	1,9	$ 129.000	$ 245.100	1,9	$ 245.100,00	0	$ -	1,9	$ 245.100
6,3	SOLADO DE LIMPIEZA e=0,1 14Mpa	M3	1,1	$ 440.000	$ 484.000	1,1	$ 484.000,00	0	$ -	1,1	$ 484.000
6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ESTRUCTURAL PVC D=24 PULGADAS	ML	6	$ 863.000	$ 5.178.000	6	$ 5.178.000,00	0	$ -	6	$ 5.178.000
6,5	INSTALACIÓN RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	13,5	$ 160.000	$ 2.160.000	13,5	$ 2.160.000,00	0	$ -	13,5	$ 2.160.000
6,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO Fy=420Mpa	KG	288,4	$ 14.000	$ 4.037.600	288,40	$ 4.037.600,00	0	$ -	288,4	$ 4.037.600
6,7	POCETA Y ESTRUCTURA DE SALIDA EN CONCRETO 3000PSI	M3	2,2	$ 996.000	$ 2.191.200	2,20	$ 2.191.200,00	0	$ -	2,2	$ 2.191.200
6,8	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3/KM	201,2	$ 2.000	$ 402.400	201,20	$ 402.400,00	0	$ -	201,2	$ 402.400
				SUBTOTAL 6.	$ 16.243.800		$ 16.243.800		$ -		$ 16.243.800
7.	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEREDA CALOTEÑO										
7,1	EXCAVACIONES VARIAS DE MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	28,1	$ 55.000	$ 1.545.500	28,1	$ 1.545.500,00	0	$ -	28,1	$ 1.545.500
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA	M3	1,9	$ 129.000	$ 245.100	1,9	$ 245.100,00	0	$ -	1,9	$ 245.100
7,3	SOLADO DE LIMPIEZA e=0,1 14Mpa	M3	1,1	$ 440.000	$ 484.000	1,1	$ 484.000,00	0	$ -	1,1	$ 484.000
7,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ESTRUCTURAL PVC D=24 PULGADAS	ML	6	$ 863.000	$ 5.178.000	6	$ 5.178.000,00	0	$ -	6	$ 5.178.000
7,5	INSTALACIÓN RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	13,5	$ 160.000	$ 2.160.000	13,5	$ 2.160.000,00	0	$ -	13,5	$ 2.160.000
7,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO Fy=420Mpa	KG	288,4	$ 14.000	$ 4.037.600	288,40	$ 4.037.600,00	0	$ -	288,4	$ 4.037.600
7,7	POCETA Y ESTRUCTURA DE SALIDA EN CONCRETO 3000PSI	M3	2,2	$ 996.000	$ 2.191.200	2,20	$ 2.191.200,00	0	$ -	2,2	$ 2.191.200
7,8	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3/KM	315,4	$ 2.000	$ 630.800	315,40	$ 630.800,00	0	$ -	315,4	$ 630.800
				SUBTOTAL 7.	$ 16.472.200		$ 16.472.200		$ -		$ 16.472.200
8	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA GUAITALA						$ -	0		0	$ -

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	CONTRATO No.	OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO -ALCANTARILLAS EN LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA		ACTA N°2 Y FINAL
	768-2025				
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	VALOR INICIAL	$ 196.352.000	
	CONTRATISTA :	ICN COLOMBIA S.A.S	ADICIONAL	$ 80.059.000	
	CDP N°	2025001690 DEL 23/09/2025			26/12/2025
	FECHA INICIO:	6/11/2025	VALOR TOTAL	$ 276.411.000	
	FECHA TERMINACION:	31/12/2025			
	SUPERVISOR :	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	

REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO -ALCANTARILLAS EN LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

N°	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		AVANCE ACTA No 1		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
8,1	EXCAVACIONES VARIAS DE MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	28,1	$ 55.000	$ 1.545.500	28,1	$ 1.545.500,00	0	$ -	28,1	$ 1.545.500
8,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA	M3	1,9	$ 129.000	$ 245.100	1,9	$ 245.100,00	0	$ -	1,9	$ 245.100
8,3	SOLADO DE LIMPIEZA e=0,1 14Mpa	M3	1,1	$ 440.000	$ 484.000	1,1	$ 484.000,00	0	$ -	1,1	$ 484.000
8,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ESTRUCTURAL PVC D=24 PULGADAS	ML	6	$ 863.000	$ 5.178.000	6	$ 5.178.000,00	0	$ -	6	$ 5.178.000
8,5	INSTALACIÓN RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	13,5	$ 160.000	$ 2.160.000	13,5	$ 2.160.000,00	0	$ -	13,5	$ 2.160.000
8,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO Fy=420Mpa	KG	288,4	$ 14.000	$ 4.037.600	288,40	$ 4.037.600,00	0	$ -	288,4	$ 4.037.600
8,7	POCETA Y ESTRUCTURA DE SALIDA EN CONCRETO 3000PSI	M3	2,2	$ 996.000	$ 2.191.200	2,20	$ 2.191.200,00	0	$ -	2,2	$ 2.191.200
8,8	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3/KM	383,6	$ 2.000	$ 767.200	383,60	$ 767.200,00	0	$ -	383,6	$ 767.200
				SUBTOTAL 8.	$ 16.608.600		$ 16.608.600		$ -		$ 16.608.600
9	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEREDA VILACHI										
9,1	EXCAVACIONES VARIAS DE MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	28,1	$ 55.000	$ 1.545.500	28,1	$ 1.545.500,00	0	$ -	28,1	$ 1.545.500
9,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA	M3	1,9	$ 129.000	$ 245.100	1,9	$ 245.100,00	0	$ -	1,9	$ 245.100
9,3	SOLADO DE LIMPIEZA e=0,1 14Mpa	M3	1,1	$ 440.000	$ 484.000	1,1	$ 484.000,00	0	$ -	1,1	$ 484.000
9,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ESTRUCTURAL PVC D=24 PULGADAS	ML	6	$ 863.000	$ 5.178.000	6	$ 5.178.000,00	0	$ -	6	$ 5.178.000
9,5	INSTALACIÓN RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	13,5	$ 160.000	$ 2.160.000	13,5	$ 2.160.000,00	0	$ -	13,5	$ 2.160.000
9,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO Fy=420Mpa	KG	288,4	$ 14.000	$ 4.037.600	288,40	$ 4.037.600,00	0	$ -	288,4	$ 4.037.600
9,7	POCETA Y ESTRUCTURA DE SALIDA EN CONCRETO 3000PSI	M3	2,2	$ 996.000	$ 2.191.200	2,20	$ 2.191.200,00	0	$ -	2,2	$ 2.191.200
9,8	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3/KM	255,7	$ 2.000	$ 511.400	255,70	$ 511.400,00	0	$ -	255,7	$ 511.400
				SUBTOTAL 9.	$ 16.352.800		$ 16.352.800		$ -		$ 16.352.800
10	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEREDA EL ARBOLITO										
10,1	EXCAVACIONES VARIAS DE MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	28,1	$ 55.000	$ 1.545.500	28,1	$ 1.545.500,00	0	$ -	28,1	$ 1.545.500
10,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA	M3	1,9	$ 129.000	$ 245.100	1,9	$ 245.100,00	0	$ -	1,9	$ 245.100
10,3	SOLADO DE LIMPIEZA e=0,1 14Mpa	M3	1,1	$ 440.000	$ 484.000	1,1	$ 484.000,00	0	$ -	1,1	$ 484.000
10,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ESTRUCTURAL PVC D=24 PULGADAS	ML	6	$ 863.000	$ 5.178.000	6	$ 5.178.000,00	0	$ -	6	$ 5.178.000

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	CONTRATO No.	OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO -ALCANTARILLAS EN LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA		ACTA N°2 Y FINAL
	768-2025				
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	VALOR INICIAL	$ 198.352.000	
	CONTRATISTA :	ICN COLOMBIA S.A.S	ADICIONAL	$ 80.059.000	
	CDP N°	2025001690 DEL 23/09/2025			26/12/2025
	FECHA INICIO:	6/11/2025	VALOR TOTAL	$ 278.411.000	
	FECHA TERMINACION:	31/12/2025			
	SUPERVISOR :	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	

REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO -ALCANTARILLAS EN LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

N°	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		AVANCE ACTA No 1		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	VR TOTAL.	CANT.	VR TOTAL.
10,5	INSTALACIÓN RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	13,5	$ 160.000	$ 2.160.000	13,5	$ 2.160.000,00	0	$ -	13,5	$ 2.160.000
10,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO Fy=420Mpa	KG	288,4	$ 14.000	$ 4.037.600	288,40	$ 4.037.600,00	0	$ -	288,4	$ 4.037.600
10,7	POCETA Y ESTRUCTURA DE SALIDA EN CONCRETO 3000PSI	M3	2,2	$ 996.000	$ 2.191.200	2,20	$ 2.191.200,00	0	$ -	2,2	$ 2.191.200
10,8	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3/KM	281,3	$ 2.000	$ 562.600	281,30	$ 562.600,00	0	$ -	281,3	$ 562.600
				SUBTOTAL 10.	$ 16.404.000		$ 16.404.000		$ -		$ 16.404.000
11	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEREDA CARBONERO 2										
11,1	EXCAVACIONES VARIAS DE MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	28,1	$ 55.000	$ 1.545.500	28,1	$ 1.545.500,00	0	$ -	28,1	$ 1.545.500
11,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA	M3	1,9	$ 129.000	$ 245.100	1,9	$ 245.100,00	0	$ -	1,9	$ 245.100
11,3	SOLADO DE LIMPIEZA e=0,1 14Mpa	M3	1,1	$ 440.000	$ 484.000	1,1	$ 484.000,00	0	$ -	1,1	$ 484.000
11,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ESTRUCTURAL PVC D=24 PULGADAS	ML	6	$ 863.000	$ 5.178.000	6	$ 5.178.000,00	0	$ -	6	$ 5.178.000
11,5	INSTALACIÓN RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	13,5	$ 160.000	$ 2.160.000	13,5	$ 2.160.000,00	0	$ -	13,5	$ 2.160.000
11,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO Fy=420Mpa	KG	288,4	$ 14.000	$ 4.037.600		$ -	288,4	$ 4.037.600	288,4	$ 4.037.600
11,7	POCETA Y ESTRUCTURA DE SALIDA EN CONCRETO 3000PSI	M3	2,2	$ 996.000	$ 2.191.200		$ -	2,2	$ 2.191.200	2,2	$ 2.191.200
11,8	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3/KM	201,2	$ 2.000	$ 402.400		$ -	201,2	$ 402.400	201,2	$ 402.400
				SUBTOTAL 11.	$ 16.243.800	)	$ 9.612.600		$ 6.631.200	$ 542	$ 16.243.800
12	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEREDA MAZAMORRERO										
12,1	EXCAVACIONES VARIAS DE MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	28,1	$ 55.000	$ 1.545.500	28,1	$ 1.545.500,00	0	$ -	28,1	$ 1.545.500
12,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA	M3	1,9	$ 129.000	$ 245.100	1,9	$ 245.100,00	0	$ -	1,9	$ 245.100
12,3	SOLADO DE LIMPIEZA e=0,1 14Mpa	M3	1,1	$ 440.000	$ 484.000	1,1	$ 484.000,00	0	$ -	1,1	$ 484.000
12,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ESTRUCTURAL PVC D=24 PULGADAS	ML	6	$ 863.000	$ 5.178.000	6	$ 5.178.000,00	0	$ -	6	$ 5.178.000
12,5	INSTALACIÓN RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	13,5	$ 160.000	$ 2.160.000	13,5	$ 2.160.000,00	0	$ -	13,5	$ 2.160.000
12,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO Fy=420Mpa	KG	288,4	$ 14.000	$ 4.037.600		$ -	288,4	$ 4.037.600	288,4	$ 4.037.600
12,7	POCETA Y ESTRUCTURA DE SALIDA EN CONCRETO 3000PSI	M3	2,2	$ 996.000	$ 2.191.200		$ -	2,2	$ 2.191.200	2,2	$ 2.191.200
12,8	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3/KM	201,2	$ 2.000	$ 402.400		$ -	201,2	$ 402.400	201,2	$ 402.400

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	CONTRATO No.	OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO -ALCANTARILLAS EN LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA		ACTA N°2 Y FINAL
	768-2025				
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	VALOR INICIAL	$ 196.352.000	
	CONTRATISTA :	ICN COLOMBIA S.A.S	ADICIONAL	$ 80.059.000	
	CDP N°	2025001690 DEL 23/09/2025			26/12/2025
	FECHA INICIO:	6/11/2025	VALOR TOTAL	$ 276.411.000	
	FECHA TERMINACION:	31/12/2025			
	SUPERVISOR :	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	

REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO -ALCANTARILLAS EN LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

N°	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		AVANCE ACTA No 1		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
				SUBTOTAL 12.	$ 16.243.600		$ 9.612.600		$ 6.631.200		$ 16.243.600
13	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEREDA LA ALITA										
13,1	EXCAVACIONES VARIAS DE MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	28,1	$ 55.000	$ 1.545.500		$ -	28,1	$ 1.545.500	28,1	$ 1.545.500
13,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA	M3	1,9	$ 129.000	$ 245.100		$ -	1,9	$ 245.100	1,9	$ 245.100
13,3	SOLADO DE LIMPIEZA e=0,1 14Mpa	M3	1,1	$ 440.000	$ 484.000		$ -	1,1	$ 484.000	1,1	$ 484.000
13,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ESTRUCTURAL PVC D=24 PULGADAS	ML	6	$ 863.000	$ 5.178.000		$ -	6	$ 5.178.000	6	$ 5.178.000
13,5	INSTALACIÓN RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	13,5	$ 160.000	$ 2.160.000		$ -	13,5	$ 2.160.000	13,5	$ 2.160.000
13,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO Fy=420Mpa	KG	288,4	$ 14.000	$ 4.037.600		$ -	288,4	$ 4.037.600	288,4	$ 4.037.600
13,7	POCETA Y ESTRUCTURA DE SALIDA EN CONCRETO 3000PSI	M3	2,2	$ 996.000	$ 2.191.200		$ -	2,2	$ 2.191.200	2,2	$ 2.191.200
13,8	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3/KM	85,2	$ 2.000	$ 170.400		$ -	85,2	$ 170.400	85,2	$ 170.400
				SUBTOTAL 13.	$ 16.011.800		$ -		$ 16.011.800		$ 16.011.800
14	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEREDA LA ALITA										
14,1	EXCAVACIONES VARIAS DE MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	28,1	$ 55.000	$ 1.545.500		$ -	28,1	$ 1.545.500	28,1	$ 1.545.500
14,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA	M3	1,9	$ 129.000	$ 245.100		$ -	1,9	$ 245.100	1,9	$ 245.100
14,3	SOLADO DE LIMPIEZA e=0,1 14Mpa	M3	1,1	$ 440.000	$ 484.000		$ -	1,1	$ 484.000	1,1	$ 484.000
14,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ESTRUCTURAL PVC D=24 PULGADAS	ML	6	$ 863.000	$ 5.178.000		$ -	6	$ 5.178.000	6	$ 5.178.000
14,5	INSTALACIÓN RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	13,5	$ 160.000	$ 2.160.000		$ -	13,5	$ 2.160.000	13,5	$ 2.160.000
14,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO Fy=420Mpa	KG	288,4	$ 14.000	$ 4.037.600		$ -	288,4	$ 4.037.600	288,4	$ 4.037.600
14,7	POCETA Y ESTRUCTURA DE SALIDA EN CONCRETO 3000PSI	M3	2,2	$ 996.000	$ 2.191.200		$ -	2,2	$ 2.191.200	2,2	$ 2.191.200
14,8	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3/KM	127,8	$ 2.000	$ 255.600		$ -	127,8	$ 255.600	127,8	$ 255.600
				SUBTOTAL 14.	$ 16.097.000		$ -		$ 16.097.000		$ 16.097.000
15	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEREDA CHATA ALTA										
15,1	EXCAVACIONES VARIAS DE MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	28,1	$ 55.000	$ 1.545.500		$ -	28,1	$ 1.545.500	28,1	$ 1.545.500
15,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA	M3	1,9	$ 129.000	$ 245.100		$ -	1,9	$ 245.100	1,9	$ 245.100
15,3	SOLADO DE LIMPIEZA e=0,1 14Mpa	M3	1,1	$ 440.000	$ 484.000		$ -	1,1	$ 484.000	1,1	$ 484.000

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	CONTRATO No.	OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO -ALCANTARILLAS EN LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA		ACTA N°2 Y FINAL
	768-2025				
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	VALOR INICIAL	$ 196.352.000	
	CONTRATISTA :	ICN COLOMBIA S.A.S	ADICIONAL	$ 80.059.000	
	CDP N°	2025001690 DEL 23/09/2025			
	FECHA INICIO:	6/11/2025	VALOR TOTAL	$ 276.411.000	26/12/2025
	FECHA TERMINACION:	31/12/2025			
	SUPERVISOR :	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	

REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO -ALCANTARILLAS EN LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

N°	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		AVANCE ACTA No 1		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
15,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ESTRUCTURAL PVC D=24 PULGADAS	ML	6	$ 863.000	$ 5.178.000		$ -	6	$ 5.178.000	6	$ 5.178.000
15,5	INSTALACIÓN RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	13,5	$ 160.000	$ 2.160.000		$ -	13,5	$ 2.160.000	13,5	$ 2.160.000
15,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO Fy=420Mpa	KG	288,4	$ 14.000	$ 4.037.600		$ -	288,4	$ 4.037.600	288,4	$ 4.037.600
15,7	POCETA Y ESTRUCTURA DE SALIDA EN CONCRETO 3000PSI	M3	2,2	$ 996.000	$ 2.191.200		$ -	2,2	$ 2.191.200	2,2	$ 2.191.200
15,8	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3/KM	85,2	$ 2.000	$ 170.400		$ -	85,2	$ 170.400	85,2	$ 170.400
				SUBTOTAL 15.	$ 16.011.800				$ 16.011.800		$ 16.011.800
16	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEREDA CASCAJAL										
16,1	EXCAVACIONES VARIAS DE MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	28,1	$ 55.000	$ 1.545.500		$ -	28,1	$ 1.545.500	28,1	$ 1.545.500
16,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA	M3	1,9	$ 129.000	$ 245.100		$ -	1,9	$ 245.100	1,9	$ 245.100
16,3	SOLADO DE LIMPIEZA e=0,1 14Mpa	M3	1,1	$ 440.000	$ 484.000		$ -	1,1	$ 484.000	1,1	$ 484.000
16,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ESTRUCTURAL PVC D=24 PULGADAS	ML	6	$ 863.000	$ 5.178.000		$ -	6	$ 5.178.000	6	$ 5.178.000

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	CONTRATO No.	OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO -ALCANTARILLAS EN LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA		ACTA N°2 Y FINAL
	768-2025				
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	VALOR INICIAL	$ 196.352.000	
	CONTRATISTA :	ICN COLOMBIA S.A.S	ADICIONAL	$ 80.059.000	
	CDP N°	2025001690 DEL 23/09/2025			
	FECHA INICIO:	6/11/2025	VALOR TOTAL	$ 276.411.000	26/12/2025
	FECHA TERMINACION:	31/12/2025			
	SUPERVISOR :	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	

REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO -ALCANTARILLAS EN LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

N°	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		AVANCE ACTA No 1		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
16,5	INSTALACIÓN RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	13,5	$ 160.000	$ 2.160.000		$ -	13,5	$ 2.160.000	13,5	$ 2.160.000
16,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO Fy=420Mpa	KG	288,4	$ 14.000	$ 4.037.600		$ -	288,4	$ 4.037.600	288,4	$ 4.037.600
16,7	POCETA Y ESTRUCTURA DE SALIDA EN CONCRETO 3000PSI	M3	2,2	$ 996.000	$ 2.191.200		$ -	2,2	$ 2.191.200	2,2	$ 2.191.200
16,8	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3/KM	93,72	$ 2.000	$ 187.440		$ -	93,72	$ 187.440	93,72	$ 187.440
				SUBTOTAL 16.	$ 16.028.840		$ -		$ 16.028.840		$ 16.028.840
17	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEREDA SAN ANTONIO										
17,1	EXCAVACIONES VARIAS DE MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	28,1	$ 55.000	$ 1.545.500		$ -	28,1	$ 1.545.500	28,1	$ 1.545.500
17,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA	M3	1,9	$ 129.000	$ 245.100		$ -	1,9	$ 245.100	1,9	$ 245.100
17,3	SOLADO DE LIMPIEZA e=0,1 14Mpa	M3	1,1	$ 440.000	$ 484.000		$ -	1,1	$ 484.000	1,1	$ 484.000
17,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ESTRUCTURAL PVC D=24 PULGADAS	ML	6	$ 863.000	$ 5.178.000		$ -	6	$ 5.178.000	6	$ 5.178.000
17,5	INSTALACIÓN RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	13,5	$ 160.000	$ 2.160.000		$ -	13,5	$ 2.160.000	13,5	$ 2.160.000
17,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO Fy=420Mpa	KG	288,4	$ 14.000	$ 4.037.600		$ -	288,4	$ 4.037.600	288,4	$ 4.037.600
17,7	POCETA Y ESTRUCTURA DE SALIDA EN CONCRETO 3000PSI	M3	2,2	$ 996.000	$ 2.191.200		$ -	2,2	$ 2.191.200	2,2	$ 2.191.200
17,8	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3/KM	34,08	$ 2.000	$ 68.160		$ -	34,08	$ 68.160	34,08	$ 68.160
				SUBTOTAL 17.	$ 15.909.560		$ -		$ 15.909.560		$ 15.909.560
				VALOR TOTAL	$ 276.411.000		$ 156.229.200		$ 120.181.800		$ 276.411.000

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	CONTRATO No.	OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO -ALCANTARILLAS EN LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA		ACTA N°2 Y FINAL
	788-2025				
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	VALOR INICIAL	$ 196.352.000	
	CONTRATISTA :	ICN COLOMBIA S.A.S	ADICIONAL	$ 80.059.000	
	CDP N°	2025001690 DEL 23/09/2025			
	FECHA INICIO:	6/11/2025	VALOR TOTAL	$ 276.411.000	26/12/2025
	FECHA TERMINACION:	31/12/2025			
	SUPERVISOR :	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	

REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO -ALCANTARILLAS EN LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

N°	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		AVANCE ACTA No 1		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL

BALANCE CONTRATO OBRA

VALOR CONTRATO	$ 196.352.000	
VALOR ADICIONES	$ 80.059.000	
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 276.411.000	100%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 276.411.000	100%
SALDO POR EJECUTAR	$ -	0%

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	$ 120.181.800

SON: CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Claudia L. Paz F.

CLAUDIA LORENA PAZ FINSCUE
R.L. ICN COLOMBIA S.A.S.
CONTRATISTA DE OBRA

JORGE ARMANDO VALERO HERNANDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
SUPERVISOR

Redactor:Carolina Capote Mosquera
Revisó: Jorge Armando Valero