1. DATOS DEL INFORME

INFORME PARCIAL [ ] INFORME FINAL [X]

ACTA PARCIAL [ ] NÚMERO 2. PERIODO: 04 de diciembre- 26 de diciembre 2025

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO/CONVENIO Y SU EJECUCIÓN

Contrato / Convenio No.	768	*Fecha (dd/mm/aaaa):*	07 de noviembre de 2025
Nombre completo del contratista:		ICN COLOMBIA S.A.S	
Documento de identificación:		900821450-9	
Nombre del supervisor:		JORGE ARMANDO VALERO HERNANDEZ	
Unidad Administrativa:		Secretaria de Infraestructura y Equipamiento Municipal	

Objeto del contrato: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO -ALCANTARILLAS EN LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio						Fecha terminación					
Día	11	Mes	11	Año	2025	Día	31	Mes	12	Año	2025

Modificación(es) al contrato: *Elegir (X / NA)*						
Suspensión: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año	
Reanudación: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año	
Terminación anticipada: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año	
Prórroga o Adición: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año	

4. INFORME PRESUPUESTAL CONTABLE Y FINANCIERO

4.1 Informe Presupuestal

Número de CDP: 2025001843	Fecha de CDP: 10/10/2025	Valor: $ 199.918.792
Número de RP: 2025002141	Fecha de RP: 10/11/2025	Valor: $ 196.352.000
Diligenciar en caso de Adición en el contrato (solo si aplica)		
Número de CDP Adición: 2025002191	Fecha de CDP Adición: 15/12/2025	Valor: $80.100.000
Número de RP Adición: 2025002191	Fecha de RP Adición: 23/12/2025	Valor: $80.059.000

4.2 Informe Contable	
Valor inicial del contrato: MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA	$ 196.352.000
Adición:	$ 80.059.000
Valor Total del contrato	$ 276.411.000

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos: *(marcar con X la selección correspondiente)*	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		

4.3 Información financiera:

• Ejecución

N°	Valor Total del Contrato / Convenio (A)	Valor Cuota /acta parcial para pago	Valor Acumulado de ejecución (B)	Saldo por Ejecutar (C=A-B)
1	$ 196.352.000	$ 156.229.200	$156.229.200	$ 40.122.800
2	$ 276.411.000	$ 120.181.800	$ 276.411.000	$0

• Pagos

N.°	Valor Cuota pagada	N° Comprobante de Egreso	Fecha de pago *(dd/mm/aaaa)*	Valor Acumulado de pagos (B)	Saldo por pagar (C=A-B)
1	$ 156.229.200	2025004816	09/12/2025	$ 156.229.200	$ 120.181.800

Información del pago de seguridad social: ICN COLOMBIA SAS

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
	N.° PIN	Referencia	Autorización
	2331579872		

Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	Operador	Pago	
	SOI	$3.984.000	2331579872
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	03/12/2025	Pensión Noviembre- Salud Diciembre	

Observaciones al informe financiero y contable: se pondría este texto: El contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de (Pensión Noviembre- Salud Diciembre) de 2025, último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la cuota del contrato, de conformidad con lo dispuesto en Ley 1995 de 2019. No obstante, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 que establece que: "Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas", y teniendo en cuenta que a la luz del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no es obligatoria, el contratista deberá acreditar ante el Supervisor el pago de los aportes su seguridad social del mes de (Pensión Noviembre- Salud Diciembre) de 2025. En caso de que el contratista no cumpla con la obligación del pago de los aportes a la seguridad social, el Supervisor deberá reportar el eventual incumplimiento en el pago de aportes a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin que esta entidad adelante las acciones pertinentes a que haya lugar.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

Durante la ejecución del contrato 768 de 2025 en el periodo del 4 de diciembre hasta el 26 de diciembre de 2025, el contratista de obra presenta un avance del 100% Cumpliendo a cabalidad con cada uno de los ítems propuestos en el presente contrato.

Anexo cantidades ejecutadas

Nº	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		AVANCE ACTA No 1		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
1	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEREDA SANTA LUCIA										
1.1	EXCAVACIONES VARIAS DE MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	28,1	$ 55.000	$ 1.545.500	28,1	$ 1.545.500,00	0	$ -	28,1	$ 1.545.500
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA	M3	1,9	$ 129.000	$ 245.100	1,9	$ 245.100,00	0	$ -	1,9	$ 245.100
1.3	SOLADO DE LIMPIEZA e=0.1 f'c14Mpa	M3	1,1	$ 440.000	$ 484.000	1,1	$ 484.000,00	0	$ -	1,1	$ 484.000
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ESTRUCTURAL PVC D=24 PULGADAS	ML	6	$ 863.000	$ 5.178.000	6	$ 5.178.000,00	0	$ -	6	$ 5.178.000
1.5	INSTALACIÓN RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	13,5	$ 160.000	$ 2.160.000	13,5	$ 2.160.000,00	0	$ -	13,5	$ 2.160.000
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO Fy=420Mpa	KG	288,4	$ 14.000	$ 4.037.600		$ -	288,4	$ 4.037.600	288,4	$ 4.037.600
1.7	POCETA Y ESTRUCTURA DE SALIDA EN CONCRETO 3000PSI	M3	2,2	$ 996.000	$ 2.191.200		$ -	2,2	$ 2.191.200	2,2	$ 2.191.200
1.8	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3KM	196	$ 2.000	$ 392.000		$ -	196	$ 392.000	196	$ 392.000
				SUBTOTAL 1	$ 16.233.400		$ 5.612.600		$ 6.620.800		$ 16.233.400
2	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEREDA BAJO SAN FRANCISCO										
2.1	EXCAVACIONES VARIAS DE MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	28,1	$ 55.000	$ 1.545.500	28,1	$ 1.545.500,00	0	$ -	28,1	$ 1.545.500
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA	M3	1,9	$ 129.000	$ 245.100	1,9	$ 245.100,00	0	$ -	1,9	$ 245.100
2.3	SOLADO DE LIMPIEZA e=0.1 f'c14Mpa	M3	1,1	$ 440.000	$ 484.000	1,1	$ 484.000,00	0	$ -	1,1	$ 484.000
2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ESTRUCTURAL PVC D=24 PULGADAS	ML	6	$ 863.000	$ 5.178.000	6	$ 5.178.000,00	0	$ -	6	$ 5.178.000
2.5	INSTALACIÓN RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	13,5	$ 160.000	$ 2.160.000	13,5	$ 2.160.000,00	0	$ -	13,5	$ 2.160.000
2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO Fy=420Mpa	KG	288,4	$ 14.000	$ 4.037.600		$ -	288,4	$ 4.037.600	288,4	$ 4.037.600
2.7	POCETA Y ESTRUCTURA DE SALIDA EN CONCRETO 3000PSI	M3	2,2	$ 996.000	$ 2.191.200		$ -	2,2	$ 2.191.200	2,2	$ 2.191.200
2.8	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3KM	225,9	$ 2.000	$ 451.800		$ -	225,9	$ 451.800	225,9	$ 451.800
				SUBTOTAL 2	$ 16.293.200		$ 9.612.600		$ 6.680.600		$ 16.293.200

3.	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEREDA MAZAMORRERO											
3.1	EXCAVACIONES VARIAS DE MATERIAL	M3	28,1	$ 55.000	$ 1.545.500	28,1	$ 1.545.500,00	0	$ -	28,1	$ 1.545.500	
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA	M3	1,9	$ 129.000	$ 245.100	1,9	$ 245.100,00	0	$ -	1,9	$ 245.100	
3.3	SOLADO DE LIMPIEZA e=0,1 MPa	M3	1,1	$ 440.000	$ 484.000	1,1	$ 484.000,00	0	$ -	1,1	$ 484.000	
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ESTRUCTURAL PVC D=24 PULGADAS	ML	6	$ 863.000	$ 5.178.000	6	$ 5.178.000,00	0	$ -	6	$ 5.178.000	
3.5	INSTALACIÓN RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	13,5	$ 160.000	$ 2.160.000	13,5	$ 2.160.000,00	0	$ -	13,5	$ 2.160.000	
3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO Fy=420Mpa	KG	288,4	$ 14.000	$ 4.037.600		$ -	288,4	$ 4.037.600	288,4	$ 4.037.600	
3.7	POCETA Y ESTRUCTURA DE SALIDA EN CONCRETO 3000PSI	M3	2,2	$ 996.000	$ 2.191.200		$ -	2,2	$ 2.191.200	2,2	$ 2.191.200	
3.8	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3KM	341	$ 2.000	$ 682.000		$ -	341	$ 682.000	341	$ 682.000	
				SUBTOTAL 3.	$ 16.523.400		$ 9.612.600		$ 6.910.800		$ 16.523.400	
4	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEREDA PALMAR											
4.1	EXCAVACIONES VARIAS DE MATERIAL COMUN EN SECO	M3	28,1	$ 55.000	$ 1.545.500	28,1	$ 1.545.500,00	0	$ -	28,1	$ 1.545.500	
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA	M3	1,9	$ 129.000	$ 245.100	1,9	$ 245.100,00	0	$ -	1,9	$ 245.100	
4.3	SOLADO DE LIMPIEZA e=0,1 MPa	M3	1,1	$ 440.000	$ 484.000	1,1	$ 484.000,00	0	$ -	1,1	$ 484.000	
4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ESTRUCTURAL PVC D=24 PULGADAS	ML	6	$ 863.000	$ 5.178.000	6	$ 5.178.000,00	0	$ -	6	$ 5.178.000	
4.5	INSTALACIÓN RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	13,5	$ 160.000	$ 2.160.000	13,5	$ 2.160.000,00	0	$ -	13,5	$ 2.160.000	
4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO Fy=420Mpa	KG	288,4	$ 14.000	$ 4.037.600		$ -	288,4	$ 4.037.600	288,4	$ 4.037.600	
4.7	POCETA Y ESTRUCTURA DE SALIDA EN CONCRETO 3000PSI	M3	2,2	$ 996.000	$ 2.191.200		$ -	2,2	$ 2.191.200	2,2	$ 2.191.200	
4.8	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3KM	203,7	$ 2.000	$ 419.600		$ -	203,7	$ 419.600	203,7	$ 419.600	
				SUBTOTAL 4.	$ 16.260.800		$ 9.612.600		$ 6.648.200		$ 16.260.800	
5	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA LA NUEVA COLOMBIA											
5.1	EXCAVACIONES VARIAS DE MATERIAL COMUN EN SECO	M3	28,1	$ 55.000	$ 1.545.500	28,1	$ 1.545.500,00	0	$ -	28,1	$ 1.545.500	
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA	M3	1,9	$ 129.000	$ 245.100	1,9	$ 245.100,00	0	$ -	1,9	$ 245.100	
5.3	SOLADO DE LIMPIEZA e=0,1 MPa	M3	1,1	$ 440.000	$ 484.000	1,1	$ 484.000,00	0	$ -	1,1	$ 484.000	
5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ESTRUCTURAL PVC D=24 PULGADAS	ML	6	$ 863.000	$ 5.178.000	6	$ 5.178.000,00	0	$ -	6	$ 5.178.000	
5.5	INSTALACIÓN RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	13,5	$ 160.000	$ 2.160.000	13,5	$ 2.160.000,00	0	$ -	13,5	$ 2.160.000	
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO Fy=420Mpa	KG	288,4	$ 14.000	$ 4.037.600	288,40	$ 4.037.600,00	0	$ -	288,4	$ 4.037.600	
5.7	POCETA Y ESTRUCTURA DE SALIDA EN CONCRETO 3000PSI	M3	2,2	$ 996.000	$ 2.191.200	2,20	$ 2.191.200,00	0	$ -	2,2	$ 2.191.200	
5.8	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3KM	315,4	$ 2.000	$ 630.800	315,40	$ 630.800,00	0	$ -	315,4	$ 630.800	
				SUBTOTAL 5.	$ 16.472.200		$ 16.472.200				$ 16.472.200	
6.	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEREDA NUEVO CARBONERO											
6.1	EXCAVACIONES VARIAS DE MATERIAL COMUN EN SECO	M3	28,1	$ 55.000	$ 1.545.500	28,1	$ 1.545.500,00	0	$ -	28,1	$ 1.545.500	
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA	M3	1,9	$ 129.000	$ 245.100	1,9	$ 245.100,00	0	$ -	1,9	$ 245.100	
6.3	SOLADO DE LIMPIEZA e=0,1 MPa	M3	1,1	$ 440.000	$ 484.000	1,1	$ 484.000,00	0	$ -	1,1	$ 484.000	
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ESTRUCTURAL PVC D=24 PULGADAS	ML	6	$ 863.000	$ 5.178.000	6	$ 5.178.000,00	0	$ -	6	$ 5.178.000	
6.5	INSTALACIÓN RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	13,5	$ 160.000	$ 2.160.000	13,5	$ 2.160.000,00	0	$ -	13,5	$ 2.160.000	
6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE	KG	288,4			288,40	$ 4.037.600,00	0	$ -	288,4	$ 4.037.600	

7.	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEREDA CALOTERO											
7.1	EXCAVACIONES VARIAS DE MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	28,1	$ 55.000	$ 1.545.500	28,1	$ 1.545.500,00	0	$ -	28,1	$ 1.545.500
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA	M3	1,9	$ 129.000	$ 245.100	1,9	$ 245.100,00	0	$	1,9	$ 245.100
7.3	SOLADO DE LIMPIEZA e=0,1 f'c=14Mpa	M3	1,1	$ 440.000	$ 484.000	1,1	$ 484.000,00	0	$ -	1,1	$ 484.000
7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ESTRUCTURAL PVC D=24 PULGADAS	ML	6	$ 863.000	$ 5.178.000	6	$ 5.178.000,00	0	$ -	6	$ 5.178.000
7.5	INSTALACIÓN RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	13,5	$ 160.000	$ 2.160.000	13,5	$ 2.160.000,00	0	$ -	13,5	$ 2.160.000
7.6	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO Fy= 420Mpa	KG	288,4	$ 14.000	$ 4.037.600	288,40	$ 4.037.600,00	0	$ -	288,4	$ 4.037.600
7.7	POCETA Y ESTRUCTURA DE SALIDA EN CONCRETO 3000PSI	M3	2,2	$ 996.000	$ 2.191.200	2,20	$ 2.191.200,00	0	$ -	2,2	$ 2.191.200
7.8	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3KM	315,4	$ 2.000	$ 631.000	315,40	$ 631.000,00	0	$ -	315,4	$ 631.000
				SUBTOTAL 7.	$ 16.472.200		$ 16.472.200		$ -		$ 16.472.200
8	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA GUAITALA						$ -	0		0	$ -
8.1	EXCAVACIONES VARIAS DE MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	28,1	$ 55.000	$ 1.545.500	28,1	$ 1.545.500,00	0	$ -	28,1	$ 1.545.500
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA	M3	1,9	$ 129.000	$ 245.100	1,9	$ 245.100,00	0	$ -	1,9	$ 245.100
8.3	SOLADO DE LIMPIEZA e=0,1 f'c=14Mpa	M3	1,1	$ 440.000	$ 484.000	1,1	$ 484.000,00	0	$ -	1,1	$ 484.000
8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ESTRUCTURAL PVC D=24 PULGADAS	ML	6	$ 863.000	$ 5.178.000	6	$ 5.178.000,00	0	$ -	6	$ 5.178.000
8.5	INSTALACIÓN RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	13,5	$ 160.000	$ 2.160.000	13,5	$ 2.160.000,00	0	$ -	13,5	$ 2.160.000
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO Fy= 420Mpa	KG	288,4	$ 14.000	$ 4.037.600	288,40	$ 4.037.600,00	0	$ -	288,4	$ 4.037.600
8.7	POCETA Y ESTRUCTURA DE SALIDA EN CONCRETO 3000PSI	M3	2,2	$ 996.000	$ 2.191.200	2,20	$ 2.191.200,00	0	$ -	2,2	$ 2.191.200
8.8	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3KM	383,6	$ 2.000	$ 767.200	383,60	$ 767.200,00	0	$ -	383,6	$ 767.200
9	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA VEREDA VILACHI										
9.1	EXCAVACIONES VARIAS DE MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	28,1	$ 55.000	$ 1.545.500	28,1	$ 1.545.500,00	0	$ -	28,1	$ 1.545.500
9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA	M3	1,9	$ 129.000	$ 245.100	1,9	$ 245.100,00	0	$ -	1,9	$ 245.100
9.3	SOLADO DE LIMPIEZA e=0,1 f'c=14Mpa	M3	1,1	$ 440.000	$ 484.000	1,1	$ 484.000,00	0	$ -	1,1	$ 484.000
9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ESTRUCTURAL PVC D=24 PULGADAS	ML	6	$ 863.000	$ 5.178.000	6	$ 5.178.000,00	0	$ -	6	$ 5.178.000
9.5	INSTALACIÓN RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	13,5	$ 160.000	$ 2.160.000	13,5	$ 2.160.000,00	0	$ -	13,5	$ 2.160.000
9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO Fy= 420Mpa	KG	288,4	$ 14.000	$ 4.037.600	288,40	$ 4.037.600,00	0	$ -	288,4	$ 4.037.600
9.7	POCETA Y ESTRUCTURA DE SALIDA EN CONCRETO 3000PSI	M3	2,2	$ 996.000	$ 2.191.200	2,20	$ 2.191.200,00	0	$ -	2,2	$ 2.191.200
9.8	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3KM	255,7	$ 2.000	$ 511.400	255,70	$ 511.400,00	0	$ -	255,7	$ 511.400
				SUBTOTAL 9.	$ 16.352.800		$ 16.352.800		$ -		$ 16.352.800
10	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA VEREDA EL ARBOLITO										
10.1	EXCAVACIONES VARIAS DE MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	28,1	$ 55.000	$ 1.545.500	28,1	$ 1.545.500,00	0	$ -	28,1	$ 1.545.500
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA	M3	1,9	$ 129.000	$ 245.100	1,9	$ 245.100,00	0	$ -	1,9	$ 245.100
10.3	SOLADO DE LIMPIEZA e=0,1 f'c=14Mpa	M3	1,1	$ 440.000	$ 484.000	1,1	$ 484.000,00	0	$ -	1,1	$ 484.000
10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ESTRUCTURAL PVC D=24 PULGADAS	ML	6	$ 863.000	$ 5.178.000	6	$ 5.178.000,00	0	$ -	6	$ 5.178.000
10.5	INSTALACIÓN RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	13,5	$ 160.000	$ 2.160.000	13,5	$ 2.160.000,00	0	$ -	13,5	$ 2.160.000
10.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO Fy= 420Mpa	KG	288,4	$ 14.000	$ 4.037.600	288,40	$ 4.037.600,00	0	$ -	288,4	$ 4.037.600
10.7	POCETA Y ESTRUCTURA DE SALIDA EN CONCRETO 3000PSI	M3	2,2	$ 996.000	$ 2.191.200	2,20	$ 2.191.200,00	0	$ -	2,2	$ 2.191.200
10.8	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3KM	281,3	$ 2.000	$ 562.600	281,30	$ 562.600,00	0	$ -	281,3	$ 562.600

11	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEREDA CARBONERO 2											
11.1	EXCAVACIONES VARIAS DE MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	28,1	$ 55.000	$ 1.545.500	28,1	$ 1.545.500,00	0	$ -	28,1	$ 1.545.500
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA	M3	1,9	$ 129.000	$ 245.100	1,9	$ 245.100,00	0	$ -	1,9	$ 245.100
11.3	SOLADO DE LIMPIEZA e=0,1 f'c Mpa	M3	1,1	$ 440.000	$ 484.000	1,1	$ 484.000,00	0	$ -	1,1	$ 484.000
11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ESTRUCTURAL PVC D=24 PULGADAS	ML	6	$ 863.000	$ 5.178.000	6	$ 5.178.000,00	0	$ -	6	$ 5.178.000
11.5	INSTALACIÓN RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	13,5	$ 160.000	$ 2.160.000	13,5	$ 2.160.000,00	0	$ -	13,5	$ 2.160.000
11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO Fy=420Mpa	KG	288,4	$ 14.000	$ 4.037.600		$ -	288,4	$ 4.037.600	288,4	$ 4.037.600
11.7	POCETA Y ESTRUCTURA DE SALIDA EN CONCRETO 3000PSI	M3	2,2	$ 996.000	$ 2.191.200		$ -	2,2	$ 2.191.200	2,2	$ 2.191.200
11.8	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3KM	201,2	$ 2.000	$ 402.400		$ -	201,2	$ 402.400	201,2	$ 402.400
				SUBTOTAL 11.	$ 16.243.800		$ 9.612.600		$ 6.631.200	$ 542	$ 16.243.800
12	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEREDA MAZAMORRERO											
12.1	EXCAVACIONES VARIAS DE MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	28,1	$ 55.000	$ 1.545.500	28,1	$ 1.545.500,00	0	$ -	28,1	$ 1.545.500
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA	M3	1,9	$ 129.000	$ 245.100	1,9	$ 245.100,00	0	$ -	1,9	$ 245.100
12.3	SOLADO DE LIMPIEZA e=0,1 f'c Mpa	M3	1,1	$ 440.000	$ 484.000	1,1	$ 484.000,00	0	$ -	1,1	$ 484.000
12.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ESTRUCTURAL PVC D=24 PULGADAS	ML	6	$ 863.000	$ 5.178.000	6	$ 5.178.000,00	0	$ -	6	$ 5.178.000
12.5	INSTALACIÓN RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	13,5	$ 160.000	$ 2.160.000	13,5	$ 2.160.000,00	0	$ -	13,5	$ 2.160.000
12.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO Fy=420Mpa	KG	288,4	$ 14.000	$ 4.037.600		$ -	288,4	$ 4.037.600	288,4	$ 4.037.600
12.7	POCETA Y ESTRUCTURA DE SALIDA EN CONCRETO 3000PSI	M3	2,2	$ 996.000	$ 2.191.200		$ -	2,2	$ 2.191.200	2,2	$ 2.191.200
12.8	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3KM	201,2	$ 2.000	$ 402.400		$ -	201,2	$ 402.400	201,2	$ 402.400
				SUBTOTAL 12.	$ 16.243.800		$ 9.612.600		$ 6.631.200		$ 16.243.800
13	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEREDA LA ALITA											
13.1	EXCAVACIONES VARIAS DE MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	28,1	$ 55.000	$ 1.545.500		$ -	28,1	$ 1.545.500	28,1	$ 1.545.500
13.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA	M3	1,9	$ 129.000	$ 245.100		$ -	1,9	$ 245.100	1,9	$ 245.100
13.3	SOLADO DE LIMPIEZA e=0,1 f'c Mpa	M3	1,1	$ 440.000	$ 484.000		$ -	1,1	$ 484.000	1,1	$ 484.000
13.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ESTRUCTURAL PVC D=24 PULGADAS	ML	6	$ 863.000	$ 5.178.000		$ -	6	$ 5.178.000	6	$ 5.178.000
13.5	INSTALACIÓN RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	13,5	$ 160.000	$ 2.160.000		$ -	13,5	$ 2.160.000	13,5	$ 2.160.000
13.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO Fy=420Mpa	KG	288,4	$ 14.000	$ 4.037.600		$ -	288,4	$ 4.037.600	288,4	$ 4.037.600
13.7	POCETA Y ESTRUCTURA DE SALIDA EN CONCRETO 3000PSI	M3	2,2	$ 996.000	$ 2.191.200		$ -	2,2	$ 2.191.200	2,2	$ 2.191.200
13.8	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3KM	85,2	$ 2.000	$ 170.400		$ -	85,2	$ 170.400	85,2	$ 170.400
				SUBTOTAL 13.	$ 16.011.800		$ -		$ 16.011.800		$ 16.011.800
14	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEREDA LA ALITA											
14.1	EXCAVACIONES VARIAS DE MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	28,1	$ 55.000	$ 1.545.500		$ -	28,1	$ 1.545.500	28,1	$ 1.545.500
14.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA	M3	1,9	$ 129.000	$ 245.100		$ -	1,9	$ 245.100	1,9	$ 245.100
14.3	SOLADO DE LIMPIEZA e=0,1 f'c Mpa	M3	1,1	$ 440.000	$ 484.000		$ -	1,1	$ 484.000	1,1	$ 484.000
14.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ESTRUCTURAL PVC D=24 PULGADAS	ML	6	$ 863.000	$ 5.178.000		$ -	6	$ 5.178.000	6	$ 5.178.000
14.5	INSTALACIÓN RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	13,5	$ 160.000	$ 2.160.000		$ -	13,5	$ 2.160.000	13,5	$ 2.160.000
14.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO Fy=420Mpa	KG	288,4	$ 14.000	$ 4.037.600		$ -	288,4	$ 4.037.600	288,4	$ 4.037.600
14.7	POCETA Y ESTRUCTURA DE SALIDA EN CONCRETO 3000PSI	M3	2,2	$ 996.000	$ 2.191.200		$ -	2,2	$ 2.191.200	2,2	$ 2.191.200
14.8	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3KM	127,8	$ 2.000	$ 255.600		$ -	127,8	$ 255.600	127,8	$ 255.600
				SUBTOTAL 14.	$ 16.097.000		$ -		$ 16.097.000		$ 16.097.000

15	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEREDA CHATA ALTA												
15,1	EXCAVACIONES VARIAS DE MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	28,1	$ 55.000	$ 1.545.500		$ -	28,1	$ 1.545.500	28,1	$ 1.545.500		
15.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA	M3	1,9	$ 129.000	$ 245.100		$ -	1,9	$ 245.100	1,9	$ 245.100		
15.3	SOLADO DE LIMPIEZA e=0,1 f'c Mpa	M3	1,1	$ 440.000	$ 484.000		$ -	1,1	$ 484.000	1,1	$ 484.000		
15.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ESTRUCTURAL PVC D=24 PULGADAS	ML	6	$ 863.000	$ 5.178.000		$ -	6	$ 5.178.000	6	$ 5.178.000		
15.5	INSTALACIÓN RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	13,5	$ 160.000	$ 2.160.000		$ -	13,5	$ 2.160.000	13,5	$ 2.160.000		
15.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO Fy= 420Mpa	KG	288,4	$ 14.000	$ 4.037.600		$ -	288,4	$ 4.037.600	288,4	$ 4.037.600		
15.7	POCETA Y ESTRUCTURA DE SALIDA EN CONCRETO 3000PSI	M3	2,2	$ 996.000	$ 2.191.200		$ -	2,2	$ 2.191.200	2,2	$ 2.191.200		
15.8	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3KM	85,2	$ 2.000	$ 170.400		$ -	85,2	$ 170.400	85,2	$ 170.400		
				SUBTOTAL 15	$ 16.011.800				$ 16.011.800		$ 16.011.800		
16	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEREDA CASCAJAL												
16.1	EXCAVACIONES VARIAS DE MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	28,1	$ 55.000	$ 1.545.500		$ -	28,1	$ 1.545.500	28,1	$ 1.545.500		
16.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA	M3	1,9	$ 129.000	$ 245.100		$ -	1,9	$ 245.100	1,9	$ 245.100		
16.3	SOLADO DE LIMPIEZA e=0,1 f'c Mpa	M3	1,1	$ 440.000	$ 484.000		$ -	1,1	$ 484.000	1,1	$ 484.000		
16.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ESTRUCTURAL PVC D=24 PULGADAS	ML	6	$ 863.000	$ 5.178.000		$ -	6	$ 5.178.000	6	$ 5.178.000		
16.5	INSTALACIÓN RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	13,5	$ 160.000	$ 2.160.000		$ -	13,5	$ 2.160.000	13,5	$ 2.160.000		
16.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO Fy= 420Mpa	KG	288,4	$ 14.000	$ 4.037.600		$ -	288,4	$ 4.037.600	288,4	$ 4.037.600		
16.7	POCETA Y ESTRUCTURA DE SALIDA EN CONCRETO 3000PSI	M3	2,2	$ 996.000	$ 2.191.200		$ -	2,2	$ 2.191.200	2,2	$ 2.191.200		
16.8	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3KM	93,72	$ 2.000	$ 187.440		$ -	93,72	$ 187.440	93,72	$ 187.440		
				SUBTOTAL 16	$ 16.028.840				$ 16.028.840		$ 16.028.840		
17	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEREDA SAN ANTONIO												
17,1	EXCAVACIONES VARIAS DE MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	28,1	$ 55.000	$ 1.545.500		$ -	28,1	$ 1.545.500	28,1	$ 1.545.500		
17.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA	M3	1,9	$ 129.000	$ 245.100		$ -	1,9	$ 245.100	1,9	$ 245.100		
17.3	SOLADO DE LIMPIEZA e=0,1 f'c Mpa	M3	1,1	$ 440.000	$ 484.000		$ -	1,1	$ 484.000	1,1	$ 484.000		
17.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ESTRUCTURAL PVC D=24 PULGADAS	ML	6	$ 863.000	$ 5.178.000		$ -	6	$ 5.178.000	6	$ 5.178.000		
17.5	INSTALACIÓN RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	13,5	$ 160.000	$ 2.160.000		$ -	13,5	$ 2.160.000	13,5	$ 2.160.000		
17.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO Fy= 420Mpa	KG	288,4	$ 14.000	$ 4.037.600		$ -	288,4	$ 4.037.600	288,4	$ 4.037.600		
17.7	POCETA Y ESTRUCTURA DE SALIDA EN CONCRETO 3000PSI	M3	2,2	$ 996.000	$ 2.191.200		$ -	2,2	$ 2.191.200	2,2	$ 2.191.200		
17.8	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3KM	34,08	$ 2.000	$ 68.160		$ -	34,08	$ 68.160	34,08	$ 68.160		
				SUBTOTAL 17	$ 15.909.560				$ 15.909.560		$ 15.909.560		

Recibo a Satisfacción de Servicios: *(aplica solo para el último informe a la finalización del contrato)* Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA, de los servicios prestados pactados por suministro para el contrato de obra N°*768 de 2025 fecha 07/11/2025*

Constancia de Paz y Salvo: *(aplica solo para el último informe a la finalización del contrato)* El Contratista la fecha del presente informe no posee a cargo elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión documental y el sistema de Gestión documental como consta en el formato F2-DL-PC4-1050 Formato de Paz y Salvo Documental

Observaciones al informe técnico:

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

(indicar las recomendaciones al contratista en caso de aplicar)

7. FIRMAS RESPONSABLES

JORGE ARMANDO VALERO HERNÁNDEZ
Supervisor del contrato

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santander de Quilichao, Cauca, 29 de Diciembre de 2025.

Redactor/transcriptor: Carolina Capote Mosquera-Ing. Civil Apoyo a la supervisión
Sub serie documental: Contrato 768-2025