INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

CONTRATO:	160-2025
PROCESO	SAMC-006-2025
FECHA DEL CONTRATO:	16 de septiembre de 2025
CONTRATISTA:	**CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025** identificado con NIT 901987847-5 con Representante Legal SERGIO ANDRES MARTINEZ AGON identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.759.675 de Bucaramanga.
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	**ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS** Secretario de Planeación Municipio de Curití
OBJETO:	"MANTENIMIENTO PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ SANTANDER MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL DE SUBBASE"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($288.592.758,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL	CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) M/CTE
ANTICIPO INICIAL:	N.A.
MODALIDAD DE PAGO	El Municipio cancelará el valor del Contrato al Contratista de la siguiente manera: El Noventa por ciento (90%) por Actas Parciales de avance, una vez sean presentados los informes mensuales y la relación de gastos efectuados de acuerdo con el Plan de Inversión aprobado por el CONTRATANTE y el Supervisor por parte del MUNICIPIO y el Diez (10%) al Acta de Recibo Final, previo el Informe de ejecución debidamente soportado con material fotográfico por parte del Contratista con el aval del Supervisor del Contrato. para el pago final se requiere del Acta de Liquidación, la cual deberá ser concordante con el plan general de inversiones. Previo el cumplimiento de los requisitos de Ley, y certificación de cumplimiento por parte del Supervisor, que para el presente será el titular de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del Municipio de Curití. Todo pago Parcial o final y los cheques que se giren requerirán para ser pagados la firma del Tesorero del Municipio, el Supervisor deberá presentar en sus informes mensuales la relación de gastos efectuados de acuerdo con el Plan de Inversión aprobado por el CONTRATANTE.
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES, contados a partir de la fecha en que se firma el acta de inicio.
PLAZO ADICIONAL:	UN (01) MES
FECHA DE INICIO:	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINANCION INICIAL:	18 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACION FINAL	18 DE DICIEMBRE DEL 2025
ACTA DE SUSPENSION:	N.A.
ACTA DE REINICIO:	N.A.
VALOR CDP INICIAL:	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($288.592.758,00) M/CTE CDP: Nº 25-00306 del 25 de junio de 2025 RUBRO: 2.3.2.02.01.003.24.2402.2402112.00
VALOR CDP ADICIONAL:	CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) CDP: Nº 25-00614 del 27 noviembre de 2025

	RUBRO: 2.3.2.02.01.003.24.2402.2402112.00
SUPERVISOR:	NICOLAS PEINADO VANEGAS Secretario de planeación e infraestructura
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Siendo el día veintiseis (26) del mes de diciembre de 2025 y en base a los informes presentados por el **CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025** identificado con NIT 901987847-5 con Representante Legal SERGIO ANDRES MARTINEZ AGON identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.759.675 de Bucaramanga, en calidad de Contratista, respecto a las actividades ejecutadas en el **CONTRATO DE OBRA No. 160-2025** del proceso SAMC-006-2025 y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros celebrados entre el Municipio de Curití y el Contratista, tomando como base el Acta de Pago FINAL, por valor de: **CIENTO VEINTINUEVE MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ($129.003.940) M/CTE.**

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las consideraciones establecidas en el **CONTRATO DE OBRA No. 160-2025** del proceso SAMC-006-2025 y una vez revisada la documentación suministrada por el **CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025** identificado con NIT 901987847-5 con Representante Legal SERGIO ANDRES MARTINEZ AGON identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.759.675 de Bucaramanga, en calidad de Contratista, con relación en el desarrollo y ejecución de este, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el periodo del **OCHO (08) NOVIEMBRE AL DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DEL 2025** se efectuaron las siguientes actividades, las cuales están relacionadas con los ítems respectivos de acuerdo con el presupuesto y las memorias de calculo:

		CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ADICIONALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS DE PAGO FINAL			CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO		
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	AVANCE %	CANTIDAD	VALOR TOTAL	AVANCE %
1.1	PERFILADO Y CONFITEO DE LA CALZADA EXISTENTE MEDIANTE EL USO DE MOTONIVELADORA (L = 11.42 KM Aprom = 4.50m)	M2	51.861,00	$ 558,00	$ 28.938.438,00	0	$ 0,00	$ 51.861,00	$28.938.438,00	0,00	$ 0,00	0%	51.861,00	$ 28.938.438,00	100%
1.2	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y APLICACION DE MATERIAL DE AFIRMADO TIPO SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	1.129,00	$ 230.150,00	$ 259.954.200,00	434,42	$ 100.000.000,00	$ 1.563,42	$ 359.954.200,00	563,42	$ 129.003.940,00	36%	2.917,42	$ 359.954.200,00	100%
				VALOR TOTAL	$ 288.892.638,00		$ 100.000.000,00		$ 388.892.638,00		$ 129.003.940,00	33,33%		$ 388.892.638,00	100,00%

1.2. SUMINISTRO, EXTENDIDO Y APLICACIÓN DE MATERIAL DE AFIRMADO TIPO SUBBASE GRANULAR CLASE C

Dentro del contrato de obra **160-2025** del proceso SAMC-006-2025 de acuerdo al alcance especificado en los estudios previos, se suministró material en los siguientes puntos críticos de las siguientes veredas IRAPIRE, ACACIAS Y OJO DE AGUA:


Localización	Dimensiones				TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
IRAPIRE - PESCADERITO	5000	4.00	0.02		400.00
ACACIAS	1006.00	4.00	0.02		80.42
OJO DE AGUA	1000.00	4.00	0.02		80.00
					-
					560.42
TOTAL					560.42


Así mismo, se deja constancia que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, pensión y riesgos laborales, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, relacionando en la siguiente planilla: No. 35816017 con fecha de pago del 26/12/2025 (noviembre) y planilla N° 35816449 con fecha de pago del 26/12/2025 (Diciembre). Por lo anterior, el suscrito Supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.


Se expide en Curití, el veintiséis (26) del mes de diciembre de 2025.

ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS
Secretario de Planeación e Infraestructura.
Supervisor

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

MATERIAL DE AFIRMADO- SUBBASE GRANULAR VEREDA IRAPIRE - PESCADERITO	
	
	
	
















VEREDA ACACIAS














VEREDA OJO DE AGUA







EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE CURITI SANTANDER

HACE CONSTAR:

Que, el **CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025** identificado con NIT 901987847-5 con Representante Legal SERGIO ANDRES MARTINEZ AGON identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.759.675 de Bucaramanga, en calidad de Contratista, prestó a satisfacción en el lugar y fecha señalados (**OCHO (08) NOVIEMBRE AL DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DEL 2025**) en el Contrato de Obra Pública No. 160-2025 del proceso SAMC-006-2025, que tiene por objeto **"MANTENIMIENTO PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ SANTANDER MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL DE SUBBASE".** Tal y como se evidencia en el informe de actividades, y en el Acta de Pago final y el Informe del Supervisor, los cuales forman parte integral del Contrato.

El Contratista anexa Cuenta de Cobro, Informe de Actividades realizadas en el periodo indicado, copia de la planilla de pago de salud, pensión y ARL relacionando en las siguientes planillas: 35816017 con fecha de pago del 26/12/2025 (noviembre) y planilla N° 35816449 con fecha de pago del 26/12/2025 (diciembre)

En virtud de lo anterior se autoriza el Pago final por el valor de **CIENTO VEINTINUEVE MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ($129.003.940) M/CTE.**

La presente se expide en Curití - Santander, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2025.

ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor