PALESTINA

CONTRATO DE OBRA CUMP-005-2025				ACTA PARCIAL DE OBRA No 2	
OBJETO: RECONSTRUCCION DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA: 1. EJECUTAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA PRIMAVERA. 2. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA PARA LA VEREDA MIRAFLORES. 3. OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DEL SECTOR ALTO DE LA VEREDA CALIETA. 4. CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION DEL ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA JERICÓ. 5. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA PARA LA VEREDA BETANIA. 6. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA EL CARMELO. 7. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALESTINA					
	VALOR INICIAL CONTRATO	$687.000.000,00	FECHA SUSPENSION 1	31 de octubre de 2025	
MUNICIPIO DE PALESTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	VALOR ADICIONAL CONTRATO	$0,00			
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONÓMICO	VALOR TOTAL CONTRATO	$687.000.000,00	FECHA REINICIO 1	4 de diciembre de 2025	FECHA PRESENTE ACTA: 26 de diciembre de 2025
"Palestina Compromiso de Todos"	PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES			
CONTRATISTA: JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS NIT 900.405.365-1 / JUDY JANNED JARAMILLO PAZ C.C. 34.445.695 de Mercaderes Cauca	FECHA SUSCRIPCION	29 de julio de 2025	FECHA TERMINACION FINAL	5 de marzo de 2026	
SUPERVISOR: CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI	FECHA ACTA DE INICIO	1 de agosto de 2025			

En el Municipio de Palestina (Huila), a los veintiseis (26) días del mes de diciembre de 2025 se reunieron la señora JUDY JANNED JARAMILLO PAZ, como representante legal de JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS en calidad de contratista de Obra y CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI, Secretario de Planeacion y Desarrollo Económico, en calidad de Supervisor, para dejar constancia la presente Acta parcial de obra No 2 del CONTRATO DE OBRA CUMP-005-2025 segun el cuadro de cantidades que se detalla a continuacion:

	CANTIDADES INICIALES					CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No 01		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA PRIMAVERA												
1.0	BOCATOMA-TANQUE												
1.1	PRELIMINARES												
1.1.1	Localización y replanteo	M2	7,69	$ 3.540	$ 27.223	7,69	$ 27.223	7,69	$ 27.223	0,00	$ -	7,69	27.223,00
1.1.2	Desvío del cauce	GBL	1,00	$ 846.500	$ 846.500	1,00	$ 846.500	1,00	$ 846.500	0,00	$ -	1,00	846.500,00
1.2	EXCAVACIONES												
1.2.1	Excavación manual en material común	M3	10,38	$ 26.483	$ 274.894	10,38	$ 274.894	10,38	$ 274.894	0,00	$ -	10,38	274.894,00
1.2.2	Excavación manual en material conglomerado	M3	1,15	$ 38.640	$ 44.436	1,15	$ 44.436	1,15	$ 44.436	0,00	$ -	1,15	44.436,00
1.3	CONCRETOS												
1.3.1	Concreto ciclópeo 60% concreto 2000 PSI, 40 % Piedra rajón, Muro protección - presa.	M3	0,75	$ 548.600	$ 411.450	0,75	$ 411.450	0,75	$ 411.450	0,00	$ -	0,75	411.450,00
1.3.2	Solado de limpieza en concreto 2500 PSI	M2	10,68	$ 45.970	$ 491.419	10,68	$ 491.419	10,68	$ 491.419	0,00	$ -	10,68	491.419,00
1.3.3	Concreto 3000 PSI Para Estructuras y Cajas	M3	5,13	$ 1.285.620	$ 6.595.231	5,13	$ 6.595.231	5,13	$ 6.595.231	0,00	$ -	5,13	6.595.231,00
1.4	ACERO DE REFUERZO												
1.4.1	Acero de refuerzo PDR de 60000 PSI	KG	409,80	$ 8.800	$ 3.606.240	409,80	$ 3.606.240	409,80	$ 3.606.240	0,00	$ -	409,80	3.606.240,00
1.5	VÁLVULAS Y ACCESORIOS												
1.5.1	Suministro e instalación Válvula bola H20FF PVC 2"	UND	1,00	$ 168.430	$ 168.430	1,00	$ 168.430	1,00	$ 168.430	0,00	$ -	1,00	168.430,00
1.5.2	Suministro e instalación Válvula bola H20FF PVC 1 1/2"	UND	1,00	$ 95.640	$ 95.640	1,00	$ 95.640	1,00	$ 95.640	0,00	$ -	1,00	95.640,00
1.5.3	Suministro e instalación Adaptador de limpieza d=6"	UND	2,00	$ 155.760	$ 311.520	2,00	$ 311.520	2,00	$ 311.520	0,00	$ -	2,00	311.520,00
1.6	TUBERIAS Y ACCESORIOS												
1.6.1	Suministro e instalación Tubería PVCP D=2" RDE 26, incluye accesorios	ML	6,00	$ 23.640	$ 141.840	6,00	$ 141.840	6,00	$ 141.840	0,00	$ -	6,00	141.840,00
1.6.2	Suministro e instalación Tubería PVC Sanitaria d=6"	ML	2,00	$ 75.620	$ 151.240	2,00	$ 151.240	2,00	$ 151.240	0,00	$ -	2,00	151.240,00
1.7	OTROS COMPONENTES												
1.7.1	Suministro e instalación de rejilla según diseño. Marco doble en ángulo de 3/4" barras de 1/2"	UND	1,00	$ 346.500	$ 346.500	1,00	$ 346.500	1,00	$ 346.500	0,00	$ -	1,00	346.500,00
2.00	VIADUCTOS												
2.1	PRELIMINARES												
2.1.1	Localización y replanteo	M2	24,00	$ 3.540	$ 84.960	32,00	$ 113.280	0,00	$ -	32,00	$ 113.280	32,00	113.280,00
2.1.2	Excavación manual en material conglomerado	M3	3,36	$ 38.640	$ 129.830	5,60	$ 216.384	0,00	$ -	5,60	$ 216.384	5,60	216.384,00
2.2	CONCRETOS												
2.2.1	Concreto 3000 PSI Para Estructuras y Cajas	M3	3,36	$ 1.285.620	$ 4.319.683	5,20	$ 6.685.224	0,00	$ -	5,20	$ 6.685.224	5,20	6.685.224,00
2.3	ESTRUCTURA METÁLICA												
2.3.1	Cercha en estructura metálica tubo estructural laminado en caliente 2" y 1" espesor 2mm, incluye anticorrosivo y pintura y accesorios necesarios para la instalación	KG	1792,20	$ 26.427	$ 47.362.469	2.389,00	$ 63.134.103	0,00	$ -	2.389,00	$ 63.134.103	2.389,00	63.134.103,00
2.3.2	Platina en lámina HR de 70x90cm, e=3/16"	UND	6,00	$ 297.500	$ 1.785.000	8,00	$ 2.380.000	0,00	$ -	8,00	$ 2.380.000	8,00	2.380.000,00
2.3.3	Platina en lámina HR de 20x80cm, e=3/16"	UND	6,00	$ 85.000	$ 510.000	8,00	$ 680.000	0,00	$ -	8,00	$ 680.000	8,00	680.000,00
2.3.4	Pernos tipo espárrago de 1/2"x10" A325, incluye tuercas A325	UND	46,00	$ 28.550	$ 1.370.400	94,00	$ 2.683.700	0,00	$ -	64,00	$ 1.827.200	64,00	1.827.200,00
	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA PARA LA VEREDA MIRAFLORES												
1.0	BOCATOMA												
1.1	PRELIMINARES												
1.1.1	Localización y replanteo	M2	6,85	$ 3.540	$ 24.249	6,85	$ 24.249	6,85	$ 24.249	0,00	$ -	6,85	24.249,00
1.1.2	Desvío del cauce	UND	1,00	$ 846.500	$ 846.500	1,00	$ 846.500	1,00	$ 846.500	0,00	$ -	1,00	846.500,00
1.2	EXCAVACIONES												
1.2.1	Excavación manual en material común	M3	1,37	$ 26.483	$ 36.282	1,37	$ 36.282	1,37	$ 36.282	0,00	$ -	1,37	36.282,00
1.3	CONCRETOS												
1.3.1	Concreto ciclópeo 60% concreto 2000 PSI, 40 % Piedra rajón, Muro protección - presa.	M3	0,75	$ 548.600	$ 411.450	0,75	$ 411.450	0,75	$ 411.450	0,00	$ -	0,75	411.450,00
1.3.2	Solado de limpieza en concreto 2500 PSI	M2	4,44	$ 45.970	$ 204.107	4,44	$ 204.107	4,44	$ 204.107	0,00	$ -	4,44	204.107,00
1.3.3	Concreto 3000 PSI Para Estructuras y Cajas	M3	2,46	$ 1.285.620	$ 3.188.336	2,46	$ 3.188.338	2,46	$ 3.188.338	0,00	$ -	2,46	3.188.338,00
1.4	ACERO DE REFUERZO												
1.4.1	Acero de refuerzo PDR de 60000 PSI	KG	135,70	$ 8.800	$ 1.194.160	135,70	$ 1.194.160	135,70	$ 1.194.160	0,00	$ -	135,70	1.194.160,00
1.5	VÁLVULAS Y ACCESORIOS												
1.5.1	Suministro e instalación Válvula de compuerta, según diseño	UND	1,00	$ 487.600	$ 487.600	1,00	$ 487.600	1,00	$ 487.600	0,00	$ -	1,00	487.600,00
1.5.2	Suministro e instalación Adaptador de limpieza d=4"	UND	2,00	$ 48.902	$ 97.804	2,00	$ 97.804	2,00	$ 97.804	0,00	$ -	2,00	97.804,00
1.6	TUBERÍAS Y ACCESORIOS												
1.6.1	Suministro e instalación Tubería PVC Sanitaria d=4"	ML	20,00	$ 35.460	$ 709.200	20,00	$ 709.200	20,00	$ 709.200	0,00	$ -	20,00	709.200,00
1.7	OTROS COMPONENTES												
1.7.1	Suministro e instalación de rejilla según diseño. Marco doble en ángulo de 1/2" barras de 1/2"	UND	1,00	$ 225.400	$ 225.400	1,00	$ 225.400	1,00	$ 225.400	0,00	$ -	1,00	225.400,00
1.7.2	Suministro e instalación de pasamuros en HD D= 1 1/2"	UND	1,00	$ 135.400	$ 135.400	1,00	$ 135.400	1,00	$ 135.400	0,00	$ -	1,00	135.400,00
2.00	LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, INSTALACIÓN TUBERÍAS												
2.1	PRELIMINARES												
2.1.1	Localización y replanteo	ML	2829,00	$ 2.684	$ 7.593.036	2.829,00	$ 7.593.036	2.829,00	$ 7.593.036	0,00	$ -	2.829,00	7.593.036,00
2.2	EXCAVACIONES												
2.2.1	Excavación manual en material común	M3	268,76	$ 26.483	$ 7.117.571	23,00	$ 609.109	0,00	$ -	23,00	$ 609.109	23,00	609.109,00
2.2.2	Excavación manual en material conglomerado	M3	14,15	$ 36.640	$ 518.756	4,00	$ 154.560	0,00	$ -	4,00	$ 154.560	4,00	154.560,00
2.3	TUBERÍAS Y ACCESORIOS												
2.3.1	Suministro e instalación Tubería PVCP D=1 1/2" RDE 21, incluye accesorios	ML	2829,00	$ 20.095	$ 56.848.755	2.829,00	$ 56.848.755	2.829,00	$ 56.848.755	0,00	$ -	2.829,00	56.848.755,00
2.3.2	Suministro e instalación Válvula ventosa de 1 1/2"	UND	1,00	$ 732.450	$ 732.450	1,00	$ 732.450	1,00	$ 732.450	0,00	$ -	1,00	732.450,00
2.4	RELLENOS												
2.4.1	Relleno apisonado con material del sitio	M3	279,67	$ 24.507	$ 6.853.873	276,52	$ 6.778.736	0,00	$ -	76,52	$ 1.875.336	76,52	1.875.336,00
3.00	TANQUE DE ALMACENAMIENTO												
3.1	PRELIMINARES												
3.1.1	Localización y replanteo	M2	12,98	$ 3.540	$ 45.949	12,98	$ 45.949	12,98	$ 45.949	0,00	$ -	12,98	45.949,00
3.2	EXCAVACIONES												

PALESTINA

CONTRATO DE OBRA CUMP-005-2025					ACTA PARCIAL DE OBRA No 2	
OBJETO: RECONSTRUCCION DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA. 1. EJECUTAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA PRIMAVERA. 2. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA PARA LA VEREDA MIRAFLORES. 3. OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DEL SECTOR ALTO DE LA VEREDA GALILEA. 4. CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION DEL ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA JERICO. 5. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA PARA LA VEREDA BETANIA. 6. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA EL CARMELO. 7. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALESTINA					
	VALOR INICIAL CONTRATO	$687.000.000,00	FECHA SUSPENSION 1	31 de octubre de 2025		
MUNICIPIO DE PALESTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	VALOR ADICIONAL CONTRATO	$0,00				
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONÓMICO	VALOR TOTAL CONTRATO	$687.000.000,00	FECHA REINICIO 1	4 de diciembre de 2025		
"Palestina Compromiso de Todos"	PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES			FECHA PRESENTE ACTA	26 de diciembre de 2025
CONTRATISTA: JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS NIT 900.465.305-1 / JUDY JANNED JARAMILLO PAZ C.C. 34.445.685 de Mercaderes Cauca	FECHA SUSCRIPCION	29 de julio de 2025	FECHA TERMINACION FINAL	5 de marzo de 2026		
SUPERVISOR: CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI	FECHA ACTA DE INICIO	1 de agosto de 2025				

En el Municipio de Palestina (Huila), a los veintiseis (26) días del mes de diciembre de 2025 se reunieron la señora, JUDY JANNED JARAMILLO PAZ, como representante legal de JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS, en calidad de contratista de Obra y CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI, Secretario de Planeacion y Desarrollo Económico, en calidad de Supervisor, para dejar constancia la presente Acta parcial de obra No 2 del CONTRATO DE OBRA CUMP-005-2025 segun el cuadro de cantidades que se detalla a continuacion:

		CANTIDADES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No 01		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
3.2.1	Excavación manual en material común	M3	10,40	$ 26.483	$ 275.423	10,40	$ 275.423	10,40	$ 275.423	0,00	$ -	10,40	275.423,00
3.2.2	Excavación manual en material conglomerado	M3	1,16	$ 38.640	$ 44.822	1,16	$ 44.822	1,16	$ 44.622	0,00	$ -	1,16	44.622,00
3.3	CONCRETOS												
3.3.1	Solado de limpieza en concreto 2500 PSI e=0.05	M2	12,88	$ 45.970	$ 596.691	12,88	$ 596.691	12,88	$ 596.691	0,00	$ -	12,88	596.691,00
3.3.2	Concreto de 3000 PSI Impermeabilizado, Losa - muros	M3	10,94	$ 1.285.620	$ 14.064.683	10,94	$ 14.064.683	10,94	$ 14.064.683	0,00	$ -	10,94	14.064.683,00
3.3.3	Concreto 3000 PSI para cajas de válvulas y tapas	M3	0,73	$ 1.285.620	$ 938.503	0,73	$ 938.503	0,73	$ 938.503	0,00	$ -	0,73	938.503,00
3.4	ACERO DE REFUERZO												
3.4.1	Acero de refuerzo PDR de 60000 PSI	KG	1536,88	$ 8.800	$ 13.524.544	1.536,88	$ 13.524.544	1.536,88	$ 13.524.544	0,00	$ -	1.536,88	13.524.544,00
3.5	TUBERIAS Y ACCESORIOS												
3.5.1	Suministro e instalación Tubería PVCP D=1 1/2" RDE 21, incluye accesorios	ML	10,20	$ 20.095	$ 204.969	10,20	$ 204.969	10,20	$ 204.969	0,00	$ -	10,20	204.969,00
3.5.2	Suministro e instalación Tubería PVCP D=2" RDE 21, incluye accesorios	ML	18,00	$ 23.640	$ 425.520	18,00	$ 425.520	18,00	$ 425.520	0,00	$ -	18,00	425.520,00
3.6	VALVULAS Y ACCESORIOS												
3.6.1	Suministro e instalación Válvula bola H20FF PVC 2"	UND	1,00	$ 168.430	$ 168.430	1,00	$ 168.430	1,00	$ 168.430	0,00	$ -	1,00	168.430,00
3.6.2	Suministro e instalación Válvula de 1 1/2"	UND	3,00	$ 450.000	$ 1.350.000	3,00	$ 1.350.000	3,00	$ 1.350.000	0,00	$ -	3,00	1.350.000,00
3.7	OTROS COMPONENTES												
3.7.1	Cinta PVC 15cm	ML	13,20	$ 77.410	$ 1.021.812	13,20	$ 1.021.812	13,20	$ 1.021.812	0,00	$ -	13,20	1.021.812,00
3.7.2	Suministro e instalación de pasamuros en HD D= 1 1/2"	UND	2,00	$ 135.400	$ 270.800	2,00	$ 270.800	2,00	$ 270.800	0,00	$ -	2,00	270.800,00
4.0	VIADUCTOS												
4.1	PRELIMINARES												
4.1.1	Localización y replanteo	M2		$ 3.540	$ -	40,00	$ 141.600		$ -	40,00	$ 141.600	40,00	141.600,00
4.2	CONCRETOS												
4.2.1	Concreto 3000 PSI Para Estructuras	M3		$ 1.285.620	$ -	0,86	$ 1.105.633		$ -	0,86	$ 1.105.633	0,86	1.105.633,00
4.3	CABLES Y ACEROS												
4.3.1	Acero de refuerzo PDR de 60000 PSI	KG		$ 8.800	$ -	15,00	$ 132.000		$ -	15,00	$ 132.000	15,00	132.000,00
4.3.2	Cable de acero, d=1/2" 6x19, incluye perros y demás accesorios para su instalación	ML		$ 45.873	$ -	42,00	$ 1.926.666		$ -	42,00	$ 1.926.666	42,00	1.926.666,00
4.3.4	Suministro e instalación barras de anclaje acero liso d=5/8"x30"	UND		$ 55.460	$ -	2,00	$ 110.920		$ -	2,00	$ 110.920	2,00	110.920,00
	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DEL SECTOR ALTO DE LA VEREDA GALILEA												
1.0	SISTEMA DE CAPTACION												
1.1	PRELIMINARES												
1.1.1	Localización y replanteo manual	M2	3,06	$ 3.540	$ 10.832	3,06	$ 10.832	0,00	$ -	3,06	$ 10.832	3,06	10.832,00
1.1.2	Desvio del cauce	GBL	1,00	$ 846.500	$ 846.500	1,00	$ 846.500	0,00	$ -	1,00	$ 846.500	1,00	846.500,00
1.2	EXCAVACIONES												
1.2.1	Excavacion manual en material común bajo agua	M3	1,84	$ 42.670	$ 78.342	1,84	$ 78.342	0,00	$ -	1,84	$ 78.342	1,84	78.342,00
1.3	CONCRETOS												
1.3.1	Concreto ciclopeo 60% concreto 2000 PSI, 40 % Piedra rajón, Muro protección - presa.	M3	1,22	$ 548.600	$ 671.486	1,22	$ 671.486	0,00	$ -	1,22	$ 671.486	1,22	671.486,00
1.3.2	Solado de limpieza en concreto 2500 PSI, e=0.05m	M2	20,56	$ 45.970	$ 945.143	20,56	$ 945.143	0,00	$ -	20,56	$ 945.143	20,56	945.143,00
1.3.3	Concreto 3000 PSI Para Estructuras y Cajas	M3	1,91	$ 1.285.620	$ 2.455.534	1,91	$ 2.455.534	0,00	$ -	1,91	$ 2.455.534	1,91	2.455.534,00
1.4	ACERO DE REFUERZO												
1.4.1	Acero de refuerzo PDR de 60000 PSI	KG	106,00	$ 8.800	$ 932.800	106,00	$ 932.800	0,00	$ -	106,00	$ 932.800	106,00	932.800,00
1.5	VÁLVULAS Y ACCESORIOS												
1.5.1	Suministro e instalación Válvula bola H20FF PVC 2"	UND	1,00	$ 168.430	$ 168.430	1,00	$ 168.430	0,00	$ -	1,00	$ 168.430	1,00	168.430,00
1.5.2	Suministro e instalación Adaptador de limpieza d=4"	UND	1,00	$ 48.902	$ 48.902	1,00	$ 48.902	0,00	$ -	1,00	$ 48.902	1,00	48.902,00
1.6	TUBERÍAS Y ACCESORIOS												
1.6.1	Suministro e instalación Tubería PVCP D=2" RDE 26, incluye accesorios	ML	91,70	$ 23.640	$ 2.167.788	91,70	$ 2.167.788	0,00	$ -	91,70	$ 2.167.788	91,70	2.167.788,00
1.6.2	Suministro e instalación Tubería PVC Sanitaria d=4"	ML	2,00	$ 35.460	$ 70.920	2,00	$ 70.920	0,00	$ -	2,00	$ 70.920	2,00	70.920,00
1.7	OTROS COMPONENTES												
1.7.1	Suministro e instalacion de rejilla segun diseño. Marco doble en angulo de 3/4" barras de 1/2"	UND	1,00	$ 225.400	$ 225.400	1,00	$ 225.400	0,00	$ -	1,00	$ 225.400	1,00	225.400,00
2,00	LINEAS DE CONDUCCIÓN, INSTALACIÓN TUBERÍAS												
2.1	PRELIMINARES												
2.1.1	Localización y replanteo con equipo topográfico	ML	705,70	$ 3.840	$ 2.709.888	705,70	$ 2.709.888	0,00	$ -	705,70	$ 2.709.888	705,70	2.709.888,00
2.2	EXCAVACIONES												
2.2.1	Excavación manual en material común	M3	63,51	$ 26.483	$ 1.682.015	6,30	$ 166.843	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
2.2.2	Excavación manual en material conglomerado	M3	7,05	$ 38.640	$ 272.682	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
2.3	TUBERÍAS Y ACCESORIOS												
2.3.1	Suministro e instalación Tubería galvanizada D=2", incluye accesorios	ML	84,00	$ 55.500	$ 4.645.200	84,00	$ 4.645.200	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
2.3.2	Suministro e instalación manguera PF D=1/2", incluye accesorios	ML	1144,00	$ 5.420	$ 6.200.480	1.144,00	$ 6.200.480	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
2.4	VÁLVULAS Y ACCESORIOS												
2.4.1	Suministro e instalación válvula bronce antiretorno check 1/2", Incluye accesorios	UND	4,00	$ 42.000	$ 168.000	4,00	$ 168.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
2,50	RELLENOS												
2.5.1	Relleno apisonado con material del sitio	M3	70,57	$ 24.507	$ 1.729.459	70,57	$ 1.729.459	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
3,00	ARIETE												
3.01	Base en concreto para ariete e=0.25m	und	2,00	$ 582.224	$ 1.164.448	2,00	$ 1.164.448	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
3.02	Suministro e instalación Ariete y accesorios respectivos	und	2,00	$ 5.300.000	$ 10.600.000	2,00	$ 10.600.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
4,00	TANQUE COLECTOR O DE CARGA												
4,10	PRELIMINARES												
4.1.1	Localización y replanteo manual	M2	2,89	$ 3.540	$ 10.231	2,89	$ 10.231	0,00	$ -	2,89	$ 10.231	2,89	10.231,00
4.2	EXCAVACIONES												
4.2.1	Excavación manual en material común	M3	1,16	$ 26.483	$ 30.614	1,16	$ 30.614	0,00	$ -	1,16	$ 30.614	1,16	30.614,00
4.3	CONCRETOS												
4.3.3	Solado de limpieza en concreto 2500 PSI, e=0.05m	M2	2,89	$ 45.970	$ 132.853	2,89	$ 132.853	0,00	$ -	2,89	$ 132.853	2,89	132.853,00
4.3.2	Concreto de 3000 PSI Impermeabilizado, Losa - muro - tapas.	M3	2,69	$ 1.285.620	$ 3.458.318	2,69	$ 3.458.318	0,00	$ -	2,69	$ 3.458.318	2,69	3.458.318,00
4.3.3	Concreto 3000 PSI para Caja para válvulas y tapas	M3	0,80	$ 1.285.620	$ 1.028.496	0,80	$ 1.028.496	0,00	$ -	0,80	$ 1.028.496	0,80	1.028.496,00

PALESTINA
GOBIERNO DONDE LA GENTE IMPORTA

CONTRATO DE OBRA CUMP-005-2025

OBJETO: RECONSTRUCCION DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA: 1. EJECUTAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LSISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA PRIMAVERA. 2. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA PARA LA VEREDA MIRAFLORES. 3. OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DEL SECTOR ALTO DE LA VEREDA CALLEJA. 4. CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION DEL ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA JERICO. 5. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA PARA LA VEREDA BETANIA. 6. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA EL CARMELO. 7. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALESTINA

ACTA PARCIAL DE OBRA No 2

MUNICIPIO DE PALESTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	VALOR INICIAL CONTRATO	$987.000.000,00	FECHA SUSPENSION 1	31 de octubre de 2025	
	VALOR ADICIONAL CONTRATO	$0,00			
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONÓMICO	VALOR TOTAL CONTRATO	$987.000.000,00	FECHA REINICIO 1	4 de diciembre de 2025	
"Palestina, Compromiso de Todos"	PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES			FECHA PRESENTE ACTA: 26 de diciembre de 2025
CONTRATISTA: JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS, NIT 900.465.305-1 / JUDY JANNED JARAMILLO PAZ C.C. 34.445.665 de Mercaderes Cauca	FECHA SUSCRIPCION	29 de julio de 2025	FECHA TERMINACION FINAL	5 de marzo de 2026	
SUPERVISOR: CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI	FECHA ACTA DE INICIO	1 de agosto de 2025			

En el Municipio de Palestina (Huila), a los veintiseis (26) días del mes de diciembre de 2025 se reunieron la señora, JUDY JANNED JARAMILLO PAZ, como representante legal de JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS en calidad de contratista de Obra y CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI, Secretario de Planeacion y Desarrollo Económico, en calidad de Supervisor para dejar constancia la presente Acta parcial de obra No 2 del CONTRATO DE OBRA CUMP-005-2025 segun el cuadro de cantidades que se detalla a continuacion

	CANTIDADES INICIALES					CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No 01		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
3.4	ACERO DE REFUERZO												
3.4.1	Acero de refuerzo PDR de 60000 PSI	KG	200,00	$ 8.800	$ 1.760.000	200,00	$ 1.760.000	0,00	$ -	200,00	$ 1.760.000	200,00	1.760.000,00
4,00	RED DE DISTRIBUCIÓN												
4,1	PRELIMINARES												
4.1.1	Localización y replanteo con equipo topográfico	ML	4298,70	$ 3.840	$ 16.507.008	4.298,70	$ 16.507.008	4.298,70	$ 16.507.008	0,00	$ -	4.298,70	16.507.008,00
4,2	EXCAVACIONES												
4.2.1	Excavación manual en material comun	M3	386,88	$ 26.483	$ 10.245.822	120,00	$ 3.177.960	0,00	$ -	120,00	$ 3.177.960	120,00	3.177.960,00
4.2.2	Excavación manual en material conglomerado	M3	42,99	$ 38.640	$ 1.661.018	12,33	$ 476.537	0,00	$ -	12,33	$ 476.537	12,33	476.537,00
4,3	TUBERÍAS Y ACCESORIOS												
4.3.1	Suministro e instalación Tubería PVCP D=1/2" RDE 13,5, incluye accesorios	ML	268,00	$ 8.315	$ 2.228.420	268,00	$ 2.228.420	268,00	$ 2.228.420	0,00	$ -	268,00	2.228.420,00
4.3.2	Suministro e instalación Tubería PVCP D=3/4" RDE 21, incluye accesorios	ML	367,00	$ 9.161	$ 3.362.087	367,00	$ 3.362.087	367,00	$ 3.362.087	0,00	$ -	367,00	3.362.087,00
4.3.3	Suministro e instalacion Tuberia PVCP D=1" RDE 21, incluye accesorios	ML	2933,00	$ 11.438	$ 33.547.654	2.933,00	$ 33.547.654	2.933,00	$ 33.547.654	0,00	$ -	2.933,00	33.547.654,00
4.3.4	Suministro e instalación Tubería PVCP D=1 1/2" RDE 21, incluye accesorios	ML	882,00	$ 20.095	$ 17.723.790	882,00	$ 17.723.790	882,00	$ 17.723.790	0,00	$ -	882,00	17.723.790,00
4.3.5	tee de 1 1/2" a 1/2"	UND	2,00	$ 22.140	$ 44.280	2,00	$ 44.280	2,00	$ 44.280	0,00	$ -	2,00	44.280,00
4.3.6	tee de 1 1/2" a 3/4"	UND	1,00	$ 25.000	$ 25.000	1,00	$ 25.000	1,00	$ 25.000	0,00	$ -	1,00	25.000,00
4.3.7	tee de 1" a 1/2"	UND	15,00	$ 18.650	$ 279.750	15,00	$ 279.750	15,00	$ 279.750	0,00	$ -	15,00	279.750,00
4.3.8	tee de 3/4" a 1/2"	UND	2,00	$ 15.600	$ 31.200	2,00	$ 31.200	2,00	$ 31.200	0,00	$ -	2,00	31.200,00
4,4	VÁLVULAS Y ACCESORIOS												
4.4.1	Suministro e instalación Válvula bola H20FF PVC 1 1/2"	UND	1,00	$ 56.800	$ 56.800	1,00	$ 56.800	1,00	$ 56.800	0,00	$ -	1,00	56.800,00
4.4.2	Suministro e instalación Válvula bola H20FF PVC 1"	UND	2,00	$ 47.640	$ 95.280	2,00	$ 95.280	2,00	$ 95.280	0,00	$ -	2,00	95.280,00
4.4.3	Suministro e instalación Válvula control de nivel D=1 1/2"	UND	1,00	$ 225.460	$ 225.460	1,00	$ 225.460	1,00	$ 225.460	0,00	$ -	1,00	225.460,00
4.4.4	Suministro e instalación Válvula control de nivel D=1"	UND	3,00	$ 172.340	$ 517.020	3,00	$ 517.020	3,00	$ 517.020	0,00	$ -	3,00	517.020,00
4,5	OTROS COMPONENTES												
4.5.1	Relleno apisonado con material del sitio	M3	429,87	$ 24.507	$ 10.534.824	429,87	$ 10.534.824	0,00	$ -	429,87	$ 10.534.824	429,87	10.534.824,00
4.5.2	Cámaras de quiebre de presión, incluye refuerzo y accesorios para su correcto funcionamiento, según diseño	UND	4	$ 1.156.800	$ 4.627.200	4,00	$ 4.627.200	0,00	$ -	4,00	$ 4.627.200	4,00	4.627.200,00
	CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA JERICO												
1,0	PRELIMINARES												
1.0.1	Localización y replanteo con equipo topográfico	ML	5028,01	$ 3.840	$ 19.307.558	5.028,01	$ 19.307.558	5.028,01	$ 19.307.558	0,00	$ -	5.028,01	19.307.558,00
1,1	EXCAVACIONES												
1.1.1	Excavación manual en material comun	M3	452,52	$ 26.483	$ 11.984.111	58,00	$ 1.536.014	0,00	$ -	58,00	$ 1.536.014	58,00	1.536.014,00
1.1.2	Excavación manual en material conglomerado	M3	50,28	$ 38.640	$ 1.942.823	20,45	$ 790.188	0,00	$ -	20,45	$ 790.188	20,45	790.188,00
1,2	TUBERIAS Y ACCESORIOS												
1.2.1	Suministro e instalación Tubería PVCP D=1/2" RDE 13,5, incluye accesorios	ML	1359,81	$ 8.315	$ 11.306.820	1.359,81	$ 11.306.820	1.359,81	$ 11.306.820	0,00	$ -	1.359,81	11.306.820,00
1.2.2	Suministro e instalación Tubería PVCP D=3/4" RDE 21, incluye accesorios	ML	761,52	$ 9.161	$ 6.976.285	761,52	$ 6.976.285	761,52	$ 6.976.285	0,00	$ -	761,52	6.976.285,00
1.2.3	Suministro e instalación Tubería PVCP D=1" RDE 21, incluye accesorios	ML	2318,18	$ 11.438	$ 26.515.343	2.318,18	$ 26.515.343	2.318,18	$ 26.515.343	0,00	$ -	2.318,18	26.515.343,00
1.2.4	Suministro e instalación Tubería PVCP D=1 1/2" RDE 21, incluye accesorios	ML	588,50	$ 20.095	$ 11.825.908	588,50	$ 11.825.908	588,50	$ 11.825.908	0,00	$ -	588,50	11.825.908,00
1.2.5	tee de 1 1/2" a 1/2"	UND	2,00	$ 22.140	$ 44.280	2,00	$ 44.280	2,00	$ 44.280	0,00	$ -	2,00	44.280,00
1.2.6	tee de 1" a 1/2"	UND	7,00	$ 18.741	$ 131.187	7,00	$ 131.187	7,00	$ 131.187	0,00	$ -	7,00	131.187,00
1.2.7	tee de 3/4" a 1/2"	UND	10,00	$ 15.600	$ 156.000	10,00	$ 156.000	10,00	$ 156.000	0,00	$ -	10,00	156.000,00
1,3	VÁLVULAS Y ACCESORIOS											0,00	
1.3.1	Suministro e instalación Válvula bola H20FF PVC 1 1/2"	UND	1,00	$ 56.800	$ 56.800	1,00	$ 56.800	1,00	$ 56.800	0,00	$ -	1,00	56.800,00
1.3.2	Suministro e instalación Válvula bola H20FF PVC 1"	UND	5,00	$ 47.640	$ 238.200	5,00	$ 238.200	5,00	$ 238.200	0,00	$ -	5,00	238.200,00
1.3.3	Suministro e instalación Válvula bola H20FF PVC 3/4"	UND	1,00	$ 28.600	$ 28.600	1,00	$ 28.600	1,00	$ 28.600	0,00	$ -	1,00	28.600,00
1.3.4	Suministro e instalación Válvula control de nivel D=1 1/2"	UND	1,00	$ 225.460	$ 225.460	1,00	$ 225.460	1,00	$ 225.460	0,00	$ -	1,00	225.460,00
1.3.5	Suministro e instalación Válvula control de nivel D=1"	UND	2,00	$ 172.340	$ 344.680	2,00	$ 344.680	2,00	$ 344.680	0,00	$ -	2,00	344.680,00
1.3.6	Suministro e instalación Válvula control de nivel D=1/2"	UND	1,00	$ 82.630	$ 82.630	1,00	$ 82.630	1,00	$ 82.630	0,00	$ -	1,00	82.630,00
1,4	OTROS COMPONENTES												
1.4.1	Relleno apisonado con material del sitio	M3	502,80	$ 24.507	$ 12.322.144	502,80	$ 12.322.144	0,00	$ -	502,80	$ 12.322.144	502,80	12.322.144,00
1.4.2	Cámaras de quiebre de presión, incluye refuerzo y accesorios para su correcto funcionamiento, según diseño	UND	4	$ 1.156.800	$ 4.627.200	4,00	$ 4.627.200	4,00	$ 4.627.200	0,00	$ -	4,00	4.627.200,00
2,00	VIADUCTOS												
2,1	PRELIMINARES												
2.1.1	Localización y replanteo	M2		$ 3.540	$ -	52,00	$ 184.080	0,00	$ -	52,00	$ 184.080	52,00	184.080,00
2,2	CONCRETOS												
2.2.1	Concreto 3000 PSI Para Estructuras	M3		$ 1.285.620	$ -	1,00	$ 1.285.620	0,00	$ -	1,00	$ 1.285.620	1,00	1.285.620,00
2,3	CABLES Y ACEROS												
2.3.1	Acero de refuerzo PDR de 60000 PSI	KG		$ 8.800	$ -	15,00	$ 132.000	0,00	$ -	15,00	$ 132.000	15,00	132.000,00
2.3.2	Cable de acero d=1/2" 6x19, incluye perros y demás accesorios para su instalación	ML		$ 45.873	$ -	56,00	$ 2.568.888	0,00	$ -	56,00	$ 2.568.888	56,00	2.568.888,00
2.3.4	Suministro e instalación barras de anclaje acero liso d=5/8"x20"	UND		$ 55.460	$ -	2,00	$ 110.920	0,00	$ -	2,00	$ 110.920	2,00	110.920,00
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA PARA LA VEREDA BETANIA												
1,00	LÍNEAS DE CONDUCCION, INSTALACION TUBERÍAS												
1,1	PRELIMINARES												
1.1.1	Localización y replanteo	ML	1000,00	$ 3.840	$ 3.840.000	1.000,00	$ 3.840.000	1.000,00	$ 3.840.000	0,00	$ -	1.000,00	3.840.000,00
1,2	EXCAVACIONES												
1.2.1	Excavación manual en material comun	M3	90,00	$ 26.483	$ 2.383.470	10,00	$ 264.830	0,00	$ -	10,00	$ 264.830	10,00	264.830,00
1.2.2	Excavación manual en material conglomerado	M3	10,00	$ 38.640	$ 386.400	2,00	$ 77.280	0,00	$ -	2,00	$ 77.280	2,00	77.280,00
1,3	TUBERÍAS Y ACCESORIOS												
1.3.1	Suministro e instalación Tubería PVCP D=2 1/2" RDE 21, incluye accesorios	ML	1000,00	$ 30.460	$ 30.460.000	1.000,00	$ 30.460.000	1.000,00	$ 30.460.000	0,00	$ -	1.000,00	30.460.000,00
1,4	RELLENOS												
1.4.1	Relleno apisonado con material del sitio	M3	100,00	$ 24.507	$ 2.450.700	100,00	$ 2.450.700	0,00	$ -	100,00	$ 2.450.700	100,00	2.450.700,00
2,00	TANQUE DE ALMACENAMIENTO												
2,1	PRELIMINARES												

PALESTINA

"Palestina, Compromiso de Todos"

MUNICIPIO DE PALESTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONÓMICO

CONTRATISTA: JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS NIT 900.465.305-1 / JUDY JANNED JARAMILLO PAZ C.C. 34.445.666 de Mercaderes Cauca

SUPERVISOR: CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI

CONTRATO DE OBRA CUMP-005-2025

OBJETO: RECONSTRUCCION DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA 1. EJECUTAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA PRIMAVERA. 2. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA PARA LA VEREDA MIRAFLORES. 3. OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DEL SECTOR ALTO DE LA VEREDA CALLE LA 4. CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION DEL ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA JERICO. 5. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA PARA LA VEREDA BETANIA. 6. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA EL CARMELO. 7. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALESTINA

VALOR INICIAL CONTRATO	$887.069.000,00	FECHA SUSPENSION 1	31 de octubre de 2025	ACTA PARCIAL DE OBRA No 2
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$0,00			
VALOR TOTAL CONTRATO	$887.069.000,00	FECHA REINICIO 1	4 de diciembre de 2025	
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES			FECHA PRESENTE ACTA: 26 de diciembre de 2025
FECHA SUSCRIPCION	29 de julio de 2025	FECHA TERMINACION FINAL	5 de marzo de 2026	
FECHA ACTA DE INICIO	1 de agosto de 2025			

En el Municipio de Palestina (Huila), a los veinticinco (26) días del mes de diciembre de 2025 se reunieron la señora, JUDY JANNED JARAMILLO PAZ, como representante legal de JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS en calidad de contratista de Obra y CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI, Secretario de Planeacion y Desarrollo Económico, en calidad de Supervisor, para dejar constancia la presente Acta parcial de obra No 2 del CONTRATO DE OBRA CUMP-005-2025 según el cuadro de cantidades que se detalla a continuacion:

		CANTIDADES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No 01		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
2.1.1	Localización y replanteo	M2	12,98	$ 3.540	$ 45.949	12,98	$ 45.949	12,98	$ 45.949	0,00	$ -	12,98	45.949,00
2.2	EXCAVACIONES												
2.2.1	Excavación manual en material común	M3	10,40	$ 26.483	$ 275.423	10,40	$ 275.423	10,40	$ 275.423	0,00	$ -	10,40	275.423,00
2.2.2	Excavación manual en material conglomerado	M3	1,16	$ 38.640	$ 44.822	1,16	$ 44.822	1,16	$ 44.822	0,00	$ -	1,16	44.822,00
2.3	CONCRETOS												
2.3.1	Solado de limpieza en concreto 2500 PSI e=0,05	M2	12,98	$ 45.970	$ 596.691	12,98	$ 596.691	12,98	$ 596.691	0,00	$ -	12,98	596.691,00
2.3.2	Concreto de 3000 PSI Impermeabilizado. Losa - muros	M3	10,94	$ 1.285.620	$ 14.064.683	10,94	$ 14.064.683	10,94	$ 14.064.683	0,00	$ -	10,94	14.064.683,00
2.3.3	Concreto 3000 PSI para cajas de válvulas y tapas	M3	0,73	$ 1.285.620	$ 938.503	0,73	$ 938.503	0,73	$ 938.503	0,00	$ -	0,73	938.503,00
2.4	ACERO DE REFUERZO												
2.4.1	Acero de refuerzo PDR de 60000 PSI	KG	1536,88	$ 8.800	$ 13.524.544	1.536,88	$ 13.524.544	1.536,88	$ 13.524.544	0,00	$ -	1.536,88	13.524.544,00
2.5	TUBERÍAS Y ACCESORIOS												
2.5.1	Suministro e instalación Tubería PVCP D=1" RDE 21, incluye accesorios	ML	10,20	$ 11.438	$ 116.668	10,20	$ 116.668	10,20	$ 116.668	0,00	$ -	10,20	116.668,00
2.5.2	Suministro e instalación Tubería PVCP D=2" RDE 21, incluye accesorios	ML	18,00	$ 35.740	$ 643.320	18,00	$ 643.320	18,00	$ 643.320	0,00	$ -	18,00	643.320,00
2.6	VÁLVULAS Y ACCESORIOS												
2.6.1	Suministro e instalación Válvula bola H20FF PVC 2"	UND	1,00	$ 168.430	$ 168.430	1,00	$ 168.430	1,00	$ 168.430	0,00	$ -	1,00	168.430,00
2.6.2	Suministro e instalación Válvula HD de 2 1/2"	UND	1,00	$ 720.000	$ 720.000	1,00	$ 720.000	1,00	$ 720.000	0,00	$ -	1,00	720.000,00
2.6.3	Suministro e instalación Válvula de 1 1/2"	UND	2,00	$ 450.000	$ 900.000	2,00	$ 900.000	2,00	$ 900.000	0,00	$ -	2,00	900.000,00
2.7	OTROS COMPONENTES												
2.7.1	Cinta PVC 15cm	ML	13,20	$ 77.410	$ 1.021.812	13,20	$ 1.021.812	13,20	$ 1.021.812	0,00	$ -	13,20	1.021.812,00
2.7.2	Suministro e instalación de pasamuros en HD D= 2 1/2"	UND	2,00	$ 198.430	$ 396.860	2,00	$ 396.860	2,00	$ 396.860	0,00	$ -	2,00	396.860,00
2.7.3	Suministro e instalación de pasamuros en HD D= 1 1/2"	UND	1,00	$ 135.600	$ 135.600	1,00	$ 135.600	1,00	$ 135.600	0,00	$ -	1,00	135.600,00
3.00	REDES DE DISTRIBUCIÓN												
3.1	PRELIMINARES												
3.1.1	Localización y replanteo	ML	2000,00	$ 3.840	$ 7.680.000	3.000,00	$ 11.520.000	2.000,00	$ 7.680.000	1.000,00	$ 3.840.000	3.000,00	11.520.000,00
3.2	EXCAVACIONES												
3.2.1	Excavación manual en material común	M3	180,00	$ 26.483	$ 4.766.940	54,00	$ 1.430.082	0,00	$ -	54,00	$ 1.430.082	54,00	1.430.082,00
3.2.2	Excavación manual en material conglomerado	M3	20,00	$ 38.640	$ 772.800	12,00	$ 463.680	0,00	$ -	12,00	$ 463.680	12,00	463.680,00
3.3	TUBERÍAS Y ACCESORIOS												
3.3.1	Suministro e instalación Tubería PVCP D=1 1/2" RDE 21, incluye accesorios	ML	1000,00	$ 20.095	$ 20.095.000	1.000,00	$ 20.095.000	1.000,00	$ 20.095.000	0,00	$ -	1.000,00	20.095.000,00
3.3.2	Suministro e instalación Tubería PVCP D=1" RDE 21, incluye accesorios	ML	1000,00	$ 11.438	$ 11.438.000	1.000,00	$ 11.438.000	1.000,00	$ 11.438.000	0,00	$ -	1.000,00	11.438.000,00
3.4	OTROS COMPONENTES												
3.4.1	Relleno apisonado con material del sitio	M3	200,00	$ 24.507	$ 4.901.400	200,00	$ 4.901.400	0,00	$ -	200,00	$ 4.901.400	200,00	4.901.400,00
	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA EL CARMELO												
1.0	BOCATOMA-TANQUE												
1.1	PRELIMINARES												
1.1.1	Localización y replanteo	M2	7,69	$ 3.540	$ 27.223	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
1.1.2	Desvío del cauce	GBL	1,00	$ 846.500	$ 846.500	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
1.2	EXCAVACIONES												
1.2.1	Excavación manual en material común	M3	1,15	$ 26.483	$ 30.455	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
1.2.2	Excavación manual en material conglomerado	M3	2,31	$ 38.640	$ 89.258	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
1.2.3	Excavaciones en roca	M3	8,07	$ 135.400	$ 1.092.678	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
1.3	CONCRETOS												
1.3.1	Concreto ciclópeo 60% concreto 3000 PSI, 40 % Piedra rajón. Muro protección - presa.	M3	0,75	$ 548.600	$ 411.450	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
1.3.2	Solado de limpieza en concreto 2500 PSI	M2	10,69	$ 45.970	$ 491.419	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
1.3.3	Concreto 3000 PSI Para Estructuras y Cajas	M3	5,13	$ 1.285.620	$ 6.595.231	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
1.4	ACERO DE REFUERZO												
1.4.1	Acero de refuerzo PDR de 60000 PSI	KG	409,80	$ 8.800	$ 3.608.240	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
1.5	VÁLVULAS Y ACCESORIOS												
1.5.1	Suministro e instalación Válvula bola H20FF PVC 2"	UND	1,00	$ 168.430	$ 168.430	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
1.5.2	Suministro e instalación Válvula bola H20FF PVC 1 1/2"	UND	1,00	$ 95.640	$ 95.640	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
1.5.3	Suministro e instalación Adaptador de limpieza d=6"	UND	2,00	$ 155.760	$ 311.520	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
1.6	TUBERÍAS Y ACCESORIOS												
1.6.1	Suministro e instalación Tubería PVCP D=2" RDE 26, incluye accesorios	ML	6,00	$ 23.640	$ 141.840	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
1.6.2	Suministro e instalación Tubería PVC Sanitaria d=6"	ML	2,00	$ 75.620	$ 151.240	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
1.7	OTROS COMPONENTES												
1.7.1	Suministro e instalacion de rejilla segun diseño. Marco doble en angulo de 3/4" barras de 1/2"	UND	1,00	$ 380.520	$ 380.520	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
2.00	VIADUCTOS												
2.1	PRELIMINARES												
2.1.1	Localización y replanteo	M2	144,88	$ 3.540	$ 512.875	234,00	$ 828.360	0,00	$ -	234,00	$ 828.360	234,00	828.360,00
2.1.3	Demoliciones de estructuras en concreto	m3	6,30	$ 486.730	$ 3.066.399	6,30	$ 3.066.399	0,00	$ -	6,30	$ 3.066.399	6,30	3.066.399,00
2.2	CONCRETOS												
2.2.1	Concreto ciclopeo 2500 PSI, para dados de concreto	M3	2,56	$ -	$ -	4,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ -	4,00	0,00
2.2.2	Concreto 3000 PSI Para Estructuras	M3	5,78	$ 1.285.620	$ 7.405.171	12,50	$ 16.070.250	0,00	$ -	12,50	$ 16.070.250	12,50	16.070.250,00
2.3	CABLES Y ACEROS												
2.3.1	Acero de refuerzo PDR de 60000 PSI	KG	209,28	$ 8.800	$ 1.841.664	326,09	$ 2.869.624	0,00	$ -	326,09	$ 2.869.624	326,09	2.869.624,00
2.3.2	Cable de acero de 1/2" 6x19, incluye perros y demás accesorios para su instalación	ML	152,80	$ 45.573	$ 7.008.394	258,00	$ 11.835.234	0,00	$ -	258,00	$ 11.835.234	258,00	11.835.234,00
2.3.3	Pendolas en acero liso de 1/2", incluye accesorios para su instalación	ML	60,00	$ 28.710	$ 1.722.600	74,00	$ 2.124.540	0,00	$ -	74,00	$ 2.124.540	74,00	2.124.540,00
2.3.4	Suministro e instalación barras de anclaje acero liso d=5/8"x20"	UND	8,00	$ 55.460	$ 443.680	14,00	$ 776.440	0,00	$ -	14,00	$ 776.440	14,00	776.440,00
2.3.5	Apoyo móvil metálico, segun diseño	UND	6,00	$ 87.664	$ 701.312	14,00	$ 1.227.296	0,00	$ -	14,00	$ 1.227.296	14,00	1.227.296,00
2.4	RECUBRIMIENTOS												
2.4.1	Pintura koraza elastomérica a 3 manos para recubrimiento de tuberías de PVC	M2	39,90	$ 37.650	$ 1.502.235	60,00	$ 2.259.000	0,00	$ -	60,00	$ 2.259.000	60,00	2.259.000,00
	MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALESTINA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CAPTACION												

PALESTINA
"Palestina Compromiso de Todos"

CONTRATO DE OBRA CUMP-005-2025

OBJETO: RECONSTRUCCION DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA. 1. EJECUTAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA PRIMAVERA. 2. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA PARA LA VEREDA MIRAFLORES. 3. OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DEL SECTOR ALTO DE LA VEREDA GALILEA. 4. CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION DEL ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA JERICO. 5. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA PARA LA VEREDA BETANIA. 6. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA EL CARMELO. 7. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALESTINA.

ACTA PARCIAL DE OBRA No 2

MUNICIPIO DE PALESTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	VALOR INICIAL CONTRATO	$887.000.000,00	FECHA SUSPENSION 1	31 de octubre de 2025
	VALOR ADICIONAL CONTRATO	$0,00		
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONÓMICO	VALOR TOTAL CONTRATO	$887.000.000,00	FECHA REINICIO 1	4 de diciembre de 2025
"Palestina Compromiso de Todos"	PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES		
CONTRATISTA: JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS NIT 900.465.305-1 / JUDY JANNED JARAMILLO PAZ C.C. 34.445.655 de Maricaderes Cauca	FECHA SUSCRIPCION	29 de julio de 2025	FECHA TERMINACION FINAL	5 de marzo de 2026
SUPERVISOR: CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI	FECHA ACTA DE INICIO	1 de agosto de 2025		

FECHA PRESENTE ACTA	
26 de diciembre de 2025	

En el Municipio de Palestina (Huila), a los veintiseis (26) días del mes de diciembre de 2025 se reunieron la señora, JUDY JANNED JARAMILLO PAZ, como representante legal de JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS en calidad de contratista de Obra y CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI, Secretario de Planeacion y Desarrollo Económico, en calidad de Supervisor para dejar constancia la presente Acta parcial de obra No 2 del CONTRATO DE OBRA CUMP-005-2025 segun el cuadro de cantidades que se detalla a continuacion

	CANTIDADES INICIALES					CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No 01		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
1,0	BOCATOMA												
1,1	PRELIMINARES												
1.1.1	Localizacion y replanteo	M2	112,8	$ 3.540	$ 399.170,00	112,76	$ 399.170	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
1.1.2	Excavacion manual en material comun	M3	2,6	$ 26.800	$ 68.608,00	2,56	$ 68.608	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
1.1.3	Excavacion manual en conglomerado	M3	3,8	$ 38.840	$ 147.991,00	3,83	$ 147.991	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
1.1.4	Excavacion manual en roca	M3	60,0	$ 135.400	$ 8.124.000,00	60,00	$ 8.124.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
1.1.5	Manejo y desvio de aguas	UND	1,0	$ 3.546.600	$ 3.546.600,00	1,00	$ 3.546.600	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
1.1.6	Acarreo mular carga x50 kg hasta 5 Km	UND	735,2	$ 41.250	$ 29.912.850,00	725,16	$ 29.912.850	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
1,2	CONCRETOS												
1.2.1	Concreto de limpieza 18 Mpa	M2	11,4	$ 46.600	$ 531.848,00	11,36	$ 531.848	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
1.2.2	Concreto ciclopeo relación 60 % concrete 3000 psi y 40 % piedra incluye formaleta	M3	3,2	$ 654.080	$ 2.082.836,00	3,18	$ 2.082.836	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
1.2.3	Concreto de 21 Mpa, impermeabilizado, incluye formaleta	M3	7,8	$ 1.285.620	$ 9.796.424,00	7,62	$ 9.796.424	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
1,3	ACERO DE REFUERZO												
1.3.1	Acero de refuerzo fy=420 Mpa	KG	244	$ 8.800	$ 2.144.560,00	243,70	$ 2.144.560	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
1,4	VALVULAS Y ACCESORIOS												
1.4.1	Suministro e instalacion de rejilla bocatoma según diseño	UND	1,0	$ 630.450	$ 630.450,00	1,00	$ 630.450	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
1.4.2	Suministro e instalacion de pasamuro 4" en HD extremo Liso x extremo brida, longitud 0,40 m.	UND	1,0	$ 587.600	$ 587.600,00	1,00	$ 587.600	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
1.4.3	Suministro e instalacion de pasamuro 6" en HD extremo Liso x extremo brida, longitud 0,40 m.	UND	1,0	$ 876.300	$ 876.300,00	1,00	$ 876.300	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
1.4.4	Suministro e instalacion de tuberia PVC de 4" RDE 26	ML	40,0	$ 86.800	$ 3.472.000,00	40,00	$ 3.472.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
1.4.5	Suministro e instalacion de tuberia PVC de 6" RDE 26	ML	30,0	$ 184.600	$ 5.538.000,00	30,00	$ 5.538.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
1.4.6	Suministro e instalacion compuerta tipo guillotina	UND	1,0	$ 3.734.736	$ 3.734.736,00	1,00	$ 3.734.736	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
1.4.6	Suministro e instalacion Válvula bridada de compuerta Elástica HD Ø = 6"	UND	1,0	$ 2.962.031	$ 2.962.031,00	1,00	$ 2.962.031	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
1.4.7	Suministro e instalación codo gran radio 4"x90°	UND	1,0	$ 228.200	$ 228.200,00	1,00	$ 228.200	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
1.4.8	Suministro e instalación codo bridado radio corto 4"x90°	UND	1,0	$ 591.000	$ 591.000,00	1,00	$ 591.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
1.4.9	Bridas en HD 4"	UND	1,0	$ 124.730	$ 124.730,00	1,00	$ 124.730	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
1.4.10	Bridas en HD 6"	UND	4,0	$ 218.000	$ 872.000,00	4,00	$ 872.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
1,5	VARIOS												
1.5.1	Limpieza general de obra	GBL	1,0	$ 546.000	$ 546.000,00	1,00	$ 546.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 682.307.692,00		$ 682.307.692,00		$ 382.796.445,00		$ 192.159.182,00		$ 574.955.627,00
	ADMINISTRACION (24%)				163.753.846,00		163.753.846,00		91.871.147,00		46.116.204,00		137.989.350,00
	IMPREVISTOS (1%)				6.823.077,00		6.823.077,00		3.827.964,00		1.921.592,00		5.749.556,00
	UTILIDAD (5%)				34.115.385,00		34.115.385,00		19.139.822,00		9.607.959,00		28.747.781,00
	VALOR TOTAL				$ 887.000.000,00		$ 887.000.000,00		$ 497.635.378,00		$ 249.806.937,00		$ 747.442.314,00

RESUMEN FINANCIERO	
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 887.000.000,00
VALOR ANTICIPO GIRADO	$ 354.800.000
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 887.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA PARCIAL No 1	$ 497.635.378,00
VALOR A AMORTIZAR ACTA PARCIAL No 1	$ 199.054.151,00
VALOR TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA PARCIAL No 2	$ 249.806.937,00
VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA PARCIAL No 2	$ 99.922.775,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL No 2	$ 149.884.162,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 747.442.314,00
SALDO DEL ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ 55.823.074,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 139.557.686,00

% DE PAGO Y EJECUCION RESPECTO AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	
% VALOR ANTICIPO GIRADO	40,00%
% OBRA EJECUTADA ACTA PARCIAL No 01	56,10%
% OBRA EJECUTADA ACTA PARCIAL No 02	28,16%
% OBRA EJECUTADA ACUMULADA	84,27%
% OBRA POR EJECUTAR	15,73%

PARA CONSTANCIA SE FIRMA LA PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No 01, EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA, A LOS VEINTISEIS (26) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON

JUDY JANNED JARAMILLO PAZ
R.L. DE JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS
CONTRATISTA DE OBRA

CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI
SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
SUPERVISOR