SECRETARIA DEL INTERIOR - SUBESTACION DEPOLICIA LAS PAVAS							EJECUCION AL 21/11/2025	
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
001				**PRELIMINARES**				
	001.045			NIVELACION Y LIMPIEZA	M2	$ 11.977,00	41,40	$ 495.847,80
	001.050			INSTALACION PROVISIONAL DE ACUEDUCTO	UND	$ 110.570,00	2,00	$ 221.140,00
	001.094			SOBREACARREO EN VEHICULO AUTOMOTOR HASTA 5 KM	M3	$ 125.558,00	39,00	$ 4.896.684,46
002				**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				$ 0,00
	002.001			EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	$ 47.172,00	15,82	$ 746.376,99
	002.089			RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	$ 52.167,00	21,00	$ 1.095.458,67
002A				**CIMIENTOS**				$ 0,00
003				**DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS**				
	003.010			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	$ 37.831,00	10,79	$ 408.196,49
	003.013			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	$ 106.232,00	11,00	$ 1.168.552,00
	003.015			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4" APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	$ 177.984,00	2,00	$ 355.968,00
	003.027			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	$ 27.230,00	17,00	$ 462.910,00
	003.029			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	$ 42.899,00	24,00	$ 1.029.576,00
005				**ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA**				
	005.113			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE).	KG	$ 27.627,00	176,32	$ 4.871.192,64
006				**MAMPOSTERIA**				
	006.001			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE Nº4 ARCILLA 33*23*9 CM.	M2	$ 84.954,00	7,50	$ 637.155,00
007				**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				
	007.017			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UND	$ 78.000,00	27,00	$ 2.106.000,00
	007.022			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" AGUA FRIA (RED DE SUMINISTRO) INCLUYE ACCESORIOS	ML	$ 20.101,00	69,00	$ 1.386.969,00
	007.111			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL DE COBRE ROSCADA DE 1/2"	UND	$ 56.710,00	12,00	$ 680.520,00
	007.128			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO TIPO RED WHITE 1/2"	UND	$ 75.138,00	6,00	$ 450.828,00
008B				**INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS**				

SECRETARIA DEL INTERIOR - SUBESTACION DEPOLICIA LAS PAVAS							EJECUCION AL 21/11/2025	
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
	08B.116			SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	$ 26.046,00	21,00	$ 546.966,00
	08B.172			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG	UND	$ 148.275,00	43,00	$ 6.375.825,00
	08B.175			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG	UND	$ 159.026,00	27,00	$ 4.293.702,00
	08B.266			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED DE INCRUSTAR-REF. 9PULG-24W TIPO PALNETA O SIMILAR	UND	$ 204.899,00	27,00	$ 5.532.273,00
	08B.304			DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	$ 33.411,00	32,00	$ 1.069.152,00
	08B.307			DESMONTE DE INTERRUPTORES (DOBLE O SENCILLOS), TOMACORRIENTES (DOBLES O SENCILLOS), PUNTOS TELEFÓNICOS, DE DATOS O SIMILARES	UND	$ 12.502,00	26,00	$ 325.052,00
	08B.318			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REFLECTOR DE 50W IP66 LED CUADRADO-CERRADO - ESTRIBOS - COMPLETO: CHASIS, BOMBILLA, ARRANCADOR, FOTOCELDA, COFRE METÁLICO DE SEGURIDAD, ETC. ACCESORIOS DE FIJACION E INSTALACION; INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECIÓN. INSTALACIÓN A TODO COSTO.	UND	$ 776.642,00	2,00	$ 1.553.284,00
	08B.330			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO PANEL LED CUADRADO 60 X 60, 48W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC CLAVIJA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MONTAJE	UND	$ 152.319,00	1,00	$ 152.319,00
009				**REVOQUES-RESANES**				
	009.005			SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	$ 48.405,00	117,68	$ 5.696.203,59
	009.006			SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) ANCHO < 0.50 M.	ML	$ 27.419,00	79,15	$ 2.170.213,85
010				**CUBIERTAS**				
	010.013			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPERMEABILIZACION TIPO MANTO MORTER PLAS AL-80 DE 3.5 MM CON FOIL DE ALUMINIO O SIMILAR. INCLUYE (CANALES Y/O CUBIERTAS PLANAS, INCLUYE MEDIA CAÑAS, REMATES, PINTURA BITUMINOSA)	M2	$ 62.902,00	7,00	$ 440.314,00
	010.023			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 1.00 M. (INCLUYE ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SIKAFLEX)	ML	$ 87.549,00	4,80	$ 420.235,20
	010.033			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEJA TERMOACÚSTICA UPVC DE 2.0MM (INCLUYE CAPOTE, ARENDELA DE NEOPRENO, TAPA Y TORNILLO DE 3"	M2	$ 94.443,00	16,00	$ 1.511.088,00
011				**CIELO RASOS**				

SECRETARIA DEL INTERIOR - SUBESTACION DEPOLICIA LAS PAVAS							EJECUCION AL 21/11/2025	
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
	011.009			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	$ 97.334,00	228,42	$ 22.232.788,95
012				**CIELO RASOS**				
	012.006			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	M2	$ 90.824,00	31,87	$ 2.894.470,06
013				**ENCHAPES Y ACCESORIOS**				
	013.001			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.)	M2	$ 102.722,00	81,79	$ 8.401.632,38
015				**APARATOS SANITARIOS**				
	015.004			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO MONTECARLO ELONGADO BLANCO CORONA O SIMILAR. (CONJUNTO SANITARIO QUE INCLUYE SANITARIO, TAPA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.)	UND	$ 1.085.762,00	4,00	$ 4.343.048,00
	015.010			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ORINAL MEDIANO DE COLGAR EN PORCELANA COLOR BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR CON VÁLVULA ANTIVÁNDALICA DE EMPOTRAR	UND	$ 1.153.138,00	2,00	$ 2.306.276,00
	015.013			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER LINEA MARSELLA COLOR BLANCO CORONA O SIMILAR. (INCLUYE GRIFERIA, DESAGÜE AUTOMATICO, SIFÓN BOTELLA, ACOPLE).	UND	$ 620.318,00	6,00	$ 3.721.908,00
018				**CERRAJERIA**				
	018.016			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRADURA YALE 3 MACHUELOS SOBREPONER SOLDAR DERECHA O SIMILAR PARA PUERTA METÁLICA INSTITUCIONAL. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 2 COPIAS DE LLAVES. COLOR SEGÚN DISEÑO	UND	$ 386.712,00	1,00	$ 386.712,00
019				**PINTURA**				
	019.001			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	$ 34.072,00	173,98	$ 5.927.982,85
022				**ASEO GENERAL Y LIMPIEZA**				
	022.001			ASEO GENERAL	M2	$ 4.880,00	318,42	$ 1.553.877,40
024				**ALCANTARILLADO**				
	024.100			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN TIPO II (0,80X0,80 M) EN CONCRETO CLASE II	ML	$ 803.942,00	2,00	$ 1.607.884,00

SECRETARIA DEL INTERIOR - SUBESTACION DEPOLICIA LAS PAVAS						EJECUCION AL 21/11/2025	
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
	024.106			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCIÓN TIPO II (0,9X0,9X0,1 M) CONCRETO CLASE II	UND	$ 313.616,00	2,00	$ 627.232,00
028				**DESMONTES**				
	028.005			DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	$ 83.191,00	17,00	$ 1.414.247,00
	028.007			DESMONTE CUBIERTA	M2	$ 22.578,00	25,00	$ 564.450,00
	028.008			DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	$ 21.851,00	228,42	$ 4.991.150,79
	028.088			DESMONTE PUNTOS ELECTRICOS INCLUYE APARATOS Y CABLE (NO INCLUYE RETIRO)	UND	$ 17.921,00	45,00	$ 806.445,00
	028.090			DESMONTE DE TUBERÍA HIDROSANITARIA (INCLUYE RETIRO)	ML	$ 34.886,00	50,00	$ 1.744.300,00
029				**DEMOLICIONES**				
	029.003			DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	$ 16.404,00	30,15	$ 494.551,07
	029.004			DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	$ 16.458,00	77,00	$ 1.267.298,92
032				**ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS**				
	032.047			MONTAJE APARATOS SANITARIOS	UND	$ 85.689,00	4,00	$ 342.756,00
	032.048			REPARACIÓN DE PUNTO SANITARIO OBSTRUIDO INCLUYE SONDEO DE TUBERÍA, RETIRO REVISIÓN Y REINSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO.	UND	$ 126.381,00	18,00	$ 2.274.858,00
	033.122			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RAMPAS Y BADOS PEATONALES CONCRETO PRODUCIDO EN OBRA 3000 PSI ACABADO: ESCOBIADO	M3	$ 1.048.555,00	6,50	$ 6.818.228,89
				Subtotal				$ 125.822.099,98
								$ 0,00

SUBTOTAL OBRAS (Costos Directos)				**$ 92.163.858,76**
VALOR TOTAL CON AU			**TOTAL**	**$ 125.822.099,98**
ITEM NO PREVISTOS				

Contratista de obra

Jaime Alberto Suárez Urquijo
R. L. SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS

Interventoria

Jairo Humberto Sandoval Tovar
CONSORCIO CCAJS-MZL-047