SECRETARIA DEL INTERIOR - SUBESTACION BAJO TABLAZO							EJECUCION AL 21/11/2025	
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
002				**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				
	002.089			RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	$ 52.167,00	14,00	$ 730.305,78
003				**DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS**				
	003.010			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	$ 37.831,00	18,00	$ 680.958,00
005				**ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA**				
	005.113			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE).	KG	$ 27.627,00	372,12	$ 10.280.697,38
006				**MAMPOSTERIA**				
	006.001			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE Nº4 ARCILLA 33*23*9 CM.	M2	$ 84.954,00	6,00	$ 509.724,00
008B				**INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS**				
	08B.116			SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	$ 26.046,00	7,00	$ 182.322,00
	08B.172			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG	UND	$ 148.275,00	17,00	$ 2.520.675,00
	08B.175			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG	UND	$ 159.026,00	13,00	$ 2.067.338,00
	08B.247			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 14W BLANCO OPAL. 1200LM . INCLUYE DRIVER SC	UND	$ 400.490,00	5,00	$ 2.002.450,00
	08B.266			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED DE INCRUSTAR-REF. 9PULG-24W TIPO PALNETA O SIMILAR	UND	$ 204.899,00	17,00	$ 3.483.283,00
	08B.278			SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1X20 A	UND	$ 69.365,00	1,00	$ 69.365,00
	08B.307			DESMONTE DE INTERRUPTORES (DOBLE O SENCILLOS), TOMACORRIENTES (DOBLES O SENCILLOS), PUNTOS TELEFÓNICOS, DE DATOS O SIMILARES	UND	$ 12.502,00	7,00	$ 87.514,00
	08B.330			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO PANEL LED CUADRADO 60 X 60, 48W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC CLAVIJA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MONTAJE	UND	$ 152.319,00	4,00	$ 609.276,00
009				**REVOQUES-RESANES**				
	009.002			SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES). ANCHO < 0.50 M.	ML	$ 26.284,00	65,00	$ 1.708.460,00

SECRETARIA DEL INTERIOR - SUBESTACION BAJO TABLAZO							EJECUCION AL 21/11/2025	
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
	009.005			SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	$ 48.405,00	57,75	$ 2.795.388,75
	009.006			SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) ANCHO < 0.50 M.	ML	$ 27.419,00	60,00	$ 1.645.140,00
010				**CUBIERTAS**				
	010.018			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.50 M. (INCLUYE ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SIKAFLEX)	ML	$ 44.453,00	20,00	$ 889.060,00
	010.024			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 1.00 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	$ 185.495,00	15,00	$ 2.782.425,00
	010.033			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEJA TERMOACÚSTICA UPVC DE 2.0MM (INCLUYE CAPOTE, ARENDELA DE NEOPRENO, TAPA Y TORNILLO DE 3"	M2	$ 94.443,00	150,00	$ 14.166.450,00
	010.036			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CABALLETE UPVC 2,0MM. (Incluye kit de fijación con arandela de neopreno)	ML	$ 94.313,00	15,00	$ 1.414.695,00
011				**CIELO RASOS**				
	011.009			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	$ 97.334,00	133,79	$ 13.022.315,86
019				**PINTURA**				
	019.001			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	$ 34.072,00	275,83016	$ 9.398.085,21
022				**ASEO GENERAL Y LIMPIEZA**				
	022.001			ASEO GENERAL	M2	$ 4.880,00	187,50	$ 915.000,00
028				**DESMONTES**				
	028.007			DESMONTE CUBIERTA	M2	$ 22.578,00	150,00	$ 3.386.700,00
	028.008			DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	$ 21.851,00	133,79	$ 2.923.445,29
	028.087			DESMONTE LAMPARAS	UND	$ 10.118,00	25,00	$ 252.950,00
	028.088			DESMONTE PUNTOS ELECTRICOS INCLUYE APARATOS Y CABLE (NO INCLUYE RETIRO)	UND	$ 17.921,00	25,00	$ 448.025,00

SECRETARIA DEL INTERIOR - SUBESTACION BAJO TABLAZO							EJECUCION AL 21/11/2025	
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
032				**ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS**				
	032.024			LIMPIEZA DE CANALES	ML	$ 4.789,00	15,00	$ 71.835,00
				SUBTOTAL OBRAS (Costos Directos)				**$ 57.899.123,40**
				VALOR TOTAL CON AU			**TOTAL**	**$ 79.043.883,27**

Contratista de obra

Jaime Alberto Suárez Urquijo
R. L. SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS

Interventoria

Jairo Humberto Sandoval Tovar
CONSORCIO CCAJS-MZL-047